



Segreteria del Presidente



TRANSITO 18/10/2006

Ministero delle Infrastrutture

Prot. N. B3/7/287

Al Sig. Presidente della
Camera dei Deputati

Oggetto: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino.

Per. n. 1. 28/10/06

L'art. 1 della Legge 9.10.2000 N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento sull'elenco delle opere connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori.

Al riguardo sono stati acquisiti dall'Agenzia di Torino 2006, che svolge tra l'altro l'attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi, un promemoria che ha consentito la redazione dell'allegata relazione che trasmetto quale adempimento del disposto della legge 285/00 sopra citata.

Dal promemoria inviato dall'Agenzia Torino 2006 risulta che, al 31.12.2005, delle complessive 77 opere 5 sono state differite ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004; delle 72 opere non differite per un totale di circa 338 milioni di euro, di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali, il 50% sono state ultimate o sono in corso di ultimazione; il 35% sono in corso di realizzazione; per il 5% è stata avviata o conclusa la procedura di appalto dei lavori; il 7% sono ancora in fase progettuale, il 2,5% sono state riattivate il 28.02.2005 ed infine lo 0,5% (pari a n. 6 opere) sono state sospese e poi annullate.

Si segnala che l'art. 1 comma 24 legge 311 del 30.12.2004 ha stabilito che al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000 n. 285, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post olimpico.

Per. n. 1. 28/10/06

Roma, 13 OTT. 2006

IL MINISTRO

[Signature]Camera dei Deputati
ARRIVO 19 Ottobre 2006
Prot: 2006/0001517/TN



Ministero delle Infrastrutture

Prot. N. B3/7/287

Al Sig. Presidente del
Senato della Repubblica

Oggetto: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino.

L'art. 1 della Legge 9.10.2000 N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento sull'elenco delle opere connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori.

Al riguardo sono stati acquisiti dall'Agenzia di Torino 2006, che svolge tra l'altro l'attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi, un promemoria che ha consentito la redazione dell'allegata relazione che trasmetto quale adempimento del disposto della legge 285/00 sopra citata.

Dal promemoria inviato dall'Agenzia Torino 2006 risulta che, al 31.12.2005, delle complessive 77 opere 5 sono state differite ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004; delle 72 opere non differite per un totale di circa 338 milioni di euro, di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali, il 50% sono state ultimate o sono in corso di ultimazione; il 35% sono in corso di realizzazione; per il 5% è stata avviata o conclusa la procedura di appalto dei lavori; il 7% sono ancora in fase progettuale, il 2,5% sono state riattivate il 28.02.2005 ed infine lo 0,5% (pari a n. 6 opere) sono state sospese e poi annullate.

Si segnala che l'art. 1 comma 24 legge 311 del 30.12.2004 ha stabilito che al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000 n. 285, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post olimpico.

Roma, 13 OTT. 2006

IL MINISTRO



Ministero delle Infrastrutture

*Dipartimento per le Infrastrutture Statali, l'Edilizia e per la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali*

OGGETTO: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino.

PREMESSE NORMATIVE

La Legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi Olimpici invernali "Torino 2006".

La succitata legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L'art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra l'altro che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno "sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori".

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di un'opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C.M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di quelle



Ministero delle Infrastrutture

*Dipartimento per le Infrastrutture Statali, l'Edilizia e per la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali*

contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati *“temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie le opere contrassegnate dai nn. 4, 5, 10, 16, 20, 22, 23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del 6.6.2003”*. Le opere differite si sono poi ridotte da 8 a 5 in quanto la Regione Piemonte con proprio finanziamento ne ha riattivate 3. Pertanto sono rimaste temporalmente differite la n. 4 SP Lucerna – Bibbiana, la n. 5 Torino – Pinerolo (parzialmente), la n. 16 Oulx – Bardonecchia, la n. 20 Sestriere e la n. 64 Claviere.

Il D.P.C.M. del 9.4.2004 di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti - collettori è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso è stato dato parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

Con legge n.311 del 30.12.2004 è stato autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE

Per quanto riguarda, infine, l'elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse e lo stato d'avanzamento dei lavori, si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria trasmesso dall'Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

Sul promemoria e sullo stato di realizzazione delle medesime, il rappresentante del Ministero nell'ambito dell'Agenzia dichiara di non avere osservazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Celestino Lops)





AGENZIA TORINO 2006

AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006

PROJECT CONTROL

PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE OPERE CONNESSE
AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
TORINO 2006

AGGIORNAMENTO
AL 31 DICEMBRE 2005

PAGINA BIANCA

AGENZIA TORINO 2006							
PROJECT CONTROL PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE							
CODICE GENERALE ELABORATO							
CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N°ELABORATO	N° VERSIONE
PRJ	0	0	0	0	CP	003	0

REV.	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI A EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI	DATA
0	Promemoria sullo stato delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006	31.12.05

INDICE

- A. **PERCORSO PROCEDURALE**
- B. **SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI**
 - B.1 **AVIGLIANA**
 - B.2 **ALESSANDRIA**
 - B.3 **BARDONECCHIA**
 - B.4 **BIBIANA - LUSERNA**
 - B.5 **CASELLE**
 - B.6 **CESANA – SAN SICARIO**
 - B.7 **CHIOMONTE**
 - B.8 **CLAVIERE**
 - B.9 **COMUNITA' MONTANA**
 - B.10 **CUNEO**
 - B.11 **FENESTRELLE**
 - B.12 **GIAVENO**
 - B.13 **NOVARA**
 - B.14 **OULX**
 - B.15 **ORBASSANO**
 - B.16 **PEROSA ARGENTINA**
 - B.17 **PINEROLO**
 - B.18 **POMARETTO**
 - B.19 **PRAGELATO**
 - B.20 **PRALI**
 - B.21 **RIVOLI**
 - B.22 **SAUZE DI CESANA**
 - B.23 **SAUZE D'OULX**
 - B.24 **SAVIGLIANO**
 - B.25 **SAN DIDERO**
 - B.26 **SAN GERMANO CHISONE**

B.27 SESTRIERE

B.28 SUSÀ

B.29 VILLAR PEROSA

B.30 TORINO

B.31 TORREPELLICE

B.32 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

A. PERCORSO PROCEDURALE

Si rammentano i momenti principali del percorso procedurale già descritto nel precedente promemoria, ossia:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2004, n. 1-12972, sono state definite dalla Regione le procedure di trasferimento dei fondi previsti nonché i tempi e i modi per la rendicontazione.
- Il 28 settembre 2005 la Direzione Patrimonio Tecnico della Regione Piemonte ha comunicato a tutti i soggetti interessati che in data 2 settembre 2004 ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del mutuo per il finanziamento delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006. Nella stessa nota, essendo sopraggiunta la disponibilità di cassa, la Regione Piemonte ha autorizzato le stazioni appaltanti a procedere con l'aggiudicazione definitiva delle gare di appalto dei lavori secondo le disposizioni delle vigenti normative.
- Il 28 febbraio 2005 il Comitato di Regia ha deliberato l'approvazione della convenzione Telecabina Difensiva-Fregiusa in Comune di Bardonecchia (intervento n. 18) nonché la riattivazione delle seguenti opere temporalmente differite:
 - n. 10 Cesana capoluogo – frazione Sagnalonga: seggiovia quadriposto per una quota di finanziamento da attivare di 5,165 milioni di euro;
 - n.22-23, Chiomonte Frazione pian del Frai: cabinovia Chiomonte-Frai – sostituzione sciovia con seggiovia – innevamento programmato messa in sicurezza piste per una quota di finanziamento da attivare di 2,000 milioni di euro.
- Lo scorso 18 aprile 2005 il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Struttura Torino 2006 con lettera protocollo 7455/5.1/51.7, a precisazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-12972 del 12 luglio 2004, ha ricordato ai soggetti attuatori delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, l'obbligo di procedere alla rideterminazione dei quadri economici tenendo conto dei ribassi d'asta e che solo i ribassi d'asta applicati a fondi diversi da quelli della Legge 285/2000 tornano nelle disponibilità degli enti cofinanziatori.
- Lo scorso 21 aprile 2005 il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Struttura Torino 2006 con lettera protocollo 7715/5.1/51.7 ha autorizzato la copertura finanziaria per gli interventi di adeguamento e potenziamento del sistema degli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica delle sedi operative in prossimità dei siti olimpici, infrastrutture dei sistemi informatici, sistema di parcheggi camper destinando l'importo di euro 5.000.000,00.
- il Comitato di Regia nella seduta del 11 luglio 2005 ha accolto la proposta di rimodulazione del programma delle "opere connesse" per il servizio idrico integrato D.G.R. n. 51-8364 del 3 febbraio 2003 così ripartito:
 - a) opere di competenza SMAT SpA: stralcio dell'intervento n. 55 (Comunità Montana Media Bassa Val Susa pari a euro 5.165.000,00) e rimodulazione degli importi degli interventi nr. 50 (+

1.200.000,00 euro) - nr. 51 (+ 850.000,00) – nr. 54 (- 113.000,00) per una minor spesa di euro - 3.228.000,00.

b) opere di competenza ACEA SpA. adeguamento dell'importo relativo agli interventi nr. 57-58-59-60 per un importo aggiuntivo di euro 3.228.000,00-

il tutto a valore globale invariato pari a euro 46.482.000,00-

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI

B.1 AVIGLIANA

(02.00) Variante di Avigliana

L'opera, che ricade in quelle del dossier olimpico, ha una quota del finanziamento attribuita alle opere connesse. Lo scavo della galleria naturale ha avanzamento di 630 m all'imbocco laghi, dove è terminata la realizzazione del tratto di artificiale, e di 320 m all'imbocco golf, dove la galleria artificiale è in corso di completamento. L'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di ottobre 2006.

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo:

- **restauro di due fabbricati:** i lavori, che riguardano il restauro conservativo di volumi vincolati da destinare ad uso diverso finalizzato all'evento olimpico, sono ultimati per quanto riguarda la parte interna che può essere fruibile. Per le condizioni climatiche non si è ritenuto di avviare la sistemazione delle parti esterne che saranno ultimate nel periodo marzo-aprile 2006.
- **percorso pedonale e rotonda:** opera ultimata salvo finiture minori.

B.2 ALESSANDRIA

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria:

L'autorizzazione delle competenti autorità militari per l'esecuzione della bonifica bellica è stata ottenuta solo verso la metà del mese di ottobre 05 pertanto e le successive condizioni meteo avverse hanno molto limitato il progredire dei lavori; sono in avanzato stato le sole opere edili dei due prefabbricati (hangar e centrale operativa) per i quali le strutture prefabbricate erano già intanto state approntate, mentre le opere impiantistiche, fatto salvo le fognature, devono essere ancora avviate. Per quanto attiene la piazzola di atterraggio la stessa è pronta per essere gettata ma la temperatura particolarmente rigida dell'ultimo periodo nonché la pioggia e la neve hanno portato la DL a non avviare detta fase delle lavorazioni. L'avanzamento lavori è pari a circa il 25%. L'ultimazione lavori è pianificata per il maggio 2006.

B.3 BARDONECCHIA .

- (12.00) Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej :** il parcheggio sarà reso utilizzabile per l'evento olimpico come concordato con il Toroc; le ulteriori opere di completamento (rivestimenti, muri,...) saranno eseguite successivamente a partire dalla prossima primavera.
- (14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma):**
I lavori su Viale Roma sono ultimati e restano solo alcuni ripristini minori.
I lavori per l'intervento su Viale Vittoria sono ultimati, salvo finiture minori.
- (16.00) Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard – Bardonecchia:** opera temporalmente differita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.
- (18.00) Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva – Frejusia:** impianto funzionante e consegnato all'esercizio; mancano solo alcuni lavori minori di sistemazione aree esterne e le opere di mitigazione ambientale che saranno eseguite entro l'estate del 2006.
- (41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia:** é in corso il progetto esecutivo e successivamente sarà indetta la gara di appalto; i lavori saranno eseguiti nel corso dell'anno 2006.
- (42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail:** è in corso di ultimazione la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo; i lavori saranno eseguiti nell'anno 2006.
- (43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles:** la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo ha richiesto alcune integrazioni che sono in corso di elaborazione; i lavori si svolgeranno nella seconda metà dell'anno 2006.
- (44.00) Sistemazione torrente Rho:** i lavori sono ultimati; salvo la rimozione dei materiali di risulta.
- (52.00) Realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione:** i lavori sono in fase di ultimazione, mancano le finiture esterne che saranno eseguite dopo l'evento olimpico, entro aprile 2006.
- (74.03) Elisoccorso H 24 (riclassificato H12):** l'intervento non sarà più eseguito e l'importo è stato assegnato all'intervento 75.07 cui era correlato.
- (75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** l'opera è pronta per essere utilizzata, restano da completare solo alcune finiture esterne.

B.4 BIBIANA - LUSERNA

- (04.00) Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato "Strada delle cave"):** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

B.5 CASELLE

- (03.01) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento SP 13 di Caselle:** intervento sostituito da soluzione alternativa sotto indicata..
- (03.02) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento SP 2 di Germagnano:** intervento sostituito da soluzione alternativa con parcheggi autobus in zona aeroportuale.
- Sono completati i lavori di pavimentazione dei piazzali e la passerella coperta di collegamento al nuovo check-in remoto.
- (03.03) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento del corpo centrale dell'aerostazione:** attività in fase di completamento. Per l'evento olimpico l'ampliamento del corpo centrale dell'aerostazione sarà pienamente fruibile. Resteranno da completare particolari minori di finitura o risistemazioni.
- (03.04) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento edificio.** il check-in remoto e l'edificio smistamento bagagli sono ultimati.

B.6 CESANA – SAN SICARIO

- (10.00) Seggiovvia quadriposto Cesana - Sagna Longa:** l'opera, che era stata sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. E' in corso procedura di gara per assegnazione lavori che si prevede di concludere all'inizio del mese di febbraio 06. I lavori saranno eseguiti il 2006.
- (29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga:** l'intervento è ultimato
- (08.00) Collegamento SS 23 – San Sicario:** dopo la risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale con l'impresa aggiudicataria, i lavori sono stati affidati ad una nuova impresa che ha ripreso le attività su tutta la tratta ed ha ultimato le opere essenziali (asfaltatura) per rendere agibile la strada per l'evento olimpico; Si ritiene che tutta l'opera venga ultimata entro la fine del mese di giugno 2006.

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale: l'appalto è stato assegnato. I lavori avranno inizio nella primavera del 2006.

(74.01) Elisoccorso H 12: intervento annullato.

B.7 CHIOMONTE

(22.00) Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto Chiomonte – Pian del Frai:

L'opera, che era stata sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. E' in corso la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo. I lavori si svolgeranno a partire dalla primavera 2006 per essere ultimati entro fine anno.

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: l'opera, che era stata sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. L'intervento è stato sostituito con la realizzazione di una seggiovia biposto Pian del Frai in sostituzione di una preesistente. In corso la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo; i lavori in sito si svolgeranno a partire dalla prossima primavera.

B.8 CLAVIERE

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: E' in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). L'inizio dei lavori è previsto nella primavera 2006.

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco:

Rio Gimont: E' in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). I lavori saranno eseguiti nell'anno 2006.

Rio Secco: si stanno per concludere la fasi autorizzative per cui nei primi mesi del prossimo anno potrà essere avviata la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori, che saranno svolti nel 2006.

(64.00) Museo delle Olimpiadi: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: i lavori hanno avuto un avanzamento ridotto (circa 20%) sempre condizionati dal traffico sulla statale ove transitano i mezzi per il trasporto dello smarmo della costruenda galleria (ANAS ha proibito a lungo tutti i lavori che interferiscono con la statale); l'intervento sarà ultimato entro il prossimo anno.

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia: Il Comitato di Regia del 28.02.05 ha riattivato l'intervento della seggiovia Cesana-Sagna Longa (intervento 10.00) e pertanto il Comune non ha più necessità di dirottare i fondi stanziati per questo intervento alla citata seggiovia. E' in corso la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di assegnare entro il prossimo mese di febbraio. I lavori saranno ultimati entro novembre 2006.

(74.12) Elisoccorso H 12: intervento annullato.

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: lavori ultimati..

B.9 COMUNITA' MONTANA

(55.00) Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio: intervento stralciato per rimodulazione degli interventi con delibera del Comitato di Regia del 11 luglio 2005.

(59.00) Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31

(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato – stralcio: la Conferenza dei Servizi ha richiesto ulteriori integrazioni che sono in corso di redazione. L'assegnazione dei lavori sarà nell'estate del 2006 e l'intervento sarà realizzato in parte nel corso dell'anno 2006, per essere ultimato nel 2007.

(62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice: accorpato nell'intervento (61.00).

B.10 CUNEO

(74.08) Elisoccorso H 24: opera ultimata e collaudata.

B.11 FENESTRELLE

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta: i lavori sono ultimati.

(47.00) Sistemazione parcheggio: la Comunità Montana, in attesa della formalizzazione del DPCM che conferisce alla stessa il ruolo di stazione appaltante, ha espletato la gara di appalto e ma non ha ancora aggiudicato in quanto è sorto un problema in merito alla disponibilità degli inerti