

necessari che si vorrebbe poter recuperare dai lavori di Prigelato. Si prevede di consegnare i lavori nel mese di aprile 06 con durata di circa 4 mesi.

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte: I lavori sono in fase di ultimazione, mancando le sole finiture delle aree che potranno essere riprese nel mese di aprile 2006.

(06.01) Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): l'intervento è stato incluso nei lavori di cui al precedente punto (48.00).

B.12 GIAVENO

(66.00) Centro sportivo polifunzionale: opera ultimata salvo sistemazioni esterne minori.

B.13 NOVARA

(74.07) Elisoccorso H 24: Le opere sono ultimate salvo attività minori di finitura.

B.14 OULX

(09.00) Impianto di arroccamento "Oulx - Sauze d'Oulx" 2° tronco seggiovia Jovenceaux – Sportina : si prevede di consegnare il cantiere nella primavera del 2006 per ultimare i lavori entro fine 2006.

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica: il Comune ha differito l'intervento al 2006.

(33.00) Sistemazione pareti rocciose: il Comune ha differito l'intervento al 2006.

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media): i lavori sono stati appaltati e consegnati nel corso dello scorso mese di settembre; hanno conseguito un avanzamento limitato e l'Amministrazione intende risolvere il contratto con l'impresa per inadempienza. Verrà sostituita dall'impresa arrivata nella gara di appalto. L'ultimazione dei lavori è condizionata dal tempo che si renderà necessario per portare a compimento il subentro.

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera: i lavori hanno conseguito un avanzamento di circa il 20% . L'ultimazione sarà nell'estate 2006.

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: i lavori sono stati appaltati e sono iniziati formalmente nel mese di maggio u.s., ma operativamente sino ad ottobre hanno avuto un avanzamento quasi nullo per l'interferenza con altri tre cantieri prioritari. L'ultimazione dei lavori si colloca nell'estate 2006.

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: a seguito della variazione del luogo di partenza della telecabina è stato rielaborato il progetto definitivo che è stato approvato e trasmesso a CROP ed altri enti di pertinenza dei quali si stanno raccogliendo i pareri. I lavori saranno realizzati prevalentemente nel 2006, con ultimazione nel 2007.

B.15 ORBASSANO

(77.00) Centro antidoping di Orbassano: intervento ultimato, salvo completamenti minori.

(74.11) Elisoccorso H 24: in corso di complemento le attività di finitura..

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: intervento ultimato.

B.16 PEROSA ARGENTINA

(57.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.17 PINEROLO

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco: i lavori sono stati consegnati parzialmente nella seconda metà di dicembre la consegna definitiva sarà nella prima decade di marzo 06. La conclusione delle attività si colloca nella fine estate 2006.

(49.00) Parco urbano area olimpica: tutte le opere connesse all'evento olimpico (viabilità e parcheggi) sono state completate entro dicembre 05, Il centro polifunzionale, non richiesto per l'evento olimpico, sarà realizzato nel 2006, con avvio lavori nel mese di marzo p.v. .

(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale: come previsto per l'evento olimpico è stata data la transitabilità della via, mentre le altre opere di completamento saranno ultimate entro giugno 2006.

(06.02) Progetto Paesaggio e arredo: da vedersi integrato nell'intervento (49.00).

(74.04) Elisoccorso H 24: lavori ultimati.

(58.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.18 POMARETTO

(45.00) SP 169 – SP 166 adeguamenti vari: i lavori consegnati nella seconda metà del corrente mese saranno poi sospesi per il periodo dei giochi olimpici per non interferire con la viabilità ordinaria. Saranno ripresi immediatamente dopo per essere conclusi nel prossimo mese di maggio 06.

B.19 PRAGELATO

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche – anfiteatro: opera ultimata.

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: opera ultimata

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori: intervento ultimato.

(60.00) Collettore di valle e Depuratore Pourriers: intervento da vedersi integrato con interventi 57 - 58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento: sono stati frazionati in 3 piani stralcio:

- 1° lotto (tratto fognario Rua-via Trieste): è stato completato;

- 2° lotto (tratta pista da fondo): è stato completato.

3° lotto: riguarda il rifacimento di tratti di fognatura e interventi sul depuratore che, appaltati nel settembre 2005, saranno completati nel 2006.

B.20 PRALI

(24.00) Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: opera ultimata ed in esercizio. Rimangono alcuni lavori minori di sistemazione ambientale che saranno fatti nella prossima primavera.

(25.00) Sciovia Baby Ghigo: l'opera ultimata e collauda è aperta al pubblico.

(26.00) Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond: opera ultimata e in esercizio. Rimangono lavori di sistemazione ambientale (circa 2 mesi) che saranno avviati nel mese di giugno p.v. stante l'altitudine cui si deve operare.

(27.00) Innevamento artificiale: i lavori hanno un avanzamento del 50% e saranno ripresi nel mese di maggio 06 per poter essere completati entro il mese di ottobre p.v..

B.21 RIVOLI

(74.10) Elisoccorso H 24: riclassificato H12: i lavori sono in fase di ultimazione e si prevede di rendere agibile l'elisoccorso all'inizio del prossimo mese di febbraio.

B.22 SAUZE DI CESANA

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic – feb): lavori, in fase di ultimazione, sono sospesi per la stagione invernale e saranno completati nell'inizio della prossima primavera.,.

(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises: i lavori sono ultimati salvo attività di minori di finitura che sono state posticipate alla prossima stagione primaverile.

(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres per la presenza di sottoservizi è stato necessario procedere ad una perizia di variante. Attualmente si prevede di ultimare i lavori a fine 2006..

(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto: i lavori sono ultimati.

B.23 SAUZE D'OULX

(72.00) Campo da golf: é in corso la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo che ha già richiesto integrazioni; i lavori saranno eseguiti nel 2006.

(73.00) Pista di fondo: trattata assieme al precedente 72.00

(13.00) Parcheggio autorimessa interrata: i lavori sono stati consegnati nel mese di novembre, avviati saranno poi successivamente sospesi nel periodo olimpico; i lavori saranno ultimati nell'autunno 2006

(19.00) Struttura coperta polivalente e campo di calcio l'intervento può essere diviso in due parti:
a) struttura coperta polivalente: i lavori hanno conseguito un avanzamento del 60% circa; l'ultimazione dei lavori é prevista nell'estate 2006.
b) campo di calcio: i lavori hanno un avanzamento di circa il 30% e il completamento è previsto nell'estate 2006.

(35.00) Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard: i lavori sono ultimati.

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux: Il Comune ha differito l'opera nel 2006, stante anche la concomitanza con altri cantieri.

(74.13) Elisoccorso H 12: i lavori sono in fase di ultimazione e l'elisoccorso sarà disponibile e utilizzabile per l'evento olimpico.

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore: l'intervento è stato suddiviso in due opere:

a) adeguamento del sistema fognario ed acquedottistico: i lavori hanno conseguito un avanzamento di circa il 30%..

b) realizzazione fognatura nera da Sauze d'Oulx all'impianto di depurazione in località frazione Gad: i lavori sono in avanzato stato di realizzazione (circa 90%).

(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: i lavori hanno un avanzamento di circa il 50% .
La fine lavori è prevista per il mese di aprile 2006.

(15.00) Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni: interventi ultimati;.

B.24 SAVIGLIANO

(74.14) Eliporto da H12 a H24: l'ENAC ha espresso parere negativo per la fattibilità.

B.25 SAN DIDERO

(65.00) Casaforte di San Didero: intervento ultimato

B.26 SAN GERMANO CHISONE

(06.08) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono stati ultimati ed inaugurati.

B.27 SESTRIERE

(20.00) Centro polivalente con piscina: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili: i lavori hanno conseguito un avanzamento fisico superiore al 80%; l'ultimazione dei lavori si pone nella prossima primavera anche in ragione delle condizioni meteo..

(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari:

- Sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata: i lavori hanno conseguito un avanzamento di circa 90% e saranno ultimati non appena sarà possibile la ripresa dei lavori per le condizioni meteo.
- Sistemazione idrauliche torrente Chisonetto: é disponibile il progetto definitivo da parte di ARPA Piemonte. Il Comune deve richiedere i pareri approvati agli Enti di competenza e prevede di poter appaltare i lavori nell'estate 2006 per ultimarli entro novembre p.v.

(74.02) Elisoccorso H 24: è in fase di ultimazione e sarà reso disponibile per l'evento olimpico. Trattasi di un'opera interamente temporanea che sarà smantellata dopo le Olimpiadi con il ripristino dello stato ante..

(50.00) Completamento fognature e acquedotto Comunale: i lavori sono in corso di completamento con attività minori che saranno ultimate nel 2006..

(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: sarà operante per l'evento olimpico la parte funzionale (accesso autoambulanze e centro soccorso), mentre le finiture e rivestimenti saranno ultimati nella primavera 2006..

B.28 SUSÀ

(74.09) Elisoccorso H 24 (era segnato su Collegno): i lavori sono in fase di ultimazione e si prevede il completamento entro fine gennaio 06..

(06.04) Paesaggio e arredo (parcheggio): dopo il ritrovamento di importanti reperti archeologici (tempio romano di circa 600 mq e strade) nell'area interessata dalla realizzazione del parcheggio, sono in corso gli scavi archeologici su un'area di 2900 mq. Al termine potranno essere ripresi i lavori per la realizzazione del parcheggio.

B.29 VILLAR PEROSA

(06.07) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono ultimati.

B.30 TORINO

(05.01) Linea FS Torino-Pinerolo – progettazione preliminare ed esecutiva dell'intera linea: ultimata la progettazione delle sole opere che verranno utilizzate in questa fase.

(05.02) Linea FS Torino-Pinerolo – stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo (costruzione di sottopassi e marciapiedi di stazione e realizzazione di un sottopasso ciclo e pedonale a Pinerolo): l'impresa incaricata dei lavori continua a non rispettare gli impegni contrattualmente assunti e genera ritardi nell'esecuzione dei lavori; la stazione appaltante si sta adoperando per far sì che siano fruibili e agibili per l'evento olimpico quelle opere comunque necessarie per la fluidificazione del traffico, poiché non è pensabile in questo momento una risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa che precluderebbe il conseguimento di questo primario obiettivo..i.

(05.03) Linea FS Torino-Pinerolo – informazione al pubblico: intervento ultimato.

(05.04) Linea FS Torino-Pinerolo – ACEI della stazione Airasca: intervento ultimato.

(05.05) Linea FS Torino-Pinerolo – telecomando dell'ACEI della stazione di None: intervento ultimato.

(05.06) Linea FS Torino-Pinerolo – tratta bivio Sangone Airasca (blocco conta assi): intervento ultimato.

(76.00) Unità spinale CTO/CFR di Torino: l'obiettivo di rendere disponibili entro l'anno i due piani interrati, piano terra, piano rialzato, primo e secondo piano non è stato possibile in quanto non

è stata concessa l'abitabilità parziale; si attende pertanto la fine lavori di tutto il complesso che si prevede di poter conseguire entro 90 giorni dalla ripresa degli stessi sospesi per opportunità nel periodo olimpico..

(74.05) Elisoccorso CTO H 24: i lavori sono stati ultimati; tuttavia poiché l'ENAV ha dato prescrizioni aggiuntive per il volo notturno (abbattimento di piante) l'elisoccorso è fruibile solo per voli diurni..

(74.06) Elisoccorso H 24 G BOSCO: il test di rumorosità con un elicottero ha dato esito negativo; poiché la normativa non pone differenziazioni sulla destinazione d'uso, sentito l'Assessorato competente, l'intervento è stato annullato.

(74.16) Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino i lavori sono ultimati.

B.31 TORREPELLICE

(06.05) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono stati ultimati.

B.32 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

(57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00)

Sono stati attivati 5 Progetti stralcio:

- collettore di valle tra S. Germano e Perosa A.: i lavori sono stati ultimati
 - collettore di valle tra Perosa A. e Prigelato: i lavori sono ultimati,.
 - Collettore di valle tra Pinerolo e S. Germano: lavori appaltati con ultimazione nel 2006. L'intervento ha infatti assunto rilevanza dal punto di vista economico in quanto si sono accorpati ulteriori fondi stanziati da altri Enti.
 - collettore di valle tra Villar Perosa e Perosa A.: l'intervento prevede lavori all'interno del paese per le cui modalità di esecuzione si sta definendo il progetto. L'intervento di modesta entità potrà essere ultimato entro il 2006.
 - Depuratore di Pinerolo: i lavori hanno un avanzamento del 50% circa e sarà ultimato nella prima metà del 2006.
-

**PROMEMORIA****XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, legge 285/00
Situazione di sintesi delle opere connesse al 31.12.05**

Le opere, raggruppate in 77 tipologie di interventi, sono state frazionate in quanto alcune di esse sono inerenti più siti.

Costo complessivo 357 milioni di euro di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali. Al 31.12.05 sono 5 le opere differite per un totale di 12,7 milioni di finanziamento statale.

Delle 72 macro-opere non differite, per un totale di circa 338 milioni di euro, si ha la seguente situazione generale:

- Opere per circa 168 milioni di euro (pari al 50% dell'importo complessivo) sono state ultimate o in corso di ultimazione.
- Opere per circa 119 milioni di euro (pari al 35% dell'importo complessivo) sono in corso di realizzazione.
- Opere per circa 16 milioni di euro (pari al 5% dell'importo complessivo); è avviata o conclusa la procedura di appalto dei lavori.
- Opere per circa 24 milioni di euro (pari al 7% dell'importo complessivo) sono ancora in fase progettuale.
- Opere per circa 9 milioni di euro (pari al 2,5% dell'importo complessivo) sono state riattivate il 28.02.05
- Opere per circa 2 milioni di euro (pari al 0,5% dell'importo complessivo) sono state sospese e annullate

L'art. 1 comma 24 legge 311 del 30.12.04 ha stabilito che al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000 n. 285, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post olimpico.

Le opere sulla base dello stato avanzamento al 31.12.05 si possono così ripartire:

a) opere ultimate o in corso di ultimazione (mancano solo opere di finitura e sistemazioni esterne) per un ammontare di circa 168 milioni, pari a circa il 50% dell'importo complessivo

Avigliana

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo: percorso pedonale e rotonda

Bardonecchia

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria – Viale Roma)

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti difensiva – Frejusia

(44.00) Sistemazione torrente Rho

(52.00) Realizzazione rete fognaria, completamento impianto di depurazione

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Caselle

(03.01) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento SP13 di Caselle

(03.02) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento SP2 di Germagnano

(03.03) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento del corpo centrale dell'Aerostazione

(03.04) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento dell'edificio check-in remoto e smistamento bagagli

Cesana – San Sicario

(29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Segnalonga

Claviere

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Cuneo

(75.08) Elisoccorso H24

Fenestrelle

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte

(06.01) Sistemazione aree esterne al Forte

Giaveno

(66.00) Centro sportivo polifunzionale

Novara

(74.07) Elisoccorso H24

Orbassano

(77.00) Centro antidoping di Orbassano

(74.11) Elisoccorso H24

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Pinerolo

(74.04) Elisoccorso H24

Pragelato

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni Pattemouche – Anfiteatro

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento

Prali

(24.00) Seggiovia biposto Malzat – pian dell'Alpet

(25.00) Sciovia Baby Ghigo

(26.00) Seggiovia pian dell'Alpet - Bric Rond

Suaze di Cesana

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises

(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizioni di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo

(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto

Sauze d'Oulx

(35.00) Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard

(74.13) Elisoccorso H12

(15.00) Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni

San Didero

(65.00) Cassaforte di san Didero

San Germano Chisone

(06.08) Paesaggio e arredo

Sestriere

(74.02) Elisoccorso H24

(50.00) Completamento fognario e acquedotto municipale

(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Susa

(74.09) Elisoccorso H24

Torino

(05.01) Linea FS Torino – Pinerolo: progettazione preliminare ed esecutiva dell'intera linea

(05.03) Linea FS Torino – Pinerolo: informazioni al pubblico

(05.04) Linea FS Torino – Pinerolo: ACEI della stazione di Airasca

(05.05) Linea FS Torino – Pinerolo: telecomando dell'ACEI della stazione di None

(05.06) Linea FS Torino – Pinerolo: tratta bivio Sangone-Airasca blocco conta assi

(74.05) Elisoccorso CTO H24

(74.16) Elisoccorso H24 aereo club Torino

Torre Pellice

(06.05) Progetto paesaggio e arredo

Villar Perosa

(06.07) Progetto paesaggio e arredo

b) opere in corso di realizzazione per un ammontare di circa 119 milioni, pari a circa il 35% dell'importo complessivo

Alessandria

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria

Avigliana

(02.00) Variante di Avigliana

Bardonecchia

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej

Cesana San Sicario

(08.00) Collegamento SS 23 – San Sicario

Claviere

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale

Oulx

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media)

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni

Pinerolo

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco

(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggio zona retro Ospedale

(49.00) Parco urbano area olimpica

Pomaretto

(45.00) SP 169 adeguamenti vari

Prali

(27.00) innevamento artificiale

Rivoli

(74.10) Elisoccorso H12

Suaze di Cesana

(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres

Sauze d'Oulx

(13.00) Parcheggio autorimessa interrata

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore

(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Sestriere

(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili

(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari

Susa

(06.04) Parcheggio

Torino

(05.02) Linea FS Torino – Pinerolo: stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo

(76.00) Unità spinale CTO/CFR

Interventi sistema fognario

(57.0) - (58.00) – (59.00) – (60.00)

c) opere in fase di appalto per un ammontare di circa 16 milioni pari circa il 5% dell'importo complessivo

Cesana San Sicario

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunale

Claviere

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia

Fenestrelle

(47.00) Sistemazione parcheggio

Oulx

(09.00) Impianto di arroccamento Oulx-Sauze d'Oulx – 2° tronco seggiovia Jovenceaux – Sportina

d) opere in fase progettuale per un ammontare di circa 24 milioni pari al 7% dell'importo complessivo

Bardonecchia

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail

(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles

Claviere

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco

Comunità montana Val Pellice

(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato – stralcio

(62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice

Oulx

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica

(33.00) Sistemazione pareti rocciose

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio

Sauze d'Oulx

(72.00) Campo da golf

(73.00) Pista di fondo

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jovenceaux

d) opere precedentemente differite e riattivate il 28.02.05 per un ammontare di circa 9 milioni pari al 2,5% dell'importo complessivo

Chiomonte

(22.00) Sostituzione dell'attuale scivola con una seggiovia biposto

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste

Cesana San Sicario

(10.00) Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa

e) opere annullate per un ammontare di circa 2 milioni pari al 0,5% dell'importo complessivo

Bardonecchia

(74.03) Elisoccorso H 24

Cesana San Sicario

(74.01) Elisoccorso H 12

Claviere

(74.12) Elisoccorso H 12

Comunità Montana

(55.00) Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio

Savigliano

(74.14) Eliporto H12

Torino

(74.06) Eliporto H24 G. Bosco

Risulta da quanto sopra una situazione che conferma sostanzialmente quanto già espresso nel promemoria del 30.09.05 e cioè che le opere particolarmente utili per l'evento olimpico saranno ultimate per l'evento stesso

Torino 31.12.05