

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCV

n. 1

R E L A Z I O N E

**SULL'ELENCO DELLE OPERE CONNESSE AI
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI « TORINO 2006 »
SULLA DESTINAZIONE FINALE DELLE MEDESIME
E SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI**

(Aggiornata al 31 dicembre 2005)

*(Articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

Trasmessa alla Presidenza il 13 ottobre 2006

PAGINA BIANCA



Segreteria del Presidente



TRANSITO 18/10/2006

Ministero delle Infrastrutture

Prot. N. B3/7/287

Al Sig. Presidente della
Camera dei Deputati

Oggetto: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino.

Per. n. 1. 28/10/06

L'art. 1 della Legge 9.10.2000 N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento sull'elenco delle opere connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori.

Al riguardo sono stati acquisiti dall'Agenzia di Torino 2006, che svolge tra l'altro l'attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi, un promemoria che ha consentito la redazione dell'allegata relazione che trasmetto quale adempimento del disposto della legge 285/00 sopra citata.


Dal promemoria inviato dall'Agenzia Torino 2006 risulta che, al 31.12.2005, delle complessive 77 opere 5 sono state differite ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004; delle 72 opere non differite per un totale di circa 338 milioni di euro, di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali, il 50% sono state ultimate o sono in corso di ultimazione; il 35% sono in corso di realizzazione; per il 5% è stata avviata o conclusa la procedura di appalto dei lavori; il 7% sono ancora in fase progettuale, il 2,5% sono state riattivate il 28.02.2005 ed infine lo 0,5% (pari a n. 6 opere) sono state sospese e poi annullate.

Si segnala che l'art. 1 comma 24 legge 311 del 30.12.2004 ha stabilito che al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000 n. 285, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post olimpico.

Per. n. 1. 28/10/06

Roma, 13 OTT. 2006

IL MINISTRO

[Signature]



Ministero delle Infrastrutture

Prot. N. B3/7/287

Al Sig. Presidente del
Senato della Repubblica

Oggetto: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino.

L'art. 1 della Legge 9.10.2000 N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento sull'elenco delle opere connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori.

Al riguardo sono stati acquisiti dall'Agenzia di Torino 2006, che svolge tra l'altro l'attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi, un promemoria che ha consentito la redazione dell'allegata relazione che trasmetto quale adempimento del disposto della legge 285/00 sopra citata.

Dal promemoria inviato dall'Agenzia Torino 2006 risulta che, al 31.12.2005, delle complessive 77 opere 5 sono state differite ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004; delle 72 opere non differite per un totale di circa 338 milioni di euro, di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali, il 50% sono state ultimate o sono in corso di ultimazione; il 35% sono in corso di realizzazione; per il 5% è stata avviata o conclusa la procedura di appalto dei lavori; il 7% sono ancora in fase progettuale, il 2,5% sono state riattivate il 28.02.2005 ed infine lo 0,5% (pari a n. 6 opere) sono state sospese e poi annullate.

Si segnala che l'art. 1 comma 24 legge 311 del 30.12.2004 ha stabilito che al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000 n. 285, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post olimpico.

Roma, 13 OTT. 2006

IL MINISTRO



Ministero delle Infrastrutture

*Dipartimento per le Infrastrutture Statali, l'Edilizia e per la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali*

OGGETTO: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino.

PREMESSE NORMATIVE

La Legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi Olimpici invernali "Torino 2006".

La succitata legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L'art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra l'altro che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno "sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori".

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di un'opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C.M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di quelle



Ministero delle Infrastrutture

*Dipartimento per le Infrastrutture Statali, l'Edilizia e per la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali*

contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati *“temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie le opere contrassegnate dai nn. 4, 5, 10, 16, 20, 22, 23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del 6.6.2003”*. Le opere differite si sono poi ridotte da 8 a 5 in quanto la Regione Piemonte con proprio finanziamento ne ha riattivate 3. Pertanto sono rimaste temporalmente differite la n. 4 SP Lucerna – Bibbiana, la n. 5 Torino – Pinerolo (parzialmente), la n. 16 Oulx – Bardonecchia, la n. 20 Sestriere e la n. 64 Claviere.

Il D.P.C.M. del 9.4.2004 di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti - collettori è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso è stato dato parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

Con legge n.311 del 30.12.2004 è stato autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE

Per quanto riguarda, infine, l'elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse e lo stato d'avanzamento dei lavori, si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria trasmesso dall'Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

Sul promemoria e sullo stato di realizzazione delle medesime, il rappresentante del Ministero nell'ambito dell'Agenzia dichiara di non avere osservazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Celestino Lops)





AGENZIA TORINO 2006

AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006

PROJECT CONTROL

PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE OPERE CONNESSE
AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
TORINO 2006

AGGIORNAMENTO
AL 31 DICEMBRE 2005

PAGINA BIANCA

AGENZIA TORINO 2006							
PROJECT CONTROL PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE							
CODICE GENERALE ELABORATO							
CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N°ELABORATO	N° VERSIONE
PRJ	0	0	0	0	CP	003	0

REV.	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI A EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI	DATA
0	Promemoria sullo stato delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006	31.12.05

INDICE

A. PERCORSO PROCEDURALE

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI

B.1 AVIGLIANA

B.2 ALESSANDRIA

B.3 BARDONECCHIA

B.4 BIBIANA - LUSERNA

B.5 CASELLE

B.6 CESANA – SAN SICARIO

B.7 CHIOMONTE

B.8 CLAVIERE

B.9 COMUNITA' MONTANA

B.10 CUNEO

B.11 FENESTRELLE

B.12 GIAVENO

B.13 NOVARA

B.14 OULX

B.15 ORBASSANO

B.16 PEROSA ARGENTINA

B.17 PINEROLO

B.18 POMARETTO

B.19 PRAGELATO

B.20 PRALI

B.21 RIVOLI

B.22 SAUZE DI CESANA

B.23 SAUZE D'OULX

B.24 SAVIGLIANO

B.25 SAN DIDERO

B.26 SAN GERMANO CHISONE

B.27 SESTRIERE

B.28 SUSÀ

B.29 VILLAR PEROSA

B.30 TORINO

B.31 TORREPELLICE

B.32 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

A. PERCORSO PROCEDURALE

Si rammentano i momenti principali del percorso procedurale già descritto nel precedente promemoria, ossia:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2004, n. 1-12972, sono state definite dalla Regione le procedure di trasferimento dei fondi previsti nonché i tempi e i modi per la rendicontazione.
- Il 28 settembre 2005 la Direzione Patrimonio Tecnico della Regione Piemonte ha comunicato a tutti i soggetti interessati che in data 2 settembre 2004 ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del mutuo per il finanziamento delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006. Nella stessa nota, essendo sopraggiunta la disponibilità di cassa, la Regione Piemonte ha autorizzato le stazioni appaltanti a procedere con l'aggiudicazione definitiva delle gare di appalto dei lavori secondo le disposizioni delle vigenti normative.
- Il 28 febbraio 2005 il Comitato di Regia ha deliberato l'approvazione della convenzione Telecabina Difensiva-Fregiusa in Comune di Bardonecchia (intervento n. 18) nonché la riattivazione delle seguenti opere temporalmente differite:
 - n. 10 Cesana capoluogo – frazione Sagnalonga: seggiovia quadriposto per una quota di finanziamento da attivare di 5,165 milioni di euro;
 - n.22-23, Chiomonte Frazione pian del Frai: cabinovia Chiomonte-Frai – sostituzione sciovia con seggiovia – innevamento programmato messa in sicurezza piste per una quota di finanziamento da attivare di 2,000 milioni di euro.
- Lo scorso 18 aprile 2005 il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Struttura Torino 2006 con lettera protocollo 7455/5.1/51.7, a precisazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-12972 del 12 luglio 2004, ha ricordato ai soggetti attuatori delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, l'obbligo di procedere alla rideterminazione dei quadri economici tenendo conto dei ribassi d'asta e che solo i ribassi d'asta applicati a fondi diversi da quelli della Legge 285/2000 tornano nelle disponibilità degli enti cofinanziatori.
- Lo scorso 21 aprile 2005 il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Struttura Torino 2006 con lettera protocollo 7715/5.1/51.7 ha autorizzato la copertura finanziaria per gli interventi di adeguamento e potenziamento del sistema degli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica delle sedi operative in prossimità dei siti olimpici, infrastrutture dei sistemi informatici, sistema di parcheggi camper destinando l'importo di euro 5.000.000,00.
- il Comitato di Regia nella seduta del 11 luglio 2005 ha accolto la proposta di rimodulazione del programma delle "opere connesse" per il servizio idrico integrato D.G.R. n. 51-8364 del 3 febbraio 2003 così ripartito:
 - a) opere di competenza SMAT SpA: stralcio dell'intervento n. 55 (Comunità Montana Media Bassa Val Susa pari a euro 5.165.000,00) e rimodulazione degli importi degli interventi nr. 50 (+

1.200.000,00 euro) - nr. 51 (+ 850.000,00) – nr. 54 (- 113.000,00) per una minor spesa di euro - 3.228.000,00.

b) opere di competenza ACEA SpA. adeguamento dell'importo relativo agli interventi nr. 57-58-59-60 per un importo aggiuntivo di euro 3.228.000,00-

il tutto a valore globale invariato pari a euro 46.482.000,00-

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI

B.1 AVIGLIANA

(02.00) Variante di Avigliana

L'opera, che ricade in quelle del dossier olimpico, ha una quota del finanziamento attribuita alle opere connesse. Lo scavo della galleria naturale ha avanzamento di 630 m all'imbocco laghi, dove è terminata la realizzazione del tratto di artificiale, e di 320 m all'imbocco golf, dove la galleria artificiale è in corso di completamento. L'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di ottobre 2006.

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo:

- **restauro di due fabbricati:** i lavori, che riguardano il restauro conservativo di volumi vincolati da destinare ad uso diverso finalizzato all'evento olimpico, sono ultimati per quanto riguarda la parte interna che può essere fruibile. Per le condizioni climatiche non si è ritenuto di avviare la sistemazione delle parti esterne che saranno ultimate nel periodo marzo-aprile 2006.
- **percorso pedonale e rotonda:** opera ultimata salvo finiture minori.

B.2 ALESSANDRIA

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria:

L'autorizzazione delle competenti autorità militari per l'esecuzione della bonifica bellica è stata ottenuta solo verso la metà del mese di ottobre 05 pertanto e le successive condizioni meteo avverse hanno molto limitato il progredire dei lavori; sono in avanzato stato le sole opere edili dei due prefabbricati (hangar e centrale operativa) per i quali le strutture prefabbricate erano già intanto state approntate, mentre le opere impiantistiche, fatto salvo le fognature, devono essere ancora avviate. Per quanto attiene la piazzola di atterraggio la stessa è pronta per essere gettata ma la temperatura particolarmente rigida dell'ultimo periodo nonché la pioggia e la neve hanno portato la DL a non avviare detta fase delle lavorazioni. L'avanzamento lavori è pari a circa il 25%. L'ultimazione lavori è pianificata per il maggio 2006.

B.3 BARDONECCHIA .

- (12.00) Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej :** il parcheggio sarà reso utilizzabile per l'evento olimpico come concordato con il Toroc; le ulteriori opere di completamento (rivestimenti, muri,...) saranno eseguite successivamente a partire dalla prossima primavera.
- (14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma):**
I lavori su Viale Roma sono ultimati e restano solo alcuni ripristini minori.
I lavori per l'intervento su Viale Vittoria sono ultimati, salvo finiture minori.
- (16.00) Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard – Bardonecchia:** opera temporalmente differita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.
- (18.00) Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva – Frejusia:** impianto funzionante e consegnato all'esercizio; mancano solo alcuni lavori minori di sistemazione aree esterne e le opere di mitigazione ambientale che saranno eseguite entro l'estate del 2006.
- (41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia:** è in corso il progetto esecutivo e successivamente sarà indetta la gara di appalto; i lavori saranno eseguiti nel corso dell'anno 2006.
- (42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail:** è in corso di ultimazione la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo; i lavori saranno eseguiti nell'anno 2006.
- (43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles:** la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo ha richiesto alcune integrazioni che sono in corso di elaborazione; i lavori si svolgeranno nella seconda metà dell'anno 2006.
- (44.00) Sistemazione torrente Rho:** i lavori sono ultimati; salvo la rimozione dei materiali di risulta.
- (52.00) Realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione:** i lavori sono in fase di ultimazione, mancano le finiture esterne che saranno eseguite dopo l'evento olimpico, entro aprile 2006.
- (74.03) Elisoccorso H 24 (riclassificato H12):** l'intervento non sarà più eseguito e l'importo è stato assegnato all'intervento 75.07 cui era correlato.
- (75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** l'opera è pronta per essere utilizzata, restano da completare solo alcune finiture esterne.

B.4 BIBIANA - LUSERNA

- (04.00) Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato "Strada delle cave"):** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

B.5 CASELLE

- (03.01) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento SP 13 di Caselle:** intervento sostituito da soluzione alternativa sotto indicata..
- (03.02) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento SP 2 di Germagnano:** intervento sostituito da soluzione alternativa con parcheggi autobus in zona aeroportuale.
- Sono completati i lavori di pavimentazione dei piazzali e la passerella coperta di collegamento al nuovo check-in remoto.
- (03.03) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento del corpo centrale dell'aerostazione:** attività in fase di completamento. Per l'evento olimpico l'ampliamento del corpo centrale dell'aerostazione sarà pienamente fruibile. Resteranno da completare particolari minori di finitura o risistemazioni.
- (03.04) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento edificio.** il check-in remoto e l'edificio smistamento bagagli sono ultimati.

B.6 CESANA – SAN SICARIO

- (10.00) Seggiovvia quadriposto Cesana - Sagna Longa:** l'opera, che era stata sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. E' in corso procedura di gara per assegnazione lavori che si prevede di concludere all'inizio del mese di febbraio 06. I lavori saranno eseguiti il 2006.
- (29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga:** l'intervento è ultimato
- (08.00) Collegamento SS 23 – San Sicario:** dopo la risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale con l'impresa aggiudicataria, i lavori sono stati affidati ad una nuova impresa che ha ripreso le attività su tutta la tratta ed ha ultimato le opere essenziali (asfaltatura) per rendere agibile la strada per l'evento olimpico; Si ritiene che tutta l'opera venga ultimata entro la fine del mese di giugno 2006.

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale: l'appalto è stato assegnato. I lavori avranno inizio nella primavera del 2006.

(74.01) Elisoccorso H 12: intervento annullato.

B.7 CHIOMONTE

(22.00) Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto Chiomonte – Pian del Frai:

L'opera, che era stata sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. E' in corso la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo. I lavori si svolgeranno a partire dalla primavera 2006 per essere ultimati entro fine anno.

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: l'opera, che era stata sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. L'intervento è stato sostituito con la realizzazione di una seggiovia biposto Pian del Frai in sostituzione di una preesistente. In corso la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo; i lavori in sito si svolgeranno a partire dalla prossima primavera.

B.8 CLAVIERE

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: E' in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). L'inizio dei lavori è previsto nella primavera 2006.

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco:

Rio Gimont: E' in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). I lavori saranno eseguiti nell'anno 2006.

Rio Secco: si stanno per concludere la fasi autorizzative per cui nei primi mesi del prossimo anno potrà essere avviata la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori, che saranno svolti nel 2006.

(64.00) Museo delle Olimpiadi: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: i lavori hanno avuto un avanzamento ridotto (circa 20%) sempre condizionati dal traffico sulla statale ove transitano i mezzi per il trasporto dello smarmo della costruenda galleria (ANAS ha proibito a lungo tutti i lavori che interferiscono con la statale); l'intervento sarà ultimato entro il prossimo anno.

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia: Il Comitato di Regia del 28.02.05 ha riattivato l'intervento della seggiovia Cesana-Sagna Longa (intervento 10.00) e pertanto il Comune non ha più necessità di dirottare i fondi stanziati per questo intervento alla citata seggiovia. E' in corso la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di assegnare entro il prossimo mese di febbraio. I lavori saranno ultimati entro novembre 2006.

(74.12) Elisoccorso H 12: intervento annullato.

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: lavori ultimati..

B.9 COMUNITA' MONTANA

(55.00) Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio: intervento stralciato per rimodulazione degli interventi con delibera del Comitato di Regia del 11 luglio 2005.

(59.00) Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31

(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato – stralcio: la Conferenza dei Servizi ha richiesto ulteriori integrazioni che sono in corso di redazione. L'assegnazione dei lavori sarà nell'estate del 2006 e l'intervento sarà realizzato in parte nel corso dell'anno 2006, per essere ultimato nel 2007.

(62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice: accorpato nell'intervento (61.00).

B.10 CUNEO

(74.08) Elisoccorso H 24: opera ultimata e collaudata.

B.11 FENESTRELLE

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta: i lavori sono ultimati.

(47.00) Sistemazione parcheggio: la Comunità Montana, in attesa della formalizzazione del DPCM che conferisce alla stessa il ruolo di stazione appaltante, ha espletato la gara di appalto e ma non ha ancora aggiudicato in quanto è sorto un problema in merito alla disponibilità degli inerti

necessari che si vorrebbe poter recuperare dai lavori di Pragelato. Si prevede di consegnare i lavori nel mese di aprile 06 con durata di circa 4 mesi.

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte: I lavori sono in fase di ultimazione, mancando le sole finiture delle aree che potranno essere riprese nel mese di aprile 2006.

(06.01) Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): l'intervento è stato incluso nei lavori di cui al predente punto (48.00).

B.12 GIAVENO

(66.00) Centro sportivo polifunzionale: opera ultimata salvo sistemazioni esterne minori.

B.13 NOVARA

(74.07) Elisoccorso H 24: Le opere sono ultimate salvo attività minori di finitura.

B.14 OULX

(09.00) Impianto di arroccamento "Oulx - Sauze d'Oulx" 2° tronco seggiovia Jovenceaux – Sportina : si prevede di consegnare il cantiere nella primavera del 2006 per ultimare i lavori entro fine 2006.

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica: il Comune ha differito l'intervento al 2006.

(33.00) Sistemazione pareti rocciose: il Comune ha differito l'intervento al 2006.

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media): i lavori sono stati appaltati e consegnati nel corso dello scorso mese di settembre; hanno conseguito un avanzamento limitato e l'Amministrazione intende risolvere il contratto con l'impresa per inadempienza. Verrà sostituita dall'impresa arrivata nella gara di appalto. L'ultimazione dei lavori è condizionata dal tempo che si renderà necessario per portare a compimento il subentro.

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera: i lavori hanno conseguito un avanzamento di circa il 20% . L'ultimazione sarà nell'estate 2006.

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: i lavori sono stati appaltati e sono iniziati formalmente nel mese di maggio u.s., ma operativamente sino ad ottobre hanno avuto un avanzamento quasi nullo per l'interferenza con altri tre cantieri prioritari. L'ultimazione dei lavori si colloca nell'estate 2006.

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: a seguito della variazione del luogo di partenza della telecabina è stato rielaborato il progetto definitivo che è stato approvato e trasmesso a CROP ed altri enti di pertinenza dei quali si stanno raccogliendo i pareri. I lavori saranno realizzati prevalentemente nel 2006, con ultimazione nel 2007.

B.15 ORBASSANO

(77.00) Centro antidoping di Orbassano: intervento ultimato, salvo completamenti minori.

(74.11) Elisoccorso H 24: in corso di complemento le attività di finitura..

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: intervento ultimato.

B.16 PEROSA ARGENTINA

(57.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.17 PINEROLO

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco: i lavori sono stati consegnati parzialmente nella seconda metà di dicembre la consegna definitiva sarà nella prima decade di marzo 06. La conclusione delle attività si colloca nella fine estate 2006.

(49.00) Parco urbano area olimpica: tutte le opere connesse all'evento olimpico (viabilità e parcheggi) sono state completate entro dicembre 05, Il centro polifunzionale, non richiesto per l'evento olimpico, sarà realizzato nel 2006, con avvio lavori nel mese di marzo p.v. .

(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale: come previsto per l'evento olimpico è stata data la transitabilità della via, mentre le altre opere di completamento saranno ultimate entro giugno 2006.

(06.02) Progetto Paesaggio e arredo: da vedersi integrato nell'intervento (49.00).

(74.04) Elisoccorso H 24: lavori ultimati.

(58.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.18 POMARETTO

(45.00) SP 169 – SP 166 adeguamenti vari: i lavori consegnati nella seconda metà del corrente mese saranno poi sospesi per il periodo dei giochi olimpici per non interferire con la viabilità ordinaria. Saranno ripresi immediatamente dopo per essere conclusi nel prossimo mese di maggio 06.

B.19 PRAGELATO

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche – anfiteatro: opera ultimata.

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: opera ultimata

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori: intervento ultimato.

(60.00) Collettore di valle e Depuratore Pourriers: intervento da vedersi integrato con interventi 57 - 58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento: sono stati frazionati in 3 piani stralcio:

- 1° lotto (tratto fognario Rua-via Trieste): è stato completato;

- 2° lotto (tratta pista da fondo): è stato completato.

3° lotto: riguarda il rifacimento di tratti di fognatura e interventi sul depuratore che, appaltati nel settembre 2005, saranno completati nel 2006.

B.20 PRALI

(24.00) Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: opera ultimata ed in esercizio. Rimangono alcuni lavori minori di sistemazione ambientale che saranno fatti nella prossima primavera.

(25.00) Sciovia Baby Ghigo: l'opera ultimata e collauda è aperta al pubblico.

(26.00) Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond: opera ultimata e in esercizio. Rimangono lavori di sistemazione ambientale (circa 2 mesi) che saranno avviati nel mese di giugno p.v. stante l'altitudine cui si deve operare.

(27.00) Innevamento artificiale: i lavori hanno un avanzamento del 50% e saranno ripresi nel mese di maggio 06 per poter essere completati entro il mese di ottobre p.v..

B.21 RIVOLI

(74.10) Elisoccorso H 24: riclassificato H12: i lavori sono in fase di ultimazione e si prevede di rendere agibile l'elisoccorso all'inizio del prossimo mese di febbraio.

B.22 SAUZE DI CESANA

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic – feb): lavori, in fase di ultimazione, sono sospesi per la stagione invernale e saranno completati nell'inizio della prossima primavera.,.

(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises: i lavori sono ultimati salvo attività di minori di finitura che sono state posticipate alla prossima stagione primaverile.

(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres per la presenza di sottoservizi è stato necessario procedere ad una perizia di variante. Attualmente si prevede di ultimare i lavori a fine 2006..

(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto: i lavori sono ultimati.

B.23 SAUZE D'OULX

(72.00) Campo da golf: é in corso la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo che ha già richiesto integrazioni; i lavori saranno eseguiti nel 2006.

(73.00) Pista di fondo: trattata assieme al precedente 72.00

(13.00) Parcheggio autorimessa interrata: i lavori sono stati consegnati nel mese di novembre, avviati saranno poi successivamente sospesi nel periodo olimpico; i lavori saranno ultimati nell'autunno 2006

(19.00) Struttura coperta polivalente e campo di calcio l'intervento può essere diviso in due parti:
a) struttura coperta polivalente: i lavori hanno conseguito un avanzamento del 60% circa; l'ultimazione dei lavori é prevista nell'estate 2006.
b) campo di calcio: i lavori hanno un avanzamento di circa il 30% e il completamento è previsto nell'estate 2006.

(35.00) Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard: i lavori sono ultimati.

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux: Il Comune ha differito l'opera nel 2006, stante anche la concomitanza con altri cantieri.

(74.13) Elisoccorso H 12: i lavori sono in fase di ultimazione e l'elisoccorso sarà disponibile e utilizzabile per l'evento olimpico.

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore: l'intervento è stato suddiviso in due opere:

a) adeguamento del sistema fognario ed acquedottistico: i lavori hanno conseguito un avanzamento di circa il 30%..

b) realizzazione fognatura nera da Sauze d'Oulx all'impianto di depurazione in località frazione Gad: i lavori sono in avanzato stato di realizzazione (circa 90%).

(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: i lavori hanno un avanzamento di circa il 50% .
La fine lavori è prevista per il mese di aprile 2006.

(15.00) Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni: interventi ultimati;.

B.24 SAVIGLIANO

(74.14) Eliporto da H12 a H24: l'ENAC ha espresso parere negativo per la fattibilità.

B.25 SAN DIDERO

(65.00) Casaforte di San Didero: intervento ultimato

B.26 SAN GERMANO CHISONE

(06.08) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono stati ultimati ed inaugurati.

B.27 SESTRIERE

(20.00) Centro polivalente con piscina: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili: i lavori hanno conseguito un avanzamento fisico superiore al 80%; l'ultimazione dei lavori si pone nella prossima primavera anche in ragione delle condizioni meteo..

(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari:

- Sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata: i lavori hanno conseguito un avanzamento di circa 90% e saranno ultimati non appena sarà possibile la ripresa dei lavori per le condizioni meteo.
- Sistemazione idrauliche torrente Chisonetto: é disponibile il progetto definitivo da parte di ARPA Piemonte. Il Comune deve richiedere i pareri approvati agli Enti di competenza e prevede di poter appaltare i lavori nell'estate 2006 per ultimarli entro novembre p.v.

(74.02) Elisoccorso H 24: è in fase di ultimazione e sarà reso disponibile per l'evento olimpico. Trattasi di un'opera interamente temporanea che sarà smantellata dopo le Olimpiadi con il ripristino dello stato ante..

(50.00) Completamento fognature e acquedotto Comunale: i lavori sono in corso di completamento con attività minori che saranno ultimate nel 2006..

(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: sarà operante per l'evento olimpico la parte funzionale (accesso autoambulanze e centro soccorso), mentre le finiture e rivestimenti saranno ultimati nella primavera 2006..

B.28 SUSÀ

(74.09) Elisoccorso H 24 (era segnato su Collegno): i lavori sono in fase di ultimazione e si prevede il completamento entro fine gennaio 06..

(06.04) Paesaggio e arredo (parcheggio): dopo il ritrovamento di importanti reperti archeologici (tempio romano di circa 600 mq e strade) nell'area interessata dalla realizzazione del parcheggio, sono in corso gli scavi archeologici su un'area di 2900 mq. Al termine potranno essere ripresi i lavori per la realizzazione del parcheggio.

B.29 VILLAR PEROSA

(06.07) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono ultimati.

B.30 TORINO

(05.01) Linea FS Torino-Pinerolo – progettazione preliminare ed esecutiva dell'intera linea: ultimata la progettazione delle sole opere che verranno utilizzate in questa fase.

(05.02) Linea FS Torino-Pinerolo – stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo (costruzione di sottopassi e marciapiedi di stazione e realizzazione di un sottopasso ciclo e pedonale a Pinerolo): l'impresa incaricata dei lavori continua a non rispettare gli impegni contrattualmente assunti e genera ritardi nell'esecuzione dei lavori; la stazione appaltante si sta adoperando per far sì che siano fruibili e agibili per l'evento olimpico quelle opere comunque necessarie per la fluidificazione del traffico, poiché non è pensabile in questo momento una risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa che precluderebbe il conseguimento di questo primario obiettivo..i.

(05.03) Linea FS Torino-Pinerolo – informazione al pubblico: intervento ultimato.

(05.04) Linea FS Torino-Pinerolo – ACEI della stazione Airasca: intervento ultimato.

(05.05) Linea FS Torino-Pinerolo – telecomando dell'ACEI della stazione di None: intervento ultimato.

(05.06) Linea FS Torino-Pinerolo – tratta bivio Sangone Airasca (blocco conta assi): intervento ultimato.

(76.00) Unità spinale CTO/CFR di Torino: l'obiettivo di rendere disponibili entro l'anno i due piani interrati, piano terra, piano rialzato, primo e secondo piano non è stato possibile in quanto non

è stata concessa l'abitabilità parziale; si attende pertanto la fine lavori di tutto il complesso che si prevede di poter conseguire entro 90 giorni dalla ripresa degli stessi sospesi per opportunità nel periodo olimpico..

(74.05) Elisoccorso CTO H 24: i lavori sono stati ultimati; tuttavia poiché l'ENAV ha dato prescrizioni aggiuntive per il volo notturno (abbattimento di piante) l'elisoccorso è fruibile solo per voli diurni..

(74.06) Elisoccorso H 24 G BOSCO: il test di rumorosità con un elicottero ha dato esito negativo; poiché la normativa non pone differenziazioni sulla destinazione d'uso, sentito l'Assessorato competente, l'intervento è stato annullato.

(74.16) Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino i lavori sono ultimati.

B.31 TORREPELLICE

(06.05) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono stati ultimati.

B.32 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

(57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00)

Sono stati attivati 5 Progetti stralcio:

- collettore di valle tra S. Germano e Perosa A.: i lavori sono stati ultimati
 - collettore di valle tra Perosa A. e Prigelato: i lavori sono ultimati,.
 - Collettore di valle tra Pinerolo e S. Germano: lavori appaltati con ultimazione nel 2006. L'intervento ha infatti assunto rilevanza dal punto di vista economico in quanto si sono accorpati ulteriori fondi stanziati da altri Enti.
 - collettore di valle tra Villar Perosa e Perosa A.: l'intervento prevede lavori all'interno del paese per le cui modalità di esecuzione si sta definendo il progetto. L'intervento di modesta entità potrà essere ultimato entro il 2006.
 - Depuratore di Pinerolo: i lavori hanno un avanzamento del 50% circa e sarà ultimato nella prima metà del 2006.
-

**PROMEMORIA****XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, legge 285/00
Situazione di sintesi delle opere connesse al 31.12.05**

Le opere, raggruppate in 77 tipologie di interventi, sono state frazionate in quanto alcune di esse sono inerenti più siti.

Costo complessivo 357 milioni di euro di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali. Al 31.12.05 sono 5 le opere differite per un totale di 12,7 milioni di finanziamento statale.

Delle 72 macro-opere non differite, per un totale di circa 338 milioni di euro, si ha la seguente situazione generale:

- Opere per circa 168 milioni di euro (pari al 50% dell'importo complessivo) sono state ultimate o in corso di ultimazione.
- Opere per circa 119 milioni di euro (pari al 35% dell'importo complessivo) sono in corso di realizzazione.
- Opere per circa 16 milioni di euro (pari al 5% dell'importo complessivo); è avviata o conclusa la procedura di appalto dei lavori.
- Opere per circa 24 milioni di euro (pari al 7% dell'importo complessivo) sono ancora in fase progettuale.
- Opere per circa 9 milioni di euro (pari al 2,5% dell'importo complessivo) sono state riattivate il 28.02.05
- Opere per circa 2 milioni di euro (pari al 0,5% dell'importo complessivo) sono state sospese e annullate

L'art. 1 comma 24 legge 311 del 30.12.04 ha stabilito che al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000 n. 285, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post olimpico.

Le opere sulla base dello stato avanzamento al 31.12.05 si possono così ripartire:

a) opere ultimate o in corso di ultimazione (mancano solo opere di finitura e sistemazioni esterne) per un ammontare di circa 168 milioni, pari a circa il 50% dell'importo complessivo

Avigliana

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo: percorso pedonale e rotonda

Bardonecchia

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria – Viale Roma)

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti difensiva – Frejusia

(44.00) Sistemazione torrente Rho

(52.00) Realizzazione rete fognaria, completamento impianto di depurazione

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Caselle

(03.01) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento SP13 di Caselle

(03.02) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento SP2 di Germagnano

(03.03) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento del corpo centrale dell'Aerostazione

(03.04) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento dell'edificio check-in remoto e smistamento bagagli

Cesana – San Sicario

(29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Segnalonga

Claviere

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Cuneo

(75.08) Elisoccorso H24

Fenestrelle

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte

(06.01) Sistemazione aree esterne al Forte

Giaveno

(66.00) Centro sportivo polifunzionale

Novara

(74.07) Elisoccorso H24

Orbassano

(77.00) Centro antidoping di Orbassano

(74.11) Elisoccorso H24

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Pinerolo

(74.04) Elisoccorso H24

Pragelato

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni Pattemouche – Anfiteatro

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento

Prali

(24.00) Seggiovia biposto Malzat – pian dell'Alpet

(25.00) Sciovia Baby Ghigo

(26.00) Seggiovia pian dell'Alpet - Bric Rond

Suaze di Cesana

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises

(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizioni di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo

(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto

Sauze d'Oulx

(35.00) Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard

(74.13) Elisoccorso H12

(15.00) Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni

San Didero

(65.00) Cassaforte di san Didero

San Germano Chisone

(06.08) Paesaggio e arredo

Sestriere

(74.02) Elisoccorso H24

(50.00) Completamento fognario e acquedotto municipale

(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Susa

(74.09) Elisoccorso H24

Torino

(05.01) Linea FS Torino – Pinerolo: progettazione preliminare ed esecutiva dell'intera linea

(05.03) Linea FS Torino – Pinerolo: informazioni al pubblico

(05.04) Linea FS Torino – Pinerolo: ACEI della stazione di Airasca

(05.05) Linea FS Torino – Pinerolo: telecomando dell'ACEI della stazione di None

(05.06) Linea FS Torino – Pinerolo: tratta bivio Sangone-Airasca blocco conta assi

(74.05) Elisoccorso CTO H24

(74.16) Elisoccorso H24 aereo club Torino

Torre Pellice

(06.05) Progetto paesaggio e arredo

Villar Perosa

(06.07) Progetto paesaggio e arredo

b) opere in corso di realizzazione per un ammontare di circa 119 milioni, pari a circa il 35% dell'importo complessivo

Alessandria

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria

Avigliana

(02.00) Variante di Avigliana

Bardonecchia

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej

Cesana San Sicario

(08.00) Collegamento SS 23 – San Sicario

Claviere

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale

Oulx

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media)

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni

Pinerolo

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco

(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggio zona retro Ospedale

(49.00) Parco urbano area olimpica

Pomaretto

(45.00) SP 169 adeguamenti vari

Prali

(27.00) innevamento artificiale

Rivoli

(74.10) Elisoccorso H12

Suaze di Cesana

(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres

Sauze d'Oulx

(13.00) Parcheggio autorimessa interrata

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore

(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Sestriere

(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili

(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari

Susa

(06.04) Parcheggio

Torino

(05.02) Linea FS Torino – Pinerolo: stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo

(76.00) Unità spinale CTO/CFR

Interventi sistema fognario

(57.0) - (58.00) – (59.00) – (60.00)

c) opere in fase di appalto per un ammontare di circa 16 milioni pari circa il 5% dell'importo complessivo

Cesana San Sicario

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunale

Claviere

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia

Fenestrelle

(47.00) Sistemazione parcheggio

Oulx

(09.00) Impianto di arroccamento Oulx-Sauze d'Oulx – 2° tronco seggiovia Jovenceaux – Sportina

d) opere in fase progettuale per un ammontare di circa 24 milioni pari al 7% dell'importo complessivo

Bardonecchia

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail

(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles

Claviere

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco

Comunità montana Val Pellice

(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato – stralcio

(62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice

Oulx

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica

(33.00) Sistemazione pareti rocciose

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio

Sauze d'Oulx

(72.00) Campo da golf

(73.00) Pista di fondo

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jovenceaux

d) opere precedentemente differite e riattivate il 28.02.05 per un ammontare di circa 9 milioni pari al 2,5% dell'importo complessivo

Chiomonte

(22.00) Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste

Cesana San Sicario

(10.00) Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa

e) opere annullate per un ammontare di circa 2 milioni pari al 0,5% dell'importo complessivo

Bardonecchia

(74.03) Elisoccorso H 24

Cesana San Sicario

(74.01) Elisoccorso H 12

Claviere

(74.12) Elisoccorso H 12

Comunità Montana

(55.00) Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio

Savigliano

(74.14) Eliporto H12

Torino

(74.06) Eliporto H24 G. Bosco

Risulta da quanto sopra una situazione che conferma sostanzialmente quanto già espresso nel promemoria del 30.09.05 e cioè che le opere particolarmente utili per l'evento olimpico saranno ultimate per l'evento stesso

Torino 31.12.05