

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

|   |         |          |       |
|---|---------|----------|-------|
| • <b>Investimenti contabilizzati:</b>         |         |          |       |
| consuntivo al 30/06/2009                      |         |          | 2.200 |
| previsione al 31/12/2009                      |         |          | 3.500 |
| <br>  |         |          |       |
| • <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>      |         |          |       |
| realizzata                                    |         |          | 15    |
| prevista al 31/12/2009                        |         |          | 18    |
| <br>  |         |          |       |
| • <b>Previsione aggiornata avvio attività</b> |         |          | 2009  |
| <br>  |         |          |       |
| • <b>Previsione aggiornata anno di regime</b> |         |          | 2010  |
| <br>  |         |          |       |
| • <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>       |         |          |       |
|   | Part.ne | Contr.to | Mutuo |
| erogato al 30/06/2009                         | 653     | 659      | 548   |
| da erogare 31/12/2009                         | -       | -        | -     |
| da erogare nel I semestre 2010                | -       | 450      | 375   |

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Per ritardi inerenti il rilascio della Concessione Edilizia relativa allo stabilimento da edificare, l'Agenzia ha concesso una proroga del termine di validità della delibera e, conseguentemente, dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 31/12/08 ed al 30/06/09.

In considerazione di ulteriori ritardi nelle fasi di autorizzazione da parte del Genio Civile, esecuzione e collaudo strutturale delle opere di fondazione, nonché delle difficoltà di accesso al lotto a causa dei rallentamenti nei lavori di urbanizzazione primaria dell'area, in data 22/12/08 la Mexall Sistemi ha richiesto una nuova proroga del termine per il completamento del programma di investimenti al 31/12/09 e del programma occupazionale al 30/06/10.

In data 22/10/07 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 653, pari al 26,3% del capitale sociale di €/000 2.480.

In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente le relative garanzie: fidejussione bancaria da parte della Banca Antonveneta di €/000 2.739 per l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto e ipoteca sui beni immobili oggetto del programma di investimenti per €/000 2.934 a garanzia del finanziamento agevolato.

La società, che ha cambiato la propria denominazione sociale in Tekla Srl, ha presentato due SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 2.200, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 659 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 548 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** TMS Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cabine elettriche di trasformazione
- **Localizzazione:** Valle di Maddaloni (CE)
- **Data di costituzione:** 05/12/2007
- **Data delibera Agenzia:** 23/04/2009
- **Capitale sociale:**

|               | <u>Attuale</u> |               | <u>A regime</u> |               |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|               | <u>€/mgl.</u>  | <u>%</u>      | <u>€/mgl.</u>   | <u>%</u>      |
| Majorano SpA  | 20,0           | 100,00        | 1.110,0         | 91,89         |
| Agenzia       | ---            | ---           | 98,0            | 8,11          |
| <b>TOTALE</b> | <b>46,8</b>    | <b>100,00</b> | <b>1.208,0</b>  | <b>100,00</b> |

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.688
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 17
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.082
  - Mutuo 984

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

|   |         |          |       |
|---|---------|----------|-------|
| • <b>Investimenti contabilizzati:</b>         |         |          |       |
| consuntivo al 30/06/2009                      |         |          | 3.416 |
| Previsione al 31/12/2009                      |         |          | 3.688 |
| <br>  |         |          |       |
| • <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>      |         |          |       |
| realizzata                                    |         |          | 16    |
| prevista al 31/12/2009                        |         |          | 17    |
| <br>  |         |          |       |
| • <b>Previsione aggiornata avvio attività</b> |         |          | 2009  |
| <br>  |         |          |       |
| • <b>Previsione aggiornata anno di regime</b> |         |          | 2011  |
| <br>  |         |          |       |
| • <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>       |         |          |       |
|   | Part.ne | Contr.to | Mutuo |
| erogato al 30/06/2009                         | -       | -        | -     |
| da erogare 31/12/2009                         | 98      | -        | -     |
| da erogare nel I semestre 2010                | -       | 1.082    | 984   |

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Non si rilevano particolari problematiche in ordine alla realizzazione dell'investimento che la società ha già avviato e prevede di completare entro il 31/12/2009. La società sta completando la presentazione della documentazione necessaria per procedere alla sottoscrizione della partecipazione e alla stipula degli atti di concessione delle agevolazioni. La firma dei contratti è prevista nel corso del secondo semestre 2009. Successivamente la società procederà alla presentazione del primo SAL.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto riguarda la realizzazione da parte della Majorano S.p.A. – società attiva nella commercializzazione di materiali e componentistica elettrica ed elettronica – di uno stabilimento per la produzione di cabine elettriche nel comune di Valle di Maddaloni (CE). Le capacità tecniche e imprenditoriali della società proponente, dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati, grazie anche alle sinergie che si prevede di realizzare tra l'iniziativa e la controllante.

PAGINA BIANCA

**AREA ACERRA**

PAGINA BIANCA

Nell'area di Acerra al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 105 unità e si prevede di arrivare a 110 unità al 31/12/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 25.500 e se ne prevedono €mgl 29.500 al 31/12/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.913 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

|                    | Piano    |            |            | Cons.vo al 30/06/2009 |            | Prev. al 31/12/2009 |            |
|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|
|                    | Iniziale | Nuova      | A regime   | Totale                | Nuova      | Totale              | Nuova      |
| PRO.S.IT           | -        | 35         | 35         | 34                    | 34         | 34                  | 34         |
| JANNONE FERRO TUBI | -        | -          | -          | NON ATTUABILE         |            | -                   | -          |
| SIMPE              | -        | 76         | 76         | 71                    | 71         | 76                  | 76         |
| <b>TOTALE</b>      | <b>-</b> | <b>111</b> | <b>111</b> | <b>105</b>            | <b>105</b> | <b>110</b>          | <b>110</b> |

**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

|                    | <b>Investimenti</b> | <b>Consuntivo<br/>al<br/>30/06/2009</b> | <b>Previsione<br/>al<br/>31/12/2009</b> |
|--------------------|---------------------|---|---|
| PRO.S.IT.          | 8.507               | 4.500                                   | 8.500                                   |
| JANNONE FERRO TUBI |                     | NONATTUABILE                            |   |
| SIMPE              | 22.000              | 21.000                                  | 21.000                                  |
| <b>TOTALE</b>      | <b>30.507</b>       | <b>25.500</b>                           | <b>29.500</b>                           |

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

|                    | <b>Erogazioni<br/>30/06/2009</b> | <b>Erogazioni<br/>II°Sem.2009</b> | <b>Erogazioni<br/>31/12/2009</b> |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| PRO.S.IT.          | -                                | 499                               | 499                              |
| SIMPE              | 16.913                           | -                                 | 16.913                           |
| JANNONE FERRO TUBI | -                                | NON ATTUABILE                     | -                                |
| <b>TOTALE</b>      | <b>16.913</b>                    | <b>- -</b>                        | <b>16.913</b>                    |

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** PRO.S.IT. SRL
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione porte e finestre legno/alluminio
- **Localizzazione:** Acerra
- **Data di costituzione:** 19/10/2007
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

|                   | <u>Attuale</u> |            | <u>A regime</u> |              |
|-------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                   | €/mgl.         | %          | €/mgl.          | %            |
| Angelo Senatore   | 46,5           | 50         | 672,5           | 36,5         |
| Raffaele Senatore | 46,5           | 50         | 672,5           | 36,5         |
| Agenzia           | ---            |            | 499,0           | 27,0         |
| <b>TOTALE</b>     | <b>93,0</b>    | <b>100</b> | <b>1.844,0</b>  | <b>100,0</b> |

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.507
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 35
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.997
  - Mutuo 1.498

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

|   |         |          |             |
|---|---------|----------|-------------|
| • <b>Investimenti contabilizzati:</b>         |         |          |             |
| consuntivo al 30/06/2009                      |         |          | 4.500       |
| Previsione al 31/12/2009                      |         |          | 8.500       |
| • <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>      |         |          |             |
| realizzata                                    |         |          | 34          |
| prevista al 31/12/2009                        |         |          | 34          |
| • <b>Previsione aggiornata avvio attività</b> |         |          | Già avviata |
| • <b>Previsione aggiornata anno di regime</b> |         |          | 2012        |
| • <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>       |         |          |             |
|   | Part.ne | Contr.to | Mutuo       |
| erogato al 30/06/2009                         |         |          |             |
| da erogare 31/12/2009                         | 499     | -        | -           |
| da erogare nel I semestre 2010                | -       | 1.370    | 1.030       |

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'iniziativa è stata deliberata dall'Agenzia in data 24.1.2008.

I Proponenti hanno già avviato gli investimenti, sostenendone i relativi fabbisogni con risorse proprie.

L'attuazione dell'iniziativa, ritardata a causa delle difficoltà incontrate dai Proponenti per ottenere la polizza fideiussoria prevista, dovrebbe aver luogo a breve, considerato che i Soci della PROSIT hanno proposto di garantire l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto con un'ulteriore ipoteca sull'immobile in cui viene realizzato il progetto.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, inserita nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra (NA), riguarda l'ampliamento della PROSIT Srl, società specializzata nella produzione di porte e finestre in legno e legno/alluminio, che fa capo ai fratelli Senatore.

I proponenti costituiscono la terza generazione di una famiglia operante dalla metà del secolo scorso nello specifico settore: si ritiene pertanto che possano offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Acerra)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

|               | <u>Attuale</u> |            | <u>A regime</u> |               |
|---------------|----------------|------------|-----------------|---------------|
|               | <u>€/mgl</u>   | <u>%</u>   | <u>€/000</u>    | <u>%</u>      |
| NGP S.p.A.    | 26.070         | 100        | 25.020          | 43,61         |
| LSB           | ---            |            | 28.750          | 50,11         |
| Agenzia       | ---            |            | 3.600           | 6,28          |
| <b>TOTALE</b> | <b>26.070</b>  | <b>100</b> | <b>57.370</b>   | <b>100.00</b> |

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 5.750
  - Mutuo 6.523
  - Prefinanziamento agevolato 4.000