

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2010			4.658
previsione al 31/12/2010			6.941
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			31
prevista al 31/12/2010			43
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2010	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2010	653	1.109	923
da erogare nel I semestre 2011	-	1.500	1.033
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per ritardi inerenti dapprima il rilascio della Concessione Edilizia e successivamente l'autorizzazione da parte del Genio Civile, l'esecuzione e il collaudo strutturale delle opere di fondazione, nonché le difficoltà di accesso al lotto a causa dei rallentamenti nei lavori di urbanizzazione primaria dell'area, in data 18/02/10 l'Agenzia ha concesso una proroga dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale rispettivamente al 30/06/10 ed al 31/03/11 (rispetto al 31/12/07 e 31/12/08 previsti nel piano, già prorogati al 31/12/08 ed al 30/06/09 rispettivamente e successivamente al 31/12/09 ed al 30/06/10).

Tuttavia, in seguito alle difficoltà nell'effettuare, in assenza della fornitura di energia elettrica presso lo stabilimento aziendale, il collaudo finale dei macchinari inseriti nel ciclo produttivo, al cui esito positivo è subordinato il pagamento del saldo, in data 17/06/2010 la società ha richiesto all'Agenzia un'ulteriore proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti al 30/09/2010.

Nelle more dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione del lotto, la Tekla ha comunque ultimato i lavori edili ed impiantistici all'interno del capannone industriale ed ha proceduto con gli ordini dei macchinari e delle attrezzature oggetto del programma di investimenti, che sono stati già consegnati presso lo stabilimento aziendale.

In data 22/10/07 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 653, pari al 26,3% del capitale sociale di €/000 2.480.

In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente le relative garanzie: fidejussione bancaria da parte della Banca Antonveneta di €/000 2.739 per l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto e ipoteca sui beni immobili oggetto del programma di investimenti per €/000 2.934 a garanzia del finanziamento agevolato.

La società, che ha cambiato la propria denominazione sociale in Tekla Srl, ha presentato quattro SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 4.658. A fronte dei primi tre SAL sono stati erogati €/000 1.109 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 923 a titolo di finanziamento decennale agevolato. Sono in corso le verifiche tecniche sul quarto SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** TMS Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cabine elettriche di trasformazione
- **Localizzazione:** Valle di Maddaloni (CE)
- **Data di costituzione:** 05/12/2007
- **Data delibera Agenzia:** 23/04/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Majorano SpA	1.110,0	91,89	1.110,0	91,89
Agenzia	98,0	8,11	98,0	8,11
TOTALE	1.208,0	100,00	1.208,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.688
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 17
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.082
 - Mutuo 984

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2010			3.746
Previsione al 31/12/2010			3.746
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			24
prevista al 31/12/2010			25
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	98	-	-
da erogare 31/12/2010	-	946	955
da erogare nel I semestre 2011	-	108	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'azienda ha richiesto una proroga al 30/06/2010 per il completamento dell'iniziativa, motivandola con la necessità di provvedere al pagamento di alcune fatture di minor importo, avendo sostanzialmente completato l'investimento. Il SAL a saldo è stato presentato in data 29/06/2010 ed è in corso di accertamento.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione da parte della Majorano S.p.A. – società attiva nella commercializzazione di materiali e componentistica elettrica ed elettronica – di uno stabilimento per la produzione di cabine elettriche nel comune di Valle di Maddaloni (CE). L'investimento è stato completato e gli obiettivi occupazionali risultano superati al 30/06/2010, avendo la società in forza 21 addetti a tempo indeterminato e 3 addetti a tempo determinato, a fronte di una previsione di 18 addetti nell'anno di regime.

PAGINA BIANCA

AREA ACERRA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Acerra al 30/06/2010 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 114 unità e si prevede di arrivare a 117 unità al 31/12/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 29.604 e se ne prevedono €mgl. 29.721 al 31/12/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 18.441 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2010 per €mgl. 87.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2010		Prev. al 31/12/2010		
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
CO.EL.MO.		21	21	5	5	8	8
PRO.S.IT	-	35	35	38	38	38	38
JANNONE FERRO TUBI	-	-	-	NON ATTUABILE		-	-
SIMPE	-	76	76	71	71	71	71
TOTALE	-	132	132	114	114	117	117

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2010	Previsione al 31/12/2010
CO.EL.MO.	4.090	104	221
PRO.S.IT.	8.507	8.500	8.500
JANNONE FERRO TUBI		NONATTUABILE	
SIMPE	22.000	21.000	21.000
TOTALE	34.597	29.604	29.721

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2010	Erogazioni II°Sem.2010	Erogazioni 31/12/2010
CO.EL.MO.	-	87	87
PRO.S.IT.	1.528	-	1.528
SIMPE	16.913	-	16.913
JANNONE FERRO TUBI	-	NON ATTUABILE	-
TOTALE	18.441	87 -	18.528

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** CO.EL.MO. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 19/05/1976
- **Data delibera Agenzia:** 17/11/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Domenico Monsurrò	370,24	89,00	1.662,52	77,43
Stefania Brancaccio	45,76	11,00	205,48	9,57
Agenzia	---	---	279,00	13,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	416,00	100,00	2.147,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.090
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 21
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.475
 - Mutuo 1.196

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 30/06/2010			104
Previsione al 31/12/2010			221
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			5
prevista al 31/12/2010			8
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	-	-	-
da erogare 31/12/2010	-	-	-
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2010 sono continuati i contatti con la società al fine di predisporre la documentazione propedeutica all'ingresso dell'Agenzia nel capitale sociale. Con lettera del 21 giugno 2010, la società ha chiesto:

- ⇒ *“di modificare l'impegno all'aumento del capitale sociale a carico dei soci della CO.EL.MO, portando l'importo da '000/€ 1.452 a '000/€ 1.000, portando l'onere a carico dei soci ad una percentuale di circa il 25%;*
- ⇒ *di mantenere la decorrenza delle spese già determinate alla base della delibera che si vuole modificare, proprio perché il programma di investimento è già stato avviato”*

L'Agenzia ha inviato, in data 28 luglio 2010, una lettera nella quale, ribadite le condizioni di intervento a suo tempo comunicate, ha invitato i proponenti a confermare l'accettazione della delibera, pena la decadenza della medesima.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è inserita nell'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale dell'ex Montefibre di Acerra, ed è finalizzata all'ampliamento della gamma produttiva della CO.EL.MO SRL.

La società, localizzata nell'area industriale di Acerra, è specializzata nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni per uso civile e industriale. CO.EL.MO è un full liner nel settore, con una gamma di gruppi elettrogeni industriali da 3 a 3000 kVA cui ha recentemente affiancato la produzione di gruppi elettrogeni marini da 3 a 30 kW.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di una unità produttiva, di circa 3.600 mq coperti, limitrofa a quella attuale, da dedicare alla produzione di gruppi elettrogeni marini - da destinare sia a barche di piccole dimensioni, barche a vela, barche da pesca, sia a navi da crociera e grandi yacht - e gruppi elettrogeni da cantiere. I punti di forza dell'iniziativa sono riscontrabili in:

1. Partnership privilegiate con importanti fornitori (PERKINS, FTP - IVECO MOTORS, KUBOTA);
2. Servizio di assistenza e rete di distribuzione, presente in tutto il mondo;
3. Soluzioni personalizzate mediante la divisione Global Power Project.
4. Selezionato portafoglio clienti (Rai, Enel, Eni, Autostrade per l'Italia, ONU, Concave Trading, Global Tek, ecc.).

In considerazione di quanto espresso nella precedente sezione non è stata ipotizzata, a titolo cautelativo, alcuna erogazione.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** PRO.S.IT. SRL
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione porte e finestre legno/alluminio
- **Localizzazione:** Acerra
- **Data di costituzione:** 19/10/2007
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>	<u>%</u>	<u>A regime</u>	<u>%</u>
	€/mgl.		€/mgl.	
Angelo Senatore	46,5	50	672,5	36,5
Raffaele Senatore	46,5	50	672,5	36,5
Agenzia	---		499,0	27,0
TOTALE	93,0	100	1.844,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.507
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 35
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.997
 - Mutuo 1.498