

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
			Staz. Genova P.Principe - Riqualficazione stazione		In realizzazione	12,61	
			Staz. Genova Brignole- Riqualficazione stazione		In realizzazione	8,78	
			Staz. Milano - Riqualficazione stazione		Esercizio	82,00	
			Staz. Torino - Riqualficazione stazione		Esercizio	26,22	
			Staz. Bari - Riqualficazione stazione		In realizzazione	9,33	
			Staz. Napoli - Riqualficazione stazione		Esercizio	33,45	
			Staz. Palermo - Riqualficazione stazione		Attesa Progetto esecutivo approvato	9,97	
	Metropolitana Milanese	161	M2 Prolungamento Cologno Nord-Vimercate	2009-2010	Progettazione Definitiva Ricusato CC	476,67	agg RUP al 30.09.2010
		163	M3 Tratta S.Donato Paulo	2009-2010	Progettazione Definitiva Ricusato CC	798,02	agg RUP al 30.09.2010
		167	Metrotramvia Milano Parco Nord Desio Seregno	2008	Attesa Progetto esecutivo approvato	214,21	agg RUP al 30.09.2010
	Monza - Metropolitana	60	Metropolitana M5 lotto1 Garibaldi Bettola+variante	2008	In realizzazione	483,70	agg RUP al 30.09.2010
		61	Prolungamento linea M1: Monza - Bettola	2008	Attesa Consegna Lavori	205,95	agg RUP al 30.09.2010
		151	Metropolitana M5 lotto 2 : Garibaldi-S.Siro	2009-2010	Attesa progetto esecutivo approvato	781,85	agg RUP al 30.09.2010
	Napoli - Metropolitana	7	Collegamento Linea Alifana L 1 Aversa Piscinola	2002	In realizzazione	385,72	agg RUP al 30.09.2010
		16	Metro Napoli Linea 1 Dante-Garibaldi/C.Dir.	2008	In realizzazione	1.375,72	agg RUP al 30.09.2010
		17	Tronco Capodichino Aeroporto-Centro Direzionale	2005	In realizzazione	1.031,00	agg RUP al 30.09.2010
		72	metropolitana di Napoli Linea 6 lotto 2 compl.to	2007	In realizzazione Ricusato CC	141,47	agg RUP al 30.09.2010
			metropolitana di Napoli linea 6 lotto 2		In realizzazione	588,50	
		362	circumvesuviana interramento staz. di Pompei e doppio binario	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	127,99	agg RUP al 30.09.2010
		363	Bretella tra la linea Cumana e Circumflegrea	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	121,17	agg RUP al 30.09.2010
		369	Risanamento e Adeguamento Galleria Camaldoli	2009-2010	Attesa consegna lavori	26,40	agg RUP al 30.09.2010
		371	Linea Aversa-Piscinola adeguamento stazione e impianti	2009-2010	In realizzazione	312,00	agg RUP al 30.09.2010
	Napoli Risanamento sottosuolo	4	Consolidamento collina Camaldoli Soccavo zona A	2002	Lavori ultimati	2,38	agg RUP al 31.03.2010

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
			Consolidamento collina Camaldoli Soccavo zona B		Lavori ultimati	1,45	
		5	Risanamento vallone S.Rocco 1 lotto	2002	Collaudo	11,43	agg RUP al 30.09.2010
			Risanamento S.Rocco 2 lotto		In realizzazione	9,66	
	Nodo Stradale ed Autostradale di Genova	140	Genova prolungamento viale Kasman	-	Progettazione Preliminare	-	-
	Nodo di Catania	53	Nodo di Catania interrimento stazione centrale	2004	Progettazione Definitiva	507,00	agg RUP al 30.09.2010
		125	Circumetnea Catania tratta Stesicoro Aeroporto	2006	Attesa Progetto esecutivo approvato	425,00	agg RUP al 30.09.2010
	Palazzo del cinema e congressi Venezia	146	Palazzo del cinema e congressi di Venezia	2007	Attesa Progetto esecutivo approvato	79,56	agg RUP al 30.09.2010
	Roma Metro C/B1 e Grande Raccordo Anulare	8	GRA Adeg. a tre corsie - 2° lotto 1° stralcio	2008	Esercizio	63,97	agg RUP al 30.09.2010
			GRA - Adeg. a tre corsie - 2° lotto 2° stralcio		Esercizio	56,17	
			GRA - Adeg. a tre corsie - 3° lotto 1° stralcio		Esercizio	95,67	
			GRA - Adeg. a tre corsie - 3° lotto 2° stralcio		Esercizio	79,55	
			GRA - Adeg. a tre corsie - 3° lotto 3° stralcio		Esercizio	131,53	
			GRA - Adeg. a tre corsie - 4° lotto		Esercizio	34,88	
			GRA - Adeg. a tre corsie - 5° lotto		Esercizio	63,90	
			GRA - Adeg. a tre corsie - 6° lotto		Esercizio	96,38	
		33	Metropolitana C: tratta T6A,T7,Deposito graniti	2009-2010	In realizzazione	881,09	agg RUP al 30.09.2010
			Metropolitana C: tratta T2		Progettazione Definitiva	769,44	
			Metropolitana C: tratta T3		Progettazione Definitiva	459,73	
			Metropolitana C: tratte T4,T5		In realizzazione	937,16	
	Torino - Metropolitana	162	Torino Metropolitana tr.4 prol. Lingotto-Bengasi	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	193,55	agg RUP al 30.09.2010
	Veneto - Sistema Metropolitano	170	SFMR Veneto fase 2	2008	Attesa progetto definitivo approvato	140,00	agg RUP al 30.09.2010
	Viabilita complementare autostrada Roma Fiumicino	97	Interporto Roma Fiumicino svincolo autostrad. A12	2006	Attesa Progetto esecutivo approvato	19,50	agg RUP al 30.09.2010
11.Piastra Logistica Sardegna	Adeguamento SS 131 Cagliari - Sassari	55	SS 131 "Carlo Felice" Km 32+300 a Km 41+000	2004	In realizzazione	53,64	agg RUP al 30.09.2010
			SS 131 "Carlo Felice" Km 41+000 a Km 47+600		In esercizio	33,34	
			SS 131 "Carlo Felice" km 23+475 a km 32+300		In realizzazione	28,15	

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
12.HUB Portuali	Allacciamenti plurimodali Genova Savona La Spezia	128	Genova riassetto dell'accesso portuale Voltri	2006	Progettazione Definitiva	35,00	agg RUP al 30.09.2010
		147	Savona: variante SS 1 Aurelia bis Albisola	2007	Attesa consegna lavori	239,41	agg RUP al 30.09.2010
		169	La Spezia variante SS 1 Aurelia 3° lotto	2008	Attesa Progetto esecutivo approvato	239,35	agg RUP al 30.09.2010
	Hub Portuali - Trieste	79	Hub Trieste piattaforma logistica 1 stralcio	2006	Attesa Progetto esecutivo approvato	132,43	istruttoria in corso
			Hub Trieste piattaforma logistica 2 stralcio		Progettazione Definitiva	197,39	
	Hub Portuali - Civitavecchia	70	Hub Portuale - Civitavecchia Lotto 1	2008	Attesa consegna lavori	194,65	agg RUP al 30.09.2010
			Hub Portuale di Civitavecchia Lotto 2		Attesa consegna lavori	287,37	
Hub portuale di Ancona	274	Allaccio porto di Ancona	2009-2010	Progettazione Definitiva	479,77	attesa pubblicazione G.U.	
Hub Portuali - Taranto	37	piastra portuale di Taranto	2003-2010	Attesa consegna lavori	189,74	istruttoria in corso	
13.HUB Interportuali	Hub Interportuale - Nola Battipaglia Marcianise	42	Interporto di Battipaglia - 1 lotto	2005	In realizzazione	10,80	agg RUP al 30.09.2010
		43	Interporto di Battipaglia - 2 lotto	2008	Attesa Progetto esecutivo approvato	23,58	agg RUP al 30.09.2010
			Interporto di Battipaglia - lotto di completamento		Progettazione Definitiva	74,92	
	85	Hub Interportuali Nola potenziamento infrastrutture	2005	In esercizio	17,00	agg RUP al 30.09.2010	
	Hub Interportuali - Area romana	31	Piastra Civitavecchia rampe d' ingresso	2003	Esercizio	11,18	agg RUP al 30.09.2010
			Piastra log. di Civitavecchia Civitavecchia Orte		Esercizio		
			Piastra logistica Civitavecchia Adeguamento sedime		Esercizio		
Piastra logistica Civitavecchia Recinzione			In realizzazione				
Piastra logistica Civitavecchia coll.tore fognario			Esercizio				
Piastra logistica Civitavecchia a post.to Acquedotto			Esercizio				
Hub Interportuali - Catania	38	Hub Interportuali - Catania 1° stralcio fase 1	2008	Esercizio	85,60	agg RUP al 30.09.2010	
		Hub Interportuali - Catania 2° stralcio fase 1		Attesa consegna lavori	28,06		
Hub Interportuali - Gioia Tauro	39	Gioia Tauro Allacciamenti ferroviari	2003	Progettazione Definitiva	3,00	agg RUP al 30.09.2010	
		Gioia Tauro capannoni prefabbricati		Progettazione Definitiva	5,53		
		Gioia Tauro coll.to rigassificatore piastra freddo		Progettazione Definitiva	11,70		
		Gioia Tauro ingresso pedonale aereo zona MCT		Progettazione Definitiva	1,58		

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
			Gioia Tauro laboratori Fitopatologici		Progettazione Definitiva	0,41	
			Gioia Tauro magazzini "Piastra del freddo"		Progettazione Definitiva	29,74	
			Gioia Tauro parcheggio multipiano zona MCT		Progettazione Definitiva	7,40	
			Gioia Tauro sistemazione piazzale Nord del Porto		Progettazione Definitiva	0,50	
			Gioia Tauro strada S. Ferdinando - piazz.le Porto		Progettazione Definitiva	2,10	
			Hub Int. G. Tauro Prog. reti materiali e viabilità		Attesa consegna lavori	9,07	
	Hub Interportuali - Piastra Logistica Umbra	47	Piastra Logistica Umbra Foligno 1° stralcio	2008	Attesa Progetto esecutivo approvato	30,52	agg RUP al 30.09.2010
			Piastra Logistica Umbra Foligno 2° stralcio		Progettazione Definitiva	8,22	
			Piastra Logistica Umbra Terni e Narni 1° stralcio		Attesa Progetto esecutivo approvato	22,82	
			Piastra Logistica Umbra Terni e Narni 2° stralcio		Progettazione Definitiva	16,19	
			Piastra Logistica Umbra Citta' di Castello		Attesa Progetto esecutivo approvato	16,97	
	Hub Interportuali - Termini Imerese 2	286	Hub Interportuali Termini Imerese	2009-2010	Progettazione Definitiva	79,03	agg RUP al 30.09.2010
	Hub interportuale - Novara	118	Centro Interportuale Merci Novara Terminale Ovest	2006	Esercizio	90,65	agg RUP al 30.09.2010
		119	Hub Interportuali Novara ponte sul Terdoppio.	2006	Collaudo	3,99	
	Hub interportuale di Cremona	69	Nuova conca di accesso al porto di Cremona	2004	Progettazione Definitiva	24,00	non strategico x il Sogg. Agg.
	Hub interportuali Livorno Guasticce	156	Hub Interportuali - Livorno/Guasticce	2007	Collaudo	18,94	agg RUP al 30.09.2010
	14. Grandi HUB Aeroportuali - Allacciamenti Str/Fer	94	Collegamenti ferroviari Aeroporti Verona e Venezia	2005	Progettazione Definitiva	223,92	agg RUP al 30.09.2010
			Collegamento Metropolitano con l'aeroporto Parma	2006 Definanziata	Attesa Progetto esecutivo approvato	306,80	agg RUP al 30.09.2010
		83	Metropolitana di Parma linea B		Progettazione Preliminare		
		106	M4 Lorenteggio-Linate Lorenteggio-Policlinico	2009-2010	Attesa progetto esecutivo approvato	910,02	agg RUP al 30.09.2010
	143		M4 Lorenteggio Linate Lorenteggio Policlinico	2007	Progettazione Definitiva	788,67	agg RUP al 30.09.2010
15. Schemi Idrici	Schemi Idrici Abruzzo	50	Potenziamento Acquedotto del Ruzzo Lotto1	2004	In esercizio	36,81	agg RUP al 30.09.2010
		158	Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno 2° stralcio	2007	Attesa Progetto esecutivo approvato	29,34	agg RUP al 30.09.2010
	Schemi Idrici Basilicata	12	Ristrutturazione telecontrollo adduttore Sinni	2004	Collaudo	17,22	agg RUP al 30.09.2010

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM	
		13	Acq. Frida Sinni Pertusillo Montalbano I. 1° lotto	2002	In esercizio	14,74	agg RUP al 30.09.2010	
		51	Adeguamento Opere Captazione valli Noce e Sinni	2004	In realizzazione	22,64	agg RUP al 30.09.2010	
		52	Acquedotto dell'Agri condotte maestre 1° lotto	2004	In realizzazione	12,99	agg RUP al 30.09.2010	
		66	Ristrutturazione adduttore S.Giuliano Ginosa L 2	2004	Attesa Progetto esecutivo approvato	31,88	agg RUP al 30.09.2010	
		77	Prog. cont.ne utenze civili industriali agricole	2009-2010	In realizzazione	46,49	agg RUP al 30.09.2010	
		122	Completamento schema Basento Bradano settori G	2006	Attesa Progetto esecutivo approvato	85,70	agg RUP al 30.09.2010	
		133	Schema Basento Bradano tronco di Acerenza 3° lotto	2008	Attesa Progetto esecutivo approvato	110,87	agg RUP al 30.09.2010	
	Schemi Idrici Calabria		49	3 Menta compl.to galleria derivaz. e opera presa	2004	In realizzazione	22,37	agg RUP al 30.09.2010
			110	Menta condotta forzata e c.le idroelettrica	2009-2010	Collaudo	10,29	agg RUP al 30.09.2010
				1B Menta c.le idroelettrica op. elettromeccaniche		In realizzazione	6,83	
				2A Menta opere a valle della c.le elettrica		In esercizio	42,23	
	2B Menta Impianto di potabilizzazione	In realizzazione	11,51					
	Schemi Idrici Campania		123	Galleria di valico Caposele Pavoncelli bis	2006	In esercizio	127,29	agg RUP al 30.09.2010
Schemi Idrici Molise		22	Acquedotto Molisano Centrale e schema B.M.	2009-2010	In realizzazione	82,76	agg RUP al 30.09.2010	
		23	Ristrutturazione dell'Acquedotto Molisano destro	2009-2010	In realizzazione	30,39	agg RUP al 30.09.2010	
		115	Irrigazione basso Molise acque Biferno e Fortore	2006	Attesa consegna lavori	75,00	agg RUP al 30.09.2010	
Schemi Idrici Puglia		14	Compl.to impianti dx Ofanto Rendina A. di Lavello	2002	Collaudo	19,68	agg RUP al 30.09.2010	
		78	Impianto potabilizz.ne acque Conza della Campania	2006	In realizzazione	53,00	agg RUP al 30.09.2010	
		149	Acquedotto del Sinni 1 lotto Condotta	2007	In realizzazione	18,08	agg RUP al 30.09.2010	
			Acquedotto del Sinni 2 lotto serbatoio S. Paolo		In realizzazione	14,41		
Acquedotto del Sinni 3 Lotto serbatoio di Secli	Attesa Progetto esecutivo approvato	37,50						
Schemi Idrici Sardegna		24	Flumineddu-Tirso 2° e 3a lotto	2004	Progettazione Definitiva	0,16	non strategico x il Sogg. Agg.	
		25	Schema n° 39 P.R.G.A. approvvigionamento L 2° e 3°	2007	Attesa Progetto esecutivo approvato	55,17	agg RUP al 30.09.2010	

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM	
		26	Interc. Tirso e Flumendosa Campidano 1° e 2° lotto	2003	Esercizio	53,87	agg RUP al 30.09.2010	
		27	Interc. Tirso e Flumendosa Campidano 3° lotto	2007	Attesa consegna lavori	15,10	agg RUP al 30.09.2010	
		54	Utilizzazione irrigua Rii Monti Nieddu L. 1	2004	Attesa consegna lavori	83,22	agg RUP al 30.09.2010	
		Schemi idrici Sicilia	10	Acquedotto Favara di Burgio lavori di rifacimento	2007	Iter completato	38,16	agg RUP al 31.03.2010
			11	Acquedotto Gela Licata Aragona e serbatoio S.Leo	2007	In realizzazione	89,94	agg RUP al 30.09.2010
			82	Acquedotto "Montescuro Ovest"	2007	In realizzazione	74,31	agg RUP al 30.09.2010
16.Giacimenti Idrocarburi	Giac. Idrocarburi - Tempa Rossa	160	Sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rossa	2007	Progettazione Definitiva	964,70	agg RUP al 30.09.2010	
17.Rete Elettrica di Trasmissione	Coll. SAPEI 500KVcc Fiume Santo Latina	108	Collegamento sottomarino SAPEI 500KVcc	2005	In realizzazione	520,00	-	
	Elettrodotto 380kV Matera - Santa Sofia 2	107	Elettrodotto 380kV Matera S.Sofia	2005	Iter completato	12,00	agg RUP al 30.09.2010	
	Elettrodotto 380kV S.Barbara-Tavarnuzze-Casellina	157	Elettrodotto 380kV S.Barbara Tavarnuzze Casellina	2007	Attesa consegna lavori	90,00	-	
	Rete Elettrica - Linea Turbigo - Bovisio	62	Linea Turbigo-Bovisio tratta Turbigo-Rho	2004	Iter completato	46,50	agg RUP al 30.09.2010	
	Rete Elettrica - San Fiorano/Robbia	46	Elettrodotto a 380 KV S. Fiorano (I) Robbia (CH)	2004	Iter completato	23,00	-	
19.Infrastrutture Istituzionali	Altre sedi istituzionali	81	Museo Storico Comunicazioni.	2006	Attesa consegna lavori	4,99	agg RUP al 30.09.2010	
			P.S. Fiumicino Polaria.		In realizzazione	6,82		
			-Palazzo Venezia-Viminale Museo della Fisica e Centro Studi Fermi		In realizzazione	8,34		
			Scuola Nazionale del Cinema.		In realizzazione	17,73		
			Università degli Studi --Teatro Ateneo		Attesa Progetto esecutivo approvato	11,72		
			Camera Auletta gruppi parlamentari		In realizzazione	6,10		
	Camera Complesso del seminario		In realizzazione		20,80			
	Camera Palazzo Montecitorio		In realizzazione		6,44			
	Camera Vicolo Valdina		In realizzazione		4,44			
	Corte dei Conti ristrutturazione Caserma Montezemolo		In realizzazione		30,57			
	Ministero delle Politiche Agricole		In realizzazione		22,39			
	Ministero BB AA Collegio Romano		In realizzazione		24,03			
	P.C.M. palazzo Chigi 2 lotto		Attesa consegna lavori		5,54			
	P.C.M. ex ministero Comunicazioni		In realizzazione		17,04			
P.C.M. palazzo Chigi 1 lotto	In realizzazione	22,99						
						13,50		

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
			Quirinale - Alta affidabilità A		In realizzazione	12,46	
			Quirinale - Alta affidabilità B		In realizzazione	5,12	
			Caserma P.S. F. di Savoia edifici D,E,F,G,H,L,M		In realizzazione	35,08	
			Senato-Complesso Minerva		Collaudo	31,50	
			Senato-Largo Toniolo		In realizzazione	13,72	
			Senato-S. Maria in Aquiro		Collaudo	24,98	
	Edilizia carceraria	366	Opere di edilizia carceraria	2009-2010	Progettazione Preliminare	503,30	-
20. Edilizia scolastica	Edilizia scolastica	84	Edilizia Scolastica	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	489,08	-
<b>Totale complessivo</b>						<b>*130.754,80</b>	

\*La tabella indica le sole opere del programma PIS riferite alla delibera Cipe 130/2006.

La tabella sarà aggiornata a seguito della pubblicazione in GU della delibera 81/2010 di approvazione dell'8° Allegato Infrastrutture

PAGINA BIANCA

TABELLA 6

## Programma delle Infrastrutture Strategiche - Stato avanzamento lavori

Cod. Cipe	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni	% Avanz.to lavori
-	<b>Corridoio Plurimodale Padano</b>	*	1.995,80	1.778,55	217,25	-----	-
87	<i>Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'aeroporto di Montichiari</i>	ANAS	345,72	154,19	191,53	Lombardia,	33%
116 165	SS 38 Stelvio - lotto 1°, 1° e II° stralcio	ANAS	501,43	475,13	26,30	Lombardia,	14%
1	Passante autostradale di Mestre (P) Riqualifica SS 415 Pausane - Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte)	Commissario Straord. Emergenza settore traffico e mobilità	986,43	986,43	-	Veneto,	100%
112		Provincia di Milano	162,22	162,80	0,58	Lombardia,	16%
-	<b>Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero</b>	*	2.217,97	1.319,00	898,97	-----	-
65	Raccordo autostradale della CISA A15 - autostrada del Brennero A22: completamento tratta Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)	ANAS	2.217,97	1.319,00	898,97	Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna,	1%
-	<b>Corridoio Plurimodale Tirreno - Nord Europa</b>	*	12.058,40	12.045,02	145,20	-----	-
36	Potenziamento Infrastrutturale Voltri-Brignole	RFI	622,40	622,40	-	Liguria,	6%
124	Infrastruttura ferroviaria variante di Cannitello	RFI	26,00	26,00	-	Calabria,	14%
172	Asse Autostradale A12 - tratto Cecina (Rosignano M.) - Civitavecchia	ANAS	3.783,08	3.369,39	413,69	Toscana, Lazio,	1%
154	SS 675 tronco 3 Lotto 1 stralcio A: tra S.S. 1 Aurelia km 21+500 e S.P. Vetralla-Tuscania km 5+800	ANAS	46,61	52,06	5,45	Lazio,	76%
15	SS 156 Monti Lepini - 2° Tronco 2° Lotto Pontinia/Sezze	Regione Lazio	65,96	65,96	-	Lazio,	73%
3	Sa-Rc Svincolo di Fratte km 002+500-003+000	ANAS	12,45	12,45	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° (Carreggiata Nord)	ANAS	30,06	30,06	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° (Carreggiata Sud)	ANAS	55,92	55,92	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 014+544-016+890 - Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 2°	ANAS	14,06	14,06	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 016+890-022+400 - Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 1°	ANAS	26,34	26,34	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 023+000-029+400 - Tronco 1° Tratto 3°	ANAS	31,82	31,82	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 030+000-036+000 - Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico	ANAS	21,69	21,69	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 036+000-037+500 - Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 bis	ANAS	15,42	15,42	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 037+500-040+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1	ANAS	19,78	19,78	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 040+100-044+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2	ANAS	85,81	85,81	-	Campania,	100%

Cod. Cipe	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni	% Avanz.to lavori
3	Sa-Rc Km 044+100-047+800 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 3	ANAS	142,74	142,74	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 082+330-088+657 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2°	ANAS	39,02	39,02	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 103+840-108+000 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex Gepco-Salc)	ANAS	7,79	7,79	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 213+500-222+000 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 2°	ANAS	30,99	30,99	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 225+800-234+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 1°	ANAS	29,38	29,38	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 234+700-244+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 2	ANAS	37,67	37,67	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 244+700-253+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 3°	ANAS	38,66	38,66	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 253+700-258+200 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 4°	ANAS	33,15	33,15	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 258+200-259+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 5°	ANAS	33,15	33,15	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 304+200-312+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 1°	ANAS	32,83	32,83	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 312+400-320+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 2°	ANAS	22,76	22,76	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 331+400-337+800 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 4° (ex mambrini Carchella)	ANAS	28,25	28,25	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 348+600-359+400 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1°	ANAS	81,98	81,98	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 378+500-383+000 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 3° Stralcio B	ANAS	38,39	38,39	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 383+000-393+500 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 4°	ANAS	50,87	50,87	-	Calabria,	100%
3	Sa-Rc Km 47+800-53+800. Da sv Contursi Terme Postiglione a sv Sicignano	ANAS	218,00	218,00	-	Campania,	50%
3	Sa-Rc Km 003+000-008+000 - Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2° (ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/b)	ANAS	117,70	117,70	-	Campania,	72%
3	Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500. Svincolo di S.Mango	ANAS	9,31	9,31	-	Campania,	87%
3	Sa-Rc Km 029+400-030+000 - Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico Stralcio 1°	ANAS	10,05	10,05	-	Campania,	99,5%
3	Sa-Rc Km 053+800-082+330. Da svincolo Sicignano a svincolo Atena 1^ macrolotto (1° megalotto)	ANAS	480,92	597,04	-	Campania,	100%
3	Sa-Rc Km 108+000-139+000 2^ maxilotto: lavori di ammodernamento ed adeguamento tipo 1/a norme CNR/80 (4° megalotto)	ANAS	877,07	877,06	0,01	Campania,Basilicata,	49%
3	Sa-Rc Km 222+000-225+800 - Tronco 2° tratto 4° lotto 3° stralci 1° e 2° Ammodernamento e adeguamento	ANAS	140,18	140,18	-	Calabria,	20%
3	Sa-Rc Km 286+000-304+200 - Dallo svincolo di Attilia Grimaldi (escluso) allo svincolo di Falerna (incluso) macrolotto 4b	ANAS	403,87	404,46	0,59	Calabria,	21%
3	Sa-Rc Km 359+400-369+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo svincolo di Serre escluso allo svincolo di Mileto incluso)	ANAS	118,90	118,90	-	Calabria,	81%
3	Sa-Rc Km 393+500 - 423+300 - Dallo svincolo Gioia Tauro escluso allo svincolo Scilla escluso 5^ macrolotto (2° megalotto)	ANAS	1.065,19	1.065,19	-	Calabria,	65%

Cod. Cipe	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni	% Avanz.to lavori
3	Sa-Rc Km 423+300 sv Scilla incluso a Km 442+920 sv RC 6 <sup>a</sup> maxilotto (3° Megalotto)	ANAS	634,22	634,22	-	Calabria,	6%
3	Sa-Rc Km 012+800-014+454 - Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 2°A	ANAS	14,61	15,95	-	Campania,	6%
3	Sa-Rc Km 088+657-103+840 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex CoopCostruttori)	ANAS	42,00	47,86	-	Campania,	72%
3	Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1° (ex Asfalti Sintex)	ANAS	22,32	30,82	-	Calabria,	30%
3	Sa-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° stralcio A (Loc. La Motta)	ANAS	33,77	33,77	-	Calabria,	6%
3	Sa-Rc Nuovo svincolo di Pontecagnano in località Pagliarone al km 17+750	ANAS	4,46	4,46	-	Campania,	50%
3	Sa-Rc Km 173+900-185+000 3 <sup>a</sup> maxilotto parte 3a	ANAS	287,04	287,04	-	Calabria,	1%
3	Sa-Rc Km 320+164-331+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 3° (Svincolo di Faverna-Svincolo di Bagnara)	ANAS	32,00	-	32,00	Calabria,	3%
73	Asse autostradale Palermo - Messina: completamento	Consorzio Autostrade Siciliane SpA	1.032,68	1.032,68	-	Sicilia,	100%
28	Autostrada Catania-Siracusa. Località Passo Martino: progressiva 130+400 della S.S. 114	ANAS	573,61	804,00	230,39	Sicilia,	100%
111	Agrigento-Caltanissetta A19: Agrigento Canicatti (Porto Empedocle) lotto 1 tratto Km9+800 al Km 44+400	ANAS	435,47	499,55	64,08	Sicilia,	16%
-	<b>Corridoio Plurimodale Adriatico *</b>		36,21	36,21	-	-----	-
64	(P) Completamento funzionale SS 16 SS 613 variante esterna di Lecce 2° stralcio	ANAS	36,21	36,21	-	Puglia,	99%
-	<b>Salvaguardia della laguna e città di Venezia: sistema Mo.S.E. *</b>		5.496,19	3.473,90	2.022,29	-----	-
9	<b>Progetto salvaguardia della laguna e città di Venezia sistema Mo.S.E.</b>	<b>Magistrato alle Acque</b>	<b>5.496,19</b>	<b>3.473,90</b>	<b>2.022,29</b>	Veneto	48%
-	<b>Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninica *</b>		3.010,21	2.699,56	310,65	-----	-
2	Quadrilatero Umbria - Marche: maxilotto 1 parte 1	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	481,09	469,96	11,13	Umbria, Marche,	16%
2	Quadrilatero Umbria - Marche: maxilotto 1 parte 2	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	801,56	647,63	153,93	Umbria, Marche,	9%
2	Quadrilatero Umbria - Marche: maxilotto 2 parte 1	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	502,59	502,72	0,13	Umbria, Marche,	1%
2	Quadrilatero Umbria - Marche: maxilotto 2 parte 2	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	303,53	93,99	209,54	Umbria, Marche,	10%
29	Strada Tre valli - Tratto Eggi I S. Sabino	Regione Umbria	9,83	14,56	4,73	Umbria,	95%
44	Terni - Rieti strada: tratta Terni-confine Regionale stralcio A	ANAS	191,50	191,50	-	Umbria,	81%
136	Variante Sud all'abitato di l' Aquila SS 17 ter.	ANAS	17,38	21,16	3,78	Abruzzo	9%
6	Strada "Fondo Valle Isclero" lavori di completamento Valle Maddaloni SS 265 5° lotto ex 4°	Provincia di Benevento	20,33	23,09	2,76	Campania,	100%
6	Strada "Fondo Valle Isclero" lavori di completamento Valle Caudina SS7 Appia 4° lotto ex 6°	Provincia di Benevento	45,81	46,70	0,89	Campania,	55%

Cod. Cipe	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni	% Avanz.to lavori
75	S.S. 106 - Megalotto 5 bis - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina 2 lotto km 49+485 al km 51+750	ANAS	98,00	98,00	-	Calabria,	28%
74	S.S. 106 megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace a Simeri Crichi (lotti 1-2-3-4-5) e prolungamento della S.S. 280 (lotti 1-2)	ANAS	538,59	590,25	51,66	Calabria,	67%
-	<b>Sistemi Urbani</b>	*	7.582,31	7.485,74	96,57	-----	-
18	<b>Grandi Stazioni - Riqualficazione, edifici di stazione</b>	<b>Grandi Stazioni</b>	<b>233,50</b>	<b>293,74</b>	<b>60,24</b>	Multiregional e,	66%
19	<b>Grandi Stazioni - Infrastrutture, opere complementari</b>	<b>Grandi Stazioni</b>	<b>242,40</b>	<b>284,47</b>	<b>42,07</b>	Multiregional e,	2%
20	Milano prolungamento della linea Metropolitana M1+ materiale Rotabile - 13 unità di trazione	ATM SpA	264,40	264,40	-	Lombardia,	70%
21	Accesso stradale Fiera Milano - Realizzazione viabilità nuovo Polo fieristico Rho-Pero	Provincia di Milano	267,75	341,84	74,09	Lombardia,	100%
60	Monza Metropolitana - Nuova metropolitana M5 da P.ta Garibaldi a Monza Bettola: tratta Garibaldi - Bignami	Comune di Milano	483,70	557,83	74,13	Lombardia,	75%
117	Metropolitana Brescia tratta Prealpino - S.Eufemia opere migliorative ed interventi correlati - 1° lotto funzionale	Brescia Mobilità	655,82	655,82	-	Lombardia,	77%
8	Grande Raccordo Anulare di Roma Quadrante Nord - Ovest	ANAS	622,05	624,56	2,51	Lazio,	96%
33	Metropolitana linea C: tratte T6A, T7	Roma Metropolitane srl	881,09	881,09	-	Lazio,	60%
33	Metropolitana linea C: tratte T4, T5 e stazione Teano	Roma Metropolitane srl	937,16	937,16	-	Lazio,	52%
33	Metropolitana linea C: tratte T2, T3	Roma Metropolitane srl	1.229,17	913,73	315,44	Lazio,	1%
7	Metropolitana di Napoli linea 1 - Collegamento linea Alifana (Aversa Piscinola)	Metrocampania Nord-Est	385,72	349,62	36,10	Campania,	86%
16	Metropolitana di Napoli linea 1 - Tratta Dante - Garibaldi / Centro Direzionale	Comune di Napoli	1.375,72	1.376,56	0,84	Campania,	72%
4	Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo zona A	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	2,38	3,00	0,62	Campania,	100%
4	Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo zona B	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	1,45	1,92	0,47	Campania,	100%
-	<b>Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna</b>	*	115,13	133,35	18,22	-----	-
55	SS 131 "Carlo Felice" da km 23+475 a km 32+300	ANAS	28,15	31,10	2,95	Sardegna,	7%
55	SS 131 "Carlo Felice" da Km 32+300 a Km 41+000	ANAS	53,64	61,10	7,46	Sardegna,	63%
55	SS 131 "Carlo Felice" da Km 41+000 a Km 47+600 - Abitato di Sanluri	ANAS	33,34	41,15	7,81	Sardegna,	100%
-	<b>HUB Interportuali</b>	*	316,33	275,08	41,25	-----	-
39	<b>Hub Interportuali Gioia Tauro - Completamento allacci plurimodali del Sistema interportuale</b>	<b>Autorità Portuale di Gioia Tauro</b>	<b>71,03</b>	<b>22,03</b>	<b>49,00</b>	Calabria,	17%
85	Hub Interportuali Nola - Potenziamento infrastrutture esterne viabilità d'accesso	Presidente Regione Campania	17,00	16,63	0,37	Campania,	94%
42	Hub Interportuali - Battipaglia 1 lotto funzionale: ferrovia intermodale, capannone C3 etc.	Salerno Interporto	10,80	18,20	7,40	Campania,	17%
31	Piastra logistica di Civitavecchia	Regione Lazio	11,18	11,18	0,00	Lazio,	100%

Cod. Cipe	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni	% Avanz.to lavori
119	Hub Interportuali Novara centro merci - Nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio.	CIM Centro Interportuale Merci	3,99	2,05	1,94	Piemonte,	100%
118	Hub Interportuali Novara centro merci - Terminale Ovest	CIM Centro Interportuale Merci	90,65	104,96	14,31	Piemonte,	100%
38	Hub Interportuali Catania 1° stralcio della fase 1 - Plastra infrastrutture trasporto gomma-binario-mare e ruota	Società degli Interporti Siciliani SpA	85,60	73,95	11,65	Sicilia,	10%
156	<b>Hub Interportuale Livorno Guasticce</b>	Interporto Toscano A. Vespucci	<b>26,08</b>	<b>26,08</b>	-	Toscana,	53%
-	<b>Schemi Idrici - Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare</b>	*	1.009,48	1.068,72	- 59,24	-----	-
50	Potenziamento acquedotto del Ruzzo - lotto 1	Regione Abruzzo	36,81	36,81	-	Abruzzo,	100%
52	Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 1° lotto funzionale	Regione Basilicata	12,99	17,28	4,29	Basilicata,	58%
13	Acquedotto Frida-Sinni-Pertusillo: impianto di potabilizzazione di Montalbano Ionico 1° lotto funzionale	Regione Basilicata	14,74	16,00	1,26	Basilicata,	84%
77	Conturizzazione completa utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita (schema Sinni)	Regione Basilicata	46,49	59,52	13,03	Basilicata,	52%
51	Adeguamento opere di captazione, riefficientamento ed opere connesse valli Noce e Sinni	Regione Basilicata	22,64	21,57	1,07	Basilicata,	49%
133	Schema idrico Basento-Bradano tronco di Acerenza, distribuzione 3° lotto	Regione Basilicata	110,87	101,77	9,10	Basilicata,	1%
12	Ristrutturazione e telecontrollo adduttore Sinni	Ente Irrigazione Puglia-Lucania-Irpinia	17,22	18,40	1,18	Basilicata,	52%
49	Completamento galleria di derivazione ed opera di presa diga torrente Menta; pozzo piezometrico (I lotto)	Regione Calabria	22,37	20,60	1,77	Calabria,	71%
110	Condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica (II lotto)	SoRiCal - Società Risorse Idriche Calabresi	17,12	17,12	-	Calabria,	66%
110	Schema Menta: opere a valle della centrale idroelettrica (II lotto)	SoRiCal - Società Risorse Idriche Calabresi	53,74	53,35	0,39	Calabria,	70%
123	Galleria di valico Caposele - Pavoncelli bis	Regione Campania	127,29	128,55	1,26	Campania,	5%
22	Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema B.M.	Regione Molise	82,76	83,27	0,51	Molise,	20%
23	Ristrutturazione Acquedotto Molisano destro	Regione Molise	30,39	30,47	0,08	Molise,	78%
14	Completamento impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina in agro di Lavello	Consorzio Bonifica Vulture Alto Bradano	19,68	19,88	0,20	Puglia,	58%
78	Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'Invaso di Conza della Campania	AQP	53,00	53,00	-	Puglia,	22%
149	Acquedotto del Sinni - Condotta Adduttrice dal Torrino di Monte Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al serbatoio Secli e ampliamento lotti 1,2,3	AQP	69,99	76,70	6,71	Puglia,	19%
26	Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 1°e 2° lotto	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	53,87	54,56	0,69	Sardegna,	100%

Cod. Cipe	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni	% Avanz.to lavori
27	Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 3° lotto	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	15,10	18,58	3,48	Sardegna,	1%
10	Acquedotto Favara di Burgio lavori di rifacimento	Commissario Emergenza Idrica Sicilia	38,16	65,89	27,73	Sicilia,	100%
11	Acquedotto Gela - Aragona	Commissario Emergenza Idrica Sicilia	89,94	89,20	0,74	Sicilia,	63%
82	Acquedotto Montescuro Ovest	Agenzia regionale rifiuti e acque regione Sicilia	74,31	86,20	11,89	Sicilia,	18%
-	Piano degli interventi nel comparto energetico	*	601,50	601,50	-	----	-
62	Rete Elettrica - Linea Turbigo-Bovisio tratta Turbigo-Rho	Terna SpA	46,50	46,50	-	Lombardia,	100%
46	Rete Elettrica - Elettrodotto a 380 kV S. Fiorano (I) / Robbia (CH) in doppia trassa d' interconnessione	Terna SpA	23,00	23,00	-	Lombardia,	100%
107	Rete Elettrica - Elettrodotto 380 kV Matera - S.Sofia variante nei comuni di Rampolla, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza)	Terna SpA	12,00	12,00	-	Basilicata,	100%
108	Rete Elettrica - Collegamento sottomarino SAPEI 500KVcc tra Fiume Santo (SS) e S.E. di Latina	Terna SpA	520,00	520,00	-	Lazio, Sardegna,	15%
-	Mantenimento in efficienza edifici sedi di organi istituzionali	*	346,30	285,53	60,77	----	-
81	Edifici istituzionali	Provveditore Abruzzo-Lazio-Sardegna	346,30	285,53	60,77	Lazio	72%
-	Riepilogo globale	*	34.785,83	31.202,16	3.715,49	-----	-