

Tab. 2.10 - Quadro di sintesi del Piano di Difesa del Suolo al 31 dicembre 2007

PIANO DIFESA DEL SUOLO		1^ FASE (Apprv. 28/12/91)				ISPP (Apprv. 24/05/2001)				2^ FASE (Apprv. 10/01/2003)				TOTALE		
AZIONI DI PIANO		IMPORTO DI PIANO	n. int.	PROGETTO ESECUZIONE ULTIMATI	PAGATO	IMPORTO DI PIANO	n. int.	PROGETTO ESECUZIONE ULTIMATI	PAGATO	IMPORTO DI PIANO	n. int.	PROGETTO ESECUZIONE ULTIMATI	PAGATO	IMPORTO DI PIANO	PAGATO	% PAG/PIANO
1	PROV. SO	STRUTTURALI	54.238.014,20	75	0 5 70	49.018.704,07	12.011.754,56	8 1 2 5	9.138.745,98	29.537.017,06	25	6 17 2	23.591.865,83	95.786.785,82	81.749.315,88	85,35
		STRUTT. BACINI PRIORITARI	89.257.820,44	27	2 7 18	55.115.369,78	23.913.276,57	18 0 4 14	19.540.906,16	31.380.396,34	15	1 12 2	18.344.881,60	144.551.493,35	93.001.157,54	64,34
		MANUTENZIONI	18.959.649,22	253	0 6 247	17.733.190,36	0,00	0 0 0 0	0,00	28.618.054,30	167	46 89 32	25.756.248,86	47.577.703,52	43.489.439,22	91,41
		totale SO	162.455.483,86	355	2 18 335	121.867.264,21	35.925.031,13	26 1 6 19	28.679.652,14	89.535.467,70	207	53 118 36	67.692.996,29	287.915.982,69	218.23.912,64	75,80
2	PROV. CO	STRUTTURALI	7.666.554,75	12	0 2 10	6.660.103,85	898.635,00	1 0 1 0	1.148.800,00	7.061.287,95	7	7 0 0	5.649.030,35	15.626.477,70	13.457.934,20	86,12
		MANUTENZIONI	614.067,25	9	0 0 9	548.818,93	0,00	0 0 0 0	0,00	245.058,80	7	0 4 3	220.552,92	859.126,05	769.371,85	89,55
		totale CO	8.280.622,00	21	0 2 19	7.208.922,78	898.635,00	1 0 1 0	1.148.800,00	7.306.346,75	14	7 4 3	5.869.583,27	16.485.603,75	14.227.306,05	86,30
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	3.115.268,01	6	0 1 5	2.487.173,01	2.096.815,01	5 0 3 2	1.695.815,94	0,00	0 0 0 0	0,00	5.212.083,02	7.182.988,95	80,26	
		MANUTENZIONI	872.812,16	11	0 0 11	814.088,31	0,00	0 0 0 0	0,00	245.058,80	1	0 0 1	220.552,92	1.117.870,96	1.034.641,23	92,55
		totale LC	3.988.080,17	17	0 1 16	3.301.261,32	2.096.815,01	5 0 3 2	1.695.815,94	245.058,80	1	0 0 1	220.552,92	6.329.953,98	5.217.630,18	82,43
3	PROV. BS	STRUTTURALI	11.173.028,55	13	0 0 13	10.062.888,02	3.894.085,01	4 0 2 2	3.169.061,02	14.305.959,39	8	6 2 0	10.420.546,72	29.373.072,95	23.652.495,76	80,52
		MANUTENZIONI	2.375.185,28	29	0 0 29	2.363.427,51	0,00	0 0 0 0	0,00	1.387.203,23	15	0 6 9	1.248.482,91	3.762.388,51	3.611.910,42	96,00
		totale BS	13.548.213,83	42	0 0 42	12.426.315,53	3.894.085,01	4 0 2 2	3.169.061,02	15.693.162,62	23	6 8 9	11.669.029,63	33.135.461,46	27.264.406,18	82,28
4	PROV. BG	STRUTTURALI	23.688.018,66	51	0 0 51	22.418.524,03	6.745.753,43	3 0 2 1	5.456.511,75	28.092.445,70	57	30 24 3	18.950.120,55	58.526.217,79	46.825.156,33	80,01
		MANUTENZIONI	4.034.044,84	42	0 2 40	3.832.342,60	0,00	0 0 0 0	0,00	2.908.685,26	51	0 31 20	2.617.816,73	6.942.730,10	6.450.159,33	92,91
		ECONOMIE STR (*)	1.269.494,63	5	4 1 0	1.015.595,70	0,00	0 0 0 0	0,00	0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00	1.269.494,63	1.015.595,70	80,00
		totale BG	27.722.063,50	98	4 3 91	27.266.462,33	6.745.753,43	3 0 2 1	5.456.511,75	31.001.130,96	108	30 55 23	21.567.937,28	65.468.947,89	54.290.911,36	82,93
Totale STRUTTURALI		189.138.704,61	189	6 16 167	146.778.358,46	49.560.319,58	39 1 14 24	40.149.840,85	110.377.106,44	112	50 55 7	76.956.445,05	349.076.130,63	263.884.644,36	75,60	
Totale MANUTENZIONI		26.855.758,75	344	0 8 336	25.291.867,71	0,00	0 0 0 0	0,00	33.404.060,39	241	46 130 65	30.063.654,34	60.259.819,14	55.355.522,05	91,86	
TOTALE		215.994.463,36	533	6 24 503	172.070.226,17	49.560.319,58	39 1 14 24	40.149.840,85	143.781.166,83	353	96 185 72	107.020.099,39	409.335.949,77	319.240.166,41	77,99	
5	MONITORAGGI	7.746.853,49			7.746.853,49	3.098.741,39		3.098.741,39	5.164.568,99			4.254.261,79	16.010.163,87	15.099.856,67	94,31	
6	REGOLAZIONE LAGO DI COMO	774.685,35	1	0 0 1	774.685,35	0,00	0 0 0 0	0,00	0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00	774.685,35	774.685,35	100,00	
7	DIFESA CITTÀ DI COMO	8.263.310,39	1	0 1 0	6.357.046,09	0,00	0 0 0 0	0,00	2.065.827,60	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00	10.329.137,99	6.357.046,09	61,54	
8	BONIFICHE	7.746.853,49	19	0 3 16	6.107.271,55	0,00	0 0 0 0	0,00	0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00	7.746.853,49	6.107.271,55	78,84	
9	TERRAZZAMENTI	10.329.137,98	2	0 1 1	8.671.721,93	0,00		0,00	15.493.706,97	4 4 0 0	0 0 0 0	11.162.294,00	25.822.844,95	19.834.015,93	76,81	
10	REVISIONE PIANI URBANISTICI	2.582.284,50			2.018.595,30	0,00		0,00	0,00			0,00	2.582.284,50	2.018.595,30	78,17	
11	STUDI EFFETTI INDOTTI	516.456,90			380.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	516.456,90	380.000,00	73,58	
12	PIANA DELLA SELVETTA	2.582.284,50	1	0 1 0	1.898.122,69	0,00	0 0 0 0	0,00	0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00	2.582.284,50	1.898.122,69	73,51	
13	FORESTAZIONE	0,00			0,00	0,00		0,00	10.329.137,98			4.689.545,73	10.329.137,98	4.689.545,73	45,40	
IMPORTO REGIONE		256.536.329,96	557	6 30 521	206.024.522,57	52.659.060,97	39 1 14 24	43.248.582,24	176.834.408,37	357	100 185 72	127.126.200,91	486.029.799,30	376.399.305,72	77,44	
14	GENERALITÀ (AIPO)	27.630.444,10			27.630.444,10	14.202.564,73	5 1 1 3	14.202.564,72	0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00	41.833.008,83	41.833.008,82	100,00	
IMPORTO TOTALE		284.166.774,06	557	6 30 521	233.654.966,67	66.861.625,70	44 2 15 27	57.451.146,96	176.834.408,37	357	100 185 72	127.126.200,91	527.862.808,13	418.232.314,54	79,23	

(*) ECONOMIE GIÀ COMPUTATE NELL'IMPORTO DI PIANO

3 PARTE III - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

3.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo socio-economico, elaborato da Regione Lombardia, si suddivide in tre distinti sistemi (relazionale, produttivo e insediativo-ambientale) all'interno dei quali sono state articolate le azioni e programmati gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa l. 102/90, art. 5, come dettagliate nella tabella 3.1.1:

- riassetto urbano e infrastrutturale;
 - ammodernamento dei sistemi di accesso e integrazione rete stradale e ferroviaria;
 - impulso alle attività produttive;
 - articolazione dei servizi sul territorio;
 - salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e ambientale.
- Per il raggiungimento di tali finalità si sono individuati interventi che permettano:
- l'inserimento dell'area, in particolare quella montana, nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento delle connessioni esterne e interne;
 - l'integrazione nell'economia regionale e nazionale ed individuazione di un sistema di sviluppo del territorio non solo sostenibile, ma soprattutto compatibile;
 - lo sviluppo di condizioni per la permanenza della presenza antropica a mezzacosta con la razionalizzazione delle tendenze agglomerative verso il fondovalle.

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Difesa del Suolo, nonché il possibile coordinamento con le azioni a livello internazionale poste in essere attraverso accordi tra gli Stati e le Regioni.

Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un nuovo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.S. 38) e di un insieme di interventi di sistemazione e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.

Per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (artt. 11, 12, 13 ex l. 102/90) per il potenziamento delle attività agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarità economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutture di base.

Per l'intervento sul sistema insediativo-ambientale, infine, sono previste iniziative per:

- la realizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti;
 - il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di antica formazione e di interesse storico-ambientale;
 - il potenziamento dei servizi sociali e formativi;
 - il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in particolare acquedotti, fognature e depuratori.
- Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, con cui sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Essa inoltre collabora con gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi della l. 102/90 e della l.r. 23/92, agli Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane, l'attuazione dei singoli interventi.

Tab. 3.1.1. - Elenco azioni di Piano suddivise tra i tre sistemi individuati

Sistema	Azione di Piano	Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo	
RELAZIONALE	1	Verifiche di scenario	5.01.02
	2	Sistema stradale	5.1.3.1
	3	Sistema ferroviario	5.1.3.2
	4	Viabilità valliva e intervalliva	5.01.04
	5	Aviosuperficie di Caiolo e eliporto Bormio	5.01.05
	6	Miglioramento sistema comunicazione	5.01.06
	7	Agevolazioni fiscali	5.2.1(1)
	8	Agevolazioni finanziarie	5.2.1(2)
	9	Accesso al credito P. M.1	5.02.02
	10	Interventi strutturali settore manifatturiero	5.02.03
PRODUTTIVO	11	Interventi strutturali settore agro-zootecnico	5.2.4(1)
	12	Interventi strutturali settore agro-forestale	5.2.4(2)
	13	Interventi strutturali settore turistico	5.02.05
	14	Interventi strutturali servizi allo sviluppo	5.02.06
INSEDIATIVO - AMBIENTALE	15	Indirizzi di politica territoriale	5.03.01
	16	Parchi e riserve	5.03.02
	17	Complessi edilizi storico-architettonici	5.3.3(1)1
	18	Archidata	5.3.3(1)2
	19	Centri e nuclei di antica formazione	5.3.3(2)
	20	Qualificazione dei servizi socio-culturali	5.3.4(1)
	21	Servizi culturali - Formazione professionale	5.3.4(2)

Sistema	Azione di Piano		Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo
	22	Istituto di ricerca	5.3.4(3)
	23	Infrastrutture tecnologiche	5.3.5(1,2,3)
	24	Salvaguardia Lago di Como	5.3.5(4)
	25	Piano di metanizzazione	5.03.06
	29	V.I.A.	7.01
	29 bis	V.I.A. BIS	7.02
AZIONI TRASVERSALI	26	Cassa Depositi e Prestiti (Mutui ex art. 13)	6.03
	27	Completamento indennizzi	6.04
	28	Oneri di gestione	6.05
	30	Elementi e parametri di controllo	8.03

3.2 QUADRO RIEPILOGATIVO DEL PIANO E DELLE SUE VARIAZIONI

Nella tabella 3.2.1 sono riassunte le voci principali relative agli stanziamenti di piano e alla situazione contabile, come di seguito specificato: infatti diverse sono le voci da tenere in considerazione per la determinazione dello stanziamento di Piano definitivo, per l'anno 2008.

A questo proposito si precisa che le somme utilizzate per l'azione 19 "Centri e Nuclei di antica formazione" come fondo di rotazione, e interamente erogate da Regione Lombardia, sono state interamente rimodulate nella Seconda Variazione di Piano, sebbene i rientri delle ultime rate avverranno entro il 2017. Le risorse inoltre sono leggermente aumentate grazie agli interessi applicati nei primi anni dell'azione (€ 671.251,32) ed ammontano complessivamente a € 16.164.958,30.

Altra puntualizzazione riguarda l'art. 1-bis del d.l. 6 settembre 2002 n. 194, convertito con modificazioni dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246, il quale dispone che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (5 novembre 2002), per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato". Pertanto, nel corso del 2007, è stata esclusa definitivamente dalla CDP la possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie per la copertura di nuovi mutui, per i 6 interventi non ancora sottoscritti, sebbene inseriti nelle convenzioni stipulate tra regione Lombardia e la CDP negli anni 1997-2000, per un importo complessivo pari a € 8.437.770,07, come evidenziato nella tabella riepilogativa 3.2.2, alle Azioni di Piano 20, 23 e 25.

In conclusione lo stanziamento del Piano definitivo dovrebbe essere decurtato di € 7.766.518,75, pari alla differenza fra gli interventi non finanziabili della CDP e gli interessi del Fondo di Rotazione.

Nel corso del 2008 inoltre verrà richiesto alla CDP l'utilizzo delle economie di interventi conclusi da parte dei beneficiari dei mutui, e pari complessivamente € 484.704,86.

Infine grazie al continuo monitoraggio delle azioni e alla conclusione delle stesse si sono quantificate ulteriori risorse rimodulabili, pari a circa € 1.702.970, risorse destinate al completamento degli interventi che le hanno generate, per importi inferiori a € 50.000, o all'incremento delle somme stanziarie necessarie al finanziamento degli interventi strategici, quali la S.S. 38 e la variante di Zogno.

Tab. 3.2.1 – Stanziamenti di Piano e relativa situazione contabile complessiva

STANZIAMENTO DI PIANO	stanziato iniziale	A	692.876.509,93	SITUAZIONE CONTABILE	erogato	L	540.964.855,54
	stanziamento Il Variazione di Piano	B	692.876.510,20		da erogare per concludere gli interventi al netto delle economie (O e P)	M	151.786.837,02
	risorse aggiuntive fondo di rotazione	C	671.251,04		Fondo rotazione erogato, rimodulato nelle Variazioni di Piano e da accertare entro 2017	N	9.829.376,33
	risorse non più disponibili CDP	D	8.437.770,07		CDDPP economie da rimodulare	O	484.704,86
	stanziamento Il Variazione di Piano	E = A + C	693.547.761,24		ulteriori risorse da rimodulare	P	1.702.970,09
	stanziamento corretto Il Variazione di Piano	F = E - D	685.109.991,17		controllo (F = R)	R = (L + M + O + P) - N	685.109.991,17

Nella tabella riepilogativa 3.2.2 sono riportati i pagamenti relativi alle singole azioni di Piano riferiti al 2007 ed i pagamenti complessivi relativi alla l. 102/90 ed alla l. 483/98 di rifinanziamento. Si è inoltre indicato l'importo delle azioni come variato secondo le due variazioni di Piano approvate nel periodo 2005-2008.

Nel capitolo 3.3 sono dettagliati gli interventi ancora in corso o conclusi nel 2007, suddivisi per provincia, mentre si rimanda alle Relazioni degli anni precedenti per la descrizione completa degli interventi finanziati con il Piano Valtellina.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 3.2.2 - Quadro economico riepilogativo dei pagamenti relativi alle azioni comprese nel Piano di Ricostruzione e sviluppo finanziati dalla L. 102/90 e L. 483/98, come rimodulato dalle variazioni di Piano

Prov.	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 e L. 483/98	Stanziano iniziale	Stanziam. I VP	Stanziam. dopo IVP	Erogato	Da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	CDP economie	Ulteriori risorse	NOTE
BG	01 1- VERIFICHE DI SCENARIO	923.371,97	619.748,27	619.748,27	617.409,75	-	-	2.338,52	
BS	01 1- VERIFICHE DI SCENARIO	252.724,05	-	-	-	-	-	-	
CO	01 1- VERIFICHE DI SCENARIO	86.115,57	86.115,57	-	-	-	-	-	
LC	01 1- VERIFICHE DI SCENARIO	93.513,82	-	-	-	-	-	-	
SO	01 1- VERIFICHE DI SCENARIO	2.199.694,75	36.151,98	36.151,98	36.151,98	-	-	-	
RL	01 1- VERIFICHE DI SCENARIO	59.778,13	59.778,13	-	-	-	-	-	
Totale	1- VERIFICHE DI SCENARIO	3.615.198,29	801.793,95	655.900,25	653.561,73	-	-	2.338,52	
BG	02 2- Conv. ANAS - Valle Brembana	7.746.853,49	8.050.477,49	8.050.477,49	3.873.426,74	4.177.050,75	-	-	
CO	02 2- Conv. ANAS - Regina int. 1-4	6.300.774,17	6.300.774,17	4.300.774,17	606.836,86	3.693.937,31	-	-	
CO	02 2- Conv. ANAS - Regina NUOVI interventi II VP	-	-	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	-	
CO	02 2- Conv. ANAS - Regina int.5	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84	-	-	-	
CO	02 2- Conv. ANAS - Regina int. 6	1.420.256,48	1.420.256,48	1.420.256,48	1.136.205,18	284.051,30	-	-	
SO	02 2- Conv. ANAS - S.S. 36-38 - Castasegna	3.157.816,42	3.157.816,42	3.157.816,42	2.900.767,67	257.048,75	-	-	
SO	02 2- Conv. ANAS - S.S. 36-38 - tornanti di Gallivaggio	655.900,26	655.900,26	655.900,26	655.900,26	-	-	-	
SO	02 2- Conv. FS - ANAS - S.S. 36-38 - Messa in sicurezza infrastruttura ferroviaria	8.263.310,39	8.263.310,39	8.263.310,39	4.340.177,86	3.923.132,53	-	-	
SO	02 2- Conv. ANAS - Generali S.S. 36-38 - compreso L. 483/98 € 4.154.379 - integrati con I e II VP	85.039.594,07	109.039.594,07	122.053.714,07	25.671.873,76	96.381.840,31	-	-	
SO	02 2- S.S. 36-38 nuovo intervento II VP	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	
Totale	2- SISTEMA STRADALE	112.610.328,12	136.913.952,12	150.808.072,12	39.211.011,16	111.597.060,96	-	-	
BS	03 3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM- compreso I. 483/98 € 2.065.828	10.845.595,48	10.845.595,48	10.845.595,48	10.032.606,96	812.988,52	-	-	
SO	03 3- Conv. FS - Ammodernamento	46.481.120,92	46.481.120,92	46.481.120,92	41.833.008,90	4.648.112,02	-	-	
Totale	3- SISTEMA FERROVIARIO	57.326.716,40	57.326.716,40	57.326.716,40	51.866.615,86	5.461.100,54	-	0,00	
BG	04 4- VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	5.877.551,69	5.877.551,69	5.877.551,69	5.422.510,28	334.391,29	120.650,12	-	Dato 31/12/2007 - economie della Provincia di BG
BG	04 4- opere di interesse locale - NUOVI interventi II VP	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	-	
BS	04 4- opere di interesse locale - I. 483/98	572.234,24	572.234,24	570.153,59	570.153,59	-	-	-	
BS	04 4- VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	6.705.739,72	6.705.739,72	6.705.739,72	6.652.856,61	-0,00	52.883,11	-	Dato 31/12/2007 - economie beneficiari diversi
LC	04 4- opere di interesse locale - I.483/98	454.482,07	454.482,07	454.482,07	454.448,60	-	-	33,47	

Prov.	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 e L. 483/98		Stanziano iniziale	Stanziano I VP	Stanziano dopo IVP	Erogato	Da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	CDP economie	Ulteriori risorse	NOTE
LC	04	4- VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	3.174.419,89	3.174.419,89	3.174.419,89	3.174.419,89	-			Dato 31/12/2007
SO	04	4- opere di interesse locale - l. 483/98	5.095.564,96	4.991.360,96	4.915.663,70	4.887.495,68	28.168,02			
SO	04	4- VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	8.858.974,06	8.858.974,06	8.858.974,06	6.762.618,34	2.096.355,72			Dato 31/12/2007
Totale		4- VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA	30.738.966,63	30.634.762,63	32.756.984,72	27.924.502,99	4.658.915,03	173.533,23	33,47	
SO	05	5- AVIOSUPERFICIE CIAIOLO E ELIPORTO BORMIO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.407.599,15	174.685,35			Lavori in corso
Totale		5- AVIOSUPERFICIE CIAIOLO E ELIPORTO BORMIO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.407.599,15	174.685,35	-	-	
BG	06	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,90	516.456,90	37.485,90	37.485,90	-			L'erogato è al netto degli accertamenti
BS	06	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE - Nuovi interventi I VP		1.100.793,02	1.100.793,02	665.352,90	426.960,12		8.480,00	
CO	06	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,89	516.456,89	509.002,09	506.376,09	-		2.626,00	
LC	06	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,89	516.456,89	509.483,85	509.483,85	-			
Totale		6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE - e nuovi interventi I VP	1.549.370,68	2.650.163,70	2.156.764,86	1.718.698,74	426.960,12	-	11.106,00	
TUTTE	07	7 - AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00				Risorse non transitate dal bilancio regionale
Totale		7 - AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	-	-	-	
RL	08	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Regione	1.166.291,10	1.166.291,10	519.668,37	-	-		519.668,37	
TUTTE	08	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - costo per bandi	17.560,19	17.560,19	17.560,19	17.560,19	-			
BG	08	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	11.466.369,22	11.466.369,22	8.595.916,10	8.331.732,62	264.183,48			
BS	08	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	6.555.106,76	4.226.318,76	4.165.859,68	4.165.859,68	-			
CO	08	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.572.985,87	2.779.452,87	2.758.851,33	2.618.980,06	139.871,27			
LC	08	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.576.686,80	2.714.980,80	2.692.609,43	2.656.615,38	35.994,05			
SO	08	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	107.923.793,83	87.987.298,35	87.469.711,10	83.068.989,50	4.400.721,60			
Totale		8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	134.278.793,77	110.358.271,29	106.220.176,20	100.859.737,43	4.840.770,40	-	519.668,37	
SO	09	9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767,28	8.779.767,28	8.680.033,28	8.673.694,85	-		6.338,43	L'erogato è al netto degli accertamenti da accertare a CONFIDI entro aprile 2008
Totale		9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767,28	8.779.767,28	8.680.033,28	8.673.694,85	-	-	6.338,43	

Prov.	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 e L. 483/98	Stanziano iniziale	Stanziano I VP	Stanziano dopo IIVP	Erogato	Da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	CDP economie	Ulteriori risorse	NOTE
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO - Isola di Fondra	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	-			
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO - Branzi	730.000,00	730.000,00	730.000,00	-	-		730.000,00	
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO - C.M. Valle Brembana - ingresso area Falk - Zogno	350.000,00	350.000,00	350.000,00	172.228,45	177.771,55			
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO - C.M. Valle Brembana - ristrutturazione palazzina Zogno	125.142,25	125.142,25	-	-	-			
CO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	-			
LC	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	-			
SO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO	4.648.112,10	2.324.056,05	2.324.056,05	2.324.056,05	-			
Totale	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO	6.972.168,15	4.648.112,10	4.522.969,85	3.615.198,30	177.771,55	-	730.000,00	
BG	11- Alpeggi - 483/98	1.016.903,63	1.016.903,63	993.995,88	993.995,88	-			
BG	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	2.065.827,60	2.074.874,13	2.074.874,13	2.002.965,15	71.908,98			
BS	11- Alpeggi - 483/98	164.749,75	164.749,75	164.749,75	164.749,75	-			
BS	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.564.030,36	0,00		18.254,13	
CO	11- Alpeggi - 483/98	323.818,48	323.818,48	323.818,48	287.688,61	-		36.129,87	
CO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	491.739,27	491.739,27	491.739,27	245.869,64	245.869,63			
LC	11- Alpeggi - 483/98	323.818,48	323.818,48	308.511,29	285.064,14	23.447,15			
LC	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	541.174,53	524.522,50	524.522,50	483.205,41	41.317,09			
SO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	14.012.508,59	13.974.666,59	13.427.778,17	13.228.046,29	6.197,45		193.534,43	
Totale	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	21.522.824,83	21.477.377,33	20.892.273,97	20.255.615,23	388.740,31	-	247.918,43	
BG	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE AGRO-FORESTALE	1.291.142,25	1.282.095,72	1.254.160,99	1.253.078,56	-		1.082,43	

Prov.	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 e L. 483/98		Stanziato iniziale	Stanziamen- to I VP	Stanziamen- to dopo IIVP	Erogato	Da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	CDP economie	Ulteriori risorse	NOTE
BS	12	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE AGRO-FORESTALE	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	-			
CO	12	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE AGRO-FORESTALE	267.452,37	267.452,37	264.873,85	264.873,85	-			
LC	12	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE AGRO-FORESTALE	507.232,97	481.188,72	481.188,72	481.188,72	-			
SO	12	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE AGRO-FORESTALE	12.911.422,48	12.911.422,48	12.478.264,44	11.836.241,55	633.049,60		8.973,29	
Totale		12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE AGRO-FORESTALE	17.043.077,67	17.007.986,89	16.544.315,60	15.901.210,28	633.049,60	-	10.055,71	
BS	13	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO	1.549.370,70	1.549.370,70	1.547.627,56	1.547.627,56	-0,00			
SO	13	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO	10.329.138,00	14.725.692,42	14.719.877,05	10.800.355,13	3.911.311,16		8.210,76	
Totale		13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO	11.878.508,70	16.275.063,12	16.267.504,61	12.347.982,69	3.911.311,16	-	8.210,76	
SO	14	14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	-			
Totale		14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	-	-	-	
SO	15	15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90				
SO	15	15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE - nuovo intervento II VP:Piano d'area Valtellina			620.000,00		620.000,00			
Totale		15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.456,90	516.456,90	1.136.456,90	516.456,90	620.000,00	-	-	
BG	16	16- PARCHI E RISERVE	1.291.142,25	1.291.142,25	1.241.058,86	1.241.058,86	-			
BS	16	16- PARCHI E RISERVE	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.268,08	2.234.950,86	347.317,22			
CO	16	16- PARCHI E RISERVE	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	-			
SO	16	16- PARCHI E RISERVE	7.746.853,49	7.746.853,49	7.619.445,26	7.187.732,26	302.553,72		129.159,28	
Totale		16- PARCHI E RISERVE	12.136.737,14	12.136.737,14	11.959.229,10	11.180.198,88	649.870,94	-	129.159,28	
BG	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO- ARCHITETTONICI	3.098.741,39	3.098.741,39	2.970.549,38	2.970.549,38	-			L'erogato è al netto dell'accertamento
BG	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO- ARCHITETTONICI I. 483/98	1.649.046,88	1.649.046,88	1.649.046,88	1.649.046,88	-			
BG	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO- ARCHITETTONICI nuovi interventi II VP			597.818,00		597.818,00			
BG	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO- ARCHITETTONICI CDP	3.012.493,10	3.012.493,10	3.012.493,10	2.881.176,73	131.228,46	87,91		

Prov.		AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 e L. 483/98	Stanziano iniziale	Stanziano I VP	Stanziano dopo IVP	Erogato	Da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	CDP economie	Ulteriori risorse	NOTE
BS	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	1.549.370,70	1.549.370,70	1.451.492,76	1.451.492,76	-			L'erogato è al netto dell'accertamento
BS	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI I. 483/98	72.303,97	72.303,97	72.303,97	72.303,97	-			
BS	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	1.265.422,68	1.265.422,68	1.265.422,68	1.257.336,43	-	8.086,25		
CO	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI + nuovo intervento di catalogazione I VP	1.639.161,46	1.756.438,46	1.747.141,03	1.676.774,83	70.366,20			
LC	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	426.666,14	426.666,14	426.666,14	426.666,14	-			
LC	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI I. 483/98	128.969,62	128.969,62	128.969,62	126.711,28	-0,00		2.258,34	
LC	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi interventi I e II VP		794.664,00	968.917,00	193.428,24	775.488,76			
SO	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	15.493.706,98	15.484.191,98	15.484.191,98	15.484.191,98	-			L'erogato è al netto dell'accertamento
SO	17	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.470.730,49	3.470.730,49	3.470.730,49	3.373.636,59	97.093,90	-		
Totale		17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	31.806.613,41	32.709.039,41	33.245.743,03	31.563.315,21	1.671.995,32	8.174,16	2.258,34	
SO	18	18 - ARCHIDATA	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80				
Totale		18 - ARCHIDATA	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	-	-	-	
BG	19	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	1.549.370,70	1.549.370,70	-	1.100.429,92				L'erogato è al netto degli accertamenti fine rientri primo bando 2013, secondo bando 2019
BS	19	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	1.032.913,80	1.032.913,80	-	804.487,75	-0,00			L'erogato è al netto degli accertamenti ultimo rientro 2015
CO	19	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	516.456,90	399.179,90	-	146.293,61	-			L'erogato è al netto degli accertamenti ultimo rientro 2009 al 31 dicembre 2007 in cassa provincia € 370.163,29
LC	19	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	516.456,90	136.574,90	-	196.679,55				L'erogato è al netto degli accertamenti ultimo rientro 2010
SO	19	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	11.878.508,68	8.061.539,68	-	7.581.485,51	-			L'erogato è al netto degli accertamenti ultimo rientro 2017. La risorsa è aumentata grazie agli interessi del fondo pari a € 671.251,32 (dichiarati dalla provincia)
Totale		19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	15.493.706,98	11.179.578,98	-	9.829.376,33	-0,00	-	-	