

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AZIONI DI PIANO			2 ^ FASE						
			IMPORTO DI PIANO	% Avanz. Lavori	IMPORTO IMPEGNATO	%imp/piano	IMPORTO LIQUIDATO	% liq/piano	%liq/imp
2	PROV. CO	STRUTTURALI	7.061.287,95	12,00	5.649.030,35	80,00	5.649.030,35	80,00	100,00
		MANUTENZIONI	245.058,80	99,00	220.552,92	90,00	220.552,92	90,00	100,00
		totale CO	7.306.346,75		5.869.583,27	80,34	5.869.583,27	80,34	100,00
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONI	245.058,80	100,00	205.022,45	83,66	205.022,45	83,66	100,00
		totale LC	245.058,80		205.022,45	83,66	205.022,45	83,66	100,00
3	PROV. BS	STRUTTURALI	14.305.959,39	31,00	11.439.734,50	79,96	11.439.734,50	79,96	100,00
		MANUTENZIONI	1.387.203,23	100,00	1.368.679,38	98,66	1.248.482,91	90,00	91,22
		totale BS	15.693.162,62		12.808.413,88	81,62	12.688.217,41	80,85	99,06
4	PROV. BG	STRUTTURALI	28.092.445,70	56,00	19.562.840,62	69,64	19.562.840,62	68,64	100,00
		MANUTENZIONI	2.908.685,26	91,00	2.617.816,73	90,00	2.617.816,73	90,00	100,00
		totale BG	31.001.130,96		22.180.657,35	71,55	22.180.657,35	71,55	100,00
Totale STRUTTURALI			110.377.106,44		78.112.936,08	70,77	78.112.936,08	70,77	100,00
Totale MANUTENZIONI			33.404.060,39		30.168.320,34	90,31	30.048.127,87	89,95	99,60
5	MONITORAGGI		5.164.568,99	89,00	4.650.537,79	90,05	4.650.537,79	90,05	100,00
7	DIFESA CITTA' DI COMO		2.065.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TERRAZZAMENTI		15.493.706,97	37,00	11.162.294,00	72,04	11.162.294,00	72,04	100,00
13	FORESTAZIONE		10.329.137,98	94,00	6.118.916,36	59,24	5.966.082,51	57,76	97,50
IMPORTO TOTALE 2 ^ FASE			176.834.408,37		130.213.004,57	73,64	129.939.974,25	73,48	99,79

2.4 Piano di utilizzo delle economie accertate.

La Provincia di Bergamo ha presentato nel novembre 2004 un proposta di Piano Integrativo, finanziato con le economie accertate a seguito del completamento degli interventi previsti nel Piano di Prima Fase nel territorio di competenza. La proposta di Piano, predisposta ai sensi della Delibera n. 8/2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, è stata validata ed approvata da Regione Lombardia nel gennaio 2005 e prevede 5 interventi per un importo complessivo di circa 1,27 milioni di euro. Nel febbraio successivo è stata trasmessa all'Autorità di Bacino per l'approvazione di competenza, di concerto col Ministero dell'Ambiente. L'approvazione definitiva è avvenuta nel settembre 2006 e pertanto solo sul finire dell'anno è stato possibile concordare ed attivare con gli Enti attuatori individuati, le procedure di avvio per la progettazione degli interventi. A fine 2007, dei 5 interventi uno è già in avanzato stato di realizzazione, mentre gli altri 4 hanno superato lo scoglio della conferenza dei servizi e sono in fase di progettazione esecutiva. Nel corso dell'anno 2007 sono state inoltre predisposte da parte delle Province di Sondrio e Brescia, analoghe proposte di Piani integrativi. Tali proposte, una volta completato l'iter istruttorio, sono state approvate da Regione Lombardia nel corso del mese di novembre e sono state poi trasmesse all'Autorità di Bacino per l'approvazione definitiva. Tale approvazione è stata rilasciata nei primi mesi del 2008, così sono state poi predisposte e successivamente sottoscritte le convenzioni con gli enti attuatori individuati. In particolare sono stati attivati 4 interventi in Provincia di Sondrio, tutti in capo alla Provincia e 4 interventi in Provincia di Brescia, di cui 2 in capo alla Provincia e 2 in capo ai Comuni competenti.

A fine anno è giunta poi l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Bacino all'utilizzo dei fondi economizzati nei Programmi di manutenzione territoriale di Prima Fase (M.T.D.) da parte delle singole Comunità Montane, come proposto da Regione e Provincia di Sondrio e pertanto sono stati avviati i primi incontri coi referenti di ciascuna C.M. per la definizione dei nuovi programmi di intervento. Si sono avviati poi i primi contatti con le Province di Como e Lecco e le altre Comunità Montane per definire di comune accordo la riprogrammazione delle economie accertate nel corso dell'anno.

Nel corso del 2009 sono stati approvati i primi 2 nuovi programmi predisposti dalle Comunità Montane di Valchiavenna e Valtellina di Sondrio, per un totale di n. 10 nuovi interventi; inoltre sono state approvate da Regione Lombardia e successivamente dall'Autorità di Bacino del fiume Po le proposte di riprogrammazione dei fondi economizzati presentate dalla Provincia di Como, per complessivi € 604.228,34, e dalla Provincia di Bergamo per complessivi € 1.995.141,82, di cui € 977.375,42 immediatamente finanziabili e attuabili tramite l'utilizzo delle economie accertate e i rimanenti € 1.017.756,20, programmati sulle economie stimate ma non ancora definitivamente accertate.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 2.11 - Stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi derivanti dalle economie accertate.

		Importo finanziamento	Stato attuazione interventi			
			Previsti	In progettazione	In esecuzione	Ultimati
STRUTTURALI	Sondrio	6.300.000,00	4	4	0	0
	Como	538.980,02	2	2	0	0
	Lecco	0,00	0	0	0	0
	Brescia	1.944.162,80	6	6	0	0
	Bergamo	2.051.532,79	7	2	3	2
	TOTALE STRUTT.	10.834.675,61	19	14	3	2
M.T.D.	C.M. Valtellina di Morbegno (*)	439.275,26	0	0	0	0
	C.M. Valtellina di Sondrio	573.213,32	4	4	0	0
	C.M. Valtellina di Tirano (*)	271.069,87	0	0	0	0
	C.M. della Valchiavenna	463.185,30	6	6	0	0
	C.M. Alta Valtellina (*)	379.119,17	0	0	0	0
	TOTALE M.T.D. SO	2.125.862,92	10	10	0	0
	C.M. Valli del Lario e del Ceresio (ex CM Alto Lario (*))	65.248,32	0	0	0	0
	C.M. Valsassina	0,00	0	0	0	0
	C.M. Valle Brembana (*)	195.347,26	0	0	0	0
	TOTALE M.T.D.	2.386.458,50	10	10	0	0
TOTALE ECONOMIE	13.221.134,11	29	24	3	2	

(*) Programmi in fase di predisposizione.

La successiva tab. 2.12 riassume, alla data del 31 dicembre 2009 l'avanzamento degli interventi previsti dal Piano di Economie ed il relativo quadro economico.

Tab. 2.12 – Avanzamento lavori e relativo quadro economico degli interventi del Piano Economie.

AZIONI DI PIANO			ECONOMIE						
			IMPORTO RIPROGRAMMATO	% Avanz. Lavori	IMPORTO IMPEGNATO	% Imp/riprogr	IMPORTO LIQUIDATO	% liq/riprogr	% liq/imp
1	PROV. SO	STRUTTURALI	6.300.000,00	0,00	630.000,00	10,00	630.000,00	10,00	100,00
		MANUTENZIONI	2.125.862,92	0,00	932.758,76	43,88	932.758,76	43,88	100,00
		totale SO	8.425.862,92		1.562.758,76	18,55	1.562.758,76	18,55	100,00
2	PROV. CO	STRUTTURALI	538.980,02	0,00	53.898,00	10,00	53.898,00	10,00	100,00
		MANUTENZIONI	65.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale CO	604.228,34		53.898,00	8,92	53.898,00	8,92	100,00
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale LC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PROV. BS	STRUTTURALI	1.944.162,80	0,00	194.916,28	10,00	194.916,28	10,00	100,00
		MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale BS	1.944.162,80		194.916,28	10,00	194.916,28	10,00	100,00
4	PROV. BG	STRUTTURALI	2.051.532,79	50,00	1.035.512,81	50,48	1.035.512,81	50,48	100,00
		MANUTENZIONI	195.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale BG	2.246.880,05		1.035.512,81	46,09	1.035.512,81	46,09	100,00
Totale STRUTTURALI		10.834.675,61		1.913.827,09	17,66	1.913.827,09	17,66	100,00	
Totale MANUTENZIONI		2.386.458,50		932.758,76	39,09	932.758,76	39,09	100,00	
IMPORTO TOTALE ECONOMIE			13.221.134,11		2.846.585,85	21,53	2.846.585,85	21,53	100,00

Tab. 2.13 - Quadro di sintesi del Piano di Difesa del Suolo al 31 dicembre 2009

PIANO DIFESA DEL SUOLO		1^ FASE (Appr. 28 dicembre 91)					ISPP (Appr. 24 maggio 2001)					2^ FASE (Appr. 10 gennaio 2003)					TOTALE		%							
AZIONI DI PIANO	IMPORTO DI PIANO	n. INTERVENTI	IN PROGETTO	IN ESECUZIONE	ULTIMATI	IMPORTO PAGATO	n. INTERVENTI	IN PROGETTO	IN ESECUZIONE	ULTIMATI	IMPORTO PAGATO	n. INTERVENTI	IN PROGETTO	IN ESECUZIONE	ULTIMATI	IMPORTO PAGATO	n. INTERVENTI	ULTIMATI	IMPORTO DI PIANO	IMPORTO PAGATO	Interventi Ultimati Misure	PAGATO IMPORTO DI PIANO				
1	PROV. SO	STRUTTURALI	54.238.014,20	75	0	4	71	49.631.877,12	12.011.754,56	8	1	1	6	9.098.337,18	29.537.017,06	25	0	17	8	23.617.363,83	108	85	95.785.785,82	82.347.578,13	78,70	85,97
	STRUTT. BACINI PRIORITARI	89.257.820,44	27	2	4	21	58.321.262,80	23.913.276,57	18	0	2	16	19.998.027,32	31.380.596,34	15	0	7	8	17.843.966,78	90	45	144.551.493,35	96.163.256,90	75,00	66,53	
	MANUTENZIONI	18.959.649,22	253	0	0	253	16.833.786,26	0,00	0	0	0	0	0,00	28.618.054,30	166	4	38	124	25.756.248,86	419	377	47.577.703,52	42.590.035,12	89,98	89,52	
	STRUTTURALI ECONOMIE (*)	6.300.000,00	4	4	0	0	630.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	4	0	6.300.000,00	630.000,00	0,00	10,00	
	MID ECONOMIE (*)	2.125.862,92	10	10	0	0	932.758,76	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	16	0	2.125.862,92	932.758,76	0,00	43,88	
	totale SO	162.455.483,86	369	16	8	345	126.349.684,94	35.925.031,13	26	1	3	22	29.096.364,50	89.535.467,70	206	4	62	140	67.217.579,47	601	507	287.915.982,69	222.663.628,91	84,36	71,34	
2	PROV. CO	STRUTTURALI	7.666.554,75	12	0	0	12	6.613.904,52	898.635,00	1	0	0	1	1.412.305,21	7.061.287,95	7	0	7	0	5.649.030,35	20	13	15.626.477,70	13.675.240,08	65,00	87,51
	MANUTENZIONI	614.067,25	9	0	0	9	548.818,93	0,00	0	0	0	0	0,00	245.058,80	7	0	0	7	220.552,92	16	16	859.126,05	769.371,85	100,00	89,55	
	STRUTTURALI ECONOMIE (*)	538.980,02	2	2	0	0	538.980,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	2	0	538.980,02	538.980,00	0,00	10,00	
	MID ECONOMIE (*)	65.248,32	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	65.248,32	0,00	0,00	0,00	
		totale CO	8.280.622,00	23	2	0	21	7.216.621,45	898.635,00	1	0	0	1	1.412.305,21	7.306.346,75	14	0	7	7	5.869.583,27	36	29	16.485.603,75	14.498.509,93	80,56	87,95
2	PROV. LC	STRUTTURALI	3.115.268,01	6	0	0	6	2.523.239,68	2.096.815,01	5	0	3	2	1.695.815,94	0,00	0	0	0	0	0,00	11	8	5.212.083,02	4.219.055,62	72,73	80,95
	MANUTENZIONI	872.812,16	11	0	0	11	814.088,31	0,00	0	0	0	0	0,00	245.058,80	1	0	0	1	205.022,45	12	12	1.117.870,96	1.019.110,76	100,00	91,17	
	STRUTTURALI ECONOMIE (*)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MID ECONOMIE (*)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		totale LC	3.988.080,17	17	0	0	17	3.337.327,99	2.096.815,01	5	0	3	2	1.695.815,94	245.058,80	1	0	0	1	205.022,45	23	20	6.329.953,98	5.238.166,38	86,96	82,75
3	PROV. BS	STRUTTURALI	11.173.028,55	13	0	0	13	10.062.887,02	3.894.085,01	4	0	0	4	3.070.634,22	14.305.959,39	8	4	3	1	11.439.734,60	25	18	29.373.072,95	24.673.256,74	72,00	85,66
	MANUTENZIONI	2.375.185,28	29	0	0	29	2.363.428,51	0,00	0	0	0	0	0,00	1.387.203,23	15	0	0	15	1.248.482,91	44	44	3.762.388,51	3.611.911,42	100,00	96,00	
	STRUTTURALI ECONOMIE (*)	1.121.898,30	4	4	0	0	112.189,83	822.264,50	2	2	0	0	0	82.226,45	0,00	0	0	0	0,00	6	0	1.944.162,80	194.416,28	0,00	10,00	
	MID ECONOMIE (*)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		totale BS	13.548.213,83	46	4	0	42	12.538.505,36	3.894.085,01	6	2	0	4	3.152.850,67	15.693.162,62	23	4	3	16	12.688.217,41	75	62	33.135.461,46	28.379.583,44	82,67	85,65
4	PROV. BG	STRUTTURALI	23.688.016,66	51	0	0	51	22.418.524,03	6.745.753,43	3	0	1	2	5.842.656,06	28.092.445,70	57	12	27	18	19.562.840,62	111	71	58.526.217,79	47.824.020,71	63,96	81,71
	MANUTENZIONI	4.034.044,84	42	0	0	42	3.838.697,58	0,00	0	0	0	0	0,00	2.908.685,26	51	0	15	36	2.617.816,73	93	78	6.942.730,10	6.456.514,31	83,87	93,00	
	STRUTTURALI ECONOMIE (*)	1.269.494,63	5	0	3	2	1.035.512,81	0,00	0	0	0	0	0,00	782.038,16	2	0	0	0	0,00	7	2	2.051.632,79	1.035.512,81	28,57	50,48	
	MID ECONOMIE (*)	195.347,26	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	195.347,26	0,00	0,00	0,00	
		totale BG	27.722.063,50	98	0	3	95	27.292.734,42	6.745.753,43	3	0	1	2	5.842.656,06	31.001.130,96	110	12	42	54	22.180.657,35	211	151	65.468.947,89	55.316.047,83	71,56	84,49
	Totale STRUTTURALI	189.138.704,61	184	2	8	174	149.571.695,17	49.560.319,58	39	1	7	31	41.117.775,93	110.377.106,44	112	16	61	35	78.112.936,08	335	240	349.076.130,63	268.802.407,18	71,64	77,00	
	Totale MANUTENZIONI	26.855.756,75	344	0	0	344	24.398.819,59	0,00	0	0	0	0	0,00	33.404.060,39	240	4	53	183	30.048.123,87	584	527	60.259.819,14	64.446.943,46	90,24	90,35	
	Totale STRUTT. ECONOMIE (*)	9.230.372,95	15	10	3	2	1.831.600,64	822.264,50	2	2	0	0	82.226,45	782.038,16	2	2	0	0	0,00	19	2	10.834.675,61	1.913.827,09	10,53	17,66	
	Totale MID ECONOMIE (*)	2.386.458,50	10	10	0	0	932.758,76	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	10	0	2.386.458,50	932.758,76	0,00	39,09	
	TOTALE	215.994.463,36	553	22	11	520	176.734.874,16	49.560.319,58	41	3	7	31	41.200.002,38	143.781.166,83	354	22	114	218	108.161.059,95	948	769	409.335.949,77	326.095.936,49	81,12	79,66	
5	MONITORAGGI	7.746.853,49	-	-	-	-	7.746.853,49	3.098.741,39	-	-	-	-	3.098.741,39	5.164.588,99	-	-	-	-	4.650.537,79	-	-	16.010.163,87	15.496.132,67	-	96,79	
6	REGOLAZIONE LAGO DI COMO	774.685,35	1	0	0	1	774.685,35	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	1	1	774.685,35	774.685,35	100,00	100,00	
7	DIFESA CITTA DI COMO	8.263.310,39	1	0	1	0	7.545.890,96	0,00	0	0	0	0	0,00	2.065.827,60	0	0	0	0	0,00	1	0	10.329.137,99	7.645.890,96	0,00	74,02	
8	BONIFICHE	7.746.853,49	20	1	1	18	6.607.839,68	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	20	18	7.746.853,49	6.607.839,68	90,00	85,30	
9	TERRAZZAMENTI	10.329.137,98	2	0	1	1	8.671.721,93	0,00	0	0	0	0	0,00	15.493.706,97	4	2	2	0	11.162.294,00	6	1	25.822.844,95	19.834.015,93	16,67	76,81	
10	REVISIONE PIANI URBANISTICI	2.582.284,50	-	-	-	-	2.018.595,30	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	2.582.284,50	2.018.595,30	-	78,17	
11	STUDI EFFETTI INDOTTI	516.456,90	-	-	-	-	480.000,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	516.456,90	480.000,00	-	92,94	
12	PIANA DELLA SELVETTA	2.582.284,50	1	0	1	0	1.898.122,69	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	2.582.284,50	1.898.122,69	0,00	73,51	
13	FORESTAZIONE	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	10.329.137,98	-	-	-	-	5.966.082,51	-	-	10.329.137,98	5.966.082,51	-	57	

3. PARTE III - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

3.1 Descrizione generale dei contenuti

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo socio-economico, elaborato da Regione Lombardia, si suddivide in tre distinti sistemi (relazionale, produttivo e insediativo-ambientale) all'interno dei quali sono state articolate le azioni e programmati gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa l. 102/90, art. 5, come dettagliate nella tabella 3.1.1:

- riassetto urbano e infrastrutturale,
- ammodernamento dei sistemi di accesso e integrazione rete stradale e ferroviaria;
- impulso alle attività produttive;
- articolazione dei servizi sul territorio;
- salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e ambientale.

Per il raggiungimento di tali finalità si sono individuati interventi che permettano:

- l'inserimento dell'area, in particolare quella montana, nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento delle connessioni esterne e interne;
- l'integrazione nell'economia regionale e nazionale ed individuazione di un sistema di sviluppo del territorio non solo sostenibile, ma soprattutto compatibile;
- lo sviluppo di condizioni per la permanenza della presenza antropica a mezzacosta con la razionalizzazione delle tendenze agglomerative verso il fondovalle.

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Difesa del Suolo, nonché il possibile coordinamento con le azioni a livello internazionale poste in essere attraverso accordi tra gli Stati e le Regioni.

Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un nuovo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.S. 38) e di un insieme di interventi di sistemazione e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.

Per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (artt.11,12,13 ex l. 102/90) per il potenziamento delle attività agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarità economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutture di base.

Per l'intervento sul sistema insediativo-ambientale, infine, sono previste iniziative per:

- la realizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti;
- il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di antica formazione e di interesse storico-ambientale;
- il potenziamento dei servizi sociali e formativi;
- il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in particolare acquedotti, fognature e depuratori.

Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, con cui sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Essa inoltre collabora con gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi della l. 102/90 e della l.r. 23/92, agli Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane, l'attuazione dei singoli interventi.

Tab. 3.1.1. – Elenco azioni di Piano suddivise tra i tre sistemi individuati.

Sistema	Azione di Piano		Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo
RELAZIONALE	1	Verifiche di scenario	5.01.02
	2	Sistema stradale	5.1.3.1
	3	Sistema ferroviario	5.1.3.2
	4	Viabilità valliva e intervalliva	5.01.04
	5	Aviosuperficie di Caiolo e eliporto Bormio	5.01.05
	6	Miglioramento sistema comunicazione	5.01.06
PRODUTTIVO	7	Agevolazioni fiscali	5.2.1(1)
	8	Agevolazioni finanziarie	5.2.1(2)
	9	Accesso al credito P.M.I.	5.02.02
	10	Interventi strutturali settore manifatturiero	5.02.03
	11	Interventi strutturali settore agro-zootecnico	5.2.4(1)
	12	Interventi strutturali settore agro-forestale	5.2.4(2)
	13	Interventi strutturali settore turistico	5.02.05
	14	Interventi strutturali servizi allo sviluppo	5.02.06

Sistema	Azione di Piano		Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo
INSEDIATIVO - AMBIENTALE	15	Indirizzi di politica territoriale	5.03.01
	16	Parchi e riserve	5.03.02
	17	Complessi edilizi storico-architettonici	5.3.3(1)1
	18	Archidata	5.3.3(1)2
	19	Centri e nuclei di antica formazione	5.3.3(2)
	20	Qualificazione dei servizi socio-culturali	5.3.4(1)
	21	Servizi culturali - Formazione professionale	5.3.4(2)
	22	Istituto di ricerca	5.3.4(3)
	23	Infrastrutture tecnologiche	5.3.5(1,2,3)
	24	Salvaguardia Lago di Como	5.3.5(4)
	25	Piano di metanizzazione	5.03.06
	29	V.I.A.	7.01
	29 bis	V.I.A. BIS	7.02
AZIONI TRASVERSALI	26	Cassa Depositi e Prestiti (Mutui ex art. 13)	6.03
	27	Completamento indennizzi	6.04
	28	Oneri di gestione	6.05
	30	Elementi e parametri di controllo	8.03

3.2 Quadro riepilogativo del piano e delle sue variazioni

Nella tabella 3.2.1 sono riassunte le voci principali relative agli stanziamenti di piano e alla situazione contabile, come di seguito specificato: infatti diverse sono le voci da tenere in considerazione per la determinazione dello stanziamento di Piano definitivo, per l'anno 2009.

A questo proposito si precisa che le somme utilizzate per l'azione 19 "Centri e Nuclei di antica formazione" come fondo di rotazione, e interamente erogate da Regione Lombardia, sono state interamente rimodulate nella Seconda Variazione di Piano, sebbene i rientri delle ultime rate avverranno entro il 2017. Le risorse inoltre sono leggermente aumentate grazie agli interessi applicati nei primi anni dell'azione (€ 671.251,32) ed ammontano complessivamente a € 16.164.958,30.

Altra puntualizzazione riguarda l'art. 1-bis del Decreto-Legge 6 settembre 2002 n. 194, convertito con modificazioni dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246, il quale dispone che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (5 novembre 2002), per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato". Pertanto, nel corso del 2007, è stata esclusa definitivamente dalla CDP la possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie per la copertura di nuovi mutui, per i 6 interventi non ancora sottoscritti, sebbene inseriti nelle convenzioni stipulate tra Regione Lombardia e la CDP negli anni 1997-2000, per un importo complessivo pari a € 8.437.770,07, come evidenziato nella tabella riepilogativa 3.2.2, alle Azioni di Piano 20, 23 e 25.

In conclusione lo stanziamento del Piano definitivo, risultante dalla II Variazione di Piano e dalle decurtazioni della CDP è pari a € 685.109.992, in quanto è stato ridotto di complessivi € 7.766.518,75, derivanti dalla differenza fra gli interventi non finanziabili della CDP e gli interessi del Fondo di Rotazione.

Nel 2008 inoltre è stato richiesto alla CDP, con d.g.r. 7484/2008, l'utilizzo delle economie di interventi conclusi da parte dei beneficiari dei mutui. Da allora le economie unitamente ad altre risorse non più utilizzabili causa scadenza del mutuo, ad oggi ammontano a € 155.021.

Infine grazie al continuo monitoraggio delle azioni e alla conclusione delle stesse si sono quantificate ulteriori risorse rimodulabili, pari a circa € 3.106.795, risorse destinate o al completamento degli interventi che le hanno generate, per importi inferiori a € 50.000, o all'incremento delle somme stanziate necessarie al finanziamento degli interventi strategici, quali la S.S. 38 e la variante di Zogno.

Tab. 3.2.1 – Stanziamenti di Piano e relativa situazione contabile complessiva.

STANZIAMENTO DI PIANO	stanziamento iniziale	A	692.876.511	SITUAZIONE CONTABILE	totale erogato	L	553.746.093
	stanziamento	B	692.876.511		da erogare per concludere gli interventi netti delle economie (O e P)	M	134.264.817
	II Variazione di Piano				Residuo del fondo di rotazione erogato, già rimodulato nelle Variazioni di Piano e da accertare entro 2017	N	6.162.735
	risorse aggiuntive fondo di rotazione	C	671.251		CDP economie non rimodulate	O	155.021
	risorse non più disponibili CDP	D	8.437.770		ulteriori risorse da rimodulare	P	3.106.795
	stanziamento	E = A + C	693.547.762		controllo (F = R)	R = (L + M + O + P) - N	685.109.992
	II Variazione di Piano				F = E - D	685.109.992	
	stanziamento corretto						
II Variazione di Piano							

Dalla tabella si evince che la percentuale di avanzamento del piano in termini finanziari è pari al 81%. Si deve tuttavia sottolineare che le risorse da erogare per l'azione di piano 2 – Sistema stradale sono circa € 112.886.278 (comprese le economie) pari al 16% delle risorse complessive stanziate per il Piano Valtellina come rimodulato dalle due Variazioni, e pertanto all'82% delle risorse ad oggi ancora da erogare.

Nella tabella riepilogativa 3.2.2 sono riportati i pagamenti relativi alle singole azioni di Piano riferiti al 2008 ed i pagamenti complessivi relativi alla l. 102/90 ed alla l. 483/98 di rifinanziamento. Si è inoltre indicato l'importo delle azioni come variato secondo le due variazioni di Piano approvate nel periodo 2005-2008 e le economie e le risorse non utilizzabili relative agli interventi Cassa Deposito e Prestiti.

Nel capitolo 3.3 sono dettagliati gli interventi ancora in corso o conclusi nel 2009, suddivisi per provincia, mentre si rimanda alle Relazioni degli anni precedenti per la descrizione completa degli interventi finanziati con il Piano Valtellina.

Tab. 3.2.2 – Quadro economico riepilogativo dei pagamenti relativi alle azioni comprese nel Piano di Ricostruzione e sviluppo finanziati dalla l. 102/90 e l. 483/98, come rimodulato dalle variazioni di Piano.

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e l. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento I VP	stanziamento dopo il variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS. 38	totale risorse da rimodulare per SS. 38 e variante di Zogno	CDDPP economie rinunciate
BG	1- VERIFICHE DI SCENARIO	923.371,97	619.748,27	619.748,27	617.409,75	-	2.338,52	-	2.338,52	-
BS	1- VERIFICHE DI SCENARIO	252.724,05	-	-	-	-	-	-	-	-
CO	1- VERIFICHE DI SCENARIO	86.115,57	86.115,57	-	-	-	-	-	-	-
LC	1- VERIFICHE DI SCENARIO	93.513,82	-	-	-	-	-	-	-	-
SO	1- VERIFICHE DI SCENARIO	2.199.694,75	36.151,98	36.151,98	36.151,98	-	-	-	-	-
RL	1- VERIFICHE DI SCENARIO	59.778,13	59.778,13	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1- VERIFICHE DI SCENARIO	3.615.198,29	801.793,95	655.900,25	653.561,73	-	2.338,52	-	-2.338,52	-
BG	2- Conv. ANAS - Valbrembana	7.746.853,49	8.050.477,49	8.050.477,49	3.873.426,74	4.177.050,75	-	-	-	-
CO	2- Conv. ANAS - Regina int.1-4 (stanziamento ridotto dopo il VP)	6.300.774,17	6.300.774,17	4.300.774,17	606.836,86	3.693.937,31	-	-	-	-
CO	2- Conv. ANAS - Regina NUOVI interventi II VP	-	-	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	-	-	-
CO	2- Conv. ANAS - Regina int.5	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84	-	-	-	-	-
CO	2- Conv. ANAS - Regina int. 6	1.420.256,48	1.420.256,48	1.420.256,48	1.420.256,48	0,00	-	-	-	-
SO	2- Conv. ANAS - Castasegna (I, II e III conv.)	3.157.816,42	3.157.816,42	3.157.816,42	2.900.767,67	257.048,75	-	-	-	-
SO	2- Conv. ANAS - Generali SS 36-38 - tornanti di Gallivaggio	655.900,26	655.900,26	655.900,26	655.900,26	-	-	-	-	-
SO	2- Conv. FS - Sicurezza	8.263.310,39	8.263.310,39	8.263.310,39	5.040.704,15	2.917.606,24	-	305.000,00	305.000,00	-
SO	2- SISTEMA STRADALE Conv. ANAS - Generali SS 36-38 compreso 483/98 € 4.154.379 - integrati con I e II VP	85.039.594,00	109.039.594,00	122.053.714,00	26.199.873,76	95.853.840,24	-	-	-	-
SO	2- SISTEMA STRADALE nuovo int II VP	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-
Totale	2- SISTEMA STRADALE	112.610.328,05	136.913.952,05	150.808.072,05	40.723.588,75	109.779.483,30	-	305.000,00	305.000,00	-
BS	3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM- compreso 483/98 € 2065828	10.845.595,48	10.845.595,48	10.845.595,48	10.831.366,20	14.229,28	-	-	-	-
SO	3- Conv. FS - Ammodernamento	46.481.120,92	46.481.120,92	46.481.120,92	41.833.008,82	4.648.112,10	-	-	-	-
Totale	3 - SISTEMA FERROVIARIO	57.326.716,40	57.326.716,40	57.326.716,40	52.664.375,02	4.662.341,38	-	-	-	-
BG	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	5.877.551,69	5.877.551,69	5.877.551,69	5.779.777,99	97.772,37	-	-	-	1,33
BG	4- opere di interesse locale - NUOVI INT. II VP	-	-	2.200.000,00	1.360.000,00	840.000,00	-	-	-	-
BS	4- opere di interesse locale - L.483/98	572.234,24	572.234,24	570.153,59	570.153,59	-	-	-	-	-
BS	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	6.705.739,72	6.705.739,72	6.688.041,66	6.652.856,61	-0,00	-	-	-	35.185,05
LC	4- opere di interesse locale - L.483/98	454.482,07	454.482,07	454.482,07	454.448,60	-	33,47	-	33,47	-
LC	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	3.174.419,89	3.174.419,89	3.174.419,89	3.174.419,89	-	-	-	-	-
SO	4- opere di interesse locale - L.483/98	5.095.564,96	4.991.360,96	4.915.663,70	4.887.495,68	28.168,02	-	-	-	-
SO	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	8.858.974,06	8.858.974,06	8.858.974,06	8.394.134,00	464.840,06	-	-	-	-

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e l. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento I VP	stanziamento dopo II variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS. 38	totale risorse da rimodulare per SS. 38 e variante di Zogno	CDDPP economie rinunciate
Totale	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA	30.738.966,63	30.634.762,63	32.739.286,66	31.273.286,36	1.430.780,45	33,47	-33,47	35.186,38	
SO	5- AVIOSUPERFICIE CIAOLO E ELIPORTO BORMIO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.407.599,15	174.685,35	-	-	-	
Totale	5- AVIOSUPERFICIE CIAOLO E ELIPORTO BORMIO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.407.599,15	174.685,35	-	-	-	
BG	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,90	516.456,90	37.485,90	37.485,90	-	-	-	-	
BS	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE - Nuovi int I VP	-	1.100.793,02	1.100.793,02	1.078.924,13	21.207,40	661,49	661,49	-	
CO	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,89	516.456,89	509.002,09	506.376,09	-	2.626,00	2.626,00	-	
LC	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,89	516.456,89	509.483,85	509.483,85	-	-	-	-	
Totale	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE - Nuovi int I VP	1.549.370,68	2.650.163,70	2.156.764,86	2.132.269,97	21.207,40	3.287,49	-3.287,49	-	
TUTTE	7 - AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	-	-	-	-	
Totale	7 - AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	-	-	-	-	
RL	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Regione	1.166.291,10	1.166.291,10	519.668,37	-	-	519.668,37	519.668,37	-	
TUTTE	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - costo per bandi	17.560,19	17.560,19	17.560,19	17.560,19	-	-	-	-	
BG	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	11.466.369,22	11.466.369,22	8.595.916,10	8.086.998,76	1.761,88	507.155,46	507.155,46	-	
BS	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	6.555.106,76	4.226.318,76	4.165.859,68	4.163.501,32	-	2.358,36	2.358,36	-	
CO	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.572.985,87	2.779.452,87	2.758.851,33	2.717.371,23	25.767,87	15.712,23	15.712,23	-	
LC	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.576.686,80	2.714.980,80	2.692.609,43	2.681.744,37	3.195,46	7.669,60	7.669,60	-	
SO	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	107.923.793,83	87.987.298,35	87.469.711,10	86.110.319,55	1.291.560,68	67.830,87	67.830,87	-	
Totale	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	134.278.793,77	110.358.271,29	106.220.176,20	103.777.495,42	1.322.285,89	1.120.394,89	-1.120.394,89	-	
SO	9- ACCESSO.AL CREDITO PMI	8.779.767,28	8.779.767,28	8.680.033,28	8.673.644,85	-	6.388,43	6.388,43	-	
Totale	9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767,28	8.779.767,28	8.680.033,28	8.673.644,85	-	6.388,43	6.388,43	-	
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - isola di Fondra	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	-	-	-	-	
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - Branzi	730.000,00	730.000,00	730.000,00	-	-	730.000,00	730.000,00	-	
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - CM Valle Brembana - Ingresso area Falk - Zogno	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - CM Valle Brembana - ristrutturazione palazzina Zogno	125.142,25	125.142,25	-	-	-	-	-	-	
CO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	-	-	-	-	
LC	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	516.456,90	516.456,90	516.456,90	515.655,31	0,00	801,59	801,59	-	
SO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	4.648.112,10	2.324.056,05	2.324.056,05	2.324.056,05	-	-	-	-	
Totale	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	6.972.168,15	4.648.112,10	4.522.969,85	3.792.168,26	0,00	730.801,59	-730.801,59	-	
BG	11- Alpeggi - 483/98	1.016.903,63	1.016.903,63	993.995,88	993.995,88	-	-	-	-	
BG	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	2.065.827,60	2.074.874,13	2.074.874,13	2.064.694,49	0,00	10.179,64	10.179,64	-	
BS	11- Alpeggi - 483/98	164.749,75	164.749,75	164.749,75	164.749,75	-	-	-	-	