

3.3.2 INTERVENTI IN CORSO IN PROVINCIA DI BRESCIA

Tab. 3.3.2.1 -Elenco interventi in corso in provincia di Brescia finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
3	PR&S	SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM- compreso 483/98 € 2065828	FNME	10.845.595	10.845.595	-	10.831.366	14.229					1	
4 -CDP	PR&S	Opere di completamento della sp n. 6 tratto Fresine-Cevo	Provincia di Brescia	34.905	34.905					nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 per problemi tecnico/amministrativi perso il finanziamento con la CDP	1			
6	I VP	Realizzazione percorsi viari e riqualificazione urbana in Cevo capoluogo	Comune di Cevo	167.000	167.000	-	166.389	-0	611	Intervento ultimato anche con l'utilizzo di economie				1
6	I VP	Arredo urbano: realizzazione strada di collegamento fra Piazzale della Resistenza e Spazio pubblico Attrezzato in località Pineta in Cevo capoluogo - completamento con economie	Comune di Cevo	55.689	1.539		1.489	-	50	Intervento ultimato anche con l'utilizzo di economie				1
6	I VP	Realizzazione marciapiede in via Cavour	Comune di Corteno Golgi	170.000	6.941		6.941	-		Intervento ultimato anche con l'utilizzo di economie				1
6	I VP	Riqualificazione urbana nel capoluogo	Comune di Niardo	130.000	106.037	23.963	84.830	21.207		Intervento concluso in attesa di contabilità finale. Aggiornato cronoprogramma come da nota del 01 dicembre 2008 prot. 0151431/08				1
11	PR&S	2 malghe in Val Brandet	Comune di Corteno Golgi	206.582	206.582	-	205.912	-0	670	Intervento ultimato anche con l'utilizzo di economie				1
16	II VP	Ristrutturazione scuola elementare a Rino di Sonico - struttura ricettiva	CM Valle Camonica - parco dell'Adamello	335.697	335.697	-	67.139	258.558		Intervento concluso in attesa di contabilità finale. Aggiornato cronoprogramma come da nota dell'1 dicembre 2008 prot. 0151431/08				1
16	PR&S	Piano Parchi: Colonia Ferrari	CM Valle Camonica	903.780	795.344	108.436	716.584	78.760		Intervento ultimato e collaudato a maggio 2008, in attesa di contabilità finale				1
19	PR&S	centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	433.236	433.236		433.236			RISORSE GIA' AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri bando 2015. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano.				1

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
20	I VP	Interventi di completamento e ottimizzazione del fabbricato di proprietà comunale adibito a centro diurno integrato per anziani	Comune di Niardo	216.652	216.652	-	173.322	43.330	-	intervento cofinanziato con CDP concluso, in attesa della contabilità finale				1
20	I VP	Recupero edificio ex scuola elementare in Frazione Ponte	Comune di Savio dell'Adamello	75.000	75.000	-	75.000	-	-	chiuso con utilizzo delle economie				1
20 - CDP	PR&S	Centro diurno anziani - completamento edificio 2	Comune di Niardo	62.898	62.898	-	-	62.898	-	concluso, in attesa della contabilità finale				1
20 - CDP	PR&S	Opere di completamento centro diurno anziani	Comune di Niardo	3.250	3.250	-	-	3.250	-	concluso, in attesa della contabilità finale. Nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008				1
20 - CDP	PR&S	Opere di completamento arredo urbano (panchine) nel centro storico	Comune di Incudine	1.017	1.017	-	-	1.017	-	concluso, in attesa erogazione risorse da CDP				1
23	I VP	Realizzazione tratti di fognatura comunale in Savio dell'Adamello	Comune di Savio dell'Adamello	70.000	70.000	-	56.000	14.000	-	concluso, in attesa della contabilità finale				1
23	I VP	Opere di urbanizzazione in frazione Ronco	Comune di Corteno Golgi	151.000	15.300	-	-	15.300	-	Chiesto utilizzo economie per completamento dell'intervento, che è in corso e si concluderà nel 2010		1		
23	I VP	Rifacimento condotta acquedotto Val Bighera-Val Paraolo	Comune di Vezza d'Oglio	206.000	206.000	-	82.400	123.600	-	concluso, in corso le verifiche per l'erogazione del saldo della contabilità finale				1
23	I VP	Ampliamento vasca acquedotto frazione Davena	Comune di Vezza d'Oglio	116.689	116.689	-	46.676	70.013	-	concluso, in corso le verifiche per l'erogazione del saldo della contabilità finale				1
23	II VP	completamento sistema di collettamento della media Valle Camonica e ampliamento dell'impianto di depurazione di Esine - 2° lotto 2° stralcio.	CM Valle Camonica	8.449.296	1.200.000	7.249.296	-	1.200.000	-	In attesa che AATO invii la documentazione tecnica per dare avvio alle procedure amministrative relative alla erogazione fondi. ATTENZIONE: Intervento cofinanziato tra Regione e ATO prov. di Brescia. Problematiche emerse con la CDP legate al decreto "tagliaspese", per il quale erano stanziati € 1.467.966,03. Con il variazione di piano stanziati € 1.200.000. Per il reperimento delle risorse mancanti provvederà la Provincia.		1		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	In corso	ultimato
										Necessità di espropri Approvato progetto definitivo agosto 2008				
23 - 483	PR&S	Nuovo tratto di acquedotto e nuova vasca di accumulo in loc. Fontana Luna - Mola	Comune di Edolo	154.937	154.937	-	123.950	30.987		- intervento riconfermato finanziato con legge 483/98 rifinanziamento l. 102/90. lavori si concluderanno nell'estate 2010.		1		
23 - 483	PR&S	Rifacimento reti tecnologiche	Comune di Vezza d'Oglio	278.370	278.370	-	222.696	55.674		- Intervento concluso, in attesa della contabilità finale. Aggiudicazione appalto 31 ottobre 2007 per il II lotto - erogato 80% Come già segnalato in occasione del monitoraggio periodico, l'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali (opere riguardanti la via San. Giovanni e via Don Citroni e opere riguardanti la loc. Naset) in quanto l'inizio delle opere relative alla loc. Naset necessitava della definizione degli accordi bonari per l'acquisizione delle aree interessate ai lavori mentre la parte riguardante le vie San Giovanni e Don Citroni non presentava tale problematica trattandosi di interventi interamente su strade comunali. In conseguenza di quanto sopra, il primo lotto riguardante le reti tecnologiche e pavimentazione di via San Giovanni e via Don Citroni è stato interamente realizzato; Per quanto riguarda il lotto relativo al collegamento viario via Valeriana - loc. Naset, è stato pubblicato il bando di gara in data 2 ottobre 2007 con il quale è stata fissata la data della gara al giorno 31 ottobre 2007.				1
23 - CDP	PR&S	Realizzazione opere di captazione in Val Brandet	Comune di Corteno Golgi	1.291.142	1.291.142	-	1.218.678	72.464		- Il Comune sta verificando la contabilità - concluso nel 2008 - manca saldo spese tecniche				1
23 - CDP	PR&S	Opere di completamento lavori di captazione risorse idriche	Comune di Vezza D'oglio	31.738	31.738	-		31.738		in fase di affidamento lavori nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008	-	1		

azione di Piano	classificazione	intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
23 - CDP	PR&S	Opere di completamento rete idrica nel capoluogo	Comune di Edolo	18.627	7.162	11.465	-	7.162		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 attenzione la CDP ha ridotto il contributo, probabilmente tenendo conto solo dei mutui ancora attivi 2010 e 2011 la CDP ha approvato il finanziamento. Sono in corso i lavori		1		
25	PR&S	Metanodotto Polaveno - Darfo per la media-alta Valle Camonica	SNAM	7.230.397	5.164.569	2.065.828	2.582.285	2.582.285		intervento concluso - in attesa della contabilità finale			1	
25 - CDP	PR&S	Opere di completamento rete di metanizzazione inerenti i lavori di adduzione e distribuzione del gas metano in comune di Saviore dell'Adamello	CM Valle Camonica	10.162	10.162		-	-		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008. La CM ha rinunciato al finanziamento causa realizzo dello stesso con altre fonti di finanziamento.	1			
		totale provincia di BRESCIA		31.649.659	21.837.763	9.458.988	17.094.891	4.696.473	1.331		2	3	4	18

LEGENDA

classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano - DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

3.3.3 INTERVENTI IN CORSO IN PROVINCIA DI COMO

Tab. 3.3.3.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Como, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
2	PR&S	Sistema Stradale- Sistemazione dello svincolo tra SS. 340 dir. Regina e la SS. 36 in località Pian di Spagna - S.Agata	ANAS	4.300.774	4.300.774	-	606.837	3.693.937		- Intervento confermato, ma ridotto di importo con la II VP. Procedura di VIA regionale conclusa positivamente in data 23 giugno 2009.			1	
2	PR&S	Sistema Stradale - SS. 340 - Regina. Variante di Dongo-Gravedona-Domaso: progettazione	Provincia di Como	1.420.256	1.420.256	-	1.420.256	0		- CONCLUSA LA PROGETTAZIONE - L'importo finanziato con la L.102/90 corrisponde al costo del progetto preliminare dell'intera variante Dongo-Gravedona-Domaso e del progetto definitivo per appalto integrato della sola variante di Dongo (lotto prioritario); entrambi sono stati sviluppati dalla Provincia di Como per conto di ANAS (soggetto attuatore) in forze di specifica Convenzione sottoscritta il 29 ottobre 1996 e successivamente aggiornata con una la Convenzione del 30 luglio 2007. Per la variante di Dongo dovrà ora essere attivata la procedura V.I.A. regionale, cui seguirà la Conferenza di Servizi per l'Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 383/1994 e s.m.i. Le risorse finanziarie per l'esecuzione delle opere devono essere ripetute.				1
2	II VP	SS. 340 Regina - svincolo a rotatoria in prossimità del ponte sul fiume Mera: progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	432.000	432.000	-	-	432.000		- La provincia di Como ha trasmesso ad ANAS il progetto preliminare - Si è in attesa dell'approvazione. Il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, l'ANAS e la Provincia di Como convengono che l'ANAS provvederà all'esecuzione degli interventi di rafforzamento, consolidamento e riqualificazione della S.S. n. 340 dir Regina, come di seguito elencati e secondo l'ordine di priorità sotto evidenziato, fino alla concorrenza del finanziamento regionale di cui alla L.102/90 pari a € 5.380.774,16 a		1		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	In corso	ultimato
										seguito della rideterminazione del Comitato di Coordinamento Istituzionale "Varese" in data 17 luglio 2007, dedotto quanto già sostenuto da ANAS per la progettazione degli interventi previsti nella Convenzione 29 ottobre 1996				
2	II VP	SS. 340 Regina - allargamento passerelle pedonali sui due lati del ponte sul fiume Mera in Comune di Gera Lario (CO); progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	200.000	200.000	-	-	200.000		- La provincia di Como ha trasmesso ad ANAS il progetto preliminare - Si è in attesa dell'approvazione. Oltre ai progetti indicati vi sono i seguenti: - allargamento e retifica strada nel centro abitato del Comune di Gera Lario (CO); progettazione ed esecuzione dell'importo di € 300.000,00; - formazione marciapiedi in località "5 case" in Comune di Gera Lario (CO); progettazione ed esecuzione dell'importo di € 200.000,00; - formazione di marciapiede in prossimità del confine tra i comuni di Gera Lario (CO) e Sorico (CO); progettazione ed esecuzione dell'importo di € 50.000; - formazione marciapiedi in località Madonnina in Comune di Sorico (CO); progettazione ed esecuzione dell'importo di € 200.000,00.		1		
2	II VP	SS. 340 Regina - retifica strada in corrispondenza della Via Poncione in Comune di Sorico (CO); progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	150.000	150.000	-	-	150.000		- La provincia di Como ha trasmesso ad ANAS il progetto preliminare - Si è in attesa dell'approvazione.		1		
2	II VP	SS. 340 Regina - retifica ed allargamento tra il ponte sul torrente Sorico e la località Madonnina in Comune di Sorico (CO); progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	150.000	150.000	-	-	150.000		- La provincia di Como ha trasmesso ad ANAS il progetto preliminare - Si è in attesa dell'approvazione.		1		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
2	II VP	SS. 340 Regina - rettifica strada in Comune di Gera Lario (CO) in prossimità del confine con il Comune di Sorico: progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	350.000	148.000	202.000	-	148.000	-	- La provincia di Como ha trasmesso ad ANAS il progetto preliminare - Si è in attesa dell'approvazione.		1		
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	2.743.139	2.743.139		2.717.371	25.768	-			1		
10	PR&S	Opere di urbanizzazione PIP "Fossa Spagnola"	Comune di Gera Lario	516.457	516.457	-	516.457	-	-	- intervento in corso - in attesa della rendicontazione da parte della provincia				1
11	PR&S - 483	Strada forestale per alpeggio dei Monti S.Carlo in Gravedona	Comune di Gravedona	161.909	161.909	-	161.909	-0	1	Approvato e CONCLUSO il completamento dell'intervento, finanziato con le economie realizzate, per il rinforzo ai muri di sostegno causa presenza di venute d'acqua diffuse combinata con la pendenza longitudinale del versante				1
11	PR&S	Centro polivalente (lavorazione casearia)	CM Alto Lario	491.739	491.739	-	393.391	98.348	-	- L'intervento è in fase di conclusione. Cofinanziato con Mutuo della CM			1	
17	I VP	Catalogazione beni architettonici	Provincia di Como	117.277	117.277	-	93.822	23.455	-	- Sono attualmente in corso le azioni riferite alla fase 4 : iniziativa editoriale con predisposizione di progetto grafico, redazione testi e stampa di una pubblicazione dedicata agli interventi conservativi finanziati dalla L.102/90 sull'area omogenea, alle campagne catalografiche e alla valorizzazione dei patrimoni culturali e con una sezione monografica di approfondimento su Palazzo Gallio di Gravedona. Si prevede il completamento dell'intervento entro il 31 dicembre 2010.			1	
17	PR&S	Giardino del Merlo	Comune di Dongo	1.032.914	723.040	309.874	723.040	-	-	- RL ha erogato tutto alla provincia - Intervento complesso, cofinanziato da altri Enti. Sono in fase di completamento i lavori presso il Giardino del Merlo. Il Presidente dell'Associazione ha comunicato lo scorso 25 febbraio, prot. 9630, che sono in corso i lavori di impiantistica (elettrico e idrotermosanitario) e opere interne di rivestimento. Previsione fine lavori luglio 2010.			1	

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	61.996	61.996		61.996	-		- RISORSE GIA' AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri bando 2010. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano			1	
23	II VP	Opere di collettamento fognatura Valle Albano al depuratore di Gravedona 3° lotto	Comune di Dongo	473.808	326.809	146.999	130.723	196.086		- ex CDP è stata negata l'erogazione del mutuo a causa del decreto "taglia spese". Finanziato in parte in conto capitale con II VP, il restante con la CDP non 102/90		1		
23	II VP	Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile ed un anno di gestione del medesimo impianto	Comune di Gravedona	666.936	475.000	191.936	475.000	-		- Gli altri finanziamenti sono € 253.063,88 dalla l. 483/98 e € 213.516,16 da APQ --> per un totale superiore di € 21580 al costo dichiarato dell'opera			1	
23 - 483	PR&S	Impianto di depurazione in Gravedona	Comune di Gravedona	253.064	253.064	-	253.064	-0		- quota parte di finanziamento dell'impianto che è stato rifinanziato con la II VP			1	
23 - CDP	PR&S	Rete fognaria e collettore depuratore	Comune di Gravedona	4.028.364	4.028.364	-	3.997.220	31.144		- intervento in fase di conclusione mancano opere da realizzare nei Comuni di Gravedona e Domaso			1	
DDS	I VP	Bacino torrente San Vincenzo	Provincia di Como	793.533	793.533	-	79.353	714.180			1			
DDS	II VP	Lavori complementari difesa spondale lungolago di Sorico	Comune di Sorico	86.000	86.000	-	34.400	51.600				1		
DDS	II VP	Cedimento a lago - opera di consolidamento nel centro abitato lungolago	Comune di Gravedona	1.200.000	546.580	653.420	218.632	327.948				1		
		totale provincia di COMO		19.630.167	18.125.938	1.504.230	11.883.471	6.242.466	1		6	11	4	

LEGENDA

classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano- DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008