

		Importo finanziamento	Stato attuazione interventi			
			Previsti	In progettazione	In esecuzione	Ultimati
M.T.D.	C.M. Morbegno	439.275,26	6	6	0	0
	C.M. Sondrio	573.213,32	4	4	0	0
	C.M. Tirano	271.069,87	2	2	0	0
	C.M. Valchiavenna	463.185,30	6	5	1	0
	C.M. Alta Valtellina	379.119,17	4	3	1	0
	Totale M.T.D. SO	2.125.862,92	22	20	2	0
	C.M. Alto Lario (*)	65.248,32	0	0	0	0
	C.M. Valsassina	0,00	0	0	0	0
	C.M. Valle Brembana	195.347,26	11	11	0	0
	Totale M.T.D.	2.386.458,50	33	31	2	0
TOTALE ECONOMIE		13.221.134,11	52	39	10	3

(*) Programmi in fase di predisposizione.

La successiva tab. 2.12 riassume, alla data del 31 dicembre 2010 l'avanzamento degli interventi previsti dal Piano di Economie ed il relativo quadro economico.

Tab. 2.12 – Avanzamento lavori e relativo quadro economico degli interventi del Piano Economie.

AZIONI DI PIANO			ECONOMIE						
			IMPORTO RIPROGRAM- MATO	% Avanz. Lavori	IMPORTO IMPEGNATO	% imp/ riprogr	IMPORTO LIQUIDATO	% liq/riprogr	% liq/ imp
1	PROV. SO	STRUTTURALI	6.300.000,00	15,00	630.000,00	10,00	630.000,00	10,00	100,00
		MANUTENZIONI	2.125.862,92	5,00	1.913.276,62	90,00	1.913.276,62	90,00	100,00
		TOTALE SO	8.425.862,92		2.543.276,62	30,18	2.543.276,62	30,18	100,00
2	PROV. CO	STRUTTURALI	538.980,02	0,00	53.898,00	10,00	53.898,00	10,00	100,00
		MANUTENZIONI	65.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CO	604.228,34		53.898,00	8,92	53.898,00	8,92	100,00
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PROV. BS	STRUTTURALI	1.944.162,80	15,00	252.463,16	12,99	252.463,16	12,99	100,00
		MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE BS	1.944.162,80		252.463,16	12,99	252.463,16	12,99	100,00
4	PROV. BG	STRUTTURALI	2.051.532,79	60,00	1.153.716,63	56,24	1.153.716,63	56,24	100,00
		MANUTENZIONI	195.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE BG	2.246.880,05		1.153.716,63	51,35	1.153.716,63	51,35	100,00
		TOTALE STRUTTURALI	10.834.675,61		2.090.077,79	19,29	2.090.077,79	19,29	100,00
		TOTALE MANUTENZIONI	2.386.458,50		1.913.276,62	80,17	1.913.276,62	80,17	100,00
IMPORTO TOTALE ECONOMIE			13.221.134,11		4.003.354,41	30,28	4.003.354,41	30,28	100,00

Per concludere la tabella 2.13 riporta un quadro sintetico generale dello stato di avanzamento del Piano di difesa del suolo, nel suo complesso, alla data del 31 dicembre 2010.

PIANO DIFESA DEL SUOLO			1° FASE (Approv. 26/12/91)							ISPP (Approv. 24 maggio 2001)							2° FASE (Approv. 10 gennaio 2003)							TOTALE																				
AZIONI DI PIANO			IMPORTO DI PIANO		INTERVENTI PREVISI		INTERVENTI ULTIMATI		ULTIMATI/PREVISI		PAGATO		ECONOMIE ACCERTATE		PAGATO+ECOM. ACC. IMPORTO DI PIANO		IMPORTO DI PIANO		INTERVENTI PREVISI		INTERVENTI ULTIMATI		ULTIMATI/PREVISI		PAGATO		ECONOMIE ACCERTATE		PAGATO+ECOM. ACC. IMPORTO DI PIANO		IMPORTO DI PIANO		INTERVENTI PREVISI		INTERVENTI ULTIMATI		ULTIMATI/PREVISI		PAGATO		ECONOMIE ACCERTATE		PAGATO+ECOM. ACC. IMPORTO DI PIANO	
4	PROV. BG	STRUTTURALI	23.688.019	51	51	100	22.418.524	1.269.495	100	6.745.753	3	2	67	5.842.656	591.571	95	26.092.446	57	28	49	22.493.805	270.567	81	58.526.218	111	81	73	50.754.985	2.131.632	90														
		MANUTENZIONI	4.034.045	42	42	100	3.838.698	195.347	100								2.908.685	51	48	94	2.617.817		90	6.942.730	93	90	97	6.456.514	195.347	96														
		TOTALE DI PIANO	27.722.064	93	93	100	26.257.222	1.464.842	100	6.745.753	3	2	67	5.842.656	591.571	95	31.001.131	108	76	70	25.111.622	270.567	82	65.468.948	204	171	84	57.211.499	2.326.979	91														
		STRUTTE ECONOMICHE RIRPROGRAMMATE(*)	1.269.495	5	3	60	1.075.513	23.870	87								782.038	2			78.204		10	2.051.533	7	3	43	1.153.717	23.870	57														
		MTD ECONOMICHE RIRPROGRAMMATE(*)	195.347	11																					195.347	11																		
		TOT ECONOMICHE RIRPROGRAMMATE(*)	1.464.842	16	3	19	1.075.513	23.870	75								782.038	2			78.204		10	2.246.880	18	3	17	1.153.717	23.870	52														
		TOTALE DI PIANO+ECOM. RIRPROG.		109	96	86	27.332.734				3	2	67	5.842.656				110	76	69	25.189.825				222	174	78	58.365.216																
TOTALI STRUTTURALI			189.138.705	184	176	96	149.914.770	12.454.471	86	49.560.320	39	32	82	41.631.740	5.267.016	95	110.377.106	112	53	47	81.026.898	5.223.496	78	349.076.131	335	261	78	272.573.407	22.944.983	85														
TOTALI MANUTENZIONI			26.855.759	344	344	100	26.398.819	2.456.940	100								33.404.060	240	211	88	30.168.320	58.560	90	60.259.819	584	555	95	54.567.139	2.515.500	95														
TOTALI DI PIANO TUTTE PROVINCE			215.994.463	528	520	98	174.313.589	14.911.411	88	49.560.320	39	32	82	41.631.740	5.267.016	95	143.781.167	352	264	75	111.195.218	5.282.056	81	409.335.950	919	816	89	327.140.546	25.460.483	86														
TOTALI STRUTTE ECONOMICHE RIRPROGRAMMATE(*)			9.230.373	15	3	20	1.929.648	23.870	21	822.265	2		82.226		10	782.038	2			78.204			10.834.676	19	3	16	2.090.078	23.870	20															
TOTALI MTD ECONOMICHE RIRPROGRAMMATE(*)			2.386.459	34	-	-	1.913.277		80														2.386.459	34			1.913.277	-	80															
TOTALI ECONOMICHE RIRPROGRAMMATE(*)			11.616.831	49	3	6	3.842.924	23.870	33	822.265	2		82.226		10	782.038	2			78.204			13.221.134	53	3	6	4.003.354	23.870	30															
TOTALI DI PIANO+ECOM. RIRPROGRAMMATE				577	523	91	178.156.513				41	32	78	41.713.966				354	264	75	111.273.422				972	819	84	331.143.901																
5	MONITORAGGI		7.746.853	-	-	-	7.746.853		100	3.098.741				3.098.741		100	5.164.569				5.019.408	132.136	100	16.010.164				15.865.003	132.136	100														
6	REGOLAZIONE LAGO DI COMO		774.685	1	1	100	774.685		100														774.685	1	1	100	774.685			100														
7	DIFESA CITTA' DI COMO		8.263.310	1	-	-	8.263.310		100								2.065.626				671.425		33	10.329.138	1			8.934.736		87														
8	BONIFICHE		7.746.853	20	18	90	6.612.189	759.791	95														7.746.853	20	18	90	6.612.189	759.791	95															
9	TERRAZZAMENTI		10.329.138	2	1	50	9.182.293	2.551	89								15.493.707	4	1		11.138.891	455.216	75	25.822.845	6	2	33	20.321.184	457.770	80														
10	REVISIONE PIANI URBANISTICI		2.582.285	-	-	-	2.075.047		80															2.582.285				2.075.047		80														
11	STUDI EFFETTI INDOTTI		516.457	-	-	-	480.000		93															516.457				480.000		93														
12	PIANA DELLA SELVETTA		2.582.285	1	-	-	1.898.123		74															2.582.285	1			1.898.123		74														
13	FORESTAZIONE		-	-	-	-	-										10.329.138				8.493.781		82	10.329.138				8.493.781		82														
IMPORTO REGIONE			256.536.330	602	543	90	215.189.013	15.697.624	90	52.659.061	41	32	78	44.812.707	5.267.016	95	176.834.408	358	265	74	136.596.926	5.869.410	81	486.029.799	1.001	840	84	396.598.648	26.834.049	87														
14	GENERALITA' (AIPO)		27.630.444	-	-	-	27.630.444		100	14.202.565	5	3	60	12.922.257	1.280.308	100								41.833.009	5	3	60	40.552.701	1.280.308	100														
IMPORTO TOTALE			284.166.774	602	543	90	242.819.457	15.697.624	91	66.861.626	46	35	76	57.734.964	6.547.324	96	176.834.408	358	265	74	136.596.926	5.869.410	81	527.862.808	1.006	843	84	437.151.349	28.114.357	88														

(*) Importi economie già compresi negli importi di Piano

3 PARTE III - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO**3.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI**

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo socio-economico, elaborato da Regione Lombardia, si suddivide in tre distinti sistemi (relazionale, produttivo e insediativo - ambientale) all'interno dei quali sono state articolate le azioni e programmati gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa L. 102/90, art. 5, come dettagliate nella tabella 3.1.1:

- riassetto urbano e infrastrutturale,
- ammodernamento dei sistemi di accesso e integrazione rete stradale e ferroviaria;
- impulso alle attività produttive;
- articolazione dei servizi sul territorio;
- salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e ambientale.

Per il raggiungimento di tali finalità si sono individuati interventi che permettano:

- l'inserimento dell'area, in particolare quella montana, nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento delle connessioni esterne e interne;
- l'integrazione nell'economia regionale e nazionale ed individuazione di un sistema di sviluppo del territorio non solo sostenibile, ma soprattutto compatibile;
- lo sviluppo di condizioni per la permanenza della presenza antropica a mezzacosta con la razionalizzazione delle tendenze agglomerative verso il fondovalle.

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Difesa del Suolo, nonché il possibile coordinamento con le azioni a livello internazionale poste in essere attraverso accordi tra gli Stati e le Regioni.

Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un nuovo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.S. 38) e di un insieme di interventi di sistemazione e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.

Per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (artt. 11, 12, 13 ex L. 102/90) per il potenziamento delle attività agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarità economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutture di base.

Per l'intervento sul sistema insediativo-ambientale, infine, sono previste iniziative per:

- la realizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti;
- il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di antica formazione e di interesse storico-ambientale;
- il potenziamento dei servizi sociali e formativi;
- il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in particolare acquedotti, fognature e depuratori.

Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, con cui sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Essa inoltre collabora con gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi della L. 102/90 e della l.r. 23/92, agli Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane, l'attuazione dei singoli interventi.

Tab. 3.1.1. - Elenco azioni di Piano suddivise fra i tre sistemi individuati.

Sistema	Azione di Piano		Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo
RELAZIONALE	1	Verifiche di scenario	5.01.02
	2	Sistema stradale	5.1.3.1
	3	Sistema ferroviario	5.1.3.2
	4	Viabilità valliva e intervalliva	5.01.04
	5	Aviosuperficie di Calolte e eliporto Bormio	5.01.05
	6	Miglioramento sistema comunicazione	5.01.06
PRODUTTIVO	7	Agevolazioni fiscali	5.2.1(1)
	8	Agevolazioni finanziarie	5.2.1(2)
	9	Accesso al credito P.M.I.	5.02.02
	10	Interventi strutturali settore manifatturiero	5.02.03
	11	Interventi strutturali settore agro-zootecnico	5.2.4(1)
	12	Interventi strutturali settore agro-forestale	5.2.4(2)
	13	Interventi strutturali settore turistico	5.02.05
	14	Interventi strutturali servizi allo sviluppo	5.02.06
INSEDIATIVO - AMBIENTALE	15	Indirizzi di politica territoriale	5.03.01
	16	Parchi e riserve	5.03.02
	17	Complessi edilizi storico-architettonici	5.3.3(1)1
	18	Archidata	5.3.3(1)2
	19	Centri e nuclei di antica formazione	5.3.3(2)
	20	Qualificazione dei servizi socio-culturali	5.3.4(1)
	21	Servizi culturali - Formazione professionale	5.3.4(2)
	22	Istituto di ricerca	5.3.4(3)
	23	Infrastrutture tecnologiche	5.3.5(1,2,3)
	24	Salvaguardia Lago di Como	5.3.5(4)
	25	Piano di metanizzazione	5.03.06
	29	V.I.A.	7.01
	29 bis	V.I.A. BIS	7.02
AZIONI TRASVERSALI	26	Cassa Depositi e Prestiti (Mutui ex art. 13)	6.03
	27	Completamento indennizzi	6.04
	28	Oneri di gestione	6.05
	30	Elementi e parametri di controllo	8.03

3.2 QUADRO RIEPILOGATIVO DEL PIANO E DELLE SUE VARIAZIONI

Nella tabella 3.2.1 sono riassunte le voci principali relative agli stanziamenti di piano e alla situazione contabile, come di seguito specificato: infatti diverse sono le voci da tenere in considerazione per la determinazione dello stanziamento di Piano definitivo, per l'anno 2010.

A questo proposito si precisa che le somme utilizzate per l'azione 19 «Centri e Nuclei di antica formazione» come fondo di rotazione, e interamente erogate da Regione Lombardia, sono state interamente rimodulate nella Seconda Variazione di Piano, sebbene i rientri delle ultime rate avverranno entro il 2017. Le risorse inoltre sono leggermente aumentate grazie agli interessi applicati nei primi anni dell'azione (€ 671.251,32) ed ammontano complessivamente a € 16.164.958,30. Lo stanziamento di Piano quindi tiene conto dell'importo interamente erogato per il fondo di rotazione (€ 15.113.832), che serve inoltre a rifinanziare altri interventi approvati con le due variazioni di Piano.

Altra puntualizzazione riguarda l'art. 1-bis del Decreto-Legge 6/09/02 n° 194, convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 2002, n° 246, il quale dispone che «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (5 novembre 2002), per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato». Pertanto, nel corso del 2007, è stata esclusa definitivamente dalla CDP la possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie per la copertura di nuovi mutui, per i 6 interventi non ancora sottoscritti, sebbene inseriti nelle convenzioni stipulate tra Regione Lombardia e la CDP negli anni 1997-2000, per un importo complessivo pari a € 8.437.770,07, come evidenziato nella tabella riepilogativa 3.2.2, alle Azioni di Piano 20, 23 e 25.

Inoltre, nonostante nel corso del 2008 sia stato richiesto alla CDP con DGR 7484/2008, l'utilizzo delle economie di interventi conclusi da parte dei beneficiari dei mutui, non si sono comunque riuscite ad utilizzare risorse per un ammontare complessivo di € 555.000 circa, proprio a causa della scadenza stessa delle rate di mutuo.

In conclusione lo stanziamento del Piano derivante dalla II Variazione di Piano e tenuto conto anche delle ultime decurtazioni della CDP, nonché delle integrazioni legate al fondo di Rotazione, è pari a € 699.668.761, di cui al 2010 sono stati erogati € 568.230.214.

Infine grazie al continuo monitoraggio delle azioni e alla conclusione delle stesse si sono quantificate ulteriori risorse rimodulabili, pari a circa € 3.272.005, risorse destinate o al completamento degli interventi che le hanno generate, per importi inferiori a € 50.000, o all'incremento delle somme stanziate necessarie al finanziamento degli interventi strategici, quali la S.S. 38 e la variante di Zogno.

Tab. 3.2.1 – Stanziamenti di Piano e relativa situazione contabile complessiva.

Stanziamento di Piano		
Stanziamento di Piano iniziale	A	692.876.510
Stanziamento dopo I Variazione di Piano (DCR 114/2006)	B	692.876.510
Risorse aggiuntive dovute agli interessi maturati con il fondo di rotazione in Provincia di Sondrio	C	671.251
Stanziamento dopo II Variazione di Piano (DCR 514/2008)	E = A + C	693.547.761
CDP Risorse decurtate causa applicazione decreto taglia spese anno 2002	D	8.437.768
CDP ulteriori risorse non utilizzate per economie e scadenza rate dei mutui	D	555.064
Azione di piano 19 - fondo di rotazione rimodulato	G	15.113.832
Stanziamento II Variazione di Piano decurtato del taglio CDP e maggiorato del fondo di rotazione rimodulato	F = E - D + G	699.668.761
Situazione contabile		
Erogato al 31 dicembre 2010 (al netto del fondo di rotazione)		553.116.382
Fondo rotazione (azione di piano 19) interamente erogato per finanziare l'azione. Il fondo è stato rimodulato per finanziare nuovi interventi nelle due Variazioni di Piano. Le rate incassate dalle Province, annualmente verranno accertate da RL (fine rientri 2017)		15.113.832
EROGATO TOTALE al 31/12/2010		568.230.214
DA EROGARE al 20/10/2010		128.166.542
Ulteriori risorse da rimodulare in base alle indicazioni del Tavolo Tecnico del 22 aprile 2008 e del 10 febbraio 2009		3.272.005
Totale importo complessivo Piano di Valtellina (considerando che il fondo di rotazione viene restituito a RL ed è rimodulato per altre azioni)		699.668.761

La percentuale di avanzamento del piano in termini finanziari è pari al 81%. Si deve tuttavia sottolineare che le risorse da erogare per l'azione di piano 2 – Sistema stradale sono circa € 110.501.922 (comprese le economie) pari al 16% delle risorse complessive stanziate per il Piano Valtellina come rimodulato dalle due Variazioni, e pari all'86% delle risorse ad oggi ancora da erogare.

Nella tabella riepilogativa 3.2.2 sono riportati i pagamenti relativi alle singole azioni di Piano riferiti al 2010 ed i pagamenti complessivi relativi alla L. 102/90 ed alla L. 483/98 di rifinanziamento. Si è inoltre indicato l'importo delle azioni come variato secondo le due variazioni di Piano approvate nel periodo 2005-2008 e le economie e le risorse non utilizzabili relative agli interventi Cassa Deposito e Prestiti.

Nel capitolo 3.3 sono dettagliati gli interventi ancora in corso o conclusi nel 2010, suddivisi per provincia, mentre si rimanda alle Relazioni degli anni precedenti per la descrizione completa degli interventi finanziati con il Piano Valtellina.

Tab. 3.2.2 – Quadro economico riepilogativo dei pagamenti relativi alle azioni comprese nel Piano di Ricostruzione e sviluppo finanziati dalla L. 102/90 e L. 483/98, come rimodulato dalle variazioni di Piano.

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e L.483/98	stanziato iniziale	stanziamento I variazione al piano	stanziamento II variazione di piano e utilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
BG	1- VERIFICHE DI SCENARIO	923.372	619.748	619.748	617.410	-	2.339		
BS	1- VERIFICHE DI SCENARIO	252.724		-	-				
CO	1- VERIFICHE DI SCENARIO	86.116	86.116	-					
LC	1- VERIFICHE DI SCENARIO	93.514	-	-					
SO	1- VERIFICHE DI SCENARIO	2.199.695	36.152	36.152	36.152				
RL	1- VERIFICHE DI SCENARIO	59.778	59.778	-					
	TOTALE 1- VERIFICHE DI SCENARIO	3.615.198	801.794	655.900	653.562	-	2.339	-	-
BG	2 - Conv. ANAS - Valbrembana	7.746.853	8.050.477	8.050.477	3.873.427	4.177.051			

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90e L.483/98	stanziato iniziale	stanziamento I variazione di piano	stanziamento II variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per conclu- dere l'in- tervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
CO	2- Conv. ANAS - Regina int.1-4 (stanziamento ridotto dopo il VP)	6.300.774	6.300.774	4.300.774	606.837	3.693.163	774		
CO	2- Conv. ANAS - Regina NUOVI interventi il VP		-	1.080.000	-	1.080.000			
CO	2- Conv. ANAS - Regina int.5	25.823	25.823	25.823	25.823	-			
CO	2- Conv. ANAS - Regina int. 6	1.420.256	1.420.256	1.420.256	1.420.256	-			
SO	2- Conv. ANAS - Castasegna (I, II e III conv.)	3.157.816	3.157.816	3.157.816	2.900.768	257.049			
SO	2- Conv. ANAS - Generali SS 36-38 - tornanti di Gallivaggio	655.900	655.900	655.900	655.900	-			
SO	2- Conv. FS - Sicurezza	8.263.310	8.263.310	8.263.310	5.983.163	1.967.606		312.541	
SO	2- SISTEMA STRADALE Conv. ANAS - Generali SS 36-38 compreso 483/98 € 4.154.379 - integrati con I e II VP	85.039.594	109.039.594	122.053.714	26.199.874	95.853.840			
SO	2- SISTEMA STRADALE nuovo int II VP		-	1.800.000	1.000.000	800.000			
	TOTALE 2- SISTEMA STRADALE	112.610.328	136.913.952	150.808.072	42.666.048	107.828.709	774	312.541	-
BS	3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM- com- preso 483/98 €2065828	10.845.595	10.845.595	10.845.595	10.831.366	14.229			
SO	3- Conv. FS - Ammodernamento	46.481.121	46.481.121	46.481.121	41.833.009	4.648.112			
	TOTALE 3 - SISTEMA FERROVIARIO	57.326.716	57.326.716	57.326.716	52.664.375	4.662.341	-	-	-
BG	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	5.877.552	5.877.552	5.877.552	5.846.265	2.223			29.064
BG	4- opere di interesse locale - NUOVI INT. II VP			2.200.000	1.535.329	540.000	124.671		
BS	4- opere di interesse locale - L.483/98	572.234	572.234	570.154	570.154	-			
BS	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	6.705.740	6.705.740	6.688.042	6.652.857	-			35.185
LC	4- opere di interesse locale - L.483/98	454.482	454.482	454.482	454.449	-	33		
LC	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	3.174.420	3.174.420	3.174.420	3.174.420	-	-	-	
SO	4- opere di interesse locale - L.483/98	5.095.565	4.991.361	4.915.664	4.915.664	-		-	
SO	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	8.858.974	8.858.974	8.858.974	8.611.511	247.463	-	-	
	TOTALE 4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA	30.738.967	30.634.763	32.739.287	31.760.647	789.686	124.704	-	64.249
SO	5- AVIOSUPERFICIE CAIOLO E ELIPORTO BORMIO	2.582.285	2.582.285	2.582.285	2.407.599	174.685			
	TOTALE 5- AVIOSUPERFICIE CAIOLO E ELIPOR- TO BORMIO	2.582.285	2.582.285	2.582.285	2.407.599	174.685	-	-	-
BG	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICA- ZIONE	516.457	516.457	37.486	37.486	-			
BS	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICA- ZIONE - Nuovi int I VP		1.100.793	1.100.793	1.078.924	21.207	661		
CO	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICA- ZIONE	516.457	516.457	509.002	506.376	-	2.626		
LC	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICA- ZIONE	516.457	516.457	509.484	509.484	-			
	TOTALE 6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMU- NICAZIONE	1.549.371	2.650.164	2.156.765	2.132.270	21.207	3.287	-	-
TUTTE	7 - AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966	72.303.966	72.303.966	72.303.966				
	TOTALE 7 - AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966	72.303.966	72.303.966	72.303.966	-	-	-	-
RL	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Regione	1.166.291	1.166.291	519.668	-	-	519.668		
TUTTE	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - costo per bandi	17.560	17.560	17.560	17.560	-			
BG	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	11.466.369	11.466.369	8.595.916	8.088.761		507.155		
BS	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	6.555.107	4.226.319	4.165.860	4.163.501		2.358		
CO	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.572.986	2.779.453	2.758.851	2.743.139		15.712		
LC	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.576.687	2.714.981	2.692.609	2.684.940		7.670		
SO	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	107.923.794	87.987.298	87.469.711	87.217.990	158.465	93.256		
	TOTALE 8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	134.278.794	110.358.271	106.220.176	104.915.891	158.465	1.145.820	-	
SO	9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767	8.779.767	8.680.033	8.673.645	-		6.388	
	TOTALE 9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767	8.779.767	8.680.033	8.673.645	-	-	6.388	-
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANI- FATTURIERO - isola di Fondra	86.000	86.000	86.000	86.000	-			
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANI- FATTURIERO - Branzi	730.000	730.000	730.000	-	-	730.000		
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANI- FATTURIERO - CM Valle Brembana - ingresso area Falk - Zogno	350.000	350.000	350.000	350.000	-			
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANI- FATTURIERO - CM Valle Brembana - ristrutturazione palazzina Zogno	125.142	125.142	-	-	-			
CO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANI- FATTURIERO	516.457	516.457	516.457	516.457	-			
LC	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANI- FATTURIERO	516.457	516.457	516.457	515.655	-	802		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90e L.483/98	stanziato iniziale	stanziamento variazione di piano	stanziamento variazione di piano e rullizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
SO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	4.648.112	2.324.056	2.324.056	2.324.056	-			
	TOTALE 10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	6.972.168	4.648.112	4.522.970	3.792.168	-	730.802	-	-
BG	11- Alpeggi - 483/98	1.016.904	1.016.904	993.996	993.996	-			
BG	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	2.065.828	2.074.874	2.074.874	2.064.694	-	10.180		
BS	11- Alpeggi - 483/98	164.750	164.750	164.750	164.750	-			
BS	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	2.582.285	2.582.285	2.582.285	2.581.299	-	985		
CO	11- Alpeggi - 483/98	323.818	323.818	323.818	323.818	-		-	
CO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	491.739	491.739	491.739	393.391	98.348			
LC	11- Alpeggi - 483/98	323.818	323.818	308.511	308.511	-			
LC	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	541.175	524.523	524.523	483.205	41.317			
SO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	14.012.509	13.974.667	13.427.778	13.228.046	-		199.732	
	TOTALE 11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	21.522.825	21.477.377	20.892.274	20.541.712	139.665	11.165	199.732	-
BG	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORRESTALE	1.291.142	1.282.096	1.254.161	1.253.079	-	1.082		
BS	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORRESTALE	2.065.828	2.065.828	2.065.828	2.065.828	-			
CO	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORRESTALE	267.452	267.452	264.874	264.874	-			
LC	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORRESTALE	507.233	481.189	481.189	481.189	-			
SO	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORRESTALE	12.911.422	12.911.422	12.478.264	12.462.166	-		16.098	
	TOTALE 12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORRESTALE	17.043.078	17.007.987	16.544.316	16.527.135	-	1.082	16.098	-
BS	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO	1.549.371	1.549.371	1.547.628	1.547.628	-			
SO	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO PR&S E IVP	10.329.139	14.725.693	14.719.878	13.127.326	1.521.975		70.576	
	TOTALE 13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO PR&S E IVP	11.878.509	16.275.064	16.267.505	14.674.954	1.521.975	-	70.576	-
SO	14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655	4.131.655	4.131.655	4.131.655	-			
	TOTALE 14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655	4.131.655	4.131.655	4.131.655	-	-	-	-
SO	15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.457	516.457	516.457	516.457				
SO	15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE- nuovo il VP Piano d'area Valtellina		-	620.000	300.000	320.000			
	TOTALE 15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.457	516.457	1.136.457	816.457	320.000	-	-	-
BG	16- PARCHI E RISERVE	1.291.142	1.291.142	1.241.059	1.241.059	-			
BS	16- PARCHI E RISERVE	2.582.285	2.582.285	2.582.268	2.234.951	347.317			
CO	16- PARCHI E RISERVE	516.457	516.457	516.457	516.457	-			
SO	16- PARCHI E RISERVE	7.746.853	7.746.853	7.619.445	7.471.388	-		148.057	
	TOTALE 16- PARCHI E RISERVE	12.136.737	12.136.737	11.959.229	11.463.855	347.317	-	148.057	-
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	3.098.741	3.098.741	2.970.549	2.970.549				
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	1.649.047	1.649.047	1.649.047	1.649.047	-			
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi il VP		-	597.818	478.254	119.564			
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.012.493	3.012.493	3.012.493	3.012.405	-			88
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	1.549.371	1.549.371	1.451.493	1.451.493	-			
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	72.304	72.304	72.304	72.304	-			
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	1.265.423	1.265.423	1.257.336	1.257.336	-			
CO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI + nuovi int di catalogazione IVP	1.639.161	1.756.438	1.747.141	1.723.686	23.455			
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	426.666	426.666	426.666	426.666	-			
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	128.970	128.970	128.970	126.711	-	2.258		
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi I e II VP		794.664	968.917	542.679	426.231	7		
SO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	15.493.707	15.484.192	15.484.192	15.484.192				

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e L.483/98	stanziato iniziale	stanziamento variazione di piano	stanziamento il variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per conclu- dere l'in- tervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogna	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
SO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.470.730	3.470.730	3.470.730	3.470.730	-			-
	TOTALE 17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	31.806.613	32.709.039	33.237.657	32.666.054	569.250	2.265	-	88
SO	18 - ARCHIDATA	1.032.914	1.032.914	1.032.914	1.032.914				
	TOTALE 18 - ARCHIDATA	1.032.914	1.032.914	1.032.914	1.032.914	-	-	-	-
BG	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	1.549.371	1.549.371	-	819.008				
BS	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	1.032.914	1.032.914	-	335.957	-			
CO	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	516.457	399.180	-	19.847	-			
LC	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	516.457	136.575	-	-	-			
SO	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	11.878.509	8.061.540	-	2.916.249	-			
	TOTALE 19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	15.493.707	11.179.579	-	4.091.062	-	-	-	-
BG	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	3.315.653	3.315.653	3.315.653	3.299.318	-			16.336
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	1.885.258	1.885.258	1.886.275	1.820.126	-			66.149
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi inf. I VP		291.652	291.652	248.322	43.330			-
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi inf. I VP - revocato		322.689	322.689	-	-	322.689		-
SO	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	774.685	774.685	774.685	774.685	-			
SO	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP revocato da CDP decreto taglia spese	2.685.576	2.685.576	-	-	-			
	TOTALE 20 - SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi inf. I VP	8.661.173	9.275.514	6.590.955	6.142.451	43.330	322.689	-	82.484
BG	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.914	1.032.914	1.032.914	1.032.914	-			
BS	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.914	1.032.914	1.032.914	1.032.914	-			
LC	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	516.457	516.457	516.457	516.457	-			
SO	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.914	1.032.914	1.032.583	206.583	826.000			
	TOTALE 21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	3.615.198	3.615.198	3.614.867	2.788.867	826.000	-	-	-
SO	22 - IREALP	5.164.569	5.164.569	5.164.569	5.164.569	-			
	TOTALE 22 - IREALP	5.164.569	5.164.569	5.164.569	5.164.569	-	-	-	-
BG	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	6.343.102	6.343.102	6.343.102	6.340.169	-			2.933
BS	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	1.417.674	2.284.052	3.482.283	2.235.528	1.246.081	675		
BS	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	3.788.211	3.788.211	3.812.979	3.697.312	-			115.667
BS	23- revocato da CDP causa decreto taglia spese INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	1.467.996	1.467.996	-	-	-			
CO	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	441.199	441.199	1.240.743	1.208.062	32.682			
CO	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	4.028.364	4.028.364	4.028.364	3.997.220	-			31.144
CO	23- revocato da CDP causa decreto taglia spese INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	927.228	927.228	-	-	-			-
LC	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	25.823	672.990	672.990	533.102	139.791	97		
LC	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	3.683.728	3.683.728	3.683.728	3.661.049	-			22.679
SO	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	19.669.777	19.669.777	19.669.777	19.444.120	-			225.658
SO	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98	1.807.598	1.803.666	1.803.466	1.803.466	-			
	TOTALE 23 - 24 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	43.600.701	45.110.314	44.737.433	42.920.027	1.418.553	772	-	398.081
BS	25- Feeder distribuzione CDP	258.228	258.228	258.228	248.066	-			10.162
BS	25- PIANO DI METANIZZAZIONE	5.164.569	5.164.569	5.164.569	2.582.284	2.582.285			
SO	25- Feeder distribuzione CDP	6.972.168	6.972.168	6.972.168	6.604.101	368.067			-
SO	25- Feeder distribuzione CDP - taglia spese	3.356.970	3.356.970	-	-	-			
SO	25- PIANO DI METANIZZAZIONE	21.174.733	21.174.733	21.174.733	16.010.164	5.164.569			