

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e L.483/98	stanziato iniziale	stanzia- mento I variazione di piano	stanzia- mento II variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP e somme restituite al MEF per scadenza mutui
	<b>TOTALE 25- PIANO DI METANIZZAZIONE</b>	36.926.668	36.926.668	33.569.698	25.444.616	8.114.921	-	-	10.162
BG	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (solo quota interessi)	4.640.115	4.640.115	4.640.115	4.640.115	-			
BS	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (solo quota interessi)	3.996.277	3.996.277	3.996.277	3.996.277	-			
CO	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (solo quota interessi)	1.240.339	1.240.339	1.240.339	1.240.339	-			
LC	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (solo quota interessi)	1.716.588	1.716.588	1.716.588	1.716.588	-			
SO	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (solo quota interessi)	14.636.576	14.636.576	14.636.576	14.636.576	-			
	<b>TOTALE 26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (solo quota interessi)</b>	26.229.895	26.229.895	26.229.895	26.229.895	-	-	-	-
BG	27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	1.019.285	1.019.285	1.019.285	1.019.285	-			
BS	27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	417.314	417.314	417.314	417.314	-			
CO	27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	31.810	31.810	31.810	31.810	-			
SO	27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	8.203.654	8.203.654	8.203.654	8.203.654	-			
SO	27- INDENNIZZI PERDITA REDDITO AGRICOLO	1.340.794	1.340.794	1.340.794	1.167.882	-		172.912	
RL	27- INDENNIZZI PERDITA REDDITO AGRICOLO	500.000	500.000	-	-	-			
	<b>TOTALE 27- INDENNIZZI PERDITA REDDITO AGRICOLA</b>	11.512.857	11.512.857	11.012.857	10.839.946	-	-	172.912	-
RL	28- ONERI DI GESTIONE- Regione	5.164.569	5.164.569	4.052.690	4.052.690	-			
BG	28- ONERI DI GESTIONE - Province	568.103	568.103	568.103	568.103	-			
BS	28- ONERI DI GESTIONE - Province	413.166	413.166	413.166	413.166	-			
CO	28- ONERI DI GESTIONE - Province	204.801	204.801	100.745	100.745	-			
LC	28- ONERI DI GESTIONE - Province	156.719	92.688	92.688	92.688	-			
SO	28- ONERI DI GESTIONE - Province	3.821.781	3.821.781	3.821.781	3.821.781	-			
	<b>TOTALE 28- ONERI DI GESTIONE</b>	10.329.138	10.265.107	9.049.172	9.049.172	-	-	-	-
SO	DDS - progettazione sistemazione frana del Ruinan (ex 483/98)	516.257	516.257	516.257	-	516.257	-	-	
CO	DDS - Bacino Torrente SanVincenzo		793.533	793.533	79.353	714.180			
CO	DDS - Difesa Spondalo - Comune di Sorico			86.000	86.000	-			
CO	DDS - Cedimenti a Lago Comune di Gravedona			546.580	546.580	-			
	<b>TOTALE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (finanziate in parte con variazioni di piano e 483/98)</b>	516.257	1.309.790	1.942.370	711.933	1.230.437	-	-	-
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	692.876.512	692.876.512	685.109.993	557.207.444	128.166.542	2.345.700	926.305	555.064

### 3.3 ELENCO INTERVENTI IN CORSO O CONCLUSI NEL 2010

La Tab. 3.3.1 mostra il quadro complessivo degli interventi in corso o conclusi nel 2010, ripartiti per le province: in particolare ad oggi sono in corso o da iniziare complessivamente 41 progetti, mentre nel corso del 2009-2010 si sono conclusi o sono in attesa di contabilità finale 69 interventi.

Per il dettaglio dei singoli interventi in corso e conclusi nel 2010 si rimanda alle tabelle dei paragrafi seguenti.

Tab. 3.3.1- Quadro complessivo degli interventi in corso o conclusi nel 2010, ripartiti per Provincia.

provincia	quadro economico						risorse restituite al MEF per scadenza mutuo 2008-2010	stato progetti			
	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato ci2010	da erogare	economie dei progetti conclusi		revocato	da iniziare	in corso	ultimo
Totale provincia di BERGAMO	58.943.301	22.007.180	36.936.121	17.005.382	4.838.837	95.617	29.062	-	-	5	9
Totale provincia di BRESCIA	31.013.204	21.266.923	9.447.523	16.819.993	4.254.449	503	181.815	2	2	2	16
Totale provincia di COMO	19.425.335	17.921.880	1.504.230	12.248.134	5.641.828	774	31.144	-	6	6	8
Totale provincia di LECCO	5.986.495	5.543.665	442.831	4.915.658	607.339	104	843	-	-	4	11
Totale provincia di SONDRIO	2.170.141.305	292.675.247	1.877.466.058	179.626.213	112.824.089	421.297	67.657	-	1	15	25
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.285.509.641</b>	<b>359.414.894</b>	<b>1.925.796.763</b>	<b>230.615.380</b>	<b>128.166.542</b>	<b>518.296</b>	<b>310.521</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>69</b>

## 3.3.1 Interventi in corso in provincia di Bergamo

Tab. 3.3.1.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Bergamo, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	avendo	utilizzato nel 2010	in corso	di inizio
2	PR&S	Variante di Zogno -sistema stradale Valle Brembana	Provincia di Bergamo	43.600.000,00	8.050.477,49	35.549.522,51	3.873.426,74	4.177.050,75	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale		1		
4	II VP	SP 7, SP 6 Ornica - Messa in sicurezza sede stradale di Ornica	Provincia di Bergamo	550.000,00	550.000,00	-	490.742,26	-	59.257,74		concluso 2010			1	
4	II VP	Completenamento strada Ambra - Camanghe in comune di Zogno	Provincia di Bergamo	550.000,00	550.000,00	-	220.000,00	330.000,00	-		Perizia di variante approvata con delibera n. 167 in data 11 maggio 2010. L'intervento è concluso è in corso il collaudo			1	
4	II VP	SP 9 Mezzoldo confine vallelinese - Messa in sicurezza strada per San Marco in comune di Averara e Mezzoldo	Provincia di Bergamo	650.000,00	650.000,00	-	584.586,72	-	65.413,28		conclusa 2010			1	
4	II VP	Completenamento allargamento strada per Piazzolo	Provincia di Bergamo	300.000,00	300.000,00	-	120.000,00	180.000,00	-		Richiesto utilizzo economie concessa da R.L. con nota in data 24 marzo 2011 prot. A1.2011.0331001			1	
4	II VP	Intervento di costruzione strada di collegamento Monteruccio - Bonotto - Saltarino	Comune di Taleggio	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00	120.000,00	30.000,00	-		altri fondi da APQ € 1.050.000 e Comune di Taleggio (BIM) € 300.000			1	
4-CDP	PR&S	S.p. 11 SP 1 Intervento di riqualificazione della sede stradale per il miglioramento dell'accessibilità in comune di Piazzolo	Provincia di Bergamo	93.360,00	93.360,00		62.074,80	2.222,72		29.062,48	nuovo intervento finanziato con le economie - DGR 7484/2008 chiesto diverso utilizzo nel mese di luglio 2009 OPERA CONCLUSA E COLLAUDATA IL 21/01/2011 Importo lavori effettuati € 62.387,02			1	
4-CDP	PR&S	S.P. 25 lavori di costruzione ponte sulla Valle Borsiglino in comune di Vedeseta	Provincia di Bergamo	759.638,26	723.039,66	36.598,60	723.039,66	-	-		concluso nel 2010			1	
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie vari beneficiari		8.088.760,64	8.088.760,64	-	8.088.760,64	-	-		CONCLUSO NEL 2010			1	
17	II VP	Ristrutturazione e recupero conservativo di un fabbricato di valenza storico - architettonico da adibire a museo etnografico	Comune di Santa Brigida	300.000,00	300.000,00	-	240.000,00	60.000,00	-		In data 04 febbraio 2011 con nota prot. 111 il Comune ha attestato la conclusione dei lavori in data 04 novembre 2010 ha altresì dichiarato che è in emissione il certificato di regolare esecuzione per la chiusura finale.			1	
17	II VP	Completenamento (2° lotto) dell'intervento di recupero e restauro della via pubblica « i portici »	Comune di Averara	297.818,00	297.818,00	-	238.254,40	59.563,60	-					1	
17-CDP	PR&S	Casinò San Pellegrino	Comune di San Pellegrino Terme	918.260,37	918.260,37	-	918.260,37	-	-		Chiesto alla CDP utilizzo residuo del mutuo per progetto di completamento relativo al restauro dei corpi illuminanti Le risorse di € 87.183,46 sono state riscosse. Il ritardo nell'ultimazione lavori è dovuto alla contemporanea esecuzione dei lavori di restauro di numerose sale del Casinò. Detti lavori hanno comportato la mancata accessibilità ai locali per il rimontaggio dei lampadari.			1	
19	PR&S	centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	819.007,18	819.007,18		819.007,18	-	-		RISORSE GIA AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri primo bando 2013, secondo bando 2019 Tutte risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variante di Piano			1	
20-CDP	PR&S	Centro per anziani Don Stefano Palla	Comune di Piazza Brembana	516.456,90	516.456,90	-	507.229,70	-	9.227,20		intervento concluso			1	
		<b>Totale provincia di BERGAMO</b>		<b>58.943.301,35</b>	<b>22.007.180,24</b>	<b>36.936.121,11</b>	<b>17.005.382,47</b>	<b>4.838.837,07</b>	<b>133.898,22</b>	<b>29.062,48</b>			-	-	<b>5 9</b>

## legenda

classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano- DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

## 3.3.2 Interventi in corso in provincia di Brescia

Tab. 3.3.2.1 -Elenco interventi in corso in provincia di Brescia finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	numero	ultimo nel 2010	in corso	di iniziativa	modo
3	PR&S	SISTEMA FERROVIARIO -Corv. RNFM- complesso 483/98 € 2055828	FNME	10.845.595,48	10.845.595,48	-	10.831.366,20	14.229,28					1			
6	I VP	Realizzazione marciapiede in via Cavour	Comune di Corteno Golgi	170.000,00	6.941,46		6.941,46	-	-		Intervento ultimato anche con l'utilizzo di economie					1
6	I VP	Riqualificazione urbana nel capoluogo	Comune di Niardo	130.000,00	106.037,02	23.962,98	84.829,62	21.207,40	-		concluso. In attesa di erogazione saldo					1
16	II VP	Ristrutturazione scuola elementare a Rino di Sonico - struttura ricettiva	CM Valle Camonica - parco dell'Adamello	335.697,00	335.697,00	-	67.139,47	268.557,53	-		concluso. In attesa di erogazione saldo					1
16	PR&S	Piano Parchi: Colonia Ferrari	CM Valle Camonica	903.779,57	795.343,62	108.435,95	716.583,94	78.759,68	-		concluso. La Provincia è in attesa della contabilità finale					1
19	PR&S	centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	335.956,84	335.956,84		335.956,84	-	-		RISORSE GIA' AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri bando 2015. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della Variazione di Piano.					1
20	I VP	Interventi di completamento e ottimizzazione del fabbricato di proprietà comunale adibito a centro diurno integrato per anziani	Comune di Niardo	216.651,98	216.651,98	-	173.321,58	43.330,40	-		Intervento concluso e cofinanziato con CDP. La Provincia è in attesa della contabilità finale					1
20 - CDP	PR&S	Centro diurno anziani - completamento edificio 2	Comune di Niardo	62.898,17	62.898,17		-	-	-	62.898,17	concluso, in attesa della contabilità finale: per scadenza mutuo le risorse sono state restituite al MEF					1
20 - CDP	PR&S	Opere di completamento centro diurno anziani	Comune di Niardo	3.250,34	3.250,34		-	-	-	3.250,34	concluso, in attesa della contabilità finale: per scadenza mutuo le risorse sono state restituite al MEF					1
20 - CDP	PR&S	Opere di completamento arredo urbano (panchine) nel centro storico	Comune di Incudine	1.016,63	1.016,63		1.016,63	-	-		concluso					1
23	I VP	Realizzazione tratti di fognatura comunale in Saviore dell'Adamello	Comune di Saviore dell'Adamello	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-		Concluso nel 2010					1

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	periodo	ultimo mese 2010	in corso	da individuare	
23	IVP	Opere di urbanizzazione in frazione Ronco	Comune di Corteno Golgi	151.000,00	15.300,14		14.796,80	-	503,34		Concluso nel 2010			1		
23	IVP	Rifacimento condotta acquedotto Val Bighera-Val Parao	Comune di Vezza d'Oglio	206.000,00	206.000,00	-	192.199,16	13.800,84	-		concluso, soldato, concesso utilizzo economie (13800,84). Fine lavori prevista entro 2011			1		
23	IVP	Ampliamento vasca acquedotto frazione Davena	Comune di Vezza d'Oglio	116.689,00	116.689,00	-	115.396,63	1.292,37	-		concluso, soldato, concesso utilizzo economie (1292,37). Fine lavori prevista entro 2011			1		
23	II VP	completamento sistema di colectamento della media Valle Camonica e ampliamento dell'impianto di depurazione di Esine - 2° lotto 2° stralcio	CM Valle Camonica	8.449.296,00	1.200.000,00	7.249.296,00	-	1.200.000,00	-		Pervenuta la documentazione tecnica, a breve si darà avvio alle procedure amministrative relative alla erogazione fondi.		1			
23-483	PR&S	Nuovo tratto di acquedotto e nuova vasca di accumulo in loc. Fontana Luna - Mola	Comune di Edolo	154.937,07	154.937,07	-	123.949,65	30.987,42	-		concluso. In attesa di erogazione saldo			1		
23-483	PR&S	Rifacimento reti tecnologiche	Comune di Vezza d'Oglio	278.370,27	278.370,27	-	278.370,27	-	-		Concluso nel 2010			1		
23-CDP	PR&S	Realizzazione opere di captazione in Val Brandet	Comune di Corteno Golgi	1.291.142,25	1.291.142,25	-	1.218.677,98	-	-	72.464,27	eventuali residui sono stati restituiti al MEF per scadenza mutuo			1		
23-CDP	PR&S	Opere di completamento lavori di captazione risorse idriche	Comune di Vezza D'oglio	31.737,69	31.737,69		-	-	-	31.737,69	in fase di affidamento lavori, ma per scadenza mutuo le risorse sono state restituite al MEF nuovo intervento finanziato con le economie - DGR 7484/2008	-	1			
23-CDP	PR&S	Opere di completamento rete idrica nel capoluogo	Comune di Edolo	18.626,75	18.626,75		7.162,00	-	-	11.464,75	nuovo intervento finanziato con le economie - DGR 7484/2008; per scadenza mutuo parte delle risorse sono state restituite al MEF	1				
25	PR&S	Melanodotto Palavero -Dario per la media-alta Valle Camonica	SNAM	7.230.397,00	5.164.569,00	2.065.828,00	2.582.284,50	2.582.284,50	-		Intervento concluso - in attesa della contabilità finale			1		
25-CDP	PR&S	Opere di completamento rete di metanizzazione inerenti i lavori di adduzione e distribuzione del gas metano in comune di Saviore dell'Adamello	CM Valle Camonica	10.162,21	10.162,21		-	-	-		nuovo intervento finanziato con le economie - DGR 7484/2008. La CM ha rinunciato al finanziamento causa realizzo dello stesso con altre fonti di finanziamento.	1				
Totale provincia di BRESCIA				31.013.204,25	21.266.922,92	9.447.522,93	16.819.992,73	4.254.449,42	503,34	181.815,22			2	2	2	16

legenda

classificazione	Plano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
IVP	I variazione di piano- DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 3.3.3 Interventi in corso in provincia di Como

Tab. 3.3.3.1 -Elenco interventi in corso in provincia di Como, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	rendiconto	ultimo mese	in corso	da iniziare
2	PR&S	Sistema Stradale- Sistemazione dello svincolo tra SS 340 dir. Regino e la SS 36 in località Pian di Spagna - S. Agata	ANAS	4.300.000,00	4.300.774,17		606.836,86	3.693.163,14	774,17		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale»			1	
2	PR&S	Sistema Stradale- SS 340 - Regino. Variante di Dongo-Gravedona-Dosmase: progettazione	Provincia di Como	1.420.256,48	1.420.256,48	-	1.420.256,48	0,00	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale»			1	
2	II VP	SS 340 Regino - svincolo a rotonda in prossimità del ponte sul fiume Mera: progettazione ed esecuzione	progettazione Prov. di Como realizzazione ANAS	432.000,00	432.000,00	-	-	432.000,00	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale»		1		
2	II VP	SS 340 Regino - allargamento passerelle pedonali sui due lati del ponte sul fiume Mera in Comune di Gera Lario (CO): progettazione ed esecuzione	progettazione Prov. di Como realizzazione ANAS	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale»		1		
2	II VP	SS 340 Regino - rettifica strada in corrispondenza della Via Poncione in Comune di Sorico (CO): progettazione ed esecuzione	progettazione Prov. di Como realizzazione ANAS	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale»		1		
2	II VP	SS 340 Regino - rettifica ed allargamento tra il ponte sul torrente Sorico e la località Madonnina in Comune di Sorico (CO): progettazione ed esecuzione	progettazione Prov. di Como realizzazione ANAS	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale»		1		
2	II VP	SS 340 Regino - rettifica strada in Comune di Gera Lario (CO) in prossimità del confine con il Comune di Sorico: progettazione ed esecuzione	progettazione Prov. di Como realizzazione ANAS	350.000,00	148.000,00	202.000,00	-	148.000,00	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale»		1		
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	2.743.139,10	2.743.139,10		2.743.139,10	-	-		concluso 2010			1	
10	PR&S	opere di urbanizzazione PIP «Fossa Spagnola»	Comune di Gera Lario	516.456,90	516.456,90	-	516.456,90	-	-		intervento in corso - in attesa della rendicontazione da parte della Provincia			1	
11	PR&S	Centro polivalente (lavorazione casearia)	CM Alto Lario	491.739,27	491.739,27	-	393.391,44	98.347,83	-		I intervento è in fase di conclusione. Co-finanziato con Mutuo della CM. La parte strutturale del progetto in oggetto risulta completata. Documentazione relativa alla contabilità finale delle opere, attualmente in fase di analisi e verifica per il pagamento della quota spettante alla Provincia di Como. La Comunità Montana beneficiaria ha da tempo individuato, attraverso specifico avviso pubblico, il soggetto gestore, che ha in carico l'installazione delle attrezzature per la trasformazione del latte e per la vendita dei prodotti, l'apertura delle strutture e l'inizio delle attività è prevista entro il 30 giugno 2011.			1	

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	reboldo	utilizzo nel 2010	in corso	cd iniziale
17	I VP	catalogazione beni architettonici	Provincia di Como	117.277,00	117.277,00	-	93.821,60	23.455,40	-		Sono state completate sia le attività per la catalogazione di beni mobili e immobili sia quelle relative alla redazione del piano di conservazione programmata di Palazzo Gallo a Gravedona. La documentazione è stata trasmessa alla UOO Catalogazione, documentazione e sistemi informativi multimediali per il collaudo dei dati e l'inserimento delle informazioni nella banca dati centrale del Sistema Informativo Regionale. Sono attualmente in corso le azioni riferite alla fase 4 di progetto: iniziativa editoriale con predisposizione di progetto grafico, redazione testi e stampa di una pubblicazione dedicata agli interventi conservativi finanziati dalla L.102/90 sull'area omogenea, alle campagne catalogografiche e alla valorizzazione dei patrimoni culturali e con una sezione monografica di approfondimento su Palazzo Gallo di Gravedona. Si prevede il completamento dell'intervento entro il 31 dicembre 2011.		1		
17	PR&S	Giardino del Merlo	Comune di Dongo	1.032.913,80	723.039,65	309.874,15	723.039,65	-	-		RL ha erogato tutto alla provincia, che deve erogare il saldo di € 88.059,21- Intervento complesso, cofinanziato da altri Enti. Manca la posa della caldaia nella struttura accoglienza. Per la liquidazione si rimane in attesa della conclusione dei lavori e della contabilità finale.		1		
19	PR&S	centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	19.847,24	19.847,24		19.847,24	-	-		RISORSE GIA AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientro bando 2010. Tutte le risorse sono state già reimpiegata per finanziare nuovi progetti della Variazione di Piano			1	
23	II VP	opere di collettamento fognatura Valle Albano al depuratore di Gravedona 3° lotto	Comune di Dongo	473.808,38	326.809,00	146.999,38	294.127,20	32.681,80	-		Le opere in territorio comunale ex Germasino sono ultimate ed il centro abitato di Germasino è attualmente collegato al depuratore di Gravedona ed Uniti. Le opere in Comune di Dongo riguardanti Via Finessa sono ultimate. I rimanenti lavori in Comune di Dongo sono sospesi in attesa della stesura di perizia di variazione in quanto emersa necessità di rilocizzazione di alcuni tratti fognari per evitare interferenze con altri sottoservizi. Fine lavori prevista per il 31 dicembre 2011. (INTERVENTO ex CDP non finanziato causa decreto «taglia spese». Accolta nella II VP ed in parte finanziato con mutuo CDP non L. 102/90).		1		
23	II VP	adeguamento dell'impianto di depurazione consorziata ed un anno di gestione del medesimo impianto.	Comune di Gravedona	666.936,11	475.000,00	191.936,11	475.000,00	-	-		Gli altri finanziamenti sono € 253.063,88 dalla L. 483/98 e € 213.516,16 da APQ ->per un totale superiore di € 21.580 al costo dichiarato dell'opera		1		
23 - 483	PR&S	Impianto di depurazione in Gravedona	Comune di Gravedona	253.063,89	253.063,89	-	253.063,89	- 0,00	-		quota parte di finanziamento dell'impianto che è stato rifinanziato con la II VP		1		
23 - CDP	PR&S	rete fognaria e collettore depuratore	Comune di Gravedona	4.028.363,81	4.028.363,81	-	3.997.219,96	0	-	31.143,85	intervento in fase di conclusione mancano opere da realizzare nei Comuni di Gravedona e Domaso: per scadenze mutuo parte delle risorse sono state restituite al MEF		1		
DDS	I VP	bacino torrente San Vincenzo	Provincia di Como	793.533,00	793.533,00	-	79.353,33	714.179,67	-		La conferenza di servizi, tenutasi il 14 settembre ed il 30 novembre 2010 si è conclusa con esito favorevole con prescrizioni, che saranno recepite nel progetto esecutivo. La progettazione potrebbe essere conclusa al più presto e l'affidamento dei lavori entro l'anno corrente. La realizzazione data la complessità sarà articolata in tre fasi: 1) la stabilizzazione della Frana Rinada - 2) monitoraggio della frana presumibilmente entro 10 mesi dal verbale di consegna lavori - 3) ripristino delle opere danneggiate dalla frana.		1		

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	revocato	ultimo nel 2010	
													in corso	da iniziare
DDS	II VP	lavori complementari difesa spondale lungolago di Sorico	Comune di Sorico	86.000,00	86.000,00	-	86.000,00	-	-				1	
DDS	II VP	Cedimento a lago - opera di consolidamento nel centro abitato lungolago	Comune di Gravedona	1.200.000,00	546.580,00	653.420,00	546.580,00	-	-				1	
<b>Totali provincia di COMO</b>				<b>19.425.334,98</b>	<b>17.921.879,51</b>	<b>1.504.229,64</b>	<b>12.248.133,65</b>	<b>5.641.827,84</b>	<b>774,17</b>	<b>31.143,85</b>			-	6 6 8

Legenda

classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
IVP	I variazione di piano- DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

## 3.3.4 Interventi in corso in provincia di Lecco

Tab. 3.3.4.1 -Elenco interventi in corso in provincia di Lecco, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	revocato	ultimo nel 2010	
													in corso	da iniziare
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	2.684.939,83	2.684.939,83	-	2.684.939,83		-		conclusa 2010		1	
11	PR&S	Lavori di ripristino, manutenzione e consolidamento viabilità minore	Comune di Bellano	206.582,76	206.582,76	-	165.265,67	41.317,09	-		Intervento non concluso. Contenzioso fra Comune e Ditta esecutrice. Raggiunta in questi giorni una conciliazione. Il Comune è in attesa della contabilizzazione		1	
17	IVP	Lavori di recupero del compendio storico architettonico del Forte di Fuentes di Colico	Provincia di Lecco	414.788,90	414.788,90	-	373.303,80	41.478,20	6,90		Ultimato. In attesa contabilità finale			1
17	IVP	Lavori di sistemazione e recupero del complesso immobiliare del Forte di Fuentes di Colico	Provincia di Lecco	379.875,10	379.875,10	-	151.950,04	227.925,06	-		lavori ultimati il 26 marzo 2010 - CRE approvato con del 1488 del 09 dicembre 2010 - seguita rendicontazione			1
17	II VP	Intervento di restauro, consolidamento statico e sistemazione aree, nell'ambito del complesso storico - architettonico di Forte Fuentes in Colico.	Provincia di Lecco	174.253,00	174.253,00	-	17.425,30	156.827,70	-		la realizzazione di questo intervento era legata al precedente, in relazione alla programmazione e alle possibilità di appaltare opere si prevede di approvare il progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2011			1
17	PR&S	Recupero e conservazione complesso edilizio di interesse storico e architettonico denominato Forte Montecchio	Comune di Colico	529.048,88	365.218,15	163.830,73	365.218,15	-	-		lavori conclusi			1

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	reimbalo	utilizzo nel 2010	utilizzo nel	in corso	da iniziare	reimbalo
19	PR&S	centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	-	-		-	-	-		piano di rientro concluso nel 2010			1			
23	IVP	Adeguamento rete fognaria esistente	Comune di Dorio	120.176,26	120.176,26		120.079,06	- 0,00	97,20		Intervento ultimato. Richiesta utilizzo economie per completamento (vedi sotto)			1			
23	IVP	Adeguamento rete fognaria esistente completamento con uso economie	Comune di Dorio	42.990,74	42.990,74			42.990,74			uso di economie per completamento: il Comune sta predisponendo il progetto per il nuovo intervento			1			
23	IVP	Sistemazione e potenziamento del depuratore comunale	Comune di Dervio	763.000,00	484.000,00	279.000,00	387.200,00	96.800,00	-		Lavori ultimati in attesa di contabilità finale per liquidazione quota restante contributo 20% pari a € 96.800,00. La Provincia per le problematiche connesse al rispetto del Patto di stabilità difficilmente potrà procedere al pagamento nel corso del 2011.			1			
23-CDP	PR&S	depuratore -fognatura e convogliamento acque reflue	Comune di Bellano	449.317,50	449.317,50	-	449.317,50	-	-		MUTUO INTERAMENTE EROGATO. Intervento non ancora concluso. (I lavori sono stati eseguiti e contabilizzati sino all'importo di Euro 2.412.671,28- IVA compresa)			1			
23-CDP	PR&S	costruz tronco fognatura su S.P. via Taceno	Comune di Bellano	81.892,12	81.892,12	-	62.170,98	-	19.721,14		ultimato con economie, non utilizzabili			1			
23-CDP	PR&S	Lavori di realizzazione opere di ripristino rete idrica in via campera	Comune di Colico	27.043,35	27.043,35		27.043,35	-			Lavori ultimati e liquidati; il Comune ha chiuso i rapporti con la CDP			1			
23-CDP	PR&S	Lavori di realizzazione nuovo tratto di acquedotto parlascio - partone in comune di bellano	Comune di Bellano	85.428,64	85.428,64		85.428,64	-			MUTUO INTERAMENTE EROGATO. Intervento concluso.			1			
23-CDP	PR&S	fognatura, acquedotto e metallizzazione fraz. Rivaiba	Comune di Bellano	27.158,18	27.158,18	-	26.315,51		-	842,67	MUTUO INTERAMENTE UTILIZZATO. Intervento concluso. E' in corso la richiesta del saldo alla Cassa: per scadenza mutuo parte delle risorse sono state restituite al MEF			1			
<b>Totale provincia di LECCO</b>				<b>5.986.495,26</b>	<b>5.543.664,53</b>	<b>442.830,73</b>	<b>4.915.657,63</b>	<b>607.338,79</b>	<b>19.825,24</b>	<b>842,67</b>			-	-	<b>4</b>	<b>11</b>	

## legenda

classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
IVP	I variazione di piano- DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

## 3.3.5 Interventi in corso in provincia di Sondrio

Tab. 3.3.5.1 -Elenco interventi in corso in provincia di Sondrio, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2010	da erogare	economie	risorse restituite al MEF per scadenza mutuo	Note	reimbalo	utilizzo nel 2010	utilizzo nel	in corso	da iniziare	reimbalo
2	PR&S	2-Conv. ANAS - Castasegna (I, II e III conv.)	ANAS	3.157.816,42	3.157.816,42	-	2.900.767,67	257.048,75	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale			1			
2	PR&S	Messa in sicurezza - Postalese - realizzazione sottopasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	1.704.307,77	1.704.307,77	-	1.136.204,94	568.102,83	-		vedere paragrafo 3.4 «approfondimenti: sistema stradale			1			