

Tab. 2.13 - Quadro di sintesi del Piano di Difesa del Suolo al 31 dicembre 2011

PIANO DIFESA DEL SUOLO		1 ^A FASE (Approv. 28/12/91)						ISPP (Approv. 24/05/2001)						2 ^A FASE (Approv. 10/01/2003)						TOTALE																	
AZIONI DI PIANO		IMPORTO DI PIANO		INTERVENTI PREVISI		INTERVENTI ULTIMATI		PAGATO		ECONOMIE ACCERTATE		PAGATO-ECON. ACC.		IMPORTO DI PIANO		INTERVENTI PREVISI		INTERVENTI ULTIMATI		PAGATO		ECONOMIE ACCERTATE		PAGATO-ECON. ACC.		IMPORTO DI PIANO		INTERVENTI PREVISI		INTERVENTI ULTIMATI		PAGATO		ECONOMIE ACCERTATE		PAGATO-ECON. ACC.	
1	PROV. SO	54.238.014,20	75	74	98,67	49.636.539,97	4.310.061,74	99,46	12.011.754,56	8	6	75,00	9.128.115,11	245.063,19	78,33	29.537.017,06	25	16	64,00	23.968.435,29	2.819.879,24	90,68	95.786.785,82	108	96	88,89	82.733.061,37	7.372.004,17	94,01	100.105.785,54	114	102	91,90	92.407.781,50	8.194.008,67	88,88	
	STRUTT. BACINI PRIORITARI	89.257.820,44	27	22	81,48	62.445.909,80	4.299.171,68	74,77	23.913.275,57	18	18	100,00	20.495.351,10	3.512.006,69	100,00	31.380.399,34	15	11	73,33	17.818.080,17	2.999.575,20	66,34	144.551.463,35	50	51	85,00	100.759.341,13	10.799.753,83	84,69	111.559.094,96	60	62	96,67	111.559.094,96	10.799.753,83	84,69	
	MANUTENZIONI	18.959.640,22	253	253	100,00	16.833.786,26	2.125.862,00	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26.618.054,30	166	156	93,98	25.776.059,16	313.347,94	0,00	47.577.703,52	419	409	97,51	42.609.645,44	4.239.210,80	55,65	46.848.856,24	419	409	97,51	46.848.856,24	4.239.210,80	55,65	
	TOTALE DI PIANO SO	162.455.483,86	355	349	98,31	128.916.236,03	10.725.096,34	83,96	35.925.031,13	26	24	92,31	29.623.467,27	3.757.069,88	92,82	88.535.467,70	206	183	88,83	67.562.574,64	6.128.802,44	82,30	287.915.962,69	587	596	94,72	226.102.777,94	20.819.968,88	92,00	248.722.746,82	267	267	100,00	248.722.746,82	20.819.968,88	92,00	
	STRUTT. ECONOMIE RIPROGRAMMATE (*)	6.300.000,00	4	0	0,00	2.516.835,59	0,00	39,88	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MTD ECONOMIE RIPROGRAMMATE (*)	2.125.862,02	24	1	4,17	1.913.276,62	0,00	90,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE ECONOMIE RIPROGRAMMATE SO	8.425.862,02	28	1	3,57	4.432.112,21	0,00	52,88	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE DI PIANO + ECON. RIPROGR. SO	383.350	91,38	133.348.346,24					26	24	92,31	29.623.467,27				206	183	88,83	67.562.574,64				615	597	96,57	226.536.306,15											
	STRUTTURALI	7.686.554,75	12	12	100,00	6.613.904,52	1.052.650,23	100,00	898.635,00	1	1	100,00	1.412.305,21	23.094,78	159,30	7.061.287,95	7	0	0,00	5.649.030,35	0,00	80,00	15.026.477,70	20	13	65,00	13.675.240,08	1.076.145,20	54,40	14.751.385,28	20	13	65,00	14.751.385,28	1.076.145,20	54,40	
	MANUTENZIONI	614.067,25	9	9	100,00	548.818,93	65.248,32	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.058,80	7	7	100,00	228.131,26	0,00	93,69	859.126,05	16	16	100,00	776.550,19	65.248,32	90,00	841.798,51	16	16	100,00	841.798,51	65.248,32	90,00	
2	PROV. CO	8.280.622,00	21	21	100,00	7.162.723,45	1.117.898,55	100,00	898.635,00	1	1	100,00	1.412.305,21	23.094,78	159,30	7.306.346,75	14	7	50,00	5.877.161,61	0,00	80,00	16.485.603,75	36	29	89,54	14.452.190,27	1.141.583,34	94,96	15.623.773,61	36	29	89,54	15.623.773,61	1.141.583,34	94,96	
	STRUTT. ECONOMIE RIPROGRAMMATE (*)	538.960,02	2	0	0,00	53.899,00	0,00	10,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MTD ECONOMIE RIPROGRAMMATE (*)	65.248,32	2	0	0,00	58.723,20	0,00	90,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE ECONOMIE RIPROGRAMMATE CO	594.208,34	4	0	0,00	112.622,20	0,00	18,84	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE DI PIANO + ECON. RIPROGR. CO	383	251	84,90	7.275.344,65			1	1	100,00	1.412.305,21				14	7	50,00	5.877.161,61				615	49	29	72,86	14.964.811,47											
	STRUTTURALI	3.115.268,01	8	8	100,00	2.523.239,68	592.028,33	100,00	2.096.815,01	5	4	80,00	1.716.259,89	140.632,70	88,56	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUTENZIONI	872.812,16	11	11	100,00	814.988,31	58.823,85	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.058,80	1	1	100,00	205.022,45	40.036,35	100,00	1.117.870,96	12	12	100,00	1.019.110,76	68.760,20	90,00	1.087.970,96	12	12	100,00	1.087.970,96	68.760,20	90,00	
	TOTALE DI PIANO LC	3.988.080,17	19	19	100,00	3.338.227,99	650.852,18	100,00	2.096.815,01	5	4	80,00	1.716.259,89	140.632,70	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	STRUTT. ECONOMIE RIPROGRAMMATE (*)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MTD ECONOMIE RIPROGRAMMATE (*)	98.760,20	1	0	0,00	88.884,18	0,00	90,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ECONOMIE RIPROGRAMMATE LC	98.760,20	1	0	0,00	88.884,18	0,00	90,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DI PIANO + ECON. RIPROGR. LC	383	251	84,90	7.275.344,65				1	1	100,00	1.412.305,21				14	7	50,00	5.877.161,61				615	49	29	72,86	14.964.811,47											
3	PROV. BS	11.173.028,55	13	13	100,00	10.062.888,02	1.110.140,53	100,00	3.894.985,01	4	4	100,00	3.071.820,51	822.264,50	100,00	14.305.999,39	8	3	37,50	11.947.240,42	49.266,00	83,86	26.373.072,95	25	20	80,00	26.081.548,96	1.981.671,03	92,14	28.063.220,00	25	20	80,00	28.063.220,00	1.981.671,03	92,14	
	MANUTENZIONI	2.375.185,28	29	29	100,00	2.263.427,51	117.757,77	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.203,23	15	15	100,00	1.368.679,38	18.523,85	100,00	3.762.388,51	44	44	100,00	3.732.109,85	30.281,62	92,00	3.762.411,47	44	44	100,00	3.762.411,47	30.281,62	92,00	
	TOTALE DI PIANO BS	13.548.213,83	42	42	100,00	12.426.315,53	1.227.898,28	100,00	3.894.985,01	4	4	100,00	3.071.820,51	822.264,50	100,00	15.673.162,62	23	18	78,26	13.315.919,80	67.789,85	95,39	30.141.461,46	69	64	92,75	30.814.659,81	2.013.552,65	93,00	32.858.212,46	69	64	92,75	32.858.212,46	2.013.552,65	93,00	
	STRUTT. ECONOMIE RIPROGRAMMATE (*)	1.121.698,30	4	0	0,00	270.175,28	1.204,89	24,19	822.264,50	2	0	0,00	82.226,45	0,00	10,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MTD ECONOMIE RIPROGRAMMATE (*)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE ECONOMIE RIPROGRAMMATE BS	1.121.698,30	4	0	0,00	270.175,28	1.204,89	24,19	822.264,50	2	0	0,00	82.226,45	0,00	10,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE DI PIANO + ECON. RIPROGR. BS	383	251	84,90	7.275.344,65			1	1	100,00	1.412.305,21				14	7	50,00	5.877.161,61				615	49	29	72,86	14.964.811,47											
	STRUTTURALI	189.138.704,61	194	178	96,74	153.701.006,02	12.523.547,34	87,94	49.560.319,58	39	35	89,74	41.666.508,94	5.335.232,44	94,84	110.377.106,44	112																				

3 PARTE III - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO**3.1 Descrizione generale dei contenuti**

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo socio-economico, elaborato da Regione Lombardia, si suddivide in tre distinti sistemi (relazionale, produttivo e insediativo - ambientale) all'interno dei quali sono state articolate le azioni e programmati gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa L. 102/90, art. 5, come dettagliate nella tabella 3.1.1:

- riassetto urbano e infrastrutturale;
- ammodernamento dei sistemi di accesso e integrazione rete stradale e ferroviaria;
- impulso alle attività produttive;
- articolazione dei servizi sul territorio;
- salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e ambientale.

Per il raggiungimento di tali finalità si sono individuati interventi che permettano:

- l'inserimento dell'area, in particolare quella montana, nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento delle connessioni esterne e interne;
- l'integrazione nell'economia regionale e nazionale ed individuazione di un sistema di sviluppo del territorio non solo sostenibile, ma soprattutto compatibile;
- lo sviluppo di condizioni per la permanenza della presenza antropica a mezzacosta con la razionalizzazione delle tendenze agglomerative verso il fondovalle.

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Difesa del Suolo, nonché il possibile coordinamento con le azioni a livello internazionale poste in essere attraverso accordi tra gli Stati e le Regioni.

Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un nuovo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.S. 38) e di un insieme di interventi di sistemazione e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.

Per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (artt.11,12,13 ex L. 102/90) per il potenziamento delle attività agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarità economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutture di base.

Per l'intervento sul sistema insediativo-ambientale, infine, sono previste iniziative per:

- la realizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti;
- il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di antica formazione e di interesse storico-ambientale;
- il potenziamento dei servizi sociali e formativi;
- il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in particolare acquedotti, fognature e depuratori.

Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, con cui sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Essa inoltre collabora con gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi della L. 102/90 e della l.r. 23/92, agli Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane, l'attuazione dei singoli interventi.

Tab. 3.1.1. - Elenco azioni di Piano suddivise tra i tre sistemi individuati.

Sistema	Azione di Piano		Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo
RELAZIONALE	1	Verifiche di scenario	5.01.02
	2	Sistema stradale	5.1.3.1
	3	Sistema ferroviario	5.1.3.2
	4	Viabilità valliva e intervalliva	5.01.04
	5	Aviosuperficie di Caiolo e eliporto Bormio	5.01.05
	6	Miglioramento sistema comunicazione	5.01.06
PRODUTTIVO	7	Agevolazioni fiscali	5.2.1(1)
	8	Agevolazioni finanziarie	5.2.1(2)
	9	Accesso al credito P.M.I.	5.02.02
	10	Interventi strutturali settore manifatturiero	5.02.03
	11	Interventi strutturali settore agro-zootecnico	5.2.4(1)
	12	Interventi strutturali settore agro-forestale	5.2.4(2)
	13	Interventi strutturali settore turistico	5.02.05
	14	Interventi strutturali servizi allo sviluppo	5.02.06
INSEDIATIVO - AMBIENTALE	15	Indirizzi di politica territoriale	5.03.01
	16	Parchi e riserve	5.03.02
	17	Complessi edilizi storico-architettonici	5.3.3(1)1
	18	Archidata	5.3.3(1)2
	19	Centri e nuclei di antica formazione	5.3.3(2)
	20	Qualificazione dei servizi socio-culturali	5.3.4(1)
	21	Servizi culturali - Formazione professionale	5.3.4(2)
	22	Istituto di ricerca	5.3.4(3)
	23	Infrastrutture tecnologiche	5.3.5(1,2,3)
	24	Salvaguardia Lago di Como	5.3.5(4)
	25	Piano di metanizzazione	5.03.06
	29	V.I.A.	7.01
	29 bis	V.I.A. BIS	7.02

Sistema	Azione di Piano		Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo
AZIONI TRASVERSALI	26	Cassa Depositi e Prestiti (Mutui ex art. 13)	6.03
	27	Completamento indennizzi	6.04
	28	Oneri di gestione	6.05
	30	Elementi e parametri di controllo	8.03

3.2 Quadro riepilogativo del piano e delle sue variazioni

Nella tabella 3.2.1 sono riassunte le voci principali relative agli stanziamenti di piano e alla situazione contabile, come di seguito specificato: infatti diverse sono le voci da tenere in considerazione per la determinazione dello stanziamento di Piano definitivo, per l'anno 2011.

A questo proposito si precisa che le somme utilizzate per l'azione 19 "Centri e Nuclei di antica formazione" come fondo di rotazione, e interamente erogate da Regione Lombardia, sono state interamente rimodulate nella Seconda Variazione di Piano, sebbene i rientri delle ultime rate avverranno entro il 2017. Le risorse inoltre sono leggermente aumentate grazie agli interessi applicati nei primi anni dell'azione (€ 671.251,32) ed ammontano complessivamente a € 16.164.958,30. Lo stanziamento di Piano quindi tiene conto dell'importo interamente erogato per il fondo di rotazione (€ 15.113.832), che serve inoltre a rifinanziare altri interventi approvati con le due variazioni di Piano.

Altra puntualizzazione riguarda l'art. 1-bis del Decreto-Legge 6/09/02 n° 194, convertito con modificazioni dalla L. 31/10/2002, n° 246, il quale dispone che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (5 novembre 2002), per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato". Pertanto, nel corso del 2007, è stata esclusa definitivamente dalla CDP la possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie per la copertura di nuovi mutui, per i 6 interventi non ancora sottoscritti, sebbene inseriti nelle convenzioni stipulate tra Regione Lombardia e la CDP negli anni 1997-2000, per un importo complessivo pari a € 8.437.770,07, come evidenziato nella tabella riepilogativa 3.2.2, alle Azioni di Piano 20, 23 e 25.

Inoltre, nonostante nel corso del 2008 sia stato richiesto alla CDP, con DGR 7484/2008, l'utilizzo delle economie di interventi conclusi da parte dei beneficiari dei mutui, non si sono comunque riuscite ad utilizzare risorse per un ammontare complessivo di € 555.000 circa, proprio a causa della scadenza stessa delle rate di mutuo.

In conclusione lo stanziamento del Piano derivante dalla II Variazione di Piano è tenuto conto anche delle ultime decurtazioni della CDP, nonché delle integrazioni legate al fondo di Rotazione, è pari a € 685.109.993, di cui al 31 dicembre 2011 sono stati erogati € 604.295.955.

Infine grazie al continuo monitoraggio delle azioni e alla conclusione delle stesse si sono quantificate ulteriori risorse rimodulabili, pari a circa € 3.272.005, risorse destinate o al completamento degli interventi che le hanno generate, per importi inferiori a € 50.000, o all'incremento delle somme stanziare necessarie al finanziamento degli interventi strategici, quali la S.S. 38 e la variante di Zogno.

Tab. 3.2.1 - Stanziamenti di Piano e relativo aggiornamento contabile.

Stanziamento di Piano		
Stanziamento di Piano iniziale	A	692.876.510
Stanziamento dopo I Variazione di Piano (DCR 114/2006)	B	692.876.510
Risorse aggiuntive dovute agli interessi maturati con il fondo di rotazione in Provincia di Sondrio	C	671.251
Stanziamento dopo II Variazione di Piano (DCR 514/2008)	E = A + C	693.547.761
CDP Risorse decurtate causa applicazione decreto taglia spese anno 2002	D1	8.437.768
CDP ulteriori risorse non utilizzate per economie e scadenza rate dei mutui	D2	555.064
Azione di piano 19 - fondo di rotazione rimodulato	G	15.113.832
Stanziamento II Variazione di Piano decurtato del taglio CDP e maggiorato del fondo di rotazione rimodulato	F = E - D1	685.109.993

Situazione contabile	
Erogato al 31/12/2011 (al netto del fondo di rotazione)	589.182.122
Fondo rotazione (azione di piano 19) interamente erogato per finanziare l'azione. Il fondo è stato rimodulato per finanziare nuovi interventi nelle due Variazioni di Piano. Le rate incassate dalle Province, annualmente verranno accertate da RL (fine rientri 2017)	15.113.832
EROGATO TOTALE al 31/12/2011	604.295.955
DA EROGARE al 31/12/2011	93.275.567
Ulteriori risorse da rimodulare in base alle indicazioni del Tavolo Tecnico del 22/4/2008 e del 10/2/2009	3.272.005
TOTALE importo complessivo Piano di Valtellina (considerando che il fondo di rotazione viene restituito a RL ed è rimodulato per altre azioni)	685.109.993

La percentuale di avanzamento del piano in termini finanziari è pari al 86%.

Nella tabella riepilogativa 3.2.2 sono riportati i pagamenti relativi alle singole azioni di Piano riferiti al 2011 ed i pagamenti complessivi relativi alla L. 102/90 ed alla L. 483/98 di rifinanziamento. Si è inoltre indicato l'importo delle azioni come variato secondo le due variazioni di Piano approvate nel periodo 2005-2008 e le economie e le risorse non utilizzabili relative agli interventi Cassa Deposito e Prestiti.

Nel capitolo 3.3 sono dettagliati gli interventi ancora in corso o conclusi nel 2011, suddivisi per provincia, mentre si rimanda alle Relazioni degli anni precedenti per la descrizione completa degli interventi finanziati con il Piano Valtellina.

Tab. 3.2.2 - Quadro economico riepilogativo dei pagamenti relativi alle azioni comprese nel Piano di Ricostruzione e sviluppo finanziati dalla L. 102/90 e L. 483/98, come rimodulato dalle variazioni di Piano.

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 e L. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento I variazione di piano	stanziamento II variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato complessivamente fino al 31 dicembre 2011	erogato anno 2011	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie (situazione al 31 dicembre 2011)	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite ai MEF per scadenza mutui
BG	1- VERIFICHE DI SCENARIO (stanziamento teorico ricavato dopo la I VP- azione indivisa tra le province)	923.371,97	619.748,27	619.748,27	617.409,75		-		-	-
BS	1- VERIFICHE DI SCENARIO (stanziamento teorico ricavato dopo la I VP- azione indivisa tra le province)	252.724,05		-	-		-		-	-
CO	1- VERIFICHE DI SCENARIO (stanziamento teorico ricavato dopo la I VP- azione indivisa tra le province)	86.115,57	86.115,57	-			-		-	-
LC	1- VERIFICHE DI SCENARIO (stanziamento teorico ricavato dopo la I VP- azione indivisa tra le province)	93.513,82	-	-			-		-	-
SO	1- VERIFICHE DI SCENARIO (stanziamento teorico ricavato dopo la I VP- azione indivisa tra le province)	2.199.694,75	36.151,98	36.151,98	36.151,98		-		-	-
RL	1- VERIFICHE DI SCENARIO (stanziamento teorico ricavato dopo la I VP- azione indivisa tra le province)	59.778,13	59.778,13	-			-		-	-
	TOTALE 1 - VERIFICHE DI SCENARIO	3.615.198,29	801.793,95	655.900,25	653.561,73		-	2.338,52	-	-
BG	2 - Conv. ANAS - Valbrembana	7.746.853,49	8.050.477,49	8.050.477,49	3.873.426,74		4.177.050,75		-	-
CO	2- Conv. ANAS - Regina int. I-4 (stanziamento ridotto dopo II VP)	6.300.774,17	6.300.774,17	4.300.774,17	606.836,86		3.693.163,14		-	-
CO	2- Conv. ANAS - Regina NUOVI interventi II VP		-	1.080.000,00	-		1.080.000,00		-	-
CO	2- Conv. ANAS - Regina int. 5	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84		-		-	-
CO	2- Conv. ANAS - Regina int. 6	1.420.256,48	1.420.256,48	1.420.256,48	1.420.256,48		-		-	-
SO	2- Conv. ANAS - Castasegna (I, II e III conv.)	3.157.816,42	3.157.816,42	3.157.816,42	2.900.767,67		257.048,75		-	-
SO	2- Conv. ANAS - Generali SS 36-38 - tornanti di Gallivaggio	655.900,26	655.900,26	655.900,26	655.900,26		-		-	-
SO	2- Conv. FS - Sicurezza	8.263.310,39	8.263.310,39	8.263.310,39	5.983.163,41		1.967.606,24		312.540,74	-
SO	2- SISTEMA STRADALE Conv. ANAS - Generali SS 36-38 compreso 483/98 € 4.154.379 - integrati con I e II VP	85.039.594,00	109.039.594,00	122.053.714,00	52.154.838,83	25.954.965,07	69.898.875,17		-	-
SO	2- SISTEMA STRADALE nuovo int II VP		-	1.800.000,00	1.000.000,00		800.000,00		-	-
	TOTALE 2 - SISTEMA STRADALE	112.610.328,05	136.913.952,05	150.808.072,05	68.621.013,08		81.873.744,06	313.314,91	312.540,74	-

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90e L. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento l variazione di piano	stanziamento ll variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato complessivamente fino al 31 dicembre 2011	erogato anno 2011	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie (situazione al 31 dicembre 2011)	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
BS	3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM- compreso 483/98 € 2065828	10.845.595,48	10.845.595,48	10.845.595,48	10.835.168,81	3.802,61	10.426,67		-	-
SO	3- Conv. FS - Ammodernamento	46.481.120,92	46.481.120,92	46.481.120,92	44.113.156,60	2.280.147,78	2.367.964,32		-	-
	TOTALE 3 - SISTEMA FERROVIARIO	57.326.716,40	57.326.716,40	57.326.716,40	54.948.325,41		2.378.390,99	0,00	-	-
BG	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	5.877.551,69	5.877.551,69	5.877.551,69	5.846.265,16		2.222,72		-	29.063,81
BG	4- opere di interesse locale - NUOVI INT. II VP			2.200.000,00	1.865.275,32	445.275,32	210.000,00		-	
BS	4- opere di interesse locale - L.483/98	572.234,24	572.234,24	570.153,59	570.153,59		-		-	
BS	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	6.705.739,72	6.705.739,72	6.688.041,66	6.652.856,61		-		-	35.185,05
LC	4- opere di interesse locale - L.483/98	454.482,07	454.482,07	454.482,07	454.448,60		-		-	
LC	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	3.174.419,89	3.174.419,89	3.174.419,89	3.174.419,89		-		-	
SO	4- opere di interesse locale - L.483/98	5.095.564,96	4.991.360,96	4.915.663,70	4.915.662,68		-		1,02	
SO	4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA CDP	8.858.974,06	8.858.974,06	8.858.974,06	8.611.511,28		247.462,78		-	
	TOTALE 4 - VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA	30.738.966,63	30.634.762,63	32.739.286,66	32.090.593,13		459.685,50	124.759,17	1,02	64.248,86
SO	5- AVIOSUPERFICIE CAILOLO E EUPORTO BORMIO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.407.599,15		174.685,35		-	
	TOTALE 5 - AVIOSUPERFICIE CAILOLO E EUPORTO BORMIO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.407.599,15		174.685,35	-	-	-
BG	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,90	516.456,90	37.485,90	37.485,90		-		-	
BS	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE - Nuovi int IVP		1.100.793,02	1.100.793,02	1.100.131,53	21.207,40	-		-	
CO	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,89	516.456,89	509.002,09	506.376,09		-		-	
LC	6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE	516.456,89	516.456,89	509.483,85	509.483,85		-		-	
	TOTALE 6 - MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE - Nuovi int IVP	1.549.370,68	2.650.163,70	2.156.764,86	2.153.477,37		-	3.287,49	-	-
TUTTE	7 - AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00		-		-	
	TOTALE 7 - AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	72.303.966,00	104.665,88	-	-	-	-
RL	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Regione	1.166.291,10	1.166.291,10	519.668,37	-		-		-	
TUTTE	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - costo per bandi	17.560,19	17.560,19	17.560,19	17.560,19		-		-	
BG	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	11.466.369,22	11.466.369,22	8.595.916,10	8.088.760,64		-		-	
BS	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	6.555.106,76	4.226.318,76	4.165.859,68	4.163.501,32		-		-	
CO	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.572.985,87	2.779.452,87	2.758.851,33	2.743.139,10		-		-	

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 e L. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento l' variazione di piano	stanziamento l' variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato complessivamente fino al 31 dicembre 2011	erogato anno 2011	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie (situazione al 31 dicembre 2011)	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
LC	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	3.576.686,80	2.714.980,80	2.692.609,43	2.684.939,83	-	-	-	-	-
SO	8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	107.923.793,83	87.987.298,35	87.469.711,10	87.322.656,05	53.799,27	53.799,27	-	-	-
	TOTALE 8 - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	134.278.793,77	110.358.271,29	106.220.176,20	105.020.557,13	53.799,27	53.799,27	1.145.819,80	-	-
SO	9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767,28	8.779.767,28	8.680.033,28	8.673.644,85	-	-	6.388,43	6.388,43	-
	TOTALE 9 - ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767,28	8.779.767,28	8.680.033,28	8.673.644,85	-	-	6.388,43	6.388,43	-
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - isola di Fondra	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	-	-	-	-	-
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - Branzi	730.000,00	730.000,00	730.000,00	-	-	-	-	-	-
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - CM Valle Brembana - ingresso area Falk - Zogno	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-
BG	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO - CM Valle Brembana - ristrutturazione palazzina Zogno	125.142,25	125.142,25	-	-	-	-	-	-	-
CO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	-	-	-	-	-
LC	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	516.456,90	516.456,90	516.456,90	515.655,31	-	-	-	-	-
SO	10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	4.648.112,10	2.324.056,05	2.324.056,05	2.324.056,05	-	-	-	-	-
	TOTALE 10 - INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. MANIFATTURIERO	6.972.168,15	4.648.112,10	4.522.969,85	3.792.168,26	-	-	730.801,59	-	-
BG	11- Alpeggi - 483/98	1.016.903,63	1.016.903,63	993.995,88	993.995,88	-	-	-	-	-
BG	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO- ZOOTECNICO	2.065.827,60	2.074.874,13	2.074.874,13	2.064.694,49	-	-	-	-	-
BS	11- Alpeggi - 483/98	164.749,75	164.749,75	164.749,75	164.749,75	-	-	-	-	-
BS	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO- ZOOTECNICO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.581.299,10	-	-	-	-	-
CO	11- Alpeggi - 483/98	323.818,48	323.818,48	323.818,48	323.817,98	-	-	-	-	-
CO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO- ZOOTECNICO	491.739,27	491.739,27	491.739,27	491.739,27	98.347,85	-	-	-	-
LC	11- Alpeggi - 483/98	323.818,48	323.818,48	308.511,29	308.511,29	-	-	-	-	-
LC	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO- ZOOTECNICO	541.174,53	524.522,50	524.522,50	483.205,41	41.317,09	-	-	-	-
SO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO- ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	14.012.508,59	13.974.666,59	13.427.778,17	13.228.046,32	-	-	199.731,88	-	-

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90e L. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento l variazione di piano	stanziamento ll variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato complessivamente fino al 31 dicembre 2011	erogato anno 2011	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie (situazione al 31 dicembre 2011)	ulteriori risorse da rimodulare per variante al Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
	TOTALE 11 - INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	21.522.824,83	21.477.377,33	20.892.273,97	20.640.059,49		41.317,10	210.897,38	199.731,88	-
BG	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	1.291.142,25	1.282.095,72	1.254.160,99	1.253.078,55		-		-	
BS	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60		-		-	
CO	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	267.452,36	267.452,36	264.873,84	264.873,84		-		-	
LC	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	507.232,97	481.188,72	481.188,72	481.188,72		-		-	
SO	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	12.911.422,48	12.911.422,48	12.478.264,44	12.462.166,38		-		16.098,05	
	TOTALE 12 - INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	17.043.077,66	17.007.986,88	16.544.315,59	16.527.135,09		-	17.180,49	16.098,05	-
BS	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO	1.549.370,70	1.549.370,70	1.547.627,56	1.547.627,56		-		-	
SO	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO PR&S E IVP	10.329.138,71	14.725.693,13	14.719.877,76	13.405.445,72	278.119,27	1.243.855,56		70.576,49	
	TOTALE 13 - INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO PR&S E IVP	11.878.509,41	16.275.063,83	16.267.505,32	14.953.073,28		1.243.855,55	70.576,49	70.576,49	-
SO	14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19		-		-	
	TOTALE 14 - INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19		-		-	-
SO	15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90		-		-	
SO	15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE- nuovo II VP:Piano d'area Valtellina		-	620.000,00	429.104,00	289.104,00	190.896,00		-	
	TOTALE 15 - INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.456,90	516.456,90	1.136.456,90	945.560,90		190.896,00	0,00	-	-
BG	16- PARCHI E RISERVE	1.291.142,25	1.291.142,25	1.241.058,86	1.241.058,86		-		-	
BS	16- PARCHI E RISERVE	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.268,08	2.503.508,44	268.557,58	78.759,64		-	
CO	16- PARCHI E RISERVE	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90		-		-	
SO	16- PARCHI E RISERVE	7.746.853,49	7.746.853,49	7.619.445,26	7.471.388,48		-		148.056,78	
	TOTALE 16 - PARCHI E RISERVE	12.136.737,14	12.136.737,14	11.959.229,10	11.732.412,68		78.759,64	148.056,78	148.056,78	-
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO- ARCHITETTONICI	3.098.741,39	3.098.741,39	2.970.549,38	2.970.549,38		-		-	
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO- ARCHITETTONICI 483/98	1.649.046,88	1.649.046,88	1.649.046,88	1.649.046,88		-		-	

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90e L.483/98	stanziato iniziale	stanziamento l variazione di piano	stanziamento l variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato complessivamente fino al 31 dicembre 2011	erogato anno 2011	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie (situazione al 31 dicembre 2011)	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi II VP		-	597.818,00	538.254,40	179.127,20	59.563,60	-	-	
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.012.493,10	3.012.493,10	3.012.493,10	3.012.405,19		-		-	87,91
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	1.549.370,70	1.549.370,70	1.451.492,76	1.451.492,76		-		-	
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	72.303,97	72.303,97	72.303,97	72.303,97		-		-	
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	1.265.422,68	1.265.422,68	1.257.336,43	1.257.336,43		-		-	
CO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI + nuovi int di catalogazione I VP	1.639.161,46	1.756.438,46	1.747.141,03	1.723.685,63		23.455,40		-	
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	426.666,14	426.666,14	426.666,14	426.666,14		-		-	
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	128.969,62	128.969,62	128.969,62	126.711,28		-		-	
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi I e II VP		794.664,00	968.917,00	742.983,45	209.003,56	225.933,55		-	
SO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	15.493.706,98	15.484.191,98	15.484.191,98	15.484.191,98		-		-	
SO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.470.730,49	3.470.730,49	3.470.730,49	3.470.730,49		-		-	-
	TOTALE 17 - COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	31.806.613,41	32.709.039,41	33.237.656,78	32.926.357,98		308.952,55	66.847,51	-	87,91
SO	18 - ARCHIDATA	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80		-		-	
	TOTALE 18 - ARCHIDATA	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80		-		-	-
BG	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	1.549.370,70	1.549.370,70	-	819.008,18		-		-	
BS	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	1.032.913,80	1.032.913,80	-	335.956,84		-		-	
CO	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	516.456,90	399.179,90	-	19.847,24		-		-	
LC	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	516.456,90	136.574,90	-	-		-		-	

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90e L. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento l' variazione di piano	stanziamento l' variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato complessivamente fino al 31 dicembre 2011	erogato anno 2011	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie (situazione al 31 dicembre 2011)	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
SO	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	11.878.508,68	8.061.539,68	-	-		-		-	
	TOTALE 19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	15.493.706,98	11.179.578,98	-	1.174.812,26		-	1.174.812,26	-	-
BG	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	3.315.653,29	3.315.653,29	3.315.653,29	3.299.317,75		-		-	16.335,54
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	1.885.258,25	1.885.258,25	1.886.274,88	1.820.126,37		-		-	66.148,51
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP		291.651,98	291.651,98	248.321,58		43.330,40		-	-
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP - revocato		322.689,00	322.689,00	-		-		-	-
SO	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	774.685,35	774.685,35	774.685,35	774.685,35		-		-	
SO	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP revocato da CDP decreto taglia spese	2.685.575,88	2.685.575,88	-	-		-		-	
	TOTALE 20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP	8.661.172,77	9.275.513,75	6.590.954,50	6.142.451,05		43.330,40	322.689,00	-	82.484,05
BG	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80		-		-	
BS	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80		-		-	
LC	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90		-		-	
SO	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.582,56	206.582,56		826.000,00		-	
	TOTALE 21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	3.615.198,30	3.615.198,30	3.614.867,06	2.788.867,06		826.000,00	-	-	-
SO	22- IREALP	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99		-		-	
	TOTALE 22- IREALP	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99		-		-	-
BG	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	6.343.102,00	6.343.102,00	6.343.102,00	6.340.168,56		-		-	2.933,44
BS	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	1.417.674,19	2.284.052,19	3.482.283,03	2.232.718,94	14.796,80	1.248.889,36		-	
BS	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	3.788.211,35	3.788.211,35	3.812.979,03	3.697.312,32		-		-	115.666,71

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 e L. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento l' variazione di piano	stanziamento il variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato complessivamente fino al 31 dicembre 2011	erogato anno 2011	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie (situazione al 31 dicembre 2011)	ulteriori risorse da rimodulare per variante di Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS 38	CDP economie e somme restituite al MEF per scadenza mutui
BS	23- revocato da CDP causa decreto taglia spese INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	1.467.996,03	1.467.996,03	-	-		-		-	
CO	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	441.198,80	441.198,80	1.240.743,45	1.208.061,65		32.681,80		-	
CO	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	4.028.363,80	4.028.363,80	4.028.363,80	3.997.219,96		-		-	31.143,84
CO	23-revocato da CDP causa decreto taglia spese INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	927.228,32	927.228,32	-	-		-		-	-
LC	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	25.822,84	672.989,84	672.989,84	533.101,90		139.790,74		-	
LC	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	3.683.728,28	3.683.728,28	3.683.728,28	3.661.049,03		-		-	22.679,25
SO	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	19.669.777,47	19.669.777,47	19.669.777,47	19.444.119,83		-		-	225.657,64
SO	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98	1.807.598,00	1.803.666,00	1.803.466,00	1.803.466,00		-		-	
	TOTALE 23 - 24 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	43.600.701,08	45.110.314,08	44.737.432,90	42.917.218,19		1.421.361,90	42.218,81	-	398.080,88
BS	25- Feeder distribuzione CDP	258.228,45	258.228,45	258.228,45	248.066,24		-		-	10.162,21
BS	25- PIANO DI METANIZZAZIONE	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00	2.582.284,50	5.164.569,00	2.582.284,50		-	
SO	4 - progettazione sistemazione frana del Ruinon	516.257,00	-	516.257,00	-		516.257,00	-	-	-
CO	Bacino Torrente SanVincenzo	-	79.353,33	714.179,67	-	793.533,00	793.533,00		-	
CO	Difesa Spondale - Comune di Sorico	-	86.000,00	-	-		-		-	
CO	Cedimenti a Lago Comune di Gravedona	-	546.580,00	-	-		-		-	
	TOTALE DDS	516.257,00	711.933,33	1.230.436,67		793.533,00	1.309.790,00	-	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO	692.876.511,56	692.876.511,83	685.109.992,80	589.182.122,80	35.311.689,11	93.275.566,52	2.345.746,97	926.304,89	655.947,58

4.3 Riepilogo interventi in corso o conclusi nel 2011 per provincia

La Tab. 3.3.1 mostra il quadro complessivo dei soli interventi **in corso o conclusi nel 2011**, ripartiti per le province. Si è evidenziato l'avanzamento relativo all'anno 2011 (periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011) con riferimento alla singola Provincia.

Per il dettaglio dei singoli interventi in corso e conclusi nel 2011 si rimanda alla tabella del paragrafo precedente.

Tab. 3.3.1- Quadro complessivo degli interventi in corso o conclusi nel 2011, ripartiti per Provincia.

provincia	quadro economico						
	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato complessivamente fino al 31 dicembre 2011	erogato nell'anno 2011	da erogare	economie dei progetti conclusi
totale provincia di BERGAMO	58.943.301	22.007.180	36.936.121	17.395.328,81	624.402,32	4.448.837,07	133.951,88
totale provincia di BRESCIA	31.013.204	21.266.923	9.447.523	16.998.029,32	308.364,39	3.963.690,57	503,34
totale provincia di COMO	19.425.335	17.921.880	1.504.230	12.346.481,48	98.347,85	5.543.480,01	774,17
totale provincia di LECCO	5.986.495	5.543.665	442.831	5.115.962,14	209.003,56	407.041,38	19.818,34
totale provincia di SONDRIO	2.170.141.305	292.675.247	1.877.466.058	210.621.535,01	34.071.570,99	78.953.181,23	500.899,85
Totale complessivo	2.285.509.641	359.414.894	1.925.796.763	262.477.336,76	35.311.689,11	93.316.230,26	655.947,58