

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
13A	Trattamento dei percolati da discarica (€ 77.468,53)		Riuniti i finanziamenti 10 (€ 6.527,10) + 13 (€ 6.478,90) + 11 (€ 64.462,54) = € 77.468,53						Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 28 del 20/03/07.
14	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	226.367,16	226.367,16	226.367,16	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A	
14A	Costruzione della rete fognaria in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 280.853,02)		Riuniti i finanziamenti 12 (€ 54.485,86) + 14 (€ 226.367,16) = € 280.853,02						Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 99 del 08/06/2005
TOTALE al netto economie					344.750,51	344.750,50	344.750,51	7.043,95		
TOTALE					351.794,46	351.794,45	344.750,51			
Totale Comune di Jesolo/A.S.I.					5.986.029,80	5.983.446,80	5.905.587,04	77.859,76		

COMUNE DI MARCON

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 790/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDLP N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con Decreto dei LL.PP n. 7 del 28/03/2000
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	DGR N. 48 DEL 25/06/1999	DDDA N. 48 25/6/1999	266.770,30	266.770,30	266.770,30	308,94	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 103 del 23/06/2005, un'economia di € 308,94
Legge 839/95 Es. 1997										
3	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	C/29/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 186 24/4/1998	1.488.601,72	1.488.601,72	1.488.601,72	60.768,98	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 167 del 3/10/2005, un'economia di € 60.768,99
TOTALE al netto economie					1.798.166,92	1.798.166,92	1.798.166,92	61.077,92		
TOTALI					1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92			

COMUNE DI MEOLO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 67/86 Es. 1991										
1	Adeguamento Impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	3b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 20/1/1995	516.456,90	516.456,90	516.456,90		Finanziamento diviso negli interventi 1A, 1B e 1C. Lavori collaudati.	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 38 del 17/06/2008
1A	Adeguamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura di via Cà Tron, via Verdi e via Toscanini (progetto complessivo € 428.963,36)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1						Lavori collaudati	

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
1B	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.913,49)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1						Lavori collaudati	
1C	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.554,87)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1						Lavori collaudati	
Legge 516/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo (progetto complessivo € 538.335,67)	B/19/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 11 DEL 5/5/1998	516.456,89	516.456,89	516.456,89	0,01	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 166 del 13/11/2003
TOTALE al netto economie					1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79	0,01		
TOTALI					1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,79			

COMUNE DI MIRA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase										
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, loc. Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)	B/17 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N.148 13/12/2002	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	0,00	Lavori in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.. Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
2	Parco lagunare di Mira	D/82	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	Intervento congiunto con il Consorzio Sinistra Medio Brenta e la Regione Veneto
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004										
3	Intervento di messa in sicurezza di emergenza della discarica della Soc. Veneta Mineraria in loc. Bastiette	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 28 20/05/2008	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso	
4	Intervento di messa in sicurezza dell'area Baldan.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 108 22/10/2007	250.000,00	218.603,68	218.603,68	0,00	Lavori collaudati	Decreto Contabilità Finale DDPV n.108 22/10/2007
TOTALI al netto di economie					4.168.489,68	532.224,18	332.224,18	0,00		
TOTALI					4.168.489,68	532.224,18	332.224,18			

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 994 DEL 09/10/1986	378.748,50	378.748,50	378.748,50	34.417,02	Lavori collaudati	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/11/1995, un'economia pari a € 34.417,02 .

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic.	1/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 26 26/3/2003	275.582,16	275.582,16	275.582,16	8.469,13	Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo DDPV n. 169 16/10/2006: registrata economia di € 8.469,13.
5	Bonifica area ex inceneritore	4/A/1.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 197 14/10/2004	1.807.599,00	1.807.599,00	1.670.023,09	0,00	Lavori in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.
6	Bonifica area ex inceneritore per RSU in località Schiavonesca	4/A/1.6A	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR 2833 10/09/2004	718.367,98	718.367,98	539.000,00	0,00	Lavori in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.
TOTALE al netto economie					8.712.771,16	8.712.771,16	8.395.827,27	36.501,46		
TOTALI					8.749.272,62	8.749.272,62	8.395.827,27			

COMUNE DI MORGANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase										
1	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongarie, via Zerolo, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (Tv)	B/14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 1/9/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 146 del 13/09/2005
Legge 449/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).	B1/66	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 13 22/2/2002	514.653,49	514.653,49	514.653,49	1.803,41	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV 30 del 21/03/2006, economia di € 1.803,41 .
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	509.106,81	509.106,81	509.106,81	7.350,09	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV 195 del 16/11/2006, economia di € 7.350,78
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
4	Interventi di fognatura e depurazione nel territorio comunale	1/H/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 53 16/03/2004	825.200,55	825.200,55	825.200,55	1.130,49	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 58 del 04/07/2007 economia di € 1.130,49.
Legge 139/92 Magg. Mutui II° fase										
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Morgano	6/G/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 222 22/11/2004	398.474,36	398.474,36	398.474,36	1.525,64	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 57 del 04/07/2007, economia di € 1.525,64
TOTALE al netto economie					3.538.577,46	3.538.577,46	3.538.577,46	11.809,63		
TOTALI					3.550.387,09	3.550.387,09	3.538.577,46			

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 910/88 Es. 1987-1988										
1	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.21	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DPGR N. 2817 28/12/1990	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
2	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/3.1bis ECO	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA 214 17/11/2004	26.788,59	26.788,59	26.788,59	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 19 del 21/02/2007

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 67/88 Es. 1990										
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 111 15/10/1992	1.530.258,76	1.530.258,76	1.530.258,76	0,00	Lavori collaudati	Importo originale del finanziamento € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 22 del 26/03/2003, un'economia di € 19.111,94 (reinvestita nell' int. 4)
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA 214 17/11/2004	19.111,94	19.111,94	19.111,94	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 19 del 21/02/2007
5	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 32 26/3/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
Legge 815/96 Es. 1997										
6	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 93 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
6A	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE) (€ 1.239.496,56)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 516.456,90) + 3 (€ 516.456,90) + 4 (€ 206.582,76) = € 1.239.496,56						Lavori collaudati	
TOTALI al netto di economie					2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85	0,00		
TOTALI					2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85			

COMUNE DI NOALE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 815/96 Es. 1997										
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziole nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 18 26/2/2001	1.289.814,72	1.289.814,72	1.289.814,72	1.327,53	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 1.291.142,25. Lavori collaudati	Registrata, con DDPV N. 111 del 17/07/2006, economia di € 1.327,53
Legge 129/92 II fase										
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziole nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (Finanziato inizialmente al Consorzio DESE-SILE)	5/B/3.3	DGR N. 6400 12/12/1995	DDDA N. 18 26/12/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 774.685,35. Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 111 del 17/07/2006
2B	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziole nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (€ 2.065.827,60)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.291.142,25) + 2 (€ 774.685,35) = € 2.065.827,60						Lavori collaudati	
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 167 DEL 2003	1.342.788,00	1.342.788,00	1.196.905,98	0,00	Lavori in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.
TOTALE al netto economie					3.407.288,07	3.407.288,07	3.261.406,05	1.327,53		
TOTALI					3.408.615,60	3.408.615,60	3.261.406,05			

COMUNE DI PADOVA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	A/9/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DGCA N. 213 03/05/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Lavori collaudati	Importo compless. dell'opera € 6.971.742,72 (fondi della Legge Speciale per Venezia per € 2.065.827,60) DGCA 355/05 determinazione contributo definitivo.
TOTALI					2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00		

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 139/92 Es. 1993										
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 80 24/11/1995	1.609.962,70	1.609.962,70	1.609.962,70	5,16	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 19 del 26/3/2003
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 23 03/04/1995	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 20 del 26/3/2003
TOTALE al netto economie					3.615.193,13	3.615.193,13	3.615.193,13	5,16		
TOTALI					3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13			

COMUNE DI PREGANZIOL

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase										
1	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	B/15.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 46 27/7/2000	761.531,09	761.531,09	761.531,09	13.154,26	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 53 del 29/03/2005, un'economia pari a € 13.154,26
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/II/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 30 27/3/2003	1.022.952,61	1.022.952,61	1.022.952,61	9.961,19	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 115 del 31/10/07, un'economia di € 9.961,19.
TOTALE al netto economie					1.784.483,70	1.784.483,70	1.784.483,70	23.115,45		
TOTALI					1.807.599,15	1.807.599,15	1.784.483,70			

6	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A. Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001
6A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)	Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 6 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73							Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73

Inoltre, le note nelle tabelle guidano il lettore nella consultazione dei progetti realizzati con i fondi della Legge Speciale.

Per ogni Soggetto Attuatore, nelle colonne relative al finanziato e all'impegnato nelle ultime due righe, sono riportati i seguenti valori:

- totale del finanziato ed impegnato al netto delle eventuali economie registrate;
- totale del finanziato ed impegnato comprensivo delle eventuali economie registrate;

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 139/92 Es. 1993										
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 6 DEL 3/1/1995	516.456,90	516.456,90	513.763,47		Lavori ultimati	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 540 9/12/1997	1.539.501,09	1.539.501,09	1.539.501,09	9.869,61	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV 55 del 20/04/2006, economia di € 9.869,61
TOTALE al netto economie					2.055.957,99	2.055.957,99	2.053.264,56	9.869,61		
TOTALI					2.065.827,60	2.065.827,60	2.053.264,56			

Questa distinzione si è resa necessaria per permettere, da un punto di vista contabile, il riutilizzo delle economie per finanziare eventuali nuovi interventi di disinquinamento, senza variare l'importo complessivo dei fondi assegnati alla Regione Veneto dalla Legge Speciale per Venezia..

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 910/96 Es. 1997-1998										
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	DGR N. 259 25/1/1994	DDDA N. 26 11/4/1991	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 102 del 20/11/2000
Legge 87/88 Es. 1990										
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1047 28/4/1993	2.259.776,30	2.259.776,30	2.259.776,30	131.778,86	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 93 /04, un'economia di € 322.508,20. Con DDPV 143/07 utilizzo parziale economie per opere accessorie: eco ridotta di € 190.729,34.
2.a	Lavori di realizzazione di una nuova stazione di sollevamento in prossimità di via Romagna.	1/2.12 ECO	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDPV 143 18/12/2007	190.729,34	190.729,34	190.729,34	0,00	Lavori collaudati	Opere di completamento del progetto 2 realizzate con utilizzo parziale economie. DDPV 143/07determinazione contributo definitivo.
Legge 139/92 Es. 1993										
3	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (II stralcio)	5/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDETA N. 6 20/11/1995	2.065.827,59	2.065.827,59	2.065.827,59	0,01	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 103 del 20/11/2000
TOTALE al netto economie					5.291.018,58	5.291.018,58	5.291.018,58	131.778,86		
TOTALI					5.422.797,44	5.422.797,44	5.291.018,59			

COMUNE DI SALZANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 185 07/10/2004	2.400.000,00	2.400.000,00	231.641,76	0,00	Lavori in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.
TOTALI al netto di economie					2.400.000,00	2.400.000,00	231.641,76	0,00		
TOTALI					2.400.000,00	2.400.000,00	231.641,76			

COMUNE DI SPINEA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 366/00 e 445/01 Es. 2002, 2003, 2004										
1	Interventi di bonifica e messa in sicurezza di emergenza ex discarica per rifiuti inerti in via Lunco - comune di Spinea (V E)	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.
TOTALI al netto di economie					500.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI					500.000,00	0,00	0,00	0,00		