

AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 815/96 Es. 1998 - IV fase										
1	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV). 1° stralcio	B/17.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 48 DEL 1/8/2000	966.608,01	966.608,01	966.608,01	66.305,79	Lavori collaudati	Determinazione contributo definitivo con DDDA n. 148 del 20/10/2003, un'economia di € 66.305,78 .
Legge 448/98 Es. 1998, 2000, 2001 - VI fase										
2	Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria	B/54	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 30 21/3/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 31/08/2004
Legge 482/98 Es. 2002, 2003										
3	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo	1/M/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 85 12/8/2002	1.736.676,40	1.736.676,40	1.736.676,40	12.064,99	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 192 25/10/2005, un'economia pari a € 12.064,99
4	Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° lotto)	1/M/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 12/8/2002	1.340.726,57	1.340.726,57	1.340.726,57	9.273,43	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 114 11/07/2005, un'economia pari a € 9.273,43
Legge 138/02 Mapp. Mutui II° fase										
5A	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godego e Loria - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/1.1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 65 30/03/2004	29.470,37	29.470,37	29.470,37	3.529,63	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 31 del 28/08/2008. Registrata economia di € 3.529,63
5B	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nei Comuni di Riese Pio X e Altivole - 4° stralcio (2° lotto)	6/F/1.2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 69 13/04/2004	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 32 del 28/08/2008.
5C	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nei comune di Altivole, Asolo e Maser - 4° stralcio (3° lotto)	6/F/1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 84 11/05/2004	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 134 del 11/12/2007.
5D	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godego e Loria - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 65 30/03/2004	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 31 del 28/08/2008.
Legge 389/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004										
6	Costruzione rete di fognatura nera in comune di Riese Pio X* (TV): via Monfenera, e Brigata Martiri del Grappa	E/5.2	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 83 05/06/2006	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	Opera complessiva costituita dagli interventi 6, 7 e 8. Lavori ultimati	In attesa atti contabilità finale
7	Costruzione rete di fognatura nera nei comuni di Asolo e Maser: completamento collettore Asolo / impianto di depurazione di Maser.	E/5.1	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 83 05/06/2006	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Opera complessiva costituita dagli interventi 6, 7 e 8. Lavori ultimati	In attesa atti contabilità finale
8	Costruzione rete di fognatura nera in Comune di Castello di Godego (TV): via Vegre, via Cacciatore e via Motte	E/5.3	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 83 05/06/2006	650.000,00	650.000,00	407.242,46	0,00	Opera complessiva costituita dagli interventi 6, 7 e 8. Lavori ultimati	In attesa atti contabilità finale
TOTALE al netto economie					10.341.852,05	10.341.852,05	10.099.094,51	91.173,84		
TOTALI					10.433.025,89	10.433.025,89	10.099.094,51			

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (ex AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO										
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 27 20/7/1993	331.607,90	331.607,90	331.607,90	4.089,08	Lavori collaudati	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.089,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDLP N. 324 03/06/1988	571.793,63	571.793,63	571.793,63	99.600,34	Lavori collaudati	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 5541 DEL 10/11/1996	DDDA N. 120 6/9/1990	1.838.810,70	1.838.810,70	1.838.810,70	46.256,98	Lavori collaudati	Registrata, con DDLP n° 423 del 11/12/2003, un'economia pari a € 46.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1986	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1986	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
Legge 910/88 Es. 1989										
5	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	1/1.20	DCR N. 745 DEL 1/7/1988	DDDA N. 120 DEL 6/9/1990	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 2 del 19/01/2006
Legge 67/88 Es. 1990										
6	Collegamento a impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	1/2.14b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 109 20/6/1996	56.810,26	56.810,26	56.810,26	0,00	Lavori ultimati	Finanziamento originale pari a € 568.102,59, di cui € 511.292,33 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
7	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina	1/2.14a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 20/7/1993	7.191.067,31	7.191.067,31	7.191.067,31	245.912,04	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 2 del 13/01/2003, un'economia di € 254.911,79
Legge 67/88 Es. 1991										
8	Fognatura di Chioggia (VE)	3c	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 115 28/6/1996	514.127,07	514.127,07	514.127,07	2.329,83	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 35 del 21/06/2000, un'economia di € 2.329,83
Legge 139/92 Es. 1993										
9	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	5/F/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 66 2/10/1995	1.245.167,55	1.245.167,55	1.245.167,55	3.377.121,70	Parte dei lavori collaudati	Resciso il contratto con la ditta appaltatrice
10	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	5/F/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 45 13/6/1995	532.779,50	532.779,50	532.779,50	9.500,24	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 52 del 05/04/2006, un'economia di € 9.500,24

[illegible]

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
23	Messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia	D/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDPV N. 139 17/12/2007	2.582.284,50	2.582.284,50	1.093.055,27	0,00	Lavori in corso	L' intervento rientra tra le opere inerenti la bonifica dei siti inquinati del bacino scolante.
24	Adeguamento tecnologico ambientale e completamento del depuratore di Val da Rio	B1/55	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 134 29/11/2002	9.812.681,08	9.812.681,07	9.812.681,07	0,00	Lavori in corso	
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
25	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 6.197.482,79)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002						Finanziamento suddiviso negli interventi 25A e 25B	
25A	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 5.510.163,87)	1/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		4.215.163,87	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	
25B	Adeguamento tecnologico - ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	1/Q/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 47 12/06/2007	1.982.318,92	1.982.318,92	639.361,92	0,00	Lavori in corso	
26	Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina	1/Q/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 142 12/12/2002	2.065.827,60	2.015.755,73	1.374.515,24	0,00	Lavori in corso	
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004										
27	Interventi urgenti per l'ottimizzazione dell'afflusso delle acque bianche e nere di Sottomarina al depuratore di Val da Rio tramite adeguamento dell'impianto di sollevamento e modulazione "Niccolò De Conti"	E/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 42 del 28/05/07	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato	
28	Completamento dei sistemi fognari nel centro storico di Sottomarina - I ^a fase	E/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	
29	Interventi a difesa dell'insula di Chioggia - Opere integrative infrastrutturali nell'area Fondamenta San Domenico Sud	E/4.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 138 del 12/12/07	1.400.000,00	1.400.000,00	625.062,17	0,00	Lavori in corso	
30	Adeguamento dei sistemi fognari del centro storico di Chioggia in concomitanza dei lavori di difesa della città dalle acque alte	E/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	
TOTALE ai netto economie					60.956.909,83	53.291.674,05	47.029.822,31	4.647.380,90		

COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI**Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986**

1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli		DGR N. 3002 DEL 26/05/1987		149.772,50	149.772,50	149.772,50	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 81 del 13/04/1999. Importo finale intervento 164.640,48. Supero di spesa a carico dell'ente
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		883.141,30	883.141,29	883.141,30	0,00	Lavori ultimati	Documentazione relativa al collaudo dell'opera incompleta.

Legge 910/86 Es. 1987-1988

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
3	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		1.032.913,80	1.032.913,79	788.453,77	0,00	Lavori ultimati	Documentazione relativa al collaudo dell'opera incompleta.
Legge 67/68 Es. 1988										
4	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige		DGR N. 4171 DEL 24/9/1996	DDDA N. 577 24/12/1997	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n° 33 del 28/03/2007
5	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)		DGR N. 2357 DEL 04/06/1996	DDDA N. 576 24/12/1997	413.165,52	413.165,52	371.848,97	0,00	Lavori ultimati	
6	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia		DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DDDA N. 61 12/3/1997	206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n° 33 del 26/01/2005
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase										
7	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21.2 Vfase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGCA N. 180 31/05/2004	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		Lavori collaudati	Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque (int. 2). Decreto contabilità finale n. 55 dell'8/05/2007
TOTALE al netto economie					5.360.261,23	5.360.261,21	5.074.484,65	0,00		
Totale ASP Chioggia					70.964.551,96	63.299.316,16	52.104.306,96			

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione I stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	B/13/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 43 01/06/1999	115.508,77	115.508,77	115.508,77	0,00	Intervento sospeso e fondi dirottati per € 1.433.861,93 all'intervento 1 BIS	Intervento revocato con DDDA n. 71 del 11/06/2001
1 BIS	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra S. Biagio di Callalta - Biancade - STRALCIO A	B/13/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDPV 56 20/04/2006	1.433.861,93	1.433.861,93	501.242,03	0,00	Lavori in corso	Opera collegata al progetto 7
Legge 516/96 Es. 1998 - IV fase										
2	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	A/9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 63 01/09/2000	2.052.399,45	2.052.399,45	2.052.399,45	13.428,15	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 229 del 03/12/2004, un'economia di € 13.428,15
3	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra Olmi - Biancade - STRALCIO B	A/8.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPV 106 11/07/2006	666.703,50	666.703,50	523.772,62	0,00	Lavori in corso	
4	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	A/8.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 78 15/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 35 del 02/03/2005

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
5	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Ampliamento della rete - II stralcio	A/8.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 94 30/10/2000	68.736,34	68.736,34	68.736,33	0,00	Lavori ultimati	Finanziamento originario di € 1.446.079,32 disimpegnato con DDDA 233 del 15/12/2005 e distribuito negli interventi 3,7 e 8
6	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Meolo e Roncade	A/8.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 61 01/09/2000	1.542.032,77	1.542.032,77	1.542.032,77	7.337,93	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 34 del 02/03/2005, un'economia di € 7.337,93
7	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra S. Biagio di Callalta - Biancade - STRALCIO A	A/8.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 56 20/04/2006	471.005,20	471.005,20	471.005,20	0,00	Lavori in corso	
8	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra Olmi - Biancade - STRALCIO C	A/8.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPV 107 11/07/2006	476.216,78	476.216,78	318.819,46	0,00	Lavori in corso	
9	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione della rete interna di S. Biagio di Callalta - STRALCIO D	A/8.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPV 108 11/07/2006	641.394,23	641.394,23	0,00	0,00	Progetto approvato	
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase										
10	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Quarto d'Altino - 3° stralcio	B/22	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 88 12/08/2002	1.743.563,21	1.743.563,21	1.743.563,21	12.390,25	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 37 del 17/06/2008, un'economia di € 12.390,25
11	Interventi di fognatura in comune di Marcon	B/23	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA n. 51 16/03/2004	1.072.705,29	1.072.705,28	1.072.705,28	63.499,89	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 56 del 14/07/2008, un'economia di € 63.499,89
12	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Monastier	B/24	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 86 12/08/2003	736.199,14	736.199,14	736.199,14	38.486,21	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 210 del 15/11/2005, un'economia di € 38.486,21
13	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Callalta	B/25	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 100 14/10/2002	770.350,17	770.350,17	770.350,17	4.335,18	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 94 del 15/06/2006, un'economia di € 4.335,18
Legge 488/99 Es. 2002, 2003										
14	Ampliamento impianti Quarto d'Altino e realizzazione impianto trattamento bottini	1/C/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA 86 23/05/2005	1.549.370,70	1.549.370,70	1.130.502,22	0,00	Lavori ultimati	
15	Realizzazione condotta da impianto depurazione di Roncade ad impianto di Quarto d'Altino (Costo del progetto € 2.400.000,00)	1/C/2.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 1 07/01/2004	2.485.158,63	2.400.000,00	1.441.450,42	0,00	Lavori in corso	

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
		1/C/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDPV N. 63 26/07/2007	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato	
Legge 139/92 Magg. Mutui II° fase										
16	Realizzazione condotta di collegamento dall'impianto di depurazione di Roncade all'impianto di depurazione di Quarto d'Altino	6/C/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 15/12/2005	200.000,00	200.000,00	93.402,43	0,00	Lavori ultimati	
17	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Monastier di Treviso	6/C/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDPV 63 26/07/07	504.000,00	504.000,00	46.217,02	0,00	Lavori in corso	
18	Progeto definitivo relativo al collegamento fognario tra Monastier e Roncade - Tratto fra la frazione di Vallio e Roncade	6/C/2.1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 15/12/2005	796.000,00	796.000,00	796.000,00	0,00	Lavori ultimati	
19	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Meolo capoluogo	6/C/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 178 24/09/2004	1.300.000,00	1.300.000,00	1.170.000,00	0,00	Lavori ultimati	
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004										
20	Intervento in Comune di Quarto D'Altino - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via De Gasperi e Via IV Novembre	E/16.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 135 06/09/2006	779.520,00	779.520,00	335.187,76	0,00	Lavori in corso	
21	Intervento in Comune di Roncade - realizzazione di interventi per costruzione condotte fognarie in Via Carboncine e Via Dary	E/16.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 37 23/03/2006	666.080,00	666.080,00	34.274,94	0,00	Lavori in corso	
22	Intervento in Comune di Marcon - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Vie zermanesa, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Ortolan, Don Bosco e Ancilotto	E/16.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 136 06/09/2006	853.200,00	853.200,00	40.795,87	0,00	Lavori in corso	
TOTALE al netto economie					22.880.376,80	22.795.218,16	16.553.535,79	139.477,61		
TOTALI					23.019.854,41	22.934.695,77	16.553.535,79			

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI S.p.A. (E.T.R.A.)

TOTALE SETA, TERGOLA, ALTA SERVIZI EUGANEO BERICO BRENTA SERVIZI										
					167.427.662,86	154.471.421,81	111.145.210,99			
Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
Legge 67/88 Es. 1991										
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A. Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001
2	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana. (Realizzazione del centro di biottrattamenti di Camposampiero)		DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 561 DEL 2/3/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	Finanziamento collegato all'intervento 101 A. Lavori in corso	L'opera fa parte dell' "Ampliamento dell'impianto di depurazione di Camposampiero" ; nuovo termine consegna rendicontazione stabilito al 18/11/2013 con DDPV n. 96/2008.
Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranches										
3	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DPGR 2207 31/10/1995	1.239.496,56	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 155 del 30/10/2003
4	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DDDA N. 70 18/10/1995	2.633.907,51	2.633.907,51	2.633.907,51	22,68	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA n. 47 del 9/05/2002, una economia di € 22,68
Legge 138/92 Es. 1993										
5	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	1/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 51 21/6/1995	16.165.100,94	16.165.100,94	16.165.100,94	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 95 del 23/09/2002
6	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A. Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001
6A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 6 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73						Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73
7	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	1/A/3	DGR 4977 2/11/1993	DPGR 2391 24/11/1996	4.338.237,95	4.338.237,95	4.338.237,95	0,00	Finanziamento collegato all'intervento 101 A. Lavori in corso	Nuovo termine consegna rendicontazione stabilito al 18/11/2013 con DDPV n. 96/2008.
8	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	1/A/4	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 54 12/10/1994	774.685,34	774.685,34	774.685,34	0,01	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 45 del 09/05/2002