

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Economia | Descrizione Situazione | Note |
|-----------------------|--|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|---|---|
| 9 | Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco | 1/A/6 | DGR N. 4977 2/11/1993 | DDDA N. 53 12/10/1994 | 1.651.834,57 | 1.651.834,57 | 1.651.834,57 | 827,51 | Lavori collaudati | Registrata, con DDDA n. 14 del 15/01/2004, un'economia di € 827,51 |
| Legge 139/92 II fase | | | | | | | | | | |
| 10 | Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari | 1/D/1 | DGR N. 4987 DEL 3/10/1995 | DGCA N. 380 2/10/1997 | 2.091.650,44 | 2.091.650,44 | 2.091.650,44 | 0,00 | Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti) | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 63 del 30/03/2004 |
| 11 | Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara | 1/D/2 | DGR N. 4987 DEL 3/10/1997 | DGCA N. 387 2/10/1997 | 2.194.941,82 | 2.194.941,82 | 2.194.941,82 | 0,00 | Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti) | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 177 del 11/10/2005 |
| Legge 536/94 Et. 1996 | | | | | | | | | | |
| 12 | Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche | 1/E/4 | DGR N. 4533 15/10/1996 | DDDA N. 82 9/12/1998 | 110.005,32 | 110.005,32 | 110.005,32 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 27. Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 57 del 16/03/2004 |
| 13 | Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco | 1/E/4 | DGR N. 4533 8/11/1996 | DGCA N. 17 12/1/1998 | 129.114,22 | 129.114,22 | 129.114,23 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 13 del 21/02/2001 |
| 14 | Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago | 1/E/4 | DGR N. 4533 8/11/1996 | DGCA N. 16 12/1/1998 | 206.582,76 | 206.582,76 | 206.582,76 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 69 del 08/06/2001 |
| 15 | Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza. | 1/E/4 | DGR N. 4533 15/10/1996 | DGCA N. 54 DEL 2/2/1998 | 356.355,26 | 356.355,26 | 356.355,26 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 5 del 15/01/2001 |
| 16 | Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego | 1/E/4 | DGR N. 4533 15/10/1996 | DGCA N. 53 DEL 2/2/1998 | 380.628,73 | 380.628,73 | 380.628,73 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 46 del 09/05/2002 |
| 17 | Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio | 1/E/4 | DGR N. 4533 15/10/1996 | DGCA N. 124 13/3/1998 | 201.418,19 | 201.418,19 | 201.418,19 | 0,00 | Lavori collaudati | Registrata una economia di € 56.810,26, reimpegnata nell'intervento 13 bis come da DDDA N. 113 del 18/10/2002 |
| 17 bis | Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero | 1/E/4.1 | DGR N. 4533 15/10/1996 | DDDA N. 28 26/3/2003 | 56.810,26 | 56.810,26 | 56.810,26 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 87A con DDDA N. 28/2003. Lavori collaudati. | Utilizzata l'economia dell'intervento n. 17. Determinazione contributo definitivo con DDPV 12 del 20/03/2008. |
| 18 | Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1^ in comune di Campodarsego | 1/E/4 | DGR N. 4533 15/10/1996 | DDDA N. 160 DEL 1/4/1998 | 335.696,98 | 335.696,98 | 335.696,98 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 153 del 30/10/2003 |
| 19 | Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana | 1/E/4 | DGR N. 4533 15/10/1996 | DDDA N. 17 27/5/1998 | 289.215,86 | 289.215,86 | 289.215,87 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 70 del 08/06/2001 |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Economia | Descrizione Situazione | Note |
|-----------------------|---|----------|--|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|--|--|
| Legge 539/95 Es. 1997 | | | | | | | | | | |
| 20 | Adeguamento depuratore di Battaglia Terme | C/30/2 | DGR N. 553 DEL 25/2/1997 | DGCA N. 126 13/3/1998 | 428.659,23 | 428.659,23 | 428.659,23 | 0,00 | Per questo progetto utilizzati anche fondi CIPE (n.74/97) per un importo totale di € 1.032.913,80. Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 32 del 2/4/2003 |
| 21 | Fognatura di Cittadella e Fontaniva | C/31/1 | DGR N. 553 DEL 25/2/1997 | DGCA N. 527 1/12/1997 | 1.652.662,08 | 1.652.662,08 | 1.652.662,08 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 62 del 30/03/2004 |
| 22 | Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle | C/32/1 | DGR N. 553 25/2/1997 | DGCA N. 28 19/1/1998 | 1.962.536,22 | 1.962.536,22 | 1.962.536,23 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione contributo definitivo DDDA 112 del 18/10/02 realizza economia reimpegnata nell'intervento 19 bis. |
| 22 bis | Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani. (€ 258.228,45) | C/32/1.1 | DGR N. 553 25/2/1997 | DDDA N. 27 26/3/2003 | 258.228,45 | 258.228,45 | 258.228,45 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 97 I. Lavori collaudati | Determinazione contributo definitivo con DDPV 66 del 02/08/07. |
| 23 | Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe | A/5.2 | DGR N. 2613 22/7/1997 | DDDA N. 33 DEL 5/6/1999 | 1.032.913,79 | 1.032.913,79 | 1.032.913,79 | 0,01 | Finanziamento convogliato nell'intervento 54A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 176 del 11/10/2005. |
| 24 | Impianto di biotattamento di Camposampiero | A/5/1 | DGR N. 553 25/2/1997 | DGR N. 561 DEL 2/3/1999 | 11.878.508,68 | 11.878.508,68 | 11.878.508,68 | 0,00 | Finanziamento collegato all'intervento 101 A. Lavori in corso. | Nuovo termine consegna rendicontazione stabilito al 18/11/2013 con DDPV n. 96/2008. |
| 25 | Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle | A/5.3 | DGR N. 2613 22/7/1997 | DDDA N. 1 DEL 3/2/1999 | 281.469,01 | 281.469,01 | 281.469,01 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 143 del 12/11/2001 |
| 26 | Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe | A/5.3 | DGR N. 2613 22/7/1997 | DDDA N. 16 DEL 2/3/1999 | 309.874,14 | 309.874,14 | 309.874,14 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 94 del 23/09/2002 |
| 27 | Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche | A/5.3 | DGR N. 2613 22/7/1997 | DDDA N. 82 9/12/1998 | 122.400,28 | 122.400,28 | 122.400,28 | 0,01 | Finanziamento convogliato nell'intervento 12. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 57 del 16/03/2004 |
| 27A | Realizzazione fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e pista ciclabile lungo via Roma in Comune di S. Giorgio delle Pertiche (€ 232.405,60) | | Riuniti i finanziamenti 12 (€ 110.005,32) + 27 (€ 122.400,29) = € 232.405,60 | | | | | | Lavori collaudati | L'importo del finanziamento regionale è pari a € 232.405,60. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 521.621,47 resta a carico dell'ente. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57/2004 |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Economia | Descrizione Situazione | Note |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|---|---|
| 28 | Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia | A/5.3 | DGR N. 2613 DEL 22/7/1997 | DDDA N. 83 DEL 9/12/1998 | 299.545,01 | 299.545,01 | 299.545,01 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 85A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 12 del 31/01/2005 |
| 29 | Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebaseleghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento. | A/5.3 | DGR N. 2613 DEL 22/7/1997 | DDDA N. 50 DEL 25/6/1999 | 1.259.121,91 | 1.259.121,91 | 1.259.121,91 | 0,01 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 154 del 30/10/2003 |
| 30 | Progetto rete fognaria in comune di Saonara. | A/5.3 | DGR N. 2613 DEL 22/7/1997 | DDDA N. 52 DEL 25/6/1999 | 309.874,13 | 309.874,13 | 309.874,13 | 0,01 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 100 del 10/06/2005 |
| Legge 516/98 Es. 1997 | | | | | | | | | | |
| 31 | Progetto n. 7 . Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella. | A/3/1.a | DGR N. 2613 DEL 22/7/1997 | DDDA N. 60 DEL 4/11/1998 | 369.156,83 | 369.156,83 | 369.156,83 | 38.844,12 | Lavori collaudati | Registrata, con DDDA n. 164 del 31/08/2004, un'economia di € 38.844,13 |
| 32 | Progetto n. 8 . Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella | A/3/1.b | DGR N. 2613 DEL 22/7/1997 | DDDA N. 60 DEL 4/11/1998 | 1.996.105,92 | 1.996.105,92 | 1.996.105,92 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004 |
| 33 | Progetto n. 6. Scolmatore roggia Munara | A/3/1.c | DGR N. 2613 DEL 22/7/1997 | DDDA N. 60 DEL 4/11/1998 | 436.406,08 | 436.406,08 | 436.406,08 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004 |
| 34 | Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme | A/7/2 | DGR N. 2613 DEL 22/7/1997 | DDDA N. 58 DEL 22/8/2000 | 550.970,88 | 550.970,88 | 550.970,88 | 17.131,71 | Lavori collaudati | Registrata con DDPV n. 87 del 05/06/2006 economia pari a € 17.131,71 |
| Legge 515/99 Es. 1999 - IV fase | | | | | | | | | | |
| 35 | Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani | A/1.14 - IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 161 DEL 3/12/2001 | 258.228,45 | 258.228,45 | 258.228,45 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 97 I. Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 66 del 02/08/2007 |
| 36 | Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nelle vie Carpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd) | A/1.5 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 92 DEL 30/10/2000 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 9 del 21/01/2005 |
| 37 | Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle | A/2.2 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 77 DEL 15/9/2000 | 387.342,67 | 387.342,67 | 387.342,67 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 170 del 17/11/2003 |
| 38 | Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero | A/1.8 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 116 DEL 19/12/2000 | 89.347,04 | 89.347,04 | 89.347,04 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 69A. Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 91 del 15/06/2006 |
| 39 | Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana. | A/1.9 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 50 DEL 4/8/2000 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 75A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 112 del 11/07/2005 |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Economia | Descrizione Situazione | Note |
|------|--|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|---|---|
| 40 | Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco | A/1.11 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 85 30/7/2001 | 774.685,35 | 774.685,35 | 774.685,35 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 82A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 207 del 11/12/2006 |
| 41 | Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Campodarsego alla rete consortile principale | A/1.4 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 76 15/9/2000 | 619.748,28 | 619.748,28 | 619.748,28 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 114 del 17/07/2006 |
| 42 | Rete fognaria nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana | A/2.1 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 50 DEL 4/8/2000 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 75A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 112 del 11/07/2005 |
| 43 | Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nelle vie Julia, Trieste, Muggia e Parenzo in Comune di Vigonza (Pd) | A/1.6 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 93 30/10/2000 | 144.607,93 | 144.607,93 | 144.607,93 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 29 del 21/03/2006 |
| 44 | Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia | A/1.7 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 97 30/10/2000 | 165.266,21 | 165.266,21 | 165.266,21 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 86A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004 |
| 45 | Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe | A/1 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | | 420.701,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Scheda madre suddivisa nei progetti codificati da A/1.1 a A/1.23. | Scheda madre |
| 45A | Collegamento stradale e fognario Z.I. laterale Via Visentin con Via Straelle San Pietro in Comune di Camposampiero (€ 88.364,63) | A/1.18 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 35 04/02/2004 | 88.425,43 | 88.425,43 | 79.582,89 | 0,00 | Lavori ultimati | |
| 45B | Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: prolungamento e lottizzazione Fratina e Bassa I ^a in comune di Campodarsego - Rostirola in comune di Camposampiero (€ 516.456,90) | A/1.17 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 123 10/09/2003 | 516.456,90 | 516.456,90 | 379.001,01 | 0,00 | Lavori collaudati | Finanziato con parte dei fondi del progetto 45. Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 111 del 29/12/2008 |
| 45C | Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 1 ^a stralcio (€ 51.645,69) | A/1.16 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 91 06/08/2003 | 51.645,69 | 51.645,69 | 51.645,69 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 93A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 110 del 29/12/2008 |
| 45D | Costruzione di una fognatura nera lungo Via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 191.089,05) | A/1.15 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 72 13/06/2003 | 191.089,05 | 191.089,05 | 191.089,05 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 77A. Lavori collaudati. | Determinazione contributo definitivo con DDPV 112 del 29/12/2008. |
| 46 | Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle | A/2.3 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 115 19/12/2000 | 247.899,31 | 247.899,31 | 247.899,31 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 79A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 93 del 15/06/2006 |
| 47 | Progetto esecutivo per il collegamento della zona industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riabilitazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massanzago. | A/1.2 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 56 22/8/2000 | 404.385,75 | 404.385,75 | 404.385,75 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 96 del 18/08/2003 |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Economia | Descrizione Situazione | Note |
|--------|---|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|---|---|
| 48 | Completamento centro di biotattamento di Camposampiero | B/20 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 50 23/03/2005 | 6.249.128,48 | 6.187.921,21 | 3.689.225,98 | 0,00 | Finanziamento collegato all'intervento 101 A. Lavori in corso | Nuovo termine consegna rendicontazione stabilito al 18/11/2013 con DDPV n. 96/2008. |
| 49 | Collettore di collegamento fognario Resana - Torresselle | A/2.4 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 31 21/3/2001 | 2.030.418,74 | 2.030.418,74 | 2.030.418,74 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 84A. Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 144 del 02/10/2006 |
| 49 bis | Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - realizzazione della rete fognaria separata in località Castemino | A/2.4 IV fase ECO | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 179 12/12/2005 | 35.408,86 | 35.408,86 | 35.408,86 | 0,00 | Lavori in corso | |
| 50 | Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero. | A/1.10 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 84 30/7/2001 | 206.582,76 | 206.582,76 | 206.582,76 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 89A. Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 212 del 18/12/2006 |
| 51 | Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale. | A/1.3 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 57 22/8/2000 | 65.073,57 | 65.073,57 | 65.073,57 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 97 del 18/08/2003 |
| 52 | Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia | A/2.5 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 88 30/7/2001 | 139.443,36 | 139.443,36 | 139.443,36 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 66A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 208 del 11/12/2006 |
| 53 | Nuovo by-pass della rete fognatura in comune di Loreggia | A/1.12 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 88 30/7/2001 | 224.658,75 | 224.658,75 | 224.658,75 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 66A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 208 del 11/12/2006 |
| 54 | Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD) | A/1.1 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 54 DEL 4/8/2000 | 772.526,83 | 772.526,83 | 772.526,83 | 2.158,52 | Finanziamento convogliato nell'intervento 54A. Lavori collaudati. | Registrata, con DDDA n. 176 del 11/10/2005, economia di € 2.158,52 |
| 54A | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe (€1.807.599,15) | Riuniti i finanziamenti 23 (€ 1.032.913,80) + 54 (€ 774.685,35) = € 1.807.599,15 | | | | | | | Lavori collaudati | |
| 55 | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2ª fase | A/1.13 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 124 4/10/2001 | 2.117.473,29 | 2.117.473,29 | 1.990.491,67 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 94A. Lavori in corso | |
| 56 | Estensione fognatura nera lungo la strada regionale 245 Castellana in comune di Trebaseleghe | A/1.19 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA 21 09/02/2005 | 165.000,00 | 165.000,00 | 136.503,23 | 0,00 | Lavori in corso | |
| 57 | Realizzazione rete di fognatura nera nelle vie Trevisan, Manara ed Umberto I in comune di Vigonza | A/1.20 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA 25 14/02/2005 | 350.000,00 | 350.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | Lavori in corso | |
| 58 | Costruzione rete fognatura nera nelle vie Buonarroti, Antoniana, Mameli, Camporese ed Acquario in comune di Cadoneghe | A/1.21 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDPV 64 09/05/2006 | 44.771,55 | 44.771,55 | 0,00 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 92 del 06/11/2008 |
| 59 | Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta | A/1.22 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDPV N. 85 05/06/2006 | 405.629,30 | 405.629,30 | 0,00 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 102 A. Lavori in corso | |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Economia | Descrizione Situazione | Note |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|---|---|
| 60 | Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe. | A/1.23 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDPV N. 129 25/06/2006 | 804.596,27 | 804.596,27 | 334.923,47 | 0,00 | Lavori in corso | |
| 61 | Progetto "Laguna 9" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area di Cittadella e Fontaniva | A/10.1 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 70 13/9/2000 | 2.014.181,91 | 2.014.181,91 | 2.014.181,91 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 246 del 30/12/2005 |
| 62 | Progetto "Laguna 10" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo | A/10.3 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 72 13/9/2000 | 1.910.890,52 | 1.910.890,52 | 1.910.890,52 | 0,01 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 245 del 30/12/2005 |
| 63 | Progetto "Laguna 11" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area dei comuni di Tombolo e San Martino di Lupari. | A/10.2 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 71 13/9/2000 | 1.910.890,52 | 1.910.890,52 | 1.910.890,52 | 0,01 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 7 del 27/01/2006 |
| 64 | Ampliamento della fognatura in località Regazzoni nei comuni di Montegrotto T. e Galzignano T. | B/12 IV fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 62 DEL 4/6/2002 | 1.029.750,84 | 1.029.750,84 | 1.029.750,84 | 3.162,96 | Lavori collaudati | Registrata con DDPV n. 125 del 14/11/07 economia pari a € 3.162,96. |
| Legge 448/98 Es. 1996, 2000, 2001 - VI fase | | | | | | | | | | |
| 65 | Interventi di fognatura nera in comune di Massanzago | B/12 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 105 18/10/2002 | 308.794,95 | 308.794,95 | 308.794,95 | 1.079,19 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 39 del 17/06/2008 |
| 66 | Interventi di fognatura in comune di Loreggia | B/3.2 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 88 30/7/2001 | 358.937,54 | 358.937,54 | 358.937,54 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 66A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 208 del 11/12/2006 |
| 66A | Costruzione di un nuovo by-pass della rete fognaria di Loreggia (€ 723.039,65) | Riuniti i fondi dei finanziamenti 52 (€ 139.443,36) + 53 (€ 224.658,75) + 66 (€ 358.937,54) = € 723.039,65 | | | | | | | Lavori in corso | |
| 67 | Riqualificazione della rete di fognatura mista del comune di Campodarsego e dell' area denominata "Fornace" | B/7 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 52 DEL 9/5/2001 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 218 del 14/11/2006 |
| 68 | Interventi di fognatura in comune di Campodarsego loc. Fiumicello (PD) | B/8 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 14 22/2/2002 | 1.136.205,18 | 1.136.205,18 | 861.671,54 | 0,00 | Lavori in corso | |
| 69 | Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposanpiero | B/11 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 116 19/12/2000 | 413.165,52 | 413.165,52 | 413.165,52 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 69A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 91 del 15/06/2006 |
| 69A | Esecuzione della rete di fognatura nera in via Giovanni XXIII e via Cao del Mondo e Puccini a Camposampiero (€ 502.512,56) | Riuniti i finanziamenti 38 (€ 89.347,04) + 69 (€ 413.165,52) = € 502.512,56 | | | | | | | Lavori collaudati. | |
| 70 | Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco | B/9 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 85 30/7/2001 | 258.228,45 | 258.228,45 | 258.228,45 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 62A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 207 del 11/12/2006 |
| 71 | Interventi di fognatura in comune di Cadoneghe | B/10 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 56 27/5/2003 | 258.228,45 | 258.228,45 | 232.405,61 | 0,00 | Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 92 del 06/11/2008. |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione o/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Economia | Descrizione Situazione | Note |
|------|---|---------|--|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|---|---|
| 72 | Lavori di sistemazione di un tratto della S. R. 245 CASTELLANA e dell'incrocio con via Brigola con la costruzione della rete di fognatura nera in comune di Resana. | B/15.2 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 150 13/09/2005 | 154.937,07 | 154.937,07 | 93.280,46 | 0,00 | Lavori in corso | |
| 73 | Impianto di depurazione di Camposampiero | B/20 | DGR N. 1834 23/6/2000 | | 516.456,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Finanziamento collegato all'intervento 101 A. Lavori in corso | Nuovo termine consegna rendicontazione stabilito al 18/11/2013 con DDPV n. 96/2008. |
| 74 | Estensione rete di fognatura nera lungo le vie Granzetta e Morosini in comune di Saonara - 2° tronco | B/17 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 149 19/11/2001 | 258.228,45 | 258.228,45 | 258.228,45 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 20 del 21/02/2007 |
| 75 | Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana | B/13. 1 | DGR N. 1834 DEL 3/6/2000 | DDDA N. 98 30/10/2000 | 330.532,42 | 330.532,42 | 330.532,42 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 75A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 112 del 11/07/2005 |
| 75A | Realizzazione rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in Comune di Noventa Padovana (€ 1.879.903,12) | | Riuniti i finanziamenti 39 (€ 516.456,90) + 42 (€ 1.032.913,80) + 75 (€ 330.532,42) = € 1.879.903,12 | | | | | | Lavori collaudati | |
| 76 | Impianto di depurazione di Cadoneghe | B/21 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 124 4/10/2001 | 413.165,52 | 413.165,52 | 0,00 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 94A. Lavori in corso | |
| 77 | Interventi di fognatura in comune di Vigonza | B/6.2 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 72 13/06/2003 | 144.607,93 | 144.607,93 | 111.038,23 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 77A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 112 del 29/12/2008. |
| 77A | Costruzione di una fognatura lungo via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 335.969,98) | | Riuniti i finanziamenti 45D (€ 191.089,05) + 77 (€ 144.607,93) = € 335.969,98 | | | | | | Lavori collaudati | |
| 78 | Interventi di fognatura nera e pista ciclabile in via Montello, I° e II° tronco, in comune di Trebaseleghe - 1° stralcio. | B/2 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 51 DEL 9/5/2001 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 189 del 14/11/2006 |
| 79 | Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle | B/4 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 115 19/12/2000 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 79A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 93 del 15/06/2006 |
| 79A | Estensione della rete fognaria nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in Comune di Santa Giustina in Colle (€ 764.356,21) | | Riuniti i finanziamenti 46 (€ 247.899,31) + 79 (€ 516.456,90) = € 764.356,21 | | | | | | Lavori collaudati | |
| 80 | Rete fognaria nella via Palù e sistemazione rete nelle vie Stiffonie villaggio Europa in comune di Piombino Dese. | B/14 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 35 DEL 3/4/2001 | 309.874,14 | 309.874,14 | 309.874,14 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 145 del 02/10/2006 |
| 81 | Condotta fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana | B/13.2 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 86 30/7/2001 | 547.444,31 | 547.444,31 | 547.444,31 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 3 del 22/01/2007 |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione o/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Economia | Descrizione Situazione | Note |
|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|---|---|
| 82 | Condotta di by-pass impianto di depurazione Camposampiero (vedi Dgr 1834/00) Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco | B/19 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 85 30/7/2001 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 82A | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 207 del 11/12/2006 |
| 82A | Realizzazione rete di fognatura nelle vie di Sabbadina, Lovara, Malcanton in Comune di Borgoricco (€ 1.549.370,70) | | Riuniti i finanziamenti 40 (€ 774.685,35) + 70 (€ 258.228,45) + 82 (€ 516.456,90) = € 1.549.370,70 | | | | | | Lavori collaudati | |
| 83 | Completamento del collettore fognario Abbazia Pisani - Villa del Conte e della pista ciclabile lungo le vie Cardinale Priuli, Militare e Rettilineo. | B/5.1 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 121 29/12/2000 | 619.748,28 | 619.748,28 | 619.748,28 | 0,00 | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 143 del 02/10/2006 |
| 84 | Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle | B/15.1 VI ^a fase | DGR N. 1834 DEL 3/6/2000 | DDDA N. 31 21/3/2001 | 359.157,14 | 359.157,14 | 359.157,14 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 84A. Lavori collaudati | Registrata, con DDPV n. 144 del 02/10/2006, economia di € 260.591,14 reinvestita nell'int. B/15.1 ECO |
| 84 eco | Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio | B/15.1 ECO | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA 179 12/10/2005 | 260.591,14 | 260.591,14 | 260.591,14 | 0,00 | Lavori in corso | |
| 84A | Collegamento fognario Resana - Torreselle (€ 2.685.575,88) | | Riuniti i finanziamenti 49 (€ 2.065.827,60) + 84 (€ 619.748,28) = € 2.685.575,88 | | | | | | Lavori collaudati | |
| 85 | Progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria di via Ronchi in comune di Loreggia (PD) | B/3.1 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 23 26/2/2001 | 157.519,35 | 157.519,35 | 157.519,35 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 85A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 12 del 31/01/2005 |
| 85A | Realizzazione fognature acque nere e pista ciclabile lungo la SP 71 nel Comune di Loreggia (€ 475.064,35) | | Riuniti i finanziamenti 28 (€ 299.545,00) + 85 (€ 157.519,35) = € 475.064,35 | | | | | | Lavori collaudati | |
| 86 | Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia | B/16 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 97 30/10/2000 | 464.811,21 | 464.811,21 | 464.811,21 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 86A. Lavori collaudati. | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004 |
| 86A | Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia (appalto A) e completamento degli stessi (appalto B) (€ 630.077,42) | | Riuniti i finanziamenti 44 (€ 165.266,21) + 86 (€ 464.811,21) = € 630.077,42 | | | | | | Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004 |
| 87 | Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero | B/18.2 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 135 30/10/2001 | 327.302,83 | 327.302,83 | 327.302,83 | 8.394,15 | Finanziamento convogliato nell'intervento 87A. Lavori collaudati. | Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 12 del 20/03/2008 |
| 87A | Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 1 stralcio (€ 392.500,00) | | Riuniti i finanziamenti 17 bis (€ 56.810,26) + 87 (€ 335.696,98) = € 392.500,00 | | | | | | Lavori collaudati | Determinazione contributo definitivo con DDPV n. 12 del 20/03/2008 |
| 88 | Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani | B/5.2 | DGR N. 1834 23/6/2000 | DDDA N. 161 3/12/2001 | 309.874,14 | 309.874,14 | 309.874,14 | 0,00 | Finanziamento collegato all'intervento 97.1. Lavori collaudati | Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 66 del 02/08/2007 |