

**A.S.L. n° 15 – ALTA PADOVANA**

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
<b>Legge 388/00 e 440/01 Es. 2002/2003/2004</b>										
1	Progetto per l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scolastico nel bacino della Laguna di Venezia	B/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 121 12/11/2007	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato	
<b>TOTALI al netto economie</b>										
<b>TOTALI</b>										

**U.I.S.S. n° 17 – ESTE - MONSELICE**

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
<b>Legge 516/96 Es. 1998 - IV fase</b>										
1	Ristrutturazione delle fognatre in area ospedaliera di Monselice - 1^ fase funzionale.	A/7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 96 30/10/2000	1.285.164,00	1.285.164,00	1.285.164,00	5.978,25	Lavori collaudati	Registrata, con DDPV n. 49 del 05/04/2006, economia di € 5.978,25
<b>Legge 139/92 Magg. Mutui II fase</b>										
2	Interventi di completamento e ristrutturazione della fognatura nera dell'area ospedaliera di Monselice	6/L/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		232.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso	
<b>TOTALI al netto delle economie</b>										
<b>TOTALI</b>										

**VENETO ACQUE S.p.A (ex DELTA PO S.p.A.)**

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
<b>Legge 67/88 Es. 1988</b>										
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Realizzazione della condotta Cavarzere - Chioggia	1/4,10	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	8.934.704,35	8.934.704,35	8.934.704,35	0,00	Lavori ultimati	Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
<b>Legge 346/97 Es. 1998 - V fase</b>										
2	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGCA N. 344 10/10/2000	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	0,00	Lavori ultimati	Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque. La quota pari a € 1.900.000,00 assegnati all'ASP di Chioggia (int. 7)
<b>Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase</b>										
3	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piave	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002					Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002.	
									Finanziamento originale pari a € 19.108.905,27. Impegnati alla Delta Po € 18.876.499,66 suddivisi, poi, negli int. 3A (€ 14.018.456,41) e 3B (€ 4.858.043,25). Il residuo, pari a € 232.405,61 impegnato per spese di progettazione	

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
3A	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piove	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	14.250.862,02	14.250.862,02	14.250.862,02	0,00	Lavori ultimati	DDDA 25 del 06/03/2007 decreto di liquidazione saldo dell'opera
3B	Schema acquedottistico del Veneto centrale - Condotta Padova-Mestre - Progetto definitivo 2° stralcio Condotta Centrale Gazzera-Casello autostradale di Mestre e condotta centrale Villa Augusta - svincolo autostrada A4 Padova-Mestre-Bologna	D/86.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	4.625.637,64	4.625.637,64	4.625.637,64	0,00	Lavori ultimati	
<b>Legge 488/99 Es. 2002, 2003</b>										
4	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia ( 1° stralcio)	5/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	10.329.137,98	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	Lavori collaudati	Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002. Decreto Contabilità Finale DDPV 80 26/06/2007.
<b>Legge 67/88 Es. 1992 Il tranne</b>										
5	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (impianto taratura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto)	1/6.1.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR 3905 12/12/2003	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	0,00	Lavori in corso	
<b>Legge 388/00 e 449/01 Es. 2002, 2003, 2004</b>										
6	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Schema Veneto centrale Linea-Padova-Piove di Sacco-Cavarzere	B/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 181/05, DDPV 182/06, DDPV 158/07	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Lavori ultimati	
<b>TOTALI al netto di economie</b>					<b>79.121.154,18</b>	<b>79.121.154,18</b>	<b>76.951.154,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALI</b>					<b>79.121.154,18</b>	<b>79.121.154,18</b>	<b>76.951.154,17</b>			

VENETO AGRICOLTURA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
<b>Legge 139/02 II fase</b>										
1	Interventi sperimentali per il trattamento dei reflui zootecnici per il recupero energetico	6/O/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 4031 30/12/2008	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
<b>Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004</b>										
2	Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino scolante in Laguna di Venezia	B/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 208 10/11/2005	900.000,00	900.000,00	540.000,00	0,00	Lavori in corso	
3	Utilizzo del compost di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 162 21/09/2005	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	Lavori in corso	
<b>TOTALI al netto economie</b>					5.200.000,00	5.200.000,00	1.140.000,00	0,00		
<b>TOTALI</b>					5.200.000,00	5.200.000,00	1.140.000,00			

## **SEZIONE VI: ENTI VARI**

**PAGINA BIANCA**

## **ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (Venezia)**

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
<b>Legge 485/99 Es. 2002/2003</b>										
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	1/Z/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 146 15/10/2003	206.532,97	206.532,97	206.532,97	49,79	Lavori collaudati	Registrata, con DDDA 158 del 20/09/2006, economia di € 49,79.
<b>Legge 386/00 e 448/01 Es. 2002/2003/2004</b>										
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 180 13/10/2005	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	Lavori collaudati	DDPV 11 del 07/02/2007 determinazione contributo definitivo
<b>TOTALI al netto economie</b>					286.532,97	286.532,97	286.532,97	49,79		
<b>TOTALI</b>					286.582,76	286.582,76	286.532,97			

## **COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA**

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
	Legge 348/97 Es. 1998 V/1650									
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR 2924 03/08/1999	DDDA N. 68 26/04/2005	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Lavori collaudati	Finanziamento proveniente dalla riallocazione ex fondi C. B. Bassa Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase. Determinazione contributo definitivo con DDPV 59/07
	<b>TOTALI al netto di economie</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALI</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			

## DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b.1	DGR 4599 05/08/1991	DDPV 141 18/12/2007	511.292,33	511.292,33	0,00	0,00	Progetto approvato	Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Chioggia/ASP "Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)" cod 1/2.14b
	Legge 139/92 Es. 1993									
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15.1	DGR 4977 02/11/1993	DDPV 141 18/12/2007	1.755.953,46	1.755.953,46	0,00	0,00	Progetto approvato	Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia: "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/C/15
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase									
4	Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 80 20/02/2004	464.400,00	464.400,00	215.031,14	0,00	Lavori in corso	
	Legge 515/96 Es. 1997									
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR 2613 22/07/1997	DDPV 141 18/12/2007	5.265.854,58	5.265.854,58	0,00	0,00	Progetto approvato	Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia: "Ampliamento e ristrutturazione rete fognaria" cod C/23/1
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase									
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR 2924 03/08/1999	DDPV 141 18/12/2007	10.857.632,91	10.857.632,91	0,00	0,00	Progetto approvato	Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003									
7	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	5/B/1.1	DGR 794 09/04/2002	DDPV 141 18/12/2007	5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	0,00	Progetto approvato	Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod 5/B/1
	Legge 383/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004									
8	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12.2	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 38 23/03/2006	1.300.743,00	1.239.000,00	938.986,60	0,00	Lavori in corso	
	TOTALI al netto di economie				25.765.143,00	25.703.400,00	1.154.017,74	0,00		
	TOTALI				25.765.143,00	25.703.400,00	1.154.017,74			

**ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"**

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
<b>Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004</b>										
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		455.000,00	0,00	0,00	0,00	Progetto preliminare	
	<b>TOTALI al netto di economie</b>				<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALI</b>				<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**PARROCCHIA DI OGNISSANTI**

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
<b>Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004</b>										
1	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia. Parrocchia Ognissanti - Tempio della Madonna dell'Apparizione.	B/12.1 V fase	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 147 13/09/2005	800.000,00	800.000,00	720.000,00	0,00	Lavori collaudati	Determinazione del contributo definitivo con DDPV 104 del 02/12/2008
	<b>TOTALI al netto di economie</b>				<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALI</b>				<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>720.000,00</b>			

**ENTI VARI**


Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Economia	Descrizione Situazione	Note
<b>Legge 139/82 Es. 1982</b>										
1	Interventi da destinare	6/P/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995		12.706,69	0,00	0,00	0,00		
<b>Legge 616/96 Es. 1996 - IV fase</b>										
2	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.764.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54	0,00	Lavori in corso	
<b>Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase</b>										
3	Spese per progettazione inerenti " Schema acquadottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquadotti del Veneto ".	D/86.1	DGR 1834 DEL 23/06/2000		232.405,61	232.405,60	232.405,60	0,00	Lavori ultimati	
	<b>TOTALI al netto di economie</b>				<b>2.009.681,29</b>	<b>1.987.326,14</b>	<b>1.987.326,14</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALI</b>				<b>2.009.681,29</b>	<b>1.987.326,14</b>	<b>1.987.326,14</b>			

**PAGINA BIANCA**

***Documento D Comune di Venezia***

Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2008

**PAGINA BIANCA**



 <b>VENEZIA</b> 13. MAG 2009	 <b>GABINETTO</b> 14 MAG. 2009	Venezia, 4 maggio 2009 Prot. 20929
 ARRIVO		
 <b>SEGRETERIA</b> L.r. 14. MAG 2009		
 Prot. N. 20929 / GAB.		

Al Presidente del Magistrato alle Acque  
 Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta  
 Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo  
 Palazzo dei X Savi  
 30126 – Venezia

**Oggetto:** Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia.  
 Riscontro nota prot. 179/GAB del 23.04.2009.

*Signor Presidente,*

come d’obbligo, mi prego compiegare lo stato di attuazione degli interventi di salvaguardia, per la parte di competenza del Comune di Venezia, aggiornato al 31 dicembre 2008.

A fronte degli esigui trasferimenti statali, l’Amministrazione comunale ha rivisitato, ancora una volta, il suo PGI (Piano Generale Investimenti), per recuperare risorse dalle economie su interventi conclusi o non più realizzabili, dall’assestamento del finanziamento impegnato su programmi precedenti e dalle disponibilità determinatesi dalla ricognizione dei mutui contratti sino all’anno 2003.

Questo lavoro che ormai ci vede impegnati da anni, ha permesso l’adozione, da parte del Consiglio Comunale in data 28.03.2008, della deliberazione n. 36, che ha approvato il programma degli interventi di legge speciale. Il provvedimento, nel suo complesso, ha previsto l’utilizzazione di risorse per euro 51.785.193,71=.

Nell’ammontare dei finanziamenti programmati con la predetta deliberazione, è ricompreso anche quanto, prudenzialmente stimato, possa derivare ai sensi della legge 244/2007, finanziaria per l’annualità 2008.

Quest’ultimo finanziamento, come a tutti noto, non è ancora stato trasferito all’Amministrazione Comunale ed è in attesa di perfezionamento da parte del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo previsto dall’art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 riunitosi in data 23 dicembre 2008.

Distinti saluti.

On. Michele Vianello

**COMUNE DI VENEZIA**  
**PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE**

LEGGI DI FINANZIAMENTO	MUTUO A DECORRERE DALL'ANNO	LIMITI DI IMPEGNO QUINDECENNALI A CARICO DELLO STATO	DATA STIPULA MUTUO	AMMONTARE DISPONIBILE ALLA STIPULA DEL MUTUO	DI CUI ACCANTONAMENTO COME RISERVA (*)
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139	1993	17.043	22.12.1992	151.340	---
	1994	7.081	21.07.1994	69.150	---
	1995	4.948	09.06.1995	45.135	---
	1996	4.498	22.12.1995	42.378	---
LEGGE 20 DICEMBRE 1995 N. 539	1996	3.160	24.07.1996	32.702	---
	1997	5.969	24.07.1996	64.619	---
LEGGE 4 OTTOBRE 1996 N. 515	1997	18.514	30.08.1996	204.290	---
	1998	9.428	30.07.1997	111.327	---
LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 345	1998	9.640	23.12.1997	114.611	---
	1999	6.585	12.11.1998	81.384	---
LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 295	1999	658	02.11.1999	8.255	---
	2000	439	02.11.1999	5.443	---
LEGGE 28 DICEMBRE 1998 N. 448	1999	10.639	25.10.1999	143.541	---
	2000	2.995	20.12.1999	45.288	---
	2001	3.873	07.07.2000	57.523	---
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488	2001	6.352	11.10.2000	83.622	---
	2002	6.972	08.05.2001	88.864	---
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388	2002	3.925	23.04.2002	49.713	---
	2003	6.972	17.06.2002	86.604	---
LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448	2002	2.505	17.07.2002	32.531	---
	2003	4.170	17.07.2002	50.000	---
	2004	8.780	17.07.2003	94.824	10.536
DELIBERA C.I.P.E. PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (art. 6, lett. A) - B) - C), L. 798/84)	2004	(**)	29.12.2003	(***)	5.600
DELIBERA C.I.P.E. PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (art. 6, lett. A) - B) - C), L. 798/84)	2005	5.516	16.12.2005	51.527	5.726
LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944	2007			28.262	
LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944	2008			4.037	
Decreto Legislativo n. 159 del 01/10/2007	2008			20.000	

(\*) la riserva è una somma prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della

(\*\*) limite di impegno per Comune di Venezia € 3.652= per il Comune di Cavallino - Treporti € 228= per il Comune di Chioggia € 685=

(\*\*\*) Comune di Venezia € 30.152=, Commissario delegato al traffico acqueo € 10.168=, Comune Cavallino - Treporti e Comune di Chioggia € 10.080=

I DATI SONO ESPOSTI IN MILIONI DI EURO

*Direzione**Programmazione e Controllo**Programmazione Legge Speciale e Monitoraggio Investimenti*

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2008	LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139			LEGGE 20 DICEMBRE 1995 N. 539			LEGGE 4 OTTOBRE 1996 N. 515		
	Interventi	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	166.741	166.559	165.371	69.870	68.893	63.278	199.188	196.263	186.061
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	23.802	23.802	23.030	12.449	12.190	10.731	43.500	43.067	40.986
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	30.827	30.827	29.872	9.353	9.353	9.296	41.813	41.813	31.988
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	32.198	32.198	32.032	4.700	4.054	4.566	13.324	13.324	12.230
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	54.435	54.435	54.358	949	949	949	17.792	17.792	17.792
Totali	308.003	307.821	304.663	97.321	95.439	88.820	315.617	312.259	289.057
	100%	99%		98%	91%		99%	92%	

Importi espressi in milioni di euro

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2008		LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 345			LEGGE 2 OTTOBRE 1998 N. 295			LEGGE 28 DICEMBRE 1998 N. 448		
Interventi		Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84		91.552	90.662	88.839	13.698	13.585	13.495	92.525	91.851	90.174
lettera b) - art. 6 Legge 798/84		24.468	24.035	23.028	-	-	-	49.588	46.952	46.562
lettera c) - art. 6 Legge 798/84		35.895	35.895	16.446	-	-	-	25.145	24.905	22.141
lettera d) - art. 6 Legge 798/84		16.308	16.308	15.702	-	-	-	29.653	29.631	20.271
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio		27.772	27.772	26.493	-	-	-	49.441	49.441	46.648
Totalle		195.995	194.672	170.508	13.698	13.585	13.495	246.352	242.780	225.796
		99%	87%		99%	99%		99%	99%	92%

Interventi	AGGIORNAMENTO AL 31/12/2008			LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488			LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388			LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448		
	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	67.328	65.497	57.821	71.414	69.180	55.544	48.951	44.687	38.400			
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	38.577	34.738	28.997	19.352	19.236	16.727	46.436	41.034	32.250			
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	28.730	28.606	22.403	5.118	5.118	4.401	27.529	27.077	16.209			
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	10.271	10.016	8.809	12.712	12.708	7.730	8.405	6.799	4.657			
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	27.580	27.580	25.618	27.721	27.721	26.118	46.034	46.034	42.283			
» Totale	172.486	166.437	143.648	136.317	133.963	110.520	177.355	165.631	133.799			
	96%	83%		98%	81%		93%	75%				

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2008			DELIBERA C.I.P.E. N. 72 DEL 29 SETTEMBRE 2003 (L. 166/2002)			DELIBERA C.I.P.E. N. 75 DEL 20 DICEMBRE 2004 (L. 166/2002)			LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944 ANNUALITÀ 2007		
Interventi	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso		
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	14.287	9.698	6.231	18.891	16.979	13.210	7.967	7.802	3.164		
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	6.674	6.101	5.327	9.474	7.745	4.870	12.468	6.016	4.522		
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	5.576	5.466	4.097	4.984	4.984	3.220	115	115	-		
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	3.465	1.251	1.962	2.810	2.757	1.675	1.816	1.547	12		
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	150	150	150	15.368	15.368	13.584	5.896	3.283	1.354		
“ Totale	30.152	22.666	17.767	51.527	47.833	36.559	28.262	18.763	9.052		
	75%	59%		93%	71%		66%	32%			