

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Fondi	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
798/84	L. 67/88	12.911.422,49	S. Sebastiano	1.291.142,25	1.291.142,25	1.266.105,44
			S. Margherita	1.581.112,61	1.581.112,61	1.581.112,61
			Ca'Garzoni e Moro	1.549.370,70	1.549.370,70	1.548.043,94
			Ca'Foscari	296.446,26	296.446,26	296.446,26
			S.Marta	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,26
			Calle dei Guardiani	2.530.638,81	2.530.638,81	2.515.528,18
			Palazzo Nani Mocenigo	468.971,76	468.971,46	468.971,46
			Ca'Cappello	258.228,45	258.228,45	249.766,67
			Wolf Ferrari	258.228,45	258.228,45	258.228,45
			Celestia	569.135,50	569.135,50	569.135,50
			Via Torino - Facoltà di Scienze	193.404,40	193.404,40	180.759,09
			S. Giobbe Restauro e adeg. Funzionale	1.125.876,04	1.125.876,04	1.125.876,04
Totale L. 798/84				12.911.422,49	12.911.422,19	12.848.840,90



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato		
139/92	Imi	13.090.805,21	Informatizzazione Ateneo e Biblioteche	2.606.342,05	2.606.342,05	2.606.342,05		
			S. Giobbe Restauro e adeg. Funzionale	3.550.930,01	3.550.930,01	3.550.930,01		
			Zattere - Acquisto SCI	5.388.023,87	5.388.023,87	5.388.023,87		
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	1.211.113,81	1.211.113,81	1.211.113,81		
			Ca' dalla Zorza - Acq. 3° piano	334.395,47	334.395,47	334.395,47		
			Totale Mutuo Imi	13.090.805,21	13.090.805,21	13.090.805,21		
			Bnl	4.900.450,69	S. Giobbe fase A - Restauro e adeg. Funzionale	919.575,82	919.575,82	919.575,82
	Ca' Bembo - Acquisto	1.500.751,90			1.500.751,90	1.500.751,90		
	Zattere - Acquisto Stargas 1	1.291.597,12			1.291.597,12	1.291.597,12		
	Zattere - Acquisto Stargas 2	1.188.525,85			1.188.525,85	1.188.525,85		
	Totale Mutuo Bnl	4.900.450,69			4.900.450,69	4.900.450,69		
	Totale L. 139/92				17.991.255,90		17.991.255,90	17.991.255,90



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
539/95	Crediop 1	4.717.454,71	S. Giobbe - Edifici vari	3.096.994,00	3.096.994,00	3.096.994,00
			Ca' Garzoni - Restauro	773.022,10	773.022,10	773.022,10
			S. Marta Fabb. C	347.723,11	347.723,11	347.723,11
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	371.543,20	371.543,20	371.543,20
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	128.172,30	128.172,30	94.020,49
			Totale Mutuo Crediop 1	4.717.454,71	4.717.454,71	4.683.302,90
	Interbanca	4.519.855,60	S. Giobbe fase C e B	1.779.206,43	1.779.206,43	1.779.206,43
			S. Giobbe Edificio Ex Poste	960.609,27	960.609,27	959.736,61
			Via Torino - Capannoni	808.931,78	808.931,78	808.931,78
			S.Marta - Teatro Poli	11.765,24	11.765,24	11.765,24
			Via Torino - Facoltà di Scienze	516.456,90	516.456,90	516.456,90
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	267.810,50	267.810,50	136.306,07
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	169.619,91	169.619,91	166.893,20
			Via Torino - Facoltà di Scienze Fase 2 Lotto 1	5.455,57	5.455,57	-
			Totale Mutuo Interbanca	4.519.855,60	4.519.855,60	4.379.296,23
Totale L. 539/95		9.237.310,31	9.237.310,31	9.237.310,31	9.062.599,13	

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
515/96	Mediocredito	14.570.918,33				
			S. Giobbe fase C e B	3.327.853,30	3.327.853,30	3.306.813,02
			Zattere - Capannone	3.822.445,61	3.822.445,61	3.822.209,53
			Attuazione D.lgs. 626/94	1.291.142,25	1.291.142,25	1.288.800,25
			Acquisto Edificio Ex Poste	5.965.077,19	5.965.077,19	5.965.077,18
			Ca' Foscari - restauro	93.334,45	93.334,45	91.536,00
			Via Torino - Facoltà di Scienze Fase 2 Lotto 1	71.301,60	71.301,60	-
		Totale Mutuo Mediocredito	14.571.154,40	14.571.154,40	14.474.435,98	
	Crediop 2	7.562.973,82				
			S. Giobbe fase C e B	6.089.026,84	6.089.026,84	6.089.026,84
			Zattere - Capannone	515.378,14	515.378,14	507.475,01
			Via Torino - Fac. Scienze	957.490,08	957.490,08	957.490,08
			Via Torino - Facoltà di Scienze Fase 2 Lotto 1	1.078,76	1.078,76	-
	Totale Mutuo Crediop 2	7.562.973,82	7.562.973,82	7.553.991,93		
Totale L. 515/96		22.133.892,15	22.134.128,22	22.134.128,22	22.028.427,91	



[Handwritten signature]

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA


Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
345/97	Crediop 3	19.505.426,22	S. Giobbe fase C e B	9.079.349,53	9.079.349,53	8.915.465,58
			Ca' Foscari - restauro	4.229.808,87	4.229.808,87	4.229.808,87
			Acquisto Falegnameria Ex Bozzola	258.228,45	258.228,45	258.228,45
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	1.245.828,94	1.245.828,94	1.235.574,28
			S. Marta - Copertura Fabbricato B	66.770,00	66.770,00	66.770,00
			S. Margherita Auditorium - Rilascio CPI	40.250,90	40.250,90	33.570,17
			Via Torino - Adeguamento locali	78.207,00	78.207,00	77.285,99
			Palazzo Cosulich - Chiusura porticato	40.495,00	40.495,00	39.828,00
			Ca'Cappello - Manutenzione locali 1° e 2° piano	57.705,00	57.705,00	56.471,66
			Via Torino - Fac. Scienze	3.264.022,33	3.264.022,33	-
			Fondo per accordi bonari	597.341,60	597.341,60	-
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	396.978,66	396.978,66	396.978,66
			Via Torino - Facoltà di Scienze Fase 2 Lotto 1	150.439,94	150.439,94	-
			Totale Mutuo Crediop 3	19.505.426,22	19.505.426,22	15.309.981,66
	Meliorbanca	7.040.144,43	S. Giobbe fase C e B	953.803,20	953.803,20	953.803,20
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	121.387,25	121.387,25	118.935,79
			Ca' Foscari - restauro	7.134,57	7.134,57	7.134,57
			Ca' Foscari - trasloco	94.630,35	94.630,35	94.580,85
			Via Torino - Fac. Scienze	3.703.631,23	3.703.631,23	49.612,27
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	428.236,75	428.236,75	269.719,98
			Fondo per accordi bonari	1.000.000,00	1.000.000,00	886.000,00
			S. Sebastiano	649.521,08	649.521,08	617.413,09
			S. Sebastiano - Trasloco	50.000,00	50.000,00	-
			Zattere - Trasloco	31.800,00	31.800,00	-
			Totale Mutuo Meliorbanca	7.040.144,43	7.040.144,43	2.997.199,75
Totale L. 345/97		26.545.570,65	26.545.570,65	26.545.570,65	18.307.181,41	

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia


Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
295/98	San Paolo Imi 1	10.044.089,42	S. Basilio - Adeg. Funzionale	46.512,00	46.512,00	-
			Ca'Foscari - restauro	8.260.551,82	8.260.551,82	8.202.987,41
			Zattere - Capannone	367.509,03	367.509,03	366.120,60
			Via Torino - Fac. Scienze	1.267.049,82	1.267.049,82	683.100,00
			Via Torino - Facoltà di Scienze Fase 2 Lotto 1	102.466,75	102.466,75	-
			Totale Mutuo Crediop 3	10.044.089,42	10.044.089,42	9.252.208,01
	San Paolo Imi 2	14.132.860,06	S. Giobbe fase A 5°stralcio	982.008,17	982.008,17	955.953,54
			Attuazione D.lgs. 626/94	516.456,90	516.456,90	502.034,49
			Via Torino - Fac. Scienze	12.634.394,99	12.634.394,99	-
			Totale Mutuo San Paolo Imi 2	14.132.860,06	14.132.860,06	1.457.988,03
			Totale L. 295/98		24.176.949,48	24.176.949,48



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
388/00	Opi 2	3.918.170,48	Via Torino - Facoltà di Scienze	3.718.489,68	3.718.489,68	-
			S. Giobbe fase A 5° stralcio	199.680,80	199.680,80	199.680,80
			Totale Mutuo Opi 2	3.918.170,48	3.918.170,48	199.680,80
Totale L. 388/00		3.918.170,48		3.918.170,48	3.918.170,48	199.680,80

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROV. DI VENEZIA" and "IN DONO" at the bottom.

PAGINA BIANCA

Documento I Istituto Universitario di Architettura di Venezia – I.U.A.V.

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
– Aggiornamento al 31 dicembre 2008

PAGINA BIANCA

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav di Venezia

Tolentini / Santa Croce 191
30135 Venezia
t. +39 041 257 1111 www.iuav.it
c.f. 80009280274
p. iva 00708670278a.l. area Infrastrutture
Patrizia Furlan
Staff della DirezioneSanta Marta Dorsoduro 2196/A
30123 Venezia
Telefono +39/(0)41/2571252
Fax +39/(0)41/2571236
e-mail furlan@iuav.it

Trasmissione a mezzo fax. 041794384

Al Magistrato alle Acque
Comitato Indirizzo Coordinamento Controllo
VeneziaVenezia 18 maggio 2009
Protocollo n. 8467 Titolo III/11

Oggetto: risposta alla vs. nota protocollo n. 179/GAB del 23.04.2009;

Con riferimento alla richiesta protocollo n. 179/GAB del 23.04.2009, si comunicano i seguenti aggiornamenti rispetto ai dati già in vs. possesso relativi allo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale, così come risultano dalle evidenze del nostro sistema informativo.

Legge n. 139/92

Non si registrano variazioni rispetto ai dati aggiornati al 31/12/2004 già comunicati;

Legge n. 539/95

Non si registrano variazioni rispetto ai dati aggiornati al 31/12/2004 già comunicati;

Legge n. 515/96

Non si registrano variazioni rispetto ai dati aggiornati al 31/12/2005 già comunicati;

Legge n. 345/97

Non si registrano variazioni rispetto ai dati aggiornati al 31/12/2005 già comunicati;

Legge n. 295/98

Non si registrano variazioni rispetto ai dati aggiornati al 31/12/2007 già comunicati.

Nel rimanere a disposizione per ogni integrazione e chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il dirigente dell'area infrastrutture
Ing. Ciro PalermoCiro.palermo@iuav.it
Dorsoduro, 2196/A – 30123 Venezia

PAGINA BIANCA

***Documento L Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle
attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia –
CO.RI.LA***

Stato di attuazione delle attività finanziate dalla legge speciale per
Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2008

PAGINA BIANCA

Da: "francesca tonin" <tonin@corila.it>

Inviato 08/06/2009 10.48.41

A: bertolin@magisacque.it

Oggetto: Dati CORILA per Relazione al Parlamento 2008

Egregio sig. Bertolin,

In allegato i dati di CORILA per la stesura della Relazione al Parlamento 2008.

Cordiali saluti

La Segreteria

Dott.ssa Francesca Tonin

CORILA

Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento
delle Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare di
Venezia

Palazzo Franchetti, S.Marco 2847

30124 Venezia VE

tel. +39 041 2402511

fax +39 041 2402512

e-mail: tonin@corila.it

www.corila.it



Dati CORILA per relazione al parlamento 2008.pdf

PAGINA BIANCA