

ALLEGATO A
Legge 798/84**Prospetto 1° - Elenco delle opere in progetto**

A) Completamento della corte coperta	
B) Ristrutturazione locale "M"	
C) Ristrutturazione ingresso civico 5252	
D) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso corte Nova	
E) Sistemazione facciata esterna e ponte su Rio di Santa Maria Formosa	
F) Realizzazione opere strutturali e a protezione dell'umidità dell'auditorium	
G) Realizzazione opere strutturali e contro l'umidità dei locali 0.35 - 0.36 - 0.37	
H) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità dello "Stabile Nuovo"	
1) Importo presunto delle opere a base di gara	€ 1.968.828,99
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 98.441,45
3) A disposizione per IVA	€ 196.882,90
Importo generale di progetto	€ 2.264.153,34

Su detto importo è stato ottenuto un contributo in conto capitale di € 920.768,58.

Prospetto 2° - Elenco delle opere eseguite a tutto il 31.12.2007

A) Completamento della Corte Coperta	
B) Ristrutturazione locale "M"	
F) Realizzazione opere strutturali e a protezione dell'umidità dell'Auditorium	
1) Importo dei lavori	€ 729.500,00
2) Spese progettazione e Direzione Lavori	€ 36.500,00
3) Spese per IVA	€ 72.950,00
Spesa generale delle opere eseguite	€ 838.950,00

Opere ancora da collaudare da parte dei tecnici del Comune di Venezia e per le quali si presume di ottenere un contributo in conto capitale di circa il 49,90% pari a circa € 420.000,00.

Prospetto 3° - Opere in corso

D) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso Corte Nova

G) Realizzazione opere strutturali e contro l'umidità dei locali 0.35 – 0.36 – 0.37

1) Importo dei lavori	€ 165.600,00
2) Spese progettazione e Direzione Lavori	€ 8.280,00
3) Spese per IVA	€ 16.560,00
Sommano	€ 190.440,00

I lavori sono iniziati il 15.01.2008 e l'ultimazione degli stessi è prevista per il mese di giugno 2009.

Per queste opere negli anni 2008 e 2009 sono stati spesi € 150.000,00.

Prospetto 4° - Opere in fase di progettazione

C) Ristrutturazione ingresso civico 5252

D) Sistemazione facciata esterna e del ponte su Rio Santa Maria Formosa

Le opere descritte saranno eseguite, presumibilmente, negli anni 2009 – 2010 e la spesa presunta è così distinta:

- per esecuzione lavori a mezzo trattativa privata	
tra ditte di fiducia della Fondazione	€ 508.100,00
- somme a disposizione per progettazione e direzione	
lavori compreso oneri fiscali	€ 76.200,00
- somme a disposizione per iva	€ 50.810,00
Totale	€ 635.110,00

Per le opere dei prospetti 3° e 4° si presume di ottenere un contributo in conto capitale del 49,90%, pari a circa €410.000,00.

Venezia 25 maggio 2009

il direttore

Enrico Zola



Documento 0 Diocesi di Chioggia

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
— Aggiornamento al 31 dicembre 2008


PAGINA BIANCA




DIOCESI DI CHIOGGIA

Curia Vescovile

D.M. 20 ott. 1986, n. 328 - G.U. 17 nov. 1986, n. 267

DIVISIONE 2^aUfficio TECNICOProt. n. 54 / 2009

Chioggia, 19 maggio 2009




Al Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
(Art. 4 legge 29.11.1984 n. 798)
Ministero delle Infrastrutture
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
VENEZIA

Risposta al Prot. n. 179/GAB del 23/04/2009

OGGETTO: Stato di attuazione interventi finanziari della legislazione speciale al 31-12-2008.

In riscontro alla Vs. richiesta a margine ed in esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 abbiamo predisposto lo schema sullo stato degli utilizzi dei finanziamenti concessi a questa Diocesi relativi alla legge sulla Salvaguardia di Venezia, che alleghiamo.

Distinti saluti.



L'Amministratore Diocesano

Mons. Pietro Mozzato

DIOCESI DI CHIOGGIA

Finanziamenti legge speciale per Venezia

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti al 31 dicembre 2008

(importi in migliaia di euro)

1	Anno 1999	Limiti d'impegno - ex lege 448/98	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	215	3.098	3.098	2.718	2.718

N.B.: Finanziamento totalmente speso

2	Anno 2000	Limiti d'impegno - ex lege 488/99	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	55	723	723	674	674

N.B.: Finanziamento totalmente speso

3	Anno 2002	Limiti d'impegno - ex lege 388/00	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	370	4.500	4.500	4.500	4.500

N.B.: Finanziamento totalmente speso

4	Anno 2004	Limiti d'impegno - ex lege 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	100	1.160	1.160	1.160	934

Chioggia, 19/05/2008

L'Amministratore Diocesano
(Mons. Mozzato dr. Pietro)*Mozzato A. Pietro*