

## 1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 1.7.1 Descrizione delle attività

*Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.*

Ai successivi punti da 1 a 74 è sintetizzata l'attività svolta dal Commissario nell'anno 2012.

1. In data 19 novembre 2012 il Commissario sollecitava la convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, già richiesta con nota in data 21/09/2012, d'intesa con il dott. Giulivo, al Direttore Generale Maurizio Pernice e p.c. all'ispettore Generale ing. Mauro Luciani.

Al 31 dicembre 2012, il Comitato non si è riunito.

2. Partecipazione al 'Gruppo tecnico di sorveglianza', richiesto dal Commissario, che ha avuto luogo a Roma il 4 dicembre 2012, presso il 'Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale' del Ministero dello Sviluppo Economico.

Durante la riunione, presieduta dal Direttore Generale, dott. Vincenzo Donato, presenti la dott.ssa Labonia, la dott.ssa Mattei Gentili, il dott. Giulivo e il Commissario, sono stati discussi alcuni aspetti relativi agli interventi previsti nella Delibera CIPE.

In data 21/12/2012 il Commissario Straordinario trasmetteva al dott. Donato il pro-memoria di quanto discusso.

Al 31 dicembre 2012 non si è avuta alcuna risposta. Pertanto, il Commissario si ritiene autorizzato ad anticipare le spese occorrenti all'effettuazione di rilievi ed indagini propedeutici all'avanzamento delle fasi progettuali relative a particolari interventi ritenuti urgenti.

3. Con nota in data 28/12/2012 è stato trasmesso al dott. Antonio Strambaci Scarzia e alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili, l'aggiornamento del quadro relativo allo stato finanziario e la tabella aggiornata relativa agli impegni assunti con copertura finanziaria disponibile nonché quella relativa agli interventi subordinati a disponibilità finanziaria.

4. Allo scopo di sensibilizzare i giovani studenti delle Facoltà di Ingegneria, i soci dell'Associazione Idrotecnica Italiana, nonché i tecnici che operano nel vasto campo delle costruzioni idrauliche e in particolare in quello degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (che tra quelli ambientali e territoriali è di certo il più frequente in termini spazio temporali ed è anche, ovviamente dopo i terremoti, quello che comporta conseguenze catastrofiche per quanto riguarda i danni, i costi e soprattutto le vittime), il sottoscritto Commissario ha inteso promuovere iniziative per incontri tecnici, invitando docenti a soffermarsi su varie tematiche afferenti al rischio idrogeologico. All'uopo, sono stati organizzati tre convegni: due nelle Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli "Federico II" (13 maggio 2012 e il 14 giugno 2012) e uno presso l'Università del Sannio.

5. Come già comunicato nella precedente relazione annuale, si riporta, al fine di agevolare i riscontri successivi, lo stato progettuale per i 97 interventi (di cui n. 34 su FAS Statali, n. 23 su FAS Regionali, e n. 40 su bilancio gestionale regionale) desunto dall'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania:

- Stima dei costi – SC – n. 59,
- Studio di fattibilità – SF – n. 14,
- Progetto preliminare – PP – N. 14,
- Progetto definitivo – PD – N. 3,
- Progetto esecutivo – PE – n. 7

jr

In numerosi casi la documentazione esistente trasmessa dagli enti presentava un livello progettuale differente da quello riportato nell'Allegato 1.

6. Non c'era sempre corrispondenza tra l'ente proponente riportato nell'Allegato 1 e quello effettivo.  
7. Nell'Allegato 1 non sempre è riportato il livello di rischio (manca in n. 36 interventi) e la tipologia di fenomeno (manca in n. 5 interventi).

8. Dall'utilizzo del sistema di protocollo definito in uscita (Com/Stra num/anno) ed in ingresso (Com/Stra IN num/anno), risulta che nell'anno 2012 sono stati protocollati in uscita 371 documenti, ed acquisiti 344.

9. Partecipazione al Comitato di Indirizzo e di Controllo, il 26/04/2012 (espressamente richiesto da Commissario), presso il Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio e del Mare.

10. Con Deliberazione del 20 gennaio 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, la copertura finanziaria del fabbisogno occorrente per attuare i 57 interventi (previsti nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma con fonte finanziaria FAS), è assicurata con € 19.793.139,59 di risorse disponibili, e con le seguenti assegnazioni per il fabbisogno residuo:

- € 16.672.392,74 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- € 75.534.467,67 fondi Riduzione PAIN;
- € 94.244.309,65 fondi PAR;

mentre i restanti 40 interventi di cui all'Allegato 1 al citato Accordo di Programma sono previsti con fondi Regionali (residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio Gestionale) per un importo pari a € 15.755.690,35.

Nonostante vari solleciti, al 31 dicembre 2012 la Regione Campania non ha ancora reso disponibile al Commissario alcuna risorsa.

11. Partecipazione al tavolo di concertazione sulle problematiche connesse alla difesa dal dissesto idrogeologico della strada amalfitana, tenutosi in data 5 giugno 2012 presso gli uffici del Settore Difesa Suolo della Regione Campania, alla presenza di Comuni interessati, ANAS, Vice Prefetto, Settore Difesa Suolo Regione Campania, Autorità di bacino Destra Sele.

12. Relatore, su invito della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, nel seminario tenutosi a Roma il 2 luglio 2012 dal titolo 'I piani straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico'.

13. Incontro a Roma il 9 agosto 2012, con il Ministro Clini presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

14. Incontri il 30 agosto e 20 settembre 2012 con il Direttore dell'Ispettorato Generale ing. Mauro Luciani, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

15. Incontro con l'ing. Guerci ed altri funzionari dell'UVER, presso la sede della Regione Campania il 25/09/2012 e presso la sede del Comune di Furore (SA), in data 26/09/2012, per la verifica sull'attuazione dell'intervento di cui al n. 8 della Delibera CIPE n.8/2012 del 20/01/2012 (n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP).

16. Incontri con i Commissari Straordinari delegati per altre Regioni, a Napoli e a Roma (più volte).

17. Contatti con l'Ufficio di Controllo Legittimità per contratti CO.CO.PRO..

18. Sono stati effettuati gli incontri con i seguenti Enti:

Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici (geol. Italo Giulivo, Dirigente) (più volte);

Regione Campania, Assessorato ai Lavori Pubblici (prof. ing. Edoardo Cosenza) (più volte);

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (dott.ssa Corbelli, ing. Velardo, geol. Capasso (più volte);

Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale (ing. Marrazzo) (più volte);

*mn*

Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e Interregionale del Fiume Sele (avv. Sorvino, geol. Grimaldi, Geol. Minotta, ing. Romano) (più volte);

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (più volte);

Regione Campania settore Ciclo Integrato delle Acque (ing. Martone);

Regione Campania settore Difesa Suolo (geol. Esposito);

Provveditorato Opere Pubbliche Regione Campania (ing. Guglielmi, Provveditore);

Provincia di Benevento;

Società Sannio Ambiente e Territorio (SAMTE);

Genio Civile di Avellino (più volte);

Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro;

Comune di Andretta (AV) (più volte);

Comune di Ascea (SA);

Comune di Battipaglia (SA);

Comune di Buonalbergo (BN) (più volte);

Comune di Campagna (SA);

Comune di Celle di Bulgheria (SA);

Comune di Centola (SA);

Comune di Contursi Terme (SA);

Comune di Mercogliano (AV) (più volte);

Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV);

Comune di Ottaviano (NA);

Comune di Perdifumo (SA);

Comune di Pisciotta (SA);

Comune di Roccarainola (NA);

Comune di Sala Consilina (SA);

Comune di San Giovanni a Piro (SA);

Comune di Torre Orsaia (SA);

Comune di Tramonti (SA).

19. Contatti con il Provveditorato delle Opere Pubbliche delle Regioni Campania e Molise,

20. Sono stati eseguiti vari sopralluoghi su larga scala nonchè puntuali nei comuni interessati dagli interventi riportati nell'Allegato 1 (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nella Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012):

Comune di Salerno (SA), intervento n. 56, in data 26.03.2011;

Comune di Battipaglia (SA), interventi nn. 54 e 55, in data 26.03.2011;

Comune di Ascea (SA), intervento n. 45, in data 23.08.2012;

Comune di Centola (SA), intervento n. 43, in data 23.08.2012;

Comune di Tramonti (SA), intervento n. 7, in data 25.09.2012;

Comune di Furore (SA), intervento n. 8, in data 26.09.2012;

Comune di Pisciotta (SA), intervento n. 40, in data 17.10.2012.

21. Nel contempo, sono stati esaminati preliminarmente, dal sottoscritto Commissario e da suoi collaboratori, gli studi/progetti e redatte le relative note di sintesi degli interventi proposti dai seguenti Enti (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma):

- ARCADIS, progetto preliminare interventi nn. 64 e 96 (e successivo aggiornamento);
- Provincia di Benevento, progetto esecutivo int. 23 (verifica economica);
- Autorità di Bacino Destra Sele, progetto preliminare int. n. 95 (e successivo aggiornamento);
- Genio Civile di Benevento, progetto preliminare interventi nn. 10, 16, 18 e 22;
- Genio Civile di Ariano Irpino, studio di fattibilità intt. nn. 38, 42, 44, 46 e 52; progetto preliminare intervento n. 44;

- Genio Civile di Avellino, progetto definitivo int. n. 61 (e successivo aggiornamento); progetto definitivo interventi nn. 48 e 53; progetto esecutivo int. n. 47 (aggiornamento);
  - Genio Civile di Benevento, progetto preliminare interventi nn. 10, 16, 18 e 22 (aggiornamenti);
  - Comune di Baselice (BN), progetto definitivo intervento n. 8 (e successivo aggiornamento);
  - Comune di Buonalbergo, progetto definitivo int. n. 9 (aggiornato a seguito del parere del CTA del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania e del Molise);
  - Comune di Campagna (SA), progetto preliminare int. n. 72 (aggiornamento);
  - Comune di Casalbore, progetto preliminare int. n. 41;
  - Comune di Contursi Terme, progetto preliminare int. n. 75;
  - Comune di Mercogliano (AV), progetto preliminare int. n. 49;
  - Comune di Monteforte Irpino (AV), progetto preliminare int. n. 50 (e successivo aggiornamento);
  - Comune di Novi Velia (SA), progetto preliminare int. n. 80;
  - Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV), progetto preliminare int. n. 51;
  - Comune di Padula, progetto preliminare int. n. 81 (e successivo aggiornamento);
  - Comune di Perdifumo (SA), progetto preliminare int. 82;
  - Comune di Piedimonte Matese, progetto esecutivo int. n. 4 (aggiornamento);
  - Comune di Salerno, progetto preliminare int. n. 85;
  - Comune di San Giovanni a Piro (SA), progetto preliminare int. n. 86 (e successivo aggiornamento);
  - Comune di Torre Orsaia (SA), progetto preliminare int. n. 93;
  - Comune di Tramonti (SA), progetto definitivo int. n. 94.
22. Per i seguenti interventi (nel numero complessivo di 6, di cui 5 aventi quali ente proponente il Genio Civile di Napoli), gli enti, anche a seguito di ulteriore sollecito da parte dello scrivente, non hanno ancora provveduto alla trasmissione di alcuna documentazione o non hanno comunicato informazioni in merito (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):
- int. nn. 28, 32, 33, 35 e 36, Ente proponente 'Genio Civile di Napoli': l'Ente non ha ancora trasmesso alcuna documentazione;
  - int. n. 74, Ente proponente 'Comune di Centola': l'Ente non ha trasmesso al 31 dicembre 2012 alcuna documentazione, nonostante numerosi solleciti.
- Il Comune di Centola ha almeno richiesto, ed ottenuto, un incontro con il Commissario.
- La negligenza del Genio Civile di Napoli è stata segnalata anche al Presidente della Giunta Regionale della Campania (dott. Stefano Caldoro), all'Assessore ai LL.PP. della Regione Campania (prof. Edoardo Cosenza) e al Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici (geol. Italo Giulivo).
23. Agli enti che hanno provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, successivamente esaminata, sono state comunicate le risultanze dell'esame preliminare effettuato dal sottoscritto e dai suoi collaboratori, principalmente conclusosi con la richiesta di aggiornamento/correzione/integrazione degli elaborati ai dettami delle seguenti norme e ordinanze:
- DPR 207/2010;
  - D.Lgs. 81/2008;
  - Ordinanza Commissariale n. 1 (con cui i prezzi unitari di riferimento per l'aggiornamento della stima dei lavori sono individuati sulla base dei prezzi unitari del Prezzario Regionale della Campania anno 2010, con l'applicazione del ribasso del 20%).
24. Sono state preliminarmente esaminate nuove richieste di inserimento al finanziamento, pervenute alla Regione Campania e trasmesse per conoscenza al Commissario.
25. È stata eseguita la verifica tecnica dei progetti relativi ai seguenti interventi:
- progetto esecutivo intervento n. 37 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 51 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di Andretta);
  - progetto esecutivo intervento n. 38 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Ariano Irpino);

- progetto esecutivo intervento n. 44 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Fontanarosa);
- progetto esecutivo intervento n. 45 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino - Comune di Forino);
- progetto esecutivo intervento n. 46 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Grottaminarda);
- progetto esecutivo intervento n. 47 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino - Comune di Lacedonia);
- progetto esecutivo intervento n. 52 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Montecalvo Irpino);
- progetto esecutivo intervento n. 57 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Pratola Serra);
- progetto esecutivo intervento n. 94 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 7 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di Tramonti).

26. Con Decreto n. 5 del 26 gennaio 2012, pubblicato in data 26/01/2012 sul S.I.T.A.R. Regione Campania e sul B.U.R.C. n. 7 del 30 gennaio 2012, sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa delle candidature relative all'avviso "Monitoraggio ed elaborazioni informatiche di supporto al Commissario straordinario relative agli interventi dell'Accordo di Programma", da cui è risultato vincitore l'ing. Agostino Santillo.

27. In data 2 febbraio 2012 lo scrivente ha richiesto alla 'Corte dei Conti - Ufficio di Controllo sui Ministeri Istituzionali', di esprimere il parere sul controllo preventivo di legittimità per il bando da cui è risultato vincitore l'ing. Agostino Santillo, trasmettendo i seguenti atti:

- D.P.C.M. 21 gennaio 2011 di nomina del Commissario
- regolamento per il conferimento di incarichi in data 5 ottobre 2011
- decreto commissariale n. 1 del 10 ottobre 2011, di approvazione del regolamento
- atti trasmessi alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Napoli, in data 11 novembre 2011
- D.P.C.M. integrativo registrato alla Corte dei Conti in data 16 novembre 2011
- risposta della Corte dei Conti, in data 18 novembre 2011
- decreto commissariale n. 10 del 29 dicembre 2011, di nomina della commissione esaminatrice
- procedura della commissione, terminata in data 20 gennaio 2012
- decreto commissariale n. 5 del 26 gennaio 2012, di approvazione degli atti della commissione.

28. Con Decreto n. 7 del 14 febbraio 2012, pubblicato in data 14/02/2012 sul S.I.T.A.R. Regione Campania e sul B.U.R.C. n. 12 del 20 febbraio 2012, sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa delle candidature relative all'avviso "Monitoraggio tecnico e amministrativo di supporto al Commissario Straordinario delegato", da cui è risultato vincitore il dott. Giovanni Palmiero.

29. Con Decreto n. 8 del 2 marzo 2012, è stato approvato il contratto di lavoro a progetto firmato in data 01.03.2012 tra il Commissario e l'ing. Agostino Santillo.

30. Con Decreto n. 9 del 5 marzo 2012, è stato approvato il contratto di lavoro a progetto firmato in data 01.03.2012 tra il Commissario e il dott. Giovanni Palmiero.

31. In data 21/06/2012 l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato che:

- il contratto di lavoro a progetto del dott. Giovanni Palmiero - CDC 14626/2012 è stato registrato al Registro n. 06 - Foglio n. 81 in data 05/06/2012;
- il contratto di lavoro a progetto dell'ing. Agostino Santillo - CDC 14627/2012 è stato registrato al Registro n. 06 - Foglio n. 82 in data 05/06/2012.

32. Con Decreto n. 6 del 2 febbraio 2012 sono specificate le modalità con cui 'individuare, nei casi ritenuti opportuni e/o necessari, gli enti attuatori e gli enti avvalsi per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 al citato Accordo di Programma da effettuare nel territorio della Regione Campania'.

33. Nel mese di giugno 2012 è stato predisposto e trasmesso al dott. Pernice l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, con cui *'il Commissario straordinario delegato è autorizzato a disporre, nell'ambito delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale ed a valere sulle economie dell'attuazione del programma, di un adeguato fondo base dell'importo di 500.000 euro, da utilizzare quale anticipazione delle somme necessarie per il sostenimento delle spese per l'effettuazione di rilievi ed indagini propedeutiche all'avanzamento delle fasi progettuali relative a particolari interventi ritenuti urgenti, nonché per la eventuale verifica dei progetti nei casi in cui non possa essere eseguita dall'ufficio tecnico dell'ente proponente (di cui al comma 2 art. 47 del D.P.R. 207/2010), nelle more delle previste assegnazioni CIPE per la realizzazione dei 57 interventi previsti nella Regione Campania'*. Poiché il Ministero dell'Ambiente e la Corte dei Conti non hanno effettuato alcun riscontro, il Commissario Straordinario Delegato si è sentito autorizzato ad istituire il predetto fondo di € 500.000,00 da utilizzare quale anticipazione delle somme occorrenti all'effettuazione di rilievi ed indagini propedeutici all'avanzamento delle fasi progettuali relative a particolari interventi ritenuti urgenti.

34. Sono stati individuati i soggetti attuatori per gli interventi di cui ai seguenti interventi:

- n. 16 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 96 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 1 del 6 febbraio 2012

- n. 1 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 5 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2012

- n. 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 6 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 3 dell'8 febbraio 2012

- n. 3 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 24 dell'Allegato 1 all'AdP): Regione Campania Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, con Ordinanza n. 4 del 9 febbraio 2012

- n. 6 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 71 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 5 del 21 marzo 2012

- n. 5 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2012

35. A seguito della comunicazione dell'Autorità di Bacino Interregionale Fortore (ente proponente dell'intervento n. 8 di cui all'Allegato 1 all'Accordo di Programma) che rimetteva alla Regione Campania il suddetto intervento ed alla successiva comunicazione del Comune di Baselice che si attivava per le fasi progettuali, con Decreto Commissariale n. 32 del 4 giugno 2012 è stato nominato il Comune di Baselice ente preposto alla progettazione dell'int. n. 8;

36. A seguito della dichiarazione della Comunità Montana Calore Salernitano (ente proponente dell'intervento n. 88 di cui all'Allegato 1 all'Accordo di Programma) relativa alla mancanza di elaborati progettuali, ed alla successiva disponibilità dell'Autorità di Bacino Interregionale Sele, con Decreto Commissariale n. 33 del 5 giugno 2012 è stata nominata l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele ente preposto alla progettazione dell'int. n. 88.

37. A seguito della comunicazione della Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro della impossibilità di procedere alla progettazione dell'intervento n. 4 della Delibera CIPE (n. 43 dell'Allegato 1 all'AdP) con risorse del proprio ufficio tecnico e della disponibilità dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno che qualora la Comunità Montana *'non fosse in grado di adempiere al proprio incarico con risorse professionali interne e senza il supporto di professionisti esterni all'Amministrazione'*, si rendeva disponibile alla progettazione definitiva dell'intervento, con Decreto Commissariale n. 53 del 2 agosto 2012 è stata nominata l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 4 della Delibera CIPE;

38. A seguito della comunicazione del Comune di Carbonara di Nola (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 33 della Delibera CIPE (n. 25 dell'Allegato 1 all'AdP), senza il supporto di tecnici esterni, ed il relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 55 del 10 agosto 2012 è stato nominato il Comune di Carbonara di Nola (NA) soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 33 della Delibera CIPE;

JM

39. A seguito della comunicazione del Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 34 della Delibera CIPE (n. 55 dell'Allegato 1 all'AdP), senza il supporto di tecnici esterni, ed il relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 56 del 10 agosto 2012 è stato nominato il Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 34 della Delibera CIPE;

40. A seguito della comunicazione del Comune di Roccarainola (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 25 della Delibera CIPE (n. 34 dell'Allegato 1 all'AdP), senza il supporto di tecnici esterni e con il supporto di funzionari dell'Autorità di Bacino, ed il relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 61 del 20 settembre 2012 è stato nominato il Comune di Roccarainola (NA) soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 25 della Delibera CIPE;

41. Poichè nel corso del tavolo di concertazione tenutosi in data 5 giugno 2012 ed avente ad oggetto "S.S.163 Amalfitana. Problematiche dei crolli dai costoni rocciosi", il Sindaco del Comune di Furore ha evidenziato "l'impossibilità di poter procedere all'aggiornamento della progettazione definitiva in parola, stante la carenza di personale dell'Amministrazione comunale", e l'Autorità di Bacino Campania Sud si è resa disponibile 'anche a supportare gli altri Enti per risolvere le problematiche di dissesto idrogeologico nel proprio territorio di competenza', con Decreto Commissariale n. 62 del 21 settembre 2012 è stata nominata l'Autorità di Bacino Campania Sud soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 8 della Delibera CIPE (n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP).

42. A seguito della comunicazione del Comune di Castellammare di Stabia (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 21 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 27 dell'Allegato 1 all'AdP), senza il supporto di tecnici esterni, ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 82 del 4 dicembre 2012 è stato nominato il Comune di Castellammare di Stabia (NA) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 21 della Delibera CIPE.

43. Sono stati nominati i Responsabili del Procedimento dei seguenti interventi, con riferimento al n. Progr. Cod. ISTAT dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma:

- int. n. 95, RUP arch. Giuseppe Grimaldi - Decreto n. 3 del 17 gennaio 2012;
- int. n. 24, RUP ing. Manlio Martone - Decreto n. 4 del 19 gennaio 2012;
- int. n. 53, RUP dott. geol. Antonio Pasquale Iuliano - Decreto n. 12 del 26 aprile 2012;
- int. n. 56, RUP geom. Antonio Picone - Decreto n. 13 del 27 aprile 2012;
- int. n. 10, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 16 del 7 maggio 2012;
- int. n. 16, RUP arch. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 17 del 7 maggio 2012;
- int. n. 18, RUP arch. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 18 del 7 maggio 2012;
- int. n. 22, RUP arch. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 19 del 7 maggio 2012;
- int. n. 48, RUP ing. Rocco Orlando - Decreto n. 25 del 23 maggio 2012;
- int. n. 61, RUP ing. Antonio Ettore Pasquale - Decreto n. 26 del 23 maggio 2012;
- int. n. 96, RUP ing. Rosario Manzi - Decreto n. 31 del 29 maggio 2012;
- int. n. 8, RUP dott. Leonardo Bianco - Decreto n. 32 del 4 giugno 2012;
- int. n. 38, RUP ing. Nicola Dotolo - Decreto n. 36 dell'8 giugno 2012;
- int. n. 44, RUP ing. Nicola Dotolo - Decreto n. 37 dell'8 giugno 2012;
- int. n. 46, RUP ing. Nicola Dotolo - Decreto n. 38 dell'8 giugno 2012;
- int. n. 52, RUP ing. Nicola Dotolo - Decreto n. 39 dell'8 giugno 2012;
- rimozione del RUP dell'int. n. 9 - Decreto Commissariale n. 47 del 12 luglio 2012;
- int. n. 50, RUP geom. Carlo Cobucci - Decreto n. 50 del 26 luglio 2012;
- int. n. 43, RUP geol. Gennaro Capasso - Decreto n. 57 del 30 agosto 2012;
- int. n. 55, RUP arch. Luigi Scafuro - Decreto n. 60 dell'11 settembre 2012;
- int. n. 94, RUP ing. Mario Gaeta - Decreto n. 63 del 28 settembre 2012;
- int. n. 9, RUP ing. Mario Gaeta - Decreto n. 64 del 28 settembre 2012;
- int. n. 64, RUP ing. Mario Gaeta - Decreto n. 65 del 28 settembre 2012;
- int. n. 57, RUP geom. Pierluigi Miele - Decreto n. 66 dell'1 ottobre 2012;
- int. n. 72, RUP ing. Giambattista Cosentino - Decreto n. 69 del 12 ottobre 2012;

- int. n. 76, RUP geol. Crescenzo Minotta - Decreto n. 70 del 12 ottobre 2012;
- sostituzione del RUP int. 76, RUP ing. Elisabetta Romano - Decreto n. 72 del 13 novembre 2012;
- int. n. 41, RUP geom. Maria Lucia Ranaldo - Decreto n. 73 del 13 novembre 2012;
- int. n. 69, RUP arch. Fausto Dragonetti - Decreto n. 75 del 19 novembre 2012;
- int. n. 70, RUP arch. Fausto Dragonetti - Decreto n. 76 del 19 novembre 2012;
- int. n. 34, RUP arch. Fausto Dragonetti - Decreto n. 77 del 20 novembre 2012;
- int. n. 37, RUP geom. Luigi Scanzano - Decreto n. 78 del 27 novembre 2012;
- int. n. 82, RUP ing. Angelo Malandrino - Decreto n. 80 del 3 dicembre 2012;
- int. n. 25, RUP arch. Umberto Sibilla - Decreto n. 84 dell'11 dicembre 2012;
- int. n. 49, RUP ing. Vincenzo Morisco - Decreto n. 86 del 17 dicembre 2012.

44. Nel mese di gennaio 2012 è stato richiesto al Provveditore Interregionale OO.PP. Campania-Molise, il parere da parte del C.T.A. sul progetto definitivo redatto dal Comune di Buonalbergo (Intervento n. 9). Il C.T.A. ha esaminato il progetto definitivo nella seduta del 23 febbraio 2012, rilasciando parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, come da comunicazione del sottoscritto in data 30.03.2012.

45. Sono stati approvati i progetti preliminari dei seguenti interventi (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):

- int. n. 53 (interessante il Comune di Montemiletto (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 24.000,00 - Decreto n. 14 del 30 aprile 2012;
- int. n. 56 (interessante il Comune di Paternopoli (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 70.000,00 - Decreto n. 15 del 2 maggio 2012;
- int. n. 10 (interessante il Comune di Colle Sannita (BN) ed avente il Genio Civile di Benevento quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 90.000,00 - Decreto n. 20 del 9 maggio 2012;
- int. n. 16 (interessante il Comune di Pannarano (BN) ed avente il Genio Civile di Benevento quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 125.000,00 - Decreto n. 21 del 10 maggio 2012;
- int. n. 18 (interessante il Comune di Pietraroja (BN) ed avente il Genio Civile di Benevento quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 150.000,00 - Decreto n. 22 dell'11 maggio 2012;
- int. n. 22 (interessante il Comune di San Nicola Manfredi (BN) ed avente il Genio Civile di Benevento quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 50.000,00 - Decreto n. 23 del 14 maggio 2012;
- int. n. 95 (interessante i Comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano (SA) ed avente l'Autorità di Bacino Campania Sud e Interregionale Fiume Sele quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 5.566.387,90 - Decreto n. 24 del 15 maggio 2012;
- int. n. 48 (interessante il Comune di Lioni (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 662.500,00 - Decreto n. 27 del 24 maggio 2012;
- int. n. 61 (interessante il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 723.000,00 - Decreto n. 28 del 24 maggio 2012;
- int. n. 38 (interessante il Comune di Ariano Irpino (AV) ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 91.204,31 - Decreto n. 40 dell'11 giugno 2012;
- int. n. 46 (interessante il Comune di Grottaminarda (AV) ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 74.356,99 - Decreto n. 41 dell'11 giugno 2012;

/ /

- int. n. 52 (interessante il Comune di Montecalvo Irpino (AV) ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 182.537,02 - Decreto n. 42 dell'11 giugno 2012;
  - int. n. 96 (interessante i Comuni di San Felice a Cancellò, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano ed avente l'ARCADIS quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.476.000,00 - Decreto n. 45 del 26 giugno 2012;
  - int. n. 44 (interessante il Comune di Fontanarosa (AV) ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 148.690,78 - Decreto n. 49 del 26 luglio 2012;
  - int. n. 93 (interessante il Comune di Torre Orsaia (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 7.467.086,34 - Decreto n. 52 del 2 agosto 2012;
  - int. n. 86 (interessante il Comune di San Giovanni a Piro (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 500.000,00 - Decreto n. 67 del 2 ottobre 2012;
  - int. n. 72 (interessante il Comune di Campagna (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.446.080,00 - Decreto n. 71 del 23 ottobre 2012;
  - int. n. 82 (interessante il Comune di Perdifumo (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.119.596,45 - Decreto n. 81 del 4 dicembre 2012.
46. Sono stati approvati i progetti definitivi dei seguenti interventi (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):
- int. n. 45 (interessante il Comune di Forino (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 656.735,64 - Decreto n. 2 del 3 gennaio 2012;
  - int. n. 47 (interessante il Comune di Lacedonia (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 167.500,00 - Decreto n. 10 del 13 marzo 2012;
  - int. n. 9 (interessante il Comune di Buonalbergo (BN) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 5.217.152,27 - Decreto n. 35 dell'8 giugno 2012.
47. Sono stati approvati i progetti esecutivi dei seguenti interventi (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):
- int. n. 45 (interessante il Comune di Forino (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 656.735,64 - Decreto n. 34 del 7 giugno 2012;
  - int. n. 47 (interessante il Comune di Lacedonia (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 167.500,00 - Decreto n. 54 del 6 agosto 2012.
48. Con Decreto Commissariale n. 11 del 3 aprile 2012 è stata approvata la perizia di variante, in linea tecnica ed economica, dell'intervento n. 3 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 24 dell'Allegato 1 all'AdP), avente quale ente proponente il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile della Regione Campania.
- • •
49. Ai fini del monitoraggio RENDIS, sono state comunicate all'ISPRA, tramite le modalità telematiche del sistema ReNDIS-web, le seguenti informazioni (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP): decreto di nomina dei R.U.P. degli interventi 8, 9, 10, 16, 18, 22, 24, 25, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 61, 64, 69, 70, 72, 76, 82, 86, 93, 94, 68 e 96; decreto di approvazione di progetti preliminari degli interventi 10, 16, 18, 22, 38, 44, 46, 48, 52, 53, 56, 61, 72, 82, 86, 93, 95 e 96; decreto di approvazione dei progetti definitivi degli interventi 9 e 47; decreto di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi 45 e 47; decreto di approvazione della perizia di variante dell'intervento 24; comunicazione dei CUP dei 57 interventi di cui alla Delibera n. 8/2012 del CIPE del 20 gennaio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012), nonché i CUP degli interventi 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 44, 46, 52, 45, 47, 48, 53, 56 e 61.
- • •
50. Con Decreto Commissariale n. 43 del 21 giugno 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 30.000,00, per l'anno 2012, per il pagamento del collaboratore ing. Agostino Santillo;
- / /

51. Con Decreto Commissariale n. 44 del 21 giugno 2012 è stato costituito un fondo per le minute spese (€ 500,00), per la cui gestione è stato incaricato il dott. Vincenzo Forte funzionario ARCADIS.
52. Con Decreto Commissariale n. 48 del 24 luglio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 25.000,00, per l'anno 2012 (da marzo a dicembre), per il pagamento del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, ed è stato disposto il pagamento del primo acconto per un importo complessivo di € 7.500 (trimestre marzo-maggio 2012);
53. Con Decreto Commissariale n. 58 del 6 settembre 2012, è stato disposto il pagamento del secondo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, per un importo complessivo di € 7.500 (trimestre giugno-agosto 2012);
54. Con Decreto Commissariale n. 59 del 10 settembre 2012, è stato disposto il pagamento del secondo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo complessivo di € 9.000 (trimestre giugno-agosto 2012).
55. Con Decreto Commissariale n. 74 del 13 novembre 2012, è stata disposta la sostituzione dell'incaricato alla gestione del fondo per le minute spese; la nuova figura è stata individuata nella persona della Dott.ssa Sabrina Armentano, componente della struttura di missione "APQ Commissario Straordinario D.P.C.M. 21.01.2011" con scadenza il 31/12/2012' nominata con Deteminazione del Commissario ARCADIS n. 0545 del 25/10/2012.
56. Con Decreto Commissariale n. 79 del 3 dicembre 2012, è stato disposto il pagamento della somma complessiva a favore del Commissario, per il periodo 1 luglio – 30 novembre 2012, per un importo lordo pari ad €. 26.216,66.
57. Con Decreto Commissariale n. 83 del 6 dicembre 2012, è stato disposto il pagamento del terzo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, per un importo complessivo di € 7.500 (trimestre settembre-novembre 2012).
58. Con Decreto Commissariale n. 85 dell'11 dicembre 2012, è stato disposto il pagamento del terzo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo complessivo di € 9.000 (trimestre settembre-novembre 2012).
- • •
59. Con Decreto Commissariale n. 29 del 25 maggio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 5.015.241,74 per l'attuazione degli interventi nn. 1, 2 e 3 della Delibera CIPE n. 8/2012 (rispettivamente nn. 5, 6, 24 e 96 dell'Allegato 1 all'AdP);
60. Con Decreto Commissariale n. 30 del 28 maggio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 12.040.000,00, appena disponibile (impegno subordinato alla disponibilità dei fondi), per l'attuazione degli interventi nn. 5 e 6 della Delibera CIPE n. 8/2012 (rispettivamente nn. 64 e 71 dell'Allegato 1 all'AdP);
61. Con Decreto Commissariale n. 51 del 26 luglio 2012, sono stati resi disponibili gli oneri occorrenti all'attuazione dell'intervento n. 5 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP), pari a € 2.200.000,00, ed è stato dato mandato all'ARCADIS di eseguire l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 22/03/2012;
62. Con Ordinanza Commissariale n. 7 del 12 luglio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 5.217.152,27 per l'attuazione dell'intervento n. 11 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 9 dell'Allegato 1 all'AdP);
63. Con Ordinanza Commissariale n. 8 del 26 luglio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.238.396,00 per l'attuazione dell'intervento n. 7 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 94 dell'Allegato 1 all'AdP);
64. Con Ordinanza Commissariale n. 9 del 26 luglio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 7.000.000,00, appena disponibile (impegno subordinato alla disponibilità dei fondi), per l'attuazione dell'intervento n. 40 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 83 dell'Allegato 1 all'AdP);
65. Con Ordinanza Commissariale n. 10 dell'11 settembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.200.000,00 per l'attuazione dell'intervento n. 5 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP).
66. Con Decreto Commissariale n. 68 del 2 ottobre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 33.375.572,70, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione degli interventi nn. 4,

8, 10, 13 e 25 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (rispettivamente nn. 43, 76, 95, 23 e 34 dell'Allegato 1 all'AdP).

67. Con Ordinanza Commissariale n. 11 del 5 ottobre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.716,23 per il rimborso spese dei sopralluoghi e missioni effettuati.

68. Con Ordinanza Commissariale n. 12 del 21 novembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 900.000,00, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione dell'intervento n. 15 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 66 dell'Allegato 1 all'AdP), ed individuata l'ARCADIS quale soggetto attuatore.

69. Con Ordinanza Commissariale n. 13 del 21 novembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.487.667,00, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione dell'intervento n. 14 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 67 dell'Allegato 1 all'AdP), ed individuata l'ARCADIS quale soggetto attuatore.

70. Con Ordinanza Commissariale n. 14 del 6 dicembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 9.840.000,00, per l'attuazione dell'intervento n. 6 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 71 dell'Allegato 1 all'AdP), ed individuata l'ARCADIS quale soggetto attuatore.

71. Con Decreto Commissariale n. 87 del 18 dicembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 40.763.239,70, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione degli interventi nn. 8, 10, 13, 14, 15, 25 e 40 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (rispettivamente nn. 76, 95, 23, 67, 66, 34 e 81 dell'Allegato 1 all'AdP).

72. A seguito di numerosi colloqui telefonici avvenuti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (dott. Grimaldi) e di numerose richieste da parte del Ministero relative agli interventi finanziati con fondi FAS (formulate dalla dott.ssa Mattei Gentili e dalla dott.ssa Marchetto), sono state trasmesse le seguenti informazioni per ogni intervento:

- livello di priorità: da 1 (maggiore priorità) a 3 (minore priorità),
- grado progressivo di cantierabilità: da 1 (a breve termine) a 3 (a lungo termine),
- livello di progettazione: da stima costi a progetto esecutivo,
- livello di rischio desunto dai PAI,
- numero di persone a rischio,
- affidamento dei lavori, entro mesi: 0, 6, 9, 12 e 15,
- durata realizzazione opere, in mesi,
- tempi collaudo, in mesi.

73. Su richiesta del dott. Antonio Perrone, Dirigente della Divisione dell'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero dell'Ambiente, nel mese di gennaio 2012 sono state trasmesse le schede contenenti le relazioni intercorrenti tra i principali eventi calamitosi avvenuti negli anni 2010 2011, e gli interventi previsti dall'Accordo di Programma.

74. Su richiesta della dott.ssa Lelli (funzionaria della struttura di supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono stati trasmessi i CUP di tutti i 57 interventi che nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma erano previsti a valere sui fondi FAS Nazionali e Regionali.

L'attività del Commissario e dei due collaboratori ha consentito di guidare gli uffici tecnici del Genio Civile, dei Comuni e delle stesse Autorità di Bacino a pervenire a progetti preliminari, definitivi ed anche esecutivi senza che sia stato speso alcun euro per tali attività.

All'uopo, lo scrivente Commissario ritiene che siano state risparmiate allo Stato spese per oltre due milioni di euro per le spese di progettazione.

MT

**1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi**

Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento **globale** degli interventi in Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso l'aggiornamento delle schede intervento RENDIS e lì, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del QSN.

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al dicembre 2012</b>	<b>n. interventi al dicembre 2011</b>
Attesa di avvio	n. 41	n. 52
Esecuzione studi ed indagini	n. 4 (di cui 2 sono compresi tra quelli in attesa di avvio e 2 in corso di progettazione)	n. 0
In corso di progettazione	n. 46	n. 41
Progettazione ultimata	n. 6	n. 0
Lavori aggiudicati	n. 0	n. 0
In esecuzione	n. 3	n. 3
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 1	n. 1
<b>Totale interventi finanziati</b>	97	

**1.8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013**

Compilare la tabella seguente

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013</b>
Attesa di avvio	n. 32
Esecuzione studi ed indagini	n. 6 (compresi tra quelli in corso di progettazione)
In corso di progettazione	n. 35
Progettazione ultimata	n. 10
Lavori aggiudicati	n. 0
In esecuzione	n. 13
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 1
<b>Totale interventi finanziati</b>	97

47

**1.9 CRITICITA'**

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.

La principale criticità consiste nella mancata disponibilità dei fondi della Regione (Riduzione PAIN, PAR e 'residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio Gestionale), che non consente di poter avviare la progettazione di numerosi interventi, né di mandare in gara interventi per cui è già approvata la progettazione esecutiva.

Con nota prot. Com/Stra 212/2012 del 13/09/2012 (allegata alla presente relazione), indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore LL.PP. e al Dirigente del Settore Difesa Suolo della Campania, lo scrivente Commissario ha sollecitato le predette Autorità affinché comunicassero 'per le proprie competenze, quale sia la disponibilità finanziaria che potrà essere accreditata in tempi brevi sulla contabilità speciale intestata al sottoscritto, rimettendo ogni responsabilità per eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi per la mancata realizzazione degli interventi'.

Ulteriore criticità è dovuta alla dichiarata incapacità di alcuni enti a redigere, con i propri uffici tecnici, le varie fasi progettuali o ad aggiornare le progettazioni a loro disposizione. Nel caso di Buonalbergo (int. cod. Istat 9 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma e n. 11 della Deliberazione n. 8/2012 del CIPE), ad esempio, dalla trasmissione del progetto definitivo inizialmente disponibile al Comune (aprile 2011) è trascorso quasi un anno affinché gli elaborati venissero aggiornati per ottemperare ai dettami normativi (D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 207/2010) e si potesse procedere dapprima alla validazione del progetto e successivamente alla sua approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato (giugno 2012).

Per far fronte alle predette insufficienze tecniche degli uffici degli enti preposti alla progettazione degli interventi, il Commissario ha utilizzato costantemente la propria struttura.

**1.10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE**

Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad una esaustiva lettura della presente relazione

Lo scrivente Commissario Straordinario delegato si auspica che la presente relazione venga puntualmente commentata.



*Giuseppe De Luca*

*R*



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
REGIONE CAMPANIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21/01/2011

**Prot. Com/Stra 212/2012**

al sig. Presidente della Giunta Regionale  
della Campania  
Ill.mo dott. Stefano Caldro  
Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli  
Fax: 081.7962320

*procedura  
Ply  
13/9/2012*

All'Assessore LL.PP. e Protezione Civile  
Regione Campania  
Prof. Ing. Edoardo Cosenza

Al Sig. Dirigente Settore Difesa del Suolo  
Regione Campania  
Dott. Italo Giulivo

Napoli, 13-09-2012

**Oggetto:** Interventi di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, da finanziare con fondi regionali.

Ill.mi Presidente, Assessore e Dirigente,

lo scrivente Commissario Straordinario Delegato con D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 comunica che dei 40 interventi di cui all'oggetto (per complessivi € 15.755.690,35) previsti con fonte finanziaria 'fondi regionali (residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio Gestionale)', oltre 20 presentano un livello di progettazione esecutivo o prossimo all'esecutivo, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro.

I predetti interventi sono da ritenersi urgenti, e non è da escludere che con l'inizio della stagione autunnale/invernale in occasione di eventi meteorologici di particolare entità, nelle aree oggetto degli interventi possano verificarsi problemi per l'incolumità di persone, territorio e patrimonio ambientale/paesaggistico.

Con nota prot. 128/2012 del 29/03/2012 il sottoscritto Commissario aveva richiesto al dott. Giulivo la possibilità di versare sulla contabilità speciale almeno parte dell'importo complessivo 'allo scopo di cantierizzare alcuni degli interventi ritenuti ad un maggiore livello di criticità', e



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
REGIONE CAMPANIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21/01/2011

comunicato che in assenza dei predetti fondi ed alla conseguente impossibilità di attuare i citati interventi *'il sottoscritto Commissario non può che rimettere ogni responsabilità per eventuali dannose conseguenze'*.

In data 19/07/2012 lo scrivente Commissario comunicava al dott. Gulivo *'che dei 40 interventi intesi da finanziare con i fondi regionali ben 16 possono ritenersi, a breve, a livello progettuale esecutivo, per un importo complessivo di circa € 5.600.000'*.

Alla data odierna entrambe le predette richieste/comunicazioni sono rimaste senza alcun riscontro, e alcun accredito da parte della Regione Campania è avvenuto sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli.

Con la presente lo scrivente Commissario sollecita le Autorità in indirizzo affinché comunichino, per le proprie competenze, quale sia la disponibilità finanziaria che potrà essere accreditata in tempi brevi sulla contabilità speciale intestata al sottoscritto, che rimette ogni responsabilità per eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi per la mancata realizzazione degli interventi.

In attesa di sollecito riscontro, cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario delegato  
Prof. ing. Giuseppe De Martino

PAGINA BIANCA