

28/02/2013

23	08/08/2012	Ing. Rosario Previti	Pagamento compenso Ing. Previti in qualità di componente della struttura commissariale - 1° e 2° trimestre 2012 (dal 01/01/2012 al 30/06/2012)	€	11.667,1
24		Sig.Ra Lucia Pafundi	Pagamento compenso Sig.ra Pafundi in qualità di componente della struttura commissariale - 1° e 2° trimestre 2012 (dal 01/01/2012 al 30/06/2012)	€	11.667,1
25	05/09/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona del 31/07/2012	€	234,1
26	05/09/2012	Dott.ssa Costanza Priore	Pagamento fattura n. 50 del 8/08/2012 - come da prestazione contrattuale	€	730,3
27	05/09/2012	IRPEF	Pagamento IRPEF su compenso Commissario Straordinario periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012 - e su compenso struttura dal 01/01/2012 al 30/06/2012 (Previti-Pafundi)	€	17.960,8
28	05/09/2012	IRAP	Pagamento IRAP su compenso Commissario Straordinario periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012 - e su compenso struttura dal 01/01/2012 al 30/06/2012 (Previti-Pafundi)	€	5.185,00
29	05/09/2012	Ing. Rosario Previti	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-Senigallia dal 27/7/2012 al 01/08/2012	€	863,44
30	05/09/2012	INPS (Commissario)	Pagamento INPS "modello F24" su compenso Commissario dal 01/01/2012 al 30/06/2012 - e su compenso struttura commissariale periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012	€	7.186,82
31	27/09/2012	Avv. F. Rosi	Pagamento fattura n. 70 del 8/08/2012 - come da prestazione contrattualesu compenso struttura dal 01/01/2012 al 30/06/2012	€	9.525,60
32	27/09/2012	Ditta Eurtimbri	Pagamento fattura n. 536 del 07/09/2012 acquisto biglietti da visita per il Commissario	€	48,03
33	11/10/2012	Ritenuta d'Acconto	Pagamento ritenuta d'acconto su FT. n. 50/2012 Dott.ssa Priore e FT n. 70 Avv.Rosi	€	1.938,00
34	10/12/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Pagamento compenso Commissario Straordinario - 3° trimestre 2012 (dal 30/7/2012 al 30/09/2012)	€	7.751,00
35	10/12/2012	Ing. Rosario Previti	Pagamento compenso Ing. Previti in qualità di componente della struttura commissariale periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012	€	5.375,00
36	10/12/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Pagamento compenso Sig.ra Pafundi in qualità di componente della struttura commissariale periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012	€	5.375,00
37	10/12/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-dal 02/12/2012 al 05/12/2012	€	149,00
38	10/12/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-dal 02/12/2012 al 05/12/2012	€	686,39
39	10/12/2012	Avv. F. Rosi	Pagamento fattura n. 86 del 23/10/2012 - come da prestazione contrattualesu compenso struttura dal 01/07/2012 al 30/09/2012	€	9.525,60
40	10/12/2012	Ing. Rosario Previti	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-dal 02/12/2012 al 05/12/2012	€	117,40
TOTALE PAGAMENTI SU ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				€	239.268,13

**DISPONIBILITA' FONDI NELLA CONTABILITA'
SPECIALE 2012**

saldo conto alla data del 31/12/2012 - (Controllato con MOD. 56T Banca/IT)

€ 5.898.707,34

CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. del 07 novembre 2011

01/01/2013

Commissario Straordinario Delegato

Aldo Cosentino

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA*(Completare i campi sottostanti)*

Regione	Molise
Commissario straordinario delegato	Aldo Cosentino
Decreto nomina	<i>DPCM del 07 novembre 2011</i>
Data sottoscrizione Accordo	<i>02 maggio 2011</i>
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	<i>09 gennaio 2012</i>
Importo complessivo assentito in Accordo	<i>27.000.000,00</i>
Importo programmato per il periodo (anno 2012)	
Importo speso per il periodo (anno 2012)	
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE*Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.**Provincia Campobasso, Provincia Isernia***1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI***Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane.*

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell' Ambiente, dalla Regione, o da altre fonti sia con importo corrente che cumulato. Lo speso, i relativi residui.

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell' Ambiente			
Importo corrente (per l'anno 2012)	Importo cumulato (anno 2012 + precedente periodo)	Speso	Residuo
2.440.508,27	2.440.508,27	0	2.440.508,27

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)			
Importo corrente (per l'anno 2012)	Importo cumulato (anno 2012 + precedente periodo)	Speso	Residuo
XXXX	XXXXX	XXX	XXX

1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato.

Descrizione attività	Importo speso corrente (per l'anno 2012)	Importo speso cumulato (anno 2012 + precedente periodo)
struttura commissariale		
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.		

1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Allegare il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'**1.7.1 Descrizione delle attività**

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissariato, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare in stato di avanzamento globale degli interventi in Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso l'aggiornamento delle schede intervento RENDIS e li, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del OSN.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi al dicembre 2012	n. interventi al dicembre 2011
Attesa di avvio	n. XXXX	n. XXXX
Esecuzione studi ed indagini	n. XXXX	n. XXXX
In corso di progettazione	n. XXXX	n. XXXX
Progettazione ultimata	n. XXXX	n. XXXX
Lavori aggiudicati	n. XXXX	n. XXXX
In esecuzione	n. XXXX	n. XXXX
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. XXXX	n. XXXX
Totale interventi finanziati	XXXXX	

1.8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

Compilare la tabella seguente

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013
Attesa di avvio	n. XXXX
Esecuzione studi ed indagini	n. XXXX
In corso di progettazione	n. XXXX
Progettazione ultimata	n. XXXX
Lavori aggiudicati	n. XXXX

In esecuzione	n. XXXX
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. XXXX
Totale interventi finanziati	XXXXXX

1.9. CRITICITA'

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Alla data del 31 dicembre 2012 non è stato possibile finanziare nessuno degli 87 interventi dedotti nell'Accordo di Programma del 02 maggio 2011, e ciò poiché solo nel gennaio 2013 la Tesoreria dello Stato di Roma ha dato comunicazione dell'venuto accredito dell'importo di Euro 2.440.508,27, avvenuto alla fine dell'esercizio 2012 da parte del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare

Il Commissario Straordinario
Dr. Aldo Cosentino



PAGINA BIANCA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario

*Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
(D.P.C.M. 19 Aprile 2011)*

Torino 7 gennaio 2013

D.P.C.M. 19 aprile 2011 (art. 2 comma 3), Relazione Annuale al Parlamento sulle attività svolte dal
Commissario Straordinario per la Regione Piemonte, anno 2012.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 4 luglio 2011 il sottoscritto Prof. Pietro Giovanni Bocca è stato nominato Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 17 /11/ 2010 e s.m.i., tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte.

Con Decreto del Ministero del Tesoro in data 12/9/2011 è stata aperta la contabilità speciale con il numero n. 5647, presso la Banca d'Italia sezione di Torino di cui il sottoscritto è responsabile.

Attività svolta nell'anno 2012

Durante tutto l'anno 2012 è continuata in maniera proficua la collaborazione tra il Commissario con il suo Ufficio e la Regione Piemonte nella persona dell'Assessore all'Ambiente Dott. Roberto RAVELLO e del Direttore della Difesa del Suolo Dott. Vincenzo COCCOLO.

Dalla Regione Piemonte sono state messe a disposizione le Strutture e il personale necessario allo svolgimento delle attività comprese nell'Accordo di Programma (AdP) con notevoli benefici in termini di risparmio economico e di efficacia degli interventi.

Il Commissario Straordinario, con il supporto della Regione Piemonte, ha definito un percorso che, tenendo conto della realtà amministrativa piemontese, del contenuto dell'Accordo di Programma, prevede l'attuazione degli interventi tramite l'impiego di Enti pubblici, nel campo dell'assetto idrogeologico. Tale percorso segue due metodiche principali:

- a) utilizzo degli Enti locali come stazioni appaltanti (ciò avviene mediante emissione di Decreti di avvalimento con specifiche indicazioni);
- b) utilizzo di specifiche convenzioni per quegli interventi per i quali sono previsti cofinanziamenti degli enti locali.

Quanto sopra al fine di usufruire delle strutture pubbliche del sistema degli enti locali piemontesi, definendo criteri di scelta obiettivi, sia da un punto di vista dell'organizzazione complessiva, sia dal punto di vista dell'economicità.

Inoltre, al fine di utilizzare nella maniera più efficace le somme pervenute sulla Contabilità Speciale (CS) e velocizzare gli interventi, tenuto conto della esiguità delle somme pervenute in rapporto all'importo complessivo previsto dall'AdP, il Commissario ha deciso di avviare in un primo tempo la sola fase di progettazione del maggior numero possibile di interventi. Risulta infatti impossibile al Commissario la valutazione di interventi meritevoli dell'immediata e completa realizzazione, in mancanza della totale copertura finanziaria definita dall'AdP.

Con i Decreti Commissariali n. 2 – 3 e 4 del 2011, erano state individuate le Stazioni Appaltanti di n. 215 interventi di cui si sono avviate le progettazioni definitive. Con tale modalità di procedere, si sono messe in evidenza eventuali situazioni critiche dei singoli interventi e pertanto la loro gestione, in condizione di parziale finanziamento, trova una soluzione senza l'assillo della gestione del completo finanziamento.

Alla data del 31 dicembre 2012, sono pervenute le nomine di n. 207 RUP dalle Stazioni Appaltanti e inoltre sono stati emanati i decreti di approvazione dei seguenti 82 progetti definitivi :

- decreto n. 2 del 21.3. 2012 - Provincia di Cuneo – Dissesti nei comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP. nn. 142 – 341 – 152.
- decreto n. 3 del 28.3.2012 - Provincia di Cuneo – Dissesti nei comuni di La Morra , Novello e Barolo lungo le SS.PP. nn. 58 – 3.
- decreto n. 4 del 11.4.2012 - Comune di Vinchio - Dissesto idrogeologico S.C. Laiolo.
- decreto n. 5 del 11.4.2012 - Comune di Robassomero – Sistemazione scarpata morfologica a valle dell'abitato.

- decreto n. 6 del 11.4.2012 – Comune di Sciolze – Sistemazioni idrogeologiche località varie a seguito eventi calamitosi novembre – dicembre 2008 e aprile 2009.
- decreto n. 8 del 18.4.2012 – Comune di Carcoforo – Realizzazione barriere per la stabilizzazione del manto nevoso a difesa dell'abitato.
- decreto n. 9 del 3.5.2012 – Comuni di Ottiglio – Serralunga di Crea – Pontestura (i due progetti previsti) – Sarezzano e Stazzano.
- decreto n. 10 del 3.5.2012 – Comune di Monteu Roero (i due progetti previsti)–
- decreto n. 11 del 7.5.2012 – Provincia di Asti – (il progetto del comune di Cinaglio decreto commissariale n. 2 del 2011 e progetti dei Comuni di Bubbio e di Vesime decreto commissariale n. 3 del 2011).
- decreto n. 12 del 23.5.2012 – Comune di Aglie' – Sistemazione frana versante verso area parcheggio Castello a seguito evento calamitoso novembre – dicembre 2008.
- decreto n. 13 del 30.5.2012 – Provincia di Cuneo – progetti relativi ai Comuni di Castelmagno e di Vinadio.
- decreto n. 14 del 31.5.2012 – Comune di Bruzolo – Sistemazione frana strada Bruzolo – Leitera – S. Didero e strada della montagna a seguito evento calamitoso aprile 2009.
- decreto n. 16 del 5.6.2012 – Comune di Porte - Sistemazioni idrogeologiche località varie a seguito eventi calamitosi novembre-dicembre 2008 e aprile 2009.
- Decreto n. 18 del 8.6.2012 – Comuni di Murisengo – Lu – Borgiallo – Santo Stefano Roero (progetto Consolidamento versante località San Michele).
- Decreto n. 19 del 27.6.2012 – Comuni di Pamparato e Cortiglione
- Decreto n. 20 del 19.7.2012 – Comuni di Cervere – Quincinetto – Corio – Oulx – Bra – Groscavallo – Provincia di Biella (BI073A/10 – Comuni di Mongrando e Donato)
- Decreto n. 22 del 31.8.2012 – Comuni di S. Stefano Roero (cod. CN154A/101) – Farigliano Ferrere – Formazza
- Decreto n. 23 del 3.9.2012 - Comuni di Castelletto Cervo – Mango – Diano d'Alba Cereseto - San Sebastiano Po
- Decreto n. 24 del 7.9.2012 - Comune di Ceresole Reale
- Decreto n. 25 del 10.9.2012 - Comuni di Borgosesia – Brusasco – Chiomonte – Tigliole (cod. AT070A/10)
- Decreto n. 31 del 11.10.2012 – Comuni di Benna – Niella Tanaro – Provincia di Cuneo (cod CN093A/10)
- Decreto n. 32 del 16.10.2012 – Comuni di Nomaglio – Gravello Toce – Ceres – Mombello Monferrato – Roascio
- Decreto n. 33 del 02.11.2012 - Comuni di Tigliole – Cisterna d'Asti – Castiglione Falletto – Treiso – Cocconato – Canale
- Decreto n. 36 del 30.11.2012 – Comuni di Usseglio – Piea - Narzole – Dernice - Castelletto d'Erro – Cabella Ligure (cod AL004A/10) – Serravalle Scrivia
- Decreto n. 37 del 19.12.2012 – Comuni di Chiusa di Pesio – Castell'Alfero – Prunetto Clavesana – Bene Vagienna – Vesime – Cravagliana – San Raffaele Cimena – Rivarone - Cantalupo Ligure – Provincia di Cuneo (cod. CN094A/10 e cod. CN095A/10)

Inoltre sono stati emanati i decreti per la completa realizzazione dei seguenti 21 interventi :

- decreto n. 7 del 18.4.2012 - Provincia di Cuneo – Dissesti nei comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP. nn. 142 – 341 – 152.
- Decreto n. 27 del 24.9.2012 - Comune di Ceresole Reale
- Decreto n. 28 del 25.9.2012 - Comuni di Stazzano e Provincia di Cuneo (cod. CN096A/10)
- Decreto n. 30 del 4.10.2012 - Comune di Formazza
- Decreto n. 34 del 6.11.2012 - Comuni di Pontestura – Sarezzano – Vinchio – Cervere – Farigliano – Mango – Pamparato – Robassomero – Sciolze – Carcoforo.

- Decreto n. 35 del 16.11.2012 - Comuni di Ottiglio – Cereseto – Porte - Monteu Roero (cod CN134A/10) – Castelletto Cervo – Cortiglione.

Nella seguente tabella sono riassunte le somme accreditate sulla contabilità speciale che alla data del 31 dicembre 2012 ammonta a euro 12.943.418,95 a fronte dello stanziamento complessivo previsto dall'Adp di 65,67 M€. Le somme impegnate risultano di €. 12.943.418,95, pertanto la somma disponibile a nuovi impegni risulta pari a 0. Il totale dei progetti approvati, come si è detto, ammonta a 82 e soltanto per 21 si è potuta avviare la completa realizzazione.

In tal caso la criticità che si intende segnalare consiste nel ritardo con il quale sono avvenuti i trasferimenti verso la Contabilità Speciale del Commissario, per cui non è ancora possibile finanziare i 61 interventi già progettati e pronti per la realizzazione.

A.P. MATTM Regione Piemonte					
Importo accreditato sulla contabilità speciale n. 5647	data accreditato	Emissione Decreti di impegno	Importo impegnato	N. progetti attivati	N. realizzazioni attivate
1.156.545,00	17/10/2011	n. 2 del 24/11/2011	170.000,00	4	
4.828.358,34	15/12/2011	n. 3 del 21/12/2011	5.191.613,00	210	
		n. 4 del 22/12/2011	32.300,00	1	
2.515.384,62	18/09/2012	dal 18 aprile 2012 (decreto n. 7) al 16 novembre 2012 (decreto n. 35) sono stati emessi n. 7 decreti di finanziamento della seconda fase	7.549.505,95		21
4.443.130,99	24/10/12				
12.943.418,95			12.943.418,95	215	21

Durante il 2012, il Commissario e col suo Ufficio ha costantemente tenuto aggiornate le Stazioni Appaltanti e i RUP, mediante contatti telefonici, incontri diretti, o per posta elettronica, per indirizzare, informare e chiarire le procedure definite nei Decreti.

In data 11.7.2012 il Commissario ha partecipato al Comitato di Indirizzo e Controllo dell' A.d.P. Al Comitato è stata presentata una relazione relativa ad interventi per i quali si è proposta una qualche modifica o integrazione. Il Commissario, pertanto, ha successivamente emanato il seguente decreto di attuazione:

Decreto n. 21 del 29.8.2012 -Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato d'Indirizzo e Controllo dell'AP nella seduta dell'11 luglio 2012: modifiche e integrazioni al Decreto Commissariale n. 3 del 21.12.2011 – Riprogrammazione economica degli interventi cod. TO170A/10 E VB212A/10 senza variazione di spesa complessiva.

In data 9 agosto 2012, il Commissario, insieme agli altri Commissari Straordinari, ha partecipato a un incontro col Ministro Corrado CLINI e col Direttore Generale Mauro LUCIANI per definire un'azione di maggiore coordinamento tra tutti i Commissari.

In data 29 agosto 2012 il sottoscritto ha partecipato a un incontro presso l'Ispettorato Generale per fornire suggerimenti sulla ottimizzazione dell'azione dei Commissari.

Il sottoscritto, infine, durante tutto il periodo di riferimento ha continuato i suoi contatti con le Amministrazioni locali, le Stazioni Appaltanti e con gli Uffici periferici della Regione Piemonte per concordare le azioni da intraprendere.

In fede,

Prof. Ing. Pietro Giovanni BOCCA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 – D.P.C.M. 10.12.2010"*

Prot. n. 281 /DCI del 13.02.2013

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direz. Generale Tutela Territorio e Risorse idriche
Via C. Colombo 44
00144 ROMA

Anticipata via fax:06.57225194

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile
c.a. Dott. Franco GABRIELLI

Anticipata via fax:06/68897696

Spett.le
Assessorato LL.PP. Regione Puglia
Via delle Magnolie, 6
70026 Modugno (BA)
c.a. Assessore Fabiano Amati

Anticipata via fax:080/5407780

e p.c. Egr. Sig. Ministro dell'Ambiente
Corrado Clini
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

Anticipata via fax:06/57225525

Egr. Presidente della Regione Puglia
On. Nicola Vendola
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI

*Anticipata via fax:080/5406260***OGGETTO: Relazione sulle attività svolte nel periodo 10.12.2011 – 31.12.2012**

Facendo seguito alle precedenti note prot, n. 540 del 19.06.2012 e prot. n. 1380 del 5.12.2012, con le quali sono state trasmesse alle PP.AA. in indirizzo le relazioni di avanzamento delle attività del Commissario Straordinario per il Dissesto Idrogeologico nella Regione Puglia relative rispettivamente ai periodi:

- 10.12.2011 ÷ 9.06.2012 e 10.06.2012 ÷ 30.09.2012,

in allegato alla presente si trasmette la Relazione di dettaglio, relativa all'intero anno 2012, sulle attività svolte da questo Commissario Delegato, come previsto all'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 10.12.2010.



Distinti saluti
Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"*

ALLEGATO

**RELAZIONE DI DETTAGLIO
RELATIVA AL 2° ANNO DI ATTIVITA'
(10.12.2011 – 31.12.2012)**

Bari, Gennaio 2013



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

Premessa

Facendo seguito alla precedente Relazione Annuale relativa alle attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia (ex DPCM 10.12.2010) nel periodo 10.12.2010 – 09.12.2011, trasmessa in data 12.12.2011 con nota prot. 291/DCI, con la presente si illustrano le attività svolte da questo Ufficio nel secondo anno di attività (dal 10.12.2011 al 31.01.2013).

La presente relazione viene redatta a valle della pubblicazione formale della Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U., Serie Generale, n. 121 del 25.05.2012 e tiene conto della nuova lista degli interventi, che dai 91 previsti passano a 84, con un importo complessivo del finanziamento pari ad € 194.690.000, a fronte dei € 210.000.000 previsti originariamente nell'Accordo di Programma del 25.11.2010.

1. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO E DOTAZIONE DI PERSONALE

1.1. Costituzione Ufficio del Commissario

Con Decreto Commissariale n. 6 del 12.12.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 10.12.2012, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell'Ufficio commissariale, composta:

- da personale in avvalimento, proveniente dall'Ufficio del Commissario delegato per la bonifica di discariche pubbliche di Manfredonia, sulla base dell'atto convenzionale vigente sottoscritto il 18.05.2011, costituito da n. 3 risorse tecnico-amministrative esperte;
- da n. 16 risorse dei ruoli finanziari, contabilità, affari generali, servizi tecnici, amministrativi, della Regione Puglia;
- n. 2 risorse provenienti dal Dipartimento provinciale dell'Economia e Finanze di Bari, tutti sotto forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011.

1.2. Avvalimento di personale tecnico proveniente dall'Autorità di bacino della Puglia

Il Commissario delegato:

- ✓ sulla base di quanto previsto dal DPCM 20 luglio 2011, con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/09, convertiti in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi";
- ✓ considerando l'esigenza di assicurare all'azione commissariale ogni possibile qualificata collaborazione, a garanzia dei risultati dell'azione medesima, avendo verificato per le vie brevi la disponibilità ed avvalendosi dei poteri definiti all'art. 4 del DPCM del 10.12.2010, con propri Decreti n. 53 e n. 54 del 2 maggio 2012, ha disposto il comando