


**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"*

FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	n. 205 del 04.12.2012
BT012A/10	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento	n. 109 del 04.09.2012
FG029A/10	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	n. 213 del 04.12.2012
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	n. 165 del 17.10.2012
FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	n. 161 del 17.10.2012
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	n. 162 del 17.10.2012
FG007A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	n. 157 del 16.10.2012
FG084A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	n. 156 del 16.10.2012
FG003A/10	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	n. 160 del 17.10.2012
FG056A/10	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogni di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	n. 159 del 17.10.2012
FG032A/10	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	n. 221 del 04.12.2012
FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani	n. 104 del 24.07.2012 (supp n. 188 del 04.12.2012)
FG065A/10	Chieuti	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	n. 122 del 04.09.2012
BR013A/10	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"	n. 196 del 04.12.2012
BA014A/10	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	n. 62 del 03.05.2012 (supp n. 216 del 04.12.2012)
FG001A/10	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	n. 222 del 04.12.2012
FG057A/10	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavittelle	n. 163 del 17.10.2012
FG019A/10	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"	n. 208 del 04.12.2012
FG067A/10	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	n. 211 del 04.12.2012
BR015A/10	Fasano	Opere integrative e di completamento Interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare	n. 20 del 20.02.2012
FG020A/10	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini. Progetto di completamento	n. 207 del 04.12.2012
BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)	n. 202 del 04.12.2012
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	n. 214 del 04.12.2012
BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	n. 136 del 19.09.2012 (supp n. 217 del 04.12.2012)
FG034A/10	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino	n. 166 del 17.10.2012



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

TA047A/10	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico	n. 194 del 04.12.2012
LE035A/10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	n. 199 del 04.12.2012
FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	n. 121 del 04.09.2012
FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere. Progetto di completamento	n. 120 del 04.09.2012
FG075A/10	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio	n. 203 del 04.12.2012
FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	n. 197 del 04.12.2012
FG004A/10	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stocaggio, S.p. 138 Limitoni	n. 185 del 04.12.2012
FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	n. 191 del 04.12.2012
BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	n. 135 del 19.09.2012 (supp. n. 204 del 04.12.2012)
FG044A/10	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	n. 192 del 04.12.2012
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	n. 139 del 19.09.2012
FGD40A/10	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"	n. 187 del 04.12.2012
FG026A/10	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto	n. 215 del 04.12.2012
FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa per mitigazione rischio idraulico	n. 210 del 04.12.2012
FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	n. 209 del 04.12.2012
FG052A/10	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento versante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. Progetto di completamento	n. 189 del 04.12.2012
LE083A/10	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale	n. 218 del 04.12.2012
LE045A/10	Seclì	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì	n. 43 del 26.03.2012 (supp. n. 145 del 03.10.2012)
BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di Completamento	n. 219 del 04.12.2012
FG024A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	n. 182 del 04.12.2012
FG063A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	n. 190 del 04.12.2012
FG043A/10	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	n. 55 del 02.05.2012 (supp. n. 144 del 03.10.2012)
FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	n. 124 del 04.09.2012 (supp. n. 212 del 04.12.2012)



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

## 2.7. Istituzione degli elenchi di Imprese e Professionisti

Con propri Decreti n. 22 e n. 23 del 20.02.2012, il Commissario Delegato ha emanato due bandi di gara, regolarmente pubblicati su GURI e Bollettino Ufficiale Regione Puglia, per l'istituzione, rispettivamente:

- dell'elenco imprese, per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;
- dell'elenco professionisti, cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i.

Alla data del 11.05.2012 i due Elenchi in oggetto sono stati pubblicati nel sito web del Commissario Delegato, a valle delle procedure di verifica della documentazione richiesta e trasmessa dalle Imprese e dai Professionisti, dopo aver prorogato i termini per l'iscrizione (originariamente previsti per il 15 marzo 2012) fino al 16 aprile 2012. A tale data risultavano iscritti in tali elenchi:

- 279 imprese,
- 247 professionisti.

Con Decreto Commissariale n. 177 del 29.11.2012, è stato poi disposto, ai fini dell'adeguamento annuale previsto dalle norme vigenti, l'aggiornamento per l'anno 2013 dell'Albo delle imprese per la partecipazione alle gare senza pubblicazione di bando di gara. È stato approvato lo schema di Bando integrale per la costituzione dell'Elenco. Bando integralmente pubblicato sul sito [www.dissestopuglia.it](http://www.dissestopuglia.it) e, per estratto, sulla GURI – 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 142 del 05.12.2012, nonché, sempre in data 05.12.2012, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale (Corriere della Sera e La Repubblica) e su n. 2 quotidiani a tiratura regionale (Nuovo Quotidiano di Puglia e Gazzetta del Mezzogiorno).

In data 19.12.2012 è stato pubblicato, sempre sul sito della Struttura commissariale, l'elenco delle 379 istanze di ammissione all'Albo pervenute ed è in corso la procedura di verifica delle richieste medesime e, conseguentemente, di approvazione per l'anno 2013 dell'Elenco delle Imprese.

Sono altresì in corso le procedure di aggiornamento dell'elenco dei professionisti cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro.

## 2.8. Espletamento gare di appalto per affidamento lavori e lavori in corso

Nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa garantite dalla Convenzione sottoscritta in data 11.05.2011, la Struttura del Commissario Delegato ha affidato ad Invitalia Attività Produttive S.p.A. le procedure di espletamento di gare.

A valle dell'aggiudicazione, in via definitiva, della gara di appalto dell'intervento in oggetto, con Decreto Commissariale n. 66 del 18.05.2012, ed alla sottoscrizione del relativo contratto stipulato on bari in data 5 giugno 2012 (registrato presso l'Ag. Entrate Roma, Uff. Roma 2 al n.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

12777, serie 3, in data 11.06.2012), sono state avviate il 02.08.2012 le attività di cantiere relative all'Intervento Cod. **BR015A/10** – Comune di Fasano "opere integrative e di completamento interventi di regimazione e protezione idraulica Lotto 1/A – Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare" e, alla data attuale la realizzazione dell'intervento ha raggiunto una percentuale di avanzamento circa pari al 90%.

Inoltre, sempre a valle dell'aggiudicazione, in via definitiva, delle relative procedure di affidamento espletate, in ragione dell'urgenza posta a fondamento degli interventi di cui all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, mediante ricorso al comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'Elenco delle Imprese di cui al Decreto Commissariale n. 023 del 20.02.2012 e che abbiano dichiarato di essere dotati di idonee caratteristiche tecnico-organizzative e di essere presenti nell'elenco dei laboratori sul sito [www.c.l.p.it](http://www.c.l.p.it) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dotati di iscrizione nel settore "C" (Prove geotecniche in situ) dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008, sono state avviate le seguenti attività di indagini geognostiche:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo dell'appalto	Stato di attuazione
BA011A/10	Alberobello	Realizzazione del Piano di indagini integrative relative all'intervento "Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del Canale di Via indipendenza. Progetto di completamento."	In corso di completamento
BA046A/10	Altamura	Realizzazione del Piano di indagini integrative relative alla Zona 1 – Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale complessiva della lunghezza, attualmente nota, di circa 13 Km"	In corso di completamento
BA046A/10	Altamura	Realizzazione del Piano di indagini integrative relative alla Zona 2 – Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale complessiva della lunghezza, attualmente nota, di circa 13 Km"	In corso di completamento
FG01A/10	Biccari	Realizzazione del piano di indagini preliminari relative all'intervento "Mitigazione del rischio idrogeologico Torrente Organo, Torrente Calcare, Canale del Tufo, Vallone dell'Olmo, Torrente Calvino"	Concluso
FG022A/10	Chieuti	Realizzazione del piano di indagini e monitoraggio geognostico integrativo Fase 1 relativi all'intervento "Consolidamento del centro abitato nel tratto Largo IV Novembre – Via Fani"	In corso di completamento
FG022A/10	Chieuti	Realizzazione del piano di indagini geofisiche Fase 2 relative all'intervento "Consolidamento del centro abitato nel tratto Largo IV Novembre – Via Fani"	Concluso
LE045A/10	Secli	Realizzazione del piano di indagini geofisiche integrative Fase 1 relative all'intervento "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli"	Concluso
LE045A/10	Secli	Realizzazione del piano di indagini geognostiche integrative Fase 2 relative all'intervento "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli"	In corso di completamento



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

## 2.9. Conferenze di Servizi

Facendo riferimento alla nota prot. 0050098 del 15.09.2011 con cui l'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali STP di Foggia ha trasmesso agli Enti interessati copia del "Progetto Generale Preliminare degli ulteriori interventi di ripristino dell'efficienza idraulica dell'asta del Fiume Fortore, sottesa alla diga di Occhito, nella provincia di Foggia" .cod. FG030A/10, al fine di ottenere le eventuali osservazioni/modifiche prima di poter procedere ai successivi livelli progettuali, ed in relazione alla nota trasmessa dal medesimo Ufficio di coordinamento STP di Foggia, con la quale lo stesso, in relazione ai pareri di riscontro al progetto trasmesso ricevuto da RFI, ANAS ed Autostrade e, soprattutto, ai pareri ancora mancanti, ha chiesto al Commissario Delegato in epigrafe di convocare una specifica Conferenza di Servizi, ai fini dell'acquisizione degli stessi,

Il Commissario delegato ha quindi convocato, e poi svolto, in data 13.03.2012, una specifica Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto generale in oggetto - che riguardava l'intero tratto fluviale, per un importo complessivo pari ad € 18.400.000, a seguito della quale, ottenuti i pareri e le prescrizioni da parte degli Enti e PP.AA. coinvolte, lo stesso Ufficio STP sta provvedendo alla progettazione, preliminare e definitiva, del 1° lotto di intervento (dalla foce fino a circa gli attraversamenti con Autostrada A14 e Ferrovia RFI), per un importo pari ad € 5.000.00, oggetto del finanziamento di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010.

Nella seconda parte dell'anno 2012 sono state convocate e svolte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 20 luglio 2011, le Conferenze di Servizi per l'approvazione dei progetti definitivi dei seguenti interventi:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Importo finanziamento (€)
FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento sistemazione dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	720.000
BA014A/10	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	2.000.000
LE080A/10	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato – Stralcio funzionale	2.800.000
FG043A/10	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	850.000
FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale Amborchia	600.000

a seguito delle quali:

- per l'intervento FG031A/10 – Castelluccio Valmaggiore, il progetto definitivo è stato approvato, a condizione che il Comune trasmettesse alcune seppur minime integrazioni progettuali ed alcuni chiarimenti, per cui lo stesso Comune ha successivamente effettivamente provveduto e, pertanto, si è avviata la successiva fase di progettazione esecutiva dell'intervento. *Pervenuta nei primi di gennaio 2013*
- per l'intervento BA014A/10 – Corato, il progetto definitivo è stato approvato e sono stati acquisiti i pareri degli Enti competenti.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

*E' attualmente in corso di redazione il progetto esecutivo.*

- per l'intervento LE080A/10 – Veglie, si è ritenuto che il progetto definitivo presentato dovesse essere integrato, soprattutto in relazione allo studio idraulico ed alla situazione pre-intervento, sulla base della quale vengono definite le scelte progettuali. Ritenendo necessario per tale fattispecie un tavolo tecnico congiunto tra Comune, Autorità di Bacino e Commissario Delegato, la procedura di approvazione è stata sospesa.

*Sono stati svolti ripetuti incontri tra i progettisti e l'Autorità di Bacino della Puglia per l'adeguamento degli elaborati progettuali; adeguamento a valle del quale verrà indetta nuova Conferenza di Servizi.*

- per l'intervento FG043A/10 – Vico del Gargano, il progetto definitivo è stato approvato, a condizione che il Comune trasmettesse alcune integrazioni progettuali relative, in particolare alla relazione geologica specialistica ed allo Studio meteo-marino, per cui lo stesso Comune ha avviato l'implementazione, ai fini della chiusura della fase di approvazione finale del progetto.

*Al momento il Comune di Vico del Gargano ha proceduto alla trasmissione della relazione geologica e si è in attesa dello studio meteo-marino, mentre la progettazione esecutiva, svolta dalla struttura commissariale, è praticamente pronta .*

- per l'intervento FG064A/10 – Volturara Appula, è stato approvato il progetto esecutivo presentato al Comune e sono state avviate le procedure per l'appalto dell'intervento.

*E' in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.*

Alla data del 31.12.2012 sono state inoltre indette nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 2013 le Conferenze di Servizi relative ai progetti:

Cod.	COMUNE	Titolo intervento
RENDIS		
FG002A/10	Alberona	Completamento sistemazione dissesti loc. municipio dell'abitato di Alberona
FG050A/10	Ascoli Satriano (FG)	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
FG003A/10	Celle di San Vito (FG)	Completamento sistemazione movimento. franoso versante collinare Via Roma
FG056A/10	Celle di San Vito (FG)	Opere di contenimento impianto di depurazione comunale rete fogni di adduzione vers. est centro abitato SP 126
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore (FG)	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla Via Stretta della Monaca e Via degli Emigranti)
FG034A/10	Isole Tremiti (FG)	Interventi di mitigazione del rischio idraulico versanti collinari e strade di accesso Isola di San Domino
FG024/10	Troia (FG)	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo
FG063/10	Troia (FG)	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto

Per suddetti progetti, pertanto, la Struttura commissariale ha svolto le attività istruttorie preparatorie.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

## 2.10. Verifica e validazione dei progetti

Il D.Lgs. 163/2006 all'art. 93, comma 6, prevede un procedimento di verifica della progettazione finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Il Titolo II – Capo II del DPR 207/2010, all'art. 47, comma 1, sancisce che la stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture operative e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Codice.

Alla luce di quanto sopra con Decreto commissariale n. 223 del 05.12.2012 è stato costituito il Gruppo Tecnico di verifica dei progetti ed è stato approvato Regolamento del sistema interno di verifica e validazione dei progetti.

Il suddetto GT ha in corso le procedure di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento BT012A/10 Canosa "Intervento di consolidamento abitato cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento"

## 3. ACCORDI, PROTOCOLLI E CONVENZIONI IN ATTO CON ALTRE PP.AA. ED ENTI PUBBLICI

### 3.1. Accordo Interministeriale Puglia – Sicilia - Calabria

Con specifico decreto Commissariale n. 34 del 13 marzo 2012, il Commissario Delegato ha approvato, e quindi sottoscritto, un Accordo di collaborazione "intecommissariale" con i Commissari Straordinari Delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia e della Regione Calabria, finalizzato all'interscambio di risorse tecnico-amministrative-finanziarie, mediante avalimento, facenti parte delle rispettive Strutture commissariali costituite, con il fine di poter garantire in ogni momento la massima funzionalità operativa delle stesse, in relazione alle esigenze ed ai carichi di lavoro effettivi delle diverse Strutture.

L'avalimento oltre che per le risorse umane, potrà riguardare anche strutture, servizi e materiali tecnici (servizi di telefonia, servizi informatici, etc.).

La durata della collaborazione è stata fissata fino al 31.12.2013, data di termine prevista delle attività commissariali, fatte salve eventuali proroghe delle stesse.

### 3.2. Convenzione con Provincia di Barletta-Andria-Trani per progettazione F. Ofanto

A seguito di incontri avuti con il Settore Urbanistica, Assetto territorio e Difesa del Suolo della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), ed a valle della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 22/12/2012, con la quale veniva approvato lo schema di disciplinare con cui la Provincia di Barletta Andria Trani manifestava la volontà di fornire il supporto tecnico al Commissario Straordinario Delegato, relativamente alla realizzazione di alcuni degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma citato in premessa, di volta in volta individuati dal Commissario e



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

comunicati alla Provincia con apposita nota, in data 12/03/2012 veniva sottoscritto il predetto disciplinare tra il Commissario Straordinario Delegato e la Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Con nota prot. n. 369 del 22/05/2012 l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato comunicava la volontà di procedere all'affidamento della progettazione dell'Intervento BT027/A10 – "interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto tra ponte romano e la foce – 1° stralcio, per un importo di € 5.000.000,00, al suddetto Settore Urbanistica, Assetto territorio e Difesa del Suolo della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT).

Tale Ufficio iniziava immediatamente, nelle more della formalizzazione dell'incarico da stipulare con apposito decreto commissariale, la progettazione preliminare dell'intervento in oggetto, per la quale veniva già svolta, in data 8.06.2012, una riunione tecnica di coordinamento nel corso della quale il suddetto ufficio provinciale consegnava per le vie brevi ai tecnici del Commissario Delegato intervenuti, un primo documento "preliminare alla progettazione", contenente gli elementi di base necessari per la condivisione delle scelte progettuali e per il prosieguo delle attività.

*Su tale attività ed intervento è in corso una verifica tecnico – procedurale in considerazione delle criticità connesse all'attuazione dell'intervento come "stralcio" o lotto funzionale [di valore pari a € 5.000.000] di un progetto generale, suddiviso in 4 lotti complessivi, di importo complessivo pari a € 20.000.000.*

### 3.3. Convenzione CARS Altamura

In riferimento all'intervento BA046A/10 - Comune di Altamura " Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)":

- ✓ in considerazione della particolarità dello stesso - trattandosi di punti di applicazione in cavità sotterranee di difficile accesso - e,
- ✓ della necessità di acquisire ogni informazione utile ad una corretta e completa progettazione, dell'intervento da adottare, sia in termini ingegneristico - funzionali che in termini di modalità operative di intervento, sempre e comunque nel rispetto massimo della salvaguardia dell'incolumità degli operatori,

il Commissario Delegato ha ritenuto opportuno, in forza di quanto disposto dall'art. 4 del DPCM 10.12.2010, di avvalersi del centro Altamurano di Ricerche Speleologiche (CARS), associazione senza scopo di lucro attiva sin dal 1950 e che esegue da oltre 60 anni ricerche e rilievi di cavità, voragini e di qualsiasi fenomeno ipogeo, per:

- attività di rilevamento speleologico di dettaglio e di elaborazione e restituzione dei dati, utili alla migliore progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto,

ed ha all'uopo approvato e stipulato, con specifico decreto n. 77 del 6 giugno 2012, un Disciplinare d'Incarico con il CARS di Altamura, il quale si è impegnato entro 35 giorni dalla stipula dello stesso, a realizzare le attività di rilevamento ed elaborazione dati ed a consegnarle al Commissario al fine di poter proseguire celermente con la fase di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento stesso, attualmente in corso.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

### 3.4. Convenzione con ANBI Puglia

In data 13.11.2012, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Associazione Nazionale consorzi di Bonifica - Puglia, con il quale l'ANBI Puglia ha dato la disponibilità dei Consorzi associati a rendere prestazioni necessarie alla realizzazione di interventi di cui all'Accordo del 25.11.2010 mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni da stipulare, da parte dei singoli Consorzi con il Commissario o con i Comuni destinatari dei finanziamenti del più volte citato Accordo di Programma.

Ai sensi dell'art. 4 del richiamato Protocollo d'Intesa, in data 17.12.2012, il Commissario Straordinario Delegato ha successivamente affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento BA033A/10 - Comune di Gravina in Puglia "Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e località Terrasanta)" - importo € 1.720.000., al Consorzio Terre d'Apulia.

**Il Commissario Straordinario Delegato**  
(Dott. Maurizio Croce)

#### Annessi:

Annesso 1 – *Elenco e Tavola sinottica degli interventi Commissario Dissesto Puglia ex Delibera CIPE  
8/2012*

PAGINA BIANCA



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"*

**ANNESSO 1**

**Elenco e Tavola sinottica interventi Commissario Dissesto Puglia ex Delibera CIPE 8/2012**



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

	Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Importo (€)
1	FG018A/10	Bovino *	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto	790.000
2	BR015A/10	Fasano	Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare	1.500.000
3	FG030A/10	ex Genio Civile Foggia	Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito I lotto	5.000.000
4	BT027A/10	Aut. Bac. Puglia (Prov. BAT)	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce	5.000.000
5	FG004A/10	Panni *	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccegaggio, S.p. 138 Limitoni	1.500.000
6	LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli	3.690.000
7	FG010A/10	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino	4.000.000
8	FG001A/10	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	2.500.000
9	FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	4.000.000
10	BA049A/10	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	4.430.000
11	BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord - Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	3.000.000
12	FG003A/10	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	950.000
13	FG002A/10	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	1.200.000
14	BT012A/10	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento	2.000.000
15	FG019A/10	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"	800.000
16	BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto	6.180.000
17	FG043A/10	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menalo. Stralcio funzionale	850.000
18	FG039A/10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	870.000
19	FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	3.300.000
20	FG009A/10	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi	660.000
21	FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani	2.290.000
22	FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	2.900.000

*At*

*At*



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

23	BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	1.720.000
24	FG007A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	2.270.000
25	FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento	2.940.000
26	FG024A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	2.500.000
27	FG028A/10	Cagnano Varano	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate	1.500.000
28	BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - Lotto di Completamento	1.550.000
29	FG026A/10	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto	1.430.000
30	FG021A/10	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	1.200.000
31	FG029A/10	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	2.000.000
32	FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	720.000
33	FG032A/10	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	2.500.000
34	FG034A/10	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino	2.000.000
35	LE035A/10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di Ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	400.000
356	FG044A/10	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	1.200.000
37	BR013A/10	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"	1.500.000
38	BA014A/10	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	2.000.000
39	BR017A/10	Fasano	intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto	5.450.000
40	BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)	1.720.000
41	FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	3.420.000
42	FG040A/10	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"	1.800.000
43	FG020A/10	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- Progetto di completamento	800.000
44	FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marsiglia	1.430.000
45	FG025A/10	Volturino	Sistemazione idraulica del Canale Valle Iuvara	3.290.000
46	FG038A/10	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena	2.500.000
47	FG041A/10	Serracapriola	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. Progetto di completamento	750.000
48	TA047A/10	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico	2.500.000



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

49	TA048A/10	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Ville De Gasperi	1.500.000
50	BR053A/10	San Pietro Vernotico	Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 comune di S.Pietro Vernotico. Progetto di Completamento	1.250.000
51	BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	3.390.000
52	FG068A/10	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	1.000.000
53	FG050A/10	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	1.800.000
54	FG055A/10	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	3.250.000
55	FG056A/10	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogn di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	2.240.000
56	FG065A/10	Chieuti	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	950.000
57	FG057A/10	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavittelle	3.750.000
58	FG067A/10	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	1.200.000
59	BR058A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto	5.800.000
60	BR059A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto	4.680.000
61	FG075A/10	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio	700.000
62	FG060A/10	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale	2.500.000
63	FG078A/10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	1.300.000
	FG085A/10	Roseto Valfortore	Consolidamento e messa in sicurezza centro abitato, tra Via Faeto e Via dei Pittori	
64	FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Stalna	1.270.000
65	FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico	1.500.000
66	LE080A/10	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale	2.800.000
67	FG054A/10	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	700.000
68	FG051A/10	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	5.250.000
69	BA069A/10	Bitetto	Lavori sistemaz. idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	1.720.000
70	FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Creta rossa" - Completamento	2.500.000
71	FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	700.000
72	FG084A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	2.600.000
73	BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	3.520.000



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

74	FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	3.080.000
75	FG062A/10	Pietramontecorvino	Sistemazione idraulica-forestale in Loc. Pisciarelli-Fontanili	2.800.000
76	FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	4.570.000
77	FG052A/10	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento v ersante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. Progetto di completamento	1.650.000
78	LE083A/10	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale	2.700.000
79	FG063A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	3.000.000
80	FG081A/10	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	4.220.000
81	FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	600.000
82	FG082A/10	Voiturino	Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-Fontana Vecchia	1.200.000
83	FG061A/10	Serracapriola	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento	540.000
84	TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	3.960.000
			<b>GRANTOTALE FINALE EX DELIBERA CIPE 8/2012</b>	<b>194.690.000</b>

