



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### **3. Sintesi delle attività svolte**

In particolare, suddividendo le attività per periodi:

#### **A. Gennaio 2011 – Luglio 2011**

In tale periodo, nel quale il Commissario Delegato in epigrafe non aveva alcuna disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 4 del DPCM di nomina, ha individuato le possibili collaborazioni, infatti *...“Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006” ...*

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale di risorse, si è provveduto ad operare esclusivamente usufruendo di alcune risorse tecnico-operative della Regione Calabria. In attesa del trasferimento delle risorse economiche specifiche, sono state svolte:

- i. definizione di una scheda “istruttoria” finalizzata a raccogliere in maniera sintetica, ma esaustiva, tutti i dati di base degli interventi compresi nell'Accordo di Programma, del 25.11.2010;
- ii. trasmissione della scheda a tutti i Comuni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da attuare, nonché alle provincie anch'esse interessate e beneficiari di alcuni interventi;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### **B. Luglio 2011 – Dicembre 2011**

In tale periodo, a valle dell'erogazione di una prima parte di risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente, avvenuta il 23.06.2011 per un importo pari ad € 2.339.261,85, è stata di fatto avviata la struttura operativa dell'Ufficio, avvalendosi, con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, di personale proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 Assessorato ai LL.PP., costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative e sono state svolte le seguenti attività:

- i. istruttoria preliminare delle schede ricevute;
- ii. prima fase di istruttoria di dettaglio, anche tramite incontri diretti con i primi Comuni interessati dagli interventi;
- iii. definizione di un cronoprogramma preliminare e della ripartizione annuale delle risorse;
- iv. la seconda fase dell'istruttoria di dettaglio, anche attraverso ulteriori incontri con i Comuni;
- v. la ricerca, acquisizione e costituzione dell'Ufficio della struttura commissariale;
- vi. la definizione della Lista degli Interventi Prioritari secondo delle "indicizzazioni" basate sui tempi di cantierabilità degli interventi, sullo stato della progettazione, sul numero di persone potenzialmente sposte al rischio e sulla periodicità/frequenza degli eventi che innescano il suddetto rischio;
- vii. stipula Convenzioni con le Province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per la progettazione di alcuni interventi e precisamente:
  - Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10;
  - Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- “Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello” da realizzare nel comune di Gioia Tauro Codice Rendis RC068A/10;
- Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n. 2 interventi: “Interventi di sistemazione idraulica dei fossi Valeo I e II nel bacino del fosso Pia Lupia” da realizzare nel Comune di Falerna Codice Rendis CZ081A/10; “Interventi di sistemazione idraulica dei bacini dei Valloni Sciabica, Chioccia e Marevitano” da realizzare nel comune di Nocera Terinese Codice Rendis CZ082A/10
  - Provincia di Crotona: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Crotona” da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa” Codice Rendis KR071A/10;
  - Provincia di Vibo Valentia: In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia” da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa” Codice Rendis VV072A/10; “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato” Codice Rendis VV005A/10.
- viii. stipula Convenzione con il Dipartimento alle Infrastrutture della Regione Calabria ed il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria per la progettazione preliminare dell’intervento Codice Rendis CS003A/10 “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata” nel Comune di Rogliano (CS)



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

Avendo costituito l'Ufficio commissariale, in termini di sede operativa e di strumentazione d'ufficio, hardware e software, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

- i. numerosi incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- ii. nomina di n. **4 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011, attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
- iii. istituzione, tramite specifici bandi di gara, dell'elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara - e dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- iv. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS014A/10 Comune di Firmo ", per € 600.000,00, gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.09.2012 ed consegna dei lavori in data 28.09.2012;
- v. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. KR 021A/10 Comune di Santa Severina, per € 600.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.10.2012 e consegna dei lavori in data 21.11.2012;
- vi. espletamento gara per l'affidamento dell'Incarico di Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante il centro storico in rione Grecia" nel Comune di S. Severina (KR) - Codice Intervento KR 021A/10;
- vii. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS 004A/10 Comune di Acri, per € 1.500.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.12.2012, si è in attesa della consegna dei lavori;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- viii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS025A/10 - Provincia di Cosenza ", per € 1.500.000,00,
- ix. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 019A/10 – Comune di Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile", lavori aggiudicati e realizzati;
- x. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro", lavori aggiudicati in corso di realizzazione;
- xi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod VV043A/10- Polia- "Interventi di mitigazione rischio frana e idraulico nella frazione Trecroci", lavori aggiudicati e realizzati;
- xii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. RC 024A/10 – Marina di Gioiosa Jonica – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi";
- xiii. svolgimento di sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
  - Bisignano, Polia, Sant'Adrea Apostolo dello Jonio, Marina di Gioiosa ionica e Catanzaro.
- xiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:
  - CS 019A/10 – Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile";
  - CS 020A/10 – Bisignano "Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria";
  - VV 043A/10 – Polia – "Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci"



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro”
  - RC 024A/10 - Marina di Gioiosa Ionica – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi”;
  - CZ 002A/10 “Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche” nel Comune di Catanzaro;
  - CZ 054A/10 “Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)” nel Comune di Catanzaro
- xv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto;
- xvi. predisposizione della documentazione necessaria da porre a base di gara, per i servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, in tutti quei casi dove gli Enti beneficiari del finanziamento (Comuni), non hanno le competenze interne ai propri uffici tecnici per procedere alla progettazione e non hanno le risorse per gestire in modo diretto tale fase, gli interventi per i quali si sta procedendo a gare di progettazione sono i seguenti:
- CZ 067A/10 – Comune di Tiriolo “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace”;
  - CS 003A/10 – Comune di Rogliano “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata”;
  - VV 033A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522”;
  - VV 034A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica a monte della Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente)”;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- VV 035A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente Candrilli)”;
- VV 036A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Fosso Tomarchiello o Libanio”;
- CS 065A/10 - Provincia di CS “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Leccalardo”;
- CS 069A/10 - Provincia di CS “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Cosenza”;
- CS106B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano”;
- CS 127B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente San Mauro”;
- CS 182B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Malfrancato”;

### **D. Dicembre 2012 – Maggio 2013**

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

- xvii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- xviii. nomina di ulteriori n. **17 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
- xix. specifico avviso per l’aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell’elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- xx. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS025A/10 – “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto - **Provincia di Cosenza**”, per € 1.300.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 14.02.2013 e consegna dei lavori in data 27.02.2013;
- xxi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. RC 024A/10 – **Marina di Gioiosa Jonica** – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi” lavori aggiudicati in corso di realizzazione;
- xxii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina” nel **Comune di Zumpano**, per € 1.100.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxiii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence “ nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxiv. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello” nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxv. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS056A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli” nel **Comune di Villapiana**, per € 800.000,00 gara in corso;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- xxvi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 026A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tacina" **Provincia di Crotona** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxvii. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 037A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello" **Provincia di Crotona** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxviii. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 163B/10 – "Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso" **Provincia di Cosenza** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxix. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 038A/10 – "Interventi in alveo sul fiume Esaro" **Provincia di Crotona** gara in corso;
- xxx. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 039A/10 – "Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro" **Provincia di Crotona** gara in corso;
- xxxi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 122B/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti" **Provincia di Cosenza** gara in corso;
- xxxii. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace" cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo**;
- xxxiii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
- Lungro, Cardinale, Morano Calabro, Cassano allo Jonio, Corigliano e Catanzaro.



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- xxxiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:
- CS 040A/10 – Lungro “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo”;
  - CS 154B/10 – Morano Calabro “Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito”;
  - CZ 042A/10 – Cardinale – “Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico”;
  - CS 003A/10 – Rogliano “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata”;
  - CS 106B/10 – Cassano/Corigliano “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano”;
- xxxv. Redazione del Progetto Preliminare intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” trasmesso a tutti gli Enti interessati in data 28/03/2013;
- xxxvi. Avvio della Progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” con l'approfondimento e la rielaborazione degli elaborati grafici recanti lo stato di fatto dei luoghi in rapporto al regime vincolistico per poter compiutamente individuare gli Enti e le Amministrazioni preposte al rilascio di autorizzazioni, pareri e n.o.;
- xxxvii. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

### **E. Maggio 2013 – Novembre 2013**

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- xxxviii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- xxxix. aggiornamento con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013 dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- xl. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS052A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Santa Maria degli Angeli in **Comune di Villapiana (CS)**”, per € 800.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.06.2013 e consegna dei lavori in data 02.10.2013;
- xli. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina” nel **Comune di Zumpano**, per € 1.100.000,00 stipula del contratto in data 31.05.2013;
- xlii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence” nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 stipula del contratto in data 19.06.2013;
- xliii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello” nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 stipula del contratto in data 29.05.2013;
- xliv. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 026A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tacina” **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 11.06.2013;
- xlv. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 037A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello” **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 17.06.2013;
- xlvi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 163B/10– “Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso” **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.06.2013;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- xlvi. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 038A/10 – "Interventi in alveo sul fiume Esaro" **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 10.09.2013;
- xlvi. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 039A/10 – "Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro" **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 10.09.2013;
- xlix. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 122B/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquanti" **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.09.2013;
- i. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace" cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo** stipula del contratto in data 29.05.2013;
- ii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
- Cassano allo Jonio, Corigliano e Catanzaro.
- lii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 040A/10 – Lungro "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo" trasmesso al Comune con nota 1060/2013 del 23 luglio 2013;
- liii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 154B/10 – Morano Calabro "Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito";
- liv. Redazione del Progetto Preliminare intervento CZ 042A/10 – Cardinale – "Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico" trasmesso al Comune con nota 1235/2013 del 20 settembre 2013;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- iv. Redazione del Progetto definitivo dell'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano" trasmesso al RUP dell'intervento in data 8/11/2013, per la verifica e la validazione;
- lvi. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, aggiudicazione definitiva in data 8 novembre 2013 in attesa della stipula del contratto;
- lvii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori di: "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, importo finanziamento € 800.000,00, aggiudicazione provvisoria del 13 novembre 2013;
- lviii. definizione e stipula della relativa convenzione, in data 30 ottobre 2013, dei rapporti convenzionali con la Regione Calabria per la regolamentazione delle modalità di finanziamento e rendicontazione dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012;
- lix. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

#### **4. Incontri con Comuni - Proseguimento istruttoria di dettaglio**

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni, nel periodo settembre-dicembre 2011, sono stati convocati e svolti incontri diretti tra il Commissario e tutti i Comuni, per poter iniziare la predisposizione di eventuali atti e documentazione, necessari per un rapido avvio delle attività operative nel momento in cui si fossero rese disponibili le risorse economiche previste.



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

**Successivamente agli incontri con tutti i Comuni presenti nell'accordo di programma, si è entrati nel merito del proseguimento delle attività, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi ad elaborati progettuali trasmessi al Commissario Delegato, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi connessi alle procedure di gara da intraprendere e/o già espletate dalle singole amministrazioni.**

Nel periodo in oggetto sono proseguiti gli incontri con molti Comuni, negli uffici di Reggio Calabria e/o di Catanzaro, facenti parte dell'Elenco A e B di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010, ed è stata definita con gli stessi Comuni una procedura di attuazione operativa delle fasi di progettazione che ha portato ad avere, per la quasi totalità degli interventi, almeno un livello di progettazione (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo).

A tal proposito si riporta in modo sintetico, la situazione aggiornata ad oggi: degli 88 interventi di cui all'allegato A quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 64, per 63 Comuni esistono elaborati progettuali già esitati positivamente dall'ufficio del Commissario e si trovano dunque o nella fase di esecuzione dei lavori o in un avanzata fase progettuale in ciò costantemente supportati e monitorati da parte di questo ufficio da un punto di vista sia tecnico che amministrativo attraverso il supporto costante agli uffici tecnici comunali. In particolare n. 8 interventi sono nella fase di esecuzione dei lavori, n. 3 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 16 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Preme evidenziare che su 44 Amministrazioni Comunali, che stanno portando avanti la progettazione, n. 31 hanno richiesto e sono stati autorizzati, a seguito di numerosi incontri ed istruttorie amministrative, a procedere con l'affidamento all'esterno dei servizi di progettazione Def/Esec e dei servizi di Indagine Geognostiche.

Dei 97 interventi di cui all'Allegato B quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 61, di questi 37 comuni hanno presentato il progetto preliminare e sono in corso da parte di questo ufficio le istruttorie tecniche. Inoltre n. 5 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 9 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Anche in questo caso va ricordato che su 60 Amministrazioni Comunali, n. 42 hanno richiesto e



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

sono stati autorizzati a procedere con l'affidamento all'esterno dei servizi di progettazione Def/Esec dei servizi di Indagine Geognostiche.

**In tal modo, a breve, la quasi totalità degli interventi previsto nell'Accordo di Programma sarà dotato di un livello di progettazione Definitiva e/o Esecutiva.**

### 5. Nomina RUP

In parallelo agli incontri con i Comuni, di cui al punto precedente, come previsto dalla procedura definita con gli stessi in base a quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 3439), con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", e tenuto conto delle procedure indicate dal D.lgs 163/06 e s.m.i. in materia di "contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il Commissario delegato sta provvedendo ad integrare nella propria struttura, tramite specifici decreti Commissariali di nomina, i Responsabili del Procedimento (RUP) già nominati dai Comuni/Province relativamente agli interventi da attuare.

Allo stato risultano già nominati i RUP dei seguenti interventi:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento
CS 014A/10	Comune di Firmo	Interventi di consolidamento in Via Sparadei e Via della Repubblica
KR 021A/10	Comune di Santa Severina	Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante centro storico
CS 004A/10	Comune di Acri	Interventi di consolidamento in loc. Serricelle
CS 025A/10	Provincia di Cosenza	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

CS 016A/10	Comune di Zumpano	Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina
CS 017A/10	Comune di Zumpano	Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence
CZ 067A/10	Comune di Tiriolo	Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace
CS062A/10	Comune di Scalea	Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello
CS106B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano
CS 056A/10	Comune di Villapiana	Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli
KR 026A/10	Provincia di KR	Interventi di sistemazione idraulica alla foce del Fiume Tacina
KR 037A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo / Migliarello
KR 038A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Fiume Esaro
KR 039A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Vallone Lamps Papaniciaro
CS 122B/10	Provincia di CS	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Acquaniti
CS 124B/10	Provincia di CS	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro
CS 125B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente fiumarella
CS 163B/10	Provincia di CS	Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del T. Satanasso
CS 166B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Catocastro