



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 dicembre 2010

04/02/2014

Commissario Straordinario Delegato

Carlo Maria Marino

PAGINA BIANCA

## 1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA


<b>Regione</b>	<b>LOMBARDIA</b>
<b>Commissario straordinario delegato</b>	<b>CARLO MARIA MARINO</b>
<b>Decreto nomina</b>	<b>10 DICEMBRE 2010</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	<b>4 NOVEMBRE 2010</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo Integrativo</b>	<b>19 MAGGIO 2011</b>
<b>Importo complessivo assentito in Accordo</b>	<b>217.640.700,00</b>
<b>Importo programmato per il periodo (anno 2013)</b>	<b>54.294.500,00</b>
<b>Importo speso per il periodo (anno 2013)</b>	<b>24.153.907,46</b>
<b>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2013)</b>	<b>31.548.088,47</b>

## 1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Nel 2013 in Lombardia vi sono stati alcuni dissesti diffusi, ma senza eventi particolarmente intensi. Sono comunque diverse le situazioni a rischio anche elevato ancora presenti sul territorio per le quali non è stato finanziato sinora alcun intervento.

Nella tabella sottostante sono indicati gli interventi prioritari di difesa del suolo da finanziare, che Regione Lombardia ha richiesto al Ministero dell'Ambiente, tra cui anche gli interventi della fase programmatica presenti nell'Atto integrativo dell'Accordo di programma.


Provincia	Comune	Località	Titolo	Importo totale	Importo richiesto
Bergamo	GANDELLINO	Tezzi	Completamento galleria drenante	5.950.000,00	1.300.000,00
Bergamo	SAN PELLEGRINO TERME	San Rocco	Realizzazione di difese per caduta massi sull'abitato	500.000,00	500.000,00
Brescia	CIVIDATE CAMUNO	Fiume Oglio	Argine fiume Oglio	3.795.500,00	2.100.000,00
Lecco	COSTA MASNAGA	Brenno	Realizzazione vasca di laminazione sul Torrente Bevera	4.000.000,00	3.000.000,00
Milano	PAULLO	Colturano, Mediglia, Tribiano, Vizzolo Predabissi	Riqualificazione idraulica ambientale del colatore Addetta	15.071.832,22	10.441.186,61



Mantova	GUIDIZZOLO	Birbesi, Gaiole, Possenta	Lavori di sistemazione idraulica del Vaso Birbesi e della rete di scolo dell'abitato di Guidizzolo	1.500.000,00	1.500.000,00
Varese	TRADATE	A monte della SP19	Realizzazione area di laminazione in comune di Tradate ed altri	6.000.000,00	6.000.000,00
Sondrio	CHIESA IN VALMALENCO	Corno di Braccia	Consolidamento vallo paravalanghe Corno di Braccia	5.900.000,00	5.900.000,00
Milano	PADERNO DUGNANO	anche Provincia Monza e della Brianza	Realizzazione area di laminazione sul torrente Seveso a protezione della Città di Milano	110.000.000,00	34.000.000,00
Bergamo	BRANZI	Pizzo dell'Orto - sito valanghivo Valle delle Ruine	Opere paravalanghe - sito valanghivo Valle delle Ruine	553.000,00	553.000,00
Bergamo	ARDESIO	Ludrigno	Opere paravalanghe in Valle Vendulo, a protezione del centro abitato	2.470.000,00	950.000,00
Pavia	PAVIA	Travacò Siccomario - San Martino Siccomario - Cava Manara	Costruzione impianto idrovoro su canale Gravellone e su Colatore Fuga	2.000.000,00	2.000.000,00
Sondrio	VALFURVA	Ruinon	Bypass idraulico torrente Frodolfo	33.000.000,00	33.000.000,00
Brescia	GARDONE VAL TROMPIA	Bovegno, Concesio, Gardone Val Trompia, Nave	Interventi prioritari di sistemazione idrogeologica in Valle Trompia	1.385.000,00	765.000,00
Lodi	SAN ROCCO AL PORTO	San Rocco al Porto	Rialzo e ringrosso dell'argine maestro del fiume Po	1.500.000,00	1.500.000,00
Pavia	SAN CIPRIANO PO	San Cipriano Po	Realizzazione dell'argine maestro nel Comune di San Cipriano Po	5.500.000,00	4.000.000,00
Mantova	SERMIDE	Moglia	Realizzazione della nuova controchiavica a Po, a valle di quella esistente, presso l'impianto di sol	7.800.000,00	1.550.000,00
Milano	CASSANO D'ADDA	Traversa Retorto	Ristrutturazione opera di presa del canale Retorto sul fiume Adda	3.000.000,00	3.000.000,00
Pavia	TRAVACÒ SICCOMARIO	Travacò Siccomario	Adeguamento argine maestro tratto confluenza Fiume Po - Fiume Ticino	2.500.000,00	2.500.000,00

### 1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

In data 14/03/2011 il Commissario straordinario ha provveduto all'emissione di un decreto di avalimento con il quale ha individuato in Regione Lombardia, nella Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, la struttura principale per le attività tecnico amministrative e di coordinamento connesse all'attuazione degli



interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'Accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le unità di personale che si occupano, a tempo parziale, degli interventi dell'Accordo di programma e delle attività amministrative connesse sono composte da 2 dirigenti, 3 quadri e 6 funzionari.

Il Commissario ha inoltre individuato le seguenti strutture regionali di cui avvalersi per gli aspetti di competenza in relazione all'attuazione dell'Accordo di Programma:

- Direzione Generale Protezione Civile, polizia locale e sicurezza e la Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio;
- Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria della Direzione Centrale Programmazione integrata, per gli aspetti relativi ai capitoli di bilancio;
- Unità Organizzativa Servizio Giuridico regionale e avvocatura, della Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo, per le questioni legali e giuridiche;
- Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi indipendenti, per le procedure relative ai controlli amministrativi;
- Struttura Valutazione di Impatto ambientale della Direzione generale Ambiente, Energia e Reti, per le verifiche di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Struttura Programmazione Comunitaria e attuazione del PAR 2007-2013 del FAS, della Direzione Centrale Programmazione Integrata, per la gestione dei fondi FAS regionali;
- Sedi Territoriali di Regione Lombardia, per i controlli a livello locale degli interventi e per i pareri e le autorizzazioni di competenza.

Nello stesso decreto è stata anticipata l'individuazione della tipologia degli Enti attuatori degli interventi, di cui all'Accordo di Programma, presa anche visione dei criteri di individuazione di cui alla d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, tra Comuni, Comunità Montane, Province, Consorzi, Parchi ed Enti del Sistema Regionale.


#### 1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</b>			
<b>Importo corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
8.304.420,92	43.173.651,69	27.182.896,15	15.990.755,54*

\*di cui 14.872.005,95 impegnati

<b>Risorse economiche provenienti dalla Regione</b>			
<b>Importo corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
4.163.629,42	88.999.808,10	45.751.135,53	43.248.672,57*

\*di cui 17.126.551,99 impegnati



## 1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

<i>Descrizione attività</i>	<i>Importo speso corrente (per l'anno 2013)</i>	<i>Importo speso cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</i>
<i>struttura commissariale</i>	120.882,20	410.569,60
<i>attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.</i>	24.103.025,26	72.523.462,08

## 1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

<b>ENTRATE 2013</b>	
Giacenza di cassa al 1/1/2013	65.723.768,17
1) Fondi Statali	8.304.420,92
2) Fondi regionali	4.163.629,42
3) Restituzione fondi erogati	13.683,59
<b>Totale al 31 dicembre 2013</b>	<b>78.205.502,10</b>

<b>USCITE 2013</b>	
Tipologia di spesa:	
A) redditi da lavoro	29.302,00
B) consumi intermedi	4.305,89
C) interessi passivi	0,00
D) trasferimenti a Enti regionali	7.982.404,81
E) trasferimenti ad Enti Locali	16.120.620,45
F) investimenti diretti	0,00
G) trasferimenti in c/capitale	0,00
H) rimborso prestiti	0,00
I) versamenti erariali	7.923,98
L) versamenti previdenziali	9.350,33
M) altro	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>24.153.907,46</b>
disponibilità di cassa	54.051.594,64
<b>Totale a pareggio</b>	<b>78.205.502,10</b>



## 1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 1.7.1 Descrizione delle attività

Al 31 dicembre 2013 sono state stipulate convenzioni con gli Enti Attuatori, per un totale di 161 interventi attivati; per altri 2 interventi, comunque già in corso per precedenti accordi, si procederà alla stipula delle convenzioni appena risolte le problematiche ancora esistenti; si tratta dell'intervento della vasca di laminazione di Costa Masnaga (codice LC064B/10) di cui si è in attesa di definire le competenze sugli interventi necessari, con la Società Holcim, per il ripristino della miniera di Brenno quale area di laminazione, a seguito del parere positivo espresso dal Consiglio dei Ministri sul progetto preliminare, nella riunione del Consiglio del 29 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 14-quater della legge 241/90 e dell'articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 20 luglio 2011, nonché dell'intervento relativo alla vasca di laminazione sul torrente Guisa a Cesate (codice MI082B/10), già appaltato, di cui è in corso la sostituzione dell'Ente Attuatore (AIPO al posto della Provincia di Milano).

**Risultano quindi attivati tutti gli interventi previsti nell'Accordo di programma.**

Per gli interventi dell'Accordo sono state attivate risorse per un totale di **215.340.700,00 €** (dei 217.640.700,00 € dell'AdP), di cui:

- 69.770.700,00 € (dei 69.770.700,00 € dell'Adp) a valere sui fondi a carico del Ministero dell'Ambiente;
- 145.570.000,00 € (dei 147.870.000,00 € dell'AdP) a valere sul cofinanziamento regionale.

#### **Stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2013:**

- 36 interventi hanno concluso i lavori;
- 61 interventi sono in fase di realizzazione, con lavori in corso;
- 17 interventi sono in fase di appalto;
- 49 interventi sono in corso di progettazione


Dei 36 interventi che hanno concluso i lavori, 21 hanno concluso anche l'iter amministrativo, da cui sono emerse economie per un totale di 381.496,48 €.

Nel 2013, per l'attuazione degli interventi sono stati liquidati agli Enti Attuatori importi per un totale di 24.033.025,26 €.

Nel corso del 2013 sono state sottoscritte le seguenti convenzioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma:

- Il 16 gennaio rinnovata la convenzione l'Ufficio d'Ambito territoriale della Provincia di Varese e la Bozzente s.r.l. per l'intervento sul fiume Bozzente a Cislago-Mozzate (VA159B/10);
- il 18 marzo 2013 rinnovata la convenzione con il Parco Regionale della Valle del Lambro per le opere di regolazione idraulica del lago di Pusiano - cavo Diotti, a Merone (CO049B/10);
- il 26 marzo 2013 stipulata la convenzione con l'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO) per l'intervento sul nodo idraulico di Brescia (BS170A/10).

Sono inoltre stati sottoscritti, in data 8 gennaio 2013, due Addendum alle convenzioni con AIPO relative al nuovo argine in destra Serio, in Comune di Sergnano (CR059A/10) e alla realizzazione dell'argine in sinistra Adda in Comune di Rivolta d'Adda (CR058A/10), a seguito della modifica dell'importo delle convenzioni precedentemente firmate, approvata dal Comitato di Indirizzo e Controllo dell'AdP.




A seguito della conclusione della sperimentazione del trasferimento ad ERSAF di personale delle Sedi Territoriali Regionali, in data 30 settembre 2013, ERSAF ha comunicato che in conseguenza delle mutate condizioni organizzative conseguenti alla sperimentazione dei “servizi al territorio”, è nelle condizioni di dover interrompere l’attività su 22 interventi di cui è Ente Attuatore, la cui progettazione è stata effettuata da personale rientrato in Regione Lombardia.

Il Commissario Straordinario ha quindi chiesto a Regione Lombardia - U.O. Coordinamento SIREG e STER la disponibilità a gestire tali interventi; le Sedi Territoriali Regionali si sono rese disponibili ad assumere la gestione di 20 interventi dell’Accordo di Programma.

Con decreto del Commissario Straordinario del 17 ottobre 2013, n. 76, sono stati individuati gli Enti Attuatori dei 22 interventi precedentemente assegnati ad ERSAF, elencati nella tabella sottostante.

PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	NUOVO ENTE ATTUATORE
BG	BERGAMO, LALLIO, STEZZANO, DALMINE, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, VERDELLO, VERDELLINO, ARCENE, CISERANO, LURANO, POGNANO, CASTEL ROZZONE, LEVATE	varie	Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Morletta.	500.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BG	DOSSENA	Malavista	Ripristino opere esistenti lungo le valli Bretta e Moia	90.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BG	FUIPIANO IMAGNA	Prato del Sole	Sistemazione idraulica Torrente Barboglio	80.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BG	LOVERE	Lovere	Sistemazione tombotto Valle Rescudio, loc. centro abitato	80.000	sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BS	GUSSAGO	varie	Manutenzione briglie in località Caricatore e in Val Gandine e pulizia torrente Gandovere	150.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BS	SULZANO	Sulzano	Sistemazione torrente Calchere	35.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BS	VILLA CARCINA	Villa Carcina	Adattamento scogliere fiume Mella	370.000	AIPO
CO	CARIMATE	varie	Rettifica livellata di fondo e ripristino difese idrauliche sul torrente Seveso nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia ed il tratto a valle del ponte S.P. Novedratese	50.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
CO	SAN SIRO	Acquaseria	Regimazione tratto terminale a lago e consolidamento difese esistenti lungo il torrente Serio	75.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
CO	SORICO	Sorico	Ricalibratura alveo e consolidamento difese idrauliche deteriorate nel tratto terminale del torrente Sorico a lago	50.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA



LC	BARZIO	Barzio	Manutenzione e completamento regimazione idraulica sulla valle Inseca	82.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
PV	BORGOPRIOLO	varie	Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento alveo sui torrenti Coppa e Schizzola.	220.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
PV	CASTANA	varie	Ripristino reticolo idrico, Rio Pulice e Foso Matto	150.000	sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
PV	FORTUNAGO	varie	Ripristino opera ammalorate e consolidamento spondale torrente Ardivestra	70.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
SO	CHIESA IN VALMALENCO	Valle di Somprato	Manutenzione alveo Valle di Somprato da quota 1000 a quota 1200 in Comune di Chiesa in Valmalenco.	150.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
SO	GORDONA, MESE	Mulino	Rifacimento e consolidamento arginature e sponde sul torrente Rossedo	150.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
SO	VALDISOTTO	varie	Sistemazione alveo Rio li Canal	50.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
SO	VALFURVA	varie	Realizzazione di soglie e scogliere sul torrente Frodolfo a S. Antonio e S. Nicolò	300.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
VA	CASTELVECCANA	Veccana	Lavori di ripristino manufatti idraulici - Torrente Froda	250.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
VA	LAVENO MOMBELLO	Mombello	Sistemazione frana sovrastante via Gattirolo	250.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
VA	TRAVEDONA MONATE	varie	Sistemazione manufatti sul torrente Acquanegra	150.000	Comune di Travedona Monate
VA	VALGANNA	varie	Sistemazione e regimazione idraulica del torrente Margorabbia e affluenti	200.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA

A tal fine sono quindi state sottoscritte le convenzioni con i nuovi Enti Attuatori:

- Il 5 novembre 2013 con il Comune di Travedona-Monate;
- Il 7 novembre con l'Agenda Interregionale del Fiume Po (AIPO);
- Il 7 novembre con Regione Lombardia - U.O. Coordinamento SIREG e STER.

Successivamente è stata sottoscritta (20 dicembre 2013) una convenzione integrativa con ERSAF nella quale è prevista la continuazione della realizzazione dei rimanenti 26 interventi di manutenzione e strutturali dell'importo totale di € 6.510.000,00 €. Inoltre, per i 22 interventi progettati ed in seguito trasferiti ad altri Enti Attuatori, è stata rendicontata da ERSAF una spesa di 16.699,44 € e la differenza, rispetto all'anticipazione dei fondi precedentemente erogati per 350.200,00 €, pari a 333.500,56 € al netto delle spese, è previsto che verrà compensata dal Commissario Straordinario nei successivi pagamenti.



Infine, in data 2 dicembre 2013, è stata stipulata una convenzione biennale con L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) per le attività di supporto tecnico al monitoraggio e gestione del rendiconto ad ISPRA (nel sistema informativo ReNDIS di cui all'art. 9 dell'AdP) sull'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, a supporto del Commissario Straordinario, dell'importo di 120.000,00 €.

E' attivo il sito istituzionale del Commissario straordinario, periodicamente aggiornato, che contiene le indicazioni per la realizzazione e rendicontazione degli interventi da parte degli Enti Attuatori e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del programma. sul sito del Commissario Straordinario nella pagina "Trasparenza, valutazione e merito" vengono pubblicati tutti i pagamenti effettuati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 maro 2013, n. 33.

Per attuare gli interventi previsti nell'Accordo di programma sono stati effettuati diversi incontri e riunioni sia in sede che presso altri Enti ed in particolare:

- 4 incontri presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 33 riunioni in sede o presso altre sedi per la gestione ed attuazione degli interventi;

Per l'avanzamento tecnico finanziario degli interventi, nel 2012, il Commissario ha sottoscritto 107 decreti di pagamento, a cui è seguita l'emissione di 111 mandati di pagamento alla Banca d'Italia.

Mediamente le procedure di verifica e l'erogazione del pagamento avviene entro 30 giorni dal momento in cui viene protocollata in entrata la richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

Il Commissario per il proseguo delle attività legate all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma ha predisposto 3 decreti necessari alle modifiche sopravvenute nella definizione degli Enti Attuatori degli interventi dell'Accordo di programma e per la definizione del regolamento per l'erogazione degli incentivi.

Gli interventi in capo agli Enti Attuatori avanzano mediamente con regolarità e con scarsi ritardi rispetto alle tempistiche previste nelle convenzioni sottoscritte. Ritardi si hanno per gli interventi affidati al sistema Regionale, a seguito delle problematiche organizzative emerse nel 2013, nonché per gli interventi più complessi (es. vasche di laminazione) per i tempi lunghi che richiedono le diverse autorizzazioni. Alcuni ritardi negli appalti si sono verificati per la necessità di negare l'assenso commissariale alle procedure di appalto per mancanza di completa copertura finanziaria degli interventi sulla contabilità speciale a seguito del ritardato trasferimento delle risorse ministeriali. Ritardi si sono spesso verificati nel trasferimento dei fondi agli Enti Attuatori a causa della necessità del rispetto del Patto di Stabilità locale.

Per alcuni interventi strutturali di notevole importanza, anche economica, sono in corso le progettazioni dopo che le procedure autorizzative previste dalla legge si sono risolte in tempi lunghi, nonostante gli incontri ed i solleciti da parte commissariale.

Si segnalano nello specifico i seguenti interventi:

Intervento di messa in sicurezza del Lago d'Idro (importo 48 M€) – il progetto è stato depositato il 20 giugno 2011 deposito, da parte dell'Ente Attuatore (Infrastrutture Lombarde S.p.A.), per la procedura di VIA nazionale; successivamente sono state depositate le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali; il provvedimento di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni è stato



rilasciato dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali il 17 aprile 2013, con decreto n. 107. Nella stessa data, il 20 giugno 2011, è stata attivata la procedura presso il Ministero delle Infrastrutture per l'istruttoria necessaria per le Grandi Dighe; il Ministero ha concluso l'istruttoria e trasmesso informalmente la documentazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In data 28 giugno 2013 è giunta l'approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi della l. 584/1994, con prescrizioni.

- Intervento di realizzazione della vasca di laminazione di Nerviano (importo 10.5 M€) – il progetto della vasca di laminazione, dopo un lungo processo di condivisione con i Comuni ed i cittadini, ha raggiunto la fase definitiva ed è stato inviato per la procedura di VIA regionale il 3 ottobre 2011, con successiva richiesta di integrazioni; la compatibilità ambientale dell'intervento è stata approvata con decreto del 19 marzo 2013.

Inoltre gli interventi più impattanti sul territorio (esempio vasche di laminazione delle piene) hanno sempre forti opposizioni a livello locale sia da parte dei cittadini che, spesso, delle amministrazioni locali, con necessità di concordare le modalità di intervento, ciò che comporta allungamenti dei tempi di progettazione oltre le previsioni.

#### 1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al dicembre 2013</b>	<b>n. interventi al dicembre 2012</b>
Attesa di avvio	n. 0	n. 1
Esecuzione studi ed indagini	n. 0	n. 0
In corso di progettazione	n. 49	n. 86
Progettazione ultimata	n. 17	n. 38
Lavori aggiudicati	n.	n.
In esecuzione	n. 61	n. 28
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. 36	n. 10
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>163</b>	<b>163</b>



## 1.7. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014</b>
Attesa di avvio	n. 0
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 6
Progettazione ultimata	n. 15
Lavori aggiudicati	n.
In esecuzione	n. 67
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 75
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>163</b>

## 1.8. CRITICITA'

Le principali criticità sono legate alla mancata disponibilità di fondi ministeriali in contabilità speciale, ciò che ha comportato la necessità di negare sino al loro arrivo l'assenso agli appalti di diversi interventi, con ritardi nella programmazione degli stessi. E' stato più volte sollecitato un trasferimento più rapido delle risorse finanziarie al Ministero dell'Ambiente.

**A tal fine si ritiene indispensabile che nel 2014 vengano stanziati i fondi ministeriali mancanti a valere sui FSC, pari a 20.870.700,00 €, in quanto, in mancanza della delibera di stanziamento, non potranno essere attuati gli interventi finanziati con tali risorse.**

Altre criticità si sono registrate per singoli interventi, come esposto precedentemente, soprattutto in funzione dei tempi molto lunghi per ottenere le autorizzazioni; in tal caso il Commissario Straordinario ha provveduto a sollecitare gli Enti preposti per un'accelerazione del rilascio dei pareri.

In data 10 Dicembre 2013 è scaduto il triennio di nomina commissariale e quindi sino al 31 Dicembre si è provveduto ad operare in regime di prorogatio ai sensi del DI 293/1994.



## 1.9. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

### Pagamento competenze Commissariali

Il pagamento delle competenze del Commissario straordinario è definito dal d.p.c.m. del 8 aprile 2011, nel quale sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi e che tale compenso lordo, più gli oneri riflessi dovuti sui compensi, deve gravare sulle risorse finanziarie dell'Accordo di Programma; inoltre viene comunicato che i pagamenti devono essere autoliquidati dallo stesso utilizzando una parte dei fondi stanziati per gli interventi.

A partire dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto all'art. 15, commi 2 e 3, che i compensi dei Commissari straordinari siano ridotti. Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, del 9 febbraio 2012, è stato comunicato che il compenso dei Commissari ammonta ad un parte fissa massima di 50.000 € annui, cui andrà in seguito aggiunta una parte variabile, sempre di un massimo di 50.000 €, da determinare sulla base del raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi. Inoltre il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto al comma 2 dell'art. 23-ter, che la retribuzione riconosciuta ai commissari non può comunque superare il 25% del trattamento economico percepito nell'Ente di appartenenza. Il Commissario è in regime pensionistico dal 15 Aprile 2013.

Nel rispetto di queste di queste regole, si è provveduto ad autoliquidare le rate trimestrali 2013 in attesa di indicazioni del Ministero dell'Ambiente sulle modalità di determinazione della parte variabile del compenso commissariale.

Al 31 dicembre 2013, dopo due anni dalla emanazione della legge, non è pervenuta alcuna comunicazione a riguardo da parte del Ministero, in assenza della quale il Commissario si regola secondo le prassi consolidate sulla materia.

### Rendiconto contabilità speciale

I fondi dell'AdP sono gestiti tramite contabilità speciale intestata al commissario straordinario, ai sensi degli articoli 8 e 10 del dpr 367/94, aperta il 4 aprile 2011 con n. 5580 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano.

Ai sensi degli artt. 11-15 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, si è provveduto in data 16 gennaio 2013, entro i termini previsti dal citato decreto legislativo, a trasmettere all'Organo di controllo il rendiconto amministrativo e contabile della contabilità speciale commissariale per il 2012 per i controlli previsti; in base all'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo, il rendiconto è stato trasmesso agli uffici preposti di Regione Lombardia.

Con nota del 4 giugno 2013, l'Organo di Controllo regionale ha trasmesso la relazione inerente l'attività di controllo alla sezione regionale della Corte dei Conti, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Ministero dell'Ambiente.



**Rendiconto ReNDIS**

E' continuato l'inserimento dei dati dei progetti dell'Accordo di Programma nel portale ReNDIS; nella tabella sottostante si riporta un quadro generale delle comunicazioni caricate sul portale ReNDIS nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.

Tipo di comunicazione	n.
Riepilogo amministrativo (*)	29
Stato attuazione	971
Quadro economico	112
Quadro finanziario (*)	74
Quadro contabile (*)	55
Invio documenti	440
Posizione geografica	85
Caratteristiche tecniche (*)	30
Comunicazione generica	190
<b>Numero totale di comunicazioni inviate nel 2013</b>	<b>1986</b>

(\*) nuove maschere introdotte in data 6/09/13; (\*) nuova maschera introdotta il 2/12/2013

L'attività di caricamento dei dati si è svolta in funzione della disponibilità progressiva di nuove informazioni relative agli interventi che stanno proseguendo l'iter di attuazione. Infatti l'avanzamento della progettazione ed esecuzione dell'intervento determina la crescente disponibilità di dati utili per la compilazione del data-base di ReNDIS.

Per ogni intervento concluso mediamente sono state caricate dalle 40 alle 50 comunicazioni.

Il Commissario Straordinario  
(Prof. Carlo Maria Marino)





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

## **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche  
(D.P.C.M. del 9 marzo 2011)

### **Accordo di Programma**

**"Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari  
per la mitigazione del rischio idrogeologico"**

tra il

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

e la

**Regione Marche**

sottoscritto in data 25 novembre 2010

**Deliberazione CIPE n. 6 del 20.01.2012**

(G.U. n. 88 del 14.04.2012)

**RELAZIONE TECNICA  
AL 31 DICEMBRE 2013**

PAGINA BIANCA