

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA
 UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG029A_10	FAETO	CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL CENTRO ABITATO - ZONA CIMITERIO COMUNALE*	LAVORI NEGOZIATA	OS21 II	Decreto Commissarial e n. 362 del 21 ottobre 2013	€800.000,00	€800.000,00	I5SD12000070001	5389459243	€545.000,00	€540.000,00	€5.000,00	Il Geom. Lorenzo Girardi	DECRETO COMMISSARIALE n. 363/13 del 22/10/2013	Prot. GARE n. 89/13 del 22/10/2013	ore 9:00 del 4/11/2013
FG041A/10	SERRACAPRIOLA	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Cicca	LAVORI NEGOZIATA	OG13 II	Decreto Commissarial e n. 137 del 10/04/2013	€750.000,00	€750.000,00	I5SD12000120003	5397320958	€472.321,97	€429.839,65	€42.482,32	geom. Pasquale Fallamolla	DECRETO COMMISSARIALE n. 385/13 del 25/10/2013	Prot. GARE n. 91/13 del 25/10/2013	ore 9:00 del 6/11/2013
FG050A/10	ASCOLI SATRIANO	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	LAVORI ristretta semplificata	OS21 III	DECRETO COMMISSARIALE n. 78/13 del 06/03/2013	€1.800.000,00	€1.800.000,00	I5SD12000110003	5399851203	€1.239.213,46	€1.212.139,62	€27.073,84	Arch. Giocchino Casamassima	DECRETO COMMISSARIALE n. 401/13 del 28/10/2013	Prot. GARE n. 92/13 del 28/10/2013	ore 9:00 del 11/11/2013
FG018A/10	BOVINO	Completamento consolidamento assicso centro urbano, area Carthini - Villa Comunale - Campo Sportivo - area ex S. Nicola - 1111111111	LAVORI NEGOZIATA	OS21 II	DECRETO COMMISSARIALE n. 82/13 del 06/03/2013	€790.000,00	€790.000,00	I5SD12000120001	5399601384	€500.965,15	€486.965,15	€14.000,00	Ing. Daniele De Cotis	DECRETO COMMISSARIALE n. 402/13 del 28/10/2013	Prot. GARE n. 93/13 del 28/10/2013	ore 9:00 del 12/11/2013
FG029A/10	CARLANTINO	Consolidamento frazione Rione Tappa e Lotte	LAVORI ristretta semplificata	OG8 III OS21 II	DECRETO COMMISSARIALE n. 110/13 del 29/03/2013	€2.000.000,00	€2.000.000,00	I3SD12000070003	5402259527	€1.385.890,32	€1.366.427,09	€19.463,23	geom. Angelo Capozio	DECRETO COMMISSARIALE n. 406/13 del 28/10/2013	PROT. N. 96/13 DEL 28/10/2013	ORE 9:00 DEL 13/11/2013
BR013_A/10	CISTERMINO	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona Gradella nel Comune di Cisternino (BR)	LAVORI ristretta semplificata	OG8 III	DECRETO COMMISSARIALE n. 139 del 10/04/2013	€1.500.000,00	€1.500.000,00	I3SD12000190003	5402606382	€1.087.710,79	€1.064.110,79	€23.600,00	Ing. Angela Bomba	DECRETO COMMISSARIALE n. 408/13 del 29/10/2013	PROT. N. 97/13 DEL 29/10/2013	ore 9:00 del 14/11/2013
FG063A_10	TROIA VIA GIARDINETTO	COMUNE DI TROIA CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO EX MACELLO - VIA GIARDINETTO	LAVORI APERTA	OS21 IV	DECRETO N. 182 DEL 23 APRILE 2013	€3.000.000,00	€3.000.000,00	I5SD12000180003	5360512271	€2.139.650,00	€2.120.650,00	€19.000,00	Ing. Fernando Manigrasso	DECRETO COMMISSARIALE n. 331/13 del 07/10/2013	STIG/07 Ottobre 2013 GUCI: GURI: 11/10/2013 n. 120	ore 9:00 del 18/11/2013
FG026A/10	CAGNANO VARANO	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Findate	LAVORI NEGOZIATA	OG8 III	DECRETO COMMISSARIALE n. 108/13 del 29/03/2013	€1.500.000,00	€1.500.000,00	I5SD12000070003	540270338E	€999.374,87	€990.030,67	€9.344,20	Arch. Antonio Di Nauta	DECRETO COMMISSARIALE n. 409/13 del 29/10/2013	PROT. N. 98/13 DEL 29/10/2013	ore 9:00 del 18/11/2013
FG024A_10	TROIA VIA VERDI	CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA VERDI - VIA SAN GIROLAMO	LAVORI APERTA	OS21 III bis	DECRETO N. 183 DEL 23 APRILE 2013	€2.500.000,00	€2.500.000,00	I5SD1200090003	5360770758	€1.791.090,00	€1.775.920,00	€15.170,00	Ing. Fernando Manigrasso	DECRETO COMMISSARIALE n. 332/13 del 07/10/2013	STIG/07 Ottobre 2013 GUCI: GURI: 11/10/2013 n. 120	ore 9:00 del 19/11/2013
BR053A/10	SAN PIETRO VERNOTICO	Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico P4 comune di S. Pietro Vernotico. Progetto di consolidamento	LAVORI NEGOZIATA	OG8 III	Decreto commissarial e n. 398/13 del 25/10/2013	€1.250.000,00	€1.250.000,00	I5SD12000120003	5404311285	€971.186,67	€938.782,01	€32.404,66	Ing. Michele Zaocaria	DECRETO COMMISSARIALE n. 412/13 del 31/10/2013	PROT. N. 101/13 DEL 31/10/2013	ore 9:00 del 19/11/2013
FG061A/10	SERRACAPRIOLA PE TROINO	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppi Petronio. Progetto di completamento	LAVORI NEGOZIATA	OS21 II	Decreto Commissarial e n. 120 del 10 aprile 2013	€540.000,00	€540.000,00	I5SD12000170003	5414960659	€355.236,24	€334.686,14	€20.610,10	Geom. Luigi Ferrero	DECRETO COMMISSARIALE n. 419/13 del 05/11/2013	PROT. N. 105/13 DEL 05/11/2013	ore 9:00 del 25/11/2013
FG026A/10	FOGGIA	Demolizione e ricostruzione piano Torrente Saicola - Loc. Masseria Cappuccini. Progetto di completamento	LAVORI NEGOZIATA	OG3 II	Decreto Commissarial e n. 120 del 08/04/2013	€800.000,00	€800.000,00	I7SD12000120003	54308818C5	€579.547,96	€554.772,86	€24.775,10	Geom. Carmelo Fredella	DECRETO COMMISSARIALE n. 450/13 del 18/11/2013	PROT. N. 121/13 DEL 18/11/2013	ORE 9:00 DEL 2/12/2013

Vertical bar on the left side of the table.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010

FG007A_10	CELENZA VALFORTORE (FG)	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano valle Regina Margherita	LAVORI APERTA	OS21 III OG13 II	Decreto Commissarial e n. 177 del 23 aprile 2013	€2.270.000,00	€2.270.000,00	J15D12000090003	5383328EC9	€1.590.621,26	€1.578.584,06	€12.037,20	Ing. Antonio Perrella	DECRETO COMMISSARIALE n. 357/13 del 17/10/2013	disciplinare del 17/10/2013	ore 9:00 del 27/11/2013
FG004A_10	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stocaggio, S.p. 138 Limoni	LAVORI ristretta semplificata	OS 21 III	Decreto Commissarial e n. 125 del 08/04/2013	€1.500.000,00	€1.500.000,00	J25D12000070001	54492596C7	€1.043.163,62	€1.031.218,86	€11.944,76	GFOM, Massimo De Luca	DECRETO COMMISSARIALE n. 463/13 del 21/11/2013	PROT. N. 127/13 DEL 20/11/2013	ore 9:00 del 4/12/2013
FG078A_10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	LAVORI negoziata	OS21 III	Decreto Commissarial e n. 121 del 08/04/2013	€1.300.000,00	€1.300.000,00	J75D12000140003	54632765F9	€949.464,27	€927.464,03	€22.000,24	Ing. Micaela Faieta	DECRETO COMMISSARIALE n. 490/13 del 27/11/2013	prot. n. 136/13 del 27/11/2013	ore 9:00 del 9/12/2013
FG025A_10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di cospolamento	LAVORI NEGOZIATA	OG8 I	Decreto Commissarial e n. 120 del 08/04/2013	€400.000,00	€400.000,00	J15D12000140003	54626712B7	€284.140,39	€276.640,39	€7.500,00	Ing. Antonio Rocco Cavallo	DECRETO COMMISSARIALE n. 488/13 del 27/11/2013	prot. n. 135/13 del 27/11/2013	ore 8:00 del 9/12/2013
FG057A_10	DELICETO (FG) BROGU GAVITELLE	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano valle Regina Margherita	LAVORI APERTA	OS21 IV	Decreto n. 179 del 23 aprile 2013	€3.750.000,00	€2.270.000,00	J55D12000130003	5387215673	€2.686.945,06	€2.665.794,51	€21.150,55	Geom. Pasquale Russo	DECRETO COMMISSARIALE n. 357/13 del 17/10/2013	disciplinare del 17/10/2013	ore 9:00 del 27/11/2013
FG081A_10	CELENZA F.BANDIERA	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	LAVORI APERTA	OS 21 III BIS	DECRETO COMMISSARIA LE n. 17813 del 23/04/2013	€2.600.000,00	€2.600.000,00	J15D12000160003	5399505478	€1.810.858,52	€1.760.680,29	€50.178,23	Ing. Antonio Perrella	DECRETO COMMISSARIALE n. 393/13 del 26/10/2013	bando e disciplinare del 26/10/2013	ore 9:00 del 5/12/2013
FG003A_10	DELICETO AREA CAVATA	COMUNE DI DELICETO (FG) - "Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano zona "Arena Cavata" nel Comune di Deliceto (FG)	LAVORI APERTA	OS21 III bis	Decreto Commissarial e n. 169 del 23 aprile 2013	€2.500.000,00	€2.500.000,00	J55D12000040001	5400736C53	€1.736.336,27	€1.706.453,97	€29.882,30	Geom. Pasquale Russo	DECRETO COMMISSARIALE n. 403/13 del 28/10/2013	bando e disciplinare del 28/10/2013	ore 9:00 del 9/12/2013
BR011A_10	ALBEROBELLO	LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DEL CANALE DI VIA INDIPENDENZA NEL COMUNE DI ALBEROBELLO	INTEGRATO APERTA	OG8 II OG3 II	Decreto Commissarial e n. 155 del 16 ottobre 2012 e Decreto n. 96 del 20/01/2013	€1.720.000,00	€1.720.000,00	J65D12000100003	539652052E	€1.149.137,36	€1.118.637,36	€30.500,00	Geom. Nicola Sabatelli	DECRETO COMMISSARIALE n. 411/13 del 30/10/2013	bando e disciplinare del 30/10/2013	ore 9:00 del 11/12/2013
FG021_A_10	ANZANO DI PUGLIA	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	INTEGRATO APERTA	OS21 II OG13 I	Decreto Commissarial e n. 87 del 06/03/2013	€1.200.000,00	€1.200.000,00	J45D12000200003	541738250C	€821.689,70	€803.689,70	€18.000,00	Geom. Giuseppe Di Paola	DECRETO COMMISSARIALE n. 421 DEL 6/11/2013	bando e disciplinare del 06/11/2013	ore 9:00 del 18/12/2013
FG091A_10	APRILENA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE 2° LOTTO - ADEGUAMENTO DEL CANALE SAN MARTINO" NEL COMUNE DI APRILENA(FG)	INTEGRATO APERTA	OG8 IV BIS	Decreto Commissarial e n. 89 del 06 marzo 2013	€5.250.000,00	€5.250.000,00	J55D12000160003	539467851D	€3.988.165,39	€3.980.992,64	€7.172,75	Arch. Giovanni Papalillo	DECRETO COMMISSARIALE n. 375/9 del 24/10/2013 DECRETO COMMISSARIALE n. 439/13 del	Disciplinare del 24/10/2013	ore 12:00 del 3/12/2013
TA072A_10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Granci e del Canale Macchione	INDAGINI		Decreto Comm.le n. 171 del 23/4/2013	€3.960.000,00	€3.960.000,00	J45D12000260003	5435443D72	€39.876,77	€39.772,31	€104,46	Ing. Micaela Faieta	Decreto Comm.le n. 459 del 20/11/2013	20/11/2013 prot. GARE 125/13	ore 9:00 del 29/11/2013
FG023A_10	Pietramontecarvin	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - recupero del cospolamento	LAVORI APERTA	OS21 III bis OG6 II OG3 I	Decreto Commissarial e n. 176 del 23/04/2013	€2.900.000,00	€2.900.000,00	J45D12000170003	54562381E9	€2.088.239,02	€2.073.239,02	€15.000,00	Geom. Francesco Gesualdo	DECRETO COMMISSARIALE n. 493/13 del 28/11/2013	Disciplinare del 28/11/2013	ore 12:00 del 9 /01/2013
FG026A_10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fossa Cavallo"	LAVORI APERTA	OS21 IV OG3 I	Decreto Commissarial e n. 96 del 18/03/2013	€3.300.000,00	€3.300.000,00	J15D12000060003	5462665D00	€2.362.554,05	€2.343.143,47	€19.410,58	Geom. Salvatore Montemorra MNTSV157AD8B5 84H	DECRETO COMMISSARIALE n. 494/13 del 28/11/2013	Disciplinare del 28/11/2013	ore 12:00 del 10 /01/2013

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

8001	FG0604/10	P+SCJUCI	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - in località Fontanella	LAVORI APERTA	OG8 III bis OG3 II	Decreto Commissarial e n. 132 del 10/04/2013	€2.500.000,00	€2.500.000,00	J55D12000230003	546315414D	€1.850.982,06	€1.833.094,18	€17.887,88	Arch. Massimo D'Addazio	DECRETO COMMISSARIALE n. 501/13 del 02/12/2013	disciplinare e bando del 2/12/2013	ore 9:00 del 13/01/2014
8002	LE0404/10	Sedi	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Sedi.	INTEGRATO APERTA	OG8 III OS21 II	Decreto n. 70 del 22 maggio 2012 e N. 181 DEL 23 APRILE 2013	€3.690.000,00	€3.690.000,00	J25D12000040001	547399423D	€2.528.320,33	€2.419.914,26	€108.406,07	Geom. Mario Antonio Cerlucio	COMMISSARIALE n. 504/13 del 02/12/2013	disciplinare e bando del 2/12/2013	ore 9:00 del 14/01/2014
8003	FG055A/10	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	LAVORI APERTA	OS21 IV	Decreto Commissarial e n. 91 del 06/03/2013	€3.250.000,00	€3.250.000,00	J75D120000130003	546740013E	€2.155.000,00	€2.130.000,00	€25.000,00	Geom. Giuseppina Caterina	COMMISSARIALE n. 502/13 del 02/12/2013	disciplinare e bando del 2/12/2013	ore 9:00 del 15/01/2014
8004	BA075A/10	Grano Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	LAVORI APERTA	OG8 IV	Decreto Commissarial e n. 172 del 23/04/2013	€3.520.000,00	€3.520.000,00	J95D12000150003	54708808FD	€2.382.930,11	€2.348.622,25	€34.307,86	Ing. Carlo Colasuonno	COMMISSARIALE n. 502/13 del 02/12/2013	disciplinare e bando del 2/12/2013	ore 9:00 del 16/01/2014
8005	BA016A/10	Aitamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete viaria statale (loc. zona nord - Altamura, tra Via Vecchia Buarcammina, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via ...)	INTEGRATO APERTA	OG8 III OS20b III	Decreto Commissarial e n. 105 del 24/07/2012 e ...	€3.000.000,00	€3.000.000,00	J75D12000020001	547748647D	€1.893.127,35	€1.737.288,56	€155.837,79	Geom. Vincenzo Martimucci	COMMISSARIALE n. 523/13 del 04/12/2013	disciplinare e bando del 4/12/2013	ORE 9:00 del 20/01/2014
8006	BA076A/10	Puotigliano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	LAVORI INTEGRATA	OG8 IV	Decreto Commissarial e n. 138 del 08/04/2013	€3.390.000,00	€3.390.000,00	J85D12000210003	5479994419	€2.394.900,99	€2.359.708,85	€35.192,14	Ing. Pietro Savola	COMMISSARIALE n. 539/13 del 05/12/2013	disciplinare e bando del 5/12/2013	ORE 9:00 del 21/01/2014
8007	BR056A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - ...	INTEGRATO APERTA	OG8 VI	Decreto Commissarial e n. 199 del 30/04/2013	€10.480.000,00	€10.480.000,00	J56D10000180003	5485773814	€7.789.605,16	€7.688.300,00	€101.305,16	Geom. Leonardo Angelini	COMMISSARIALE n. 549/13 del 06/12/2013	disciplinare del 6/12/2013	ore 9:00 del 22/1/2014
8008	BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - ...	INTEGRATO APERTA	OG8 IV BIS	Decreto Commissarial e n. 198 del 30/04/2013	€6.180.000,00	€6.180.000,00	J55D12000050001	5487600E3	€4.148.243,72	€4.063.634,56	€84.609,16	Geom. Leonardo Angelini	COMMISSARIALE n. 553/13 del 06/12/2013	disciplinare del 09/12/2013	ore 9:00 del 23/1/2014
8009	FG059A/10	Rocchetta Sant'Antonio - Lacedonia	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	LAVORI NEGOTIATA	OS21 II	Decreto Commissarial e n. 122 del 08/04/2013	€870.000,00	€870.000,00	J75D12000090001	5477624651	€612.606,05	€605.583,25	€7.022,80	Dott.ssa Tiziana Cagliano	COMMISSARIALE n. 559/13 del 09/12/2013	prot. n. 347/13 de 9/12/2013	ore 12:00 del 20/12/2013
8010	BA014A/10	Ugento	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	LAVORI APERTA	OG8 III BIS	Decreto Commissarial e n. 90 del 06 marzo 2013	€2.000.000,00	€2.000.000,00	J55D12000100003	548861004Z	€1.435.274,36	€1.413.423,84	€21.850,52	Ing. Giuseppe Amorese	COMMISSARIALE n. 560/13 del 09/12/2013	disciplinare del 9/12/2013	ore 9:00 del 27/12/2013
8011	SA069A/10	Billette	Lavori sistemaz. idraulica C.da Masetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	INTEGRATO SU PRELIMINAR E	OG8 III	Decreto Commissarial e n. 98 del 19 marzo 2013	€1.720.000,00	€1.720.000,00	J45D12000240003	5493762BCF	€1.296.878,03	€1.267.431,63	€29.446,40	Arch. Giuseppe Sangirardi	COMMISSARIALE n. 562/13 del 09/12/2013	disciplinare del 9/12/2013	ore 9:00 del 28/12/2013
8012	FG054A/10	Accadia	Sistemazione idraulica lungo centro urbano in ...	LAVORI APERTA	OG8 III	Decreto Commissarial e n. 189 del 30 aprile 2013	€700.000,00	€700.000,00	J25D12000130003					Arch. Luigi Troso			

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1 e s.m.i.

RELAZIONE DI DETTAGLIO
DAL 10.12.2010 AL 10.11.2013

Palermo, 15.11.2013

PAGINA BIANCA



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

SOMMARIO

- 1** **PREMESSA**
- 2** **ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA**
 - 2.1 ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO
 - 2.2 ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
- 3** **CONVENZIONI**
- 4** **ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE**
 - 4.1 ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE
 - 4.2 ALBO PROFESSIONISTI
 - 4.3 ALBO IMPRESE
 - 4.4 Costituzione Piattaforma Informatica E-Procurement
 - 4.5 Attività di Gara da MARZO 2011 a NOVEMBRE 2013
 - 4.5.1 Aspetti Generali: Copertura finanziaria
 - 4.5.2. Delibera CIPE
 - 4.5.4 GARE INTERVENTI LETTERA A PREVISTI NELL'ADP:
 - 4.5.6. GARE INTERVENTI LETTERA B
- 5** **STATO DELL'ARTE**
 - 5.1 INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)
 - 5.2 INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)
- 6** **CONCLUSIONI**

PAGINA BIANCA



Il Commissario Straordinario Delegato



1 PREMESSA

La presente relazione illustra le attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato, finalizzate all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, inseriti nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2010 (allegato 1) e del successivo atto integrativo siglato il 3 maggio 2011 (allegato 2). In particolare, le attività nel seguito descritte sono state espletate dal 10.12.2010, data di conferimento dell'incarico allo scrivente Commissario, ex D.P.C.M. del 10.12.2010 (allegato 3) successivamente integrato con D.P.C.M. del 20/07/2011 (allegato 4), al 10.11.2013.

2 ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA

2.1 ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO

L'Accordo di Programma ed il successivo atto integrativo sono finalizzati alla programmazione, finanziamento e attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi nella Regione Sicilia è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo pari a € **152.692.572,11**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera A**, e da fondi europei stanziati dalla Regione Sicilia, nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, per un importo di € **151.644.604,81**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera B**, per un importo complessivo pari a € **304.337.176,92**.

L'art. 8 dell'A.d.P. prevede, inoltre, la costituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo, organo collegiale chiamato, tra l'altro, a definire eventuali rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché a definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

A tal proposito, in data 17 ottobre 2010, il suddetto Comitato, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella zona di Giampileri (ME) e di S. Fratello (ME), ha deliberato di far transitare le risorse finanziarie, originariamente previste sui fondi regionali (elenco B), sulle risorse statali (elenco A) relativamente agli interventi ME087 Giampileri "Opere di consolidamento località Giampileri" di importo pari a € **24.000.000,00** e ME 107 San Fratello "Opere di consolidamento centro abitato per un importo € **18.000.000,00**.

Successivamente, a seguito dell'O.P.C.M. 3886 del 9 luglio 2010, i suddetti interventi identificati con la lettera A sono stati gestiti direttamente dal Commissario Delegato di cui all'O.P.C.M. 3815

Pag. 3 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

del 10 ottobre 2009. Con la medesima O.P.C.M. il Commissario è stato nominato Soggetto Attuatore per l'attuazione degli interventi previsti in AdP avvalendosi dei poteri previsti dall'O.P.C.M. 3815/09.

2.2 ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti dell'Accordo integrativo del 3 maggio 2011 altre risorse, a valere sui Fondi FAS, sono state destinate alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per complessivi € 21.251.185,84 di cui € 12.756.002,61 a valere sulle risorse ministeriali stanziato con Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed € 8.495.183,23 a valere sui fondi della Regione Sicilia del Programma Operativo FESR 2007/2013, linea di intervento 2.3.1.1.

Atto integrativo all'Accordo di programma		
Interventi lettera A	€	12.756.002,61
Interventi lettera B	€	8.495.183,23
Totale	€	21.251.185,84

Le risorse complessive stanziato per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano, pertanto, ad € 325.588.362,76, ripartiti tra fondi Ministeriali e Regionali come riassunto nella tabella seguente.

Fondi Ministeriali (lettera A)		
AdP	€	152.692.572,11
AdP integrativo	€	12.756.002,61
Totale	€	165.448.574,72
Fondi Regionali (lettera B)		
AdP	€	151.644.604,81
AdP integrativo	€	8.495.183,23
Totale	€	160.139.788,04

Si rappresenta che nel transito di interventi tra le due diverse coperture finanziarie si è cercato di rispettare, per quanto possibile, gli stanziamenti del Ministero e della Regione, cosicché, a fronte di un finanziamento statale complessivo pari a € 165.448.574,72 (AdP + Atto integrativo) gli interventi identificati dalla lettera A risultano gravare per un onere complessivo pari a € 165.361.376,61, mentre gli interventi ricadenti nella lettera B risultano gravare per un importo complessivo pari a € 160.226.986,15.



Il Commissario Straordinario Delegato



3 CONVENZIONI

L'art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 prevede che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario Straordinario Delegato possa avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi e delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

Come specificatamente previsto dal suddetto art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, potendo lo stesso Commissario avvalersi per la realizzazione degli interventi anche di società specializzate a totale capitale pubblico, in data 18 febbraio 2011 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A.¹ [Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, di seguito denominata "INVITALIA" o Agenzia], riguardante attività funzionali e/o di assistenza tecnico – amministrativa - e specialistica .

In particolare:

nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa, l'Agenzia garantisce la progettazione ed il supporto nelle attività di predisposizione ed affidamento delle procedure di gara (anche ricorrendo a strumenti informatici dedicati) e di progettazione, e nelle fase esecutiva dei lavori e di collaudo. L'Agenzia si impegna, inoltre, a predisporre tutta la documentazione necessaria per l'adempimento, da parte del Commissario, degli oneri informativi al medesimo spettanti nei confronti del Parlamento, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, della Regione Sicilia, del Comitato di gestione e di indirizzo per la gestione dell'Accordo, dell'ISPRA, del Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo (ReNDiS).

nell'ambito delle attività di supporto tecnico-logistico, l'Agenzia assicura tra l'altro la presenza di un Ufficio a Palermo ed uno a Roma di supporto alle attività del Commissario Delegato, mettendo a disposizione almeno 10 risorse, tra competenze di carattere senior e competenze di carattere junior. Il suddetto personale opera all'interno di uno specifico gruppo di lavoro, le cui caratteristiche esatte, nonché le modalità operative, sia tecniche che amministrative, sono previste in uno specifico Piano esecutivo annesso alla Convenzione stessa.

¹ società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, Invitalia si avvale, come previsto nel citato D.lgs 1/99, della propria controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A. (per brevità nel seguito IAP, già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.), che è in possesso di specifiche ed adeguate competenze ed esperienze, acquisite durante la pluriennale collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con diversi Commissari Delegati, nel settore della progettazione e gestione di interventi ambientali².

Nel seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono elencati gli interventi di cui IAP sta curando la progettazione:

n.	PRO V	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO A4P	nota di incarico	Stato
1	CT	<u>36</u>	Ramacca	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.200.000	prot.255/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
2	EN	<u>44</u>	Gagliano Castelferrato	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga	€ 800.000	prot.252/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Intervento sospeso
3	ME	<u>49</u>	Alcara Li Fusi	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimazione acque - C.da Cappuccini	€ 1.200.000	prot.253/UC e 257/UC del 08.03.2011	Progettazione conclusa
4	ME	<u>81</u>	Librizzi	Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Ronco Marurà	€ 500.000	prot. 254/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
5	PA	<u>180</u>	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi	€ 90.000	prot. n. 2711/UC del 01.12.2011	Progettazione consegnata In attesa acquisizione progetti
6	PA	<u>181</u>	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi	€ 400.000	prot. n. 2713/UC del 02.12.2011	Progettazione consegnata In attesa acquisizione progetti
7	ME	<u>71</u>	Frazzano	Monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (R4)	€ 300.000	prot. 10/UC del 10 gennaio 2012	Progettazione conclusa
8	ME	<u>109</u>	San Pier Niceto	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato	€ 600.000	Progettazione: prot. 425/UC del 10 febbraio 2012	Progettazione conclusa

² Dal 1° dicembre 2011 Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. ha assunto la nuova denominazione "Invitalia Attività Produttive S.p.A.", incorporando per fusione anche la ex Invitalia Reti S.p.A.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

n.	PRO V	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico	Stato
9	ME	099*	Piraino	Opere di consolidamento –San Leonardo	€ 685.305,38	prot.256/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
10	ME	099*	Piraino	Opere di San Costantino	€ 414.694,62	prot.256/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
11	CT	<u>023</u>	Calatabiano	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria	€ 250.000	prot. n. 667/UC del 28 febbraio 2012	Progettazione conclusa
12	ME	<u>91</u>	Mirto	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000	prot.294/UC del 11 marzo 2011	Progettazione conclusa
13	ME	<u>132</u>	Ucria	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata	€ 2.500.000	prot.621/UC del 03.05.2011	Progettazione conclusa
14	SR	<u>186</u>	Porto Palo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000	prot. 533/UC del 20 febbraio 2012	Progettazione conclusa
15	SR	<u>163</u>	Pachino	Intervento in Contrada Raneddi	€ 2.000.000	prot.621/UC del 03.05.2011	In attesa acquisizione pareri
16	ME	<u>79</u>	Librizzi	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale	€ 2.150.000	prot.2514/UC del 15 novembre 2011	Progettazione conclusa
17	ME	<u>115 3</u>	Sant'Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 1.200.000	prot. 425/UC del 10 febbraio 2012	Progettazione conclusa
18	SR	<u>162</u>	Carlentini	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000	prot. n. 1343/UC del 20/04/2012	Progettazione conclusa
19	PA	<u>142</u>	Carini	Barriera paramassi zona industriale – Monte Columbrina	€ 1.000.000	Nota prot.520/UC del 18.04.2011	Progettazione conclusa

Pag. 7 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

n.	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico	Stato
20	ME	<u>177</u> Int	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000	Nota prot. n. 1336/UC del 19.04.2012	Progettazione conclusa
21	ME	<u>119</u>	Sinagra**	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò	€ 3.000.000	Nota prot. 295/UC del 11.03.2011	Progettazione conclusa
22	PA	<u>143</u>	Castelbuono	opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia	€ 2.000.000	prot. n. 4370 del 26.10.2012	Progettazione conclusa
23	AG	<u>174</u>	Cattolica Eraclea	Crolli costone roccioso centro abitato Località Zagarella" Cod. PAI 064 1CE 001	€ 1.170.000	prot. n. 4370 del 26.10.2012	Progettazione conclusa
24	TP	190B	San Vito Lo Capo	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00	Nota del 04 giugno 2013 prot. n. 3260/UC	In fase di progettazione

Si riporta inoltre, nella tabella che segue gli interventi per i quali il Commissario ha provveduto ad affidare ad IAP incarichi differenti dalla progettazione:

n.	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico
1	CL	<u>20</u>	Serradifalco	Consolidamento centro abitato	€ 1.700.000	prot. 1829/UC del 21.09.2011: monitoraggio
2	ME	<u>92</u>	Mistretta	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	€ 800.000	Piano di indagini: prot.1979/UC del 04 ottobre 2011 e prot. n. 2136/UC del 18 ottobre 2011

Qui di seguito, infine, gli interventi per i quali il Commissario ha provveduto a revocare l'incarico di progettazione:

PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico
CT	<u>21</u>	Acicatena	Opere di Consolidamento del Centro Abitato località Vanpolieri	€ 4.500.000	prot. n. 621/UC del 03.05.2011
ME	<u>88</u>	Messina	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 3.000.000	prot.1828/UC del 21 settembre 2011

Pag. 8 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

ME 100 Raccuja *Opere di consolidamento – Zona Centro abitato:
"Progetto degli interventi di prima attuazione
per la mitigazione del rischio idrogeologico"* da definire prot. 425/UC del 10 febbraio 2012

Sono state, inoltre, stipulate le seguenti convenzioni con Enti pubblici:

- 1) Convenzione con il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria stipulata in data 28.10.10.

Contenuti: supporto per le attività di RUP, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
ME	113	Santa Marina Salina	A	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	€ 2.000.000,00
ME	124	Terme Vigliatore	B	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00
ME	130	Tusa	B	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00
TP	169	Mazara del Vallo	A	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella	€ 800.000,00
TP	189	Mazara del Vallo	A	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale – I stralcio	€ 2.000.000,00

- 2) **Protocollo d'intesa** per l'accelerazione delle procedure di cui agli articoli 19 e ss. del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione ai progetti relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia di cui all'allegato 1 dell'Accordo di Programma, stipulato con il Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 VIA/VAS – dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana in data 28.10.10.

- 3) **Convenzione con il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 10.11.10.

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	136	Belmonte Mezzagno	A	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano	€ 3.000.000,00
PA	156	Termini Imerese	A	Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto	€ 800.000,00

4) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento** stipulata in data 10.11.10.

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
AG	001	Agrigento	A	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	€ 2.000.000,00
AG	006	Favara	A	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis	€ 1.500.000,00

5) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Palermo** stipulata in data 11.11.10

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	140	Camporeale	B	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
PA	150	Palermo	B	Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli	€ 4.300.000,00
PA	154	Polizzi Generosa	A	Opere di consolidamento – Zona via G.Borgese	€ 500.000,00

6) **Convenzione con il Servizio Provinciale di Siracusa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 12.11.10.

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati: