

me

ELENCO INTERVENTI A + B

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI OPERATIVI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO A4P	IMPORTO Amministrato	STATO DELL'ARE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGETT.	AFFIDAMENTO MODALITA'	AFFIDAMENTO LAVORI		GIRATO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPIGNO		RUP	Numero RUP tramite	Supporto al RUP	CL
															impresa	data inizio lavori	n. c. con.	importo		n. c. del.	importo				
ME	054	Capizzi	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.192.623,56	Lavori in corso	Amministrato			Torres Costruzioni	9/mag/2012	N. 142 DEL 16/03/2011	€ 1.192.623,56								
ME	055	Capo d'Orlando	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	In attesa di corso	Amministrato														
ME	056	Capri Leone	A	A	Ministero		Opere di manutenzione e ripristino verticali - Realizzazione	€ 550.000,00	€ 550.000,00		LAVORI ULTIMATI			Ing. Valterio Russo (Figura Eletta)	19/07/2012	Decreto n. 96 del 09/03/2012	€ 516.698,04	€ 23.301,96	Decreto n. 105 del 01/02/2013	€ 386.817,89	Arch. Giovanni Piero Di Negro	D.C. n. 72 del 01/02/2013	Dist. Palermo	Ing. Salvatore Russo	
ME	057	Capri Leone	A	A	Ministero		Opere di consolidamento con tirante in acciaio, riprestazioni murarie, pavimentazione, coperture, etc.	€ 600.000,00	€ 600.000,00		AVVIZI LAVORI			Ing. Anna Maria Lisciani (Figura Eletta)	17/07/2011	252 03/10/2011	€ 573.836,18	€ 26.163,82	77-10/12/2012	€ 424.452,22	Geom. Gaetano Guffrè (Fig. E)	Decreto Commerciale n. 231 del 23 settembre 2011	Arch. Diego Manno Zagari	Stella Ferreri (Fig. Eletta)	
ME	058	Corona	A	A	Ministero	COMITATO 18 MAG 2012	Consolidamento centro abitato	€ 3.000.000,00	€ 3.653.683,31		AVVIZI LAVORI			ENR	PIRAL CONSORZIO SL	1-4/3-11	31-11/9/2011	€ 3.000.000,00	€ 653.683,31	71-26/5/2011 come rimborsato dal 02/02/2012	€ 2.033.083,31	Ing. Bruno Manfrè (Fig. E)	non in servizio con 1208 del 15 ottobre 2010	Ing. C. Mirella Aiala F. (Invece) (Fig. E)	
ME	059	Casavecchio Stufè	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.363.853,00	€ 1.363.853,00		LAVORI ULTIMATI			Ing. Carlo e Marisa (Figura Eletta)	10/06	n. 298 del 25/06/2012	€ 1.363.853,00		n.38 del 22/01/2013	€ 954.358,27	Geom. Romina Sparaco	D. C. n. 73 del 01/02/2013	Ing. Gianluca Costanzo (Fig. E)	Ing. Carlo e Marisa (Figura Eletta)	

UFFICIO DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma Sigla n. 39 del 2010
Ea OFC/04 del 06/01/2010 n. 3338 art 1

ELENCO INTERVENTI A e B

Table with columns: PROV, COD, COMUNE, FONDI STRICOLAI, FONDI STRUTTURALI, FONDI, COMITATI, TITOLO, IMPORTO A49, IMPORTO Ammortato, STATO D'AVVARE, SAL, CONVENZIONI, AFFIDAMENTO PROGETTO, AFFIDAMENTO INDAGINI, AFFIDAMENTO LAVORI, DECRETI DI FINANZIAMENTO, ECONOMIA, RECHIEDI DI IMPIGNO, RUP, MODALITA' RUP, Supporto al RUP, DL. Rows include projects like 'Consolidamento a messa in sicurezza versanti - Comune Piner' and 'Consolidamento versante - Localita' Cita Grande'.

Handwritten signature or initials.

ELENCO INTERVENTI 4 e B

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO APR	IMPORTO RINVIATO	STATO DELL'OPERE	CAL.	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETI DI IMPEGNO		ECONOMIA	DECRETO DI IMPEGNO		ELP	Nomina RUP	Supporto al RUP	DL					
															Impresa	Data inizio lavori	n. e data	importo		n. e data	importo									
ME	081	Librizzi	A	A	Ministero		Opere di consolidamento strutture e sistemazione - Zona Borgo Anicuri	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata al titolare in data 08.03.2011. A seguito dell'approvazione delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alle progettazioni, ad oggi concluse. L'intervento è stato ripreso nell'Acquedotto Quattro con il Centro di Gestione/Politica Integrata per l'Area del Mezzogiorno di Pace e attraverso un unico appalto di opere e servizi costruttivi e impiantistici adeguato. Con note acquisite al prot. n. 498 del 14/02/2012, 1539 del 03/03/2012 e 2781 del 28/07/2012 la CGM ha approvato i progetti di restituzione. Ai rilievi e quesiti. Con note acquisite al prot. n. 3724 del 22/09/2012, 3071/12A ha autorizzato il progetto definitivo.	SOPRANNUM. LAVORI	CGMAM INVITALIA	ITALIA	CGA EMPORING SAS	TKX Infrastrutture srl	05/04	707/17/12/2012	€ 500.000,00	€	n. 875 del 01/09/2013	€ 363.006,46	Detm. Sottoseg. di Pace (UTC)	Decreto Comprovato n. 70 del 27 mag 11	Ing. Giuseppe La Mesa	Ing. Massimo Mezzanese					
ME	082	Limino	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.666.000,00	€ 1.666.000,00	Intervento finanziato con D.D.G. n. 302 del 05/05/2012. L'assunzione del lavoro è in corso, ma con la D.L.M. Costruzioni srl (28.4.82%). I lavori hanno avuto inizio il 16/07/2012.																				
ME	083	Lungi	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.503.100,00	€ 1.474.985,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 253 del 16/07/2011 per un importo di euro 1.474.985,00. L'opera è stata iniziata in data 12/11/2011. La CGMAM ha autorizzato con un ricorso al tribuna del 24.10.2012 in corso del 06/02/2012 hanno avuto inizio i lavori.																				
ME	084	Mafia	B	B	Regione		Messa in sicurezza e consolidamento del settore in località Torvisca della Frazione Capo	€ 1.050.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con D.D.G. n. 346 del 22/12/2012.																				
ME	085	Makagna	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 05/05/2011 per un importo di euro 1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MOPELANGELO & ASSOCIATI con un ricorso d'urto per il 23.04. I lavori sono stati eseguiti in data 02/02/2011.																				
ME	086	Mandani	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.170.000,00	€ 1.149.942,49	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/02/2011 per un importo di euro 1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIN.PAR 2002 s.p.a. SOGA con un ricorso d'urto per il 22.02.2011. I lavori sono stati eseguiti in data 22/02/2011.																				
ME	087	Messina	B	A	Ministero		Opere di consolidamento località Giampolci	€ 24.000.000,00	€ 24.000.000,00	La portante è stata finanziata e stata realizzata al Comune di Pace nell'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009 (Eventi alluvionali Giampolci ME)	LAVORI ULTRACATI																			
ME	088	Messina	B	A	Ministero	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è affidata al Comune che ha emesso un progetto esecutivo con Delinea di Stato Comunale n. 57 del 22.02.2011. Con note acquisite al prot. n. 2911 del 02.12.2011 il Comune ha autorizzato il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei Servizi del 20.03.2012 è stata richiesta al Comune di Mandani la progettazione definitiva delle indagini preliminari. Il progetto è stato approvato con note acquisite al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e finanziato con Decreto n. 137 del 28.04.2012. A seguito dell'approvazione del progetto di gara, con Decreto n. 88 del 20.07.2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Comune è stato autorizzato in data 24/02/2012, 1539 del 03/03/2012 e 2781 del 28/07/2012 a autorizzare il progetto definitivo. Con D.C. n. 412 del 09.08.2012, l'assunzione dell'UTC come risultato del perfezionamento del procedimento esecutivo. Con Decreto Comprovato n. 189 del 06/02/2013 è disposta l'impiego delle somme per euro 4.238.038,74. Con D.C. n. 372 del 21/09/2013 sono costituite le prime d'urto della Provincia di Messina e Regionale, rimandando che si integrasse l'opera in corso dei lavori.	AVANTI LAVORI	Comune	SICO	Fattoria Costruzioni srl	31/10	192/26/14/2012	€ 3.000.000,00	€	D.C. n. 169 del 01/03/2013	€ 2.239.939,74	Ing. Salvatore Burelotta	Decreto Comprovato n. 203 del 04.05.2012	Dot. Angelo Salvatore Nicolato	Ing. Antonio Sola						
ME	09.1	Messina	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Gioia Sordani	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Nel corso del semestre del 31 ottobre 2011 l'intervento previsto da A e B nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'urto" del 14 settembre 2011 l'intervento originario dell'OPCM di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 lotti. Nel corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento previsto inizialmente per il lotto 1. La progettazione è affidata al Comune che in data 11.02.2012, con note acquisite al prot. n. 444, autorizza la documentazione esecutiva. Con note acquisite al prot. n. 879 del 07.08.2012, il Comune ha autorizzato il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei Servizi del 21.05.2012 sono stati approvati tutti i lavori. Con Decreto Comprovato n. 198 del 02/02/2013 è disposta l'impiego delle somme per euro 4.238.038,74. Con D.C. n. 372 del 21/09/2013 sono costituite le prime d'urto della Provincia di Messina e Regionale, rimandando che si integrasse l'opera in corso dei lavori. Con Decreto Comprovato n. 246 del 12/07/2013 l'impiego delle somme per euro 4.238.038,74. Con Decreto n. 728 del 12/09/2013 è disposto l'impiego delle somme per euro 4.238.038,74.	AVANTI LAVORI	Comune	CGP srl	06/mar	D.C. n. 303 del 08/12/2012	€ 900.000,00	€	D.C. n. 546 del 12/07/2013	€ 632.964,88	Ing. Antonino Amato (UTC)	D.C. n. 378 del 20.07.2012	Ing. Angelo Polizzi (RNO del 31/03/2013)	Ing. Antonio Polizzi	Com. Dem. Gioia Sordani						

ELENCO INTERVENTI A e B

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo del territorio delegato
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 06/01/2010
L. n. 10/2010 art. 1

REGIONE SICILIANA

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI DESTINARI	FONDI AFFILIATI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AEP	IMPORTO Ammontato	STATO AVANZE	SAL	CONFEZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO RILAZIONI	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI IMPIGNO		DECRETO D'IMPEGNO		RUP	Membro RUP tramite	Supporto al RUP	DC		
															Impresa	Data inizio lavori	N. e data	Importo	Economico	N. e data					Importo	
ME	001	Mirto	A	A	Ministero		Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	COMUNICAZIONE INVITATA	S.M. SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZIO	Calisto Costantini srl	03-07-2011	531 - 08/07/2011	€ 2.427.687,47	€ 7.812,53			Ing. Giuseppe Naselli (UTC)	Decreto Commissariale n. 93 del 14 giugno 2011	Mg. Federa Bossi	Mg. Andrea Seta	
ME	002	Mistretta	A	A	Ministero		Acquedotto e impianto di depurazione e riutilizzo di effluenti di impianto di trattamento acque reflue distribuito di Mistretta - Torretta Santa Democrazia	€ 800.000,00	€ 800.000,00			SOFFERENZIONE LAVORI	Cons. Lucio Piro (UDC)	SOFFERENZA (UDC)	Geodisa srl	03-09-2011	581 - 01/11/2011	€ 778.879,50	€ 21.320,50	119 - 07/06/2011	€ 557.419,42	Geom. Rinaldo Mastropietro (UDC)	Decreto Commissariale n. 126 del 15/12/2011	Arch. De Magna	Cons. Lucio Piro (UDC)	
ME	003	Manciate San Giorgio	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00			AFFIDAMENTO LAVORI		Consorzio COOPERATIVE COSTRUZIONI		N. 366 DEL 06/06/2011	€ 1.200.000,00									
ME	004	Motta Cimarra	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Completamento canalamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Mancusa	€ 1.000.000,00	€ 993.521,35			Affidamento LAVORI		HYPERCAL PROGET s.r.l. - Catania (UDC)	12-mar-2012	N. 429 DEL 10/06/2011	€ 993.521,35									
ME	005	Naso	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Caltana	€ 600.000,00	€ 1.650.000,00			AFFIDAMENTO LAVORI	UDC	EVER GREEN SRL UNIVERSARIALE		191 - 10/03/2011	€ 1.635.000,00	€ 15.000,00	Decreto n. 579 del 18/07/2011	€ 1.232.005,50	Arch. Mario Siboni Maggiore (UDC)	Decreto Commissariale n. 146 del 13/07/2011	Ing. Rosalia Zumbà (P.D. AL 29/01/2011)	Arch. Maria Mancusa		
ME	006	Novara di Stabia	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento del centro abitato	€ 400.000,00	€ 359.130,40			Affidamento LAVORI		CHORAL GROUP srl - San Filippo del Mela	25-fev-2011	N. 196 DEL 01/04/2011	€ 399.140,40									
ME	007	Pughera	B	B	Regione		Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			Affidamento LAVORI		MEDI Appalti srl		163-12-mar-12	€ 911.521,64									
ME	008	Patti	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento trazione Sorrentino	€ 1.900.000,00	€ 1.085.544,63			Affidamento LAVORI		ATI CO.V. DI RATHIEL S. - G.F. COSTANTINI s.r.l. - Euroinfrastrutture e Patti - Patti Sorrentino srl		24-lug-2012	N. 154 DEL 18/03/2011	€ 1.085.544,63								

me

ELenco INTERVENTI A 8

UFFICIO DEL CALCOSSANO STRADOMANICO DELICATO
"Per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia prima dell'assunzione di Programmazione regionale n. 00.02.2019"
Ex O.C.M. 09 luglio 2016, n. 3886 art 1

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI STRUTTURALI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMPTATI	TITOLO	IMPORTO AEP	IMPORTO Immediato	TITOLI DELL'ART.	CAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO PAGINE	AFFIDAMENTO LAVORI		SCELTA DI TRACCE/ALTERNATIVE		ECONOMIA		IMPENGO IN IMPIGNO		RUP	Mandatari RUP	Supporto al RUP	DL					
															Tipologia	data inizio lavori	n. decreto	importo	Tipologia	importo	n. decreto	importo					n. decreto	importo			
ME	099	Praiano	A	A	Ministero		Opere di consolidamento - Zone Forti - S. Costantino, Falciano, San Leonardo, Ciam, Pinarola, Torre delle Ciavate	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00							AVANTI LAVORI	CDAM INVITAZIA	CONTRONON OCCUPAZIONE SOGGETTI DI SICUREZZA TRAVEGGIA TORRE DELLE CIAVATE	Torricella (D. Lenardo)	410/0	Decreto n. 493 del 29/09/2012	€ 658.632,86	€ 431.347,14	618	30-7-13	€ 486.321,04	Geom. Sammo Giulio (RUP)	Decreto n. 680 del 28 agosto 2013	Ing. Alfredo Gioia (S.MO AL. 09/02/2013)	Ing. Domenico Giuseppe	
ME	100	Riccua	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento - Zone Cinesca abitato	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00							INTERVENTO REVOCATO	CDAM INVITAZIA				€				Ing. Marco Calabro (RUP AL. 29/02/2013)	Decreto Commissariale n. 273 del 18/04/2012					
ME	101	Reitano	B	B	Regione		Opere di consolidamento centro abitato	€ 980.000,00	€ 980.000,00																						
ME	102	Roccalimera	B	B	Regione		Consolidamento del centro abitato	€ 850.000,00	€ 850.000,00																						
ME	103	Roccalinfina	B	B	Regione		Consolidamento centro abitato	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00																						
ME	104	Rozzella Valdromea	B	B	Regione		Opere di salvaguardia centro abitato	€ 875.000,00	€ 875.000,00																						
ME	105	Rometta	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2011	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta nuova	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00																						
ME	106	S. Alessio Strucù	A	A*	Regione	COMITATO 21 OTT 2011	Barriera sifonica e rifacimento e creazione del centro abitato	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00																						
ME	107	San Fratello	B	A	Ministero		Opere di consolidamento centro abitato	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00																						
ME	108	San Pier Nicolo	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00																						

ELENCO INTERVENTI A e B

PRDM	COD	COMUNE	FONDI CONSIGLIERI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMESAT	TITOLO	IMPORTO AEP	IMPORTO Finalizzato	STATO DELL'OPERA	SEL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDIRAGNI	AFFIDAMENTO LAVORI	DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economico	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Notifica RUP tramite	Supporto del RUP	DL							
																n. e data	importo		n. e data	importo											
ME	109	San Pier Niceto	A	A	Ministero		Eliminazione del rischio sismico mediante consolidamento ed opera e protezione del territorio del centro abitato	€	600.000,00	€	600.000,00			AVVIATI LAVORI	INVITALIA	INVITALIA	S.6 M. SOCIETA' GIROVAGLIA INGEGNERIA S.R.L. MANARATI (ME)	03 lug	794 / 21/12/2012	€	552.953,81	€	47.046,19	364 / 20/05/2013	€	428.591,24	Geom. Francesco Miao (UTC)	Decreto Comunitario N. 301 del 01/01/2011	Arch. Giancarlo Piero Di Maggio	Ing. Carlo del po	
ME	110	San Piero Patti	A	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	€	1.850.000,00	€	1.850.000,00			adempimenti																	
ME	111	Santa Lucia del Mela	B	B	Regione		Consolidamento centro abitato	€	1.300.000,00	€	1.300.000,00			Avanzi lavori			UNIGRAF srl Ag. Catania	18-ago-2011	N. 372 DEL 31/03/2010	€	1.300.000,00										
ME	112	Santa Lucia del Mela	B	B	Regione		Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetrazione urbanistica in Contrada S. Maria in prossimita' del Viale dei Pini	€	1.200.000,00	€	1.200.000,00			Avanzi lavori			CRIFALDO COSTR. S.R.L. S. Filippo del Mela (ME)	21-nov-2011	N. 89 DEL 01/01/2011	€	1.200.000,00										
ME	113	Santa Marina Salina	A	A	Ministero		Opere di consolidamento urbano e protezione e protezione del centro abitato - Prae Lancia e zona del font	€	2.000.000,00	€	2.000.000,00			PROGETTO ESECUTIVO IN ATTESA PAGARE	Provincia Siciliana	Prov. Siciliana							Ing. Pietro Viviano (UD.PP)	Note in via via prot. n. 460 del 27/10/2011							
ME	114	Sant'Agata di Militello	B	B	Regione		Intervento di difesa idraulica del centro abitato	€	1.710.000,00	€	1.710.000,00			adempimenti lavori			Amato Costruzioni srl			€	1.688.114,49										
ME	115_1	Sant'Angelo di Brolo	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Turbe	€	3.000.000,00	€	3.000.000,00			AVVIATI LAVORI	ENPC	S.6 M. CO	A.T. IMMOBILIO CONSULENZA S.R.L. SAN MARINO (ME)	20/11/2011	N. 151 /27/2011	€	3.000.000,00	€	24 / 15/01/2011	€	2.675.341,21	Ing. Bruno Marini (UDPC)	Decreto Comunitario n. 170 del 17/04/2011				
ME	115_2	Sant'Angelo di Brolo	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cervi	€	2.500.000,00	€	2.980.000,00			AVVIATI LAVORI	ENPC	GRANDI	ATI ANTONELLA GIUGLIETTA TRAVELLAZZINI	n. 301 del 20/06/2012	€	2.980.000,00	€	n. 15 del 11/01/2011	€	2.412.808,79	Geom. Vittorio Bucari (Comune)	Decreto Comunitario n. 371 del 17/04/2011	Arch. Francesco Giovanni Pizzano	Ing. Sandro Orlando			

MDC

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Siciliana previsti dall'Accordo di Programma Regionale n. 2748/2010"
 DA GESTIRE DA AGGI. 2010, n. 1336 art. 1

ELETTI INTERENTI A - B

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI OPERAZ.	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO ANP	IMPORTO Finanziaria	STATO QUARANTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAG.	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI IMBALSAMENTO		Economico	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nome RUP	Supporto al RUP	PL		
															Ingresso	Data Inizio lavori	n. e data	Importo		n. e data	Importo						
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	A	Militero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento e ripristino argine - Cava d'Alone	€ 2.500.000,00	€ 2.070.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato sospeso, in attesa della determinazione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. Con nota prot. n. 425 del 10/02/2012 la progettazione è stata affidata ad ing. M. Di Leo, il 22/02/2012 l'ANP ha trasmesso copia del progetto di progetto approvato e progettato ed è stato approvato il progetto di progetto. In vista dell'aver avuto notizia di CODAS, con note successive ai prot. n. 752 del 07/07/2012 e 2781 del 18/07/2012, ha richiesto i dati del rilievo effettuato. Il rilievo è stato eseguito il 12/08/2012 ed è risultato di effettuare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 4.850.000,00) alla realizzazione dello studio dell'intervento ME115_3. Con nota prot. 2384 del 28/09/2012 il Commisario, a seguito di richiesta di CODAS, ha chiesto al CNR di voler fornire informazioni alla società progettista più aggiornate, ed ogni suo aggiornamento. A seguito di richiesta negativa del CNR, con nota prot. n. 425 del 10/02/2012, il Commisario, con nota prot. 333 del 05/03/2012, ha richiesto il CNR di fornire Copie e di fornire supporti di gruppo di progettazione per la sicurezza del progetto esistente. Il CNR, con nota prot. n. 425 del 10/02/2012, ha trasmesso all'Ufficio del Commisario le informazioni progettuali relative al progetto. Il CNR, con nota prot. n. 425 del 10/02/2012, ha trasmesso al CNR la relazione di progetto. In data 02/05/2012, con nota prot. n. 524, è stata inviata copia del progetto esistente e a seguito della Conferenza dei Servizi del 24/05/2012, sono stati emanati i verbali relativi alla realizzazione dell'intervento. Con Decreto n. 456 del 18/05/2012 il Commisario ha autorizzato il CNR a procedere alla realizzazione dell'intervento, e con D. n. 578 del 10/07/2012 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito alla procedura di affidamento. Con D. n. 679 del 28/05/2012 il Commisario dispone l'aggiudicazione dei lavori a favore della ditta di cui in data 24/05/2012 è stato nominato il contraente. Con Decreto n. 845 del 10/10/2012 sono state emanate le norme necessarie.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	CGIAM INVITALIA	MITRUA	MILITRO	DIVA srl	455	18/02/2013	€ 2.069.505,23	€ 494,77	843	10/10/2013	€ 1.580.614,53	Geom. Tindaro Pino Scalfari (Comune)	Decreto Commisariale n. 172 del 12/04/2012	Dot. Gual. Guastone Lombardo	Per Comune	Comune
ME	116	Saveca	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.195.875,88	L'intervento è stato finanziato con D. n. n. 73 del 22/12/2011 per un importo di euro 1.195.875,88, i lavori sono stati affidati alla Co.Ge. Abitacoli s.n.c. Abitacoli con un ribasso di euro pari al 22,1%. Il progetto è stato approvato in data 02/02/2012	Comune risparmi																
ME	117_1	Scalotta Zanotta	B	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scalotta Zanotta, della fraz. Diavato e della via dei Giardini di Scalotta Zanotta. Codice PAI 102/52/015 codice PAI 102/52/016	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	Intervento finanziato con DDC n. 36 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
ME	117_2	Scalotta Zanotta	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scalotta Zanotta, della fraz. Diavato e della via dei Giardini di Scalotta Zanotta. Codice PAI 102/52/015 codice PAI 102/52/016	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDC n. 37 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
ME	117_3	Scalotta Zanotta	B	A	Militero	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scalotta Zanotta, della fraz. Diavato e della via dei Giardini di Scalotta Zanotta. Codice PAI 102/52/015 codice PAI 102/52/016	€ 1.300.000,00	€	Intervento finanziato con DDC n. 38 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
ME	118	Scalotta Zanotta	A	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torretta Diavato. Codice PAI 102/52/015	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	Intervento finanziato con DDC n. 39 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
ME	119	Sinagra	A	A	Militero	COMITATO 15 SETT 2011	Oniraggi e consolidamento versante Canale Forno	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	Intervento finanziato con DDC n. 40 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
ME	120	Sinagra	A	A	Militero	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di ripristino idraulico e consolidamento versante - zona Marone	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDC n. 41 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
ME	121	Sinagra	A	A	Militero	COMITATO 15 SETT 2011	Oniraggi e consolidamento versante - Canale Marone	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	Intervento finanziato con DDC n. 42 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
ME	122	Spadafora	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.330.000,00	€ 1.327.899,32	Intervento finanziato con DDC n. 43 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
ME	123	Spadafora	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Consolidamento dell'area - Fraz. S. Martino	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDC n. 44 del 31/01/2013	Intervento finanziato																

