



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione a termine dell'incarico (30 settembre 2013)

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 19 aprile 2011

31/10/2013

Commissario Straordinario Delegato  
Pietro Giovanni BOCCA

PAGINA BIANCA

## 1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

<b>Regione</b>	PIEMONTE
<b>Commissario straordinario delegato</b>	Prof. Pietro Giovanni BOCCA (fino al 30/09/2013)
<b>Decreto nomina</b>	D.P.C.M. 19 aprile 2011
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	17/11/2010
<b>Data sottoscrizione Accordo Integrativo</b>	06/5/2011
<b>Importo complessivo assentito in Accordo</b>	€ 104.870.300
<b>Importo programmato per il periodo (anno 2013)*</b>	€ 4.605.941,11
<b>Importo speso per il periodo (anno 2013)**</b>	€ 2.569.111,04
<b>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2013)***</b>	€ 4.605.941,11

\*Rappresenta il valore impegnato dal Commissario sulla cs per il finanziamento degli interventi

\*\* Rappresenta il valore speso o prelevato dalla cs per il rimborso degli interventi e per il rimborso del Commissario


\*\*\* Rappresenta il valore impegnato dal Commissario sulla cs per il finanziamento degli interventi

## 1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

La Regione Piemonte vive quasi annualmente situazioni di criticità idrogeologiche che si vanno a sommare alle precedenti.

Anche nel corso del 2013 tra i mesi di aprile e maggio si sono verificate ondate di maltempo caratterizzate da diffuse e copiose precipitazioni che hanno causato l'insorgere di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico con conseguenti danni ad opere ed infrastrutture pubbliche e private. A seguito di tali eventi si sono attivate le strutture regionali di protezione civile e, successivamente, quelle per l'accertamento dei danni sul territorio. Dalle attività svolte è risultato un fabbisogno complessivo di circa 52 M€.

In un contesto territoriale caratterizzato da frequenti fenomeni per i quali negli ultimi anni si registra anche un sensibile incremento della loro intensità, l'attivazione degli interventi previsti nell'AP resta, a parere dello scrivente, una priorità di livello superiore.



### 1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

*Il Commissario Straordinario, tenuto conto delle attività pregresse seguite dall'Amministrazione Regionale del Piemonte, relativamente alla gestione dell'AP, delle attività che la stessa Amministrazione Regionale segue come compito istituzionale nonché del contenuto e delle finalità descritte dall'AP, ha organizzato la propria attività coinvolgendo direttamente la struttura regionale competente - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste nelle sue diramazioni di Settori interessati alla materia dal punto di vista tecnico e di gestione amministrativa-contabile (i Settori Decentrati OO.PP. Difesa assetto idrogeologico competenti per provincia, il Settore Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico- Dighe), le Amministrazioni Comunali e Provinciali in qualità di Stazioni Appaltanti per la realizzazione delle numerose opere previste nell'AP.*

*Logisticamente il Commissario ha preso sede presso la struttura della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste situata in c.so Bolzano 44 Torino. In questi uffici sono attive una persona di segreteria ed una persona per le attività istruttorie di competenza del Commissario. Presso la struttura decentrate per provincia, aventi incombenze di istruttoria tecnica sui progetti, operano a tempo parziale circa 16 tecnici (essi svolgono principalmente ulteriori attività d'ufficio in altre materie di competenza regionale). Per l'istruttoria contabile ed amministrativa sono state individuate, di concerto con la Regione Piemonte n. 6 dipendenti di cui uno referente per la contabilità speciale tutti a tempo parziale. La definizione dei compiti e l'individuazione del personale presso gli uffici centrali della Regione Piemonte sono avvenute, di concerto con l'Amministrazione Regionale, mediante appositi Decreti del Commissario Straordinario non appena si è resa possibile la sua operatività. Detti Decreti furono inviati al Ministero al Ministero dell'Ambiente (Decreto Commissariale n. 1 del 10/11/2011, Decreto Commissariale n. 5 del 22/12/2011 e s.m.i.) .Per la realizzazione degli interventi sparsi sul territorio piemontese il Commissario ha decentrato le competenze individuando come Stazioni Appaltanti i Comuni, le Province ecc mediante appositi decreti commissariali in cui sono state fissate le regole operative. Questo in considerazione della numerosità degli interventi previsti nell'AP (n. 217) e soprattutto col fine di velocizzare le operazioni di esecuzione*

*Il Commissario Straordinario segnala che l'AP sottoscritto prevede, oltre alle risorse del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del Mare, anche risorse a carico della Regione Piemonte; tali risorse sono in gran parte di fonte FSC 2007-2013 e per esse è stata formalmente richiesta, da parte della Regione Piemonte, la stipula del 2° Atto Integrativo all'AP e la stipula di specifico ApQ con il Ministero dello Sviluppo Economico così come prevedono le norme di gestione delle risorse del PAR-FSC 200-2013 della Regione Piemonte.*



## 1.4 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</b>			
<b>Importo corrente</b> (fino al 30 settembre 2013)	<b>Importo cumulato</b> (fino al 30 settembre 2013 + precedente periodo)	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
4.024.615,38	16.968.034,33	5.193.618,51	11.774.415,82


<b>Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)</b>			
<b>Importo corrente</b> (per l'anno 2013)	<b>Importo cumulato</b> (anno 2013 + precedente periodo)	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
0.00	0.00	0.00	0.00

## 1.5 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

<b>Descrizione attività</b>	<b>Importo speso corrente</b> (per l'anno 2013)	<b>Importo speso cumulato</b> (anno 2013 + precedente periodo)
struttura commissariale	106.140,71	234.494,23
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	2.569.111,04	4.959.124,28

## 1.6 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Si allegano i prospetti contabili riepilogativi entrate/uscite del mese di settembre 2013 (ultimo mese di gestione) e del mese di ottobre 2013 come verifica circa ulteriori movimenti registrati a seguito delle ultime disposizioni.



MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

Pag. 1

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di TorinoMOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOLOGICO PIEMONTE  
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	ANN.	NUMERO QUIET.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
06.09.2013	0348	ENTRATA		1	8531	33	1	425.618,00			
		VERSANTE: ACP rischio idrogeologico									DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - Direzione generale per la AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
19.09.2013	0348	ENTRATA		1	8531	33	2	3.598.997,38			
		VERSANTE: ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONI CENTRO-NORD									DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - Direzione generale per la AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
25.09.2013		USCITA		1	8531	999			23	2.500,00	188728 112
		USCITA		1	8531	999			24	591.949,95	300653
		USCITA		1	8531	999			25	1.255,57	300094 110
		USCITA		1	8531	999			26	7.500,00	300125 110
		USCITA		1	8531	999			27	113.361,16	300125 110
		USCITA		1	8531	999			28	440.000,00	60032 112
		USCITA		1	8531	999			29	166.740,26	60032 112
		USCITA		1	8531	999			30	9.772,98	300767
		USCITA		1	8531	999			31	11.170,00	300138 110
		USCITA		1	8531	999			32	16.250,00	301074 117
27.09.2013		USCITA		1	8531	999			21	18.176,25	
		*** T O T A L I						4.024.615,38		1.378.676,17	
		TOTALE VARIAZIONI DEL MESE						0,00		0,00	
		TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE						0,00		0,00	
		TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO						0,00		0,00	

ALLEGATI N. 11 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Torino

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

Pag. 2

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOLOGICO PIEMONTE  
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO						
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	IMPORTO
33 8531	3.598.997,38	33 8531	425.618,00			

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO						
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	IMPORTO
999 8531	1.378.676,17					

SITUAZIONE					
	ENTRATE	USCITE			
***** TOTALE MESE	4.024.615,36	1.378.676,17	RESTO EFFETTIVO DI CASSA		12.096.612,07
MESI PRECEDENTI	0,00	1.187.994,57	TOTALE TITOLI INESTINTI		27.011,25
*** TOTALE	4.024.615,36	2.566.670,74	RESTO DISPONIBILE		12.069.600,82
DEBITO TRASPORTATO	10.638.667,43		IMPORTO DA RISCOUTERE		.....
*** TOTALE GENERALE	14.663.282,81	2.566.670,74	FONDO DI COMPETENZA		.....

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

Pag. 1

BANCA D'ITALIA  
Cassa dello Stato  
Sezione di TorinoMOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOLOGICO PIEMONTE  
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
02.10.2013		USCITA		1	8531	999			33	74.762,52	300349 112
		USCITA		1	8531	999			34	143.267,48	300437 112
		USCITA		1	8531	999			35	857,10	300972 116
		USCITA		1	8531	999			36	76.297,90	300771
07.10.2013		USCITA		1	8531	999			22	27.011,25	
*** T O T A L I								0,00		322.196,25	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE								0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE								0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO								0,00		0,00	

ALLEGATI N. 5 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Torino

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

Pag. 2

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOLOGICO PIEMONTE  
CODICE IBAN: IT3210100003245114200005647

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
999 8531	322.196,25				

SITUAZIONE					
ENTRATE			USCITE		
***** TOTALE MESE	0,00		322.196,25	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	11.774.415,82
MESI PRECEDENTI	4.024.615,38		2.566.670,74	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	4.024.615,38		2.888.866,99	RESTO DISPONIBILE	11.774.415,82
DEBITO TRASPORTATO	10.638.667,43			IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	14.663.282,81		2.888.866,99	FONDO DI COMPETENZA	.....

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



**1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'****1.7.1 Descrizione delle attività**

*Le attività prodotte dal Commissario Straordinario nel corso del 2013 fino al 30 settembre 2013, data di fine attività, si possono riassumere con i dati riportati nella seguente tabella:*

89	16	€ 4.417.939,13	€ 2.566.670,74
----	----	----------------	----------------

*Per i dettagli sull'attività svolta, si rimanda alle relazioni trimestrali inviate dal Commissario Straordinario al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.*

A livello locale le attività sono in corso di svolgimento restano ancora da progettare circa n. 40 interventi, per i quali le attività sono in corso di svolgimento e si concluderanno nei prossimi mesi.

Tutti i lavori finanziati nel corso del 2012 (21 interventi per circa 8M€) sono ultimati o in via di ultimazione e di rendicontazione. Nel corso dell'anno 2013 si proceduto al finanziamento di ulteriori 16 interventi per complessivi € 4.417.939,13 che porta il complessivo degli interventi finanziati per la completa realizzazione a n. 37 per € 12.232.401,27.

A questo proposito, si segnala che dal 1° di ottobre le richieste di erogazione al Commissario Straordinario non potranno essere accolte nel caso in cui non si intervenga alla nomina del nuovo delegato alla Contabilità Speciale. Questa situazione potrebbe generare forti criticità finanziarie a livello locale, stante il finanziamento concesso di cui sopra.

Per il periodo di riferimento, si vuole porre in evidenza come si sia proceduto al finanziamento delle opere non appena si è riscontrato l'avvenuto trasferimento di risorse da parte del Ministero dell'Ambiente sulla Contabilità Speciale. Ciò non dimeno, occorre evidenziare che la maggiore criticità in termini assoluti è proprio quella del trasferimento dei fondi sulla c.s., poiché la disponibilità all'impegno da parte del Commissario è garantita dall'elevato numero di progetti che restano in attesa di finanziamento per la seconda fase (circa n. 130).

La situazione complessiva degli interventi dall'inizio delle attività del Commissario è riassunta nella seguente tabella:

155	37	€ 16.968.034,33	€ 5.193.618,51
-----	----	-----------------	----------------



## 1.7.2. Livello di attuazione globale degli interventi

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al 30 settembre 2013</b>	<b>n. interventi al dicembre 2012</b>
Attesa di avvio	n. 2	n. 2
Esecuzione studi ed indagini	n. 1	n. 0
In corso di progettazione	n. 62	n. 215
Progettazione ultimata	n. 154	n. 76
Lavori aggiudicati	n. 24	n. 2
In esecuzione	n. 24	n. 0
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. 5	n. 2
<b>Totale interventi finanziati</b>	<i>217 interventi previsti nell'AdP ( 215 progettazioni, di cui 34 per la completa realizzazione) 1 intervento già realizzato, 1 intervento in attesa di stipula apposita convenzione</i>	

## 1.8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AP PER L'ANNUALITA' 2014

La seguente tabella è stata redatta sulla base della previsione della disponibilità finanziaria delle risorse sulla c.s..

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014</b>
Attesa di avvio	n. 0
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 1
Progettazione ultimata	n. 216
Lavori aggiudicati	n. 150
In esecuzione	n. 100
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. 50
<b>Totale interventi finanziati</b>	217



### 1.9 CRITICITA'

La Criticità che si vuole segnalare nella presente relazione si concentra essenzialmente sul fattore della possibilità di impiego delle risorse e, vista la discontinuità e i ritardi con i quali in passato sono state trasferite sulla contabilità speciale, sulla certezza della loro effettiva disponibilità. Questo stato di fatto, ha fortemente influenzato il comportamento del Commissario, vincolato dalla possibilità di intervenire solo con la sussistenza della copertura finanziaria e ha creato incertezze e sfiducia operativa in parecchie Stazioni Appaltanti. Tuttavia, come traspare dalle relazioni trimestrali inviate al MATTM, ad ogni arrivo dei fondi sulla c.s. ha fatto seguito un rapido e completo impegno degli stessi per le opere da realizzare. Resta inteso, comunque, che le attività finanziate sono ampiamente in avanzato stato di attuazione; restano da concludersi alcune progettazioni (dovranno essere approvate con apposito Decreto Commissariale) ma esse potranno essere completate entro i primi mesi dell'anno 2014.

### 1.10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Il Commissario Straordinario e l'ufficio del Commissario come già appare dalle relazioni trimestrali ed annuali a suo tempo inviate al Ministero dell'Ambiente, nel corso del suo mandato ha costantemente tenuto i contatti direttamente o mediante sopralluoghi con gli Enti interessati agli interventi ed inoltre con le strutture regionali decentrate per indirizzare verso una migliore operatività. Questa attività è stata proficua sia per le dovute informazioni tecniche nelle fasi di realizzazione sia come informazione della situazione finanziamenti e per una più rapida attuazione degli interventi. Tale informazione è stata accompagnata dai necessari Decreti Commissariali di cui si invia elenco dettagliato.

Data	n. Decreto	Oggetto
10/11/2011	1	Individuazione delle strutture regionali e delle altre amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte.
24/11/2011	2	Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi
21/12/2011	3	Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi
22/12/2011	4	Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi
22/12/2011	5	Organizzazione dell'Ufficio del Commissario, individuazione personale e compiti specifici.




08/03/2012	1	Liquidazione spese sostenute dal Commissario nel periodo anno 2011 e gennaio 2012
21/03/2012	2	Dissesti nei Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP nn. 142 - 341 - 152 Approvazione progetto definitivo
28/03/2012	3	Dissesti nei comuni di La Morra, Novello e Barolo lungo le SS.PP. NN. 58 - 3
11/04/2012	4	Sistemazione dissesto idrogeologico che ha coinvolto la S.C. Laiolo in Comune di Vinchio
11/04/2012	5	Sistemazione scarpata morfologica a valle dell'abitato - Comune di Robassomero
11/04/2012	6	Sistemazioni Idrogeologiche località varie a seguito degli eventi calamitosi del novembre-dicembre 2008 e aprile 2009 - Comune di Sciolze
18/04/2012	7	Dissesti nei Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP nn. 142 - 341 - 152 seconda fase
18/04/2012	8	Realizzazione di barriere per la stabilizzazione del manto nevoso a difesa dell'abitato Comune di Carcoforo
03/05/2012	9	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Ottiglio - Serralunga di Crea - Pontestura - Sarezzano - Stazzano
03/05/2012	10	Approvazione progetti definitivi predisposti dalla Stazione Appaltante Comune di Monteu Roero
07/05/2012	11	Approvazione progetti definitivi predisposti dalla Stazione Appaltante Provincia di Asti
23/05/2012	12	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle stazioni appaltanti Comune di Aglie'
30/05/2012	13	Approvazione progetti definitivi predisposti dalla stazione appaltante Provincia di Cuneo interventi : CN097A/10 e CN098A/10
31/05/2012	14	Approvazione progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante Comune di Bruzolo
31/05/2012	15	Liquidazione compensi Commissario Straordinario anno 2011
05/06/2012	16	Approvazione progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante Comune di Porte
05/06/2012	17	Rimborso spese al Commissario per i mesi di aprile - maggio 2012
08/06/2012	18	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle stazioni appaltanti Comuni di : Murisengo - Lu - Borgiallo - Santo Stefano Roero
27/06/2012	19	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni appaltanti comuni di Pamparato e Cortiglione
19/07/2012	20	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni appaltanti comuni di Cervere - Quincinetto - Corio - Oulx - Bra - Groscavallo e dalla Provincia di Biella



29/08/2012	21	Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato d'Indirizzo e Controllo dell'AP nella seduta dell'11 luglio 2012: modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale n. 3 del 21.12.2011 - riprogrammazione economica degli interventi cod. TO170A/10 E VB212A/10 senza variazione di spesa complessiva
31/08/2012	22	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Santo Stefano Roero - Farigliano - Ferrere - Formazza
03/09/2012	23	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Castelletto Cervo - Mango - Diano d'Alba - Cereseto - San Sebastiano da Po
07/09/2012	24	Approvazione progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante Comune di Ceresole Reale
10/09/2012	25	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Borgosesia - Brusasco - Chiomonte - Tigliole
19/09/2012	26	Organizzazione dell'Ufficio del Commissario, individuazione personale, attività compiti specifici. Attuazione D.P.C.M. 19 aprile 2011, art. 4, comma 1, integrazione e modifica del Decreto Commissariale n. 5 del 22.12.2011
24/09/2012	27	Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di Ceresole Reale per la completa realizzazione dell'intervento TO180A/10
25/09/2012	28	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comune di Stazzano e Provincia di Cuneo per la completa realizzazione degli interventi AL036A/10 e CN096A/10
02/10/2012	29	Rimborso spese al Commissario per i mesi di luglio - agosto 2012.
04/10/2012	30	Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di Formazza per la completa realizzazione dell'intervento VB212A/10 di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo: progettazione esecutiva, lavori. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.
11/10/2012	31	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Benna, Niella Tanaro, Provincia di Cuneo.
16/10/2012	32	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Nomaglio, Gravelona Toce, Ceres, Mombello Monferrato, Roascio.
02/11/2012	33	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Tigliole, Cisterna d'Asti, Castiglione Falletto, Treiso, Coconato, Canale.
06/11/2012	34	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Pontestura, Sarezzano, Vinchio, Cervere, Farigliano, Mango, Pamparato, Robassomero, Sciolze, Carcoforo per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.
16/11/2012	35	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Ottiglio, Cereseto, Porte, Monteu Roero, Castelletto Cervo, Cortiglione per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.



30/11/2012	36	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Usseglio, Piea, Narzole, Dernice, Castelletto D'Erro, Cabella Ligure, Serravalle Scrivia.
19/12/2012	37	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Chiusa Di Pesio, Castell'Alfero, Pruneto, Clavesana, Bene Vagienna, Vesime, Cravagliana, San Raffaele Cimena, Rivarone, Cantalupo Ligure e Provincia di Cuneo.
14/01/2013	1	Liquidazione compensi Commissario Straordinario quota fissa anno 2012.
07/02/2013	2	Modifica importo finanziato con Decreto n. 34 del 6 novembre 2012 per l'intervento TO203A/101 in Comune di Sciolze.
11/02/2013	3	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Rocchetta Belbo, Piedicavallo, Ponzone, Monticello d'Alba.
19/02/2013	4	Presenza d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento TO196A/10, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Rivalba.
22/02/2013	5	Parziale rettifica decreti n. 2 del 24 novembre 2011, n. 3 del 21/12/2011 e n. 4 del 22/12/2011.
08/03/2013	6	Presenza d'atto conclusione indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento CN145A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Prunetto.
08/04/2013	7	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Provincia di Verbania e Comuni di: Gavi, Sardigliano, Cortemilia, Balangero, Varallo Sesia, Rocchetta Palafea, Piode, Bossolasco, Ozzano M.to e Camino.
18/04/2013	8	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Province di Biella e del Verbanio Cusio Ossola, Comuni di: Cavaglio Spocchia, Sale San Giovanni, Mombercelli, Biella e Comunità Montana Valli di Lanzo Geronda e Casternone.
09/05/2013	9	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Barolo, Rocca d'Arazzo, Piode.
20/05/2013	10	Presenza d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento AL029A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Roccaforte Ligure.
27/05/2013	11	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Santa Vittoria d'Alba, Paroldo.
04/06/2013	12	Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di: Narzole, Roascio e Santo Stefano Roero per la completa realizzazione dell'intervento (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.
04/06/2013	13	Approvazione perizia di variante della Stazioni Appaltante Comuni di: Mango.
05/06/2013	14	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Monforte d'Alba, Dogliani.
17/06/2013	15	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Mombercelli, Ponzone, Costigliole d'Asti, Canelli, Vezza Savoia, Francavilla Bisio.



10/07/2013	16	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Ceva, Briga Alta, Fubine, Villamiroglio, Verbania, Mollia, Montecastello, Valstrona, Valenza, Mongiardino Ligure, Rocchetta Ligure; dalla Provincia di Alessandria e della C.M. Val Sessera Valli Mosso e Prealpi Biellesi.
18/07/2013	17	Rimborso spese al Commissario per i mesi di settembre 2012 – luglio 2013.
24/07/2013	18	Presenza d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento AL031A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Sant'Agata Fossili.
30/07/2013	19	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Cesana Torinese, Sinio, Bastia Mondovì, Cherasco, Fabbrica Curone, Agliano Terme, Moncucco Torinese, Revello, Asti, Magliano Alfieri, Castellinaldo, Govone, Priocca, Rodello, Castagnito, Roccaforte Ligure, Quittengo, San Paolo Cervo.
04/09/2013	20	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Cabella Ligure, Ostanta, Casale Corte Cerro, Verrua Savoia, Nizza Monferrato, Alagna Valsesia, Alba e della Provincia di Novara. Approvazione Perizia di Variante dell'intervento: AL024A/10
19/09/2013	21	Liquidazione compensi Commissario Straordinario quota fissa anno 2013
23/09/2013	22	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Fabbrica Curone, Roccaforte Ligure, Piea, Tigliole, Vesime, Clavesana, Prunetto, Treiso, Borgiallo, Brusasco, Groscavallo, Rivalba, San Raffaele Cimena, per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.
27/09/2013	23	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Bricherasio, Prarolo, Valle Mosso, Castellamonte, Camo, Castellino Tanaro, Pocapaglia, Pontechianale e della Provincia di Asti.

