

Ci si riferisce al Fondo Infrastrutture approvato per Legge nel luglio 2011 per un importo globale di 4.930 milioni di €, ma fino al 6 dicembre 2011 rimasto solo un semplice riferimento normativo.

Ci si riferisce alle opere che dopo il taglio degli investimenti avvenuto nel settembre del 2011 erano state ritenute indifferibili ed avevano ottenuto una copertura di 2.800 milioni di € e per le quali mancava l'approvazione da parte del CIPE.

Ci si riferisce al Contratto di Programma delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS che dal 2010 non solo non avevano avuto approvazioni, ma non avevano ottenuto i relativi stanziamenti.

La somma delle risorse sbloccate è oggi pari ad oltre 36 miliardi di €.

PAGINA BIANCA

3 QUADRO DELL' AVANZAMENTO DELLE OPERE DEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Il presente capitolo contiene **la Tabella 0** che riepiloga al dicembre 2012 l'aggiornamento complessivo, articolato per famiglie di intervento, della Delibera CIPE 121 del 2001. Rappresenta pertanto la evoluzione a dieci anni data del complessivo programma di interventi confluiti sotto la definizione di "infrastrutture strategiche".

La Tabella 1 rappresenta il cosiddetto "consolidato", cioè l'avanzamento delle opere ultimate, collaudate, consegnate all'esercizio, con lavori in corso, con lavori affidati, con lavori appaltati delle opere del cosiddetto "perimetro CIPE" cioè l'insieme di tutte le opere del Programma Infrastrutture Strategiche che hanno avuto almeno una delibera approvativa.

La Tabella 2 riepiloga le opere del Programma Infrastrutture Strategiche riferite al "perimetro CIPE" in progettazione preliminare, definitiva e supportati da elaboranti per il ricorso al bando di gara.

Tabella 0 Il Programma Infrastrutture Strategiche

Programma Infrastrutture Strategiche				di cui: delibere CIPE														Stato di avanzamento				Indice di realizzazione	
Macro opera	n. opere	costo totale	n. opere deliberate	di cui			costo	Di cui										di cui		Risorse disponibili		Efficacia della programmazione Deliberato / programmato valori perc	Efficacia della spesa realizzazione / deliberate valori perc
				stradali	ferroviarie	altro		stradali	di cui Core Network PIS	ferroviarie	di cui TEN-T / Core Network PIS	altro	di cui Core Network PIS	Core Network / TEN-T Totale PIS	risorse disponibili	di cui Investimenti Europee connecting facilities	di cui Disponibilità Europee connecting facilities	valore opere in realizzazione	valore opere ultimate	opere in realizzazione	opere in progettazione		
Valichi	18	16.874	10	1	9	-	11.103	205	-	10.898	4.272	-	-	4.272	2.539	10.898	2.334	5.213	260	1.526	1.013	55,6	30,9
Corridoio plurimodal e padano	71	52.120	42	29	13	-	32.749	17.991	14.712	14.757	10.918	-	-	25.630	20.081	10.927	2.372	16.105	-	16.289	3.792	59,2	30,9
Corridoio plurimodal e tirreno-brennero	7	5.651	4	2	2	-	5.035	2.731	2.731	2.304	-	-	-	2.731	814	-	-	514	-	514	300	57,1	9,1
Corridoio plurimodal e tirreno-nord europa	142	55.371	97	89	8	-	33.548	22.686	16.686	10.862	10.836	-	-	27.522	17.265	6.278	1.578	20.031	3.806	13.869	3.396	68,3	36,2
Corridoio plurimodal e adriatico	27	1.983	4	2	2	-	711	393,3	-	317	-	-	-	-	716	-	-	711	30	716	-	14,8	35,9
Corridoio plurimodal e dorsale centrale	15	4.039	1	1	-	-	506	506	506	-	-	-	-	506	235	-	-	506	-	235	-	6,7	12,5
Mo.S.E.	1	5.493	12(*)	-	-	12	5.493	-	-	-	-	5.493	-	-	3.659	-	-	5.493	109	3.659	-	ns	66,6
Ponte Stretto Messina (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA
Corridoio trasversale e dorsale appenninica	98	45.551	26	22	4	-	13.427	8.640	4.712	4.787	-	-	-	4.712	6.653	-	-	5.748	337	4.625	2.028	26,5	12,6
Sistemi urbani	107	25.703	48	10	3	35	15.540	886	886	1.133	162	13.52	8.343	9.391	12.439	-	-	12.386	1.326	11.243	1.196	44,9	48,2

Programma Infrastrutture Strategiche			di cui: delibere CIPE															Stato di avanzamento				Indice di realizzazione				
Macro opera	n. opere	costo totale	n. opere deliberate	di cui			costo	Di cui										di cui		Risorse disponibili		Efficacia della programmazione Deliberato / programmato valori perc	Efficacia della spesa realizzazione / deliberate valori perc			
				stradali	ferroviarie	altro		stradali	di cui Core Network PIS	ferroviarie	di cui TEN-T / Core Network PIS	altro	di cui Core Network PIS	Core Network / TEN-T Totale PIS	risorse disponibili	di cui Investimenti Europe connecting facilities	di cui Disponibilità Europe connecting facilities	valore opere in realizzazione	valore opere ultimate	opere in realizzazione	opere in progettazione					
												1														
Piastra logistica euro mediterranea Sardegna	28	3.320	14	14	-	-	1.047	1047	120	-	-	-	-	120	1.074	-	-	1.047	33	1.074	-	50,0	31,5			
HUB portuali	42	8.522	12	3	-	9	2.298	862	673	-	-	1.436	954	1.627	1.685	383	137	964	-	1.062	623	28,6	11,3			
HUB interportuali	30	1.602	17	-	-	17	595	-	-	-	-	595	76	76	470	-	-	377	244	381	89	56,7	23,5			
Allacciamenti ferroviari e stradali - Grandi Hub aeroportuali	5	339	2	-	1	1	224	-	-	224	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	40,0	0,0			
Schemi idrici	51	2.205	32	-	-	32	1.511	-	-	-	-	1.511	-	-	1.588	-	-	1.314	465	1.456	132	62,7	59,6			
Piano degli interventi nel comparto energetico	6	2.086	6	-	-	6	2.086	-	-	-	-	2.086	-	-	2.086	-	-	2.086	171	2.086	-	100,0	100,0			
Edilizia organici istituzionali e Piccole e medie opere SUD	5	745	5	-	-	5	745	-	-	-	-	745	-	-	745	-	-	745	-	745	-	100,0	100,0			

Programma Infrastrutture Strategiche			di cui: delibere CIPE															Stato di avanzamento				Indice di realizzazione		
Macro opera	n. opere	costo totale	n. opere deliberate	di cui			costo	Di cui										di cui		Risorse disponibili		Efficacia della programmazione Deliberato / programmato valori perc	Efficacia della spesa realizzazione / deliberate valori perc	
				stradali	ferroviarie	altro		stradali	di cui Core Network PIS	ferroviarie	di cui TEN-T / Core Network PIS	altro	di cui Core Network PIS	Core Network / TEN-T Totale PIS	risorse disponibili	di cui Investimenti Europe connecting facilities	di cui Disponibilità Europe connecting facilities	valore opere in realizzazione	valore opere ultimate	opere in realizzazione	opere in progettazione			
Edilizia scolastica sicurezza	NA	NA	-	-	-	-	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA
Edilizia penitenziaria	NA	NA	-	-	-	-	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA
TOTALE	653	231.604	332	173	42	117	126.618	55.948	41.026	45.283	26.188	25.387	9.373	76.587	72.051	28.486	6.421	73.240	6.785	59.481	12.571	50,8	31,6	

(*) dettaglio delle tranches di finanziamento deliberate dal CIPE

(**) Con delibera CIPE 6/2012 è stata disposta la riduzione totale del contributo assegnato alla Società Stretto di Messina e l'intervento non è stato inserito fra gli interventi indifferibili, per i quali, cioè fosse prioritario l'accesso alle risorse assegnate con priorità temporale nell'arco di periodo tra il 2012 ed il 2013. In seguito, l'art. 34 decies, comma 1, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, ha disposto la caducazione degli atti contrattuali a far data dal 1 marzo 2013 non avendo le parti stipulato apposito atto aggiuntivo entro tale data.

Fonte: dati Ministero Infrastrutture e trasporti, dicembre 2012

Tabella 01 Aggiornamento investimenti realizzati per lotti costruttivi

Investimenti realizzati per lotti costruttivi (<i>legge n. 191/2009 art. 2 comma 232</i>)	Costo a vita intera	Attività CIPE anno 2010		Attività CIPE anno 2011 e 2012		Attività CIPE 2013	
		Risorse al 2010	Valore residuo a carico Stato	Risorse assegnate al 2011 e 2012	Valore residuo a carico Stato	Risorse al 2013	Valore residuo a carico Stato
Linea Av/AC Milano Verona: tratta Treviglio Brescia	2.050	1.130,95	919	919	0	0,00	0
Asse Monaco Verona Galleria di base del Brennero (Parte italiana)	4.140	728	3.412	0	3.412	638	3499 (incremento di costo a vita intera parte Italia 4865)
Linea Av/AC Milano Genova: terzo Valico dei Giovi	6.200	720	5.480	1.100	4.380	definanziamento per 240 man straordin	4.620
Totale		2.579	9.811	2.019	7.792	638	8.119

Tabella 1- Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.

Sistema	Infrastruttura	Intervento	Ente aggiudicatore	Costo	Totale disponibili	Totale fabbisogno	Stato Intervento	Regioni	Europe connecting facilities	Classificazione di natura di finanziamento
01.Valichi		Trafo di sicurezza del Frejus (parte italiana e lato Italia)	SITAF Soc. Italiana Traforo Autostradale Frejus	204,7	204,70	-	In Realizzazione	Piemonte		Confermato
		Cunicolo esplorativo de La Maddalena in variante	Lyon Turin Ferroviare	143,00	143,00	-	In Realizzazione	Piemonte	mediterrean corridor	Confermato
	1.20 Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso	Studi e opere geognostiche (cunicolo esplorativo)	RFI	260,00	260,00	-	Ultimata	Trentino Alto Adige	Helsinki La valletta	Confermato
		1° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	280,00	280,00	-	In Realizzazione	Trentino Alto Adige	Helsinki La valletta	Confermato
		2° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	638,00	638,00	-	Attesa Progetto Esecutivo	Trentino Alto Adige	Helsinki La valletta	Confermato
		3° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	2.553,00	-	2.553,00	Attesa Progetto Esecutivo	Trentino Alto Adige	Helsinki La valletta	Confermato
		4° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	1.134,00	-	1.134,00	Attesa Progetto Esecutivo	Trentino Alto Adige	Helsinki La valletta	Confermato
	0.1 Valichi			5.212,70	1.525,70	3.687,00		-		
02.Corradoio Plurimodale Padano		Linea AV/AC MI - VR (tratta Treviglio-Brescia) I L	RFI	1.130,95	1.130,95	-	In Realizzazione	Lombardia, Veneto	mediterrean corridor	Core network
		Linea AV/AC MI-VR (tratta Treviglio-Brescia) II L	RFI	919,05	919,05	-	In Realizzazione	Lombardia	mediterrean corridor	Confermato
		Gallarate-Rho: 1° Lotto Rho-Parabiago	RFI	401,80	407,80	-	Attesa esito ricorso	Lombardia		Core network
		Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	RFI	182,46	223,00	-	In Realizzazione	Lombardia		Core network
		Linea Saronno Seregno	FerrovieNord S.p.A.	75,50	75,51	-	In Realizzazione	Lombardia		Completamento PIS
		A4 Raccordo autostradale Villesse Gorizia	Commissario Str. Emerg. Settore Traffico Mobilità	147,08	160,22	-	In Realizzazione	Friuli Venezia Giulia		Core network
		(P) Tang. Sud Brescia Ospitaletto (A4) Montichiari lotti 1-2-3-4	ANAS	295,00	295,00	-	In Realizzazione	Lombardia		Core network
		A4 VE-TS Nuovo Casello Auto.le di Meolo KM 19+690	Commissario Str. Emerg. Settore Traffico Mobilità	35,19	35,19	-	In Realizzazione	Veneto		Core network

		A4 VE-TS - Quarto D'Altino - S. Donà' di Piave	Commissario Str. Emerg. Settore Traffico Mobilità	365,55	365,55	-	In Realizzazioni	Veneto		Core network
		A4 VE-TS Tratto Gonars - Villesse	ANAS	215,28	215,29	-	Attesa Progetto Esecutivo	Friuli Venezia Giulia		Core network
		Autostrada A4 Torino Milano	SATAP SpA	355,00	356,40	-	Attesa Consegna Lavori	Lombardia, Piemonte		Core network
		Autostrada A4 Torino Milano variante Bernate	SATAP SpA	235,00	276,42	-	In Realizzazioni	Lombardia, Piemonte		Core network
		(P) A4 la Valtrompia (coll.Brescia - Lumezzane) T1	ANAS	258,60	258,60	-	Attesa Consegna Lavori	Lombardia		Core network
		SS 38 Stelvio 1°Lotto 1°Str. Fuentes Cosio	ANAS	197,87	279,95	-	In Realizzazioni	Lombardia		Core network
		SS 38 Stelvio - 1°Lotto 2°Str. Cosio Tartano	ANAS	280,12	280,12	-	Progetto Esecutivo	Lombardia		Core network
	2.65 Asse Pedemontano-Piemonte, Lombardi	Dalmine Como Varese Valico G. opere varie connesse	Concessioni Autostradali Lombarde (C.A.L.) S.p.A.	4166,46	4.166,46	-	In Realizzazioni	Lombardia		Core network
		Bergamo Lecco:Var SS 639 prov Lecco L. S. Gerolamo	Provincia di Lecco	93,67	93,67	-	Attesa Progetto Esecutivo	Lombardia		Core network
		Superstrada pedemontana Veneta	Commissario Str. Emerg. Settore Traffico Mobilità	2130,00	2.130,00	-	In Realizzazioni	Veneto		Core network
	2.70 Asse Autostradale Medio Padano	Brescia-Bergamo-Milano Brebemi	Concessioni Autostradali Lombarde (C.A.L.) S.p.A.	1611,3	1.611,30	-	In Realizzazioni	Lombardia		Core network
		Passante autostradale di Mestre	Commissario Str. Emerg. Settore Traffico Mobilità	1185,99	1.185,99	-	In Realizzazioni	Veneto		Core network
		(P) Tangenziale EST Milano	Concessioni Autostradali Lombarde (C.A.L.) S.p.A.	1659,9	1.659,90	-	Attesa Consegna Lavori	Lombardia		Core network
	2.75 Riqualfica SS 415 Paullese	SS 415 Paullese Peschiera Borromeo Spino d'Adda	Provincia di Milano	162,8	162,80	-	In Realizzazioni	Lombardia		Completamento PIS
	02.Corridoio Plurimodale Padano			16.104,57	16.289,17	-	-	-		
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa	3.10 Asse Autostr. Brennero-Verona-Parma-La Spezia	Racc. Autostradale CISA Autostr. Brennero tratta 1	Società Autocisa SpA	513,53	513,53	-	Attesa Progetto Esecutivo	Emilia Romagna		Core network, privati
	03.Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero			513,53	513,53	-	-	-		
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa	4.05 Asse ferr. Ventimiglia-Genova-Novar	Potenziamento Infrastrutturale Voltri Brignole	RFI	622,38	622,40	-	In Realizzazioni	Liguria		Core network
		Linea MI -GE - Terzo Valico dei Giovi - I Lotto C. e contabilizzato pregresso	RFI	718,60	718,60	0,00	In Realizzazioni	Liguria, Piemonte	Genova Rotterdam	Core network
		Tratta AV/AC III Valico Giovi - 2° Lotto Costrutt.	RFI	860,00	860,00	-	Attesa Progetto Esecutivo	Liguria, Piemonte	Genova Rotterdam	Core network

		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 3	RFI	1.510,00	0,00	1.510,00	Progetto Definitivo	Liguria, Piemonte	Genova Rotterdam	Core network
		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 4	RFI	1.340,00	0,00	1.340,00	Progetto Definitivo	Liguria, Piemonte	Genova Rotterdam	Core network
		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 5	RFI	1.200,00	0,00	1.200,00	Progetto Definitivo	Liguria, Piemonte	Genova Rotterdam	Core network
		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 6	RFI	650,00	0,00	650,00	Progetto Definitivo	Liguria, Piemonte	Genova Rotterdam	Core network
		Infrastruttura ferroviaria variante di Cannitello	Stretto di Messina	26,00	26,00	-	In Realizzazione	Calabria		Indifferibili
	4.30 Asse Autostradale Cecina-Civitavecchia	Cecina-Civitavecchia Corrid. Autostr. Tirrenico L1	ANAS	42,58	44,37	-	In Realizzazione	Toscana		Core network, PIS, privati
		Cecina-Civitavecchia L. 6A Tarquinia Civitavecchia	ANAS	155,60	155,60	-	Attesa Consegna Lavori	Lazio		Core network, PIS, privati
		SS675 Umbro-Laziale Cinelli-SS1 Aurelia-Stralcio B	ANAS	117,00	117,00	-	Attesa Progetto Esecutivo	Lazio		Completamento PIS
		SS 675 tronco 3 Lotto 1 stralcio A	ANAS	46,61	52,05	-	Collaudo	Lazio		Completamento PIS
	4.50 Adeguamento SS 156	S.S. 156 Monti Lepini	Regione Lazio	65,96	65,96	-	In Realizzazione	Lazio		Completamento PIS
		Cisterna - Valmontone e opere connesse	Autostrade del Lazio S.p.A.	714,09	-	714,09	Attesa Progetto Esecutivo	Lazio		Core network, privati
		Collegamento A12 Roma (Tor de' Cenci)	Autostrade del Lazio S.p.A.	498,63	-	498,63	Attesa Progetto Esecutivo	Lazio		Core network, privati
	3463,08	Corridoio Intermod.Integr. Pontinio Roma - Latina	Autostrade del Lazio S.p.A.	1515,93	468,08	1.047,85	Attesa Progetto Esecutivo	Lazio		Core network, privati
	4.70 Asse autostradale Salerno - Reggio	Sa-Rc Km 012+800-014+454	ANAS	15,78	18,05	-	Esercizio	Campania		Core network
		Sa-Rc Km 022+400-023+000	ANAS	37,20	38,01	-	Collaudo	Campania		Core Network, PNS
		Sa-Rc Km 088+657-103+840	ANAS	43,69	43,69	-	Collaudo	Campania		Core network
		Sa-Rc Km 139+000-148+000 3^ maxilotto/1	ANAS	517,86	517,86	-	In Realizzazione	Basilicata		Core network
		Sa-Rc Km 153+400-173+900 3^ maxilotto/2	ANAS	633,77	633,77	-	Attesa Progetto Esecutivo	Basilicata, Calabria		Core network
		Sa-Rc Km 173+900-185+000 3^ maxilotto/3	ANAS	278,08	278,38	-	In Realizzazione	Calabria		Core Network, PNS
		Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Rescisso	ANAS	6,61	30,82	-	Ultimata	Calabria		Core network
		Sa-Rc: Nuovo svincolo di Pontecagnano km 17+750	ANAS	3,30	4,24	-	Collaudo	Campania		Core network
		Sa Rc Km 369+800-378+500	ANAS	83,42	108,83	-	In Realizzazione	Calabria		Core network
		Sa-Rc Km 382+475-383+100	ANAS	14,53	18,02	-	In Realizzazione	Calabria		Core network

		Sa-Rc Km 003+000-008+000	ANAS	94,70	126,35	-	Collaudo	Campania		Core network
		Sa-Rc Km 029+400-030+000	ANAS	11,02	11,02	-	Collaudo	Campania		Core network
		Sa-Rc Km 047+800-053+800	ANAS	269,94	270,24	-	Collaudo	Campania		Core network
		Sa-Rc Km 053+800-082+330	ANAS	510,78	597,04	-	Ultimata	Campania		Core network
		Sa-Rc Km 108+000-139+000	ANAS	988,97	988,96	0,01	In Realizzazi one	Basilicata, Calabria, Campania		Core network
		Sa-Rc Km 222+000-225+800	ANAS	146,66	146,66	-	In Realizzazi one	Calabria		Core network
		Sa-Rc Km 286+000-304+200	ANAS	346,48	444,80	-	In Realizzazi one	Calabria		Core network
		Sa-Rc Km 423+300-442+920	ANAS	634,22	634,22	-	In Realizzazi one	Calabria		Core network
		Sa-Rc Km 004+500-005+500	ANAS	8,07	10,47	-	Collaudo	Campania		Core network
		Sa-Rc Km 393+500-423+300	ANAS	1.124,69	1.124,69	-	In Realizzazi one	Calabria		Core network
		Sa-Rc Km 353+000-355+700	ANAS	31,45	31,45	-	Collaudo	Calabria		Core network
		Sa-Rc Km 148+000-153+400	ANAS	74,21	107,50	-	Attesa Progetto Esecutivo	Calabria		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 320+164-331+400	ANAS	65,38	110,73	-	Collaudo	Calabria		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 359+400-369+800	ANAS	103,53	132,63	-	Collaudo	Calabria		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 008+000-012+800 carr. Nord	ANAS	30,06	30,06	-	Ultimata	Campania		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 008+000-012+800 carr. Sud	ANAS	55,92	55,92	-	Ultimata	Campania		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 014+544-016+890	ANAS	14,06	14,06	-	Ultimata	Campania		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 016+890-022+400	ANAS	26,34	26,34	-	Ultimata	Campania		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 023+000-029+400	ANAS	31,82	31,82	-	Ultimata	Campania		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 030+000-036+000	ANAS	21,69	21,69	-	Ultimata	Campania		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 036+000-037+500	ANAS	15,42	15,42	-	Ultimata	Campania		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 037+500-040+100	ANAS	19,78	19,78	-	Ultimata	Campania		Core network
		Autostr. Sa Rc Km 040+100-044+100	ANAS	85,81	85,81	-	Ultimata	Campania		Core network

		Autostr. Sa Rc Km 044+100-047+800	ANAS	142,74	142,74	-	Ultimata	Campania	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 082+330-088+657	ANAS	39,02	39,02	-	Ultimata	Campania	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 103+840-108+000	ANAS	7,79	7,79	-	Ultimata	Campania	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 213+500-222+000	ANAS	30,99	30,99	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 225+800-234+700	ANAS	29,38	29,38	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 234+700-244+700	ANAS	37,67	37,67	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 244+700-253+700	ANAS	38,66	38,66	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 253+700-258+200	ANAS	33,15	33,15	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 258+200-259+700	ANAS	33,15	33,15	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 304+200-312+400	ANAS	32,83	32,83	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 312+400-320+400	ANAS	22,76	22,76	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 331+400-337+800	ANAS	28,25	28,25	-	Ultimata	Campania	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 348+600-359+400	ANAS	81,98	81,98	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 378+500-383+000	ANAS	38,39	38,39	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc Km 383+000-393+500	ANAS	50,87	50,87	-	Ultimata	Calabria	Core network
		Autostr. Sa Rc: Sv. di Fratte km 002+500- 003+000	ANAS	12,45	12,45	-	Ultimata	Campania	Core network
		Autostr. Sa Rc Consuntivo lotti rescissi	ANAS	75,24	-	75,24	Attesa progetto Esecutivo	Campania	Core network
	4.75 Asse autostradale Palermo- Messina	Asse autostradale Palermo Messina completamento	Consorzio autostrade siciliane S.p.A.	1018,1	1.055,44	-	Esercizio	Sicilia	Completamento PIS
	4.80 Asse Autostradale Messina - Siracusa Gela	Catania-Siracusa. Localita' Passo Martino	ANAS	579,12	804,00	-	Ultimata	Sicilia	Completamento PIS
	4.82 Agrigento- Caltanissetta. A19 SS640	Agrigento Caltanissetta: A19 lotto 1	ANAS	499,55	499,56	-	In Realizzazi one	Sicilia	Completamento PIS
		Agrigento- Caltanissetta A19: lotto 2	ANAS	770,21	990,00	-	Attesa Consegna Lavori	Sicilia	Indifferibili
	04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa			20.030,92	13.868,47	7.035,82			
05.Corradoio Plurimodale Adriatico		Raddoppio Bari- Taranto (tratta S.Andrea-Bitetto)	RFI	219,27	219,26	0,01	Attesa Progetto Esecutivo	Puglia	Confermato

09.Corradoio Trasversale e Dorsale Appenninico		Tratta Passo Corese Osteria Nuova	RFI	350,00	-	350,00	Attesa Progetto Esecutivo	Lazio		Completamento PIS
	9.30 (*) Nodo Bologna Casalecchio di Reno	Nodo ferroviario Casalecchio di Reno	ANAS	253,6	162,00	91,60	Attesa Progetto Esecutivo	Emilia Romagna		Core network
	9.37 Ammodernamento stradale Abetone	Ammodernamento S.S. dell' Abetone e del Brennero	ANAS	240,82	240,82	-	Attesa Progetto Esecutivo	Veneto		Completamento PIS
		Tratto 1 : Grosseto Siena (lotti 5-6-7-8)	ANAS	214,31	271,12	-	Attesa Progetto Esecutivo	Toscana		Core network
	9.60 Asse viario Marche-Umbria	05. SS77 Foligno-Pontelatrive ML1 / L2 / 2.1	Quadrilatero Umbria Marche SpA	673,13	536,13	137,00	In Realizzazione	Marche, Umbria		Completamento PIS
		02 SS77 Foligno-Pontelatrive ML1/L1/1.2	Quadrilatero Umbria Marche SpA	409,59	424,88	-	In Realizzazione	Marche, Umbria		Completamento PIS
		01 S.S.77 Collesentino II-Pontelatrive ML1/L1/1.1	Quadrilatero Umbria Marche SpA	45,14	45,14	-	Collaudo	Marche		Completamento PIS
		09 SS3 Pontecentesimo-Foligno ML1/L2/2.5	Quadrilatero Umbria Marche SpA	23,33	23,33	-	Attesa Progetto Esecutivo	Umbria		Completamento PIS
		10 SS76 F. di Vico e Serra San Quirico ML2 /L1/1.1	Quadrilatero Umbria Marche SpA	385,16	367,71	17,45	In Realizzazione	Marche, Umbria		Completamento PIS
		11 SS318 Pianello-Valfabbrica ML2 / L1 / 1.2	Quadrilatero Umbria Marche SpA	135,15	135,15	-	In Realizzazione	Umbria		Completamento PIS
	9.70 Strada Tre valli	Strada Tre valli - Tratto Eggi S. Sabino	Regione Umbria	10,06	14,56	-	Collaudo	Umbria		Completamento PIS
	9.75 Terni-Rieti (Strada)	Terni Rieti strada stralci A e B	ANAS	205,58	212,68	-	In Realizzazione	Umbria		Completamento PIS
		Variante Sud all'abitato de L'Aquila 2° Lotto	ANAS	17,23	21,16	-	Collaudo	Abruzzo		Completamento PIS
	9.86 Benev.-Caserta-A1-Caian.-Grazz. e v	"Strada ""Fondo Valle Isclero"" 5° lotto ex 4°"	Provincia di Benevento	20,62	23,09	-	Ultimata	Campania		Completamento PIS
		"Strada ""Fondo Valle Isclero"" 4° lotto ex 6°"	Provincia di Benevento	50,28	46,70	3,58	Esercizio	Campania		Completamento PIS
		Strada fondo valle isclero svincolo SS 7 Appia	Provincia di Benevento	6,57	6,60	-	In Realizzazione	Campania		Completamento PIS
	9.88 Asse Nord/Sud Tirrenico-Adriatico	Strada a scorrimento veloce Lioni Grottaminarda	MSE Comm. ad Acta L. 289/2002	471,36	290,00	181,36	Attesa Consegna Lavori	Campania		Core Network, PNS
		S.S. 106 megalotto 5 bis lotto 2 Palizzi Marina	ANAS	193,38	121,55	71,83	Collaudo	Calabria		Core network
		S.S.106 megalotto 2 Tratto 4° Squillace S.Crichi	ANAS	720,47	720,53	-	In Realizzazione	Calabria		Core network
		SS 106 megalotto 3 - SS 534 e Roseto Capo S.	ANAS	1.063,73	698,40	365,33	Attesa Progetto Esecutivo	Calabria		Core Network, PNS
		S.S.106 -Tratto 9°lotti 1-2-3-4 variante Nova Siri	ANAS	79,45	84,32	-	In Realizzazione	Basilicata, Calabria		Core network
		S.S. 106 megalotto 4 SA-RC Firmo-SS106 Sibari	ANAS	179,31	179,31	-	Attesa Progetto Esecutivo	Calabria		Core network

	09.Corradoio Trasversale e Dorsale Appenninico			5.748,27	4.625,18	1.218,15				
10.Sistemi Urbani	10.05 Grandi Staz Riqualificazion e, edif	Staz. Bologna - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	18,96	18,96	-	In Realizzazi one	Emilia Romagna		Completamento PIS
		Staz. Firenze - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	10,02	10,02	-	In Realizzazi one	Toscana		Completamento PIS
		Staz. Venezia Mestre - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	6,48	6,48	-	In Realizzazi one	Veneto		Completamento PIS
		Staz. Venezia S. Lucia - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	11,22	11,22	-	In Realizzazi one	Veneto		Completamento PIS
		Staz. Verona - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	4,46	4,46	-	In Realizzazi one	Veneto		Completamento PIS
		Staz. Torino - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	53,68	53,68	-	Collaudo	Piemonte		Completamento PIS
		Staz. Milano - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	113,69	113,69	-	Collaudo	Lombardia		Completamento PIS
		Staz. Genova Brignole- Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	9,16	9,16	-	In Realizzazi one	Liguria		Completamento PIS
		Staz. Genova P.Principe - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	13,80	13,80	-	In Realizzazi one	Liguria		Completamento PIS
		Staz. Napoli - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	54,84	54,84	-	Collaudo	Campania		Completamento PIS
		Staz. Bari - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	9,33	9,33	-	In Realizzazi one	Puglia		Completamento PIS
		Staz. Palermo - Riqualificazione stazione	Grandi Stazioni	9,97	9,97	-	In Realizzazi one	Sicilia		Completamento PIS
	10.10 Grandi Staz Infrastrutture opere c	Bo e Fi - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	26,61	26,60	0,01	In Realizzazi one	Emilia Romagna, Toscana		Completamento PIS
		RM - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	107,16	107,16	-	In Realizzazi one	Lazio		Completamento PIS
		Ve - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	9,75	9,80	-	In Realizzazi one	Veneto		Completamento PIS
		Vr - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	13,74	13,83	-	In Realizzazi one	Veneto		Completamento PIS
		GE - Infrastrutture stazione	Comune Genova	18,53	18,53	-	In Realizzazi one	Liguria		Completamento PIS
		MI - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	7,77	7,77	-	In Realizzazi one	Lombardia		Completamento PIS
		TO - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	11,92	9,54	2,38	In Realizzazi one	Piemonte		Completamento PIS
		BA - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	11,78	11,78	-	Attesa Consegna Lavori	Puglia		Completamento PIS
		NA - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	23,2	23,50	-	In Realizzazi one	Campania		Completamento PIS
		PA - Infrastrutture stazione	Grandi Stazioni	4,85	4,89	-	In Realizzazi one	Sicilia		Completamento PIS

		Realizzazione sistema di videosorveglianza	Grandi Stazioni	46,33	51,06	-	In Realizzazione	Multiregionale		Completamento PIS
		M4 Lorenteggio Linate Policlinico Linate	Comune Milano	693,37	910,03	-	Attesa Progetto Esecutivo	Lombardia		Indifferibili
		M5 lotto 2 : Garibaldi-S.Siro	Comune Milano	777,95	474,00	303,95	In Realizzazione	Lombardia		Indifferibili
		Metrotramvia Milano Parco Nord Desio Seregno	Provincia di Milano	214,21	214,21	-	Attesa Progetto Esecutivo	Lombardia		Core network
	10.20 Access. Metropolitana Fiera di Mil	Milano Prolungamento della linea Metropolitana M1	A.T.M. SpA	152,9	154,12	-	Ultimata	Lombardia		Core network
		Milano prolungamento M1 - materiale rotabile	A.T.M. SpA	111,5	111,50	-	Ultimata	Lombardia		Core network
	10.25 Accesso Fiera di Milano	Accesso Strad. Fiera Milano polo fieria Rho-Pero	Provincia di Milano	267,75	341,84	-	In Realizzazione	Lombardia		Core network
	10.30 Torino - Metropolitana	Torino Metropolitana tr.4 prol. Lingotto-Bengasi	Infratrasporti.T o s.r.l.	193,55	193,55	-	In Realizzazione	Piemonte		Core network
	10.45 Monza - Metropolitana	Prolungamento linea M1: Monza - Bettola	Comune Milano	205,93	205,95	-	Collaudo	Lombardia		Confermato
		Metropolitana M5 lotto1 Garibaldi-Bignami+variante	Comune Milano	552,12	632,32	-	In Realizzazione	Lombardia		Completamento PIS
		Metropolitana Brescia tratta Prealpino S.Eufemia	Brescia Mobilità	777,10	777,10	-	In Realizzazione	Lombardia		Completamento PIS
	10.55 Veneto - Sistema Metropolitano	SFMR Veneto fase 2	Regione Veneto	140,00	140,00	-	Attesa Progetto Esecutivo	Veneto		Completamento PIS
		T. R. C. 1 tratta Rimini Fs Riccione Fs	Agenzia Mobilità - ex TRAM	88,04	67,67	20,37	In Realizzazione	Emilia Romagna		Completamento PIS
		T.R.C. 1° TRATTA RIMINI FS- RICCIONE FS: sottopassi	Agenzia Mobilità - ex TRAM	12,10	12,02	0,08	Esercizio	Emilia Romagna		Completamento PIS
	10.78 Roma Metro C/B1 e Grande Raccordo	GRA Adeg. a tre corsie - 2° lotto 1° stralcio	ANAS	58,39	63,75	-	Collaudo	Lazio		Core network
		GRA - Adeg. a tre corsie - 2° lotto 2° stralcio	ANAS	53,44	56,17	-	Collaudo	Lazio		Core network
		GRA - Adeg. a tre corsie - 3° lotto 1° stralcio	ANAS	88,80	95,67	-	Ultimata	Lazio		Core network
		GRA - Adeg. a tre corsie - 3° lotto 2° stralcio	ANAS	79,55	79,55	-	Collaudo	Lazio		Core network
		GRA - Adeg. a tre corsie - 3° lotto 3° stralcio	ANAS	133,36	137,27	-	Collaudo	Lazio		Core network
		GRA - Adeg. a tre corsie - 4° lotto	ANAS	32,86	34,88	-	Collaudo	Lazio		Core network
		GRA - Adeg. a tre corsie - 5° lotto	ANAS	63,00	63,90	-	Ultimata	Lazio		Core network
		GRA - Adeg. a tre corsie - 6° lotto	ANAS	96,38	96,38	-	Collaudo	Lazio		Core network
		Metropolitana C: tratta T2	Roma Metropolitane srl	769,44	127,60	641,84	Attesa Progetto Definitivo	Lazio		Core network