

	CIALE VV.F.				
5	SEDE UFFICIO Provvedit orato	10,000	€ 13,000	€ 13,000	Lavori in corso esame
6	COMAN DO REGION ALE GUARDI A DI FINANZ A	5,000	€ 4,300	€ 4,300	Lavori ultimati
7	CASER MA CAMPO MIZZI	8,000	€ 6,455	€ 6,455	Lavori ultimati
8	CHIESA DI SAN DOMENI CO (messa in sicurezza)	2,000	€ 2,000	€ 1,600	lavori ultimati
9	CHIESA DI SAN DOMENI CO (lavori di recupero)	14,000	€ 12,000	€ 11,370	Ultimata la progettazione definitiva
10	CHIESA E CONVE NTO DI SAN BERNA RDINO	25,000	€ 30,000	€ 30,000	Lavori di messa in sicurezza della chiesa (cupola, tamburo) ultimati per € 5.5 mil. In fase di esecuzione il contratto per il recupero della intera Basilica. In fase di progettazione l'intervento sul convento.
11	PALAZZ O DI GIUSTIZ IA	30,000	€ 46,000	€ 40,000	Sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza. L'intervento di recupero è articolato in due lotti; i lavori del I lotto sono in pressoché ultimati. Per il secondo lotto (ala Uffici), i Vigili del Fuoco hanno demolito il preesistente fabbricato ed è ora aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per la ricostruzione.
12	INPS - Direzione regionale	10,000	€ 10,000	€ 10,000	Esperiti studi ed indagini - Conclusa progettazione preliminare
13	ALLOG GI ESERC ITO via Guelfi	9,000	€ 9,000	€ 9,000	Progettazione preliminare predisposta; il CO.MI.PA. ha espresso parere favorevole - gara prossima

14	CASERMA E. I. ROSSI	1,000	€ 0,000	€ 0,000	L'intervento è riproposto nel II programma
15	UFFICI CONSIGLIO REGIONALE ex Gil e Colonnato	6,000	€ 6,000	€ 6,000	Il Consiglio regionale ha chiesto di poter essere soggetto attuatore — il Provveditorato ha espresso il proprio nulla osta
16	UFFICI Presidente e Giunta regionale - Comm. Delegato	10,000	€ 3,000	€ 3,000	In corso progettazione
17	COMANDO PROVINCIALE CORPO FOR. STATO	5,000	€ 0,000	€ 0,000	L'intervento è riproposto nel II programma
18	DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO	2,500	€ 2,500	€ 2,500	Progettazione in corso
19	ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI Prov. OO. PP.	2,000	€ 0,000	€ 0,000	L'intervento è riproposto nel II programma
20	CASERMA E. I. DE AMICIS	1,500	€ 0,000	€ 0,000	L'intervento è riproposto nel II programma, nell'ambito del "Convento di S. Bernardino"
21	STAZIONE CC SAN DEMETRIO (AQ)	3,500	€ 3,000	€ 3,000	In fase di conclusione l'iter della Conferenza di Servizi - Si sta sviluppando la progettazione definitiva.
22	STAZIONE CC GORIANO SICOLI (AQ)	2,500	€ 2,500	€ 2,500	Conclusa la Conferenza di Servizi. Progettazione definitiva redatta ed esaminata favorevolmente dal C.T.A. — è in corso il procedimento espropriativo
23	PALAZZO PROVINCIA (PORTIC)	15,000	€ 5,245	€ 5,245	Progettazione preliminare conclusa — indetta gara d'appalto per l'affidamento della progettazione definitiva

	1)				
24	PALAZZO PROVINCIA (nuovo edificio via S. Agostino - L'Aquila)	2,000	€ 2,000	€ 2,000	L'intervento sarà curato dalla Provincia dell'Aquila in qualità di Soggetto attuatore
25	EX LICEO SCIENTIFICO VIA MAIELLA (COMUNE AQ)	1,000	€ 1,000	€ 1,000	In corso progettazione
26	EX CONVENTO S. CATERINA IN VIA SASSA	4,000	€ 0,000	€ 0,000	L'intervento è riproposto nel II programma
27	EX SCUOLA MEDIA MAZZINI	6,000	€ 6,000	€ 6,000	Ultimati i lavori della Sala Consiliare
Totale		200,850	200,850	200,850	

Per questo programma di interventi, al 30.08.2012, risultano emessi pagamenti dal Provveditorato per un importo complessivo di € 31.679.581,61 comprendendo in tale importo anche la somma di € 1.725.710,31, utilizzata per pagare i crediti maturati dall'appaltatore dei lavori di realizzazione degli Uffici della Struttura per la Gestione dell'Emergenza (intervento n. 13 della proposta di secondo programma stralcio)

II programma stralcio CIPE- delib. n. 44/2012

Il II programma stralcio degli edifici pubblici è stato approvato nella seduta C.I.P.E. del 23.3.2012, delib. n. 44. Si riporta l'elenco:

DENOMINAZIONE EDIFICIO		importo ii programma in milioni di euro	Stato del procedi- mento
1	L'Aquila - Caserma Esercito "Rossi" *	1,000	Probabil e stralcio
2	L'Aquila - Uffici Presidente Giunta regionale - Comm. Delegato *	10,000	Progettaz ione in corso

3	L'Aquila - Comando provinciale Corpo Forestale dello Stato*	5,100	Progettazione in corso
4	L'Aquila - Archivi Regione Abruzzo e alloggi Provv. OO. PP.	2,000	Progettazione definitiva ultimata – in fase di approvazione
5	L'Aquila - Convento di S. Bernardino*	20,000	Progettazione in corso
6	L'Aquila - Palazzo Provincia, Biblioteca e Camera di Commercio (Portici) *	15,000	Indetta gara d'appalto per l'affidamento della progettazione definitiva
7	L'Aquila - Ex Liceo Scientifico in via Maiella da adibire ad uffici comunali *	4,850	Progettazione preliminare ultimata
8	L'Aquila - ex Monastero di S. Caterina in via Sassa da adibire ad uffici della Provincia *	7,320	Progettazione preliminare redatta – in corso indagini sul fabbricato
9	L'Aquila - Comando Regionale Vigili del Fuoco *	1,200	Progettazione in corso
10	Fontecchio (AQ) - Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato	1,600	Studi e Progettazione in corso
11	L'Aquila - ex Palazzo del Littorio in via Sassa, sede di Uffici del Comune di L'Aquila	10,530	Progettazione definitiva redatta
12	L'Aquila - Palazzo del Governo il CIPE ha deliberato ulteriori somme l'11.07.2012 - delib. n. 81/2012 - si tratta di € 31.613.325 da ripartire tra questo	25,000	la progettazione

	intervento ed un altro immobile di proprietà della Provincia dell'Aquila (Palazzo della Provincia di Via S. Agostino in L'Aquila, di cui al programma CIPE n. 82/2009, n. 24, vedi <i>supra</i>)		preliminare è stata approvata in Conferenza di servizi
13	L'Aquila - Uffici S.G.E. (ex ISEF)	1,900	Lavori ultimati
14	Assergi (AQ) - Caserma Stazione Base Carabinieri	2,500	Studi e progettazione in corso
15	L'Aquila - Monastero della Beata Antonia in via Sassa	4,000	Studi e progettazione in corso
16	L'Aquila - Comando Provinciale Guardia di Finanza "Ciancarelli"	3,600	Studi e progettazione in corso
17	Pizzoli (AQ) - Caserma Stazione Base Carabinieri	2,000	Progettazione in corso
18	Barete (AQ) - Caserma Stazione Base Carabinieri	2,000	Studi e progettazione in corso
19	L'Aquila - Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato	1,100	Studi e progettazione in corso
20	L'Aquila - Convitto Nazionale	22,500	Indetta gara d'appalto per l'affidamento della progettazione definitiva
21	L'Aquila - Conservatorio di Musica a Collemaggio	18,200	Studi e progettazione in corso
22	Edifici pubblici vari (Caserme, alloggi di servizio, ecc.)	3,250	
23	L'Aquila - Nuova sede Comune (demolizioni)	3,000	
TOTALE GENERALE		167,650	

Alcuni interventi del I programma stralcio, in quanto caratterizzati da un livello di priorità meno elevato, sono stati ridotti o azzerati in occasione delle due rimodulazioni, pertanto, attualmente sono riproposti nel II programma contrassegnati da un asterisco.

È stato subito appaltato, per ragioni di somma urgenza, l'intervento relativo alla nuova sede della Struttura di Gestione dell'Emergenza (n. 13 dell'elenco), pari a € 1.900.000,00; i lavori sono ultimati. I crediti maturati, come sopra specificato, sono stati pagati con anticipazione imputata ai fondi del I programma, al fine di evitare l'aggravio dei costi che sarebbe derivato dalle azioni esecutive del creditore.

Ulteriori interventi sono stati proposti per l'approvazione al C.I.P.E. nel dicembre 2012. Si è in attesa di conoscere le determinazioni del Comitato.

Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica

Il Comune dell'Aquila ha affidato al Provveditorato per le Opere Pubbliche il ripristino dell'edificio ex ONPI (struttura per anziani con finalità residenziali ed assistenziali) - ai sensi delle O.P.C.M. n. 3803/2009 e n. 3817/2009 che prevedono la realizzazione degli interventi necessari alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (regionale e comunale).

In proposito, è concluso un primo stralcio, necessario al recupero della zona bar, ristorante e cucina, dell'importo complessivo di € 782.540,52, a valere sulle risorse della O.P.C.M. n. 3803/2009 e ss.mm.ii. Alla data del 1° ottobre 2012 risultano erogati dal Provveditorato € 573.986,85.

Per quanto riguarda il recupero dell'intero complesso ex ONPI, i lavori, appaltati dal Provveditorato, sono attualmente in corso. L'importo del quadro economico ammonta complessivamente a € 9.864.967,77, di cui € 3.100.000,00 messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Famiglia, destinati specificamente alla creazione di un centro per la cura dei malati del morbo di Alzheimer. Gli importi pagati dal Provveditorato al 1°10.2012 ammontano a € 2.326.134,75.

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata, il Provveditorato ha sottoscritto con l'ATER dell'Aquila il 30.11.2009 un atto di intesa, con il quale è stato concordato il suo intervento in qualità di soggetto attuatore per la riparazione di 36 immobili di categoria sismica "E" di proprietà della stessa Azienda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15.08.2009, come modificato dall'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16.10.2009. In virtù del citato atto di intesa il Provveditorato svolge la funzione di Responsabile del procedimento e si occupa dell'espletamento delle gare d'appalto, della stipulazione dei contratti, dell'effettuazione dei collaudi e dell'ottenimento delle agibilità. Il Provveditorato è attualmente in attesa di ricevere dall'ATER i progetti relativi agli interventi.

Edifici universitari – delib. C.I.P.E. n. 79/2009

Denominazione intervento		Competenza del CIPE 79/2009	Stato del procedimento
1	Interventi vari, distinti come segue:		
<i>1</i>	<i>Facoltà di Economia – Edificio A-B-</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>Studi e Progettazione in</i>

	<i>C.D.E.F. ed Esterni</i>			<i>corso</i>
<i>1b</i>	<i>Facoltà di Ingegneria - Vecchio edificio</i>	9.800.000,00		<i>Studi e Progettazi one in corso</i>
<i>1c</i>	<i>Centro Congressi S. Basilio</i>	3.000.000,00		<i>Studi e Progettazi one in corso</i>
<i>1d</i>	<i>Centro linguistico ed aule - via Assergi</i>	3.200.000,00		<i>Studi e Progettazi one in corso</i>
	in totale 1 a, 1b, 1c, 1d		19.000.000,00	
2	Palazzo Camponeschi		15.000.000,00	<i>Contratto in corso di esecuzione</i>
3	Edifici vari (Roio e Coppito), distinti come segue:			
<i>3a</i>	<i>Facoltà di Ingegneria - corpo B</i>	2.313.400,00		<i>Contratto in corso di esecuzione</i>
<i>3b</i>	<i>Facoltà di Scienze - corpo A</i>	1.965.000,00		<i>Contratto in corso di esecuzione</i>
<i>3c</i>	<i>Facoltà di Scienze - corpo C</i>	1.584.180,00		<i>Contratto in corso di esecuzione</i>
	in totale 3 a, 3b, 3c		5.862.580,00	
4	Palazzo Carli - Spese per incarichi di indagine, studio e progettazione già affidati		137.420,00	
TOTALE GENERALE			40.000.000,00	

Per questo programma di interventi, al 31.08.2012, risultano emessi dal Provveditorato pagamenti per un importo pari ad € 490.826,84.

Interventi finanziati a valere sull'art. 14, comma 1, D.L. n.39/09

Oggetto dell'intervento	Importo	Stato del procedimento
Ripristino del Tribunale di Chieti - O.P.C.M. n. 3916 del 30.12.2010	€ 6.700.00 0,00	Gara d'appalto conclusa con aggiudicazione definitiva

<p>Con Atto di intesa, sottoscritto il 24.02.2011 tra Commissario delegato per la ricostruzione, Vice Commissario delegato per la tutela dei beni culturali, Direzione Regionale per i Beni culturali, Comune di L'Aquila e Provveditorato OO.PP., al Provveditorato sono state affidate le funzioni di Soggetto attuatore per i seguenti interventi in L'Aquila, compresi nel decreto commissariale n. 24/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> o ex convento di S. Teresa in via Roma (€ 10.101.000,00) o Scuola De Amicis in Piazza del Teatro (€ 16.575.000,00) 	<p>Si veda il decreto commissariale n. 24/2010, art. 2</p>	<p>Il progetto preliminare della Scuola De Amicis è stato esaminato favorevolmente dal C.T.A. nella seduta del 28.3.2012 e la gara d'appalto è in corso.</p> <p>Per gli altri interventi, sono in corso studi e progettazioni</p>
--	--	---

Edilizia scolastica

Nell'ambito delle risorse stanziato dal C.I.P.E. con deliberazione n. 47/2009 e pari ad € 226.401.450, l'art. 15 dell'O.P.C.M. 3782/2009 ha autorizzato la spesa di € 30.600.000,00 milioni per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2009/2010.

Su un totale dei 70 edifici, per 59 sono stati ultimati gli interventi, per 2, in provincia di L'Aquila, non è stato possibile procedere a causa dell'esito negativo delle indagini sullo stato del danno. Pertanto si è decisa la loro demolizione, onde eliminare il pericolo per la pubblica incolumità. Durante l'esecuzione del programma è stato necessario procedere ad una rimodulazione nell'ambito dell'importo complessivo di € 30.600.000,00 e programmare e/o realizzare altri interventi segnalati prioritari dagli enti proprietari.

A valere sul finanziamento di € 30.600.000,00, di cui alla O.P.C.M. n. 3782/2009 e ss.mm.ii., sono stati effettuati dal Provveditorato pagamenti, al 31.08.2012, per € 27.839.299,06.

Nelle due Conferenze di servizi, tenutesi in data 30 settembre 2009 a cura del Commissario Delegato, si è stabilito altresì di intervenire su 13 edifici scolastici di livello superiore concentrati nei Comuni di Avezzano e Sulmona; l'entità del fabbisogno è stata determinata in € 30,99 milioni, sempre a valere sulle risorse deliberate dal C.I.P.E. in data 26.06.2009, delib. n. 47.. Le spese complessivamente sostenute dal Provveditorato, per studi e progettazioni, ammontano alla data del 31.08.2012 a € 821.080,24.

Al momento questi interventi risultano affidati alla Provincia di L'Aquila ed agli altri Enti proprietari.

Il Provveditorato ha, altresì, contribuito alla formazione del III Piano degli interventi sul patrimonio scolastico, successivamente integrato dal Commissario Delegato.

Corpo Forestale dello Stato

In conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009, con la convenzione n. 554 di reg. del 15.12.2010 il Comando Regionale Abruzzo del Corpo Forestale dello Stato ha messo a disposizione del Provveditorato €1.650.000,00, provenienti dal Ministero dell'Ambiente per il tramite dell'Ente Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, utili a realizzare alloggi di servizio in L'Aquila. Sono in corso studi e progettazioni.

Presidio Sanitario di Paganica (L'Aquila)

Il 30 agosto 2011 è stato sottoscritto un accordo tra Provveditorato, Dipartimento della Protezione civile e Amministrazione dei Beni separati di Paganica per la realizzazione di un presidio sanitario. L'importo complessivo, pari a € 1.200.000,00, proviene da donazioni. Il progetto definitivo è stato esaminato favorevolmente dal CTA e la gara d'appalto è prossima all'avvio.

Complesso sportivo di Acquasanta in L'Aquila

Con convenzione del 15 novembre 2011 il Provveditorato ha assunto le funzioni di stazione appaltante per l'intervento di ripristino ed adeguamento del Complesso sportivo in loc. Acquasanta - L'Aquila. Il finanziamento complessivo ammonta a € 3.178.880,38; l'appalto è in corso.

Costruzione della nuova sede della Camera di Commercio e di una biblioteca, di un archivio ed un magazzino nel Nucleo industriale di Bazzano (L'Aquila).

Con convenzione n. 682 di reg. del 5 marzo 2012 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha affidato al Provveditorato l'incarico di Stazione appaltante per l'intervento di costruzione della nuova sede della Camera di Commercio e di una biblioteca, di un archivio ed un magazzino nel Nucleo industriale di Bazzano (L'Aquila). L'importo complessivo è di € 2.950.000,00. La gara d'appalto è in corso.

Realizzazione di un parcheggio in Piazza d'Armi a L'Aquila (Parco della Socialità), a servizio del mercato

Con convenzione del 18.10.2012, stipulata con il Dipartimento della Protezione civile ed il Comune dell'Aquila, si è decisa la realizzazione di un parcheggio in L'Aquila, loc. Piazza d'Armi, a servizio del mercato. I fondi del Dipartimento della Protezione civile, pari a € 500.000,00, provenienti da donazioni, sono stati recentemente messi a disposizione. I lavori sono in corso.

4.2 Quadro di utilizzo delle risorse per l'Abruzzo di cui all'Art. 4 comma 3 del D.L. 39/2009, con riguardo agli interventi programmati e realizzati ed alle somme stanziare, impegnate e pagate nel 2012.

In relazione a tale aspetto, si fa presente che i dati e le informazioni di seguito riportate sono state fornite da ANAS e si riferiscono sia ad interventi di "legge obiettivo" - di competenza della Struttura Tecnica di Missione di questo Ministero - sia ad interventi di manutenzione straordinaria per i quali non vengono forniti a questa Direzione ulteriori dati tecnico-economici di dettaglio.

Premesso quanto sopra, si precisa che ANAS ha in primo luogo comunicato che il programma di ricostruzione post-sisma Abruzzo ha trovato copertura finanziaria attraverso le disponibilità relative al Contratto di Programma 2009, per un importo di circa 200 milioni di euro.

Il Piano prevede sia interventi di realizzazione di nuove opere, sia una serie di interventi di manutenzione straordinaria.

Si riporta di seguito una tabella - predisposta da ANAS - che sintetizza la situazione degli interventi suddivisi per nuove opere, manutenzione straordinaria e stato di attuazione.

NUOVE OPERE	n° Int.	Importo Stanziato con CdP 2009 D.L. n. 39/09 art. 4 comma 3	Importo Impegnato	Importo Pagato
Interventi Progettazione in corso	2	110.581.728	33.721.965	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	n° Int.	Importo Stanziato con CdP 2009 D.L. n. 39/09 art. 4 comma 3	Importo Impegnato	Importo Pagato
Interventi Ultimati	78	49.633.911	49.633.911	27.822.093
Interventi Attivi	13	38.604.299	38.604.299	1.375.524
Totale Manutenzione Straordinaria	91	88.238.211	88.238.211	29.197.617
Totale Complessivo	93	198.819.939	121.960.176	29.197.617

Relativamente ai 2 interventi di realizzazione di nuove opere, ANAS precisa che:

In data 30/12/2009 è stato pubblicato il bando di gara dei lavori di costruzione del 2° lotto della variante di l'Aquila, per un importo pari ad euro 33.721.965. A seguito del duplice ricorso al TAR delle comunità di Onna e San Gregorio (comune di l'Aquila) contrarie al progetto ed al ritiro del parere reso dall'Autorità del bacino nella conferenza dei servizi del 2009, l'ANAS ha deciso di sospendere la procedura di gara (annullandola definitivamente nel gennaio 2012) e di procedere alla revisione generale di tutto il progetto della variante sud (lotti A, B, C), da riproporre a procedura di screening ambientale presso la Regione Abruzzo e a Conferenza dei Servizi presso il Provveditorato alle OO.PP. competente.

Il secondo progetto, riguardante l'adeguamento del tratto S.Gregorio – S. Pio delle Camere del complessivo importo di euro 76.859.763, è stato oggetto di numerose prescrizioni nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale. Tali prescrizioni comporterebbero conseguenti importanti varianti localizzative ed una diversa impostazione progettuale. In data 4/10/2012, il Presidente della Regione Abruzzo con nota prot. RA223829/502 ha chiesto al Ministro per la Coesione Territoriale di valutare l'opportunità di rimodulare i finanziamenti, pari a € 76.859.762,74, attualmente destinati all'ammodernamento della SS 17 da San Gregorio a San Pio delle Camere, trasferendoli su altri interventi compresi nel "cratere" del sisma del 6 aprile 2009, per i quali sono già disponibili progetti con approvazioni e pareri favorevoli.

Dalla situazione attuativa dei 91 interventi di Manutenzione Straordinaria, ANAS evince che:

78 interventi risultano attivati ed ultimati per un importo complessivo pari ad euro 49.633.911.

13 interventi, per un importo di 38.604.299, risultano ad oggi in corso di attuazione.

5. Edilizia scolastica

5.1 Stato di attuazione del I e II programma stralcio (legge 289/2002, art. 80, comma 21) numero degli interventi previsti per ciascuno stralcio, di quelli ancora in corso e conclusi

Il Piano straordinario concemente la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con particolare riguardo a quelle ubicate in zone a rischio sismico è stato previsto dalla legge 289/2002, che lo ha incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 ("c.d. legge obiettivo") ed è stato redatto da questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, previa indicazione da parte delle Regioni degli edifici a più alto rischio sismico oggetto di adeguamento strutturale.

Il piano ad oggi si articola in due programmi stralcio ed un piano di rimodulazione che sono stati oggetto di specifiche delibere CIPE che hanno seguito specifici favorevoli pareri della Conferenza Unificata.

Ad oggi il quadro di attuazione dei predetti piani è riassunto dalla tabella che segue:

Programma	PROGRAMMAZIONE VIGENTE			NON AVVIATI		
	N.	IMPORTO	%	N°	IMPORTO	%
Primo Stralcio – D CIPE n.102/04 - 20.12.2004 - G.U.R.I.186-11.08.2005	669	171.611.411	100,00%	62	16.747.394	9,76%
Secondo Stralcio – D CIPE n.143/06 - 17.11.2006 – S.O. n. 83 G.U.R.I. del 10.04.2007	878	302.470.232	100,00%	180	71.964.106	23,79 %
Primo piano di rimodulazione – D CIPE n.017/08	45	13.938.483	100,00%	13	5.080.169	36,45 %
TOTALI	1592	488.020.126,49	100,00%	255	93.791.669,37	19%

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio Regionale della situazione sopra descritta nel quale per ogni programma stralcio e per ogni singola regione sono evidenziati il numero degli interventi previsti, il numero di interventi non avviati, il numero di quelli in corso e di quelli conclusi.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Legge n. 249 del 27/12/2012 art. 10 comma 11. Piano investimenti per le nuove tecnologie agli uffici scolastici

REGIONE	PROVALEGGIATI VERBALE		SUI CIVILI		RIFORMULATI CIVILI		IN CORSO		ULTIMI	
	n°	percento	n°	percento	n°	percento	n°	percento	n°	percento
ABRUZZO	23	84,41 60%	7	25,00 10%	7	25,00 10%	23	84,41 60%	23	84,41 60%
BASILICATA	5	7,97 3%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	5	7,97 3%	5	7,97 3%
CALABRIA	25	36,13 14%	5	7,27 3%	5	7,27 3%	25	36,13 14%	25	36,13 14%
CAMPANIA	85	20,82 8%	14	3,61 1%	14	3,61 1%	85	20,82 8%	85	20,82 8%
EMILIA ROMAGNA	47	5,74 2%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	47	5,74 2%	47	5,74 2%
LIGURIA	1	0,12 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	1	0,12 0%	1	0,12 0%
LUCANIA	4	0,49 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	4	0,49 0%	4	0,49 0%
MARCHE	23	2,83 1%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	23	2,83 1%	23	2,83 1%
MOLISE	7	0,87 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	7	0,87 0%	7	0,87 0%
PUGLIA	1	0,12 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	1	0,12 0%	1	0,12 0%
SARDEGNA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
SICILIA	81	10,00 4%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	81	10,00 4%	81	10,00 4%
TOSCANA	62	7,65 3%	12	1,50 0%	12	1,50 0%	62	7,65 3%	62	7,65 3%
VALLE D'AOSTA - TIRRENICO ALTO ADIGE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
TRENTINO - TIRRENICO ALTO ADIGE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
UMBRIA	11	1,37 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	11	1,37 0%	11	1,37 0%
VALLE D'AOSTA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
VENEZIA	17	2,11 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	17	2,11 0%	17	2,11 0%
TOTALI	269	33,41 13%	21	2,63 1%	21	2,63 1%	269	33,41 13%	269	33,41 13%

REGIONE	PROVALEGGIATI VERBALE		SUI CIVILI		RIFORMULATI CIVILI		IN CORSO		ULTIMI	
	n°	percento	n°	percento	n°	percento	n°	percento	n°	percento
ABRUZZO	16	17,39 7%	3	3,26 1%	3	3,26 1%	16	17,39 7%	16	17,39 7%
BASILICATA	2	2,17 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	2	2,17 0%	2	2,17 0%
CALABRIA	20	21,28 8%	2	2,17 0%	2	2,17 0%	20	21,28 8%	20	21,28 8%
CAMPANIA	85	90,73 35%	14	14,89 6%	14	14,89 6%	85	90,73 35%	85	90,73 35%
EMILIA ROMAGNA	25	26,67 10%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	25	26,67 10%	25	26,67 10%
LIGURIA	1	1,06 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	1	1,06 0%	1	1,06 0%
LUCANIA	4	4,26 1%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	4	4,26 1%	4	4,26 1%
MARCHE	7	7,42 3%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	7	7,42 3%	7	7,42 3%
MOLISE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
PUGLIA	2	2,12 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	2	2,12 0%	2	2,12 0%
SARDEGNA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
SICILIA	123	130,32 50%	26	27,63 10%	26	27,63 10%	123	130,32 50%	123	130,32 50%
TOSCANA	69	73,16 28%	12	12,63 5%	12	12,63 5%	69	73,16 28%	69	73,16 28%
VALLE D'AOSTA - TIRRENICO ALTO ADIGE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
TRENTINO - TIRRENICO ALTO ADIGE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
UMBRIA	10	10,64 4%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	10	10,64 4%	10	10,64 4%
VALLE D'AOSTA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
VENEZIA	79	83,67 32%	1	1,06 0%	1	1,06 0%	79	83,67 32%	79	83,67 32%
TOTALI	475	502,47 19%	40	4,23 1%	40	4,23 1%	475	502,47 19%	475	502,47 19%

REGIONE	PROVALEGGIATI VERBALE		SUI CIVILI		RIFORMULATI CIVILI		IN CORSO		ULTIMI	
	n°	percento	n°	percento	n°	percento	n°	percento	n°	percento
ABRUZZO	13	13,83 5%	1	1,04 0%	1	1,04 0%	13	13,83 5%	13	13,83 5%
BASILICATA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
CALABRIA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
CAMPANIA	7	7,27 3%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	7	7,27 3%	7	7,27 3%
EMILIA ROMAGNA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
LIGURIA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
LUCANIA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
MARCHE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
MOLISE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
PUGLIA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
SARDEGNA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
SICILIA	2	2,13 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	2	2,13 0%	2	2,13 0%
TOSCANA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
VALLE D'AOSTA - TIRRENICO ALTO ADIGE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
TRENTINO - TIRRENICO ALTO ADIGE	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
UMBRIA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
VALLE D'AOSTA	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%
VENEZIA	1	1,00 0%	0	0,00 0%	0	0,00 0%	1	1,00 0%	1	1,00 0%
TOTALI	24	25,13 1%	1	1,04 0%	1	1,04 0%	24	25,13 1%	24	25,13 1%

La procedura e lo stato di attuazione e' stato oggetto della Indagine sul "Programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002" condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti che in merito ai tempi di attuazione ha testualmente riportato"...La già complessa e lunga procedura d'individuazione e di programmazione degli interventi che prevede attività di diversi soggetti – Ministero delle infrastrutture, Ministero dell'istruzione, Regioni, enti locali e CIPE – è stata condizionata da alcune circostanze che hanno influenzato negativamente la realizzazione dei Programmi stralcio. Tra queste, il ritardo nell'avvio (circa un anno) determinato dall'introdotta concertazione tra Ministero delle infrastrutture e Regioni (intesa del 13 ottobre 2005) ad opera della delibera CIPE 102/2004, nonché l'intervenuta obbligatorietà dell'autorizzazione preventiva all'utilizzo dei contributi pluriennali, introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 511 e 512), che ha di fatto impedito agli enti attuatori di stipulare il contratto di mutuo per circa un anno. I previsti decreti interministeriali sono stati adottati in data 6 settembre 2007 per il primo Programma e in data 7 aprile 2008 per il secondo. Ciò ha anche comportato, in alcuni casi, il differimento dell'affidamento dei lavori e in altri lo slittamento degli stessi per il rinvio dei pagamenti. Ritardi sono poi intervenuti nella fase di rilascio, da parte delle Regioni, dell'attestazione di coerenza dei progetti alle finalità del Piano. Peraltro, per tale fase, l'intesa 13 ottobre 2005 ha stabilito dei termini che vanno da 255 giorni nel caso di progetto coerente fin dal primo esame a 465 giorni nel caso di progetto da rivedere o completare. I ritardi, come segnalato dalle Regioni, sono stati determinati da carente progettazione delle opere programmate, che ha comportato integrazioni, nel caso di mancanza della necessaria documentazione o di non corretta compilazione delle schede d'impiantistica, o modifiche nel caso di non idoneità della progettazione preliminare o per difficoltà di predisposizione di progetti coerenti con le finalità del Piano e da contenere nei limiti dei fondi assegnati. Problematiche strutturali riguardanti la staticità degli edifici, non rilevate al momento della progettazione preliminare, hanno comportato l'esigenza di rivedere il progetto quando non anche la decisione di demolire e ricostruire l'immobile; la carenza di una progettazione definitiva al momento della individuazione degli interventi non ha dato la possibilità di determinare subito l'effettivo quadro economico, con la conseguenza di dover rivedere l'entità degli interventi. Lo stato di dissesto delle strutture di alcuni edifici, rilevato in sede di accertamento dell'effettivo stato dell'immobile, con conseguente dichiarazione d'inagibilità, ha reso necessario frazionare gli interventi e procedere per lotti in attesa di finanziamenti successivi..."

A supporto e conferma della riportata valutazione qui si aggiunge che i predetti tempi sono, al netto delle patologie evidenziate solo "apparentemente" lunghi considerato che la procedura di attuazione introita i tempi delle fasi di stipula dei contratti di mutuo, progettazione, appalto ed esecuzione che sono di competenza degli enti locali e rappresentano una storica criticità del sistema.

Tale considerazione è supportata da una indagine di tipo statistico condotta su 235 progetti ad oggi oggetto di definitiva rendicontazione.

Dall'esame delle durate medie in particolare si sono evinti i seguenti dati:

<i>FASE (Amministrazione interessata)</i>	<i>Durate medie</i>		<i>Descrizione</i>
	<i>gg</i>	<i>%</i>	
Fase di Pubblicazione (CIPE)	245	16%	(Data pubblicazione - Data delibera CIPE)
Fase di progettazione ed approvazione (ENTE LOCALE)	457	31%	(Data attestazione di coerenza - Data pubblicazione)
Tempo di perfezionamento del finanziamento (MIT-ENTE LOCALE)	84	6%	(Data documento di attuazione - Data attestazione di coerenza)
Durata procedure di consegna (ENTE LOCALE)	286	19%	(Data della consegna - Data documento di attuazione)
Durata effettiva (ENTE LOCALE – ESECUTORE)	303	20%	(Data della Ultimazione - Data della consegna)
Durata delle operazioni di Collaudo (ENTE LOCALE)	123	8%	(Data del Collaudo - Data della Ultimazione)
SOMMANO	1.498	gg	
		4,10	anni

Dai predetti dati si evince con chiarezza che le fasi più lunghe sono state nell'ordine:

1. La progettazione e approvazione del progetto che ha impegnato in media 457 giorni pari al 31% della durata media del finanziamento;
2. l'esecuzione effettiva dei lavori la cui durata media e' stata pari a 303 giorni (20% della durata media del finanziamento);
3. la fase di selezione dell'esecutore (gara) e di consegna che complessivamente hanno richiesto 286 giorni pari al 19% del tempo complessivo;
4. la pubblicazione della delibera CIPE che ha impegnato ben 245 giorni pari al 16% della durata media del finanziamento.

Ulteriore dato di riflessione e' da individuarsi nel tempo medio registrato per la sottoscrizione del contratto di mutuo da parte degli enti locali interessati che e' stato pari a 254 giorni. La causa di tale inaspettata durata e' da individuarsi nella difficoltà di operare tale operazione di indebitamento all'interno dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici (Fondi FAS)

Il CIPE con le Delibere n. 32/2010 e 6/2012 ha destinato prima 358 milioni e poi 259 milioni rispettivamente al Primo ed al Secondo Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

In relazione al "Primo Programma stralcio" si registra uno stato di avanzamento estremamente progredito che vede la sottoscrizione da parte degli Enti locali di 1640 convenzioni corrispondenti ad un valore di circa 350 milioni di euro. (98% del totale pari a 358 milioni).

Regione	Interventi		Interventi Non Avviati		Interventi Avviati Conv. Pervenute e validate		Interventi Ultimati Avvenuta comunicazione ultimazione lavori	
	nr.	Euro	nr.	euro	nr.	euro	nr.	Euro
ABRUZZO	65	9.115.000,00	8	1.585.000,00	57	7.530.000,00	0	-
BASILICATA	27	5.920.000,00	0	-	27	5.920.000,00	0	-
CALABRIA	28	12.774.000,00	1	287.000,00	27	12.487.000,00	0	-
CAMPANIA	101	38.878.000,00	2	388.000,00	99	38.490.000,00	1	309.000,00
EMILIA ROMAGNA	125	20.954.000,00	6	1.015.000,00	119	19.939.000,00	0	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	6.218.000,00	0	-	5	6.218.000,00	0	-
LAZIO	154	35.495.000,00	1	€ 100.000,00	153	36.225.000,00	8	1.430.000,00
LIGURIA	43	7.714.000,00	2	220.000,00	41	7.494.000,00	2	414.000,00
LOMBARDIA	152	49.890.000,00	1	420.000,00	151	49.470.000,00	2	850.000,00
MARCHE	42	10.510.000,00	1	91.000,00	41	10.419.000,00	0	-
MOLISE	15	2.007.000,00	0	-	15	2.007.000,00	0	-
PIEMONTE	83	28.950.000,00	2	275.000,00	81	28.675.000,00	0	-
PUGLIA	181	25.089.000,00	2	225.000,00	179	24.864.000,00	2	65.000,00
SARDEGNA	99	13.052.000,00	1	150.000,00	98	12.902.000,00	0	-
SICILIA	296	36.310.000,00	21	2.870.000,00	275	33.440.000,00	4	370.000,00
TOSCANA	64	20.133.000,00	0	-	64	20.133.000,00	0	-
UMBRIA	37	6.998.000,00	1	40.000,00	36	6.958.000,00	0	-
VALLE D'AOSTA	3	875.000,00	0	-	3	875.000,00	0	-
VENETO	186	27.540.000,00	19	1.850.000,00	167	25.690.000,00	0	-
SOMMANO	1706	358.422.000,00	68	9.516.000,00	1638	349.736.000,00	19	3.438.000,00

L'avanzamento finanziario, tuttavia, e' stato rallentato dalla ritardata attribuzione in termini di competenza dell'importo previsto. La dotazione finanziaria, infatti, e' stata completata con l'assegnazione in termini di competenza degli ultimi 196,330 milioni intervenuta solo a fine novembre 2012.

A seguito di tale ultima assegnazione e' stato possibile adottare i provvedimenti di approvazione relativi alle ulteriori 859 convenzioni che si sommano a quelle relative ai 781 intereventi già perfezionati nel corso del 2011.

Per quanto attiene le erogazioni effettuate a favore degli Enti locali beneficiari risultano disposti 1023 decreti di trasferimento corrispondenti a circa 96,5 milioni di euro.

Con riferimento "Secondo Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009, (G.U. n. 129 del 6 giugno 2009)" approvato dal CIPE con la Delibera n.6/12.

Nelle more della "adeguata pubblicità" che la Delibera CIPE pone in capo ai competenti Dipartimenti del MEF e della Presidenza e del trasferimento delle necessarie risorse si e' provveduto, già a partire da giugno 2012, ad attivare i Provveditorati interregionali affinché curino la materiale raccolta delle convenzioni e il loro successivo invio a questa Direzione.