

GPP – Piano delle opere – Denominazione degli interventi

GPP 1 - <i>Lavori di Messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III e IX).</i>
GPP 2+3+4 - <i>Messa in sicurezza delle Regiones I, II e III</i>
GPP 5+9 - <i>Lavori di messa in sicurezza delle Regiones IV, V, IX</i>
GPP 6 - <i>Lavori di messa in sicurezza Regio VI</i>
GPP 7 - <i>Lavori di messa in sicurezza Regio VII</i>
GPP 8 - <i>Lavori di messa in sicurezza della Regio VIII</i>
GPP 10 - <i>Lavori di consolidamento e restauro delle strutture della Casa di Sirico</i>
GPP 11 - <i>Lavori di consolidamento e restauro delle strutture della Casa del Marinaio</i>
GPP 12 - <i>Lavori di restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri</i>
GPP 13 - <i>Lavori di consolidamento e restauro delle strutture della Casa delle Pareti rosse</i>
GPP 14 - <i>Lavori di consolidamento e restauro delle strutture della Casa del Criptoportico</i>
GPP 15 - <i>Procedura per l'affidamento di rilievi e progettazione e attività di indagini afferenti l'intervento: Ricofigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei casti amanti</i>
GPP 16 - <i>Procedura per l'affidamento di attività di rilievi e progettazione afferenti l'intervento: Restauro degli apparati decorativi e delle aree di giardino della casa di Cerere</i>
GPP 17 - <i>Lavori di restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentati della Casa di D. Octavius Quartio</i>
GPP 18 - <i>Restauro degli apparati pittorici e pavimentali - Fullonica di Stephanus</i>
GPP 23-24 - <i>Lavori di restauro e consolidamento architettonico e strutturale apparati decorativi della regio VIII dal vicolo di Championnet alle Terme del Sarno (escluse)</i>
GPP 25 - <i>Casa di Giulia Felice, Regio II, Insula IV – Restauro apparati decorativi pittorico-pavimentali</i>
GPP 26 - <i>Lavori di ripristino e di consolidamento delle strutture della casa della Fontana Piccola</i>
GPP 27 - <i>Procedura per l'affidamento di rilievi e progettazione e attività di indagini afferenti l'intervento: Lavori di messa in sicurezza dell'insula occidentalis con le ville urbane della casa della biblioteca (VI,17,41), casa del bracciale d'oro (VI,17,42), casa di Fabio Rufo (VII,16,20-22), casa di Castricio (VII,16,16)</i>
GPP 29 - <i>Procedura per l'affidamento di attività di rilievi e progettazione e attività di indagini afferenti l'intervento: Restauro e consolidamento della palestra delle Terme del Foro</i>
GPP 30 - <i>Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia</i>
GPP 31 - <i>Lavori di restauro degli apparati decorativi, parietali e pavimentali e di restauro architettonico della Casa di Paquio Proculo e della Casa di Sacerdos Amandus, civici 4, 5, 6, 8 – Regio I Insula 7.</i>
GPP 32 - <i>Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Ancora</i>
GPP 33 - <i>Lavori di Restauro di apparati decorativi della Casa dell'Efebo</i>
GPP 34 - <i>Restauro dei calchi e dei reperti di Pompei</i>
GPP 35 - <i>Procedura per l'affidamento di attività di rilievi e progettazione e attività di indagini afferenti l'intervento: Lavori di consolidamento e restauro Terme Centrali</i>
GPP 37 - <i>Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne</i>
GPP 39 - <i>Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico, Aree Esterne e Servizi Annessi</i>
GPP A1 - <i>Adeguamento e revisione della recinzione perimetrale degli Scavi di Pompei</i>
GPP A2 - <i>Adeguamento e revisione della illuminazione perimetrale degli Scavi di Pompei</i>
GPP B - <i>Procedura per l'affidamento di rilievi e progettazione e attività di indagini afferenti l'intervento: Restauro della casa delle Nozze d'argento</i>
GPP C - <i>Lavori di restauro della Regio VII - insula 15 in Pompei Scavi</i>
GPP D - <i>Procedura per l'affidamento di rilievi e progettazione e attività di indagini afferenti l'intervento: Progetto di restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei (Torre di Mercurio)</i>
GPP E - <i>Lavori di Restauro di apparati decorativi della Casa dei Dioscuri</i>
GPP F - <i>Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa delle Pareti rosse</i>
GPP G - <i>Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa del Marinaio</i>
GPP H - <i>Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa del Criptoportico</i>
GPP I - <i>Procedura per l'affidamento di rilievi e progettazione e attività di indagini afferenti l'intervento: Progetto di restauro dell'area della necropoli di Porta Ercolano a Pompei (villa di Diomede)</i>

GPP L - <i>Lavori di restauro degli apparati decorativi parietali e pavimentali della Casa dei pigmei</i>
GPP M - <i>Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni I, III e IX, IV e V del sito archeologico</i>
GPP N - <i>POMPEI PER TUTTI - percorsi per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche</i>
GPP P - <i>Procedura per l'affidamento di attività di rilievi e progettazione e attività di indagine afferenti l'intervento: Lavori di delocalizzazione e riqualificazione tecnologica dell'impianto di stoccaggio delle acque reflue Sito nell'insula 6 della Regio VII</i>
GPP-Cancelli - <i>Italia per Pompei: Reg. I, II, III – Valorizzazione, decoro, messa in sicurezza - CANCELLI e TRANSENNE</i>
GPP-Puntelli - <i>Italia per Pompei: Regio I, II e III eliminazione dei presidi temporanei esistenti – PUNTELLI</i>
GPP-Coperture - <i>Italia per Pompei: Reg I, II, III – Riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche – COPERTURE</i>
GPP Legni - <i>Restauro Legni di Moregine</i>
GPP NewRos - <i>Procedura per l'affidamento di attività di rilievi e progettazione e attività di indagine afferenti l'intervento: Restauro della casa di Rosellino e sistemazione delle aree a verde</i>

QUINTA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2016)

ALLEGATO 2

Elenco eventi organizzati dalla SSPES nel primo semestre 2016 *(pag. 19)*



Elenco eventi organizzati dalla SSPES nel primo semestre 2016


- Il 14 maggio u.s., alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, è stata inaugurata la mostra di “Igor Mitoraj a Pompei”.
- “Pompei Eternal Emotion” in anteprima su Sky Arte HD, il cortometraggio di Pappi orsicato dedicato a Pompei, in prima assoluta sui canali Sky Arte HD e Sky Arte HD 400 -- 6 gennaio 2016.
- Ultimi giorni per la Mostra "Rapiti alla morte". I calchi in esposizione fino al 10 gennaio 2016 – 9 gennaio 2016.
- “Monumenti Funerari a *Schola a Pompei*” Conferenza del Prof. Mario Torelli, Auditorium degli Scavi di Pompei. *Excursus* sull’architettura funeraria dell’antica Roma, attraverso le necropoli e le tombe di Pompei. - 25 gennaio 2016 –
- L’Egitto a Pompei. Una grande mostra, tre sedi. Conferenza presentazione. - 25 febbraio 2016
- *Mostra Mito e Natura. Dalla Grecia a Pompei* arriva al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e agli Scavi di Pompei 16 marzo – 15 giugno 2016 – 16 marzo 2016 -
- Pompei - Regio VIII. Concluso il cantiere di messa in sicurezza. Presentazione apertura area di 60 mila metri quadri, con botteghe, attività commerciali, *Domus* e una rete viaria completamente accessibile, viene restituita al pubblico al termine degli interventi di messa in sicurezza della Regio VIII, previsti dal Grande Progetto Pompei (GPP). - 24 marzo 2016 –
- Presentazione Piano di comunicazione e fruizione scavi: presentazione. La nuova immagine di Pompei definita in un progetto globale di identità visiva e di comunicazione, con nuovo logo, segnaletica di servizio, mappe e guide, un progetto di portale web più immediato e tecnologicamente avanzato, un sistema identificativo dei visitatori per facilitare le entrate e uscite dal sito e filmati divulgativi che illustrano al pubblico le attività e i risultati dei lavori di restauratori, archeologi, architetti e specialisti che lavorano per il sito di Pompei, patrimonio mondiale dell’Unesco, nonché un progetto per il miglioramento delle modalità di visita e il potenziamento dell’offerta culturale del sito archeologico. -11 aprile 2016 –
- Visita della delegazione della Commissione Europea agli scavi di Pompei, - 14 aprile 2016
- Pompeii. Tempus, vita. Guarda i video sul nostro canale YouTube Nella sezione “Video” sono presenti 6 racconti brevi di personaggi pompeiani (Asellina, Cecilio Giocondo, Giulia Felice, il marinaio, Modesto, *Marcus Octavius*) che ci immergono nelle atmosfere dell’antica città, e “La voce di Pompei”, sintesi del docu-film (della fine 2015) che racconta l’approccio metodologico del Grande Progetto Pompei attraverso interviste al *team* che ci lavora e contributi di esperti e studiosi. 15 aprile 2016 –
- Viaggio nella Bellezza - Speciale Pompei: Un viaggio attraverso le principali tappe che hanno segnato la lunga storia della scoperta e della valorizzazione di questo straordinario sito archeologico. - 18 aprile 2016 –
- Mostra “Egitto Pompei”: L’Egitto torna a Pompei in una suggestiva rivisitazione contemporanea. - 20 aprile 2016 -

- Mostra "Per Grazia Ricevuta": Apre al pubblico il 29 aprile p.v. a Pompei, con la riapertura dell'*Antiquarium* degli scavi archeologici, la mostra: "Per Grazia Ricevuta. La devozione religiosa a Pompei antica e moderna" – 28 aprile 2016 –
- Dopo 36 anni riapre l'Antiquarium: Dopo 36 anni riapre al pubblico l'Antiquarium degli scavi di Pompei. - 28 aprile 2016 -
- Braccialetti uscita temporanea: Dal 2 maggio Pompei sperimenta l'utilizzo dei nuovi braccialetti identificativi monouso per consentire l'entrata e l'uscita temporanea dall'area archeologica, nel giorno di validità del biglietto. – 1 maggio 2016 -
- Percorsi serali a Pompei e Ercolano: Visite serali agli scavi di Pompei ed Ercolano tutti i sabato sera dal 7 maggio al 1 ottobre. – 13 maggio 2016 -
- Pompei, Mary Beard svela i segreti La storica inglese Mary Beard conduce lo spettatore di History tra le strade, le ville, le case di uno dei luoghi più affascinanti al mondo, Pompei. Nello speciale BBC *Ti presento Pompei, coprodotto con la Soprintendenza Pompei*, in onda lunedì 30 maggio alle 21.00 sul canale 407 di Sky – 27 maggio 2016 -
- Presidente Polonia Duda a Pompei, Si è svolta ieri mattina agli Scavi di Pompei la visita all'area archeologica del presidente della Polonia Andrzej Duda, - 4 giugno 2016 –
- "*Fecisti cretaria*. Produzione e circolazione ceramica a Pompei: stato degli studi e prospettive di ricerca". 17-18 giugno 2016, Auditorium degli Scavi. Le Giornate di Studio con lo scopo di stimolare una riflessione e un approfondimento sullo stato degli studi ceramologici a Pompei. - 15 giugno 2016 -
- Avvio interviste ai visitatori di Pompei, dal 17 al 29 giugno 2016. Attività di rilevamento statistico tramite la somministrazione di interviste ai visitatori in uscita dal sito archeologico di Pompei. - 17 giugno 2016
- Mostra fotografica Pink Floyd. In occasione della festa della musica, 21 giugno 2016, Pompei apre le gallerie dell'arena gladiatoria per celebrare con una mostra fotografica a cura della Soprintendenza Pompei e di Adrian Maben, la storica band inglese e soprattutto il momento che li vide esibirsi nel 1971 in questo luogo per il memorabile concerto a porte chiuse, che diede vita al video "Pink Floyd-Live at Pompeii" – 20 giugno 2016 -
- Nuove scoperte a Porta Ercolano. Scoperta nella necropoli di Porta Ercolano di una tomba di età sannitica, i cantieri di scavo nell'area rivelano nuovi eccezionali ritrovamenti. - 23 giugno 2016 -
- Workshop auditorium degli scavi *Pompei* – 23 giugno ore 10,00 -15,30.
- multiscale assessment and monitoring of ancient structures. *Un confronto con l'Istituto di tecnologia del Massachusetts sul monitoraggio e la manutenzione programmata* - 23 giugno 2016

QUINTA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2016)

ALLEGATO 3

GPP – Situazione contenziosi al 30 giugno 2016 *(pag. 19)*



Situazione contenziosi su gare GPP – agg. 30 giugno 2016

	INTERVENTO	ATTO IMPUGNATO	SENTENZE	NOTE
1	GPP-Fruizione - Miglioramento delle modalità di visita e per il potenziamento dell'offerta culturale del Sito Archeologico di Pompei. <i>Pubblicazione bando 3 dicembre 2014</i>	Decreto di aggiudicazione definitiva.	Sentenza TAR Campania n.1044/16 (favorevole all'amministrazione). Ricorso C.d.S.(non è stata ancora fissata l'udienza); Querela di Falso ex art.221 c.p.c. Tribunale civile di Napoli. Ud. 22.07.2016	Servizio avviato e concluso
2	Gara GPP 8 - Lavori di messa in sicurezza della Regio VIII. <i>Pubblicazione bando 15 luglio 2014</i>	Atto di esclusione del ricorrente dalla gara e Decreto di aggiudicazione definitiva.	R.G.4858/14 Causa cancellata dal ruolo in data 19.11 2014. Chiesta fissazione nuova udienza .Discussa in data 8.06.16. Attesa sentenza.	Appalto avviato e concluso. Contenzioso iniziato e seguito da INVITALIA.
3	GPP 2+3+4 - Messa in sicurezza delle Regiones I, II e III <i>Pubblicazione bando 24 aprile 2015</i>	Atto di esclusione del ricorrente dalla gara e Decreto di aggiudicazione definitiva. (Ricorrente: IOTA)	TAR Campania (R.g.6442/15); Udienza fissata per 20.07.16	Lavori non ancora avviati
		Atto di esclusione del ricorrente dalla gara e Decreto di aggiudicazione definitiva. (Ricorrente: Italiana Restauri)	Sentenza TAR Campania n.2219/16 del 24.05.16(favorevole amministrazione).	

- Relativamente **all'intervento 37** "Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne", per il quale risulta decreto di aggiudicazione definitiva, è stata presentata richiesta di accesso agli atti da parte dell'o.e. R.T.I. De Marco s.r.l. Nel giorno fissato per l'accesso (19.05.16) l'o.e. non si è presentato. Allo stato non risultano, a questo Ufficio, ulteriori azioni intraprese.
- Con riferimento **all'intervento M** "Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regiones I, III e IX, IV e V del sito archeologico", per il quale risulta decreto di aggiudicazione definitiva, è stato effettuato accesso agli atti da parte dell'o.e. "Consorzio cooperative costruzioni"(26.05.2016) e dall'o.e. "Consorzio Integra " (1.06.16). Allo stato non risultano, a questo Ufficio, ulteriori azioni intraprese.

QUINTA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2016)

ALLEGATO 4

Lettera n. 392 in data 26/04/2016 della Dirz.GP – Richiesta prosecuzione attività
Centrale di committenza (pag. 25)





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

PROT. 392 DEL 26-04-2016

ALLEGATIN. _____ CLASS. 34.16.02/25 Sez

All' Agenzia Nazionale per l' attrazione
 degli investimenti e lo sviluppo d' impresa
realizzazioneInterventi@pec.initalia.it

E, per quanto di competenza:

Al Segretariato Generale
sg@beniculturali.it
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Pompei
mbac-ss-pes@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: ACCORDO IN ADERENZA ALLA CONVENZIONE "AZIONI DI SISTEMA", PER L' ATTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A., NELLA FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL' ART. 55-BIS, CO. 2-BIS, DEL D.L. D.L. N. 1/2012 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALL' ART. 1 DELLA L. N. 27/2012) NELL' AMBITO DEL GRANDE PROGETTO POMPEI.

Nell' ambito dell' accordo in oggetto sono stati banditi, avviati ed in parte conclusi i seguenti servizi di progettazione:

Nr.	Servizio di progettazione	Stato del servizio
1	Affidamento di attività di rilievi e progettazione e attività di indagine afferenti l' intervento "Lavori di consolidamento e restauro Terme Centrali". CIG: 6202607936 - CUP: C62C15000020006	Ultimato (Rup Dott.ssa Caterina Cicirelli)
2	Affidamento di attività di rilievi e progettazione e attività di indagine afferenti l' intervento: "Restauro della Casa di Rosellino e sistemazione delle aree a verde". CIG: 6205814FB4 - CUP: C62C15000050006	Ultimato in attesa di validazione (Rup Arch. Sabrina Pellegrino)
3	Affidamento di attività di rilievi e progettazione afferenti l' intervento: "Restauro degli apparati decorativi e delle aree di giardino della Casa di Cerere". CIG: 620578689B - CUP: C62C15000040006	Ultimato in attesa di validazione (Rup Dott.ssa Adele Lagi)
4	Affidamento dei servizi di progettazione, rilievi e indagini afferenti l' intervento: "Restauro e consolidamento della palestra delle Terme del Foro". CIG: 6205706697 - CUP: C62C15000030006	Ultimato (Rup Dott.ssa Caterina Cicirelli)



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

5	Affidamento delle attività di rilievi e progettazione e attività di indagine afferenti l'intervento: "Lavori di delocalizzazione e riqualificazione tecnologica dell'impianto di stoccaggio delle acque reflue sito nell'insula 6 della Regio VII". CIG: 62058036A3 - CUP: C62C1500060006	<i>Ultimato in attesa di validazione</i> (Rup Arch. Bruno De Nigris)
6	Affidamento delle attività di progettazione definitiva, di rilievi e di indagini per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, relativa all'intervento denominato "progetto di restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei (Torre di Mercurio)". CIG:6240541159 - CUP: C62C15000100006	<i>Esecuzione in corso</i> (Rup Arch. Sabrina Pellegrino)
7	Affidamento delle attività di progettazione definitiva, di rilievi e di indagini per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, relativa all'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis con le ville urbane della Casa della Biblioteca (VI,17,41), Casa del Bracciale d'oro (VI,17,42), Casa di Fabio Rufo (VII,16,20-22), Casa di Castricio (VII,16,16)". CIG:6240966012 - CUP: C62C15000130006	<i>Esecuzione in corso</i> (Rup Dott.ssa Adele Lagi)
8	Affidamento delle attività di progettazione definitiva, di rilievi e di indagini per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, relativa all'intervento denominato "Restauro della Casa delle Nozze d'argento - Progetto B". CIG: 6240905DB7 - CUP: C62C15000110006	<i>Esecuzione in corso</i> (Rup Arch. Cesira D'Innocenzo)
9	Affidamento delle attività di progettazione definitiva, di rilievi e di indagini per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, relativa all'intervento denominato "Progetto di Restauro dell'area della necropoli di Porta Ercolano a Pompei (Villa di Diomede)". CIG: 624103482D - CUP: C62C15000140006.	<i>Esecuzione in corso</i> (Rup Arch. Sabrina Pellegrino)
10	Affidamento di rilievi e progettazione e attività di indagini afferenti l'intervento "Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei Casti amanti". CIG: 6240944DE6 - CUP: C62C15000120006	<i>Esecuzione in corso</i> (Rup Arch. Michele Granatiero)

In relazione ai citati servizi di progettazione, nell'ambito della naturale prosecuzione amministrativa delle attività, è necessario bandire le conseguenti procedure per la realizzazione degli interventi. A tal fine si chiede, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 10.1., dell'Accordo in oggetto, di prorogare le attività di codesta Agenzia nelle funzioni di Centrale di committenza, senza ulteriori oneri per gli Enti aderenti.

Ove vi fosse l'accordo nel senso, l'avvio di ogni singola procedura sarà concordato, con questa Direzione Generale e con la Soprintendenza, per quanto concerne modalità, tempi e copertura finanziaria degli interventi.

Il Direttore Generale di progetto
Gen. D. CC Luigi Curatoli

Luigi

QUINTA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2016)

ALLEGATO 5

Lettera n. 2747/CT in data 17 gennaio 2016 di Invitalia – Conclusione supporto per
interventi GPP (pag. 26)



INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Prof. Massimo Osanna
Direttore Generale
Soprintendenza Pompei
Via Villa dei Misteri, 2
80045 Pompei (NA)

E. p.c.

Gen. D. CC Luigi Curatoli
Direzione Generale di Progetto
Grande Progetto Pompei
Scavi Archeologici, Casina Pacifico
80045 Pompei (NA)

Arch. Antonia Pasqua Recchia
Segretario Generale
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Cons. Vincenzo Donato
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Direttore Dipartimento Politiche di
Coesione
Largo Chigi, 19
00187 Roma

Roma, 17 gennaio 2016
Prot. 2747/CT

Oggetto: Conclusione delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli interventi GPP VI, VII, VIII, A1 e A2, delle attività di Direzione Operativa delle strutture degli interventi GPP VI, VII, VIII e delle attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo degli interventi GPP VI, VII e VIII.

Gentile Professore Osanna,

in riferimento alla sua richiesta prot. n. 2221 del 9 febbraio u.s., si confermano le indicazioni della nostra comunicazione prot. n. 23167/CT del 29 dicembre 2015 nel rispetto delle decisioni assunte in occasione della seduta del 21 dicembre 2015 del Comitato Dipartimentale del Programma Azioni di Sistema - che ha sin qui finanziato le attività di Invitalia di supporto all'attuazione del Grande Progetto Pompei - che ha prorogato la conclusione delle suddette attività fino al 29 febbraio 2016.

Cordiali saluti.

COMPETITIVITÀ E TERRITORI
Il Responsabile
Giovanni Portafuri

1st 288
d. 02.09.00 / 2
Via Beccanelli, 12/30 00130 Roma
T +39 06 421 601 F +39 06 421 606 15
info@invitalia.it • www.invitalia.it


Assistenza tecnico Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Capitale sociale € 836.363.844,92
Iscritta al Registro delle imprese di Roma

FINA e C.F. 0567071001
Intermediario finanziario iscritto elenchi
ex art. 107 D. Lgs. 385/93 n. 37456-1
ex art. 106 D. Lgs. 385/93 n. 36649

QUINTA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2016)

ALLEGATO 6

I tempi di attuazione delle opere del Grande Progetto Pompei – Invitalia, febbraio 2016
(pag. 27)



INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

I tempi di attuazione delle opere del Grande Progetto Pompei

Roma, febbraio 2016



Indice

Introduzione	4
1. L'analisi degli interventi del Grande Progetto Pompei e l'approccio metodologico utilizzato	6
1.1 <i>Gli interventi esaminati – l'anagrafica dei progetti</i>	6
1.2 <i>La scomposizione degli interventi in fasi di attuazione e le variabili oggetto di analisi</i>	15
1.3 <i>I dati rilevati e la determinazione dei tempi</i>	17
2. I risultati: i tempi di attuazione per classi di costo e fasi	22
2.1 <i>Il confronto tra durata media Grande Progetto Pompei e durata media opere pubbliche in Italia</i>	26
2.2 <i>Il confronto con i tempi di attuazione del settore cultura e servizi ricreativi in Italia</i>	31
2.3 <i>Il confronto con i tempi di attuazione simulati con lo strumento operativo VISTO</i>	36
3. La rilevanza dei tempi di attraversamento	38
4. I fattori che influenzano i tempi di attuazione	43



Indice delle figure

Figura 1. Tipologia di intervento del GPP	10
Figura 2. Classi di costo degli interventi del GPP	11
Figura 3. Attività di progettazione del GPP	12
Figura 4. Livelli progettuali posti a base di gara	13
Figura 5. Modalità di esecuzione di gara	14
Figura 6. Stato lavori degli interventi GPP oggetto di analisi – aggiornato al 31.12.2015	15
Figura 7. Le principali fasi di attuazione di un'opera pubblica	16
Figura 8. Tempi medi di attuazione del GPP per classi di costo e fasi	22
Figura 9. Tempi medi di attuazione del GPP (in anni) - per fase	24
Figura 10. Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali per classi di costo e fasi – Italia	26
Figura 11. Confronto tra i tempi medi di attuazione delle opere pubbliche italiane e quelle del GPP – per fase	27
Figura 12. Confronto tra i tempi medi di attuazione delle opere pubbliche italiane e quelle del GPP – per classe di costo	29
Figura 13. Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali per settore e fase - focus settore cultura e servizi ricreativi	31
Figura 14. Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali del settore "Cultura e servizi ricreativi", per fase e classe di costo – Italia –	32
Figura 15. Confronto tra tempi di attuazione degli interventi del settore "Cultura e servizi ricreativi" e tempi attuativi medi del GPP - per fase	33
Figura 16. Confronto tra i tempi attuativi medi rilevati per gli interventi del GPP, per le opere pubbliche in Italia e per gli interventi appartenenti al settore "Cultura e servizi ricreativi"	34
Figura 17. Confronto tra tempi di attuazione degli interventi per il settore "Cultura e servizi ricreativi" e tempi attuativi medi del GPP - per classe di costo	35
Figura 18. Tempi medi di attuazione del GPP: confronto con i tempi stimati attraverso lo strumento operativo VISTO – per fase	37
Figura 19. Peso dei tempi di attraversamento (%) per fase	40
Figura 20. Peso dei tempi di attraversamento per classe di costo	41
Figura 21. Peso dei tempi di attraversamento delle opere pubbliche in Italia – per fase	42