

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XL
n. 9

RELAZIONE

CONCERNENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 95, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, E DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

(Anno 2023)

(Articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Presentata dal Ministro dell'interno

(PIANTEDOSI)

Trasmessa alla Presidenza il 21 novembre 2024

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Interno

NUCLEO PER IL SUPPORTO TECNICO ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Relazione sullo stato degli investimenti finanziati attraverso i fondi istituiti per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese

Anno 2023

1. Premessa

L'articolo 1, comma 1075, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) richiede che ciascun Ministero trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse rese disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese).

La relazione del Ministero dell'Interno, predisposta dal Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici del Ministero dell'Interno (NUVAL)¹, redatta in conformità con quanto stabilito dall'art. 5 del Dlgs n. 229 del 29 dicembre 2011, riporta un aggiornamento delle previsioni sull'effettivo utilizzo delle citate risorse, sullo stato di avanzamento degli interventi, nonché le informazioni in merito alle principali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione dei medesimi, con riferimento al periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

2. I Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato: le assegnazioni al Ministero dell'Interno dal 2017 al 2023

Con la legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140) è stato istituito il *Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese*. Il Fondo, con

¹ Il Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici del Ministero dell'Interno (NUVAL), previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e dall'art. 7 del Dlgs n. 228 del 29 dicembre 2011, garantisce, come disposto dall'art. 1 del DPCM n. 262 del 21 dicembre 2012, il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, con il diretto coordinamento del Capo del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.

Altresi, il NUVAL assicura:

- a) Il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati dall'Amministrazione dell'Interno;
- b) Una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

una dotazione di oltre 47 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032, finanzia interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana. La legge di bilancio per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Art. 1, co. 1072) ha ulteriormente finanziato il Fondo per gli anni dal 2018 al 2033 per complessivi 36,115 miliardi di euro.

In data 21 luglio 2017, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse del fondo di cui all'art. 1, co. 140, della Legge n. 232/2016 sono state ripartite tra le diverse Amministrazioni per il periodo 2017-2032, assegnando al Ministero dell'Interno la somma complessiva di € 1.432.011.000,00 per il finanziamento dei progetti di investimento individuati dai singoli Dipartimenti e ritenuti dai medesimi prioritari.

La scheda successiva riporta lo schema di attribuzione delle risorse del fondo al Ministero dell'Interno, ripartite tra le finalità indicate alle lettere da a) a l) del comma 140 della legge 232/2016 per le annualità 2017-2032.

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Articolo 1, comma 140 (ripartizione ai sensi del DPCM 21 luglio 2017)

Categoria di investimento	Anno				Totale
	2017	2018	2019	2020-2032	
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognature e depurazione	18.592.000	35.628.000	42.950.000	573.660.000	670.830.000
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica	11.453.333	27.654.333	77.469.333	515.512.000	632.089.000
h) prevenzione del rischio sismico	6.296.000	15.216.000	18.716.000	88.864.000	129.092.000
Totale complessivo	36.341.333	78.498.333	139.135.333	1.178.036.000	1.432.011.000

Il Dlgs n. 13/2017, Art. 19, co. 3, ha specificatamente destinato risorse del Fondo investimenti per una somma pari a 13 milioni di euro alla copertura delle spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri.

Il DPCM 28 novembre 2018 ha ripartito le risorse aggiuntive stanziato con Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Art. 1, co. 1072, assegnando al Ministero dell'Interno la somma complessiva di € 1.708.914.190, distribuita tra le annualità dal 2018 al 2033 per i settori di spesa di cui alle lettere f), h), i), m) (si veda la successiva scheda).

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Articolo 1, comma 1072 (ripartizione ai sensi del DPCM 28 novembre 2018)

Categoria di investimento	Anno				Totale
	2018	2019	2020	2021-2033	
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica, universitaria e sanitaria	6.550.000	22.000.000	47.550.000	192.380.000	268.480.000
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali	4.272.000	17.000.000	29.840.000	338.888.000	390.000.000
i) prevenzione del rischio sismico	75.000	4.000.000	15.300.000	57.648.000	77.023.000
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	41.411.190	44.000.000	49.000.000	839.000.000	973.411.190
Totale complessivo	52.308.190	87.000.000	141.690.000	1.427.916.000	1.708.914.190

Con la legge di bilancio per il 2019 (*Legge* 30 dicembre 2018, n. 145, commi 95-96) è stato istituito il *Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*, con una dotazione complessiva di 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Con il DPCM 11 giugno 2019, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state assegnate al Ministero dell'Interno risorse per un importo complessivo pari a € 1.900.000.000, ripartite negli anni dal 2019 al 2033 come illustrato nella scheda di seguito riportata.

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 95-96 (ripartizione ai sensi del DPCM 11 giugno 2019)

anni	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Totale
risorse	13.000.000	80.000.000	138.000.000	180.000.000	186.000.000	1.303.000.000	1.900.000.000

La legge di bilancio per il 2020 (*Legge* 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito un diverso *Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*, con una dotazione complessiva di 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi che stimolano e sostengono l'economia circolare, la decarbonizzazione dell'economia, la riduzione delle emissioni inquinanti, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e, più generale, i programmi e i progetti di investimento a carattere innovativo, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, anche attraverso contributi ad imprese. Il DPCM 23 dicembre 2020 ha assegnato al Ministero dell'Interno risorse ripartite negli anni dal 2020 al 2034 per un totale pari a € 465.300.000. La scheda riporta la distribuzione temporale delle risorse.

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ripartizione ai sensi del DPCM 23 dicembre 2020)

anni	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2034	Totale
risorse	8.900.000	37.300.000	30.900.000	20.000.000	26.000.000	342.200.000	465.300.000

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2023), articolo 1, comma 660, al fine di assicurare un'adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le suddette specifiche esigenze con la dotazione finanziaria indicata nella successiva scheda.

Risorse attribuite al Ministero dell'Interno (DPS) dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197

anni	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	Totale
risorse	50.000.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000	340.000.000

3. Stato di attuazione dei progetti di investimento dei singoli Dipartimenti del Ministero dell'Interno

Il monitoraggio dei progetti di investimento ha preso in considerazione i dati sull'evoluzione temporale della spesa (realizzata e prevista), gli stanziamenti delle risorse finanziarie rese disponibili dai diversi provvedimenti di legge, l'avanzamento fisico e procedurale e le principali criticità emerse nell'attuazione dei singoli interventi. Specificatamente, i dati e le informazioni raccolte fanno riferimento al periodo 1 gennaio 2023 - 30 dicembre 2023.

Di seguito viene riportato quanto emerso per i singoli Dipartimenti. Le schede riportate in Appendice presentano il dettaglio dei dati di monitoraggio, compresi i CUP identificativi dei singoli progetti di investimento.

3.1 Dipartimento della Pubblica Sicurezza (DPS)

Missione: 007 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 008 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

I progetti di investimento in attuazione presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza comprendono interventi di varia natura, costo e complessità. Con riferimento alla loro natura, i progetti sono classificabili in tre macro-categorie: A) realizzazione di lavori pubblici (opere, infrastrutture sociali ed impiantistica), B) infrastrutture per telecomunicazioni e tecnologie informatiche, C) mezzi ed attrezzature di trasporto. Specificatamente, i progetti della categoria A) includono la realizzazione di nuove opere, ampliamento o completamento di opere esistenti, interventi finalizzati al recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria di opere ed infrastrutture sociali; i progetti della categoria B) comprendono la realizzazione di infrastrutture di comunicazione nuova generazione, l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico, tecnologie hardware e software; infine, la categoria C) comprende i progetti di investimento finalizzati all'approvvigionamento di autovetture, imbarcazioni, aeromobili, ed attrezzature per la movimentazione di beni.

I progetti di investimento comprendono interventi complessi quali la realizzazione di nuove opere, individuali o nella forma di sistemi integrati di opere (ad esempio, il Polo della Polizia della Città di Napoli), interventi di minore complessità realizzati su singole opere (ad esempio, attività di manutenzione straordinaria) e interventi realizzati nella forma di programmi di investimento che comprendono più progetti omogenei (ad esempio, progetti di adeguamento sismico delle strutture, progetti di efficientamento energetico, ecc.).

Analisi delle criticità

Le criticità emerse dal monitoraggio riguardano tempi e costi di realizzazione di alcuni progetti di investimento. Va rilevato che l'emergenza sanitaria (COVID 19) ha generalmente determinato un rallentamento delle procedure amministrative e delle attività tecniche necessarie all'avvio dei progetti.

Per alcuni di essi, la ridefinizione del quadro esigenziale ha, inoltre, richiesto la programmazione di opere aggiuntive rispetto al progetto originale, determinando un incremento del costo complessivo dell'intervento con la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie. Ciò ha comportato un ulteriore rallentamento nell'attuazione di tali progetti. Tra questi progetti rientrano, ad esempio il progetto relativo alla *“Realizzazione del polo unico concorsuale della Polizia di Stato presso il Compendio Demaniale Ponte Galeria”* (Caserma Stefano Gelsomini). L'individuazione di nuove esigenze funzionali include la realizzazione

di un'aula concorsi da 900 posti e lo spostamento nel polo concorsuale del centro psicotecnico, attualmente ripartito in due sedi, per una migliore gestione dell'attività dei concorsi al fine di svolgere nel predetto polo concorsuale tutte le attività connesse ai concorsi, con conseguenti efficienze organizzative e minori spese di missione per il personale addetto. Pertanto, l'aumento delle dimensioni per la nuova aula concorsi e lo spostamento del centro psicotecnico hanno richiesto, altresì, la riconfigurazione di altri ambienti del complesso della Caserma Gelsomini, al fine di rendere disponibili gli spazi connessi alle richieste aggiuntive e distinguere più nettamente il polo concorsuale dall'attività operativa del Reparto Mobile.

Analoga situazione si riscontra per il complesso polifunzionale della Polizia di Stato da realizzarsi nell'area della Caserma Boscariello di Napoli che riunificherà gli Organismi della Polizia di Stato della stessa città, attualmente ospitati in numerosi edifici, in un'unica sede. La realizzazione del progetto è stata finanziata con gli stanziamenti di cui alla legge 232/2016 per un totale di circa 98 milioni di euro. Con l'avanzamento degli studi progettuali è emersa l'esigenza di trasferire all'interno del medesimo complesso polifunzionale anche il Gabinetto Regionale Polizia Scientifica, la Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, il nucleo Artificieri della Questura di Napoli e il CEN della Polizia di Stato, inizialmente non interessati dall'intervento. Tali opere aggiuntive determinano un aumento della superficie da costruire e del costo di realizzazione, con la conseguente esigenza di individuare nuove risorse.

In altri casi, l'incremento del costo del progetto in fase di attuazione è stato determinato da una stima errata dei costi effettuata nella fase di sviluppo dello studio di fattibilità e/o progettazione preliminare. Anche per questi interventi è stato necessario reperire ulteriori risorse finanziarie (risorse rese disponibili dalla Legge n. 145/2018 e/o dalla legge 160/2019 in aggiunta a quelle stanziare dalla Legge n. 232/2016).

Le modifiche delle norme tecniche e dei prezzi di realizzazione delle opere pubbliche verificatesi negli anni hanno ulteriormente contribuito a rallentare l'attuazione degli interventi e a incrementare i costi in quei casi in cui vi è stata una notevole dilatazione del tempo trascorso dall'effettuazione delle indagini e degli studi propedeutici alla effettiva redazione del progetto tecnico per la realizzazione dei lavori. In particolare, ciò è accaduto per il programma di interventi di miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2 finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Con riferimento agli interventi di adeguamento sismico, al fine di accelerare l'avvio delle attività previste dal cronoprogramma, il Dipartimento ha sottoscritto in data 13.12.2019 un addendum al protocollo d'intesa stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27.06.2019 per l'affidamento della funzione di stazione appaltante ai competenti Provveditorati alle OO.PP. per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi.

Infine, si ricorda che il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni, recante le "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" - in particolare all'art. 4, co. 1 - prevede che, mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede all'individuazione degli interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero possano essere individuati ulteriori interventi infrastrutturali, caratterizzati da: a) un elevato grado di complessità progettuale; b) una particolare difficoltà esecutiva o attuativa; c) una complessità delle procedure tecnico- amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale; d) per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti.

In base a tale norma, sono stati nominati i Commissari straordinari per le seguenti opere, di rilevanza strategica per questo Dipartimento:

- Realizzazione dei Centri Polifunzionali di: Palermo “Boccadifalco” 2° lotto; Catania “Librino”; Reggio Calabria “Manganelli”; Napoli “Boscariello”; e della nuova Questura di Crotone.
- Riorganizzazione dei presidi delle Aree Metropolitane di: Reggio Calabria; Bologna; Genova; Milano; Torino; Roma.
- Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria e Nettuno.

Il recente Decreto-legge 5 luglio 2023, n.88, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio”, all’art. 4, ha istituito un apposito fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il menzionato provvedimento ha previsto la revoca delle somme disponibili conservate in conto residui nell’anno 2023, che ricomprendono anche risorse già attribuite al DPS. Segnatamente, sono state revocate risorse per complessivi € 156.266.753,00, di cui € 12.041.210,31 per progetti ricadenti nella generale categoria delle infrastrutture civili (gruppo A) ed € 144.225.542,70 per progetti del settore della telematica (gruppo B).

Il suddetto taglio delle risorse ha comportato una revisione dei quadri esigenziali dei progetti elencati nella scheda seguente.

Cap/pg	Progetti di investimento	Fonte di finanziamento	Accantonamenti (valori in €)
7411/6	Realizzazione e/o ristrutturazione dei centri polifunzionali e delle scuole di formazione della Polizia di Stato nonché caserme e questure (Centro polifunzionale della P.S. di Palermo e Catania, Scuole di formazione di Alessandria e Nettuno, Polo di Napoli e Milano, sedi di Reggio Calabria, Caserma “Ferdinando di Savoia” a Roma, Questura e Pol. Stradale di Crotone)	L.B. 232/2016, Art. 1 co. 140	3.074.299,48
7411/11	Adeguamento del CAPS di Cesena per le esigenze della Polizia di Frontiera, razionalizzazione dei presidi di polizia nelle aree metropolitane, realizzazione della nuova sede della Questura di Padova e Venezia	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	1.496.307,00
7411/14	Adeguamento del CAPS di Cesena per le esigenze della Polizia di Frontiera, razionalizzazione dei presidi di polizia nelle aree metropolitane, realizzazione della nuova sede della Questura di Padova e Venezia	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	3.150.000,00
7411/15	Integrazione per interventi di riduzione del rischio sismico (progetti finanziati a valere della L.B. 232/2016, Art. 1, co. 140)	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	3.893.795,29
7411/16	Integrazione per interventi di riduzione del rischio sismico (progetti finanziati a valere della L.B. 232/2016, Art. 1, co. 140)	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	426.808,54
7461/1	Realizzazione della rete LTEMVNO della P.S. (Infrastrutture per telecomunicazioni)	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	59.000.000,00
7509/1	Estensione della rete LTEMVNO della P.S. e altre FFPP	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	52.617.400,70
7453/2	Sistema di controllo targhe e transiti	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	1.995.254,00
7456/13	Progetto COIPS (Centrale Operativa Integrata della PS)	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	
	COIPS (Sale operative)		9.734.159,22
	Potenziamento VECA di OSTIA (RM)		5.524.045,85
	Postazioni di lavoro		9.068.242,93
	Private CLOUD		2.500.000,00
	Riprog. Impianti di condizionamento e speciali del CEN di Napoli		2.500.000,00
7457/7	Implementazione CEN di Napoli e CUB di Bari	L.B. 145/2018, Art. 1, co. 95	1.286.440,00
	TOTALE		156.266.753,01

La legge di Bilancio n. 197 del 12 dicembre 2022, comma 668, ha disposto una serie di misure per garantire la continuità operativa della rete nazionale standard Te.T.Ra., fondamentale per la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di Polizia e per l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public

Safety. In particolare, è stata prevista una rimodulazione delle risorse, con una riduzione dei fondi destinati ai capitoli di spesa per il progetto LTE a favore di quelli per il progetto Te.T.Ra, prevedendo per quest'ultimo un'integrazione di risorse pari a 5 milioni di euro per il capitolo di spesa.

Anno	Fonti di finanziamento (valori in €)					Disponibilità finale cap/pg 7506/1 per il progetto Te.T.Ra. a seguito della rimodulazione (valori in €)
	Disponibilità sul cap/pg 7506/1	Integrazione da cap/pg 7461/1 al cap/pg 7506/1	Integrazione da cap/pg 7509/1 al cap/pg 7506/1	Integrazione da cap/pg 7457/6 al cap/pg 7506/1	Nuovi fondi	
2023	24.685.817,00	0	28.324.520,42	30.000.000,00	5.000.000,58	88.010.338,00
2024	21.605.194,00	26.655.957,00	0,00	20.000.000,00	0	68.261.151,00
2025	19.137.466,00	20.417.924,68	20.000.000,00	10.000.000,00	0	69.555.390,68
2026	6.000.000,00	14.946.499,00	35.000.000,00	15.000.000,00	0	70.946.499,00
2027	0	16.173.314,78	0	0	0	16.173.314,78
TOTALE	71.428.477,00 €	78.193.695,46	83.324.520,42	75.000.000,00	5.000.000,58	312.946.693,46

La legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto, nel comma 660, un'integrazione di risorse finanziarie pari a 340 milioni di euro, per finanziare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Inoltre, sono inclusi i maggiori fabbisogni derivanti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, come stabilito dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. come riportato nella tabella seguente. Questo provvedimento mira a garantire un'adeguata copertura finanziaria per gli interventi infrastrutturali già finanziati ai sensi delle seguenti normative: Articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La successiva scheda riporta gli importi delle integrazioni assegnate ai progetti di investimento.

Intervento	Integrazione di risorse finanziarie (valori in €)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Milano polifunzionale	0	7.755.355,93	0	7.755.355,93	7.270.069,40
Napoli Polifunzionale.	0	0	0	0	79.918.739,76
Autocentro MI del Comm.to Città Studi	250.000,00	250.000,00	0	0	0
Smiraglia (BO) - Polo Petri	250.000,00	250.000,00	0	0	0
Caserma Marconi (Bo)	0	0	500.000,00	500.000,00	0
Questura Crotone	0	0	0	0	0
Palermo Polifunzionale	0	0	0	0	0
Questura Lecce	0	0	0	0	0
Catania	0	0	0	0	0
Scuola Alessandria	0	0	0	0	0
Venezia - nuova Questura	0	10.064.000,00	7.158.545,45	2.658.545,45	0
Padova - Nuova Questura	500.000,00	2.820.000,00	0	5.727.692,31	0
Commissariato San Lorenzo	796.409,57	0	0	0	0
Commissariato Podgora (TO)	750.000,00	2.536.200,00	2.027.745,45	27.745,45	0
Nettuno (Fase 3)	0	0	0	0	0
Nettuno (solo Fasi 1 e 2)	879.283,42	2.355.672,05	743.005,92 €	9.636.643,18	2.136.643,18
Parma Borgo Posta	0	0	0	0	0
Cesale (TO) - Pal. Servizi	133.850,00	147.782,00	588.368,00	0	0
Corso Tirreno (To)	104.158,30	419.445,76	39.598,00	0	0
Porcù del Nunzio (TO)	621.000,00	5.499.250,00	345.090,00	0	0
Cas. Ilardi (GE)	0	1.882.000,00	0	0	0
Comm.to Bardonecchia (TO)	439.845,08	1.031.982,57	266.684,66	329.594,30	0
Borgo Po (TO)	90.699,93	222.866,93	809.587,68	0	0
Cesale Polifunzionale (TO)	275.000,00	1.192.448,38	301.280,03	0	0
Roma "Campanella".	2.099.327,05 €	2.099.327,05 €	2.099.327,05	2.099.327,05	0
Totale Integrazioni	7.189.573,35	38.526.330,66	14.879.232,25	28.734.903,68 €	89.325.452,35
Totale Stanziamento Cap. 7411/24	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Intervento	Integrazione di risorse finanziarie (valori in €)					
	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
Milano polifunzionale	0	0	0	0	0	22.780.781,26
Napoli Polifunzionale.	34.112.713,56	0	0	0	0	114.031.453,33
Autocentro MI del Comm.to Città Studi	0	0	0	0	0	500.000,00
Smiraglia (BO) - Polo Petri	0	0	0	0	0	500.000,00
Caserma Marconi (Bo)	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Questura Crotone	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00
Palermo Polifunzionale	0	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	21.000.000,00
Questura Lecce	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
Catania	0	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	26.000.000,00
Scuola Alessandria	0	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0	21.000.000,00
Venezia - nuova Questura	0	0	0	0	0	19.881.090,91
Padova - Nuova Questura	6.590.769,23	0	0	0	0	15.638.461,54
Commissariato San Lorenzo	0	0	0	0	0	796.409,57
Commissariato Podgora (TO)	0	0	0	0	0	5.341.690,90
Nettuno (Fase 3)	0	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00
Nettuno (solo Fasi 1 e 2)	0	0	0	0	0	15.751.247,76
Parma Borgo Posta	0	641.024,91	1.000.000,00	0	0	1.641.024,91
Cesale (TO) - Pal. Servizi	0	0	0	0	0	870.000,00
Corso Tirreno (To)	0	0	0	0	0	563.202,06
Porcù del Nunzio (TO)	0	0	0	0	0	6.465.340,00
Cas. Ilardi (GE)	0	0	0	0	0	1.882.000,00
Comm.to Bardonecchia (TO)	0	0	0	0	0	2.068.106,61
Borgo Po (TO)	0	0	0	0	0	1.123.154,54
Cesale Polifunzionale (TO)	0	0	0	0	0	1.768.728,41
Roma "Campanella".	0	0	0	0	0	8.397.308,20
Totale Integrazioni	40.703.482,79	30.641.024,91	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	340.000.000,00
Totale Stanziamento Cap. 7411/24	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	340.000.000,00

Infine, con la Tabella B della Legge di bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197, sono state assegnate risorse sul capitolo di nuova istituzione 7411, pg. 24, a favore dei progetti di “Razionalizzazione dei presidi città metropolitane”, “Progetto realizzazione della Caserma Perotti di Firenze” per € 10.000.000,00 e di “Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria e Scuola di Nettuno” per € 15.000.000,00.

Analisi delle criticità specifiche

Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo, lotto 2 (CUP D73I19000040001). Il progetto è stato avviato nel 2014 e si prevede che le attività abbiano termine entro la fine del 2030. Sono ancora in corso le attività di progettazione. La progettualità, finanziata con fondi di cui alla L.B. 232/2016, prevede l'aggiornamento della progettazione definitiva (già redatta con precedenti finanziamenti), la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori. In considerazione del tempo trascorso dall'approvazione del progetto definitivo generale (concluso nel 2009) la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, congiuntamente con la Questura di Palermo e in raccordo con il Provveditorato alle OO.PP., ha aggiornato il quadro esigenziale degli Organismi da trasferire, al fine di garantire che il progetto risponda al fabbisogno degli Organismi della Polizia di Stato e alle finalità dell'iniziativa. Per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, nel mese di febbraio 2019, è stata sottoscritta la convenzione tra il suddetto Provveditorato alle Opere Pubbliche e questa Amministrazione. La progettualità della bretella stradale ha subito rallentamenti a causa dell'emergenza sanitaria (COVID 19), che ha provocato un dilatamento delle tempistiche delle attività tecniche e amministrative (affidamenti, sopralluoghi dei professionisti, approvazione dei progetti da parte degli enti competenti). A seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2020 del Comune di Palermo, che deroga alla precedente Deliberazione n. 468 del 01 settembre 2009, il Provveditorato ha comunicato nel mese di giugno 2020 di aver affidato a contraente esterno l'incarico

di progettazione della bretella stradale di collegamento tra via Pitrè e via da Vinci, necessaria per l'ottenimento della conformità urbanistica dell'intero intervento e propedeutica alla realizzazione del secondo lotto, in ossequio alle determinazioni della Regione Siciliana. Il progetto è stato trasmesso nel maggio 2021 a tutti gli enti competenti per l'acquisizione di pareri e nulla osta, mediante Conferenza dei Servizi unificata. Il progetto ha acquisito i pareri favorevoli di cui alla determinazione conclusiva del 19.08.2021 della Conferenza di Servizi e l'autorizzazione urbanistica resa con D.D.G. n.179 del 1.08.2023 del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Sono in corso i servizi di progettazione per l'aggiornamento del progetto definitivo generale redatto nel 2009 per la parte relativa al secondo lotto funzionale. Parallelamente è stato aggiornato il PFTE del progetto della bretella, al fine di porlo a base di un appalto di progettazione ed esecuzione. Con i predetti fondi è stato altresì liquidato l'accordo bonario pari ad € 3.500.000 all'impresa appaltatrice del I lotto.

Realizzazione del Polo della Polizia di Stato di Napoli Boscarello (CUP F65G16000000001). Il progetto, avviato nel 2018, dovrebbe essere completato nel 2028. È stata completata la progettazione. Nel 2018 l'Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante per tutte le fasi progettuali, ha affidato a un contraente esterno la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Per il progetto è stato acquisito il parere positivo all'unanimità, pur se con alcune raccomandazioni e suggerimenti, dalla Commissione urbanistica del Comune di Napoli in data 11 settembre 2018 ed è stato approvato dalla Stazione appaltante in data 20.12.2018. Ad esito della progettazione di fattibilità è emerso che, in considerazione di nuove esigenze, il finanziamento assentito è insufficiente per consentire la realizzazione dell'intero complesso; pertanto, la Direzione Centrale del DPS si è attivata per il reperimento di ulteriori risorse economiche (richiesta di ammissione al finanziamento di cui alla Legge di Bilancio 2019). Per dare l'avvio formale della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva sono state definite le modalità attuative e procedurali dell'intervento, attraverso la stipula, nel mese di ottobre 2019, di una Convenzione Tecnica di Attuazione tra questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Agenzia del Demanio per l'affidamento a detta Agenzia delle attività di stazione appaltante per la progettazione definitiva ed esecutiva per l'intero intervento, nonché per la verifica dei predetti progetti. Per l'elaborazione della progettazione è previsto un cofinanziamento dell'Agenzia del Demanio per circa 4 mln e di questa Amministrazione per circa ulteriori 4 mln. È previsto che si attinga inizialmente al finanziamento dell'Agenzia del Demanio e, solo all'esaurimento dello stesso, ai fondi del Ministero dell'Interno. L'Agenzia del Demanio ha aggiudicato, Nel mese di 15 luglio 2020, i servizi per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché espletamento di tutte le prove e le indagini necessarie alla progettazione a contraente esterno. L'importo contrattuale del servizio di progettazione, stabilito in seguito all'offerta in fase di gara, è pari a complessivi € 2.501.368,17, oltre IVA e oneri di legge, per un totale di circa 3 mln di quadro economico, che risultano quindi interamente finanziati dall'Agenzia del Demanio. Nel mese di aprile 2021 è stato aggiudicato anche il servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, per un importo netto pari a € 294.817,40 oltre IVA e oneri di legge. Di conseguenza, il finanziamento del Ministero dell'Interno sarà utilizzato a partire dal momento della procedura di affidamento dei lavori. Il progetto definitivo è stato consegnato dai progettisti nel mese di maggio 2021 e revisionato nel mese di dicembre 2021. Successivamente è stato oggetto di valutazione nell'ambito di una Conferenza di Servizi convocata dall'Agenzia demanio e conclusasi con determinazione di approvazione datata 11/08/2022. L'opera risulta commissariata ai sensi del DL 32/2019 e del DL 76/2020, articolo 9. In data 5.04.2023 il Commissario ha comunicato l'importo del QE e il cronoprogramma aggiornato dell'intervento. In data 30.08.2023 l'Agenzia del Demanio ha comunicato che nel mese di luglio 2023 è stato emesso con esito positivo il report finale di verifica del progetto ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e che sono in corso le interlocuzioni con il Commissario Straordinario circa l'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o la sua sostituzione mediante approvazione del progetto da parte del Commissario d'intesa con il Presidente della Regione (ex art. 4, comma 2 del D.Lgs. 32/2019). Il Quadro Economico aggiornato dell'intero intervento, come da comunicazione del Commissario Straordinario

del 5.04.2023 è pari ad € 300.063.399,70 dei quali circa € 5.000.000 sono finanziati dall'Agenzia del Demanio per le attività di progettazione. La copertura finanziaria è assicurata sul capitolo di bilancio 7411 pg. 6-7-13-17. Per gli ulteriori oneri la copertura finanziaria dell'opera è assicurata mediante programmazione a valere sulle risorse rese disponibili con il fondo di cui all'art.1, co.660, della L. 28 dicembre 2022, n. 197, ferma restando l'adozione del relativo decreto ministeriale, di cui al successivo co. 661. Il quadro economico potrebbe essere suscettibile di aggiornamenti.

Nuova sede della questura e della sezione di polizia stradale di Crotone (CUP F15G19000060001). Nel corso del 2023 sono stati affidati i servizi di progettazione delle opere. Dal momento che la nomina del Commissario straordinario è legata alla funzione di Provveditore pro tempore, l'avvicendamento al vertice del Provveditorato per le Opere Pubbliche di Palermo, con il collocamento a riposo dell'allora Provveditore, ha comportato un forte ritardo delle attività. L'importo previsionale da Quadro Economico, redatto sulla base di un quadro esigenziale aggiornato al 2020, ha superato l'importo complessivo del finanziamento assegnato; pertanto, la Direzione Centrale del DPS ha dovuto individuare risorse aggiuntive. La restante quota è stata finanziata con i fondi assentiti con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 articolo 1, comma 14. Ad oggi è stato impegnato e pagato l'incarico professionale servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico comprensivo di lavori, scavo e indagini, la stazione appaltante sta per pubblicare il bando per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Catania (CUP F65G19000100001). Il progetto definitivo per la realizzazione delle opere è stato approvato nel 2009. La prosecuzione dell'intervento, tuttavia, è stata interrotta dall'emergere di tre criticità: la presenza di porzioni, seppure limitate, di costruzioni private entro il perimetro del lotto; in merito, il Provveditorato ha rassicurato circa una rapida soluzione del problema; la presenza, nel lotto, di una cabina di media tensione e di una linea dell'elettrodotto di proprietà della società Terna. In merito, il Provveditorato ha interessato il Comune di Catania e la società proprietaria della linea per una celere soluzione del problema; la presenza di due collettori interrati della fognatura pubblica. In merito, l'esplorazione condotta dal Provveditore con gli enti competenti sulla possibilità di eliminare qualsiasi interferenza con i collettori esistenti e procedere allo spostamento dei sotto-servizi, con realizzazione di appositi tratti di by-pass, ha restituito esito negativo, in quanto il Comune di Catania ha manifestato, nel corso di una riunione tenutasi nel mese di febbraio 2020, l'impraticabilità dello spostamento dei due collettori, da cui deriva la necessità di riallocare gli edifici del primo e del secondo lotto. Considerata la problematica connessa ai due collettori, l'Agenzia del Demanio, al fine di avviare un possibile percorso valutativo di tale alternativa, con nota in data 19.02.2020 ha comunque richiesto formalmente al Comune di Catania di attivare ogni utile iniziativa, volta a liberare l'attuale area in località Librino destinata alla realizzazione di che trattasi dai collettori fognari, nel rispetto delle clausole contrattuali inserite nell'atto di compravendita. Il Comune di Catania non ha tuttora fornito riscontro a detta richiesta. In alternativa il Comune di Catania ha informalmente proposto la permuta del terreno ceduto con altro lotto in località Librino che presenta una superficie quasi analoga a quella oggetto della cessione. In data 01.07.2020 si è proceduto ad un sopralluogo congiunto tra il Provveditorato OO.PP., il Servizio Tecnico Logistico della P.S. e il Comune di Catania al fine di verificare eventuali criticità visibili sul lotto. Di ciò si è data evidenza con una interlocuzione tra le parti che ha coinvolto la Questura di Catania, destinataria dell'intervento. In esito a ciò è stata evidenziata: a) vicinanza eccessiva, attesa l'altissima "densità" criminale della zona, delle eventuali mura perimetrali del complesso con i numerosi palazzi ivi esistenti, con un numero di piani variabile tra i dieci e i quindici, dalle cui sommità si avrebbe un punto di osservazione "privilegiato" sulla Cittadella, e, in particolare, sulle dotazioni in uso e sugli assetti operativi di vigilanza dei reparti ivi allocati; b) la presenza di tre elettrodotti di proprietà TERNA ed RFI. Il Provveditorato e il Comune di Catania hanno concordato, per quanto di rispettiva competenza, di interessare la società proprietaria delle linee, per verificare la possibilità del loro spostamento in tempi compatibili con l'appalto in parola ovvero di valutare l'area di influenza delle onde elettromagnetiche con le funzioni che

verranno ivi allocate. Si è concordato, altresì, di acquisire preventivamente dal Comune la certificazione di destinazione urbanistica dell'area al fine di valutare sia la presenza di relativi vincoli gravanti sia la necessità di eventuali varianti, l'attestazione dell'amministrazione proprietaria sull'assenza di ulteriori sottoservizi in disparte i collettori fognari, la relazione geologica dell'area, una campagna di indagini preliminari al fine di scongiurare il ritrovamento di rifiuti speciali o pericolosi. Detta soluzione è in atto va considerata ipotesi di studio alternativa. Al fine di individuare una soluzione operativa al problema, e considerato che il progetto definitivo generale, così come approvato nel 2009 per l'area in località Librino, è incompatibile con la presenza in sito dei due collettori, nel mese di luglio 2020 gli enti coinvolti (Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, Provveditorato alle OOPP, Prefettura di Palermo, Enti della Polizia di Stato interessati dal trasferimento), hanno concordato di procedere a: a) rideterminare i volumi che compongono il complesso in modo compatibile con le caratteristiche del sito e le interferenze rilevate attraverso una soluzione progettuale differente; b) una verifica in merito alla possibilità di realizzare una parte delle superfici necessarie in altro sito, eventualmente messo a disposizione dall'Agenzia del Demanio, nel Comune di Catania, che potrebbe ridurre la consistenza di quelle da costruire in località Librino; c) individuare gli Uffici della Polizia di Stato per i quali è compatibile, comunque, una ricollocazione presso il sito di Librino; d) aggiornare il quadro esigenziale degli Organismi della Polizia di Stato, così da poter stimare le superfici potenzialmente necessarie per soddisfare le esigenze degli Organismi di Polizia da ricollocare a Librino e quelle, invece, in da allocare in un potenziale lotto alternativo; e) interessare il Provveditorato affinché verifichi la compatibilità delle esigenze dimensionali prospettate, tenendo in debito conto le limitazioni di fruizione del lotto dovute ai predetti collettori fognari; f) redigere una nuova progettualità sulla base della soluzione individuata. Nel corso di una riunione tenutasi il 16 ottobre 2020 in Prefettura, la Regione Sicilia ha prospettato la possibilità di poter procedere ad una permuta con il Demanio per la cessione del plesso ospedaliero "Ferrarotto", ora dismesso, per soddisfare le esigenze logistiche sia degli Uffici della Polizia di Stato sia quelle dei Carabinieri. La Direzione Regionale del Demanio "Sicilia" si è riservata di valutare, unitamente all'Ufficio Centrale del Demanio, le ipotesi prospettate. In assenza di comunicazioni sull'argomento da parte dell'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Interno ha aggiornato il fabbisogno da soddisfare, prioritariamente nell'area di Librino, mediante l'elaborazione di un nuovo progetto. Il fabbisogno è stato comunicato al Provveditorato alle OOPP nel mese di aprile 2021. Nel 2022, a seguito di approfondimenti relativi alla possibilità di modificare il tracciato dei collettori fognari evitando il passaggio sotto il lotto assegnato alla Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno ha confermato al Provveditorato la necessità di procedere, quanto prima, con la progettazione del complesso tenendo conto della presenza dei predetti collettori. In data 10/08/2023 è stata pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero Infrastrutture e Trasporti, alla voce "Bandi di gara e contratti", la gara "Affidamento Servizio Ingegneria e Architettura-aggiornamento progettazione esecutiva ed elaborazione progetto generale e primo stralcio" nei soli limiti delle somme disponibili.

Realizzazione del Polo Unico Concorsuale della Polizia di Stato presso il Compendio Demaniale "Ponte Galeria" (Caserma Stefano Gelsomini) in Roma (CUP D81H20000120001). Il costo inizialmente stimato per questo intervento, pari a 6 milioni, consentiva di realizzare una aula concorsi da 600 posti e un'area medica, rispondente alle esigenze allora espresse. Per sopraggiunte esigenze funzionali, è stato previsto, successivamente, di realizzare un'aula concorsi da 900 posti. Inoltre, si è deciso di collocare all'interno del polo concorsuale anche il centro psicotecnico, attualmente distribuito in due sedi, al fine di avere una migliore gestione dell'attività dei concorsi. Ciò consentirà, infatti, di svolgere nel polo concorsuale tutte le attività connesse ai concorsi, con conseguenti efficienze organizzative e minori spese di missione per il personale addetto. L'incremento delle dimensioni dell'aula concorsi e lo spostamento del centro psicotecnico hanno richiesto, inoltre, anche la riconfigurazione di altri ambienti del complesso della Caserma Gelsomini, per rendere disponibili gli spazi connessi alle richieste aggiuntive e distinguere più nettamente il polo concorsuale dall'attività operativa del Reparto Mobile. Inoltre, si segnala che: a) gli interventi aggiuntivi, di cui sopra, hanno comportato una maggiore complessità dell'iter progettuale e la redazione di un Progetto di fattibilità

tecnico economico che permettesse la gestione organica di tutto l'intervento; b) la progettualità ha subito forti rallentamenti a causa dell'emergenza sanitaria (COVID 19) in corso, che ha provocato un dilatamento delle tempistiche per le attività tecniche e amministrative (affidamenti, sopralluoghi dei professionisti, approvazione dei progetti da parte degli enti competenti). A causa dell'aumento dei prezzi la Convenzione stipulata con il Provveditorato, per un importo pari a 6.600.000,00 euro, assorbe l'importo solo per il PFTE generale.

Recupero impiantistico e funzionale dello stabile demaniale "Tommaso Campanella" - Realizzazione di uffici da destinare ad articolazioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (CUP F88G20034100001). Per questo intervento è stato necessario provvedere alla rimodulazione della scheda progetto, in quanto con l'istituzione di una nuova Direzione centrale (Direzione centrale della Polizia scientifica e della sicurezza cibernetica) sono venute a determinarsi nuove esigenze logistiche; pertanto, è stato rivisitato il quadro esigenziale che, conseguentemente, ha determinato la variazione del progetto, che ha modificato il suo obiettivo da "realizzazione di alloggi da destinare al personale in missione nella Capitale per le esigenze di ordine pubblico" a "realizzazione di uffici".

Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria (CUP D32G17000080001). Il gruppo di progettazione, a seguito dei sopralluoghi ricognitivi sui singoli fabbricati del compendio, ha evidenziato la necessità di effettuare alcune lavorazioni aggiuntive, inoltre hanno accertato un incremento del costo di alcune lavorazioni dall'analisi prezzi (aumento dovuto all'incremento delle materie prime) e un aumento degli oneri per la sicurezza dovuti alla pandemia. A dicembre 2023 sono state avviate le attività propedeutiche alla progettazione definitiva, nello specifico esami geognostici che termineranno presumibilmente nel mese di gennaio 2024.

Intervento di ripristino funzionalità del Gruppo Frigo Palazzina "Calipari" presso l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (CUP D32G17000080001). Stante la necessità di garantire il mantenimento della funzionalità e dell'operatività dell'Istituto per Ispettori, così da poter ospitare i vari corsi di formazione e specializzazione del personale della Polizia di Stato, alcuni interventi manutentivi urgenti, pur se ricompresi nell'ambito del progetto generale, sono stati anticipati. Il gruppo di progettazione, a seguito dei sopralluoghi ricognitivi sui singoli fabbricati del compendio, ha evidenziato la necessità di effettuare alcune lavorazioni aggiuntive, inoltre hanno accertato un incremento del costo di alcune lavorazioni dall'analisi prezzi (aumento dovuto all'incremento delle materie prime) e un aumento degli oneri per la sicurezza dovuti alla pandemia. a valle della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, saranno individuati gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento, riqualificazione e messa a norma da eseguire sulle varie palazzine costituenti il compendio, per i quali si prevede, per ogni palazzina, una gara per l'affidamento della progettazione esecutiva a professionista esterno ed una gara per l'esecuzione delle opere. La stazione appaltante ha pubblicato le gare per la progettazione esecutiva e affido lavori per realizzazione nuova palazzina alloggi 500 posti (importo € 53.975.582,63) e per la progettazione esecutiva e affido lavori per ristrutturazione e consolidamento dell'Aula Magna e della Palazzina Smiraglia (importo € 19.686.296,25). Non è stata ancora indetta la gara per la progettazione esecutiva e affido lavori per la ristrutturazione e il consolidamento dell'edificio Mensa-Palestra e la ristrutturazione Palazzina Gentile (importo € 23.558.557,95).

Programma di interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico (CUP vari). In linea generale, tutte le progettualità hanno subito forti rallentamenti a causa dell'emergenza sanitaria (COVID 19), che ha provocato un dilatamento delle procedure amministrative, delle attività di predisposizione degli atti di gara, delle attività tecniche, con ripercussioni anche sulla calendarizzazione dei sopralluoghi presso gli immobili, necessari ai tecnici delle Stazioni Appaltanti, in sede di predisposizione della documentazione di gara e, agli stessi tecnici affidatari, ai fini dei dovuti approfondimenti progettuali. Trattandosi di interventi su immobili esistenti, si è resa necessaria, per le Stazioni Appaltanti, una interlocuzione presso gli Uffici competenti, allo scopo di reperire documentazione concernente alla consistenza delle costruzioni sulle quali

intervenire. È stato, talvolta, necessario eseguire rilievi speditivi degli edifici, al fine di stimare le volumetrie edificate e, successivamente poter addivenire ad una stima ragionevole degli importi delle parcelle professionali da porre alla base delle gare di appalto dei servizi di progettazione. Anche dette attività costituiscono motivo di dilatazione dei tempi di avvio delle progettualità in parola. La necessità di realizzare lavorazioni molto invasive su sedi strategiche che, dunque, devo mantenere la propria operatività anche nel corso dell'intervento, rende necessari approfondimenti progettuali e valutazioni comparative sulle soluzioni di cantiere che, in genere comportano, un allungamento delle tempistiche delle attività progettuali. Ai progettisti viene chiesto sempre di valutare soluzioni che permettano di evitare lo sgombero completo degli immobili. Dette esigenze, inevitabilmente si rifletteranno anche sulle tempistiche del cantiere che, verosimilmente, procederà con tempi più lunghi rispetto ad un cantiere in un edificio libero da persone e cose. La continuità dei servizi istituzionali è spesso anche motivo di allungamento dei tempi di realizzazione delle indagini strutturali. Trattandosi, infatti, di attività che comportano saggi sulle strutture, piccole demolizioni e successivi ripristini e occupazione di locali con strumentazione dedicata, le stesse possono essere realizzate solo previo coordinamento con gli Uffici interessati. Dette attività, pertanto, non sempre possono essere condotte con continuità e in tempi rapidi (Roma, Ancona, Chieti). Va, inoltre, segnalato che, in taluni casi, le soluzioni ipotizzate ad esito delle prime fasi progettuali hanno prodotto la necessità di compiere i dovuti approfondimenti sulla possibilità di realizzare i lavori e contemporaneamente mantenere l'uso dell'immobile (Questura di Ascoli). Nel caso della Questura di Potenza, ad esempio, sono state svolte le attività finalizzate alla individuazione di una sede temporanea, le quali hanno dato esito negativo. Attualmente, l'Amministrazione è orientata ad acquisire un immobile di proprietà della Provincia. Per detta struttura si stanno compiendo approfondimenti relativi ai lavori da realizzare per adeguare l'immobile alle esigenze della Questura ed alle forme con le quali lo stesso potrebbe essere concesso in uso a detto Ufficio. Alcune iniziative hanno subito un significativo rallentamento in considerazione dell'avvicendamento, per collocazione in quiescenza, del Provveditore Pro Tempore. Nel periodo di *vacatio*, di fatto le Stazioni Appaltanti non hanno potuto produrre atti significativi ai fini dell'avanzamento delle attività (interventi nelle regioni Molise, Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata). La ricerca delle idonee soluzioni progettuali ha talvolta dovuto tener debitamente conto dei vincoli di tutela presenti sugli edifici (Ponte Milvio). L'affidamento di progettazioni di interventi di isolamento sismico da realizzarsi con il personale in sede, unitamente all'introduzione della tecnologia BIM per talune iniziative, ha comportato un aumento della complessità della predisposizione degli atti di gara (Teramo, Livorno). Per alcuni immobili sono state rilevate importanti problematiche nelle prestazioni ai carichi verticali, che hanno reso necessari approfondimenti delle indagini e nomine di consulenti per le Stazioni Appaltanti (affidate previa realizzazione di ulteriori procedure di gara) e progettazioni aggiuntive concernenti interventi provvisori di messa in sicurezza.

Aggiornamento tecnologico ed implementazione del sistema di gestione centralizzato delle postazioni di lavoro della Polizia di Stato – Parte 1 e Parte 2 (CUP F56G22000320001). Il progetto prevede la progressiva sostituzione di PC attualmente in uso presso le postazioni di lavoro della Polizia di Stato, da realizzarsi nell'arco del triennio 2022-2024. Tale intervento è finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza e di efficienza operativa, nonché a rimpiazzare gli apparati tecnologici obsoleti. In conformità con quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 88 del 2023, il finanziamento destinato a questa iniziativa ha subito una riduzione pari a € 9.068.242,93.

Reingegnerizzazione del Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) (CUP F69J21001200001). A seguito del Decreto-legge n. 88 del 5 luglio 2023, i fondi residui pari a € 1.995.254,48, inizialmente stanziati sul Capitolo 7453 Pg. 2 per il progetto "Reingegnerizzazione del Sistema Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT)", sono stati decurtati. In considerazione del fatto che il contratto era già stato stipulato al momento della riduzione dei fondi, il progetto ha subito una rimodulazione basata sulle risorse

disponibili ed è stato integrato all'interno del progetto COIPS, imputato sul Capitolo 7456 Pg. 13, in quanto quest'ultimo prevede l'acquisto di server destinati al CEN di Napoli e al CUB di Bari.

Progetto SARC “Aggiornamento tecnologico ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza evoluti sulla autostrada SA- RC” (CUP F89J18000480001). Il progetto riguarda l'aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza situato presso le aree di servizio dell'Autostrada A3 “Salerno-Reggio Calabria” e prevede la fornitura e l'installazione di nuovi sensori ed apparati, nonché l'adeguamento dell'architettura complessiva dell'impianto per migliorare l'efficienza e la sicurezza. Attualmente, il progetto, nella fase di esecuzione, ha subito un incremento dei costi per € 869.497,88, finanziati con i fondi ordinari del Ministero dell'Interno.

Progetto LTE (CUP F53H19000880001). L'Art. 1, comma 668, della Legge di Bilancio del 22 dicembre 2022, n. 197, al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di Polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra. e quella LTE Public Safety, ha previsto una rimodulazione degli stanziamenti dai capitoli del progetto LTE al capitolo afferente al progetto Te.T.Ra. per l'importo complessivo di € 307.946.693,46.

3.2 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (VVF)

Missione: 008 – Soccorso civile

Programma: 003 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

I progetti di investimento in attuazione presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile includono singoli interventi e programmi di interventi omogenei. Le schede riportate in Appendice presentano informazioni sintetiche sui progetti, i dati di monitoraggio della spesa al 2023 e lo stanziamento di risorse finanziarie rese disponibili dai diversi provvedimenti normativi.

Gli interventi hanno una natura estremamente differenziata, comprendendo la realizzazione di infrastrutture ICT, le opere di adeguamento sismico, interventi di efficientamento energetico, la costruzione e/o manutenzione straordinaria di opere civili, e l'acquisto di beni strumentali (velivoli, mezzi antincendio, equipaggiamenti e attrezzature).

L'attuazione dei progetti ha registrato fino all'anno 2023, complessivamente, un impegno di spesa pari al tasso dell'87,35% del totale delle risorse finanziarie stanziato fino allo stesso anno, equivalente al 25,67% dell'intero ammontare di risorse stanziato fino all'ultimo anno previsto per il completamento di tutti i progetti di investimento (anno 2035).

Analisi delle criticità

Le criticità più importanti riguardano l'attuazione dei progetti e dei programmi per la realizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria delle opere civili. Tali criticità hanno spesso determinato una dilatazione dei tempi di realizzazione.

Sia per il programma di adeguamento sismico delle sedi demaniali in uso al CNVVF che per la realizzazione delle nuove opere e adeguamento di caserme trasferite al demanio dello Stato per l'abbattimento dei canoni di locazione, la necessità di individuare idonei soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante in conseguenza della limitata dotazione organica e del recente riassetto degli uffici preposti all'attuazione degli interventi (ufficio tecnico e ufficio contratti) ha determinato un allungamento dei tempi delle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori.

Nel 2023 si è confermato il trend negativo rilevato negli anni precedenti, relativo al costo delle materie prime e dei materiali edili. In particolare, si è registrato un consistente aumento dei prezzi dell'acciaio e dei suoi derivati, oltre al rincaro dei costi per la manodopera. A ciò si è unita una crescente difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, derivante dalla nota situazione a livello internazionale, che ha causato anche l'aumento dei prezzi del carburante (gasolio e metano), incidendo sui costi di trasporto.

Per far fronte al “caro materiali”, che ha avuto ripercussioni sul sistema degli appalti pubblici, il Dipartimento ha avuto necessità di rivedere “al rialzo” la programmazione triennale degli interventi pubblici e conseguentemente anche gli Accordi già stipulati con enti esterni per il conferimento di funzioni di Stazioni Appaltanti delegate, facendo ricorso al meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in particolare dall'articolo 26, operante per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, meccanismo di recente confermato con la legge di bilancio 2024 del 30 dicembre 2023, n. 213.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 373 dell'articolo 1, della legge di bilancio n. 197/2022 al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari, si è provveduto, in via preliminare, alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi programmati per far fronte alla necessità di rivedere appalti in corso di esecuzione. Gli incrementi di costo degli appalti hanno inciso, secondo alcune stime, per importi superiori al 25 per cento. Va anche considerato che diversi lavori già appaltati hanno subito rallentamenti o addirittura sospensioni per la mancanza di materiali e l'impossibilità di contenere i costi previsti dai capitolati.

Con riferimento agli interventi inseriti nel piano di ristrutturazione delle sedi di servizio e alla realizzazione e ammodernamento delle strutture di formazione del CNVVF, si fa presente che alcune delle criticità relative all'individuazione dei soggetti terzi con idonea qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante sono state in parte risolte con l'individuazione di soggetti in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale funzione. Per quanto riguarda invece gli interventi per la realizzazione delle strutture formative per il CNVVF, si rappresenta che è in corso di elaborazione la documentazione tecnico-amministrativa propedeutica alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica. Oltre a ciò, sono in corso le procedure per l'acquisizione delle aree ove verranno realizzate le strutture formative di che trattasi.

Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, nell'istituire un fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha previsto la revoca di risorse per complessivi € 55.847.518,99, che ha comportato la revisione dei quadri esigenziali dei progetti elencati nella scheda seguente.

Cap/pg	Progetti di investimento	Anno			Fonte di finanziamento	Accantonamenti (valori in €)
		2020	2021	2022		
7325/2	REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA ICT PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO, TELECOMUNICAZIONE E GESTIONE DEI DISPOSITIVI STRUMENTALI DI SOCCORSO IN MOBILITÀ	4.000.000	4.000.000	4.510.000	LB 232/2016, art. 1, co. 140	1.600.000,00
7313/2	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE ED ADEGUAMENTO DI CASERME TRASFERITE AL DEMANIO DELLO STATO PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	1.156.020	22.806.000	28.649.980	LB 232/2016, art. 1, co. 140	25.885.674,11
7313/3	REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO PER LA GESTIONE EMERGENZE	4.995.969	1.500.000	1.504.031	LB 232/2016, art. 1, co. 140	1.004.031,00

Cap/pg	Progetti di investimento	Anno			Fonte di finanziamento	Accantonamenti (valori in €)
		2020	2021	2022		
	NAZIONALI (VIGILI DEL FUOCO)					
7313/5	RIDUZIONE ONERI DI GESTIONE E DI LOCAZIONE MEDIANTE ACQUISTO E COSTRUZIONI DI NUOVE SEDI	824.138	4.795.781	16.112.360	LB 145/2018, art. 1, co. 95	4.564.738,88
7313/4	ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CNVF	103.017	479.578	5.370.787	LB 145/2018, art. 1, co. 95	479.578,00
7302/7	PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CNVF E POTENZIAMENTO STRUTTURE FORMAZIONE	618.103	3.666.098	16.329.347	LB 145/2018, art. 1, co. 95	6.904.631,00
7325/22	AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DPI	1.500.000	3.795.781	10.741.573	LB 145/2018, art. 1, co. 95	6.181.234,05
7325/23	AUTOBOTTISERBATOIO ABS - AUTOPOMPASERBATOIO APS - AUTOSCALE AS	10.325.830	27.099.563	26.423.799	LB 145/2018, art. 1, co. 95	141.387,80
7325/24	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL CNVF		2.877.469	6.444.944	LB 145/2018, art. 1, co. 95	20.859,04
7325/26	POTENZIAMENTO E RINNOVO DEI MEZZI E DELLE STRUMENTAZIONI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PORTUALE E DEL SOCCORSO ACQUATICO	824.138	2.397.891	5.370.787	LB 145/2018, art. 1, co. 95	8.991.921,32
7325/27	POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI SERVIZIO ANTINCENDIO PORTUALE	1.886.382	4.074.731	8.831.365	LB 145/2018, art. 1, co. 95	73.463,79

Inoltre, a completare il quadro della riduzione delle risorse disponibili, si evidenzia che il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha disposto tagli per complessivi 31.590.000 euro come riportato nella seguente tabella.

Autorizzazione di spesa	Cap/pg	Progetto	Taglio (valori in €)		
			2026	2027	2028
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto M octies	7325/27	POTENZIAMENTO DEI MEZZI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO AEROPORTUALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95	648.000	2.993.000	373.000
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F octies	7302/7	RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95	322.000	3.958.000	1.073.000
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M octies	7325/17	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072	1.260.000	7.082.000	1.752.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, co. 95, punto M octies	7325/23	ACQUISTO DI VEICOLI ANTINCENDIO PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95	879.000	6.305.000	4.945.000

3.3 Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Missione: 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma: 002 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose

La Legge n. 160/2019, art. 1, co. 14 ha assegnato al Dipartimento risorse a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese per un ammontare complessivo di € 32.535.000. Le risorse sono state destinate al programma di “ampliamento della capacità ricettiva e/o ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei Centri per il Rimpatrio” (Capitolo di spesa 7351) e alla realizzazione di interventi su opere appartenenti al patrimonio del Fondo Edifici Culto (Capitolo di spesa 7352). I dati sul monitoraggio della spesa e avanzamento fisico dei progetti sono riportati nelle schede in Appendice. Specificatamente, nel primo gruppo sono compresi due progetti relativi all’ “Ampliamento della capacità ricettiva del CPR di Caltanissetta - Contrada pian del Lago” (CUP C93I19000090001) e “Lavori di adeguamento CPR di Palazzo San Gervasio” (CUP C63I19000060001). Per entrambi gli interventi non si registrano significativi avanzamenti della spesa. Il secondo gruppo di progetti comprende n. 25 interventi di risanamento, restauro, messa in sicurezza e/o consolidamento di opere ed edifici di culto.

Analisi delle criticità

In relazione all’avanzamento degli interventi di cui al capitolo 7352 p.g. 1, che finanzia interventi su opere appartenenti al patrimonio del Fondo Edifici Culto, si fa presente che le principali criticità si sono riscontrate rispetto all’individuazione delle Stazioni appaltanti, attesa, in particolare per due interventi, la non disponibilità a ricoprire tale funzione da parte delle competenti Soprintendenze e di altri organi territoriali coinvolti per carenze di organico. In particolare, in relazione agli interventi di restauro conservativo alla Chiesa di S. Maria in Aula Regia e convento dei cappuccini sita in Comacchio (Ferrara) e di Restauro e messa in sicurezza previsti per la Chiesa della S.S. Annunziata sita in Zagarolo (Roma) i rispettivi comuni hanno recentemente confermato la disponibilità ad operare come Stazioni Appalti e si sta provvedendo alla definizione dell’Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per l’attribuzione delle rispettive funzioni ai vari enti coinvolti (Min. Interno, Comune e Soprintendenza).

La riorganizzazione del Ministero della Cultura e le modifiche al Codice dei Contratti sono state indicate tra le cause di rallentamento dell’intervento di Recupero e di messa in sicurezza della Chiesa di S. Maria delle Monache (Isernia).

In relazione ai Progetti sulle Chiese site a Roma si sta provvedendo a definire un nuovo Accordo di collaborazione ai fini della corresponsione alla Stazione appaltante degli importi relativi ai lavori. In generale per i vari Progetti l’erogazione degli importi spettanti dalla Direzione Centrale del Ministero dell’Interno ad Enti ed organi diversi ha spesso richiesto di trovare soluzioni specifiche e ritagliate alle diverse esigenze, anche attesa l’eterogeneità di regimi contabili cui riferirsi, specialmente in relazione alle Soprintendenze coinvolte.

Con riferimento all’avanzamento degli interventi sul CPR di Caltanissetta, si fa presente che la principale criticità riscontrata è dovuta alla necessità di effettuare nuove indagini tecniche per la ricerca di ordigni bellici, attività che ha fatto ritardare la prosecuzione della progettazione esecutiva.

Relativamente al CPR di Potenza, nel corso del 2023 avrebbe dovuto concludersi la progettazione esecutiva ma vi è stato un ritardo dovuto all’acquisizione di un’area destinata a parcheggio di proprietà privata. Pertanto, si è dovuti ricorrere ad una procedura di esproprio per pubblica utilità conclusasi nel 2023

che ha determinato il pagamento della cifra pattuita e l'acquisizione del bene da parte della Prefettura di Potenza nei primi mesi del 2024.

3.4 Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie e Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Missione: 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

I Dipartimenti hanno congiuntamente individuato, quale progetto prioritario da finanziare con le risorse del Fondo istituito con la Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1, co. 140, la realizzazione di un nuovo data center unificato “Green Data Center” (precedentemente denominato come “Ostia Green Data Center - impianti ed infrastrutture hardware e software”). La realizzazione del progetto, collocato all'interno del settore d'intervento “Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, risulta coerente con la Missione M1C2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” del PNRR.

La realizzazione del nuovo data center permetterà di razionalizzare i sistemi informatici del Ministero dell'Interno, riducendone il numero e standardizzando le loro caratteristiche, riducendo i costi determinati da un'eccessiva frammentazione e, di conseguenza, aumentando il livello complessivo di efficienza. Altresì, la realizzazione del progetto consentirà di disporre di una infrastruttura critica di rilevanza strategica in grado di offrire i propri servizi non solo ai dipartimenti del Ministero dell'Interno, o come sito primario o come sito secondario di *disaster recovery* e *business continuity*, ma anche ad altre amministrazioni pubbliche, permettendo così di ottenere vantaggi economici legati alle economie di scala.

Analisi delle criticità

Il sito individuato per la realizzazione del nuovo data center - il Centro Interregionale V.E.C.A della Polizia di Stato di Ostia Lido - si è rivelato non adeguato a causa della presenza di vincoli urbanistici non superabili sotto il profilo idrogeologico. Le criticità legate alla non idoneità dell'area all'interno della quale realizzare l'infrastruttura hanno modificato sostanzialmente il quadro esigenziale.

Sono attualmente in corso le attività istruttorie necessarie all'identificazione di un sito alternativo ove ubicare il data center unificato. Specificatamente, sono in corso interlocuzioni con l'Agenzia del Demanio per l'individuazione di un'area da adibire a Data Center atteso che le attività finalizzate alla verifica della fattibilità urbanistica del nuovo data center presso il sito alternativo individuato nel complesso di proprietà del Ministero dell'Interno di Via Veientana 386 in Roma hanno dato esito negativo in quanto tale sito presenta diverse problematiche sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed Archeologico.

Appendice: schede di monitoraggio dei progetti di investimento

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Finanziamento	Finanziamento fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
1	Progetto individuale	D7319000040001	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo - lotto 2	7411/6; 7411/7	Risorse finanziarie stanziare	6.149	3.573.818	3.335.106	95.089.927	102.005.000	-969	31/12/2014	31/12/2030	In corso le attività di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L. 232/2016, Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	6.149	0	0	0	6.149	0			
					Costo da realizzare	0	3.573.818	3.335.106	95.089.927	101.998.851	-969			
					Costo totale	6.149	3.573.818	3.335.106	95.089.927	102.005.000	-969			
					Impegni di spesa	29.564	3.863.984	0	0	3.863.984				
2	Progetto individuale	G17H03000130001	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo - realizzazione degli impianti speciali del Lotto 1	7411/13; 7411/14	Risorse finanziarie stanziare	1.378.480	232.759	0	0	1.611.239	0	01/03/2014	01/03/2023	Intervento collaudato
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018								
					Costo realizzato	1.378.480	98.593	0	0	1.477.073	98.593			
					Costo da realizzare	0	134.166	0	0	134.166	-98.593			
					Costo totale	1.378.480	232.759	0	0	1.611.239	0			
					Impegni di spesa	1.611.239	45.384	0	0	1.656.623	45.384			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento		
3	Progetto individuale	G31117000480001	Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Sede della DIA	7411/6; 7411/7	Risorse finanziarie stanziare	2.055.694	6.091.553	13.999	0	8.161.246	0	01/03/2017	01/03/2024	In corso di esecuzione lavori	
						Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLBE DMT 35546									
						Costo realizzato	2.055.694	1.258.510	0	0	3.314.204				1.258.510
						Costo da realizzare	0	4.833.043	13.999	0	4.847.042				-1.258.510
						Costo totale	2.055.694	6.091.553	13.999	0	8.161.246				0
					Impegni di spesa	6.971.543	0	0	0	6.971.543	0				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
4	Progetto individuale	G3117000470001	Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli organismi della Polizia di Stato di Reggio Calabria – Sede del Reparto Mobile	7411/6; 7411/7	Risorse finanziarie stanziare	26.998	6.619.144	4.841.352	4.841.352	16.328.846	0	01/03/2017	01/03/2025	In corso di esecuzione lavori
						Art. 1 Comma 140 L.232/2016								
						Costo realizzato	26.998	3.036.271	0	3.063.269	3.063.269			
						Costo da realizzare	0	3.582.873	4.841.352	13.265.578	-3.063.268			
						Costo totale	26.998	6.619.144	4.841.352	16.328.846	0			
					Impegni di spesa	11.622.017	116.242	0	0	11.738.259	5.984.114			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
5	Progetto individuale	D88G03000050001	Lavori di recupero funzionale della Caserma Ferdinando di Savoia – Edificio H	7411/6	Risorse finanziarie stanziare	3.416.930	2.196.450	0	0	5.613.381	2.290.734	01/03/2018	01/03/2025	In corso d'esecuzione - deve essere eseguito il collaudo. Data di completamento lavori è stata posticipata dal 2022 al 2024. Per l'intervento degli impianti speciali è in corso la progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016								
					Costo realizzato	3.416.930	0	0	0	3.416.930	2.174.700			
					Costo da realizzare	0	2.196.450	0	0	2.196.450	116.034			
					Costo totale	3.416.930	2.196.450	0	0	5.613.381	196.656			
						3.519.303	0	0	0	3.519.303	196.656			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
6	Progetto parte di un programma	F12J20012270001	Firenze Perotti	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	580.929	35.445.671	36.026.600	0	01/03/2024	01/03/2029	Il progetto verrà avviato nel 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	580.929	35.445.671	36.026.600	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	580.929	35.445.671	36.026.600	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
7	Progetto individuale	F5SG16000000001	Realizzazione del Polo della Polizia di Stato di Napoli Boscarello	7411/6; 7411/7; 7411/13 e 7411/17	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	295.145.328	121.356.295	01/03/2018	01/03/2028	La verifica del progetto ha avuto parere favorevole. In attesa del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L. 232/2016; Art. 1 Comma 95 L. 145/2018; Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546		0	0	0	0	0	0	0
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Costo da realizzare	0	0	0	0	295.145.328	121.356.295	0	0	0
					Costo totale	0	0	0	0	295.145.328	121.356.295	0	0	0
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
8	Progetto individuale	J42E15000000008	Opere di riqualificazione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione di specifici edifici per la realizzazione della nuova sede della Polizia di Stato di Milano, presso il complesso della Caserma Montello di via Francesco Caracciolo, 29 – Milano	7411/6; 7411/13; 7411/20	Risorse finanziarie stanziare	0	19.779.347	17.244.644	38.800.449	75.824.440	0	01/03/2023	01/03/2027	In corso le attività di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L. 232/2016; Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546		0	0	0	0	0	0	0
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Costo da realizzare	0	19.779.347	17.244.644	38.800.449	75.824.440	0	0	0	0
					Costo totale	0	19.779.347	17.244.644	38.800.449	75.824.440	0	0	0	0
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
9	Progetto individuale	F15G19000060001	Nuova sede della questura e della sezione di polizia stradale di Crotone	7411/6; 7411/7	29.141	382.900	1.112.642	31.634.458	33.159.141	0	01/03/2022	01/03/2028	Affidati i servizi di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo realizzato	29.141	220.618	0	249.760	220.618			
					Costo da realizzare	0	162.282	31.634.458	32.909.382	-220.618			
					Costo totale	29.141	382.900	31.634.458	33.159.141	0			
					Impegni di spesa	29.141	227.900	0	257.041	227.900			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
10	Progetto individuale	F6SG19000100001	Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Catania	7411/6; 7411/7	0	98.240	5.304.960	92.836.800	98.240.000	0	01/03/2009	01/03/2028	In corso l'affidamento dei servizi di progettazione per l'aggiornamento della progettazione esecutiva ed elaborazione progetto generale e primo stralcio nei soli limiti delle somme disponibili
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo realizzato	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	98.240	92.836.800	98.240.000	0			
					Costo totale	0	98.240	92.836.800	98.240.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
11	Progetto individuale	F92J20001900001	Nuova sede della Questura di Padova	7411/13;7411/14	Risorse finanziarie stanziare	0	232.500	3.413.100	58.354.400	62.000.000	12.000.000	01/03/2023	01/03/2029	In corso le attività per l'affidamento del servizio di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	232.500	3.413.100	58.354.400	62.000.000	12.000.000			
					Costo totale	0	232.500	3.413.100	58.354.400	62.000.000	12.000.000			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
12	Progetto individuale	F72J20002270001	Nuova Questura nel territorio del comune di Venezia	7411/13;7411/14	Risorse finanziarie stanziare	322.305	2.427.695	10.260.000	34.953.400	47.963.400	7.963.400	01/03/2021	01/03/2028	In corso le attività di progettazione. La progettazione definitiva è stata presentata in Conferenza dei servizi
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018								
					Costo realizzato	322.305	920.615	0	0	1.242.919	920.615			
					Costo da realizzare	0	1.507.081	10.260.000	34.953.400	46.720.481	7.042.785			
					Costo totale	322.305	2.427.695	10.260.000	34.953.400	47.963.400	7.963.400			
					Impegni di spesa	2.111.524	0	0	0	2.111.524	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
13	Progetto individuale	D18G2000050001	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici del Centro Addestramento della Polizia Stradale di Cesena (FC)	7411/1/3; 7411/1/4	Risorse finanziarie stanziare	0	1.406.172	2.729.219	1.364.609	5.500.000	0	01/03/2021	01/03/2025	Terminata la progettazione dalla quale si evince che il nuovo quadro economico dell'intervento è aumento di circa 3 mln €
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	1.406.172	2.729.219	1.364.609	5.500.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	1.406.172	2.729.219	1.364.609	5.500.000	0			
14	Progetto individuale	F8G20000100001	Realizzazione nuova sede della questura di Lecce	7411/6; 7411/7	Risorse finanziarie stanziare	0	0	201.600	53.558.400	53.760.000	1	01/03/2023	01/03/2032	La convenzione sarà sottoscritta non appena sarà definita l'acquisizione del lotto comunale al patrimonio dello Stato.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	201.600	53.558.400	53.760.000	1			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	201.600	53.558.400	53.760.000	1			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
15	Progetto individuale	D81H20000120001	Realizzazione del Polo Unico Concorsuale della Polizia di Stato presso il Compendio Demaniale "Ponte Galeria" (Caserma Stefano Gelsomini) Roma	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	803.188	1.458.228	3.482.992	18.225.692	23.970.101	0	01/03/2018	FASE 1: Lavori in corso di ultimazione. FASE 2A + 2B + 2C: ultimato il PFTE. FASE 2A: affidata progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. FASE 2B: deve essere adeguato il PFTE alla DL 36/2023 e al nuovo prezzario. FASE 2C: in attesa di Conferenza di Servizi per incremento SUL, da indire successivamente all'aggiornamento del PFTE.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017						01/03/2028	
					Costo realizzato	803.188	1.458.228	0	0	2.261.416	1.458.228		
					Costo da realizzare	0	0	3.482.992	18.225.692	21.708.685	-1.458.228		
					Costo totale	803.188	1.458.228	3.482.992	18.225.692	23.970.101	0		
					Impegni di spesa	2.862.631	0	0	0	2.862.631	165.002		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento		
16	Progetto individuale	F88G20034100001	Recupero impiantistico e funzionale dello stabile demaniale "Tommaso Campanella" - Realizzazione di uffici da destinare ad articolazioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	1.024.000	3.120.000	3.920.000	8.064.000	0	01/03/2022	01/03/2027	In corso le attività di progettazione	
						Art. 1 Comma 1072 L.205/2017									
						0	61.456	0	0	61.456	0				
						0	962.544	3.120.000	3.920.000	8.002.544	-61.456				
						0	1.024.000	3.120.000	3.920.000	8.064.000	0				
					Impegni di spesa	0	61.456	0	0	61.456	0				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		Fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
17	Progetto individuale	D32G17000080001	Riqualificazione e potenziamento dei complessi demaniali della scuola di formazione della Polizia di Stato di Alessandria	7411/6; 7411/7; 7411/21; 7411/22	Risorse finanziarie stanziare	30.063	3.310.023	14.870.591	57.343.104	75.553.800	0	01/03/2019	01/03/2029	In corso le attività di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L. 232/2016; Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	30.063	262.109	0	0	292.192	258.392			
					Costo da realizzare	0	3.047.914	14.870.591	57.343.104	75.261.608	-17.884.705			
					Costo totale	30.063	3.310.023	14.870.591	57.343.104	75.553.800	0			
					Impegni di spesa	1.642.920	0	0	0	1.642.920	16.567.776			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		Fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
18	Progetto individuale	D32G17000080001	Intervento di ripristino funzionalità del Gruppo Frigo Palazzina "Calpani" presso l'Istituto per ispettori della Polizia di Stato di Nettuno	7411/6; 7411/7; 7411/21; 7411/22	Risorse finanziarie stanziare	35.182	0	0	0	35.182	0	01/03/2018	01/03/2019	Intervento concluso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L. 205/2017								
					Costo realizzato	35.182	0	0	0	35.182	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0	0			
					Costo totale	35.182	0	0	0	35.182	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Finno al 20222023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
19	Progetto individuale	D76118000070001	Lavori di intervento di messa in sicurezza delle centrali termiche Palazzine Benessere - 7411/21; Gentile - Piscina e Cinofili ai fini dell'ottenimento del C.P.I.	7411/6:7411/7; 7411/21; 7411/22	Risorse finanziarie stanziare	28.336	0	0	0	28.336	01/03/2018	01/03/2019	Intervento concluso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016							
					Costo realizzato	28.336	0	0	0	28.336	0		
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0	0		
					Costo totale	28.336	0	0	0	28.336	0		
					Impegni di spesa	28.336	0	0	0	28.336	0		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
20	Progetto individuale	D72G18000050001	1) Nuova palazzina alloggi per 500 posti letto 2) Lavori di ripristino della funzionalità del poligono di tiro da 50 mt 3) Lavori di Messa in sicurezza delle cabine di trasformazione MT/BT n. 1-2-3-4-5-6-8-9 4) Lavori di Ripristino della funzionalità della centrale idrica 5) Progetto Esecutivo e lavori di manutenzione straordinaria su tutte le palazzine - Fase 1 6) Progetto Esecutivo e lavori di manutenzione straordinaria su tutte le palazzine - Fase 2 7) Lavori di manutenzione straordinaria su tutte le palazzine - Fase 3 8) Lavori di riqualificazione e potenziamento del complesso demaniale "Piave" sede Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM)	7411/6; 7411/7; 7411/21; 7411/22	Risorse finanziarie stanziare	1.565.913	4.970.652	12.477.257	123.791.979	142.805.801	38.750.524		01/03/2018	01/03/2024	Intervento in corso

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
					Art. 1 Comma 140 L. 232/2016; Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546									
					Costo realizzato	1.565.913	1.810.560	0	0	3.376.472	2.004.318			
					Costo da realizzare	0	3.160.092	12.477.257	123.791.979	139.429.328	36.746.206			
					Costo totale	1.565.913	4.970.652	12.477.257	123.791.979	142.805.801	38.750.524			
					Impegni di spesa	4.007.056	639.168	0	0	4.646.224	649.728			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento		
21	Progetto parte di un programma	D86G2000020001	Commissariato Appio San Giovanni - Roma	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	99.877	3.486.895	8.061.346	11.648.118	0	01/03/2021	01/03/2027	Il Provveditorato OOPP ha comunicato informalmente che l'importo aggiornato del Quadro Economico è pari a € 12.392.372,94. Tuttavia, in considerazione dell'attività di verifica del progetto in corso, che potrebbe far nuovamente variare detto importo. Questo progetto è stato traslato di un anno rispetto alla precedente relazione di monitoraggio.		
						99.877	0	0	0	99.877	0					

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
22	Progetto parte di un programma	D89F2000020001	Adeguamento edile ed impiantistico edifici dell'intero complesso edilizio del Commissariato Sezionale PS San Lorenzo - Roma	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	124.131	2.173.158	0	2.297.290	580.142	01/03/2021	01/03/2025	È in corso la fase di affidamento dell'appalto dei lavori. A seguito dell'aumento dei prezzi e dell'inserimento dell'anticipando nella progettazione, c'è stato un aumento del quadro economico. La copertura finanziaria è assicurata con la medesima fonte di finanziamento.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L. 205/2017								

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
					Costo realizzato	0	103.291	0	103.291	103.291		
					Costo da realizzare	0	20.841	2.173.158	0	2.193.999	476.851	
					Costo totale	0	124.131	2.173.158	0	2.297.290	580.142	
					Impegni di spesa	108.531	0	0	108.531	38.342		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento		
23	Progetto parte di un programma	D89F20000330001	Adeguamento edile ed impiantistico edifici dell'intero complesso edilizio del Commissariato Casilino Nuovo - Roma	Risorse finanziarie stanziarie		326.132	240.821	0	566.953	133.346	01/03/2021	01/03/2024	Progettazione conclusa. Lavori in corso. A seguito dell'approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva, l'importo complessivo del quadro economico è aumentato di 133.346,37 €. La copertura finanziaria è assicurata con la medesima fonte di finanziamento.		
						Art. 1 Comma 1072 L.205/2017									
						Costo realizzato	326.132	224.481	0	0				550.613	117.007
						Costo da realizzare	0	16.339	0	0				16.339	16.339
						Costo totale	326.132	240.821	0	0				566.953	133.346
						433.606	133.346	0	0	566.953					

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
24	Progetto parte di un programma	D89F20000340001	Adeguamento edile ed impiantistico dell'intero complesso edilizio della Caserma San Basilio	7411/9; 7411/10 finanziarie stanziarie	14.684	198.683	102.181	0	315.548	0	01/03/2024	Progettazione conclusa. Lavori in corso di esecuzione. È presumibile un aggiornamento del quadro economico per revisione prezzi.
					Art. 1 Comma 1072 L.205/2017							
					Costo realizzato	14.684	161.044	0	175.728	161.044		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento		
				Costo da realizzare	0	37.639	102.181	0	139.820	-161.044					
					Costo totale	14.684	198.683	102.181	0	315.548	0				
					Impegni di spesa	314.948	0	0	0	314.948	0				
25	Progetto parte di un programma	F72J20002270001	Manutenzione Straordinaria del Complesso Santa Chiara a Venezia, sede della Questura	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	52.430	284.620	14.642.950	14.980.000	0	01/03/2022	Stipulata in data 27 aprile 2022 convenzione attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante. In attesa di definizione delle procedure di gara per affidamento servizi di progettazione		
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017									
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0				
					Costo da realizzare	0	52.430	284.620	14.642.950	14.980.000	0				
					Costo totale	0	52.430	284.620	14.642.950	14.980.000	0				
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Finanziamento	Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
26	Progetto parte di un programma	F68G20033670001	1) Manutenzione straordinaria e ordinaria della Questura di Reggio Calabria in Corso Garibaldi 2) Manutenzione straordinaria e ordinaria del Commissariato "Gioia Tauro" - stabile zona Porto 3) Manutenzione straordinaria e ordinaria su bene confiscato per riallocazione sede del Commissariato "Palmi" 4) Manutenzione straordinaria e ordinaria per riallocazione del Commissariato "Polistena" 5) Manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici esistenti del Complesso Polifunzionale "Antonio Manganelli" di Reggio Calabria	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	332.156	1.293.271	5.580.376	7.205.803	0	01/03/2021	01/03/2028	Interventi in corso
						Art. 1 Comma 1072 L.205/2017	0	0	0	236.751	236.751			
						Costo realizzato	0	95.405	5.580.376	6.969.052	6.969.052			
						Costo da realizzare	0	332.156	1.293.271	7.205.803	0			
						Costo totale impegni di spesa	238.457	476.508	0	714.964	714.964			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Finanziamento	Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
27	Progetto parte di un programma	F48G20035850001	1) Manutenzione Straordinaria del Posto Fisso della Polizia di Stato di Tortorici 2) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Calpari" 3) Manutenzione Straordinaria dello stabile in Via Placida, sede della Questura. Integrazione per opere complementari ed impiantistiche agli interventi di riduzione del rischio sismico	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	202.103	1.409.542	568.355	2.180.000	0	01/03/2021	01/03/2026	Interventi in corso
						Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
				Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	202.103	1.409.542	568.355	2.180.000	0		
					Costo totale	0	202.103	1.409.542	568.355	2.180.000	0		
					Impegni di Spesa	0	56.303	0	0	56.303	56.303		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento				
28	Progetto parte di un programma	F68G20033680001	1) Manutenzione Straordinaria del Commissariato "San Paolo" 2) Manutenzione Straordinaria del Commissariato "Decumani" - Napoli 3) Recupero funzionale immobile "ex OMNI" per le esigenze dell'istituendo Distretto Decumani - Napoli	7411/9; 7411/10	0	4.158	24.529	4.231.313	4.260.000	0	01/03/2021	01/03/2030	Interventi in corso				
					Risorse finanziarie stanziare												
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017											
					Costo realizzato	0	0	0	0	0				0	0	0	
					Costo da realizzare	0	4.158	24.529	4.231.313	4.260.000				0			
				Costo totale	0	4.158	24.529	4.231.313	4.260.000	0							
				Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0							

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
29	Progetto parte di un programma	F82J20008350001	Nuova realizzazione del Commissariato di P.S. "San Giorgio a Cremano"	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	3.341	277.286	3.431.373	3.712.000	0	01/03/2021	In fase di redazione il bando di gara per l'affidamento esterno della progettazione di Fatibilità Tecnico Economica ed Esecutiva.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017							
					Costo	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	3.341	277.286	3.431.373	3.712.000	0		
					Costo totale	0	3.341	277.286	3.431.373	3.712.000	0		
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
30	Progetto parte di un programma	F82D20000900001	Roma - Questura - Alloggi individuali Via Trionfale	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	499	33.848	1.962.599	1.996.947	0	01/03/2023	L'affidamento del servizio di progettazione è previsto per il 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	499	33.848	1.962.599	1.996.947	0		
					Costo totale	0	499	33.848	1.962.599	1.996.947	0		
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
31	Progetto parte di un programma	F82D20000100001	Roma - Commissariato Lido Ostia	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	1.400.000	0	01/03/2029	01/03/2031	Il finanziamento del progetto è previsto nel 2029
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	1.400.000	0			
					Costo totale	0	0	0	0	1.400.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
32	Progetto parte di un programma	F82D20000110001	Roma - Alloggi Collettivi - Compendio San Lorenzo intervento su edificio esistente riqualificazione palazzine alloggi	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	350	1.399.650	1.400.000	0	01/03/2024	01/03/2028	L'affidamento del servizio di progettazione dell'intervento è previsto per la fine del 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	350	1.399.650	1.400.000	0			
					Costo totale	0	0	350	1.399.650	1.400.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
33	Progetto parte di un programma	F82D2000120001	Roma - Commissariato Trevi-Campo Marzio	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	17.200	66.800	916.000	1.000.000	0	01/03/2023	01/03/2027	L'affidamento del servizio di progettazione dell'intervento è previsto per il 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	17.200	66.800	916.000	1.000.000	0			
					Costo totale	0	17.200	66.800	916.000	1.000.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
34	Progetto parte di un programma	F24F18000330001	Cagliari - Compendio Via Venturi	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	94.500	53.100	4.852.400	5.000.000	-800.000	01/03/2023	01/03/2024	
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	94.500	53.100	4.852.400	5.000.000	-800.000			
					Costo totale	0	94.500	53.100	4.852.400	5.000.000	-800.000			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
35	Progetto parte di un programma	F22D2000070001	Cagliari – Caserma Carlo Alberto	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	750	50.850	3.348.400	3.400.000	0	01/03/2024	01/03/2032	L'intervento è suddiviso in due fasi, da realizzarsi una di seguito all'altra. La prima, per un importo di 3.000.000 euro, consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alle esigenze dell'Organismo della Polizia di Stato. La seconda, per un importo di 400.000 euro, consiste nella rifunzionalizzazione degli spazi liberati dai reparti che verranno trasferiti presso il plesso di via Venturi. Il finanziamento del progetto è previsto a partire dal 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	750	50.850	3.348.400	3.400.000	0			
					Costo totale	0	750	50.850	3.348.400	3.400.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
36	Progetto parte di un programma	D62D230000000001	Napoli - Capodichino. 6° Reparto Volo - Interventi urgenti di manutenzione Hangar/Officina	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	22.723	94.195	1.204.192	1.321.110	0	01/03/2023	01/03/2025	L'affidamento del servizio di progettazione dovrebbe partire nel 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	22.723	94.195	1.204.192	1.321.110	0			
					Costo totale	0	22.723	94.195	1.204.192	1.321.110	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
37	Progetto parte di un programma	F32D20000070001	Genova - Autocentro - Lavori Ampliamento Locali Autocentro	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	59.400	30.510	2.911.440	3.001.350	0	01/03/2023	01/03/2029	L'affidamento del servizio di progettazione dovrebbe partire nel 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	59.400	30.510	2.911.440	3.001.350	0			
					Costo totale	0	59.400	30.510	2.911.440	3.001.350	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
38	Progetto parte di un programma	F32D20000020001	Catania Commissariato Centro	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	300.000	300.000	0	01/03/2028	01/03/2030	L'intervento consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di adeguamento alle esigenze dell'Organismo della Polizia di Stato
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	300.000	300.000	0			
					Costo totale	0	0	0	300.000	300.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
39	Progetto parte di un programma	F92D20000630001	Bari – Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica	7411/1/8; 7411/1/9	Risorse finanziarie stanziare	0	13.330	55.258	706.413	775.000	0	01/03/2023	L'affidamento del servizio di progettazione dovrebbe partire nel 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	13.330	55.258	706.413	775.000	0		
					Costo totale	0	13.330	55.258	706.413	775.000	0		
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
40	Progetto parte di un programma	D19E18000630001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Matera	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	86.222	817.121	1.181.888	1.772.832	3.858.063	-1.862	01/03/2021	È stata redatta la progettazione definitiva, ma l'esecuzione dei lavori sono vincolati al trasferimento di parte della Questura presso altra idonea sede e, pertanto, si prevede anche un aggiornamento del cronoprogramma finanziario.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 95 L.145/2018							
					Costo	86.222	0	0	86.222	8.089			
					Costo da realizzare	0	817.121	1.181.888	1.772.832	3.771.841	-8.089		
					Costo totale	86.222	817.121	1.181.888	1.772.832	3.858.063	-1.862		
					Impegni di spesa	182.682	0	0	182.682	520			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Finno al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
41	Progetto parte di un programma	D31H17000300001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Bologna	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	31.649	795.752	1.200.000	108.000	2.135.400	0	01/03/2018	01/03/2025	La realizzazione degli interventi dovrà avvenire compatibilmente con la necessità. L'edificio interessato dai lavori è parte di un più ampio aggregato complesso edilizio che comprende anche un altro fabbricato, sede della Prefettura di Bologna. Parte dei locali dell'immobile che sarà oggetto dei lavori e che dovrà essere sgomberata nel corso degli stessi, è in uso alla Prefettura. Pertanto, sin dalla progettazione delle fasi del cantiere, si rende necessario interessare il predetto Ufficio, affinché esprima un proprio assenso sulle previsioni progettuali. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire compatibilmente con la necessità di mantenere l'operatività della Questura (e probabilmente anche della Prefettura). La Stazione Appaltante ha disposto la risoluzione del contratto relativo al servizio di ingegneria preesistente, ed ha affidato il servizio relativo alla sola progettazione esecutiva ad un altro operatore economico. Il progetto elaborato dal nuovo operatore economico è stato trasmesso alla Soprintendenza per il parere di competenza. Necessaria implementazione delle risorse destinate all'intervento per un importo di € 1.046.427,00 Ad esito delle attività di progettazione preliminare la Stazione Appaltante ha stimato che la spesa necessaria per l'intervento di riduzione rischio sismico risulta pari a € 1.650.000,00 (lavori e somme a disposizione) e, pertanto, eccedente l'importo del finanziamento originariamente previsto per € 603.573,00. L'ulteriore finanziamento necessario è stato assicurato a valere sulle somme ancora a disposizione, stanziare con la Legge n. 232/2016. Nell'ambito delle attività di monitoraggio del settembre 2022 è stata condivisa con il RUP l'applicazione di una aliquota del 30% maggiorata del fondo opere stanziato per l'intervento, oltre che delle prestazioni ancora non completate (P.E. COLLAUDI, DL).
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L. 232/2016; Art. 1 Comma 95 L. 145/2018						01/03/2018	01/03/2025	
					Costo									
					Costo realizzato	31.649	0	0	0	31.649	-25.486			
					Costo da realizzare	0	795.752	1.200.000	108.000	2.103.752	25.486			
					Costo totale	31.649	795.752	1.200.000	108.000	2.135.400	0			
					Impegni di spesa	104.028	65.794	0	0	169.822	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)			Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
42	Progetto parte di un programma	D39E17000040001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Ancona	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	169.162	246.935	4.353.003	4.930.900	9.700.000	0			01/03/2019	01/03/2026	La realizzazione degli interventi dovrà avvenire compatibilmente con la necessità di mantenere l'operatività della Questura, pertanto, ove possibile, si adotteranno gli isolatori alla base per ridurre al minimo l'impatto dei lavori sugli impianti esistenti e sulla funzionalità della struttura. Il Progetto Definitivo, riguardante la maggior parte degli edifici del complesso che ospita la Questura è stato approvato da questa Amministrazione con prescrizioni circa la suddivisione in lotti dell'intervento. Il Progetto Esecutivo verrà sviluppato limitatamente ad un primo lotto di lavori consistenti nell'isolamento sismico della palazzina Questura e Sez. Polstrada. Detto lotto di lavori copre l'attuale finanziamento. La realizzazione dei lavori sulle altre palazzine, invece, richiede lo sgombero delle palazzine ed il reperimento di una sede alternativa. Necessaria implementazione delle risorse destinate all'intervento per un importo di € 269.096,00 Ad esito del PFTE la Stazione Appaltante ha stimato che la spesa necessaria per l'intervento di riduzione rischio sismico risulta pari a € 9.700.000,00 (lavori e somme a disposizione) e, pertanto, eccedente l'importo del finanziamento originariamente previsto per € 9.430.904,00. L'ulteriore finanziamento necessario è stato assicurato, per un importo di € 90.331,03 a valere sulle somme ancora a disposizione, stanziare con la Legge n. 232/2016 e per i restanti € 178.764,17 a valere sui fondi stanziati con la Legge n. 145/2018.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L. 232/2016; Art. 1 Comma 95 L. 145/2018										
					Costo realizzato	169.162	183.457	0	0	0	352.619	183.457				
					Costo da realizzare	0	63.478	4.353.003	4.930.900	9.347.381	-183.457					
					Costo totale	169.162	246.935	4.353.003	4.930.900	9.700.000	0					
					Impegni di spesa	757.779	86.653	0	0	0	844.432	86.653				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)				2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento			
43	Progetto parte di un programma	D39E18000830001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Ascoli Piceno	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	104.463	4.269.836	3.381.938	35.000	7.791.237	-1	01/03/2019	01/03/2025	La realizzazione degli interventi dovrà consentire, per quanto possibile, il mantenimento della operatività della Questura. - Nel corso della progettazione definitiva è emersa la necessità di dover provvedere ad un finanziamento aggiuntivo considerabile per l'intervento. Il QE aggiornato, stimato sulla base di notizie acquisite informalmente, dovrebbe essere di circa 17.000.000 €. In considerazione del predetto incremento dei costi, si sta provvedendo ad una ricognizione dei dati necessari per valutare la fattibilità di ulteriori strategie di intervento, quali la nuova costruzione. Per l'esecuzione dei lavori nella sede attuale sarebbe necessario sgomberare temporaneamente parte della Questura. Vi sono difficoltà nel reperimento della sede temporanea. Il Quadro economico dell'intervento potrebbe subire un incremento significativo. I costi ed i tempi indicati di seguito fanno riferimento alle notizie disponibili in occasione dello scorso monitoraggio e saranno aggiornate quando sarà definita la strategia da percorrere.			
						Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L. 232/2016; Art. 1 Comma 95 L. 145/2018										
						Costo realizzato	104.463	0	0	0	104.463				0		
						Costo da realizzare	0	4.269.836	3.381.938	35.000	7.686.774				-1		
						Costo totale	104.463	4.269.836	3.381.938	35.000	7.791.237				-1		
					Impegni di spesa	558.614	0	0	0	558.614	0						

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
44	Progetto parte di un programma	D39E18001430001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Potenza	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	0	315.423	268.307	2.007.344	0	01/03/2020	01/03/2025	È stato elaborato il Progetto Definitivo, sottoposto al parere dell'Amministrazione PS. L'intervento di miglioramento sismico individuato dai progettisti si è mostrato molto impattante sulla operatività della Questura. Sono in corso le valutazioni necessarie per la risoluzione delle problematiche rappresentate dal predetto Organismo. Sono altresì in corso le attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione dei lavori di miglioramento delle prestazioni strutturali della paratia posta a protezione del compendio. Per le attività di progettazione ed esecuzione delle indagini e dei lavori sulla paratia di contenimento è stato stimato un importo di €
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 95 L.145/2018							
					Costo realizzato	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	315.423	268.307	2.007.344	0			
					Costo totale	0	315.423	268.307	2.007.344	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Impegni di spesa	Finanziamento	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
													204.490,36, dei quali € 82.490,36 per progettazione ed indagini, assicurate a valere sui fondi stanziati con la Legge n. 145/2018. Tale importo, è stato momentaneamente incluso con voce separata, nel Quadro Economico di Progetto, che verrà riaggiornato una volta noto anche l'importo definitivo dei lavori sulla paratia. L'esecuzione dei lavori e, pertanto, un aggiornamento del cronoprogramma finanziario, sono vincolati al trasferimento di parte della Questura presso altra idonea sede. Necessaria la probabile implementazione delle risorse destinate alla progettualità. Per la progettazione, le indagini e i lavori di miglioramento sismico della paratia posta a protezione del compendio sede della Questura è stato stimato un importo di € 204.490,36. Non si esclude il ricorso ad ulteriori risorse, necessarie affinché l'esecuzione dei lavori avvenga compatibilmente con l'esigenza di mantenere la continuità operativa della Questura. L'ulteriore finanziamento necessario sarà assicurato a valere sui fondi stanziati con la Legge n. 145/2018.

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 95 L.145/2018	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
45	Progetto parte di un programma	D44B19000300001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura e Sezione Polizia Stradale di Teramo	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	0	750.000	4.700.000	5.042.594	2.576.150			È in corso la progettazione definitiva. Il quadro economico di progetto risulta pari ad € 10.492.594,00 e, pertanto, maggiore del finanziamento assentito originariamente, ovvero pari a € 5.105.599,00, già aumentato a € 7.916.444,17. È stato assicurato l'ulteriore finanziamento. Nelle more del perfezionamento del Quadro Economico del progetto, si è inserito nella voce "altro" l'importo aggiuntivo di € 2.576.153,20.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 95 L.145/2018					01/03/2021	01/03/2026	
					Costo realizzato	0	131.142	0	131.142	131.142			
					Costo da realizzare	0	618.858	4.700.000	5.042.594	2.445.008			
					Costo totale	0	750.000	4.700.000	5.042.594	2.576.150			
					Impegni di spesa	262.284	0	0	262.284	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)			fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
46	Progetto parte di un programma	D4&D19005070001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Livorno	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	0	185.758	310.042	12.101.200	12.597.000	0	01/03/2021	01/03/2028	È stato avviato il servizio di Verifica della vulnerabilità sismica ai sensi del D.M. 17.01.2018, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione finalizzato all'adeguamento sismico del complesso immobiliare. Il 30/10/2003, la S.A. ha trasmesso la verifica della vulnerabilità sismica. Lo sviluppo dell'iniziativa viene posticipato di un anno, in attesa di conoscere il cronoprogramma aggiornato.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0				
					Costo da realizzare	0	0	185.758	12.411.242	12.597.000	0			
					Costo totale	0	0	185.758	12.411.242	12.597.000	0			
					0	570.000	924.155	0	1.494.155	0				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento		
47	Progetto parte di un programma	D98D160000000001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Parma	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	20.506	131.780	1.892.073	3.532.082	5.576.442	-123.558	01/03/2018	01/03/2027	È stato consegnato il progetto definitivo, è in corso la progettazione esecutiva. Si è resa necessaria una prima implementazione delle risorse destinate all'intervento per un importo di € 1.158.455,00. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire compatibilmente con la necessità di mantenere l'operatività della Questura.	
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 95 L.145/2018									
					Costo realizzato	20.506	131.533	0	0	152.039	131.533				
					Costo da realizzare	0	247	1.892.073	3.532.082	5.424.403	-255.091				
					Costo totale impegni di spesa	20.506	131.780	1.892.073	3.532.082	5.576.442	-123.558				
						242.344	0	0	0	242.344	0				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
48	Progetto parte di un programma	D89C1800001000	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Roma	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	155.744	3.054.169	1.881.714	4.338.340	9.429.967	0	01/03/2019	01/03/2028	La realizzazione degli interventi dovrà avvenire compatibilmente con la necessità di mantenere l'operatività della Questura. Il quadro economico dell'intervento, elaborato al termine del PFTE è pari a € 36.000.000,00. Ad esito del predetto studio sono emerse criticità nelle prestazioni strutturali ai carichi verticali ed è stato presentato un quadro economico con importo pari a € 36.000.000,00. Si sta dando priorità alla realizzazione di opere urgenti di mitigazione del rischio sismico. È stato presentato il progetto definitivo per un primo lotto di opere di mitigazione del rischio, il cui importo da Quadro Economico è pari a € 4.797.591,08. La possibilità di realizzare i lavori è vincolata all'individuazione di spazi temporanei nei quali trasferire le attività che vengono svolte nelle zone da caratterizzare. Nelle more degli approfondimenti connessi alla finanziabilità dell'intero progetto, sulla base del Quadro Economico presentato ad esito del PFTE, sono state individuate due fasi di intervento, dividendo l'importo attuale del finanziamento in: a) un primo lotto di opere di mitigazione del rischio sismico; b) un secondo lotto di ulteriori opere di miglioramento sismico.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo realizzato	155.744	0	0	0	155.744	-72.193			
					Costo da realizzare	0	3.054.169	1.881.714	4.338.340	9.274.223	1.597.160			
					Costo totale	155.744	3.054.169	1.881.714	4.338.340	9.429.967	0			
					Impegni di spesa	285.745	0	0	0	285.745	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
49	Progetto parte di un programma	D33B20000130001	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura e SAA di Campobasso	7411/1/1; 7411/1/2	Risorse finanziarie stanziare	0	362.770	719.023	10.964.975	12.046.768	-242.232	01/03/2023	01/03/2028	Il progetto prevede di eseguire degli interventi di riduzione del rischio sismico sulla sede della Questura e della Scuola Allievi Agenti di Campobasso. La stazione appaltante non ha ancora affidato il servizio di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	362.770	719.023	10.964.975	12.046.768	-242.232			
					Costo totale	0	362.770	719.023	10.964.975	12.046.768	-242.232			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
50	Progetto parte di un programma	F43B20000130001	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico- Questura e Prefettura di Messina	7411/11; 7411/12	Risorse finanziarie stanziare	0	38.540	600.000	12.710.460	13.349.000	0	01/03/2023	01/03/2024	È stato perfezionato l'incarico per il servizio di ingegneria e architettura (progettazione definitiva, esecutiva, CSP e CSE), direzione lavori relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018		Art. 1 Comma 95						
					Costo realizzato	0	38.540	0	0	38.540				
					Costo da realizzare	0	0	600.000	12.710.460	13.310.460				
					Costo totale	0	38.540	600.000	12.710.460	13.349.000	0			
					Impegni di spesa	0	78.657	0	0	78.657				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
51	Progetto parte di un programma	F73B20000090001	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico- Questura di Foggia	7411/11; 7411/12	Risorse finanziarie stanziare	0	70.000	410.000	8.520.000	9.000.000	0	01/03/2023	01/03/2027	Non risulta avviata la progettazione dell'intervento.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	70.000	410.000	8.520.000	9.000.000	0			
					Costo totale	0	70.000	410.000	8.520.000	9.000.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
52	Progetto parte di un programma	D32J20002390001	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico-Questura di Avellino	7411/11; 7411/12	Risorse finanziarie stanziare	0	90.000	90.000	7.972.000	8.152.000	0	01/03/2023	01/03/2027	La stazione appaltante non ha ancora affidato il servizio di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018			95					
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Realizzato									
					Costo da realizzare	0	90.000	90.000	7.972.000	8.152.000	0			
					Costo totale	0	90.000	90.000	7.972.000	8.152.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
53	Progetto parte di un programma	D3B18001580001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico - Questura di Forlì-Cesena (Corpi B-D-F-G)	7411/11; 7411/12	Risorse finanziarie stanziare	0	185.300	120.000	5.688.700	5.994.000	0	01/03/2023	01/03/2026	In data 26.02.2021 l'Ufficio Contratti della Stazione Appaltante veniva incaricato di procedere con una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione. In data 03.09.2021 la sezione Contratti ha comunicato che entro la scadenza di presentazione delle offerte non è pervenuta nessuna offerta. La Stazione Appaltante ha bandito una nuova gara per l'affidamento della progettazione.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018			95					
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Realizzato									
					Costo da realizzare	0	185.300	120.000	5.688.700	5.994.000	0			
					Costo totale	0	185.300	120.000	5.688.700	5.994.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
54	Progetto parte di un programma	D7819000830001	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Sezione Polizia Stradale di Chieti	7411/1/1; 7411/1/2	Risorse finanziarie stanziare	0	160.215	644.737	644.737	1.449.689	0	01/03/2022	01/03/2025	È in corso la progettazione dell'intervento. Sono stati chiesti aggiornamenti alla Stazione Appaltante.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	160.215	644.737	644.737	1.449.689	0			
					Costo totale	0	160.215	644.737	644.737	1.449.689	0			
					Impegni di spesa	99.355	0	0	0	99.355	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
55	Progetto parte di un programma	D83B20000220001	Interventi di Miglioramento di strutture già sottoposte a verifiche di livello 2, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura di Reggio Emilia	7411/4; 7411/5	Risorse finanziarie stanziare	3.083	104.221	385.715	7.633.981	8.127.000	0	01/03/2022	01/03/2028	È stata avviata la progettazione definitiva dell'intervento. Da interlocuzioni informali con il RUP si è appreso che nel primo trimestre del 2024 verrà consegnato il PFT. L'avanzamento dell'iniziativa viene slittato di un anno in attesa di una più puntuale definizione dei tempi.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo realizzato	3.083	104.221	0	0	107.304	104.221			
					Costo da realizzare	0	0	385.715	7.633.981	8.019.696	-104.221			
					Costo totale	3.083	104.221	385.715	7.633.981	8.127.000	0			
					Impegni di spesa	3.083	521.106	0	0	524.189	524.189			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
56	Progetto parte di un programma	FS3B2000120001	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Questura e Prefettura di Salerno	7411/11; 7411/12	Risorse finanziarie stanziare	0	370.000	190.000	8.440.000	9.000.000	0	01/03/2022	01/03/2028	La realizzazione degli interventi dovrà avvenire compatibilmente con la necessità di mantenere l'operatività della Questura (e probabilmente anche della Prefettura). Sono in corso, da parte della stazione appaltante, le attività propedeutiche all'avvio delle procedure di gara relative all'affidamento del servizio di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Non risulta avviata la progettazione dell'interventi.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	370.000	190.000	8.440.000	9.000.000	0			
					Costo totale	0	370.000	190.000	8.440.000	9.000.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
57	Progetto parte di un programma	D66B14000060001	Interventi di Miglioramento di strutture, finalizzati alla Riduzione del rischio sismico – Commissariato di Pubblica Sicurezza Ponte Milvio (RM)	7411/15; 7411/16	Risorse finanziarie stanziare	0	1.220.412	1.581.624	0	2.802.036	-6.000	01/03/2021	01/03/2024	Il progetto definitivo è stato trasmesso alla Soprintendenza per il parere di competenza. Detto Organismo ha chiesto una integrazione degli elaborati, propedeutica alla valutazione della proposta di intervento. È stata condivisa con il RUP l'applicazione di una aliquota del 35% maggiorativa del fondo opere stanziato per l'intervento, oltre che delle prestazioni ancora non completate (PE, COLLAUDI; DL). Il quadro economico aggiornato al momento risulta pari a 2.808.036 euro a fronte dell'importo di 2.150.000 euro indicato nel precedente monitoraggio.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo	0	10.980	0	0	10.980	10.980			
					Costo da realizzare	0	1.209.432	1.581.624	0	2.791.056	-16.980			
					Costo totale	0	1.220.412	1.581.624	0	2.802.036	-6.000			
					Impegni di spesa	68.364	0	0	0	68.364	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
58	Progetto parte di un programma	DS5D2000090001	Questura di Imperia. Lavori di adeguamento di spazi al livello -1 per le esigenze connesse all'esecuzione di interventi strutturali.	7411/15; 7411/16	Risorse finanziarie stanziare	556.564	64.035	0	0	620.599	0	01/03/2020	L'intervento è concluso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L.145/2018							
					Costo	556.564	0	0	0	556.564	0		
					Costo da realizzare	0	64.035	0	0	64.035	0		
					Costo totale	556.564	64.035	0	0	620.599	0		
					Impegni di spesa	559.225	0	0	0	559.225	0		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
59	Progetto parte di un programma	FS2C21000140001	Accordo Tecnico fra la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ed il Consorzio Interuniversitario Reluis	7411/23	Risorse finanziarie stanziare	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000	0	01/03/2021	L'attività è conclusa.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L.145/2018; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo realizzato	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000	2.000.000		
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0	-2.000.000		
					Costo totale	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000	0		
					Impegni di spesa	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
60	Opera minore	D22D22000140001	Somma Lombardo - Il Rep. Volo Malpensa	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	900	999.100	1.000.000	0	01/03/2025	01/03/2030	L'intervento consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla riqualificazione degli spazi in uso al Reparto Volo per l'adeguamento alle esigenze dell'Organismo della Polizia di Stato. Trattasi di completamento dell'intervento già finanziato dall'Agenzia del Demanio per la riqualificazione spazi in uso al Reparto Volo compreso l'hangar.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	900	999.100	1.000.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	900	999.100	1.000.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
61	Progetto individuale	F32D20000080001	Tolmezzo – Commissariato di p.S.	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	1.823	2.023.178	2.025.000	0	01/03/2025	01/03/2030	Intervento su edificio esistente, finalizzato al trasferimento del Commissariato presso l'ex sede del Distaccamento, consistente in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, per l'adeguamento alle esigenze dell'Organismo della Polizia di Stato.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	1.823	2.023.178	2.025.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	1.823	2.023.178	2.025.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
62	Progetto individuale	F92D20000010001	Caserma San Sabba (Uffici dell'UTLP e annessi magazzini, depositi e officina. Laboratori Zona TLC, armeria) - Trieste	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	1.823 2023.178	2.025.000	0	01/03/2025	01/03/2030	L'intervento, su immobile demaniale esistente, consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alle esigenze dell'Organismo della Polizia di Stato della Caserma San Sabba, finalizzate a poter ospitare gli Uffici dell'UTLP con annessi magazzini, depositi, officine, laboratori Zona TLC e l'armeria.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	1.823 2023.178	2.025.000	0			
					Costo totale	0	0	1.823 2023.178	2.025.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
63	Progetto individuale	F9720000290001	Padova - Autocentro	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	2.430 2.697.570	2.700.000	0	01/03/2025	01/03/2031	Nell'ambito di un più ampio intervento di adeguamento sismico dell'intero complesso nella zona verniciatura auto e magazzini rimessa, verrebbe costruito un Ufficio cinofili. Il quale prevede la realizzazione di una palazzina uffici, 10 box per i cani e annessi strutture per rendere agibile e utilizzabile l'Ufficio
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	2.430 2.697.570	2.700.000	0			
					Costo totale	0	0	2.430 2.697.570	2.700.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
64	Progetto Individuale	F38J20000050001	Manutenzione Straordinaria della Caserma Bligny - Ventimiglia	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	14.947	2.753.053	2.768.000	0	01/03/2024	01/03/2039	Il progetto consiste in interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico (realizzazione del cappotto termico, sostituzione infissi/serramenti, sostituzione della caldaia, introduzione di pompa di calore, messa a norma dell'impianto termico sostituzione dei corpi radianti, isolamento della superficie del sottotetto e colibentazione termica). Ristrutturazione completa di tutti i locali dove attualmente sono ubicati gli spogliatoi maschili e gli alloggi collettivi; creazione di alloggi con tutti gli standard previsti dalla circolare ministeriale 557/RS/01/8/4921. Commissariato di P.S. e Sotto-Sezione Polizia Stradale- Manutenzione Straordinaria della Caserma "Bligny", via Colonnello Aprosio, 12 Ventimiglia. (IM)
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	14.947	2.753.053	2.768.000	0			
					Costo totale	0	0	14.947	2.753.053	2.768.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
65	Progetto Individuale	F33E20000060001	Manutenzione Straordinaria della Questura Caserma "Franzini" - Alessandria	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	8.717.861	8.717.861	0	01/03/2028	01/03/2036	Il progetto di manutenzione straordinaria consiste in interventi di adeguamento normativo e funzionale dell'impianto antincendio, di riqualificazione energetica, di risanamento dall'umidità di risalita, e nel nuovo assetto distributivo del piano terra. Interventi finalizzati a garantire la vivibilità e l'igiene nei luoghi di lavoro.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	8.717.861	8.717.861	0			
					Costo totale	0	0	0	8.717.861	8.717.861	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
66	Progetto individuale	F33E20000070001	Manutenzione Straordinaria della Questura e della ex Caserma Cavallerizza di Montevecchio – (AL)	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	59.796	2.960.204	3.020.000	0	01/03/2024	01/03/2030	Il progetto consiste in interventi di ristrutturazione, adeguamento normativo e funzionale degli impianti, distributivo complessivo della fornitura e dell'installazione di arredi su misura. Interventi di riqualificazione energetica su un edificio di pregio storico.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	59.796	2.960.204	3.020.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	59.796	2.960.204	3.020.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
67	Progetto individuale	F33E20000070001	Questura di Piazza Torino - Cuneo	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	7.546.000	7.546.000	0	01/03/2029	01/03/2036	Il progetto consiste in interventi di adeguamento normativo e funzionale dell'impianto antincendio, di riqualificazione energetica e di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione della porzione "ex carcere"; nella manutenzione del tetto e delle facciate; nella riqualificazione dei locali ex poligono per cambio destinazione d'uso (trasformazione in archivio deposito).
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	7.546.000	7.546.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	0	7.546.000	7.546.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
68	Progetto individuale	F64F20000350001	Manutenzione Straordinaria della Questura di Vercelli Caserma "Bava" – (VC)	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	5.515.328	5.515.328	0	01/03/2029	01/03/2036	Il progetto consiste in interventi di adeguamento normativo e funzionale degli impianti, di riqualificazione energetica, di riqualificazione distribuzione e di risanamento di alcuni ambienti al fine di garantirne la corretta fruibilità e vivibilità. Ripristino delle normali condizioni di igiene e salubrità di alcuni ambienti ammalorati da umidità da risalita, riqualificazione del poligono di tiro interrato e del cortile di pertinenza
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	5.515.328	5.515.328	0			
					Costo totale	0	0	0	5.515.328	5.515.328	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
69	Progetto individuale	F12D20000050001	Questura - Novara	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	2.940.000	2.940.000	0	01/03/2029	01/03/2035	Il progetto consiste in interventi di adeguamento normativo funzionale dell'impianto antincendio, di riqualificazione energetica e di distribuzione interna (uffici al piano terra).
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	2.940.000	2.940.000	0			
					Costo totale	0	0	0	2.940.000	2.940.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
70	Progetto individuale	F33E20000380001	Commissariato - Casalemonferrato	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	2.864.211	0	01/03/2029	01/03/2035	Il progetto di manutenzione straordinaria consiste in interventi di adeguamento normativo e funzionale dell'impianto antincendio, di riqualificazione energetica, di risanamento dall'umidità di risalita, e nel nuovo assetto distributivo del piano terra. Interventi finalizzati a garantire la vivibilità e l'igiene nei luoghi di lavoro.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo realizzato	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	2.864.211	0			
					Costo totale	0	0	0	2.864.211	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
71	Progetto individuale	F34F20000360001	Settore Polfrontiera e sezione Polizia stradale - Domodossola	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	3.107.059	-3	01/03/2029	01/03/2035	Il progetto consiste in interventi di adeguamento normativo e funzionale degli impianti (antincendio, raffrescamento), di riqualificazione energetica e di adeguamento dell'attività di distribuzione del carburante e dei locali mensa. Trattasi anche di lavori finalizzati a garantire la vivibilità e l'igiene nei luoghi di lavoro.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546							Manutenzione Straordinaria della Caserma "E. Scaglia" Settore Polizia di Frontiera, Sezione Polizia Stradale di Domodossola.
					Costo realizzato	0	0	0	0	0			-Caserma E. Scaglia Settore Polizia di Frontiera, Sezione Polizia Stradale, Distaccamento di Domodossola- Via Romita 14/18 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)
					Costo da realizzare	0	0	0	3.107.059	-3			
					Costo totale	0	0	0	3.107.059	-3			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
72	Progetto individuale	F75G20000140001	Questura - Chieti	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	76.875	256.250	20.166.875	20.500.000	0	01/03/2023	01/03/2031	L'intervento consiste nella nuova costruzione della sede della Questura di Chieti.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	76.875	256.250	20.166.875	20.500.000	0			
					Costo totale	0	76.875	256.250	20.166.875	20.500.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
73	Progetto individuale	F25G20000070001	Questura - Pescara	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	01/03/2029	01/03/2035	L'intervento consiste in opere di demolizione della ex piscina e ricostruzione di locali da adibire a uffici per la Questura per adeguamento della sede alle esigenze dell'Organismo della Polizia di Stato.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0			
					Costo totale	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
74	Progetto individuale	F15G20000020001	Commissariato e Distaccamento Polstrada – Lanusei	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	3.310.000	0	01/03/2028	01/03/2035	L'intervento consiste nella costruzione della nuova sede del Commissariato e del Distaccamento di Polizia Stradale di Lanusei (NU) ai fini della riduzione dei canoni locazione e per la risoluzione delle criticità delle sedi attuali. L'intervento prevede la realizzazione ex-novo di uno stabile destinato ad ospitare i due reparti, attualmente siti nello stesso stabile privato, per cui viene corrisposto un canone annuo pari a 52.504 euro, più spazi per alloggi collettivi e individuali.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	3.310.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	0	3.310.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
75	Progetto individuale	F92D20000020001	CAIP - RPC - Cinofili e Reparto volo - Caserma Straullu - Abbasanta	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	6.000.000	0	01/03/2026	01/03/2034	L'intervento consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di adeguamento alle esigenze del CAIP, Reparto Prevenzione Crimine, Reparto Cinofili, Reparto Volo, e della Polizia di Stato. Il progetto, inoltre, prevede opere di sistemazione dell'illuminazione esterna e di ripristino del manto stradale delle vie di comunicazione interna al compendio. Si prevede inoltre la ristrutturazione impiantistica e il rifacimento di numerose palazzine alloggi e uffici.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	6.000.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	0	6.000.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
76	Progetto individuale	F42D2000040001	Scuola AA Vibo Valentia	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	2.500.000	0	01/03/2026	01/03/2029	Trattasi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola AA.AA. Di Vibo Valentia.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	2.500.000	0			
					Costo totale	0	0	0	0	2.500.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
77	Opera minore	D4F22001970001	Napoli - Caserma Muricchio. Ricollocazione Commissariato Montecalvario	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	12.040	49.910	638.050	700.000	0	01/03/2024	01/03/2025	Intervento finalizzato, in prima battuta, al trasferimento del Commissariato Montecalvario, attualmente sito in uno stabile poco funzionale, privo di accessibilità nonché di adeguate aree esterne da destinarsi a parcheggio. Rillocazione, in seconda battuta, del Commissariato Dante con elevazione dell'organismo a Distretto.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	12.040	49.910	638.050	700.000	0			
					Costo totale	0	12.040	49.910	638.050	700.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
78	Progetto individuale	F42D2000050001	Sora Commissariato	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	132.750	1.360.950	6.300	1.500.000	0	01/03/2022	01/03/2025	ristrutturazione fabbricato (attualmente a rustico) per adeguamento a nuova sede del Commissariato di P.S.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	132.750	1.360.950	6.300	1.500.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	132.750	1.360.950	6.300	1.500.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
79	Progetto individuale	-	Asti Caserma Galassi	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	59.630	93.082	1.867.288	2.020.000	0			L'intervento verrà avviato nel 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	59.630	93.082	1.867.288	2.020.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	59.630	93.082	1.867.288	2.020.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
80	Progetto individuale	F23E2000070001	Questura Cuneo Via Cavallotti	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	2.200.000	1.980	01/03/2030	01/03/2035	Il progetto consiste in interventi di adeguamento normativo e funzionale dell'intera struttura e la realizzazione di alloggi collettivi, magazzini ed area polifunzionale nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546							
					Costo realizzato	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	2.200.000	1.980			
					Costo totale	0	0	0	2.200.000	1.980			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
81	Progetto Individuale	F27I20000480001	Scuola AA.AA. – Caserta. Ripristino e ristrutturazione emiciclo	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	800.000	4.900.000	300.000	6.000.000	0	01/03/2021	01/03/2025	L'intervento prevede il recupero edilizio di tutto l'emiciclo Vanvitelliano della Scuola di Polizia, precisamente della porzione a semicerchio ubicata sul lato sud del complesso. Nel dettaglio, oltre all'area destinata alla mensa, oggetto dell'iniziale finanziamento pari a €. 3.000.000,00, che prevedeva il recupero della stessa per il suo utilizzo, con l'integrazione del successivo finanziamento pari a €. 6.000.000,00 per complessivi €. 9.000.000,00, con la progettazione in corso si prevede il recupero anche del sovrastante piano nobile con interventi di miglioramento sismico dell'intero emiciclo o, in caso di disponibilità economica,
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0				
					Costo da realizzare	0	800.000	4.900.000	300.000	6.000.000	0			
					Costo totale	0	800.000	4.900.000	300.000	6.000.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)			fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
															adeguamento sismico. Gli interventi previsti, oltre quelli attinenti la parte strutturale, riguarderanno la parte impiantistica e gli interventi edili volti a rendere funzionali entrambi i due piani dell'emiclo per rendere utilizzabile il piano terra, destinato a mensa e ad altre attività e il piano superiore destinato ad alloggi. È in via di completamento il procedimento per l'approvazione del progetto definitivo della sola porzione della mensa. Successivamente dovrà essere sottoscritta la Convenzione con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'affidamento a quest'ultimo delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e esecuzione degli interventi di recupero dell'intero emiclo. A marzo 2021 è stato trasmesso il progetto definitivo perfezionato riguardante la sola porzione destinata alla mensa in previsione della più ampia redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'intero emiclo, lato sud. L'intervento è finanziato per ulteriori € 3.000.000,00 con fondi del capitolo 7219/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, programma triennale 2015 -2018. Fondi "Sblocca Italia".

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
B2	Progetto individuale	F14F2000d410001	Questura Caserma Menci - Arezzo	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziante	0	0	0	0	7.150.000	0	01/03/2028	01/03/2035	Il progetto consiste nella rimodulazione dell'attuale "rete dei presidi" della Polizia di Stato in rapporto alle specifiche realtà locali ed alla loro evoluzione, anche di carattere urbanistico. La logica sistemica applicata, di livello nazionale, mira a superare le eventuali disconomie di scala, per realizzare maggiori livelli di sicurezza con un più incisivo controllo del territorio. Con il progetto si introduce, infatti, una conformazione della rete dei presidi più intimamente legata alle esigenze operative di copertura del controllo del territorio, in grado di assicurare una coordinata presenza delle Forze di polizia e incrementare il livello di deterrenza del crimine e rassicurare la comunità cittadina.
						Fonte del finanziamento Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
						Costo realizzato	0	0	0	0	0			
						Costo da realizzare	0	0	0	7.150.000	0			
						Costo totale impegni di spesa	0	0	0	7.150.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
83	Opera minore	F12D2000030001	Stabilimenti VECA - Senigallia	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	8.600	491.400	500.000	0	01/03/2024	01/03/2027	Stipulata convenzione attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche "Toscana- Marche- Umbria"
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	8.600	491.400	500.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	8.600	491.400	500.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
84	Opera minore	D38J22000120001	Questura - Varese	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	175	699.825	700.000	0	01/03/2025	01/03/2027	L'intervento consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, rifacimento infissi esterni, messa a norma dell'impianto elettrico e di adeguamento alle esigenze dell'Organismo della Polizia di Stato.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	175	699.825	700.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	175	699.825	700.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
85	Progetto individuale	F28J2000050001	Questura - Caserta	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	2.150.000	0	01/03/2029	01/03/2035	L'intervento consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di adeguamento alle esigenze della Questura di Caserta. la risoluzione delle criticità della sede attuale che risulta sottodimensionata rispetto al numero di uffici ed operatori assegnati.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546			0	0	0			
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	2.150.000	0			
					Costo totale	0	0	0	0	2.150.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
86	Progetto individuale	F75G20000130001	Dist. Polstrada (nuova sede) sede - Amatrice	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	12.977	72.151	2.798.595	2.883.723	0	01/03/2023	01/03/2029	L'intervento consiste nella nuova costruzione della sede del Distaccamento della Polizia Stradale di Amatrice, crollato in seguito al sisma. Nel febbraio 2022 il Comune di Amatrice, per ridurre i tempi di attuazione dell'iniziativa ha proposto un nuovo lotto sul quale insediare la nuova realizzazione. Nel marzo 2022 è stata trasmessa al Compartimento della Polizia Stradale di Roma una prefattibilità relativa al potenziale edificatorio del lotto proposto. Nell'aprile 2022 lo studio di prefattibilità, approvato dal Compartimento della Polizia Stradale, è stato trasmesso al Comune ed all'Agenzia del Demanio per i necessari approfondimenti sulle potenzialità edificatorie e su eventuali vincoli di realizzazione. Da stipulare Convenzione Tecnica Attuativa per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi. Sono in corso interlocuzioni con l'Agenzia del Demanio per l'affidamento di dette funzioni.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546			0	0	0			
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	12.977	72.151	2.798.595	2.883.723	0			
					Costo totale	0	12.977	72.151	2.798.595	2.883.723	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
87	Progetto individuale	F72D2000080001	Caserna Lungaro - Trani	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	1.500.000	0	01/03/2026	01/03/2033	L'intervento consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di adeguamento alle esigenze alloggiative della Questura di Barietta - Andria - Trani. L'intervento consiste nella realizzazione di n. 12 alloggi collettivi doppi, n. 4 foresterie ed un alloggio individuale di servizio attraverso la rifunionalizzazione dell'immobile che ospitava il deposito VECA.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	1.500.000	0			
					Costo totale	0	0	0	0	1.500.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
88	Progetto parte di un programma	F83B20000110001	Questura di Cosenza defanziato		Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	0	0	00/01/1900	00/01/1900	Progetto defanziato in quanto l'iniziativa sarà realizzata dall'Agenzia del Demanio beneficiaria di un finanziamento di Casa Italia
					Fonte del finanziamento									
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0	0			
					Costo totale	0	0	0	0	0	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
89	Progetto individuale	F56G22000320001	Aggiornamento tecnologico ed implementazione del sistema di gestione centralizzato delle postazioni di lavoro della Polizia di Stato – Parte 1 e Parte 2	7456/13	Risorse finanziarie stanziare	3.554.592	11.579.005	0	0	15.133.597	-8.866.196	01/03/2022	01/03/2024	Il progetto prevede la progressiva sostituzione di circa 26.000 PC attualmente in uso presso le postazioni di lavoro della Polizia di Stato, da realizzarsi nell'arco del triennio 2022-2024. Tale intervento è finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza e di efficienza operativa, nonché a rimpiazzare gli apparati tecnologici obsoleti. In conformità con quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 88 del 2023, il finanziamento destinato a questa iniziativa ha subito una riduzione pari a € 9.068.242,93.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	3.554.592	11.275.341	0	0	14.829.933	11.275.341			
					Costo da realizzare	0	303.664	0	0	303.664	-20.141.537			
					Costo totale impegni di spesa	3.554.592	11.579.005	0	0	15.133.597	-8.866.196			
						7.420.954	7.712.643	0	0	15.133.597	5.507.063			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
90	Progetto individuale	F59J21001200001	Reingegnerizzazione del Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT)	7456/13	Risorse finanziarie stanziare	0	1.982.548	0	0	1.982.548	-17.452	01/03/2023	01/03/2024	L'intervento si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento della piattaforma denominata "Sistema Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT)", che prevede la reingegnerizzazione del sistema software e hardware. In particolare, l'intervento descritto nel presente documento è finalizzato all'aggiornamento delle componenti hardware del SCNTT. Considerato che il SCNTT riceve quotidianamente circa 10 milioni di transiti e targhe (pari a 3,5 miliardi all'anno) da migliaia di sensori dislocati su tutto il territorio nazionale e ne gestisce l'archiviazione, l'Amministrazione intende implementare presso il CEN di Napoli una server farm di
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	1.982.548	0	0	1.982.548	-17.452			
					Costo totale	0	1.982.548	0	0	1.982.548	-17.452			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Impegni di spesa	fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
					Impegni di spesa	0	1.982.548	0	0	1.982.548	1.982.548			ultima generazione, al fine di sfruttare appieno le potenzialità offerte da tale mole di dati. Tale infrastruttura sarà replicata anche presso il CUB di Bari, quale sito di Disaster Recovery, e dovrà essere caratterizzata da una capacità tale da consentire l'elaborazione di intelligenza artificiale (AI) e big data sui dati archiviati nel SCNTT. A tal fine, sarà necessario acquisire server con elevata capacità computazionale e dotati di schede grafiche di ultima generazione. A seguito del Decreto-Legge n. 88 del 5 luglio 2023, i fondi residui pari a € 1.985.254,48, inizialmente stanziati sul Capitolo 7453 Pg. 2 per il progetto "Reingegnerizzazione del Sistema Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT)", sono stati decurtati. In considerazione del fatto che il contratto era già stato stipulato al momento della riduzione dei fondi, il progetto ha subito una rimodulazione basata sulle risorse disponibili ed è stato integrato all'interno del progetto COIPS, imputato sul Capitolo 7456 Pg. 13, in quanto quest'ultimo prevede l'acquisto di server destinati al CEN di Napoli e al CUB di Bari.

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Risorse finanziarie stanziarie	fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
91	Progetto individuale	F89J19000620001	Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (SARI)	7456/5	Risorse finanziarie stanziarie	43.837	1.603.063	0	0	1.646.900	0			Il contratto esecutivo del progetto riguarda la reingegnerizzazione del software del sistema informativo S.A.R.I., destinato a soddisfare le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, mediante adesione al contratto quadro SPC Cloud, lotto 3. Il progetto prevede inoltre l'adeguamento e il potenziamento delle componenti server/storage necessarie per l'aggiornamento della piattaforma "VMS" dei sistemi di videosorveglianza nella Regione Sicilia. Il progetto, attualmente in fase di esecuzione.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L.145/2018; Fondi ordinari								
					Costo realizzato	43.837	188.253	0	0	232.090	188.253			
					Costo da realizzare	0	1.414.810	0	0	1.414.810	-188.253			
					Costo totale	43.837	1.603.063	0	0	1.646.900	0			
					Impegni di spesa	1.100.108	0	0	0	1.100.108	-546.792			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
92	Progetto individuale	F89J18000480001	Progetto SARC- "aggiornamento tecnologico ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza evoluti sulla autostrada SA- RC"	7456/12; 7456/13	Risorse finanziarie stanziare	0	8.869.497	0	0	8.869.497	869.497	01/03/2022	01/03/2024	Il progetto in corso ha subito un incremento dei costi per € 869.497,88 finanziati con i fondi ordinari e riguarda l'aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza situato presso le aree di servizio dell'Autostrada A3, Salerno-Reggio Calabria. Questa iniziativa prevede la fornitura e l'installazione di nuovi sensori ed apparati, nonché l'adeguamento dell'architettura complessiva dell'impianto per migliorare l'efficienza e la sicurezza. Attualmente, il progetto si trova nella fase di esecuzione.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018; Fondi ordinari	0	0	0	0	0			
					Costo		0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare		0	8.869.497	0	0	8.869.497			
					Costo totale		0	8.869.497	0	0	8.869.497			
					Impegni di spesa		0	8.869.497	0	0	8.869.497			
93	Progetto parte di un programma	F59J21000720001	Servizio di manutenzione evolutiva del Sistema Radiomobile in Standard Te.T.Ra., per le Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata	7506/1	Risorse finanziarie stanziare	51.261.450	88.010.338	68.261.151	156.675.190	364.208.129	241.516.482	01/03/2021	01/03/2027	Il progetto concerne il servizio di manutenzione evolutiva del Sistema Radiomobile in Standard Te.T.Ra. per le Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata. Esso include anche l'aggiornamento delle sale operative della Città di Torino e l'acquisizione di nuove postazioni di "Sala Operativa" e di "terminali utente" da mettere in esercizio. Il progetto prevede il rinnovo delle attività di esercizio e manutenzione dell'infrastruttura di rete, delle sale operative e dei terminali utente, per garantire il corretto funzionamento del servizio di telecomunicazioni Te.T.Ra., destinato esclusivamente alle forze di polizia.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT			35546					
					Costo	51.261.450	86.098.879	0	0	137.360.329	88.091.277			
					Costo da realizzare	0	1.911.459	68.261.151	156.675.190	226.847.800	153.425.205			
					Costo totale	51.261.450	88.010.338	68.261.151	156.675.190	364.208.129	241.516.482			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Impegni di spesa	fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
						51.263.170	86.098.994	0	0	137.362.164	61.413.177			Inoltre, include l'aggiornamento tecnologico delle sale operative della Questura, dei Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Provveditorato Polizia Penitenziaria di Torino, al fine di uniformarle al più recente standard regionale PIT2, e la fornitura di unità e postazioni di sala operativa e terminali utente per tutte le Forze di Polizia. Con l'intervento "TETRA - STD-Rinnovo contratto TETRA" è avvenuto il rinnovo contrattuale, che prevede l'erogazione del servizio di manutenzione evolutiva del sistema radiomobile in standard Te.T.Ra. L'Art. 1 comma 668 della Legge di Bilancio n. 197 del 22 dicembre 2022, ha previsto che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di Polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra. e quella LTE Public Safety, una rimodulazione degli stanziamenti dai capitoli del progetto LTE al capitolo afferente al progetto Te.T.Ra.

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
94	Progetto individuale	F56G22000340001	Progetto "Sistema informatico per la gestione dei centri medici polifunzionali. Estensione nazionale del software di gestione"	7399/1; 7463/1	Risorse finanziarie stanziare	0	1.163.715	339.492	0	1.503.207	-92.293		01/03/2024	Il progetto, concernente l'estensione nazionale del software di gestione per il "Sistema informatico per la gestione dei centri medici polifunzionali", si pone l'obiettivo di acquisire dei server necessari per supportare l'espansione del software di gestione.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018, Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	857.894	0	0	857.894	857.894			
					Costo da realizzare	0	305.822	339.492	0	645.313	-950.187			
					Costo totale	0	1.163.715	339.492	0	1.503.207	-92.293			
					Impegni di spesa	0	1.163.715	0	0	1.163.715	857.893			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fini al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
95	Progetto individuale	F8919000610001 (Collegato F8921002300001)	Potenziamento Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica	7399/1; 7463/1; 7456/5	Risorse finanziarie stanziare	4.528.584	1.367.922	0	0	5.896.506	0	01/03/2021	01/03/2024	L'intervento è finalizzato a potenziare tutte le articolazioni sia a livello sia centrale che periferico della Polizia Scientifica attraverso l'acquisizione di tecnologie da utilizzare nel campo forense che lo sviluppo di nuovi sistemi informativi per lo scambio e la raccolta dei dati di interesse investigativo. Il progetto, attualmente in fase esecutiva, a vari livelli coinvolge 14 uffici dislocati su tutto il territorio nazionale. Il progetto 2 (P2) è concluso, il progetto 1 (P1) è in corso di esecuzione con conclusione prevista per il 2024.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L.145/2018; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546; Fondi ordinari								
					Costo realizzato	4.528.584	170.182	0	0	4.698.766	170.182			
					Costo da realizzare	0	1.197.740	0	0	1.197.740	-170.182			
					Costo totale	4.528.584	1.367.922	0	0	5.896.506	0			
					Impegni di spesa	5.846.694	0	0	0	5.846.694	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fini al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
96	Progetto individuale	F56G21001930001	Progetto rete in mobilità, con particolare riferimento all'adozione di moderne tecnologie di fleet-management e per l'impiego degli asset della motorizzazione	7396/2	Risorse finanziarie stanziare	0	4.824.400	3.093.658	0	7.918.058	0	01/03/2022	01/03/2024	Il progetto in questione è incentrato sulla realizzazione di una rete in mobilità, con particolare attenzione all'implementazione di moderne tecnologie di fleet-management e all'ottimizzazione dell'utilizzo degli asset della motorizzazione. Un aspetto cruciale è la digitalizzazione e l'automazione del flusso informativo legato alla compilazione del Modello 106. Attualmente, si stanno conducendo interviste per raccogliere i requisiti funzionali e tecnici necessari per la digitalizzazione del Modello 106 e lo sviluppo del relativo modulo software.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	4.824.400	0	0	4.824.400	0			
					Costo da realizzare	0	0	3.093.658	0	3.093.658	-4.824.400			
					Costo totale	0	4.824.400	3.093.658	0	7.918.058	0			
					Impegni di spesa	0	4.824.400	0	0	4.824.400	4.824.400			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
97	Progetto individuale	F66G22000230001	Progetto "Acquisizione della piattaforma per l'implementazione del private cloud"	7456/13	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	1.500.000	0	-2.500.000	01/03/2022	01/03/2024	Il progetto riguarda l'acquisizione della piattaforma per l'implementazione del private cloud, volta a potenziare e adeguare l'infrastruttura tecnologica dei Data Center della Polizia di Stato mediante la realizzazione di un'infrastruttura iperconvergente. Attualmente, è in corso il perfezionamento della Convenzione con Consip. Per il completamento, sono stati utilizzati i fondi supplementari, oltre al finanziamento originariamente previsto dal programma Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546, per un totale di € 8.546.949,67. Il finanziamento iniziale era stato stimato a € 4.000.000,00 ma, a seguito al Decreto-legge n. 88/2023, i fondi disponibili sono stati ridotti a € 1.500.000,00. La realizzazione sarà quindi assicurata mediante l'utilizzo di risorse provenienti dai capitoli di bilancio ordinari.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	1.500.000	0	-2.500.000			
					Costo totale	0	0	0	1.500.000	0	-2.500.000			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
98	Progetto parte di un programma	F69J21011080001 F69J21011080001 F69J23000110001	CEN e CUB		Risorse finanziarie stanziare	33.490.410	4.088.198	2.271.032	1.833.912	41.683.553	-5.046.959	01/03/2021	01/03/2025	Interventi in corso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018; Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	33.490.410	490.575	0	0	33.980.985	7.600.075			
					Costo da realizzare	0	3.597.623	2.271.032	1.833.912	7.702.568	-1.944.715			
					Costo totale	33.490.410	4.088.198	2.271.032	1.833.912	41.683.553	-5.046.959			
					Impegni di spesa	34.001.000	0	0	0	34.001.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento			
99	Progetto parte di un programma	F83D2000030001	Dematerializzazione	Risorse finanziarie stanziare	68.756.323	126.380.847	2.920.128	191.942.701	390.000.000	0	01/03/2019	01/03/2024	Interventi in corso		
					Art. 1 Comma 1072 L.205/2017										
					Fonte del finanziamento										
					Costo realizzato	68.756.323	79.107.543	0	0	147.863.866	101.962.833				
					Costo da realizzare	0	47.273.304	2.920.128	191.942.701	242.136.134	-101.962.833				
					Costo totale	68.756.323	126.380.847	2.920.128	191.942.701	390.000.000	0				
					76.900.307	87.100.173	11.093.762	12.209.857	187.304.098	67.898.562					
					Impegni di spesa										

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
100	Progetto parte di un programma	F53H19000880001	LTE	7461/1 7461/2 7457/6 7506/1	Risorse finanziarie stanziare	13.795.702	47.104.339	171.360.332	848.527.991	1.080.788.364	1.038.430.404	01/03/2019	01/03/2029	Interventi in corso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 140 L.232/2016; Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo realizzato	13.795.702	2.623.644	0	16.419.346	2.924.676				
					Costo da realizzare	0	44.480.695	171.360.332	848.527.991	1.064.369.018	1.035.851.694			
					Costo totale	13.795.702	47.104.339	171.360.332	848.527.991	1.080.788.364	1.038.430.404			
					Impegni di spesa	24.477.949	36.311.802	16.543.201	10.420.343	87.753.296	45.741.301			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Finanziamento	Finanziamento fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
101	Progetto parte di un programma	F83D2000040001	COIPS	7456/13	Risorse finanziarie stanziare	25.803.306	30.716.641	14.557.281	21.728.694	92.805.922	-3.952.800	01/03/2020	01/03/2027	Interventi in corso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	25.803.306	3.175.242	0	0	28.978.548	6.228.506			
					Costo da realizzare	0	27.541.398	14.557.281	21.728.694	63.827.373	-10.181.306			
					Costo totale impegni di spesa	25.803.306	30.716.641	14.557.281	21.728.694	92.805.922	-3.952.800			
						0	27.541.398	14.557.281	21.728.694	63.827.373	7.191.557			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Finanziamento	Finanziamento fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
102	Progetto individuale	F86G21001920001	Razionalizzazione del catalogo merceologico di tutti gli asset materiali e marcatura dei beni per la valorizzazione del patrimonio mobile e per l'utilizzo efficiente delle risorse	7456/13	Risorse finanziarie stanziare	0	102.093	2.139.560	3.027.207	5.268.860	-4.731.140	01/03/2023	01/03/2025	Attualmente, il progetto è nella fase iniziale di avvio e pianificazione. L'intervento è focalizzato sul rinnovamento completo delle obsolete metodologie di gestione e utilizzo dei beni appartenenti al patrimonio mobile della Polizia di Stato. L'obiettivo principale è introdurre tecnologie avanzate di tracciamento, come i tag, per monitorare in tempo reale i movimenti di tutti i materiali che entrano e escono dai magazzini territoriali di servizio. Queste soluzioni sono progettate non solo per garantire un controllo preciso sui flussi logistici, ma anche per identificare la destinazione d'uso delle risorse, riducendo al minimo l'intervento del personale dedicato alla gestione di procedure burocratiche ancora obbligatorie per legge.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546; Fondi PNRR								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	102.093	2.139.560	3.027.207	5.268.860	-4.731.140			
					Costo totale impegni di spesa	0	102.093	2.139.560	3.027.207	5.268.860	-4.731.140			
						0	102.093	0	0	102.093	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
103	Progetto parte di un programma	F58G20034000001	1) Manutenzione straordinaria della Caserma Marconi - Bologna 2) Manutenzione Straordinaria e adeguamento Antincendio presso la Caserma Smiraglia - Polo Petri - Bologna 3) Manutenzione straordinaria della Caserma Taddeo della Volpe a Imola (BO)	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	2.702.099	4.147.632	3.818.506	10.668.236	2.868.236	01/03/2021	01/03/2027	Interventi in corso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	2.702.099	4.147.632	3.818.506	10.668.236	2.868.236			
					Costo totale	0	2.702.099	4.147.632	3.818.506	10.668.236	2.868.236			
					Impegni di spesa	121.423	99.790	0	0	221.213	99.790			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Finno al 20222023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
104		F45D20000090001	1) Manutenzione straordinaria della sede del Commissariato di PS "Città Studi" - Milano 2) Autocentro Polizia di Stato - interventi di manutenzione straordinaria per ricollocazione dell'Archivio di Gabinetto presso il Commissariato Città Studi - Milano 3) Interventi di manutenzione Straordinaria presso il Commissariato "Centro" - Milano 4) Interventi di manutenzione Straordinaria presso il Commissariato "Porta Ticinese" 5) Realizzazione di una struttura all'interno del sedime della Caserma Annarumma per le esigenze di front-office del Distretto 9° Municipio - Milano 6) Autocentro della Polizia di Stato - Realizzazione di una struttura all'interno del sedime dell'Autocentro da destinare a nuova sede del Distretto 4° Municipio - Milano 7) Realizzazione di una struttura all'interno del sedime della Caserma Annarumma per le esigenze del Reparto Mobile	7411/7; 7411/9; 7411/10; 7411/20	Risorse finanziarie stanziare	0	1.216.734	3.659.754	9.473.512	14.350.000	2.700.000	01/03/2021	01/03/2029	Interventi in corso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								
					Costo realizzato	0	32.548	0	0	32.548	32.548			
					Costo da realizzare	0	1.184.186	3.659.754	9.473.512	14.317.452	2.667.452			
					Costo totale	0	1.216.734	3.659.754	9.473.512	14.350.000	2.700.000			
					Impegni di spesa	0	251.703	0	0	251.703	251.703			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
105	Progetto parte di un programma	D48G18000300001	1) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Podgora" - Torino 2) Manutenzione Straordinaria della Caserma "Cesale" - Palazzina Servizi 3) Manutenzione Straordinaria. Restauro e Risanamento conservativo della Caserma "Porcu del Nunzio" 4) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell'immobile adibito a Commissariato di P.S. presso Bardonecchia (TO) 5) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico del Commissariato Borgo Po 6) Manutenzione straordinaria adeguamento antincendio 7411/13; 7411/14; 7411/18; 7411/19; 7411/21 7) Manutenzione Straordinaria. Restauro ed Efficientamento Energetico dell'immobile sito in Corso Verona 8) Manutenzione Straordinaria della Caserma Franco Balbis 9) Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell'immobile adibito a Polizia di Frontiera presso Bardonecchia (TO) 10) Manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento antincendio necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Caserma "Cesale" - Palazzina Servizi - Complesso Polifunzionale - Torino	7411/9; 7411/10; 7411/13; 7411/14; 7411/18; 7411/19; 7411/21 Risorse finanziarie stanziare	0	1.665.610	6.855.987	20.874.697	29.396.294	1.137.930	01/03/2021	01/03/2027	Interventi in corso	
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	1.665.610	6.855.987	20.874.697	29.396.294	1.137.930			
					Costo totale	0	1.665.610	6.855.987	20.874.697	29.396.294	1.137.930			
					Impegni di spesa	0	702.349	0	0	702.349	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
106	Progetto parte di un programma	D84B17000440001	PS- 2021_03 Ostia - Veca Impianto antincendio	7411/18; 7411/19	516.764	541.270	0	0	1.058.034	0	01/03/2023	01/03/2024	L'intervento è stato concluso. Sono in corso le attività finalizzate al collaudo.
					Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
Fonte del finanziamento													
Costo					516.764	349.042	0	0	865.806	349.042			
Realizzato													
Costo da realizzare					0	192.228	0	0	192.228	-349.042			
Costo totale					516.764	541.270	0	0	1.058.034	0			
Impegni di spesa					1.058.034	84.721	0	0	1.142.756	84.721			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
107	Progetto parte di un programma	F82D20000130001	Caserna Bianconi Archivi - Roma	7411/18; 7411/19	0	2.280.680	19.320	0	2.300.000	0	01/03/2024	01/03/2025	In corso di stipula la convenzione con il Provveditorato alle OO. PP.
					Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
Fonte del finanziamento													
Costo realizzato					0	0	0	0	0	0			
Costo da realizzare					0	2.280.680	19.320	0	2.300.000	0			
Costo totale					0	2.280.680	19.320	0	2.300.000	0			
Impegni di spesa					0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
108	Progetto parte di un programma	F82D20000140001	Roma - Comm.to Primavalle - Archivi	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	1.304.160	15.840	0	1.320.000	0	01/03/2024	01/03/2025	In corso di stipula la convenzione con il Provveditorato alle OO. PP.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	1.304.160	15.840	0	1.320.000	0			
					Costo totale	0	1.304.160	15.840	0	1.320.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
109	Progetto parte di un programma	F88J19000090001	Sistema elettrico - Roma Anagnina	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	111.300	1.068.300	1.220.400	2.400.000	0	01/03/2023	01/03/2025	In corso di stipula la convenzione con il Provveditorato alle OO. PP.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	111.300	1.068.300	1.220.400	2.400.000	0			
					Costo totale	0	111.300	1.068.300	1.220.400	2.400.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
110	Progetto parte di un programma	F12D2000040001	VII Reparto Mobile Caserma Duca D'Aosta interventi su edificio esistente - Firenze	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	2.150	447.850	0	450.000	0	01/03/2022	01/03/2026	In corso la progettazione esecutiva
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	2.150	447.850	0	450.000	0			
					Costo totale	0	2.150	447.850	0	450.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
111	Progetto parte di un programma	F12D2000020001	Firenze - Caserma Fadini A - Interventi su edificio esistente Firenze - Caserma Fadini B - Interventi su edificio esistente	7411/13; 7411/14; 7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	1.767.000	1.505.144	4.755.856	8.028.000	6.261.000	01/03/2023	01/03/2028	In corso la progettazione esecutiva
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018; Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	1.767.000	1.505.144	4.755.856	8.028.000	6.261.000			
					Costo totale	0	1.767.000	1.505.144	4.755.856	8.028.000	6.261.000			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
112	Progetto parte di un programma	F42D200003001	Interventi di manutenzione straordinaria Questura Milano	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	1.080	2.398.920	2.400.000	0	01/03/2025	01/03/2031	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2025
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	1.080	2.398.920	2.400.000	0			
					Costo totale	0	0	1.080	2.398.920	2.400.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			
113	Progetto parte di un programma	Legnano - Comm. To Interventi su edificio	Commissariato di Legnano - Interventi su edificio esistente completamento dell'intervento di recupero	7411/7; 7411/20	Risorse finanziarie stanziare	0	3.825	21.276	824.908	850.009	0	01/03/2024	01/03/2029	Convenzione da stipulare con Stazione Appaltante da individuare.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	3.825	21.276	824.908	850.009	0			
					Costo totale	0	3.825	21.276	824.908	850.009	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
114	Progetto parte di un programma	F32D20000050001	Reparto Mobile - Intervento su edificio esistente Rifacimento completo con rimodulazione degli spazi per alloggi - Bologna	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	01/03/2028	01/03/2035	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2028
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0			
					Costo totale	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			
115	Progetto parte di un programma	F32D20000060001	Compartimento e sezione Postrada di Genova - Intervento su edificio esistente	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	1.794.800	1.794.800	0	01/03/2027	01/03/2034	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2027
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	1.794.800	1.794.800	0			
					Costo totale	0	0	0	1.794.800	1.794.800	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
116	Progetto parte di un programma	F14F20000380001	Torino - Commissariato Madonna di Campagna - Interventi su edificio esistente	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	4.462.858	4.462.858	0	01/03/2029	01/03/2035	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2029
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	4.462.858	4.462.858	0			
					Costo totale	0	0	0	4.462.858	4.462.858	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
117	Progetto parte di un programma	F14F20000390001	Torino - Compartimento e sezione Polstrada - Intervento su edificio esistente - Efficientamento energetico dell'intera caserma	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	2.152.750	2.152.750	0	01/03/2028	01/03/2035	Intervento finalizzato alla riqualificazione energetica dell'immobile. Il progetto è pianificato e finanziato nel 2028
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	2.152.750	2.152.750	0			
					Costo totale	0	0	0	2.152.750	2.152.750	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
118	Progetto parte di un programma	F14F20000400001	Reparto mobile di Torino. Intervento su edificio esistente. Efficientamento energetico. Completamento degli interventi ancora non realizzati ed indicati nella diagnosi energetica del 2015	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	3.610.000	0	01/03/2028	01/03/2033	Intervento finalizzato alla riqualificazione energetica dell'immobile. Il progetto è pianificato e finanziato nel 2028
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	3.610.000	0			
					Costo totale	0	0	0	0	3.610.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
119	Progetto parte di un programma	F82D20000050001	Questura di Roma - Caserma Villa Tevere. Intervento su edificio esistente: risoluzione criticità sedi attuali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti di climatizzazione elettrico antincendio	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	3.600.000	0	01/03/2027	01/03/2031	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2027
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	3.600.000	0			
					Costo totale	0	0	0	0	3.600.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
120	Progetto parte di un programma	F82D2000060001	Questura di Roma – Caserma Statilia. Intervento su edificio esistente	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	103.320	3.396.680	3.500.000	0	01/03/2023	01/03/2028	L'affidamento del servizio di progettazione è previsto per il 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	103.320	3.396.680	3.500.000	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	0	103.320	3.396.680	3.500.000	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
121	Progetto parte di un programma	F82D20000070001	Questura di Roma – Caserma Giglio - Intervento su edificio esistente risoluzione criticità sedi attuali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti di climatizzazione elettrico consolidamento strutturale	7411/18; 7411/19	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	2.400.000	0	01/03/2027	01/03/2031	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2028
Fonte del finanziamento					Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
Costo realizzato					0	0	0	0	0	0			
Costo da realizzare					0	0	0	2.400.000	2.400.000	0			
Costo totale					0	0	0	2.400.000	2.400.000	0			
Impegni di spesa					0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Finno al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
122	Progetto parte di un programma	F82D2000080001	Questura di Roma – Caserma la Marmora intervento su edificio esistente risoluzione criticità sedi attuali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	7411/18; 7411/19	0	0	0	1.715.000	1.715.000	0	01/03/2027	01/03/2029	Il progetto è pianificato e finanziato nel 2028
					Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546	0	0	0	0	0			
					Costo realizzato	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	1.715.000	1.715.000	0			
					Costo totale	0	0	1.715.000	1.715.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0			
123	Progetto parte di un programma	D39H20000200001	Interventi necessari al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi ed interventi di adeguamento alla Legge 31/2008 sulla Caserma Ilardi a Genova.	7411/13; 7411/14	0	4.020.000	0	0	4.020.000	0	01/03/2021	01/03/2024	Concluso lo studio di fattibilità
					Art. 1 Comma 95 L. 145/2018	0	3.906.150	0	3.906.150	-113.850			
					Costo realizzato	0	3.906.150	0	3.906.150	-113.850			
					Costo da realizzare	0	113.850	0	113.850	113.850			
					Costo totale	0	4.020.000	0	4.020.000	0			
					Impegni di spesa	0	202.219	0	202.219	202.219			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
124	Progetto parte di un programma	F82D18000090001	Cagliari Quartu Sant'Elena - Commissariato ristrutturazione	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	45.580	177.020	2.427.400	2.650.000	0	01/03/2023	01/03/2027	L'intervento prevede la realizzazione di una nuova sede per il locale Commissariato, attualmente sito in un immobile in locazione passiva, per cui viene corrisposto un canone annuo di circa 40.000 euro, non più adeguato alle esigenze del reparto. Da stipulare Convenzione Tecnica Attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per l'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	45.580	177.020	2.427.400	2.650.000	0			
					Costo totale	0	45.580	177.020	2.427.400	2.650.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
125	Progetto parte di un programma	F32D18000140001	Genova Caserma Bixio	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	71.837	176.328	3.379.977	3.628.142	0	01/03/2024	01/03/2029	Redazione del quadro esigenziale
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0				
					Costo da realizzare	0	71.837	176.328	3.379.977	3.628.142	0			
					Costo totale impegni di spesa	0	71.837	176.328	3.379.977	3.628.142	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
126	Progetto parte di un programma	F92D18000060001	Realizzazione del Commissariato di P.S. di Chioggia - Venezia	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	18.900	84.420	3.396.680	3.500.000	0	01/03/2023	01/03/2028	Il Comune di Chioggia ha approvato nel mese di novembre l'atto di trasferimento del diritto di superficie. In attesa di registrazione notarile dell'atto
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0				
					Costo da realizzare	0	18.900	84.420	3.396.680	3.500.000				
					Costo totale	0	18.900	84.420	3.396.680	3.500.000				
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022/2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento			
127	Progetto parte di un programma	F72D19000140001	Realizzazione dell'Ufficio di Polizia 2.0 a piazza S. Marco - Venezia	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziolate	0	10.581	156.015	448.604	615.200	0	01/03/2023	01/03/2025	Stipulata convenzione attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia in data 31.10.2022. Giugno 2023 per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante presentato progetto esecutivo.		
						Art. 1 Comma 1072 L.205/2017										
						0	0	0	0	0	0					
						0	10.581	156.015	448.604	615.200	0					
						0	10.581	156.015	448.604	615.200	0					
						0	0	0	0	0	0					

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
128	Progetto parte di un programma	F52D18000080001	Commissariato di Genzano - Nuova sede	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	118.080	184.320	3.697.600	4.000.000	0	01/03/2024	01/03/2027	L'iniziativa ad oggi è stata sospesa sono in corso ulteriori valutazioni sulla fattibilità dell'intervento
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 95 L.145/2018								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	118.080	184.320	3.697.600	4.000.000	0			
					Costo totale	0	118.080	184.320	3.697.600	4.000.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			
129	Progetto parte di un programma	F32D18000130001	Genova C. Ilardi - Foce Sturla	7411/9; 7411/10	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	1.121.800	1.121.800	0	01/03/2025	01/03/2027	Concluso lo studio di fattibilità
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 95 L. 145/2018								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	1.121.800	1.121.800	0			
					Costo totale	0	0	0	1.121.800	1.121.800	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
130	Progetto parte di un programma	G58D2200360001	Nuova Caserma dei Carabinieri – Fidenza (PR)	7410/01; 7410/02; 7410/04; 7410/05	Risorse finanziarie stanziare	0	500.000	500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000	01/03/2023	01/03/2026	Fase preliminare alla progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	500.000	500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000			
					Costo totale	0	500.000	500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
131	Progetto parte di un programma	E58J22000560001	Costruzione della nuova sede del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Fidenza su un'area di proprietà comunale sita in Via IV Novembre – Via Gramizzi	7410/01; 7410/02; 7410/04; 7410/05	Risorse finanziarie stanziare	0	500.000	500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000	01/03/2023	01/03/2025	Convenzione del 22.11.2022 per la costruzione della nuova caserma sede del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Fidenza su un'area di proprietà comunale, sita in Via IV novembre – Via Gramizzi, oggetto di un diritto di superficie con sovrastante fabbricato allo stato grezzo costituito in favore dello stato. Servizio di verifica vulnerabilità sismica affidato con determina prot. SpP n. 138 del 26.06.2023 al RTP con mandataria Fabrica s.r.l. Servizio completato. CRE emesso in data 28 novembre 2023 Gara per la redazione del PFT e del Progetto Esecutivo in corso di pubblicazione (entro 31 dicembre 2023)
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo	0	49.025	0	0	49.025	49.025			
					Costo da realizzare	0	450.975	500.000	4.500.000	5.450.975	5.450.975			
					Costo totale	0	500.000	500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000			
					Impegni di spesa	0	55.919	0	0	55.919	55.919			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
132	Progetto parte di un programma	D97H20003650001	Lavori di restauro e ri-funzionalizzazione dei Padiglioni 9, 10, 11, 12, 13 e 20 facenti parte dell'ex compendio militare denominato "Ospedale Bonomo", sito nel Comune di Bari da destinare a sede e alloggi dell'Arma dei Carabinieri (Scheda di Demanio Storico Artistico BAD0075	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	473.745	9.137.255	9.611.000	0	01/03/2024	01/03/2027	L'intervento verrà avviato nel 2024
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L. 160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	473.745	9.137.255	9.611.000	0			
					Costo totale	0	0	473.745	9.137.255	9.611.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
133	Progetto parte di un programma	D84C20000250001	Lavori di riqualificazione funzionale del compendio ex IFO di Via delle messi d'oro 156, Roma	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	14.380.000	14.380.000	-20.000	01/03/2020	01/03/2030	corso di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	14.380.000	14.380.000	-20.000			
					Costo totale	0	0	0	14.380.000	14.380.000	-20.000			
					Impegni di spesa	190.875	0	0	0	190.875	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
134	Progetto parte di un programma	D85H20000270001	Lavori di miglioramento degli argini e dei piazzali del Centro Carabinieri Tevere sito in Via dei campi sportivi 15, Roma	7410/01; 7410/02; 7410/04; 7410/05	Risorse finanziarie stanziare	0	100.000	900.000	2.500.000	3.500.000	1.800.000	01/03/2024	01/03/2027	In corso di progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	100.000	900.000	2.500.000	3.500.000	1.800.000			
					Costo totale	0	100.000	900.000	2.500.000	3.500.000	1.800.000			
					Impegni di spesa	90.089	0	0	0	90.089	90.089			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
135	Progetto parte di un programma	G85G220000000001	Realizzazione nuova sede Compagnia Carabinieri di Riccione (RN)	7410/01; 7410/02; 7410/03; 7754 (Ministero Economia e Finanze)	Risorse finanziarie stanziare	0	52.832	447.168	9.000.000	9.500.000	0	01/03/2023	01/03/2026	Attività preliminari alla progettazione: - Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico (NPIA) conclusa con esito di rischio basso - Indagini geognostiche concluse; relazioni consegnate a metà agosto 2023 Gara aperta servizi di architettura e ingegneria per progettazione e, opzionalmente, DL e CSE; - Contratto sottoscritto il 24/10/2023
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	52.832	0	0	52.832	52.832			
					Costo da realizzare	0	0	394.337	9.000.000	9.394.337	-105.663			
					Costo totale	0	52.832	394.337	9.000.000	9.447.168	-52.832			
					Impegni di spesa	22.057	696.268	0	0	718.325	696.268			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
136	Progetto parte di un programma	D37H21000890001	Razionalizzazione delle sedi dell'Arma dei Carabinieri nella città di Bologna - Fase 1 - Lavori di riqualificazione della Caserma D'Azeglio	7410/01; 7410/02; 7410/04; 7410/05	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	0	2.100.000	01/03/2017	01/03/2027	Progetto di fattibilità tecnico economica - Presentato per esame CTA del 05/12/2023
					Fonte del finanziamento									
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0	2.100.000			
					Costo totale	0	0	0	0	0	2.100.000			
					Impegni di spesa	440.916	0	0	0	0	440.916			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
137	Progetto parte di un programma	D19D18000200001	Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso Caserma Cavour e De Sanctis di Torino	7410/01; 7410/02; 7410/04; 7410/05	Risorse finanziarie stanziare	0	408.513	732.652	15.882.835	17.024.000	3.174.000	01/03/2021	01/03/2029	Redazione progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT. 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	408.513	732.652	15.882.835	17.024.000	3.174.000			
					Costo totale	0	408.513	732.652	15.882.835	17.024.000	3.174.000			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)	Finanziamento	Fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
138	Progetto parte di un programma	D39D18000370001	Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	7410/01; 7410/02; 7410/04; 7410/05	Risorse finanziarie stanziare	0	945.998	116.666	3.337.336	4.400.000	0	01/03/2021	01/03/2026	Redazione progettazione
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	0	945.998	116.666	3.337.336	4.400.000	0			
					Costo totale	0	945.998	116.666	3.337.336	4.400.000	0			
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0	0			
139	Progetto parte di un programma	D14E20000760001	Potenziamento infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso Caserma Baldissera di Firenze	7410/01; 7410/02; 7410/04; 7410/05	Risorse finanziarie stanziare	1.167.542	489.337	850.863	0	2.507.742	7.742	01/03/2021	01/03/2024	Interventi in corso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 1072 L.205/2017; Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	1.167.542	489.337	850.863	0	2.507.742	7.742			
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0	-2.500.000			
					Costo totale	1.167.542	489.337	850.863	0	2.507.742	7.742			
					Impegni di spesa	1.336.228	200.753	0	0	1.536.981	200.753			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
140	Autovetture	F80J21000060001	Potenziamento del parco veicolare per il servizio controllo del territorio e per l'apparato info-investigativo	7456/9	Risorse finanziarie stanziare	9.356.758	69.643.242	27.000.000	450.742.386	556.742.386	0	01/03/2021	01/03/2035	Interventi in corso
					Fonte del finanziamento	Art. 1 Comma 14 L.160/2019 DLB E DMT 35546								
					Costo realizzato	9.356.758	16.998.211	0	0	26.354.970	16.998.211			
					Costo da realizzare	0	52.645.030	27.000.000	450.742.386	530.387.416	-16.998.211			
					Costo totale	9.356.758	69.643.242	27.000.000	450.742.386	556.742.386	0			
					Impegni di spesa	68.114.807	1.159.907	0	0	69.274.713	1.159.907			

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Codice nell'elenco	Classificazione CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)			fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
1	programma di spesa	Potenziamento del servizio antincendio boschivo del CNVVF	7325/17	Risorse finanziarie stanziare		107.262.723	54.000.000	36.129.276	212.608.000	409.999.999		2018	2033	come da programma
					Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072								
					Costo realizzato	94.788.543	18.117.407	8.934.643	0	121.840.593				
					Costo da realizzare									
					Costo totale	94.788.543	18.117.407	8.934.643	0	121.840.593				
					Impegni di spesa	107.261.530	54.000.000	18.934.627	2.750.000	182.946.157				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
		F83D20000500001; F83D20000640001; F86F23000030001; F86G23000060001; F86G23000042001; F86G23000046001; F86F24000130001; F86F24000210001	Potenziamento del servizio antincendio boschivo del CNVVF	7325/24	Risorse finanziarie stanziare	3.670.663	1.161.395	12.397.397	64.670.189	81.999.644	2018	2033	come da programma
					Fonte del finanziamento	L. B. 145/2018, art. 1 co. 95							
					Costo realizzato	3.649.664	602.788	932.581	0	5.185.033			
					Costo da realizzare								
					Costo totale								
					Impegni di spesa	3.649.664	1.161.395	8.244.619	15.493.744	28.549.422			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
3		F52H18000610001	Potenziamento della flotta aerea del CNVVF per il soccorso	7325/18	Risorse finanziarie stanziare	96.593.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	171.593.000		2018	2025	come da programma
					Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072								
					Costo	96.593.000	23.817.036	0	0	120.410.036				
					Costo da realizzare									
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	96.593.000	30.000.000	0	555.677	127.148.677				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
4		F49E20000010001; F89E20001500001	Potenziamento dei mezzi di servizio antincendio aeroportuale del CNVVF	7325/20	Risorse finanziarie stanziare	16.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	34.000.000		2018	2029	come da programma
					Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072								
					Costo	16.000.000	3.000.000	0	0	19.000.000				
					Costo da realizzare									
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	16.000.000	3.000.000	3.000.000	0	22.000.000				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		finanziarie stanziare	Fonte del finanziamento	2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
5		F49E20000010001; F89I23000480001; F89I23000100001; F89I23001470001; F89I24000060001	potenziamento mezzi servizi antincendio portuale e del soccorso acquatico	7325/34	Risorse finanziarie stanziare	250.000	1.250.000	2.250.000	35.750.000	39.500.000						
							L. B. 160/2019, art.1 co. 14									
							Costo	250.000	1.196.320	160.713	0	1.607.033				
							Costo da realizzare									
							Costo totale									
							Impegni di spesa	250.000	1.250.000	2.099.261	0	3.599.261				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
		F59J21009680001; F59C2000070001; F59J21009210001; F59J21009650001; F59J20001850001; F59J20001870001; F59J23000540001; F59J23000710001; F59J21001910001; F59J23000490001; F59J23000510001; F59J23001840001	Ammodernamento dei mezzi del sistema di mobilitazione nazionale	7325/21	Risorse finanziarie stanziare	17.978.038	4.000.000	7.000.000	16.000.000	44.978.038		2020	2029	come da programma
						Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072							
						Costo realizzato	11.361.164	3.675.130	0	0	15.036.295			
						Costo da realizzare								
						Costo totale								
						Impegni di spesa	17.978.038	3.995.678	7.000.000	5.461.907	34.435.623			

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
7		F59I20001860001; F59I20001850001; F59I20001870001; F59E20000630001; F59C20000700001; F89C20000610001; F59I23000500001; F59I23000510001; F59I23000540001	Ammodernamento dei mezzi del sistema di mobilitazione nazionale	7325/28	Risorse finanziarie stanziare	10.076.330	4.873.314	4.624.442	49.212.550	68.786.636		2020	2023	come da programma
					Fonte del finanziamento	L.B. 145/2018, art. 1 co. 95								
					Costo realizzato	9.938.392	4.088.251	0	0	14.026.643				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	10.076.330	4.262.971	4.335.997	3.723.918	22.399.217				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
8		F59I21012810001; F59I23000450001; F59I23000690001	Potenziamento e rinnovo dei mezzi e delle strumentazioni del servizio antincendio portuale e del soccorso acquatico	7325/19	Risorse finanziarie stanziare	0	6.000.000	7.000.000	21.000.000	34.000.000		2023	2029	come da programma
					Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072								
					Costo realizzato	0	0	4.743.326	0	4.743.326				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	0	0	4.743.326	10.359.028	15.102.354				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
9		F50E200000000001; F59I21003850001; F59I23000450001; F59I23000690001	Potenziamento e rinnovo dei mezzi e delle strumentazioni del servizio antincendio portuale e del soccorso acquatico	7325/26	Risorse finanziarie stanziare	17.224.419	9.405.222	9.033.031	64.734.467	100.397.140		2020	2035	come da programma
					Fonte del finanziamento									
					Costo realizzato	8.217.498	4.439.496	744.174	0	13.401.167				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/ piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale/rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	8.232.498	4.858.913	9.033.031	29.474.073	51.398.514				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		finco al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
10		F81B2100940001; F89J21032350001; F89J21022050001; F89J21022040001; F89J21022010001; F89J21022770001; F86G23000730001; F56G23000650001; F86G23000970001; F86G24000160001; F86G24000190001	Sviluppo dell'impiego dati satellitari per la pianificazione in emergenza	7325/36	Risorse finanziarie stanziolate	800.000	300.000	100.000	300.000	1.500.000				come da programma
					Fonte del finanziamento			L.B. 160/2019, art.1 co. 14						
					Costo realizzato	794.820	159.121	0	0	953.9410				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	800.000	161.606	0	0	961.6060				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/ piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
11		F80219290584202000015; F80219290584202000016; F591210160800001; F591230006000001; F89122002510005	Ammodernamento e adeguamento dei DPI	7325/22	Risorse finanziarie stanziare	19.161.329	10.160.914	11.936.604	78.811.152	120.069.999				in ritardo
					Fonte del finanziamento			L. B. 145/2018, art. 1 co. 95						
					Costo realizzato	12.762.147	10.023.726	0	0	22.785.873				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	12.942.643	10.160.914	5.414.220	0	28.517.777				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
12		F50C20000050001; F50C20000040001; F59J20001820001; F50C20000050001; F59J21001760001; F59J21010240001; F59J21012890001; F59J21009520001; F59J20001800001; F59J20001780001; F59J20001810001; F59J20001770001; F59J20001790001; F59J230001220001; F59J23000920001; F59J24000410001	Programma di acquisto di APS, APB e AS	7325/23	Risorse finanziarie stanziare	65.742.657	30.176.093	38.014.786	325.510.634	459.444.1710		2019	2035	come da programma
					Fonte del finanziamento		L. B. 145/2018, art. 1 co. 95							
					Costo	64.405.669	26.446.937	11.647.096	0	102.499.702				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	65.601.269	29.831.163	17.426.818	11.395.264	124.254.514				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
13		F82B20000180001	Laboratorio per la gestione della sicurezza della mobilità elettrica e dello stoccaggio elettrolitico dell'energia	7324/1	Risorse finanziarie stanziare	223.190	0	150.000	2.050.000	2.423.190		2021	2029	in ritardo
					Fonte del finanziamento		L.B. 160/2019, art.1 co. 14							
					Costo	222.280	0	0	0	222.280				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	222.280	0	0	0	222.280				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento				
14	programma di spesa	D71B21003590001; D84H22001700001; F51B21004460001; D32J20002400001; D12J20007040001; D89J20004500001; D41B21002260001; D56J22000140001; D45G22000010001; D45G22000000001; D51B21002810001; D35I23000110001; D32J20002400001; D85G21000000001; D44F22000390001; D92D22000030001	Adeguamento sismico delle sedi demaniali in uso dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	7313/1	Risorse finanziarie stanziare	2.000.693	12.350.768	0	40.816.387	55.167.847		2018	2026	in ritardo - arco temporale finanziamento 2017-2023				
					Fonte del finanziamento	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140												
					Costo realizzato	1.389.754	118.919	0	0	1.508.673								
					Costo da realizzare													
					Costo totale													
					Impegni di spesa	2.000.693	356.535	0	0	2.357.227								

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
15	programma di spesa	D84H22001700001; D93I23000050001; D56J22000140001; D33I18000470001	Adeguamento sismico delle sedi demaniali in uso dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	7313/4	Risorse finanziarie stanziare	494.848	7.112.640	7.047.545	30.344.966	44.999.999		2019	2028	in ritardo
					Fonte del finanziamento	L. B. 145/2018, art. 1 co. 95								
					Costo	0	0	0	0	0				
					Costo da realizzare	0	20.740	0	0	20.740				
					Costo totale	0	20.740	0	0	20.740				
					Impegni di spesa	0	20.740	1.000.000	0	1.020.740				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
16		F89B18000240001	Realizzazione del complesso per la gestione Emergenze nazionali VVF	7313/3	Risorse finanziarie stanziate	18.469.087	0	0	0	18.469.087				
					Fonte del finanziamento	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140						2018	2022	Il progetto è stato affidato a INVITALIA
					Costo realizzato	2.103.068	0	0	0	2.103.068				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa		0	0	0	17.465.056				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	TITOLO DEL PROGETTO	FONDO DI BILANCIO (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
17	programma di spesa	D39I21004250001; F48I22000010001; F48I22000060001; C11B21005660001; D87H16000750001	Realizzazione nuove opere e adeguamento di caserme trasferite al demanio dello Stato per l'abbattimento dei canoni di locazione	7313/5	Risorse finanziarie stanziare	4.861.759	0	30.759.577	33.137.292	68.758.628		2020	2027	in sede di previsione di bilancio 2025-2027 è stata richiesta la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 2026, della somma di euro 15.24 milioni di provenienza esercizio 2023 ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera b), della legge 196/2009. Per alcuni interventi è in corso di individuazione la Stazione Appaltante.
					Fonte del finanziamento	L. B. 145/2018, art. 1 co. 95								
					Costo realizzato	53.470	0	1.102.647	0	1.156.117				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	297.020	0	1.102.647	0	1.399.667				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	finanziarie stanziare	fin al.2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	inizio	Fine	Stato di avanzamento
18	programma di spesa	D91B20001920001; D15I22000800001; F63I19000100001; F63I22000090001; F83B23000030001; F48I22000600001; F86I23000400001; F83I23000280001; F42H22000360001; F43G22000960001; F43A22000950001; F61E22000290001; F74F22000740001;	Piano di ristrutturazione delle sedi di servizio del CNWF	7302/7	Risorse finanziarie stanziare	17.079.347	17.812.988	14.191.423	139.904.296	188.988.054		2019	2035	come da programma

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
		F74F22000690001; F24F22000440001; F78122000180001; F78122000190001; F74F22000700001; F74F22000710001; F74F22000720001; F74F22000730001; F24F22000450001; F82D22000130001; F85D22000120001; F82122000270001; F15D22000090001; F41122000340001; F99122001530001; F12B22000880001; F62D22000100001; F29122001490001; F66G22000510001; F86123000030001; F83B23000170001; F83B23000180001; F83B23000200001; F83B23000230001; F83B23000280001; F83B23000310001; F83B23000190001; F83B23000060001; F83B23000050001; F83B23000070001; F82D23000290001; F83B23000090001; F83B23000100001; F83B23000110001; F83B23000270001; F83B23000340001; F86E23000010001; F83B23000240001; F83B23000150001; F83B23000220001; F83B23000290001; F83B23000120001; F86E23000050001; F86E23000090001; F83B23000400001; F85G22000100001; F85G24000000001; F85G22000100001; F12F23001050001; F69D23002360001; F32F23000670001; F32F23000800001; F22F23000700001; F62F23000650001; F52F23000670001; F54H23000630001; F34H23000650001; F52F23000890001; F52F23000900001;													

[illegible]

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fin al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento	
20	programma di spesa	F73F230000000001; F83G220002420001; F83G220024100001; F85I220001800001; F85I220004330001; F83G220030300001; F83G220031300001; F83G233000110001; F87F220000110001; F83B220002100001; F83B220002200001; F89H220000100001; F83B220002300001; F83B220002400001; F83B220002500001; F81I220023110001; F83B220002600001; F81I220023200001; F83B220003000001; F83B220002700001; F85D220001400001; F86E220000200001; F83B220002800001; F89H220000200001; F81I220023300001; F83B220001000001; F87G220006400001; F86F220009600001; F86I220002400001; F86I220002500001; F83B220002900001; F72B220000810001; F76F220002600001; F71I220003400001; F75E220004700001; F71I220003500001; F75E220004800001; F73C220023900001; F76F220002700001; F76F220002500001; F71I220000310001; F71I220003200001; F79I220022200001; F71I220003300001; F72E220002800001; F73D220000800001; F83B230002600001; F86E230000600001; F83B230003200001; F83B230003300001; F83B230003700001; F83B230003600001; F83B230003800001; F83B230004500001; F83B230004200001; F83B230004500001; F83B230004600001; F83B230004400001; F73F230000000001;	Piano di ristrutturazione delle sedi di servizio del CNVWF (destinate alla formazione)	7302/6	Risorse finanziarie stanziare	15.000.000	0	5.000.000	12.000.000	32.000.000			2019	2027	come da programma

[illegible]

Codice dell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento													
1	programma di spesa	F84F23000110001;	Realizzazione e ammodernamento delle strutture di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco	7302/9	Risorse finanziarie stanziolate	4.500.000	1.500.000	2.000.000	7.000.000	15.000.000		2021	2026	come da programma													
		F99I22000810001;																									
		F72H22000460001;																									
		F72I22000000001;																									
		F94F22000380001;																									
		F75D22000060001;																									
		F16G22000890001;																									
		F16G22000900001;																									
		F14F22000430001;																									
		F14F22000440001;																									
		F14F22000450001;																									
		F14F22000460001;																									
		F14F22000470001;																									
		F14F22000480001;																									
		F14F22000490001;																									
		F42D22000030001;																									
		F44F22000510001;																									
		F42F22000830002;																									
		F44F22000460001;																									
		F44F22000500001;																									
		F44F22000490001;																									
		F44F22000480001;																									
		F42C22000240001;																									
		F69I22001030001;																									
		F63C22000600001;																									
		F63E22000020005;																									
		F69I22001370001;																									
		F69I22001430001;																									
		F66G22000652001;																									
		F41I22000290001;																									
		F38H22000780001;																									
		F52H22000600001;																									
		F54H22001540005;																									
F99I22001540001;																											
F75H22000100001;																											
F71B20001190001;																											
F69I23000480001;																											
F55G24000010001;																											

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
		F52D24000060001; F11B22001540001; F95H22000190001; F31J24000090001; F98H23000420001; F75E23000130001; F34J23000370001; F42D22000050001; F43E24000020001; F44F24000010001; F44F24000070001; F45G24000000001; F43E24000070001; F45G24000010001; F44F24000080001; F44F24000090001; F44F24000110001; F46G2400001000; F64F23000170001; F26G23000500002; F26G23000490001; F26G23000680001; F24E23000250001; F24F23000270001; F14F23000110001; F14F23000130001; F14F23000170001; F14F23000180001; F14F23000190001; F14F23000200001; F14F23000210001; F14F23000220001; F14F23000230001; F14F23000240001; F11C2400001000; F19B2400001000; F52H23000420001; F12F24000150001; F34J24000140001; F84J23000560001; F23G23000100001; F26G23000400001												
					Fonte del finanziamento	L.B. 160/2019, art.1 co. 14								
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0			
					Costo da realizzare	4.314.080	0	0	0	4.314.080				
					Costo totale									
					Impegni di spesa	4.315.719	0	0	0	4.315.719				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	2017 Inizio	Fine	Stato di avanzamento
22		F86F22000320001	Realizzazione di una infrastruttura ICT per la digitalizzazione dei sistemi di controllo, telecomunicazione e gestione dei dispositivi strumentali di soccorso in mobilità	7325/2	Risorse finanziarie stanziare	26.306.953	2.500.000	4.179.799	0	32.986.752				
					Fonte del finanziamento	L.B. 205/2017, art. 1 co. 1072								
					Costo	24.028.190	2.252.926	73.369	0	26.354.485				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	24.578.430	2.498.986	2.123.499	0	29.200.915				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	2019 Inizio	Fine	Stato di avanzamento
23	programma di spesa	F1923000270001; F43E22000040001; F84E19001300001; F86G22001920001; F86G23000170001; F86G23000790001; F86F22000320001; F86G23000160001; F86G23001060001; F86G23000820001; F86G23000320001; F81C23000770006	Centrali telefoniche digitali Dematerializzazione/conservazione digitale Sistemi di tracciabilità DPI Remotizzazione postazioni di lavoro, Reti LAN periferiche	7311/7	Risorse finanziarie stanziare	15.449.147	5.732.044	10.704.141	80.784.746	112.670.078				come da programma
					Fonte del finanziamento	L. B. 145/2018, art. 1 co. 95								
					Costo	15.409.485	5.281.705	4.309.927	0	25.001.118				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	15.449.146	5.688.337	6.359.657	4.449.198	31.946.337				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
24			Potenziamento delle reti di connettività LAN delle strutture operative territoriali e dotazione di sistemi di connettività per le macro-emergenze Realizzazione di centrali telefoniche digitali, in tecnologia open source, per l'innalzamento del livello di affidabilità degli attuali sistemi di Sala Operativa	7311/3	Risorse finanziarie stanziare	1.000.000	226.619	500.000	4.000.000	5.726.619		2021	2033	
					Fonte del finanziamento	L.B. 160/2019, art.1 co. 14								
					Costo realizzato	999.999	323.225	282.784	0	1.606.008				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	1.000.000	224.534	282.784	500.000	2.007.318				

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale rispetto al precedente monitoraggio	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Inizio	Fine	Stato di avanzamento
25		F59123000780001; F59123001840001	Ammodernamento dei mezzi del sistema di mobilitazione nazionale	7325/35	Risorse finanziarie stanziare	1.000.000	1.000.000	1.500.000	20.500.000	24.000.000		2022	2033	come da programma
					Fonte del finanziamento	L.B. 160/2019, art.1 co. 14								
					Costo realizzato	375.447	998.656	0	0	1.374.104				
					Costo da realizzare									
					Costo totale									
					Impegni di spesa	994.196	998.656	1.189.296	0	3.182.149				

a) Opere del Fondo Edifici Culto

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
2	Progetto individuale	C72F22000320001	Realizzazione di opere di manutenzione, conservazione e restauro dei beni del Fondo edifici di culto (FEC) Chiesa di San Giorgio a Tione degli Abruzzi (AQ)	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	1.500.000		A seguito di autorizzazione al Progetto Definitivo da parte della SABAP (prot. SABAP 10775 del 15/07/2024) si sta procedendo all'approvazione del progetto definitivo e alla liquidazione delle spese tecniche ai progettisti secondo contratto
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	0	31.151	0	31.151	
					Costo da realizzare	0	0	0	145.288	1.323.561	1.468.849	
					Costo totale	0	0	0	176.439	1.323.561	1.500.000	
					Impegni di spesa	130.268	31.151	0	0	0	161.419	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
3	Progetto individuale	F29D22001300001	AGNONE (Isernia), Chiesa di Santa Chiara. Interventi di consolidamento e restauro	7352/1	Risorse finanziarie stanziarie	0	0	0	0	1.278.000		Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 e 5 co. 6 D.lgs. 50/2016 tra Prefettura di Isernia e Soprintendenza ABAP per il Molise sottoscritto il 29.09.2022. Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 e 5 co. 6 D.lgs. 50/2016 tra Prefettura di Isernia e Soprintendenza ABAP per il Molise sottoscritto il 29.09.2022
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	18.728	0	18.728		Piano per le indagini diagnostiche terminato
					Costo da realizzare	0	0	20.000	1.239.272	1.259.272		In corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, già orientata ad un livello di progettazione esecutiva
					Costo totale	0	0	38.728	1.239.272	1.278.000		
					Impegni di spesa	0	0	87.628	0	87.628		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
4	Progetto individuale	F57J20000150001	Recupero e di messa in sicurezza della Chiesa di S. Maria delle Monache (Isernia)	7352/1	Risorse finanziarie stanziarie	0	0	0	0	1.532.340		Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 e art. 5 co. 6 D. LGS. 50/2016 tra Prefettura di Isernia e Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Molise sottoscritto il 30.11.2022. Entro la fine di agosto approvazione del documento di indirizzo alla progettazione già acquisto dalla stazione appaltante
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	0	0	0		
					Costo da realizzare	0	0	90.000	1.442.340	1.532.340		
					Costo totale	0	0	90.000	1.442.340	1.532.340		
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
5	Progetto individuale	F59D20000450001	Chiesa di S. Maria Regina Coeli - Sessa Aurunca (CE) -Restauro	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	0	600.000	0
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						Lavori di restauro in corso di esecuzione
					Costo realizzato	32.150	0	80.076	0	112.226		
					Costo da realizzare	0	0	243.711	0	243.711		
					Costo totale	32.150	0	323.788	0	355.938		
					Impegni di spesa	32.150	323.788	0	0	355.938		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
6	Progetto individuale	F39D20000380001	Chiesa di S. Domenico - Aversa (CE) - Restauro	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	0	450.000	
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						Lavori di restauro in corso di esecuzione
					Costo realizzato	27.286	119.980	90.698	0	237.964		
					Costo da realizzare	0	0	105.388	0	105.388		
					Costo totale	27.286	119.980	196.086	0	343.353		
					Impegni di spesa	27.286	316.066	0	0	343.353		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
7	Progetto individuale	F19D2000460001	Chiesa di San Salvatore - Piedimonte Matese (CE) - Consolidamento e restauro	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	0	975.326	
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						Lavori di restauro in corso di esecuzione
					Costo realizzato	42.526	0	171.956	0	214.482		
					Costo da realizzare	0	0	513.493	0	513.493		
					Costo totale	42.526	0	685.449	0	727.974		
					Impegni di spesa	42.526	685.449	0	0	727.974		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
8	Progetto individuale	F39D20000370001	Complesso monumentale di S. Antonio da Padova o al Seggio - Aversa (CE) - Restauro complesso monumentale	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	0	0	1.000.000	
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						Lavori di restauro in corso di esecuzione
					Costo realizzato	53.569	56.867	178.724	0	289.160		
					Costo da realizzare	0	0	345.945	0	345.945		
					Costo totale	53.569	56.867	524.670	0	635.105		
					Impegni di spesa	53.569	581.536	0	0	635.105		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
9	Progetto individuale	F39D20000390001	Chiesa di S. Biagio - Aversa (CE) - Restauro e consolidamento	7352/1	0	0	0	0	0	1.250.000	
					L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						Lavori di restauro in corso di esecuzione
					Costo	49.104	277.515	302.642	0	629.261	
					Costo da realizzare	29.441	0	312.880	0	342.320	
					Costo totale	78.545	277.515	615.521	0	971.581	
					Impegni di spesa	78.545	893.036	0	0	971.581	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
10	Progetto individuale	F29D20000290001	Restauro Chiesa di S. Pietro ad Montes - Caserta -	7352/1	0	0	0	0	0	800.000	
					L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						Lavori di restauro in corso di esecuzione
					Costo	36.404	157.290	85.908	0	279.602	
					Costo da realizzare	6.050	0	262.751	0	268.801	
					Costo totale	42.454	157.290	348.659	0	548.403	
					Impegni di spesa	42.454	505.948	0	0	548.403	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
11	progetto individuale	G55F21001240006	Restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria della Grazia dei Cappuccini in Comiso (RG)	Risorse finanziarie stanziare		430.000	0	0	0	430.000		
					L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)							Lavori di restauro conservativo in corso di esecuzione
					Costo	0	74.474	0	0	74.474		
					Costo da realizzare	0	355.526	0	0	355.526		
					Costo totale	0	430.000	0	0	430.000		
					Impegni di spesa	0	0	355.526	0	355.526		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
12	Progetto individuale	G55F21001250006	Lavori di restauro conservativo della Chiesa di San Francesco all'Immacolata in Comiso (RG)	Risorse finanziarie stanziare		709.655	0	0	0	709.655		
					L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)							Lavori di restauro conservativo in corso di esecuzione
					Costo	0	202.511	0	0	202.511		
					Costo da realizzare	0	507.144	0	0	507.144		
					Costo totale	0	709.655	0	0	709.655		
					Impegni di spesa	0	0	507.144	0	507.144		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
13	progetto individuale	G55F21001190006	Restauro conservativo della Chiesa di S. Maria delle Grazie del Patriarca in Vittoria (RG)	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	380.000	0	0	0	0	380.000	Affidamento servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in esecuzione
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	20.799	0	0	0	20.799	
					Costo da realizzare	0	359.201	0	0	0	359.201	
					Costo totale	0	380.000	0	0	0	380.000	
					Impegni di spesa	0	0	359.201	0	0	359.201	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
14	progetto individuale	G45F21002780006	Restauro conservativo della Chiesa del Carmine in Scicli (RG)	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	390.000	0	0	0	0	390.000	Lavori di restauro conservativo in corso di esecuzione
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	21.359	76.591	0	0	97.950	
					Costo da realizzare	0	0	292.050	0	0	292.050	
					Costo totale	0	21.359	368.641	0	0	390.000	
					Impegni di spesa	0	0	292.050	0	0	292.050	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
15	progetto individuale	F89C22000010001	ROMA - Basilica di Sant'Andrea della Valle — restauro copertura	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	1.134.459	0	0	0	1.134.459		
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	31.197	0	31.197		
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0		
					Costo totale	0	0	31.197	0	31.197		
					Impegni di spesa	0	0	31.197	0	31.197		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
16	progetto individuale	F89C22000050001	ROMA - Chiesa di S. Bernardo alle Terme — lavori di consolidamento e restauro	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	1.050.000	0	0	0	1.050.000		
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	61.794	0	61.794		
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0		
					Costo totale	0	0	61.794	0	61.794		
					Impegni di spesa	0	0	118.684	0	118.684		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
17	progetto individuale	F89C2200060001	ROMA - Chiesa di S. Maria del Popolo - lavori di restauro e consolidamento	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	953.000	0	0	0	953.000		
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	78.494	0	78.494		
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0		
					Costo totale	0	0	78.494	0	78.494		
					Impegni di spesa	0	0	110.312	0	110.312		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
18	progetto individuale	F89C2200040001	ROMA - Chiesa di S. Maria in Vallicella - lavori di consolidamento strutturale e restauro	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	3.650.000	0	0	0	3.650.000		
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	14.457	0	14.457		
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0		
					Costo totale	0	0	14.457	0	14.457		
					Impegni di spesa	0	0	199.177	0	199.177		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
19	progetto individuale	F89C2200020001	ROMA - Chiesa di S. Pudenziana - Lavori di restauro della facciata	7352/1	Risorse finanziarie stanziarie	1.250.000	0	0	0	1.250.000		
						L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
						Costo realizzato	0	0	50.141	0	50.141	
						Costo da realizzare	0	0	0	0	0	
						Costo totale	0	0	50.141	0	50.141	
						Impegni di spesa	0	0	156.074	0	156.074	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	Fonte del finanziamento	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
20	progetto individuale	F89C2200070001	ROMA - Chiesa di S. Silvestro - indagini e progettazione dell'intervento di risanamento dell'umidità all'interno dell'edificio sacro e di restauro e valorizzazione intero edificio	7352/1	Risorse finanziarie stanziarie	2.000.000	0	0	0	2.000.000		
						L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
						Costo realizzato	0	0	47.134	0	47.134	
						Costo da realizzare	0	0	0	0	0	
						Costo totale	0	0	47.134	0	47.134	
						Impegni di spesa	0	0	149.880	0	149.880	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
21	Progetto individuale		ZAGAROLO (ROMA) - Chiesa della S.S. Annunziata - interventi di restauro e messa in sicurezza	7352/1		0	0	0	0	600.000	
					L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						Sottoposto al Comune di Zagarolo bozza di accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 affinché possa svolgere le funzioni di Stazione appaltante
				Fonte del finanziamento							
				Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	
				Costo da realizzare	0	0	0	0	0	600.000	
				Costo totale impegni di spesa	0	0	0	0	0	600.000	
					0	0	0	0	0	0	
22	Progetto individuale	F99D22001400001	CAPRAROLA - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE - INTERVENTI DI RESTAURO DIPINTI MURALI, DIPINTI SU TELA, STUCCHE E ARREDI LIGNEI	7352/1	906.000		0	0	0	906.000	
					L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						Affidati servizi coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, rilievi, progettazione e direzione operativa, in corso di esecuzione
				Fonte del finanziamento							
				Costo realizzato	0	0	53.562,18	0	53.562,18		
				Costo da realizzare	0	0	5.353,69	573.929,44	579.283,13		
				Costo totale impegni di spesa	0	0	58.915,87	573.929,44	632.845,31		
					0	133.680	0	0	133.680		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
23	Progetto individuale	F99D22001390001	CAPRAROLA - CHIESA DEI SS. AGOSTINO E ROCCO - RESTAURO DIPINTI MURALI, DIPINTI SU TELA E STUCCHI DELL'ALTARE MAGGIORE E DELLE CAPPELLE LATERALI	7352/1	200.000	0	0	0	200.000	200.000	Affidati servizi coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, rilievi, progettazione e direzione operativa, in corso di esecuzione
					L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo	0	0	14.676,71	0	14.676,71	
					Costo da realizzare	0	0	50.024,85	100.000	150.024,85	
					Costo totale	0	0	64.701,56	100.000	164.701,56	
					Impegni di spesa	0	35.298	0	0	35.298	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	fine al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
24	Progetto individuale	F19D22001260001	TUSCANIA - SANTA MARIA DEL RIPOSO - RESTAURO DIPINTI MURALI DEL XVI SECOLO E RESTAURO DEI TRE DIPINTI SU TAVOLA DEL PITTORE SCALABRINO	7352/1	156.000	0	0	0	156.000	156.000	Affidati servizi coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, rilievi, progettazione e direzione operativa, in corso di esecuzione
					L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo	0	0	9.142,69	0	9.142,69	
					Costo da realizzare	0	0	80.857,31	47.714,61	128.571,92	
					Costo totale	0	0	90.000	47.714,61	137.714,61	
					Impegni di spesa	0	18.285	0	0	18.285	

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	finanziamento	finanziamento	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
25	Progetto individuale	F89D22002180001	TARQUINIA - CHIESA DI SAN FRANCESCO - RESTAURO STUCCHI DELLA CAPPELLA FALZACAPPA, NUOVI IMPIANTI E SCHERMATURA FINESTRE	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	122.000	0	0	0	122.000		Affidati servizi coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, rilievi, progettazione e direzione operativa, in corso di esecuzione
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	5.825,50	0	5.825,50		
					Costo da realizzare	0	0	44.174,5	51.227	95.401,5		
					Costo totale	0	0	50.000	51.227	101.277		
					Impegni di spesa	0	19.763	0	0	19.763		

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)	finanziamento	finanziamento	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
26	Progetto individuale	F89D22002190001	VITERBO - CHIESA DELLA SS. TRINITA' - RESTAURO DIPINTO MURALE STACCATO SUTELA RAFFIGURANTE "MADONNA CON BAMBINO" COLLOCATO NELLA CHIESA E DIPINTO SUTELA RAFFIGURANTE IL "CRISTO MORTO" NEL CONVENTO	7352/1	Risorse finanziarie stanziare	20.000	0	0	0	20.000		
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019 art. 1 co. 14, DPCM 23 dicembre 2020 (DMT 35546/2021)						
					Costo realizzato	0	0	0	0	0		
					Costo da realizzare	0	0	17.816	0	17.816		
					Costo totale	0	0	17.816	0	17.816		
					Impegni di spesa	0	2.184	0	0	2.184		

b) Centri per il rimpatrio (CPR)

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
1	Progetto individuale	C93119000090001	Ampliamento della capacità ricettiva del CPR di Caltanissetta - Contrada pian del Lago	7351/6	Risorse finanziarie stanziare (*)	6.745.000	6.745.000	2.500.000	9.000.000	24.990.000		Realizzati interventi di smaltimento rifiuti propeudeutici alle indagini e rilievi alla ricerca di ordigni bellici per poter proseguire con la progettazione ed i lavori del lotto II e riprese le attività di progettazione esecutiva
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019, art. 1, co. 14 e 24						
					Costo realizzato	0	0	0	0	0		
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0		
					Costo totale	0	0	0	0	0		
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0		

(*) stanziamento per l'intero programma di spesa

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
2	Progetto individuale	C63119000060001	Lavori di adeguamento CPR di Palazzo San Gervasio	7351/6	Risorse finanziarie stanziare	6.745.000	6.745.000	100.000	12.000.000	25.590.000		Effettuato esproprio per pubblica utilità del terreno adibito a parcheggio del Centro di permanenza per il rimpatrio
					Fonte del finanziamento	L. 160/2019, art. 1, co. 14 e 24						
					Costo realizzato	0	0	0	0	0		
					Costo da realizzare	0	0	0	0	0		
					Costo totale	0	0	0	0	0		
					Impegni di spesa	0	0	0	0	0		

(*) stanziamento per l'intero programma di spesa

Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Codice nell'elenco	Classificazione	CUP	Titolo del progetto	Fondo di bilancio (capitolo/piano gestionale)		fino al 2022	2023	2024	oltre 2024	Totale	Variazioni del Totale rispetto al precedente monitoraggio	Stato di avanzamento
1	Progetto individuale	F87H17002470001	Infrastruttura Green Data Center (ex Ostia Green data Center) (*)	7628	Risorse finanziarie stanziare	0	0	0	14.526.250	14.526.250	-15.303.750	Valutazione del nuovo sito di edificazione dell'opera
					Fonte del finanziamento	L.B. 232/2016, art. 1 co. 140						
					Costo realizzato	0	0	0	0	0	0	
					Costo da realizzare					14.526.250		
					Costo totale					14.526.250		
					Impegni di spesa					0		

(*) La titolarità del progetto di investimento è condivisa tra i due dipartimenti

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA