

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Indice	Soggetto Proprietario	Titolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamenti indicati in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
01.2.6	B.C.S.A.A.	Palazzo Venezia	01/03/1992	877.976,73						ULTIMATO (1)				
01.2.6.1	B.C.S.A.A.	Palazzo Venezia Allestimento museale (Armeria)		180.000,00	180.000,00	definitivo	25-gen-08			in corso di progettazione				La necessità di provvedere all'allestimento delle armerie è venuta meno; si è pertanto provveduto a redarre nuovo progetto per la riqualificazione dell'area d'ingresso del museo
01.2.6.2	B.C.S.A.A.	Palazzo Venezia Allestimento Impianto Museale	23/12/2002	2.275.000,00	1.775.000,00	definitivo	28-gen-05	972.244,32	0,00	ULTIMATO (*)	12/05/2005	12/05/2006	100%	Intervento relativo a consolidamento e risistemazione vano piano terra (esistono altre schede)
01.2.7	B.C.S.A.S.	Palazzo Venezia	01/03/1992	436.406,08						ULTIMATO				
01.2.8	B.C.S.A.A.	Pantheon	01/03/1992	645.571,12						ULTIMATO (1)				
01.2.9	COMUNE ROMA	Musei Capitolini	07/04/1994	5.164.568,99	5.164.569,00	esecutivo	12-giu-03	3.157.129,46	988.245,81	approvato	28/01/2004	09/03/2006	100%	I lavori sono nella fase di collaudo tecnico-amministrativo. Revoca della DD. n.543 del 13/05/08 con una nuova DD. n.1141 del 05/12/08 di Approvazione
01.3.1	COMUNE ROMA	Realizzazione di una sede della galleria comunale d'arte moderna nel complesso ex Birra Peroni	22/11/1999	2.944.761,23						ULTIMATO				
01.3.2	COMUNE ROMA	Allestimento galleria d'arte moderna (ex Birra Peroni)	22/11/1999	455.437,52						ULTIMATO				
01.4.1	B.C.S.A.A.	Vallericelliana	01/03/1992	258.228,45						ULTIMATO (1)				
01.4.2	B.C.S.A.A.	Casematense	01/03/1992	438.988,36						ULTIMATO (1)				
01.4.3	B.C.S.A.A.	Angelica	01/03/1992	671.393,97						ULTIMATO (1)				
01.5.1	B.C.S.A.A.	S. Michele	01/03/1992	2.220.764,67						ULTIMATO (1)				
01.5.1.1	B.C.S.A.A.	Completamento lavori per utilizzo ex carcere femminile nel complesso del S. Michele	29/09/2005	900.000,00	900.000,00			505503,88+74229,95	42487,59+6828,24	in corso di realizzazione	21/10/2008	18/05/2009		Intervento diviso in due stralci, cap.A e cap. B. Importo impegnato del cap A sono inclusi anche diversi incarichi per coordinamento alla sicurezza, rilievi e catalogazione.
01.5.1.2	BB.AICC	Complesso del S. Michele ex carcere femminile - Adeguamento sede Uffici ICR		0,00	1.000.000,00					in corso di progettazione				Saranno appaltati insieme ai fondi per l'adeguamento della sede istituzionale. Esistono altre schede
01.5.1.3	BB.AICC	Complesso del S. Michele - Adeguamento sede istituzionale		0,00	1.000.000,00					in corso di progettazione				
01.5.2	B.C.S.A.A.	Collegio Romano	01/03/1992	619.748,28						ULTIMATO (1)				
01.5.2.1	B.C.S.A.A.	Collegio Romano	23/12/2002	2.264.000,00	1.032.000,00	definitivo	4-apr-03	315.678,24	0,00	ULTIMATO (*)	25/08/2005	22/12/2005	100%	Esistono Altre n.6 schede
01.5.3	B.C.S.A.A.	Caserma Lamarmora	01/03/1992	2.091.650,44						ULTIMATO (1)				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

[illegible]

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

[illegible]

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 398/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	Data inizio lavori	Data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	Note integrative
b1.7.11	B.C.S.A.R.	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione	01/03/1992	206.582,76										
b1.7.12	B.C.S.A.R.	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	01/03/1992	645.571,12										
b1.7.13	B.C.S.A.R.	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi: restauro	01/03/1992	10.329,14										
b1.7.14	B.C.S.A.R.	Via Flaminia. Villa di Livia: manutenzione, protezione, sistemazione	05/11/1996	165.266,21										
b1.7.15	B.C.S.A.R.	Via Latina. Vasca monumentale via C. Baronio: restauro, copertura e sistemazione	05/11/1996	180.759,91										
b1.7.16	B.C.S.A.A.	Ostia Antica - Roma Sistemazione del Lapidario Monumentale	23/12/2002	1.549.000,00	494433 + 1054567,00	definitivo	18-dic-07	310.122,99	31.557,00	in corso di progettazione	28/07/2008	22/02/2009	####	Annualità 2002. Le due annualità sono state riunite in un unico intervento per un importo di 1.549.000. Fondi in perenzione in quanto non accreditati presso la Dir.Reg. BCP in tempo utile, esistono altre schede
b1.7.2	B.C.S.A.R.	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salario: adeguamenti, manutenzione	01/03/1992	51.645,69										
b1.7.3	B.C.S.A.R.	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	01/03/1992	206.582,76										
b1.7.4	COMUNE DI ROMA	Parco Centocelle-Valorizzazione Ville Romane	01/03/1992	2.816.456,90	1.000.000,00					sospeso				Con Deliberazione Consiglio Comunale e successivo Decreto Ministero delle Infrastrutture è stato richiesto il parziale definanziamento dell'opera per E. 1.300.000,00
b1.7.4.1	COMUNE ROMA	Indagini preliminari per il recupero e la valorizzazione ambientale del territorio in cui ricade l'area lacustre di Gabii - Castiglione	22/11/1999	516.456,90	516.456,90	preliminare				sospeso				Nessun atto nel primo semestre 2010. Il progetto è completato si resta in attesa dell'approvazione definitiva dello studio di fattibilità da parte del cons. com. Per completezza vedere int. Scheda b1.7.4.2 - Parco Archeologico di Gabii - Castiglione
b1.7.4.1.1	PROVINCIA DI ROMA	Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione. Primi interventi di valorizzazione	29/09/2005	1.000.000,00	516.456,90	studi di fattibilità				in corso di approvazione				vedi scheda
b1.7.4.2	COMUNE DI ROMA	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazioni nell'ambito del progetto parco	29/09/2005	7.824.129,62	750.000,00(a) 5.000.000,00(b) 176.230,62 (a)* 2.000.000,00(b)	preliminare	1-dic-05	409.818,44	102.001,00	approvato	03/05/2006	02/06/2007		Per la completezza vedere l'intervento collegato e la relativa scheda b1.7.4.1

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

[illegible]

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamenti indicati in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
b2.11	COMUNE DI ROMA	Museo archeologico del Suburbio (Municipio V)	30/11/2007	200.000,00	200.000,00	esecutivo				approvato				Con Decreto Min. Infrastrutture n.13047 del 22.10.09 sono stati trasferiti E.200.000,00
b2.2	COMUNE ROMA	Rilevamento e documentazione Appia Antica: progettazione ed avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale dei Fori	02/03/1992	774.685,35	774.685,35	definitivo				in corso realiz.	01/01/2003	01/06/2005	99%	Tutte le attività sono terminate e la banca dato è migrata nel SIMURT, restano solo alcuni incarichi di schedatura da liquidare dopo che gli incaricati avranno ultimato le consegne. 23/01/08
b2.3	ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA	Realizzazione di un Centro di servizi del parco dell'Appia Antica: recupero funzionale dell'ex Cartiera Latina	21/12/2000	774.685,35	774.685,35		14-giu-02	2.488.437,34		in corso di realizzazione	06/03/2003	14/05/2006		
b2.4	B.C.S.A.R.	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	01/03/1992	1.859.244,84										
b2.5.1	COMUNE ROMA	Scavo e sistemazione Foro di Nerva	22/11/1999	1.549.370,70						approvato	01/04/2010	01/04/2011		Problemi emersi nel corso dell'attuazione, altro
b2.5.2	COMUNE ROMA	Scavo e sistemazione del Foro Traiano e del Museo dei Fori ai Mercati Traianei	22/11/1999	10.402.990,88	2.000.000,00	esecutivo	#####	1.344.169,84	619.187,02	in corso di realizzazione	04/08/2010	31/10/2010	10%	A conclusione della valutazione delle offerte Prot. Se/51308 del 24/02/10 l'impresa Pasqualucci è risultata la prima classificata. E' attualmente in corso la formalizzazione del contratto per l'appalto dei lavori.
b2.5.2.1	COMUNE DI ROMA	Realizzazione museo dei Fori ai Mercati	30/11/2007	2.000.000,00	2.000.000,00		4-ago-08	170.072,21	82.598,99	realizzato	07/03/2011	19/05/2008	100% al 30.06.10	L'inizio dei lavori è previsto per il 01/02/11. Esistono varie schede
b2.6	COMUNE ROMA	Operazioni archeologiche e sistemazione dell'arco dei Fori di Nerva, della Pace, di Cesare Augusto e Traiano per favorire la comprensibilità dell'intero complesso dei Fori Imperiali	22/11/1999	3.098.741,36	1.721.565,21+500.755,44+516.456,89	esecutivo	25-mar-04	388.890,23	111.865,21	sospeso	16/12/2004	15/12/2006	100% al 31/12/10	Approvato certificato regolare esecuzione lavori
b2.6.4	COMUNE DI ROMA	Mausoleo di Augusto: scavi, restauri ed allestimento - I Lotto	30/11/2007	4.000.000,00	4.000.000,00					in corso di progettazione				Con Decr. Min. Infrastr. N. 13047 del 22.10.09 sono stati trasferiti €. 350.000,00. Richiesto con nota prot. Sovr. Com. RU/15380/15/6/10 il versamento dei restanti €. 1.650.000,00 previsti per l'anno 2007.DD del 20.5.2010 sono stati trasferiti a CNR per E. 9.600,00
b2.6.5	COMUNE DI ROMA	Fori Imperiali	30/11/2007	3.000.000,00	3.000.000,00	esecutivo	1-ott-09	91.635,18		in corso di realizzazione			70% al 30/6/10	L'appalto nn è ancora stato assegnato a causa degli eccessivi ribassi praticati dalle imprese, prima e seconda classificate per le quali si è proceduto alla analisi dei giustificativi sulle offerte presentate. Esistono altre schede.
b2.7	COMUNE ROMA	Corte Opilio, restauro e consolidamento dell'edera delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Diocletiana" e sistemazione	22/11/1999	3.623.382,45	500.000,00		1-gen-00	63.858,82+8.440,57		studi di fattibilità	23/10/2008 Verbale n.20986/08	01/12/2006	98% 30/6/10	Con Decreto Min. Infrastrutture n.12218 del 5.10.09 è stata impegnata la somma di E.500.000,00 e con Decreto Min. Inf. n. 13047 del 22.10.09 è stata trasferita la somma di E.500.000,00
b2.8.1	COMUNE DI ROMA	Célio-Tempio del divo Claudio: restauro e consolidamento	29/09/2005	1.000.000,00	1.000.000,00	esecutivo				in corso di approvazione	01/11/2006	01/06/2008		I rapporti epistolari con il Vaticano sono giunti ad una proposta di "riconoscimento di proprietà" sottoposta all'Avvocatura Comunale per il parere di competenza.

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo Intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamenti indicati in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
b1.7.5	B.C.S.A.R.	Via Latina, ipogeo di Trebio Giusto: adeguamento, allestimento	01/03/1992	154.937,07										
b1.7.6	B.C.S.A.R.	Via Latina, Parco della Tombe della Via Latina: restituzioni, adeguamenti	01/03/1992	232.405,60										
b1.7.7	B.C.S.A.R.	Via Latina, Villa del Sette Bassi: manutenzione, recinzione	01/03/1992	154.937,07										
b1.7.8	B.C.S.A.R.	Via Latina, Acqueforti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	01/03/1992	103.291,38										
b1.7.9	B.C.S.A.R.	Via Ardeatina, via Grottaferletta, strada antica e monumenti: adeguamenti	01/03/1992	51.645,69										
b1.8	B.C.S.A.R.	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici.	01/03/1992	7.814.947,53										
b1.9	B.C.S.A.R.	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	01/03/1992	309.874,14										
b1.9.1	B.C.S.A.R.	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma - Adeguamento sistema informatico	22/11/1999	258.228,45										
b1.9.2	B.C.S.A.R.	Soprintendenza archeologica di Roma: manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento e funzionamento delle sedi e dei monumenti.	22/11/1999	1.032.913,80										
b2.1	COMUNE ROMA	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	01/03/1992	13.427.879,38	13.427.879,38					espropriazione				Emesso decreto esproprio definitivo (ex art.13L.865/71) con Ordinanza Sindacale n.61 03/03/05. Per l'esproprio risultano impegnati E. 13.427.879,38 ca. 19.02.2009
b2.10	COMUNE DI ROMA	Realizzazione Parco archeologico di Torrevicchia	30/11/2007	1.000.000,00	1.000.000,00					non attivato				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Intitolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamenti indicati in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
b3.2	COMUNE ROMA	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	01/03/1992	10.845.594,88						ULTIMATO				
b3.2.1	COMUNE ROMA	Restauro e ristrutturazione degli edifici storici all'interno di Villa Ada	21/12/2000	5.182.284,50	4832284,5+350.000,00	esecutivo				in corso di progettazione	01/10/2007	01/12/2008		IN corso ulteriori indagini geognostiche richieste dalla Pontificia Commissione Archeologia Sacra. In attesa della destinazione d'uso definitiva per concludere il progetto esecutivo.
b3.2.2	COMUNE DI ROMA	Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo	30/11/2007	1.350.000,00	500.000,00					non attivato				Con Del. Cons. Com. n. 118 del 17/12/09 e successivo D.M. delle Infrastr. È stato richiesto il parziale defianziamento dell'opera di E. 850.000,00
b3.3	COMUNE DI ROMA	Realizzazione Parco della Cervelletta-recupero casali	30/11/2007	1.500.000,00	250.000,00	preliminare								Si intende sottoporre all'approvazione della conferenza dei servizi la progettazione definitiva dell'opera per predisporre un Project Financing.
b4.1	MIN. BB CC.	Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel centro storico (da individuare di concerto con il Comune di Roma)	16/12/1997	1.648.894,01										
b4.2	COMUNE ROMA	Restauro di villa romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo museo archeologico all'interno di foyer dell'Auditorium	22/11/1999	1.032.913,80						D.M. del 03.02.2003 è stato cambiato il codice da b4.2 a b1.13				
c1.1.1	COMUNE ROMA	Progettazione e avvio realizzazione linea tramviaria Casaleto-p.za Venezia	03/11/1997	6.145.837,10						ULTIMATO				
c1.1.1.1	COMUNE ROMA	Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere-p.za Venezia	01/03/1992	5.164.568,99										
c1.1.1.2		Progettazione e realizzazione II lotto: stazione Trastevere-p.za Venezia	01/03/1992	0,00										
c1.1.2	COMUNE DI ROMA	Avvio realizzazione tram su gomma Laurentina-Trigoria	29/09/2005	35.000.000,00	35.000.000,00	esecutivo	21-gen-08	107.054.312,52	24.691.829,83	in corso di realizzazione	01/06/2010	23/06/2011	44% al 30/06/10	La data di fine lavori di tali restanti Ambiti sarà indicata all'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo, effettuale le relative consegne dei lavori
c1.2.1	ATAC	Progetto "Centro Storico ad inquinamento zero": acquisto bus elettrici e filobus	21/12/2000	20.658.275,96	20.658.275,96					in corso di realizzazione	30/09/2002	31/12/2004		La fornitura di materiale rotabile è una fase del progetto globale di realizzazione della Linea Filoviaria 90 Express

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamenti o indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
32.9	COMUNE DI ROMA	Area archeologica del Circo di Massenzio, Scavo	29/09/2005	709.671,69	492.834,59+216.837,10		7-apr-06	242.087,75	77.570,37	approvato	01/11/2010	01/11/2011		Appalto assegnato a seguito di asta pubblica. L'assegnatario ha rinunciato. Si procede con nuovo progetto che integra tutti i finanziamenti e nuova asta pubblica.
33.1.1	COMUNE ROMA	Restauro e ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia	07/04/1994	15.660.358,39	4.020.555,51	definitivo	6-lug-10	413.661,80	46.204,61	in corso di realizzazione	15/10/2010		50%	Sono stati rimodulati e stanziati fondi relativi al Restauro e Ristrutturazione degli edifici all'interno di Villa Torlonia.
33.1.1.1	COMUNE ROMA	Ristrutturazione degli edifici monumentali e delle catacombe all'interno di Villa Torlonia	21/12/2000	1.389.197,73	4778030,40+1402557,12+324703,58+1500000,00	esecutivo	23-apr-04	532.814,09+4.161.168,23	1.162.257,35	approvato	18/07/2007	11/08/2011	95% al 30.4.11	Con il verbale di ripresa del 25.1.11 la direzione lavori recuperando 20 gg. Residui dell'appalto principale e aggiungendo 180gg. Ha determinato la fine ultima dei lavori.
33.1.1.2	COMUNE ROMA	Restauro da parte della Soprintendenza comunale ai BB CC degli edifici monumentali e delle catacombe all'interno di Villa Torlonia	21/12/2000	325.257,95	4.019.361,97	definitivo	28-set-07	2.813.193,14+194.478,68+40.643,85	353.950,22	approvato	10/12/2007	07/01/2010	30%	In corso di elaborazione della variante suppletiva per maggiori lavorazioni - richiesta del ribasso d'asta con nota di febbraio 2009
33.1.1.3	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA	Completamento indagini, progettazione ed avvio interventi a tutela e valorizzazione delle catacombe ebraiche all'interno di Villa Torlonia	21/12/2000	258.228,45	5.013.417,41	definitivo	2-ott-03	2.594.212,36	1.176.546,35	approvato	28/07/2004	14/06/2006		In fase di collaudo tecnico amministrativo
33.1.2.1	COMUNE ROMA	Ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna	21/12/2000	1.436.024,11						ULTIMATO				
33.1.2.2	COMUNE ROMA	Restauro da parte della Soprintendenza ai BB AA e AA degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna	21/12/2000	163.113,53						ULTIMATO				
33.1.3.1	COMUNE DI ROMA	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune dell'edificio monumentale "Villa Vecchia" all'interno di Villa Pamphili	29/09/2005	563.014,57						ULTIMATO				
33.1.3.2	COMUNE DI ROMA	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune dell'edificio monumentale "Cascina Floridi" all'interno di Villa Pamphili	29/09/2005	757.701,67	1.032.913,81	definitivo	0-gen-00	529.782,98+50.612,66+16.762,89	275.212,13	approvato	22/06/2004	03/10/2006	65%	Lavori sono in fase di collaudo tecnico-amministrativo e statico
33.1.3.3	COMUNE DI ROMA	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali "Casali Rurali" all'interno di Villa Pamphili		774.685,34	774.685,35	definitivo	#####	471.466,18+46.481,12	73.918,25		15/11/2007	15/06/2008	100% al 30/6/10	Richiesto utilizzo del ribasso d'asta per variante suppletiva per maggiori lavorazioni. Costatazione delle opere eseguite e sospensione totale dei lavori in data 15/6/08.
33.1.3.4	COMUNE DI ROMA	Lavori di restauro del Giardino dei Cedri a Villa Pamphili			462.228,92	esecutivo	23-giu-10	371.665,33	27.410,60	approvato				Progetto definitivo approvato con deliberazione n. 267 del 02/09/09
33.1.4	COMUNE ROMA	Progettazione piano di utilizzazione, esproprio e sistemazione Villa York	07/04/1994	3.356.969,84	3.356.969,84	altro pred.p.util.				in corso di progettazione				Il Piano d'intervento prevede le modalità d'uso di aree e manufatti e gli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei caratteri storico-monumentali e ambientali

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
c2.2	COMUNE ROMA	Parco di Aguzzano. Esproprio e realizzazione del parco	02/03/1992	1.534.480,71	1.500.000,00	esecutivo	8-nov-00			approvato	14/01/2000	25/05/2002		Con l'approvazione del progetto esecutivo sarà indetta anche la gara di appalto suddivisa in 4 lotti.
c2.3.1	COMUNE ROMA	Parco Casilino Iabicano: sistemazione aree a verde (stralcio funzionale)	12/05/1998	1.982.284,50	1.982.284,50	esecutivo	19-giu-06	657.591,77	337.743,80	in corso di realizzazione	06/02/2009	sospesi	90% al 30/6/10	Attualmente è stato realizzato il 36,11% del totale dei lavori
c2.3.2	COMUNE ROMA	Tutela e valorizzazione di Sistema Antica: Recupero paesaggistico del monumento naturale Galleria Antica DPGR n. 794/99 e recupero conservativo del Casale Stagno cosiddetto dello "Stato Teurico"	22/11/1999	258.228,45	229410,15+840.014,31	definitivo				sospeso in attesa di acquisizione aree				Attualmente per la sopraggiunta indisponibilità dell'area, conseguente all'interruzione della trattativa tra l'Amministrazione Comunale e la società proprietaria del monumento naturale-- il progetto della 1 fase è stato sospeso 01/07/08
c2.3.4	COMUNE DI ROMA	Restauro ex scuderia e vaccheria di Villa Sacchetti - Municipio XIX (Parco Urbano del Pineto)	30/11/2007	2.000.000,00	2.000.000,00	studi di fattibilità				in corso di progettazione				Il progetto intende restaurare e riutilizzare un ex vaccheria per spazi socio-culturali "programma Omus" ed asilo nido per circa 40 bambini.
c2.3.5	COMUNE DI ROMA	Progetto di recupero vegetazionale e di forestazione della Rete Ecologica (sistema naturale Aniene, Aguzzano, S. Basilio, Torracchia - sistema naturale Tevere nord, Torricella Fidene, Parco	30/11/2007	1.100.000,00	220.000,00	esecutivo	2-mar-10	165.075,58	9.079,16	approvato	01/11/2010	01/01/2011	50%	Con Decr. del Ministro delle Infrastr. 30/11/07 è stato concesso al Comune di Roma un finanziamento di E. 1.100.000,00 per l'attuazione di progetti di recupero ambientale e forestazione di 6 aree appartenenti alla rete ecologica tra cui l'area denominata Albuceto. Esistono
c2.3.6	COMUNE DI ROMA	Progettazione, acquisizione e realizzazione "Parco della Cellulosa" - Municipio XVII	30/11/2007	2.500.000,00	1.500.000,00	preliminare								Il progetto preliminare dovrà essere approvato e poi trasmesso al Dipartimento Patrimonio e della Casa per procedere all'acquisto del terreno sul quale sorgerà la scuola Giardinieri
c2.4.2.19	UNIVERSITA' "TOR VERGATA"	Realizzazione della città dello Sport a Tor Vergata	29/09/2005	248.365.000,00	60.000.000,00	variante				in corso di progettazione				Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n.3489 del 29/12/05 riguardante Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto Roma 2009.
c2.4.2.20	COMUNE DI ROMA	Completamento Palazzotto Sport Corviale	30/11/2007	700.000,00	700.000,00	esecutivo				in corso di realizzazione	01/10/2010			Alla data del 31.12.10 risulta sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria RTI Cometa Global Service s.r.l. L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio del 2011
c2.4.7	PROVINCIA DI ROMA	Riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe al Parco archeologico della Via Latina - Indagini e Progettazione	30/11/2007	250.000,00	50.000+200.000,00	esecutivo	8-set-09	62.660,89	13.545,26	in corso di realizzazione	01/03/2010			Con lo stesso atto Dirigenziale è stata autorizzata la procedura negoziata del cottimo fiduciario. A giugno 2009 sono state inviate con lettera del 8.6.09 prot. 79984 cinque ditte a presentare l'offerta entro il 22.6.09. con D.O. del
c2.5	PROVINCIA ROMA	Indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale	05/11/1996	1.549.370,70	1.549.370,70	esecutivo	12-giu-02	138.712,48	12.370,08	in corso di progettazione e di realizzazione	11/10/2002	10/11/2002	100%	Il finanziamento viene utilizzato per la realizzazione dell'intervento cod. c 2.5.1 non direttamente finanziato (vedi relativa scheda) per la progettazione del: Passante Autostrada A.12 Civita'vacchia-Pont.S.P.Terme di Traiano. L'intervento discende dall'Accordo di Programma Quadro avente valore d'intesa concernente il Parco Metropolitano Termale di Tivoli, Guidonia e Roma.
c2.5.1	PROVINCIA ROMA	Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma	01/03/1992	0,00	vedere cod.c2.5	piano d'area				in corso di approvazione				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo Intervento	Data Assegnaz. Iniziale	Assegnaz.	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
c. 4	PROVINCIA ROMA	Intervento di monitoraggio ambientale	22/11/1999	309.874,14						completato nel 2001 - rendicontato			1%	REALIZZATO E RENDICONTATO
c. 5.1	COMUNE ROMA	Valorizzazione sistema Tevere: riqualificazione ambientale ed interventi per la navigazione per consentire una valorizzazione turistico-ricettiva del	02/03/1992	3.511.906,91	3.511.906,91		16-mar-01	3.202.032,76		ULTIMATO (n. 2 lotti)				fondi stanziati per la tratta di navigazione nord del fiume Tevere (non allivata) per €307.725,00 sono stati utilizzati per interventi di bonifica di parte delle sponde, come da DD.n.342/2006 sottoposta al N.O. del Dip.to VI-IV U.O.
c. 5.2.10	COMUNE ROMA	Collettore di Monte Arsiccio Circ. XX	01/03/1992	0,00	231.696,09		17-gen-97	1.671.033,01	371.485,99	realizzato		03/04/2001		Con Relazione n. 28 del 27.7.06 la Commissione Provinciale ha Determinato l'indennità definitiva di asservimento. Sono in corso le liquidazioni e il deposito presso il M.E.F.
c. 5.2.11	COMUNE ROMA	Costruzione rete di collettori di lunghezza pari a 16.000 ml, suddivisa in una dorsale principale parallela all'asta del Rio Galeria, più rami secondari lungo i fossi di Monachina, Eimboccio, Albuceto, Acquasona, Selveita, Cerquetta, Pratorotondo, Costruzione impianti di sollevamento	12/05/1998	15.820.374,45	15.820.374,45		11-gen-00	12.656.723,00	5.654.625,52	realizzato	20/07/2000	17/05/2006	98%	D.D. n. 162 del 19/12/05 : approvazione della II perizia di variante tecnica e suppletiva.
c1.5.6.1	PROVINCIA ROMA	Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene (torrente Fiumicino)	05/11/1996	4.428.651,64	4.428.651,64	esecutivo	4-ago-03	3.485.734,00	461.232,00	realizzato	19/04/2004	24/09/2007	100%	Il collaudo è in corso di emissione con stralcio procrastinato della parte riferita al depuratore di Saracinesco.
c1.5.6.2	PROVINCIA ROMA	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia	05/11/1996	2.807.242,85	2.807.242,85	esecutivo	12-nov-01	2.143.067,54	291.498,54	realizzato	23/07/2002	Conclusione del contratto principale 16.03.06	100%	Trattasi di appalto integrato, la progettazione esecutiva è stata redatta dall'impresa aggiudicataria. In data 02.08.05 l'impresa Remini S.p.a. mediante cessione del ramo di azienda ha ceduto il contratto all'impresa LA UNO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Colleferro (Rm) via del
c1.5.6.3	REGIONE LAZIO	Progettazione opere di arginatura relative alla foce del Tevere e dell'Aniene	21/12/2000	1.032.913,80	1.032.913,80									Modifica n. 106
c1.5.6.4	REGIONE LAZIO	Sistemazione idraulica in località Pietralata a prescizio dell'area di Roma - Ponte Mammolo sul fiume Aniene (I lotto funzionale)	21/12/2000	774.685,35										
c2.1.1	COMUNE ROMA	Parco di Tor di Quinto	21/12/2000	2.739.441,06						ULTIMATO				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proprietario	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
C3.6	AMBASCIATA DI FRANCIA	Restauro giardini di Villa Medici		103.291,38	103.291,38	progetto esecutivo				in corso di progettazione				
C3.1.10	COMUNE ROMA	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Altavia	07/04/1994	1.471.838,29	535.633,11+ 936.205,18	esecutivo	1-ott-09	229.091,58	12.057,45	sospeso	12/04/2010	03/05/2011	100% 30/6/10	Con nota del 4.11.2010 prot. RI/26805 e con nota del 12.2.2011 prot. RI/2054 è stato richiesto il riutilizzo delle economie di appalto pari ad E. 13.113,20
C3.1.11	PROVINCIA ROMA	Completamento ristrutturazione edifici via dei Prefetti	04/08/1995	8.280.390,00	8.211.664,70	progetto esecutivo	27-mar-00	4.251.650,28		realizzato	12/07/2002	30.06.2006	100%	L'opera è stata collaudata.
C3.1.12	CROCE ROSSA ITALIANA	Centro di formazione, uffici e foresteria della CRI	22/11/1999	5.615.198,29	5.615.199,00					approvato				Entro settembre sarà pubblicato il bando di gara
C3.1.13	COMUNE ROMA	Restauro del portico e nuova pavimentazione del cortile dell'immobile di via della Consolazione 4, sede del Comando dei Vigili Urbani - 1 lotto	21/12/2000	335.696,98	335.696,98	definitivo	28-apr-05			approvato	10/10/2004	16/04/2007		E' in corso l'approvazione del collaudo e la somma complessiva dell'intervento è pari ad E.33.158,16 rispetto al finanziamento di E.335.696,98 21/01/08
C3.1.14	COMUNE ROMA	Progettazione e lavori di recupero edificio comunale di Via N. Bettoni per destinazioni culturali d'interesse generale - 1 lotto funzionale	21/12/2000	0,00										D.M. 03.02.2003 l'intervento è stato espunto dal Programma di Roma Capitale
C3.1.14.1	COMUNE DI ROMA	Ristrutturazione immobile via degli Aldobrandeschi per casa di accoglienza oncologica infantile	29/09/2005	500.000,00	499.516,22	esecutivo	28-giu-07	204.486,39	170.268,36	in corso di realizzazione	10/01/2008	04/10/2010	100%	Lavori ultimati in base allo stanziamento. Occorrono ulteriori E.300.000,00 per mettere in sicurezza e rendere la struttura agibile.
C3.1.15	IPAL PICCOLI MINIMI	Completamento ristrutturazione e opere per la ricettività di Villa del Sole	21/12/2000	309.874,14	309.874,13		29-dic-00	309.874,13		ULTIMATO	24/11/2001	01/02/2003	1%	
C3.1.16	COMANDO PROVINCIALE VVF	Completamento degli interventi di ristrutturazione della sede del Comando Vigili del Fuoco di Roma	21/12/2000	672.426,88										
C3.1.17	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	23/12/2002	2.234.370,68						ULTIMATO				
C3.1.18	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	Lavori di riqualificazione della palazzina "Vargas" sita in Piazza della Libertà	29/09/2005	1.573.417,30						in corso di realizzazione				
C3.1.19	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	Lavori di ristrutturazione e adeguamento della caserma dei carabinieri "A.N. di Sanfront" in via XX settembre Roma	29/09/2005	1.573.417,29						in corso di realizzazione				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamenti o indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz lavori al 30/06/04	note integrative
c3.1.2	COMUNE DI ROMA	Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici	01/03/1992	4.000.000,00	4.000.000,00	progetto preliminare				in corso di progettazione				La redazione del progetto per la realizzazione delle sistemazioni esterne dell'ex Mattatoio di Testaccio è in corso, e si sta procedendo inoltre alla definizione della progettazione dei sottoservizi e delle pavimentazioni.
c3.1.20	PROVINCIA DI ROMA	S. Oreste, restauro delle mura	30/11/2007	100.000,00	100.000,00	definitivo	28-gen-09	154.212,41	9.806,90	approvato				essendo lavorazioni da eseguire in comune con temperature fredde e all'aperto, si è atteso per motivi climatici l'inizio dei lavori. 16.2.10
c3.1.22	PROVINCIA DI ROMA	Roma, Villa Altieri : Palazzo della Cultura e della memoria storica	30/11/2007	2.300.000,00	4.300.000,00	definitivo	1-ott-09	2.959.502,80	795.392,00					Trattasi di appalto per l'esecuzione del progetto esecutivo e della realizzazione dell'opera. Pertanto aggiudicato l'appalto si sta redigendo il progetto esecutivo.
c3.1.23	PROVINCIA DI ROMA	Roma, restauro del Palazzo dell'ex Governatore di Ostia	30/11/2007	600.000,00	600.000,00	definitivo	28-gen-09	517.702,37	26.862,48	approvato	23/11/2009	23/11/2010	al 5/7/10 70%	
c3.1.24	PROVINCIA DI ROMA	Formello, Palazzo Chigi, restauro degli apparati pittorici	30/11/2007	500.000,00	500.000,00	definitivo				in corso di approvazione				
c3.1.26	PROVINCIA DI ROMA	S. Marinella – Castello di S. Severa	30/11/2007	700.000,00	700.000,00						30/07/2009	31/08/2010	al 12/7/10 80%	
c3.1.27	PROVINCIA DI ROMA	Valmontone, Palazzo Doria – sistemazione viabilità d'accesso	30/11/2007	300.000,00	300.000,00	studio fattibilità				in corso di progettazione				Il Comune di Valmontone ha già eseguito la parte strutturale dell'intervento con proprio progetto esecutivo (dep. al Genio Civile)
c3.1.29	MIN. BB.CC.	Roma, Chiesa di S. Agostino	30/11/2007	500.000,00										
c3.1.3	COMUNE ROMA	Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico	02/03/1992	7.000.000,00	6.700.000,00					in corso di realizzazione				Trattasi di acquisizione dalla Regione Lazio di due Padiglioni dell'ex complesso di S. Maria della Pietà da utilizzare come sede del Municipio XIX.
c3.1.30	COMUNE DI ROMA	Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli spazi			4.000.000,00	Appalto Integrato				Approvazione R.C.				La redazione del progetto per la realizzazione delle sistemazioni esterne dell'ex Mattatoio di Testaccio è completa.
c3.1.31	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione interventi riqualificazione Città storica (Via di Tor di Nona, Via del Colosseo)			1.000.000,00	definitivo				approvato				
c3.1.4	COMUNE ROMA	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna - Ala ottocentesca I e II lotto	02/03/1992	2.418.300,90						ULTIMATO				
c3.1.4.1	COMUNE ROMA	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna IV lotto	22/11/1999	2.065.827,60	2.065.827,59	esecutivo	8-ott-03	1.361.408,98+129.630,68	487.116,52	realizzato	17/03/2005	01/12/2007	100% al 30.6.10	Redatto conto finale e collaudo in corso
c3.1.5	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione interventi riqualificazione Città storica (Via di Tor di Nona, Via del Colosseo)	01/03/1992	1.000.000,00	1.000.000,00	progetto preliminare				in corso di progettazione				Il contributo è finalizzato alla riqualificazione di due ambiti urbani localizzati in Via di Tor di Nona e via del Colosseo

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo Intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanzamento lavori al 30/06/2011	note integrative
C3.2.19	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione Ambito Strategico Mura Aureliane		2.582.284,50	2.582.284,50	esecutivo	27-dic-07	1.499.042,47+141.600,00	302.700,47	Altro	14/04/2008	04/12/2009	70% SAL D.D. n. 55	Redatto collaudo il 27/7/10. Ad appalto avviato sono stati mandati in perenzione E.152.000,00 circa. Questo Ufficio ha più volte richiesto di assegnare tale importo per il pagamento di alcune fatture dei lavori già realizzati.
c3.2.20	COMUNE DI ROMA	S Lorenzo	30/11/2007	0,00	100.000,00	studi di fattibilità				In corso di realizzazione				Con le risorse 396/90 è affidato alla soc.RpR l'incarico di supporto tecnico per la redazione dello studio di fattibilità per l'attuazione del progetto urbano di riqualificazione ambientale del quartiere San Lorenzo.
c3.2.21	COMUNE DI ROMA	Piazza S. Maria in Trastevere		1.291.142,25	1.291.142,25	definitivo				In corso di progettazione				Si è in attesa della definizione del capitolo di spesa per l'affidamento della redazione del progetto definitivo aggiornato.
c3.2.22	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della Stazione Ostiense Campidoglio 2		1.549.371,00	1.549.371,00	preliminare	26-gen-07			sospeso	01/01/2010	01/01/2012		Procedura "Project Financing" adottata con la delibera del 30/7/10
c3.2.23	COMUNE DI ROMA	Progettazione interventi di riqualificazione ambientale in ambito urbano e periferico di integrazione con il sistema di mobilità sostenibile		600.000,00	600.000,00	esecutivo				In corso di progettazione				Trattandosi di finanziamento per servizi di progettazione, si segnala che con DD n. 557/04 e successivamente con DD n. 836/10 si è provveduto ad incaricare STA. L'incarico è tuttora attivo poiché il finanziamento di E. 600.000,00 è stato utilizzato per quota parte.
c3.2.25	COMUNE DI ROMA	Ponte pedonale e ciclabile. Studio di fattibilità (ex Ponte a Corso Francia)	29/09/2005	800.000,00	800.000,00	studi di fattibilità				non attivato				Opera defanziata per rimodulazione con D.M. 17/3/11
c3.2.26	COMUNE DI ROMA	Realizzazione Casa Civica	30/11/2007	1.000.000,00	1.000.000,00	studi di fattibilità				In corso di progettazione				
c3.2.7	COMUNE DI ROMA	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	02/03/1992	1.205.095,60	600.000,00					ULTIMATO				Si tratta di incarichi di progettazione
c3.2.7.1	COMUNE DI ROMA	Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino	29/09/2005	5.000.000,00	300.000,00	esecutivo		300.000,00		In corso di realizzazione	16/09/2010	16/05/2011	20%	Si tratta di Progetto afferente al cod.c3.2.7.1 Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino. Esistono altre schede
c3.2.8	COMUNE DI ROMA	Recupero urbanistico dell'asse Caffarella via Baronio per la utilizzazione di edifici dismessi per attrezzature pubbliche e private e riqualificazione ambientale del	01/03/1992	1.000.000,00	1.000.000,00	esecutivo				sospeso				Localizzazione dell'intervento deve essere rivista
c3.3.1.1	COMUNE DI ROMA	Ristrutturazione P.za Capelvenere "Casette Pater" Acilia	07/04/1994	6.248.961,63	1960251,15+650.000,00	definitivo				In corso di approvazione				Progetto coordinato con la Centralità locale di Acilia- Mun. XIII
c3.3.1.4	COMUNE DI ROMA	Recupero energetico e riqualificazione ambientale edifici comunali	30/11/2007	3.000.000,00	400.000,00	esecutivo				In corso di progettazione				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proprietario	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanzamento lavori al 30/06/04	note integrative
c3.1.8	PROVINCIA ROMA	Recupero e restauro palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	18/11/1993	8.279.941,41	1593548+3200.000,00	esecutivo	#####	2.346.441,89	944.640,22	in corso di realizzazione	25/09/2009	19/12/2010	70%	Con Determinazione Dirigenziale R.U.3234 del 08/06/05 è stato approvato, in via provvisoria, il collaudo, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice
c3.1.8.1	PROVINCIA ROMA	Restauro e recupero edificio di Palazzo Valentini - Completamento - III stralcio	22/11/1999	0,00						realizzato con c3.1.8			1%	vedi c3.1.8
c3.2.10	COMUNE ROMA	sistemazione generale area S. Pietro: indagini e progett.	04/08/1995	516.250,32						ULTIMATO				
c3.2.11	COMUNE ROMA	sistemazione generale area S. Paolo fuori le mura: ind. e prog.	04/08/1995	411.771,09						ULTIMATO				
c3.2.12	COMUNE ROMA	sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S.M. Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme: ind. e prog.	04/08/1995	774.375,47						ULTIMATO				
c3.2.14	COMUNE ROMA	Sentiero del Pellegrino - Progetto di un percorso pedonale e ciclabile	22/11/1999	1.549.370,70	1.549.370,70	definitivo				in corso di approvazione				Attualmente il proseguo del procedimento, è competente l'Ufficio del Commissariato Delegato all'Emergenza Traffico e Mobilità e Programma Roma Capitale
c3.2.15	COMUNE ROMA	Progettazione del Ponte dei Congressi e dei Ponti della Scienza e della Musica	22/11/1999	19.000.000,00	19.000.000,00	studi di fattibilità				in corso di progettazione				D.M. 18.06.2004 l'intervento è stato disaggregato nei codici c3.2.15a, c3.2.15b, c3.2.15c, ripartendo il relativo finanziamento sui codici c3.2.15b, c3.2.15c
c3.2.15.1	COMUNE ROMA	Realizzazione del Ponte dei Congressi	01/03/1992	1.167.375,93	1.167.375,93	preliminare				in corso di progettazione				Affidato incarico progettazione preliminare a professionisti esterni. 23/01/08
c3.2.15.2	COMUNE ROMA	Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e Ponte della Musica) realizzazione delle opere	01/03/1992	21.248.020,11	18.948.020,11	Altro	#####	3618646,22+7622056,46	579655,70+2934096,25	in corso di realizzazione	03/11/2008	prorogate	30,24 37,94 %	Vedi codice : c3.2.15b Ponte della Scienza c3.2.15c Ponte della Musica. 21/07/08 E' stata liquidata l'unica ditta proprietaria.
c3.2.15.b	COMUNE DI ROMA	Progettazione del Ponte della Scienza	18/06/2004	1.068.921,50	818921,5+250.000,00	definitivo				approvato				Per la realizzazione delle opere vedi codice intervento C3.2.15.2. 21/07/08
c3.2.15.c	COMUNE DI ROMA	Progettazione del Ponte della Musica	18/06/2004	1.643.106,43	1343106,43300.000,00	definitivo				approvato				Per la realizzazione delle opere vedi codice int.C3.2.15.2. 21/07/08
c3.2.16	COMUNE ROMA	Progettazione tratto Lungotevere interrato zona Papareschi e sistemazione, progettazione e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Complesso dei Mercati di Via Ostiense.	22/11/1999	1.291.142,26	1.291.142,25	preliminare				in corso di progettazione				
c3.2.17	COMUNE DI ROMA	progettazione e realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione e sistemazione degli spazi pubblici		5.000.000,00	5000000+2426.000,00	definitivo				sospeso				Attualmente sono tuttora in corso le valutazioni finalizzate all'approvazione della Variante nel cui ambito saranno anche definiti i termini per la realizzazione delle opere di che trattasi di competenza comunale.
c3.2.18	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione Piazza di Spagna e Piazza Magnanelli		516.456,90	516.456,90	definitivo				in corso di progettazione				L'intervento è curato direttamente dalla Sovrintendenza Comunale.

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

codice	Soggetto Proprietario	Titolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziament o indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudica zione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz lavori al: 30/06/ 04	note integrative
3.3.10.1	COMUNE ROMA	Reti di fognatura in Via Ponte Ladrone	01/03/1992	0,00										Con Ordinanza Sindacale n.45 del 26.02.01 è stato emesso il decreto definitivo di asservimento (ex art.13L.865/71). Sono in corso liquidazioni e/o depositi delle maggiori indennità
3.3.10.8	COMUNE ROMA	Risanamento igienico-sanitario Morena: I lotto fognature	07/04/1994	2.296.862,24	3.000.000,00					ULTIMATO		18/06/2002		
3.3.13.1	C.A.R.S.P.A.	Realizzazione infrastrutture di collegamento A/2: Tiburtina a servizio del Centro Agro Alimentare	12/05/1998	22.156.000,97	22.156.000,00	progetto esecutivo	4-mag-00	15.946.989,00	2.289.729,00	ULTIMATO	01/10/2009	01/10/2010	100%	
3.3.17	COMUNE DI ROMA	Completamento rete fognante e costruzione depuratore Via Neviani-Via Gismondi zoni Castel di Guido		2.426.000,00	2.426.000,00					approvato	01/10/2008	01/10/2009		L'intervento è correlato ad altra Opera
3.3.18	COMUNE DI ROMA	Interventi strutturali per la sicurezza	30/11/2007	3.000.000,00	3.000.000,00	definitivo				in corso di approvazione				
3.3.2.1	COMUNE ROMA	Laurentino	22/11/1999	492.976,75										
3.3.2.2.1	COMUNE ROMA	Corviale - area a verde	21/12/2000	314.809,12						ULTIMATO				
3.3.2.2.2	COMUNE ROMA	Corviale - edilizia pubblica	21/12/2000	838.808,64						ULTIMATO				
3.3.2.3	COMUNE ROMA	Tor Bella Monaca	22/11/1999	289.335,43						ULTIMATO				
3.3.8.11	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione mercato Via Sannio	30/11/2007	2.000.000,00	2.000.000,00	studi di fattibilità				in corso di progettazione				
3.3.9.1	COMUNE ROMA	Adduttrice nord-ovest I lotto	22/11/1999	6.534.719,53						ULTIMATO				
3.3.9.2	COMUNE ROMA	Collettore di Bravetta	22/11/1999	2.095.095,08	2.846.525,30					ULTIMATO	20/01/1998	08/08/2000		