

SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI

Pagina 1



			COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO Dott. Vincenzo ALONZI codice fiscale 90151360279										giugno 2014	
CONTABILITA' SPECIALE N. 5596 aperta il 9.5.2011														
Esercizio finanziario 2011-2012-2013-2014														
DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	N° ord.	DATA	ORD.ZE/DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA
23/06/2011	457.772,76	MIN.AMBIENTE					OPERAZIONI 2011							
			174.434,88	1 del 26/10/2011	Acconto e spese 2011 emolumenti									
						109.444,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	1	20/12/2011	Disposiz. 10.12.2011	Acconto compenso 2011		1	
						109.444,59						348.328,17		109.444,59
	457.772,76	impegnato '11	174.434,88		totale pagamenti	109.444,59	TOTALI ANNO 2011				residuo cassa	348.328,17	spesa 2011	109.444,59
15/12/2011	3.669.753,63	MIN.AMBIENTE					OPERAZIONI 2012							
accrediti 2011	4.127.526,39		3.500.000,00	1 del 16/11/2012	Cons. Bacchiglione Progetto Scolmatore									
			24.000,00	7 del 7/3/2012	Impegno straordinari									
						40.188,05	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	1	maggio 2012	Disposiz. 15.5.2012	saldo compenso 2011 Comm.		1	
						40.188,05						3.977.893,75		40.188,05
			38.000,00	9 del 10/5/2012	Impegno cococo									
			24.802,24	11 del 17/5/2012	Economie 2011 su emolumenti e spese									
			68.500,00	10 del 17/5/2012	Impegno emolumenti e spese 2012									
						26.217,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	2	agosto 2012	Disposiz. 6.8.2012	primo acconto compenso 2012	3.951.676,16	2	26.217,59
						26.217,59								
18/09/2012	1.330.769,21	MIN.AMBIENTE	1.330.769,21	32 del 16/9/2013										
			300.000,00	13 del 28/9/2012	Provincia Belluno Consolidamento Arsle									
			1.000.000,00	14 del 28/9/2012	Genio Civile PD Lavori Roggia Contarina									
			300.000,00	29 dell'11.6.2013	Disimpegno finanziamento									
			1.000.000,00	30 dell'11.6.2013	Disimpegno finanziamento									
						15.918,01	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario e cococo	3	ottobre 2012	Disposiz. 15.10.2012 per € 27.999,82	2° acc. compenso 2012 Commissario primo acconto cococo 2012			
						12.081,81								
						27.999,82						5.254.445,55	3	27.999,82
			20.000,00	20 del 20/12/2012	Impegno contratto a tempo determinato									
accrediti 2012	1.330.769,21	impegnato '12	4.956.466,97		pagamenti 2012	94.405,46	TOTALI ANNO 2012				residuo cassa	5.254.445,55	spesa 2012	94.405,46
totale accrediti	5.458.295,60	totale impegnato	5.130.901,85		totale pagamenti	203.850,05	TOTALI AL 31.12. 2012				residuo cassa	5.254.445,55	tot. 1.1.2013	203.850,05

SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI

Pagina 2

DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	N° ord.	DATA	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA
totale accrediti	5.458.295,60	totale impegnato	5.130.901,85		totale pagamenti	203.850,05	TOTALI AL 31.12. 2012				residuo cassa	5.254.445,55	tot. 1.1.2013	203.850,05
			68.500,00	2 del 30/1/2013	Impegno emolumenti e spese 2013		OPERAZIONI 2013							
			4.500,00	3 del 21/2/2013	Impegno contratto D1									
						2.493,88	PROVINCIA DI BELLUNO 1° acc.	1	marzo 2013	Decreto n. 4/2013	1° acc.		1	31.393,77
						21.683,82	REGIONE DEL VENETO compenso Commissario e cococo	2	marzo 2013	Disposiz. 21.2.2013 € 28.423,58	saldo 2012 compenso Comm secondo acconto cococo dic.2012			
						6.739,76								
						476,31	REGIONE DEL VENETO ore str 2012	3	marzo 2013	Disposiz. 25.2.2013	ore str. Piccolo-Camuffo 2012			
						31.393,77						5.223.051,78		
			4.500,00	5 del 25/3/2013	Proroga contratto D1									
			38.000,00	10 del 15/5/2013	Nuovo co.co.co. 2013									
			45.000,00	12 del 15/5/2013	Proroga contratto C1									
			50.000,00	13 del 15/5/2013	Nuovo contratto D1 giu									
			50.000,00	14 del 15/5/2013	Nuovo contratto D1 ing									
					Disimpegno ore e compenso									
			26.680,58	15 del 28/5/2013										
						4.760,56								
						9.881,51								
						15.743,21	REGIONE DEL VENETO rimborso competenze	4	giugno 2013 € 4.760,56		1° bim Evarchi		2	40.278,12
						4.594,44		5	giugno 2013 € 25.624,72		3° acc. Dalla Mora			
						5.298,40		6	giugno 2013 € 9.892,84		1° acc. 2013 Comm. 2° bim Evarchi			
						40.278,12					Stip Campagnaro	5.182.773,66		
						195,62								
						9.066,76		7	disposizione sett. 2013		1° sem 2013 ore straordinarie		3	48.503,46
						14.283,89	REGIONE DEL VENETO rimborso competenze	8	sett 2013 € 23.350,65		saldo Dalla Mora			
						1.886,93					2° acc. 2013 Comm.			
						4.600,26					3° bim Campagnaro			
						3.852,47					3° bim Evarchi			
						4.333,68		9	sett 2013 € 10.339,66		3° bim Schiavon			
						5.270,70					4° bim Campagnaro			
						5.013,15					4° bim Evarchi			
						48.503,46		10	sett 2013 € 14.617,53		4° bim Schiavon	5.134.270,20		
06/09/2013	225.174,00	MIN.AMBIENTE	225.174,00									5.359.444,20		
19/09/2013	1.594.890,77	MIN.AMBIENTE	1.594.890,77	36 del 30/9/2013								6.954.334,97		
			51,90	37 del 24/10/2013	Impegno maggiore spesa cococo 2012									
			3.200,00	38 del 31/10/2013	Impegno spesa 1-20 genn. 2014 compenso									
						85.305,00	PROVINCIA DI BELLUNO 2° acc.	11	nov. 2013	Decreto n. 42/2013	2° acc 1° sal		4	123.411,13
						13.812,73	REGIONE DEL VENETO compenso Commissario e cococo	12	nov. 2013	Disposiz. 14.11.2013 € 23.475,50	3° acc. 2013 compenso Comm primo acconto cococo sett.2013			
						9.662,77								
						5.011,41	REGIONE DEL VENETO rimborso competenze	13	nov. 2013	Disposiz. 14.11.2013 € 14.630,63	5° bim Campagnaro			
						4.607,24					5° bim Evarchi			
						5.011,98					5° bim Schiavon			
						123.411,13						6.830.923,84		
20/11/2013	4.634.166,00	MIN.AMBIENTE	4.634.166,00	44 del 26/11/2013								11.465.089,84		
20/11/2013	2.997.515,18	MIN.AMBIENTE	2.997.515,18									14.462.605,02		
accrediti 2013	9.451.745,95	impegnato 2013	9.688.817,27		pagamenti 2013	243.586,48	TOTALI ANNO 2013				residuo cassa	14.462.605,02	spesa 2013	243.586,48
totale accrediti	14.910.041,55	totale impegnato	14.819.719,12		totale pagamenti	447.436,53	TOTALI a dicembre 2013				residuo cassa	14.462.605,02	totale spesa	447.436,53
		resto da impegnare	90.322,43											

SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI

Pagina 3

DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	N° ord.	DATA	ORD.ZE/DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA
totale accrediti	14.910.041,55	totale impegnato	14.819.719,12		totale pagamenti	447.436,53	TOTALI al 31.12.2013				residuo cassa	14.462.605,02	totale spesa	447.436,53
OPERAZIONI 2014														
						122.610,00	PROVINCIA DI BELLÙNO 3° acc	1	genn 2014	Decreto n. 1/2014	3° acc 2° s.a.l.		1	169.799,76
						6.180,66	REGIONE VENETO rimborso competenze		1/1/14	Disposiz. 14, 1, 2014 € 18.421,68	6° bim Campagnaro			
						5.693,80					6° bim Evarchi			
						6.547,22		2			6° bim Schiavon			
						16.842,93	REGIONE VENETO rimborso compenso Commissario e cococo	3	genn 2014	Disposiz. 14, 1, 2014 € 28.494,45	saldo. 2013 + genn 2014 compenso Commissario secondo acconto cococo 2013			
						11.651,52	REGIONE VENETO rimborso ore straordinarie							
						273,63		4	genn 2014	ore str. 2° sem 2013				
						169.799,76						14.292.805,26		
16/01/2014	121,73	RESTITUZIONE												
16/01/2014	19,10	RESTITUZIONE										14.292.946,09		
			20.000,00	2 del 20/1/2014	Impegno proroga Evarchi									
			78.213,00	3 del 28/1/2014	Disimpegno spesa									
			8.000,00	5 del 25/2/2014	Impegno spesa compenso fino marzo									
			18.000,00	7 del 6/3/2014	Impegno spesa compenso fino giugn									
						286.700,00	PD012A/101 PADOVA ASFALTI	5	febb 2014	Decreto n. 4/2014	1° s.a.l.		2	286.700,00
						286.700,00						14.006.246,09		
						1.775,17	REGIONE VENETO rimborso competenze		marzo 2014	Disposiz. 4/3/2014 € 11.394,98	1° bim Campagnaro		3	326.647,04
						4.806,66					1° bim Evarchi			
						5.013,15					1° bim Schiavon			
						313.540,00	PD012A/101 PADOVA ASFALTI	7	marzo 2014	Decreto n. 6/2014	2° s.a.l.			
						866,60	REGIONE VENETO rimborso spese	8	marzo 2014	Disposizione 4/3/2014	VR 37/A spese pubblicazione			
						845,46	REGIONE VENETO rimborso spese	9	marzo 2014	Disposizione 4/3/2014	VE 24/A spese pubblicazione			
						326.647,04						13.679.599,05		
accreditati 2014	140,83	impegnato 2014	32.213,00			pagamenti 2014	783.146,80	TOTALI ANNO 2014			residuo cassa	13.679.599,05	spesa 2014	783.146,80
totale accrediti	14.910.182,38	totale impegnato	14.787.506,12			totale pagamenti	1.230.583,33	TOTALI A GIUGNO 2014			residuo cassa	13.679.599,05	totale spesa	1.230.583,33
		resto da impegnare	122.676,26	oltre economie			14.910.182,38	tornano					totale	

IMPEGNI E PAGAMENTI SU FONDI CIPE												
Fondi previsti	DATA DI ACCREDITO	totale accrediti	DESTINAZIONE VINCOLATA	DECRETI	IMPEGNI	CAUSALE	BENEFICIARIO	%	IMPORTO PAGAMENTI compreso 1%		DISPONIBILITA' RESIDUA	SPESA
17.300.000,00	accreditati	(cassa)	(competenza)		(cassa)		TOTALI A NOVEMBRE 2013				(competenza)	
	18/09/2012	1.330.769,21		32 del 16/9/2013	1.330.769,21	Quota su anticipazione 20%		7,690				
	06/09/2013	225.174,00		36 del 30/9/2013	1.820.064,77	Seconda quota su anticipazione 20%		10,520				
	19/09/2013	1.594.890,77										
	20/11/2013	4.634.166,00		44 del 26/11/2013	4.634.166,00	Saldo prime due quote pari al 45%		26,785				
								45,00	26,78708671			
	20/11/2013	2.997.515,18			2.997.515,18	Anticipo su terza quota		17,327				
			300.000,00	16 del 28/5/2013		Servizio Forestale BL Progetto 55/A	Servizio Forestale Belluno		0,00		300.000,00	
			150.000,00	16 del 28/5/2013		Servizio Forestale TV e VE Progetto 58/A	Servizio Forestale Treviso e Venezia		0,00		150.000,00	
		1.980.000,00		17 del 3/6/2013		Genio Civile RO Progetto 18/A	Genio Civile Rovigo		0,00		1.980.000,00	
		1.000.000,00		18 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV21/A	Genio Civile Treviso		0,00		1.000.000,00	
		1.200.000,00		19 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV23/A	Genio Civile Treviso		0,00		1.200.000,00	
		600.000,00		20 del 3/6/2013		Genio Civile VE Progetto VE26/A	Genio Civile Venezia		0,00		600.000,00	
		1.038.000,00		21 del 3/6/2013		Genio Civile VI Progetto VI38/A	Genio Civile Vicenza		0,00		1.038.000,00	
		950.000,00		22 del 3/6/2013		Genio Civile VI Progetto VI39/A	Genio Civile Vicenza		0,00		950.000,00	
		300.000,00		23 del 3/6/2013		Consorzio Piave Progetto TV57/A	Consorzio di Bonifica Piave Montebelluna (TV)		0,00		300.000,00	
		200.000,00		24 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV63/A	Genio Civile Treviso		0,00		200.000,00	
		2.500.000,00		25 del 4/6/2013		Genio Civile BL Progetto BL04/A	Genio Civile Belluno		0,00		2.500.000,00	
		1.200.000,00		26 del 4/6/2013		Genio Civile PD Progetto PD11/A	Genio Civile Padova		0,00		1.200.000,00	
		2.570.000,00		27 del 4/6/2013		Genio Civile VR Progetto VR37/A	Genio Civile Verona		866,60		2.569.133,40	
		2.000.000,00		28 del 4/6/2013		Genio Civile VE Progetto VE24/A	Genio Civile Venezia		845,46		1.999.154,54	
			300.000,00	29 dell'11/6/2013		Provincia Belluno Progetto BL01/A (Arsiè) Revoca decr.n.13/2012 e riassegnaz.fondi	Provincia Belluno	71,14	213.408,88		86.591,12	213.408,88
			1.000.000,00	30 dell'11/6/2013		Genio Civile PD Progetto PD12/A (R. Contarina) Revoca decr. n. 14/2012 e riassegnaz.fondi	Genio Civile PD	28,67	286.700,00		713.300,00	
17.300.000,00	accreditati	10.782.515,16	17.288.000,00		10.782.515,16		TOTALI ANNO 2013		501.820,94		16.786.179,06	spesa 2013 213.408,88
	resto da assegnare		12.000,00		impegni				pagamenti 2013	credito	6.003.663,90	resto cassa
									1%	3.000,00		

ENTRATE							USCITE					RESIDUI		
oggetto	competenze	entrate	N°	codice	Sogg. Att.	prov	oggetto	fonte fin.	competenza FASE ATTUATIVA	F A S E ATTUATIVA			da erogare	economie
										cassa - 1%	impegnate da impegnare	erogate		
MINISTERO AMBIENTE L. 191/09	4.127.526,39	4.127.526,39					A) LAVORI URGENTI	tolto 1%		10.779.515,16				
VARI	140,83	140,83					1) PROVINCIA DI BELLUNO		300.000,00	0,00	297.000,00	210.408,88	86.591,12	0,00
MINISTERO AMBIENTE fsc	17.300.000,00	10.782.515,16	1	BL001A/10	SF BL	BL	Opere di consolidamento a monte dell'abitato	FSC	300.000,00	0,00	297.000,00	210.408,88	86.591,12	0,00
							2) GENIO CIVILE DI BELLUNO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			2	BL004A/10	GC BL	BL	Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Alva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore	FSC	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
							3) GENIO CIVILE DI PADOVA		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	600.240,00	399.760,00	0,00
			3	PD011B/10	GC PD	PD	Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)	FSC	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-	0,00
			4	PD012A/10	GC PD	PD	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10	FSC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.240,00	399.760,00	0,00
							4) GENIO CIVILE DI ROVIGO		1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
			5	RO018A/10	GC RO	RO	Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo	FSC	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
							5) GENIO CIVILE DI TREVISO		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			6	TV021A/10	GC TV	TV	Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari	FSC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			7	TV023B/10	GC TV	TV	Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari	FSC	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			8		GC TV	TV	Ripristino officinalità del fiume Sile a Quinto di Treviso	FSC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
							6) GENIO CIVILE DI VENEZIA		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	845,46	0,00	0,00
			9	VE024A/10	GC VE	VE	Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Sira sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3278/2002	FSC	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	845,46	0,00	0,00
			10	VE026A/10	GC VE	VE	Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Livenza in comuni vari	FSC	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
							7) GENIO CIVILE DI VERONA		2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	866,60	2.569.133,46	0,00
			11	VR037A/10	GC VR	VR	Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso Tobelisco Napoleonico	FSC	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	866,60	2.569.133,46	0,00
							8) GENIO CIVILE DI VICENZA		1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00
			12	VI038A/10	GC VI	VI	Lavori di sorveglianza e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col da Ruge in Comune di Longare 2° stalcio completamente	FSC	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00
			13	VI039A/10	GC VI	VI	Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisato ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza	FSC	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
							9) CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			14	TV057C/10	CB	TV	Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse"	FSC	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
							10) REGIONE DEL VENETO		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			15	BL055A/10	SF BL	BL	Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale	FSC	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			16	TV058C/10	SF TV - VE	TV	Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e Formeniga - sistemazione frane	FSC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
									17.288.000,00	10.779.515,16	12.247.000,00	812.360,94	9.967.154,22	0,00
							non imp.				5.038.000,00			
							residuo		12.000,00		12.000,00			
									17.300.000,00	1%	3.000,00			
										tornano	17.300.000,00			
							11) CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			17	PD048A/10	CB	PD	Scolmire di piena Limarella Fossetta per la difesa idraulica di Padova nord	L.191/10	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
											15.747.000,00			
							TOTALE LAVORI		20.788.000,00	14.279.515,16	14.279.515,16	812.360,94	13.467.154,22	0,00
							STRUTTURA							
							B) Oneri struttura (max 1,5%)		627.667,22	214.117,50	214.117,50	152.376,32	61.741,18	
							Totale max 650.000,00							
							1) Anno 2012 scocco			38.051,90	38.051,90	38.051,90	0,00	
							2) Anno 2013 dipendenti			72.662,90	72.662,90	72.662,90	0,00	
							3) Anno 2013 scocco			38.000,00	38.000,00	21.032,23	16.967,77	400,00
							4) Anno 2014 dipendenti			53.653,39	53.653,39	11.394,98	42.258,41	
							5) Ore straordinarie			2.000,00	2.000,00	945,56	1.054,44	-154,44
							6) Missioni e sopralluoghi			9.601,96	9.601,96	8.141,40	1.460,56	-790,37
							7) Servizi e altre spese			147,35	147,35	147,35	0,00	
							C) Compensi			290.873,48	290.873,48	265.046,07	25.027,39	
							1) Compensi 2011			147.142,37	147.142,37	147.142,37	0,00	
							2) Compensi 2012			60.529,60	60.529,60	60.529,60	0,00	
							3) Compensi 2013			55.201,29	55.201,29	55.201,29	0,00	
							4) Compensi 2014			28.000,00	28.000,00	2.972,61	25.027,39	-17966,43
							D) Disponibilità 1% trattenuto per copertura compensi			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
							- Oneri totali trattenuti tolti da costo progetto BL001			3.000,00	3.000,00			
							- Utilizzo 1%					0,00	3.000,00	
							E) Disponibilità residua ulteriore			122.676,26	122.676,26		122.676,26	
							TOTALE STRUTTURA		627.667,22	630.667,22	504.990,96	418.222,39	212.444,83	-19.411,24

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Al. 3: prospetto degli interventi finanziati

Interventi inseriti nell'Atto Integrativo all' Accordo di Programma finanziabili con Del. Cipe 6 e 8 2012	Comune	Ente realizzatore	Stato di attuazione al 14.05.2014	Note
BL001A/10 - Opere di consolidamento a monte dell'abitato - € 300.000	Arsiè (BL)	Provincia di Belluno	Esecuzione	Consegna lavori in data 03/07/2013
BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore - € 2.500.000	Selva di Cadore (BL)	Genio Civile Belluno	Progettazione	La criticità, che è possibile quantificare in Euro 500.000,00, è dovuta alla necessità di aggiornare gli importi del quadro economico di progetto datato 12.02.2007. In corso l'aggiornamento del progetto definitivo
PD011A/101 - Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionale - € 1.200.000	Bovolenta (PD)	Genio Civile Padova	Progettazione	La direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto è in attesa dei pareri necessari per l'approvazione del progetto definitivo dell'importo complessivo di € 4.300.000,00; l'intervento inserito nell'accordo tra MATM e Regione Veneto in fase attuativa di € 1.200.000,00 (1° lotto), dopo l'approvazione tecnica dell'intero intervento verrà stralciato e attuato.
PD012A/101 - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - € 1.000.000	Campo San Martino (PD)	Genio Civile Padova	Esecuzione	Consegna lavori in data 21/10/2013
RO018A/10 - Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo - € 1.980.000	Rosolina (RO)	Genio Civile Rovigo	Esecuzione	Intervento 1 Canale Caeni-Porto Viro Consegna lavori 31/03/2014 Intervento 2 Villaggio Rosapina Nord - Rosolina mare contratto firmato Intervento 3 Spiaggia delle Conchiglie - Porto Tolle Consegna lavori 17/04/2014 Intervento 4 Spiaggia Capo Nord di Albarella - Porto Viro contratto firmato
TV021A/10 - Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari - € 1.000.000	vari (TV)	Genio Civile Treviso	Contratto firmato	Contratto firmato in data 29/04/2014
TV023A/101 - Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionale - € 1.200.000	vari (TV)	Genio Civile Treviso	Esecuzione	Consegna lavori il 25/03/2014
VE024A/10 - Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002 - € 2.000.000	Vigonovo (VE)	Genio Civile Venezia	Contratto firmato	Contratto firmato in data 23/04/2014
VE026A/10 - Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari - € 600.000	vari (VE)	Genio Civile Venezia	Contratto firmato	Contratto firmato in data 05/05/2014
VR037A/10 - Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico - € 2.570.000	Arcole (VR)	Genio Civile Verona	Esecuzione	Consegna lavori il 12/05/2014
VI038A/10 - Lavori di sovraincasso e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio complessivo - € 1.038.000	Longare (VI)	Genio Civile Vicenza	Progettazione	Progetto definitivo/esecutivo pronto
VI039A/10 - Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza - € 950.000	vari (VI)	Genio Civile Vicenza	Esecuzione	Consegna lavori in data 22/04/2014
BL055A/10 - Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale - € 300.000	Livinalonga del Col di Lana (BL)	Servizio Forestale Regionale di Belluno	Lavori in economia	Obbligazione giuridicamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013. Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale. Progettazione esecutiva approvata con Decreto 37 in data 05.03.2014.
TV057A/10 - Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse" - € 300.000	San Vendemmiato (TV)	Consorzio di Bonifica Piave	Progettazione	In attesa della conclusione del giusto procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Progetto esecutivo pronto
TV058A/10 - Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e località Formeniga - Lavori di sistemazione frane - € 150.000	Vittorio Veneto (TV)	Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia	Esecuzione	Obbligazione giuridicamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013. Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale. Progettazione esecutiva approvata con Decreto 47 in data 18.03.2014. I lavori inizieranno il 15/05/2014
TV063A/10 - Ripristino officiosità del fiume Sile - € 200.000	Quinto di Treviso (TV)	Genio Civile Treviso	Contratto firmato	Contratto firmato in data 09/05/2014
PD048A/10 - Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord - € 3.500.000	Padova	Consorzio di Bonifica Bacchiglione	contratto	Ricorso al TAR del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) primo escluso in gara che ha impugnato la regolare composizione del RTI vincitore. In data 19.12.2013 (rep. 5376-Verbale di gara con procedura aperta-III seduta) la Commissione dichiara decaduto dall'aggiudicazione provvisoria il RTI vincitore, e ridefinisce la graduatoria. Conseguente inizio delle procedure di verifica sulla nuova ditta vincitrice.

PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO

CONTRATTO

ESECUZIONE

INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Interventi Regione del Veneto

15/03/2014

Codice	Importo Commis.	Titolo Intervento schede monitoraggio e cartiglio	Interventi Regione del Veneto												2014					2015					2016					2017									
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
BL001A/10	300.000,00	Comune di Arsie: opere di consolidamento a valle dell'abitato di Rivai																																					
BL004A/10	2.500.000,00	Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. l'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti																																					
PD011A/10	1.200.000,00	Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - primo lotto funzionale																																					
PD012A/10	1.182.135,87	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10-Primo lotto funzionale																																					
RO018A/10	1.980.000,00	Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo																																					
TV021A/10	1.000.000,00	Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari																																					
TV023A/10	1.200.000,00	Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionale																																					
VE024A/10	2.000.000,00	Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002																																					
VE026A/10	600.000,00	Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene																																					
VR037A/10	2.570.000,00	Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in comune di Arcole (VR)																																					
VI38A/10	1.038.000,00	Lavori di sovrizzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento																																					
VI39A/10	950.000,00	Lavori di espurgo e ringrosso con adeguamento delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza																																					
BL055A/10	300.000,00	Intervento di difesa idrogeologica del territorio in Comune di Livinallongo del Col di Lana																																					
TV057A/10	450.000,00	Opere per la messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse																																					
TV58A/10	150.000,00	Intervento di sistemazione frane e dissesti idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)																																					
TV063A/10	200.000,00	Ripristino officiosità del fiume Sile																																					
PD048A/10	3.500.000,00	Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord																																					

PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO
CONTRATTO
ESECUZIONE
COLLAUDO
CHIUSURA



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Data: 26/6/14 Protocollo n°: 275292 Class. 4.102.00 Allegati n°:

OGGETTO: PASSAGGIO DI CONSEGNE.

Al Presidente della Regione del Veneto
Dott. Luca ZAIA
Palazzo Balbi, DD 3901
VENEZIA

Tramite inserimento nel protocollo interno

E, p.c.: Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
Del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche.
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA
Tramite pec dgtri@pec.minambiente.it

Ai sensi dell'art.10 del D.L. n. 91 in data 24/6/2014, a conclusione dell'incarico conferito con DPCM in data 21.1.2011, il sottoscritto Dott. Vincenzo Alonzi, già Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, con la presente passa in consegna al Presidente della Regione del Veneto nella sua qualità di Commissario subentrante, i seguenti beni e documenti:

- contabilità speciale 5596 (IBAN IT0800100003245224200005596) accesa presso la Tesoreria provinciale di Venezia della Banca d'Italia, che presenta all'atto della cessione in consegna un saldo attivo di **€ 13.679.599,05**; si allegano alla presente:
 - o saldo conto della B.I. in *all. 1*;
 - o prospetto dei movimenti finanziari comprensivo degli impegni di spesa già assunti dal 23/06/2011 alla data odierna con elenco impegni e pagamenti per gli interventi finanziati con fondi FSC ai sensi della delibera CIPE 6 e 8/2012 in *all. 2*;
 - o prospetto di bilancio complessivo aggiornato alla data odierna in *all. 3*;
 - o prospetto riepilogativo degli impegni assunti e delle spese sostenute per la struttura commissariale in *all. 4*;
- prospetto degli interventi finanziati e relativo cronoprogramma in *all. 5*;
- archivio dei documenti di gestione commissariale, custodito presso la stanza 4 bis 2 degli Uffici della Regione del Veneto in viale Antonio Paolucci 34 in Venezia-Marghera, composto da:
 - o 1 faldone contenente i decreti commissariali (elencati in *all. 6*);
 - o 4 faldoni di posta in arrivo protocollata al protocollo unico regionale;
 - o 4 faldoni di posta in partenza protocollata al protocollo unico regionale;
 - o 1 faldone contenente gli atti repertoriati (elenco in *all. 7*);

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera

e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Tel. 041-279 5685/5614/4720

Fax. 041- 279 5695



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

- 1 faldone contenete i rendiconti, con documentazione in originale, alla Ragioneria Territoriale di Stato restituiti con visto di regolarità relativi agli anni 2011 e 2012;
- 1 faldone con copie dei mandati alla B.I. trasmessi con relativa documentazione in originale alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli anni 2013 e 2014 in attesa di riscontro;
- 4 faldoni contenenti la documentazione relativa alle opere in corso di realizzazione di cui all'Atto Integrativo in data 10.11.2011;
- 2 faldoni contenenti progetti per opere non ancora finanziate;
- 1 faldone contenente i fascicoli del personale della Struttura;
- 1 faldone contenete la documentazione relativa a pagamenti e altre procedure in sospeso;
- 1 timbro datario e protocollo, 2 timbri tondi con emblema della Repubblica e 4 timbri lineari con denominazione della struttura commissariale.

Il sottoscritto attesta, inoltre, che la gestione commissariale ha accumulato, dal 7 marzo alla data odierna, per difetto di mandato causato da inerzia del Ministero dell'Ambiente, le seguenti pendenze cui il Commissario subentrante dovrà provvedere:

- pagamento della fattura nr 16 del 16/04/2014 alla ditta Co.Ge.Ad s.r.l. di Taglio di Po' (RO) per € 24.862,98;
- pagamento in favore della Regione del Veneto di € 12.924,44 di cui alla nota del 1/04/2014 nr 137846 per rimborso compensi anticipati al Commissario e alla collaboratrice co.co.co;
- pagamento in favore della Regione del Veneto di € 9.621,55, di cui alla nota del 13/05/2014 nr 207093, per rimborso delle competenze anticipate dalla Regione del Veneto relative ai contratti a tempo determinato delle due unità di personale impiegate (Schiavon ed Evarchi), per il secondo bimestre 2014;
- pagamento in favore della Regione del Veneto per rimborso delle competenze anticipate relative ai contratti a tempo determinato delle due unità di personale dipendente (Schiavon ed Evarchi) al terzo bimestre 2014, la cui richiesta non è ancora pervenuta;
- pagamento in favore della Regione del Veneto per rimborso del saldo del compenso per co.co.co. (Dalla Mora) per il periodo di vigenza contrattuale a valere sull'anticipazione concessa dalla Regione al Commissario (DGR 1810/11) sul cap. 92020 del bilancio, la cui richiesta non è ancora pervenuta;
- liquidazione del premio di produttività per l'anno 2014 alla dipendente Monica Evarchi come da richiesta prot. n. 264383 in data 19.6.2014 e successivo rimborso alla Regione del Veneto;
- liquidazione delle spese vive per € 197,90 sostenute dal Commissario nel periodo marzo-giugno 2014, da effettuare tramite la Regione del Veneto e successivo rimborso;
- liquidazione della parte variabile del compenso spettante al Commissario cedente Dott. Vincenzo Alonzi da effettuare tramite la Regione del Veneto nel caso di positivo parere da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato come da nota del MATTM prot. n. 15734 del 9.6.2014, e successivo rimborso;

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera

e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Tel. 041-279 5685/5614/4720

Fax. 041- 279 5695



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

- credito nei confronti della Regione del Veneto di € 20.306,01 per contributi INPS gestione separata non dovuti sui compensi spettanti al Commissario;
- autorizzazione perizia per lavori complementari progetto codice TV023A/101 di cui alla richiesta in data 16.6.2014 della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza di Treviso;
- approvazione perizia suppletiva e di variante progetto codice BL001A/10 pervenuta dalla Provincia di Belluno;
- si dovrà provvedere al subentro del nuovo Commissario nel codice fiscale di cui al modello in allegato 10.

La documentazione, già approntata, utile alla sollecita evasione di tutte le pendenze economiche sopracitate è contenuta nel faldone “Pagamenti in sospeso - Procedure in sospeso” custodito negli atti di archivio della gestione commissariale.

Relativamente agli adempimenti di cui all’art. 14 del D.Leg.vo. n. 123/2011, il sottoscritto dà atto che la rendicontazione di cui alla contabilità speciale n. 5596 e relativa documentazione di spesa per il periodo gennaio-giugno 2014 è stata trasmessa alla Ragioneria Provinciale dello Stato (vd. *all. 8*) così come il rendiconto di cui all’art. 8 c. 5 D.L. n. 208/2008 è stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Direzione della Ragioneria Generale dello Stato ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (vd. *all. 9*).

Le attrezzature hardware messe a disposizione dalla Regione al Commissario rimangono negli uffici suddetti.

Distinti saluti.



Dott. Vincenzo Alonzi
già Commissario Straordinario Delegato

Allegati:

- All. 1: saldo conto Banca d’Italia C.S. 5596;
- All. 2: prospetto dei movimenti finanziari;
- All. 3: prospetto di bilancio complessivo;
- All. 4: prospetto riepilogativo degli impegni assunti e delle spese sostenute per la struttura;
- All. 5: prospetto degli interventi finanziati e relativo cronoprogramma;
- All. 6: elenco decreti commissariali;
- All. 7: elenco atti repertorio;
- All. 8: trasmissione rendicontazione alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Venezia;
- All. 9: trasmissione rendiconto al MEF e al MATTM.

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera

e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Tel. 041-279 5685/5614/4720

Fax. 041- 279 5695