

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

progetti, così risalenti nel tempo, deve ricondursi all'assenza di una previsione normativa sul termine massimo per la realizzazione dei progetti fino al 2014, termine che risulta unicamente dal progetto.

Qualora, tuttavia il termine finale di realizzazione, previsto nel progetto si rivelasse non sufficiente è possibile richiedere una proroga che, come prevede l'art. 8-bis, comma 2, del Regolamento, è *"fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni"*.

Un altro fattore che condiziona notevolmente la durata degli interventi è legato alla possibilità di utilizzare i c.d. risparmi di spesa derivanti da progetti completati. Si tratta, in buona sostanza di nuovi progetti ai quali si applica la medesima disciplina con la conseguenza che si rende necessario un nuovo giudizio da parte della Commissione tecnica di valutazione, che si trova a dover ripartire, *ex nunc*, con un nuovo progetto ed un nuovo cronoprogramma e con conseguente slittamento del termine originale per il completamento dell'intervento.

Ulteriore aspetto riguarda gli interventi di conservazione dei beni culturali immobili, nonché quelli relativi alle calamità naturali, per i quali si sono resi necessari tempi di realizzazione molto lunghi anche a causa dei terremoti che hanno colpito l'Italia centrale prima con il terremoto della città de L'Aquila nel 2009 e, successivamente, nel 2012 con il sisma che ha colpito gran parte della regione dell'Emilia Romagna.

In un altro caso, relativo al 2007, il finanziamento del progetto è stato oggetto di un contenzioso conclusosi solo nel 2016, data dalla quale sono stati avviati i lavori di realizzazione.

Da ultimo, un'ulteriore causa di ritardo nella conclusione dei progetti riguarda la parte amministrativa, che costituisce la fase di chiusura della realizzazione del progetto.

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

7. Tabelle riepilogative.

a) Progetti in monitoraggio dal 2007 al 2014 – dati numerici:

Annualità	Progetti in corso
2007 n. 9 prog.	Fame nel mondo n. 1 Assistenza ai rifugiati n. Beni culturali n. 8 Edilizia scolastica n. // Calamità naturali n. //
2008 n. 1 prog.	Fame nel mondo n. // Assistenza ai rifugiati n. // Beni culturali n. // Edilizia scolastica n. // Calamità naturali n. 1
2009 n. 24 prog.	Fame nel mondo n. // Assistenza ai rifugiati n. // Beni culturali n.14 Edilizia scolastica n. // Calamità naturali n.10
2010 n. 79 prog.	Fame nel mondo n. // Assistenza ai rifugiati n.2 Beni culturali n.64 Edilizia scolastica n. // Calamità naturali n.13
2011 n. 0 prog.	Fame nel mondo Assistenza ai rifugiati Beni culturali Edilizia scolastica Calamità naturali
2012 n. 0 prog.	Fame nel mondo Assistenza ai rifugiati Beni culturali Edilizia scolastica Calamità naturali

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

2013 n. 0 prog.	Fame nel mondo Assistenza ai rifugiati Beni culturali Edilizia scolastica Calamità naturali
2014 n. 69 prog.	Fame nel mondo n.39 Assistenza ai rifugiati n. 0 Beni culturali n.18 Edilizia scolastica n.6 Calamità naturali n.6

b) Progetti in monitoraggio dal 2007 al 2014 – elementi di dettaglio:

Tabelle allegate

ANNO 2007

Vedi tabella seguente



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2007

*	Ctg	Richiedente	Oggetto Intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
1	ASSISTENZA RIFUGIATI	Associazione Codacons	Progetto "an other time an other place": intervento a favore di rifugiati nelle città di Roma, Milano, Bari e Catania	€ 381.130,00	€ 381.130,00	Lavori in corso iniziati nel 2016 a seguito di contenzioso
2	BENI CULTURALI	Comune di Montecchio Emilia	Completamento del recupero del settore nord dell'antico fossato e restauro delle strutture del ponte levatoio della rocca di Montecchio Emilia	€ 218.000,00	€ 218.000,00	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
3	BENI CULTURALI	Comune di Savoca	Savoca dalle origini ad oggi e ricostruzione virtuale della vita del centro storico	€ 87.000,00	€ 87.000,00	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
4	BENI CULTURALI	Comune di Suzzara	Recupero e riqualificazione funzionale di Villa Grasseti (ex seminario) in località Salletto - I stralcio	€ 790.000,00	€ 790.000,00	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)
5	BENI CULTURALI	Comune di Villanova Monteleone	Recupero della fortezza nuragica in località Nuraghe Appiu	€ 225.000,00	€ 225.000,00	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)
6	BENI CULTURALI	MIBACT - D.G. Biblioteche, istituti culturali e diritto d'autore	Allestimento e adeguamento della sezione brancacciana della biblioteca nazionale di Napoli - II stralcio	€ 470.000,00	€ 470.000,00	Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione economie di spesa
7	BENI CULTURALI	MIBACT - Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici Liguria	Restauro e consolidamento della chiesa di Santo Stefano nel cimitero di Fontanarossa - Gorreto (GE)	€ 156.000,00	€ 156.000,00	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa

PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2007

*	Ctg	Richiedente	Oggetto intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
8	BENI CULTURALI	MIBACT - D.G. Biblioteche, istituti culturali e diritto d'autore	Restauro dei dipinti murali sec XIII - XVI, diintonaci e materiale lapideo nella chiesa di S. Giovenale in Orvieto	€ 470.000,00	€ 470.000,00	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
9	BENI CULTURALI	Ministero dell'Interno - Fondo Edifici di Culto	Restauro dell'abside e delle cappelle laterali della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli in Napoli	€ 400.000,00	€ 400.000,00	Lavori in corso

ANNO 2008

Vedi tabella seguente



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2008

*	Ctg	Richiedente	Oggetto Intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
1	CALAMITA' NATURALI	Comune di Fossa	Consolidamento del versante sud-ovest dell'abitato di Fossa	€ 650.000,00	€ 650.000,00	Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione economie di spesa



ANNO 2009

Vedi tabella seguente



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2009

*	Ctg	Richiedente	Oggetto Intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
1	BENI CULTURALI	Chiesa San Giuseppe Artigiano In L'Aquila	Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di San Giuseppe Artigiano	€ 722.877,88	€ 722.877,88	Ritardo causa terremoto
2	BENI CULTURALI	Chiesa Santa Maria Del Suffragio In L'Aquila	Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di Santa Maria del Suffragio in L'Aquila	€ 391.481,68	€ 0	In corso annullamento/revoca contributo per mancato inizio lavori
3	BENI CULTURALI	Comune di Barete	Lavori di completamento della chiesa di San Paolo di Barete	€ 239.808,42	€ 239.808,42	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
4	BENI CULTURALI	Comune di Castronovo di Sicilia	Consolidamento in contrada Cappuccini a salvaguardia del centro abitato	€ 1.144.404,00	€ 1.144.404,00	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
5	BENI CULTURALI	Comune di Popoli	Recupero conservativo e consolidamento del castello dei duchi Cantelmo	€ 898.678,35	€ 898.678,35	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)
6	BENI CULTURALI	Diocesi di Sulmona - Valva	Consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di Santo Stefano protomartire in Santo Stefano di Sessanio (AQ)	€ 345.487,50	€ 345.487,50	Ritardo causa terremoto
7	BENI CULTURALI	MIBACT - D.G. per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo	Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di San Pietro di Coppito in L'Aquila	€ 447.164,16	€ 447.164,17	Lavori in corso
8	BENI CULTURALI	MIBACT - D.R. per beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo	Consolidamento statico e recupero conservativo di palazzo Ardinghelli in L'Aquila	€ 1.149.135,00	€ 1.149.135,00	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)
9	BENI CULTURALI	Parrocchia San Biagio in Bussi sul Tirino	Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di San Biagio v. e m. di Bussi sul Tirino (PE)	€ 119.865,70	€ 119.865,70	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa

PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2009

*	Ctg	Richiedente	Oggetto Intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
10	BENI CULTURALI	Parrocchia San Demetrio Martire in San Demetrio ne' Vestini	Consolidamento, restauro e risanamento conservativo della chiesa della Madonna dei raccomandati in San Demetrio ne' Vestini - III lotto	€ 170.178,72	€ 170.178,72	Ritardo causa terremoto
11	BENI CULTURALI	Parrocchia San Giovanni in Avezzano	Restauro, risanamento conservativo e valorizzazione della chiesa parrocchiale di San Giovanni in Avezzano	€ 412.263,48	€ 412.263,48	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
12	BENI CULTURALI	Parrocchia San Nicola di Bari in Ofena	Consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di San Giovanni Battista in Ofena (AQ)	€ 189.783,44	€ 189.783,44	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
13	BENI CULTURALI	Parrocchia San Pancrazio Martire In Carapelle Calvisio	Completamento del consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa della Beata Vergine Maria in Carapelle Calvisio	€ 173.038,89	€ 173.038,89	Lavori in corso
14	BENI CULTURALI	Parrocchia Sant'Ambrogio Vescovo in Bazzano	Restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della pieve di Sant'Ambrogio Vescovo	€ 543.635,30	€ 543.635,30	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
15	BENI CULTURALI	Parrocchia Sant'Antonino Martire in Barbiano di Felino	Riparazione, miglioramento antisismico, restauro scientifico e consolidamento statico della chiesa di Sant'Antonino martire	€ 1.047.045,00	€ 1.047.045,00	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
16	CALAMITA' NATURALI	Comune di Bagnoregio	Interventi di consolidamento del versante settentrionale di Civita di Bagnoregio	€ 796.800,00	€ 796.800,00	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa

PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2009

*	Ctg	Richiedente	Oggetto Intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
17	CALAMITA' NATURALI	Comune di Barete	Interventi urgenti di consolidamento idrogeologico dei calanchi nel territorio del comune di Barete in area R4 (area a rischio molto elevato)	€ 498.000,00	€ 498.000,00	In corso procedura per utilizzazione risparmi di spesa
18	CALAMITA' NATURALI	Comune di Fagnano Alto	Consolidamento del versante sud-ovest nelle frazioni di Frascara Ripa e Vallecupa nel comune di Fagnano in area a rischio molto elevato R4	€ 1.045.889,64	€ 1.045.889,64	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
19	CALAMITA' NATURALI	Comune di Fiamignano	Sistemazione di movimenti franosi in località "mercato": stabilizzazione dei versanti interessati, consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture ed abitazioni interessate dai fenomeni franosi	€ 370.130,75	€ 370.130,75	Lavori in corso
20	CALAMITA' NATURALI	Comune di Fossa	Consolidamento del versante sud-ovest dell'abitato di Fossa	€ 946.200,00	€ 946.200,00	In corso annullamento/revoca contributo per mancato inizio lavori
21	CALAMITA' NATURALI	Comune di Nasino	Sistemazione del moto franoso in atto in località Costa e Vignoletto	€ 673.654,56	€ 673.654,56	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
22	CALAMITA' NATURALI	Comune di San Benedetto in Perillis	Intervento di consolidamento del sistema ipogeo dell'abitato nell'ambito del territorio comunale di San Benedetto in Perillis - progetto di completamento I e II lotto funzionale	€ 1.294.800,00	€ 0	In corso annullamento/revoca contributo per mancato inizio lavori
23	CALAMITA' NATURALI	Comune di Scala Coeli	Consolidamento e messa in sicurezza di aree interessate da rischio R4 nel centro storico di Scala Coeli	€ 498.000,00	€ 498.000,00	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

Camera dei Deputati ARRIVO 24 Ottobre 2018 Prot. 2018/000139/TTN

PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2009

*	Ctg	Richiedente	Oggetto intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
24	CALAMITA' NATURALI	Comune di Valle Castellana	Mitigazione del rischio relativo ai movimenti franosi in atto in corrispondenza della frazione Pietralta	€ 826.680,00	€ 826.680,00	Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione economie di spesa
25	CALAMITA' NATURALI	Comune di Valsinni	Consolidamento parete a valle lato nord del centro storico sovrastante piazza Melidoro	€ 617.520,00	€ 617.520,00	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

ANNO 2010

Vedi tabella seguente



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

*	Ctg	Richiedente	Oggetto Intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
1	ASSISTENZA RIFUGIATI	Associazione di promozione sociale Mondo Nuovo in Lucera	P.A.R.I. - promozione e assistenza ai rifugiati	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)
2	ASSISTENZA RIFUGIATI	Unione Comuni Antica Terra di Lavoro	Progetto "s.a.i." - servizi di accoglienza e integrazione	€ 381.500,00	€ 381.500,00	Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione economie di spesa
3	BENI CULTURALI	Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace	Rrecupero e restauro della chiesa della Madonna del Rrosario in Catanzaro	€ 511.257,16	€ 511.257,16	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
4	BENI CULTURALI	Basilica Concattedrale Sant'Andrea Apostolo in Mantova	Rrestauro degli interni della basilica di S.Andrea apostolo in Mantova	€ 1.525.585,00	€ 1.525.585,00	In corso procedura per utilizzazione risparmi di spesa
5	BENI CULTURALI	Basilica Santa Maria della Sanità in Napoli	Risanamento conservativo e manutenzione straordinaria della cripta posta all'interno della basilica di Santa Maria della Sanita' in Napoli	€ 272.496,85	€ 272.496,85	Lavori in corso
6	BENI CULTURALI	Capitolo dei Canonici della Cattedrale dei Santi Protasio e Gervasio	Completamento dei lavori di consolidamento e restauro della cattedrale dei Santi Protasio e Gervasio di Citta' della Pieve (PG)	€ 348.561,93	€ 348.561,93	Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione economie di spesa
7	BENI CULTURALI	Chiesa Sant'Antonio da Padova in Nardò	Completamento del Restauro della chiesa di S. Antonio da Padova in Nardò (LE)	€ 445.199,61	€ 445.199,61	Lavori in corso
8	BENI CULTURALI	Comune di Ascoli Satriano	Riqualificazione di parte del complesso architettonico ex Santa Maria del popolo in Ascoli Satriano (FG)	€ 221.668,58	€ 221.668,58	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa

PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

*	Ctg	Richiedente	Oggetto Intervento	Importo finanziato	Importo erogato	Stato avanzamento della pratica
9	BENI CULTURALI	Comune di Barrafranca	Restauro, recupero, consolidamento conservativo e valorizzazione della chiesa di San Benedetto in Barrafranca (EN)	€ 1.032.658,01	€ 1.032.658,01	Lavori in corso
10	BENI CULTURALI	Comune di Bernalda	Recupero, valorizzazione e fruibilita' del patrimonio archivistico e bibliografico dell'archivio storico comunale custodito presso la palestra della scuola elementare sita in via Marconi nel comune di Bernalda (MT)	€ 58.794,57	€ 58.794,57	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
11	BENI CULTURALI	Comune di Brignano Gera D'Adda	Recupero per la conservazione delle balaustre di palazzo Visconti in Brignano Gera D'Adda (BG)	€ 112.050,53	€ 112.050,53	Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica amministrativa
12	BENI CULTURALI	Comune di Bulzi	Progetto parco dei monasteri medievali: interventi di indagine archeologica, restauro e valorizzazione del sito di S.Pietro delle immagini in comune di Bulzi (SS)	€ 155.228,52	€ 155.228,52	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)
13	BENI CULTURALI	Comune di Castelforte	Restauro, valorizzazione e fruibilita' da parte del pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della torre medievale in Castelforte (LT)	€ 388.790,81	€ 388.790,81	Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)
14	BENI CULTURALI	Comune di Castelgomberto	Intervento di revisione della copertura e del manto in coppi della scuola elementare Guglielmo Marconi in Castelgomberto (VI)	€ 298.233,35	€ 298.233,35	Lavori in corso