

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo Intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al: 30/06/04	note integrative
c3.3.9.3	COMUNE ROMA	Collettore Pisana I e II tronco	22/11/1999	6.433.879,42	6.433.879,42					ULTIMATO	26/09/1996	16/11/2001		In data 12/10/06 la Commissione Provinciale Espropri ha determinato l'indennità definitiva di esproprio ex art.15 L.865/71. Sono in corso le notifiche alle ditte proprietarie.
d1.1	ANAS	Indagini e progettazioni relative ad interventi di adeguamento del GRA e dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino ed avvio realizzazione viabilità connessa	05/11/1996	1.807.599,15										
d1.10	COMUNE ROMA	Raccordo via Fratellini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma- Fiumicino Raccordo Via Fratellini	03/11/1997	3.975.421,42	3.975.421,42	studi di fattibilità				ULTIMATO	05/11/1996	20/10/2000	100%	L'appalto risulta collaudato con D.D. della II U.O. del Dipartimento XII n.541/2002
d1.11	COMUNE ROMA	Raddoppio della via Laurentina da via Campanile al GRA	01/03/1992	0,00										Tutte le ditte proprietarie sono state liquidate Procedura espropriativa conclusa
d1.13	COMUNE ROMA	Opere complementari linea FS La Storta S. Pietro - Cesano	07/04/1994	13.326.415,06	13.944.336,28	definitivo				approvato				Il contributo a carico del Comune di Roma da corrispondere a F.S. per le opere complementari di interesse comunale realizzate da F.S. della linea Roma-Viterbo.
d1.18	PROVINCIA ROMA	Collegamento Centrale del latte S. P. Palombarese tra svincolo G.R. A. e bivio Capobianco, l'itinerario alternativo alla S. P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A.	18/11/1993	3.775.816,39	3.306.873,52		2-giu-99	4108437,32+335101,01+202709,33		realizzato	30/07/1999	31/07/2001	100% al 30/6/04	REALIZZATO
d1.19.1	PROVINCIA ROMA	S.P. tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca, adeguamento della viabilità - I stralcio	21/12/2000	0,00						DEFINANZIATO				DEFINANZIATO
d1.2.1	ANAS	Viabilità accessoria al sistema viario Roma-Fiumicino litorale	13/05/1998	12.394.965,58	12.394.965,00	progetto esecutivo	26-apr-04	61.722.941,81	17.298.238,30	in corso di realizzazione	28/07/2004	30/06/2007	28/02/09 96%	In data 16.02.2009 si è conclusa la Conf. dei Serv. Si resta in attesa di ricevere il provvedimento finale di ragguaglio Intesa Stato - Regione emesso dal provveditorato la realizzazione dell'intervento prevede un importo complessivo di € 3.000.000,00
d1.24	COMUNE ROMA	Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi - progettazione ed indagini preliminari	04/08/1995	2.582.284,50						ULTIMATO				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soc. Tit. Proprietario	Titolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamenti o indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
d125	COMUNE ROMA	Tangenziale orientale: indagini e progettazioni	04/08/1995	3.247.449,99	3.247.499,99	preliminare				in corso di progettazione				Con riferimento allo stato di attuazione dell'intervento, si evidenzia che non sono state realizzate attività di progettazione e pertanto, si conferma quanto contenuto nelle note integrative relative alla scheda semestre 2010 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.
d126	COMUNE ROMA	Collegamento Olimpica - Pineta Sacchetti: inf. e progettazioni	04/08/1995	877.976,73	877.976,73					ULTIMATO	08/01/2001	20/12/2004		La somma impegnata è relativa a varie consulenze nel corso dei lavori. E' in corso di inoltro richiesta a Roma Capitale
d127	COMUNE DI ROMA	Progettazione e riqualificazione di Via di Torvecchia fino Largo A. Donaggio	30/11/2007	300.000,00		esecutivo				in corso di progettazione				
d128	COMUNE ROMA	Via Pineta Sacchetti-allargamento del tratto da via La Nabbia e Forte Braschi	12/05/1998	15.343.960,77	6.343.960,77	preliminare	9-mag-01			in corso di approvazione	16/10/2002	06/08/2005	IX*SA L	Lo stanziamento dall'intervento d1.28 è stato suddiviso negli interventi d1.28a e d1.28b articolato in due lotti differenti. Opera inserita nel Piano Emergenza Traffico ex O.P.C.M.
d131	COMUNE ROMA	Realizzazione dello svincolo stradale fra Via dei Tintoretto, Via Laurentina e Via delle Tre Fontane	21/12/2000	3.524.818,34	3.524.818,34					ULTIMATO	01/07/2002	31/08/2004	IX*SA L 11.82 5.127	
d136	REGIONE LAZIO	Completamento Tangenziale dei Castelli	10/05/2001	30.557.706,97	5.164.568,99			18.475.000.000,00	#####	in corso di realizzazione	23/11/1993	II sem.2004		
d130	COMUNE ROMA	Realizzazione del ponte pedonale di collegamento Caslet Giulileo (Salaria) - Labaro (Fiammia)	01/03/1992	0,00	4.000.000,00	definitivo				approvato				
d130.1	COMUNE DI ROMA	Nuovo Ponte della Scafa e viabilità di collegamento. Costruzione di un nuovo Ponte sul Tevere e realizzazione della nuova viabilità all'esso connessa in sinistra a destra Tevere	30/11/2007	4.000.000,00	4.000.000,00	definitivo	#####			altro				L'intervento prevede la realizzazione di un Nuovo Ponte sul Tevere di collegamento, tra Ostia e Fiumicino e la relativa viabilità di attraversamento esistente.
d131.1	COMUNE DI ROMA	Adeguamento viabilità incrocio Via Cassia-Brottarossa	30/11/2007	300.000,00	300.000,00	studi fattibilità				non attivato				Miglioramento del livello di servizio della viabilità e della sicurezza stradale.
d135	PROVINCIA ROMA	Strada Provinciale Laurentina dal GRA al km. 28,200: progettazione, scavi archeologici e opere - I stralcio funzionale	21/12/2000	24.147.831,52	22.856.688,75	esecutivo	23-lug-07	856.368,23	176.109,99	in corso di realizzazione	03/04/2008	16/11/2011	al 23/3/1 0	In data 31/05/2010 è stata stipulato il contratto con rep. N. 10474
d137	ASL ROMA D	Ospedale Frassi di Ostia - Parcheggio pertinenziale	10/05/2001	191.805,51										

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto (Proponente)	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanzamento lavori al 30/06/04	note integrative
d1.38	COMUNE DI ROMA	Allargamento via Tiburtina	23/12/2002	16.526.516,91	16.526.516,91	esecutivo	20-mar-06	41.266.903,09	3.486.210,26	in corso di realizzazione	09/03/2009	31/12/2013	16%	La Giunta Comunale con propria memoria ha disposto la modifica del progetto definitivo appaltato. L'ufficio competente è in fase di definizione della relativa perizia di variante.
d1.38.1	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione Largo Agosta e Via Fiuggi -VI Municipio	30/11/2007	300.000,00		esecutivo	8-ott-09			realizzato	12/04/2010	26/07/2010	100%	
d1.38.2	COMUNE DI ROMA	Barriere antirumore Tangenziale Est tratto Via Boito	30/11/2007	800.000,00	800.000,00	esecutivo				in corso di progettazione				
d1.38.3	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione Via Gabina e connessioni viarie locali	30/11/2007	11.600.000,00	11.000.000,00	preliminare				in corso di progettazione				
d1.39	PROVINCIA DI ROMA	Nuovo collegamento tra la SS Salaria e la SP Tiberina - Variante alla SP Traversa del Grillo	05/04/2004	0,00						DEFINANZIATO				DEFINANZIATO
d1.4.1.1	COMUNE DI ROMA	Realizzazione nuovo svincolo "Degli Oceani" tra Via C. Colombo e Via dell'Oceano Atlantico	30/11/2007	8.000.000,00	8.000.000,00	preliminare				in corso di progettazione				Vista la difficoltà del reperimento fondi si sta valutando altra soluzione progettuale. Opera inserita nel piano emergenza traffico ex O.P.C.M. 3543/2006
d1.4.2	COMUNE DI ROMA	Realizzazione svincolo Trionfale GRA	30/11/2007	2.000.000,00	2.000.000,00					realizzato		ULTIMATO		
d1.40	COMUNE DI ROMA	Viabilità di servizio del Policlinico Universitario S. Andrea: nuovo collegamento viario, via di Grottarossa-Largo Sperlonga		1.500.000,00	1.500.000,00	esecutivo				altro				Sono in corso gli atti per l'approvazione della variante urbanistica.
d1.41	PROVINCIA DI ROMA	Ristrutturazione delle ex SS via del mare ed ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata	23/12/2002	13.868.345,00	4.000.000,00	preliminare				in corso di progettazione				Le strade in argomento sono di competenza, per tratti non contigui, dell'Amministrazione Provinciale di Roma e del Comune di Roma. Il progetto preliminare è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro formato da personale interno delle due Amministrazioni. Una Conferenza di Servizi sul progetto preliminare si è svolta in data
d1.42	PROVINCIA DI ROMA	S.P. Ardeatina adeguamento dal Km 14,500 al Km 27,000; opere dal Km 20,000 al Km 23,000	29/09/2005	3.942.000,00	3.057.000,00			3.078.555,67		realizzato	26/01/2010	19/12/2011	al 23/6/10 4%	
d1.43	COMUNE DI ROMA	Asse viario di collegamento di via Palmiro Togliatti-tratto Ponte Mammolo-via della Bufalotta Progettazione	29/09/2005	3.000.000,00	3.000.000,00	preliminare				in corso di progettazione				Il Finanziamento è riferito esclusivamente alla progettazione vedere scheda d1.43.1
d1.43.1	COMUNE DI ROMA	Realizzazione sottopasso - Incrocio Via Bufalotta-Via Fucini	30/11/2007	1.000.000,00	1.000.000,00					non attivato				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Ordice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
11.14	COMUNE DI ROMA	Progettazione sottovia Via Bodio-Corso Francia	30/11/2007	200.000,00	14.000.000,00	preliminare				in corso di progettazione				L'intervento prevede la nuova sistemazione dello svincolo del collegamento tra Via Prati Fiscali e la Tangenziale Est. L'Opera è inserita nel Piano Emergenza Traffico ex O.P.C.M.
11.15	COMUNE DI ROMA	Progettazione collegamento Via Risar-Via Fiumalbo	30/11/2007	200.000,00	200.000,00	preliminare				in corso di progettazione				Nell'attuale P.I. l'opera è stata riposta con il titolo Realizzazione asse stradale Tor de Cenci- Vitinia
11.1	COMUNE ROMA	Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fluggi	07/04/1994	1.939.726,90	1.939.726,90						04/05/1998	28/02/2000	100%	La Commissione Prov. Espr., con delibera n.33 del 28/02/05, ha determinato le indennità definitive di esproprio ex art. 15 L. n.865/71. Ad oggi sono in attesa di avere la disponibilità dai fondi per procedere alle liquidazioni e depositi di dette indennità
12.1	COMUNE ROMA	Indagini, rilievi e progettazione nodi di scambio, connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense	16/12/1997	1.032.913,80	1032913,8					non attivato			mesi	La nomina dei gruppi di progettazione sarà predisposta in conformità al Regolamento sugli incentivi per la progettazione di opere pubbliche e la pianificazione territoriale adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.765 il 25/11/03
12.1.a	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli	22/11/1999	1.045.105,66	1116510,44					ULTIMATO				Con la relazione della Commissione Provinciale Esproprio n.13 del 13.04.2005, sono state determinate le indennità definitive ex art.15 L.865/71 Sprp in corso gli atti per il
12.1.b	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggi di scambio Villa Bonelli. Opere complementari	07/04/1994	1.378.572,90						ULTIMATO				
12.2.a	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggio di scambio La Storta	22/11/1999	1.661.984,10										Con relazione della Commissione Provinciale Esproprio n.19 del 12/09/2002, sono state determinate le indennità definitive ex art.15 L.n.865/71. Le ulteriori indennità sono
12.2.b	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggio di scambio La Storta: Opere complementari	07/04/1994	167.947,22						ULTIMATO				
12.3.a	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord.	22/11/1999	632.787,71						ULTIMATO				
12.3.b	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord. Opere complementari	07/04/1994	€ 567.205,02						ULTIMATO				
12.14	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggio di scambio Vitinia 1	07/04/1994	671.228,47	671.228,49					ULTIMATO			1	E' stata liquidata l'ulteriore indennità determinata. Procedura espropriativa conclusa.

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamenti o indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
d2.1.5	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggi di scambio Magliana	07/04/1994	615.233,72						ULTIMATO				
d2.1.6	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggi di scambio Osteria del Curato	07/04/1994	2.262.615,65	2.287.049,94					ULTIMATO				Il parcheggio è stato ultimato il 05/04/02 ed attivato il 23/12/02.
d2.1.7	COMUNE ROMA	Costruzione parcheggi di scambio Arco di Travertino	07/04/1994	1.812.763,72	1.790.880,46		bando ATAC	16837379,63		corso di realizzazio	02/11/2006	01/02/2010	3° SAL	Ad oggi sono stati completati 3 livelli interrati (da quota -12 mt a quota 0,00 mt) per circa il 50% della superficie totale del parcheggio. Vedere schede
d2.1.8	COMUNE DI ROMA	Progettazione parcheggi Nodi di Scambio: Anagnina, Laurentina e Fidene	30/11/2007	1.000.000,00	1000000					non attivato				L'intervento risulta inserito nel Bilancio Comunale 2010 - 12 ed è identificato con il n. di Opera OP1002780001, mentre il finanziamento è previsto per l'Annualità 2011.
d2.1.b	COMUNE ROMA	Parcheggio Ostia Antica	18/11/1993	654.064,26						ULTIMATO				
d2.1.c	COMUNE ROMA	Parcheggio Ostia Stella Polare	18/11/1993	1.032.948,31						ULTIMATO				Appalto terminato 7/4/96 in corso di definizione le riserve
d2.6.	COMUNE ROMA	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi: indagine e progettazione	04/08/1995	774.375,47						ULTIMATO				
d2.7	PROVINCIA DI ROMA	Parcheggio a S. Maria della Pietà (Roma) e infrastrutture per la mobilità	30/11/2007	2.000.000,00	2000000	studi fattibilità								Acquisita la disponibilità dell'area al patrimonio della Provincia in corso rimodulazione modalità di progettazione e realizzazione dell'intervento.
d2.8	PROVINCIA DI ROMA	Albano, Parcheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS)	30/11/2007	3.183.000,00	3.183.000,00	studi fattibilità				in corso di progettazione				E' stata realizzata una campagna di indagini geofisiche per un importo complessivo di €. 18.912,25 compresa iva il cui esito servirà, assieme all'esito delle indagini archeologiche effettuate.
d3.1	COMUNE ROMA	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere	02/03/1992	1.291.142,25										A disposizione del Ministero LL.PP. D.M. 106237/1994

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

codice	Soggetto Proponente	Titolo Intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz lavori al 30/06/04	note integrative
03.4	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	Sede del Nucleo Sottrattori dei Vigili del Fuoco	22/11/1999	516.456,90										
03.5	COMUNE DI ROMA	Programmazione Ambientale Strategica Tevere		4.648.112,09	4648112,08	esecutivo				approvato				La gara per la realizzazione di questo intervento è stata pubblicata il 21.2.11. E' un appalto pubblico con tipologia economicamente più vantaggiosa, pertanto dovrà essere istituita la Commissione per la valutazione delle proposte migliorative da parte delle imprese.
03.5	COMUNE DI ROMA	Lungotevere Pietra Papa e Ponte sul Tevere	29/09/2005	€ 5.500.000,00	#####	studi fattibilità				in corso di progettazione				L'utilizzazione di una prima parte del finanziamento pari a € 485.093,97 è finalizzata alla realizzazione dello Studio di fattibilità e dello studio Trasportistico del nuovo sistema della mobilità
04.1.6.1.1	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione, acquisizione aree e opere di	21/12/2000	€ 86.609.394,82	82943648,52	definitivo				in corso di realizzazione	13/06/2005	27/02/2008	0,4	interventi è stata completata la progettazione preliminare suddivisa in 23 interventi compresi nel Piazzale Ovest della stazione Tiburtina.L'importo complessivo di € 120.287.336,11. Esistono altre schede
04.1.6.1.1	RFI SPA	Riqualificazione e valorizzazione della Stazione Tiburtina: Realizzazione del parcheggio di scambio denominato P6 nel Piano di Area	21/12/2004	€ 12.737.442,67										
04.1.6.1.1	RFI SPA	Riqualificazione e valorizzazione della Stazione Tiburtina: Realizzazione del Collettore Marranelli II-(Il stralcio) tra Via Camesena e Largo Camesena	21/12/2004	€ 3.145.666,62										
04.1.6.1.1	RFI SPA	Riqualificazione e valorizzazione della Stazione Tiburtina: Realizzazione del completamento del sistema del collegamento	21/12/2004	€ 1.455.548,40										
04.1.6.1.1	ATAC	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione e realizzazione nuova sistemazione		€ 6.034.282,41	6034282,41	progetto definitivo				corso di progettazione				In attesa di acquisire la limitrofa area ASIP per consentire l'
04.1.6.1.2	F.S. S.P.A.	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione e opere di completamento della	21/12/2000	€ 147.103.324,74	123123324,7	progetto esecutivo				gara - Lavori in corso				La progettazione posta a base di gara dei lavori principali è
04.1.6.2.1	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Ostiense: progettazione e opere di infrastrutturazione dell'area	21/12/2000	€ 5.267.860,37	5267860,37	esecutivo	11/03/2008	10776580,7	1448278,49	corso di realizzazione	30/04/2009	14/09/2011	0,36	Realizzazione di collegamento della Circ. Ostiense con la v
04.1.6.2.1	COMUNE DI ROMA	Potenziamento Nodo di Termini	02/03/1992	€ 774.375,47						ULTIMATO				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanzamenti lavori al 30/06/2011	note integrative
d4.2.3	PROVINCIA ROMA	Nodi di scambio	02/03/1992	€ 0,00	63365000	esecutivo	03/04/2009	173065520		approvato	09/06/2010	31/12/2012	0,2107	Allo stato attuale sono in corso i lavori per la realizzazione c
d4.2.3.1	PROVINCIA ROMA	Nodi di scambio - Colle Mattia	01/03/1992	€ 3.816.456,90	3.816.456,90	oggetto Prelimin				di progettazione pr				L'intervento è stato incluso nel piano parcheggi del Commis

All. A

Legge 396/90 interventi per Roma Capitale
Residui di stanziamento

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Importi
a.1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro Viabilità locale in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO - Asilo nido via Vertumno	€ 201.435,24
b1.7.4.1	Comune di Roma	Indagini preliminari per il recupero e per la valorizzazione ambientale del territorio in cui ricade l'area lacustre di Gabii-Castiglione	€ 71.380,00
b1.7.4.2	Comune di Roma	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazione nell'ambito del progetto di parco	€ 52.963,24
b2.7	Comune di Roma	Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	€ 758,32
c1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e avvio linea tranviaria Casaletto - piazza Venezia	€ 307.291,86
3.2.16	Comune di Roma	"Realizzazione tratto lungotevere interrato zona Papareschi e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Teatro di Roma"	€ 1.291.142,25
3.3.2.2.2	Comune di Roma	Corviale: edilizia pubblica	€ 66.445,65
11.8	Comune di Roma	Via di Torrenova da Via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: I e II lotto	€ 256.253,12
2.1.1	Comune di Roma	Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli	€ 96.072,79
2.1.4	Comune di Roma	Costruzione parcheggio di scambio Vitinia 1	€ 684,26
4.3.7	Comune di Roma	Nuove linee tranviarie per il Giubileo	€ 85.215,39
1.3.1.1	Comune di Roma	Redazione del programma di assetto generale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	€ 28.907,88
TOTALE			€ 2.458.550,00

All. B
Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale Economie di gara (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro Viabilità locale in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO - Viabilità locale I stralcio	€ 1.687.964,33
a1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle - Quadraro in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO - Viabilità locale II stralcio	€ 1.627.399,23
a1.1.1.2	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione via Sublata in ambito SDO	€ 11.543.037,44
b1.2.11	Comune di Roma	Oratorio dei Filippini alla Chiesa Nuova	€ 52.753,70
b2.5.2 b2.5.2.1	Comune di Roma	Museo dei Fori ai Mercati di Traiano: indagini statistiche, restauro e allestimento Realizzazione Museo dei Fori ai Mercati	€ 619.187,02
b2.5.2.1	Comune di Roma	Realizzazione Museo dei Fori ai Mercati	€ 82.598,99
b2.13	Comune di Roma	"Restauro strutturale e ripristino agibilità scuola Gianturco in palazzo Melchiorri - Aldobrandini - Municipio Roma centro Storico	€ 342.156,38
b3.1.1	Comune di Roma	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia	€ 873.577,31
c3.1.10	Comune di Roma	Restauro Ghetto: Portico di Ottavia-lavori di scavo, consolidamento e sistemazione archeologica	€ 16.113,20
c3.2.7.1	Comune di Roma	Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino	€ 40.497,13
d1.38	Comune di Roma	Allargamento via Tiburtina	€ 3.486.210,26
d4.1.6.1.1	Comune di Roma	Progettazione esecutiva e realizzazione lavori di costruzione del collettore Marranella II - 2° stralcio, tratto da via degli Aromi a largo Camesena e lavori di raddoppio della sede viaria di via dei Monti Pietralata, tra via degli Aromi e svincolo di via dei Monti Tiburtini	€ 1.167.708,10
e3.1.7	Comune di Roma	"Museo Centrale Montemartini: interventi di sistemazione, allestimento e ristrutturazione	€ 43.313,27

c3.1.17.4	Ministero Infrastrutture e Trasporti	Ristrutturazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e loro adeguamento	€ 448.488,60
TOTALE			€ 22.031.004,96

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Riduzione di stanziamento (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a2.5.1.1.	Comune di Roma	"Interventi di messa in sicurezza definitiva del versante della collina di Monte Ciocci di Via di Valle Aurelia"	€ 4.526.696,00
b1.7.4.2	Comune di Roma	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazione nell'ambito del progetto di parco. Realizzazione del Parco di Gabii-completamento ristrutturazione casali e musealizzazione"	€ 2.500.000,00
b3.2.1	Comune di Roma	"Restauro e Ristrutturazione degli edifici storici all'interno di villa Ada. Museo del Giocattolo"	€ 2.061.318,22
c3.2.14	Comune di Roma	" Sentiero del pellegrino-Progetto di un percorso pedonale e ciclabile"	€ 1.531.154,97
c3.2.15.1	Comune di Roma	"Realizzazione Ponte dei Congressi – Ponte carrabile sul Tevere"	€ 16.546.101,43
c3.2.17	Comune di Roma	"Complesso dei Mercati di via Ostiense"	€ 4.500.000,00
c3.2.21	Comune di Roma	"Riqualificazione S. Maria in Trastevere"	€ 778.230,83
c3.3.8.11	Comune di Roma	"Riqualificazione Mercato di via Sannio"	€ 1.819.000,00
d1.4.11	Comune di Roma	"Realizzazione nuovo svincolo degli "Oceani"	€ 5.000.000,00
d1.43	Comune di Roma	asse viario di collegamento di via Palmiro Togliatti - Tratto Ponte Mammolo-via della Bufalotta: Progettazione	€ 1.185.691,39
d1.47	Comune di Roma	"Prenestina bis"	€ 3.000.000,00
d4.1.6.1.1.1	Comune di Roma	"Collettore Marranella II 3° stralcio e Raddoppio via di Portonaccio	€ 7.500.000,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d3.6	Comune di Roma	"Lungotevere Pietra Papa e Ponte sul Tevere"	€ 4.989.936,03
e2.1.7	Comune di Roma	"Centro culturale integrato della città Alessandrina - progettazione, realizzazione ed esproprio"	€ 527.906,51
c3.1.25	Provincia di Roma	Zagarolo, Palazzo Rospigliosi, restauro delle superfici architettoniche decorate	€ 300.000,00

TOTALE	€ 56.766.035,38
--------	-----------------

All. D
Legge 396/90 interventi per Roma Capitale Definanziamento (Euro)

Codice	Seggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a1.1.1.4	Comune di Roma	"Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro	€ 1.500.000,00
b2.7	Comune di Roma	"Colle Oppio: restauro e consolidamento Terme di Traiano soprastante il Criptoportico"	€ 4.998,31
b2.6.4	Comune di Roma	"Mausoleo di Augusto: scavi, restauro e allestimento del I lotto"	€ 3.985.400,00
b.2.8.1	Comune di Roma	Celio -Tempio del Divo Claudio: restauro e consolidamento	€ 800.000,00
c1.5.4.1	Comune di Roma	"Riqualificazione fiume Aniene"	€ 5.000.000,00
c2.3.4	Comune di Roma	"Restauro ex scuderia e vaccheria di villa Sacchetti - XIX Municipio- parco urbano del Pineto)	€ 168.667,59
c3.1.3	Comune di Roma	"Santa Maria della Pietà-acquisizione padiglioni"	€ 6.700.000,00
c3.1.36	Comune di Roma	"Consolidamento e restauro Piazza Mincio	€ 500.000,00
c3.2.8	Comune di Roma	"Realizzazione Padiglioni Scuola Giardinieri"	€ 1.000.000,00
c3.3.17	Comune di Roma	"Via Neviani - via Gismondi"	€ 2.046.000,00
C5.5	Comune di Roma	"Impianto sperimentale per la raccolta pneumatica di rifiuti a Corviale"	€ 2.000.000,00
d1.31.1.	Comune di Roma	"Adeguamento viabilità incrocio via Cassia - Grottarossa	€ 300.000,00
d1.4.1	Comune di Roma	"Adeguamento della via Trionfale da via Chiarugi al G.R.A."	€ 2.791.150,20
d4.2.1.1	Comune di Roma	"Progetti preliminari: Linea Metro B (Castel di Leva Cecchignola) Linea D Metro (Eur.Grottaperfetta)"	€ 800.000,00
d1.47	Comune di Roma	"Complanari GRA "	€ 6.000.000,00
e 3.1.3.1	Comune di Roma	"Teatro dell'Opera - Centro di formazione Pigneto"	€ 2.000.000,00
e 3.1.8	Comune di Roma	"Antiquarium Celio - Museo archeologico dei bambini"	€ 1.000.000,00
TOTALE			€ 36.596.216,10

All. E
<p>Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale Assegnazione nuovi interventi (Euro)</p>

Codici da assegnare	Soggetto proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni
c3.2.27	Comune di Roma	“Riqualficazione di Piazza Testaccio”	€ 600.000,00
c3.1.37	Comune di Roma	“Riqualficazione Villa Troili”	€ 700.000,00
c3.1.38	Comune di Roma	“Riqualficazione ambientale e vegetazionale delle ville Storiche”	€ 7.000.000,00
c3.1.39	Comune di Roma	“Riqualficazione del Borgo Medioevale di Cesano”	€ 1.100.000,00
c3.1.40	Comune di Roma	“Riqualficazione e completamento ex Colonia marina Vittorio Emanuele di Ostia”	€ 4.000.000,00
c3.1.41	Comune di Roma	“Riqualficazione di Piazza Vittorio”	€ 2.000.000,00
c3.1.42	Comune di Roma	“Riqualficazione ex cinema Airone nel Parco della Caffarella”	€ 1.300.000,00
c3.1.43	Comune di Roma	“Riqualficazione via Andrea Doria”	€ 1.000.000,00
c3.1.44	Comune di Roma	“Riqualficazione di via del Calice”	€ 200.000,00
c3.3.19	Comune di Roma	“Deviazione del Collettore Alto della Farnesina”	€ 7.500.000,00
c3.2.28	Comune di Roma	“Realizzazione impianto di illuminazione pubblica della pista ciclopedonale di Monte Ciocci-Monte Mario FM3 Roma-Viterbo”	€ 500.000,00
c3.2.29	Comune di Roma	“Realizzazione viabilità di collegamento Piano di zona Monte Stallonara – Ponte Galeria”	€ 5.000.000,00
c3.1.19.1	Comune di Roma	“Ristrutturazione e adeguamento arma corazzieri A.N. Sanfront”	€ 4.600.000,00
c3.2.30	Comune di Roma	“Riqualficazione via Fuoco Sacro e via Acquaroni”	€ 800.000,00
c3.2.31	Comune di Roma	“Realizzazione complanari svincolo Torrenova”	€ 5.430.000,00
c3.3.20	Comune di Roma	“Messa in sicurezza idraulica toponimo Castelverde”	€ 1.550.000,00
c3.1.45	Comune di Roma	“Completamento scuola Angelo Mai”	€ 400.000,00
c3.1.46	Comune di Roma	“Realizzazione secondo lotto canile comunale della Muratella”	€ 1.000.000,00

c3.1.47	Comune di Roma	“Manutenzione straordinaria centro anziani Cinecittà Est”	€ 200.000,00
c3.1.48	Comune di Roma	“Manutenzione straordinaria centro anziani Centroni”	€ 400.000,00
c3.1.53	Comune di Roma	“Manutenzione straordinaria Colle Capitolino”	€ 800.000,00
c3.2.32	Comune di Roma	“Manutenzione straordinaria via Carpineto Sinello (8^ Municipio)”	€ 600.000,00
c3.2.33	Comune di Roma	“Ristrutturazione e ampliamento sala Teatro India e riqualificazione aree esterne Lungotevere Papareschi”	€ 1.500.000,00
c3.2.34	Comune di Roma	“Completamento viabilità Piano di Zona Colle Fiorito”	€ 1.000.000,00
c3.2.35	Comune di Roma	“Completamento strada di Fondovalle: collegamento di via dei due Ponti, via Miglio, via S.S. Cosma e Damiano e via Grotta Rossa”	€ 500.463,07
c3.1.49	Comune di Roma	“Recupero immobili comunali di via Merulana 121 e via Monte Meta 21”	€ 1.100.000,00
c3.1.50	Comune di Roma	“Ristrutturazione immobile comunale e spazio antistante S. Sisto”	€ 800.000,00
c3.1.51	Comune di Roma	“realizzazione opere di completamento caserma Monte Cucco”	€ 1.470.763,51
c3.2.36	Comune di Roma	“Realizzazione complanari della Via Cristoforo Colombo”	€ 1.000.000,00
c3.2.37	Comune di Roma	“Riqualificazione Via Salaria dal GRA all'aeroporto dell'Urbe”	€ 4.500.000,00
b3.2.3	Comune di Roma	“Riqualificazione parco di via Rosa Raimondi Garibaldi”	€ 800.000,00
c3.2.38	Comune di Roma	“Realizzazione viabilità di accesso al piano di zona Casal Bianco”	€ 500.000,00
c2.4.8	Comune di Roma	“Realizzazione Centro Sportivo Penotti a Casalotti”	€ 1.000.000,00
c2.4.9	Comune di Roma	“Riqualificazione area giochi Campo Boario”	€ 600.000,00
c2.4.10	Comune di Roma	“Realizzazione del Mercato Perestrello”	€ 1.000.000,00
c2.4.11	Comune di Roma	“Realizzazione Mercato coperto di via Capasso e ristrutturazione piazza Visconti”	€ 1.000.000,00
c2.1.5	Comune di Roma	“Riqualificazione recinzione cancellata giardini e rinnovo area giochi piazza Forlanini”	€ 800.000,00
c3.1.52	Comune di Roma	“Completamento recupero Beata Vergine del Carmelo”	€ 1.000.000,00
c3.2.39	Comune di Roma	“Barriere antirumore tangenziale est tratto via Prato della Signora”	€ 800.000,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c3.1.30.1	Comune di Roma	“Ristrutturazione e allestimento Padiglione 9d ex Mattatoio Testaccio per realizzazione centro della fotografia di Roma”	€ 3.500.000,00
c3.1.30.2	Comune di Roma	“Ristrutturazione “Rimessini” nell’ex Mattatoio”	€ 4.400.000,00
c3.1.25.1	Provincia di Roma	Comune di Zagarolo - Intervento di recupero e restauro di Palazzo Rospigliosi	€ 300.000,00

TOTALE	€ 74.251.226,58
--------	-----------------