

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVI LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XXVII**

**n. 45**

## **RELAZIONE**

### **CONCLUSIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE**

**(Aggiornata al 31 dicembre 2011)**

*(Articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396)*

***Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento***

**(GIARDA)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 22 febbraio 2013*

---

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione si fornisce un riepilogo degli obiettivi e dello stato di attuazione della Legge n.396 del 15/12/1990 *"Interventi per Roma, capitale della Repubblica"*.

L'Ufficio del Programma per Roma Capitale e la Divisione V – Eventi speciali e Roma Capitale

L' Ufficio Roma Capitale è stato istituito con l'art. 5 della legge n. 396 del 15 dicembre 1990.

Con Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303 - recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 167 - i compiti esercitati dall'Ufficio del programma per Roma capitale - nell'ambito del Dipartimento delle Aree Urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sono stati trasferiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (istituito con D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 41, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 163) ed attualmente sono in capo al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali, Divisione V - Eventi Speciali e Roma capitale.

La detta Divisione V cura, tra le altre, l'attuazione delle seguenti leggi:

- legge 15 dicembre 1990, n. 396, innanzi citata;
- legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000"*;
- legge 7 agosto 1997, n. 270, *"Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio"*.

Gli obiettivi della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Roma Capitale)

La legge 15 dicembre 1990, n. 396 individua i seguenti obiettivi di preminente interesse nazionale per l'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica:

- Sistema Direzionale Orientale (SDO), rilocalizzazione delle sedi della P.A. e connesse infrastrutture;
- Conservazione del patrimonio monumentale, archeologico artistico e naturalistico;
- Tutela dell'ambiente e risanamento idro-geologico sanitario;
- Dotazione di servizi e infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana;
- Qualificazione delle Università e dei centri di ricerca;
- Costituzione di un Polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione;
- Sistemazione delle Istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.

Attività svolta a partire dal 1992

Il primo programma degli interventi per Roma Capitale è stato approvato con D.M. 3/marzo 1992, con il quale si è provveduto ad una prima ripartizione delle risorse.

A partire da tale data, con i decreti di seguito specificati, si è provveduto alla ripartizione delle ulteriori risorse assegnate al fondo dalle varie leggi finanziarie:

|                    |                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| D.M. 18/11/1993;   | D.M. 7/04/1994;    | D.P.C.M. 29/05/95; | D.P.C.M. 4/08/95  |
| D.P.C.M. 5/11/96;  | D.P.C.M. 16/12/97; | D.P.C.M. 12/05/98; | D.P.C.M.22/11/99; |
| D.P.C.M. 21/12/00; | D.P.C.M. 10/05/01; | D.M. 03/02/03;     | D.M.18/06/04;     |
| D.M.21/12/2004;    | D.M.29/9/2005      | D.M.10/11/2006     | D.M.30/11/2007    |
| D.M.07/04/2008     | D.M.16/02/2009.    | D.M.11/12/2009     | D.M.17/03/2010    |
| D.M.16/11/2010     | D.M.22/07/2011     |                    |                   |

Il Programma in sintesi

Il programma di Roma Capitale è costituito da 407 interventi dotati di assegnazione finanziaria, a cui si aggiungono circa 400 interventi privi di finanziamento, inseriti nel programma Roma Capitale ai solo fini procedurali.

Le relazioni al Parlamento

L' art. 6 della legge prevede che con cadenza annuale, sia trasmessa, a cura del Ministro delle Infrastrutture, una relazione al Parlamento illustrativa dello stato di attuazione della legge medesima.

Ciò premesso, prima di illustrare l'attività svolta nel 2010, si ritiene utile fornire un breve riepilogo concernente la situazione del fondo della legge 396/90 a tutto il 2000.

Il fondo della legge 396/90 a tutto il 2000

Prendendo a riferimento l'arco temporale 1990/2000, l'ammontare complessivo del fondo della legge 396 è di complessivi 1.691 mld di lire, come specificato nella seguente tabella:

Stanziamenti (in miliardi di lire)

| AMMINISTRAZIONE          | LEGGE 396/90<br>(ART.9 e 10)** | LEGGE FINANZIARIA |           |           |            |            |            |            |            | Totale       |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                          |                                | '93               | '94       | '95       | '96        | '97        | '98        | '99        | '00        |              |
| Presidenza del Consiglio | 440                            | 1*                | 60        | 97*       | 175        | 165        | 125        | 200        | 200        | 1.463        |
| Ministero Ambiente       | 10                             |                   |           |           |            |            |            |            |            | 10           |
| Ministero Difesa         | 90                             |                   |           |           |            |            |            |            |            | 90           |
| Ministero Finanze        | 10                             |                   |           |           |            |            |            |            |            | 10           |
| Ministero Beni Culturali | 118                            |                   |           |           |            |            |            |            |            | 118          |
| <b>Totale</b>            | <b>668</b>                     | <b>1</b>          | <b>60</b> | <b>97</b> | <b>175</b> | <b>165</b> | <b>125</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>1.691</b> |

\*così ridotti dalle manovre correttive di finanza pubblica intervenute

\*\* riguardano SDO, Appia antica, Fori, Villa Ada, Beni culturali, Chateaubriand, ecc.

**AGGIORNAMENTO 2001/2011**Situazione Fondo Roma Capitale (aggiornamento)

La dotazione complessiva del Fondo Roma Capitale (mld di Lire), risulta così costituita:

*Fondi periodo 1990-2000:* = 1.691 mld

| es. fin. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------|------|------|------|------|
|----------|------|------|------|------|

*Fondi recati dalla finanziaria 2001:* Lire 170 170 190 - = 530 mld

*Fondi recati dalla finanziaria 2002:* Lire - 50 110 200 = 360 mld

Lire 170 220 300 200 = 890 mld

Pari a Euro 87,8 113,6 154,9 103,3 = 459,6 mil €

*Fondi recati dalla finanziaria 2003:€* - - 30 -

*Totale €* 184,9

| es. fin. | 2005 | 2006 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

*Fondi recati dalla finanziaria 2005:€.* 80 70 = 150 mil €

| es. fin. | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------|------|------|------|
|----------|------|------|------|

*Fondi recati dalla finanziaria 2007:€.* 212.5 212.5 170 = 595 mil €

Le successive Leggi finanziarie non hanno previsto fondi su tale capitolo.

Commissione Roma Capitale

L'art. 2 della Legge 15/12/1990 n. 396 cita: "È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma".

Nella seduta del 5 aprile 2004, DM 18/6/04, la Commissione aveva ripartito i fondi della finanziaria 2003 ed approvato nuove linee guida per l'attuazione finanziaria del Piano consentendo una più celere procedura al fine di impegnare ed erogare le somme destinate ai vari soggetti beneficiari dei finanziamenti.

Inoltre, nella stessa riunione aveva dato mandato all'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di raccogliere dati per redigere report semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi. Si riporta la sintesi delle schede inviate:

**RIEPILOGO DATI INTERVENTI NEL PROGRAMMA ROMA CAPITALE**

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INTERVENTI FINANZIATI                                                                    | 407 |
| INTERVENTI INSERITI AI SOLI FINI DELL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE                           | 400 |
| INTERVENTI TOTALI (dal 1992)                                                             | 807 |
| INTERVENTI FINANZIATI DI CUI E' STATA COMUNICATA L'ULTIMAZIONE                           | 142 |
| INTERVENTI FINANZIATI NON ANCORA CONCLUSI O DI CUI NON E' STATA COMUNICATA L'ULTIMAZIONE | 265 |

La Commissione Roma Capitale si è riunita il 28 e 29 novembre 2007 per deliberare la ripartizione delle risorse previste della Finanziaria 2007. La relativa deliberazione è stata approvata con decreto ministeriale 30 novembre 2007. Successivamente, come elencato nelle premesse, si sono tenute altre Commissioni per rimodulazioni.

L'ultima riunione della Commissione si è tenuta in data 24 giugno 2011 e le deliberazioni sono state approvate con DM del 22 luglio 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 7/9/2011 al Reg. n.13 Fg. 277. Nel corso di tale riunione non sono stati assegnati nuovi fondi, ma si è provveduto, tra l'altro, a modificare titoli di interventi ed aggregare interventi similari sullo stesso immobile, a rimodulare somme di interventi esistenti:

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| - residui di stanziamento per   | € 2,5 milioni (All.A DM 22/7/2011)  |
| - economie di gara per          | € 22 milioni (All.B DM 22/7/2011)   |
| - riduzioni di stanziamento per | € 56,8 milioni (All.C DM 22/7/2011) |
| - definanziamenti per           | € 36,6 milioni (All.D DM 22/7/2011) |
| Totale                          | € 117,9 milioni                     |

Tali fondi sono stati assegnati:

- nuovi interventi per € 74,3 milioni (All.E DM 22/7/2011)
- integrazioni di interventi esistenti per € 43,6 (All.F DM 22/7/2011)

Nel corso della stessa riunione è stato esaminato un riepilogo dei report semestrali di monitoraggio forniti dalle varie Amministrazioni beneficiarie che si allega.

#### Gestione finanziaria

L'attività gestionale della Divisione Roma Capitale, nel periodo 2002-2004 ha portato, tra l'altro, ad un azzeramento dei residui di stanziamento del cap. 7657 che, come visto in precedenza, partivano dal lontano 1990, che sono stati completamente impegnati a favore dei vari soggetti beneficiari. Nel triennio 2007-2009 sono impegnate somme per complessivi 595 mil di euro. Nel corso del 2011 sono stati effettuati pagamenti sul cap. 7369 (ex 7657) per un importo complessivo di € 47,6 milioni.

#### Perenzione amministrativa

Per i fondi che finanziano il Programma di interventi per Roma Capitale l'istituto della perenzione amministrativa non incideva negativamente sull'andamento delle opere in quanto il termine di perenzione non esisteva.

In tal modo le varianti al programma e le relative assegnazioni potevano essere effettuate secondo le esigenze.

Con successivo provvedimento l'istituto della perenzione è stato introdotto anche per i fondi di Roma Capitale con limite a sette anni.

L'art.3 – comma 36 della legge 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) ha stabilito che le somme iscritte in bilancio per i vari capitoli siano considerate in perenzione a partire dal terzo esercizio successivo all'anno di impegno e non più dal settimo esercizio come previsto all'art.36, terzo comma, del regio decreto 18/11/1923, n.2440.

A seguito di tale disposto nei capitoli legati a legge n.396/90 nell'esercizio finanziario 2008 sono state considerate in perenzione le annualità 2002-2003 e 2004 mentre sono state mantenute in bilancio i fondi riferiti alle annualità precedenti (dal 1990 al 2001). Negli anni successivi, oltre all'annualità 2005-2006-2007 sono state considerate in perenzione le annualità dal 1990 al 2001.

Con la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 30, comma 11 sono stati considerati in perenzione i fondi dell'annualità 2009. In questo modo sono andati perenti circa € 80 mil prevalentemente per interventi iniziati e non completati di titolarità di varie Amministrazioni.

Ciò ha creato un notevole problema all'attività gestionale dell'ufficio che si è trovata a gestire richieste di assegnazione senza poterle soddisfare in tempi brevi visto l'iter procedurale che seguono le reiscrizioni in bilancio.

Esprimendo la necessità di garantire continuità alle opere avviate, anche sotto il profilo finanziario, molte Amministrazioni chiedono un continuo riscontro a tale situazione. Tra gli interventi in corso, solo a titolo esemplificativo sono ricompresi:

- Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina sia sul piano urbanistico, che infrastrutturale da parte delle Ferrovie dello Stato;
- Viabilità accessoria al sistema viario Roma-Fiumicino di competenza dell'ANAS;
- Interventi propedeutici per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale compresa la Via Sublata
- Prolungamento linea B della Metropolitana tratta Rebibbia-GRA..

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice    | Soggetto Proprietario | Titolo intervento                                                                                              | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamento indicato in scheda | Fase progettuale | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione                 | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/04 | note integrative                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a2.5.1.1  | COMUNE DI ROMA        | Interventi di messa in sicurezza definitiva del versante della collina di Monte Ciccio di via di Valle Aurelia | 29/09/2005                 | 4.550.000,00 | 550000+<br>4.000.000,00          | preliminare      |                          |                     |                  | approvato                           |                    |                  |                                  | Sono state effettuate le indagini, gli studi geognostici e idrogeologici propedeutici alla progettazione geotecnica e al monitoraggio dei dissesti in atto. Il progetto preliminare approvato con Del. Giunta Comunale |
| a2.6      | B.C.S.A.A.            | Centro nazionale per le arti                                                                                   | 03/02/2003                 | 3.612.002,00 | 3.612.002,00                     |                  | 21-giu-07                | 3.008.995,00        |                  | in corso procedure di realizzazione | 31/07/2008         | 22/11/2009       |                                  | Assegnazione con DM 03/02/2003 allegato G e F imprevisto e speso per consulenze alla progettazione €. 2.495.595,00 in perenzione                                                                                       |
| b1.1.1    | B.C.S.A.S.            | Chiesa del Gesù                                                                                                | 01/03/1992                 | 1.239.496,56 |                                  |                  |                          |                     |                  |                                     |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.10   | B.C.S.A.S.            | Chiesa S. Maria del Popolo                                                                                     | 01/03/1992                 | 183.342,20   |                                  |                  |                          |                     |                  |                                     |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.11   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Maria del Popolo                                                                                     | 01/03/1992                 | 826.331,04   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.12   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Gregorio al Celio                                                                                    | 01/03/1992                 | 206.582,76   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.13   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)                                                                         | 01/03/1992                 | 206.582,76   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.14   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Maria degli Angeli                                                                                   | 01/03/1992                 | 1.136.205,18 |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.15   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Sabina (Chiosiro)                                                                                    | 01/03/1992                 | 206.582,76   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.16   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Silvestro in Capite                                                                                  | 01/03/1992                 | 464.811,21   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.17   | B.C.S.A.A.            | Chiesa SS. Carlo e Ambrogio                                                                                    | 01/03/1992                 | 516.456,90   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.18   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Maria sopra Minerva                                                                                  | 01/03/1992                 | 619.748,28   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.19   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Maria in Trastevere                                                                                  | 01/03/1992                 | 981.266,11   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.2    | B.C.S.A.A.            | Chiesa del Gesù                                                                                                | 01/03/1992                 | 1.446.079,32 |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.20   | B.C.S.A.A.            | Chiesa SS. Nome di Maria                                                                                       | 01/03/1992                 | 516.456,90   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.21   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Maria dei Miracoli                                                                                   | 01/03/1992                 | 516.456,90   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.22   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Maria in Montesanto                                                                                  | 01/03/1992                 | 516.456,90   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.23   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Agostino                                                                                             | 01/03/1992                 | 929.822,42   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.23.1 | BBACCC                | Chiesa S. Agostino                                                                                             | 30/11/2007                 | 1.000.000,00 |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| b1.1.24   | B.C.S.A.A.            | Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane                                                                           | 01/03/1992                 | 464.811,21   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)                        |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |



| MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |                                    |                  |                          |                     |                  |                              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |                                    |                  |                          |                     |                  |                              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Codice                                                 | Soggetti Proponenti | Titolo Intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data Assegnazione Iniziale | Assegnazione    | Finanziamenti o indicato in scheda | Fase progettuale | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione          | data inizio lavori | data fine lavori | % avanz. lavori al 30/06/11 | note integrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a1.1.1                                                 | COMUNE DI ROMA      | Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro; in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO quali i Parchi, Merda, ex SNUA, Tiburtino, Centocelle, Asilo nido Via Verumino | 01/03/1992                 | 63.265.970,14   | 27.918.497,52                      | altro            | 8-giu-05                 | varie               |                  | approvato progetto esecutivo | 20/10/2006         |                  | 50%                         | L'importo complessivo del progetto è di 54.024.283,21 così suddiviso: art.1.1.2 e art.1.1.1 Approvato progetto definitivo Dell. G.C. n. 4 del 12/01/05 Con Determina Ministero delle Infrastrutture - Prov. Int. alle OO.PP. Per il Lazio, l'Abruzzo e Sardegna pr.n.3215 del 19.9.2007 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'intervento in favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra il CONS. COOP. COSTR. di Bologna in qualità di Capogruppo Mandataria + il CONS. PAD di Castel di Lama + la S.A.GEN. S.r.l. di Roma + la TECNOCAPITALI S.r.l. di Roma in qualità di mandanti. Il contratto di appalto è stato stipulato il 24.10.2007 rep. n. 1170. Esistono altre schede. |
| a1.1.2                                                 | COMUNE DI ROMA      | Progettazione e realizzazione Via Subiata in ambito SDO                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/12/2002                 | 41.316.551,92   | 30.458.370,99                      | altro            | 4-lug-07                 | 23.731.185,38       |                  | approvato progetto esecutivo |                    |                  |                             | L'importo complessivo del progetto è di 54.024.283,21 così suddiviso: art.1.1.2 e art.1.1.1 Approvato progetto definitivo Dell. G.C. n. 4 del 12/01/05 Con Determina Ministero delle Infrastrutture - Prov. Int. alle OO.PP. Per il Lazio, l'Abruzzo e Sardegna pr.n.3215 del 19.9.2007 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'intervento in favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra il CONS. COOP. COSTR. di Bologna in qualità di Capogruppo Mandataria + il CONS. PAD di Castel di Lama + la S.A.GEN. S.r.l. di Roma + la TECNOCAPITALI S.r.l. di Roma in qualità di mandanti. Il contratto di appalto è stato stipulato il 24.10.2007 rep. n. 1170. Esistono altre schede. |
| a1.2                                                   | COMUNE DI ROMA      | Fondo esproprio dei suoli                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02/03/1992                 | € 33.569.698,44 |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO                     |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a1.1.1                                                 | MIN. DIFESA         | Rilocazione nuove infrastrutture in località Cecchignola.                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/03/1992                 | € 10.329.137,98 |                                    |                  |                          |                     |                  |                              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a1.1.2                                                 | MIN. DIFESA         | Nuove infrastrutture per rilocazione delle Caserme Cavour e Montezemolo                                                                                                                                                                                                                                             | 01/03/1992                 | 36.151.982,94   |                                    |                  |                          |                     |                  |                              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a1.3                                                   | COMUNE DI ROMA      | Indagine conoscitiva e ricognitiva e progettazioni relative ad interventi di riqualificazione di aree edificabili pubbliche dismesse o sottoutilizzate ai fini dell'art. 1 della L. 336/90                                                                                                                          | 21/12/2000                 | 557.773,45      | 557.773,45                         | preliminare      | 2-apr-08                 | 1.958.358,97        | 97.917,95        | approvato                    | 13/07/2009         | 04/01/2011       |                             | A seguito del trasferimento delle competenze di R.C. all'ufficio di staff del Commissario delegato all'emergenza Traffico e Mobilità, Progetti Strategici e Programma Roma Capital. E' in corso di predisposizione la Determina costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per la redazione degli studi di fattibilità e delle progettazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a1.3                                                   | COMUNE DI ROMA      | Progettazioni e realizzazioni relativi agli interventi di riqualificazione di aree e di edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati ai fini dell'art.1 della Legge 396/90                                                                                                                                           | 29/09/2005                 | 5.617.921,22    | 500.000-4.140.000,00=860.000,00    | preliminare      | 2-apr-08                 | 1.958.353,25        | 97.917,66        | in corso di approvazione     | 13/07/2009         | 04/01/2011       | 50%                         | Entro giugno 2011 dovrà essere attivata la procedura partecipativa insieme al Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice    | Soggetto Proponente | Titolo intervento                           | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamenti indicati in scheda | Fase progettuale | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | data inizio lavori | data fine lavori | % avanz. lavori al 30/06/04 | note integrative                                                                                            |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b1.1.25   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Maria in Vallicella               | 01/03/1992                 | 723.039,66   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.26   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Maria in Via Laia                 | 01/03/1992                 | 774.685,35   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.27   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Marcello                          | 01/03/1992                 | 774.685,35   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.28   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Andrea delle Fratte               | 01/03/1992                 | 955.445,26   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.29   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Stefano Rolondo                   | 01/03/1992                 | 361.519,83   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.3    | B.C.S./A.S.         | Chiesa S. Andrea della Valle                | 01/03/1992                 | 903.799,57   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.30   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini           | 01/03/1992                 | 361.519,83   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.31   | B.C.S./A.           | Chiesa Madonna dei Monti                    | 01/03/1992                 | 103.291,38   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.32   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Nicola in carcere                 | 01/03/1992                 | 154.937,07   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.33   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Eustachio                         | 01/03/1992                 | 361.519,83   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.34   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Agata dei Goli                    | 01/03/1992                 | 103.291,38   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.35   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Anastasia                         | 01/03/1992                 | 309.874,14   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.36   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Ignazio                           | 01/03/1992                 | 619.748,28   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.37   | B.C.S./A.           | Chiesa SS. Clemente e Damiano               | 01/03/1992                 | 103.291,38   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.38   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Ippolito dell'Orto                | 01/03/1992                 | 335.696,98   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.39   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Rocco all'Augusteo                | 01/03/1992                 | 129.114,22   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.4    | B.C.S./A.           | Chiesa S. Andrea della Valle                | 01/03/1992                 | 516.456,90   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.40   | B.C.S./A.           | Chiesa S. Francesco a Ripa                  | 01/03/1992                 | 51.645,69    |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.40.1 | MIN. E.B.C.C.       | Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa    | 07/04/2008                 | 500.000,00   | 2.000.000,00                     |                  |                          |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.41   | B.C.S./A.           | Sinagoga Tabernacolo Scuola Catalana        | 01/03/1992                 | 206.582,76   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.42   | B.C.S./A.           | Arcofraternita dei Bergamaschi              | 01/03/1992                 | 77.468,53    |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.43   | B.C.S./A.           | Confraternita di Polterotto - Villa Alibert | 01/03/1992                 | 206.582,76   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.44   | B.C.S./A.           | Palazzina Pio IV                            | 05/11/1996                 | 309.874,14   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |
| b1.1.44.2 | B.C.S./A.           | Palazzina Pio IV                            | 23/12/2002                 | 700.000,00   | 500.000,00                       | definitivo       | 21-lug-04                | 466.668,30          | 35.188,55        | ULTIMATO (*)              | 22/07/2004         | 11/09/2008       | 100%                        | prima procedura di gara (in data 31/07/07) invalidata E 14.990 imprevisti per incarico alla sicurezza Tavan |
| b1.1.45   | B.C.S./A.           | Chiesa di S. Maria in Domenica              | 05/11/1996                 | 258.228,45   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                             |

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice    | Soggetto Proponente | Titolo intervento                                                                                                  | Data assegnazione iniziale | Assonoma     | Finanziamenti o indicazione scheda | Fase progettuale | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione        | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/04 | Note integrative                                                                                                    |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b1.1.46   | B.C.S.A.A.          | Chiesa di S. Salvatore in Lauro                                                                                    | 05/11/1996                 | 309.874,14   |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.47   | B.C.S.A.A.          | Chiesa S. Andrea e Claudio ai Borgognoni                                                                           | 05/11/1996                 | 258.228,45   |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.48   | B.C.S.A.A.          | Chiesa S. Petronio dei Bolognesi                                                                                   | 05/11/1996                 | 309.874,14   |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.49   | B.C.S.A.A.          | Basilica S. Lorenzo fuori le mura                                                                                  | 05/11/1996                 | 361.519,83   |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.49.1 | BBAACC              | San Lorenzo fuori le Mura - Restauro                                                                               | 30/11/2007                 | 500.000,00   |                                    |                  |                          |                     |                  |                            |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.5    | B.C.S.A.S.          | Chiesa S. Maria della Vittoria                                                                                     | 01/03/1992                 | 516.456,90   |                                    |                  |                          |                     |                  |                            |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.50   | B.C.S.A.A.          | Chiesa S. Marcelino e Pietro                                                                                       | 05/11/1996                 | 413.165,52   |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.51   | B.C.S.A.A.          | Chiesa S. Maria in Monticelli                                                                                      | 05/11/1996                 | 258.228,45   |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.52   | B.C.S.A.A.          | Antica sinagoga (Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo). Restauro degli antichi arredi della Chiesa Ebraica di Chetani | 22/11/1999                 | 1.291.142,25 |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.53   | B.C.S.A.A.          | Chiesa melodista di Via Venti Settembre: lavori di consolidamento e restauro.                                      | 22/11/1999                 | 413.165,52   |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.54   | B.C.S.A.A.          | Chiesa evangelica Valdese di Via Quattro Novembre: lavori di consolidamento e restauro.                            | 22/11/1999                 | 413.165,52   |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.55   | B.C.S.A.A.          | Chiesa dei cappuccini: chiesa-cimitero-sotterraneo: restauro e valorizzazione apparati decorativi                  | 29/09/2005                 | 2.122.000,00 | 772.000,00                         | esecutivo        | 15-gen-09                |                     |                  | in attesa indicazione gara |                    |                  |                                  | Il progetto è stato elaborato accordando le due annualità per un totale di E.2.122.000,00 assie alla scheda.        |
| b1.1.56   | B.C.S.A.A.          | Ez arsenale pontificio, corpo principale: restauro                                                                 | 29/09/2005                 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00                       | attivato         | 28-mar-08                | 465.758,28          | 36.228,25        | in corso di realizzazione  | 01/09/2008         | 29/05/2009       | 70%                              | p.7507 Alin. E.14.880 per incarico coordinatore sicurezza geom. A. Nardello Esistono varie schede                   |
| b1.1.56.1 | BBAACC              | Arsenale pontificio - Prosecuzione restauro                                                                        | 30/11/2007                 | 595.000,00   |                                    |                  |                          |                     |                  |                            |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.57   | BBAACC              | Chiesa di S. Prisca                                                                                                | 30/11/2007                 | 400.000,00   | 400.000,00                         | esecutivo        | 9-set-09                 | 271.754,40          |                  | gara espletata             | 03/11/2010         | 30/12/2011       |                                  | Sono stati formalizzati i contratti alla Ditta appaltatrice, al coordinatore sicurezza e al collaboratore alla D.L. |
| b1.1.58   | MIN. BB.CC.         | Chiesa di S. Cosimato                                                                                              | 07/04/2008                 | 500.000,00   |                                    |                  |                          |                     |                  |                            |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.6    | B.C.S.A.S.          | Chiesa S. Maria Araceli                                                                                            | 01/03/1992                 | 619.748,28   |                                    |                  |                          |                     |                  |                            |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| B1.1.6.1  | B.C.S.A.A.          | Chiesa Santa Maria Araceli                                                                                         | 29/09/2005                 | 600.000,00   | 600.000,00                         | definitivo       | 21-lug-06                | 436.924,55          | 48.910,13        | ultimato                   | 25/10/2006         | 17/12/2007       | 100%                             | p. 34/2006                                                                                                          |
| b1.1.7    | B.C.S.A.S.          | Chiesa S. Maria della Pace                                                                                         | 01/03/1992                 | 129.114,22   |                                    |                  |                          |                     |                  |                            |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |
| b1.1.8    | B.C.S.A.A.          | Chiesa S. Maria della Pace                                                                                         | 01/03/1992                 | 1.265.319,40 |                                    |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)               |                    |                  |                                  |                                                                                                                     |

[illegible]

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

[illegible]

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice    | Soggetto Proprietario | Titolo intervento                                                                                                                                                                         | Data Assegnazione Iniziale | Assegnazione | Finanziamenti o indicato in scheda | Fase progettuale | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamenti lavori al 30/06/04 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, dotazione bibliografica) | 01/03/1992                 | 309.874,14   |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | Arredo uffici, biblioteca, archivi                                                                                                                                                        | 01/03/1992                 | 309.874,14   |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | Allaccio sistema informatico                                                                                                                                                              | 01/03/1992                 | 154.937,07   |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici                                                                                                                             | 01/03/1992                 | 1.420.256,47 |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | Sale Cappiavori                                                                                                                                                                           | 01/03/1992                 | 1.394.433,63 |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | F.inesina                                                                                                                                                                                 | 01/03/1992                 | 335.696,98   |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.A.            | Villa Farnesina all' Lungara - Accademia Nazionale dei Lincei: restauro                                                                                                                   | 29/09/2005                 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00                       | definitivo       | 11-lug-08                | 671.082,09          | 86.776,70        | in corso di realizzazione | 23/10/2008         | 03/10/2009       | ###                              | All'importo impegato cap.B sono stati aggiunti importi incarichi professionisti                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | MIN. B.C.C.           | Villa Farnesina - S. Savi: restauro giardino rinascimentale                                                                                                                               | 07/04/2008                 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00                       |                  | 28-lug-09                |                     | 195.291,67       | in corso di realizzazione |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | Zona Medagliere                                                                                                                                                                           | 01/03/1992                 | 284.051,29   |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | Chiosso Ludovisi                                                                                                                                                                          | 01/03/1992                 | 309.874,14   |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.14.4 | B.C.S.A.R.            | Clelie                                                                                                                                                                                    | 01/03/1992                 | 232.405,60   |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.15   | B.C.S.A.S.            | Gallerie romane: scheda clinica sanitaria                                                                                                                                                 | 05/11/1996                 | 516.456,90   |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.16   | B.C.C.A.A.M.          | Completamento Galleria Nazionale d'Arte Moderna                                                                                                                                           | 12/05/1998                 | 7.746.853,49 |                                    |                  |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| b/ 2.17   | COMUNE ROMA           | Casina dei Savi (Parco del Celio): lavori di allestimento museale                                                                                                                         | 22/11/1999                 | 372.033,57   | 372.033,57                         | definitivo       | 14-feb-06                | 168.290,30          |                  | realizzato                | 29/01/2007         | 01/08/2008       | 100% al 30.06.09                 | Con DD 260 del 24/03/09 approvazione certificato regolare esecuzione lavori - approvazione g.e. definitivo dell'opera - svicolo polizza fidejussoria - liquidazione del credito residuo alla ditta Costi. Cassandra per euro 1.262,64 |
| b/ 2.18   | COMUNE ROMA           | Lavori di ristrutturazione, allestimento e impianto di condizionamento del Planetario, presso il Museo della Civiltà Romana                                                               | 22/11/1999                 | 387.342,67   | 387.342,67                         |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                                  | L'intervento si è concluso con l'inaugurazione del Planetario in data 28/05/04                                                                                                                                                        |

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/00 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice    | Soggetto Proprietario | Intervento                                                                                                                  | Data assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamento indicata nella scheda | Fase di progettazione | Data data aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | note integrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b1.2.19   | COMUNE ROMA           | Museo Civico di Zoologia: realizzazione "Caveau" sotterraneo per la conservazione collezioni scientifiche                   | 10/11/2006                 | 1.934.781,60 | 1.934.781,60                        | esecutivo             | 9-apr-08                 | 1.428.239,27        | 361.823,97       | in corso di realizzazione | 22/12/2008         | 22/07/2010       | 80%                                | A tal fine l'area antistante la sala conferenze del Museo Civico di Zoologia è stata individuata per realizzare una nuova area di parcheggio. L'intervento riguarda la costruzione di due piani tecnologici interrati.                                                                                                                                   |
| b1.2.2    | B.C.S.A.A.            | Vittoriano                                                                                                                  | 01/03/1992                 | 516.456,90   |                                     |                       |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b1.2.20   | MINISTERO BB.AA.CC.   | Palazzo patrizi-Via Cavalletti                                                                                              |                            | 2.400.000,00 | 2.400.000,00                        | esecutivo             | 14-nov-08                |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | Effettuati incarichi di progettazione; il progetto è stato completato in corso ultime revisioni.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b1.2.21   | MINISTERO BB.AA.CC.   | Complesso Casina Vagnuzzi                                                                                                   |                            | 516.456,90   | 516.456,90                          | definitivo            | 10-giu-05                | 413.459,58          | 30.839,88        | ULTIMATO                  | 08/11/2005         | 31/03/2007       | 100%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b1.2.22   | REGIONE LAZIO         | Restauro Palazzo Rivaldi                                                                                                    |                            | 1.340.000,81 |                                     |                       |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b1.2.23   | COMUNE DI ROMA        | Riquadratura ambientale e sistemazione dell'area di deposito di elementi architettonici situati in Lungotevere Aventino n.7 | 30/11/2007                 | 929.999,98   | 930.000,00                          | definitivo            | 12-gen-06                | 488.563,74          | 189.476,26       | realizzato                | 28/09/2006         | 27/12/2007       | 100%                               | In data 24/06/2008 sono state affidate alla Ditta incaricata le opere complementari, e pertanto in data 02/07/2008 si è effettuata la ripresa dei lavori che sono stati ultimati in data 01/09/2008. Restano ancora da introdurre a completamento dell'appalto euro 232.926,26.                                                                          |
| b1.2.24   | COMUNE DI ROMA        | Realizzazione del monumento in memoria dei caduti di Nassirya in luogo dell'obelisco di Axum                                |                            | 250.000,00   |                                     | definitivo            |                          |                     |                  | in fase di affidamento    |                    |                  |                                    | In fase di appalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b1.2.24.1 | MIN. BB.CC.           | Palazzo Baldassini                                                                                                          | 30/11/2007                 | 500.000,00   | 250.000,00                          |                       |                          |                     |                  | in corso di realizzazione | 05/11/2007         | 01/03/2008       |                                    | In applicazione a quanto previsto dal Ministero per l'economia e delle Finanze sono in corso le procedure amministrative -contabili per far confluire lo stanziamento assegnato presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione Regionale la gestione dell'appalto del Fondo di Assegnazione delle opere d'arte, Direzione Regionale. |
| b1.2.25   | MIN. BB.CC.           | Passetto di Borgo                                                                                                           | 30/11/2007                 | 1.000.000,00 |                                     |                       |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b1.2.26   | MIN. BB.CC.           | Complesso del Vittoriano                                                                                                    | 30/11/2007                 | 1.000.000,00 |                                     |                       |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b1.2.3    | B.C.S.A.A.            | Palazzo Barberini                                                                                                           | 01/03/1992                 | 3.925.072,43 | 8.263.311,00                        | definitivo            | 10-dic-02                | 2.371.923,60        | 0,00             | ULTIMATO (1)              | 04/02/2004         | 30/04/2006       | 100%                               | Il finanziamento è stato frazionato in due progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b1.2.3.1  | MIN. BB.CC.           | Restauro del complesso di Palazzo Barberini                                                                                 | 13/05/1998                 | 5.164.568,99 | 5.164.568,99                        | definitivo            | 23-gen-03                | 877.467,70          | 270.449,39       | ULTIMATO (2)              | 16/07/2003         | 30/04/2006       | 100%                               | esiste altra scheda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b1.2.3.2  | BBAACC                |                                                                                                                             |                            | 0,00         | 1.500.000,00                        |                       |                          | 4.638.636,26        |                  | in corso di realizzazione | 08/07/2008         | 29/12/2009       | 50%                                | Lavori affidati senza gara in prosecuzione accorpata con altri finanziamenti su medesimo oggetto di intervento                                                                                                                                                                                                                                           |
| b1.2.4    | B.C.S.A.A.            | Castel Sant'Angelo                                                                                                          | 01/03/1992                 | 1.497.725,01 |                                     |                       |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b1.2.5    | B.C.S.A.A.            | Palazzo Corsini                                                                                                             | 01/03/1992                 | 877.976,73   |                                     |                       |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



[illegible]



## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto Proprietario | Titolo intervento                                                                              | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamento indicato in scheda | Fase Progettuale | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanz. lavori al 30/06/04 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.2.6   | B.C.S.A.A.            | Palazzo Venezia                                                                                | 01/03/1992                 | 877.976,73   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.2.6.1 | B.C.S.A.A.            | Palazzo Venezia Allestimento museale (Almeria)                                                 |                            | 180.000,00   | 180.000,00                       | definitivo       | 25-gen-08                |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                             | La necessità di provvedere all'allestimento delle armerie è venuta meno; si è pertanto provveduto a redarre nuovo progetto per la riqualificazione della zona d'ingresso del museo.                                                                                               |
| 31.2.6.2 | B.C.S.A.A.            | Palazzo Venezia Allestimento Impianto Museale                                                  | 23/12/2002                 | 2.275.000,00 | 1.775.000,00                     | definitivo       | 28-gen-05                | 972.244,32          | 0,00             | ULTIMATO (*)              | 12/05/2005         | 12/05/2006       | 100%                        | Intervento relativo a consolidamento e risistemazione vani piano terra (esistono altre schede)                                                                                                                                                                                    |
| 31.2.7   | B.C.S.A.A.            | Palazzo Venezia                                                                                | 01/03/1992                 | 436.408,08   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.2.8   | B.C.S.A.A.            | Pantheon                                                                                       | 01/03/1992                 | 645.571,12   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.2.9   | COM/INE ROM/A         | Musei Capitolini                                                                               | 07/04/1994                 | 5.164.568,99 | 5.164.569,00                     | esecutivo        | 12-giu-03                | 3.157.129,46        | 988.245,81       | approvato                 | 28/01/2004         | 09/03/2006       | 100%                        | I lavori sono nella fase di collaudo tecnico-amministrativo Revocati dalla DD. 543 del 13/05/06 con una nuova DD. n.1141 del 05/12/08 di Approvazione                                                                                                                             |
| 31.3.1   | COM/INE ROM/A         | Realizzazione di via sede della galleria comunale d'arte moderna nel complesso ex Birra Peroni | 22/11/1999                 | 2.944.761,23 |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.3.2   | COM/INE ROM/A         | Allestimento galleria d'arte moderna (ex Birra Peroni)                                         | 22/11/1999                 | 455.437,52   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.4.1   | B.C.S.A.A.            | Vallcellina                                                                                    | 01/03/1992                 | 258.228,45   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.4.2   | B.C.S.A.A.            | Casnapolense                                                                                   | 01/03/1992                 | 438.988,36   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.4.3   | B.C.S.A.A.            | Angelica                                                                                       | 01/03/1992                 | 671.393,97   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.5.1   | B.C.S.A.A.            | S. Michele                                                                                     | 01/03/1992                 | 2.220.764,67 |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.5.1.1 | B.C.S.A.A.            | Completamento lavori per utilizzo ex carcere femminile nel complesso del S. Michele            | 29/09/2005                 | 900.000,00   | 900.000,00                       |                  |                          | 505503,88-74229,95  | 42487,59+6828,24 | in corso di realizzazione | 21/10/2008         | 18/05/2009       |                             | Intervento diviso in due strati, cap.A e cap. B. Importo impegnato del cap.A sono inclusi anche diversi incarichi per coordinamento alla sicurezza, rilievi e catalogazione. Saranno appaltati insieme ai fondi per l'adeguamento della sede istituzionale. Esistono altre schede |
| 31.5.1.2 | BB/POC                | Complesso del S. Michele ex carcere femminile - Adeguamento sede Uffici ICR                    |                            | 0,00         | 1.000.000,00                     |                  |                          |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.5.1.3 | BB/POC                | Complesso del S. Michele - Adeguamento sede istituzionale                                      |                            | 0,00         | 1.000.000,00                     |                  |                          |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.5.2   | B.C.S.A.A.            | Collegio Romano                                                                                | 01/03/1992                 | 619.748,28   |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.5.2.1 | B.C.S.A.A.            | Collegio Romano                                                                                | 23/12/2002                 | 2.284.000,00 | 1.032.000,00                     | definitivo       | 4-apr-03                 | 315.678,24          | 0,00             | ULTIMATO (*)              | 25/08/2005         | 22/12/2005       | 100%                        | Esistono Altre n.6 schede                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31.5.3   | B.C.S.A.A.            | Caserma Lamarmora                                                                              | 01/03/1992                 | 2.091.650,44 |                                  |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO (1)              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

[illegible]

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

[illegible]

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice     | Soggetto Proponente | Titolo intervento                                                                                                                       | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamento (Sindacato in scheda)                                  | Fase progettuale     | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanz. lavori al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b1.7.11    | B.C.S.A.R.          | Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione                                                                      | 01/03/1992                 | 206.582,76   |                                                                      |                      |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b1.7.12    | B.C.S.A.R.          | Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro                                                                                       | 01/03/1992                 | 645.571,12   |                                                                      |                      |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b1.7.13    | B.C.S.A.R.          | Via Trionfale, ipogeo degli Oltavi: restauro                                                                                            | 01/03/1992                 | 10.329,14    |                                                                      |                      |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b1.7.14    | B.C.S.A.R.          | Via Flaminia, Villa di Livio: manutenzione, protezione, sistemazione                                                                    | 05/11/1996                 | 165.266,21   |                                                                      |                      |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b1.7.15    | B.C.S.A.R.          | Via Latina, Vasca monumentale via C. Baronio: restauro, copertura e sistemazione                                                        | 05/11/1996                 | 180.759,81   |                                                                      |                      |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b1.7.16    | B.C.S.A.A.          | Ostia Antica - Roma Sistemazione del Lapidario Monumentale                                                                              | 23/12/2002                 | 1.549.000,00 | 494.433 + 1054.567,00                                                | definitivo           | 18-dic-07                | 310.122,99          | 31.557,00        | in corso di progettazione | 28/07/2008         | 22/02/2009       | ####                          | Annulla 2002. Le due annualità sono state riunite in un unico intervento per un importo di 1.549.000. Fondi in perenzione in quanto non accreditati presso la Dir.Reg BCP in tempo utile, esistono altre schede                                         |
| b1.7.2     | B.C.S.A.R.          | Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salaro: adeguamenti, manutenzione                                                                  | 01/03/1992                 | 51.845,69    |                                                                      |                      |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b1.7.3     | B.C.S.A.R.          | Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro                                                                        | 01/03/1992                 | 206.582,76   |                                                                      |                      |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b1.7.4     | COMUNE DI ROMA      | Parco Centocelle-Valorizzazione Ville Romane                                                                                            | 01/03/1992                 | 2.816.456,90 | 1.000.000,00                                                         |                      |                          |                     |                  | sospeso                   |                    |                  |                               | Con Deliberazione Consiglio Comunale e successivo Decreto Ministero delle Infrastrutture è stato richiesto il parziale finanziamento dell'opera per E. 1.300.000,00                                                                                     |
| b1.7.4.1   | COMUNE DI ROMA      | Indagini preliminari per il recupero e la valorizzazione ambientale del territorio in cui ricade l'area lacustre di Gabii - Castiglione | 22/11/1999                 | 516.456,90   | 516.456,90                                                           | preliminare          |                          |                     |                  | sospeso                   |                    |                  |                               | Nessun atto nel primo semestre 2010. Il progetto è completo si resta in attesa dell'approvazione definitiva dello studio di fattibilità da parte del cons. com. Per completezza vedere int. Scheda b1.7.4.2 - Parco Archeologico di Gabii - Castiglione |
| b1.7.4.1.1 | PROVINCIA DI ROMA   | Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione. Primi interventi di valorizzazione                        | 29/09/2005                 | 1.000.000,00 | 516.456,90                                                           | studi di fattibilità |                          |                     |                  | in corso di approvazione  |                    |                  |                               | vedi scheda                                                                                                                                                                                                                                             |
| b1.7.4.2   | COMUNE DI ROMA      | Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazioni nell'ambito del progetto parco                                                       | 29/09/2005                 | 7.824.129,82 | 750.000,00(a)5<br>100.000,00(b)<br>176.230,82 (c)<br>2.000.000,00(d) | preliminare          | 1-dic-05                 | 409.818,44          | 102.001,00       | approvato                 | 03/05/2006         | 02/06/2007       |                               | Per la completezza vedere l'intervento collegato e la relativa scheda b1.7.4.1                                                                                                                                                                          |

[illegible]

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto Proponente                    | Titolo intervento                                                                                                                                                                     | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamenti indicati in scheda | Fase progettuale                   | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara   | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | note integrative                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b2.11    | COMUNE DI ROMA                         | Museo archeologico del Suburbio (Municipio V)                                                                                                                                         | 30/11/2007                 |              | 200.000,00                       | 200.000,00                         | esecutivo                |                     |                    | approvato                 |                    |                  |                                    | Con Decreto Min. Infrastrutture n.13047 del 22.10.09 sono stati trasferiti E 200.000,00                                                                                                                                                                                    |
| b2.2     | COMUNE DI ROMA                         | Rilevamento e documentazione Appia Antica: progettazione ed avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale dei Fori                                        | 02/03/1992                 |              | 774.685,35                       | 774.685,35                         | definitivo               |                     |                    | in corso realiz.          | 01/01/2003         | 01/06/2005       | 99%                                | Tutte le attività sono terminate e la banca dato è migrata nel SIMUR1, restano solo alcuni incassi di schedatura da liquidare dopo che gli incaricati avranno ultimato la consegna. 230/10/8                                                                               |
| b2.3     | ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA | Realizzazione di un Centro di servizi del parco dell'Appia Antica: recupero funzionale dell'ex Carriera Latina                                                                        | 21/12/2000                 |              | 774.685,35                       | 774.685,35                         |                          | 14-giu-02           | 2.488.437,34       | in corso di realizzazione | 06/03/2003         | 14/05/2006       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b2.4     | B.C.S.A.R.                             | Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)                                                     | 01/03/1992                 |              | 1.859.244,84                     |                                    |                          |                     |                    |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b2.5.1   | COMUNE DI ROMA                         | Scavo e sistemazione Foro di Nerva                                                                                                                                                    | 22/11/1989                 |              | 1.549.370,70                     |                                    |                          |                     |                    | approvato                 | 01/04/2010         | 01/04/2011       |                                    | Problemi emersi nel corso dell'attuazione, altro                                                                                                                                                                                                                           |
| b2.5.2   | COMUNE DI ROMA                         | Scavo e sistemazione del Foro Traiano e del Museo dei Fori ai Mercati Traianei                                                                                                        | 22/11/1989                 |              | 10.402.990,88                    | 2.000.000,00                       | esecutivo                | #####               | 1.344.169,84       | in corso di realizzazione | 04/08/2010         | 31/10/2010       | 10%                                | A conclusione della valutazione delle offerte Priori Sesi3000 del 24/02/10 l'impresa Pasquucci è risultata la prima classificata. E' in corso di completamento la formalizzazione del contratto per l'appalto dei lavori.                                                  |
| b2.5.2.1 | COMUNE DI ROMA                         | Realizzazione museo dei Fori ai Mercati                                                                                                                                               | 30/11/2007                 |              | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                       |                          | 4-ago-08            | 170.072,21         | realizzato                | 07/03/2011         | 19/05/2008       | 100% al 30/06/2011                 | L'inizio dei lavori è previsto per il 01/02/11. Esistono varie schede                                                                                                                                                                                                      |
| b2.6     | COMUNE DI ROMA                         | Operazioni archeologiche e sistemazione dell'area del Foro di Nerva, della Pace, di Cesare Augusto e Traiano per favorire la comprensibilità dell'intero complesso dei Fori Imperiali | 22/11/1989                 |              | 3.098.741,36                     | 1.721.565,21+500.755,44+516.456,89 | esecutivo                | 25-mar-04           | 388.890,23         | sospeso                   | 16/12/2004         | 15/12/2006       | 100% al 31/12/2010                 | Approvato certificato regolare esecuzione lavori                                                                                                                                                                                                                           |
| b2.6.4   | COMUNE DI ROMA                         | Mausoleo di Augusto: scavi, restauri ed allestimento - I Lotto                                                                                                                        | 30/11/2007                 |              | 4.000.000,00                     | 4.000.000,00                       |                          |                     |                    | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | Con Decr. Min. Infrastr. N. 13047 del 22.10.09 sono stati trasferiti E. 350.000,00. Richiesto con nota prot. Sestri Com. RI/1538015/6/10 il versamento dei restanti E. 1.650.000,00 previsti per l'anno 2007 DD del 20.5.2010 sono stati trasferiti a CNR per E. 9.600,00. |
| b2.6.5   | COMUNE DI ROMA                         | Fori Imperiali                                                                                                                                                                        | 30/11/2007                 |              | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                       | esecutivo                | 1-ott-09            | 91.635,18          | in corso di realizzazione |                    |                  | 70% al 30/06/2011                  | L'appalto non è ancora stato assegnato e causa degli eccessivi ribassi praticati dalle imprese, prima e seconda classificata per le quali si è proceduto alla analisi dei giustificativi sulle offerte presentate. Esistono altre schede.                                  |
| b2.7     | COMUNE DI ROMA                         | Colonna Oppio, restauro e consolidamento dell'essera delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con affresco della "Città Diocleziana" e sistemazione                        | 22/11/1989                 |              | 3.623.382,45                     | 500.000,00                         |                          | 1-gen-00            | 63.858,82+8.440,57 | studi di fattibilità      | 23/10/2008         | 01/12/2006       | 98% al 30/06/2011                  | Con Decreto Min. Infrastrutture n.12218 del 5.10.09 è stata approvata la somma di E.500.000,00 e con Decreto Min. Infrastr. N. 13047 del 22.10.09 è stata trasferita la somma di E.500.000,00.                                                                             |
| b2.8.1   | COMUNE DI ROMA                         | Célio-Tempio del divo Claudio: restauro e consolidamento                                                                                                                              | 29/09/2005                 |              | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00                       | esecutivo                |                     |                    | in corso di approvazione  | 01/11/2006         | 01/06/2008       |                                    | I rapporti epistolari con il Valicario sono giunti ad una proposta di "riconoscimento di proprietà" sottoposta all'Avvocatura Comunale per il parere di competenza.                                                                                                        |

# MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice | Soggetto<br>Propriente | Titolo intervento                                                                                                                             | Data<br>Assegnaz.<br>iniziale | Assegnaz.<br>iniziale | Finanziamenti<br>indicati in<br>scheda | Fase:<br>progettuale | Data gara<br>aggiudica-<br>zione | Importo<br>aggiudicato | Economia di<br>gara | Stato di<br>attuazione | data inizio<br>lavori | data fine<br>lavori | %<br>avanz<br>lavori<br>al<br>30/06/<br>04 | note integrative                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b.7.5  | B.C.S.A.R.             | Via Latina, loggione di Trebio<br>Giusto: adeguamento, allestimento                                                                           | 01/03/1992                    | 154.937,07            |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.7.6  | B.C.S.A.R.             | Via Latina, Parco della Tombe della Via<br>Latina: restauri, adeguamenti                                                                      | 01/03/1992                    | 232.405,60            |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.7.7  | B.C.S.A.R.             | Via Latina, Villa dei Sette Bassi:<br>manutenzione, recinzione                                                                                | 01/03/1992                    | 154.937,07            |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.7.8  | B.C.S.A.R.             | Via Latina, Acqueforti Claudio e<br>Alessandrino: interventi, manutenzione                                                                    | 01/03/1992                    | 103.281,38            |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.7.9  | B.C.S.A.R.             | Via Ardeatina, via Grottaferrettina, strada<br>antica e monumenti: adeguamenti                                                                | 01/03/1992                    | 51.645,69             |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.8    | B.C.S.A.R.             | Manutenzione e valorizzazione aree verdi<br>o giardini all'interno dei complessi<br>archeologici                                              | 01/03/1992                    | 7.814.947,53          |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.9    | B.C.S.A.R.             | Somme a disposizione della<br>Soprintendenza Archeologica di Roma                                                                             | 01/03/1992                    | 309.874,14            |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.9.1  | B.C.S.A.R.             | Somme a disposizione della<br>Soprintendenza Archeologica di Roma -<br>Adeguamento sistema informatico                                        | 22/11/1999                    | 258.228,45            |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.9.2  | B.C.S.A.R.             | Soprintendenza Archeologica di Roma:<br>manutenzione ordinaria e straordinaria e<br>adeguamento e funzionamento delle sedi<br>e dei monumenti | 22/11/1999                    | 1.032.913,80          |                                        |                      |                                  |                        |                     |                        |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |
| b.10.1 | COMUNE<br>ROMA         | Piano di utilizzazione ed esproprio<br>parziale della Caffarella                                                                              | 01/03/1992                    | 13.427.879,38         | 13.427.879,38                          |                      |                                  |                        |                     | espropriazione         |                       |                     |                                            | Emesso decreto esproprio definitivo (ex art. 13, 865/77) con Ordinanza Sindacale n. 151/000503. Per l'esproprio risultano impegnati E. 13.427.879,38 ca. 19.02.2009 |
| b.10.2 | COMUNE DI<br>ROMA      | Realizzazione Pirco archeologico di<br>Torrevecchia                                                                                           | 30/11/2007                    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00                           |                      |                                  |                        |                     | non attivato           |                       |                     |                                            |                                                                                                                                                                     |



**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011**

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto Proponente | Descrizione intervento                                                                                                                                            | Data assegnazione iniziale | Assegnazione  | Finanziamenti indicati in scheda | Fase progettuale | Data aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione                                            | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b3.2     | COMUNE ROMA         | Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione                                                                                       | 01/03/1992                 | 10.845.594,88 |                                  |                  |                     |                     |                  | ULTIMATO                                                       |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                        |
| b3.2.1   | COMUNE ROMA         | Restauro e ristrutturazione degli edifici storici all'interno di Villa Ada                                                                                        | 21/12/2000                 | 5.182.284,50  | 483284,5-350.000,00              | esecutivo        |                     |                     |                  | in corso di progettazione                                      | 01/10/2007         | 01/12/2008       |                                    | IN corso ulteriori indagini geognostiche richieste dalla Pontificia Commissione Archeologia Sacra. In attesa della destinazione d'uso definitiva per concludere il progetto esecutivo. |
| b3.2.2   | COMUNE DI ROMA      | Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo                                                                                                           | 30/11/2007                 | 1.350.000,00  | 500.000,00                       |                  |                     |                     |                  | non attivato                                                   |                    |                  |                                    | Con Del. Cons. Com. n. 118 del 17/12/09 è successivo D.M. delle Infrastr. È stato richiesto il parziale definanziamento dell'opera di E. 850.000,00                                    |
| b3.3     | COMUNE DI ROMA      | Realizzazione Parco della Cenvelletta-recupero casali                                                                                                             | 30/11/2007                 | 1.500.000,00  | 250.000,00                       | preliminare      |                     |                     |                  |                                                                |                    |                  |                                    | Si intende sottoporre all'approvazione della conferenza dei servizi la progettazione definitiva dell'opera per predisporre un Project Financing.                                       |
| b4.1     | MIN. BB CC.         | Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel centro storico (da individuare di concerto con il Comune di Roma)                              | 16/12/1997                 | 1.648.894,01  |                                  |                  |                     |                     |                  |                                                                |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                        |
| b4.2     | COMUNE ROMA         | Restauro di villa romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo museo archeologico all'interno di foyer dell'Auditorium | 22/11/1999                 | 1.032.913,80  |                                  |                  |                     |                     |                  | D.M. del 03.02.2003 è stato cambiato il codice da b4.2 a b1.13 |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                        |
| c1.1.1   | COMUNE ROMA         | Progettazione e avvio realizzazione linea tramviaria Casaleto-p.za Venezia:                                                                                       | 03/11/1997                 | 6.145.837,10  |                                  |                  |                     |                     |                  | ULTIMATO                                                       |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                        |
| c1.1.1.1 | COMUNE ROMA         | Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere-p.za Venezia                                                                                           | 01/03/1992                 | 5.164.568,99  |                                  |                  |                     |                     |                  |                                                                |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                        |
| c1.1.1.2 |                     | Progettazione e realizzazione II lotto: stazione Trastevere-p.za Venezia                                                                                          | 01/03/1992                 | 0,00          |                                  |                  |                     |                     |                  |                                                                |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                        |
| c1.1.2   | COMUNE DI ROMA      | Avvio realizzazione tram su gomma Laurentina-Trigoria                                                                                                             | 29/09/2005                 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00                    | esecutivo        | 21-gen-08           | 107.054.312,52      | 24.691.829,83    | in corso di realizzazione                                      | 01/06/2010         | 23/06/2011       | 44% al 30/6/10                     | La data di fine lavori di tali relatori Ambili sarà indicata all'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo, effettuate le relative consegne dei lavori                              |
| c1.2.1   | ATAC                | Progetto "Centro Storico ad inquinamento zero": acquisto bus elettrici e filobus                                                                                  | 21/12/2000                 | 20.658.275,96 | 20.658.275,96                    |                  |                     |                     |                  | in corso di realizzazione                                      | 30/09/2002         | 31/12/2004       |                                    | La fornitura di materiale rotabile è una fase del progetto globale di realizzazione della Linea Flaminia 90 Express                                                                    |



## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Ordine  | Soggetto Proponente                       | Titolo intervento                                                                                                                                     | Data Assegnazione | Assegnazione  | Finanziamenti indicati in scheda                      | Fase progettuale   | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato                   | Economie di spesa | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.9   | COMUNE DI ROMA                            | Area archeologica del Circo di Massenzio, Scavo                                                                                                       | 29/09/2005        | 709.671,89    | 492.834,59+21<br>6.837,10                             | 7-apr-06           | 242.087,75               | 77.570,37                             | approvato         | 01/11/2010                | 01/11/2011         |                  |                                    | Appalto assegnato a seguito di asta pubblica. L'assegnatario ha rinunciato. Si procede con nuovo progetto che integra tutti i finanziamenti e nuova asta pubblica.                  |
| 3.3.1   | COMUNE DI ROMA                            | Restauro e ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia                                                                   | 07/04/1994        | 15.660.358,39 | 4.020.555,51                                          | definitivo         | 6-lug-10                 | 413.681,80                            | 46.204,61         | in corso di realizzazione | 15/10/2010         |                  | 50%                                | Sono stati rimossi i materiali e stesi i fondi relativi al Restauro e Ristrutturazione degli edifici all'interno di Villa Torlonia.                                                 |
| 3.3.1.1 | COMUNE DI ROMA                            | Ristrutturazione degli edifici monumentali e delle catacombe all'interno di Villa Torlonia                                                            | 21/12/2000        | 1.389.197,73  | 477.803,40+14<br>02557,12+3247<br>03.58+1500000<br>00 | esecutivo          | 23-apr-04                | 532.814,09+4.161.<br>168,23           | 1.162.257,35      | approvato                 | 18/07/2007         | 11/08/2011       | 95%<br>al<br>30.4.11               | Con il verbale di ripresa del 25.1.11 la direzione lavori recuperando 20 gg. Residui dell'appalto principale e aggiungendo 80gg. Ha determinato la fine ultima dei lavori.          |
| 3.3.1.2 | COMUNE DI ROMA                            | Restauro e ristrutturazione da parte della Soprintendenza comunale ai BB CC degli edifici monumentali e delle catacombe all'interno di Villa Torlonia | 21/12/2000        | 325.257,95    | 4.019.351,97                                          | definitivo         | 28-set-07                | 2.813.193,14+194.<br>478.66+40.643,85 | 353.950,22        | approvato                 | 10/12/2007         | 07/01/2010       | 30%                                | In corso di elaborazione della variante supplementare per i migliori lavori - richiesta del ribasso d'asta con nota di febbraio 2009                                                |
| 3.3.1.3 | SOPRINTENDENZA ENCL. ARCHEOLOGICA DI ROMA | Completamento in laghi, progettazione ed avvio interventi a tutela e valorizzazione delle catacombe ebraiche all'interno di Villa Torlonia            | 21/12/2000        | 256.228,45    | 5.013.417,41                                          | definitivo         | 2-ott-03                 | 2.594.212,36                          | 1.176.546,35      | approvato                 | 28/07/2004         | 14/06/2008       |                                    | In fase di collaudo tecnico-amministrativo                                                                                                                                          |
| 3.3.2.1 | COMUNE DI ROMA                            | Ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna                                                          | 21/12/2000        | 1.436.024,11  |                                                       |                    |                          |                                       |                   | ULTIMATO                  |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                     |
| 3.3.2.2 | COMUNE DI ROMA                            | Restauro da parte della Soprintendenza ai BB AA e AA degli edifici monumentali all'interno di Villa Carpegna                                          | 21/12/2000        | 163.113,53    |                                                       |                    |                          |                                       |                   | ULTIMATO                  |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                     |
| 3.3.3.1 | COMUNE DI ROMA                            | Restauro e ristrutturazione da parte del Comune dell'edificio monumentale "Villa Vecchia" all'interno di Villa Pamphili                               | 29/09/2005        | 563.014,57    |                                                       |                    |                          |                                       |                   | ULTIMATO                  |                    |                  |                                    | Lavori sono in fase di collaudo tecnico-amministrativo e statico                                                                                                                    |
| 3.3.3.2 | COMUNE DI ROMA                            | Restauro e ristrutturazione da parte del Comune dell'edificio monumentale "Cascina Fioridall'Interno di Villa Pamphili                                | 29/09/2005        | 757.701,67    | 1.032.913,81                                          | definitivo         | 0-gen-00                 | 539.782,98+50.612<br>66+16.762,89     | 275.212,13        | approvato                 | 22/06/2004         | 03/10/2006       | 65%                                |                                                                                                                                                                                     |
| 3.3.3.3 | COMUNE DI ROMA                            | Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali "Casali Rurali" all'interno di Villa Pamphili                               |                   | 774.685,34    | 774.685,35                                            | definitivo         | #####                    | 471.466,18+46.481.<br>12              | 73.918,25         |                           | 15/11/2007         | 15/06/2008       | 100%<br>al<br>30/6/11              | Richiesta utilizzo del Ribasso d'asta per variante supplementare per maggiori lavorazioni. Costo della variante è erogata e sospensione totale dei lavori in data 19/6/08.          |
| 3.3.3.4 | COMUNE DI ROMA                            | Lavori di restauro del Giardino dei Cedri a Villa Pamphili                                                                                            |                   |               | 462.228,92                                            | esecutivo          | 23-giu-10                | 371.685,33                            | 27.410,60         | approvato                 |                    |                  | 0                                  | Progetto definitivo approvato con deliberazione n. 267 del 02/09/09                                                                                                                 |
| 3.3.4   | COMUNE DI ROMA                            | Progettazione piena di utilizzazione, esproprio e sistemazione Villa York                                                                             | 07/04/1994        | 3.355.969,84  | 3.355.969,84                                          | altro prod. p.uti. |                          |                                       |                   | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | Il Piano d'intervento prevede la modalità d'uso di aree e manufatti e gli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei caratteri storico-monumentali e ambientali |

|           | Soggetto Promotore       | Titolo intervento / realizzazione del parco                                                                                                                                                                                                                      | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione   | Fianziamenti o indicazioni scheda | Fase progettuale     | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione                          | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c2.2      | COMUNE ROMA              | Parco di Aguzzano. Esproprio e realizzazione del parco                                                                                                                                                                                                           | 02/03/1982                 | 1.534.480,71   | 1.500.000,00                      | esecutivo            | 8-nov-00                 |                     |                  | approvato                                    | 14/01/2000         | 25/05/2002       |                             | Con l'approvazione del progetto esecutivo sarà indetta anche la gara d'appalto suddivisa in 4 lotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c2.3.1    | COMUNE ROMA              | Parco Casilino labicano: sistemazione aree verdi (stralcio funzionale)                                                                                                                                                                                           | 12/05/1998                 | 1.982.284,50   | 1.982.284,50                      | esecutivo            | 19-giu-06                | 657.591,77          | 337.743,80       | in corso di realizzazione                    | 06/02/2009         | sospesi          | 90% al 30/06/11             | Attualmente è stato realizzato il 36,11% del totale dei lavori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c2.3.2    | COMUNE ROMA              | Torna a valorizzare un'area vinica; Recupero paesaggistico del monumento naturale Galleria Antica DPCR n. 794/99 e recupero conservativo del Casale Chiusura scuderia della villa di Palazzo Traversari                                                          | 22/11/1999                 | 258.228,45     | 229410,15+840.014,31              | definitivo           |                          |                     |                  | sospeso in attesa di acquisizione aree       |                    |                  |                             | Attualmente per la sopraggiunta indisponibilità dell'area, conseguente all'interruzione della trattativa tra l'Amministrazione Comunale e la società proprietaria del monumento naturale - il progetto della 1 fase è stato sospeso. 01/07/08.<br>Il progetto intende restaurare e riutilizzare un ex vacchetta per spazi socio-culturali programma Comus ed asilo nido per circa 40 bambini.                                                                               |
| c2.3.4    | COMUNE DI ROMA           | Restauro ex scuderia e vaccheria di Villa Sacchetti – Municipio XIX (Parco Urbano del Pirella)                                                                                                                                                                   | 30/11/2007                 | 2.000.000,00   | 2.000.000,00                      | studi di fattibilità |                          |                     |                  | in corso di progettazione                    |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c2.3.5    | COMUNE DI ROMA           | Progetto di recupero vegetazionale e di forestazione della Rete Ecologica (sistema naturale Aniene, Aguzzano, S. Basilio, Torracchia – sistema naturale Tevere nord, Torricella, Edene, Parco)                                                                   | 30/11/2007                 | 1.100.000,00   | 220.000,00                        | esecutivo            | 2-mar-10                 | 165.075,58          | 9.079,16         | approvato                                    | 01/11/2010         | 01/01/2011       | 50%                         | Con Decr. del Ministro delle Infrastr., 30/11/07 è stato concesso al Comune di Roma un finanziamento di € 1.100.000,00 per l'attuazione di progetti di recupero ambientale e forestazione di 6 aree appartenenti alla rete ecologica tra cui l'area denominata Albucello. Esistono il progetto preliminare dovrà essere approvato e poi finanziato dal Dipartimento Patrimonio e della Casa per procedere all'acquisto del terreno sul quale sorgeva la scuola Giardinetti. |
| c2.3.6    | COMUNE DI ROMA           | Progettazione, acquisizione e realizzazione "Parco della Cellulosa" – Municipio XVII                                                                                                                                                                             | 30/11/2007                 | 2.500.000,00   | 1.500.000,00                      | preliminare          |                          |                     |                  |                                              |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c2.4.2.19 | UNIVERSITA' TOR VERGATA* | Realizzazione della città dello Sport a Tor Vergata                                                                                                                                                                                                              | 29/09/2005                 | 248.365.000,00 | 60.000.000,00                     | variante             |                          |                     |                  | in corso di progettazione                    |                    |                  |                             | Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n.349 del 29/12/05 riguardante Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto Roma 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c2.4.2.20 | COMUNE DI ROMA           | Completamento Palazzetto Sport Conviale                                                                                                                                                                                                                          | 30/11/2007                 | 700.000,00     | 700.000,00                        | esecutivo            |                          |                     |                  | in corso di realizzazione                    | 01/10/2010         |                  |                             | Alla data del 31.12.10 risulta sottoscritto il contratto di appalto con l'imprenditore adjudicatario RTI Cornelia Cipelli Service s.r.l. L'inizio dei lavori è previsto per finire del 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c2.4.7    | PROVINCIA DI ROMA        | Riquadrificazione e valorizzazione delle aree limitrofe al Parco archeologico della Via Lalina – Indagini e Progettazione indagini e progettazioni relative ai interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale. | 30/11/2007                 | 250.000,00     | 50.000+200.000,00                 | esecutivo            | 8-set-09                 | 62.680,89           | 13.545,26        | in corso di realizzazione                    | 01/03/2010         |                  |                             | Con lo stesso atto Originziale è stata autorizzata la procedura negoziata del collaudo fiduciario. A giugno 2009 sono state inviate con lettera del 6.6.09 prot. 79984 cinque date a presentarsi l'offerta entro il 22.6.09, con D.D. del Prefetto di Roma.                                                                                                                                                                                                                 |
| c2.5      | PROVINCIA ROMA           | Interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale.                                                                                                                                                                | 05/11/1996                 | 1.549.370,70   | 1.549.370,70                      | esecutivo            | 12-giu-02                | 138.712,48          | 12.370,08        | in corso di progettazione e di realizzazione | 11/10/2002         | 10/11/2002       | 100%                        | Il finanziamento viene utilizzato per la realizzazione (vedi relativa scheda) per la progettazione finale (verifica schemi) per la costruzione e la gestione del Piano di Gestione del Verde Pubblico. L'intervento riguarda l'Autorimessa S. Giacomo di Trionfo, avente valore d'interesse concernente il Parco Metropolitano Termale di Tivoli, Guidonia e Roma.                                                                                                          |
| c2.5.1    | PROVINCIA ROMA           | Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma                                                                                                                                                                                                           | 01/03/1992                 | 0,00           | vedere cod.c2.5                   | piano d'area         |                          |                     |                  | in corso di approvazione                     |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Codice    | Soggetto Proponente | Titolo Intervento                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data Assegnazione Iniziale | Assignazione  | Finanziamento o indicazione in scheda | Fase progettuale | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione                | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/04 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. 4      | PROVINCIA ROMA      | Intervento di monitoraggio ambientale                                                                                                                                                                                                                                                    | 22/11/1999                 | 309.874,14    |                                       |                  |                          |                     |                  | completato nel 2001 - rendicontato |                    |                  | 1%                               | REALIZZATO E RENDICONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C. 5.1    | COMUNE ROMA         | Valorizzazione sistema Tevere. riqualificazione ambientale ed interventi per la navigazione per consentire una valorizzazione turistico-culturale del                                                                                                                                    | 02/03/1992                 | 3.511.906,91  | 3.511.906,91                          |                  | 16-mar-01                | 3.202.032,76        |                  | ULTIMATO (n. 2 lotti)              |                    |                  |                                  | fondi stanziati per la tratta di navigazione nord del fiume Tevere (non attivata) per €307.725,00 sono stati utilizzati per interventi di bonifica di parte delle sponde, come da D.D. n. 342/2006 sottoposta al N.O. del Dip. IV-V U.O.                                                              |
| C. 5.2.10 | COMUNE ROMA         | Collettore di Monte Arsiccio Circ. XX                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/03/1992                 | 0,00          | 231.696,09                            |                  | 17-gen-97                | 1.671.033,01        | 371.485,99       | realizzato                         | 03/04/2001         |                  |                                  | Con Relazione n. 28 del 27.7.06 la Commissione Provinciale ha Determinato l'indennità definitiva di asservimento. Sono in corso le liquidazioni e il deposito presso il M.E.F.                                                                                                                        |
| C. 5.2.11 | COMUNE ROMA         | Costruzione rete di collettori di lunghezza pari a 16.000 mt. suddivisa in una dorsale principale parallela all'asta del Rio Galera, più rami secondari lungo i fossi di Monachina, Emboccio, Albuco, Acquasana, Silvelta, Cerquetta, Pratorotondo. Costruzione impianti di sollevamento | 12/05/1998                 | 15.820.374,45 | 15.820.374,45                         |                  | 11-gen-00                | 12.656.723,00       | 5.654.625,52     | realizzato                         | 20/07/2000         | 17/05/2006       | 98%                              | O.D. n. 162 del 19/12/05 - approvazione della perizia di variante tecnica e suppliva.                                                                                                                                                                                                                 |
| C. 5.6.1  | PROVINCIA ROMA      | Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene (torrente Fiumicino)                                                                                                                                                                                                           | 05/11/1996                 | 4.428.651,64  | 4.428.651,64                          | esecutivo        | 4-agosto-03              | 3.485.734,00        | 461.232,00       | realizzato                         | 19/04/2004         | 24/09/2007       | 100%                             | Il collaudo è in corso di emissione con stralcio preaccettato della parte inerente al depuratore di Savineto.                                                                                                                                                                                         |
| C. 5.6.2  | PROVINCIA ROMA      | Tutela dei gruppi sorgenti del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia                                                                                                                                                                                                                     | 05/11/1996                 | 2.807.242,85  | 2.807.242,85                          | esecutivo        | 12-nov-01                | 2.143.067,54        | 291.498,54       | realizzato                         | 23/07/2002         |                  | 100%                             | Trattato di appalto integrato, la progettazione esecutiva è stata redatta dall'impresa aggiudicataria. In data 02/08/05 l'impresa Roman S.p.A. mediante cessione del ramo di azienda ha ceduto il contratto all'impresa LA UNO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Colliere (Rm) via del Maresciallo, 118. |
| C. 5.6.3  | COMUNE LAZIO        | Progettazione opere di arginatura relative alla foce del Tevere e dell'Aniene                                                                                                                                                                                                            | 21/12/2000                 | 1.032.913,80  | 1.032.913,80                          |                  |                          |                     |                  |                                    |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. 5.6.4  | COMUNE LAZIO        | Sistemazione idraulica in località Pietralata a presso dell'area di Roma - Ponte Mammolo sul fiume Aniene (l'lotto funzionale)                                                                                                                                                           | 21/12/2000                 | 774.685,35    |                                       |                  |                          |                     |                  |                                    |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. 5.6.5  | COMUNE ROMA         | Parco di Tor di Quinto                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21/12/2000                 | 2.739.441,06  |                                       |                  |                          |                     |                  | ULTIMATO                           |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 366/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice    | Soggetto Proprietario          | Titolo intervento                                                                                                                               | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamenti ordinati in scheda | Fase progettuale   | Data gara aggiudicata | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanz. lavori al 30/06/2011 | note integrative                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. 5      | AMBASCIATA DI FRANCIA          | Restauro giardini di Villa Medici                                                                                                               |                            | 103.291,38   | 103.291,38                       | progetto esecutivo |                       |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                               |                                                                                                                                                           |
| C. 1.10   | COMUNE ROMA                    | Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Navia                                                                                                       | 07/04/1994                 | 1.471.838,29 | 535.633,11+<br>936.205,18        | esecutivo          | 1-ott-09              | 229.091,58          | 12.057,45        | sospeso                   | 12/04/2010         | 03/05/2011       | 100%<br>30/06/10              | Con nota del 4.11.2010 prot. R/26805 e con nota del 12.2.2011 prot. R/2054 è stato richiesto il riutilizzo delle economie di appalto pari ad E. 13.113,20 |
| C. 1.11   | PROVINCIA ROMA                 | Completamento ristrutturazione edifici via dei Pretelli                                                                                         | 04/08/1995                 | 8.280.390,00 | 8.211.664,70                     | progetto esecutivo | 27-mar-00             | 4.251.650,28        |                  | realizzato                | 12/07/2002         | 30.06.2006       | 100%                          | L'opera è stata collaudata.                                                                                                                               |
| C. 1.12   | CROCE ROSSA ITALIANA           | Centro di formazione, uffici e foresteria della CRI                                                                                             | 22/11/1999                 | 5.615.198,29 | 5.615.199,00                     |                    |                       |                     |                  | approvato                 |                    |                  |                               | Entro settembre sarà pubblicato il bando di gara                                                                                                          |
| C. 1.13   | COMUNE ROMA                    | Restauro del portico e nuova pavimentazione di cortile dell'immobile di via della Consolazione 4, sede del Comando dei Vigili Urbani - I lotto. | 21/12/2000                 | 335.696,98   | 335.696,98                       | definitivo         | 28-apr-05             |                     |                  | approvato                 | 10/10/2004         | 16/04/2007       |                               | E' in corso l'approvazione del collaudo e la somma complessiva dell'intervento è pari ad E.33.581,16 rispetto al finanziamento di E.335.696,98 2.103.108  |
| C. 1.14   | COMUNE ROMA                    | Progettazione e lavori di recupero edificio comunale di via N. Beiloni per destinazioni culturali d'interesse generale - I lotto funzionale     | 21/12/2000                 | 0,00         |                                  |                    |                       |                     |                  |                           |                    |                  |                               | D.M. 03.02.2003 l'intervento è stato esposto dal Programma di Roma Capitale                                                                               |
| C. 1.14.1 | COMUNE DI ROMA                 | Ristrutturazione immobile via degli Aldobrandeschi per casa di accoglienza oncologica infantile                                                 | 29/09/2005                 | 500.000,00   | 499.516,22                       | esecutivo          | 28-giu-07             | 204.466,39          | 170.288,36       | in corso di realizzazione | 10/01/2008         | 04/10/2010       | 100%                          | Lavori ultimati in base allo stanziamento. Occorrono ulteriori E.300.000,00 per mettere in sicurezza e rendere la struttura agibile.                      |
| C. 1.15   | IPAVI PICCOLI MINORI           | Completamento ristrutturazione e opere per le ricettività di villa del Sole                                                                     | 21/12/2000                 | 309.874,14   | 309.874,13                       |                    | 28-dic-00             | 309.874,13          |                  | ULTIMATO                  | 24/11/2001         | 01/02/2003       | 1%                            |                                                                                                                                                           |
| C. 1.16   | COMANDO PROVINCIALE VV.FF.     | Completamento degli interventi di ristrutturazione della sede del Comando Vigili del Fuoco di Roma                                              | 21/12/2000                 | 672.426,88   |                                  |                    |                       |                     |                  |                           |                    |                  |                               |                                                                                                                                                           |
| C. 1.17   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture                                                                       | 23/12/2002                 | 2.234.370,66 |                                  |                    |                       |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                               |                                                                                                                                                           |
| C. 1.18   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | Lavori di riqualificazione della palazzina "Vaigas" sita in piazza della Libertà                                                                | 29/09/2005                 | 1.573.417,30 |                                  |                    |                       |                     |                  | in corso di realizzazione |                    |                  |                               |                                                                                                                                                           |
| C. 1.19   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | Lavori di ristrutturazione e adeguamento della caserma dei contrattori "A.N. di Sanfront" in via XX settembre Roma                              | 29/09/2005                 | 1.573.417,29 |                                  |                    |                       |                     |                  | in corso di realizzazione |                    |                  |                               |                                                                                                                                                           |

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto Proprietario | Intervento                                                                                                                                                                                           | Data Assegnazione Inizio | Finanziamenti Obbligato in scheda | Fase progettuale     | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato     | Economie di gara | Stato di attuazione       | data inizio lavori | data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c3.1.2   | COMUNE DI ROMA        | Ex Matalio e Monte dei Cocci: Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici                                                                                | 01/03/1992               | 4.000.000,00                      | progetto preliminare |                          |                         |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | La redazione del progetto per la realizzazione delle sistemazioni esterne dell'ex Matalio di Testaccio è in corso, e si sta procedendo inoltre alla definizione della progettazione dei sottoservizi e delle pavimentazioni essendo lavorazioni da eseguire in comune con temperature fredde e all'aperto, si è atteso per motivi climatici l'inizio dei lavori. 16.2.10 |
| c3.1.20  | PROVINCIA DI ROMA     | S. Oreste, restauro delle mura                                                                                                                                                                       | 30/11/2007               | 100.000,00                        | definitivo           | 28-gen-09                | 154.212,41              | 9.806,90         | approvato                 |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c3.1.22  | PROVINCIA DI ROMA     | Roma, Villa Alleni: Palazzo della Cultura e della memoria storica                                                                                                                                    | 30/11/2007               | 4.300.000,00                      | definitivo           | 1-ott-09                 | 2.959.502,80            | 795.392,00       | approvato                 |                    |                  |                                    | Tralasci di appalto per l'esecuzione del progetto esecutivo e della realizzazione dell'opera. Pertanto aggiudicato l'appalto si sta redigendo il progetto esecutivo.                                                                                                                                                                                                     |
| c3.1.23  | PROVINCIA DI ROMA     | Roma, restauro del Palazzo dell'ex Governatore di Ostia                                                                                                                                              | 30/11/2007               | 600.000,00                        | definitivo           | 28-gen-09                | 517.702,37              | 25.862,48        | approvato                 | 23/11/2009         | 23/11/2010       | al 5/7/10 70%                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c3.1.24  | PROVINCIA DI ROMA     | Formello, Palazzo Chigi, restauro degli apparati pittorici                                                                                                                                           | 30/11/2007               | 500.000,00                        | definitivo           |                          |                         |                  | in corso di approvazione  |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c3.1.26  | PROVINCIA DI ROMA     | S. Marinella - Castello di S. Severa                                                                                                                                                                 | 30/11/2007               | 700.000,00                        |                      |                          |                         |                  |                           | 30/07/2009         | 31/08/2010       | al 12/7/10 80%                     | Il Comune di Valmontone ha già eseguito la parte strutturale dell'intervento con proprio progetto esecutivo (dep. al Genio Civile)                                                                                                                                                                                                                                       |
| c3.1.27  | PROVINCIA DI ROMA     | Valmontone, Palazzo Doria - sistemazione viabilità d'accesso                                                                                                                                         | 30/11/2007               | 300.000,00                        | studio fattibilità   |                          |                         |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c3.1.29  | MIN. BB.CC.           | Roma, Chiesa di S. Agostino "Laborazione del piano di restauro generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'ospedale psichiatrico" | 30/11/2007               | 500.000,00                        |                      |                          |                         |                  |                           |                    |                  |                                    | Tralasci di acquisizione della Regione Lazio di due Padiglioni dell'ex complesso di S. Maria della Pietà da utilizzare come sede del Municipio XIX.                                                                                                                                                                                                                      |
| c3.1.3   | COMUNE DI ROMA        | Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli spazi                                                                                                                       | 02/03/1992               | 7.000.000,00                      | Appalto Integrato    |                          |                         |                  | Approvazione R.C.         |                    |                  |                                    | La redazione del progetto per la realizzazione delle sistemazioni esterne dell'ex Matalio di Testaccio è completa.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c3.1.30  | COMUNE DI ROMA        | Progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione Città storica (Via di Tor di Nona, Via del Colosseo)                                                                                    |                          | 4.000.000,00                      | definitivo           |                          |                         |                  | approvato                 |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c3.1.31  | COMUNE DI ROMA        | Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna - Ala staccata L e II lotto                                                  | 02/03/1992               | 2.418.300,90                      |                      |                          |                         |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c3.1.4   | COMUNE DI ROMA        | Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna IV lotto                                                                       | 22/11/1999               | 2.065.827,60                      | esecutivo            | 8-ott-03                 | 1.361.408,98+129.630,68 | 487.116,52       | realizzato                | 17/03/2005         | 01/12/2007       | 100% al 30.6.10                    | Il contributo è finalizzato alla riqualificazione di due ambienti urbani localizzati in Via di Tor di Nona e via del Colosseo                                                                                                                                                                                                                                            |
| c3.1.4.1 | COMUNE DI ROMA        |                                                                                                                                                                                                      |                          |                                   |                      |                          |                         |                  |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c3.1.5   | COMUNE DI ROMA        | Progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione Città storica (Via di Tor di Nona, Via del Colosseo)                                                                                    | 01/03/1992               | 1.000.000,00                      | progetto preliminare |                          |                         |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 356/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto Proponente | Titolo intervento                                                                                                                                                     | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamenti indicati in scheda | Fase progettuale     | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato     | Economie di gestione | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3.2.19  | COMUNE DI ROMA      | Riqualficazione Ambito Strategico Mura Aureliane                                                                                                                      |                            | 2.582.284,50 | 2.582.284,50                     | esecutivo            | 27-dic-07                | 1.499.042,47+141.600,00 | 302.700,47           | Altro                     | 14/04/2008         | 04/12/2009       | 61,70%<br>SAL D.D. 30/06/2011      | Recupero calcolato il 27/7/10. Ad appalto avviato sono stati mandati in esecuzione E.152.000,00 circa. Onere Ufficio ha più volte richiesto di assegnare tale importo per il pagamento di alcune fatture dei lavori già realizzati.                                        |
| C3.2.20  | COMUNE DI ROMA      | S Lorenzo                                                                                                                                                             | 30/11/2007                 | 0,00         | 100.000,00                       | studi di fattibilità |                          |                         |                      | in corso di realizzazione |                    |                  | 51,55%<br>SAL D.D. 30/06/2011      | Con le risorse 356/90 è affidato alla soc.RpR l'incarico di supporto tecnico per la redazione dello studio di fattibilità per l'attuazione del progetto urbano di riqualificazione ambientale del quartiere San Lorenzo.                                                   |
| C3.2.21  | COMUNE DI ROMA      | Piazza S. Maria in Trastevere                                                                                                                                         |                            | 1.291.142,25 | 1.291.142,25                     | definitivo           |                          |                         |                      | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | Si è in attesa della definizione del capitolo di spesa per l'affidamento della redazione del progetto definitivo aggiornato.                                                                                                                                               |
| C3.2.22  | COMUNE DI ROMA      | Riqualficazione e valorizzazione dell'area della Stazione Ostiense Campidoglio 2                                                                                      |                            | 1.549.371,00 | 1.549.371,00                     | preliminare          | 28-gen-07                |                         |                      | sospeso                   | 01/01/2010         | 01/01/2012       |                                    | Procedura "Project Financing" adottata con la delibera del 30/7/10                                                                                                                                                                                                         |
| C3.2.23  | COMUNE DI ROMA      | Progettazione interventi di riqualificazione ambientale in ambito urbano e periferico di integrazione con il sistema di mobilità sostenibile                          |                            | 600.000,00   | 600.000,00                       | esecutivo            |                          |                         |                      | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | Trattandosi di finanziamento per servizi di progettazione, si segnala che con DD n. 557/04 e successivamente con DD n. 836/10 si è provveduto ad incaricare STA. L'incarico è tuttora attivo poiché il finanziamento di E. 600.000,00 è stato utilizzato per quella parte. |
| C3.2.25  | COMUNE DI ROMA      | Ponte pedonale e ciclabile. Studio di fattibilità (ex Ponte a Corso Francia)                                                                                          | 29/09/2005                 | 800.000,00   | 800.000,00                       | studi di fattibilità |                          |                         |                      | non attivato              |                    |                  |                                    | Opera defnanzialaper rimodulazione con D.M. 17/3/11                                                                                                                                                                                                                        |
| C3.2.26  | COMUNE DI ROMA      | Realizzazione Casa Civica                                                                                                                                             | 30/11/2007                 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00                     | studi di fattibilità |                          |                         |                      | in corso di progettazione |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C3.2.7   | COMUNE DI ROMA      | Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione                                                | 02/03/1992                 | 1.205.095,60 | 600.000,00                       |                      |                          |                         |                      | ULTIMATO                  |                    |                  |                                    | Si tratta di incarichi di progettazione                                                                                                                                                                                                                                    |
| C3.2.7.1 | COMUNE DI ROMA      | Interventi finalizzati all'abbellimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino                                                                            | 29/09/2005                 | 5.000.000,00 | 300.000,00                       | esecutivo            |                          | 300.000,00              |                      | in corso di realizzazione | 16/09/2010         | 16/05/2011       | 20%                                | Si tratta di Progetto afferente al cod.c3.2.7.1 interventi finalizzati all'abbellimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino Esistono altre schede                                                                                                           |
| C3.2.8   | COMUNE DI ROMA      | Recupero urbanistico dell'asse Caffarella via Baronio per la utilizzazione di edifici dismessi per attrezzature pubbliche e private e riqualificazione ambientale del | 01/03/1992                 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00                     | esecutivo            |                          |                         |                      | sospeso                   |                    |                  |                                    | Localizzazione dell'intervento deve essere rivista                                                                                                                                                                                                                         |
| C3.3.1.1 | COMUNE DI ROMA      | Ristrutturazione P.za Capelvenere "Casette Paier" Acilia                                                                                                              | 07/04/1994                 | 6.248.961,63 | 1980251,15+650.000,00            | definitivo           |                          |                         |                      | in corso di approvazione  |                    |                  |                                    | Progetto coordinato con la Centralità locale di Acilia- Mun. XIII                                                                                                                                                                                                          |
| C3.3.1.4 | COMUNE DI ROMA      | Recupero energetico e riqualificazione ambientale edifici comunali                                                                                                    | 30/11/2007                 | 3.000.000,00 | 400.000,00                       | esecutivo            |                          |                         |                      | in corso di progettazione |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto Proprietario | Titolo intervento                                                                                                                                                                               | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione  | Finanziamenti o indicato in scheda | Fase progettuale     | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato   | Economie di gara     | Stato di attuazione       | data inizio lavori | data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/04 | note integrative                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.8    | PROVINCIA ROMA        | Recupero e restauro palazzo Valentini 3° stralcio funzionale                                                                                                                                    | 18/11/1993                 | 8.279.941,41  | 1593548-3200000,00                 | esecutivo            | #####                    | 2.346.441,89          | 944.640,22           | in corso di realizzazione | 25/09/2009         | 19/12/2010       | 70%                              | Con Determinazione Dirigenziale R.U.3234 del 09/05/05 è stato approvato, in via provvisoria, il collaudo firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice<br>vedi c.3.1.8                                              |
| 3.1.8.1  | PROVINCIA ROMA        | Restauro e recupero edificio di Palazzo Valentini - Compilamento - III stralcio                                                                                                                 | 22/11/1999                 | 0,00          |                                    |                      |                          |                       |                      | realizzato con c.3.1.8    |                    |                  | 1%                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.10   | COMUNE ROMA           | sistemazione generale area S. Pietro indagini e progetti                                                                                                                                        | 04/08/1995                 | 516.250,32    |                                    |                      |                          |                       |                      | ULTIMATO                  |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.11   | COMUNE ROMA           | sistemazione generale area S. Paolo fuori le mura: ind. e prog.                                                                                                                                 | 04/08/1995                 | 411.771,09    |                                    |                      |                          |                       |                      | ULTIMATO                  |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.12   | COMUNE ROMA           | sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S.M. Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme: ind. e prog.                                                                             | 04/08/1995                 | 774.375,47    |                                    |                      |                          |                       |                      | ULTIMATO                  |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.14   | COMUNE ROMA           | Sentiero del Palermino - Progetto di un percorso pedonale e ciclabile                                                                                                                           | 22/11/1999                 | 1.549.370,70  | 1.549.370,70                       | definitivo           |                          |                       |                      | in corso di approvazione  |                    |                  |                                  | Attualmente il proseguo del procedimento, è competente l'Ufficio del Commissario Delegato all'Emergenza Traffico e Mobilità e Programma Roma Capitale                                                                 |
| 3.2.15   | COMUNE ROMA           | Progettazione del Ponte dei Congressi e dei Ponti della Scienza e della Musica                                                                                                                  | 22/11/1999                 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00                      | studi di fattibilità |                          |                       |                      | in corso di progettazione |                    |                  |                                  | D.M. 18.06.2004 Intervento è stato disaggregato nei codici c.3.2.15a, c.3.2.15b, c.3.2.15c, ripartendo il relativo finanziamento sui codici c.3.2.15b, c.3.2.15c                                                      |
| 3.2.15.1 | COMUNE ROMA           | Realizzazione del Ponte dei Congressi                                                                                                                                                           | 01/03/1992                 | 1.167.375,93  | 1.167.375,93                       | preliminare          |                          |                       |                      | in corso di progettazione |                    |                  |                                  | Affidato incarico progettazione preliminare a professionisti esterni 23/01/08                                                                                                                                         |
| 3.2.15.2 | COMUNE ROMA           | Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e Ponte della Musica) realizzatori delle opere                                                                                                   | 01/03/1992                 | 21.248.020,11 | 18.948.020,11                      | Altro                | #####                    | 3618646,22+7622056,46 | 579655,70+2934096,25 | in corso di realizzazione | 03/11/2008         | prorogate        | 30,24<br>37,94 %                 | Vedi codice c.3.2.15b Ponte della Scienza c.3.2.15c Ponte della Musica. 21/07/08 E' stata liquidata l'unica della proprietà                                                                                           |
| 3.2.15.b | COMUNE DI ROMA        | Progettazione del Ponte della Scienza                                                                                                                                                           | 18/06/2004                 | 1.068.921,50  | 818921,5+250.000,00                | definitivo           |                          |                       |                      | approvato                 |                    |                  |                                  | Per la realizzazione delle opere vedi codice intervento C3.2.15.2 21/07/08                                                                                                                                            |
| 3.2.15.c | COMUNE DI ROMA        | Progettazione del Ponte della Musica                                                                                                                                                            | 18/06/2004                 | 1.643.106,43  | 1343106,433000,00                  | definitivo           |                          |                       |                      | approvato                 |                    |                  |                                  | Per la realizzazione delle opere vedi codice intervento C3.2.15.2 21/07/08                                                                                                                                            |
| 3.2.16   | COMUNE ROMA           | Progettazione tratto Lungotevere interrato zona Paparesca e sistemazione, progettazione e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Complesso dei Murali di Via Ostiense | 22/11/1999                 | 1.291.142,26  | 1.291.142,25                       | preliminare          |                          |                       |                      | in corso di progettazione |                    |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.17   | COMUNE DI ROMA        | progettazione e realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione e sistemazione degli spazi pubblici                                                                                   |                            | 5.000.000,00  | 5000000+2426000,00                 | definitivo           |                          |                       |                      | sospeso                   |                    |                  |                                  | Attualmente sono tuttora in corso le valutazioni finalizzate all'approvazione della Variante nel cui ambito saranno anche definiti i termini per la realizzazione delle opere di che trattasi di competenza comunale. |
| 3.2.18   | COMUNE DI ROMA        | Riqualificazione Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli                                                                                                                                           |                            | 516.456,90    | 516.456,90                         | definitivo           |                          |                       |                      | in corso di progettazione |                    |                  |                                  | L'intervento è curato direttamente dalla Sovrintendenza Comunale.                                                                                                                                                     |

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011**  
Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Indice    | Soggetto Proponente | Titolo Intervento                                                                                    | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione  | Finanziamenti o indicato in scheda | Fase progettuale esecutivo | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | data inizio lavori | data fine lavori | % avanz. lavori al 30/06/04 | note integrative                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.10.1  | COMUNE ROMA         | Reti di fognatura a Via Ponte Ladrone                                                                | 01/03/1992                 | 0,00          |                                    |                            |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                             | Con Ordinanza Sindacale n.45 del 26.02.01 è stato emesso il decreto definitivo di asservimento (ex art.13.665/71). Sono in corso liquidazioni e/o depositi delle maggiori indennità. |
| 3.3.10.8  | COMUNE ROMA         | Risanamento igienico-sanitario Morena: I lotto fognature                                             | 07/04/1994                 | 2.296.862,24  | 3.000.000,00                       |                            |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    | 18/06/2002       |                             |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.13.1  | C.A.R.E.P.A.        | Realizzazione infrastrutture di collegamento A21 Tiburtina a servizio del Centro Agro Alimentare     | 12/05/1998                 | 22.156.000,97 | 22.156.000,00                      | progetto esecutivo         | 4-mag-00                 | 15.946.989,00       | 2.289.729,00     | ULTIMATO                  | 01/10/2009         | 01/10/2010       | 100%                        |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.17    | COMUNE DI ROMA      | Completamento rete fognante e costruzione depuratore Via Neviani-Via Gismondi zone Castelli di Guido |                            | 2.428.000,00  | 2.426.000,00                       |                            |                          |                     |                  | approvato                 | 01/10/2008         | 01/10/2009       |                             | L'intervento è correlato ad altra Opera                                                                                                                                              |
| 3.3.18    | COMUNE DI ROMA      | Interventi strutturali per la sicurezza                                                              | 30/11/2007                 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                       | definitivo                 |                          |                     |                  | in corso di approvazione  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.2.1   | COMUNE ROMA         | Lauentino                                                                                            | 22/11/1999                 | 492.976,75    |                                    |                            |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.2.2.1 | COMUNE ROMA         | Corviale - area a verde                                                                              | 21/12/2000                 | 314.809,12    |                                    |                            |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.2.2.2 | COMUNE ROMA         | Corviale - edilizia pubblica                                                                         | 21/12/2000                 | 838.808,64    |                                    |                            |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.2.3   | COMUNE ROMA         | Tor Bella Monaca                                                                                     | 22/11/1999                 | 289.335,43    |                                    |                            |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.8.11  | COMUNE DI ROMA      | Riqualficazione mercato Via Sannio                                                                   | 30/11/2007                 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00                       | studi di fattibilità       |                          |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.9.1   | COMUNE ROMA         | Adduttrice nord-ovest I lotto                                                                        | 22/11/1999                 | 6.534.719,53  |                                    |                            |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.9.2   | COMUNE ROMA         | Collettore di Bravetta                                                                               | 22/11/1999                 | 2.095.095,08  | 2.846.525,30                       |                            |                          |                     |                  | ULTIMATO                  | 20/01/1998         | 08/09/2000       |                             |                                                                                                                                                                                      |



## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto Proponente | Titolo intervento                                                                                                                                              | Data assegnazione iniziale | Assegnazione indicativa | Finanziamenti indicativi in milioni | Fase progettuale     | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato in milioni | Economie di spesa | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2009 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c3.3.9.3 | COMUNE ROMA         | Collettore Pisana I e II tronco                                                                                                                                | 22/11/1999                 | 6.433.879,42            | 6.433.879,42                        |                      |                          |                                |                   | ULTIMATO                  | 26/09/1996         | 16/11/2001       |                                    | In data 12/01/2008 la Commissione Provinciale Espropri ha determinato l'indennità definitiva di esproprio ex art.15 L.865/71. Sono in corso le notifiche alle ditte proprietarie.                                                                          |
| d1.1     | ANAS                | Indagini e progettazioni relative ad interventi di adeguamento del GRA e dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino ed avvio realizzazione viabilità connessa | 05/11/1996                 | 1.807.599,15            |                                     |                      |                          |                                |                   |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d1.10    | COMUNE ROMA         | Raccordo via Fratini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma- Fiumicino Raccordo Via Fratini                                                                 | 03/11/1997                 | 3.975.421,42            | 3.975.421,42                        | studi di fattibilità |                          |                                |                   | ULTIMATO                  | 05/11/1996         | 20/10/2000       | 100%                               | L'appalto risulta collaudato con D.D. della II U.O. del Dipartimento XII n.341/2002                                                                                                                                                                        |
| d1.11    | COMUNE ROMA         | Raddoppio della via Laurentina da via Campanile al GRA                                                                                                         | 01/03/1992                 | 0,00                    |                                     |                      |                          |                                |                   |                           |                    |                  |                                    | Tutte le ditte proprietarie sono state liquidate Procedura espropriativa conclusa                                                                                                                                                                          |
| d1.13    | COMUNE ROMA         | Opere complementari linea FS La Storta S. Pietro - Cusano                                                                                                      | 07/04/1994                 | 13.326.415,06           | 13.944.336,28                       | definitivo           |                          |                                |                   | approvato                 |                    |                  |                                    | Il contributo a carico del Comune di Roma da corrispondere a F.S. per le opere complementari di interesse comunale realizzate da F.S. della linea Roma-Viterbo.                                                                                            |
| d1.18    | PROVINCIA ROMA      | Collegamento Centrale del latte S. P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S. P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A.    | 18/11/1993                 | 3.775.816,39            | 3.306.873,52                        |                      | 2-giu-99                 | 4108437,32+335101,01+202709,33 |                   | realizzato                | 30/07/1999         | 31/07/2001       | 100% al 30/06/2004                 | REALIZZATO                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d1.19.1  | PROVINCIA ROMA      | S.P. Iralto Sava dei Cavalieri - Vallericca, adeguamento della viabilità - I stralcio                                                                          | 21/12/2000                 | 0,00                    |                                     |                      |                          |                                |                   | DEFINANZIATO              |                    |                  |                                    | DEFINANZIATO                                                                                                                                                                                                                                               |
| d1.2.1   | ANAS                | Viabilità accessoria al sistema viario Roma-Fiumicino litorale                                                                                                 | 13/05/1998                 | 12.394.965,58           | 12.394.965,00                       | progetto esecutivo   | 26-apr-04                | 61.722.941,81                  | 17.298.238,30     | in corso di realizzazione | 28/07/2004         | 30/06/2007       | 28/02/2009 96%                     | In data 16/02/2009 si è conclusa la Conf. del Serv. Si resta in attesa di ricevere il provvedimento finale di ragguaglio Intesa Stato - Regione emesso dal provvedimento la realizzazione dell'intervento prevede un importo complessivo di € 3.000.000,00 |
| d1.24    | COMUNE ROMA         | Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi - progettazione ed indagini preliminari                                                                       | 04/08/1995                 | 2.582.284,50            |                                     |                      |                          |                                |                   | ULTIMATO                  |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |

[illegible]

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto proponente | Descrizione dell'intervento                                                                                                     | Data assegnazione iniziale | Assegnazione  | Finanziamento indicato in scheda | Fase progettuale | Data aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economicità data | Stadio di attuazione      | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d1.38    | COMUNE DI ROMA      | Allargamento via Tiburtina                                                                                                      | 23/12/2002                 | 16.526.516,91 | 16.526.516,91                    | esecutivo        | 20-mar-06           | 41.266.903,09       | 3.486.210,26     | in corso di realizzazione | 09/03/2009         | 31/12/2013       | 16%                                | La Giunta Comunale con propria delibera ha disposto la modifica del progetto definitivo: l'ufficio competente è in fase di definizione della relativa perizia di variante.                                                                                                                                                              |
| d1.38.1  | COMUNE DI ROMA      | Riqualificazione Largo Agosta e Via Fluggi -VI Municipio                                                                        | 30/11/2007                 | 300.000,00    |                                  | esecutivo        | 8-ott-09            |                     |                  | realizzato                | 12/04/2010         | 26/07/2010       | 100%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d1.38.2  | COMUNE DI ROMA      | Barriere antirumore Tangenziale Est tratto Via Boito                                                                            | 30/11/2007                 | 800.000,00    | 800.000,00                       | esecutivo        |                     |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d1.38.3  | COMUNE DI ROMA      | Progettazione e realizzazione Via Gabina e connessioni varie locali                                                             | 30/11/2007                 | 11.600.000,00 | 11.000.000,00                    | preliminare      |                     |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d1.39    | PROVINCIA DI ROMA   | Nuovo collegamento tra la SS Salaria e la SP Tiberina - Variante alla SP Traversa del Grillo                                    | 05/04/2004                 | 0,00          |                                  |                  |                     |                     |                  | DEFINANZIATO              |                    |                  |                                    | DEFINANZIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d1.4.1.1 | COMUNE DI ROMA      | Realizzazione nuovo svincolo "Degli Oceani" tra Via C. Colombo e Via dell'Oceano Atlantico                                      | 30/11/2007                 | 8.000.000,00  | 8.000.000,00                     | preliminare      |                     |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | Vista la difficoltà del reperimento fondi si sta valutando altra soluzione progettuale. Opera inserita nel piano emergenza traffico ex O.P.C.M. 3543/2006                                                                                                                                                                               |
| d1.4.2   | COMUNE DI ROMA      | Realizzazione svincolo Trionfale GRA                                                                                            | 30/11/2007                 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00                     |                  |                     |                     |                  | realizzato                |                    | ULTIMATO         |                                    | Sono in corso gli atti per l'approvazione della variante urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d1.40    | COMUNE DI ROMA      | Viabilità di servizio del Policlinico Universitario S. Andrea: nuovo collegamento viario, via di Grottarossa-Largo Sperimentale |                            | 1.500.000,00  | 1.500.000,00                     | esecutivo        |                     |                     |                  | altro                     |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d1.41    | PROVINCIA DI ROMA   | Ristrutturazione delle ex SS via del mare ed ostensione al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata              | 23/12/2002                 | 13.868.345,00 | 4.000.000,00                     | preliminare      |                     |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | La strada in argomento sono di competenza per tutti non contigui dell'Amministrazione Provinciale di Roma e del Comune di Roma. Il progetto preliminare è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro formato da personale interno delle due Amministrazioni. Una Conferenza di Servizi sul progetto è stata convocata il 24.12.2010. |
| d1.42    | PROVINCIA DI ROMA   | S.P. Adeatina adeguamento dal Km 14.500 al Km 27.000: opere dal Km 20.000 al Km 23.000                                          | 29/09/2005                 | 3.942.000,00  | 3.057.000,00                     |                  |                     | 3.078.555,67        |                  | realizzato                | 26/01/2010         | 19/12/2011       | al 23/6/10 4%                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d1.43    | COMUNE DI ROMA      | Asse viario di collegamento di via Palmiro Togliatti-Irati Ponte Mammolo-via della Bufalotta Progettazione                      | 29/09/2005                 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                     | preliminare      |                     |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | Il Finanziamento è riferito esclusivamente alla progettazione vedere scheda d1.43.1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d1.43.1  | COMUNE DI ROMA      | Realizzazione sottopasso - Incrocio Via Bufalotta-Via Fucini                                                                    | 30/11/2007                 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00                     |                  |                     |                     |                  | non attivato              |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Principale | Soggetti di Proprietà | Titolo Intervento                                                                                                                                                      | Data Assegnazione Iniziative | Assegnazione | Finanziamenti concordati in scheda | Fase progettuale | Data gara aggiudicata | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanzamento al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.4       | COMUNE DI ROMA        | Progettazione sottovia Via Bodio-Corso Francia                                                                                                                         | 30/11/2007                   | 200.000,00   | 14.000.000,00                      | preliminare      |                       |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  | 94                          | L'intervento prevede la nuova sistemazione dello svincolo del collegamento tra Via Prati Fiscali e la Tangenziale Est. L'Opera è inserita nel Piano Emergenza Traffico ex O.P.C.M.                                                                                            |
| 11.5       | COMUNE DI ROMA        | Progettazione collegamento Via Risarzo-Via Fiumabio                                                                                                                    | 30/11/2007                   | 200.000,00   | 200.000,00                         | preliminare      |                       |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                             | Nell'attuale P.I. l'opera è stata riproposta con il titolo Realizzazione asse stradale Tor de Cenci-Vitina                                                                                                                                                                    |
| 12.1.a     | COMUNE DI ROMA        | Via di Torrenova - da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fluggi                                                                                                         | 07/04/1994                   | 1.935.726,90 | 1.935.726,90                       |                  |                       |                     |                  |                           | 04/05/1998         | 28/02/2000       | 100%                        | La Commissione Prov. Espr., con delibera n.33 del 28/02/00, ha determinato la indennità definitiva di esproprio ex art. 15 L. n.85/71. Ad oggi sono in attesa di essere liquidati i depositi di detti indennità per procedere alle liquidazioni e depositi di detti indennità |
| 12.1.b     | COMUNE DI ROMA        | Indagini, rilievi e progettazione nodi di scambio, connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminio, Ardeatina, Ostiense | 16/12/1997                   | 1.032.913,80 | 1032913,8                          |                  |                       |                     |                  | non attivato              |                    |                  | mesi                        | La nomina dei gruppi di progettazione sarà predeterminata in conformità al Regolamento sugli incarichi per la progettazione di opere pubbliche e la pianificazione territoriale adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.755/125/11/03                              |
| 12.2.a     | COMUNE DI ROMA        | Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli                                                                                                                        | 22/11/1999                   | 1.045.106,66 | 1116510,44                         |                  |                       |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             | Con la relazione della Commissione Provinciale Espropio n.13 del 13/04/2005 sono state determinate le indennità definitive ex art.15 L.85/71. Sono in corso gli atti per il                                                                                                   |
| 12.2.b     | COMUNE DI ROMA        | Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli. Opere complementari                                                                                                   | 07/04/1994                   | 1.375.572,90 |                                    |                  |                       |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.2.a     | COMUNE DI ROMA        | Costruzione parcheggio di scambio La Storia                                                                                                                            | 22/11/1999                   | 1.561.984,10 |                                    |                  |                       |                     |                  |                           |                    |                  |                             | Con relazione della Commissione Provinciale Espropio n.19 del 12/09/2002 sono state determinate le indennità definitive ex art.15 L. n.85/71. Le ulteriori indennità sono                                                                                                     |
| 12.2.b     | COMUNE DI ROMA        | Costruzione parcheggio di scambio La Storia. Opere complementari                                                                                                       | 07/04/1994                   | 167.947,22   |                                    |                  |                       |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.3.a     | COMUNE DI ROMA        | Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord                                                                                                                      | 22/11/1999                   | 632.787,71   |                                    |                  |                       |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.3.b     | COMUNE DI ROMA        | Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord. Opere complementari                                                                                                 | 07/04/1994                   | € 567.205,02 |                                    |                  |                       |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.4       | COMUNE DI ROMA        | Costruzione parcheggio di scambio Villaggio 1                                                                                                                          | 07/04/1994                   | 571.228,47   | 671.228,49                         |                  |                       |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  | 1                           | E' stata liquidata l'ulteriore indennità determinata. Procedura espropriativa conclusa.                                                                                                                                                                                       |

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice | Soggetto Proponente | Titolo intervento                                                                           | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione | Finanziamenti indicati in scheda | Esse progettuali  | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione       | Data inizio lavori | Data fine lavori | % avanz. lavori al 30/06/2011 | Note integrative                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d2.1.5 | COMUNE ROMA         | Costruzione parcheggi di scambio Magliana                                                   | 07/04/1994                 | 615.233,72   |                                  |                   |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                               | Il parcheggio è stato ultimato il 05/04/02 ed attivato il 23/12/02.                                                                                                                        |
| d2.1.6 | COMUNE ROMA         | Costruzione parcheggi di scambio Osteria del Curato                                         | 07/04/1994                 | 2.262.615,65 | 2.287.049,94                     |                   |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                            |
| d2.1.7 | COMUNE ROMA         | Costruzione parcheggi di scambio Arco di Traverlino                                         | 07/04/1994                 | 1.812.763,72 | 1.790.880,46                     |                   | bando ATAC               | 16837379,63         |                  | corso di realizzazione    | 02/11/2006         | 01/02/2010       | 3° SAL                        | Ad oggi sono stati completati 3 livelli interrati (da quota -12 mt a quota 0,00 mt) per circa il 50% della superficie totale del parcheggio. Vedere scheda.                                |
| d2.1.8 | COMUNE DI ROMA      | Progettazione parcheggi Nodi di Scambio: Anagnina, Laurentina e Fidenae                     | 30/11/2007                 | 1.000.000,00 | 1000000                          |                   |                          |                     |                  | non attivato              |                    |                  |                               | L'intervento risulta inserito nel Bilancio Comunale 2010 - 12 ed è identificato con il n. di Opera OPI-002760001, mentre il finanziamento è previsto per l'annualità 2011.                 |
| d2.1.b | COMUNE ROMA         | Parcheggio Ostia Antica                                                                     | 18/11/1993                 | 654.064,26   |                                  |                   |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                            |
| d2.1.c | COMUNE ROMA         | Parcheggio Ostia Stella Polare                                                              | 18/11/1993                 | 1.032.946,31 |                                  |                   |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                               | Appalto terminato 7/4/98 in corso di definizione le riserve                                                                                                                                |
| d2.6   | COMUNE ROMA         | Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi: indagine e progettazione | 04/08/1995                 | 774.375,47   |                                  |                   |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                               |                                                                                                                                                                                            |
| d2.7   | PROVINCIA DI ROMA   | Parcheggio a S. Maria della Pietà (Roma) e infrastrutture per la mobilità                   | 30/11/2007                 | 2.000.000,00 | 2000000                          | studi fattibilità |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               | Acquisita la disponibilità dell'area al patrimonio della Provincia in corso di attuazione modalità di progettazione e realizzazione dell'intervento.                                       |
| d2.8   | PROVINCIA DI ROMA   | Albano, Parcheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS)                             | 30/11/2007                 | 3.183.000,00 | 3.183.000,00                     | studi fattibilità |                          |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                               | E' stata realizzata una campagna di indagini geofisiche per un importo complessivo di € 16.912,25 compresa la cui esito servirà, assieme all'azio delle indagini archeologiche effettuate. |
| d3.1   | COMUNE ROMA         | Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere                          | 02/03/1992                 | 1.291.142,25 |                                  |                   |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                               | A disposizione del Ministero LL.PP. D.M. 106237/1994                                                                                                                                       |

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/80 "Interventi per Roma Capitale"

| codice | Soggetti Proponenti                               | Titolo intervento                                                                                                                                      | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione     | Finanziamento indicato in scheda | Fase progettuale    | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economia di gara | Stato di attuazione       | data inizio lavori | data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | note integrative                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1   | CORPORAZIONE VIGILI DEL FUOCO PROVINCIALE DI ROMA | Sede dei Nuclei Sminozzatori dei Vigili del Fuoco                                                                                                      | 22/11/1999                 | 516.456,90       |                                  |                     |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.2   | COMUNE DI ROMA                                    | Programmazione Annuale Strategica Tevere                                                                                                               |                            | 4.543.112,09     | 4648112,08                       | esecutivo           |                          |                     |                  | approvato                 |                    |                  |                                    | La gara per la realizzazione di questo intervento è stata pubblicata il 21.2.11. È un appalto pubblico con tipologia economica a prezzo variabile. Il prezzo è determinato sulla base della Compilazione per la valutazione delle proposte migliorativa da parte delle imprese. |
| 13.3   | COMUNE DI ROMA                                    | Lungotevere Pietra Papi e Ponte sul Tevere                                                                                                             | 29/09/2005                 | € 5.500.000,00   | #####                            | studi fattibilità   |                          |                     |                  | in corso di progettazione |                    |                  |                                    | L'utilizzazione di una prima parte del finanziamento pari a € 485.053,97 è finalizzata alla realizzazione dello Studio di fattibilità e dello studio Trasportistico del nuovo sistema della mobilità                                                                            |
| 14.1.1 | COMUNE DI ROMA                                    | Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione, acquisizione aree e opere di                                      | 21/12/2000                 | € 86.609.394,82  | 82943548,52                      | definitivo          |                          |                     |                  | in corso di realizzazione | 13/06/2005         | 27/02/2008       | 0,4                                | Interventi è stata completata la progettazione preliminare suddivisa in 23 interventi compresi nel Piazzale Ovest della stazione Tiburtina. L'importo complessivo di € 120.287.336,11. Esistono altre schede                                                                    |
| 14.1.2 | RFI SPA                                           | Riqualificazione e valorizzazione della stazione Tiburtina: Realizzazione del parcheggio di scambio denominato PG Tiburtina                            | 21/12/2004                 | € 12.737.442,87  |                                  |                     |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.1.3 | RFI SPA                                           | Riqualificazione e valorizzazione della stazione Tiburtina: Realizzazione del Collettore Marcellini II (il stralcio) tra Via Camesena e Largo Camesena | 21/12/2004                 | € 3.145.665,52   |                                  |                     |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.1.4 | RFI SPA                                           | Riqualificazione e valorizzazione della stazione Tiburtina: Realizzazione del completamento del sistema del                                            | 21/12/2004                 | € 1.465.546,40   |                                  |                     |                          |                     |                  |                           |                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.1.5 | ATAC                                              | Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione e realizzazione nuova sistemazione                                 |                            | € 6.034.282,41   | 6034282,41                       | progetto definitivo |                          |                     |                  | corso di progettazione    |                    |                  |                                    | In attesa di acquisire la limitrofa area AGIP per consentire l'                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.1.6 | F.S. S.p.A.                                       | Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione e opere di completamento della                                     | 21/12/2000                 | € 147.103.324,74 | 12312324,7                       | progetto esecutivo  |                          |                     |                  | gara - Lavori in corso    |                    |                  |                                    | La progettazione posta a base di gara dei lavori principali, i                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.1.7 | COMUNE DI ROMA                                    | Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Ostiense: progettazione e opere di infrastrutturazione dell'area                            | 21/12/2000                 | € 5.267.850,37   | 5267850,37                       | esecutivo           |                          |                     |                  | corso di realizzazione    | 30/04/2009         | 14/09/2011       | 0,36                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.1.8 | COMUNE DI ROMA                                    | Potenziamento Nodo di Termini                                                                                                                          | 02/03/1992                 | € 774.375,47     |                                  |                     |                          |                     |                  | ULTIMATO                  |                    |                  |                                    | Realizzazione di collaudo della Cir. Ostiense con la v                                                                                                                                                                                                                          |

## MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

| Codice   | Soggetto Proponente | Titolo intervento             | Data Assegnazione iniziale | Assegnazione   | Finanziamento indicato in scheda | Fase progettuale    | Data gara aggiudicazione | Importo aggiudicato | Economie di gara | Stato di attuazione          | data inizio lavori | data fine lavori | % avanzamento lavori al 30/06/2011 | note integrative                                                |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| d4.2.3   | PROVINCIA ROMA      | Nodi di scambio               | 02/03/1992                 | € 0,00         | 63365000                         | esecutivo           | 03/04/2009               | 173065520           |                  | approvato                    | 09/06/2010         | 31/12/2012       | 0,2107                             |                                                                 |
| d4.2.3.1 | PROVINCIA ROMA      | Nodi di scambio - Colla Matia | 01/03/1992                 | € 3.816.456,90 | 3.816.456,90                     | oggetto Preliminare |                          |                     |                  | di progettazione preliminare |                    |                  |                                    | Allo stato attuale sono in corso i lavori per la realizzazione. |
|          |                     |                               |                            |                |                                  |                     |                          |                     |                  |                              |                    |                  |                                    | L'intervento è stato incluso nel piano parcheggi del Commis     |

**All. A****Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale  
Residui di stanziamento**

| Codice        | Soggetto Proponente | Denominazione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                                                  | Importi               |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a.1.1.1.1     | Comune di Roma      | Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro Viabilità locale in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Asilo nido via Vertumno | € 201.435,24          |
| b1.7.4.1      | Comune di Roma      | Indagini preliminari per il recupero e per la valorizzazione ambientale del territorio in cui ricade l'area lacustre di Gabii-Castiglione                                                                                                                                      | € 71.380,00           |
| b1.7.4.2      | Comune di Roma      | Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazione nell'ambito del progetto di parco                                                                                                                                                                                           | € 52.963,24           |
| b2.7          | Comune di Roma      | Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'asedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico                                           | € 758,32              |
| c1.1.1        | Comune di Roma      | Progettazione e avvio linea tranviaria Casaletto – piazza Venezia                                                                                                                                                                                                              | € 307.291,86          |
| c3.2.16       | Comune di Roma      | "Realizzazione tratto lungotevere interrato zona Papareschi e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Teatro di Roma"                                                                                                                                 | € 1.291.142,25        |
| c3.3.2.2.2    | Comune di Roma      | Corviale: edilizia pubblica                                                                                                                                                                                                                                                    | € 66.445,65           |
| d1.8          | Comune di Roma      | Via di Torrenova da Via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: I e II lotto                                                                                                                                                                                                     | € 256.253,12          |
| 2.1.1         | Comune di Roma      | Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli                                                                                                                                                                                                                                | € 96.072,79           |
| 2.1.4         | Comune di Roma      | Costruzione parcheggio di scambio Vitinia 1                                                                                                                                                                                                                                    | € 684,26              |
| 4.3.7         | Comune di Roma      | Nuove linee tranviarie per il Giubileo                                                                                                                                                                                                                                         | € 85.215,39           |
| 1.3.1.1       | Comune di Roma      | Redazione del programma di assetto generale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"                                                                                                                                                                                  | € 28.907,88           |
| <b>TOTALE</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 2.458.550,00</b> |



**All. B**

**Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale**  
**Economie di gara (Euro)**

| Codice             | Soggetto Proponente | Denominazione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                                                       | Riduzione       |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a1.1.1.1           | Comune di Roma      | Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro Viabilità locale in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Viabilità locale I stralcio  | € 1.687.964,33  |
| a1.1.1.1           | Comune di Roma      | Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle – Quadraro in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Viabilità locale II stralcio                | € 1.627.399,23  |
| a1.1.1.2           | Comune di Roma      | Progettazione e realizzazione via Sublata in ambito SDO                                                                                                                                                                                                                             | € 11.543.037,44 |
| b1.2.11            | Comune di Roma      | Oratorio dei Filippini alla Chiesa Nuova                                                                                                                                                                                                                                            | € 52.753,70     |
| b2.5.2<br>b2.5.2.1 | Comune di Roma      | Museo dei Fori ai Mercati di Traiano: indagini statistiche, restauro e allestimento Realizzazione Museo dei Fori ai Mercati                                                                                                                                                         | € 619.187,02    |
| b2.5.2.1           | Comune di Roma      | Realizzazione Museo dei Fori ai Mercati                                                                                                                                                                                                                                             | € 82.598,99     |
| b2.13              | Comune di Roma      | “Restauro strutturale e ripristino agibilità scuola Gianturco in palazzo Melchiorri – Aldobrandini – Municipio Roma centro Storico                                                                                                                                                  | € 342.156,38    |
| b3.1.1             | Comune di Roma      | Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia                                                                                                                                                                             | € 873.577,31    |
| c3.1.10            | Comune di Roma      | Restauro Ghetto:Portico di Ottavia-lavori di scavo,consolidamento e sistemazione archeologica                                                                                                                                                                                       | € 16.113,20     |
| c3.2.7.1           | Comune di Roma      | Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino                                                                                                                                                                                          | € 40.497,13     |
| d1.38              | Comune di Roma      | Allargamento via Tiburtina                                                                                                                                                                                                                                                          | € 3.486.210,26  |
| d4.1.6.1.1         | Comune di Roma      | Progettazione esecutiva e realizzazione lavori di costruzione del collettore Marranella II – 2° stralcio, tratto da via degli Aromi a largo Camesena e lavori di raddoppio delle sede viaria di via dei Monti Pietralata, tra via degli Aromi e svincolo di via dei Monti Tiburtini | € 1.167.708,10  |
| e3.1.7             | Comune di Roma      | “Museo Centrale Montemartini: interventi di sistemazione, allestimento e ristrutturazione                                                                                                                                                                                           | € 43.313,27     |

|           |                                            |                                                                                                      |              |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| c3.1.17.4 | Ministero<br>Infrastrutture e<br>Trasporti | Ristrutturazione delle sedi del Ministero delle<br>Infrastrutture e dei Trasporti e loro adeguamento | € 448.488,60 |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| TOTALE | € 22.031.004,96 |
|--------|-----------------|

**All. C****Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale****Riduzione di stanziamento (Euro)**

| <b>Codice</b> | <b>Soggetto Proponente</b> | <b>Denominazione dell'intervento</b>                                                                                                                                            | <b>Riduzione</b> |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a2.5.1.1.     | Comune di Roma             | "Interventi di messa in sicurezza definitiva del versante della collina di Monte Ciocchi di Via di Valle Aurelia"                                                               | € 4.526.696,00   |
| b1.7.4.2      | Comune di Roma             | Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazione nell'ambito del progetto di parco. Realizzazione del Parco di Gabii-completamento ristrutturazione casali e musealizzazione" | € 2.500.000,00   |
| b3.2.1        | Comune di Roma             | "Restauro e Ristrutturazione degli edifici storici all'interno di villa Ada. Museo del Giocattolo"                                                                              | € 2.061.318,22   |
| c3.2.14       | Comune di Roma             | " Sentiero del pellegrino-Progetto di un percorso pedonale e ciclabile"                                                                                                         | € 1.531.154,97   |
| c3.2.15.1     | Comune di Roma             | "Realizzazione Ponte dei Congressi – Ponte carrabile sul Tevere"                                                                                                                | € 16.546.101,43  |
| c3.2.17       | Comune di Roma             | "Complesso dei Mercati di via Ostiense"                                                                                                                                         | € 4.500.000,00   |
| c3.2.21       | Comune di Roma             | "Riqualificazione S. Maria in Trastevere"                                                                                                                                       | € 778.230,83     |
| c3.3.8.11     | Comune di Roma             | "Riqualificazione Mercato di via Sannio"                                                                                                                                        | € 1.819.000,00   |
| d1.4.11       | Comune di Roma             | "Realizzazione nuovo svincolo degli "Oceani"                                                                                                                                    | € 5.000.000,00   |
| d1.43         | Comune di Roma             | asse viario di collegamento di via Palmiro Togliatti - Tratto Ponte Mammolo-via della Bufalotta: Progettazione                                                                  | € 1.185.691,39   |
| d1.47         | Comune di Roma             | "Prenestina bis"                                                                                                                                                                | € 3.000.000,00   |
| d4.1.6.1.1.1  | Comune di Roma             | "Collettore Marranella II 3° stralcio e Raddoppio via di Portonaccio                                                                                                            | € 7.500.000,00   |

|         |                   |                                                                                                   |                |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| d3.6    | Comune di Roma    | "Lungotevere Pietra Papa e Ponte sul Tevere"                                                      | € 4.989.936,03 |
| e2.1.7  | Comune di Roma    | "Centro culturale integrato della città Alessandrina - progettazione, realizzazione ed esproprio" | € 527.906,51   |
| c3.1.25 | Provincia di Roma | Zagarolo, Palazzo Rospigliosi, restauro delle superfici architettoniche decorate                  | € 300.000,00   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| TOTALE | € 56.766.035,38 |
|--------|-----------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>All. D</b>                                                       |
| Legge 396/90 interventi per Roma Capitale<br>Definanziamento (Euro) |

| Codice        | Soggetto Proponente | Denominazione dell'intervento                                                                                           | Riduzione              |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a1.1.1.4      | Comune di Roma      | "Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro | € 1.500.000,00         |
| b2.7          | Comune di Roma      | "Colle Oppio: restauro e consolidamento Terme di Traiano soprastante il Criptoportico"                                  | € 4.998,31             |
| b2.6.4        | Comune di Roma      | "Mausoleo di Augusto: scavi, restauro e allestimento del I lotto"                                                       | € 3.985.400,00         |
| b.2.8.1       | Comune di Roma      | Celio -Tempio del Divo Claudio: restauro e consolidamento                                                               | € 800.000,00           |
| c1.5.4.1      | Comune di Roma      | "Riqualificazione fiume Aniene"                                                                                         | € 5.000.000,00         |
| c2.3.4        | Comune di Roma      | "Restauro ex scuderia e vaccheria di villa Sacchetti – XIX Municipio- parco urbano del Pineto)                          | € 168.667,59           |
| c3.1.3        | Comune di Roma      | "Santa Maria della Pietà-acquisizione padiglioni"                                                                       | € 6.700.000,00         |
| c3.1.36       | Comune di Roma      | "Consolidamento e restauro Piazza Mincio                                                                                | € 500.000,00           |
| c3.2.8        | Comune di Roma      | "Realizzazione Padiglioni Scuola Giardinieri"                                                                           | € 1.000.000,00         |
| c3.3.17       | Comune di Roma      | "Via Neviani - via Gismondi"                                                                                            | € 2.046.000,00         |
| C5.5          | Comune di Roma      | "Impianto sperimentale per la raccolta pneumatica di rifiuti a Corviale"                                                | € 2.000.000,00         |
| d1.31.1.      | Comune di Roma      | "Adeguamento viabilità incrocio via Cassia – Grottarossa                                                                | € 300.000,00           |
| d1.4.1        | Comune di Roma      | "Adeguamento della via Trionfale da via Chiarugi al G.R.A."                                                             | € 2.791.150,20         |
| d4.2.1.1      | Comune di Roma      | "Progetti preliminari: Linea Metro B (Castel di Leva Cecchignola) Linea D Metro (Eur.Grottaperfetta)"                   | € 800.000,00           |
| d1.47         | Comune di Roma      | "Complanari GRA "                                                                                                       | € 6.000.000,00         |
| e 3.1.3.1     | Comune di Roma      | "Teatro dell'Opera – Centro di formazione Pigneto"                                                                      | € 2.000.000,00         |
| e 3.1.8       | Comune di Roma      | "Antiquarium Celio – Museo archeologico dei bambini"                                                                    | € 1.000.000,00         |
| <b>TOTALE</b> |                     |                                                                                                                         | <b>€ 36.596.216,10</b> |

**All. E**

**Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale**  
**Assegnazione nuovi interventi (Euro)**

| Codici da assegnare | Soggetto proponente | Denominazione dell'intervento                                                                                              | Assegnazioni   |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| c3.2.27             | Comune di Roma      | “Riqualficazione di Piazza Testaccio”                                                                                      | € 600.000,00   |
| c3.1.37             | Comune di Roma      | “Riqualficazione Villa Troili”                                                                                             | € 700.000,00   |
| c3.1.38             | Comune di Roma      | “Riqualficazione ambientale e vegetazionale delle ville Storiche”                                                          | € 7.000.000,00 |
| c3.1.39             | Comune di Roma      | “Riqualficazione del Borgo Medioevale di Cesano”                                                                           | € 1.100.000,00 |
| c3.1.40             | Comune di Roma      | “Riqualficazione e completamento ex Colonia marina Vittorio Emanuele di Ostia”                                             | € 4.000.000,00 |
| c3.1.41             | Comune di Roma      | “Riqualficazione di Piazza Vittorio”                                                                                       | € 2.000.000,00 |
| c3.1.42             | Comune di Roma      | “Riqualficazione ex cinema Airone nel Parco della Caffarella”                                                              | € 1.300.000,00 |
| c3.1.43             | Comune di Roma      | “Riqualficazione via Andrea Doria”                                                                                         | € 1.000.000,00 |
| c3.1.44             | Comune di Roma      | “Riqualficazione di via del Calice”                                                                                        | € 200.000,00   |
| c3.3.19             | Comune di Roma      | “Deviazione del Collettore Alto della Farnesina”                                                                           | € 7.500.000,00 |
| c3.2.28             | Comune di Roma      | “Realizzazione impianto di illuminazione pubblica della pista ciclopedonale di Monte Ciocchi-Monte Mario FM3 Roma-Viterbo” | € 500.000,00   |
| c3.2.29             | Comune di Roma      | “Realizzazione viabilità di collegamento Piano di zona Monte Stallonara – Ponte Galeria”                                   | € 5.000.000,00 |
| c3.1.19.1           | Comune di Roma      | “Ristrutturazione e adeguamento arma corazzieri A.N. Sanfront”                                                             | € 4.600.000,00 |
| c3.2.30             | Comune di Roma      | “Riqualficazione via Fuoco Sacro e via Acquaroni”                                                                          | € 800.000,00   |
| c3.2.31             | Comune di Roma      | “Realizzazione complanari svincolo Torrenova”                                                                              | € 5.430.000,00 |
| c3.3.20             | Comune di Roma      | “Messa in sicurezza idraulica toponimo Castelveverde”                                                                      | € 1.550.000,00 |
| c3.1.45             | Comune di Roma      | “Completamento scuola Angelo Mai”                                                                                          | € 400.000,00   |
| c3.1.46             | Comune di Roma      | “Realizzazione secondo lotto canile comunale della Muratella”                                                              | € 1.000.000,00 |

|         |                |                                                                                                                                  |                |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| c3.1.47 | Comune di Roma | “Manutenzione straordinaria centro anziani Cinecittà Est”                                                                        | € 200.000,00   |
| c3.1.48 | Comune di Roma | “Manutenzione straordinaria centro anziani Centroni”                                                                             | € 400.000,00   |
| c3.1.53 | Comune di Roma | “Manutenzione straordinaria Colle Capitolino”                                                                                    | € 800.000,00   |
| c3.2.32 | Comune di Roma | “Manutenzione straordinaria via Carpineto Sinello (8^ Municipio)”                                                                | € 600.000,00   |
| c3.2.33 | Comune di Roma | “Ristrutturazione e ampliamento sala Teatro India e riqualificazione aree esterne Lungotevere Papareschi”                        | € 1.500.000,00 |
| c3.2.34 | Comune di Roma | “Completamento viabilità Piano di Zona Colle Fiorito”                                                                            | € 1.000.000,00 |
| c3.2.35 | Comune di Roma | “Completamento strada di Fondovalle: collegamento di via dei due Ponti, via Miglio, via S.S. Cosma e Damiano e via Grotta Rossa” | € 500.463,07   |
| c3.1.49 | Comune di Roma | “Recupero immobili comunali di via Merulana 121 e via Monte Meta 21”                                                             | € 1.100.000,00 |
| c3.1.50 | Comune di Roma | “Ristrutturazione immobile comunale e spazio antistante S. Sisto”                                                                | € 800.000,00   |
| c3.1.51 | Comune di Roma | “realizzazione opere di completamento caserma Monte Cucco”                                                                       | € 1.470.763,51 |
| c3.2.36 | Comune di Roma | “Realizzazione complanari della Via Cristoforo Colombo”                                                                          | € 1.000.000,00 |
| c3.2.37 | Comune di Roma | “Riqualificazione Via Salaria dal GRA all'aeroporto dell'Urbe”                                                                   | € 4.500.000,00 |
| b3.2.3  | Comune di Roma | “Riqualificazione parco di via Rosa Raimondi Garibaldi”                                                                          | € 800.000,00   |
| c3.2.38 | Comune di Roma | “Realizzazione viabilità di accesso al piano di zona Casal Bianco”                                                               | € 500.000,00   |
| c2.4.8  | Comune di Roma | “Realizzazione Centro Sportivo Penotti a Casalotti”                                                                              | € 1.000.000,00 |
| c2.4.9  | Comune di Roma | “Riqualificazione area giochi Campo Boario”                                                                                      | € 600.000,00   |
| c2.4.10 | Comune di Roma | “Realizzazione del Mercato Perestrello”                                                                                          | € 1.000.000,00 |
| c2.4.11 | Comune di Roma | “Realizzazione Mercato coperto di via Capasso e ristrutturazione piazza Visconti”                                                | € 1.000.000,00 |
| c2.1.5  | Comune di Roma | “Riqualificazione recinzione cancellata giardini e rinnovo area giochi piazza Forlanini”                                         | € 800.000,00   |
| c3.1.52 | Comune di Roma | “Completamento recupero Beata Vergine del Carmelo”                                                                               | € 1.000.000,00 |
| c3.2.39 | Comune di Roma | “Barriere antirumore tangenziale est tratto via Prato della Signora”                                                             | € 800.000,00   |

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|           |                   |                                                                                                                          |                |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| c3.1.30.1 | Comune di Roma    | “Ristrutturazione e allestimento Padiglione 9d ex Mattatoio Testaccio per realizzazione centro della fotografia di Roma” | € 3.500.000,00 |
| c3.1.30.2 | Comune di Roma    | “Ristrutturazione “Rimessini” nell’ex Mattatoio”                                                                         | € 4.400.000,00 |
| c3.1.25.1 | Provincia di Roma | Comune di Zagarolo - Intervento di recupero e restauro di Palazzo Rospigliosi                                            | € 300.000,00   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| TOTALE | € 74.251.226,58 |
|--------|-----------------|