

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXVII
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
PLURIENNALE STRAORDINARIO PER LA REALIZZA-
ZIONE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI NECESSARI
ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE
STRUTTURE DELLE FORZE DI POLIZIA

(Aggiornata al 31 dicembre 2013)

(Articolo 30, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUPU)

Trasmessa alla Presidenza il 20 giugno 2014

PAGINA BIANCA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali
Divisione 2

Legge 1 agosto 2002, n.166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)

Relazione sullo stato attuativo delle opere finanziate secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge.

Aggiornamento al secondo semestre 2013

Annualità quindicennali per la realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Premessa

La legge 166/2002, recante *"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"*, ha usato la tecnica della novellazione della legge Merloni (L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), introducendo le modifiche direttamente nel testo di tale legge, sicché ben può essere battezzata come <<Merloni *quater*>> (dopo il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, conv. nella L. 2 giugno 1995, n. 216, c.d. Merloni *bis*, e la L. 18 novembre 1998, n. 415, c.d. Merloni *ter*). Tra le modifiche introdotte, l'attività di questo Ministero si innesta attraverso l'erogazione delle annualità quindicennali per la realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Quadro normativo di riferimento

La norma di riferimento è costituita, appunto, dalla legge 1 agosto 2002 recante *"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"*, n. 166, di cui si riporta il testo integrale dell'art. 30, che costituisce la base normativa del programma pluriennale straordinario di interventi oggetto della presente.

Art. 30.*Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)*

1. Gli immobili demaniali già in uso alle sopresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

- a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;
- b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
- c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;
- d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;
- e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
- f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
- g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato stesso.

7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Attività della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

L'art. 30 della legge 166/2002 ha, dunque, autorizzato il finanziamento, con limiti di impegno quindicennali di euro 30.000.000, nel triennio 2002-2004, per l'attuazione di un programma pluriennale straordinario di interventi, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di Finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 2 del predetto art. 30 dispone che il suddetto programma pluriennale straordinario di interventi venga predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 5 dello stesso art. 30 prevede, altresì, la costituzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui al suddetto comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze.

Pertanto, in considerazione di quanto riportato e per le finalità di cui al citato art. 30 della legge in esame, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.107751 dell'11.11.2002, è stato istituito l'apposito capitolo di spesa, n. 7354 con denominazione *"Annualità quindicennali per la realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"* sul bilancio di questo Ministero e, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.47/S del 24.1.2003, è stato costituito il Comitato di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Con D.I. n.760/S del 7.8.2003, registrato alla Corte dei Conti il 29.9.2003, reg.4, fg1.1, il programma straordinario di interventi con la ripartizione del finanziamento di euro 450 milioni, è stato approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze.

Questa Amministrazione ha pertanto interessato i Provveditorati Regionali, competenti a gestire direttamente i lavori programmati, affinché ponessero in atto tutte le attività necessarie per

l'avvio degli stessi, onde consentire a questa Amministrazione medesima di impegnare tempestivamente i fondi stanziati per la realizzazione del citato programma.

Successivamente, sulla base delle intervenute esigenze prospettate dalle singole Amministrazioni interessate, si è predisposto uno schema di programma aggiornato sul quale si è favorevolmente espresso il citato Comitato di coordinamento nella riunione del 18.11.2004.

Il programma straordinario aggiornato è stato approvato con D.I. n.B3/2/2047 del 13.7.2005.

Lo stanziamento per la realizzazione degli interventi del suddetto programma, pari a complessivi euro 450.000.000,00, a seguito dell'aggiudicazione degli stessi da parte dei competenti Provveditorati, è stato ripartito con limiti di impegno quindicennali per un importo annuo di euro 30.000.000,00 così suddiviso

- euro 5.000.000,00 x 15 anni per il 2002 (totale euro 75.000.000,00)
- euro 10.000.000,00 x 15 anni per il 2003 (totale euro 150.000.000,00)
- euro 15.000.000,00 x 15 anni per il 2004 (totale euro 225.000.000,00)

ed autorizzato nel triennio 2002-2004 dalla predetta legge 166/2002.

L'impegno complessivo assunto da questa Direzione Generale nel quadriennio 2003 - 2006, conseguente all'aggiudicazione dei lavori dei singoli interventi e sulla scorta dei decreti di approvazione trasmessi dai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti, viene agli stessi trasferito in quote annuali corrispondentemente alle relative risorse di cassa.

Gli stessi Provveditorati possono richiede, documentandone l'effettiva esigenza, ulteriori dotazioni di cassa ad integrazione delle rate annuali, che per motivi improcrastinabili non hanno potuto liquidare nel corso dell'esercizio finanziario di effettiva assegnazione. Ciò sempre nei limiti dell'impegno assunto per il singolo intervento.

Si ritiene utile evidenziare che nel corso degli ultimi esercizi finanziari i provvedimenti normativi riguardanti la razionalizzazione ed il monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche hanno ridotto il tempo di perenzione degli impegni di spesa, precedentemente esteso a sette anni, prima a tre e da ultimo, con il D.L. 98/2011, a due anni.

Conseguentemente si è prodotto un ammontare di residui passivi perenti sul capitolo di pertinenza n. 7354 che ad oggi è pari a euro 10.655.255,96 (rilevamento dati SIRGS aggiornato al

25 marzo 2014). Esso comporterà la riproduzione in bilancio con riassegnazione sul citato capitolo, degli esercizi successivi.

Articolazione del programma

Questa Direzione generale ha potuto raccogliere e successivamente elaborare, i dati comunicati dai Provveditorati interregionali competenti e relativi agli interventi in corso di realizzazione nel territorio di propria pertinenza distrettuale aggiornati a tutto l'esercizio finanziario 2013.


I dati segnalati sono stati riportati in gruppi di tabelle riepilogative.

In esse vengono gli interventi distinti per **istituzione destinataria**, secondo l'ultimo programma aggiornato ed approvato con il D.I. n.B3/2/2047 del 13.7.2005 sopracitato, con l'indicazione del finanziamento dell'opera.

A tal fine è utile evidenziare che, nell'ambito del finanziamento complessivo previsto dal programma per ciascun ente destinatario, le esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate hanno portato a rimodulare l'entità dei costi di alcune opere con distribuzione del relativo finanziamento verso altri interventi già ricompresi nel programma. Pertanto, il finanziamento complessivo pari a euro 450 milioni, già totalmente impegnato per le opere programmate, è rimasto invariato.

Infine, l'attività dei Provveditorati è stata raccolta in tabelle riepilogative dove è stato indicato, oltre alla denominazione dell'opera, l'importo impegnato, l'anno di decorrenza dell'annualità di trasferimento e il costo attuale dell'intervento con riferimento al secondo semestre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Guglielmi)



STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

TOTALE INTERVENTI PROGRAMMATI N. 85

Corpo	Interv. Program.	Interv. ultimati	In fase di ultimazione	In corso	Non realizzati
P.S.	10	10			
G.d.F.	15	15			
CC	20	17	(eseg.al 80%) 1	(lavori da consegnare) 1	(realizzato con fondi ordinari) 1
C.F.S.	20	13	(eseg.da 90 a 95%) 2	(sosp.seq.cant) 1 (eseg.al 60%) 1	(non avviati - risorse impiegate per altri interventi) 3
V.V.F.	8	6	(eseg.al 95%) 1		(non avviato - risorse impiegate per altri interventi) 1
C.d.P.	12	11			(realizzato con fondi ordinari) 1
Totale	85	72	4	3	6

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco						
POLIZIA DI STATO						
Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale
RM	PS	Cas. Ferdinando di Savoia -	38.250.401,85	2.550.026,79	2003	38.250.401,85
RM	PS	Caserma Piave Nettuno cinofili -	14.420.774,55	1.030.055,33	2005	14.420.774,55
RM	PS	Caserma Piave Nettuno CSNPT -	11.966.366,31	797.757,75	2003	11.966.366,31
OR	PS	Abbasanta - Hangar -	769.585,85	51.305,72	2005	769.585,85
OR	PS	Abbasanta -ristr.alloggi -	3.034.486,00	202.299,06	2005	3.034.486,00
SS	PS	Nuova Questura -	31.942.308,00	2.129.487,20	2004	31.942.308,00
SS	PS	Nuova Questura (fin.da Abbas.)	9.199.949,98	613.330,00	2005	9.199.949,98
GR	PS	Nuova Questura -	14.998.996,80	999.933,12	2004	14.998.996,80
IS	PS	Nuova Questura -	7.638.382,88	509.225,53	2006	7.638.382,88
BA	PS	Ristrut.Struttura Polifunz.-	2.777.592,00	185.172,92	2005	2.777.592,00
		Totale	€ 134.998.844,22			134.998.844,22
STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.						
lavori ultimati						
lavori ultimati da collaudare						
lavori ultimati e collaudati						
lavori ultimati						
lavori ultimati						
lavori ultimati						
lavori ultimati, collaudati, consegnati						
ultimati l'8.11.2010 opera trasferita al Demanio Stato 25.10.11						
lavori ultimati. Collaudo approvato in data 11 aprile 2011						

LEGG 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco									
ARMA DEI CARABINIERI									
Prov	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.		
MI	CC	Caserma Medici -	3.614.000,00	240.933,33	2005	3.613.999,95	lavori ultimati		
CO	CC	Caserma Venini primo stralcio -	5.555.184,00	370.345,60	2004	5.555.184,00	lavori ultimati		
CO	CC	Caserma Venini 1° lotto 2° stralcio -	2.944.816,00	196.321,07	2005	2.944.816,05	lavori ultimati		
SV -	CC	Comando Provinc. V. Cava 1° lotto funz	17.221.070,40	1.148.071,36	2005	17.221.070,40	prog. esc. di 21 ml. Lavori realizzati nei limiti finanz. (4/5)		
GE	CC	Caserma Vittorio Veneto 1° lotto -	5.555.184,00	370.345,60	2005	5.555.184,00	1° lotto concluso. 2° lotto parz. finanz. legge 166/02 in ultimazione		
BO	CC	Caserma Filippini -	8.281.121,58	552.074,77	2006	8.281.121,58	data ultimazione 13.5.2013. collaudo in corso		
RC	CC	Caserma Fava e Garofalo -	5.555.184,00	370.345,60	2005	4.422.957,35	stato finale redatto il 4.12.2009. Collaudo in corso		
NA	CC	Caserma Pattison -	14.582.358,00	972.157,20	2005	14.582.358,00	lavori ancora da consegnare		
ME	CC	Caserma Scagliosi -	1.530.000,00	102.000,00	2005	1.530.000,00	lavori ultimati il 22.11.2011		
MT	CC	Comando provinciale -	486.078,60			0,00	lavori realizzati con fondi del Cap. 7341		
RI	CC	Comando Provinciale -	833.569,25	55.571,28	2003	833.569,25	lavori ultimati approvata contabilità finale		
RM	CC	Caserma S.D'Acquisto - Balipedito -	1.968.158,46	131.210,56	2003	1.968.158,46	lavori ultimati		
RM	CC	Guidonia- Comando Stazione -	2.682.301,61	178.820,11	2005	2.682.301,61	lavori ultimati approvata contabilità finale		
RM	CC	Caserma "Pedgora Alta" -	3.178.023,30	227.001,66	2006	3.177.300,00	lavori ultimati approvata contabilità finale		
RM	CC	Caserma Ugo De Carolis -	15.332.307,84	1.022.153,86	2005	15.332.307,84	lavori ultimati		
PD	CC	Comando Provinciale 3° lotto -	22.154.073,79	1.476.938,25	2004	22.154.073,79	lavori ultimati il 5.10.2009		
BR	CC	Francoforte Fortuna -	647.915,00	43.194,33	2005	647.914,95	lavori ultimati. Collaudo approvato il 21 giugno 2012		
MI	CC	Caserma Montebello -	20.513.443,25	1.367.562,88	2004	16.964.138,57	lavori ultimati		
RN	CC	Comando Provinciale di Rimini -	1.041.597,00	69.400,00	2005	1.041.597,00	lavori ultimati e collaudati		
AQ	CC	Comando Provinciale AQUILA -	619.881,87	41.325,46	2004	619.881,87	lavori ultimati		
		Totale	134.296.267,95			129.127.934,67			

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA						
Prov	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale
STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.						
LT	GDF	Gaeta Caserma BAUSAN -	3.471.990,00	231.466,10	2005	3.471.990,00
RM	GDF	Caserna Galiano -	3.889.128,15	259.275,21	2003	3.889.128,22
CT	GDF	Caserna "Fontanarossa" -	2.869.014,41	191.267,63	2005	2.869.014,41
RN	GDF	Comando Sezione Aerea -	6.813.909,20	454.260,61	2005	6.813.906,12
RM	GDF	"Piave" Viale XXI Aprile -	4.102.635,40	273.510,36	2003	4.102.635,40
RM	GDF	"Cadorna" Via dell'Olmata -	2.192.074,00	146.138,27	2003	2.192.074,00
RM	GDF	lavori locali "La Rustica" Roma -	717.253,28	47.816,89	2003	1.354.579,90
MI	GDF	Via Soperga, 53 -	1.434.506,55	95.633,77	2004	1.432.500,00
TR	GDF	Caserna MONTEGRAPPA -	1.121.893,35	74.792,89	2004	1.121.893,93
RM	GDF	Lido di Ostia - Ristruttur -	2.571.744,66	171.449,64	2005	2.571.744,66
RM	GDF	Pratica di Mare - impianto antincendio	5.080.384,85	338.692,32	2003	5.080.384,85
RM	GDF	Pratica di Mare -	21.768.258,40	1.554.875,60	2005	21.768.258,40
RM	GDF	Caserna Arcioni -	3.299.365,07	219.957,67	2005	3.299.365,07
FR	GDF	Caserna Zincione -	7.172.532,76	478.168,85	2005	9.357.870,30
MI	GDF	Via Ramusio - 5° stralcio polifunzionale -	3.586.268,01	239.084,43	2004	3.586.267,95
Totale			70.090.978,09			72.911.633,21

Nota: La differenza tra il totale del finanziamento e quello del costo complessivo delle opere eseguite, è dovuta ad una maggiore spesa, per gli interventi di "La Rustica" (RM) e Zincione (FR) finanziata, a seguito di perizie di variante, con fondi del Cap.7341 nonché da economie del Provveditorato competente.

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
VT	VVF	Comando provinciale -	11.110.375,09	740.691,67	2005	11.092.500,00	lavori ultimati
SA	VVF	Distacc. Monte S. Severino -	2.510.388,07	179.313,43	2005	2.510.388,07	lavori ultimati in data 24.8.2010. in corso allacc. funz. impianti
FG	VVF	Comando provinciale -	10.441.086,76	696.072,45	2005	11.641.080,15	lavori eseguiti al 99%
RM	VVF	Distacc. Loc. La Pisana -	2.499.834,40				intervento non avviato
SS	VVF	Oltia -	3.194.230,80	212.948,72	2004	3.791.256,26	lavori ultimati
RM	VVF	Distacc. Cerveteri -	4.526.700,37	301.780,02	2003	4.526.700,37	lavori ultimati
RM	VVF	Distacc. Montemario -	4.027.508,40	268.500,56	2003	4.830.471,45	lavori ultimati
CE	VVF	Comando provinciale -	11.189.861,46	745.990,76	2004	11.189.861,40	lavori ultimati il 30.11.09. collaudo del 29.3.2012 in corso appr.
		Totale	49.499.985,35			49.582.257,70	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco						
CORPO FORESTALE DELLO STATO						
Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale
RI	CFS	Scuola Città Ducale - Rieti -	3.588.648,86	239.243,26	2003	3.588.648,86
LT	CFS	scuola Sabaudia -	277.759,20	18.517,28	2005	276.359,70
CN	CFS	stazione Cortemilia -	774.948,17	51.663,21	2004	732.000,00
PC	CFS	Coord. e Comando Provinciale -	2.222.073,60	148.138,34	2005	2.222.075,06
PS	CFS	Alloggi Coord. Provinciale -	1.722.107,17	114.807,14	2005	1.722.107,17
BS	CFS	Stazione BRENO -	1.180.476,60	78.698,44	2005	1.162.201,20
BG	CFS	Stazione CURNO -	624.958,61	41.663,91	2005	624.508,20
VA	CFS	Stazione LAVENO -	1.041.597,69			intervento non avviato
AT	CFS	Coord. e Comando Provinciale ASTI -	2.152.636,54	143.509,10	2005	2.152.636,54
CN	CFS	Comando Stazione di ALBA -	2.013.754,20	134.250,28	2005	1.944.661,21
IM	CFS	Coord. e Comando Stazione -	2.083.194,00	138.879,60	2005	2.082.517,00
GE	CFS	Distacc. A.I.B. LAVAGNA -	1.611.004,42	107.400,29	2005	1.611.004,42
BL	CFS	Comando Stazione Cortina -	1.111.037,53			intervento non avviato
BL	CFS	Coord. e Comando Stazione -	1.388.796,91			intervento non avviato
VI	CFS	Comando Stazione di CONICO -	1.041.597,69	69.439,85	2005	1.035.000,00
RE	CFS	Comando Stazione COLLAGNA -	2.172.775,55	144.851,70	2005	2.172.775,55
PS	CFS	Comando di Fermo -	1.979.035,60	141.359,68	2005	1.979.035,60
NA	CFS	Comando Stazione Casamicciola -	1.111.037,53	74.069,17	2005	1.111.037,53
RC	CFS	Comando Stazione GIOIOSA -	1.180.477,38	78.698,49	2005	1.180.477,38
LU	CFS	Coord. e Comando Stazione -	2.222.075,06	148.138,34	2005	2.100.000,00
Totale			31.499.992,31			27.697.045,42

STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.

lavori eseguiti al 95%

lavori ultimati approvata contabilità finale

consegnato primavera 2010 collaudo in fase completamento

ultimati il 29.7.08 - collaudati il 31.3.2011

opera eseguita per il 100% fine lavori 8.10.2008

opera conclusa

opera conclusa

intervento non avviato

consegnato aprile 2009 collaudo in fase completamento

completato, collaudato e in uso

opera conclusa

opera conclusa

intervento non avviato

intervento non avviato

lavori ultimati e collaudati

lavori eseguiti per il 90% data prevista fine lavori 15.3.2014

lavori eseguiti per 100% data fine lavori 30.11.2011

lavori sospesi per sequestro cantiere il 17.5.2010

lavori eseguiti al 60%

lavori ultimati, collaudati e consegnati

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
IM	CDP	Nuova sede della Cdp -	2.989.095,91	199.273,06	2005	3.060.000,00	opera conclusa
GE	CDP	Coordinamento Provinciale - Stazione	482.896,38	32.193,09	2005	482.896,38	opera conclusa
RM	CDP	Foresteria Cecchignola -	4.444.147,20	296.276,48	2005	5.101.083,43	lavori ultimati approvata contabilità finale
LI	CDP	Foresteria e alloggi per Cdp -	3.471.992,29	231.466,15	2005	3.471.992,29	lavori ultimati collaudati consegnati
LI	CDP	Piombino Uff. e alloggi Uff. Circon -	7.916.142,41	527.742,83	2005	7.916.142,41	lavori ultimati collaudati consegnati
SP	CDP	Sarzana -	2.499.834,45	166.635,63	2005	2.499.832,80	opera conclusa
SS	CDP	Porto Scuso -	1.388.796,91	92.586,46	2005	1.381.500,00	lavori ultimati
VE	CDP	Risrutt. Alloggi e Foresteria -	2.083.195,37	138.879,69	2005	2.083.195,37	lavori ultimati
FG	CDP	Tremonti Delegaz. Di spiaggia-	722.174,40			0,00	lavori realizzati con fondi Cap. 7341.
ME	CDP	Sant'Agata di Militello -	1.751.970,09	116.798,01	2005	1.751.970,09	lavori ultimati il 18.11.09. Collaudati
SS	CDP	La Maddalena "Guardia Vecchia" -	3.055.353,21	203.690,21	2005	3.055.353,15	lavori ultimati
SS	CDP	Sintino -	694.398,46	46.293,23	2005	692.250,00	lavori ultimati
		Totale	31.499.997,08			31.496.215,92	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco									
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. SICILIA E CALABRIA									
Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.		
ME	CC	Caserma Scagliosi -	1.530.000,00	102.000,00	2005	1.530.000,00	lavori ultimati il 22.11.2011		
CT	GDF	Caserma "Fontanarossa" -	2.869.014,41	191.267,63	2005	2.869.014,41	lavori collaudati il 24.3.2010		
ME	CDP	Sant'Agata di Militello -	1.751.970,09	116.798,01	2005	1.751.970,09	lavori ultimati il 18.11.09. Collaudati		
RC	CFS	Comando Stazione GIOIOSA -	1.180.477,38	78.698,49	2005	1.180.477,38	lavori eseguiti al 60% in attesa riappalto lav.residuali		
RC	CC	Caserma Fava e Garofalo -	5.555.184,00	370.345,60	2005	4.422.957,35	stato finale redatto il 4.12.2009. Collaudo in corso		
Totale			12.886.645,88			11.754.419,23			

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco									
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE O.O.P.P. PUGLIA E BASILICATA									
Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE O.O.P.P.		
1	RA	PS	Ristutt.Struttura Polifunz.-	2.777.592,00	185.172,92	2005	2.777.932,00	lavori collaudati	
2	FG	VVF	Comando provinciale -	10.441.086,76	696.072,45	2005	11.641.080,15	lavori eseguiti al 95%	
3	FG	CDP	Treniti Delegaz. Di spiaggia-	722.174,40	48.144,96	2005	0,00	lavori realizzati con risorse cap.7341.Nessuna rata erogata	
4	BR	CC	Francavilla Fontana -	647.915,00	43.194,33	2005	647.914,95	lavori collaudati. Collaudo approvato il 21.6.2012	
5	MT	CC	Comando provinciale -	486.078,60		2005	0,00	lavori realizzati con risorse Cap.7341. Nessuna rata erogata	
		Totale	15.074.846,76				15.066.947,10		

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco									
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. CAMPANIA E MOLISE									
Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.		
NA	CC	Caserma Patison -	14.582.358,00	972.157,20	2005	14.582.358,00	in corso avvio procedura di risoluzione contratto		
IS	PS	Nuova Questura -	7.638.382,88	509.225,53	2006	7.638.382,88	lavori collaudati in uso all' Anni ne usuraia dal 17.11.2011		
SA	VVF	Distacc. Mercato S. Severino -	2.510.388,07	167.359,20	2005	2.510.388,07	lavori ultimati e collaudati a luglio 2013. Consegnati all' Agenzia Dem.		
CE	VVF	Comando provinciale -	11.189.861,46	745.990,76	2004	11.189.861,40	lavori ultimati e collaudati il 29.3.2012		
NA	CFS	Comando Stazione Casamicciola -	1.111.037,53	74.069,17	2005	1.111.037,53	lavori sospesi per sequestro cantiere il 17.5.2010		
Totale			37.032.027,94			37.032.028,51			

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
RM	PS	Cas.Ferdinando di Savoia -	38.250.401,85	2.550.026,79	2003	38.250.401,85	lavori ultimati
RM	PS	Caserna Piave Nettuno cinofili -	14.420.774,55	1.030.055,33	2005	14.420.774,55	lavori ultimati da collaudare
RM	PS	Caserna Piave Nettuno CSNPT -	11.966.366,31	797.757,75	2003	11.966.366,31	lavori ultimati e collaudati
OR	PS	Abbasanta - Hangar -	769.585,85	51.305,72	2005	769.585,85	lavori ultimati
OR	PS	Abbasanta -ristr.alloggi -	3.034.486,00	202.299,06	2005	3.034.486,00	lavori ultimati
SS	PS	Nuova Questura -	31.942.308,00	2.129.487,20	2004	31.942.308,00	lavori ultimati
SS	PS	Nuova Questura (fin.da Abbasanta)	9.199.949,98	613.330,00	2005	9.199.949,98	lavori ultimati
RI	CC	Comando Provinciale -	833.569,25	55.571,28	2003	833.569,25	lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	CC	Caserna S.D'Acquisto - Balipedio -	1.968.158,46	131.210,56	2003	1.968.158,46	lavori ultimati
RM	CC	Guidonia- Comando Stazione -	2.682.301,61	178.820,11	2005	2.682.301,61	lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	CC	Caserna "Podgora Alta" -	3.178.023,30	227.001,66	2006	3.177.300,00	lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	CC	Caserna Ugo De Carolis -	15.332.307,84	1.022.153,86	2005	15.332.307,84	lavori ultimati
AQ	CC	Comando Provinciale L'AQUILA -	619.881,87	41.325,46	2004	619.881,87	lavori ultimati
LT	GDF	Gaeta Caserma BAUSAN -	3.471.990,00	231.466,10	2005	3.471.990,00	lavori ultimati
RM	GDF	Caserna Galiano -	3.889.128,15	259.275,21	2003	3.889.128,15	lavori ultimati in fase di collaudo
RM	GDF	"Piave" Viale XXI Aprile -	4.102.655,40	273.510,36	2003	4.102.655,40	lavori ultimati
RM	GDF	"Cadorna" Via dell'Olmata -	2.192.074,00	146.138,27	2003	2.192.074,00	lavori ultimati in fase di collaudo
RM	GDF	lavori locali "La Rustica" Roma -	717.253,28	47.816,89	2003	1.354.579,90	lavori ultimati
RM	GDF	Lido di Ostia - Ristruttur -	2.571.744,66	171.449,64	2005	2.571.744,66	lavori ultimati
RM	GDF	Pratica di Mare - impianto antincendio	5.080.384,85	338.692,32	2003	5.080.384,85	lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	GDF	Pratica di Mare -	21.768.258,40	1.554.875,57	2005	21.768.258,40	lavori ultimati

RM	GDF	Caserma Arcioni -	3.299.365,07	219.957,67	2005	3.299.365,07	lavori ultimati
TR	GDF	Casenna Zircote -	7.172.532,76	478.168,85	2005	9.357.870,30	lavori ultimati
VT	VVF	Comando provinciale -	11.110.375,09	740.691,67	2005	11.092.500,00	lavori ultimati
RM	VVF	Distacc. Loc. La Pigna -	2.499.834,40		2005	0,00	non avviato
SS	VVF	Olbia -	3.194.230,80	212.948,72	2004	3.791.256,26	lavori ultimati
RM	VVF	Distacc. Cerveteri -	4.526.700,37	301.780,02	2003	4.526.700,37	lavori ultimati
RM	VVF	Distacc. Montemario -	4.027.508,40	268.500,56	2003	4.830.471,45	lavori ultimati
RI	CFS	Scuola Cirià Ducale - Rieti -	3.588.648,86	239.243,26	2003	3.588.648,86	lavori eseguiti al 95%
LT	CFS	scuola Sabaudia -	277.759,20	18.517,28	2005	276.359,70	lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	CDP	Foresteria Cecchignola -	4.444.147,20	296.276,48	2005	5.101.083,43	lavori ultimati approvata contabilità finale
SS	CDP	Ponte Scuso -	1.388.796,91	92.586,46	2005	1.381.500,00	lavori ultimati
SS	CDP	La Maddalena "Guardia Vecchia" -	3.055.353,21	203.690,21	2005	3.055.353,15	lavori ultimati
SS	CDP	Stintino -	694.398,46	46.293,23	2005	692.250,00	lavori ultimati
Totale			262.273.254,34			229.621.565,52	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA E UMBRIA

	Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORIATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
1	GR	PS	Nuova Questura -	14.998.996,80	999.933,12	2004	14.998.996,80	lavori ultimati
2	TR	GDF	Caserma MONTEGRAPPA -	1.121.893,35	74.792,89	2004	1.121.893,93	lavori ultimati
3	LU	CFS	Coord. e Comando Stazione -	2.222.075,06	148.138,34	2005	2.100.000,00	lavori ultimati
4	LI	CDP	Foresteria e alloggi per CdP -	3.471.992,29	231.466,15	2005	3.471.992,29	lavori ultimati
5	LI	CDP	Pionbino Uff. e alloggi Uff. Circon -	7.916.142,41	527.742,83	2005	7.916.142,41	lavori ultimati
			Totale	29.731.099,91			29.609.025,43	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
BO	CC	Caserna Filippini -	8.281.121,58	552.074,77	2006	8.281.121,58	Data ultimazione 13.5.13. Collaudo in corso
RN	CC	Comando Provinciale di Rimini -	1.041.597,00	69.400,00	2003	1.041.597,00	lavori ultimati e collaudati
RN	GDF	Comando Sezione Aerea-	6.813.909,20	454.260,61	2005	6.813.909,20	lavori principali ultimati e collaudati. Proget. palazzina alloggi in corso
RE	CFS	Comando Stazione COLLAGNA -	2.172.775,55	144.851,70	2005	2.172.775,55	opere eseguite per 90% fine lavori prevista per il 15.3.2014
PC	CFS	Coord. Comando Staz. S. Anna	2.222.075,06	148.138,24	2005	2.222.075,06	lavori ultimati e collaudati
PS	CFS	Comando di Fermo -	1.979.035,60	131.935,71	2005	1.979.035,60	lavori ultimati. Collaudo tecnico amministrativo in corso
PU	CFS	Caserna CFS di Pesaro	1.722.107,17	114.807,21	2005	1.722.107,17	opera eseguita al 100% Lavori infiltrazioni acque piov. ultimati 7.1.13
Totale			24.232.621,16			24.232.621,16	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco							
PROVVEDITORATO INTERREG. ALLE OO.PP. VENETO TRENINO E FRIULI VENEZIA GIULIA							
Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	Inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
PD	CC	Comando Provinciale 3° lotto -	22.154.073,79	1.476.938,25	2004	22.154.073,79	lavori ultimati e collaudati
BL	CFS	Comando Stazione Cortina -	1.111.037,53			0,00	intervento non avviato
BL	CFS	Coord. e Comando Stazione -	1.388.796,91			0,00	intervento non avviato
VI	CFS	Comando Stazione di CONCO -	1.041.597,69	69.439,85	2005	1.035.000,00	lavori ultimati e collaudati
VE	CDP	Ristrutt. Alloggi e Foresteria -	2.083.195,37	138.879,69	2005	2.083.195,37	lavori ultimati
Totale			27.778.701,29			25.272.269,16	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. LOMBARDIA E LIGURIA

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless. attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
MI	CC	Caserma Medici -	3.614.000,00	240.933,33	2005	3.613.999,95	lavori ultimati
CO	CC	Caserma Venini primo stralcio -	5.555.184,00	370.345,60	2004	5.555.184,00	lavori ultimati
CO	CC	Caserma Venini 1° lotto 2° stralcio -	2.944.816,00	196.321,07	2005	2.944.816,05	lavori ultimati
SV -	CC	Comando Provinc. V. Cava 1° lotto funz.	17.221.070,40	1.148.071,36	2005	17.221.070,40	prog. esec. di 21 ml. lavori realizzati nei limiti finanz. (4/5)
GE	CC	Caserma Vittorio Veneto 1° lotto -	5.555.184,00	370.345,60	2005	5.555.184,00	1° lotto concluso. 2° lotto parz. finanz. legge 166/02 in ultimazione
MI	CC	Caserma Montebello -	20.513.443,25	1.367.562,88	2004	16.964.138,57	opera conclusa
MI	GDF	Via Soperga, 53 -	1.434.506,55	95.633,77	2004	1.432.500,00	opera conclusa
MI	GDF	Via Ramusio - 5° stralcio polifunzionale -	3.586.268,01	239.084,43	2004	3.586.267,95	opera conclusa
BS	CFS	Stazione BRENO -	1.180.476,60	78.698,44	2005	1.162.201,20	opera conclusa
BG	CFS	Stazione CURNO -	624.958,61	41.663,91	2005	624.508,20	opera conclusa
VA	CFS	Stazione LAVENO -	1.041.597,69			0,00	intervento non avviato
GE	CFS	Distacc. A.I.B. LAVAGNA -	1.611.004,42	107.400,29	2005	1.611.004,42	opera conclusa
IM	CDP	Nuova sede della Cdp -	2.989.095,91	199.273,06	2005	3.060.000,00	opera conclusa
GE	CDP	Coordinamento Provinciale Stazione	482.896,38	32.193,09	2005	482.896,38	opera conclusa
SP	CDP	Sarzana	2.499.834,45	166.655,63	2005	2.499.832,80	opera conclusa
Totale			70.854.336,27			66.313.603,92	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco									
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA									
Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo compless attuale	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.		
CN	CFS	stazione Cortemilia -	774.948,17	51.663,21	2004	732.000,00	consegnato primavera 2010	collaudo in fase di completamento	
AT	CFS	Coord. e Comando Provinciale ASTI -	2.152.636,54	143.509,10	2005	2.152.636,54	consegnato aprile 2009	collaudo in fase di completamento	
CN	CFS	Comando Stazione di ALBA -	2.013.754,20	134.250,28	2005	1.944.661,21	completato, collaudato e in uso		
Totale			4.941.338,91			4.829.297,75			

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

