

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-bis
n. 7

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER IL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000**

(al 31 dicembre 1999)

(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000
(BORDON)**

Trasmessa alla Presidenza il 21 marzo 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

1. SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI	<i>Pag.</i> 5
1.1. La prima relazione (18 settembre 1996-31 marzo 1997).	» 5
1.2. La seconda relazione (1° aprile-30 giugno 1997). . . .	» 7
1.3. La terza relazione (1° luglio-30 settembre 1997). . . .	» 8
1.4. La quarta relazione (1° ottobre-31 dicembre 1997) . .	» 9
1.5. La quinta relazione (1° gennaio-31 dicembre 1998) .	» 11
1.6. La sesta relazione (1° gennaio-31 marzo 1999).	» 15
1.6.1. Lo stato di attuazione.	» 16
1.6.2. Valutazione del rischio di ritardo finale	» 17
1.6.3. Considerazioni complessive.	» 18
1.6.4. Situazione finanziaria	» 19
1.7. La settima relazione (1° aprile 1999-30 settembre 1999	» 21
1.7.1. Lo stato di attuazione	» 24
1.7.2. Situazione finanziaria	» 26
2. LA OTTAVA RELAZIONE (1° OTTOBRE-31 DICEMBRE 1999). . . .	» 29
2.1. La ottava relazione (1° ottobre-31 dicembre 1999).	» 29
3. LA SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 1999.	» 33
3.1. Situazione al 31 dicembre 1999.	» 33
3.2. Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie	» 34
4. IL MONITORAGGIO.	» 169
4.1. L'ottavo rapporto trimestrale	» 169
4.2. Lo stato di attuazione	» 171

4.3. Lo stato di attuazione per categoria	Pag. 175
4.4. Lo stato di attuazione per beneficiario	» 176
4.5. Lo stato di attuazione per settori	» 186
5. GLI INTERVENTI NON SOTTOPOSTI AL MONITORAGGIO	» 191
5.1. Gli interventi non sottoposti al monitoraggio	» 191
6. APPENDICE	» 195
6.1. Delibera n. 3/1999 del 9 dicembre 1999	» 197
6.2. Rappresentazioni grafiche	» 258

Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :

- *Commissione – Commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 396/90, integrata – ai sensi del comma 2.bis, art. 1 della legge n. 651/96 - per le questioni di specifico interesse delle rispettive provincie, dai presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;*
- *Piano – Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo;*
- *U.R.C.G.E. – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

1. Sintesi delle relazioni precedenti

1.1. La prima relazione (18 settembre 1996 – 31 marzo 1997)

Con la prima relazione trimestrale, la Commissione per Roma Capitale, ai sensi del comma 10, art.1, della legge 23 dicembre 1996 n. 651, ha dato conto delle decisioni e degli atti programmatori assunti in merito alla definizione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi comunque inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

Con DPCM in data 18 settembre 1996, è stato adottato il Piano degli interventi, definito dalla Commissione con delibera n. 2 dell'8 luglio 1996, Piano che, come diffusamente esplicitato nella Relazione di accompagnamento, è stato articolato nei settori di seguito elencati, suddivisi, a loro volta, in sotto-settori riferiti a singoli interventi, ovvero a gruppi d'interventi fra loro tipologicamente omogenei.

- *A. Sociale ed accoglienza*

Centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale, servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e "case per ferie"); n. 74 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 330, 8 miliardi.

- *B. Beni culturali*

Tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico; realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed eventi; programmi di produzione di eventi culturali; n. 256 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.560,2 miliardi.

- *C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale*

Riorganizzazione urbana, risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro facciate, ecc.) arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per mezzi pubblici, ecc.), salvaguardia e riqualificazione ambientale, tutela della salute, ottimizzazione dell'uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette, energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione; n. 65 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.590,55 miliardi.

- *D. Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana*

Accessibilità e mobilità pedonale e veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche); n. 37 per un finanziamento complessivo di Lit. 1.588,05 miliardi.

- ***E. Servizi speciali e formazione***

Piani straordinari di prevenzione e di interventi in casi di emergenza per l'Anno Santo del 2000 (sicurezza, protezione civile, sanità, smaltimento rifiuti, ecc.) valorizzazione e promozione delle risorse umane coinvolte nelle attività di preparazione all'evento giubilare; n. 58 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.330 miliardi.

- ***F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'Evento***

Programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attività connesse alle manifestazioni dell'Anno Santo del 2000; programmi di informazione dei cittadini e dei visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.); n., 10 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.90,4 miliardi.

Il numero complessivo degli interventi ricompresi nel Piano era pari a 500 a fronte di una assegnazione finanziaria, ai sensi dell'art.2, comma 1 del DL n. 455 /96, pari a 3.500 miliardi.

Con DPCM in data 5 novembre 1996, nelle more della conversione in legge del DL n.551 del 23 ottobre 1996, sono stati recepiti alcuni provvedimenti che la Commissione ha adottato fra cui:

- il definanziamento, totale o parziale, di alcuni interventi, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Galleria Principe Amedeo d'Aosta (D.08.01) e del suo collegamento con il Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed il Parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area dello Stato Città del Vaticano ;
- il mandato all'Ufficio per Roma Capitale di trasferire ai soggetti beneficiari le occorrenze finanziarie per far fronte agli oneri relativi alla progettazione degli interventi ed alle eventuali attività di indagine a questa strumentali;
- l'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di snellimento procedurale (in attuazione dell'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);
- la ripartizione del contributo complessivo di Lit. 40 miliardi a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di accoglienza e di monitoraggio, rispettivamente in 32 miliardi (accoglienza) ed 8 miliardi (monitoraggio) e la calendarizzazione del trasferimento delle quote relative ai 32 miliardi (art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996).

Con il successivo DPCM in data 11 dicembre 1996, sono state adottate alcune importanti direttive in ordine alla gestione ed al controllo sull'attuazione del Piano:

- "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano";
- "Indirizzi circa le modalità per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del Piano e l'informazione della pubblica opinione";
- "Criteri per il monitoraggio".

Infine, con D.M. in data 21 dicembre 1996, è stato adottato il parziale definanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione dell'asse viario Olimpica - Pineta Sacchetti (D.12.01), deliberato dalla Commissione al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie indispensabili per la realizzazione del Sottopasso di Castel Sant'Angelo e della

Galleria Principe Amedeo d'Aosta, fissate rispettivamente in 169 e 68 miliardi. Tale definanziamento che doveva essere "momentaneo", è poi divenuto definitivo.

1.2. La seconda relazione (1° aprile - 30 giugno 1997)

La suddetta relazione, sulla scorta della precedente, ha dato atto dei provvedimenti adottati nel periodo in esame e segnatamente dei DD.MM. 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

Con il primo, tra l'altro:

- è stato ridotto l'importo dello stanziamento a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Ciò in quanto la legge di conversione n.651/96 del citato DL n. 551/96, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ha limitato il contributo in questione alle prestazioni connesse al "piano di accoglienza", eliminando, pertanto, qualsiasi riferimento a compiti nel campo del "monitoraggio";
- si è stabilito di subordinare l'effettivo trasferimento delle somme stanziare a favore di interventi presenti anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla certificazione circa l'autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a quelli già facenti parte del Programma per Roma Capitale;
- si è precisato che con la locuzione "termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi" di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, della legge n. 651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura;
- si è, altresì, precisato che con la locuzione "sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione", di cui al comma 3 bis, dell'articolo 1, della legge n. 651/1996, debba intendersi l'aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, nel caso di gara non ancora espletata;
- si è stabilito che la Commissione procedesse, in sede di modifica ed integrazione al Piano, ad una valutazione comparativa delle richieste di inclusione, dando priorità alla finalità perseguita dagli interventi proposti, al relativo grado di fattibilità in relazione al livello di definizione progettuale conseguito, alla complessità realizzativa ed al grado di perfezionamento degli adempimenti amministrativi;
- si è stabilito che le proposte di modifiche del Piano relative a strutture alberghiere ed extra - alberghiere fossero indirizzate direttamente alla Regione Lazio, titolare dell'intervento relativo agli incentivi previsti per questo specifico settore;
- è stato inserito nel Piano con codice F.04.02 e con apposito finanziamento, l'intervento denominato "Osservatorio sul Piano del Giubileo";
- in merito all'attività di "monitoraggio" del Piano, il cui coordinamento era già stato affidato all'U.R.C.G.E., si è demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore e sono stati approvati il "Disciplinare tecnico e capitolato d'onori" elaborati dall'Ufficio anzidetto.

Con il DM 24 giugno 1997 sono state apportate altre modifiche ed integrazioni al Piano che si sono concretizzate principalmente in :

- taluni definanziamenti, cambi di soggetti beneficiari e proroghe temporali, nonché finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino al fine di garantire la sicurezza dell'accesso a quest'ultimo e per consentire un migliore espletamento delle funzioni di soccorso a mare;

sono inoltre state assunte le seguenti determinazioni:

- si è stabilito di sottoporre ad ulteriore istruttoria - per la verifica di conformità ai criteri indicati dalla LR n. 20/97 in materia di ricettività - tutti gli interventi ricompresi nel Piano, rubricati con codice A.07, ad eccezione di quelli di nuova costruzione ed ampliamento di strutture ricettive;
- si è stabilito che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano per il Giubileo fosse presentata direttamente dal Ministro dei lavori pubblici delegato per materia;
- si è stabilito inoltre che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti fossero prioritariamente destinate ai settori della mobilità, della sicurezza e della protezione civile, dell'accoglienza, della ricettività e della gestione dell'evento.

1.3. La terza relazione (1° luglio - 30 settembre 1997)

L'attività di modifica ed integrazione del Piano esercitata, nel periodo in esame, dalla Commissione si è formalizzata con il D.M. del 4 agosto 1997. In particolare con tale atto:

- si è confermato l'inserimento nel Piano di tutti gli interventi già rubricati con codice A.07, sottoposti al supplemento istruttorio succitato, e concernenti il "Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione, al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo", vuoi in quanto conformi ai criteri della LR n. 20/97, vuoi perché contraddistinti da finalità coerenti con le celebrazioni giubilari;
- è stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi rubricati con codice A.07, dovessero attenersi alle disposizioni del comma 1, art. 12, della legge regionale del Lazio n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarità e della destinazione d'uso dell'immobile ad attività ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell'erogazione del contributo;
- sono state assentite modifiche di titoli e termini temporali relative ad alcuni interventi;
- si è preso atto dell'esigenza di far fronte all'onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari ad un costo stimato di Lit. 11.950.000.000, e la Commissione si è impegnata a reperire tale somma a valere sui ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture finanziati ai sensi della legge n. 651/96.

La Relazione oltre a fornire elementi circa lo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi, riportava anche lo stato di avanzamento della fase realizzativa, riferendo che, in merito alla gestione finanziaria, al 30 settembre 1997, erano stati effettuati 104 mandati di pagamento per complessive Lit. 133.371.290.000, nonché trasferimenti, con variazione compensativa di bilancio, al Ministero BB.CC.AA. per Lit. 327.315.000.000 ed al Ministero degli Interni per Lit. 5.000.000.000.

Nel trimestre in esame la Commissione è stata inoltre aggiornata sull'attività svolta dall'U.R.C.G.E. in ordine a tutte le procedure relative all'appalto del "Servizio di monitoraggio del Piano". In particolare sono stati resi noti i tempi e le modalità della procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE, in relazione alla quale, in data 29 settembre si era ormai giunti alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice - all'uopo nominata dal Ministro dei lavori pubblici - , con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultata essere quella presentata dall'ATI fra Italconsult, S.p.A., SIM - Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A..

1.4. La quarta relazione (1° ottobre - 31 dicembre 1997)

La relazione relativa a tale periodo fa riferimento al D.M. 22 dicembre 1997 con il quale, tra l'altro:

- sono state recepite le modifiche ed integrazioni che la Commissione ha apportato al Piano, nel quadro della propria attività di programmazione ed indirizzo, ed in particolare è stato inserito nel Piano, con codice D.08.03, l'intervento avente per oggetto le "Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna", con un finanziamento di 11.950 milioni;
- si è stabilito l'obbligo per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di comunicare tempestivamente alla Commissione la data relativa all'intervenuta aggiudicazione dei lavori;
- si è altresì stabilito l'obbligo, in capo al soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero, al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nella qualità di stazione appaltante, di comunicare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, al momento dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo dei lavori a base d'asta, nonché il valore assoluto e il valore percentuale del ribasso d'asta intervenuto.

La Relazione dava inoltre notizia dell'avvenuto scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, di cui al comma 13, art. 1, della legge n. 651/96, concernente le modalità di attuazione dell'intervento relativo al parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area extraterritoriale (tale argomento è comunque più diffusamente trattato al punto 1.4 della presente Relazione).

In ordine allo stato di avanzamento della fase realizzativa del Piano, la Relazione riportava il seguente prospetto relativo agli impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie aggiornato al 31 dicembre 1997:

Impegni	Lit. 534.949.437.700
Trasferimenti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
Trasferimenti al Ministero degli Interni	Lit. 50.000.000.000

per un totale di Lit. 916.762.937.700 di cui Lit. 646.539.703.400 trasferite anche in termini di cassa. Gli impegni assunti si riferivano a 193 interventi, vuoi per anticipi per le attività progettuali (circa 76 miliardi), vuoi per anticipazioni su lavori o forniture già appaltate (circa 358 miliardi).

Il trasferimento al Ministero per i beni Culturali e Ambientali era riferito all'avvio di tutti gli interventi di competenza ricompresi nel Piano. Il trasferimento al Ministero degli Interni era riferito agli interventi in materia di sicurezza.

Alla fine del trimestre in questione sono intervenuti altresì due fatti significativi ai fini del controllo e della gestione del Piano del Giubileo ed di tutte le attività ad esso comunque connesse.

Il primo concerne la stipula del contratto di appalto relativo al "Servizio di monitoraggio del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000", appalto affidato in data 18 dicembre 1997 alla già citata ATI fra le Soc. Italconsult, SIM - Società Italiana per il Monitoraggio e Infraplan, per un importo contrattuale di Lit. 4.019.037.400 (IVA esclusa).

Con tale atto ha preso così avvio quella importante attività di verifica e controllo dell'avanzamento del Piano prevista dalla legge n.651/96 - alla quale è dedicata una apposita sezione della presente Relazione -, che si è affiancata a quella già esercitata dalla Commissione, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla BEI, dall'U.R.C.G.E., nonché da tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione del Piano.

Il secondo riguarda la "Nomina del Sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma" avvenuta con DPCM in data 31 dicembre 1997.

Con tale provvedimento al Sindaco di Roma - affiancato da un Comitato di coordinamento composto di quindici membri e costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un nucleo di esperti in numero massimo di cinque- è stato affidato, con mandato fino al giugno 2001, il compito di coordinare i soggetti titolari di interventi localizzati nel Comune di Roma al fine di:

- formulare al Ministro competente per delega, proposte di rimodulazione del Piano, anche in ordine alla priorità delle iniziative da assumersi, nonché alle possibili intese con altre amministrazioni, per le attività ed i servizi di loro competenza;
- proporre misure organizzative e procedurali tese alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;
- coordinare le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, segnatamente nelle aree delle basiliche e nel centro della città;

- assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri inclusi nel Piano e quelli comunque realizzati benché non ricompresi nello stesso;
- armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle della comunità locale, con riferimento sia ai problemi del funzionamento dei servizi a rete ed alla persona, che a quelli relativi alla sicurezza e salubrità ambientale, nonché alla informazione ed alla trasparenza delle procedure;
- coordinare le attività previste dal "piano dell'accoglienza", anche in riferimento al programma delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti ;
- assicurare l'attuazione delle indicazioni della Commissione mista fra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Per il raggiungimento dei fini anzidetti, al Commissario Straordinario è stato conferito il potere di impartire, alle amministrazioni competenti, direttive ed indicazioni operative, e di ottenere dalle stesse tutte le informazioni e la documentazioni ritenute utili all'espletamento del mandato.

Al Commissario è stato altresì attribuito il compito di promuovere la convocazione di conferenze di servizi, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché quello di riferire periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, *"sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione"*.

1.5. La quinta relazione (1° gennaio – 31 dicembre 1998)

Nel corso del 1998 la Commissione per Roma Capitale ha proceduto ad una sempre più incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere anche per sopravvenute esigenze non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, si è resa possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture che, con frequenza sempre crescente, passavano dalla fase relativa agli adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

In particolare occorre innanzitutto menzionare il definanziamento, provvedimento adottato con apposito DM in data 5 febbraio 1998, dell'intervento relativo al Sottopasso di Castel Sant'Angelo (D.07.01) e l'inserimento nel Piano di un nuovo intervento denominato "Sottovia Lungotevere in Sassia" rubricato con codice D.07.02 e dotato di un'assegnazione finanziaria pari a Lit. 43,5 miliardi.

Il definanziamento del "Sottopasso " – un'opera particolarmente significativa per la

sua rilevanza strategica nell'assetto della viabilità del più importante settore della città di Roma in occasione del Giubileo - è intervenuto a seguito del mancato raggiungimento dell'unanimità dei consensi in sede di conferenza dei servizi (19.12.1997), dovuto, fra l'altro, a perplessità emerse in ordine alla realizzabilità dell'opera nei tempi prescritti, anche in relazione agli ulteriori approfondimenti archeologici ed idrogeologici richiesti.

E' però con la seduta dell'11 marzo 1998 che la Commissione ha apportato un significativo ed incisivo insieme di modifiche ed integrazioni al Piano, recepito con D.M. in data 8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 1998. Con detto decreto si è provveduto:

- ad accogliere le richieste di proroga dei tempi programmati - lettere c) e d) - concernenti una serie di interventi per i quali tali slittamenti temporali erano compatibili con il completamento degli interventi stessi entro l'inizio dell'anno giubilare;
- a modificare il titolo del settore E del Piano da "Servizi speciali e formazione" in "Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione", per renderlo congruente con l'effettiva tipologia di interventi in esso attualmente ricompresi;
- a definire puntualmente, sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali eseguiti dai soggetti attuatori, gli interventi - di valenza strategica in relazione alle celebrazioni giubilari - concernenti le aree delle Basiliche (S. Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le mura) che sono stati disaggregati, peraltro senza aumento di spesa, in interventi inerenti settori specifici ed attribuiti agli effettivi soggetti attuatori con i relativi finanziamenti;
- a definanziare totalmente o parzialmente cinque interventi (A01.08, A09.01, C01.17, C03.05, D.04.01) -per i quali e per i successivi si rinvia all'apposito paragrafo - in quanto giudicati non fattibili in tempo utile, per un totale di Lit. 97.250 milioni. Fra questi va segnalato quello relativo alla linea tranviaria Archeotram ed opere connesse;
- a definanziare inoltre (al netto dei trasferimenti già operati), su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte al finanziamento di interventi ritenuti di importanza strategica ai fini delle celebrazioni giubilari, undici opere, ancorché valutate fattibili (B01.01, B08.06., B12.01, B16.21, B16.22, B.16.23, C.01.08, C01.09, C.19.01/a1, D.02.01, D.03.01, per un totale di Lit. 196.478 milioni.

Ancora, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari, sono stati definanziati i seguenti interventi, A.07.02, C01.26, C07.01, D19.02; -E04.01 -E04.04, per un totale di £. 51.600 milioni.

E' stato altresì revocato il finanziamento relativo all'intervento A07.02 - "Campeggio da realizzare nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi" per Lit.321.100.000.

Si è provveduto anche al definanziamento parziale di alcuni interventi localizzati a Castel Gandolfo: C.04.01, C.04.02/A, C.04.02/B, C.04.03, C.04.04, per un totale di 11.050 milioni.

Quest'ultima decisione è scaturita a seguito dell'accertamento, avvenuto in sede di

conferenza di servizi, della sussistenza di vincoli di tutela ambientale sulle aree interessate dagli interventi suddetti e dalla conseguente impossibilità di realizzare le opere proposte.

Si è inoltre accertato in circa 71 miliardi l'ammontare, immediatamente disponibile, dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto già intervenute in relazione ad interventi ricompresi nel Piano.

La Commissione ha pertanto avuto a disposizione, fra definanziamenti e ribassi d'asta, una somma di circa 550 miliardi, pari ad un settimo dell'intero ammontare finanziario del Piano, da destinare a modifiche ed integrazioni al Piano stesso.

Tale considerevole somma è stata destinata, per circa 121 miliardi ad integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano e per circa 428 miliardi al finanziamento di 66 nuovi interventi, scelti nell'ambito dei settori ritenuti prioritari in relazione ai criteri di selezione già precedentemente stabiliti dalla Commissione stessa. Si segnalano in particolare 140 miliardi destinati a due interventi promossi dal Comune di Roma per "Incentivi per la manutenzione ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali"; 93 miliardi circa al Ministero dell'Interno e a quello della Difesa per 18 interventi riferiti alla realizzazione di strutture o di forniture o prestazioni di servizi inerenti problemi di "pubblica sicurezza" o "servizi speciali"; 50 miliardi sono poi stati destinati alle provincie di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina per interventi finalizzati al miglioramento della viabilità provinciale. Nell'elenco figurano inoltre sei interventi concernenti le Basiliche di S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano e S. Paolo fuori le Mura, per i quali, essendo gli immobili di proprietà della Santa Sede, si è reso necessario un ulteriore scambio di note.

Con il DM in data 15 maggio 1998 le modifiche ed integrazioni al Piano sono state limitate alla sola ridefinizione degli interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo, mentre sono state introdotte importanti modifiche agli "Indirizzi di attuazione finanziaria del Piano". Queste ultime sono state deliberate dalla Commissione, anche al fine di snellire ulteriormente le procedure amministrative di natura finanziaria e ridurre i relativi tempi, in analogia a quelle previste in relazione alla legge n. 270/97 concernente il Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio. In particolare l'erogazione delle risorse occorrenti per la realizzazione dei lavori o delle forniture, una volta intervenuta l'aggiudicazione della gara d'appalto, è passata dal 20 al 50% delle risorse stesse.

Con il successivo DM in data 16 luglio 1998, la Commissione ha movimentato circa 150 miliardi, ripartendo tale somma in quanto a 42 miliardi circa in integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano ed in quanto a 106 miliardi circa, in finanziamenti di 23 nuovi interventi, fra i quali circa 38 miliardi per tre interventi concernenti la Stazione Termini, 24 miliardi all'ATAC per una ulteriore fornitura di mezzi pubblici, nonché altri finanziamenti nel campo dei "servizi speciali" - sicurezza e sanità - ed uno di tre miliardi destinato alla definizione progettuale ed agli studi relativi alla "Area Grandi Eventi", individuata, dopo lunghe e difficili trattative, nell'ambito di Tor Vergata.

Nel Piano, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 1, della legge n. 270/1997 - quella

concernente il Piano degli interventi per il Giubileo in località al di fuori del Lazio - sono inoltre stati inseriti tre interventi proposti da soggetti privati, senza oneri a carico dello Stato ed ai soli fini di poter utilizzare le procedure acceleratorie richiamate dal citato testo di legge.

Al Decreto in questione è stata inoltre allegata, sub E, la "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo Lazio" che la Commissione ha definito, anche in questo caso in analogia con l'operato dalla Commissione preposta alla definizione del Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio, per dissipare alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ad interventi finanziati ai sensi della legge n. 651/96 e realizzati da enti ecclesiastici.

Con delibera n. 6 del 1 dicembre 1998, recepita con DM in data 7 gennaio 1999, la Commissione ha movimentato circa 179 miliardi, dei quali, circa 53 assegnati al finanziamento di 11 nuovi interventi e circa 109 ad integrazioni di interventi già presenti nel Piano. La Commissione ha stabilito, inoltre, di accantonare circa 13 miliardi quale fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. La Commissione ha altresì individuato i settori o le tipologie di intervento, elencati in ordine di priorità, da finanziarsi con le future somme rivenienti dai ribassi d'asta.

Nel periodo in esame sono altresì state emanate tre direttive del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo del 2000

Con la n. 1 del 5 maggio 1998, il Commissario Straordinario ha impartito disposizioni e richiesto informative coerentemente con i compiti di coordinamento conferitigli in materia di Giubileo, ed ha altresì delineato la suddivisione delle competenze e le rispettive titolarità in ordine alle strutture chiamate a collaborare con l'Ufficio del Commissario stesso. Quest'ultimo Ufficio ha altresì, in attuazione della Direttiva. 1, impartito alcune disposizioni per disciplinare la "anticipazione dei lavori appaltati" ed il relativo "premio di accelerazione".

Con la Direttiva n. 2 del 18 maggio 1998, il Commissario ha posta in essere la nuova organizzazione finalizzata al coordinamento dei cantieri insistenti sul territorio del Comune di Roma ed articolata nel nuovo "Ufficio Centrale Temporaneo" e del già operante "Ufficio Speciale coordinamento cantieri".

Con la Direttiva n. 3 del 29 dicembre 1998, il Commissario ha provveduto ad individuare, nell'ambito delle attività afferenti al Piano dell'accoglienza, le seguenti aree tematiche (settori) e le rispettive amministrazioni o enti incaricati della gestione dell'anno 2000:

Settore

Sicurezza

Grandi Eventi

Protezione civile

Igiene Urbana

Responsabile Istituzionale

Prefettura di Roma

Agenzia per il Giubileo

Prefettura di Roma

AMA

Sanità	Regione Lazio
Mobilità locale	Comune di Roma
Volontariato (parte italiana)	Agenzia per il Giubileo
Ricettività	Regione Lazio
Informazione di servizio	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione locale	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione ed informazione nazionale ed internazionale	Dipartimento per il Turismo
Sala Situazioni	Agenzia per il Giubileo
Coordinamento attività operative Giubileo Lazio ed Extra Lazio	Dipartimento per il Turismo

1.6. La sesta relazione (1° gennaio – 31 marzo 1999)

Nel corso del I° trimestre 1999 non sono state effettuate riunioni della Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre Province del Lazio, di conseguenza dal 31 dicembre 1998 (4° trimestre '98) al 31 marzo 1999 (1° trimestre '99) il Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000 nel Lazio non ha subito alcuna modificazione nella struttura e nell'articolazione rispetto a quelle già rappresentate nella precedente relazione al Parlamento.

Si ritiene utile, comunque, riportare in sintesi la situazione strutturale al 31 marzo 1999.

Il Piano comprende ancora n. 754 interventi per un investimento complessivo di 3.652 miliardi a fronte di un onere totale a carico della Legge 651/96 di circa 3.471 miliardi e la ripartizione degli interventi, per numero e per entità finanziaria risulta così articolata:

Per Categorie

- N.	438	Lavori	per un importo di 2050,8 miliardi
- N.	90	Forniture	per un importo di 785,8 miliardi
- N.	209	Beni Culturali	per un importo di 323,0 miliardi
- N.	17	Incentivi	per un importo di 312,7 miliardi

Per settore

- N.	85	Sociale e accoglienza	per un importo di 300,4 miliardi
- N.	352	Beni culturali	per un importo di 557,3 miliardi
- N.	136	Manutenzione e arredo urbano	per un importo di 571,2 miliardi
- N.	63	Accessibilità e mobilità	per un importo di 1372,4 miliardi
- N.	104	Servizi speciali e formazione	per un importo di 489,7 miliardi
- N.	14	Informazione e preparazione evento	per un importo di 180,4 miliardi

Per localizzazione

- N.	499	Comune di Roma	per un importo di	2578 miliardi
- N.	141	Provincia di Roma	per un importo di	540,2 miliardi
- N.	29	Provincia di Frosinone	per un importo di	40,5 miliardi
- N.	32	Provincia di Latina	per un importo di	36,4 miliardi
- N.	20	Provincia di Rieti	per un importo di	41,3 miliardi
- N.	17	Provincia di Viterbo	per un importo di	33,7 miliardi
- N.	16	Senza riferimenti territoriali	per un importo di	201,2 miliardi

Per categorie di soggetti beneficiari

- N.	257	Amministrazioni centrali	per un importo di	1034,8 miliardi
- N.	62	Amm. regionali e Provinciali	per un importo di	389,9 miliardi
- N.	278	Amministrazioni comunali	per un importo di	851,9 miliardi
- N.	157	Altri soggetti	per un importo di	1194,8 miliardi

1.6.1. Lo stato di attuazione

Migliorata risulta, invece, la situazione sullo stato di attuazione a confronto con il trimestre precedente; infatti, nel corso degli ultimi tre mesi sono giunti a completamento circa 30 ulteriori interventi facendo così crescere il numero delle ultimazioni da 70 a 100.

Anche il numero degli interventi in fase di realizzazione è cresciuto dal 31 dicembre scorso ad oggi. La crescita è di sole 31 unità, passando gli interventi in cantiere dai 432 agli attuali 463, ma va tenuto conto che, sommando anche gli interventi conclusi, il numero degli interventi in fase di realizzazione, pari a 563, raggiunge il 74,67% del totale.

L'avanzamento medio nel processo attuativo è aumentato dal 62% al 70% , ma resta un ritardo medio di 104 giorni negli affidamenti rispetto alla programmazione iniziale, leggermente superiore a quello, di 100 giorni, registrato a dicembre '98.

Rispetto all'articolazione in «categorie», quella dei «Beni Culturali» risulta in più avanzato stato di attuazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre nella categoria «lavori» solo l'81,5% è in cantiere rispetto al 99,7% programmato e nelle «forniture/incentivi» la percentuale scende al 66,2% rispetto al 98,2%.

Anche l'esame dello stato di attuazione, per «settori d'intervento», registra il valore più alto di cantierizzazione nel settore dei «Beni Culturali» (N.B. che non coincide con la categoria Beni Culturali) pari al 90,34%, con 78 interventi interamente ultimati, seguono il settore della «accessibilità e mobilità» con il 76,19% e n. 7 interventi ultimati, quello del «sociale ed accoglienza» con il 75,29%, quello della «informazione e preparazione evento» con il 64,29%, quello della «manutenzione ed arredo urbano» con il 56,62% ed infine il settore dei «servizi speciali e formazione» con il 45,19%.

Rispetto all'articolazione del Piano per ambiti di «localizzazione», gli interventi in cantiere in provincia di Frosinone raggiungono il 96,55%, seguono la provincia di Rieti con il

95,00%, la provincia di Viterbo con il 94,11%, la provincia di Roma con l'86,53%, la provincia di Latina, il Comune di Roma con il 69,94% e con 78 interventi ultimati e, da ultimo, con il 25,00% gli interventi senza riferimento territoriale.

La categoria di «soggetti beneficiari», che registra il valore più alto di cantierizzazione è quella delle «Amministrazioni centrali» con 69 interventi interamente ultimati, seguono la categoria delle «Amministrazioni regionali e Provinciali» con il 72,58 % ma con 2 soli interventi ultimati, le «Amministrazioni comunali» con il 72,31% e con 16 interventi ultimati ed infine, gli «Altri soggetti» con il 56,69% e 13 ultimazioni.

1.6.2. Valutazione del rischio di ritardo finale

Con riferimento alle date di completamento programmate, si osserva un notevole «affollamento» di interventi che si troveranno in fase di esecuzione nell'ultimo trimestre del '99. Questo fenomeno, già segnalato in precedenza, comporta che solo il 66% degli interventi, per un importo equivalente all'84% del totale del Piano terminerà, presumibilmente e secondo i programmi aggiornati, tra ottobre e dicembre '99. Ciò fa aumentare il rischio di possibile superamento, per alcuni di essi della data di inizio del Giubileo; la contemporaneità di tanti cantieri, potrebbe, infatti, avere un impatto crescente sulla città di Roma ed implicare ulteriori difficoltà operative.

La valutazione di rischio di ritardo finale¹⁾ fornisce il seguente quadro nel quale gli importi indicati sono riferiti ai finanziamenti ex Legge 651/96:

- «Alto rischio» n. 75 per un importo totale di 1157 miliardi (36%)
- «Medio rischio» n. 248 per un importo totale di 1131 miliardi (35%)
- «Basso rischio» n. 288 per un importo totale di 648 miliardi (20%)
- «Rischio nullo» n. 103 per un importo totale di 288 miliardi (9%)

Rispetto alla valutazione di dicembre '98 il numero di interventi ad alto rischio è aumentato (da 52 a 75) e così anche l'importo totale (aumentato da 978 a 1157 miliardi).

I 75 interventi giudicati ad alto rischio, sono così ripartiti tra le categorie:

	totale	lavori	beni culturali	forniture	incentivi
- non appaltati	32	25	/	6	1
- appaltati	43	37	2	2	2

1) Si ricorda che gli interventi ad alto rischio sono quelli la cui data di completamento è a ridosso delle scadenze giubilari, che hanno accumulato sensibilmente ritardo e che, tenuto conto delle problematiche d'attuazione/esecuzione, mostrano un alto rischio di non completamento entro i termini giubilari, anche alla luce di quanto realizzato negli ultimi mesi. Gli interventi a rischio nullo sono quelli la cui fase esecutiva è già stata completata. Gli altri interventi, valutati a medio e basso rischio, sono quelli per i quali non è individuabile, alla data attuale, un rischio particolare che ne possa impedire il completamento entro la scadenza giubilare. Tuttavia, i primi (a medio rischio) per dimensione, complessità e programmi d'esecuzione non presentano margini di sicurezza tali da permettere il recupero di ritardi dovuti ad imprevisti. Margini che invece esistono per gli interventi considerati a basso rischio.

1.6.3. Considerazioni complessive

Alcune considerazioni basate sui risultati emersi dal monitoraggio effettuato nel trimestre, sono esposte di seguito:

- in termini generali l'attuazione del Piano registra un discreto progresso rispetto al trimestre precedente raggiungendo il 70% dell'avanzamento globale; tuttavia, rispetto alla programmazione iniziale, che indicava la quasi totalità degli interventi in fase di esecuzione entro il 31 marzo, l'obiettivo è stato raggiunto solamente dal 64% degli interventi; quindi oltre un terzo degli interventi registra un ritardo rispetto al cronoprogramma;
- due fattori possono aver contribuito a frenare l'avanzamento del Piano:
 - a) il maltempo, che nel 1° trimestre '99 ha certamente avuto un effetto negativo su alcuni cantieri;
 - b) l'entrata in vigore di nuove procedure di affidamento degli appalti, che ha provocato di fatto un allungamento nei tempi di affidamento, anche per le necessità di adeguare bandi e capitolati alle nuove regole;
- gli interventi valutati ad «alto rischio» sono aumentati rispetto al trimestre precedente, in quanto alcuni di questi, precedentemente valutati a «medio rischio», sono passati nel livello superiore di rischio per non avere mostrato progressi significativi nel trimestre, viceversa solo un esiguo numero di interventi è progredito tanto da scendere da alto a «medio rischio». Inoltre sono entrati nel livello di «alto rischio» interventi di recente inserimento nel Piano;
- restano ad «alto rischio» alcuni degli interventi dimensionalmente più significativi sulle infrastrutture di trasporto (n.8 per un importo totale di circa 507 miliardi) in ragione della loro complessità esecutiva e/o dei ritardi di esecuzione osservati. E' opportuno però segnalare che 2 di questi:
 - a) il «Sottovia di Lungotevere in Sassia»;
 - b) le «Interconnessioni al parcheggio del Gianicolo»;hanno mostrato significativi progressi, pur dovendo ancora recuperare molto ritardo; mentre si è ulteriormente incrementato il ritardo dei lavori relativi a:
 - a) «Autostrada Roma – Fiumicino» - 2° lotto;
 - b) «Stazione Tiburtina»;
 - c) «Passante ferroviario dei Laghi»;
 - d) «Porto di Civitavecchia»;inoltre i 2 interventi della «metropolitana "A"» hanno tempi di esecuzione molto compressi e data di completamento a ridosso delle scadenze giubilari;
- la «Galleria P.A.S.A.», precedentemente valutata ad «alto rischio», a fronte di un notevole recupero del ritardo e del completamento delle attività di cantiere più critiche, viene ora valutata a «medio rischio»;
- vanno anche segnalati diversi interventi di dimensione media (tra 10 e 30 miliardi)

valutati ad «alto rischio», tra questi:

- a) n. 5 interventi del «Ministero dell'Interno» e dei «Carabinieri»;
- b) n. 5 strade della «Provincia di Roma»;
- c) n. 1 intervento affidato alla «STA» per la realizzazione di un «sistema automatico di controllo degli accessi al centro storico»;
- d) n. 3 interventi consistenti in «incentivi per l'edilizia», «incentivi per le attività alberghiere» ed «incentivi per le attività extra-alberghiere»;
- e) «ospedale Sant'Eugenio»;
- f) «ospedale Agostino Gemelli»;
- g) la «riqualificazione dell'Appia Antica», per il quale i lavori del 2° lotto sono stati sospesi;
 - tra gli interventi valutati ad «alto rischio» è evidente che quelli di elevato importo hanno maggiori difficoltà di recupero del ritardo rispetto a quelli, più numerosi, di importo ridotto;
 - in generale gli interventi di dimensione ridotta e quelli dei Beni Culturali procedono bene.

In conclusione, si può prendere atto che il miglioramento registrato nell'ultimo trimestre, nella realizzazione di alcuni grandi interventi strategici di «viabilità nell'area di S. Pietro» è stato ottenuto anche a seguito del rafforzamento del management dei relativi cantieri.

Analogo rafforzamento è auspicabile per altri grandi interventi ad «alto rischio», in corso di esecuzione, finalizzato ad ottenere una più alta produttività da parte delle imprese senza che ciò vada a scapito di qualità e sicurezza nell'esecuzione delle opere.

1.6.4. Situazione finanziaria

Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Situazione al 31 dicembre 1998:

- impegni assunti	L. 1.083.456.318.309
- variazioni di bilancio	L. 381.609.500.000
- Totale risorse attivate	L. 1.456.065.818.309
- pagamenti effettuati	L. 503.826.983.578
- variazioni di bilancio	L. 381.609.500.000
- Totale risorse trasferite	L. 884.836.483.578

Situazione al 31 marzo 1999:

- impegni assunti	L. 1.479.440.332.132
-------------------	----------------------

- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse attivate	L.	1.861.049.832.132
- pagamenti effettuati	L.	997.963.805.282
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse trasferite	L.	1.379.573.305.282

in dettaglio al 31 marzo 1999:

Settore «A»

- impegni assunti	L.	184.176.165.898
- pagamenti effettuati	L.	157.160.122.968

Settore «B»

- impegni assunti	L.	125.488.521.687
- pagamenti effettuati	L.	57.954.434.675

Settore «C»

- impegni assunti	L.	260.035.921.643
- pagamenti effettuati	L.	195.280.166.635

Settore «D»

- impegni assunti	L.	709.555.487.357
- pagamenti effettuati	L.	452.234.134.763

Settore «E»

- impegni assunti	L.	118.300.538.764
- pagamenti effettuati	L.	80.751.498.920

Settore «F»

- impegni assunti	L.	81.883.696.783
- pagamenti effettuati	L.	54.583.447.321

Pertanto le variazioni sulle singole voci, rispetto al 31 dicembre 1998 sono le seguenti:

- maggiori impegni assunti	L.	395.984.013.823
- variazioni di bilancio	L.	0
- Differenza sul tot. risorse attivate	L.	395.984.013.823
- ulteriori pagamenti effettuati	L.	494.136.821.704
- variazioni di bilancio	L.	0
- Differenza sul tot. risorse trasf.	L.	494.136.821.704

1.7. La settima relazione (1° aprile 1999 - 30 settembre 1999)

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999. Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita due volte: il 27 aprile 1999 ed il 22 luglio 1999.

Da tali riunioni sono scaturiti i decreti del Ministro dei Lavori pubblici delegato per Roma Capitale e Giubileo del 19 maggio e del 5 agosto 1999.

Con il D.M. 19 maggio 1999 sono state apportate modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo che si sostanziano:

nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;

nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

B.12.23 - "Completamento dei lavori di restauro e rifacimento dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni" del Palazzo Sciarra in via della Stamperia per un ammontare di £ 1.500.000.000;

C.02.02.2.3 - "MER: Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni", per un ammontare di £ 4.943.262.000;

D.05.01/8 - "Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma Pantano", per un ammontare di £ 12.200.000.000;

E.02.19 - "Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy", per un ammontare di £ 3.000.000.000;

- nel definanziamento parziale dei seguenti interventi:

A.06.02 - "Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (IPAB e IACP) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati", il cui stanziamento è ridotto da £ 20.800.000.000 a £ 14.426.364.000, con un'economia pari a £ 6.373.636.000;

C.03.06 - "Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - 1° stralcio", il cui stanziamento è ridotto da £ 112.500.000.000 a £ 92.000.000.000, con un'economia pari a £ 20.500.000.000, che d'intesa col comune di Roma restano nelle sue disponibilità per l'intervento D.23.02;

C.1.30 - "Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative ai lavori ATAC e sedi stradali adiacenti", il cui stanziamento è ridotto da £ 5.000.000.000 a £ 2.947.589.621 con un'economia pari a £ 2.052.410.379;

C.11.1/1 - "Area archeologica del Celio. Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione", il cui stanziamento è ridotto da £ 1.000.000.000 a £ 117.135.000, con un'economia immediata pari a £ 882.865.000 e fatta salva la maggior

somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

C.12.01 – “Villa Doria Pamphili (Roma). Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via olimpica” il cui stanziamento è ridotto da £ 4.600.000.000 a £ 3.300.000.000, con un'economia immediata pari a £ 1.300.000.000;

C.18.04 – “Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma). Interventi di riqualificazione”, il cui stanziamento è ridotto da £. 1.200.000.000 a £ 900.000.000, con un'economia immediata pari a £ 300.000.000;

C.02.01.1.1 – “BOR”: Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento è ridotto da £ 5.347.538.000 a £ 4.005.117.306, con un'economia immediata pari a £ 1.342.420.694;

C.02.01.1.3 – “CON”: Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento è ridotto da £ 4.583.604.000 a £ 2.687.121.194, con un'economia immediata pari a £ 1.896.482.806;

D.14.03 – “ S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km 19.500. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria”, il cui stanziamento è ridotto da £ 15.000.000.000 a £ 1.800.000.000, con un'economia immediata pari a £ 13.200.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.01.11 – “Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza”, il cui stanziamento è ridotto da £ 2.500.000.000 a £ 125.000.000, con un'economia immediata pari a £ 2.375.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.02.03 – “Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma). Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)”, il cui stanziamento è ridotto da £ 30.000.000.000 a £ 24.000.000.000, con un'economia immediata pari a £ 6.000.000.000;

E.02.14 – “Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio). Potenziamento e informatizzazione”, il cui stanziamento è ridotto da £ 7.140.000.000 a £ 5.000.000.000, con un'economia immediata pari a £ 2.140.000.000, che d'intesa con la Regione Lazio restano nelle sue disponibilità per l'intervento E.04.03;

- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;
- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili con le scadenze giubilarie;
- nell'inclusione nel Piano di taluni interventi coerenti con le priorità già precedentemente stabilite dalla Commissione;
- in talune modifiche degli indirizzi per l'attuazione finanziaria intese a precisare gli

aspetti concernenti gli oneri di progettazione ed altre procedure per il trasferimento dei fondi ai soggetti beneficiari del finanziamento.

Con il D.M. che ha recepito la deliberazione n. 2/99 del 29 luglio 1999, sono state apportate ulteriori modifiche al Piano degli interventi che si sostanziano:

- nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

A 07.03 concernente la realizzazione del campeggio nell'area circostante l'ex ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà, non essendo ancora intervenuto il necessario accordo di programma ai fini della realizzazione dell'opera, con recupero di L. 676.000.000;

D05.01/6, concernente la fornitura dell'equipaggiamento di chopper per motrici della linea metro A, con recupero di L. 7.891.000.000, a causa dell'impossibilità di assicurare la fornitura in tempi compatibili con le esigenze giubilari;

- nel definanziamento parziale dell'intervento A.07.07/A, relativo al Centro di accoglienza turistica del Comune di Frascati per un ammontare di L. 1.738.500.000, fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;
- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili con le scadenze giubilari;
- nell'approvazione delle richieste di integrazione di finanziamento per taluni interventi ritenuti prioritari;
- nell'inclusione nel Piano di ulteriori interventi ritenuti prioritari sulla base di ulteriori esigenze strategiche di armonizzazione;
- in un autovincolo per la destinazione di ulteriori risorse che si rendessero disponibili sulla base di successivi definanziamenti.

1.7.1. Lo stato di attuazione

Al 30 settembre 1999 il Piano conta 801 interventi attivi per un costo complessivo di 3.666 miliardi di lire ed un finanziamento accordato di 3.482,4 miliardi di lire. Gli originari 831 interventi si sono ridotti all'attuale ammontare per effetto del definanziamento di 30 iniziative, delle quali solo 17 continuano a figurare nel Piano con residue assegnazioni finanziarie per un ammontare complessivo di £ 17.351 miliardi.

Nell'ambito degli 801 interventi del Piano sono ricompresi anche 3 interventi di titolarità privata, senza quindi assegnazioni finanziarie e l'intervento relativo al monitoraggio che prevede uno stanziamento pari a 6 miliardi di lire. Lo stato di attuazione finanziaria ricomprende dunque tutti gli interventi attivi e non inclusi nel Piano, mentre i dati di monitoraggio sono riferiti solo a 769 interventi, con esclusione di talune iniziative di recente inclusione nel Piano medesimo - pertanto non ancora monitorate - e di tutti quegli interventi che, per loro natura, o in quanto localizzati in area extraterritoriale, non risultano monitorabili.

I principali beneficiari sono:

- il Comune di Roma	con	148 interventi per 706 mld
- l'ATAC/COTRAL	con	11 interventi per 378 mld
- il Ministero dei BB.CC.AA.	con	209 interventi per 380 mld
- le FS e società controllate	con	12 interventi per 332 mld
- la Regione Lazio	con	16 interventi per 209 mld

Lo stato di attuazione, sulla base del rapporto del monitore relativo a 769 interventi attiene a:

- 467 di Categoria Lavori per un importo totale di 2051 mld;
- 84 di Categoria Forniture per un importo totale di 741 mld;
- 209 di Categoria Beni Culturali per un importo totale di 380 mld;
- 9 di Categoria Incentivi per un importo totale di 253 mld.

L'avanzamento fisico globale degli interventi risulta di circa 60%, rispetto al 68% originariamente programmato.

Sulla base del rapporto di monitoraggio 185 interventi risultano (al 30 settembre 1999) completati.

- Gli interventi di categoria lavori risultano completati limitatamente all'11%, mentre era programmato il 74%; per la categoria beni culturali sono completati il 44% contro il 45,7% programmato; per la categoria fornitura/incentivi risultano completati il 20% contro l'83% programmato.
- Risultano non ancora appaltati 45 interventi tra i quali:
 - 11 con data di completamento nell'anno 2000
 - 7 giudicati non completabili
 - 10 forniture con ridotti tempi di attuazione
 - 11 con affidamento imminente
- L'avanzamento nel processo attuativo è in media del 83%, con un ritardo medio di 106 giorni negli affidamenti e un margine medio di tempo tra il completamento previsto e inizio Giubileo di 83 giorni.
- il 24,4% degli interventi, pari al 14% dell'importo totale risulta completato;
- il 56% degli interventi (59% in valore) è giudicato completabile senza particolari difficoltà;
- il 17,5% degli interventi è giudicato completabile a condizione che vengono messe in atto azioni di accelerazione, stralci funzionali o proroghe; in valore la percentuale sale al 25,9% in quanto comprende interventi di importo elevato;
- meno del 2% degli interventi (meno dell'1% in valore) è giudicato non completabile.
- i 14 interventi giudicati non completabili ricadono tutti nella categoria lavori, eccetto uno nella categoria incentivi;
- la categoria Beni Culturali ha la più alta percentuale di interventi completati (47%) e la più bassa di interventi completabili con condizioni (12%);
- le categorie Lavori e Forniture hanno le più alte percentuali di interventi completabili (62% e 58%);

- per quanto riguarda l'analisi per beneficiari principali o settori si osserva che quelli che evidenziano una minore incidenza di interventi già completati o completabili sono la Regione Lazio, i Trasporti, la Sanità e l'AMA.

Si rileva:

- un sensibile aumento a settembre '99 del numero degli interventi appaltati, in realizzazione e completati, e di conseguenza un sensibile incremento dell'avanzamento medio;
- il numero degli interventi non appaltati si è progressivamente ridotto fino a 45.

1.7.2. Situazione finanziaria

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali di cui si è già detto precedentemente.

La situazione finanziaria del Piano al 30 settembre 1999, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000						
INDICATORI FINANZIARI						
Suddivisione per settori - Situazione al 30/09/1999						
Settori	Numero Interventi	Situazione delle Assegnazioni al 18/09/1996	Situazione delle Assegnazioni al 30/09/1999	Impegni e trasferimenti	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
		milioni	Milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	88	330.800	281.999	230.136	81,6088	191.060
Settore B - Beni culturali	359	560.200	572.350	493.068	85,35756	419.571
Settore C - Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	136	568.250	508.990	380.095	74,67632	292.706
Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	91	1.625.750	1.456.397	895.250	61,47019	612.826
Settore E - Servizi speciali e formazione	109	330.000	489.447	351.980	71,91381	283.114
Settore F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	14	85.000	167.230	97.920	58,55408	71.490
Monitoraggio interventi	1	-	6.000	-	-	-
Somme accantonate	-	-	235	-	-	-
Somme erogate per interventi successivamente definanziati	17	-	17.351	-	-	-
TOTALE	818	3.500.000	3.500.000	2.448.449	69,95568	1.870.767

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con D.M. del 19 maggio 1999, ulteriormente variate ed integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiarare la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento debbono essere versate in conto entrate Capo XXX Presidenza del Consiglio dei Ministri per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

In proposito risultano già effettuati versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo complessivo di £ 28.530.614.976 ed è stata avviata la procedura per la riassegnazione al Cap. 7901 UPB 19 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dal comma 2 bis dell'art. 2 della legge n. 651 del 1996. L'importo versato si riferisce per £ 28.480.614.976 all'intervento rubricato D.07.01, relativo al sottopasso di Castel Sant'Angelo, definanziato nell'anno 1998.

PAGINA BIANCA

2. La ottava relazione (1° ottobre - 31 dicembre 1999)

2.1. La ottava relazione (1° ottobre - 31 dicembre 1999)

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999. Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita in data 17 novembre 1999 e 9 dicembre 1999.

In tali riunioni la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo che si sostanziano:

- nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;
- nel definanziamento parziale, a seguito di riprogrammazione, dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

- C.13.01/1 relativo al recupero di Casali Mellini L. 260.000.000

- C.09.01 relativo alla riqualificazione del comprensorio
degli Acquedotti L. 111.294.000

- D.23.01 relativo alla realizzazione di capolinea e fermate
a servizio della rete integrativa di trasporto
pubblico urbano a Roma L. 500.000.000
per un complessivo importo di L. 871.294.000;

- nel definanziamento ulteriore - in esito alla procedura di recupero delle somme versate e non utilizzate (art., comma 2-bis, della legge n. 651/1996) - di taluni interventi (allegato D al D.M. n. 233/RC del 16.12.1999);

- nel definanziamento per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi rubricati coi codici:

- A.07.07/B relativo al centro di accoglienza in Frascati L. 399.000.000

- C.19.02/2 relativo all'impianto di compostaggio di Velletri L. 3.250.000.000

- C.19.02/3 relativo all'impianto di compostaggio di Bracciano L. 3.250.000.000

- C.20.01 relativo all'Orto botanico dell'Università La Sapienza L. 600.000.000

-
- B.03.08 relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle mura
gianicolensi nel tratto porta S. Pancrazio-Porta Portese L. 470.500.000
 - C.01.21/1 relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily L. 915.000.000
 - C.02.06 relativo a ponti pedonali temporanei nella
Città di Roma L.1.500.000.000
 - C.03.08 relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed
Insegne esercizi commerciali L. 4.875.000.000
 - C.11.04 relativo al restauro del casale dell'abate commendatario L. 428.229.907
 - D.18.01/2B relativo all'adeguamento metro A, secondo stralcio L. 1.500.000.000
 - D.23.06 relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus
di Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta L. 582.000.000
 - E. 01.08 relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati Generali L. 360.000.000
 - E.01.14 relativo alla sede di zona di via Populonia L. 730.000.000
 - E.01.15 relativo alla sede di zona Arco di Travertino L. 600.000.000
 - E.01.24 relativo all'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia L. 1.300.000.000
- nella reintegrazione, a seguito della più puntuale individuazione dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto, dell'assegnazione finanziaria – con conseguente rettifica del costo – dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
- A.01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma),
nell'edificio S. Giuseppe Doria L. 223.242.058
 - A.07.35, Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) – Arredo Palazzo
Pecci e sistemazione esterna L. 25.000.000
 - A.07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle
Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) – Ristrutturazione ed adeguamento
della struttura L. 200.000
 - B.19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma) L. 60.000
 - B.19.28./1, Lavori di sistemazione dell'area del Santuario
del presepio – Recupero di due fabbricati per la foresteria e
costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio
funzionale) L. 14.139.000
 - C.03.04, Area padonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma)
Ristrutturazione della sede stradale L. 30.000

- D.05.01/2, Fornitura di autobus urbani di media capacità	L. 213.945.310
- E.02.01, Ospedale Santo Spirito (Roma) – Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	L. 718.827.830
- F.01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) – Progetto generale di promozione dell'informazione	L. 174.233
- E.02.19, Programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo di Nancy (1° stralcio)	L. 500.000.000

- nella modifica del quadro delle risorse finanziarie relativo all'intervento C.08.01/4, Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, nel senso di far ricadere lo stanziamento per L. 1.000.000.000, già iscritto sotto la voce "altre risorse", a carico del fondo ex lege n. 651/1996;
- nel rigetto della richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese di progettazione degli interventi già rubricati con codici C.04.01; C.04.02/A; C.04.02/B; C.04.03; C.04.04 e totalmente defianziati in considerazione del fatto che, stante il parere negativo reso dalla competente Soprintendenza, gli interventi in questione non sono realizzabili neanche in epoca successiva al Giubileo;
- nella puntualizzazione del titolo esatto degli interventi rubricati con codice A.09.01; D.22.01/1; D.22.01/2; C.05.01/1; C.05.01/2;
- nell'assentire le integrazioni di finanziamento di cui all'allegato B al D.M. n. 233/RC del 16.12.19: si tratta di lavori di completamento, di arredi, di varianti necessitate;
- nella inclusione nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi di cui all'allegato E, per un importo complessivo di L. 9.000.000.000: si tratta di attrezzature impiantistiche da realizzare nell'area di Tor Vergata interessata alla Giornata Mondiale della Gioventù;
- nell'approvazione di cambi di titolo e di soggetto beneficiario, di disaggregazioni ed aggregazioni di interventi, nonché di nuovi termini, come indicato nell'allegato B al D. M. n. 233/RC del 16.12.1999;
- nella previsione per tutti gli interventi, fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000 di un differimento dei termini di cui alla lettera d), dell'articolo 1, della legge 651/1996 al 31 dicembre 1999;
- nella fissazione del termine del 10 gennaio 2000 per la trasmissione all'U.R.C.G.E., da parte di tutti i soggetti beneficiari, del certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, dello stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31.12.1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sulla base della quale la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al defianziamento degli interventi ovvero, in via eccezionale, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre il 31.12.1999, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;

- nel richiamo, per le tariffe applicabili alle strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici, ai limiti fissati dalla normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle;
- nella parziale modifica ed integrazione degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, di cui al D.M. 15 maggio 1998. Si tratta di talune puntualizzazioni relative ai termini per i pagamenti all'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo, nonché agli altri soggetti beneficiari.

Sulla base delle decisioni della Commissione, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha provveduto ad inoltrare ai soggetti beneficiari, per ogni intervento di cui fossero titolari, una nota con la quale si richiedeva il certificato di ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 1999, ovvero, laddove i lavori non fossero stati ancora ultimati, la rendicontazione dello stato di attuazione a fine d'anno ed una relazione circostanziata sui motivi del ritardo maturato.

All'esito di tale procedimento, la Commissione competente potrà determinarsi in ordine al conferimento di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori, laddove il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito. Diversamente, la Commissione sarà in grado di stabilire, sulla base della rendicontazione al 31.12.1999, l'entità del definanziamento da operare.

3. La situazione finanziaria al 31.12.1999

3.1. Situazione al 31 dicembre 1999.

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati dalla legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali di cui si è già detto precedentemente.

La situazione finanziaria del Piano a fine '98, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 INDICATORI FINANZIARI						
Suddivisione per settori - Situazione al 31/12/1999						
Settori	Numero Interventi	Situazione delle Assegnazioni al 18/09/1996	Situazione delle Assegnazioni al 30/09/1999	Impegni e trasferimenti	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
		milioni	milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	92	330.800	281.183	253.038	89,99	214.408
Settore B - Beni culturali	361	560.200	572.501	537.409	93,87	467.344
Settore C - Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	139	568.250	496.238	448.842	90,45	343.291
Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	99	1.625.750	1.464.978	1.372.899	93,71	748.296
Settore E - Servizi speciali e formazione	115	330.000	499.408	410.378	82,17	336.858
Settore F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	14	85.000	173.612	110.854	63,85	94.373
Monitoraggio interventi	1	-	6.000			
Somme accantonate	-	-	6.080	-	-	-
TOTALE	821	3.500.000	3.500.000	3.133.420	85,67	2.204.570

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con DM del 19 maggio 1999, ulteriormente modificate e integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione

finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiarare la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento debbono essere versate in conto entrate Capo XXX Presidenza del Consiglio dei Ministri per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

3.2. Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 dicembre 1999 sono stati:

- assunti impegni per	Lit. 2.611.644.649.923
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
- trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit. 136.007.029.000
- trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit. 43.210.300.000
- trasferiti al Ministero della Difesa	Lit. 3.495.000.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit. 6.300.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE Lit. 3.132.470.478.923

- effettuati pagamenti per	Lit. 1.682.793.236.248
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
- trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit. 136.007.029.000
- trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit. 43.210.300.000
- trasferiti al Ministero della Difesa	Lit. 3.495.000.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit. 6.300.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit. 2.203.619.065.248

Le erogazioni rappresentano il 70,35% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 1.927.623.508.749, si riferiscono al finanziamento di n. 681 interventi e più precisamente:

- risultano emessi n. 270 decreti di impegno pari al 5% dell'importo dell'assegnazione finanziaria del singolo intervento, per consentire al soggetto beneficiario di provvedere alla progettazione dell'intervento per un complessivo importo di Lit. 100.493.344.982. Contestualmente si è provveduto ad emettere le relative autorizzazioni di pagamento ed i titoli di spesa;

- sono stati emessi n. 510 decreti di impegno per l'importo di Lit. 2.511.151.304.941 ai fini della realizzazione degli interventi, ed emessi circa n. 1.500 autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 35% e successivamente fino alla concorrenza dell'100% degli impegni sopracitati. Delle predette anticipazioni Lit. 1.266.143.558.901 si riferiscono a lavori e Lit. 135.836.912.576 riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi;
- in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce all'avvio della realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di Lit. 136.000.000.000 trasferita al Ministero degli Interni si riferisce a n. 24 interventi in materia di sicurezza.

La somma di Lit. 3.495.000.000 trasferita al Ministero della Difesa si riferisce a n. 2 interventi.

La somma di Lit. 43.210.300.000 trasferita al Ministero dei LL.PP. si riferisce a n. 4 interventi.

La somma di Lit. 6.300.000.000 trasferita al Ministero dei Trasporti e della Navigazione si riferisce a n. 2 interventi.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari e del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
Codice (ANFO - Campi)	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
A 01 02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000.000	212.000.000	10.600.000		10.600.000		
A 01 03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000.000	212.000.000	10.600.000		10.600.000		
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	6.883.860.477	6.883.860.477	350.000.000		350.000.000		5.371.860.480
A 01 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma) nell'edificio "S. Giuseppe Donna"	IPAB "S. Francesco Romana" - Roma	1.410.572.960	1.410.572.960					1.632.192.850
A 01 06	Comunità alloggio per disabili (Roma). Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	1.100.686.824	1.100.686.824	50.000.000	10.000.000		40.000.000	1.050.686.820
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	3.769.918.699	3.769.918.699					3.769.918.696
A 01 08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimino)	Comune di Roma		50.000.000	50.000.000	10.000.000		40.000.000	
A 01 10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di un località Passoscuro	Comune di Fiumicino	477.290.585	477.290.585	30.000.000		30.000.000		360.964.380
A 01 11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	10.995.000.000	10.995.000.000					
A 01 12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.210.535.000	1.210.535.000	30.000.000	15.030.000		15.030.000	1.180.475.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		(Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore dell'artigianato	per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	IMPEGNI
									10.600.000
									10.600.000
2.685.930.240									5.721.860.480
705.206.400			493.700.540						1.632.192.850
525.343.410			367.740.390						1.100.686.820
1.804.959.350			1.319.471.540						3.769.918.696
									50.000.000
100.482.190									390.964.300
594.237.900			415.966.530						1.218.535.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 01 13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	2.307.591.179	2.307.591.179	125.000.000		125.000.000		
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma) Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.553.221.730	1.553.221.730	30.760.000		30.760.000		1.040.357.430
A 01 15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	175.715.700	175.715.700					175.715.700
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	602.393.173	602.393.173	37.500.000		37.500.000		596.093.173
A 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	1.770.125.502	1.770.125.502	162.250.000	32.450.000		129.000.000	1.476.854.690
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma) Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	160.250.000	160.250.000					121.563.020
A 01 19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.165.065.000	1.165.065.000	20.320.000	14.160.000		14.160.000	1.136.745.000
A 01 21	Ospedale israelitico ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma) Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	4.423.005.109	4.423.005.109	275.000.000	55.000.000		220.000.000	4.148.005.109
A 01 22	Segnalatori acustici per non vedenti	ATAC	3.000.000.000	3.000.000.000					
A 01 23/I	Allestimento di centri di accoglienza per barboni nei municipi comunali	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000					955.200.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario e del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 01 23/2	Ristrutturazione servizi di accoglienza e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza Policl. Umberto I	2.000.000.000	2.000.000.000	100.000.000		100.000.000		1.519.294.430
A 01 24	Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della Pigna e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni della Pigna	1.288.700.400	1.288.700.400					1.288.700.400
A 01 25	Riqualificazione di una struttura conventuale	Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori	2.966.071.190	2.966.071.190	171.900.000		171.900.000		2.794.171.190
A 01 26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via delle Isole	Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida	2.349.442.000	2.349.442.000					2.349.221.870
A 01 26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via Cassia	Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida	1.922.090.625	1.922.090.625					1.922.090.625
A 01 27	Centro accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo stralcio)	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione	13.989.886.380	13.989.886.380					13.315.455.076
A 01 28	Zona ricettiva - Casa per ferie	Direzione Generale Opere Don Bosco	3.000.000.000	3.000.000.000					3.000.000.000
A 01 29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate	Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore	6.909.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000		950.000.000
A 01 30	Complesso Abbaziale di Farfa (Farfa Sabina/Rieti) Ristrutturazione e completamento funzionale	Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida	919.200.000	919.200.000					919.200.000
A 01 31	Borgo di Monte Antuni (Castel di Tora/Rieti) - Lavori di recupero	Comune di Castel di Tora	1.000.000.000	1.000.000.000					1.000.000.000
A 01 32	Complesso conventuale di S. Maria della Quercia (Viterbo) Centro di accoglienza per pellegrini	Diocesi di Viterbo	1.000.000.000	1.000.000.000					905.153.020
A 01 33			700.000.000	700.000.000					
A 01 34	Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del terzo mondo	Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza	700.000.000	700.000.000					653.910.450
A 04 01/1	Complesso Buon Pastore Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	2.200.000.000	2.200.000.000					1.657.853.640

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 04 01/2	Complesso Buon Pastore (Roma) Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	6.554.691.505	6.554.691.505	446.172.730		446.172.730		6.108.518.770
A 05 01/1	Santa Maria della Pietà Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E	1.565.930.939	1.565.930.939	100.000.000		100.000.000		1.465.930.939
A 05 01/2	Santa Maria della Pietà Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	1.000.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000		746.142.720
A 05 01/3	Santa Maria della Pietà Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord Manutenz Padigl. Direzione)	USL RM E	3.647.072.987	3.647.072.987	210.000.000		210.000.000		3.035.282.875
A 05 01/4	Santa Maria della Pietà Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz ord cappelle e 3 padigl.)	USL RM E	5.911.742.409	5.911.742.409	297.000.000		297.000.000		5.184.646.009
A 05 01/5	Santa Maria della Pietà Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n 4 padiglioni)	USL RM E	9.097.201.490	9.097.201.490	410.000.000		410.000.000		8.233.919.330
A 05 02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonie marine "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	8.079.166.414	8.079.166.414					6.879.166.414
A 06 01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm. pubbliche	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000					9.543.236.000
A 06 02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipub e Icap) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati	Regione Lazio	14.426.364.000	14.426.364.000					14.426.364.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
3.054.259.300									6.554.691.500
732.965.470									1.565.930.939
373.071.360									796.142.720
1.517.641.440			1.042.349.010						3.245.282.075
2.592.323.000									5.481.646.009
4.116.959.660			2.743.096.760						8.643.919.330
3.439.583.210									6.079.166.414
							9.543.236.000		9.543.236.000
							14.426.364.000		14.426.364.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 01	Centro di accoglienza turistica e convivio (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	6.975.315.293	5.231.486.400	337.500.000	67.500.000		270.000.000	4.893.986.400
A 07 02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma) Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma		16.900.000	16.900.000	3.380.000		13.520.000	
Ax 07 03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale curcostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	1.110.000.000	676.000.000	16.900.000	3.380.000		13.520.000	
A 07 04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	3.538.201.390	2.538.201.390	150.000.000		150.000.000		2.388.201.390
A 07 05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma) Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	459.609.750	284.609.750	36.313.230		18.750.000	17.563.230	235.796.520
A 07 06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	4.632.849.215	3.282.849.215	306.815.100		306.815.100		2.976.034.115
A 07 07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	701.500.000	91.500.000	91.500.000		91.500.000		
A 07 07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000.000	420.000.000	21.000.000		21.000.000		
A 07 09	Campeggio (Fiano Romano/Roma) Completamento	Comune di Fiano Romano	889.921.540	589.921.540	45.000.000		45.000.000		544.921.540
A 07 10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama		150.000.000					150.000.000
A 07 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.542.790.049	842.790.049	52.500.000		52.500.000		703.290.040

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	558.800.000	433.000.000					384.709.060
A 07 13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	302.422.500	219.172.500					219.172.500
A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anicoli/Corrado/Roma) Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anicoli Corrado	1.007.738.900	789.238.900					639.238.900
A 07 15	Centro di accoglienza turistica (Anicoli/Roma) Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Anicoli	964.700.000	764.700.000					435.257.110
A 07 16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Purgus	Comune di S. Marinella	854.621.700	491.915.700					491.915.700
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	372.822.610	272.822.610					82.889.930
A 07 19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	1.676.901.523	1.065.901.523					1.065.901.523
A 07 20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	991.502.620	741.502.620	37.500.000		37.500.000		704.002.620
A 07 21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscanara/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscanara	500.000.000	338.000.000	16.900.000		16.900.000		317.626.977
A 07 22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.167.077.495	834.077.495	50.000.000		50.000.000		784.077.495
A 07 23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.272.437.919	1.722.437.919	82.500.000	16.500.000	66.000.000		1.567.500.000
A 07 24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici -a) Residenza Abati di Farfa - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)	Comune di Montopoli	728.361.129	528.361.129	30.000.000		30.000.000		443.361.128

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.800.000.000	4.500.000.000					3.523.607.130
A 07 26	Casa di accoglienza ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario Dottoni	Comune di Poggio Mirteto	857.107.602	614.107.602	36.450.000		36.450.000		577.657.602
A 07 27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.325.152.000	925.152.000	60.000.000		60.000.000		865.152.000
A 07 28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.428.489.782	1.753.489.782	50.000.000		50.000.000		1.667.338.760
A 07 29	Area camper (Frasco Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasco Sabino	517.539.760	392.539.760	10.750.000		10.750.000		373.789.760
A 07 30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	497.511.600	372.511.600	10.750.000		10.750.000		353.761.600
A 07 31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	200.000.000	210.000.000	10.500.000		10.500.000		190.450.000
A 07 32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	367.000.000	275.000.000					206.250.000
A 07 33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Murecole	Comune di Lenola	300.230.500	230.230.500					230.230.500
A 07 34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphili	Comune di Roccagorga	120.000.000	90.000.000					74.410.720
A 07 35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Poggi e sistemazione esterna	Comune di Maenza	411.544.160	286.544.160	25.000.000		25.000.000		286.544.160

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all' emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
1.761.003.570									3.513.607.130
200.020.000			202.100.160						614.107.602
432.576.000			302.003.200						925.152.000
200.669.300					1.090.000.000				2.007.330.760
157.724.000			159.996.420						392.539.760
147.029.340			152.060.090						372.511.600
99.225.000			69.457.500						200.950.000
			165.000.000						206.250.000
115.230.500									230.230.500
37.205.360									74.410.720
143.272.000			100.290.460						311.544.160

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 36	Ostello della Gioventù (Bassano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassano	200.000.000	150.000.000					150.000.000
A 07 37	Ostello della Gioventù (Sernone/Latina) Realizzazione	Comune di Sernone	1.502.010.873	1.102.010.873	60.000.000		60.000.000		802.010.873
A 07 39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.302.399.610	1.635.399.610					1.635.399.610
A 07 40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Istituto Professionale e di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.601.703.000	1.247.703.000					1.215.200.000
A 07 41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.047.000.000	800.000.000					
A 07 42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	1.770.300.515	1.270.300.515	75.000.000		75.000.000		1.195.300.515
A 07 43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS. ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	336.218.065	236.218.065					236.218.065
A 07 44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.301.160.740	926.160.740	56.250.000		56.250.000		826.274.740
A 07 45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.115.300.500	830.520.500					770.574.630
A 07 46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	2.667.000.000	2.000.000.000	100.000.000		100.000.000		1.400.464.600
A 08 01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000.000	99.653.000.000					99.653.000.000
A 09 01	Corsia Salaria - Ospedale S. Spirito centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM E	650.000.000	650.000.000					
A 10 01	Pavimentazione sagrata del Santuario e dei viali processionali	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	1.379.000.000	1.379.000.000					1.309.781.010

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari e del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 10 02	Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del 700 e della chiesa del Santuario	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	234.000.000	234.000.000					227.690.020
A 10 03	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	917.000.000	917.000.000					872.222.550
TOTALE SETT. A			305.512.621.257	282.892.256.364	4.827.191.060	227.400.000	3.826.197.830	773.593.230	248.691.368.628
B 01 01	Area del Grande Campidoglio, palazzo Senatorio (Roma) Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro	Comune di Roma		425.000.000	425.000.000		425.000.000		
B 01 02	Area del Grande Campidoglio Musei Capitolini (Roma) Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo	Comune di Roma	7.500.000.000	7.500.000.000					7.500.000.000
B 02 01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali Museo dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma)	Comune di Roma	3.966.842.286	3.966.842.286	261.079.200		261.079.200		3.705.763.090
B 02 01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali Museo dei Fori Imperiali Allestimento dei materiali mobili restaurati	Comune di Roma	902.952.000	902.952.000					890.152.000
B 02 01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie	Comune di Roma	2.644.297.175	2.644.297.175	173.318.400		173.318.400		2.148.958.775
B 02 02	Area archeologica dei Fori Imperiali, Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	2.168.122.660	2.168.122.660					2.168.122.670
B 02 03/1a	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi, area del Foro di Cesare	Comune di Roma	2.804.317.789	2.804.317.789					2.804.317.789
B 02 03/1b	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi, area Tempio della Pace.	Comune di Roma	3.617.168.031	3.617.168.031					3.617.168.031
B 02 03/1c	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi, area del Foro di Traiano	Comune di Roma	5.096.479.223	5.096.479.223					5.096.479.223
B 02 03/2a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi, operazioni scientifiche Foro di Cesare	Comune di Roma	1.575.189.088	1.575.189.088					1.312.658.280
B 02 03/2b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi, operazioni scientifiche Tempio della Pace	Comune di Roma	1.368.489.961	1.368.489.961					1.368.490.209

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
113.845.010									227.690.020
436.111.270									872.222.550
53.831.079.200	1.732.437.690	1.533.947.670	24.914.233.965	193.305.060	3.753.000.000		123.622.600.000		256.617.649.230
									425.000.000
3.750.000.000									7.500.000.000
1.852.001.545									3.966.842.390
440.076.000			300.053.200						800.152.000
1.074.479.390									2.322.277.175
1.004.061.330			750.842.930						2.160.122.670
1.402.150.090			901.511.230						2.004.317.709
1.000.504.010			1.266.000.010						3.617.168.031
2.540.239.610			1.703.767.730						5.096.479.223
656.329.140			459.430.400						1.312.650.200
600.245.105			476.171.570						1.360.490.209

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari a del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 02 03/2c	Area dei Fori Imperiali Nuovi scavi operazioni scientifiche. Foro di Traiano	Comune di Roma	2.363.463.823	2.363.463.823					1.969.553.823
B 03 01	Mura di Roma - Restauro e valorizzazione di Porta S Paolo	Comune di Roma	1.197.117.850	1.197.117.850					1.197.117.850
B 03 02/1	Mura di Roma - Restauro Porta S Sebastiano, Arco di Druso, e P.ta Latina e tratti di mura da Porta S. Sebastiano al bastione Ardeatino	Comune di Roma	1.814.554.434	1.814.554.434					1.814.554.433
B 03 02/2	Mura di Roma - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S Sebastiano e Porta Metrona	Comune di Roma	1.762.546.966	1.762.546.966					1.762.546.966
B 03 03	Mura di Roma - Restauro di Porta S Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'antiestro Castrone	Comune di Roma	2.072.599.104	2.072.599.104					2.072.599.100
B 03 04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	1.844.799.490	1.844.799.490					1.844.799.490
B 03 04/2	Mura di Roma - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.393.736.250	1.393.736.250					1.088.736.250
B 03 05	Mura di Roma - Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	Comune di Roma	1.786.034.040	1.786.034.040					1.786.034.040
B 03 06	Mura di Roma - Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	Comune di Roma	1.730.751.732	1.730.751.732					1.730.751.732
B 03 07	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, musealizzazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta S Pancrazio	Comune di Roma	1.035.658.460	1.035.658.460					1.035.658.460
B 03 08	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Giannicolensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Portese	Comune di Roma	1.949.163.481	1.949.163.481					1.478.663.481

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costa stimato	Privati 5% Costa stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costa stimato	
B 03 09/1	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lazzarini	Comune di Roma	1.567.541.428	1.567.541.428					1.567.541.428
B 03 09/2	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto largo Lazzarini - Bastione Ardeatino	Comune di Roma	1.854.340.232	1.854.340.232					1.854.340.232
B 04 01	Palazzo delle Esposizioni (Roma). Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.420.974.575	1.420.974.575	98.409.600		98.409.600		1.029.646.976
B 05 01/1	Restauro di Palazzo Braschi - Interventi preliminari	Comune di Roma	1.608.000.000	1.608.000.000					1.608.000.000
B 05 01/2	Restauro di Palazzo Braschi - Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	8.894.328.840	8.894.328.840					8.894.328.840
B 06 01	Palazzo Altompe (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.908.908.000	4.908.908.000					
B 06 02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma). Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 06 03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma). Apertura della "Sezione Epigrafica" - restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.146.765.526	2.146.765.526					
B 06 04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma). Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.367.818.207	2.367.818.207					
B 06 05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma). Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	911.587.600	911.587.600					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
783.770.710			548.439.500						1.567.541.428
927.170.120			649.019.000						1.854.340.232
514.023.488									1.128.056.576
804.000.000			562.000.000						1.600.000.000
4.447.164.020									8.894.328.040
						5.000.000.000			5.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						2.200.000.000			2.200.000.000
						2.500.000.000			2.500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 00 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cornelia, via Parigi, Oltarie), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000.000	800.000.000					
B 00 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.970.686.700	2.970.686.700					
B 00 08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.700.000.000	8.700.000.000					
B 00 09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	28.222.533.439	28.222.533.439					
B 09 01	Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	15.142.888.597	15.142.888.597					
B 10 01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.800.000.000	9.800.000.000					
B 10 01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.800.000.000	9.800.000.000					
B 10 01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.400.000.000	3.400.000.000					
B 11 01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bezzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	24.124.858.514	24.124.858.514					
B 12 01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	581.696.931	581.696.931					
B 12 02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.103.075.537	3.103.075.537					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane			
						2.100.000.000			2.100.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
						8.700.000.000			8.700.000.000
						10.000.000.000			10.000.000.000
						6.000.000.000			6.000.000.000
						9.900.000.000			9.900.000.000
						9.900.000.000			9.900.000.000
						3.400.000.000			3.400.000.000
						10.000.000.000			10.000.000.000
						600.000.000			600.000.000
						3.500.000.000			3.500.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 12 03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.676.423.063	9.676.423.063					
B 12 04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.800.000.000	3.800.000.000					
B 12 05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.401.670.060	1.401.670.060					
B 12 06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	6.708.104.197	6.708.104.197					
B 12 06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	267.073.336	267.073.336					
B 12 08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.654.139.063	1.654.139.063					
B 12 09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					
B 12 10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.560.558.753	2.560.558.753					
B 12 11	Mausoleo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.206.440.570	1.206.440.570					
B 12 12	Mausoleo "Berrettia del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.264.993.182	1.264.993.182					
B 12 13	Parco archeologico della via Flaminia Arco - Casale di Malborghetto (Roma) Scavi archeologici, restauro, protezione strutture medioevali sul lato orientale, manutenzione.	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 12 14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	573.725.000	573.725.000					
B 12 15	Rocca di Papa. Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	923.046.914	923.046.914					
B 12 16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.502.254.469	5.502.254.469					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LA VORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						10.000.000.000			10.000.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						2.500.000.000			2.500.000.000
						300.000.000			300.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						300.000.000			300.000.000
						2.700.000.000			2.700.000.000
						1.300.000.000			1.300.000.000
						1.400.000.000			1.400.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						600.000.000			600.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						5.000.000.000			5.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 12 17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.691.925.000	1.691.925.000					
B 12 18	Fortè Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.670.383.435	2.670.383.435					
B 12 19	Castello di S. Severa (S. Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.965.904.900	4.965.904.900					
B 12 20	Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	523.785.295	523.785.295					
B 12 21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	564.329.999	564.329.999					
B 12 22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.820.072.000	2.820.072.000					
Bx 12 23	Completamento dei lavori di restauro e di ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni	Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 12 24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi	Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.174.057.196	3.174.057.196					3.174.057.196
B 12 25	Restauro della Casa di S. Brigida in Piazza Farnese	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	600.000.000	600.000.000					587.625.000
B 12 26	Passetto di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campanile	Ministero Beni Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 12 27	Ex Scuolone Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	Ministero Beni Culturali	9.156.068.000	9.156.068.000					
B 12 27/2			6.377.000.000	6.377.000.000					
B 13 01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.000.000.000	4.000.000.000					
B 13 01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	927.719.669	927.719.669					
B 13 02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	384.256.001	384.256.001					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						1.800.000.000			1.800.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						5.500.000.000			5.500.000.000
						600.000.000			600.000.000
						600.000.000			600.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
2.019.850.000	693.000.000								3.174.057.196
293.812.500			285.668.750						587.625.000
						4.000.000.000			4.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						400.000.000			400.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	489.647.281	489.647.281					
B 13 06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	890.905.672	890.905.672					
B 13 07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.922.727.273	1.922.727.273					
B 13 08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000.000	700.000.000					
B 13 09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	180.830.000	180.830.000					
B 13 10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 13 11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	918.190.682	918.190.682					
B 13 12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000.000	800.000.000					
B 13 13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	444.153.774	444.153.774					
B 13 14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	672.536.182	672.536.182					
B 13 15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000					
B 13 16	Santa Maria d'Araucoli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000.000	800.000.000					
B 13 17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.388.727.272	1.388.727.272					
B 13 18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina-proseguimento del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	394.948.790	394.948.790					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane			
						500.000.000			500.000.000
						500.000.000			500.000.000
						500.000.000			500.000.000
						900.000.000			900.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						700.000.000			700.000.000
						200.000.000			200.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						800.000.000			800.000.000
						500.000.000			500.000.000
						700.000.000			700.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						800.000.000			800.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						400.000.000			400.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.072.494.418	1.072.494.418					
B 13 20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.500.000.000	2.500.000.000					
B 13 21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	961.300.000	961.300.000					
B 13 22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	737.477.273	737.477.273					
B 13 23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	639.479.710	639.479.710					
B 13 25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altompe e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altompe e della cappella Avila Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					
B 13 26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	848.723.637	848.723.637					
B 13 27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	749.391.200	749.391.200					
B 13 28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	600.000.000	600.000.000					
B 13 29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	189.613.919	189.613.919					
B 13 30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	778.810.000	778.810.000					
B 13 31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	761.914.618	761.914.618					
B 13 32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	450.000.000	450.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						1.200.000.000			1.200.000.000
						2.500.000.000			2.500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						800.000.000			800.000.000
						500.000.000			500.000.000
						800.000.000			800.000.000
						500.000.000			500.000.000
						300.000.000			300.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						800.000.000			800.000.000
						600.000.000			600.000.000
						200.000.000			200.000.000
						800.000.000			800.000.000
						800.000.000			800.000.000
						450.000.000			450.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 32/2	Restauro Oratorio del SS Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	416.992.500	416.992.500					
B 13 33	Oratorio dei Filippini (Roma). Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	350.000.000	350.000.000					
B 13 34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma). Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	736.093.440	736.093.440					
B 13 35	Chiesa di S. Agostino (Roma). Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma). Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.463.173.000	1.463.173.000					
B 13 38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma). Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	449.272.727	449.272.727					
B 13 39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	518.456.900	518.456.900					
B 13 40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma). Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	713.005.002	713.005.002					
B 13 41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	494.332.254	494.332.254					
B 13 42	Chiesa di S. Crisogono (Roma). Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	94.873.950	94.873.950					
B 13 43	Chiesa dei SS Domenico e Sisto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000.000	700.000.000					
B 13 44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma). Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	640.000.000	640.000.000					
B 13 44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma). Restauro del muro di cinta del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	310.496.600	310.496.600					
B 13 45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma). Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					
B 13 45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma). Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						450.000.000			450.000.000
						350.000.000			350.000.000
						800.000.000			800.000.000
						500.000.000			500.000.000
						1.300.000.000			1.300.000.000
						500.000.000			500.000.000
						550.000.000			550.000.000
						800.000.000			800.000.000
						560.000.000			560.000.000
						100.000.000			100.000.000
						700.000.000			700.000.000
						640.000.000			640.000.000
						360.000.000			360.000.000
						300.000.000			300.000.000
						400.000.000			400.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	470.650.000	470.650.000					
B 13 46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	711.335.619	711.335.619					
B 13 46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000.000	700.000.000					
B 13 46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	724.740.182	724.740.182					
B 13 47/1	Chiesa di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	550.000.000	550.000.000					
B 13 47/2	Chiesa di S. Maria ai Monti: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.235.000.000	1.235.000.000					
B 13 47/3	Chiesa di S. Maria in Trivio: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	350.000.000	350.000.000					
B 13 47/4	Chiesa di S. Silvestro al Quirinale: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	220.000.000	220.000.000					
B 13 47/5	Chiesa di S. Vitale: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	200.000.000	200.000.000					
B 13 48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto: Restauro della zona absidale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	374.916.000	374.916.000					
B 13 48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	470.434.546	470.434.546					
B 13 48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	381.127.272	381.127.272					
B 13 48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	600.000.000	600.000.000					
B 13 48/5	Chiesa di S. Maria della Scala: Restauro della facciata e del retro prospetto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					
B 13 48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	550.000.000	550.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						500.000.000			500.000.000
						750.000.000			750.000.000
						700.000.000			700.000.000
						800.000.000			800.000.000
						550.000.000			550.000.000
						1.235.000.000			1.235.000.000
						350.000.000			350.000.000
						220.000.000			220.000.000
						200.000.000			200.000.000
						400.000.000			400.000.000
						500.000.000			500.000.000
						400.000.000			400.000.000
						600.000.000			600.000.000
						300.000.000			300.000.000
						550.000.000			550.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario e del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	230.610.433	230.610.433					
B 13 49/1	Chiesa di S. Michele Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	400.000.000	400.000.000					
B 13 49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	385.915.000	385.915.000					
B 13 49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	359.282.537	359.282.537					
B 13 49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	268.344.102	268.344.102					
B 13 49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	400.236.819	400.236.819					
B 13 49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	979.794.059	979.794.059					
B 13 50	Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	354.100.000	354.100.000					
B 13 51	Basilica costantiniana di S. Agnese (fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.372.432.827	1.372.432.827					
B 13 52	Chiesa della Annunziata Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	607.903.400	607.903.400					
B 13 54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettone ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	828.881.683	828.881.683					
B 13 55	Abbazia delle Tre Fontane Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.572.952.500	5.572.952.500					
B 13 56	Chiesa di S. Zoticco Celacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 13 57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	898.720.655	898.720.655					
B 13 58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.296.693.377	2.296.693.377					
B 13 59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	458.901.756	458.901.756					
B 13 60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	877.562.470	877.562.470					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						250.000.000			250.000.000
						400.000.000			400.000.000
						400.000.000			400.000.000
						400.000.000			400.000.000
						300.000.000			300.000.000
						500.000.000			500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						400.000.000			400.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						800.000.000			800.000.000
						900.000.000			900.000.000
						6.000.000.000			6.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						2.500.000.000			2.500.000.000
						500.000.000			500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.122.388.686	1.122.388.686					
B 13 62	Abbazia di S. Andrea in Fluminibus (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.859.922.090	2.859.922.090					
B 13 63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	958.897.396	958.897.396					
B 13 64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	890.516.477	890.516.477					
B 13 65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	929.344.460	929.344.460					
B 13 66	Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.890.886.900	1.890.886.900					
B 13 67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.791.998.016	1.791.998.016					
B 13 68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	936.685.000	936.685.000					
B 13 69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.888.045.480	1.888.045.480					
B 13 70	Restauro edicole sacre	Comune di Roma	1.396.846.660	1.396.846.660					1.396.846.660
B 13 71	Restauro	Chiesa S. Maria Maggiore	100.000.000	100.000.000					99.500.000
B 13 72	Ristrutturazione	Parrocchia S. Maria degli Angeli - Roma	1.770.000.000	1.770.000.000	88.500.000		88.500.000		1.117.965.050
B 13 73	Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso e rampa per disabili	Patriarcale Basilica S. Maria Maggiore	110.000.000	110.000.000					110.000.000
B 13 74	Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Restauro e risanamento artistico del soffitto ligneo	Patriarcale Basilica S. Maria Maggiore	500.000.000	500.000.000					500.000.000
B 13 75	Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Patriarcale Basilica S. Maria Maggiore	720.000.000	720.000.000					720.000.000
B 13 76	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Patriarcale Basilica di S. Giovanni in Laterano	234.000.000	234.000.000					234.000.000
B 13 77	Restauri e rinnovo impianto elettrico	Patriarcale Basilica di S. Giovanni in Laterano	2.057.000.000	2.057.000.000					2.057.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						1.200.000.000			1.200.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
690.423.330									1.396.846.660
49.750.000				49.750.000					99.500.000
550.902.520									1.206.465.050
55.000.000			41.000.000						110.000.000
290.000.000			232.000.000						500.000.000
360.000.000			280.000.000						720.000.000
117.000.000			93.600.000						234.000.000
1.020.500.000			822.000.000						2.057.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 78	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	Pontificia amministrazione Patriarcale Basilica di S. Paolo	2.000.000.000	2.000.000.000					2.000.000.000
B 13 79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verlé	Ordine Cisterciense SS Vincenzo e Anastasio	299.000.000	299.000.000					248.200.000
B 13 80	Cappella S. Maria del Popolo	Ministero Beni Culturali	855.000.000	855.000.000					
B 14 01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz. della Grafica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	10.714.114.877	10.714.114.877					
B 14 02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	6.984.525.899	6.984.525.899					
B 14 03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	747.866.855	747.866.855					
B 14 04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.305.436.014	1.305.436.014					
B 14 05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento musicale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 14 06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.300.000.000	1.300.000.000					
B 14 07	Museo d'Arte Sacra	Parrocchia S. Giovanni dei Fiorentini	700.000.000	700.000.000					665.233.300
B 14 08	Completamento "Museo del fiume"	Comune di Nazzano	873.543.290	873.543.290					873.543.290
B 15 01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.000.000.000	4.000.000.000					
B 15 02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	7.000.000.000	7.000.000.000					
B 15 03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
1.000.000.000			300.000.000						2.000.000.000
124.100.000									248.200.000
						11.100.000.000			11.100.000.000
						8.000.000.000			8.000.000.000
						900.000.000			900.000.000
						1.400.000.000			1.400.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						300.000.000			300.000.000
332.616.650									665.233.300
436.771.640									873.543.290
						4.000.000.000			4.000.000.000
						7.000.000.000			7.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 15 04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000					
B 15 05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000					
B 15 06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 15 07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 16 01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	893.928.572	893.928.572					
B 16 02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.672.784.441	4.672.784.441					
B 16 03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.180.799.560	1.180.799.560					
B 16 04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.339.254.745	2.339.254.745					
B 16 05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.886.029.019	1.886.029.019					
B 16 06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	398.319.328	398.319.328					
B 16 07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampe di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.117.285.925	2.117.285.925					
B 16 08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	721.892.004	721.892.004					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (mandati diretti)		ALTRI BENEFICIARI	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane	per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
						2.000.000,000			2.000.000,000
						2.000.000,000			2.000.000,000
						1.500.000,000			1.500.000,000
						1.500.000,000			1.500.000,000
						1.000.000,000			1.000.000,000
						5.000.000,000			5.000.000,000
						1.200.000,000			1.200.000,000
						2.500.000,000			2.500.000,000
						2.000.000,000			2.000.000,000
						400.000,000			400.000,000
						2.300.000,000			2.300.000,000
						800.000,000			800.000,000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.745.453.709	2.745.453.709					
B 16 10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S. Maria Antiqua a S. Anastasia e a via di S. Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.780.173.676	1.780.173.676					
B 16 11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco Severiano e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.815.958.548	1.815.958.548					
B 16 12	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.183.883.190	3.183.883.190					
B 16 13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	902.259.741	902.259.741					
B 16 14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.698.046.294	3.698.046.294					
B 16 15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	893.462.689	893.462.689					
B 16 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.243.463.530	2.243.463.530					
B 16 17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	274.975.000	274.975.000					
B 16 18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	792.577.857	792.577.857					
B 16 18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	100.000.000	100.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa				10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		
						3.000.000.000			3.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						3.400.000.000			3.400.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						4.000.000.000			4.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						2.500.000.000			2.500.000.000
						300.000.000			300.000.000
						250.000.000			250.000.000
						100.000.000			100.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S Cecilia, realizzazione di copertura	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	97.922.410	97.922.410					
B 16 18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	139.394.913	139.394.913					
B 16 18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	551.079.219	551.079.219					
B 16 18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana localita' Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	47.516.077	47.516.077					
B 16 18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	45.817.700	45.817.700					
B 16 18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	91.596.639	91.596.639					
B 16 18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	45.798.472	45.798.472					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)		
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all' emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
						100.000.000			100.000.000
						150.000.000			150.000.000
						600.000.000			600.000.000
						50.000.000			50.000.000
						50.000.000			50.000.000
						100.000.000			100.000.000
						50.000.000			50.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	92.502.439	92.502.439					
B 16 18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	901.846.434	901.846.434					
B 16 18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	100.000.000	100.000.000					
B 16 18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	94.536.639	94.536.639					
B 16 18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	50.000.000	50.000.000					
B 16 18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	60.000.000	60.000.000					
B 16 18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	122.102.475	122.102.475					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						100.000.000			100.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						100.000.000			100.000.000
						100.000.000			100.000.000
						50.000.000			50.000.000
						60.000.000			60.000.000
						135.000.000			135.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	675.515.500	675.515.500					
B 16 18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	93.184.327	93.184.327					
B 16 18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	25.000.000	25.000.000					
B 16 18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnae	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	576.928.744	576.928.744					
B 16 18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	470.392.287	470.392.287					
B 16 18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	831.233.953	831.233.953					
B 16 18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	100.000.000	100.000.000					
B 16 18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					
B 16 18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauro tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	130.000.000	130.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						750.000.000			750.000.000
						100.000.000			100.000.000
						25.000.000			25.000.000
						600.000.000			600.000.000
						500.000.000			500.000.000
						900.000.000			900.000.000
						100.000.000			100.000.000
						300.000.000			300.000.000
						130.000.000			130.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario e del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.869.967.700	1.869.967.700					
B 16 20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.469.913.397	5.469.913.397					
B 16 22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.659.556.200	2.659.556.200					
B 16 23	Flaminia Villa di Livia, Tomba Celma, Saxe Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali		680.000.000					
B 16 24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.076.283.107	8.076.283.107					
B 16 25	Parco archeologico di Veio (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	600.000.000	600.000.000					
B 16 26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.705.714.979	4.705.714.979					
B 16 27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.458.100.311	1.458.100.311					
B 16 28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	560.000.000	560.000.000					
B 16 29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccafranca e Cento Camerelle	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.060.000.000	1.060.000.000					
B 16 30	Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana	Comune di Monte Porzio Catone	3.000.000.000	3.000.000.000					2.593.132.200
B 18 01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfao del Santuario	Comune di Albano Laziale	424.370.526	424.370.526	25.000.000		25.000.000		399.370.526
B 18 02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	800.000.000	800.000.000	40.000.000		40.000.000		634.000.350

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						2.000.000.000			2.000.000.000
						5.900.000.000			5.900.000.000
						4.500.000.000			4.500.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
						8.700.000.000			8.700.000.000
						600.000.000			600.000.000
						5.000.000.000			5.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						560.000.000			560.000.000
						1.060.000.000			1.060.000.000
1.296.566.140									2.593.132.200
199.685.260									424.370.526
317.004.100			221.902.920						674.008.350

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 18 03	Terme di Cellomaro e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	445.935.534	445.935.534	25.000.000		25.000.000		420.935.534
B 18 04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	176.040.918	176.040.918	10.000.000		10.000.000		166.040.918
B 18 05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	780.821.681	780.821.681	50.000.000		50.000.000		730.821.681
B 18 06	Palazzo e Parco Chigi (Aniccia/Roma)	Comune di Aniccia	5.215.221.571	5.215.221.571	250.000.000		250.000.000		3.965.221.571
B 18 07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	514.043.646	514.043.646	30.000.000	6.000.000		24.000.000	484.043.646
B 18 08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata 4° settore di intervento	XP Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini). Sede di Rocca Priora	415.464.575	415.464.575	25.000.000		25.000.000		387.964.575
B 18 09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	8.400.000.000	8.400.000.000					5.933.142.540
B 18 10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.131.230.500	1.038.230.500					970.049.670
B 18 11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	392.504.757	392.504.757					392.504.757
B 18 12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.313.738.552	1.313.738.552	75.000.000		75.000.000		1.231.238.552
B 18 13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	544.829.000	544.329.000	30.000.000		30.000.000		514.329.000
B 18 14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	405.771.440	405.771.440	25.000.000	5.000.000		20.000.000	380.771.440

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
210.467.770			147.327.440						445.935.534
83.020.460			50.114.320	24.906.130					176.040.910
365.410.840									700.821.681
1.932.610.700			1.352.027.550						4.115.221.571
242.021.820									514.043.646
193.982.290									412.964.570
2.966.571.270			2.076.599.890						5.933.142.540
485.024.830			339.517.300						970.049.670
196.252.300			137.376.660						392.504.757
240.247.710	360.371.560		420.433.490		30.000.000				1.336.238.552
102.065.000		154.290.700	100.015.150						544.329.000
190.305.720			133.270.000						405.771.440

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 18 16	Museo dell'Abbazia di S Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	2.097.302.248	2.097.302.248	54.000.000	27.000.000		27.000.000	2.043.302.250
B 18 17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	397.685.651	397.685.651	21.750.000	4.350.000		17.400.000	375.935.651
B 18 18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	741.881.223	741.881.223	50.000.000	10.000.000		40.000.000	691.881.223
B 18 19	Ex chiesa di S Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	389.792.498	389.792.498	22.500.000	4.500.000		18.000.000	367.292.498
B 18 20	Chiesa di S Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000.000	150.000.000	7.500.000		7.500.000		136.144.800
B 18 21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S Paolo	254.200.000	254.200.000	15.000.000	3.000.000		12.000.000	233.879.107
B 18 22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	274.992.886	274.992.886	15.000.000		15.000.000		259.992.886
B 18 23	Area archeologica della Villa Neroneana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.230.000.000	1.230.000.000	70.000.000		70.000.000		1.113.806.829
B 18 24	Sistemazione area parcheggio adiacente Parco Chigi e risanamento Parco Primoli	Comune di Anzio	1.000.000.000	1.000.000.000					881.101.600
B 19 02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 19 03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	4.517.000.000	4.517.000.000					4.517.000.000
B 19 04/1	Riqualificazione Convento S Francesco di Bellegra - I stralcio	Comune di Bellegra	995.862.486	995.862.486	60.000.000		60.000.000		917.076.559
B 19 04/2	Riqualificazione Convento S Francesco di Bellegra - II stralcio	Comune di Bellegra	840.000.000	840.000.000					724.849.970

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
1.021.651.220									2.097.302.250
187.967.825			131.577.400						397.685.651
345.940.610									741.881.223
168.646.250			143.552.200						309.792.490
44.822.400					46.500.000				190.144.800
119.551.970				114.327.137					248.879.107
129.996.440									274.992.886
222.761.360		334.142.050	389.832.390	167.071.029					1.183.806.829
440.550.000									881.101.600
2.258.500.000									4.517.000.000
183.415.310		275.122.970	320.976.790						977.076.559
362.424.990			253.697.490						724.849.970

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S M Novella	Comune di Bracciano	1.167.162.876	1.167.162.876	70.000.000		70.000.000		1.097.162.876
B 19 06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bernardino	Comune di Trevignano	402.000.000	402.000.000	20.000.000		20.000.000		377.757.075
B 19 07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	995.034.076	995.034.076	50.000.000		50.000.000		894.369.076
B 19 08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	5.774.000.000	5.774.000.000	300.000.000		300.000.000		4.768.583.500
B 19 09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	601.029.313	601.029.313					548.029.313
B 19 10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	134.231.098	134.231.098					
B 19 12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineti Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.242.009.443	1.242.009.443					1.242.009.443
B 19 13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	300.000.000	300.000.000	15.000.000		15.000.000		285.000.000
B 19 14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	914.429.110	914.429.110					764.429.110
B 19 15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco	Comune di Galliviano nel Lazio	212.090.475	172.090.475					172.090.475
B 19 16	Chiesa di Santa Liberata (San'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di San'Angelo Romano	470.519.547	470.519.547					470.519.547
B 19 17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	173.933.233	173.933.233					173.933.233
B 19 18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	149.999.834	149.999.834	7.500.000		7.500.000		115.763.830
B 19 19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000.000	65.000.000					
B 19 20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	372.274.000	372.274.000	41.055.000		41.055.000		312.966.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE ARER E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
548.581.440									1.167.162.876
188.878.520			132.214.970						397.757.075
447.184.540									944.369.076
952.116.720		1.428.175.070	1.666.284.250						5.060.583.580
274.414.650			192.090.260						548.829.313
577.169.720					87.750.000				1.329.839.443
142.500.000			99.750.000						300.000.000
382.214.550			267.550.190						764.429.110
86.445.240									172.890.475
235.259.770			164.681.840						470.519.547
86.996.620			60.897.630						173.993.233
			98.399.260						123.263.830
156.483.000			109.538.100						354.021.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	627.584.000	627.584.000	69.641.000		69.641.000		539.626.000
B 19 20/3	Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/ Viterbo)	Comune di Capranica	445.246.000	445.246.000	51.900.000		51.900.000		388.407.000
B 19 20/4	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	1.015.748.000	1.015.748.000	89.784.000		89.784.000		709.591.000
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	453.724.000	453.724.000	53.520.000		53.520.000		388.901.000
B 19 20/6	Sistemazione dell'piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	560.327.000	560.327.000	64.080.000		64.080.000		481.249.000
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.460.891.360	3.460.891.360	175.000.000		175.000.000		3.285.811.360
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.366.953.300	2.366.953.300	120.000.000		120.000.000		2.246.953.300
B 19 23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.378.011.478	2.378.011.478	100.000.000		100.000.000		2.278.011.478
B 19 24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	162.388.321	162.388.321	10.000.000	2.000.000		8.000.000	152.388.321
B 19 24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	122.788.972	122.788.972	7.500.000	1.500.000		6.000.000	115.288.972
B 19 24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edificio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.260.000.000	2.260.000.000	120.000.000	24.000.000		96.000.000	1.967.814.106
B 19 25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000.000	300.000.000	15.000.000		15.000.000		283.500.000
B 19 25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000.000	200.000.000	10.000.000		10.000.000		189.000.000
B 19 26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.450.721.814	1.450.721.814	80.000.000		80.000.000		1.374.721.814
B 19 27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.507.273.000	1.507.273.000	92.250.000		92.250.000		1.408.023.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
269.813.000			188.849.100						689.287.000
190.283.000			133.142.450						432.387.000
354.795.500			248.356.850						799.375.000
194.450.500			136.115.350						442.421.000
240.624.950			168.437.460						545.329.900
1.642.911.680			1.013.286.520						3.460.811.360
449.390.660		674.085.990	786.433.660						2.366.953.308
355.762.290	120.772.800	412.870.640	1.104.266.440						2.376.415.478
			129.530.070						162.388.321
57.644.490									122.788.972
983.907.050			688.734.940						2.087.814.106
141.750.000									290.500.000
94.500.000									199.000.000
662.360.900									1.484.721.810
704.011.500			492.800.050						1.500.273.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	763.999.650	763.999.650	40.000.000		40.000.000		730.138.650
B 19 28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	488.429.056	488.429.056	25.000.000		25.000.000		463.429.056
B 19 28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075.000	201.075.000	10.000.000		10.000.000		185.386.540
B 19 29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Gualtiera	Comune di Micigliano	499.790.619	499.790.619	25.000.000		25.000.000		417.790.619
B 19 30	Complesso di S. Alessandro (Tofia/Rieti). Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Tofia in Sabina	1.500.000.000	1.500.000.000	75.000.000		75.000.000		1.425.000.000
B 19 31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Farfa in Sabina	4.964.000.000	4.964.000.000	275.000.000		275.000.000		4.376.844.692
B 19 32	S. Carlo (Sezze/Latina). Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000.000	400.000.000					370.949.200
B 19 33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina). Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	5.311.341.343	2.311.341.343					1.218.903.343
B 19 34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Corni	1.000.000.300	1.000.000.300					985.274.998
B 19 35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	1.000.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000		652.166.300
B 19 36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina). Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000.000	1.000.000.000					808.354.240

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	851.159.300	851.159.300					876.175.230
B 19 38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	200.000.000	200.000.000					151.512.500
B 19 39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000.000	1.250.000.000					940.006.050
B 19 40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	658.779.390	658.779.390					564.379.390
B 19 41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	231.209.727	231.209.727	11.750.000		11.750.000		213.105.727
B 19 41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	133.987.227	133.987.227	7.000.000		7.000.000		123.642.227
B 19 42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sortesca	Comune di Sabaudia	105.593.600	105.593.600	6.250.000		6.250.000		99.343.600
B 19 43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	179.311.434	179.311.434	10.000.000		10.000.000		169.311.430
B 19 44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	120.000.000	120.000.000	5.000.000		5.000.000		104.999.996
B 19 45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	577.000.000	577.000.000	6.500.000		6.500.000		567.665.090
B 19 46	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	99.961.000	99.961.000					96.571.027
B 19 47	Recupero del Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	936.006.742	936.006.742	50.000.000		50.000.000		885.571.721
B 19 48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	700.000.000	700.000.000	35.000.000		35.000.000		554.378.290
B 19 49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	934.704.490	934.704.490					934.704.490
B 19 50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	650.301.668	650.301.668	35.000.000		35.000.000		508.701.668
B 19 51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	989.007.346	989.007.346	55.000.000		55.000.000		934.007.346
B 19 52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Caruneto	Comune di Settefrati	252.424.924	252.424.924					252.424.924

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI- STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forature beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
438.087.610									876.175.230
75.756.250									151.512.500
478.843.820									948.886.050
282.189.690									564.379.390
42.621.150	63.931.720								224.855.727
24.728.450	37.092.670								138.642.227
49.671.840									185.593.680
84.655.720									179.311.430
42.187.610			46.312.390						109.999.996
283.832.940			198.683.060						574.165.890
48.285.510									96.571.027
443.043.370			318.138.360	132.397.990					935.571.721
277.189.150									509.378.290
467.352.240			327.146.570						934.704.490
254.358.830									543.701.668
467.003.670									909.087.346
58.484.900		75.727.480	88.348.720						252.424.924

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario e del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 53	Santa Maria Assunta (Alatri/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	700.278.979	700.278.979					615.214.971
B 19 54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	313.890.125	313.890.125					299.999.995
B 19 55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Ente chiesa di S. Maria Salomone	240.000.000	240.000.000	7.000.000		7.000.000		232.550.000
B 19 56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.176.000.000	4.176.000.000					3.146.274.890
B 19 57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	256.272.400	256.272.400	30.000.000		30.000.000		226.272.400
B 19 58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	430.000.000	430.000.000	22.500.000		22.500.000		407.500.000
B 19 59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	470.000.000	470.000.000					458.090.415
B 19 60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Coccano/Frosinone) Restauro	Comune di Coccano	487.003.100	487.003.100	25.000.000		25.000.000		398.002.960
B 19 61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	363.475.000	363.475.000	20.000.000		20.000.000		339.875.710
B 19 63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA - Pontificio Collegio Leoniano	1.309.999.279	809.999.279	41.777.850		41.777.850		768.221.429
B 19 63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA - Pontificio Collegio Leoniano	150.000.000	150.000.000					150.000.000
B 19 64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	757.575.900	757.575.900	40.000.000		40.000.000		699.173.780
B 19 65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	870.224.170	870.224.170	87.003.554		87.003.550		782.276.535
B 19 66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	422.384.000	422.384.000	25.000.000		25.000.000		397.384.000
B 19 67	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento musicale	Comune di Ferentino	2.750.000.000	2.750.000.000	300.000.000		300.000.000		2.005.922.000
B 19 68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	675.357.148	675.357.148					675.357.148

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fin alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
387.687.490			215.325.240						615.214.971
54.376.825		81.564.840	119.859.930						299.999.995
116.275.000			46.392.500	19.882.500					239.550.000
1.573.137.440									3.146.274.890
113.136.200				113.135.978					256.172.400
283.750.000			142.625.000						430.000.000
229.845.210			102.171.680	43.787.860					458.090.415
79.760.590	119.640.890		139.581.040						423.802.960
169.937.850			118.956.500						359.875.710
264.614.210			388.374.000						809.999.279
75.000.000			52.500.000						150.000.000
321.503.450			47.741.850						739.173.700
391.130.270			312.910.610						869.360.889
190.692.000			139.004.400						422.384.000
1.002.961.000			702.072.700						2.305.922.000
337.678.570			236.375.000						675.357.140

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	243.459.848	243.459.848					243.459.848
B 19 70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Predimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Predimonte Alto	100.000.000	100.000.000					85.233.700
B 19 71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.110.846.077	1.110.846.077	75.000.000	75.000.000			1.035.846.077
B 19 72	Ampliamento della Chiesa in loc. Grunolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	71.877.000	71.877.000					56.823.560
B 19 73	Rifacimento copertura, facciata esterna e sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000.000	100.000.000					78.655.620
B 19 74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	50.557.000	50.557.000					37.726.030
B 19 75	Abbazia di Casamari	Ordine Cisterciense	1.000.000.000	1.000.000.000					995.846.440
B 19 76	Badia della Gloria (Anagni/Frosinone) Restauro e riuso (I stralcio)	Comune di Anagni	2.000.000.000	2.000.000.000					1.813.935.940
B 19 77	Chiesa di S. Domenico (Rieti) - Opere di restauro	Diocesi di Rieti	1.000.000.000	1.000.000.000					923.844.420
B 19 78			200.000.000	200.000.000					
B 19 79	Chiesa del Gonfalone (Viterbo) - Opere di restauro	Rettoria della Chiesa del Gonfalone	300.000.000	300.000.000					290.022.400
B 20 01.1	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro dell'opera di Roma	15.000.000.000	15.000.000.000					15.000.000.000
B 20 01.2	Musica Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma	13.000.000.000	13.000.000.000					4.100.819.900
B 20 01.3	Prosa Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro Roma	7.000.000.000	7.000.000.000					
B 20 01.4	Mostre Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000					5.000.000.000
B 20 01.5	Convegno internazionale	Agenzia Romana per il Giubileo	2.000.000.000	2.000.000.000					2.000.000.000

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 20 01.6	Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale (di Comune, Provincia e Regione)	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000					5.000.000.000
B 20 01.7	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 20 01.8A	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	750.000.000	750.000.000					
B 20 01.8B			250.000.000	250.000.000					
B 20 01.9	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 20 01.10	Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio	Agenzia Romana per il Giubileo	1.000.000.000	1.000.000.000					1.000.000.000
B 20 02	Centro internazionale per le arti e la cultura a Roma Via Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	4.785.000.000	4.785.000.000					3.250.849.592
TOTALE SETTORE B			624.500.556.266	574.955.056.266	4.984.160.604	162.350.000	4.473.418.600	268.400.000	207.659.634.421
C 01 01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt Emanuele II	Comune di Roma	5.841.626.450	5.841.626.450					5.841.626.450
C 01 02	Ponti Cacio Cestuo, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	6.792.002.868	6.792.002.868					6.792.002.868
C 01 03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	7.185.726.286	7.185.726.286					7.185.726.286
C 01 04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	2.676.966.400	2.676.966.400					2.558.365.400
C 01 05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	3.913.187.912	3.913.187.912	80.000.000	80.000.000			3.174.069.912
C 01 06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	2.126.876.134	2.126.876.134	180.000.000	36.820.000		143.180.000	1.717.781.899
C 01 07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (primo fase)	Comune di Roma	2.426.138.767	2.426.138.767	70.000.000	36.500.000		33.500.000	2.356.138.827
C 01 08	Intervento urbanistico connesso alla linea S Pietro - Venezia	Comune di Roma		990.000.000	990.000.000		990.000.000		
C 01 09	Intervento urbanistico connesso alla linea S Pietro - Aurelia	Comune di Roma		400.000.000	400.000.000		400.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 01 10	P ze S. Pietro in Vincoli, S Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma) Riquadrificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	3.245.965.090	3.245.965.090	150.000.000	50.000.000		200.000.000	2.995.965.091
C 01 11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	2.016.574.296	2.016.574.296					2.016.574.296
C 01 12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	2.894.625.466	2.894.625.466					2.894.625.466
C 01 13/1	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognante superficiale e arredo urbano	Comune di Roma	4.437.267.168	4.437.267.168	340.000.000	115.000.000		225.000.000	
C 01 13/2	Manutenzione superficiale delle sedi stradali del Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti e zone limitrofe agli itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	7.000.000.000	7.000.000.000					
C 01 14	Via S. Gregorio, via G. Lanza, via Washington Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	8.205.315.736	8.205.315.736	200.000.000	135.000.000		65.000.000	8.005.315.736
C 01 15	Via Appia Antica Riquadrificazione e adeguamento delle sedi	Comune di Roma							
C 01 15/1	Via Appia Antica 1° lotto Riquadrificazione e adeguamento della sede stradale da piazza Numa Pompilio a Via di Cecilia Metella	Comune di Roma	3.587.522.850	3.587.522.850	833.210.000			833.210.000	2.754.312.849

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane	per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
1.497.982.540			1.048.587.790						3.245.965.091
1.008.287.150			705.001.000						2.016.574.296
1.447.312.730			1.013.118.910						2.894.625.465
									340.000.000
4.002.657.870			2.001.840.510						8.205.315.736
1.377.156.420			964.009.500						3.507.522.849

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario e del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 01 15/2	Via Appia Antica 2° lotto Riqualificazione e adeguamento della sede stradale da Via di Cocilia Metella a G.R.A.	Comune di Roma	10.541.280.728	10.541.280.728	166.790.000			166.790.000	9.514.285.728
C 01 17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma		300.000.000	300.000.000	140.000.000		160.000.000	
C 01 18/1	Villa Borghese Portico dei Ioni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	1.644.535.547	1.644.535.547	100.000.000	20.000.000		80.000.000	1.325.047.550
C 01 18/2	Villa Borghese propilei egizi, fontane del Fococo, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici	Comune di Roma	1.760.924.628	1.760.924.628	100.025.000	21.650.000		79.175.000	1.410.463.630
C 01 19	Villa Borghese. Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni	Comune di Roma	915.133.850	915.133.850					915.133.850
C 01 20	Villa Borghese Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	1.004.455.525	1.004.455.525	36.000.000	11.900.000		24.100.000	839.455.520
C 01 21/1	Villa Doria Pamphili (Roma) sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedri - illuminazione esterna	Comune di Roma	2.265.762.144	2.265.762.144	150.000.000	30.000.000		120.000.000	2.115.762.140
C 01 21/2	Villa Doria Pamphili (Roma) recupero delle serre ottocentesche	Comune di Roma	1.666.150.301	1.666.150.301	117.750.000	23.550.000		94.200.000	1.548.400.300
C 01 22/1	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giove	Comune di Roma	1.694.479.906	1.694.479.906	114.200.000	22.840.000		91.360.000	1.500.279.906
C 01 22/2	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa	Comune di Roma	1.497.997.304	1.497.997.304	100.000.000	20.000.000		00.000.000	1.397.997.300

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
4.757.142.060									9.681.075.728
									300.000.000
662.523.770									1.425.047.550
709.231.810			496.462.270						1.519.288.630
457.566.920			320.296.850						915.133.850
419.727.760									875.455.520
1.057.881.070									2.245.762.140
774.200.190									1.666.150.380
790.139.950									1.694.479.906
690.990.690			489.299.000						1.497.997.300

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 01 23	Villa Doria Pamphily (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	1.750.958.910	1.750.958.910	63.000.000	21.420.000		41.500.000	1.487.958.909
C 01 24	Villa Pamphily (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	1.789.260.680	1.789.260.680					1.789.260.680
C 01 25	Villa Doria Pamphily (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.137.773.065	1.137.773.065					897.773.060
C 01 26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Oltorio	Comune di Roma	6.317.029.475	6.317.029.475					6.317.029.476
C 01 28	Potenziamento meccanizzazione servizio giardini	Comune di Roma	2.412.000.000	2.412.000.000					2.194.560.000
C 01 29	Lavori per l'impianto del verde nel parco S. Maria della Pietà	Comune di Roma	1.970.000.000	1.970.000.000					1.430.033.380
C 01 30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche	Comune di Roma	2.947.589.621	2.947.589.621					
C 02 A	Area delle Basiliche di S. Pietro in Vaticano, S. Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale	STA	2.625.700.000	2.625.700.000					
C 02 01	Area sotto basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle	Comune di Roma							
C 02 01.1.1	"BOR" Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	3.154.743.992	3.154.743.992	600.351.899		600.351.899		2.544.392.090
C 02 01.1.2	"RIS" Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Riorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	7.434.770.788	7.434.770.788	1.005.837.949		1.005.837.949		6.428.932.840

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
743.979.450									1.550.950.909
894.630.340									1.789.260.600
448.806.530									897.773.060
3.150.514.740									6.317.029.476
1.097.200.000									2.194.560.000
715.016.690									1.430.033.380
1.273.196.040									3.154.743.909
3.214.466.420			2.250.124.490						7.434.770.789

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 02 01.1.3	"CON" Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	2.129.860.914	2.129.860.914	516.288.606		516.288.606		1.613.572.310
C 02 01/2	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.869.560.000	1.869.560.000					
C 02 01/4	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano - interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico ambientale	AMA	907.430.000	907.430.000					907.430.000
C 02 01/5	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza	Ministero dell'Interno	2.005.000.000	2.005.000.000					
C 02 01/8	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro	Roma 2000 S.p.A.	11.986.500.000	11.986.500.000					11.152.523.410
C 02 02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce	Comune di Roma	1.732.062.489	1.732.062.489					1.732.062.489
C 02 02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme	Comune di Roma							
C 02 02.2.1	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma	400.000.000	400.000.000					400.000.000
C 02 02.2.2	"GIO" Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	6.919.341.560	6.919.341.560	1.400.362.195			1.400.362.195	5.510.984.360
Ci 02 02.2.3	"MER" Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	4.943.262.000	4.943.262.000					
C 02 02.2.4	"MAR" Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	3.992.000.430	3.992.000.430	507.621.022			507.621.022	3.484.459.420

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 02 02.2.5	"CRO" Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.493.485.886	1.493.485.886	257.033.837			257.033.837	1.236.452.050
C 02 02.2.6	"QUA" Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.083.776.868	1.083.776.868	187.434.104			187.434.104	896.342.760
C 02 02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale S. Giovanni in Roma. Comparto funzionale al Giubileo per l'accoglienza dei pellegrini	Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata	14.129.000.000	14.129.000.000	1.412.900.000		706.450.000	706.450.000	9.497.407.760
C 02 02/5	Area delle Basiliche di S. Giovanni, S. M. Maggiore, S. Croce in Gerusalemme. Interventi di disinfezione, disinfezione e derattizzazione per il risanamento igienico sanitario	AMA	1.456.866.000	1.456.866.000					1.456.866.000
C 02 02/6	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma). Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza.	Ministero dell'Interno	2.385.350.000	2.385.350.000					
C 02 02/7	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma). Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	3.864.003.000	3.864.003.000					
C 02 03/1	Area della Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i mezzi	Comune di Roma							
C 02 3.1.1	"PAO" Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	6.988.788.336	6.988.788.336	1.003.619.394			1.003.619.394	5.985.168.940

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 02 3.1.2	"LUN" Progetto di riqualificazione ambientale di Lungotevere S Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S Paolo	Comune di Roma	1.379.200.551	1.379.200.551	197.196.888			197.196.888	943.807.668
C 02 3.1.3	"OST" Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S Paolo	Comune di Roma	764.343.098	764.343.098	109.172.833			109.172.833	525.198.268
C 02 03/2	Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.943.700.000	1.943.700.000					
C 02 03/4	Aree della Basilica di S Paolo fuori le mura. Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico sanitario	AMA	386.536.000	386.536.000					386.500.000
C 02 03/5	Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza	Ministero dell'Interno	1.491.600.000	1.491.600.000					
C 02 03/6	Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Restauro e consolidamento del transetto della Basilica di S Paolo fuori le Mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo	P. Annone Basilica di S Paolo	1.256.320.000	1.256.320.000					1.256.320.000
C 02 04.1	Itinerari giubiliari e storici. Contributi per la manutenzione e la riqualificazione delle sedi stradali e relative pertinenze	Comune di Roma	6.610.035.292	6.610.035.292					6.610.035.290
C 02 04.2	Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giubiliari e storici, processioni e celebrazioni religiose	Comune di Roma	10.592.620.000	10.592.620.000					5.933.915.600
C 02 05	Contributo per la manutenzione delle sedi stradali e pertinenze delle strade di accesso e dei parcheggi a servizio delle zone limitrofe alle catacombe aperte al pubblico	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 02 06	Ponti pedonali temporanei nella città di Roma	Comune di Roma	7.400.000.000	7.400.000.000	697.200.000			629.671.680	4.687.438.660
C 02 08	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	3.000.000.000	3.000.000.000					
C 02 09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	5.420.142.900	5.420.142.900	851.933.391			851.933.391	4.568.209.510
C 03 01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riquadrificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000.000	1.400.000.000	120.000.000	24.000.000		96.000.000	2.224.858.940
C 03 02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	405.668.350	405.668.350					405.668.350
C 03 03	Via delle Muratte	Comune di Roma	2.382.986.900	2.382.986.900	130.000.000		130.000.000		2.223.908.900
C 03 04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	3.257.956.147	3.257.956.147	90.000.000	46.000.000		44.000.000	3.167.986.147
C 03 05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotour	Comune di Roma		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		
C 03 06	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - I° Stralcio	Comune di Roma	97.000.000.000	97.000.000.000					112.500.000.000
C 03 07	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - II° Stralcio	Comune di Roma	27.500.000.000	27.500.000.000					27.500.000.000
C 03 08	Contributi ristrutturazione bagni locali pubblici ed insegne esercizi commerciali	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000					124.296.000
C 03 09	Incentivi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione	Regione Lazio	2.000.000.000	2.000.000.000					
C 4	Area di Castel Gandolfo: Adeguamento delle infrastrutture								
C 04 01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo							
C 04 02/a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di	Comune di CastelGandolfo							
C 04 02/b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo							
C 04 03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Ristrutturazione	Comune di CastelGandolfo							
C 04 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture sportive	Comune di CastelGandolfo							
C 04 A	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.299.599.000	1.299.599.000	130.000.000			130.000.000	998.400.400

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 04 B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	1.499.414.000	1.499.414.000	152.000.000			152.000.000	1.141.585.930
C 04 C	Sottopasso pedonale di Via Maremmana	Comune di CastelGandolfo	299.628.000	299.628.000	30.000.000			30.000.000	223.371.860
C 04 D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di CastelGandolfo	549.251.000	549.251.000	55.000.000			55.000.000	381.748.590
C 04 E	Sistemazione della viabilità urbana	Comune di CastelGandolfo	3.500.808.000	3.500.808.000	355.500.000			355.500.000	2.560.691.960
C 04 F	Sistemazione della passeggiata sul lungo lago	Comune di CastelGandolfo	2.499.407.000	2.499.407.000	255.000.000			255.000.000	1.789.592.500
C 04 H	Potenziamento struttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.399.482.000	1.399.482.000	140.000.000			140.000.000	995.517.270
C 05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.299.321.550	3.299.321.550	105.600.000		105.600.000		2.132.931.220
C 05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.653.791.396	1.653.791.396					1.413.910.100
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	2.933.585.420	2.933.585.420	175.000.000		175.000.000		2.253.329.420
C 07 01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	1.954.457.591	1.954.457.591	224.000.000		224.000.000		1.221.273.500
C 08 01/1	Restauro del parco di Villa Borghese. Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	1.720.816.797	1.720.816.797	85.500.000		85.500.000		1.635.316.796
C 08 01/2	Restauro del parco di Villa Borghese. Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	2.973.597.648	2.973.597.648	156.000.000		156.000.000		1.989.845.440
C 08 01/3	Restauro del parco di Villa Borghese. Recinzioni lungo Via pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini	Comune di Roma	1.343.315.297	1.343.315.297	124.000.000		124.000.000		1.219.315.297
C 08 01/4	Restauro del parco di Villa Borghese. Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	2.881.801.922	1.881.801.922	130.000.000		130.000.000		2.751.801.922
C 08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese. Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	104.500.000		104.500.000		585.549.170
C 09 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.392.736.382	3.392.736.382	175.000.000		175.000.000		3.106.442.382

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 09 02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	3.933.379.795	3.933.379.795	198.409.090		198.409.090		3.349.643.705
C 09 02/2	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S Urbano, Colombaro Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	5.450.000.000	5.450.000.000	326.590.910		326.590.910		4.017.501.230
C 10 01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	3.007.974.787	3.007.974.787	300.000.000		300.000.000		2.682.146.449
C 11 01/1	Area archeologica del Celio - via di S Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	72.135.000	72.135.000	70.135.000		70.135.000		
C 11 01/2	Area archeologica del Celio Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	2.534.175.054	2.534.175.054	195.717.600		195.717.600		2.338.457.450
C 11 02	Area archeologica del Celio - Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	3.123.501.551	3.123.501.551					2.627.416.601
C 11 03	Area archeologica del Celio Sezione polizza turistica e banda nella ex palestra dei vigili	Comune di Roma	1.357.952.531	1.357.952.531	100.446.400		100.446.400		1.172.641.130
C 11 04	Area archeologica del Celio Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe	Comune di Roma	736.459.817	736.459.817					616.459.820
C 11 05	Recupero dell'area di S Gregorio al Celio - colle del Celio - recupero delle aree a verde di S Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimoniana e S Sisto Vecchio.	Comune di Roma	3.995.428.060	3.995.428.060	200.000.000			200.000.000	2.640.779.970

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 11 06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta (Manutenzione)	Comune di Roma	2.498.145.408	2.498.145.408	149.083.200		149.083.200		1.730.133.210
C 11 07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico	Comune di Roma	348.805.233	348.805.233					301.718.230
C 11 08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	396.509.888	396.509.888					
C 11 09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	250.000.000	250.000.000					
C 11 10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	272.377.273	272.377.273					
C 11 11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	274.765.900	274.765.900					
C 11 12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	747.071.636	747.071.636					
C 11 13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.353.310.311	1.353.310.311					
C 11 14	Fronti laterali sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	628.336.602	628.336.602					
C 11 15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulee romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.044.466.371	1.044.466.371					
C 11 16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	448.352.303	448.352.303					
C 11 17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	216.500.000	216.500.000					
C 11 18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190.000.000	190.000.000					
C 11 19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53.300.000	53.300.000					
C 11 20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	630.700.000	630.700.000					
C 11 21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500.000	191.500.000					174.000.000
C 11 22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000.000	170.000.000					169.317.600
C 11 23			600.000.000	600.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 12 01	Villa Doria Pamphily (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	3.300.000.000	3.300.000.000					3.168.641.860
C 12 02	Villa Doria Pamphily (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	2.999.841.077	2.999.841.077	150.000.000		150.000.000		1.899.941.850
C 12 03	Villa Doria Pamphily (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Dami	Comune di Roma	485.822.273	485.822.273	22.400.000		22.400.000		427.577.270
C 12 04/1	Villa Doria Pamphily (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro	Comune di Roma	765.498.754	765.498.754	50.000.000		50.000.000		655.453.750
C 12 04/2	Villa Doria Pamphily (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	536.861.839	536.861.839	35.000.000		35.000.000		461.838.040
C 13 01/1	Parco di Monte Mario (Roma) Recupero dei casali Mellini	Comune di Roma	2.577.532.996	2.577.532.996	274.376.000		274.376.000		2.135.156.996
C 13 01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario. Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi	Comune di Roma	4.300.000.000	4.300.000.000	123.000.000		123.000.000		2.743.555.750
C 14 01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riquilibrizzazione delle aree a verde	Comune di Roma	2.133.174.815	2.133.174.815	150.000.000		150.000.000		1.817.940.810
C 15 01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	695.683.240	695.683.240	50.000.000		50.000.000		645.683.240
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Eadire Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano	Comune di Roma	1.640.667.730	1.640.667.730	60.000.000	20.000.000		40.000.000	1.380.667.730
C 18 01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000.000	1.000.000.000					952.897.961
C 18 02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riquilibrizzazione ambientale dei territori vicini	Provincia di Roma	2.318.400.662	2.318.400.662	120.000.000	24.000.000		96.000.000	2.121.140.940
C 18 03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	4.767.410.760	4.767.410.760	300.000.000		300.000.000		4.467.410.760

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fin alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
1.584.308.930									3.168.601.860
949.978.920									2.049.941.850
213.788.630									449.977.270
327.726.870									785.453.750
230.919.020									496.838.040
1.067.578.500									2.409.532.996
1.371.777.870									2.866.555.750
908.978.400									1.967.940.810
322.841.620									695.683.240
698.333.860									1.448.667.730
358.371.020	236.155.920								952.897.961
1.060.578.470									2.241.148.940
2.233.785.300									4.767.410.760

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 18 04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	900.000.000	900.000.000	68.000.000	12.000.000		48.000.000	
C 18 05	Villa Comunale di Pratoguardino (Viterbo) Lavori di manutenzione straordinaria	Comune di Viterbo	300.000.000	300.000.000					230.698.120
C 19 01/02	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana	Comune di Roma	5.965.357.820	5.965.357.820					5.965.357.820
C 19 01/01	Risanamento Fosso Papilion Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focine e Ostia Litorale	Regione Lazio	7.798.989.228	7.798.989.228					7.678.809.840
C 19 01/02	Risanamento Fosso Papilion Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focine e Ostia Litorale	Regione Lazio	2.989.573.115	2.989.573.115					3.280.000.000
C 19 01/03	Risanamento Fosso Papilion Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focine e Ostia Litorale	Regione Lazio	13.878.329.352	13.878.329.352					13.395.160.190
C 19 01/04	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focine	Regione Lazio	7.165.123.594	7.165.123.594					7.086.403.210
C 19 02/1	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000					979.456.160
C 19 02/2			3.250.000.000	3.250.000.000					
C 19 01/3			3.250.000.000	3.250.000.000					
C 20 01	Orto Botanico	Università La Sapienza	600.000.000	600.000.000					
TOTALE SETTORE C			515.005.126.746	516.695.126.746	20.114.905.318	890.680.000	9.139.686.654	10.017.090.344	418.526.168.023
D 02 01	Linea tranviaria S Pietro Aurelia	Comune di Roma		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000		
D 03 01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria	Comune di Roma		3.550.000.000	3.550.000.000		3.550.000.000		
D 04 01	Linea tranviaria Archeotram	Comune di Roma		2.800.000.000	2.800.000.000		2.800.000.000		
D 05 01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt	ATAC	105.744.100.000	105.744.100.000					105.656.100.000
D 05 01/2	Fornitura di autobus urbani di media capacità	ATAC	19.007.338.000	19.007.338.000					20.021.283.310
D 05 01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità	ATAC	78.870.016.000	78.870.016.000					78.870.016.000
D 05 01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt	COTRAL	60.695.411.000	60.695.411.000					60.645.184.600

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
									60.000.000
115.349.060									
3.151.928.910									5.965.357.820
3.839.404.920									7.678.809.840
1.600.000.000									3.200.000.000
6.697.500.090									13.395.160.190
3.543.201.600									7.006.403.210
									979.456.160
267.882.928.669	323.155.920	9.515.568.000	32.544.150.790	693.613.600	1.103.544.700	11.100.450.000			450.694.449.921
									2.500.000.000
									3.550.000.000
									2.000.000.000
	26.842.830.000		68.147.660.000						105.656.100.000
	8.402.415.400		9.405.952.640						20.021.283.310
	23.661.004.000	15.774.003.200							78.870.016.000
9.796.529.820	18.193.555.300	16.794.051.120	6.997.521.300						60.645.104.600

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 05 01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	13.472.353.000	13.472.353.000					13.461.863.100
Dx 05 01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	7.891.000.000	7.891.000.000					7.891.000.000
D 05 01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	36.190.000.000	36.190.000.000					36.190.000.000
Dx 05 01/8	Fornitura materiale rotabile Ferrovia Roma-Pantano	COTRAL	12.200.000.000	12.200.000.000					
D 05 02	Fornitura di autobus da 18 metri	ATAC	44.000.000.000	44.000.000.000					43.992.366.000
D 07 01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma		2.341.816.000	3.450.000.000		3.450.000.000		26.391.816.000
D 07 02	Sottovia Lungotevere in Sassia	Comune di Roma	33.946.439.545	33.946.439.545					32.518.558.745
D 08 01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta	Comune di Roma	57.011.650.000	57.011.650.000	3.400.000.000	680.000.000		2.720.000.000	53.611.650.000
D 08 02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000.000	40.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000		24.000.000.000
D 08 03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	16.720.300.000	16.720.300.000					
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	85.526.804.000	85.526.804.000	7.500.000.000		7.500.000.000		78.026.804.000
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	77.344.901.094	73.251.470.312					73.251.470.310
D 10 01/b	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	16.642.971.397	16.666.252.179					16.666.252.180
D 11 01	GRA tratto Prana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	45.950.000.000	45.950.000.000					45.946.860.256
D 13 01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.119.620.000	1.119.620.000	30.000.000		30.000.000		1.089.620.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell' Impegno di spesa	10% all' emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
	4.838.558.930	5.833.474.010	5.842.652.370						13.461.843.100
	3.945.500.000								7.891.000.000
	18.095.000.000								36.190.000.000
	9.998.265.000		29.594.864.400						43.992.366.000
26.391.816.000									29.841.816.000
16.259.279.370			11.381.495.560						32.518.558.745
11.129.752.000		16.694.628.000	18.764.877.500						57.011.650.000
24.000.000.000									28.000.000.000
						15.280.300.000			15.280.300.000
									85.526.804.000
									73.251.470.310
			14.166.314.350						16.666.252.100
8.465.572.050		10.888.857.800	16.081.401.090		3.619.000.000				49.565.860.256
394.810.000					300.000.000				1.419.620.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 13 02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.171.016.811	1.171.016.811	30.000.000	15.000.000		15.000.000	1.141.016.811
D 13 03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.061.573.765	1.061.573.765	30.000.000	15.000.000		15.000.000	1.031.573.765
D 13 04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	2.030.000.000	1.300.000.000	40.000.000		40.000.000		1.006.045.990
D 13 05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Gudonia - Tiburtina	Provincia di Roma	397.390.565	397.390.565	27.500.000	5.500.000		22.000.000	369.890.565
D 13 06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	840.960.000	840.960.000	60.000.000	12.000.000		48.000.000	780.960.000
D 13 07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	688.977.442	688.977.442	14.000.000	7.000.000		7.000.000	674.977.440
D 13 08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.505.000.000	4.505.000.000	200.000.000	40.000.000		160.000.000	2.996.760.940
D 13 09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	2.052.974.954	2.052.974.954	150.000.000	30.000.000		120.000.000	1.828.634.954

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
382.508.400					376.000.000				1.547.016.011
515.706.000			361.050.820						1.061.573.765
503.022.990			352.116.100						1.046.045.990
73.978.110	110.967.000	129.461.000							397.390.565
390.400.000			273.336.000						840.960.010
224.908.720					225.000.000				913.977.440
1.498.380.470									3.196.760.940
914.317.400			640.022.230						1.978.634.954

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 13 10	SP Casa Romana (Zagarolo, S Cesario/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	2.481.348.366	2.481.348.366	150.000.000	30.000.000		120.000.000	2.195.631.646
D 13 11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio della Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	4.534.479.680	4.534.479.680	210.000.000	42.000.000		168.000.000	3.462.390.680
D 13 12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monteotondo/Roma)	Provincia di Roma	5.951.794.000	5.951.794.000	275.000.000		275.000.000		5.669.507.930
D 14 01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	3.228.123.995	3.228.123.995	250.000.000	50.000.000		200.000.000	2.978.123.995
D 14 02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	1.743.772.155	1.743.772.155	100.000.000	20.000.000		80.000.000	1.643.772.155
D 14 03	S.P. Laurentina dal GRA fino al Km 19 500 Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria	Provincia di Roma		1.800.000.000	750.000.000		750.000.000		1.050.000.000
D 14 04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	2.908.319.999	2.908.319.999	225.000.000	45.000.000		180.000.000	2.683.320.000
D 14 05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	3.316.568.000	3.316.568.000	142.500.000		142.500.000		188.500.000
D 14 06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.641.412.000	5.641.412.000	250.000.000		250.000.000		5.391.412.000
D 14 07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	2.341.843.672	2.341.843.672	175.000.000	35.000.000		140.000.000	2.160.891.672
D 14 08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	10.045.318.000	10.045.318.000	375.000.000		375.000.000		9.670.318.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
1.097.815.820									2.345.631.646
1.731.195.340									3.672.390.600
2.834.753.960									5.944.587.930
402.312.200	1.006.749.500		1.042.343.260						3.228.123.595
328.754.430	1.068.451.900								1.743.772.155
525.000.000									1.000.000.000
536.664.000	804.996.000		939.162.000						2.908.320.000
					102.500.000				519.500.000
2.479.482.000					432.446.400				6.073.858.400
1.000.045.840			756.032.090						2.335.091.672
4.593.855.490					402.607.013				10.527.925.016

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 14 09	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (1° stralcio)	Provincia di Frosinone	9.254.218.352	9.254.218.352	625.000.000		625.000.000		14.184.974.300
D 14 09A			5.000.000.000	5.000.000.000					
D 14 09B			2.500.000.000	2.500.000.000					
D 14 10	Miglioramento viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (1° stralcio)	Provincia di Latina	8.737.492.495	8.737.492.495	171.500.000		171.500.000		14.126.476.900
D 14 10A			2.500.000.000	2.500.000.000					
D 14 10B			5.000.000.000	5.000.000.000					
D 14 11	Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (1° stralcio)	Provincia di Rieti	12.500.000.000	12.500.000.000					11.064.095.470
D 14 11A			5.500.000.000	5.500.000.000					
D 14 12	Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (1° stralcio)	Provincia di Viterbo	15.000.000.000	15.000.000.000					13.850.112.960
D 14 12A			3.200.000.000	3.200.000.000					
D 15 01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta - Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovie dello Stato	170.379.000.000	170.379.000.000					170.379.000.000
D 15 01/2	Potenziamento della linea Ciampino - Velletri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di incrocio di Pavona e Lanuvio	Ferrovie dello Stato	12.439.409.000	12.439.409.000					12.439.409.000
D 16 01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere mantitine ed idrauliche adeguamento del porto (1° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	71.217.371.000	71.217.371.000	4.500.000.000	916.550.410	3.583.449.590		50.217.371.000
D 16 02	Adeguamento funzionale (II Lotto)	Ente Porto Civitavecchia	11.000.000.000	11.000.000.000					8.415.216.100
D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini	Comune di Roma	11.390.204.000	11.390.204.000	2.004.500.000		2.004.500.000		9.368.858.510
D 18 01/2a	Adeguamento metro A 1° stralcio	Comune di Roma	19.646.302.043	19.646.302.043					18.292.205.040
D 18 01/2b	Adeguamento metro A 2° stralcio	Comune di Roma	55.037.266.010	55.037.266.010					50.873.238.009
D 18 02/1a	Ferrovie concesse: potenziamento linea Roma - Lido	Comune di Roma	6.381.330.834	6.381.330.834					5.872.530.835
D 18 02/1b	Ferrovie concesse: potenziamento linea Roma - Lido Manutenzione	COTRAL	2.000.000.000	2.000.000.000					1.321.243.400
D 18 02/2	Potenziamento Roma - Nord	Comune di Roma	15.594.696.673	15.594.696.673	1.000.000.000		1.000.000.000		14.594.696.670

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 18 03	Sicurezza stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	11.842.000.000	11.842.000.000					8.445.480.000
D 18 04	Ala Mazzoni - stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	23.948.000.000	23.948.000.000					19.710.648.527
D 19 02/1	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	3.494.390.000	3.494.390.000					7.179.000.000
D 19 02/2			3.684.610.000	3.684.610.000					
D 19 03	Parcheggio di scambio con strutture mobili	STA	5.000.000.000	5.000.000.000	250.000.000		250.000.000		
D 19 04	Siralcio funzionale nodo di scambio valle Aurelia con intersezione tra via Anastasio Secondo e via A. Emo	Comune di Roma	4.951.376.946	4.951.376.946					4.951.376.946
D 20 01	Aggiornamento rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	20.650.000.000	20.650.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		19.650.000.000
D 20 02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	8.000.000.000	8.000.000.000	470.588.235		470.588.235		7.529.411.765
D 20 02/1	Sistema controllo accessi alla ZTL	STA	9.000.000.000	9.000.000.000	529.411.765		529.411.765		7.931.788.235
D 20 03	Iniziativa per una mobilità sostenibile a Roma	Ministero Ambiente	3.500.000.000	3.500.000.000					
D 21 01	Riorganizzazione del nodo di scambio di largo di Torre Argentina ed interventi di riqualificazione ambientale	Comune di Roma	9.348.155.980	9.348.155.980					9.348.155.980
D 22 01/1	Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato OO PP Lazio	950.000.000	950.000.000					
D 22 01/2	Organizzazione delle manifestazioni	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	1.174.000.000	1.174.000.000					1.174.000.000
D 22 01/3	Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata	Università Tor Vergata	876.000.000	876.000.000					
D 22 02			4.463.000.000	4.463.000.000					
D 22 03			16.511.000.000	16.511.000.000					
D 22 04			10.821.000.000	6.526.000.000					
D 22 5	Area Grandi Eventi Tor Vergata (Roma) Collegamento Area Universitaria - Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	4.894.000.000	4.894.000.000	284.700.000		284.700.000		
D 22 6	Area Grandi Eventi Tor Vergata Collegamento Area Universitaria - S.P. Vermicino	Comune di Frascati	7.844.000.000	6.844.000.000					6.400.000.000
D 22 07			2.500.000.000	2.500.000.000					
D 23 01			500.000.000	500.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 23 02	Fornitura di autobus per la "Rete integrativa di trasporto pubblico a Roma"	Comune di Roma	61.500.000.000	61.500.000.000					51.072.000.000
D 23 03			3.000.000.000	3.000.000.000					
D 23 04/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) Air Terminal di Ostia Mare	Metropark S.p.A.	1.431.700.000	1.431.700.000					1.354.928.590
D 23 04/2			1.568.300.000	1.568.300.000					
D 23 05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Circonvallazione VII	Comune di Roma	790.300.000	790.300.000					615.135.000
D 23 05/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - La Giustiniana	Comune di Roma	843.000.000	843.000.000					749.723.560
D 23 05/3	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Osteria del Curato	Comune di Roma	1.069.000.000	1.069.000.000					
D 23 05/4	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Ponte Mammolo	Comune di Roma	929.000.000	929.000.000					797.919.500
D 23 05/5	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Sava Rubra	Comune di Roma	756.500.000	756.500.000					726.932.430
D 23 05/6	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - S. Maria	Comune di Roma	993.000.000	993.000.000					854.214.810
D 23 05/7	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Tor di Valle	Comune di Roma	947.000.000	947.000.000					808.935.830
D 23 05/8	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Tor di Valle	Comune di Roma	405.000.000	405.000.000					378.092.900
D 23 05/9	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Via C.D. Malatesta	Comune di Roma	362.700.000	362.700.000					333.017.010
D 23 05/10			598.500.000	598.500.000					
D 23 05/11	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Laurentina	Comune di Roma	1.806.000.000	1.806.000.000					1.524.229.220
D 23 06			4.000.000.000	4.000.000.000					
TOTALE SETTORE D			1.526.703.568.773	1.489.480.154.773	47.444.000.000	1.943.050.410	41.505.949.590	3.995.000.000	1.311.688.191.354
E 01 01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma) Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	3.950.719.607	1.950.719.607	100.000.000		100.000.000		1.850.719.600
E 01 02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Casonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	12.095.040.000	5.795.040.000					5.795.040.000
E 01 03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	10.257.947.000	8.857.947.000					13.835.662.040
E 01 03a			5.200.000.000	5.200.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 01 04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Municiopattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	1.959.900.000	1.459.900.000					1.459.900.000
E 01 05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile	AMA	700.000.000	600.000.000					600.000.000
E 01 06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.300.000.000	900.000.000					900.000.000
E 01 07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica	AMA	600.000.000	500.000.000					500.000.000
E 01 08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali	AMA	2.841.715.257	2.141.715.257	150.000.000		150.000.000		1.436.635.290
E 01 09.2	Attrezzature specifiche per il centro storico	AMA	1.944.000.000	1.844.000.000					1.844.000.000
E 01 11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA		125.000.000	125.000.000		125.000.000		
E 01 12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri	AMA	4.564.400.247	3.508.400.247	200.000.000		200.000.000		3.308.400.250
E 01 13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti	AMA	400.741.221	264.741.221	25.000.000		25.000.000		239.741.220
E 01 14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolonia	AMA	2.337.079.744	1.124.079.744	100.000.000		100.000.000		
E 01 15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino	AMA	1.778.079.937	1.278.079.937	100.000.000		100.000.000		
E 01 16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini	AMA	4.703.019.203	4.123.019.203	95.000.000		95.000.000		4.028.019.200
E 01 17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami	AMA	5.668.179.511	3.083.179.511	200.000.000		200.000.000		2.883.179.510

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
	729.958.000		656.955.000						1.459.900.000
300.000.000									600.000.000
454.000.000			400.600.000						900.000.000
250.000.000			225.000.000						500.000.000
819.317.640									1.700.635.290
922.000.000									1.844.000.000
									125.000.000
4.200.120					3.300.000.000				6.900.400.250
119.870.610									264.741.220
									100.000.000
									100.000.000
2.014.009.600									4.123.019.200
1.441.589.750									3.003.179.510

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario e del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 01 18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto	AMA	3.126.829.175	1.242.829.175	125.000.000		125.000.000		1.117.829.170
E 01 19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Sava Rubra. (1° lotto funzionale)	AMA		150.000.000	150.000.000		150.000.000		
E 01 20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli	AMA	3.000.000.000	670.000.000	300.000.000		300.000.000		
E 01 22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (AIA) Via Sannio	AMA	2.509.723.636	1.654.723.636	157.500.000		157.500.000		1.497.223.630
E 01 22/2	Fornitura attrezzature Computatori su semurimorchi e motori per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (AIA) - Via Sannio	AMA	1.033.500.864	1.033.500.864					1.033.500.860
E 01 24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di un'area intermedia attrezzata via di Torrevicchia	AMA	5.971.974.735	1.933.974.735	150.000.000		150.000.000		
E 01 25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino	AMA	5.909.252.000	4.849.252.000	300.000.000		300.000.000		4.549.252.000
E 01 26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campobasso	AMA	666.291.296	676.291.296	10.000.000		10.000.000		676.291.730
E 01 26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campobasso	AMA	516.750.432	516.750.432	15.500.000		15.500.000		516.750.430
E 01 27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma) Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale	AMA	3.100.000.000	3.100.000.000					3.013.363.200

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 01 27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma) Processori di bordo sui mezzi di raccolta	AMA	5.300.000.000	5.300.000.000					4.884.130.000
E 01 27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma) Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento	AMA	1.600.000.000	1.600.000.000					1.200.731.200
E 01 28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale	AMA	10.710.000.000	2.000.000.000	100.000.000		100.000.000		1.900.000.000
E 01 29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale	AMA	9.520.000.000	7.000.000.000	350.000.000		350.000.000		
E 01 30/1	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse	AMA	5.496.098.118	5.496.098.118	280.000.000		280.000.000		5.196.098.120
E 01 31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti	AMA	1.320.480.000	1.320.480.000					1.320.480.000
E 01 31/2	Servizi igienici permanenti Noleggio, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali	AMA	7.500.000.000	7.500.000.000					4.275.873.000
E 02 01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	37.531.000.000	22.531.000.000	250.000.000		250.000.000		22.999.827.830
E 02 02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	8.795.052.483	8.795.052.483	1.000.000.000		1.000.000.000		4.349.949.318
E 02 03	Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	19.044.184.735	19.044.184.735	1.500.000.000		1.500.000.000		16.318.290.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cofide	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 02 04	Ospedale G B Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	5.067.346.783	5.067.346.783	300.000.000		300.000.000		
E 02 05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	12.184.478.000	12.184.478.000	750.000.000		750.000.000		11.434.478.337
E 02 06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	6.031.191.000	6.031.191.000	350.000.000		350.000.000		5.681.191.061
E 02 07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	12.000.000.000	12.000.000.000	500.000.000		500.000.000		
E 02 08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572.000	1.632.572.000					
E 02 08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990.000	1.366.990.000					
E 02 09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	801.321.859	801.321.859	50.000.000		50.000.000		751.321.860
E 02 10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.175.000.000	1.175.000.000					824.999.000
E 02 11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	996.199.880	996.199.880					928.557.880
E 02 12	Sistema regionale di emergenza sanitaria IIS (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000.000	4.500.000.000					4.500.000.000
E 02 13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I R C C S Lazzaro Spallanzani	8.219.647.000	8.219.647.000	465.000.000		465.000.000		4.588.111.062

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
									300.000.000
4.727.479.450	989.759.720								12.184.478.337
2.840.595.530			1.988.416.870						6.031.191.061
									500.000.000
375.660.930			262.962.650						801.321.860
				824.999.000					824.999.000
				928.557.800					928.557.800
							4.500.000.000		4.500.000.000
2.294.055.530			1.605.830.870						5.053.111.062

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000.000	7.140.000.000					7.140.000.000
E 02 15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	10.500.000.000	10.500.000.000					
E 02 16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000.000	4.700.000.000					4.700.000.000
E 02 16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protektorato S. Giuseppe	1.800.000.023	1.800.000.023	90.000.000		90.000.000		1.333.518.023
E 02 17	Ristrutturazione P.M.P. Via Saredo Roma	USL RM B	4.841.797.234	4.841.797.234	250.000.000		250.000.000		1.944.719.030
E 02 18	Ospedale "Fatebene Fratelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione	Casa Generalizia "Fate Bene Fratelli"	2.615.000.000	2.615.000.000					2.615.000.000
Ex 02 19	Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy	Istituto dermatologico dell'Immacolata	3.000.000.000	3.000.000.000					
E 02 20	Campus Bio-Medico	Libero Istituto Universitario "Campus Bio-Medico"	9.073.887.000	9.073.887.000					8.225.887.000
E 02 21	Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di II livello per area pediatrica	IRCCS Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"	2.470.000.000	2.470.000.000					2.330.343.690
E 02 22	Fornitura natanti di soccorso al servizio dell'aeroporto di Fiumicino (1° stralcio)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto	3.000.000.000	3.000.000.000					
E 02 23	Acquisto mezzi soccorso a mare per la Capitaneria di porto di Fiumicino (II Lotto)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto	3.300.000.000	3.300.000.000					
E 02 24			7.000.000.000	7.000.000.000					
E 02 25			2.000.000.000	2.000.000.000					
E 02 26	Ospedale Cristo Re (Roma) Realizzazione di nuovi servizi	Ospedale Cristo Re	2.000.000.000	2.000.000.000					1.444.290.000
E 02 27			2.000.000.000	2.000.000.000					
E 03 01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	STA	5.000.000.000	5.000.000.000	250.000.000		250.000.000		4.750.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 03 02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio viale Trastevere n° 18 Roma (ex ufficio contravvenzioni)	Comune di Roma	2.301.474.663	2.301.474.663					1.591.435.660
E 03 02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio via Ferruccio n° 9 Roma (comando vigili urbani 1° gruppo)	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000					528.574.740
E 03 02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio viale P. Togliatti n° 987 Roma (sede 7° gruppo vigili urbani)	Comune di Roma	1.996.425.000	1.996.425.000					1.373.392.520
E 03 02/4	Lavori di manutenzione straordinaria e restauro ed adeguamento Fabbricato ex Istituto Luce, Piazza Cinecittà n° 11	Comune di Roma	2.670.364.315	2.670.364.315					2.670.364.310
E 03 02/5	Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio via della Consolazione n°4 - Sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma	500.000.000	500.000.000					310.479.290
E 03 03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma	3.699.937.367	3.699.937.367					3.699.937.370
E 03 04.1	Acquisto apparecchiature elettroniche e relativo software per le attività esterne di Polizia Municipale	Comune di Roma	1.260.837.712	1.260.837.712					1.195.674.100
E 03 04.2	Acquisto apparecchiature (elettroniche e non), materiali ed arredi per le scuole di Polizia Municipale	Comune di Roma	300.000.000	300.000.000					199.895.810
E 04 01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile	Regione Lazio	16.952.000.000	16.952.000.000					16.952.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all' emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
795.717.830			557.002.400						1.591.435.660
264.287.370									528.574.740
686.696.260									1.373.392.520
1.335.102.150									2.670.364.310
155.239.640									310.479.290
	1.849.948.680								3.699.937.370
									1.195.674.100
									199.895.810
							16.952.000.000		16.952.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 04 02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio) Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo	Regione Lazio	1.100.000.000	1.100.000.000					1.100.000.000
E 04 03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali	Regione Lazio	12.840.000.000	8.200.000.000					5.200.000.000
E 04 04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio) Strumenti formativi per l'autoapprendimento, riqualificazione centri di formazione professionale, progetti interregionali, pilotaggio programma	Regione Lazio	3.958.000.000	3.148.000.000					3.148.000.000
E 05 01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	1.300.000.000	1.300.000.000					
E 05 01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000.000	3.700.000.000					
E 06 02/a	Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	3.900.000.000	3.900.000.000					
E 05 03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'Interno	12.000.000.000	12.000.000.000					
E 05 04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	16.158.000.000	16.158.000.000					
E 05 05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	4.830.000.000	4.830.000.000					
E 05 06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	1.792.000.000	1.792.000.000					
E 05 07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	15.250.000.000	15.250.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
10% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
							1.100.000.000		1.100.000.000
							5.200.000.000		5.200.000.000
							3.140.000.000		3.140.000.000
						1.300.000.000			1.300.000.000
						3.700.000.000			3.700.000.000
						3.900.000.000			3.900.000.000
						12.000.000.000			12.000.000.000
						27.590.000.000			27.590.000.000
						3.300.000.000			3.300.000.000
						8.252.000.000			8.252.000.000
						650.000.000			650.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 05 08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	9.673.120.000	9.673.120.000	500.000.000		500.000.000		9.173.120.000
E 05 09	Acquisito 7 torri per illuminazione	Ministero Difesa	200.000.000	200.000.000					
E 05 11	Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate a loggia operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	Ministero Difesa	4.900.000.000	4.900.000.000					
E 05 12	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	1.995.000.000	1.995.000.000					
E 05 13	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"	Ministero Lavori Pubblici	24.500.000.000	24.500.000.000					
E 05 14	Infrastrutture - Costruzione Caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Difesa	17.945.078.610	17.945.078.610					
E 05 15	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici Caserma "Piave"	Ministero Difesa	679.000.866	679.000.866					
E 05 16	Caserma della Polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte	Ministero Difesa	1.675.106.000	1.675.106.000					
E 05 17	Caserma della Polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto volanti	Ministero Difesa	2.726.125.000	2.726.125.000					
E 05 18	Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero Difesa	3.664.630.149	3.664.630.149					
E 05 19	Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero Difesa	11.000.000.000	11.000.000.000					
E 05 20	Coordinamento Centrali operative Interforze	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	1.500.000.000	1.500.000.000					
E 05 21	Iniziative per la formazione del personale	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	455.000.000	455.000.000					
E 05 22	Iniziative per la formazione del personale	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	539.000.000	539.000.000					
E 05 23	Realizzazione nuovo galleggiante distaccoamento fluviale	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	500.000.000	500.000.000					
E 05 24	Ampliamento e ristrutturazione Tuscolano II	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	2.000.000.000	2.000.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'omissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
4.506.560.000									9.673.120.000
						1.995.000.000			1.995.000.000
						26.500.000.000			26.500.000.000
						19.000.000.000			19.000.000.000
						697.000.000			697.000.000
						1.800.000.000			1.800.000.000
						2.997.000.000			2.997.000.000
						4.046.000.000			4.046.000.000
						11.000.000.000			11.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						455.000.000			455.000.000
						539.000.000			539.000.000
						500.000.000			500.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 05 25	Acquisto elimbulanza	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	11.000.000.000	11.000.000.000					
E 05 27	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del Dipartimento della Protezione Civile	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	399.000.000	399.000.000					
E 05 28	Adeguamento e potenziamento della funzionalità della sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	697.000.000	697.000.000					
E 05 29	Predisposizione di circa 150 moduli contenenzati pluriscio/sociali per le aree periferiche di supporto logistico e di accoglienza	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	3.983.000.000	3.983.000.000					
E 05 30	Acquisto mezzi e attrezzature varie	Ministero Interno - Corpo nazionale VV FF - Dipartimento Protezione Civile	5.000.000.000	5.000.000.000					
E 05 32	Caserna CC P.zza Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero Interno	1.177.758.726	1.177.758.726					
E 05 33	Rete di radio comunicazioni della polizia	Ministero Interno	5.500.000.000	5.500.000.000					
E 05 34	Sede centrale del comando provinciale VV FF di Roma - Via Genova (Roma) - Lavori di lavorazione straordinaria	Ministero Interno - Corpo Nazionale VV FF - Dipartimento Protezione Civile	2.000.000.000	2.000.000.000					
E 05 35	Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (Roma) - Manutenzione straordinaria	Ministero Lavori Pubblici - Provveditorato OO PP per il Lazio	480.000.000	480.000.000					
E 06 01	Contributo a favore di imprese giovanili per la promozione di occupazione connessa alle attività giubilari	Comune di Roma	9.000.000.000	9.000.000.000					9.000.000.000
E 07 01	Attività del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei cantieri giubilari	Comune di Roma	2.700.000.000	2.700.000.000					2.700.000.000
TOTALE SETTE			551.809.077.180	492.722.077.180	9.288.000.000		9.288.000.000		235.846.170.021

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (mandati diretti)		ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa			10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)		
						11.000.000.000			11.000.000.000
						399.000.000			399.000.000
						3.952.079.000			3.952.079.000
						5.000.000.000			5.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						5.500.000.000			5.500.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						400.000.000			400.000.000
				9.000.000.000					9.000.000.000
	2.053.945.750								2.700.000.000
75.740.474.795	10.488.884.150		15.026.641.390	10.753.556.000	3.300.000.000	169.520.079.000	42.740.000.000		413.678.376.021

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
F 01 01/1	Centri informativi del Museo del Risorgimento - Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	5.675.712.000	5.675.712.000	48.000.000		48.000.000		5.627.712.000
F 01 01/2	Centri informativi di Via della Conciliazione - Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	7.275.712.000	7.275.712.000	117.000.000		117.000.000		7.158.712.000
F 01 01/3			2.090.000.000	2.090.000.000					
F 01 02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	8.611.762.550	8.611.762.550	200.000.000		200.000.000		5.412.472.345
F 01 03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	614.000.000	614.000.000	50.000.000		50.000.000		564.174.233
F 01 04	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	FS SPA	3.465.000.000	3.465.000.000					
F 04 01	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n. 651	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	84.027.496.000	84.027.496.000	12.000.000.000		12.000.000.000		29.000.000.000
F 04 02	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000					
F 05 01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	8.613.240.000	8.613.240.000	300.000.000		300.000.000		8.313.240.000
F 05 02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	3.500.000.000	3.500.000.000	250.000.000		250.000.000		3.250.000.000
F 05 03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	7.612.000.000	7.612.000.000	150.000.000		150.000.000		7.462.000.000
F 05 04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	17.993.440.000	17.993.440.000	500.000.000		500.000.000		17.493.440.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
F 05 05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo	8.152.000.000	8.152.000.000	300.000.000		300.000.000		7.852.000.000
F 05 06	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi	3.600.000.000	3.600.000.000					
G 01 01	Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000					4.804.793.955
TOTALE SETT.			173.230.442.550	173.230.442.550	13.915.000.000		13.915.000.000		96.938.624.534
TOTALF			3.696.761.342.780	3.529.975.113.887	100.443.344.982	3.223.480.410	82.148.252.674	15.054.083.574	2.519.350.156.981

Impegni di spesa 2.619.843.501.963

Variazioni di bilancio 521.775.829.000

Totale risorse attivate 3.141.619.330.963

Impegni di spesa - A 253.518.559.688

Impegni di spesa - B 212.563.803.025

Impegni di spesa - C 438.641.153.341

Impegni di spesa - D 1.359.132.191.354

Impegni di spesa - E 245.134.170.021

Impegni di spesa - F 110.853.624.534

TOTALI 2.619.843.501.963

IMPEGNI + VARIAZ. COMP.

PAGAMENTI +

Impegni di spesa - A 253.518.559.688

Impegni di spesa - B 537.408.803.025

Impegni di spesa - C 449.821.603.341

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell' Impegno di spesa	10% all' emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
3.776.840.000			2.853.228.000						8.152.080.000
	4.782.654.506								4.804.793.955
25.257.446.640	5.510.819.576		28.689.381.970	29.000.000.000					110.853.624.534
796.429.800.642	136.497.152.576	83.721.389.270	343.963.646.235	41.368.402.754	14.024.348.113	521.775.829.000	166.362.600.000		3.072.789.500.121

Pagamenti 1.682.793.236.248

Variazioni di bilancio 521.775.829.000

Totale risorse trasferite 2.204.569.065.248

Pagamenti A 214.407.794.725

Pagamenti B 142.499.011.762

Pagamenti C 332.110.418.757

Pagamenti D 732.065.805.603

Pagamenti E 167.337.557.215

Pagamenti F 94.372.648.186

1.682.793.236.248

VARIAZ. COMP.

Pagamenti A 214.407.794.725

Pagamenti B 467.344.011.762

Pagamenti C 343.290.868.757

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Civile	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiari o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
Impegni di spesa - D				1 375 362 491 354					
Impegni di spesa - E				414 654 249 021					
Impegni di spesa - F				110 853 624 534					
TOTALI				3.141.619.338.963					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
Pagamenti D					748.296.105.603			
Pagamenti E					336.857.636.215			
Pagamenti F					94.372.648.186			
					2.204.569.065.248			

PAGINA BIANCA

4. Il monitoraggio

4.1. L'ottavo rapporto trimestrale

L'ottavo rapporto trimestrale predisposto nel quadro del Servizio di Monitoraggio degli interventi del Piano per il grande Giubileo del 2000 si riferisce al periodo 1/10/99 – 31/12/99. Si rileva che il termine del trimestre di osservazione è coinciso con la data di ultimazione prevista per la gran parte degli interventi (tutti ad eccezione di quelli già programmati con scadenza nell'anno 2000).

La struttura del rapporto è analoga a quella dei precedenti. Tuttavia alcuni adattamenti si sono resi necessari, in particolare:

- l'acquisizione dei dati programmatici, precedentemente svolta, è stata in questo trimestre limitata ad alcuni interventi che per particolari motivi non erano stati ancora analizzati ;
- le rilevazioni di monitoraggio sono proseguite secondo le stesse modalità descritte nelle precedenti relazioni;
- lo stato di attuazione del Piano al 31/12/1999 è descritto seguendo una impostazione leggermente diversa da quella dei precedenti rapporti, in modo da meglio rappresentare la situazione degli interventi in ordine al loro completamento.

Le rilevazioni di monitoraggio si sono svolte per tutto il periodo ed hanno permesso di compilare i modelli relativi alle fasi già decorse per l'insieme degli interventi.

Una nuova rimodulazione del Piano, è stata deliberata dalla Commissione Roma Capitale nella seduta del 9/12/99.

L'ultima Commissione (del 9/12/99) ha deliberato il differimento al 31/12/99 della scadenza di tutti gli interventi ad eccezione di quelli già programmati con scadenza nell'anno 2000.

Il rapporto in parola ha tenuto conto delle modifiche introdotte dalle precedenti rimodulazioni, per quanto riguarda differimento termini, definanziamenti, cambi titolo, disaggregazioni. Per i due nuovi interventi deliberati dalla suddetta Commissione, in mancanza delle schede di certificazione, non si sono potute avviare le attività di monitoraggio. Per alcuni altri interventi non si è ancora svolto il monitoraggio per mancanza di dati.

Sono rimasti esclusi dall'attività di monitoraggio gli interventi appartenenti alle seguenti categorie:

- extraterritoriali

- non configurabili nelle Categorie Lavori, Forniture, Beni Culturali o Incentivi (previste nel Disciplinare Tecnico)
- di competenza diretta dell'URCGE.

- Altre attività

Si osserva che alcuni interventi recentemente inseriti nel Piano si estendono a tutto o parte dell'anno 2000, prevedendo in tale periodo attività di gestione o tutoraggio da parte del beneficiario o l'attuazione del servizio stesso; in tali casi il calcolo della criticità non si è potuto effettuare.

Per gli altri interventi con scadenza 31/12/99 la criticità calcolata alla stessa data non è più significativa e quindi è stata omessa.

Nei precedenti rapporti si erano classificati gli interventi in base al livello di rischio di ritardo e poi nell'ultimo alle possibilità di completamento entro i tempi giubilari.

Tale classificazione si è dimostrata finora assai utile come supporto alle decisioni degli organi competenti in merito a definanziamenti e rimodulazioni.

Pervenendo alla scadenza del 31/12/99 si è ritenuta più efficace una classificazione basata sul rilevamento dell'effettiva situazione a tale data. Tale classificazione per ovvi motivi non è stata estesa agli interventi con scadenza nell'anno 2000.

I rilevamenti della situazione al 31/12/99 sono stati eseguiti dal monitore nel periodo compreso tra il 27/12/99 ed il 15/1/2000.

Sono stati adottati i seguenti criteri di classificazione per gli interventi:

Completato: un intervento in cui lavori/forniture siano totalmente o anche sostanzialmente completati, per i quali in generale è stato emesso un verbale di ultimazione dei lavori. Si sono ritenuti sostanzialmente completati:

- i lavori per i quali mancano attività esecutive di piccola entità e di natura marginale e non incidente sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- le forniture acquisite anche se non ancora montate in opera, nel caso in cui il montaggio non presenti difficoltà esecutive e costi significativi;

si tratta in ogni caso di interventi fruibili

Non completato, ma fruibile: intervento che, per lo stato in cui si trova l'opera realizzata, permette una totale od almeno parziale fruibilità. In genere si tratta di interventi composti con varie componenti. Esempi di questa categoria sono: la Stazione San Pietro e la Linea La Storta-Cesano che comprendono opere ferroviarie, stradali ed edili; l'area Basilicale di San Paolo comprendente sistemazioni di piazzali di giardini e realizzazione di servizi

sociali.

Non completato e non fruibile: intervento che non ricade nelle due categorie precedenti, in quanto vi sono ancora lavori o forniture da completare e l'intervento non risulta fruibile nemmeno parzialmente.

Per queste due ultime categorie si è effettuata una stima dei lavori giubilarî ancora da eseguire per completare l'opera: in generale la stima è stata fornita dalla Direzione Lavori, ma in alcuni casi ciò non si è potuto ottenere e il monitore ha effettuato autonomamente una stima basata sulla rilevazione in campo e su dati ed informazioni raccolte presso la Direzione Lavori.

4.2. Lo stato di attuazione

Per ottenere una visione sintetica e complessiva della situazione degli interventi al termine del terzo trimestre 1999 si è predisposta una serie di quadri che presentano in sintesi i dati essenziali derivati dall'attività di monitoraggio. I dati si riferiscono all'ultima rilevazione svolta nel corso del mese di settembre 1999.

I quadri presentano per ogni intervento:

- I principali dati programmatici derivati dal Piano approvato con DPCM del 24/6/97 e le successive rimodulazioni fino alla delibera della Commissione del 9/12/99, sufficienti ad identificare l'intervento e le sue principali scadenze temporali.
- I principali dati rilevati nell'ultimo monitoraggio e che definiscono lo stato di avanzamento dell'intervento e gli scostamenti rispetto al programma; sono anche evidenziati i principali indicatori di avanzamento e una valutazione sullo stato dell'intervento al 31/12/99.

Si ricorda che l'avanzamento fisico di un'opera in corso d'esecuzione è stato calcolato assegnando un peso alle principali attività esecutive e rilevando poi attraverso il monitoraggio quanto è avanzata ogni singola attività. I pesi sono stati assegnati in linea di massima proporzionali ai costi di esecuzione, ma possono differire in caso di lavorazioni costose ma di semplice realizzazione (esempio: una fornitura di arredi). In tal senso l'avanzamento fisico può essere diverso dall'avanzamento finanziario di un'opera.

Partendo da questo criterio si osserva che la percentuale di avanzamento fisico, non può essere direttamente applicata alle risorse finanziarie di un intervento, anche perché queste comprendono spese relative ad attività non esecutive (spese tecniche, spese generali, acquisto terreni, ecc.).

Si conclude che l'importo a finire per ogni intervento non completato, non è stato calcolato come avanzamento fisico residuo dell'intervento, bensì è stato ottenuto dalla valorizzazione delle opere a finire con stime della Direzione Lavori o, ove queste non erano disponibili, con stime calcolate dal monitore in base ai rilevamenti in campo ed a dati ottenuti dalla Direzione Lavori. Nel formulare le stime a finire, le forniture acquisite ma non ancora installate, sono state valorizzate limitatamente al costo del montaggio.

Una importante differenziazione deve essere fatta in relazione alla data di ultimazione degli interventi: come già detto la CRC del 9/12/99 ha portato la data di ultimazione di tutti gli interventi al 31/12/99, ad eccezione di quelli già programmati con scadenza nel 2000. Questi ultimi sono in numero di 32 e possono ricadere nelle seguenti categorie:

- n. 5 relativi all'area di Tor Vergata
- n. 15 relativi ad attività di gestione durante l'anno 2000
- n. 6 relativi ad attività di manutenzione durante l'anno 2000
- n. 6 considerati "cantieri-evento" (Area Archeologica dei Fori Imperiali).

I quadri allegati ("Quadro di Sintesi della Situazione degli Interventi") presentano tutti gli interventi sottoposti a monitoraggio: per completezza si sono mantenuti quelli definanziati (anche perché hanno mantenuto un minimo finanziamento per la copertura delle spese decorse), sono stati inseriti quelli nuovi e quelli disaggregati (anche se per molti di questi ultimi non si conosce la ripartizione dei fondi).

Per alcuni degli interventi il monitoraggio non è stato ancora iniziato, non essendo ancora stata consegnata al monitore la scheda di certificazione di fattibilità.

Ad oggi il Piano conta 847 interventi, di cui 43 definanziati e 28 non monitorabili, per un importo totale di circa 3.495 miliardi di Lire (L.671/96) e di 3.704 mld di Lire di costo totale, compresi altri finanziamenti. Gli interventi sottoposti a monitoraggio sono attualmente 776 (per 10 di questi il monitoraggio non ancora iniziato per mancanza della scheda di certificazione).

I 733 interventi monitorati sono ripartiti in:

441 di Categoria Lavori per un importo totale di 1957 mld;

84 di Categoria Forniture per un importo totale di 637 mld;

208 di Categoria Beni Culturali per un importo totale di 378 mld;

9 di Categoria Incentivi per un importo totale di 235 mld.

I principali beneficiari sono:

il Comune di Roma con 146 interventi per 677 mld

l'ATAC/COTRAL con 16 interventi per 378 mld

il Ministero dei BB.CC.AA. con 209 interventi per 378 mld

le FS e società controllate con 11 interventi per 341 mld

la Regione Lazio con 16 interventi per 212 mld

La situazione può così sintetizzarsi:

- 563 sono gli interventi completati o sostanzialmente completati;
- 94 sono gli interventi non completati ma fruibili, con un saldo di lavori a finire di circa 80 mld;
- 76 sono gli interventi non completati e non fruibili, con un saldo di lavori a finire di circa 55 mld.

L'avanzamento nel processo attuativo è in media del 97%, con un margine medio di tempo tra il completamento previsto e il 31/12/99 di 24 giorni.

Su un costo totale di 3.207 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si evidenziano economie (soprattutto da ribassi d'asta) per 455 miliardi (14% del totale).

Un'altra interessante considerazione riguarda la ripartizione degli interventi in funzione della localizzazione dei relativi cantieri entro o fuori del territorio del Comune di Roma. Si ottiene la seguente situazione analizzando gli interventi di Lavori e Beni Culturali con scadenza nel 1999.

<i>Categoria</i>	<i>a Roma</i>	<i>fuori Roma</i>	<i>Totale</i>
Lavori	229	212	441
Beni culturali	182	26	208
Totale	411	238	649

Tra i 411 interventi localizzati a Roma si può ricavare che 389 sono completati, 56 sono giudicati non completabili ma fruibili, 39 sono giudicati non completati e non fruibili.

Per i 32 interventi inseriti nel Piano con scadenza 2000 si evidenzia quanto segue:

- l'avanzamento medio nel processo di attuazione risulta del 56%
- l'avanzamento fisico medio risulta del 53%
- 8 interventi non sono ancora appaltati

Il raffronto con i precedenti Rapporti trimestrali evidenzia un progressivo aumento del numero degli interventi da 632 a 847, a seguito di nuovi finanziamenti, e disaggregazioni;

Il numero degli interventi non appaltati si è progressivamente ridotto fino a 9 di cui:

- 8 con data di completamento nell'anno 2000
- 1 intervento lavori AMA (area intermedia di Via Zucchelli).

Gli interventi appaltati hanno raggiunto il numero di 767 su 776 monitorati;

Il numero di interventi in realizzazione ha raggiunto il massimo di 535 a fine settembre '99 per poi decrescere fino a 193 a dicembre 1999, fra i quali 32 interventi con lett. d nel 2000;

Il numero di interventi completati è aumentato da 162 a settembre '99 fino agli attuali 563.

4.3. Lo stato di attuazione per categoria

Categoria Lavori

n. 306 sono completati e n.135 interventi sono in fase di realizzazione (di cui 71 fruibili e 64 non fruibili);

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 95%, con un margine medio di tempo tra il completamento e il 31/12/99 di 19 giorni;

- su un costo totale di 1957 mld per il momento si sono registrate economie (soprattutto da ribassi d'asta) di 395 miliardi (20% del totale).

Si osserva che il costo totale considerato è comprensivo delle altre risorse; infatti l'indicatore di costo può essere calcolato solo sul costo totale perché il Beneficiario in genere non suddivide i ribassi e le altre variazioni di costo tra le varie risorse finanziarie. Lo stesso vale per le altre categorie.

Categoria Forniture/Incentivi

Sono stati monitorati 84 interventi delle categorie Forniture/Incentivi:

n. 67 sono stati completati e n. 17 interventi sono tuttora in fase di realizzazione;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 90% per le forniture e di 67% per gli incentivi e un margine medio di tempo tra il completamento e inizio Giubileo di 48 giorni per le forniture e nullo per gli incentivi;

- su un costo totale di 872 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si sono

registrate economie per 19 miliardi circa.

Categoria Beni Culturali

Sono stati monitorati 208 interventi della categoria beni culturali:

- n. 18 interventi sono in fase di realizzazione e 190 sono stati completati;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 99%, con un margine medio di tempo tra il completamento e il 31/12/99 di 154 giorni;

su un costo totale di 378 mld per il momento si registrano economie per ribassi d'asta di 41 miliardi (11% del totale).

4.4. Lo stato di attuazione per beneficiario

Comune di Roma

Sono stati monitorati 132 interventi del Comune di Roma, con scadenza nel 1999 di cui 121 di Categoria Lavori e 11 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 619 mld.

Si registrano inoltre 12 interventi con scadenza nel 2000, di cui 11 Lavori e 1 Forniture. Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 106 interventi sono completati;
- 19 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 7 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 96%, con un margine medio di tempo

tra la data di completamento e il 31/12/99 di 10 giorni;

su un costo totale di 619 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie (soprattutto per ribassi d'asta) di circa 176 miliardi (28% del totale).

Tra gli interventi non fruibili si trovano: i ponti pedonali (lavori non ancora consegnati), tre parcheggi bus turistici (completabili entro gennaio), la ex-palestra dei Vigili al Celio e l'allestimento di Palazzo Braschi.

Provincia di Roma

Sono stati monitorati 32 interventi della Provincia di Roma, con scadenza nel 1999, di cui 30 di Categoria Lavori e 2 di Forniture, per un importo totale di 74 mld:

Si registrano inoltre 1 interventi lavori con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 25 interventi sono completati;
- 3 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 4 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 96%, con un margine medio di tempo tra la data di completamento e il 31/12/99 di 27 giorni;

su un costo totale di 74 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si sono registrate economie di circa 15 miliardi (circa il 20%).

Tra i quattro interventi non fruibili si trovano tre strade provinciali ed una fornitura di cassonetti per rifiuti.

Comuni della Provincia di Roma

Sono stati monitorati 61 interventi di diversi Comuni della Provincia di Roma, con scadenza nel 1999 (tutti Lavori), per un importo totale di 89 mld ed un intervento (Lavori) con scadenza nel 2000:

Per gli interventi con scadenza 99:

- 44 interventi sono completati;
- 4 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 13 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 95%, con un margine medio di tempo di 37 giorni tra il completamento ed il 31/12/99;

su un costo totale di 89 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si sono registrate economie per circa 13 miliardi (circa 15%).

Tutti i tredici interventi non ancora fruibili sono costituiti da lavori in ritardo; tra questi quattro ostelli o centri di accoglienza, i lavori di Torre Astura e il porto- canale di Fiumicino.

Comuni e Province, Roma esclusa

Il Piano comprende 94 interventi di diversi Comuni e Province del Lazio esclusa Roma, con scadenza nel 1999, di cui 92 Lavori e 2 Forniture, per un importo totale di 147 mld.

Nessun intervento con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 55 interventi sono completati;
- n. 24 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 15 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 94%, con un margine medio di tempo di 36 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 147 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 25 miliardi (circa 17%).

Tra i quindici interventi non fruibili si segnalano quattro centri di accoglienza e nove edifici religiosi.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Il Piano comprende 209 interventi tutti appartenenti alla categoria Beni Culturali, gli indicatori sono identici a quelli già presentati per tale categoria al punto 3.3.3.

Seguono alcune considerazioni sulle problematiche relative agli interventi dei beni culturali.

Il Giubileo del 2000 è stato un'occasione irripetibile per il restauro e la valorizzazione di chiese, edifici storici, musei ed aree archeologiche che ha consentito di tutelare e rendere disponibile alla città ed al mondo un patrimonio storico-artistico di valore inestimabile.

Complessivamente il risultato del Piano degli interventi dei Beni Culturali ha dato esiti senz'altro positivi dal punto di vista dell'utilizzo nei tempi assegnati delle risorse messe a disposizione, nonostante le oggettive difficoltà che la realizzazione del Piano ha evidenziato da subito per un Settore, quale quello dei Beni Culturali, abituato da sempre a lavorare con risorse limitate e con scadenze molto diluite nel tempo.

Tali risultati sono stati raggiunti nonostante che la specificità stessa dell'intervento (impossibile a definirsi nel dettaglio già in fase di progetto) ed il riscontro, sovente, di condizioni di fatto del manufatto diverse da quelle previste in sede progettuale; inoltre rinvenimenti effettuati nel corso degli scavi e dei lavori stessi hanno implicato un riesame dei progetti ed un loro adattamento alle situazioni reali, anche a cantiere aperto (vedi ad esempio i casi di *S. Clemente*, *Villa Poniatoski*, *Tomba di Cecilia Metella*, *Palazzo Poli*, *Crypta Balbi*, *Carcere Mamertino*, *Tempio di Romolo* ecc).

Le estese puliture delle facciate delle chiese e molte manutenzioni (*SS. Giovanni e Paolo*, *S. Gregorio Magno*, *S. Pietro in Vincoli*, *S. Andrea della Valle*, *S. Marco*, *S. Carlo alle Quattro Fontane*, *S. Maria ai Monti*, *S. Maria in Trivio*) nonché interventi sulle superfici decorate e pittoriche (*S. Maria della Pace*, *S. Agnese in Agone*, *S. Maria in Montesanto*, *S. Maria in Porta Paradisi*, *S. Pietro in Vincoli*, *S. Maria dei Sette Dolori*, *S. Maria della Scala*, *S. Tommaso in Parione*, *Annunziatella*, *S. Filippo Neri*, *SS. Domenico e Sisto*, *Oratori del SS.*, *Crocefisso*, del *SS. Sacramento*, del *Gonfalone*, cortile interno del *Palazzo della Sapienza*, *Archi di Costantino*, di *Tito* e di *Silano* e *Dolabella*, aula ottagonale delle *Terme di Diocleziano*, *Episcopio di Porto* e *S. Rufina* presso Fiumicino) non implicando questioni di progetto né scelte critiche o di metodo complesse, sono proceduti quasi sempre senza difficoltà.

Altri cantieri, con caratteristiche architettoniche ed esecutive di gran pregio, già programmati da tempo e giunti ai finanziamenti giubilari con una base progettuale solida e

meditata, relativi a temi di grande impegno e di notevole rilevanza hanno dovuto superare non poche difficoltà non ultima quella di dover recuperare anni di scarsa manutenzione dovuta a scarsità di risorse, dovranno auspicabilmente essere oggetto di successivi finanziamenti per una loro completa valorizzazione. Esempi sono: *Palazzo Poli*, che si propone l'intento di rilanciare un settore culturale, quello della grafica e del disegno, che fino ad oggi ha goduto di ben poca presa sul pubblico; *Castel S. Angelo* che, oltre a interessare un episodio architettonico di rilevanza mondiale, per altro non ancora capito a fondo, rappresenta in Roma anche un modello delle più rispettose e accurate metodologie di restauro, presentazione, illuminazione, valorizzazione e fruizione pubblica; il grande complesso delle *Terme di Diocleziano*, che costituisce il tassello principale del sistema museale concepito dalla Soprintendenza archeologica di Roma e che ospita interventi straordinari come la sala ottagonale, già planetario ed infine l'allestimento di numerosi antichi ambienti affrescati nella sede dell'ex *Collegio Massimo* o anche la *Villa Poniatowski* con i suoi annessi, per l'intrinseca complessità del restauro e per l'ampio respiro del progetto museale.

Interventi nel Settore dei Trasporti

a) Interventi dell'ANAS

Il Piano comprende 3 interventi dell'ANAS con scadenza nel 1999 per un importo totale di 142 mld ed un intervento con scadenza nel 2000 tutti di categoria lavori.

Per gli interventi con scadenza 99:

i 3 interventi sono completati;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 100%, con un margine medio di tempo di 49 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 142 mld (compresi altri finanziamenti) si registrano economie di circa 30 miliardi (circa 21%).

b) Interventi delle FS e partecipate

Il Piano comprende 12 interventi delle FS e partecipate con scadenza nel 1999 per un importo totale di 342 mld, di cui 11 lavori e una fornitura. Nessun intervento con scadenza nel 2000.

Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 6 interventi sono completati;
- n. 5 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 1 interventi non è completato e non è fruibile;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 98%, con un margine medio di tempo di 1 giorno tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 342 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 65 miliardi (circa 19%).

c) Altri interventi: ATAC, COTRAL, STA, Porto di Civitavecchia

Il Piano comprende 21 altri interventi vari nel settore dei Trasporti, con scadenza nel 1999, di cui 10 di categoria lavori e 11 di categoria forniture per un importo totale di 505 mld. Si registra inoltre un intervento di categoria lavori con scadenza nel 2000.

Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 14 interventi sono completati;
- 6 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 1 intervento non è completato e non è fruibile;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 96%, con un margine medio di tempo di 48 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 505 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 38 miliardi (circa 7,6%).

Problematiche relative agli interventi sulle infrastrutture di trasporto

Gli interventi relativi ad infrastrutture di trasporto in contesto urbano pongono sensibili problemi realizzativi come:

- necessità di rimozione e risistemazione di sottoservizi le cui caratteristiche e posizioni non sono in molti casi preventivamente note;
- possibilità di ritrovamenti archeologici negli scavi che molto difficilmente possono essere accertate in sede di progettazione;
- possibilità di incontrare condizioni idro-geologiche nel sottosuolo diverse da quelle accertate attraverso sondaggi;
- interferenze con il traffico stradale (o ferroviario) che in molti casi pongono vincoli operativi ai cantieri.

Tutti questi ed altri ostacoli sono stati incontrati e poi superati in quasi tutti i grandi cantieri giubilari, ma i tempi di esecuzione ed, in certi casi, i costi ne hanno risentito.

Si ricorda che molti cantieri infrastrutturali hanno registrato forti ritardi durante l'esecuzione; tuttavia le ultimazioni sono rientrate nei tempi giubilari (sottovia in Sassia, galleria PASA, Ala Mazzoniana della Stazione Termini) o hanno portato ritardi che si prevedono limitati a uno-due mesi (Rampe del Gianicolo, Stazione S. Pietro, Stazione Tiburtina, Metro A e Ferrovie Roma-Nord, Porto di Civitavecchia). Ciò è avvenuto sacrificando alcune lavorazioni accessorie non indispensabili o differibili (esempio: rivestimenti laterali e finiture nelle gallerie) o limitando le opere a stralci funzionali (come per la Stazione Tiburtina) o ancora, trasferendo ad altro finanziatore le parti di opere non fattibili nei tempi giubilari (FS per le due Stazioni succitate, Comune di Roma per Metro A e Ferrovie Roma-Nord).

Malgrado il fatto che per rientrare nei termini giubilari si siano dovute prendere le misure anzidette, si ritiene che nel complesso la realizzazione delle opere infrastrutturali sia da considerarsi positivamente tenendo conto del breve tempo a disposizione e delle difficoltà oggettivamente incontrate.

Interventi nel Settore della Sanità

Il Piano comprende 32 interventi di USL ed Enti Ospedalieri, di cui 25 di categoria Lavori e 7 di categoria Forniture, per un importo totale di 200 mld. Nessun intervento con scadenza nel 2000.

Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 20 interventi sono completati;

- 4 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 8 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 94%, con un margine negativo medio di tempo di 1 giorno tra il completamento ed il 31/12/99;

su un costo totale di 200 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 24 miliardi (circa 12%).

Problematiche degli Interventi per la Sanità

Come evidenziato in precedenti rapporti di monitoraggio, gli interventi per la sanità hanno presentato numerose problematiche realizzative: alcune comuni a tutti gli interventi, altre legate alla peculiarità delle strutture ospedaliere romane.

Gli interventi hanno riguardato i maggiori presidi ospedalieri di Roma. Si è trattato di ristrutturazioni all'interno di edifici esistenti, molti dei quali caratterizzati da particolare valore storico-culturale (Ospedale Santo Spirito, Policlinico Umberto I°, Ospedale Spallanzani, l'antico Ospedale San Giovanni) oppure di inserimento di nuovi corpi di fabbrica nel contesto esistente (Sant'Eugenio, Policlinico Gemelli, Ospedale Grassi). In pochi casi (vedi le strutture di ospitalità protetta del Policlinico Gemelli e dell'Università Campus Biomedico) sono state realizzate nuove strutture autonome.

Le difficoltà comuni a quasi tutti gli interventi si riferiscono:

alla necessità di eseguire lavori all'interno di reparti ospedalieri ove era necessario mantenere l'operatività in condizioni di sicurezza;

al rispetto dei requisiti architettonici atti a salvaguardare e conservare i valori storici ed artistici degli edifici;

alla necessità di aggiungere all'opera di progetto opere propedeutiche, man mano che si evidenziavano problemi di cedimenti strutturali o carenze degli impianti generali non previste inizialmente;

a ritrovamenti archeologici con conseguenti periodi di sospensione dei lavori.

Altro ordine di problemi ha riguardato l'indispensabile coordinamento fra l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche e l'acquisto e il montaggio delle attrezzature, attività che è risultata di non facile attuazione in molte delle USL romane.

Infine la contemporaneità di esecuzione di tante opere giubilari ha creato difficoltà al reperimento di materiali e mano d'opera.

Le difficoltà si sono ripercosse sull'andamento dei lavori creando ritardi il cui risultato complessivo si è tradotto in:

non completamento di alcune strutture importanti (DEA del Sant'Eugenio e del Policlinico Gemelli);

completamento parziale di altre strutture (DEA dell'Ospedale Grassi di Ostia);

manca di margine temporale necessario per mettere le strutture completate in operatività (esigenza fondamentale in tutte le realizzazioni del settore sanità);

eccessiva fretta nell'esecuzione dei lavori con parziali rinunce ai requisiti di qualità e conseguenti disagi per operatori ed utenti.

Va tuttavia sottolineato che, se anche il risultato complessivo non è del tutto soddisfacente, con riguardo al rispetto dei tempi di completamento e fruibilità delle opere, è stato raggiunto in larga parte l'obiettivo di miglioramento e potenziamento del sistema sanitario romano.

Sono numerose le realizzazioni che rappresentano una svolta nella vita di alcuni ospedali. Si citano in tal senso:

la ristrutturazione del DEA nell'Ospedale Santo Spirito che ha generato una revisione e razionalizzazione di gran parte dei servizi ed ha ammodernato e messo a norma tutte le centrali tecnologiche;

il notevole restauro degli edifici storici dell'Ospedale San Giovanni che mette a disposizione della cittadinanza e dei pellegrini del Giubileo un'opera di grande pregio artistico ed arricchisce nel contempo il patrimonio dell'Ospedale;

il DEA generale nel Policlinico Umberto I°, opera di difficile esecuzione, che centralizza i servizi di emergenza prima distribuiti presso le varie cliniche.

Al miglioramento dei servizi sanitari ha contribuito l'acquisto di attrezzature medicali di alto livello tecnologico. E' stato potenziato il servizio di emergenza attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e aumentata la capacità di risposta nel sistema di allarme e trasporto di emergenza.

Interventi dell'AMA

Il Piano comprende 34 interventi di competenza dell'AMA, con scadenza nel 1999, di cui 16 categoria lavori e 18 di categoria forniture, per un importo totale di 129 mld.

Si registrano inoltre 5 interventi di categoria fornitura con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 23 interventi sono completati;
- 3 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 8 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 92%, un margine medio di tempo di 44 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 129 mld (di cui gran parte di finanziamenti propri) si registrano aumenti per 1 mld che saranno a carico dell'AMA stessa.

Tra gli otto interventi non fruibili si segnalano sei sedi di zona, di cui una non ancora appaltata.

Interventi della Regione Lazio

Sono in corso di monitoraggio 10 interventi della Regione Lazio con scadenza 1999, di cui 6 di categoria Lavori e 4 di categoria Forniture/incentivi, per un importo totale di 168 mld.

Si registrano inoltre 5 interventi di categoria forniture con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 5 interventi sono completati;
- n. 3 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 2 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 87%, un margine medio di tempo negativo di 47 giorni rispetto al 31/12/99;

su un costo totale di 168 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 13 miliardi (8% del totale).

I due interventi non fruibili sono: un centro culturale a Trastevere e l'opera idraulica del Fosso Papitona.

Interventi del Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento Protezione Civile e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sono in corso di monitoraggio 36 interventi del Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento Protezione Civile e Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 17 della categoria Lavori e 19 di categoria Forniture, per un importo totale di 180 mld.

Nessun intervento con scadenza 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 28 interventi sono completati;
- 6 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 2 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 78%, con un margine medio di tempo di 16 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 180 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registra un aumento di costo di circa 6 miliardi (circa 3,3%).

Vi sono due interventi non fruibili di piccola entità: centrale telefonica della Protezione Civile e galleggiante fluviale del Vigili del Fuoco.

4.5. Lo stato di attuazione per settori

Settore A: Sociale ed accoglienza

Sono stati monitorati 83 interventi del settore A, con scadenza nel 1999, di cui 75 di categoria Lavori e 8 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 298 mld.

Nessun intervento con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 53 interventi sono completati;
- n. 16 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 14 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 92%, con un margine medio di tempo di 11 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 298 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 36 miliardi (circa 12%).

Settore B: Beni Culturali

Sono stati monitorati 336 interventi del settore B, con scadenza nel 1999, di cui 139 di categoria Lavori, 194 di categorie Beni Culturali e 3 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 548 mld.

Si registrano inoltre 6 interventi di categoria Lavori con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 289 interventi sono completati;
- 18 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 29 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 98%, con un margine medio di tempo di 108 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 548 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 67 miliardi (circa 12,3%).

Settore C: Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale

Sono stati monitorati 119 interventi del settore C, con scadenza nel 1999, di cui 97 di categoria Lavori, 14 di categorie Beni Culturali e 8 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 458 mld .

Si registrano inoltre 8 interventi con scadenza nel 2000, di cui 5 di categoria Lavori e 3

categoria forniture. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 90 interventi sono completati;
- n. 21 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 8 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 94%, con un margine medio di tempo di 28 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 458 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 100 miliardi (circa 22%).

Settore D: Accessibilità e mobilità nell'area Metropolitana

Sono stati monitorati 82 interventi del settore D, con scadenza nel 1999, di cui 72 di categoria Lavori e 10 categoria Forniture/Incentivi, per un importo totale di 1362 mld.

Si registrano inoltre 7 interventi con scadenza nel 2000, di cui 6 di categoria Lavori e 1 di categoria Forniture. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 51 interventi sono completati;
- n. 22 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 9 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 95%, con un margine medio di tempo di 23 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 1362 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 241 miliardi (circa 17,7%).

Settore E: Servizi speciali e formazione

Sono stati monitorati 106 interventi del settore E, con scadenza nel 1999, di cui 53 di categoria Lavori e 53 categorie Forniture/Incentivi, per un importo totale di 511 mld.

Si registrano inoltre 7 interventi di categoria Forniture/Incentivi con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 73 interventi sono completati;
- n. 17 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 16 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 92%, con un margine medio di tempo di 15 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 511 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 16 miliardi (circa 3,1%).

Settore F: Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento

Sono stati monitorati 7 interventi del settore F, con scadenza nel 1999, di cui 5 di categoria Lavori e 2 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 31 mld.

Si registrano inoltre 4 interventi di categoria Forniture/Incentivi con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- tutti i 7 interventi sono completati;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 99%, con un margine medio di tempo di 25 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 31 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registra un aumento di costo di circa 6 miliardi (circa 19,3%).

PAGINA BIANCA

5. Gli interventi non sottoposti al monitoraggio

5.1. Gli interventi non sottoposti al monitoraggio

Alcuni interventi ricompresi nel Piano non sono stati sottoposti al “monitoraggio” del soggetto all’uopo incaricato, vuoi per la natura del soggetto beneficiario, vuoi per quella dell’intervento. In tal caso l’attività di vigilanza è stata comunque assicurata dall’Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, nonché da altri soggetti previsti per legge o in base a procedure concordate.

Rientrano nella prima fattispecie i sette interventi previsti nelle Basiliche di S. Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, nonché quello finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pluripiano al Gianicolo: interventi, questi, accomunati dal fatto di essere ubicati in aree di parziale o totale di proprietà del Vaticano o in aree caratterizzate da extraterritorialità (caso del Gianicolo). In tal caso il controllo sull’avanzamento dei lavori è avvenuto in base a quanto concordato con gli scambi di note intervenuti fra lo Stato Città del Vaticano e lo Stato Italiano. Tutti gli interventi risultavano comunque sostanzialmente completati al 31 dicembre 1999.

Il secondo caso riguarda gli interventi concernenti le iniziative culturali connesse al Giubileo, il cui svolgimento è appunto previsto durante tutto l’anno 2000, nonché alcune attività di carattere strumentale (concorsi, particolari attività di coordinamento, ecc...) o di mera attribuzione di fondi per il pagamento di straordinari, la cui natura non rendeva utile o necessario il ricorso alla complessa ed onerosa procedura di monitoraggio prevista per tutte le altre tipologie d’intervento.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C1	C2	C3	Categoria	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento		lett. c)	lett. d)
B	13	73	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	110.000	gen '99	dic '99
B	13	74	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	580.000	gen '99	dic '99
B	13	75	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	720.000	nov '98	dic '99
B	13	76	L	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	234.000	lug '98	ago '99
B	13	77	L	Restauri e rinnovo impianto elettrico	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	2.057.000	lug '98	ago '99
B	13	78	L	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	Pontificia Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	2.000.000	dic '98	dic '99
B	20	01/1	I	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/2	I	Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma	13.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/3	I	Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/4	I	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/5	I	Convegni ed iniziative artistiche culturali	Agenzia Romana per il Giubileo	2.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/6	I	Iniziative finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia, Regione)	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/7	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	lug '99	gen '01
B	20	01/8/A	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma - Espressioni artistiche ed attività di studio e ricerca storico-religiosa	Provincia di Roma	750.000	lug '99	gen '01
B	20	01/8/B	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	250.000	lug '99	gen '01
B	20	01/9	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/10	I	Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio	Agenzia Romana per il Giubileo	1.000.000	gen '00	dic '00
C	02	02/2.1	L	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	399.995	apr '99	nov '99
C	02	03/6	L	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo	P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	1.256.320	apr '99	nov '99
D	08	02	L	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	40.000.000	apr '97	nov '99
D	22	01/1	L	Area dei grandi eventi - Tor Vergata (Roma) - Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato OO.PP. Lazio	950.000	dic '98	nov '99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D	22	01/ 2	L	Area dei grandi eventi - Tor Vergata (Roma) - Organizzazione delle manifestazioni	Ag. Romana Prep. Giubileo	1.174.000	dic '98	nov '99
D	22	01/ 3	L	Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata	Università Tor Vergata	876.000	dic '98	nov '99
E	07	01	I	Attività straordinaria del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei cantieri giubilari	Comune di Roma - VV.UU.	2.700.000	-	-
F	04	01	F	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre N. 651	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	90.711.496	-	-
F	04	02	F	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Uff. Progr. Roma Capitale	6.000.000	-	-
F	05	06	L	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Presid. Cons. Ministri - Uff. Roma Capitale	3.600.000	-	-
			F	Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	-	-

PAGINA BIANCA

6. Appendice

PAGINA BIANCA

6.1. Delibera n. 3/1999 del 9 dicembre 1999

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA
CAPITALE, GIUBILEO 2000**

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", (in G.U., serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, pubblicato sulla G. U., serie generale, n. 272, del 20 novembre 1998 e concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma" (in G.U., serie generale, n. 18, del 23 gennaio 1998);

VISTA la nota in data 9 dicembre 1999 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;

VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.A., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;

VISTO il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del 30 settembre 1999 ed il successivo aggiornamento al 25 novembre 1999;

VISTA la proposta di modifica ed integrazione del Piano formulata dal Commissario straordinario per il Giubileo, con nota in data 12 novembre 1999;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine alle richieste di modifiche ed integrazioni del suddetto Piano, presentate da soggetti titolari di interventi inclusi nel piano, nonché da altri soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n.651/1996;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, nonché sulla base degli esiti del monitoraggio, di modificare ed integrare il vigente Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 8 del D.M. 5 agosto 1999, sono nella disponibilità di questa Commissione L. 235.149.638;

CONSIDERATO che, a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'allegato A, risultano necessarie, per la realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare complessivo di L. 43.330.108.507;

RITENUTO, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

CONSIDERATO che, per effetto delle assegnazioni finanziarie finora intervenute, lo stanziamento per la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali ammonta a complessive L. 352.194.573.000, come specificato, per singolo intervento, nell'ALLEGATO C;

CONSIDERATO che le economie di stanziamento e di gara per la realizzazione dei suddetti interventi, comunicate dal Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. n. 4495 del 29 ottobre 1999, ammontano a complessive L. 23.779.635.192, come specificato, per singolo intervento, nell'ALLEGATO C;

RITENUTO, conseguentemente, di rideterminare le assegnazioni per gli interventi in parola nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata nell'ALLEGATO C, per un complessivo importo di L. 328.414.937.808 (pari alla differenza 352.194.573.000-23.779.635.192);

CONSIDERATO altresì che, delle succitate economie, pari a £ 23.779.635.192, con D.M. 16 luglio 1998 e con D.M. 19 maggio 1999 si è preso atto e si è proceduto a riassegnare allo stesso Ministero, per la realizzazione degli interventi di sua competenza, rispettivamente L. 18.267.221.866 e L. 1.172.832.000, per un complessivo importo pari a L. 19.440.053.866;

RITENUTO che, le residue economie per un importo di L. 4.339.581.326 (pari alla differenza 23.779.635.192-19.440.053.866) sono ancora nella disponibilità della Commissione;

RITENUTO di accogliere le richieste di riprogrammazione che comportano definanziamento, parziale o totale, formulate dai soggetti beneficiari degli interventi il cui codice è di seguito indicato, nella misura a fianco di ciascun intervento indicata:

- C.13.01/1	relativo al recupero di Casali Mellini	L. 260.000.000
- C.09.01	relativo alla riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	L. 111.294.000
- D.23.01	relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma	L. 500.000.000

per un complessivo importo di L. 871.294.000 che è acquisito alla disponibilità di questa Commissione, fatte salve le maggiori somme risultanti all'esito della procedura contabile di cui all'art.2, comma 2-bis, della legge n. 651/96;

RITENUTO, in considerazione del fatto che il Comune di Roma, in attuazione della procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996, ha provveduto alla restituzione delle somme versate e non utilizzate, di procedere all'ulteriore definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO D, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, per un complessivo ammontare di L. 9.474.375.076, che è acquisito alla disponibilità di questa Commissione;

CONSIDERATO che, in esito alla procedura di contestazione e messa in mora, risulta che il Comune di Frascati, titolare dell'intervento relativo al Centro di accoglienza rubricato con codice A 07.07/B, non ha presentato controdeduzioni; risulta non aver osservato l'indicazione di Piano relativa al termine di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 1, della legge n.651/1996 e, sulla base del rapporto intermedio di monitoraggio al 26 novembre 1999, risulta non completabile per mancata disponibilità dell'area;

RITENUTO di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, il definanziamento totale di tale intervento, al netto delle somme già trasferite, in ragione di L. 399.000.000, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;

RITENUTO, a seguito della procedura di contestazione e messa in mora e delle comunicazioni del Comune di Roma, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, il definanziamento dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| - B.03.08 | relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle
mura gianicolensi nel tratto porta S.Pancrazio-Porta Portese | L. 470.500.000 |
| - C01.21/1 | relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily | L. 915.000.000 |
| - C.02.06 | relativo a ponti pedonali temporanei
nella città di Roma | L. 1.500.000.000 |
| - C.03.08 | relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici
ed insegne esercizi commerciali | L. 4.875.000.000 |
| - C.11.04 | relativo al restauro del casale dell'abate commendatario | L. 428.229.907 |
| - D.18.01/2B | relativo all'adeguamento metro A,
secondo stralcio | L. 1.500.000.000 |

per un complessivo ammontare di L. 9.688.729.907, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione;

RITENUTO, sulla base della procedura di contestazione e messa in mora, in esito alla quale la Provincia di Roma ha confermato di non aver aggiudicato gli appalti relativi agli interventi concernenti gli impianti di compostaggio di Velletri e Bracciano, rispettivamente rubricati con codice C19.02/2 e codice C19.02/3, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n.651/1996, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, il definanziamento totale di tali interventi per un complessivo ammontare di L. 6.500.000.000 che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione;

CONSIDERATO che, in esito alla procedura di contestazione e messa in mora, risulta che l'Università La Sapienza, titolare dell'intervento relativo all'Orto Botanico, rubricato con codice C20.01, non ha presentato controdeduzioni e che, sulla base del rapporto di monitoraggio, il suddetto intervento risulta ancora in fase di progettazione preliminare prefigurandosi, pertanto, non osservata l'indicazione di Piano che individua a dicembre 1998 il termine di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 1, della legge n.651/1996;

RITENUTO di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, il definanziamento totale di tale intervento, in ragione di L. 600.000.000, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione;

RITENUTO, a seguito della procedura di contestazione e messa in mora e delle comunicazioni dell'ATAC, titolare dell'intervento relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus turistici in Roma presso Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta, rubricato con codice D23.06, di definanziare parzialmente tale intervento, in ragione di L. 582.000.000 relative al costo del parcheggio di Tor Pagnotta che risulta non realizzabile nei tempi previsti, anche sulla base del rapporto intermedio di monitoraggio al 26 novembre 1999;

RITENUTO di acquisire alla disponibilità di questa Commissione la suddetta somma di L. 582.000.00, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;

RITENUTO, in esito della procedura di contestazione e messa in mora, sulla base delle comunicazioni dell'AMA, del rapporto intermedio di monitoraggio al 26 novembre 1999 che stima ultimabile solo un stralcio funzionale e sulla base della proposta del Commissario straordinario, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n.651/1996, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, il definanziamento parziale dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, computata al netto delle somme già trasferite:

<i>E.01.08</i>	<i>relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati generali</i>	<i>L. 360.000.000</i>
<i>E.01.14</i>	<i>relativo alla sede di zona di via Popolonia</i>	<i>L. 730.000.000</i>
<i>E.01.15</i>	<i>relativo alla sede di zona Arco di Travertino</i>	<i>L. 600.000.000</i>
<i>E.01.24</i>	<i>relativo all'area intermedia attrezzata via di Torvecchia</i>	<i>L. 1.300.000.000</i>

per un complessivo ammontare di £ 2.990.000.000, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità ex punto 8 del DM 5 agosto 1999

<i>economie di stanziamento e di gara</i>	<i>L.43.330.108.507</i>
<i>- definanziamenti per riprogrammazione</i>	<i>L. 871.294.000</i>
<i>- definanziamenti ex art.2, comma 2-bis, legge n.651/96</i>	<i>L. 9.474.375.076</i>
<i>definanziamenti ex art.1, comma 3-bis, legge n. 651/96</i>	<i>L.20.759.729.907</i>
<i>per un complessivo ammontare di</i>	<i>L.74.670.657.128</i>

nonché

ulteriori economie di gara del Ministero

per i beni e le attività culturali

L. 4.339.581.326

per un ammontare totale di L. 79.010.238.454;

CONSIDERATO che con D.M. 19 maggio 1999, è stata decurtata l'assegnazione finanziaria per l'intervento rubricato con codice A 01.05, relativo al centro di accoglienza nell'edificio S. Giuseppe Doria, di L. 489.427.040 per economie di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato, ammonta a £ 266.184.982, per un minor importo di L. 223.242.058;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare, per tale intervento, il costo e l'assegnazione finanziaria, in ragione di L. 223.242.058;

CONSIDERATO che, con D.M. 19 maggio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice A 07.35, localizzato nel Comune di Maenza, la somma di L. 88.455.840 quale economia di

stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato, ammonta a L. 63.455.840, per un minor importo di £ 25.000.000;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 25.000.000;

CONSIDERATO che, con D.M. 7 gennaio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice A 07.43, localizzato nel Comune di Villa S. Lucia, la somma di L. 63.781.135 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 63.581.135 per un minor importo di L. 200.000;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 200.000;

CONSIDERATO che, con D.M. 19 maggio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice B 19.17, localizzato nel Comune di Palombara Sabina, la somma di L. 26.066.767 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 26.006.767, per un minor importo di L. 60.000;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 60.000;

CONSIDERATO che, con D.M. 19 maggio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel Comune di Greccio, la somma di L. 65.861.350 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato, ammonta a £ 25.861.350, per un minore importo di L. 40.000.000;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento nella misura di L. 40.000.000;

CONSIDERATO che, con il medesimo succitato D.M. 19 maggio 1999, si era già reintegrata la somma di L. 25.861.000 e che, pertanto, resta da reintegrare la somma di L. 14.139.000;

CONSIDERATO che, con D.M. 7 gennaio 1999, è stata decurtata dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice C 03.04, relativo all'area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra, localizzato nel Comune di Roma, la somma di L. 1.342.043.853 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro tecnico economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 1.342.013.853, per un minor importo di L. 30.000;

RITENUTO, pertanto di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 30.000;

RITENUTO, alla stregua della deliberazione del Comune di Roma n. 3290 del 26 settembre 1997, di assicurare l'indispensabile copertura finanziaria per l'intervento rubricato con codice C 08.01/4, concernente l'impianto di irrigazione di Villa Borghese in Roma, facendo gravare sui fondi ex lege n. 651/1996 l'importo di L. 1.000.000.000, precedentemente previsto quale cofinanziamento;

CONSIDERATO che, con D.M. 8 maggio 1998, è stata decurtata l'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice D 05.01/2 relativo alla fornitura di autobus urbani di media capacità, per l'importo di L. 274.000.000 per ribassi d'asta, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro tecnico economico riformulato a seguito dell'aggiudicazione della fornitura, ammonta a L. 40.206.690, per un minore importo di L. 233.793.310;

CONSIDERATO, altresì, che con D.M. 7 gennaio 1999 è stata incrementata l'assegnazione finanziaria per tale intervento in misura di L. 12 miliardi e che, a seguito di successiva aggiudicazione di ulteriore fornitura per L. 11.980.152.000 si è resa disponibile la somma di L. 19.848.000;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare l'assegnazione finanziaria per l'intervento de quo in misura di L. 213.945.310, corrispondente alla differenza dei due succitati importi di L. 233.793.310 e di L. 19.848.000;

CONSIDERATO che, con D.M. 7 gennaio 1999, è stata decurtata l'assegnazione finanziaria per l'intervento rubricato con codice E 02.01, relativo all'Ospedale S. Spirito in Roma, per l'importo di L. 2.469.000.000 quali economie di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile ammonta a L. 1.750.172.170, per un minor importo di L. 718.827.830;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare, per tale intervento, il costo e l'assegnazione finanziaria, in ragione di L. 718.827.830;

CONSIDERATO che con D.M. 16 luglio 1998 è stata decurtata l'assegnazione finanziaria a favore dell'intervento rubricato con codice F 01.03, relativo al progetto generale di promozione dell'informazione, per l'importo di L. 386.000.000 relativo a minori occorrenze finanziarie connesse alla definizione progettuale, mentre l'effettiva somma resasi disponibile ammonta a L. 385.825.767, per un minor importo di L. 174.233;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare, per tale intervento, il costo e l'assegnazione finanziaria in ragione di L. 174.233;

CONSIDERATO che, con D.M. 7 gennaio 1999, l'intervento rubricato con codice E 02.19, relativo al programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo di Nancy, è stato totalmente definanziato,

che il soggetto titolare ha provveduto, a proprie spese, alla realizzazione delle relative opere ed ha richiesto un contributo per l'acquisizione di talune attrezzature ospedaliere;

RITENUTO di assentire l'acquisizione delle suddette attrezzature ospedaliere;

CONSIDERATO che il Comune di Castel Gandolfo ha richiesto il rimborso delle spese di progettazione sostenute in relazione agli interventi già rubricati con codici C 04.01; C 04.02/A; C 04.02/B; C 04.03; C 04.04 e definanziati con DD.M. in data 22 dicembre 1997 ed in 8 maggio 1998;

RITENUTO di non assentire la suddetta richiesta in considerazione del parere negativo reso dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, in base al quale i suddetti interventi non appaiono realizzabili né in tempi utili per le celebrazioni giubilari, né in epoca successiva;

RITENUTO, a seguito di un riscontro effettuato in merito all'esatta formulazione dei titoli di interventi, di confermare quanto stabilito con D.M. 7 gennaio 1999 in particolare per quanto attiene all'intervento rubricato con

codice A 09-01 (pag. 21 e 22 del supplemento ord. N. 39 alla G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999) e pertanto, di dare atto che l'esatta denominazione dell'intervento rubricato con codice A 09-01 è la seguente:

A 09-01: Corsia Sistina-Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma). Lavori di manutenzione straordinaria;

RITENUTO, ai fini della puntuale formulazione dei titoli degli interventi, di confermare:

- quanto stabilito con D.M. 7 gennaio 1999, precisando l'esatta localizzazione degli interventi rubricati con codice D 22.01/1, D 22.01/2 nell'area dei grandi eventi a Tor Vergata in Roma

- quanto stabilito con D.M. 24 giugno 1997, precisando l'esatta localizzazione degli interventi rubricati con codice C 05.01/1; C 05.01/2 nei giardini di Castel S. Angelo in Roma;

RITENUTO di assentire, per gli interventi infrastrutturali di particolare valore strategico, richieste di integrazione finanziaria per far fronte agli oneri aggiuntivi conseguenti a riserve accolte dall'Amministrazione e, comunque, non riconducibili ad errori progettuali;

RITENUTO di accogliere le richieste di integrazione finanziaria relative agli interventi indicati nell'ALLEGATO B, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di L. 65.718.702.162;

RITENUTO di includere nel Piano, i nuovi interventi riportati nell'ALLEGATO E, giudicati significativi e prioritari ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano, per un importo complessivo di L. 9.000.000.000;

RITENUTO di non accogliere le restanti richieste di integrazioni finanziarie e di inserimento di nuovi interventi, in considerazione della minor rilevanza che presentano, in termini di priorità, rispetto alle finalità giubilari e dell'imminente avvio delle celebrazioni medesime;

RITENUTO di assentire le richieste di differimento dei termini di cui alla lettera d), del comma 3, dell'articolo 1, della legge n.651/1996, ai soli fini di consentire il protrarsi dell'attuazione fino alla data del 31 dicembre 1999, individuato quale termine essenziale per il perseguimento delle finalità giubilari;

RITENUTO necessario acquisire, entro il 10 gennaio 2000, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non sia intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, ovvero, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, resa dal responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso; documentazione che deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati;

RITENUTO, sulla base della suddetta documentazione acquisita dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, di procedere alla valutazione dell'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle ragioni addotte, ai fini del definanziamento;

RITENUTO di procedere, in esito alla suddetta istruttoria ed in via eccezionale, ad assentire un termine suppletivo di ultimazione solo in presenza di eventi non imputabili al soggetto beneficiario, in quanto riconducibili al caso fortuito o forza maggiore, senza alcuna valutazione discrezionale circa la natura e la destinazione dell'intervento;

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti del monitoraggio, gran parte degli interventi in corso di realizzazione appaiono completabili entro il 31 dicembre 1999;

RITENUTO di differire al 31 dicembre 1999 i termini di cui alla lettera d), del comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 651/1996 per tutti gli interventi in corso di realizzazione, fatti, comunque, salvi i diversi termini indicati nel Piano relativamente alle scadenze preventivate per l'anno 2000;

CONSIDERATO che, per le strutture di ricettività finanziate in favore degli enti religiosi, sub specie di case per ferie od altro, nessuna specificazione figura nelle norme regolamentari vigenti e che, tuttavia, essa appare necessaria, anche per assicurare, sia pure in via tendenziale, comportamenti uniformi fra tutti i soggetti beneficiari;

RITENUTO che tale scopo può essere perseguito precisando che, in analogia alle altre strutture ricettive ricomprese nel Piano, le tariffe concretamente applicabili per le strutture di ricettività degli enti ecclesiastici debbano presentare un basso costo, e, quindi, debbano essere ricomprese nei limiti fissati, dalla normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle;

RITENUTO, altresì, di semplificare e di omogeneizzare il criterio di erogazione delle risorse sotto il profilo del computo della percentuale da erogare ai singoli soggetti beneficiari e, pertanto, di prescindere, nel computo del 50 per cento dell'importo impegnato da erogare (di cui al punto 1.9 degli indirizzi dell'attuazione finanziaria, come modificato al punto 1 del DM 15 maggio 1998), dalla somma, eventualmente già trasferita, per oneri di progettazione ed altre spese tecniche e di modificare, pertanto, le disposizioni di cui al citato punto 1.9;

RITENUTO, altresì, per esigenze di perequazione complessiva delle quote percentuali da trasferire ai soggetti beneficiari ed al fine di assicurare ai soggetti medesimi le disponibilità finanziarie occorrenti per proseguire i lavori, di prevedere l'integrazione dei trasferimenti in parola fino al tetto massimo del 95% dell'importo spettante, facendo salva, in ogni caso, la quota del 5% per le ritenute di legge a garanzia del collaudo finale e della regolare esecuzione;

VISTA la nota, in data 28 luglio 1999, a firma del Sindaco del Comune di Roma, del presidente della Regione Lazio, del Presidente della Provincia di Roma, con la quale viene segnalata "la criticità rappresentata dai tempi di espletamento della procedura" per l'erogazione all'Agenzia per la preparazione del Giubileo S.p.A. del contributo per la realizzazione del piano dell'accoglienza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 651/1996;

CONSIDERATO che le suddette Autorità politiche hanno fatto presente che la vigente procedura "non è congruente con l'esigenza di disporre nel più breve tempo possibile delle risorse necessarie alla realizzazione del piano dell'accoglienza e rischia di produrre una rilevante criticità che non può non produrre effetti negativi nell'Anno giubilare";

CONSIDERATO che le medesime Autorità politiche hanno, pertanto, richiesto di modificare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, "al fine di consentire in tempi utili l'erogazione del contributo per la realizzazione del piano dell'accoglienza";

CONSIDERATO, altresì, che il succitato piano potrà subire modificazioni ed integrazioni anche in corso di svolgimento, per far fronte ad ulteriori esigenze, sopravvenienti in corso di realizzazione, delle competenti Amministrazioni interessate e titolari del piano medesimo;

RITENUTO, al fine di corrispondere alle suddette esigenze, di modificare le previsioni degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano, stabilendo di assicurare all'Agenzia, in una unica soluzione, le risorse occorrenti per la realizzazione del piano dell'accoglienza;

CONSIDERATO che il termine di 30 giorni - di cui al punto 1.9 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano come modificati al punto 1 del D.M. 15 maggio 1998 concernenti i procedimenti di erogazione ai soggetti beneficiari, - presenta natura meramente ordinatoria, stante la diversa complessità degli esami in sede istruttoria, e che, pertanto, l'Ufficio debba, di norma, osservare il termine anzidetto;

A voti unanimi

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie le assegnazioni relative agli interventi di cui all'ALLEGATO A, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per un importo complessivo pari a L. 43.330.108.507.

Di dare atto che le economie, di stanziamento o di gara, finora intervenute per gli interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali, sono quelle specificate, per singolo intervento, nell'ALLEGATO C e presentano un complessivo importo di L. 23.779.635.192.

Gli stanziamenti, a valere sui fondi della legge n. 651/1996, per la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali, sono, al netto delle economie di stanziamento o di gara finora intervenute, quelli specificati nell'ALLEGATO C e presentano un complessivo importo di L. 328.414.937.808, residuando nella disponibilità della Commissione L. 4.339.581.326.

Gli interventi, il cui codice è di seguito indicato, sono defINANZIATI, per riprogrammazione, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata

- C.13.01/1	relativo al recupero di Casali Mellini	L. 260.000.000
- C.09.01	relativo alla riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	L. 111.294.000
- D.23.01	relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma	L. 500.000.000

per un complessivo importo di L. 871.294.000

In esito alla procedura di recupero delle somme versate e non utilizzate, prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge n.651/1996, gli interventi di cui all'ALLEGATO D sono ulteriormente defINANZIATI nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, con conseguente pari riduzione del costo dell'intervento, per un complessivo importo di L. 9.474.375.076;

Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono defINANZIATI, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi rubricati con codici:

- A.07.07/B relativo al centro di accoglienza in Frascati	L. 399.000.000
- C19.02/2 relativo all'impianto di compostaggio di Velletri	L. 3.250.000.000
- C19.02/3 relativo all'impianto di compostaggio di Bracciano	L. 3.250.000.000
- C 20.01 relativo all'Orto botanico dell'Università La Sapienza	L. 600.000.000
- B.03.08 relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle	

<i>mura gianicolensi nel tratto porta S.Pancrazio-Porta Portese</i>	<i>L. 470.500.000</i>
- C.01.21/1 <i>relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily</i>	<i>L. 915.000.000</i>
- C.02.06 <i>relativo a ponti pedonali temporanei nella città di Roma</i>	<i>L. 1.500.000.000</i>
- C.03.08 <i>relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici</i> <i>ed insegne esercizi commerciali</i>	<i>L. 4.875.000.000</i>
- C.11.04 <i>relativo al restauro del casale dell'abate commendatario</i>	<i>L. 428.229.907</i>
- D.18.01/2B <i>relativo all'adeguamento metro A, secondo stralcio</i>	<i>L. 1.500.000.000</i>
- D.23.06 <i>relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus di Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta</i>	<i>L. 582.000.000</i>
- E.01.08 <i>relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati Generali</i>	<i>L. 360.000.000</i>
- E.01.14 <i>relativo alla sede di zona di via Populonia</i>	<i>L. 730.000.000</i>
- E.01.15 <i>relativo alla sede di zona Arco di Travertino</i>	<i>L. 600.000.000</i>
- E.01.24 <i>relativo all'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia</i>	<i>L. 1.300.000.000</i>

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma), nell'edificio S.Giuseppe Doria, sono reintegrati di L. 223.242.058.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 07.35, Ostello della Gioventù (Maenza/Latina)-Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna, sono reintegrati di £ 25.000.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S.Lucia/Frosinone)-Ristrutturazione ed adeguamento della struttura, sono reintegrati di L. 200.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento B 19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma), sono reintegrati di L. 60.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento B 19.28/1, Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio - Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale), sono reintegrati di L. 14.139.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento C 03.04, Area pedonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma) - Ristrutturazione della sede stradale, sono reintegrati di L. 30.000;

Per l'intervento C 08.01/4 Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, lo stanziamento per L. 1.000.000.000 già iscritto sotto la voce "altre risorse" ricade a carico del fondo ex lege n. 651/1996; pertanto tale intervento viene così modificato:

Codice: C 08.01/4

Titolo: Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo stimato: 2.881.801.922

Finanziamento ex lege n. 651/1996: 2.881.801.922

Altre risorse: 0

Tempi lett. c: gen. 98

Tempi lett. d: dic. 99

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento D 05.01/2-Fornitura di autobus urbani di media capacità, sono reintegrati di L. 213.945.310.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento E 02.01, Ospedale Santo Spirito (Roma) - Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello, sono reintegrati di L. 718.827.830.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento F 01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) - Progetto generale di promozione dell'informazione, sono reintegrati di L. 174.233.

L'intervento rubricato con codice E 02.19, Programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo di Nancy (1° stralcio), è rifinanziato in misura di L. 500.000.000 occorrenti per attrezzature ospedaliere.

Non è assentita la richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese di progettazione degli interventi già rubricati con codici C 04.01; C 04.02/A; C 04.02/B; C 04.03; C 04.04 e totalmente definanziati.

L'esatta denominazione degli interventi rubricati con codice A 09.01, D 22.01/1, D22.01/2, C 05.01/1, C 05.01/2 è la seguente:

A 09-01 Corsia Sistina-Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma). Lavori di manutenzione straordinaria

D 22.01/1 Area dei grandi eventi. Tor Vergata (Roma) - Coordinamento delle progettazioni

D 22.01/2 Area dei grandi eventi- Tor vergata (Roma) - Organizzazione delle manifestazioni

C 05.01/1 Giardini di Castel S.Angelo (Roma) - Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini di bastioni

C 05.01/2 Giardini di Castel S.Angelo (Roma) - Lavori di recupero infrastrutturale del fossato.

Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'ALLEGATO B, per un importo complessivo di L. 61.235.720.633 e non sono accolte le restanti richieste di integrazione finanziaria e di inserimento di nuovi interventi.

Sono inclusi nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi indicati nell'ALLEGATO E, per un importo complessivo di L. 9.000.000.000.

Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 6.078.899.390.

Sono approvati i cambi di titolo e di soggetto beneficiario, le disaggregazioni e le aggregazioni di interventi, i nuovi termini come indicati nell'ALLEGATO B.

Fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000, per i restanti interventi in corso di realizzazione, i termini di cui alla lettera d), dell'articolo 1, della legge n. 651/1996 sono differiti al 31 dicembre 1999, individuato quale termine essenziale per il perseguimento delle finalità giubilari.

Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.

Le tariffe concretamente applicabili per le strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici devono presentare un basso costo e, quindi, devono essere ricomprese nei limiti fissati, dalla normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle.

Al punto 1.9 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 15 maggio 1998 è soppressa la locuzione: "al netto delle somme eventualmente già trasferite".

Dopo il punto 1.10 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano, è inserito il seguente:

1.10 bis. Successive erogazioni fino al tetto massimo del 95% dell'importo degli impegni assunti sono effettuate, con le stesse modalità di cui al punto 1.10, ad intervenuta utilizzazione dell'80% degli importi già trasferiti.

L'ulteriore quota del 5%, pari alla concorrenza dell'intero impegno assunto, è trattenuta per le ritenute di legge a garanzia del collaudo finale e della regolare esecuzione.

Il punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano, come modificato con D.M. 16 luglio 1998 è sostituito dal seguente:

Il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio provvedono ad approvare l'atto unitario ed organico di affidamento all'Agenzia delle attività da svolgere, sulla base del contributo per la realizzazione del Piano dell'accoglienza disposto in favore della stessa Agenzia, con decreti ministeriali di recepimento delle deliberazioni della Commissione per Roma Capitale, assunte nelle sedute del 24 ottobre 1996 ed 11 marzo 1998.

A seguito dell'approvazione del predetto atto di affidamento, l'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi eroga all'agenzia l'ulteriore importo di L. 21.000.000.000.

A seguito dell'approvazione da parte della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma dell'aggiornamento del Piano dell'accoglienza, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, su richiesta dell'Agenzia, eroga, in unica soluzione, il restante importo sino alla concorrenza del contributo indicato nel Piano. Entro il 31 gennaio 2001 l'Agenzia sottopone all'approvazione delle suddette Amministrazioni la documentazione comprovante l'attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'accoglienza e dai relativi aggiornamenti già approvati dalle Amministrazioni titolari.

Le somme non utilizzate, anche derivanti da eventuali interessi maturati sulle diverse quote del contributo trasferito, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della Legge 23 dicembre 1996, n. 651.

Il punto 1.9 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al punto 1 del D.M. 15 maggio 1998 è modificato come segue: al punto 1.9, primo periodo, dopo le parole "a favore del soggetto beneficiario" aggiungere "di norma"; al punto 1.9, secondo periodo, prima delle parole "entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta" aggiungere "di norma".

Roma lì

Il Segretario

(f.to Barbato)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999			
Somme disponibili per economie di stanziamento di gara			
CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
A 01.13	Comune di Fiumicino	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma). Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	192.408.821
A 01.23/1	Comune di Roma	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	44.800.000
A 01.23/2	Univ. La Sapienza Policlinico Umberto I	Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinico pediatrico	380.705.567
A 01.32	Diocesi di Viterbo	Complesso conventuale di S. Maria della Quercia (Viterbo) Centro di accoglienza per pellegrini	14.846.980
A 01.34	Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza	Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria (Roma) da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del Terzo Mondo (I stralcio)	46.089.550
A 04.01/1	Comune di Roma	Complesso del Buon Pastore. Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	542.146.355
A 05.01/2	USL RM E	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	203.857.280
A 07.12	Comune di Manziana	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	70.290.940
A 07.25	Comune di Fara Sabina	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	976.392.870
A 07.34	Comune di Roccaforte dei Turchi	Ostello della Gioventù (Roccaforte dei Turchi/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphili	15.589.280
A 07.46	Comune di Alatri	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	491.535.320
A 10.01	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	Pavimentazione sagrato del Santuario e dei viali processionali	69.218.986
A 10.02	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del '700 e della chiesa del Santuario	6.309.978
A 10.03	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	44.777.446

ALLEGATO A

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999			
Somme disponibili per economie di stanziamento a 31 gara			
CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B 14.07	Parrocchia S. Giovanni Fiorentini	Musco d'Arte Sacra	34.766.700
B 16.30	Comune di Monte Porzio Catone	Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana	406.867.720
B 18.02	Comune di Albano Laziale	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	95.991.648
B 18.20	Comune di Fiano Romano	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	6.355.195
B 18.21	Comune di Civitella S. Paolo	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	5.224.829
B 18.24	Comune di Ariccia	Sistemazione area parcheggio adiacente Parco Chigi e risanamento Parco Primoli	118.898.400
B 19.02	Regione Lazio	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	130.443.617
B 19.04/2	Comune di Bellegra	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra - II stralcio	115.150.030
B 19.32	Comune di Sezze	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	29.050.720
B 19.36	Comune di Fondi	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	191.645.760
B 19.38	Comune di Castelforte	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	48.487.500
B 19.39	Comune di Priverno	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	127.513.954
B 19.56	Comune di Cassino	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	853.725.110
B 19.73	Comune di Santi Cosma e Damiano	Rifacimento copertura, facciata esterna e sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	21.344.380

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999			
Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara			
CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B 19.77	Diocesi di Rieti	Chiesa di S. Domenico (Rieti) - Opere di restauro	76.155.584
B 19.79	Rettoria della Chiesa del Gonfalone	Chiesa di Gonfalone (Viterbo) - Opere di restauro	9.977.560
B 20.02	Fondazione N. Piccolomini	Centro internazionale per le arti e la cultura a Roma Villa Piccolomini - Villa del Sole	733.000.000
C 01-04	Comune di Roma	Restauro conservativo di Ponte Risorgimento	8.943
C 01-05	Comune di Roma	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	80.000.000
C 01.06	Comune di Roma	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	229.094.233
C 01-29	Comune di Roma	Lavori per l'impianto nel verde nel Parco di S. Maria della Pietà	539.966.619
C 02.01/8	Roma 2000 S.p.a.	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro	833.976.590
C 03.01	Comune di Roma	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualficazione delle sedi stradali	32.929.055
C 04 D	Comune di CastelGandolfo	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	50.000.000
C 05.01/1	Comune di Roma	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	1.060.790.330
C 05.01/2	Comune di Roma	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	239.881.396
C 07-01	Comune di Roma	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino - sistemazione delle aree a verde	509.184.006
C 08.01/2	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	827.752.204

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999			
Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara			
CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
C 08.01/3	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Borghese: Rocinzioni lungo via Pinciana, Giardini del Lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini	2.726.056
C 08.01/4	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione	16.018.520
C 08.01/5	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	309.930.830
C 09-02/2	Comune di Roma	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli acquedotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici: ponti Annia Regilla, Ninfed Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	1.105.827.855
C 10-01	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate, impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	25.828.338
C 11.02	Comune di Roma	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	238.855.949
C 11.05	Comune di Roma	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	1.154.648.092
C 12.01	Comune di Roma	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	131.398.140
C 12.02	Comune di Roma	Villa Doria Pamphili. Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	949.900.226
C 13.01/2	Comune di Roma	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	1.341.444.248
C 18.05	Comune di Viterbo	Villa Comunale di Prato Giardino (Viterbo) - Lavori di manutenzione straordinaria	69.301.880
C 19.01/b3	Regione Lazio	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Foce e Ostia Litorale	483.169.162
C 19.01/b4	Regione Lazio	Opere di difesa del litorale di Ostia e Foce	78.720.384
D 13.04	Comune di Genazzano	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	333.954.010

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999
Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
D 14.05	Provincia di Roma	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma). Lavori di completamento	900.000.000
D 14.09	Provincia di Frosinone	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (II e III stralcio)	1.944.243.971
D 14.12	Provincia di Viterbo	Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (1° e 2° stralcio)	3.613.290.030
D 18.02/1b	COTRAL	Ferrovie concesse potenziamento linea Roma - Lido. Manutenzione	678.756.518
D 20.02	STA	Rifacimento e manutenzione della segnaletica (Roma): segnaletica orizzontale e verticale	188.200.000
D 20.02/1	STA	Sistema controllo accessi alla ZTL	538.800.000
D.20.03	STA	Utilizzo di motorino a zero impatto ambientale nella ZTL di Roma	414.903.240
D.22.04	ANAS	Area Grandi Eventi Tor Vergata (Roma). Collegamento Area Universitaria via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF. SS.	275.332
D 22.06	Comune di Frascati	Area Grandi Eventi	444.000.000
D 23.02	Comune di Roma	Forniture di Autobus per al "Rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma"	10.428.000.000
D 23.04/1	Metro Park SPA	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Air Terminal di Ostiense	76.771.410
D 23.05/1	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici . Gregorio VII	175.164.920
D 23.05/2	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - La Giustiniana	93.276.440
D 23.05/4	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Ponte Mammolo	131.080.500

ALLEGATO A

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999			
Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara			

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
D 23.05/5	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Saxa Rubra	29.567.567
D 23.05/6	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stadio Olimpico	138.785.190
D 23.05/7	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Tor di Valle	138.064.170
D 23.05/8	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Viale della Moschea	26.907.020
D 23.05/9	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Via G. B. Valente	29.682.990
D 23.05/11	Comune di Roma	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma). Laurentina	281.770.780
E 01.27/1	AMA	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	86.636.800
E 01.27/2	AMA	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	415.869.200
E 01.27/3	AMA	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	319.268.800
E 01.29	AMA	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma). Realizzazione del primo lotto funzionale	3.449.398.120
E 02.10	USL RM G	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	175.000.000
E 03.02/2	Comune di Roma	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio via Ferruccio n° 9 Roma (comando vigili urbani I° gruppo)	471.425.260
E 03.02/3	Comune di Roma	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Palmiro Togliatti n. 987 - Roma - sede del VII gruppo Vigili urbani	623.032.477
E 03.02/5	Comune di Roma	Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio via della Consolazione n°4 - Sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	189.520.710

ALLEGATO A

<i>Riunione Commissione del 09 dicembre 1999</i>
<i>Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara</i>

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
E 03.04/1	Comune di Roma	Tecnologie e mezzi per il Corpo di Polizia Municipale	330
F 05.01	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi	579.541.586
		TOTALE	43.330.108.507

Allegato "B"

L.651/96 GRANDE GIUBILEO DEL 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
del finanziamento								
A 01 10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune in località Passoscuoro	Comune di Fiumicino	477.290.585	477.290.585		01/09/98	01/07/99	
A 01 15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Montetondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Montetondo	175.715.700	175.715.700		01/12/98	01/12/99	
		Per accoglimento quadro economico	526.142.015	526.142.015				Integrazione finanziaria di 48.851.439
		Per servizi ed attrezzature	215.715.700	215.715.700				Integrazione finanziaria di 48.800.000
A 01 29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate	Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore	6.908.000.000	1.000.000.000	5.908.000.000	01/12/98	01/12/99	
A 01 29/1	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate - Primo servizio		2.600.000.000	1.000.000.000	1.600.000.000			Suddivisione in due stralci funzionali
A 01 29/2	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate - Secondo servizio		4.308.000.000		4.308.000.000			Suddivisione in due stralci funzionali
A 01 31	Borgo di Monte Antuni (Castel di Torà (Rieti)- Lavori di recupero (IV Stralcio)	Comune di Castel di Torà	1.000.000.000	1.000.000.000		01/08/99	01/12/99	
		Disaggregazione						
		Per opere complementari: lavori di sistemazione delle strade di accesso al borgo di Antuni	1.200.000.000	1.200.000.000				Integrazione finanziaria di 200.000.000
A 01 33	Riquadrificazione del Villaggio della Solidarietà (Roma) (I stralcio)	Contrattoria del SS. Sacramento ed Anime Sante	700.000.000	700.000.000		01/09/99	01/12/99	
		Per lavori già eseguiti per il completamento delle opere	9.601.013.000	700.000.000	8.901.013.000			Completamento di 8.901.013.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
A 01 34	Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria (Roma) da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del Terzo Mondo (l'istituto)	Congregazione dei Poveri Santi della Divina Provvidenza	700.000.000	700.000.000		01/09/99	01/12/99	
A 07 05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	<i>Lavori per il completamento delle opere</i> Comune di Albano Laziale	746.000.000 459.609.750	746.000.000 284.609.750		01/12/97	01/02/99	Integrazione finanziaria di 46.000.000
A 07 13	Completamento Ostello Pratiaglia	<i>Per accoglimento quantità lavorazioni eseguite.</i> Comune di Cervara	472.089.386 302.622.500 352.674.686	297.089.386	175.000.000 83.450.000 83.450.000	01/10/98	01/06/99	Integrazione finanziaria di 12.479.636 Integrazione finanziaria di 50.852.180
A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	<i>Per arretrati interni</i> Comune di Anticoli Corrado	1.007.738.900	789.238.900	218.500.000	01/10/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 218.500.000
A 07 15	Centro di accoglienza turistica (Anodi/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Aulo San Filippo Neri e fornitura arretrati	<i>Per arretrati ed attrezzature</i> Comune di Anodi	964.700.000	764.700.000	200.000.000	01/04/98	01/06/99	Integrazione finanziaria di 200.000.000
A 07 16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus	<i>Per lavori urgenti e necessari per l'accessibilità</i> Comune di S. Marinella	1.044.700.000 854.621.780	864.700.000	362.708.000	01/01/98	01/06/99	Integrazione finanziaria di 100.000.000
A 07 19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo). Restauro di un'ex colonia e allestimento	<i>Assolamento quadro economico</i> Provincia di Viterbo	1.078.901.523	1.085.901.523	611.000.000	01/05/98	01/11/99	Appreziazione portile di variazioni senza variazione quote finanziamento Integrazione finanziaria di 158.000.000

Per allungamento dei servizi di refezione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
A 07 24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici - a) Residenza Abati di Fara - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)	Comune di Montopoli	728.361.129	528.361.129	200.000.000	01/10/98	01/07/99	
A 07 27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.325.152.000	925.152.000	400.000.000	01/07/98	01/08/99	Integrazione finanziaria di 195.000.000
A 07 28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.428.489.782	1.753.489.782	675.000.000	01/07/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 264.548.000
A 07 31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000.000	210.000.000	70.000.000	01/08/98	01/03/99	Integrazione finanziaria di 185.568.000
A 07 42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Fiorani	Comune di Veroli	1.770.388.515	1.270.388.515	500.000.000	01/08/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 537.923.318
B 02 01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali. Adeguamento del materiale mobili restaurati	Comune di Roma	902.952.000	902.952.000		01/10/98	30/11/99	Disaggregazione
B 02 01/2.	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali. Adeguamento del materiale mobili restaurati	Comune di Roma	902.952.000	902.952.000				Disaggregazione ed integrazione finanziaria di 198.000.000
B 02 01/2.	Area archeologica dei Fori Imperiali. Supporto informativo e didattico per la corretta fruizione dell'area forense	Comune di Roma	2.804.317.789	2.804.317.789		01/05/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 264.000.000
B 02 03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Cesare	Comune di Roma	3.068.317.789	3.068.317.789				

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651 Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c) Let. d)	Contenuto della Richiesta
B 02 03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Tempio della Pace	Comune di Roma	3.617.168.031	3.617.168.031	01/05/98 01/11/99	
B 02 03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Traiano	Comune di Roma	5.098.479.223	5.098.479.223	01/05/98 01/11/99	Integrazione finanziaria di 368.000.000
B 02 03/2	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare	Comune di Roma	1.575.189.088	1.575.189.088	01/07/98 01/11/99	Integrazione finanziaria di 394.000.000
B 02 03/2	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Tempio della Pace	Comune di Roma	1.360.489.981	1.360.489.981	01/07/98 01/11/99	Integrazione finanziaria di 368.000.000
B 02 03/2	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano	Comune di Roma	2.363.463.823	2.363.463.823	01/07/98 01/11/99	
B 03 01	Mura di Roma. Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo	Comune di Roma	1.197.117.850	1.197.117.850	01/08/98 01/12/99	Cambio titolo
B 03 02/1	Mura di Roma. Restauro P.ta S. Sebastiano, Arco di Druso, P.ta Latine, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Ardeatino	Comune di Roma	1.814.554.434	1.814.554.434	01/08/98 01/12/99	Cambio titolo
B 03 02/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metrona	Comune di Roma	1.762.548.986	1.762.548.986	01/08/98 01/12/99	Cambio titolo

Per mancati interventi nelle aree esterne di pertinenza conosciute ad interventi di riassetto della circolazione veicolare

Per riducazione opere in corso di realizzazione a causa maggiore estensione degli interventi nel complesso della Porta

Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro nel tratti

murari tra Porta Latine e Porta Metrona

Retifica denominazione per riduzione delle opere in corso a causa maggiori necessità interventi effettuati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
B 05 01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma <i>Palazzo Braschi. Restauri consolidamento, adeguamento funzionale ed impiantistico - I lotto funzionale</i>	Comune di Roma	8.894.328.040	8.894.328.040		01/04/98	01/12/99	Cambio titolo
B 11 01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	24.124.858.514	9.124.858.514	15.000.000.000	01/12/97	01/10/99	
			25.124.858.514	10.124.858.515	15.000.000.000			Integrazione finanziaria di 1.000.000.000
B 12 16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord <i>Per opere integrative indispensabili ed urgenti (porzione facciata via Alfonsuoli e risanamento annesso)</i>	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.582.254.489	5.582.254.489		01/11/97	31/10/99	Integrazione finanziaria di 417.745.331
B 12 18	Forti Michelangelo (Città vecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.870.383.435	2.870.383.435		01/11/97	31/10/99	Integrazione finanziaria di 117.833.333
B 12 21	Castello Odescalchi (Bacclano/Roma) Rifacimento coperture <i>Per completamento restauro</i>	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	564.329.999	564.329.999		01/11/97	01/12/99	Integrazione finanziaria di 128.000.000
B 12 25	Restauro della casa di S. Brigida in P.zza Farnese <i>Per maggiori interventi di consolidamento</i>	Ordine dei SS Salvatore di Santa Brigida	600.000.000	600.000.000		01/12/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 519.600.000
B 12 27	Ex Scuole Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo <i>Per completamento dell'intervento, restauro del campanile e del chiostro</i>	Ministero Beni Culturali	9.186.088.000	9.186.088.000		01/10/98	01/12/99	Integrazione finanziaria di 200.000.000
			9.356.065.000	9.356.065.000				

Per opere di collaudo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
B 13 06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	890.905.872	890.905.872		01/12/97	01/12/99	Integrazione finanziaria di 89.094.328
B 13 15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Per perdita di variante Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000		01/01/98	01/04/99	Integrazione finanziaria di 80.000.000
B 13 46/1	Chiesa di S. Lucia al Gattolone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Rifacimento gobbe metalliche camparule Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	470.650.000	470.650.000		01/03/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 124.000.000
B 13 54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettone ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Per completamento restauro Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	828.881.883	828.881.883		01/02/98	01/02/99	Integrazione finanziaria di 26.548.317
B 13 62	Abbazia di S. Andrea in Fumine (Pontano Romano/Roma)	L'Ufficio riduzione conseguente a riduzione d'asta 2 di 40.500.000 anziché 71.118.317 riportate nel D.M. 28/09/98 Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.859.922.090	2.859.922.090		01/11/97	31/10/99	Integrazione finanziaria di 148.877.918
B 13 65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Per interventi di consolidamento e restauro delle strutture antiche rilevanti durante l'occasione degli scavi Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	929.344.480	929.344.480		01/11/97	01/11/99	Integrazione finanziaria di 41.046.044
B 13 67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Indispensabile per il completamento dell'opera Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.791.998.016	1.791.998.016		01/11/97	31/10/99	Integrazione finanziaria di 280.000.000
		Per interventi in facciata imprevedibili ed imprevedibili	1.991.998.016	1.991.998.016				

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Rhorce DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
		del finanziamento						
B 13 79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verù	Ordine Cislarcense S.S. Vincenzo e Anastasio	299.000.000	299.000.000		01/12/98	01/12/99	
			424.520.000	424.520.000				Integrazione finanziaria di 125.520.000
B 18 10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.038.230.500	1.038.230.500	93.000.000	01/10/97	30/07/99	
		Per completamento restauro e cantieristica						
			1.151.102.044	1.058.102.044	93.000.000			Integrazione finanziaria di 19.871.544
B 18 11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	392.504.757	392.504.757		01/10/98	01/08/99	
		Per completamento						
			500.000.000	500.000.000				Integrazione finanziaria di 107.495.243
B 19 02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000.000	1.000.000.000		01/12/98	30/08/99	
		Per la variante per ritrovamento reperti archeologici e sculture						
			1.118.535.197	1.118.535.197				Integrazione finanziaria di 118.535.197
B 19 04/2	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra - Il stralcio	Comune di Bellegra	840.000.000	840.000.000		01/07/97	01/03/99	
		Per l'edilizia						
			970.000.000	970.000.000				Integrazione finanziaria di 130.000.000
B 19 08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	5.774.000.000	5.774.000.000		31/12/97	31/12/99	
		Per completamento opere						
			6.402.600.000	6.402.600.000				Integrazione finanziaria di 628.600.000
B 19 20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	372.274.000	372.274.000		01/01/98	01/10/99	
		Per completamento lotto funzionale						
			394.781.000	394.781.000				Integrazione finanziaria di 22.507.000
		Per assolvimento quadro economico						

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651 Altre Fondi Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
B 19 20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	927.504.000 643.358.000	927.504.000 643.358.000	01/01/98	01/10/99	Integrazione finanziaria di 15.854.000
B 19 20/3	Pavimentazione del Cono Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/ Viterbo)	Per assestamento quadro economico Comune di Capranica	445.246.000 457.916.000	445.246.000 457.916.000	01/01/98	01/10/99	Integrazione finanziaria di 12.670.000
B 19 20/4	Sistemazione di Via della Meltoniana (Capranica / Viterbo)	Per assestamento quadro economico Comune di Capranica	1.015.748.000 1.043.497.000	1.015.748.000 1.043.497.000	01/08/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 27.659.000
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Per assestamento quadro economico Comune di Capranica	453.724.000 487.437.000	453.724.000 487.437.000	01/01/98	01/10/99	Integrazione finanziaria di 33.713.000
B 19 20/6	Sistemazione del piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Per assestamento quadro economico Comune di Capranica	560.327.000 585.838.000	560.327.000 585.838.000	01/01/98	01/10/99	Integrazione finanziaria di 24.783.000
B 19 25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Per assestamento quadro economico Comune di Poggio Bustone	200.000.000 263.818.000	200.000.000 263.818.000	01/08/98	01/01/99	Integrazione finanziaria di 63.818.000
B 19 30	Complesso di S. Alessandro (Torfilia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Per arruoli Comune di Torfilia in Sabina	1.500.000.000 1.658.000.000	1.500.000.000 1.658.000.000	01/06/98	01/10/99	Integrazione finanziaria di 158.000.000
B 19 47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Per arruoli Comune di Fomila	938.086.742 1.164.086.742	938.086.742 1.164.086.742	30/08/97	30/04/98	Integrazione finanziaria di 226.000.000

Per opere di completamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
B 19 56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.176.000.000	4.176.000.000		01/06/98	01/10/99	
B 19 69	Chiesa di San Vito	Comune di Roccasecca	243.459.040	243.459.040	4.563.725.118	01/09/98	01/12/99	Integrazione finanziaria di 327.725.118
B 19 71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.110.848.077	1.110.848.077	359.182.568	04/12/97	01/08/99	Integrazione finanziaria di 115.725.468
B 19 73	Rifacimento copertura, Facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000.000	100.000.000	1.399.846.977	01/01/98	01/01/99	Integrazione finanziaria di 199.846.977
C 01 05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Stato	Comune di Roma	3.913.187.912	3.913.187.912	121.344.378	01/11/98	01/12/99	Integrazione finanziaria di 21.344.378
C 01 10	P.zza S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, riorganizzazione strade e ripristino dei sedili	Comune di Roma	3.245.985.090	3.245.985.090	3.973.187.912	01/10/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 68.000.000
C 01 11	Via Ottaviano, viale Angelico, circonv. Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	2.018.574.298	2.018.574.298	1.765.965.099	01/04/98	01/11/99	Integrazione finanziaria di 523.000.000
		Per completamento	2.188.951.296	2.188.951.296				Integrazione finanziaria di 92.377.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651 Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
C 01 28	Potenziamento meccanizzazione Servizio Giardinieri	Comune di Roma	2.412.000.000 2.782.400.000	2.412.000.000 2.782.400.000	01/03/99	01/08/99	Integrazione finanziaria di 370.400.000
C 02 01.1	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	3.154.743.982	3.154.743.982	01/06/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 248.772.000
C 02 01.1	"RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Riscoglimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	7.434.770.788	7.434.770.788	01/05/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 1.121.615.000
C 02 01.1	"CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	2.120.800.914	2.120.800.914	01/06/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 394.237.000
C 02 01/8	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro	Roma 2000 S.p.A.	11.986.500.000 13.486.500.000	11.986.500.000 13.486.500.000	01/07/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 1.500.000.000
C 02 02.2	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	6.919.341.560	6.919.341.560	01/06/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 211.546.000
C 02 02.2	"MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	3.992.080.438	3.992.080.438	01/05/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 488.538.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651 Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
C 02 02.2	"CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.493.485.886	1.493.485.886	01/05/99	01/12/99	
			1.937.078.886	1.937.078.886			Integrazione finanziaria di 443.593.000
C 02 02.2	"QUA": Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.083.776.860	1.083.776.860	01/04/99	01/11/99	
			1.384.661.860	1.384.661.860			Integrazione finanziaria di 228.885.000
C 02 09	"ATT": Fontiura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree della basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	5.420.142.900	5.420.142.900	01/05/99	01/12/99	
			6.478.217.900	6.478.217.900			Integrazione finanziaria di 1.058.075.000
C 02 3.1.	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	6.988.788.336	6.988.788.336	01/05/99	01/12/99	
			7.541.489.336	7.541.489.336			Integrazione finanziaria di 552.701.000
C 02 3.1.	"LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di lungotevere S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	1.379.200.551	1.379.200.551	01/04/99	01/11/99	
			1.487.777.551	1.487.777.551			Integrazione finanziaria di 28.577.000
C 02 3.1.	OST: Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	786.343.098	786.343.098	01/04/99	01/11/99	
			782.147.098	782.147.098			Integrazione finanziaria di 13.884.000
C 04 A	Terminal Bus	Comune di CastelGandolfo	1.299.599.000	1.299.599.000	01/10/98	01/11/99	
			1.669.599.000	1.669.599.000			Integrazione finanziaria di 378.000.000
		Per riserve avanzate dall'impresa e lavori migliorativi					

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Contenuto della Richiesta
		del finanziamento				Let. d)	
C 04 B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	1.499.414.000	1.499.414.000		01/10/98	01/09/99 <i>Integrazione finanziaria di 200.000.000</i>
			<i>1.699.414.000</i>	<i>1.699.414.000</i>			
C 04 C	Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di CastelGandolfo	299.828.000	299.828.000		01/10/98	01/09/99 <i>Integrazione finanziaria di 50.000.000</i>
			<i>349.628.000</i>	<i>349.628.000</i>			
C 04 H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.399.482.000	1.399.482.000		01/10/98	01/11/99 <i>Integrazione finanziaria di 200.000.000</i>
			<i>1.599.482.000</i>	<i>1.599.482.000</i>			
C 05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale; giardini del bastioni	Comune di Roma	3.299.321.550	3.299.321.550		01/04/99	01/12/99 <i>Integrazione finanziaria di 600.000.000</i>
			<i>3.999.321.550</i>	<i>3.999.321.550</i>			
C 05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fosso	Comune di Roma	1.853.791.396	1.853.791.396		01/01/99	01/12/99 <i>Integrazione finanziaria di 14.000.000</i>
			<i>1.647.791.396</i>	<i>1.647.791.396</i>			
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	2.933.585.420	2.933.585.420		01/12/98	01/12/99 <i>Integrazione finanziaria di 71.000.000</i>
			<i>3.006.585.420</i>	<i>3.006.585.420</i>			
C 07 01	Parco Casilino Labiano, Villa De Sanctis - Calabombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	1.954.457.591	1.954.457.591		01/12/98	01/10/99 <i>Integrazione finanziaria di 54.000.000</i>
			<i>3.027.597.648</i>	<i>3.027.597.648</i>			
C 08 01/2	Restauro del parco di Villa Borghese; Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	2.973.597.648	2.973.597.648		31/03/99	01/09/99 <i>Integrazione finanziaria di 54.000.000</i>
			<i>3.027.597.648</i>	<i>3.027.597.648</i>			

Per completamento
Per consolidamento studio mare, e nuovo collettore per acque meteoriche
Per completamento e modifica cronoprogramma lettera c) al 21/06/99
Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 10/06/99
Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 29/04/99
Per modifica cronoprogramma lettera c) al 31/03/99
Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 16/06/99

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651 Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
C 08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	01/07/99	01/11/99	Integrazione finanziaria di 19.000.000
C 09 02/2	Riquadratura dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici Pont. Annia Regilla, Ninfeo Egaria, S. Urbano, Cobornario Costantiniano, Torre Velica	Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 29/07/99 Comune di Roma	5.450.000.000	5.450.000.000	01/03/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 84.000.000
C 11 02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salmi consolidamento e restauro	Comune di Roma	3.123.581.551	3.123.581.551	01/05/98	01/12/99	Disaggregazione dell'intervento e riduzione stanziamento di 238.855.949 come da separato all. A
C 11 02/1	Area archeologica del Celio. Casina dei Salmi consolidamento e restauro	Comune di Roma	2.138.642.518	2.138.642.518			Disaggregazione dell'intervento
C 11 02/2	Area archeologica del Celio. Monumentazione, trasporto, posa in opera di reperti marmorei antichi conservati nella Casina dei Salmi al Celio e sistemazione dell'area	Serviziocultura comunale	754.003.054	754.003.054			
C 11 05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio - recupero della area a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Calimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	3.995.428.000	3.995.428.000	01/03/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 91.000.000
C 11 06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Mantenzione)	Comune di Roma	2.498.145.408	2.498.145.408	01/09/98	01/12/99	Integrazione finanziaria di 618.678.765
C 12 01	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	3.300.000.000	3.300.000.000	01/08/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 89.000.000
		Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 30/09/99	3.389.000.000	3.389.000.000			

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz. Let. c)	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
C 12 02	Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	2.999.842.077	2.999.842.077		01/05/99	01/11/99	
			3.088.842.077	3.088.842.077				Integrazione finanziaria di 81.000.000
C 12 04/1	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale del Giardini del Teatro.	Comune di Roma	765.498.754	765.498.754		01/11/98	01/11/99	
			765.498.754	765.498.754				Integrazione finanziaria di 22.000.000
C 13 01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	4.300.000.000	4.300.000.000		01/02/99	01/12/99	
			4.388.000.000	4.388.000.000				Integrazione finanziaria di 88.000.000
C 18 05	Villa Comunale di Prato Giardini (Viterbo) - Lavori di manutenzione straordinaria	Comune di Viterbo	300.000.000	300.000.000		01/08/99	01/12/99	
			395.876.685	395.876.685				Integrazione finanziaria di 95.876.685
C 19 02/1	Rifiuti solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita-forniture e servizi per la raccolta differenziata	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000		01/08/99	01/12/99	
			2.500.000.000	2.500.000.000				Integrazione finanziaria di 1.000.000.000
D 07 02	Sottovia Lungotevere in Sassala	Comune di Roma	33.946.439.545	33.946.439.545		01/08/98	01/11/99	
			35.746.439.545	35.746.439.545				Integrazione finanziaria di 1.800.000.000
D 08 03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	16.720.300.000	16.720.300.000		01/08/98	01/11/99	
			17.828.300.000	17.828.300.000				Integrazione finanziaria di 1.108.000.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovia dello Stato	85.528.804.000	85.528.804.000		01/08/98	01/12/99	
			95.126.894.000	95.126.894.000				Integrazione finanziaria di 9.600.000.000
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	77.544.981.094	73.251.470.312	4.093.510.782	01/02/98	01/11/99	
		Per ulteriori lavori e premio di accelerazione.	72.974.321.694	74.888.778.312	4.093.510.782			Integrazione finanziaria di 1.629.300.000
D 14 05	SP Tiburtina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	3.318.588.000	3.318.588.000		01/09/98	01/12/99	
	Completamento S.P. Tiburtina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento fine alla Strada Comunale Via Milane		2.416.548.000	2.416.548.000				Cambio titolo - Riduzione finanziamento di 948.000.000 come da separato all. A
D 20 02	Segnaletica orizzontale e verticale	STA	8.000.000.000	8.000.000.000		01/12/98	01/12/99	
		Cambio titolo per servizio funzionale	2.182.393.249	2.182.393.249				Integrazione finanziaria di 188.383.249 - approvazione rimediatazione quadro economico
D 20 03	Utilizzo di motorini a zero impatto ambientale nella ZTL di Roma	STA	3.500.000.000	3.500.000.000		01/12/98	01/12/99	
		Per completamento casello geografico della segnaletica	3.914.993.249	3.914.993.249				Integrazione finanziaria di 416.993.249
D 22 03	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Fornitura e gestione di servizi igienici permanenti e mobili	AMA	18.511.000.000	18.511.000.000		01/08/99	01/12/00	
	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Noleggio e gestione di servizi igienici permanenti e mobili							Cambio titolo
D 22 04	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Sopraspazio GRA e collegamento Via Alimena	ANAS	10.821.000.000	6.528.000.000	4.295.000.000	01/08/99	01/04/00	
		Trasformazione da acquisto in noleggio con facoltà di riscatto parziale a fine appalto	9.799.827.388	6.525.724.648	3.273.982.712			Rectifiche importi: riduzione finanziamento di 275.312 come da separato all. A, e riduzione quota cofinanziamento di 1.821.697.388

Per verificare la riduzione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
D 22 05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vernicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	4.094.000.000	4.094.000.000		01/10/99	01/04/00	
D 22 07	Realizzazione rete elettrica MT-BT per il Grande Incontro della Gioventù a Tor Vergata (I stralcio)	ENEL	2.500.000.000	2.500.000.000		01/11/99	01/04/00	
		Per modifica crenoprogramma let. c) al 31/03/99, let. d) al 30/06/99						
		ENEL	2.500.000.000	2.500.000.000		01/11/99	01/04/00	
		Per modifica crenoprogramma let. c) al 31/03/99, let. d) al 30/06/99						
		ENEL	2.500.000.000	2.500.000.000		01/11/99	01/04/00	
D 23 05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Gregorio VII	Comune di Roma	790.300.000	790.300.000		01/07/99	01/12/99	
		Per completamento				31/03/99		
D 23 05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Palasport EUR	Comune di Roma	598.500.000	598.500.000		01/07/99	01/12/99	
		Per modifica crenoprogramma let. c) al 31/03/99				31/03/99		
D 23 05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Laurentina	Comune di Roma	1.808.000.000	1.808.000.000		01/07/99	01/12/99	
		Per modifica crenoprogramma let. c) al 31/03/99				31/03/99		
D 23 05/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - La Giustiniana	Comune di Roma	843.000.000	843.000.000		01/07/99	01/12/99	
		Per modifica crenoprogramma let. c) al 31/03/99				30/09/99		
D 23 05/3	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Osteria del Curato	Comune di Roma	1.089.000.000	1.089.000.000		01/07/99	01/12/99	
		Per modifica crenoprogramma let. c) al 31/03/99				31/03/99		
D 23 05/4	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Ponte Mammolo	Comune di Roma	929.000.000	929.000.000		01/07/99	01/12/99	
		Per modifica crenoprogramma let. c) al 31/03/99				30/09/99		

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
del finanziamento								
D 23 05/5	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Sava Rubra	Comune di Roma	756.500.000	756.500.000		01/07/99	01/12/99	
		Per modifica cronoprogramma lett. c) al 30/09/99				30/09/99		
D 23 05/8	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stadio Olimpico	Comune di Roma	993.000.000	993.000.000		01/07/99	01/12/99	
		Per modifica cronoprogramma lett. c) al 31/02/99				31/02/99		Integrazione finanziaria di 34.500.000
D 23 06	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici in Roma (Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza, Tor Pignatelli)	ATAC	4.000.000.000	4.000.000.000		01/07/99	01/12/99	
D 23 06/1	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Tor Sapienza"	Per modifica cronoprogramma lett. c) al 15/09/99		364.000.000				Frazionamento
D 23 06/2	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Vittoria"	Per modifica cronoprogramma lett. c) al 15/09/99		364.000.000				Frazionamento
D 23 06/3	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa"	Per modifica cronoprogramma lett. c) al 15/09/99		2.632.000.000				Frazionamento
D 23 06/4	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Tor Pignatelli"	Per modifica cronoprogramma lett. c) al 01/10/99						Definizione per 582.000.000 come da separato all. A
E 01 03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Competitori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	15.457.967.800	14.057.967.800	1.400.000.000	01/06/98	30/09/99	
E 01 03/1	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Competitori Side Loader per la raccolta dei rifiuti - Prima fornitura		18.237.967.000	8.837.967.000	1.400.000.000			Suddivisione in due interventi E01.03/1 e E01.03/2
E 01 03/2	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Competitori Side Loader per la raccolta dei rifiuti Seconda fornitura		5.300.000.000	5.300.000.000				Suddivisione in due interventi E01.03/1 e E01.03/2
E 01 05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	700.000.000	800.000.000	100.000.000	01/07/98	30/09/99	
		Per integrazione fornitura di automezzi a 5 veicoli		988.000.000	100.000.000			Integrazione finanziaria di 308.000.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
del finanziamento								
E 01 07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000.000	500.000.000	100.000.000	01/07/98	30/09/99	
			985.000.000	885.000.000	100.000.000			Integrazione finanziaria di 385.000.000
E 01 17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellini.	AMA	5.688.179.511	3.083.179.511	2.585.000.000	01/12/98	30/11/99	
		Per ulteriore fruizione di n. 8 veicoli	6.842.578.899	3.083.179.511	3.759.399.379			Aumento cofinanziamento di 1.174.391.379
E 01 22/2	Fornitura attrezzature: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.033.500.864	1.033.500.864		01/07/98	30/09/99	
		Per completamento						
E 01 25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	5.989.252.000	4.849.252.000	1.140.000.000	01/12/98	30/11/99	
		Per due semirimorchi ed un ordigno	8.414.779.386	4.849.252.000	3.565.527.386			Aumento quota cofinanziamento di 2.425.527.386
E 01 26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campobosco.	AMA	516.750.432	516.750.432		01/07/98	30/09/99	
		Per completamento						
E 01 28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000.000	2.000.000.000	8.710.000.000	01/01/99	30/11/99	
		Due semirimorchi ed un ordigno	14.012.598.159	2.000.000.000	12.012.598.159			Aumento cofinanziamento di 3.384.598.159
E 01 29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000.000	7.000.000.000	2.520.000.000	01/01/99	01/12/99	
		Per completamento	15.001.584.847	3.558.691.888	11.458.992.967			Riduzione finanziamento di 3.449.398.128 come da separato all. A, ed aumento quota cofinanziamento di 8.938.982.967
		Per completamento						

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz. Let. c)	Termini Let. d)	Termini	Contenuto della Richiesta
		del finanziamento						
E 01 30/2	Servizi igienici permanenti. Acquisto, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali	AMA	7.500.000.000	7.500.000.000		01/01/99	30/1/99	
	<i>Servizi igienici permanenti. Noleggio, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali</i>							<i>Cambio titolo - Modifica codice in E 01.31/2</i>
E 01 31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	Trasformazione da acquisto in noleggio con facoltà di riscatto parziale a fine ospedale AMA	1.320.480.000 1.320.480.000			01/12/98	30/09/99	<i>Modifica codice in E 01.31/1</i>
E 02 02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	<i>A seguito della richiesta di modifica codice dell'intervento E 01.30/2 in E 01.31/2</i> Azienda S. Giovanni Addolorata	8.795.052.483 8.795.052.483			01/08/98	01/11/99	<i>Integrazione finanziaria di 841.118.443</i>
E 02 03	Ospedale Sant'Eugenio C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	<i>Per perdita di variante</i> USL RM C	19.044.184.735	19.044.184.735		01/10/98	01/11/99	<i>Integrazione finanziaria di 1.698.000.000</i>
E 02 04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	<i>Per realizzazione letto funzionale</i> USL RM D	28.742.184.735 5.087.348.783	28.742.184.735 5.087.348.783		01/08/98	01/09/99	<i>Integrazione finanziaria di 1.367.000.000</i>
E 02 26	Ospedale Cristo Re (Roma) - Realizzazione di nuovi servizi ospedalieri	<i>Per nuove attrezzature D.E.A. informatizzazione posti di dialisi, opere non previste, spese tecniche</i> Ospedale Cristo Re	6.434.346.783 2.000.000.000	6.434.346.783 2.000.000.000		01/08/99	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 758.000.000</i>
		<i>Per acquisto attrezzature</i>	2.758.000.000	2.758.000.000				

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
E 02 27	Centro unitario di prenotazione Integrato (CUIP)	FARMACAP - Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina	2.000.000.000	2.000.000.000		01/06/99	01/12/99	
E 02 27/1	Acquisizione procedure software Java per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP		600.000.000	600.000.000				Disaggregazione in quattro interventi
E 02 27/2	Acquisizione Server ed altro Hardware per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP		708.715.200	708.715.200				Disaggregazione in quattro interventi
E 02 27/3	Installazione rete Internet e collegamenti ad Internet per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP		809.046.550	809.046.550				Disaggregazione in quattro interventi
E 02 27/4	Fornitura di servizi per il Sistema Integratore dei centri unifocali di prenotazione		290.000.000	290.000.000				Disaggregazione in quattro interventi
E 03 02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Palmiro Togliatti n. 987 Roma sede del VII gruppo Vigili urbani	Integrazione di finanziamento di 487.761.750 e disaggregazione Comune di Roma	1.998.425.000	1.998.425.000		01/05/99	01/12/99	
E 04 03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Per assistenza quadro economico Regione Lazio	12.040.000.000	8.200.000.000	3.840.000.000	01/06/98	01/12/00	Integrazione finanziaria di 61.849.000
E 05 02/a	Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Per ampliamento graduatoria eventi abile Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	3.980.000.000	3.980.000.000		01/12/98	01/12/99	Integrazione finanziaria di 2.900.000.000
E 05 03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Rilevazione automatica della posizione dei mezzi di soccorso tramite GPS Ministero dell'Interno	12.000.000.000	12.000.000.000		01/02/98	01/10/99	Integrazione finanziaria di 794.808.000
		Mechtilaeri per il controllo degli accessi da rimpatriare per altre esigenze della Capitale	13.647.000.000	13.647.000.000				Integrazione finanziaria di 1.647.000.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
E 05 08	Adeguamento del porto-causale al fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	9.673.120.000	9.673.120.000		01/09/98	01/07/99	
E 05 14	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Comune di Fiumicino	12.173.128.000	12.173.128.000				Integrazione finanziaria di 2.506.000.000
		Per attraversamento canale navigabile ...	17.945.078.810	17.945.078.810		01/12/98	01/12/99	
E 05 27	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile	Ministero Interno	26.000.000.000	26.000.000.000				Integrazione finanziaria di 2.054.921.399
		Per partita di versante	399.000.000	399.000.000		01/12/98	01/03/99	
E 05 34	Sede Centrale del Comando Provinciale VV.FF. di Roma - Via Genova (Roma) - Lavori di manutenzione straordinaria	Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale VV.FF. - Dipartimento Protezione Civile	806.000.000	399.000.000	407.000.000			Aumento quota cofinanziamento di 407.000.000
F 04 01	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n. 651	Per altri lavori: sistemazione autorimessa e pertinenze camerali personale operativo Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	2.300.000.000	2.300.000.000		01/05/99	01/12/99	Integrazione finanziaria di 300.000.000
F 05 01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli affluvi	Per completamento Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	8.613.240.000	8.613.240.000		01/01/99	01/09/99	Integrazione finanziaria di 6.654.000.000
		Per sistemazioni edili, impiantistiche, di arredamento e per illuminazione Palazzo di Borgo	2.899.248.000	2.899.248.000				Integrazione finanziaria di 277.000.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
	del finanziamento						

Codice Titolo dell'intervento

N. interventi variati 142

**Piano interventi Giubileo Lazio
ALLEGATO B**

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Leti G	Leti D	Note
D 22 .022	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Completamento realizzazioni ACEA	ACEA	4.000.000.000	4.000.000.000	0	mar-00	lug-00	Il precedente stanziamento era di L.8 miliardi
D 22 9	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Adeguamento di aree di parcheggio da destinare a bus turistici in località Cecchignola e Galdonia	Ministero della Difesa	900.000.000	900.000.000	0	apr-00	lug-00	Nuovo intervento
D 22 10	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Aree di stationamento per pulmann e adeguamento percorsi pedonali	Prov. Opere Pubbliche Lazio	3.500.000.000	3.500.000.000	0	apr-00	giu-00	Nuovo intervento
D 22 11	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Vasche antincendio dei Vigili del fuoco	Ministero dell'Interno, Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma	50.000.000	50.000.000	0	mag-00	giu-00	Nuovo intervento
D 22 12	Arredi e attrezzature interni ai prefabbricati situati nelle aree di servizio dell'area di Tor Vergata	Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Protezione Civile	600.000.000	600.000.000	0	giu-00	lug-00	Nuovo intervento
D 22 13	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Transenne di sicurezza tipo "ceta" necessarie allo svolgimento di manifestazioni	Comune di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000	0	giu-00	lug-00	Nuovo intervento

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Letto G	Letto D	Note
B 20 01.4	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000	0	ott-98	gen-01	Modifica Titolo dell'intervento: "Programma di esposizioni d'arte nelle Scuderie Papali al Quirinale ed interventi necessari per adeguare gli impianti termici alle esigenze di allestimento e di conservazione delle opere d'arte e per il miglioramento della funzionalità degli spazi espositivi" Motivazione: Per adeguare gli impianti tecnici ed i percorsi alle diverse esigenze di allestimento e conservazione delle opere d'arte
F 01 01/2	Centro Informativo di Via della Conciliazione - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per il Giubileo	7.275.712.000	7.275.712.000	0	set-98	dic-99	Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubilare
F 05 01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi	Agenzia Romana per il Giubileo	8.310.698.414	8.310.698.414	0	gen-99	dic-99	Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubilare
F 05 03	Sistema unitario di prenotazione realizzazione e gestione	Agenzia Romana per il Giubileo	7.612.000.000	7.612.000.000	0	nov-98	dic-99	Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubilare
F 05 05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per il Giubileo	8.152.080.000	8.152.080.000	0	mag-99	dic-99	Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubilare

ALLEGATO C**Interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali**

Codice	Titolo intervento	Stanziamenti iniziali	Minori occorrenze	Assegnazione attuale
B.08.01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	5.000.000.000	103.500.000	4.896.500.000
B.08.02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	1.500.000.000		1.500.000.000
B.08.03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	2.200.000.000	14.734.474	2.185.265.526
B.08.04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	2.500.000.000	88.431.793	2.411.568.207
B.08.05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	1.000.000.000	70.912.400	929.087.600
B.08.06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	800.000.000		800.000.000
B.08.07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	3.000.000.000		3.000.000.000
B.08.08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	8.700.000.000		8.700.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.08.09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	10.000.000.000	702.466.561	9.297.533.439
B.09.01	Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio	6.000.000.000	863.162.992	5.136.837.008
B.10.01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	9.800.000.000	1.241.976.870	8.558.023.130
B.10.01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	9.800.000.000	1.038.300.251	8.761.699.749
B.10.01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	3.400.000.000	392.666.398	3.007.333.602
B.11.01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	10.000.000.000	999.717.210	9.000.282.790
B.12.01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	600.000.000	28.429.054	571.570.946
B.12.02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	3.500.000.000	335.674.463	3.164.325.537
B.12.03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	10.000.000.000	1.099.623.000	8.900.377.000
B.12.04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	3.000.000.000	239.351.658	2.760.648.342
B.12.05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	1.500.000.000	108.190.491	1.391.809.509
B.12.06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	7.000.000.000	297.754.236	6.702.245.764
B.12.06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	300.000.000	55.429.663	244.570.337
B.12.08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	1.800.000.000	114.360.137	1.685.639.863
B.12.09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	300.000.000		300.000.000
B.12.10	Appia Antica - Cecilia Metella	2.700.000.000	39.441.247	2.660.558.753

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.12.11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	1.300.000.000	70.809.430	1.229.190.570
B.12.12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	1.400.000.000	63.042.661	1.336.957.339
B.12.13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto (Roma) Scavi archeologici, restauro, protezione strutture medioevali sul lato orientale, manutenzione.	1.000.000.000		1.000.000.000
B.12.14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	600.000.000	29.440.973	570.559.027
B.12.15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	1.000.000.000	76.953.086	923.046.914
B.12.16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	6.000.000.000	417.745.531	5.582.254.469
B.12.17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	1.800.000.000	108.075.000	1.691.925.000
B.12.18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	2.800.000.000	129.616.565	2.670.383.435
B.12.19	Castello di S.Severa (S.Marinella/Roma)	5.500.000.000	534.095.100	4.965.904.900
B.12.20	Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma)	600.000.000	76.214.705	523.785.295
B.12.21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	600.000.000	35.670.001	564.329.999
B.12.22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	3.000.000.000	179.928.000	2.820.072.000
B.12.26	Passetto di Borgo (Roma) Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campanile	1.000.000.000	113.174.501	886.825.499
B.12.27/1	Ex Scuderie Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	10.328.900.000	1.531.459.470	8.797.440.530
B.12.27/2	Ex Scuderie Papali al Quirinale - Allestimento museale ed impianti specialistici a salvaguardia delle opere d'arte	6.377.000.000		6.377.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.13.01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	4.000.000.000		4.000.000.000
B.13.01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	1.000.000.000	80.570.491	919.429.509
B.13.02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	400.000.000	17.340.622	382.659.378
B.13.03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	500.000.000	41.769.001	458.230.999
B.13.04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	500.000.000	136.363.000	363.637.000
B.13.05	Chiesa SS. Quattro coronati	500.000.000	55.352.800	444.647.200
B.13.06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	980.000.000	19.094.328	960.905.672
B.13.07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	2.000.000.000	172.603.713	1.827.396.287
B.13.08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	700.000.000	83.841.000	616.159.000
B.13.09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	200.000.000	20.370.000	179.630.000
B.13.10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	1.000.000.000		1.000.000.000
B.13.11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	1.000.000.000	89.993.059	910.006.941
B.13.12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	800.000.000	25.850.000	774.150.000
B.13.13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	500.000.000	63.515.356	436.484.644
B.13.14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	700.000.000	37.167.813	662.832.187
B.13.15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	2.000.000.000		2.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.13.16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	800.000.000	11.127.463	788.872.537
B.13.17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	1.500.000.000	122.400.191	1.377.599.809
B.13.18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del consolidamento e restauro	400.000.000	29.051.209	370.948.791
B.13.19	Chiesa S. Agnese in Agone	1.200.000.000	138.337.754	1.061.662.246
B.13.20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	2.500.000.000	288.973.509	2.211.026.491
B.13.21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	1.000.000.000	19.314.000	980.686.000
B.13.22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	800.000.000	60.087.000	739.913.000
B.13.23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	500.000.000	33.843.293	466.156.707
B.13.24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	800.000.000	102.939.201	697.060.799
B.13.25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	500.000.000	134.355	499.865.645
B.13.25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila. Scavo archeologico e valorizzazione	300.000.000		300.000.000
B.13.26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	1.000.000.000	166.404.001	833.595.999
B.13.27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	800.000.000	50.609.991	749.390.009
B.13.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	600.000.000	54.866.458	545.133.542
B.13.29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	200.000.000	11.210.535	188.789.465
B.13.30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	800.000.000	30.790.000	769.210.000
B.13.31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	800.000.000	48.568.973	751.431.027

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.13.32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	450.000.000	80.499.000	369.501.000
B.13.32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	450.000.000	36.814.238	413.185.762
B.13.33	Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro prospetti	350.000.000	30.942.001	319.057.999
B.13.34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	800.000.000	73.113.216	726.886.784
B.13.35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	500.000.000	11.153.400	488.846.600
B.13.36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	1.463.173.000	135.853.000	1.327.320.000
B.13.38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	500.000.000	62.400.001	437.599.999
B.13.39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	550.000.000	37.543.100	512.456.900
B.13.40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	800.000.000	94.695.987	705.304.013
B.13.41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	560.000.000	77.827.055	482.172.945
B.13.42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	100.000.000	3.376.500	96.623.500
B.13.43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	700.000.000	51.995.100	648.004.900
B.13.44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	640.000.000		640.000.000
B.13.44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	360.000.000	55.336.930	304.663.070
B.13.45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	300.000.000	3.280.600	296.719.400
B.13.45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	800.000.000	25.920.000	774.080.000
B.13.46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	500.000.000	39.141.000	460.859.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.13.46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	750.000.000	45.364.381	704.635.619
B.13.46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	700.000.000	37.099.999	662.900.001
B.13.46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	800.000.000	85.233.788	714.766.212
B.13.47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	550.000.000	6.129.000	543.871.000
B.13.47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	1.235.000.000	177.968.000	1.057.032.000
B.13.47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	350.000.000	6.726.400	343.273.600
B.13.47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	220.000.000	4.180.000	215.820.000
B.13.47/5	Chiese di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	200.000.000	3.500.000	196.500.000
B.13.48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	400.000.000	31.084.000	368.916.000
B.13.48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	500.000.000	65.429.252	434.570.748
B.13.48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	400.000.000	23.401.776	376.598.224
B.13.48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	600.000.000	98.560.000	501.440.000
B.13.48/5	Chiesa di S. Maria della Scala: restauro della facciata e del retro prospetto	300.000.000	29.026.494	270.973.506
B.13.48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	550.000.000	45.942.501	504.057.499
B.13.48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	250.000.000	22.279.138	227.720.862
B.13.49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	400.000.000	28.800.916	371.199.084
B.13.49/2	Chiesa di S. Pantaleo	400.000.000	20.085.000	379.915.000
B.13.49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	400.000.000	66.329.208	333.670.792
B.13.49/4	Chiesa di S. Prisca	300.000.000	44.533.003	255.466.997

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.13.49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	500.000.000	21.739.500	478.260.500
B.13.49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	1.000.000.000	64.801.651	935.198.349
B.13.50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	400.000.000	49.724.999	350.275.001
B.13.51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	1.500.000.000	101.317.173	1.398.682.827
B.13.52	Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso	800.000.000	123.218.172	676.781.828
B.13.54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo-seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	900.000.000	71.823.317	828.176.683
B.13.55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	6.000.000.000	427.047.500	5.572.952.500
B.13.56	Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	1.000.000.000		1.000.000.000
B.13.57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	1.000.000.000	101.279.345	898.720.655
B.13.58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	2.500.000.000	203.306.623	2.296.693.377
B.13.59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	500.000.000	41.098.244	458.901.756
B.13.60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	1.000.000.000	122.437.530	877.562.470
B.13.61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	1.200.000.000	77.611.314	1.122.388.686
B.13.62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	3.000.000.000	140.077.910	2.859.922.090
B.13.63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	1.000.000.000	41.102.604	958.897.396
B.13.64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	1.000.000.000	109.483.523	890.516.477
B.13.65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	1.000.000.000	70.655.540	929.344.460
B.13.66	Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	2.000.000.000	109.113.100	1.890.886.900

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.13.67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	2.000.000.000	208.001.984	1.791.998.016
B.13.68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	1.000.000.000	63.315.000	936.685.000
B.13.69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	2.000.000.000	111.954.520	1.888.045.480
B.13.80	Cappella S. Maria del Popolo	855.000.000	68.400.000	786.600.000
B.14.01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz della Grafica	11.100.000.000	476.201.226	10.623.798.774
B.14.02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	8.000.000.000	1.147.168.219	6.852.831.781
B.14.03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	800.000.000	58.680.000	741.320.000
B.14.04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	1.400.000.000	70.063.986	1.329.936.014
B.14.05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	1.500.000.000	51.955.669	1.448.044.331
B.14.06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	1.300.000.000	35.949.555	1.264.050.445
B.15.01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	4.000.000.000	265.783.000	3.734.217.000
B.15.02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	7.000.000.000	525.303.000	6.474.697.000
B.15.03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	2.000.000.000	119.964.000	1.880.036.000
B.15.04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	2.000.000.000	141.561.000	1.858.439.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.15.05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	2.000.000.000	101.109.000	1.898.891.000
B.15.06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	1.500.000.000	88.895.000	1.411.105.000
B.15.07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	1.500.000.000	88.176.000	1.411.824.000
B.16.01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	1.000.000.000	6.071.428	993.928.572
B.16.02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	5.000.000.000	27.215.559	4.972.784.441
B.16.03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	1.200.000.000		1.200.000.000
B.16.04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	2.500.000.000	116.995.255	2.383.004.745
B.16.05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	2.000.000.000	13.970.981	1.986.029.019
B.16.06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	400.000.000		400.000.000
B.16.07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	2.300.000.000	82.714.075	2.217.285.925
B.16.08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	800.000.000	64.107.914	735.892.086
B.16.09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	3.000.000.000	202.046.291	2.797.953.709

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.16.10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	2.000.000.000	184.826.324	1.815.173.676
B.16.11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	2.000.000.000	149.041.452	1.850.958.548
B.16.12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	3.400.000.000	156.616.810	3.243.383.190
B.16.13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	1.000.000.000	80.240.259	919.759.741
B.16.14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	4.000.000.000	231.953.706	3.768.046.294
B.16.15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	1.000.000.000	6.537.311	993.462.689
B.16.16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento e restauro	2.500.000.000	212.786.470	2.287.213.530
B.16.17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	300.000.000	19.775.000	280.225.000
B.16.18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	850.000.000	42.547.143	807.452.857
B.16.18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	100.000.000		100.000.000
B.16.18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	100.000.000	327.590	99.672.410

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.16.18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	150.000.000	7.980.087	142.019.913
B.16.18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	600.000.000	38.420.781	561.579.219
B.16.18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	50.000.000	1.608.923	48.391.077
B.16.18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino monumentano	50.000.000	3.307.300	46.692.700
B.16.18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	100.000.000	6.653.361	93.346.639
B.16.18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	50.000.000	3.326.528	46.673.472
B.16.18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruedi in Piazza Iside	100.000.000	5.747.561	94.252.439
B.16.18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	1.000.000.000	11.453.566	988.546.434

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.16.18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	100.000.000		100.000.000
B.16.18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	100.000.000	3.713.361	96.286.639
B.16.18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	50.000.000		50.000.000
B.16.18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	60.000.000		60.000.000
B.16.18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale	135.000.000	3.897.525	131.102.475
B.16.18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	750.000.000	61.359.500	688.640.500
B.16.18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	100.000.000	5.065.673	94.934.327
B.16.18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii	25.000.000		25.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.16.18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Villa romana in località Monte Colonnacce	600.000.000	12.571.256	587.428.744
B.16.18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	500.000.000	20.857.713	479.142.287
B.16.18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	900.000.000	53.016.047	846.983.953
B.16.18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	100.000.000		100.000.000
B.16.18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	300.000.000		300.000.000
B.16.18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario Restauri tetto ed esterni	130.000.000		130.000.000
B.16.19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	2.000.000.000	95.032.300	1.904.967.700
B.16.20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica)	5.900.000.000	30.086.603	5.869.913.397
B.16.22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	2.857.000.000	117.293.800	2.739.706.200
B.16.23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	680.000.000		680.000.000
B.16.24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	8.700.000.000	271.466.893	8.428.533.107
B.16.25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	600.000.000	73.795.308	526.204.692

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.16.26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	5.000.000.000	206.785.021	4.793.214.979
B.16.27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	1.500.000.000	15.569.689	1.484.430.311
B.16.28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	560.000.000	75.841.160	484.158.840
B.16.29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle	1.060.000.000	58.059.025	1.001.940.975
C.11.08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	450.000.000	51.868.084	398.131.916
C.11.09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	250.000.000	28.536.250	221.463.750
C.11.10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	300.000.000	44.965.384	255.034.616
C.11.11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	300.000.000	26.324.100	273.675.900
C.11.12	Archi del Clivo di Scauro	800.000.000	128.417.861	671.582.139
C.11.13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	1.400.000.000	118.369.265	1.281.630.735
C.11.14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	700.000.000	59.413.398	640.586.602
C.11.15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	1.178.000.000	112.918.629	1.065.081.371
C.11.16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	500.000.000	42.897.697	457.102.303
C.11.17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	216.500.000	1.547.000	214.953.000
C.11.18	Chiesa di S. Maria in Domnica	190.000.000	4.827.750	185.172.250
C.11.19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	53.300.000		53.300.000
C.11.20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	630.700.000	6.147.000	624.553.000
C.11.23	Musealizzazione e finalizzazione all'accoglienza dei visitatori alle case romane sotto i SS Giovanni e Paolo al Celio	600.000.000		600.000.000

Totali	352.194.573.000	23.779.635.192	328.414.937.808
---------------	------------------------	-----------------------	------------------------

ALLEGATO D

Codice	Intervento	Stanziamento iniziale		Definanziamento		Restituzione		Assegnazione attuale
		D.M.	Somma	D.M.	Somma	Somma		
B 01.01	Area del Grande Campidoglio: Palazzo Senatorio. Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro	18-set-96 24-giu-98	L. 8.500.000.000	08-mag-98	L. 8.075.000.000	L. 425.000.000		L. 0
C 01.08	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Venezia	18-set-96 24-giu-99	L. 19.800.000.000	08-mag-98	L. 18.810.000.000	L. 855.334.185		L. 134.665.815
C 01.09	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Aurelia	18-set-96	L. 8.000.000.000	08-mag-98	L. 7.600.000.000	L. 345.323.651		L. 54.676.349
C 03.05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	18-set-96	L. 20.000.000.000	08-mag-98	L. 19.000.000.000	L. 689.140.000		L. 310.860.000
D 02.01	Linea tranviaria S. Pietro - Aurelia	18-set-96	L. 50.000.000.000	08-mag-98	L. 47.500.000.000	L. 2.159.791.626		L. 340.208.374
D 03. 01	Tram Venezia - S. Pietro. Realizzazione della linea tranviaria	18-set-96	L. 71.000.000.000	08-mag-98	L. 67.450.000.000	L. 3.067.025.614		L. 482.974.386
D 04. 01	Linea tranviaria Archeotram	18-set-96	L. 56.000.000.000	08-mag-98	L. 53.200.000.000	L. 1.932.760.000		L. 867.240.000
Totale						L. 9.474.375.076		L. 2.190.624.924

ALLEGATO E

Codice	Proponente	Titolo	Costo stimato	Risorse L. 651 ex	Altre risorse €/min
D.22.02/2	ACEA	Attrezzatura impiantistica: elettrica, telefonica, idraulica ed adiovisiva (II stralcio)	8.000.000.000	8.000.000.000	
D.22.08	Agenzia Romana per il Giubileo	Dispositivi indicativi e di segnalazione	1.000.000.000	1.000.000.000	

6.2. Rappresentazioni grafiche

NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SETTORE
(L. 651/96)






Grafico A 2a
FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SETTORE
(L. 651/96)

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER LOCALIZZAZIONE

Localizzazione	NUMERO	FINANZIAMENTI ACCORDATI		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.	INTERV. ESEGUITI	INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE		INTERVENTI COMPLETATI	% TOTALE DI REALIZZAZ.
		%	milioni	%	milioni		numero	numero	%	numero	
Territorio del comune di Roma	536	66,9	2.605.577	74,7	2.786.414	6,5	7	133	65,5	396	86,9
altri comuni in prov. Roma	136	17,0	524.744	15,1	531.145	14,4	1	37	90,3	98	93,0
Totale Provincia di Roma	672	83,9	3.130.321	89,8	3.317.559	89,9	8	170	72,3	494	80,2
Provincia di Frosinone	33	4,1	40.228	1,2	42.655	1,2	0	12	91,9	21	95,5
Provincia di Latina	34	4,2	34.807	1,0	40.022	1,1	0	16	84,1	18	87,3
Provincia di Rieti	24	3,0	44.054	1,3	47.957	1,3	0	11	76,7	13	82,6
Provincia di Viterbo	22	2,7	33.881	1,0	35.237	1,0	0	1	91,8	21	99,6
senza riferimenti territoriali	16	2,0	202.494	5,8	207.144	5,6	0	11	30,7	5	77,6
TOTALE	801	100,0	3.485.785	100,0	3.690.573	100,0	8	221	71,1	572	87,1

(1) Tra gli interventi in fase di realizzazione sono inclusi 53 interventi la cui attuazione è prevista entro il 2000

COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 661/96)



STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LOCALIZZAZIONE
(ESCLUSI I 53 INTERVENTI LA CUI ATTUAZIONE E' PREVISTA DURANTE IL 2000)

LOCALIZZAZIONE	INTERVENTI COMPLETATI E/O NON COMPLETATI MA FRUIBILI		INTERVENTI NON COMPLETATI E NON FRUIBILI		TOTALE	
	% TOTALE DI REALIZZAZ.	STIMA IMPORTI RESIDUI PER ULTIM. LAVORI (MILIONI)	% TOTALE DI REALIZZAZ.	STIMA IMPORTI RESIDUI PER ULTIM. LAVORI (MILIONI)	% TOTALE DI REALIZZAZIONE	STIMA IMPORTI RESIDUI PER ULTIM. LAVORI (MILIONI)
Territorio del comune di Roma	97,5	55.890	87,8	30.770	96,0	85.860
altri comuni in prov. di Roma	97,1	13.240	78,9	16.760	94,3	30.000
Totale Provincia di Roma	97,4	68.330	85,7	47.530	95,7	115.860
Provincia di Frosinone	96,7	1.200	88,5	740	95,4	1.940
Provincia di Latina	93,3	1.880	72,9	3.200	87,3	5.080
Provincia di Rieti	86,4	5.610	59,3	2.740	82,6	8.350
Provincia di Viterbo	99,6	150	0,0	0	99,6	150
senza riferimenti territoriali	98,5	2.300	64,6	350	97,1	2.650
TOTALE	97,3	79.470	84,8	54.560	95,5	134.030

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER SOGGETTO BENEFICIARIO

Soggetto beneficiario	NUMERO		FINANZIAMENTI ACCORDATI		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.	INTERV. NON ESEGUITI	INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE		INTERVENTI COMPLETATI	% TOTALE DI REALIZZAZ.
	%		milioni	%	milioni	%			%			
AMMINISTRAZIONI CENTRALI												
Min. BB. CC. AA.	209	26,1	330.973	9,5	377.973	10,2	12,4	1	18	95,3	190	99,0
Min. Interni	26	3,2	135.551	3,9	135.551	3,7	0,0	0	6	86,5	20	95,7
Min. LL. PP.	6	0,7	130.500	4,0	130.500	3,8	0,0	0	1	97,9	5	99,7
altri Ministeri	11	1,4	32.348	0,9	32.749	0,9	1,2	1	4	61,6	6	73,6
ANAS	4	0,5	144.023	4,1	151.566	4,1	5,0	0	1	60,0	3	97,4
FS	7	0,9	290.158	8,3	290.158	7,9	0,0	0	5	94,8	2	94,9
Totale Amm. Centrali	263	32,8	1.071.561	30,7	1.126.505	30,5	4,9	2	35	92,0	226	96,7
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE												
Regione Lazio	17	2,1	207.978	6,0	212.628	5,9	2,2	0	12	30,3	5	76,4
Provincia di Roma	35	4,4	77.850	2,2	79.594	2,2	2,2	0	10	67,6	25	85,4
Provincia di Frosinone	5	0,6	17.046	0,5	17.421	0,5	2,2	0	3	95,7	2	97,8
Provincia di Latina	7	0,9	20.719	0,6	23.719	0,6	12,6	0	5	87,0	2	87,9
Provincia di Rieti	2	0,2	18.000	0,5	18.000	0,5	0,0	0	2	75,0	0	75,0
Provincia di Viterbo	3	0,4	15.803	0,5	16.414	0,4	3,7	0	1	91,8	2	99,1
Totale Amm. Regionale e Provinc.	69	8,6	357.396	10,3	367.775	10,0	2,0	0	33	56,1	36	81,0
AMM. COMUNALI												
Roma	149	18,6	680.631	19,5	680.631	18,4	0,0	1	39	65,0	109	89,2
altri Comuni in Prov. di Roma	63	7,9	96.408	2,6	96.808	2,6	6,6	1	18	71,0	44	82,2
Comuni in Prov. di Frosinone	19	2,4	19.068	0,5	20.620	0,6	7,5	0	8	89,0	11	92,8
Comuni in Prov. di Latina	26	3,2	12.840	0,4	14.621	0,4	12,2	0	11	77,4	15	84,9
Comuni in Prov. di Rieti	20	2,5	24.211	0,7	28.114	0,8	13,9	0	9	78,4	11	86,3
Comuni in Prov. di Viterbo	11	1,4	7.225	0,2	7.475	0,2	3,3	0	0		11	100,0
Totale Amm. Comunali	288	36,0	834.383	23,9	848.269	23,0	1,6	2	85	68,7	201	88,4
ALTRI SOGGETTI												
Istituzioni sanitarie	37	4,6	100.094	5,4	203.894	5,5	7,4	1	12	87,5	24	95,6
Agenzia Romana Giubileo	16	2,0	173.631	5,0	173.631	4,7	0,0	0	11	14,3	5	26,9
AMA	36	4,5	102.004	2,9	156.343	4,2	34,0	3	13	56,6	20	74,8
STA	7	0,9	53.237	1,5	53.237	1,4	0,0	0	2	38,8	5	85,0
ACEA	7	0,9	26.148	0,7	26.148	0,7	0,0	0	5	38,2	2	51,9
ATAC-COTRAL	13	1,6	377.727	10,8	377.727	10,2	0,0	0	4	85,7	9	98,0
Istituzioni culturali	6	0,7	40.328	1,4	40.328	1,3	0,0	0	6	23,4	0	23,4
Enti religiosi	45	5,6	106.252	3,0	161.896	4,4	34,4	0	9	89,6	36	92,5
altri beneficiari	14	1,7	147.031	4,2	147.627	4,0	0,4	0	6	94,8	0	96,4
Totale altri soggetti	181	22,6	1.222.445	35,1	1.348.823	36,5	9,3	4	68	61,2	109	80,9
TOTALE	801	100,0	3.485.784	100,0	3.698.573	100,0	5,5	8	(1) 221	71,1	572	87,4

(1) Tra gli interventi in fase di realizzazione sono inclusi 53 interventi la cui attuazione è prevista entro il 2000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER BENEFICIARIO

REGIONI	Num.	Finanz.	Costo	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				% % % %				% % % %				% % % %			
				numero	num.	finanz.	costo	numero	num.	finanz.	costo	numero	num.	finanz.	costo
		milioni	milioni												
AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
Min. BB. CC. AA.	209	330.973	377.973	1	0,5	0,2	0,2	18	8,6	74,2	74,8	190	90,9	25,6	25,1
Min. Interni	26	135.551	135.551	0	0,0	0,0	0,0	6	23,1	89,2	89,2	20	76,9	10,8	10,8
Min. LL. PP.	6	138.508	138.508	0	0,0	80,2	80,2	1	16,7	19,8	19,8	5	83,3	0,0	0,0
altri Ministeri	11	32.348	32.749	1	9,1	0,3	1,0	4	36,4	80,5	79,5	6	54,5	19,7	19,5
ANAS	4	144.023	151.566	0	0,0	0,0	0,0	1	25,0	56,5	58,6	3	75,0	43,5	41,4
FS	7	290.158	290.158	0	0,0	0,0	0,0	5	71,4	98,8	98,8	2	28,6	1,2	1,2
Totale Amm. Centrali	263	1.071.561	1.126.505	2	0,8	10,4	9,9	35	13,3	73,5	73,9	226	85,9	16,0	16,2
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE															
Regione Lazio	17	207.978	212.628	0	0,0	0,5	0,5	12	70,6	99,5	99,5	5	29,4	0,0	0,0
Provincia di Roma	35	77.850	79.594	0	0,0	6,5	6,4	10	28,6	86,4	86,7	25	71,4	7,1	6,9
Provincia di Frosinone	5	17.046	17.421	0	0,0	0,0	0,0	3	60,0	51,7	50,6	2	40,0	48,3	49,4
Provincia di Latina	7	20.719	23.719	0	0,0	0,0	0,0	5	71,4	55,0	60,7	2	28,6	45,0	39,3
Provincia di Rieti	2	18.000	18.000	0	0,0	0,0	0,0	2	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
Provincia di Viterbo	3	15.803	16.414	0	0,0	0,0	0,0	1	33,3	20,2	19,5	2	66,7	79,8	80,5
Totale Amm. Regionale e Provinc.	69	357.396	367.775	0	0,0	1,7	1,7	33	47,8	88,3	88,4	36	52,2	10,0	10,0
AMM. COMUNALI															
Roma	149	680.631	680.631	1	0,7	4,0	4,0	39	26,2	66,8	66,8	109	73,2	29,2	29,2
altri Comuni in Prov. di Roma	63	90.408	96.808	1	1,6	0,2	0,2	18	28,6	75,9	75,0	44	69,8	24,3	25,2
Comuni in Prov. di Frosinone	19	19.068	20.620	0	0,0	0,0	0,0	8	42,1	77,9	79,1	11	57,9	22,1	20,9
Comuni in Prov. di Latina	26	12.840	14.621	0	0,0	0,0	0,0	11	42,3	74,3	76,0	15	57,7	25,7	24,0
Comuni in Prov. di Rieti	20	24.211	28.114	0	0,0	0,0	0,0	9	45,0	82,0	82,7	11	55,0	18,0	17,3
Comuni in Prov. di Viterbo	11	7.225	7.475	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	50,2	48,6	11	100,0	49,8	51,4
Totale Amm. Comunali	288	834.363	848.269	2	0,7	3,2	3,2	85	29,5	68,4	68,6	201	69,8	28,3	28,3
ALTRI SOGGETTI															
Istituzioni sanitarie	37	188.094	203.094	1	2,7	1,2	1,1	12	32,4	89,3	90,1	24	64,9	9,5	8,8
Agenzia Romana Giubileo	16	173.631	173.631	0	0,0	7,5	7,5	11	68,8	84,7	84,7	5	31,3	7,8	7,8
AMA	36	102.004	156.343	3	8,3	30,6	24,3	13	36,1	56,3	61,9	20	55,6	13,1	13,8
STA	7	53.237	53.237	0	0,0	0,0	0,0	2	28,6	100,0	100,0	5	71,4	0,0	0,0
ACEA	7	26.140	26.140	0	0,0	0,0	0,0	5	71,4	100,0	100,0	2	28,6	0,0	0,0
ATAC-COTRAL	13	377.727	377.727	0	0,0	0,2	0,2	4	30,8	35,3	35,3	9	69,2	64,6	64,6
Istituzioni culturali	6	48.328	48.328	0	0,0	72,4	72,4	6	100,0	27,6	27,6	0	0,0	0,0	0,0
Enti religiosi	45	106.252	161.896	0	0,0	0,0	0,0	9	20,0	85,0	90,2	36	80,0	15,0	9,8
altri beneficiari	14	147.031	147.627	0	0,0	75,8	75,5	6	42,9	174,6	173,9	8	57,1	1,2	1,6
Totale altri soggetti	181	1.222.445	1.348.023	4	2,2	2,4	1,7	68	37,6	77,3	78,3	109	60,2	25,1	23,4
TOTALE	801	3.485.784	3.690.573	8	1,0	3,3	3,3	221	27,6	75,2	75,7	572	71,4	21,5	21,0

(a) di cui 18 interventi in esecuzione nel 2000

(di cui 4 dell'Amm. regionale e delle Province di Roma, 6 del Comune di Roma, 4 dell'Agenzia romana per il Giubileo)

**COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)**

