

Al fine di dare una rigorosa ed allo stesso tempo realistica rappresentazione dello stato di attuazione del piano, gli interventi sono stati classificati in completati, non completati ma fruibili e non completati e non fruibili. Molti interventi, infatti, sono di natura composita e comprendono, a fianco o assieme all'intervento principale, altri di natura secondaria e non necessariamente complementare; in altri casi l'intervento, malgrado la sua unitarietà, era diviso o divisibile in parti la cui fattibilità, almeno parziale, non presuppone necessariamente il completamento totale dell'intervento (vedi nota¹ per una definizione delle categorie).

La situazione può così sintetizzarsi:

563 sono gli interventi completati o sostanzialmente completati;

94 sono gli interventi non completati ma fruibili, con un saldo di lavori a finire di circa 80 mld;

76 sono gli interventi non completati e non fruibili, con un saldo di lavori a finire di circa 55 mld.

In sostanza al 31/12/99 sono realizzati lavori per circa 2930 mld sui 3065 ml che erano programmati con un saldo di lavori a finire per gli interventi non completati stimato in 134,3 mld corrispondente a 4,4% del totale. Tutti gli interventi non ancora completati, salvo pochissime eccezioni, possono essere portati a completamento entro marzo 2000.

¹ Sono stati adottati i seguenti criteri di classificazione per gli interventi:

Completato: un intervento in cui lavoriforniture siano totalmente o anche sostanzialmente completati, per i quali, nella maggior parte dei casi, è stato emesso un verbale di ultimazione dei lavori. Si sono ritenuti sostanzialmente completati:

- i lavori per i quali mancano attività esecutive di piccola entità e di natura marginale e non incidente sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- le forniture acquisite anche se non ancora montate in opera, nel caso in cui il montaggio non presenti difficoltà esecutive e costi significativi.

Si tratta in ogni caso di interventi fruibili

Non completato, ma fruibile: intervento che per lo stato in cui si trova l'opera realizzata, permette una totale od almeno parziale fruibilità. In genere si tratta di interventi composti con varie componenti. Esempi di questa categoria sono: la Stazione San Pietro e la Linea La Storta-Cesano che comprendono opere ferroviarie, stradali ed edili; l'area Basilicale di San Paolo comprendente sistemazioni di piazzali di giardini e realizzazione di servizi sociali.

Non completato e non fruibile: intervento che non ricade nelle due categorie precedenti, in quanto vi sono ancora lavori o forniture da completare e l'intervento non risulta fruibile nemmeno parzialmente.

Per queste due ultime categorie si è effettuata una stima dei lavori giubilari ancora da eseguire per completare l'opera: in generale la stima è stata fornita dalla Direzione lavori, ma in alcuni casi ciò non si è potuto ottenere e il monitore ha effettuato una stima basata sulla rilevazione in campo e su dati ed informazioni raccolte presso la Direzione Lavori.

Da notare anche che il numero degli interventi del Piano monitorati è salito da 627 nel marzo '98 a 733 attuali, a seguito dell'inserimento nel Piano di nuovi interventi utilizzando le risorse rinvenienti da ribassi d'asta e definanziamenti.

Analizzando la situazione per settori (vedi tavola 3) si osserva un grado di realizzazione compreso tra il 92,8% dei "Servizi Speciali e Formazione" il 97,4% dei "Beni Culturali". Il settore "Informazione, preparazione e gestione dell'evento" risulta realizzato al 100% per le attività con scadenza 1999, ma la maggior parte di questi interventi è programmato per l'anno 2000.

Analizzando poi lo stato di attuazione per localizzazione si ottengono valori compresi tra l'81% della Provincia di Rieti ed il 99,1% della Provincia di Viterbo: tra questi valori si situano i più numerosi interventi sul territorio del Comune di Roma con una percentuale di realizzazione del 96,2%.

L'analisi per beneficiario porta ai seguenti risultati:

l'ANAS ha la più alta percentuale di attuazione (100%) mentre l'AMA ha la più bassa (84%);

alte percentuali di realizzazione si rilevano per il Provveditorato OO.PP. del Lazio (99,6%) e per gli interventi dei Beni Culturali (98,9%);

valori dell'ordine del 90% si trovano per gli interventi della Provincia di Roma per i Comuni della Provincia di Roma e per gli altri Comuni e Province.

Analizzando infine lo stato di attuazione per categorie di intervento (vedi tavola 7) si ottiene:

su 441 interventi di "lavori", 306 sono completati, 71 non sono completati ma fruibili e 64 non sono completati e non fruibili; l'importo dei lavori a finire assomma a 116 mld che rappresenta il 6,2% del totale delle risorse investite;

su 208 intervento di "Beni Culturali", 190 sono completati, 11 sono non completati ma fruibili, 7 sono non completati e non fruibili; l'importo a finire è di soli 3,6 mld, cioè l'1,1% delle risorse investite;

su 84 interventi di "Forniture", 62 sono completati, 12 sono non completati ma fruibili, 5 sono non completati e non fruibili; l'importo a finire è di 14,6 mld cioè il 2,3% delle risorse investite.

Considerazioni complessive

Con l'avvicinarsi dell'ultimazione degli interventi programmati per l'anno 1999 è possibile trarre alcune considerazioni complessive:

L'esecuzione di grandi infrastrutture è stata spesso ritardata sia da inattesi ritrovamenti archeologici, che hanno imposto sospensioni dei lavori e in alcuni casi modifiche ai progetti, che dalla rimozione dei sottoservizi esistenti, spesso non preventivamente individuabili; esempi sono le opere di viabilità nell'area del Gianicolo, la ferrovia La Storta-Cesano, la Stazione Tiburtina, l'Ala Mazzoniana della Stazione Termini.

Carenze di progettazione si sono registrate in diversi interventi: l'insufficiente approfondimento delle indagini preliminari ha determinato l'insorgere di esigenze di onerose lavorazioni non programmate; ciò si è verificato in particolare nelle ristrutturazioni di edifici, negli interventi sugli ospedali e nei restauri di Beni Culturali.

Un importante aspetto da sottolineare è che per la prima volta in un grande programma di investimento in Italia si è fatto ricorso generalizzato a procedure concorsuali. La quasi totalità degli affidamenti è avvenuta attraverso gare di appalto, in genere per asta pubblica o licitazione privata, ivi compresi gli appalti di beni culturali che sono stati affidati, dopo gara, con contratti di cottimo fiduciario. Le conseguenze positive sono state diverse: si sono ottenute economie di costo (in media 14% per un valore di 455 mld); le varianti in corso d'opera sono state estremamente ridotte e comunque contenute entro i nuovi limiti di legge.

Un'altra considerazione sugli appalti nasce dalla constatazione che le procedure sono state in parte modificate durante l'esecuzione stessa del piano con l'entrata in vigore della legge "Merloni-ter". Ciò ha richiesto uno sforzo particolare da parte della Pubblica Amministrazione che ha gestito in un arco di tempo relativamente breve un numero notevole (circa 1400) di gare d'appalto. Le nuove procedure di affidamento hanno permesso di ottenere una migliore trasparenza, ma hanno causato l'allungamento dei tempi; si sono rivelate molto onerose soprattutto per i beneficiari con piccole strutture tecniche, come ad esempio i comuni laziali esclusa Roma. Se è vero, come già rilevato, che i forti ribassi ottenuti negli affidamenti hanno consentito delle economie, è anche vero che ciò ha dato luogo talvolta a difficoltà gestionali per le imprese affidatarie, che in alcuni casi hanno rinunciato agli appalti rendendo necessario un nuovo affidamento.

Un notevole sforzo organizzativo e gestionale è stato messo in atto dalle autorità preposte alla gestione del piano ed i risultati si sono materializzati nei buoni risultati sopra esposti in termini di realizzazione del piano al 31/12/99, malgrado il fatto che vari finanziamenti

siano stati deliberati a seguito di definanziamento di altri interventi lasciando tempi molto ridotti per l'esecuzione delle opere. Si ricorda che la Commissione Roma Capitale del 9/12/99 ha assentito integrazioni finanziarie a 123 interventi, relative ad opere che dovevano essere completate entro il 31/12/99. E' evidente che molte di queste non hanno potuto essere ultimate in pochi giorni.

In conclusione emerge da quanto sopra che un piano di grandi dimensioni la cui realizzazione è iniziata nel settembre 1997, ha raggiunto al termine del 1999 un alto grado di completamento con un ridotto numero di interventi non ancora ultimati e che possono esserlo entro pochi mesi.

4. GLI INTERVENTI NON SOTTOPOSTI AL MONITORAGGIO

4.1. Gli interventi non sottoposti al monitoraggio

Alcuni interventi ricompresi nel Piano non sono stati sottoposti al “monitoraggio” del soggetto all'uopo incaricato, vuoi per la natura del soggetto beneficiario, vuoi per quella dell'intervento. In tal caso l'attività di vigilanza è stata comunque assicurata dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, nonché da altri soggetti previsti per legge o in base a procedure concordate.

Rientrano nella prima fattispecie i sette interventi previsti nelle Basiliche di S. Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, nonché quello finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pluripiano al Gianicolo: interventi, questi, accomunati dal fatto di essere ubicati in aree di parziale o totale di proprietà del Vaticano o in aree caratterizzate da extraterritorialità (caso del Gianicolo). In tal caso il controllo sull'avanzamento dei lavori è avvenuto in base a quanto concordato con gli scambi di note intervenuti fra lo Stato Città del Vaticano e lo Stato Italiano. Tutti gli interventi risultavano comunque sostanzialmente completati al 31 dicembre 1999.

Il secondo caso riguarda gli interventi concernenti le iniziative culturali connesse al Giubileo, il cui svolgimento è appunto previsto durante tutto l'anno 2000, nonché alcune attività di carattere strumentale (concorsi, particolari attività di coordinamento, ecc...) o di mera attribuzione di fondi per il pagamento di straordinari, la cui natura non rendeva utile o necessario il ricorso alla complessa ed onerosa procedura di monitoraggio prevista per tutte le altre tipologie d'intervento.

C1	C2	C3	Categoria	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento		lett. c)	lett. d)
B	13	73	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	110.000	gen '99	dic '99
B	13	74	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	580.000	gen '99	dic '99
B	13	75	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	720.000	nov '98	dic '99
B	13	76	L	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	234.000	lug '98	ago '99
B	13	77	L	Restauri e rinnovo impianto elettrico	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	2.057.000	lug '98	ago '99
B	13	78	L	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	Pontificia Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	2.000.000	dic '98	dic '99
B	20	01/1	I	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/2	I	Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma	13.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/3	I	Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/4	I	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/5	I	Convegni ed iniziative artistiche culturali	Agenzia Romana per il Giubileo	2.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/6	I	Iniziative finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia, Regione)	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/7	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	lug '99	gen '01
B	20	01.8/A	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma - Espressioni artistiche ed attività di studio e ricerca storico-religiosa	Provincia di Roma	750.000	lug '99	gen '01
B	20	01.8/B	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	250.000	lug '99	gen '01
B	20	01/9	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/10	I	Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio	Agenzia Romana per il Giubileo	1.000.000	gen '00	dic '00
C	02	02/2.1	L	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	399.995	apr '99	nov '99
C	02	03/6	L	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo	P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	1.256.320	apr '99	nov '99
D	08	02	L	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	40.000.000	apr '97	nov '99
D	22	01/1	L	Area dei grandi eventi - Tor Vergata (Roma) - Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato OO.PP. Lazio	950.000	dic '98	nov '99

D	22	01/ 2	L	Area dei grandi eventi - Tor Vergata (Roma) - Organizzazione delle manifestazioni	Ag. Romana Prep. Giubileo	1.174.000	dic '98	nov '99
D	22	01/ 3	L	Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata	Università Tor Vergata	876.000	dic '98	nov '99
E	07	01	I	Attività straordinaria del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei cantieri giubilari	Comune di Roma - VV.UU.	2.700.000	-	-
F	04	01	F	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre N. 651	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	90.711.496	-	-
F	04	02	F	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Uff. Progr. Roma Capitale	6.000.000	-	-
F	05	06	L	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Presid. Cons. Ministri - Uff. Roma Capitale	3.600.000	-	-
			F	Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	-	-

5. APPENDICE**5.1. D.M. n. 239/RC del 7.03.2000**

Repertorio N.239 /RC

Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.651. Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n.651;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.26 del 2 febbraio 2000 e concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

VISTA la deliberazione n.3/1999, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 9 dicembre 1999;

PRESO ATTO delle osservazioni che la Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti e sulle gestioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. N.16 dell'11 febbraio 2000, ha formulato in ordine alle decisioni di cui alla deliberazione della Commissione per Roma capitale in data 9 dicembre 1999;

VISTE le deliberazioni n.1/2000 e n.2/2000, rispettivamente adottate dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nelle sedute del 21 febbraio e del 28 febbraio 2000;

*RITENUTO di rettificare gli errori materiali contenuti nella succitata deliberazione n.3/1999, dando atto che l'intervento F 04.01 aveva un costo stimato di L. 84.027.496.000 e che, per effetto dell'integrazione di L. 6.684.000.000, il contributo complessivamente assentito ammonta a L. 90.711.496.000;
la modifica ascritta all'intervento F 05.01, deve essere, invece, imputata all'intervento F01.02;*

RITENUTO, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge n.651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, risultanti dalle suddette deliberazioni n. 3/1999; n.1/2000; n.2/2000;

DECRETA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie le assegnazioni relative agli interventi di cui agli ALLEGATI A, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per un importo di L. 43.330.108.507 e di L. 6.318.790.909, ovvero per un complessivo importo di L. 49.648.899.416.

Di dare atto che le economie, di stanziamento o di gara, finora intervenute per gli interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali, sono quelle specificate, per singolo intervento, nell'ALLEGATO C e presentano un complessivo importo di L. 23.779.635.192.

Gli stanziamenti, a valere sui fondi della legge n. 651/1996, per la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali, sono, al netto delle economie di stanziamento o di gara finora intervenute, quelli specificati nell'ALLEGATO C e presentano un complessivo importo di L. 328.414.937.808, residuando nella disponibilità della Commissione L. 4.339.581.326.

Gli interventi, il cui codice è di seguito indicato, sono definanziati, per riprogrammazione, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata

- C.13.01/1	relativo al recupero di Casali Mellini	L. 260.000.000
- C.09.01	relativo alla riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	L. 111.294.000
- D.23.01	relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma	L. 500.000.000
	per un complessivo importo di L. 871.294.000	

In esito alla procedura di recupero delle somme versate e non utilizzate, prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge n.651/1996, gli interventi di cui all'ALLEGATO D sono ulteriormente definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, con conseguente pari riduzione del costo dell'intervento, per un complessivo importo di L. 9.474.375.076;

Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi rubricati con codici:

- A.07.07/B	relativo al centro di accoglienza in Frascati	L. 399.000.000
- C19.02/2	relativo all'impianto di compostaggio di Velletri	L. 3.250.000.000
- C19.02/3	relativo all'impianto di compostaggio di Bracciano	L. 3.250.000.000
- C 20.01	relativo all'Orto botanico dell'Università La Sapienza	L. 600.000.000
- B.03.08	relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle mura gianicolensi nel tratto porta S.Pancrazio-Porta Portese	L. 470.500.000
- C01.21/1	relativo a Villa vecchia di Villá Pamphily	L. 915.000.000
- C.02.06	relativo a ponti pedonali temporanei nella città di Roma	L. 1.500.000.000
- C.03.08	relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed insegne esercizi commerciali	L. 4.875.000.000
- C.11.04	relativo al restauro del casale dell'abate commendatario	L. 428.229.907
- D.18.01/2B	relativo all'adeguamento metro A, secondo stralcio	L. 1.500.000.000

- D.23.06	relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus di Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta	L. 582.000.000
- E.01.08	relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati Generali	L. 360.000.000
- E.01.14	relativo alla sede di zona di via Populonia	L. 730.000.000
- E.01.15	relativo alla sede di zona Arco di Travertino	L. 600.000.000
- E.01.24	relativo all'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia	L. 1.300.000.000

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma), nell'edificio S. Giuseppe Doria, sono reintegrati di L. 223.242.058.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 07.35, Ostello della Gioventù (Maenza/Latina)-Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna, sono reintegrati di £ 25.000.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone)—Ristrutturazione ed adeguamento della struttura, sono reintegrati di L. 200.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento B 19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma), sono reintegrati di L. 60.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento B 19.28/1, Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio — Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale), sono reintegrati di L. 14.139.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento C 03.04, Area pedonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma) — Ristrutturazione della sede stradale, sono reintegrati di L. 30.000;

Per l'intervento C 08.01/4 Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, lo stanziamento per L. 1.000.000.000 già iscritto sotto la voce "altre risorse" ricade a carico del fondo ex lege n. 651/1996; pertanto tale intervento viene così modificato:

Codice: C 08.01/4

Titolo: Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo stimato: 2.881.801.922

Finanziamento ex lege n. 651/1996: 2.881.801.922

Altre risorse: 0

Tempi lett. c: gen. 98

Tempi lett. d: dic. 99

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento D 05.01/2-Fornitura di autobus urbani di media capacità, sono reintegrati di L. 213.945.310.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento E 02.01, Ospedale Santo Spirito (Roma) — Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello, sono reintegrati di L. 718.827.830.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento F 01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) — Progetto generale di promozione dell'informazione, sono reintegrati di L. 174.233.

L'intervento rubricato con codice E 02.19, Programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo di Nancy (1° stralcio), è rifinanziato in misura di L. 500.000.000 occorrenti per attrezzature ospedaliere.

Non è assentita la richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese di progettazione degli interventi già rubricati con codici C 04.01; C 04.02/A; C 04.02/B; C 04.03; C 04.04 e totalmente defianziati.

L'esatta denominazione degli interventi rubricati con codice A 09.01, D 22.01/1, D22.01/2, C 05.01/1, C 05.01/2 è la seguente:

A 09-01 Corsia Sistina-Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma). Lavori di manutenzione straordinaria

D 22.01/1 Area dei grandi eventi. Tor Vergata (Roma) — Coordinamento delle progettazioni

D 22.01/2 Area dei grandi eventi- Tor vergata (Roma) — Organizzazione delle manifestazioni

C 05.01/1 Giardini di Castel S.Angelo (Roma) — Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini di bastioni

C 05.01/2 Giardini di Castel S.Angelo (Roma) — Lavori di recupero infrastrutturale del fossato.

Sono assentiti i cambi di titolo e di soggetto beneficiario, le disaggregazioni e le aggregazioni di interventi, le modifiche di termini, le inclusioni nel Piano e le integrazioni di finanziamento indicate negli ALLEGATI B, per un importo di L.61.235.720.633 e di L.10.550.000.000, ovvero per un complessivo importo di L.71.785.720.633.

Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L.1.007.533.570, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000, per i restanti interventi in corso di realizzazione, i termini di cui alla lettera d), dell'articolo 1, della legge n. 651/1996 sono differiti al 31 dicembre 1999, individuato quale termine essenziale per il perseguimento delle finalità giubilari.

Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 marzo 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori alla data del 31 dicembre 1999 ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla stessa data, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale

documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.

Le tariffe concretamente applicabili per le strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici devono presentare un basso costo e, quindi, devono essere ricomprese nei limiti fissati, dalla normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle.

Al punto 1.9 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 15 maggio 1998 è soppressa la locuzione: "al netto delle somme eventualmente già trasferite".

Dopo il punto 1.10 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano, è inserito il seguente:

1.10 bis. Successive erogazioni fino al tetto massimo del 95% dell'importo degli impegni assunti sono effettuate, con le stesse modalità di cui al punto 1.10, ad intervenuta utilizzazione dell'80% degli importi già trasferiti.

L'ulteriore quota del 5%, pari alla concorrenza dell'intero impegno assunto, è trattenuta per le ritenute di legge a garanzia del collaudo finale e della regolare esecuzione.

Il punto 1.9 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al punto 1 del D.M. 15 maggio 1998 è modificato come segue: al punto 1.9, primo periodo, dopo le parole "a favore del soggetto beneficiario" aggiungere "di norma"; al punto 1.9, secondo periodo, prima delle parole "entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta" aggiungere "di norma".

Gli ultimi due capoversi del punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 16.7.1998 sono così modificati: "l'erogazione delle quote di contributo relative al secondo rateo 1997 ed al primo rateo 1998, avviene a seguito dell'approvazione da parte degli Enti affidatari, dell'aggiornamento del programma del Piano dell'accoglienza. L'erogazione delle successive quote di contributo avrà luogo previa approvazione da parte degli Enti affidatari dell'aggiornamento del programma delle attività del Piano dell'accoglienza e sulla base della rendicontazione e della documentazione comprovante le spese sostenute e gli impegni assunti, previamente validate, sul piano formale e su quello della legittimità sostanziale, dal Collegio dei Sindaci. L'ultima rata, a saldo, viene erogata a seguito dell'approvazione da parte degli Enti affidatari della documentazione comprovante l'attività svolta dall'Agenzia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'accoglienza".

E' confermata la statuizione relativa all'intervento rubricato con codice D 22.03 ed è confermata l'inclusione, nel Piano, degli interventi, di cui all'allegato E, rubricati con codice D 22.02.2 e D22.08, precisando che, trattandosi di interventi che interessano l'area di Tor Vergata e che sono funzionali alla celebrazione della Giornata mondiale della Gioventù, i termini di cui alle lettere "c" e "d", dell'art.1, comma 3, della legge n. 651/1996 sono indicati, rispettivamente, per l'intervento D22.02.2 in marzo 2000 e luglio 2000 e per l'intervento D22.08 in giugno 2000 ed agosto 2000;

A fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le seguenti fattispecie:

condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;

il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;

il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 9.12.99;

31. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.

Roma, lì 7 marzo 2000

IL MINISTRO

(f.to Micheli)

ALLEGATO A

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
A 01.13	Comune di Fiumicino	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma). Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	192.408.821
A 01.23/1	Comune di Roma	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	44.800.000
A 01.23/2	Univ. La Sapienza Policlinico Umberto I	Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinica pediatrica	380.705.567
A 01.32	Diocesi di Viterbo	Complesso conventuale di S. Maria della Quercia (Viterbo) Centro di accoglienza per pellegrini	14.846.980
A 01.34	Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza	Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria (Roma) da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del Terzo Mondo (I stralcio)	46.089.550
A 04.01/1	Comune di Roma	Complesso del Buon Pastore. Allestimento sede, Casa Internazionale della Donna	542.146.355
A 05.01/2	USL RM E	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	203.857.280
A 07.12	Comune di Manziana	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	70.290.940
A 07.25	Comune di Fara Sabina	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	976.392.870
A 07.34	Comune di Roccaforte dei Turchi	Ostello della Gioventù (Roccaforte/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphili	15.589.280
A 07.46	Comune di Alatri	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	491.535.320
A 10.01	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	Pavimentazione sagrato del Santuario e dei viali processionali	69.218.986
A 10.02	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del 700 e della chiesa del Santuario	6.309.978
A 10.03	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	44.777.446

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B 14.07	Parrocchia S. Giovanni Fiorentini	Museo d'Arte Sacra	34.766.700
B 16.30	Comune di Monte Porzio Catone	Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana	406.867.720
B 18.02	Comune di Albano Laziale	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	95.991.648
B 18.20	Comune di Fiano Romano	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	6.355.195
B 18.21	Comune di Civitella S. Paolo	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	5.224.829
B 18.24	Comune di Ariccia	Sistemazione area parcheggio adiacente Parco Chigi e risanamento Parco Primoli	118.898.400
B 19.02	Regione Lazio	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	130.443.617
B 19.04/2	Comune di Bellegra	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra - II stralcio	115.150.030
B 19.32	Comune di Sezze	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	29.050.720
B 19.36	Comune di Fondi	Sanuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	191.645.760
B 19.38	Comune di Castelforte	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	48.487.500
B 19.39	Comune di Priverno	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (I° stralcio funzionale)	127.513.954
B 19.56	Comune di Cassino	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	853.725.110
B 19.73	Comune di Santi Cosma e Damiano	Rifacimento copertura, facciata esterna e sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	21.344.380

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B 19.77	Diocesi di Rieti	Chiesa di S. Domenico (Rieti) - Opere di restauro	76.155.584
B 19.79	Rettoria della Chiesa del Gonfalone	Chiesa di Gonfalone (Viterbo) - Opere di restauro	9.977.560
B 20.02	Fondazione N. Piccolomini	Centro internazionale per le arti e la cultura a Roma Villa Piccolomini - Villa del Sole	733.000.000
C 01-04	Comune di Roma	Restauro conservativo di Ponte Risorgimento	8.943
C 01-05	Comune di Roma	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	80.000.000
C 01.06	Comune di Roma	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	229.094.233
C 01-29	Comune di Roma	Lavori per l'impianto nel verde nel Parco di S. Maria della Pietà	539.966.619
C 02.01/8	Roma 2000 S.p.a.	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro	833.976.590
C 03.01	Comune di Roma	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	32.929.055
C 04 D	Comune di CastelGandolfo	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	50.000.000
C 05.01/1	Comune di Roma	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	1.060.790.330
C 05.01/2	Comune di Roma	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	239.881.396
C 07-01	Comune di Roma	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino - sistemazione delle aree a verde	509.184.006
C 08.01/2	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	827.752.204