

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-ter
n. 3

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI
E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO
(al 31 dicembre 1999)**

(Articolo 3, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270)

*Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000*

(BORDON)

Trasmessa alla Presidenza il 12 aprile 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI	<i>Pag.</i>	7
1.1. LA PRIMA RELAZIONE TRIMESTRALE	»	7
1.2. LA SECONDA RELAZIONE TRIMESTRALE	»	8
 LA TERZA RELAZIONE	»	9
2.1. LA TERZA RELAZIONE (30 SETTEMBRE 1999 – 31 DICEMBRE 1999)	»	9
2.2. GLI INTERVENTI DEFINANZIATI	»	9
2.3. I LAVORI DELLA COMMISSIONE	»	12
2.3.1. <i>Seduta del 28 ottobre 1999</i>	»	12
2.3.2. <i>Il D.P.C.M. n. 234/RC del 19.01.2000</i>	»	18
 LA GESTIONE FINANZIARIA	»	19
3.1. SITUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1999	»	19
 LA VIGILANZA	»	128
4.1. IL 4° RAPPORTO DEL MONITORE (AL 31.12.1999)	»	128
 APPENDICE	»	133
DECRETO N. 223/RC DEL 16.11.1999	»	133
TABELLE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE	»	182

PAGINA BIANCA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

**PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE
NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI
GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN
LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO**

LEGGE 7 AGOSTO 1997, n. 270

**Relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione degli interventi**

(art. 3, comma 14, legge 7 agosto 1997, n. 270)

Situazione al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

1. SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI

1.1. La prima relazione trimestrale

Con la Prima Relazione al Parlamento, si è dato conto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997 n. 270, delle attività svolte al 31.12.1998 dalle istituzioni di governo, dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, dagli enti regionali e locali. Tali organismi hanno partecipato, nei termini e nei modi indicati dalla Legge 270, ad una efficace realizzazione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

In particolare nella prima parte della Relazione sono stati riportati i contenuti e gli aspetti giuridici della Legge 7 agosto 1997 n° 270, le modalità attraverso cui sono stati individuati i criteri di selezione degli interventi da inserire nel Piano (Decreto Ministeriale n. 115 del 17 settembre 1997), nonché la strumentazione approntata da parte dell'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi per quanto attiene la modulistica, il sistema informativo, il sistema di proiezione territoriale degli interventi, gli strumenti di comunicazione ed il sistema di monitoraggio.

Nella seconda parte della Relazione sono state invece poste in evidenza procedure e metodologie adottate per l'elaborazione del Piano, di cui vengono presentate dettagliatamente le caratteristiche.

Infine nell'ultimo paragrafo della Relazione è stato riportato lo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel Piano e la situazione dei flussi finanziari al 31.12.1998.

La prima Relazione al Parlamento ha dato conto in maniera completa e diffusa, delle diverse attività svolte sia per la attuazione della Legge n. 270 che per l'avvio operativo degli interventi.

Il Piano fu, infatti, adottato dalla Commissione il 28 marzo 1998 e definitivamente approvato con D.M. 21 aprile 1998. In soli sette mesi (dall'agosto 1997 al marzo 1998) sono state approntate le procedure per la selezione delle richieste di finanziamento, diffuse le strumentazioni necessarie alla presentazione delle domande, effettuata l'istruttoria sulle circa 7.000 richieste pervenute e definito il Piano.

La precedente Relazione fornisce al Parlamento lo stato di avanzamento degli interventi compresi a quella data: 1.115 interventi per un investimento complessivo di 3.673 miliardi di lire di cui 1.955 miliardi di lire finanziati dallo Stato.

Il ritardo nell'avvio delle impegnative operazioni di monitoraggio non ha privato, tuttavia, la Prima Relazione al Parlamento di un quadro complessivo e per singolo intervento dello stato di attuazione, effettuato direttamente dall'Ufficio che ha surrogato funzioni previste per il soggetto monitore, il cui incarico è stato definitivamente approvato successivamente al periodo di riferimento.

1.2. La seconda relazione trimestrale

Il lasso di tempo intercorso a far data dall'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, avvenuta con D.M. in data 21 aprile 1998, ha consentito alla Commissione di modificare ed integrare il Piano stesso al fine di renderlo sempre più congruente con le finalità e con le esigenze emergenti in relazione alla celebrazione del Giubileo del 2000.

La seconda relazione trimestrale è stata strutturata in cinque sezioni ed un'Appendice nella quale sono raccolti i principali provvedimenti assunti in attuazione della legge stessa.

La prima parte — dopo una breve sintesi della Relazione precedente — è stata dedicata ai lavori della Commissione ed alle diverse sedute attraverso le quali sono state deliberate le successive riprogrammazioni del Piano.

Un capitolo a sé stante è stato dedicato alla gestione finanziaria del Piano, fotografando la situazione alla scadenza dei primi tre trimestri del 1999. La terza parte è stata dedicata allo stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1999, attraverso una serie di grafici e tabelle suddivisi per Regioni e per singoli interventi. La quarta parte riguarda gli strumenti di controllo del Piano ed i soggetti ad esso deputati; l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei lavori della "task force" per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio.

La necessità di riferire al Parlamento sulla base di dati certificati dallo specifico servizio di monitoraggio ha suggerito di riunire le prime tre Relazioni Trimestrali per il 1999 in un unico Rapporto al fine di una più completa visione dello stato di avanzamento del Piano.

Per quanto riguarda l'impiego delle risorse pubbliche rese disponibili dalla legge 270/97 pari a 2.000 miliardi, al 3° trimestre risultavano attivati programmi per 1.446,1 miliardi di lire pari al 72,3%, mentre le risorse trasferite rappresentavano, con 937,8 miliardi di lire, il 46,9% del fondo disponibile.

In termini di opere fisiche e servizi al 30 settembre 1999 risultavano in fase di realizzazione o completati complessivamente l'82,3% degli interventi (96 ultimati e 843 in fase di realizzazione su 1.128). In termini di finanziamento pubblico l'ammontare reso operativo è pari al 94,3%, mentre sull'investimento totale la quota attivata è dell'85,3%.

2. LA TERZA RELAZIONE**2.1. La terza relazione (30 settembre 1999 – 31 dicembre 1999)**

La presente relazione prende in esame il periodo dal 30 settembre 1999 al 31 dicembre 1999. Nel corso di tale trimestre la Commissione ex art. legge 270/1997, si è riunita una volta, in data 28 ottobre 1999.

Nel corso dell'ultimo trimestre 1999 la Commissione ex art. 2 legge 270/1997 ha proseguito nell'azione di modifica ed integrazione del Piano, per renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere, anche per sopravvenute esigenze, non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, è stata possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture.

2.2. Gli interventi definanziati

Nel corso dell'attività di modifica ed integrazione al Piano attuata dalla Commissione ex L. n. 270/1997 a tutto il dicembre 1999, sono stati definanziati, totalmente, o parzialmente i seguenti interventi:

Cod. URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Estremi del provvedimento	Importo del definanziamento
198	Napoli	"Costruzione nuovo parcheggio bus turistici"	Min. Trasporti e della Navigazione	D.M. del 05.08.1999	5.600.000.000 (definanziamento totale)
510	Napoli	"Scambiatore intermodale Catacombe di San Gennaro"	Arcidiocesi di Napoli	D.M. del 22.10.1999	4.500.000.000 (definanziamento totale)
897	Vicenza	"Restauro e riorganizzazione funzionale del Chiostro monumentale del convento da adibire a ricettività in comunità religiosa e relativi servizi"	Comunità ordine francescani minori conventuali	D.M. del 09.02.1999	1.620.000.000 (definanziamento parziale)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

928	Venosa (Potenza)	"Ristrutturazione ed adeguamento Chiesa Convento di S. Maria in Montalto"	Curia Vescovile	D.M. del 22.10.1999	2.550.000.000 (definanziamento parziale)
1313	Montoro Superiore (Avellino)	"Opere di restauro ed adeguamento funzionale del Convento S. Maria degli Angeli"	Comunità Montana Serinese Solofrana	D.M. del 05.08.1999	200.000.000 (definanziamento totale)
1676	Udine	"Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi"	Comune di Udine	D.M. del 05.08.1999	1.400.000.000 (definanziamento totale)
1678	Udine	"Ostello per la gioventù"	Comune di Udine	D.M. del 22.10.1999	840.000.000 (definanziamento totale)
1681	Udine	"Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi"	Istituto Mons. F. Tonadini I.P.A.B.	D.M. del 09.02.1999	960.000.000 (definanziamento totale)
2770	Napoli	"Sistemazione di aree attrezzate per sosta e ristoro in località Arenella"	Provincia Napoletana dei Padri Scolopi	D.M. del 16.11.1999	715.250.000 (definanziamento parziale)
2803	Venezia	"Realizzazione servizi igienici"	A.M.A.V. Azienda multiservizi ambientali veneziana	D.M. del 01.06.1999	176.000.000 (definanziamento totale)
3018	Verbania (Verbania)	"Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali"	Opera Diocesana della preservazione della fede	D.M. del 05.08.1999	965.000.000 (definanziamento parziale)
3133	Ventimiglia (Imperia)	"Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale di Ventimiglia"	Parrocchia Nostra Signora Assunta Cattedrale	D.M. del 01.06.1999	1.010.000.000 (definanziamento parziale)
3173	Loreto (Ancona)	"Centro Casa del Carmelo"	Delegazione Pontificia per il Santuario della S. Casa	D.M. del 09.02.1999	2.100.000.000 (definanziamento totale)
3224	Pitigliano (Grosseto)	"Ristrutturazione e completamento funzionale dell'ex asilo di Pitigliano ad uso residenze ricettive a basso costo per bisognosi e scopi sociali"	Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello	D.M. del 22.10.1999	196.410.000 (definanziamento parziale)
3362	Venezia	"Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico"	Congregazione Armena Mechitarista	D.M. del 05.08.1999	2.663.000.000 (definanziamento totale)
3638	Napoli	"Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili"	Comune di Napoli	D.M. del 01.06.1999	177.680.000 (definanziamento parziale)
3958	Brescia	"Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività"	Ordine Frati Minori Conventuali di S. Francesco	D.M. del 05.08.1999	3.804.000.000 (definanziamento totale)
3997	Padova	"Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda"	Pia Fondazione V.S. Breda	D.M. del 05.08.1999	1.000.000.000 (definanziamento parziale)
4530	Padova	"Recupero della cripta medievale per l'accoglienza dei pellegrini"	Monastero S. Giustina	D.M. del 09.02.1999	561.000.000 (definanziamento parziale)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4732	Catania	"Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania"	Basilica Cattedrale S. Agata	D.M. del 22.10.1999	2.342.000.000 (definanziamento totale)
4741	Massa (Massa Carrara)	"Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale"	Comune di Massa	D.M. del 05.08.1999	1.120.000.000 (definanziamento totale)
4817	Gorizia	"Museo dell'Arcidiocesi e del Tesoro di Aquileia"	Comune di Gorizia	D.M. del 16.11.1999	475.157.370 (definanziamento parziale)
5406	San Giovanni Rotondo (Foggia)	"Centro di accoglienza presso il Santuario di S. Maria delle Grazie"	Ente Monastico Provincia dei Frati minori Cappuccini	D.M. del 22.10.1999	600.000.000 (definanziamento totale)
5556	Serralunga di Crea (Alessandria)	"Riqualificazione del complesso edilizio e monastico Santuario di Crea"	Santuario Diocesano Madonna di Crea	D.M. del 01.06.1999	340.000.000 (definanziamento totale)
5645	Vicenza	"Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto di servoscala"	Provincia veneta dell'Ordine dei Servi di Maria	D.M. del 09.02.1999	131.000.000 (definanziamento totale)
5815	Milano	"Ammodernamento e potenziamento delle dotazioni interne ed esterne alla stazione"	Ferrovie dello Stato	D.M. del 16.11.1999	2.993.000.000 (definanziamento parziale)
5816	Milano	"Ammodernamento e potenziamento delle dotazioni interne ed esterne alla stazione"	Ferrovie dello Stato	D.M. del 16.11.1999	2.055.400.000 (definanziamento parziale)
6240	Bologna	"Villa Guastavillani, una residenza Rinascimentale immersa nel verde collinare restituita a nuova vita culturale e di accoglienza"	Università degli studi di Bologna	D.M. del 16.11.1999	3.363.000.000 (definanziamento parziale)
6333	Assisi	"Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio in località Mojano"	Comune di Assisi	D.M. del 16.11.1999	2.325.000.000 (definanziamento parziale)
6405	Ancona	"Copertura in tensostrutture per aree di sosta veicoli leggeri in attesa di imbarco"	Autorità portuale di Ancona	D.M. del 22.10.1999	245.111.441 (definanziamento parziale)
6523	Fabriano (Ancona)	"Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo"	Seminario Vescovile	D.M. del 05.08.1999	1.900.000.000 (definanziamento totale)
6681	Loreto (Ancona)	"Ammodernamento della casa di S. Francesco"	Prov. Picena S. Giacomo della Marca - Frati Minori	D.M. del 01.06.1999	320.000.000 (definanziamento parziale)

2.3. I lavori della Commissione

A far data dalla precedente Relazione trimestrale al Parlamento, e cioè a partire dal 30 settembre 1999, si è tenuta una seduta della Commissione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, in data 28 ottobre 1999. Tale riunione ha dato luogo alla delibera n. 13/99, il cui contenuto è stato recepito nel D.P.C.M. n. 223/RC del 16.11.1999.

2.3.1. Seduta del 28 ottobre 1999

Nel corso della riunione il Segretario della Commissione - facendo seguito ad una richiesta del dott. Stefano Landi avanzata nella precedente seduta - ha fornito sintetiche notizie circa lo stato di attuazione del Piano degli interventi del Grande Giubileo del 2000 in località fuori Lazio. Dal Rapporto del Monitore al 30 settembre 1999 è emerso che, su 1128 interventi inseriti nel Piano, solo 96 interventi risultavano ultimati al 30 settembre per un importo di finanziamento pubblico di soli 74 miliardi di lire; 843 interventi risultavano invece in fase di attuazione per un importo di finanziamento pubblico pari a 1.800 miliardi. Solo 189 interventi non risultavano attivati (vale a dire non risultavano consegnati i lavori o sottoscritto il contratto di fornitura) pari a 113 miliardi equivalenti a meno dell'1% dello stanziamento iniziale. Scendendo nel dettaglio dei 189 interventi di cui sopra, la dott.ssa Barbato ha puntualizzato che 106 di questi interventi sono di titolarità di soggetti privati e dell'I.N.A.I.L. In molti casi la responsabilità dei ritardi è dipesa dagli Enti locali che non hanno agevolato con tempestività la convocazione delle Conferenze di servizi, date le concessioni edilizie in tempo utile, ecc. Tale carenza di attuazione si è riverberata, in termini di struttura di Piano, sul settore elettivo per l'investimento privato che è la ricettività. In termini di produzione di posti letto aggiuntivi si è registrato il 20% in meno di quelli che erano stati stimati ab origine in sede di definizione del Piano.

Il segretario della Commissione ha inoltre informato che, a seguito delle circa 400 contestazioni di addebito fatte dall'Ufficio dai primi di agosto alla fine di settembre a soggetti pubblici e privati, solo 4 soggetti privati hanno comunicato la rinuncia rispetto ai rimanenti che hanno confermato di voler realizzare l'intervento ma di non avere la concessione edilizia.

Per quanto riguarda l'esito delle suindicate controdeduzioni, la dott.ssa Barbato ha poi illustrato l'allegato riguardante quegli interventi di soggetti privati i cui lavori non risultavano ancora iniziati. Per quest'ultimi ha proposto la derubricazione dal Piano, attesa la mancanza della concessione edilizia ed il rilevante importo di alcuni di essi.

Per quanto attiene alle risposte fornite dai soggetti pubblici, la proposta dell'Ufficio - in considerazione del fatto che l'Atto Camera n. 6305, in corso di approvazione, prefigurava lo slittamento del termine di piena funzionalità delle opere al 31.12.1999 - è stata quella di concedere una proroga sub condizione a questa data per tutti quegli interventi che, in base alla precedente Relazione del Monitore, presentavano profili di criticità con riferimento alla scadenza originaria del 31.10.1999.

Il Segretario della Commissione ha quindi esposto analiticamente l'elenco degli interventi di soggetti pubblici, messi in mora nel mese di agosto, che non risultavano ancora iniziati o che dichiaravano di terminare i lavori in data successiva al 31.12.1999.

In relazione all'intervento n. 1583 della Città di Torino ("Area Cavallerizza, restauro conservativo e di funzionalizzazione per i servizi di accoglienza al pubblico del quartiere delle guardie del corpo di S.M."), il titolare prevedeva di appaltare i lavori a novembre 1999 e indicava l'ultimazione a marzo del 2000. Logicamente, entro il 31.12.1999 il soggetto poteva realizzare ben poco, ma trattandosi di intervento di restauro, si è proposto di concedere la possibilità di completare una porzione di intervento comunque utile, chiudendo la contabilità al 31.12.1999.

Per quanto riguarda l'intervento n. 1852 del Comune di Porto Torres ("Restauro conservativo e recupero funzionale delle antiche Cumbessis della Basilica di San Gavino"), la dott.ssa Barbato ha informato che era stato appaltato a maggio e che risultava un avanzamento del 30% dei lavori. Per esso l'Ufficio ha proposto anche in questo caso di verificare al 31.12.1999 lo stato di avanzamento dei lavori, salvo definire a gennaio l'eventuale eccedenza.

Anche per i restanti interventi dell'elenco, l'Ufficio ha proposto di accordare una proroga al 31.12.1999 sub condizione della intervenuta emanazione del disegno di legge, all'atto del decreto di approvazione del Ministro (dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni).

Il dott. Landi ha fatto rilevare che le previsioni dei flussi dei visitatori per Roma e Lazio - effettuate attraverso indagini di mercato in Italia e nel mondo - segnalavano - a quella data - un rilevante ritardo nelle prenotazioni. Questo avrebbe comportato - a suo avviso - un impatto ritardato del Giubileo rispetto alle previsioni iniziali, con un picco assoluto tra il mese di marzo ed il mese di giugno del 2000. In merito al problema della proroga dei termini, concordava con il Segretario della Commissione circa l'opportunità di ragionare in termini di buon senso. Quindi innanzitutto non vedeva motivi per negare le proroghe entro il termine di legge del 31.10.1999 e giudicava anzi opportuno approvare in via preventiva - per non ritardare gli effetti dell'atto Senato - le proroghe fino al 31.12.1999.

La Commissione ha approvato all'unanimità la linea di portare d'ufficio al 31.12.1999 tutte le richieste di proroga oltre quella data.

Il Segretario della Commissione ha proseguito esaminando l'intervento n. 2770 della Provincia napoletana dei Padri Scolopi ("Sistemazione di aree attrezzate per sosta e ristoro in località Arenella"). Esso consisteva in un parcheggio a raso con un primo piano interrato a disposizione dei flussi di pellegrini e ulteriori due piani interrati utilizzabili da tutti gli abitanti del quartiere, ciascuno dei quali contribuiva con una quota parte di cofinanziamento per la realizzazione dell'opera di che trattasi, per un importo complessivo di £. 5.010.000.000. A seguito della procedura di contestazione di addebito promossa dall'Ufficio, il soggetto titolare ha risposto che i lavori sono stati appaltati il 24 agosto 1998, ma che - a quella data - mancava la piena disponibilità dell'area. Quest'ultima è intervenuta solo a maggio del 1999. In considerazione di ciò ha chiesto che venisse conservato il finanziamento statale di £. 1.500.000.000 riducendo i £. 5.010.000.000 di cofinanziamento, vista anche la risposta inferiore alle aspettative dei privati interessati all'acquisto di una quota-parte del parcheggio. Di conseguenza, sarebbe stato realizzato un intervento ridotto, di importo pari a £. 3.000.000.000. Tuttavia, allo stato attuale, l'avanzamento delle opere accertato dal Monitore era pari a zero.

Il dott. Attubato ha sottolineato che l'elevato importo iniziale di cofinanziamento era stato determinante nell'attribuzione del punteggio che aveva consentito di inserire l'intervento in questione nel Piano. La sensibile riduzione del cofinanziamento in parola avrebbe messo in discussione la presenza stessa dell'opera nel Piano.

La dott. Barbato ha ricordato che erano già stati erogati 614 milioni di lire a favore del titolare dell'intervento.

Il dott. Landi ha giudicato corretto mantenere in percentuale la quota di cofinanziamento riducendo proporzionalmente il finanziamento onde evitare di snaturare il carattere stesso dell'intervento e i criteri di attribuzione del punteggio.

La Commissione ha deliberato all'unanimità di definanziare l'intervento in questione per la quota eccedente l'importo già erogato pari a £. 886 milioni.

In relazione all'intervento n. 3090 della Provincia di Sassari ("Realizzazione di un museo dell'arte sacra nel nord della Sardegna"), il titolare ha risposto alle contestazioni dell'Ufficio dichiarando che si era resa necessaria una revisione progettuale per inserire l'area museale inizialmente congelata per mancanza di fondi e che l'appalto era stato affidato solo nell'agosto scorso. I lavori tuttavia non erano ancora partiti. Pertanto veniva richiesta una proroga fino al 05.02.2000. Il Segretario della Commissione ha proposto - vista anche la natura di intervento di restauro - di accordare la proroga al 31.12.2000.

In merito all'intervento n. 3195 del Comune di Firenze ("Servizio di arredo e addobbo urbano con materiale vegetale"), risultava una disparità tra quanto dichiarato dal Monitore che segnalava un avanzamento zero, e quanto dichiarato dal soggetto titolare che evidenziava un avanzamento dell'80%. Trattandosi di arredo urbano, ma soprattutto di materiale vegetale, la fornitura era stata espletata, ma era stata congelata la posa in opera in attesa che le condizioni climatiche consentissero la piantumazione. Pertanto le controdeduzioni del Comune sono apparse perfettamente congrue.

Passando all'intervento n. 6333 localizzato a Loreto ("Lavori di consolidamento, restauro e recupero funzionale degli ambienti nel sottotetto del corpo laterale del Palazzo Ilirico da destinarsi ad attività di accoglienza"), la dott.ssa Barbato ha informato che si tratta di un'opera inserita nel Piano solo a maggio 1999, dell'importo di 1 miliardo di lire. In ragione della sua natura di intervento di restauro ha proposto di lasciar proseguire i lavori fino al 31.12.1999, salvo poi verificare nuovamente a quella data lo stato di avanzamento dei lavori.

Per quanto riguarda l'intervento n. 6333 del Comune di Assisi ("Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio in località Mojano"), si è verificato un problema connesso alla mancata disponibilità dell'area. Quest'ultimo è un terreno di proprietà privata i cui proprietari sono i concessionari di un parcheggio già esistente, i quali avevano chiesto al Comune il rinnovo della concessione. Di fronte al diniego dell'Amministrazione comunale, i soggetti interessati hanno proposto un ricorso al T.A.R. La Commissione ha deliberato all'unanimità il definanziamento dell'intervento di che trattasi.

Infine, circa l'intervento n. 7516 della Diocesi di Foligno ("Restauro del complesso Cattedrale e del Palazzo delle Canoniche"), la dott.ssa Barbato ha reso noto che il titolare aveva chiesto una proroga fino al 31.03.2000. Tuttavia, visto il positivo avanzamento dei lavori, ha proposto di concedere la proroga al 31.12.1999, per poi compiere una ulteriore verifica dello stato di attuazione.

Proseguendo con l'esame degli interventi messi in mora a settembre, la dott.ssa Barbato ha esposto il caso dell'intervento n. 477 del Comune di Aquileia ("Interventi riguardanti il sistema dei grandi parcheggi atti a favorire l'accesso dei pellegrini ad Aquileia ed alla Basilica; parcheggio nei pressi del museo nazionale in via Curiel angolo via Julia Augusta"). Ha comunicato che era ancora in corso di esproprio l'area di sedime, tuttavia, trattandosi di intervento di importo modesto (£. 300.000.000), ha suggerito di concedere la proroga al 31.12.1999.

In relazione all'intervento n. 2280 del Comune di Prato ("Istallazione di servizi igienici pubblici nel centro storico"), comunica che non è stato approvato il progetto per ragioni di impatto ambientale. Tuttavia, essendo una fornitura di modesto importo (£. 175.000.000), è parso opportuno concedere la proroga al 31.12.1999, auspicando che venissero nel frattempo superati gli attuali problemi.

Per quanto riguarda l'intervento n. 2977 dell'Azienda Cons. Trasporti Veneziana, il Segretario della Commissione ha informato che si trattava della fornitura di due motoscafi in vetroresina già ordinati, che però la Ditta costruttrice aveva dichiarato di poter consegnare solo a marzo 2000. Atteso che la legge n. 270/97 fa riferimento al termine entro il cui le "opere" debbono essere ultimate e rese funzionali e che in questo caso si è in presenza di una fornitura e non di un'opera, a giudizio della dott.ssa Barbato appariva legittimo considerare l'intervento di che trattasi prorogabile al 31.12.1999, visto che comunque l'appalto era stato formalizzato entro i termini di legge. Il dott. Landi ha puntualizzato che occorre verificare se il soggetto che aveva vinto la gara di fornitura fosse tenuto a pagare una penale per il ritardo nella consegna. A tal fine, la Commissione riteneva opportuno acquisire il contratto di che trattasi, salvo concedere la proroga del termine al 31.12.1999 per verificare a quella data la situazione della consegna.

L'intervento n. 2980, sempre di titolarità della A.C.T.V. ("Ristrutturazione approdo di punta Sabbioni"), è stato appaltato a settembre 1999 ma - visto il ridotto importo di £. 400.000.000 - è stato giudicato completabile entro dicembre dalla Commissione, che ha assentito la proroga al 31.12.1999, a fronte della richiesta avanzata dal soggetto titolare di proroga al febbraio 2000.

In merito all'intervento n. 7402 dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ("Completamento del restauro ex cartiera papale per l'accoglimento di un sistema integrato per la gestione dei flussi di visitatori"), il Segretario della Commissione ha informato che il relativo progetto era stato approvato il 24.08.1999 e appaltato il 07.10.1999. Il soggetto titolare ha chiesto una proroga a gennaio 2000. L'Ufficio ha proposto di concedere una proroga al 31.12.2000, fatta salva la possibilità di defanziare l'eventuale quota di restauri non realizzata entro quella data.

Il prof. Primicerio ha fatto notare che l'elevato importo dei lavori (£. 4.500.000.000) e la data troppo ravvicinata dell'aggiudicazione rendevano praticamente impossibile la realizzazione delle opere di che trattasi in tempo utile. Entro il 31.12.1999, al massimo, sarebbe stato realizzato il 5% dell'intervento stesso. Pertanto, ha indicato l'opportunità di procedere al defanziamento di quest'ultimo. Il dott. Landi ha puntualizzato che la percentuale rilevante di cofinanziamento, pari a £. 4.000.000.000, era l'unico elemento a favore della conservazione della succitata opera nel Piano. La Commissione, su invito del Presidente, ha deliberato di concedere una proroga al 31.12.2000 e di non procedere, per il momento, al defanziamento.

La dott.ssa Barbato ha esposto quindi un problema di ordine generale riguardante gli interventi INAIL. Nella seduta del 19.05.1999 - ha ricordato - la Commissione aveva deliberato l'inclusione nel Piano di tre interventi presentati dall'INAIL, in sostituzione di altri considerati incompatibili con i termini giuridici dalla Commissione tecnica dell'Ente. Nella successiva riunione la Commissione sospese in via cautelativa la statuizione precedente e demandò l'Ufficio a informare la Procura della Repubblica per acquisire ulteriori elementi al fine di adottare una determinazione definitiva. L'Ufficio, nel mese di settembre, ha inviato questa comunicazione alla Procura e per conoscenza all'INAIL. Quest'ultima ha inviato una nota all'U.R.C.G.E. nella quale si appellava alla Commissione facendo presente che per due dei succitati interventi che, casualmente, sono stati valutati dalla Commissione in concomitanza dell'altro intervento sia pure indirettamente coinvolto nell'ambito di indagini giudiziarie, aveva già sottoscritto il contratto, avendo avuto notizia dell'inclusione nel Piano a seguito della riunione del 4 maggio 1999. Quindi si sarebbe prodotto un danno grave con l'esclusione dei succitati interventi dal Piano, attesa l'esistenza di vincoli obbligazionari già conclusi.

Il Presidente della Commissione ha sottolineato che, in ogni caso, vi era stato un comportamento abbastanza improvvido da parte dell'INAIL, considerato che le deliberazioni

della Commissione non possono essere considerate operative fino alla firma del decreto ministeriale.

Nella lettera di cui sopra, l'INAIL chiedeva anche il reinserimento dell'intervento della Rover est s.p.a. (ora Pizzarotti s.r.l.), tenuto conto che l'indagine giudiziaria (che tra l'altro non si era tradotta nell'attivazione di un procedimento penale) investiva anche i soggetti che avevano una rilevanza all'interno di altri interventi già inclusi nel Piano di competenza INAIL. Pertanto, per un principio di equità, così come chiedeva di non espungere dal Piano gli interventi già inclusi, chiedeva di inserire anche Rover est. Al riguardo l'Ente ha trasmesso tutti i certificati dei carichi pendenti ed i certificati di antimafia dei soggetti organi di queste società, aventi tutti esito negativo. Al riguardo, il Segretario della Commissione, ha ricordato che la normativa recente in materia di contrattazione pubblica prevede l'inibizione dalla contrattazione in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato. Nel caso di specie non sussisteva nessuna di queste condizioni e non c'era nemmeno un avvio di procedimento penale in mancanza di una pronuncia del Pubblico Ministero di richiesta di rinvio a giudizio e del G.I.P. di effettivo rinvio a giudizio.

La proposta dell'Ufficio è stata quindi di includere nel Piano tutti e tre gli interventi di che trattasi, rappresentando all'INAIL l'esigenza di tenere informata la Commissione dell'evolversi delle vicende, anche in considerazione del fatto che i Comuni competenti in virtù della localizzazione degli interventi, avevano rilasciato delle concessioni di cambio della destinazione d'uso subordinatamente all'effettiva inclusione nel Piano. La Commissione ha deliberato all'unanimità il reinserimento dei tre interventi in parola nel Piano. Il dott. Landi ha ritenuto opportuno specificare nelle motivazioni della deliberazione il passaggio con il quale l'Ufficio ha segnalato il proprio operato alla magistratura, senza - a quella data - aver ottenuto risposta.

Il Segretario della Commissione ha esposto un altro problema di ordine generale. A seguito della messa in mora e delle reiterate richieste di giustificazioni sullo stato di avanzamento dei lavori nei confronti della Diocesi di Catania, tutte senza esito, era stato defanziato completamente l'intervento di titolarità di quest'ultima. In sede di acquisizione della notizia, il Vescovo ha fatto presente che per motivi pastorali si trovava in Estremo Oriente e che l'addetto - una persona anziana - non aveva compreso la rilevanza del fax e non l'aveva consegnato al direttore dei lavori. Ha chiesto pertanto - a fronte di un avanzamento dei lavori dichiarato e confermato dal Monitore del 70-75% - di reinscrivere l'intervento nel Piano con un importo maggiorato di £. 2.024.000.000, per finanziare, in conformità delle prescrizioni della competente Soprintendenza, il recupero di una cripta settecentesca rinvenuta sotto il pavimento dell'altare maggiore, sovrastante a sua volta una cripta normanna. La dott.ssa Barbato ha sostenuto che il maggior importo richiesto fosse eccessivo a fronte del tempo limitato a disposizione sino al 31.12.1999. Ha proposto quindi di accogliere la richiesta di reinserimento nel Piano e di concedere un incremento del finanziamento minore rispetto alla richiesta del soggetto interessato. Il dott. Landi ha suggerito di assentire all'integrazione senza specificarne il valore, richiedendo al titolare dell'intervento di produrre un cronoprogramma che indicasse quali e quanti lavori sarebbero stati effettuati entro il 30.10.1999 ed entro il 31.12.1999. La dott.ssa Barbato ha chiarito che una documentazione di tal genere era già stata inviata all'Ufficio. La Commissione ha deliberato quindi di approvare un'integrazione di finanziamento di £. 300 milioni.

Un altro problema di ordine generale di una certa rilevanza esposto dal Segretario della Commissione ha riguardato la comunicazione degli accordi bonari già definiti e di una serie di iscrizioni di riserve nei documenti contabili per molti miliardi. La Commissione - ha spiegato - dovrebbe deliberare di non riconoscere tutto ciò che deriva da contenzioso tra stazione appaltante e soggetto esecutore, ritenendo di dover procedere solo a realizzare le opere per gli importi programmati originariamente e previsti nel Piano.

Il Segretario della Commissione ha affermato inoltre che vi era un margine di incertezza in quei casi in cui la conclusione dell'accordo bonario aveva evidenziato una inefficienza, una irritualità progettuale, un'emergenza, per cui l'opera veniva a costare di più dell'importo originariamente previsto.

Ulteriore problema di ordine generale concerne gli indirizzi attuativi. Nel ringraziare i componenti dell'Ufficio che hanno dato la massima collaborazione con il loro lavoro, ha sottolineato le difficoltà determinate dalla carenza di personale. Ha segnalato, inoltre, che oltre trecento procedure istruttorie di pagamento erano ancora in corso di definizione con la spada di Damocle del 25.11.1999, data in cui la Ragioneria Generale dello Stato chiude i lavori e non registra più i titoli.

Pertanto ha chiesto alla Commissione — anche in considerazione della complessità delle istruttorie per l'erogazione dei fondi — di prevedere che "di norma" il termine entro cui l'Ufficio corrisponde alle istanze è di 30 giorni, in modo da cautelarsi da eventuali richieste di interessi.

Ultima questione di affari generali trattata è stata quella inerente la gestione di ostelli, case per ferie, ecc. La legge n. 270/1997 ha previsto solo la ricettività a basso costo. La Commissione si è pronunciata, all'atto dell'approvazione del decreto sui criteri, riconoscendo la tipologia del basso costo agli alberghi a due stelle, così come sono individuati a livello locale. Si è posto il problema di alcuni soggetti religiosi che hanno realizzato Case per ferie e hanno chiesto di poter attivare una gestione per il tramite di cooperative, senza dare garanzie sull'entità della tariffa applicata da questi soggetti. Il Segretario della Commissione ha proposto di ancorare in ogni caso tali tariffe a quelle degli alberghi a due stelle a livello locale.

Passando alle richieste di modifiche ed integrazioni al Piano, la dott.ssa Barbato preliminarmente ha fatto presente che la Commissione nella sua seconda delibera — nel definire le mete religiose — aveva preso a riferimento le aree dei territori Comunali nelle quali figuravano Santuari o Chiese Cattedrali. Ci si è resi conto che in Umbria, nell'area di Assisi e di Perugia — data anche la significatività della zona legata a S. Francesco e S. Chiara — erano state finanziate anche più di una Chiesa Cattedrale. Invece né a Terni né a Narni era stata finanziata la relativa Chiesa Cattedrale. E' perciò pervenuta all'Ufficio una richiesta della locale Diocesi che chiedeva di finanziare con 300 milioni di lire il completamento dei lavori eseguiti con fondi propri nel Santuario di San Valentino, con speciale riferimento ai lavori di pulitura della facciata della chiesa stessa. La Commissione ha approvato all'unanimità l'inserimento nel Piano di tale intervento di completamento.

Il Segretario della Commissione ha comunicato, quindi, che le risorse complessive nella disponibilità della Commissione erano pari a £. 22.897.000.000.

Le richieste di integrazione di finanziamento ammontano complessivamente a £. 85.000.000.000. L'Ufficio ha ritenuto di dare priorità alle varianti ed ai vincoli di Soprintendenza ed ha pertanto estrapolato gli interventi contenuti nell'allegato B, che è stato quindi sottoposto all'attenzione della Commissione. Quest'ultima, esaminato l'allegato in parola, ha ritenuto assentibili le integrazioni di che trattasi previa verifica della piena copertura finanziaria delle stesse.

Sulla base delle considerazioni sviluppate dai presenti in riferimento all'illustrazione suddetta, la Commissione ha approvato all'unanimità la deliberazione ed i relativi allegati.

2.3.2. Il D.P.C.M. n. 234/RC del 19.01.2000

Con la legge 16 dicembre 1999, n. 494 sono state varate una serie di "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000".

In particolare, tale legge ha previsto, all'art. 7, co. 4, che il termine della lettera d), dell'art. 1, co. 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270 è prorogato al 31.12.1999.

In ossequio a tale disposizione ed in coerenza con la volontà espressa dalla Commissione che, nella deliberazione 13/99 del 28.10.1999, ha inteso assicurare la realizzazione del maggior numero di interventi compresi nel Piano stabilendone il differimento al 31.12.1999 *sub condizione* dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di cui sopra, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 19.01.2000, ha approvato il D.P.C.M. n. 234/RC con il quale è stato decretato che: "I termini di cui alla lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel Piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999.

3. LA GESTIONE FINANZIARIA

3.1. Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31 dicembre 1999

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziare in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme resesi così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.


La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

I suddetti indirizzi disciplinano i pagamenti così suddivisi:

- anticipazione del 10% per la progettazione, gli studi e le indagini;
- anticipazione del 50% dell'ammontare dell'impegno;
- anticipazione fino alla concorrenza del 90% dell'impegno;
- saldo.

Inoltre, con DM dell'1.6.1999 la Commissione ha modificato ed integrato gli Indirizzi di attuazione finanziaria individuando e meglio specificando la documentazione da allegare alle istanze di erogazione finanziaria, con particolare riferimento alla erogazione fino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato ed alla liquidazione del saldo.

Al fine di poter evadere il gran numero di richieste di erogazione finanziaria pervenute e meglio rappresentate dal grafico di seguito riportato:



l'Ufficio ha istituito una procedura che prevede le seguenti principali fasi lavorative:

A) Esame preliminare delle istanze pervenute : una volta pervenute al Servizio Finanziario, dopo essere state protocollate, le richieste di erogazione vengono esaminate e classificate. Tale controllo tende soprattutto ad accertare la congruità degli importi richiesti in relazione ai dati economici del Piano evidenziando eventuali anomalie e provvedendo, ove necessario, a comunicare le stesse ai Soggetti beneficiari;

B) Inserimento delle istanze nella banca dati: una volta esaminate e classificate le istanze vengono registrate in una banca dati appositamente predisposta al fine di consentire il controllo delle pratiche lungo tutte le fasi di lavorazione. Dai tabulati infatti è possibile rilevare, tra l'altro, la data di arrivo dell'istanza, il nome del funzionario tecnico al quale è stato assegnato l'intervento, la relativa data di assegnazione e così via fino alla data di trasmissione del decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo sistema di analisi e successivo inserimento in banca dati ha permesso di:

- tenere sotto controllo mese per mese la totalità delle istanze pervenute;
- individuare al momento dell'arrivo eventuali anomalie, carenze e urgenze al fine di un tempestivo intervento;

- poter fornire notizie in tempo reale circa lo stato della pratica ai Soggetti beneficiari;
- ottimizzare i tempi di lavorazione.

C) Istruttoria tecnica amministrativa : l'Ufficio, nonostante le note carenze di organico, ha istituito un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici in servizio, che, pur mantenendo le funzioni di loro normale competenza, hanno esaminato le varie istanze e redatto le apposite istruttorie tecniche amministrative propedeutiche alla stesura dei decreti di pagamento.

Dette istruttorie consistono:

- 1) nell'esaminare le richieste di erogazione finanziaria unitamente alla congruità e completezza della documentazione prevista dagli indirizzi di attuazione finanziaria. Detto esame non può prescindere da un'analisi dell'intervento nel suo complesso che consideri tutte le eventuali varianti apportate assentite o assentibili dall'Ufficio e le rimodulazioni di Piano che lo riguardano;
- 2) nel comunicare ai soggetti beneficiari eventuali carenze ed anomalie e guidare gli stessi nella risoluzione di eventuali problematiche;
- 3) nel fornire tutti i dati necessari alla successiva fase di decretazione del pagamento.

D) Decretazione: redazione del decreto di impegno e/o pagamento in base alle istruttorie tecniche amministrative ed alla necessaria ricostruzione storica dell'intervento dall'inserimento nel Piano, individuando nel percorso eventuali peculiarità delle quali tener conto nella stesura del decreto. Compito dei funzionari amministrativi addetti a questa fase lavorativa è inoltre quello di interpretazione delle istruttorie e traduzione delle stesse in decreti redatti secondo la normativa di riferimento;

E) Registrazione degli impegni e delle erogazioni : una volta trasmesso il Decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i relativi importi vengono registrati in un apposito tabulato finanziario che consente di avere l'esatta situazione sia relativa ad ogni singolo intervento che nella sua globalità;


Ad appesantire e rallentare il lavoro dell'Ufficio hanno concorso vari fattori:

- 1) la difficile applicazione della normativa di attuazione finanziaria che, come già evidenziato, è stata più volte integrata e modificata;
- 2) la presenza di molti soggetti beneficiari privati o pubblici di piccole dimensioni, non abituati ad affrontare problematiche inerenti le procedure tecniche amministrative pubbliche (parrocchie, piccoli comuni ecc.). Questo ha comportato soprattutto una notevole difficoltà nel completare la documentazione necessaria che ha costretto i funzionari tecnici a contattare più volte ogni soggetto beneficiario sia telefonicamente che a mezzo fax e dare loro continue ed approfondite spiegazioni;

- 3) l'istituzione del mandato informatico che attualmente consente una maggiore velocità di erogazione dei pagamenti ma che nel corso dell'anno ha comportato un rallentamento dovuto ai normali tempi di perfezionamento della nuova procedura;
- 4) la concentrazione delle richieste di erogazione per tutto l'arco dell'anno da parte della totalità dei soggetti beneficiari;
- 5) le perizie di variante con le conseguenti modifiche dei quadri tecnici economici che hanno comportato la necessità di una verifica di congruità rispetto ai precedenti;
- 6) le modifiche di piano quali per esempio le integrazioni finanziarie e le disaggregazioni. Le prime hanno comportato la necessità di provvedere ad ulteriori pagamenti o, in alcuni casi, hanno reso l'istruttoria più complessa;
- 7) l'avvicinarsi della scadenza dei termini prorogati con la legge n. 494/99 al 31.12.1999 che ha reso necessaria un supplemento di istruttoria atta a verificare la credibile ultimazione degli interventi oggetto di erogazione finanziaria entro i termini suddetti.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano nel corso dell'anno, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha attivato finanziamenti attraverso l'emanazione a favore dei relativi soggetti beneficiari di n. 980 decreti di impegno per £. 1.437,6 miliardi e di n. 1288 titoli di pagamento per complessive £. 1.021,8 miliardi.

Per meglio rappresentare quanto sopra indicato, si è predisposto un apposito grafico di seguito riportato:



Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 204,2 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali:	189 miliardi di lire
Ministero degli Interni:	11,6 miliardi di lire
Ministero delle Finanze:	1,1 miliardi di lire
Ministero dei Trasporti:	0,8 miliardi di lire
Ministero di Grazia e Giustizia:	1,5 miliardi di lire
TOTALE:	204,2 miliardi di lire

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999, al 30.09.1999 ed al 31.12.1999.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

TAV. IV (situazione finanziaria al 31 dicembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.447.125.278.632
Pagamenti	1.021.868.392.042
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.226.105.392.042

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Data Inizio: 06/02/97

Data Finale: 31/12/99

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge 7 agosto 1997, n. 270 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE

Situazione

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
0001	DA - 61 - ED - F	Ambito Nazionale	INFORMAZIONE PER INTERMEDIARI ITALIANI ALL'ESTERO	ENIT	1.500.000.000	1.300.000.000	200.000.000	31/01/99	31/12/00	
0002	DA - 61 - ED - F	Ambito Nazionale	ORIENTAMENTO E PROMOZIONE	ENIT	2.500.000.000	2.500.000.000	0	31/01/99	31/12/00	
0003/A	DA - 61 - ED - F	Ambito Nazionale	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENIT	13.450.000.000	12.700.000.000	750.000.000	31/01/99	31/12/00	I° Stralcio
0003/A	DA - 61 - ED - F	Ambito Nazionale	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENIT	13.450.000.000	12.700.000.000	750.000.000	31/01/99	31/12/00	I° Stralcio
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1018	AA - 11 - GA - M	Benevento	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	COMUNE DI BENEVENTO	7.715.000.000	7.715.000.000	0	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
1023	AA - 11 - LA - B	Benevento	COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALL'ESTERNO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	COMUNE DI BENEVENTO	3.499.000.000	3.499.000.000	0	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
10484	AC - 12 - LA - B	Torino	RICOSTRUZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEL DUOMO E DEL PALAZZO REALE DI TORINO	SOPRINTENDENZA BB AA DEL PIEMONTE	90.048.000.000	90.048.000.000	0			Unica soluzione
1059	AA - 26 - FD - L	Conegliano	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CONEGLIANO	5.000.000.000	5.000.000.000	0	03/11/98	31/10/99	Unica soluzione
1088	AE - 25 - EC - F	San Giovanni Rotondo	PREVISIONE PRENOTAZIONE GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DEI VISITATORI	SOCIETA' CONS. P. A. VIA SACRA DEL GARGANO	3.133.000.000	2.833.000.000	300.000.000	30/05/99	30/10/99	Unica soluzione
1098	AC - 14 - LA - L	Lecce	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITTO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	3.445.232.503	1.117.232.503	2.328.000.000	06/11/98	30/09/99	Unica soluzione
1100	AA - 14 - GA - L	Cavallino	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	COMUNE DI CAVALLINO	3.185.823.137	3.036.823.137	149.000.000	02/09/98	28/10/99	Unica soluzione
1028	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	37.844.000.000	37.844.000.000	0	15/07/98	08/08/99	I° Stralcio
1028/A	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO.	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	23.015.000.000	23.015.000.000	0	15/07/98	31/10/99	
1028/B	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO ARTISTICO E STRUTTURALE.	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	14.829.000.000	14.829.000.000	0	15/07/98	31/10/99	I° Stralcio



RELATIVO A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI FUORI DEL LAZIO

finanziaria

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMM. STATO
0	0	0	940.000.000	470.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.242.590.024	1.121.295.012	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.828.864.325	914.432.160	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10.700.000.000	5.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12.528.864.325	6.264.432.160	0	0	0	0	0	0	0
771.500.000	0	771.500.000	4.863.958.814	2.431.978.410	0	0	0	0	0	0	0
349.900.000	0	349.900.000	2.519.623.802	1.259.811.900	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.048.000.000
0	0	500.000.000	3.433.049.747	1.716.524.870	1.373.219.899	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.927.027.840	963.513.920	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.083.529.084	541.764.540	433.411.633	0	0	0	0	0	0
154.000.000	0	154.000.000	2.412.304.994	1.206.152.500	964.921.995	0	0	0	0	0	0
3.784.400.000	0	3.784.400.000	19.230.700.000	9.615.350.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7.692.280.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9.111.495.000	4.555.747.500	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
11028/B	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHÉ COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE; COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO ARTISTICO E STRUTTURALE.	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	14.829.000.000	14.829.000.000	0	15/07/98	31/10/99	l' Stralcio
TOTALE PER L'INTERVENTO										
11080	AA - 26 - IC - M	Concordia Sagittana	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	7.950.000.000	7.150.000.000	800.000.000	05/12/98	31/10/99	Unica soluzione
1111	AC - 25 - EA - L	Pietrelcina	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI PIANA ROMANA PIETRELcina	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	4.400.000.000	3.900.000.000	500.000.000	01/08/98	15/10/99	Unica soluzione
1121	AA - 13 - FD - L	Cattolica	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	3.353.000.000	1.925.000.000	1.428.000.000	01/12/98	31/10/99	Unica soluzione
1124	AA - 26 - EA - L	Arcugnano	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	648.000.000	529.000.000	119.000.000	08/06/99	31/10/99	
11243	AC - 14 - GA - B	Lagonero	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	6.399.832.000	6.399.832.000	0	23/10/98	15/12/99	Unica soluzione
1125	AA - 26 - EA - L	Arcugnano	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	524.000.000	473.000.000	51.000.000	08/06/99	31/10/99	
1132	AC - 26 - EA - L	Certosa Di Pavia	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RISTORO	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	561.347.534	400.000.000	161.347.534	28/10/98	23/10/99	Unica soluzione
1133	AC - 11 - FD - L	Carovigno	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA SS. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	1.380.000.000	1.380.000.000	0	10/11/98	30/09/99	Unica soluzione
1136	AA - 14 - FB - L	Bonassola	RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTARETTO	COMUNE DI BONASSOLA	219.000.000	197.000.000	22.000.000	20/10/98	01/09/99	Unica soluzione
1138	AC - 41 - GA - M	Napoli	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI	CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'	3.862.532.572	3.862.532.572	0	08/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1139	AC - 11 - GA - M	Capua	RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DEL COMPLESSO EPISCOPIALE SEMINARIO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAMPANO	3.868.933.144	3.514.933.144	354.000.000	08/09/98	23/10/99	Unica soluzione
1143	AC - 31 - EG - M	Sant'Anastasia	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO	5.282.000.000	4.782.000.000	500.000.000	10/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1149	AC - 25 - GD - M	Foggia	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP	998.000.000	998.000.000	0	30/04/99	31/10/99	
1162	AC - 31 - FD - B	Caposale	COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA	ENTE PROV. NAPOLETANA CONGREGAZIONE	2.904.930.000	2.540.930.000	364.000.000	01/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1622	AC - 12 - LA - L	Vercelli	PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	7.299.256.000	3.979.820.000	33.194.360.001	10/05/97	31/10/99	Unica soluzione
1172	AC - 51 - IA - M	Ancona	LAVORI DI RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI SAN CIRIACO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	1.880.000.000	980.000.000	900.000.000	24/03/99	30/10/99	
1177	AA - 31 - EE - M	Napoli	CAMPANIA ANNO SANTO 2000 SEGNALETICA E ITINERARI	REGIONE CAMPANIA	1.180.000.000	1.180.000.000	0	30/09/98	01/10/99	Unica soluzione
1187	AD - 11 - LC - M	Brindisi	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONVEGNI NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	ISTITUTO DON BOSCO	1.454.064.000	1.454.064.000	0	30/07/98	25/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	6.534.000.000	3.267.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15.645.495.000	7.822.747.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.848.215.982	2.924.107.990	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000
0	0	0	3.296.963.390	1.648.481.690	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.703.982.248	851.991.120	0	0	0	0	0	0	0
52.900.000	0	52.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.339.831.969	2.669.915.980	0	0	0	0	0	0	0
47.300.000	0	47.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	397.445.992	198.722.996	0	0	0	0	0	0	0
138.000.000	0	138.000.000	1.242.000.000	621.000.000	496.800.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	188.328.012	94.164.010	0	0	0	0	0	0	0
367.300.000	0	367.300.000	2.972.953.942	1.486.476.970	1.189.181.576	0	0	0	0	0	0
318.400.000	0	318.400.000	2.830.678.417	1.415.339.208	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.581.257.788	2.290.628.890	1.832.503.110	0	0	0	0	0	0
0	0	0	997.375.900	498.687.950	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.540.768.392	1.270.384.200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.706.471.645	1.853.235.820	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	979.964.375	489.982.190	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	990.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
169.700.000	0	169.700.000	1.284.364.251	642.182.120	513.745.700	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
1195	AC-24-LA-B	Pompei	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE	19.251.000.000	19.251.000.000	0	28/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1198	AA-24-MA-L	Pompei	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI POMPEI	1.082.000.000	1.082.000.000	0	11/09/98	30/10/99	
1199	AA-24-FB-M	Pompei	TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO	COMUNE DI POMPEI	1.540.000.000	1.540.000.000	0	11/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1201	AC-24-FB-M	Pompei	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STALLONE	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	8.996.000.000	8.996.000.000	0	29/08/98	30/10/99	Unica soluzione
1208	AA-12-EA-B	Codigoro	ACCESSIBILITA' SERVIZI RESTAURI ALL'ABBZIA DI POMPOSA	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	795.000.000	500.000.000	295.000.000	20/10/98	31/10/99	Unica soluzione
1209	AA-14-LA-B	Ferrara	BASILICA DI SANTA MARIA IN VADO COMPLETAMENTO RESTAURO	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000	01/10/98	31/10/99	Unica soluzione
1211	AA-26-LA-B	Rimini	RESTAURI AL TEMPIO MALATESTIANO	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	1.300.000.000	1.000.000.000	300.000.000	20/10/98	31/10/99	Unica soluzione
1212	AA-41-LA-B	Napoli	RESTAURO DEI MAGGIORI BENI ARTISTICI DELLA BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE	FONDO EDIFICI DI CULTO	750.000.000	750.000.000	0	12/11/98	31/10/99	Unica soluzione
1213	AA-41-LA-B	Napoli	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CHIOSTRO MAIOLICATO DI S. CHIARA	FONDO EDIFICI DI CULTO	3.222.000.000	3.222.000.000	0	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
1214	AA-41-LA-B	Napoli	RESTAURO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO ARMINO	FONDO EDIFICI DI CULTO	2.800.000.000	2.800.000.000	0	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
1217	AA-11-LA-M	Mesagne	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	COMUNE DI MESAGNE	1.099.000.000	849.000.000	250.000.000	09/12/98	30/10/99	Unica soluzione
1218	AA-11-FD-M	Mesagne	RESTAURO E RECUPERO CHIESA E CONVENTO DEI CAPPUCCINI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	COMUNE DI MESAGNE	3.209.000.000	2.850.000.000	359.000.000	09/12/98	30/10/99	Unica soluzione
1221	AB-26-MA-L	Aquileia	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEIA	POSTE ITALIANE E. P. E. SEDE FRIULI V. G.	30.000.000	30.000.000	0	06/05/99	15/06/99	Unica soluzione
1224	AB-26-MA-L	Trieste	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DIREZIONE DI FILIALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO 1	POSTE ITALIANE E. P. E. SEDE FRIULI V. G.	132.000.000	132.000.000	0	05/12/98	31/10/99	Unica soluzione
1237	AA-14-LA-B	Portacomaro	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA ROMANICA CIMITERIALE DI SAN PIETRO CON REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO	COMUNE DI PORTACOMARO	731.000.000	731.000.000	0	11/05/99	31/10/99	
1247	AC-14-GA-B	San'Angelo Dei Lomb.	RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA IRPINIA	CURIA ARCIVESCOVILE DI S. ANGELO DEI L.	2.094.690.000	1.965.740.000	128.950.000	07/09/98	24/09/99	Unica soluzione
1256	AC-12-LA-M	Montjovent	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AL BOURG DI MONTJOVET	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE	600.000.000	500.000.000	100.000.000	20/09/98	20/06/99	Unica soluzione
1257	AA-12-FD-L	Etroubles	RESTAURO DI EDIFICIO ESISTENTE PER LA CREAZIONE POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI DORTOIR	COMUNE DI ETROUBLES	413.683.000	190.683.000	223.000.000	12/08/98	15/08/99	Unica soluzione
1264	AC-26-FD-M	Portogruaro	ACCOGLIENZA CULTURALE RELIGIOSA NEL COLLEGIO MARCONI	FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI	3.850.100.189	2.830.100.189	1.020.000.000	07/07/98	31/10/99	Unica soluzione
1268	AA-12-FD-L	Asti	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EXVILLA BADOGLIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	5.329.328.000	5.293.328.000	36.000.000			
1268	AA-12-FD-L	Asti	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EXVILLA BADOGLIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	5.329.328.000	5.293.328.000	36.000.000			Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1274	AC-31-LA-M	Napoli	ITINERARIO FRANCESCANO BONAVENTURANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. LORENZO MAGGIORE	PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI	2.313.000.000	2.313.000.000	0	30/09/98	25/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONER DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZI- ONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
2.131.900.000	0	2.131.900.000	16.545.411.701	8.272.705.850	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.071.673.060	535.836.530	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.275.400.000	637.700.000	510.160.000	0	0	0	0	0	0
899.600.000	0	899.600.000	6.048.909.731	3.024.454.870	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000.000
0	0	0	608.051.000	304.025.500	243.220.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.736.120.000	868.060.000	694.448.000	0	0	0	0	0	0
3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.200.000	0	13.200.000	112.167.889	56.083.945	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	730.045.276	365.022.635	292.018.110	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.862.985.234	931.492.617	745.194.093	0	0	0	0	0	0
0	0	0	482.950.000	241.475.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	150.682.745	75.341.370	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.241.224.811	1.120.612.410	896.489.924	0	0	0	0	0	0
0	0	0	369.000.000	0	0	0	0	332.100.000	0	0	0
0	0	0	4.893.327.391	2.446.663.690	1.957.330.956	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.262.327.391	2.446.663.690	1.957.330.956	0	0	332.100.000	0	0	0
0	0	0	1.615.624.650	807.812.325	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
1292	AA - 26 - EL - M	Marzabotto	REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	1.861.713.000	1.861.713.000	0	10/09/98	31/10/99	Unica soluzione
13058	AA - 14 - EC - L	Alessandria	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	4.878.884.402	3.078.884.402	1.800.000.000	24/09/98	30/10/99	
13058	AA - 14 - EC - L	Alessandria	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	4.878.884.402	3.078.884.402	1.800.000.000	24/09/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1337	AA - 12 - FB - L	Mira	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	917.000.000	917.000.000	0	05/11/98	31/10/99	
1337	AA - 12 - FB - L	Mira	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	917.000.000	917.000.000	0	05/11/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1339	AA - 26 - FB - B	Noto	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (DIA' CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	3.053.000.000	2.053.000.000	1.000.000.000	17/04/99	31/10/99	
1344	AA - 26 - LA - B	Correzzola	RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA	COMUNE DI CORREZZOLA	2.363.000.000	1.643.000.000	720.000.000	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
1348	AC - 26 - EA - M	Livorno	REALIZZAZIONE DI AREA COPERTA DI ACCOGLIENZA PER LA SOSTA IL RISTORO DEI PELLEGRINI E RELATIVI SERVIZI	CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO	7.814.510.000	5.965.510.000	1.849.000.000	10/07/98	25/10/99	Unica soluzione
1352	AC - 26 - GB - M	Livorno	SOGGIORNO MARIANO MONTEROSO	CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO	262.000.000	200.000.000	62.000.000	20/01/98	30/11/98	Unica soluzione
1353	AC - 26 - GB - M	Livorno	SOGGIORNO MARIANO ISTITUTO LA MADONNA	CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO	678.000.000	558.000.000	120.000.000	20/07/98	30/04/99	Unica soluzione
1408	AC - 26 - FA - M	Pescara	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	4.475.160.000	3.685.682.000	789.478.000	02/10/98	09/10/99	Unica soluzione
1421	AA - 12 - FB - B	Pianello Val Tidone	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	1.420.492.192	1.205.492.192	215.000.000	29/11/98	30/09/99	Unica soluzione
1432	AA - 23 - HA - M	Padova	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	COMUNE DI PADOVA	2.857.000.000	2.857.000.000	0	30/10/98	30/09/99	
1463	AA - 12 - LA - B	Aiseno	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI IN LOC. CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'EX DORMITORIO DEI MONACI DELL'ABBZIA CISTERCENSE A SPAZIO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITA'	MINISTERO DELLE FINANZE DIP. TERRITORIO	1.100.000.000	1.100.000.000	0	19/08/98	30/10/99	Unica soluzione
1485	AB - 12 - EL - B	Bobbio	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	1.778.966.000	1.383.966.000	395.000.000	27/10/98	31/10/99	
1485	AB - 12 - EL - B	Bobbio	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	1.778.966.000	1.383.966.000	395.000.000	27/10/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1496	AA - 26 - FB - M	Paola	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	2.958.624.000	2.958.624.000	0	26/07/98	31/10/99	Unica soluzione
1499	AA - 14 - IA - B	Ferrara	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	2.910.000.000	2.910.000.000	0	31/10/98	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZI- ONE	ENCOMERIE EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC.90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.566.713.000	783.356.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	172.512.000	0	0	0	0	155.260.800	0	0	0
0	0	0	2.408.791.823	1.204.395.910	963.516.729	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.581.303.823	1.204.395.910	963.516.729	0	0	155.260.800	0	0	0
0	0	0	62.719.200	0	0	0	0	56.447.280	0	0	0
0	0	0	837.902.091	418.951.045	335.161.076	0	0	0	0	0	0
0	0	0	900.621.291	418.951.045	335.161.076	0	0	56.447.280	0	0	0
0	0	0	2.026.982.262	1.013.491.131	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.399.112.908	699.556.450	559.645.163	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.853.515.000	2.926.757.500	2.341.408.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	175.600.000	87.800.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	482.200.000	241.100.000	192.880.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.353.610.140	1.176.805.070	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	957.058.935	478.529.470	382.823.574	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.692.144.750	846.072.375	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.260.659.156	630.329.580	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.260.659.156	630.329.580	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.808.623.366	1.404.311.680	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.375.314.447	1.187.657.220	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgan	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
1499	AA - 14 - UA - B	Ferrara	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	2.910.000.000	2.910.000.000	0	31/10/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1504	AA - 14 - EA - M	Sesto Al Reghena	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	530.000.000	420.000.000	110.000.000	15/12/98	10/10/99	Unica soluzione
1512	AC - 31 - LC - M	Chiavari	AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO	DIOCESI DI CHIAVARI	195.000.000	195.000.000	0	01/08/98	31/10/99	Unica soluzione
1513	AC - 31 - LA - L	Chiavari	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CUPOLA DEL SANTUARIO DI N. SIGNORE DELL'ORTO	DIOCESI DI CHIAVARI	617.000.000	617.000.000	0	18/10/97	31/12/98	Unica soluzione
1514	AC - 31 - LA - L	Cogorno	RESTAURO CONSERVATIVO RIASSETTO E RECUPERO DI STABILI DISMESSI NEL COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DI SAN BALVATORE CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AD ESSO COLLEGATO	DIOCESI DI CHIAVARI	6.001.000.000	6.001.000.000	0	01/08/98	31/10/99	Unica soluzione
1534	AA - 14 - LA - B	Trieste	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	850.000.000	850.000.000	0	30/06/98	31/06/99	Unica soluzione
1535	AA - 12 - FA - B	Piacenza	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI POSTI LUNGO LA VIA FRANCAVALE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'ANTICO PALAZZO DELLA COMMENDA	AZIENDA USL DI PIACENZA	4.808.948.000	4.561.948.000	247.000.000	19/08/98	30/10/99	Unica soluzione
1537	AA - 12 - FB - L	Fucecchio	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	3.326.670.000	2.926.670.000	400.000.000	31/08/98	31/10/99	1° Stralcio
1537	AA - 12 - FB - L	Fucecchio	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	3.326.670.000	2.926.670.000	400.000.000	31/08/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1576	AC - 31 - GA - L	Modica	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIÀ ATTIVA	CONGREGAZIONE FEMM. SERVE DEI POVERI	3.614.000.000	3.514.000.000	100.000.000	31/07/98	31/10/99	Unica soluzione
1589	AA - 12 - EA - L	Torino	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA	CITTA' DI TORINO	2.613.000.000	2.613.000.000	0	10/05/99	30/10/99	Unica soluzione
1663	AC - 14 - LA - L	Chiusa Di Pesio	RISTRUTTURAZIONE RESTAURO DELL'ANTICA ABBAZIA E DEL CHIOSTRO ANNESSO	ISTITUTO MISS. DI MARIA SS. CONSOLATA	393.000.000	343.000.000	50.000.000	08/06/98	01/10/98	Unica soluzione
1666	AA - 14 - EA - L	Vicoforte	PERCORSO PEDONALE TURISTICO RELIGIOSO DEVOZIONALE DA MONDOVI' PIAZZA AL SANTUARIO DI VICOFORTE	COMUNE DI VICOFORTE	605.000.000	500.000.000	105.000.000	30/10/98	30/10/99	Unica soluzione
1670	AA - 11 - ED - L	Gravina In Puglia	RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TURISTI	COMUNE DI GRAVINA	3.057.111.842	3.000.111.842	57.000.000	01/08/98	30/08/99	Unica soluzione
1677	AC - 26 - EF - L	Udine	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER LA GIOVENTU' UDINESE	PARROCCHIA S. PIO X	927.000.000	680.000.000	247.000.000	19/05/99	31/10/99	
1683	AA - 26 - FD - L	Udine	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO A DELLA SEDE DELL'I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA	I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA	1.721.214.400	1.341.214.400	380.000.000	05/09/98	31/10/99	Unica soluzione
1684	AC - 26 - GA - L	Udine	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	CONGREGAZIONE SUORE COLLEGIO DIMESSE	579.680.000	379.680.000	200.000.000	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
1685	AC - 26 - LA - B	Udine	RESTAURO DEL SOFFITTO E DELLE PARETI DELLO SCALONE DEL PALAZZO PATRIARCALE ORA MUSEO DIOCESANO E DELLA FACCIATA E BALAUSTRATA CON STATUE CHE CHIUDE IL SAGRATO DELL'ANNESSA CHIESA DI S. ANTONIO AB.	ARCIDIOCESI DI UDINE	253.000.000	215.000.000	38.000.000	15/11/98	01/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMM. STATO
0	0	0	537.600.000	0	0	0	268.800.000	0	0	0	0
0	0	0	2.912.914.447	1.187.657.220	0	0	268.800.000	0	0	0	0
0	0	0	398.856.900	199.428.450	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	194.953.285	97.476.640	77.981.320	0	0	0	0	0	0
0	0	0	617.000.000	308.500.000	0	305.284.319	0	0	0	0	0
0	0	0	5.345.458.877	2.672.729.440	2.138.183.551	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
278.300.000	0	278.300.000	3.967.878.176	1.883.939.090	1.587.151.270	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.909.670.662	954.835.330	763.868.265	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.909.670.662	954.835.330	763.868.265	0	0	0	0	0	0
263.000.000	0	263.000.000	3.217.703.329	1.608.851.685	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.612.447.120	1.306.223.560	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	343.000.000	171.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	485.606.427	242.803.213	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.363.888.158	1.181.944.080	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	674.594.727	337.297.364	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.341.214.400	670.607.200	536.485.760	0	0	0	0	0	0
0	0	0	371.000.000	185.500.000	148.400.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	209.500.000	104.750.000	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
1692	AA - 26 - IC - M	Gemona Del Friuli	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI PALAZZO ELTI PER MOSTRE ESPOSIZIONI PINACOTECA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	480.000.000	248.000.000	232.000.000	10/01/99	05/08/99	Unica soluzione
1709	AC - 26 - FD - M	Tarvisio	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHEDENTE	PARROCCHIA DI S. EGIDIO	3.385.000.000	3.025.000.000	360.000.000	10/11/98	31/10/99	Unica soluzione
1716	AA - 26 - FH - L	Cervignano Del Friuli	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER FERIE FORESTERIA	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	550.000.000	412.000.000	138.000.000	19/03/99	14/09/99	Unica soluzione
1720	AC - 26 - GA - L	Palmanova	REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI RISTORO E SOSTA	PARROCCHIA SS. REDENTORE	1.365.612.000	1.115.612.000	250.000.000	01/10/98	30/10/99	Unica soluzione
1720	AC - 26 - GA - L	Palmanova	REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI RISTORO E SOSTA	PARROCCHIA SS. REDENTORE	1.365.612.000	1.115.612.000	250.000.000	01/10/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1728	AA - 31 - EC - L	Vicenza	RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA	COMUNE DI VICENZA	2.589.000.000	2.582.000.000	27.000.000	30/11/98	01/09/99	Unica soluzione
1729	AA - 31 - EC - L	Vicenza	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DELLE SCALETTE DI MONTE BERICO	COMUNE DI VICENZA	321.000.000	321.000.000	0	30/10/98	01/09/99	Unica soluzione
1732	AA - 31 - EC - L	Vicenza	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO	COMUNE DI VICENZA	616.000.000	616.000.000	0	30/10/98	01/09/99	Unica soluzione
1736	AA - 31 - EA - L	Vicenza	REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA GUOCOLI	COMUNE DI VICENZA	620.000.000	620.000.000	0	30/10/98	01/09/99	Unica soluzione
1739	AA - 31 - FB - F	Vicenza	ARREDAMENTO DEL NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'	COMUNE DI VICENZA	369.000.000	369.000.000	0	10/06/98	10/11/98	
1742	AA - 31 - IA - M	Vicenza	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO	COMUNE DI VICENZA	913.000.000	613.000.000	300.000.000	13/11/98	01/09/99	Unica soluzione
1779	AC - 23 - GA - L	Padova	RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DELLA FORESTERIA PER ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI PELLEGRINI	CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIUSTINA V. M.	354.000.000	350.000.000	4.000.000	30/12/98	29/10/99	Unica soluzione
1798	AA - 12 - LA - L	Empoli	RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN VIA BALADOLA E DELL'ANTISTANTE PIAZZALE	COMUNE DI EMPOLI	642.000.000	492.000.000	150.000.000	29/08/98	28/10/99	Unica soluzione
1806	AA - 26 - LA - B	Nuoro	RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE	CURIA VESCOVILE NUORO - CAPITULO CATTEDRALE NUORO	1.841.000.000	1.841.000.000	0	31/01/99	30/08/99	
1820	AC - 41 - LA - L	Milano	CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	MONASTERO CISTERCENSE CHIARAVALLE	2.821.740.000	2.821.740.000	0	28/09/98	13/10/99	Unica soluzione
1825	AC - 14 - FB - L	Chioggia	CREAZIONE DI UN OSTELLO PER INCONTRO E OSPITALITA' NELL'AMBITO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE	PARROCCHIA DEL BUON PASTORE	900.000.000	500.000.000	400.000.000	01/09/98	01/10/99	Unica soluzione
1852	AA - 61 - IA - M	Porto Torres	RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUBBESSIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	COMUNE DI PORTO TORRES	4.755.000.000	4.755.000.000	0	22/02/99	31/10/99	
1857	AC - 12 - GA - M	Chioggia	CENTRO ACCOGLIENZA SALESIANA 2001 TURISMO GIOVANILE	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	538.000.000	488.000.000	50.000.000	08/02/99	31/10/99	Unica soluzione
186	AA - 62 - HA - L	Napoli	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	MIN. TRASP. - NAVIGAZIONE D. G. A. C.	1.075.000.000	880.000.000	215.000.000	28/01/99	20/10/99	
1869	AA - 12 - EE - M	Aosta	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICO STRADALE LUNGO LA VIA FRANCIGENA E I PERCORSI PERIFERICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	2.074.000.000	1.374.000.000	700.000.000	31/05/99	31/10/99	Unica soluzione
1873	AC - 41 - LA - B	Siracusa	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	555.630.963	555.630.963	0	15/01/99	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMMI. STATO
0	0	0	248.000.000	0	223.200.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.774.298.000	1.387.149.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	293.048.015	146.524.005	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.010.612.355	505.306.180	404.244.942	0	0	0	0	0	0
0	0	0	101.041.155	0	0	0	0	90.937.039	0	0	0
0	0	0	1.111.653.510	505.306.180	404.244.942	0	0	90.937.039	0	0	0
274.500.000	0	274.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.100.000	0	32.100.000	279.746.055	139.873.025	0	0	0	0	0	0	0
68.700.000	0	68.700.000	542.716.021	271.358.010	0	0	0	0	0	0	0
70.000.000	0	70.000.000	549.119.200	274.559.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	365.310.000	0	0	0	0	0	365.310.000	0	0
0	0	0	580.968.000	290.484.000	0	0	0	0	0	0	0
31.000.000	0	31.000.000	302.947.444	151.473.720	121.178.978	0	0	0	0	0	0
0	0	0	491.478.000	245.739.000	196.591.200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.840.755.392	920.377.696	0	0	0	0	0	0	0
253.700.000	0	253.700.000	1.937.540.000	968.770.000	775.016.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	414.595.450	207.297.725	0	0	0	0	0	0	0
534.000.000	0	534.000.000	4.220.039.964	2.110.019.982	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	482.582.500	241.291.250	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.000.000
0	0	0	1.368.765.342	684.382.670	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	474.905.750	237.452.875	189.962.300	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
1875	AA - 12 - EE - B	Pont-Saint-Martin	SISTEMAZIONE DELL'ANTICA VIA ROMA	COMUNE DI POINT SAINT MARTIN	572.000.000	572.000.000	0	08/10/98	29/10/99	Unica soluzione
1898	AC - 12 - LA - B	Cerveto Guidi	RESTAURO DELL'ANTICO ORATORIO DI SANTA LIBERATA	PARROCCHIA DI SAN LEONARDO	471.000.000	251.000.000	220.000.000	31/05/98	28/02/99	Unica soluzione
191	AA - 14 - FB - M	Framura	PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO GIA' HOSPITALI DEI PELLEGRINI E GIA' E.C.A. COMUNALE	COMUNE DI FRAMURA	200.106.482	200.106.482	0	31/05/99	31/10/99	
1912	AC - 12 - IA - L	San Marco in Lamis	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	4.865.000.000	3.935.000.000	930.000.000	28/02/99	31/10/99	Unica soluzione
1949	AD - 26 - GA - M	Mazara Del Vallo	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO DELLA FORESTERIA ANNESSA AL MONASTERO	MONASTERO BENEDETTINO S. MICHELE ARC.	1.205.930.000	1.155.930.000	50.000.000	20/11/98	20/10/99	Unica soluzione
1951	AA - 12 - EC - M	Levanto	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI LEVANTO	4.589.715.578	3.809.715.578	780.000.000	15/09/98	31/10/99	
1951	AA - 12 - EC - M	Levanto	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI LEVANTO	4.589.715.578	3.809.715.578	780.000.000	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1960	AC - 26 - GA - L	Mazara Del Vallo	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S. VENERANDA	DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO	1.781.000.000	1.731.000.000	50.000.000	24/03/99	30/10/99	
1965	AC - 11 - GA - M	Alberobello	RICETTIVITA' DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ALBEROBELLO	SEMINARIO VESCOVILE DI CONVERSANO	1.403.000.000	1.373.000.000	30.000.000	25/11/98	11/10/99	Unica soluzione
1968	AC - 12 - LA - B	Tortona	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S. MASSIMILIANO DI RIVALTA SCRIVIA	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	4.006.903.338	3.356.903.338	650.000.000	30/11/98	30/10/99	
1971	AC - 41 - GA - L	Milano	L'ACCOGLIENZA FRANCESCA NEGLI ITINERARI ANTICHI E MODERNI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 - OPERA SAN FRANCESCO	PROV. LOMBARDA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	3.072.000.000	1.575.000.000	1.497.000.000	18/07/98	28/08/99	Unica soluzione
1984	AC - 12 - FB - L	Ivrea	RISTRUTTURAZIONE DI DUE EDIFICI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA	ISTITUTO MISS. SALESIANO CARDINAL CAGLIERO	5.590.000.000	5.530.000.000	60.000.000	15/07/98	15/12/99	Unica soluzione
200	AA - 11 - EA - M	Otranto	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FUNZIONALE AL PERCORSO GIUBILARE IN OTRANTO	COMUNE DI OTRANTO	600.949.194	600.949.194	0	30/06/98	30/06/99	
2005	AC - 31 - LA - M	Monte Sant'Angelo	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RESTAURO SCALINATA ANGIOINA E SISTEMAZIONE ACCESSI	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	4.428.949.000	3.778.949.000	650.000.000	31/08/98	30/10/99	Unica soluzione
2005	AC - 31 - LA - M	Monte Sant'Angelo	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RESTAURO SCALINATA ANGIOINA E SISTEMAZIONE ACCESSI	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	4.428.949.000	3.778.949.000	650.000.000	31/08/98	30/10/99	
2005	AC - 31 - LA - M	Monte Sant'Angelo	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RESTAURO SCALINATA ANGIOINA E SISTEMAZIONE ACCESSI	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	4.428.949.000	3.778.949.000	650.000.000	31/08/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1006	AC - 31 - FA - L	Monte Sant'Angelo	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	3.000.000.000	3.000.000.000	0	30/04/99	30/10/99	
1006	AC - 31 - FA - L	Monte Sant'Angelo	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	3.000.000.000	3.000.000.000	0	30/04/99	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1011	AC - 26 - GB - L	Siracusa	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	390.000.000	345.000.000	45.000.000	20/11/98	31/10/99	Unica soluzione
1012	AD - 12 - IA - M	Aosta	CASA ACCOGLIENZA BARILLIER	ENTE MOR. ASILO PRINC. AMEDEO ECOLE MATERNELLE	2.495.000.000	900.000.000	1.595.000.000	12/10/98	30/10/99	Unica soluzione
1013	AC - 12 - GB - M	Saint-Marcel	CASA DI ACCOGLIENZA	ISTITUTO DI OC. SOSTENTAMENTO CLERO	1.430.000.000	982.000.000	448.000.000	05/08/98	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC.90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMM. STATO
57.200.000	0	57.200.000	437.078.492	218.539.245	174.831.397	0	0	0	0	0	0
0	0	0	239.725.000	119.862.500	95.890.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	174.709.950	0	157.238.955	0	0	0	0	0	0
415.500.000	0	415.500.000	2.879.437.020	1.439.718.510	0	0	0	0	0	0	0
74.000.000	0	74.000.000	961.930.900	480.965.450	384.772.360	0	0	0	0	0	0
0	0	0	275.247.250	0	0	0	0	247.722.525	0	0	0
0	0	0	2.814.970.000	1.407.485.000	1.125.988.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.090.217.250	1.407.485.000	1.125.988.000	0	0	247.722.525	0	0	0
0	0	0	1.550.260.400	775.130.200	620.104.160	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.372.488.250	686.244.120	548.995.300	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.407.136.215	1.203.568.110	962.854.485	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.575.000.000	787.500.000	630.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.329.379.200	2.164.689.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	600.949.194	300.474.560	240.379.675	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.728.549.000	1.364.274.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	200.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0
0	0	0	3.778.549.000	1.364.274.500	0	0	100.000.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.890.000.000	1.345.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.890.000.000	1.345.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	344.928.212	172.464.105	137.971.284	0	0	0	0	0	0
0	0	0	648.400.000	324.200.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	802.958.750	401.479.375	321.183.500	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
2055	AA - 41 - IA - B	Cimitile	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	6.069.510.819	4.369.510.819	1.700.000.000	02/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2066	AA - 12 - FA - L	Barga	ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO GHERARDI	COMUNE DI BARGA	112.000.000	58.000.000	56.000.000	15/06/99	31/10/99	
2094	AA - 11 - EC - M	Mottola	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI MOTTOLA	431.000.000	211.000.000	220.000.000	30/10/98	10/09/99	Unica soluzione
2107/A	AC - 12 - GB - B	Milano	ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	1.974.000.000	1.974.000.000	0	10/11/98	25/10/99	
2107/B	AC - 12 - GB - B	Milano	CERTOSA COMPLESSO MONUMENTALE IN VIA GAREGNANO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	9.163.000.000	9.063.000.000	100.000.000	25/09/98	25/10/99	
2111	AA - 26 - EL - L	Confienti	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFIENTI	587.000.000	471.000.000	116.000.000	08/06/99	31/10/99	
2118	AA - 26 - LA - M	Pantone	MANUTENZIONE ORDINARIA E RESTAURO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DI TERMINE E SISTEMAZIONE SENTIERI VOTIVI	COMUNE DI PENTONE	500.000.000	500.000.000	0	20/06/99	31/10/99	
2123	AA - 26 - EA - M	San Sosti	AREA URBANA ATTEZZATA PER BOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO NAVETTE PER E DAL SANTUARIO	COMUNE DI SAN SOSTI	408.000.000	408.000.000	0	25/03/99	30/09/99	
2125	AC - 26 - FD - L	Seminara	RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLA BASILICA	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE	500.000.000	500.000.000	0	15/05/99	31/10/99	
2131	AC - 26 - EL - M	Torre Di Ruggiero	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE DI ACCOGLIENZA ANCHE PER DISABILI CON RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNO STABILE DISMESSO EX CENTRO UNILA	SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE TORRE DI RUGGIE	500.000.000	500.000.000	0	20/05/99	31/10/99	
2132	AA - 26 - FD - M	Vallelonga	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA E RELATIVI SERVIZI COMPRESSE LE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA RUTILIZZANDO DUE STABILI COMUNALI NON ANCORA ULTIMATI	COMUNE DI VALLELONGA VV	500.000.000	500.000.000	0	20/05/99	31/10/99	
2146	AA - 41 - ED - F	Venezia	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA TELEMATICA INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO ALATO ALTO ADRIATICO PER UN TURISMO AFFIDABILE	COMUNE DI VENEZIA	14.760.000.000	14.760.000.000	0	31/03/99	31/10/99	Unica soluzione
2155	AA - 12 - EA - L	Lodi Vecchio	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI LODI VECCHIO	918.000.000	503.000.000	415.000.000	31/12/98	10/10/99	Unica soluzione
2163	AC - 26 - GA - L	Castiglione	RISTRUTTURAZ. E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO	SEMINARIO VESCOVILE	890.291.900	790.291.900	100.000.000	30/08/98	30/10/99	
2181	AC - 26 - FB - L	Noto	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL' EX ORFANOTROFIO DON ORIONE DELLA PINETA E DEGLI SPAZI ANNESSI AL FINE DI REALIZZARE UN OSTELLO ED UN CAMPING STAGIONALE	DIOCESI DI NOTO	2.100.000.000	2.075.000.000	25.000.000	30/08/98	30/09/99	Unica soluzione
2181	AC - 26 - FB - L	Noto	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL' EX ORFANOTROFIO DON ORIONE DELLA PINETA E DEGLI SPAZI ANNESSI AL FINE DI REALIZZARE UN OSTELLO ED UN CAMPING STAGIONALE	DIOCESI DI NOTO	2.100.000.000	2.075.000.000	25.000.000	30/08/98	30/09/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2197	AA - 11 - LA - B	Venosa	CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE CATTEDRALI DI VENOSA	SOPRINTENDENZA B.A.A. DELLA BASILICATA	4.110.000.000	2.000.000.000	2.110.000.000	30/09/98	20/10/99	Unica soluzione
2216	AC - 26 - LA - L	Lanusei	RISANAMENTO SANTUARIO MADONNA D'OGIASTRA	DIOCESI DI LANUSEI	1.011.313.123	1.011.313.123	0	10/01/98	10/10/99	Unica soluzione
2220	AC - 41 - GC - L	Venezia	ADEGUAMENTO LOCALI PARROCCHIA S. DONATO A MURANO	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA E DONATO	1.064.000.000	1.100.000.000	564.000.000	20/08/98	26/10/99	Unica soluzione
2250	AA - 14 - FD - M	Acerenza	A VILLA CANADA MANUTENZIONE STRAORDINARIA B PALAZZO EX VESCOVADO RESTAURO CONSERVATIVO	COMUNE DI ACERENZA	1.950.000.000	1.250.000.000	700.000.000	30/01/99	30/07/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000.000
0	0	0	43.281.975	21.640.987	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	151.229.513	75.614.756	0	0	0	0	0	0	0
1.211.100.000	0	1.211.100.000	1.748.561.232	874.280.620	699.424.492	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8.076.423.383	4.038.211.690	3.230.569.353	0	0	0	0	0	0
0	0	0	385.156.713	192.578.356	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	490.623.069	245.311.534	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	407.439.250	203.719.620	0	0	0	0	0	0	0
50.000.000	0	50.000.000	448.080.000	224.040.000	179.232.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	475.039.721	237.519.860	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	437.119.431	218.559.725	0	0	0	0	0	0	0
1.476.000.000	0	1.476.000.000	13.284.000.000	6.642.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	395.728.002	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	670.291.900	335.145.950	268.116.760	0	0	0	0	0	0
182.500.000	0	182.500.000	1.594.225.354	797.112.675	637.690.141	0	0	0	0	0	0
0	0	0	240.920.353	0	0	0	0	216.828.317	0	0	0
182.500.000	0	182.500.000	1.835.145.707	797.112.675	637.690.141	0	0	216.828.317	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000
0	0	0	1.011.313.123	505.656.650	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.074.370.000	537.185.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.124.425.476	562.212.728	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
227	AA-12-EL-M	Calendasco	IL QUADO DI SIERICO APPRODO VIABILITA' E OPERE ACCESSORIE	COMUNE DI CALENDASCO	270.000.000	270.000.000	0	03/02/99	31/10/99	
2278	AD-41-GB-B	Venezia	RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO. PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE	IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA	576.000.000	546.000.000	30.000.000	31/03/99	31/10/99	Unica soluzione
2279	AD-41-EF-B	Venezia	RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO. PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE	IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA	545.000.000	455.000.000	90.000.000	31/03/99	31/10/99	Unica soluzione
2284	AC-41-GB-M	Venezia	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO	ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO	4.238.492.400	2.692.784.700	1.545.707.700	20/08/98	31/10/99	
2284	AC-41-GB-M	Venezia	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO	ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO	4.238.492.400	2.692.784.700	1.545.707.700	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2296	AA-31-EA-L	Isola Del Gran Sasso d'Italia	SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	9.862.000.000	9.862.000.000	0	04/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2309	AA-26-EA-M	Isola Del Gran Sasso d'Italia	ITINERARIO GIUBILARE STORICO RELIGIOSO VERSO IL SANTUARIO DI SAN GABRIELE LUNGO LA VALLE DEL MAYONE RESTAURO DEL MONASTERO DELL'ABBZIA DI SAN GIOVANNI AD INSULAM E REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA E SERVIZI	COMUNE DI CASTELLI	586.715.000	586.715.000	0	20/10/98	27/10/99	Unica soluzione
2315/ A	AA-14-IA-B	Riese Pio X	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BARCHESSA ZORZI PER IL RICOVO DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RECUPERO DI BENE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZ. DI AREA. LAVORI DI ULTIMAZIONE BARCHESSA ZORZI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	COMUNE DI RIESE PIO X	3.210.000.000	1.910.000.000	1.300.000.000	07/10/98	31/10/99	
2315/ A	AA-14-IA-B	Riese Pio X	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BARCHESSA ZORZI PER IL RICOVO DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RECUPERO DI BENE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZ. DI AREA. LAVORI DI ULTIMAZIONE BARCHESSA ZORZI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	COMUNE DI RIESE PIO X	3.210.000.000	1.910.000.000	1.300.000.000	07/10/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2329	AC-41-GA-M	Fiesole	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLE COPERTURE E DELLA FACCIATA PROSPICIENTI LA PIAZZA DI SAN DOMENICO	CONVENTO DOMENICANI DI S. DOMENICO	1.753.000.000	570.000.000	1.183.000.000	29/06/98	31/10/99	Unica soluzione
233	AC-23-IA-B	Padova	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA	DIOCESI DI PADOVA	5.626.000.000	4.344.000.000	1.282.000.000	31/07/98	30/10/99	
2337	AC-26-GA-B	San Sost	RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA DEL SANTUARIO	DIOC. DI SAN MARCO ARGENTANO	2.800.000.000	2.800.000.000	0	20/07/98	07/09/99	Unica soluzione
2357	AC-26-GB-M	Piazza Armerina	RUTILIZZO DI UNALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERACI	953.000.000	933.000.000	20.000.000	17/12/98	15/07/99	Unica soluzione
2358	AC-26-FB-L	Udine	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.	495.571.594	200.000.000	295.571.594	15/02/99	31/10/99	Unica soluzione
237	AC-26-ED-B	Genova	RECUPERO DI UNA CHIESA SEICENTESCA QUALE CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI	CONGREGAZIONE OPERAI EVANG. FRANZONIANI	4.476.000.000	2.998.000.000	1.480.000.000	31/01/99	30/10/99	
2388	AC-14-GA-M	Bisignano	CONSOLIDAMENTO RECUPERO E RESTAURO DELL'IMPIANTO CONVENTUALE DEL BEATO UMILE E SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE	ORDINI FRATI MINORI BEATO UMILE DI BISIGNANO	2.400.000.000	2.000.000.000	400.000.000	01/07/99	30/10/99	
2393	AC-11-GB-M	Bari	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. SCOLASTICA	MONASTERO S. SCOLASTICA	2.725.574.000	2.575.574.000	150.000.000	19/10/98	29/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	245.486.550	122.743.275	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	544.408.917	272.204.458	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	453.718.332	226.859.166	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	447.600.000	0	0	0	0	402.840.000	0	0	0
0	0	0	2.242.784.700	1.121.392.350	897.113.880	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.690.384.700	1.121.392.350	897.113.880	0	0	402.840.000	0	0	0
1.157.600.000	0	1.157.600.000	8.435.339.271	4.217.669.640	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	586.715.000	293.357.500	234.686.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.764.882.952	882.441.475	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.764.882.952	882.441.475	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	400.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.343.130.473	2.171.565.240	1.737.252.190	0	0	0	0	0	0
250.000.000	0	250.000.000	1.918.238.710	959.119.350	0	0	0	0	0	0	0
73.300.000	0	73.300.000	734.700.000	367.350.000	293.880.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	199.557.159	99.778.579	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.968.800.000	1.483.300.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.997.860.375	998.930.185	0	0	0	0	0	0	0
115.200.000	0	115.200.000	2.370.088.900	1.185.044.400	948.035.520	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
2396	AA - 14 - FD - M	Romagnese	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	COMUNE DI ROMAGNESE	1.950.000.000	1.100.000.000	850.000.000	01/07/99	30/10/99	
2397	AA - 14 - EA - M	Romagnese	RECUPERO E RIPRISTINO ANTICA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI ROMAGNESE	1.609.000.000	1.609.000.000	0	02/10/98	28/08/99	Unica soluzione
2405	AC - 14 - GB - M	Ruino	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	508.000.000	508.000.000	0	26/10/98	31/10/99	Unica soluzione
2405	AC - 14 - GB - M	Ruino	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	508.000.000	508.000.000	0	26/10/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2406	AC - 14 - GB - M	Ruino	PROGETTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELLA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI POMETO E DELL'ANTICO ORATORIO DE CA DEL MATTO	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA	396.000.000	396.000.000	0	11/10/98	31/10/99	
2406	AC - 14 - GB - M	Ruino	PROGETTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELLA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI POMETO E DELL'ANTICO ORATORIO DE CA DEL MATTO	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA	396.000.000	396.000.000	0	11/10/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2407	AC - 14 - GB - M	Ruino	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI TORRE DEGLI ALBERI	PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA	308.000.000	308.000.000	0	11/10/98	31/10/99	
2407	AC - 14 - GB - M	Ruino	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI TORRE DEGLI ALBERI	PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA	308.000.000	308.000.000	0	11/10/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2416/A	AC - 26 - GB - M	Ancona	CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI A-B ed F - I LOTTO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	4.989.317.141	2.027.000.000	2.962.317.141	22/08/98	31/10/99	
2416/B	AC - 26 - GB - M	Ancona	CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI D-E-G ed H perco - II LOTTO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	633.129.594	383.000.000	250.129.594	22/08/98	31/10/99	
2436	AC - 41 - GA - M	Palermo	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIÀ ATTIVA PER ACCOGLIENZA GIUBILARE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SAN SISTO VECCHIO	1.476.000.000	1.466.000.000	10.000.000	30/03/99	31/10/99	
2437	AC - 26 - FB - M	Catania	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA DOMUS PACIS	ARCIDIOCESI DI CATANIA	887.364.000	834.364.000	53.000.000	20/07/98	30/10/99	Unica soluzione
2440	AA - 12 - FD - M	Castell'Azzara	RECUPERO DI VILLA SFORZESCA	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	5.935.510.000	5.435.510.000	500.000.000	27/07/98	31/10/99	Unica soluzione
245	AC - 23 - LA - B	Padova	MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA	DIOCESI DI PADOVA	5.643.000.000	4.455.000.000	1.188.000.000	31/07/98	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 10%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.095.384.000	547.692.000	0	0	0	0	0	0	0
163.900.000	0	163.900.000	1.444.584.000	722.292.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	453.452.500	226.726.250	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	47.928.000	0	0	0	23.964.000	0	0	0	0
0	0	0	501.380.500	226.726.250	0	0	23.964.000	0	0	0	0
0	0	0	27.215.000	0	0	0	13.607.500	0	0	0	0
0	0	0	365.548.000	182.774.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	392.763.000	182.774.000	0	0	13.607.500	0	0	0	0
0	0	0	30.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0
30.800.000	0	30.800.000	246.978.000	123.488.000	0	0	0	0	0	0	0
30.800.000	0	30.800.000	278.978.000	123.488.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0
0	0	0	1.752.364.845	876.182.420	700.945.938	0	0	0	0	0	0
0	0	0	300.303.374	150.151.690	120.121.350	0	0	0	0	0	0
136.600.000	0	136.600.000	1.237.254.280	618.627.140	494.901.712	0	0	0	0	0	0
43.000.000	0	43.000.000	791.363.040	395.681.520	316.545.216	0	0	0	0	0	0
50.000.000	0	50.000.000	4.765.510.000	2.382.755.000	1.906.204.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.454.064.791	2.227.482.390	1.781.985.915	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
2460	AC - 11 - GA - M	Fasano	OASI S. GIOVANNI BATTISTA RESTAURO MASSERIA OTTAVA	PARROCCHIA MATRICE S. GIOVANNI BATTISTA	1.009.726.400	889.726.400	120.000.000	24/08/98	29/10/99	
2460	AC - 11 - GA - M	Fasano	OASI S. GIOVANNI BATTISTA RESTAURO MASSERIA OTTAVA	PARROCCHIA MATRICE S. GIOVANNI BATTISTA	1.009.726.400	889.726.400	120.000.000	24/08/98	29/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2468	AC - 26 - LA - B	Tagliacozzo	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DEL SANTUARIO MARIA SS. DELL'ORIENTE E SUO MUSEO ORIENTALE	PROV. ABRUZZI FRATI MINORI S. BERNARDINO	2.405.940.000	2.405.940.000	0	05/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2502	AA - 31 - FD - L	Galatina	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI GALATINA	450.000.000	435.000.000	15.000.000	30/06/98	30/09/99	Unica soluzione
2515	AC - 41 - FB - L	Venezia	ADEGUAMENTO CASA STUDENTESCA S. FOSCA CAMPAREGIO ED AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	3.555.000.000	2.825.000.000	730.000.000	20/08/98	26/10/99	
2515	AC - 41 - FB - L	Venezia	ADEGUAMENTO CASA STUDENTESCA S. FOSCA CAMPAREGIO ED AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	3.555.000.000	2.825.000.000	730.000.000	20/08/98	26/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2516	AC - 41 - GA - L	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	4.200.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	20/08/98	26/10/99	Unica soluzione
2516	AC - 41 - GA - L	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	4.200.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	20/08/98	26/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2517	AC - 41 - GB - L	Venezia	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO ISTITUTO MARIA ASSUNTA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	6.227.885.000	2.500.000.000	3.727.885.000	20/08/98	26/10/99	Unica soluzione
2520	AD - 11 - FG - L	Venosa	I LUOGHI DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO ECOLOGICO ATTREZZATO	CURIA VESCOVILE MELFI RAPOLLA VENOSA	1.660.000.000	1.660.000.000	0	24/07/98	30/10/99	Unica soluzione
2533	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	RECUPERO TRAMITE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ABRESCH	FOND. CASA SOLLIEVO SOFFERENZA	2.908.952.040	2.908.952.040	0	31/07/98	31/10/99	Unica soluzione
2533	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	RECUPERO TRAMITE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ABRESCH	FOND. CASA SOLLIEVO SOFFERENZA	2.908.952.040	2.908.952.040	0	31/07/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2543	AC - 14 - LA - M	Caprese Michelangelo	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO EREMO DELLA CASELLA DEDICATO A SAN FRANCESCO	PARROCCHIA DI S. MARIA E S. MICHELE	208.400.000	158.400.000	50.000.000	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2552/ A	AC - 53 - IA - B	Bologna	RESTAURO DEL TRATTO URBANO DI PORTICO, ARCHI DA 1 a 68 e da 214 a 299	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	2.068.000.000	1.718.000.000	350.000.000	21/12/98	20/10/99	Unica soluzione
2552/ B	AC - 53 - IA - B	Bologna	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (IL MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	798.100.000	648.100.000	150.000.000	21/12/98	20/10/99	Unica soluzione
2558	AA - 12 - IA - L	Orio Litta	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S. PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	1.726.000.000	1.526.000.000	200.000.000	10/12/98	31/10/99	Unica soluzione
2559/ B	AA - 12 - IA - M	Castell'Arquato	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA VISCONTEA	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	312.000.000	172.000.000	140.000.000	21/12/98	30/10/99	
2569	AC - 14 - FB - M	San Giovanni Valdarno	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA IN MAMA AD USO OSTELLO E SERVIZI	PARROCCHIA DI SANTA TERESA D'AVILA	941.000.000	645.000.000	296.000.000	31/08/98	30/09/99	Unica soluzione
2570	AC - 41 - FA - M	Napoli	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	2.564.000.000	2.564.000.000	0	10/10/98	30/10/99	Unica soluzione
2578	AC - 14 - LA - L	Aquila	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	3.053.659.000	3.053.659.000	0	15/05/98	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZI- ONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	108.350.000	0	0	0	0	97.515.000	0	0	0
0	0	0	779.726.400	389.863.200	311.890.560	0	0	0	0	0	0
0	0	0	888.076.400	389.863.200	311.890.560	0	0	97.515.000	0	0	0
275.000.000	0	275.000.000	2.008.534.000	1.004.267.000	803.413.600	0	0	0	0	0	0
28.500.000	0	28.500.000	393.467.112	196.733.556	157.386.845	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.738.027.250	869.013.625	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.036.980.000	518.490.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.775.007.250	1.387.503.625	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.768.040.186	884.020.093	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.768.040.186	884.020.093	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.409.166.566	1.204.583.283	0	0	0	0	0	0	0
166.000.000	0	166.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.463.921.040	1.231.960.520	985.568.416	0	0	0	0	0	0
0	0	0	170.000.000	0	0	0	0	153.000.000	0	0	0
0	0	0	2.633.921.040	1.231.960.520	985.568.416	0	0	153.000.000	0	0	0
0	0	0	158.400.000	79.200.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.500.762.896	750.381.450	620.305.156	0	0	0	0	0	0
0	0	0	848.100.000	324.050.000	259.240.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.509.111.091	754.555.540	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	154.457.145	77.228.570	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	552.600.000	276.300.000	221.040.000	0	0	0	0	0	0
288.400.000	0	288.400.000	2.018.655.195	1.009.327.597	0	0	0	0	0	0	0
332.400.000	0	332.400.000	2.721.258.474	1.360.629.240	1.088.503.390	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
2581	AC - 14 - FB - L	Canossa	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	4.369.000.000	3.869.000.000	500.000.000	12/02/99	31/10/99	Unica soluzione
260	AC - 31 - OB - L	Mignanego	CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE	SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA	2.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	21/04/99	31/10/99	
2609	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	CENTRO DI ACCOGLIENZA GLI ANGELI DI PADRE PIO	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	14.465.000.000	11.871.000.000	2.594.000.000	10/10/98	30/10/99	Unica soluzione
2611	AC - 12 - OA - L	Pienza	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	1.500.000.000	800.000.000	700.000.000	28/02/98	15/09/99	
2611	AC - 12 - OA - L	Pienza	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	1.500.000.000	800.000.000	700.000.000	28/02/98	15/09/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2617	AC - 26 - LA - B	Messina	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA UPARI	3.999.900.115	3.364.348.000	635.552.115	07/11/98	31/10/99	
2617	AC - 26 - LA - B	Messina	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA UPARI	3.999.900.115	3.364.348.000	635.552.115	07/11/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2624	AC - 41 - FD - L	Palermo	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGIO PER LE MISSIONI ALL'ESTERO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COLLEGIO MISSIONI ESTERE FRATI MINORI	4.470.505.187	4.470.505.187	0	10/10/98	27/10/99	Unica soluzione
2630	AA - 14 - FB - M	Carpineti	RECUPERO E RIUSO DELLA MATILICA PIEVE DI S. VITALE DELL'ANNESSA CANONICA	COMUNE DI CARPINETI	2.031.616.668	900.000.000	1.131.616.668	30/06/98	31/10/99	Unica soluzione
2662	AA - 12 - FD - L	Rocchetta Tanaro	RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESE INCISA DELLA ROCCHETTA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO	1.359.000.000	1.359.000.000	0	31/01/99	31/10/99	
2687	AA - 14 - FB - L	Correggio	RECUPERO FABBRICATO LA ROCCHETTA DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA OSTELLO	COMUNE DI CORREGGIO	950.000.000	550.000.000	400.000.000	15/01/99	15/09/99	Unica soluzione
2688	AA - 14 - FD - L	Rubiera	RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO LA CORTE OSPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI RUBIERA	3.807.126.359	3.307.126.359	500.000.000	30/08/98	30/10/99	Unica soluzione
2693	AE - 14 - ED - F	Chieti	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.	1.806.000.000	1.806.000.000	0	18/05/99	15/10/99	
2695	AC - 14 - FB - L	Castelnovo Ne' Monti	RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EREMO DI BISMANTOVA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	PARROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO	700.000.000	350.000.000	350.000.000	30/06/98	31/10/99	Unica soluzione
2719	AC - 26 - OB - L	Prato	RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO RELIGIOSO MADONNA DELLA TENEREZZA	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI	2.100.000.000	965.000.000	1.135.000.000	10/09/98	31/10/99	Unica soluzione
272	AC - 11 - OA - L	Matera	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	5.359.970.000	4.859.970.000	500.000.000	14/08/98	31/10/99	
272	AC - 11 - OA - L	Matera	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	5.359.970.000	4.859.970.000	500.000.000	14/08/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2739	AC - 12 - IA - B	Sarzana	ORATORIO DI SAN GEROLAMO	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA	721.000.000	577.000.000	144.000.000	31/10/98	30/10/99	Unica soluzione
2751	AC - 12 - OB - L	Anghiari	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'ORATORIO PER ESSERE ADIBITI A CASA PER FERIE	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	900.000.000	550.000.000	350.000.000	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2754	AC - 11 - OA - L	Brindisi	CITTADELLA MARIANA CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI RICETTIVITA'	PROV. DI NAPOLI ORDINE DEI CARMELITANI	2.238.498.000	1.988.498.000	250.000.000	30/06/98	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMMI. STATO
0	0	0	3.390.295.000	1.795.147.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.482.660.000	741.330.000	0	0	0	0	0	0	0
1.357.300.000	0	1.357.300.000	9.563.208.865	4.781.604.430	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	225.000.000	0	0	0
0	0	0	550.000.000	275.000.000	220.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	800.000.000	275.000.000	220.000.000	0	0	225.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.860.447.885	1.430.223.940	1.144.179.154	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.860.447.885	1.430.223.940	1.144.179.154	0	0	0	0	0	0
463.000.000	0	463.000.000	4.007.511.681	2.003.755.840	1.603.004.672	0	0	0	0	0	0
0	0	0	892.842.850	446.421.425	357.137.140	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.358.551.971	679.275.985	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	536.599.700	268.299.850	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.287.838.995	1.643.919.495	0	0	0	0	0	0	0
180.600.000	0	180.600.000	1.625.206.711	812.603.350	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	350.000.000	175.000.000	140.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	965.000.000	482.500.000	386.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	998.410.000	0	898.569.000	0	0	0	0	0	0
450.000.000	0	450.000.000	3.411.560.000	1.705.780.000	1.364.624.000	0	0	0	0	0	0
450.000.000	0	450.000.000	4.409.970.000	1.705.780.000	2.263.193.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	380.693.500	190.346.750	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	395.968.000	197.984.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	298.127.000	0	0	0	148.063.500	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
2754	AC - 11 - GA - L	Brindisi	CITTADella MARIANA CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI RICETTIVITA'	PROV. DI NAPOLI ORDINE DEI CARMELITANI	2.238.498.000	1.988.498.000	250.000.000	30/06/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2763	AC - 12 - GA - M	Sansepolcro	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CONVENTO DEI SERVI DI MARIA PER ESSERE UTILIZZATO A CASA DI ACCOGLIENZA	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	1.250.000.000	875.000.000	375.000.000	30/09/98	31/10/99	
2763	AC - 12 - GA - M	Sansepolcro	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CONVENTO DEI SERVI DI MARIA PER ESSERE UTILIZZATO A CASA DI ACCOGLIENZA	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	1.250.000.000	875.000.000	375.000.000	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2764	AC - 41 - FD - L	Napoli	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	15.852.000.000	7.200.000.000	8.652.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
2770	AC - 41 - EL - L	Napoli	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	6.340.000.000	1.330.000.000	5.010.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
2771	AC - 12 - GA - L	Sansepolcro	RECUPERO E ADEGUAMENTO DI VECCHIO FABBRICATO GIA' DESTINATO AD ALBERGO IN CASA FRANCESCANA PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	400.000.000	400.000.000	0	30/06/99	31/10/99	
2775	AC - 12 - IA - B	Sarzana	MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL'ORATORIO DELLA MISERICORDIA	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	1.785.000.000	1.485.000.000	300.000.000	31/12/98	30/10/99	Unica soluzione
2777	AC - 12 - IA - B	La Spezia	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	3.751.000.000	3.751.000.000	0	10/12/98	31/10/99	Unica soluzione
2781	AC - 12 - IA - M	Brugnato	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO GIA' SEDE VESCOVILE IN BRUGNATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	1.504.000.000	1.504.000.000	0	31/10/98	30/10/99	Unica soluzione
2811	AC - 14 - FD - B	Ferrara	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CONSERVATIVO EX CONVENTO DEI GESUATI	SEMINARIO VESCOVILE DI COMACCHIO	4.087.000.000	3.597.000.000	470.000.000	31/08/98	31/10/99	Unica soluzione
2815	AA - 26 - EA - M	Isernia	AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' LA PINETA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	1.250.000.000	1.250.000.000	0	15/02/99	31/10/99	Unica soluzione
2839	AA - 26 - IA - B	Cagliari	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	6.057.000.000	2.557.000.000	3.500.000.000	31/10/98	31/10/99	Unica soluzione
2842	AA - 26 - HA - L	Cagliari	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI CAGLIARI	1.180.000.000	1.180.000.000	0	01/07/99	30/10/99	
2847/ A	AA - 26 - IA - B	Cagliari	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	4.493.000.000	4.493.000.000	0	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
2847/ B	AA - 26 - IA - B	Cagliari	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	2.539.000.000	2.539.000.000	0	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
2847/ C	AA - 26 - IA - B	Cagliari	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	955.000.000	955.000.000	0	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
2848	AA - 26 - IA - B	Cagliari	RESTAURO DELL'AUDITORIUM PIAZZA DETTORI	COMUNE DI CAGLIARI	1.740.000.000	1.740.000.000	0	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
2853	AC - 26 - LA - B	Lanciano	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONIMENTALE DEL MIRACOLO EUCARISTICO ACCESSIBILITA' TOTALE IN UN PERCORSO PLURISECOLARE	PROV. D'ABRUZZO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI	5.037.588.098	5.037.588.098	0	15/07/98	18/10/99	Unica soluzione
286	AA - 26 - IC - B	Nuxta	SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S. ELIA	PROVINCIA DI CAGLIARI	263.000.000	263.000.000	0	15/11/98	31/10/99	Unica soluzione
2864	AC - 12 - GA - B	San Marco in Lamis	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI STIGNANO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	PROV. DI S. MICHELE ARCANGELO FRATI MINORI	6.175.000.000	5.575.000.000	600.000.000	31/01/99	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.688.497.857	844.248.930	675.399.140	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.984.624.857	844.248.930	675.399.140	0	148.063.500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	691.130.000	345.565.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	691.130.000	345.565.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7.195.000.000	3.597.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.229.500.000	614.750.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	399.765.400	214.882.700	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.432.330.629	716.165.314	0	0	0	0	0	0	0
457.800.000	0	457.800.000	3.169.891.538	1.584.945.769	0	0	0	0	0	0	0
135.000.000	0	135.000.000	1.168.364.000	584.182.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.540.268.336	1.770.134.170	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.226.764.792	613.382.396	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.827.787.000	913.893.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.082.763.960	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.184.505.600	2.092.252.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.362.003.200	1.181.001.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	888.251.200	444.125.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.704.557.820	852.278.910	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.037.588.098	2.518.794.050	2.015.035.238	0	0	0	0	0	0
30.000.000	0	30.000.000	232.376.000	116.188.000	0	0	0	0	0	0	0
529.000.000	0	529.000.000	3.385.268.975	1.692.649.990	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° ProL	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
2875	AB - 12 - FH - M	Venezia	RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AI SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA	I.R.E. ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE	3.260.000.000	3.260.000.000	0	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2886	AA - 12 - LA - L	Asti	BATTISTERO DI S. PIETRO LAVORI DI RISANAMENTO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI	COMUNE DI ASTI	1.128.000.000	528.000.000	600.000.000	30/12/98	30/10/99	Unica soluzione
2893	AA - 14 - FD - M	Ferrara	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'ALA NORD PER COMPLETAMENTO EX CONVENTO DI S. SPIRITO	COMUNE DI FERRARA	2.071.287.000	2.071.287.000	0	10/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2893.	AA - 14 - FD - M	Ferrara	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'ALA NORD PER COMPLETAMENTO EX CONVENTO DI S. SPIRITO	COMUNE DI FERRARA	2.071.287.000	2.071.287.000	0	10/09/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2897	AC - 11 - FD - L	Isernia	RECUPERO A FINI RICETTIVI E CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO	DIOCESI DI ISERNIA VENAFRO	11.009.800.000	9.726.800.000	1.283.000.000	20/09/98	30/10/99	Unica soluzione
2909	AC - 12 - FD - M	Bertinoro	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI	DIOCESI FORL' BERTINORO	5.833.044.000	3.983.044.000	1.850.000.000	10/07/98	31/10/99	Unica soluzione
2909	AC - 12 - FD - M	Bertinoro	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI	DIOCESI FORL' BERTINORO	5.833.044.000	3.983.044.000	1.850.000.000	10/07/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2913	AA - 41 - ED - L	Fiesole	RISTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI	COMUNE DI FIESOLE	1.918.880.000	1.486.880.000	430.000.000	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2915	AC - 41 - LA - L	Fiesole	RESTAURO DELLA FACCIATA LATERALE DELLA CATTEDRALE DI S. ROMOLO	CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI FIESOLE	529.683.000	383.782.000	145.921.000	30/10/98	30/10/99	Unica soluzione
2918	AA - 41 - IA - B	Milano	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	700.000.000	700.000.000	0	18/03/99	31/10/99	Unica soluzione
2949	AA - 41 - IA - M	Mogliano Veneto	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	2.168.000.000	2.168.000.000	0	31/10/98	31/10/99	Unica soluzione
2949	AA - 41 - IA - M	Mogliano Veneto	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	2.168.000.000	2.168.000.000	0	31/10/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2972	AC - 12 - EA - M	Siena	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LA BOSTA ED IL RISTORO SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI RECUPERO A FINI DI OSPITALITA' CON RELATIVI SERVIZI DEL CONVENTO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	2.368.810.000	1.856.810.000	510.000.000	15/11/98	30/10/99	
2972	AC - 12 - EA - M	Siena	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LA BOSTA ED IL RISTORO SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI RECUPERO A FINI DI OSPITALITA' CON RELATIVI SERVIZI DEL CONVENTO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	2.368.810.000	1.856.810.000	510.000.000	15/11/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2981	AC - 11 - OA - L	Capua	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONUMENTALE S. CATERINA	CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI	1.740.000.000	1.740.000.000	0	15/09/98	31/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
2981	AC - 11 - GA - L	Capua	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONUMENTALE S. CATERINA	CONGR. SUORE FRANCESCAE SACRI CUORI	1.740.000.000	1.740.000.000	0	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
2982	AC - 11 - GA - L	Cannara	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO E DI ACCOGLIENZA ISTITUTO S. EUFEMIA	CONGR. SUORE FRANCESCAE SACRI CUORI	1.000.000.000	1.000.000.000	0	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
2989	AA - 41 - EC - M	Firenze	CONTROLLO IN TEMPO REALE DEI TRANSITI DEI BUS TURISTICI	COMUNE DI FIRENZE	848.000.000	719.000.000	127.000.000	30/12/98	01/09/99	Unica soluzione
2996	AC - 26 - EA - M	Mogliano Veneto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIENZE A BASSO COSTO E ASSISTENZA	CASA REL. COLLEGIO SALESIANO ASTORI	534.000.000	444.000.000	90.000.000	31/01/99	31/10/99	Unica soluzione
3008	AC - 23 - LA - B	Padova	RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MONASTERO SANTA GIUSTINA	1.062.080.000	1.056.080.000	6.000.000	26/02/99	29/10/99	Unica soluzione
3018	AC - 31 - FB - L	Verbania	ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI CHE SI TROVANO NELLA REGIONE DEL LAGO MAGGIORE NEI PRESSI DI VERBANIA	OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	2.862.000.000	635.000.000	2.227.000.000	30/06/97	30/04/99	
3030	AC - 41 - GB - M	Verona	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PASTORALE MONS. CARRARO	CENTRO MONS. CARRARO FOND. DI RELIGIONE	2.916.810.000	2.616.810.000	300.000.000	20/10/98	30/10/99	Unica soluzione
3030	AC - 41 - GB - M	Verona	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PASTORALE MONS. CARRARO	CENTRO MONS. CARRARO FOND. DI RELIGIONE	2.916.810.000	2.616.810.000	300.000.000	20/10/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3034	AA - 41 - EA - L	Firenze	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE SUD	COMUNE DI FIRENZE	3.411.000.000	2.855.000.000	556.000.000	16/01/99	31/10/99	Unica soluzione
3034	AA - 41 - EA - L	Firenze	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE SUD	COMUNE DI FIRENZE	3.411.000.000	2.855.000.000	556.000.000	16/01/99	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3048/B	AC - 14 - FB - B	Verona	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATI - FORESTERIE ALA EST - CORPO PRINCIPALE ALA OVEST - BERRI - SCALINATA BAROCCA	DIOCESI DI VERONA	3.247.000.000	3.247.000.000	0	14/11/98	29/10/99	
3048/C	AC - 14 - FB - B	Verona	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATI - OPERE DI RESTAURO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE	DIOCESI DI VERONA	314.000.000	314.000.000	0	15/06/99	29/10/99	
3057	AC - 41 - IA - B	Genova	OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	540.000.000	270.000.000	270.000.000	30/06/98	01/09/99	Unica soluzione
3058	AC - 41 - GA - M	Genova	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER OSPITALITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	899.000.000	410.000.000	489.000.000	30/06/98	01/09/99	Unica soluzione
3060	AA - 12 - EB - B	Siena	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI LITURGICI PER LA FRUAZIONE DEI PELLEGRINI CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA BAGRESTIA VECCHIA SANTA CATERINA DELLA NOTTE CAPPELLA DEL MANTO	COMUNE DI SIENA	7.080.605.700	5.680.605.700	1.400.000.000		31/10/99	Unica soluzione
3063	AA - 12 - EA - L	Siena	POSTEGGIO PIAZZALE ROSSELLI	COMUNE DI SIENA	18.172.240.000	14.322.240.000	3.850.000.000	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
3065	AA - 12 - EA - L	Siena	POSTEGGIO BALDASSARRE PERUZZI	COMUNE DI SIENA	6.019.933.000	6.019.933.000	0	04/03/98	31/10/99	Unica soluzione
3066	AA - 12 - EA - L	Siena	RISALITA BALDASSARRE PERUZZI CENTRO STORICO	COMUNE DI SIENA	4.500.025.900	4.500.025.900	0	04/03/98	31/10/99	Unica soluzione
3080	AA - 12 - LA - B	Stazzema	TERRANCA GLI ITINERARI DELLA FEDE	COMUNE DI STAZZEMA	354.000.000	248.000.000	106.000.000	31/08/98	30/08/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMM. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
150.000.000	0	150.000.000	1.249.389.680	624.694.840	499.755.870	0	0	0	0	0	0
150.000.000	0	150.000.000	1.349.389.680	624.694.840	499.755.870	0	50.000.000	0	0	0	0
100.000.000	0	100.000.000	861.634.459	430.817.230	344.653.780	0	0	0	0	0	0
0	0	0	706.820.972	353.410.490	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	441.511.105	220.755.550	0	0	0	0	0	0	0
74.000.000	0	74.000.000	653.562.227	326.781.113	261.424.891	0	0	0	0	0	0
0	0	0	635.000.000	0	571.500.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.161.810.000	1.080.905.000	864.724.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	454.000.000	0	0	0	408.600.000	0	0	0	0
0	0	0	2.615.810.000	1.080.905.000	864.724.000	0	408.600.000	0	0	0	0
0	0	0	1.247.214.800	623.607.400	498.885.920	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.929.176	0
0	0	0	1.247.214.800	623.607.400	498.885.920	0	0	0	0	1.325.929.176	0
0	0	0	2.942.044.036	1.471.022.020	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	313.058.580	156.529.290	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	219.386.000	109.693.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	387.247.200	193.623.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.393.666.270	696.833.120	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12.540.240.000	6.270.120.000	5.016.096.000	0	0	0	0	0	0
700.000.000	0	700.000.000	5.319.933.000	2.659.966.500	2.127.973.200	0	0	0	0	0	0
400.000.000	0	400.000.000	3.341.025.900	1.670.512.950	1.336.410.360	0	0	0	0	0	0
0	0	0	210.287.375	105.143.685	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
3130	AA-11-EA-M	Capua	CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA CANONICA DELLA BASILICA BENEDETTINA DI S. ANGELO IN FORMIS	COMUNE DI CAPUA	2.600.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	30/03/98	30/10/99	Unica soluzione
3132	AC-14-OB-L	Borghera	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE DIOCESANO	SEMINARIO VESCOVILE	1.074.000.000	871.000.000	203.000.000	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
3133	AC-14-IA-L	Ventimiglia	PROGETTO DI RESTAURO DELLE COPERTURE RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI E IMPIANTI NEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA CATTEDRALE	1.548.000.000	1.338.000.000	210.000.000	30/04/99	30/10/99	
3135	AC-26-OB-L	Castellaro	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SANTUARIO DI LAMPEDUSA	PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	532.000.000	430.000.000	102.000.000	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
3144/ A	AA-41-EE-F	Firenze	ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - SEGNALETICA	REGIONE TOSCANA	2.939.000.000	2.939.000.000	0	18/04/99	31/10/99	
3151	AC-41-LA-B	Milano	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORGIO	PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO	2.093.036.000	1.251.036.000	842.000.000	10/08/95	20/10/99	Unica soluzione
3152	AC-11-QA-L	Matera	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTILE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI	SANTUARIO SANTA MARIA DI PICCIANO	4.224.000.000	4.194.000.000	30.000.000	30/07/98	25/10/99	Unica soluzione
3152	AC-11-QA-L	Matera	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTILE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI	SANTUARIO SANTA MARIA DI PICCIANO	4.224.000.000	4.194.000.000	30.000.000	30/07/98	25/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3163	AA-14-IA-B	L'Aquila	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BABILICA DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. PER L'ABRUZZO	5.975.863.000	5.975.863.000	0	04/07/98	31/10/99	Unica soluzione
3172	AD-22-EA-L	Loreto	PARCHEGGIO SCALA SANTA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	640.000.000	640.000.000	0	20/05/99	30/10/99	Unica soluzione
3174	AD-22-FD-M	Loreto	CENTRO PER GIOVANI CASA BELVEDERE	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	4.832.000.000	4.752.000.000	80.000.000	28/08/98	30/10/99	Unica soluzione
3175	AD-22-FD-M	Loreto	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II PER GIOVANI PELLEGRINI D'ITALIA E D'EUROPA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	11.375.000.000	11.375.000.000	0	28/08/98	30/10/99	Unica soluzione
3185	AC-26-FD-B	Catanzaro	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CONGR. SUORE SERVE DEI POVERI	278.000.000	254.000.000	24.000.000	21/08/98	10/07/99	Unica soluzione
3194	AA-41-EL-M	Firenze	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTOCULTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	2.180.000.000	1.949.000.000	231.000.000	18/02/99	30/10/99	Unica soluzione
3195	AA-41-EL-F	Firenze	SERVIZIO DI ARREDO E ADDOBBO URBANO CON MATERIALE VEGETALE	COMUNE DI FIRENZE	807.000.000	875.000.000	132.000.000	15/05/99	31/10/99	Unica soluzione
320	AA-41-ED-M	Genova	SISTEMA REGIONALE LIGURE DI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TURISTICHE B.I.R.L.I.P.T.	REGIONE LIGURIA	1.130.000.000	780.000.000	350.000.000	31/07/98	30/09/99	
3224	AC-14-FD-L	Pitigliano	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EX ASILO DI PITIGLIANO AD USO RESIDENZE RICETTIVE A BASSO COSTO PER BISOGNOSI E SCOPPI SOCIALI	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO	883.700.000	618.590.000	265.110.000	20/02/99	30/06/99	
3253	AC-41-FD-B	Venezia	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO OSPEDALE DEI PELLEGRINI E DELLE COPERTURE DELL'INTERO COMPLESSO ARCHITETTONICO	CONGREGAZIONE ARMENA MECHITARISTA	6.480.600.000	5.580.600.000	900.000.000	20/09/98	31/10/99	Unica soluzione
3258	AC-26-OB-B	Catanzaro	DA HOTEL A CASA ALBERGO PER ANZIANI E SACERDOTI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO FINALE FONDAZIONE MAZZONE	FONDAZIONE CARLO MAZZONE	2.350.000.000	2.000.000.000	350.000.000	01/07/99	31/10/99	
3260	AD-26-LA-B	Bari	VALORIZZAZIONE RESTAURO E MESSA A NORMA DELLA BABILICA DI SAN NICOLA E DEI LOCALI ANNESSI	ENTE BASILICA DI SAN NICOLA	3.674.000.000	3.674.000.000	0	05/07/99	31/10/99	
327	AC-14-FB-L	Carli	OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO DEL PELLEGRINO	SEMINARIO ARCIV. DI ROSSANO CARIATI	2.434.125.827	2.434.125.827	0	31/07/98	30/08/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
130.000.000	0	130.000.000	486.079.350	243.039.670	194.431.740	0	0	0	0	0	0
0	0	0	870.560.000	435.280.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.337.200.000	668.600.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	429.962.500	214.981.250	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.790.992.400	1.395.496.200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.251.036.000	625.518.000	500.414.000	0	0	0	0	0	0
440.700.000	0	440.700.000	3.463.300.000	1.731.650.000	1.385.320.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	285.000.000	0	0	0	0	256.500.000	0	0	0
440.700.000	0	440.700.000	3.748.300.000	1.731.650.000	1.385.320.000	0	0	256.500.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.752.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.748.000.000
0	0	0	225.586.907	112.793.453	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.768.918.317	884.459.660	707.567.727	0	0	0	0	0	0
0	0	0	874.089.500	337.044.750	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	780.000.000	390.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	618.590.000	309.295.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.580.600.000	2.790.300.000	2.232.240.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.987.761.730	993.880.865	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.673.504.950	1.836.752.475	0	0	0	0	0	0	0
244.500.000	0	244.500.000	2.003.026.877	1.001.513.440	801.210.750	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
3276	AA - 12 - EA - M	Ravenna	RIGUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA DI S. APOLLINARE IN CLASSE CON LA REALIZZAZIONE DI VARI SERVIZI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA LA SOSTA E IL RISTORO	COMUNE DI RAVENNA	4.699.187.881	3.699.187.881	1.000.000.000	15/07/98	31/10/99	Unica soluzione
3277/ A	AA - 12 - HA - B	Ravenna	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (1° LOTTO) - PERCORSO "A"	COMUNE DI RAVENNA	1.386.133.649	534.133.649	852.000.000	31/08/98	31/10/99	Unica soluzione
3277/ B	AA - 12 - HA - B	Ravenna	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (2° LOTTO) - PERCORSI "B", "C", "D" E "E"	COMUNE DI RAVENNA	1.371.485.287	1.371.485.287	0	31/08/98	31/10/99	Unica soluzione
3278/ A	AA - 12 - EA - M	Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (1° LOTTO) - PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE A SCAVALCO DELLA FERROVIA	COMUNE DI RAVENNA	1.083.000.000	929.000.000	154.000.000	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
3278/ B	AA - 12 - EA - M	Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (2° LOTTO) - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE + SBAA BIODIETTERIA	COMUNE DI RAVENNA	372.000.000	356.000.000	16.000.000	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
3278/ C	AA - 12 - EA - M	Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (3° LOTTO) - PARCONVIABILITA' PEDONALE E CICLABILE - PK - EDIFICIO DI SERVIZIO	COMUNE DI RAVENNA	5.126.002.504	2.076.002.504	3.050.000.000	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
3279	AA - 12 - EA - L	Ravenna	SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA RESISTENZA PER TERMINAL BUS TURISTICI E SPAZI DI SOSTA	COMUNE DI RAVENNA	1.721.606.720	1.121.606.720	600.000.000	26/06/98	31/10/99	Unica soluzione
3285	AA - 12 - EA - B	Ravenna	ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL COMPLESSO DI S. VITALE CON OPERE DI SISTEMAZIONE DI PIAZZETTA DELL'ESARCATO E VIA FANDRINI	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	980.000.000	980.000.000	0	30/10/98	31/10/99	Unica soluzione
3286	AA - 12 - HA - B	Ravenna	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA BASILICA DI S. VITALE IL MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA ED IL MUSEO NAZIONALE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	700.000.000	700.000.000	0	30/10/98	31/10/99	Unica soluzione
3289	AC - 12 - IA - B	Ravenna	COMPLESSO DELLA BASILICA DI SANT'APOLLINARE NUOVO RECUPERO DEL CINEMA CORSO COME BALIA POLIVALENTE CENTRO DI ACCOGLIENZA E RISTORO MUSEO DEI MOSAICI DEL PALAZZO DI TEODORICO RESTAURI DELLA BASILICA	ARCIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	6.330.450.000	5.030.450.000	1.300.000.000	15/07/98	28/10/99	Unica soluzione
329	AC - 14 - LA - B	Capaccio	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	2.760.031.533	2.760.031.533	0	30/06/98	31/10/99	
3291	AC - 12 - FA - M	Ravenna	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ORFANOTROFIO ISTITUTO GALLETTI ASSISI FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA CON SERVIZI INTERNI PER UN TOTALE DI 70 POSTI LETTO	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	6.164.700.000	4.164.700.000	2.000.000.000	15/07/98	28/10/99	Unica soluzione
330	AC - 31 - GA - M	Isola Del Gran Sasso d'Italia	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASS	3.351.000.000	3.351.000.000	0	22/04/99	30/10/99	
3314	AA - 41 - ED - F	Firenze	SERVIZI DI VISITA GUIDATA AI MUSEI DI FIRENZE CON I BAMBINI	COMUNE DI FIRENZE	1.147.200.000	961.000.000	186.200.000	15/03/99	31/10/99	Unica soluzione
3315	AA - 41 - LC - B	Firenze	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CIRCUITI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	COMUNE DI FIRENZE	1.841.000.000	1.171.000.000	470.000.000	12/01/99	20/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	3 699 187.881	1 849 593 940	1 479 675 152	0	0	0	0	0	0
0	0	0	525 753.716	262 876 858	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 363 049.975	681 524.990	545 219.990	0	0	0	0	0	0
0	0	0	864 451.436	432 225.718	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	342.501.475	171.250.740	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 686 464.329	843 232.160	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 093.767.282	546 883.640	437.506.913	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000
0	0	0	5 030.450.500	2 515 225.250	2 012.180.200	0	0	0	0	0	0
239.700.000	0	239.700.000	1 729.791.016	864.895.505	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4 164.703.000	2 082.351.500	1 665.881.200	0	0	0	0	0	0
335 100.000	0	335.100.000	2 919.808.400	1 459.904.200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	630.760.000	315.380.000	252.304.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 169.566.380	584.783.180	467.826.552	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcpe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
3318	AC - 14 - GA - M	Costrignano Del Capo	RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DI LEUCA MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORME DEGLI EDIFICI MARIS STELLA E PENSIONE SANTUARIO	ENTE SANT. S. M. DI LEUCA E PARROCCHIA	4.270.034.540	3.730.034.540	540.000.000	15/07/98	30/10/99	Unica soluzione
3338	AA - 26 - GA - B	Montoro Inferiore	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DI S. LEUCIO DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI	COMUNE DI MONTORO INFERIORE	2.442.300.000	2.142.300.000	300.000.000	30/06/98	30/09/99	Unica soluzione
3339	AC - 41 - LA - B	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFFRESCI NELL'AREA PRESBITERIALE	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	2.752.501.413	2.352.501.413	400.000.000	01/07/98	30/10/99	Unica soluzione
334	AC - 12 - FD - L	Pescia	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL CANTORIO DELLA CHIESA DI S. MARGHERITA PER FORMAZIONE DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	DIOCESI DI PESCIA	670.000.000	268.000.000	402.000.000	30/06/98	30/07/99	Unica soluzione
3360	AC - 41 - GA - B	Palermo	RIQUALIFICAZIONE DI COMPLESSO EDILIZIO AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI INFESSI IL MIGLIORAMENTO DELL'ACQUILITA' DELLE AREE ESTERNE	OPERA DIOC. PRESERV. DIFF. DELLA FEDE	1.500.000.000	1.450.000.000	50.000.000	30/07/98	30/10/99	Unica soluzione
3370	AC - 31 - FD - M	Nova Ponente	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	7.509.000.000	5.006.000.000	2.503.000.000	30/10/98	31/10/99	Unica soluzione
3370	AC - 31 - FD - M	Nova Ponente	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	7.509.000.000	5.006.000.000	2.503.000.000	30/10/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3371	AC - 31 - FB - M	Nova Ponente	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	5.033.000.000	3.355.000.000	1.678.000.000	30/10/98	30/10/99	Unica soluzione
3372	AC - 31 - EL - M	Nova Ponente	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	1.133.000.000	1.133.000.000	0	30/05/99	30/10/99	
3373	AC - 31 - FA - M	Nova Ponente	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI CON LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA TAVOLA CALDA SELF SERVICE	CONVENTO DI PIETRALBA	6.233.000.000	2.790.000.000	3.443.000.000	15/09/98	30/10/99	
3398	AA - 11 - LA - M	Gioia Del Colle	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA E DEL CONVENTO DELLA PIETA' A S. TERAMO IN COLLE COME CENTRO ACCOGLIENZA POVERA	COMUNITA' MONT. MURGIA SUD ORIENTALE	2.940.977.275	2.940.977.275	0	24/08/98	30/09/99	Unica soluzione
3400	AC - 11 - LA - L	Monopoli	RESTAURO DELLA CHIESA E DELL'ANNESSO COMPLESSO PARROCCHIALE DI SANTA MARIA AMALFITANA	PARROCCHIA SANTA MARIA AMALFITANA	1.500.000.000	1.500.000.000	0	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
3412	AA - 41 - EB - F	Firenze	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	998.000.000	886.000.000	110.000.000	03/02/99	28/10/99	Unica soluzione
3417	AC - 31 - GB - L	Varallo	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	2.034.352.000	1.534.352.000	500.000.000	05/05/99	31/10/99	Unica soluzione
342	AA - 26 - EA - M	Codrungianos	SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARGIA	COMUNE DI CODRONGIANOS	4.421.000.000	3.021.000.000	1.400.000.000	25/10/98	30/10/99	
342	AA - 26 - EA - M	Codrungianos	SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARGIA	COMUNE DI CODRONGIANOS	4.421.000.000	3.021.000.000	1.400.000.000	25/10/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
343	AC - 26 - FA - L	Pisogne	SISTEMAZIONE STRUTTURA PER OSPITARE A BASSO COSTO PORTATORI DI HANDICAP	FONDAZIONE OPERA S. GIOVANNI BATTISTA	2.900.000.000	2.400.000.000	500.000.000	30/06/99	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMM. STATO
0	0	0	3 510 034 540	1 755 017 270	1 404 013 815	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 842 300 000	921 150 000	736 920 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 817 428 561	908 714 280	726 971 425	0	0	0	0	0	0
0	0	0	231 000 000	115 500 000	0	0	0	0	0	0	0
95 000 000	0	95 000 000	1 146 828 000	573 414 000	458 731 200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 981 382 186	1 990 691 095	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 981 382 186	1 990 691 095	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 457 524 200	1 228 762 100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 067 889 000	533 944 500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 618 506 289	1 309 253 144	0	0	0	0	0	0	0
339 900 000	0	339 900 000	2 601 077 275	1 300 538 640	1 040 430 910	0	0	0	0	0	0
150 000 000	0	150 000 000	1 350 000 000	675 000 000	540 000 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	865 591 200	432 795 600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 393 888 500	696 944 250	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 420 430 000	1 210 215 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 078 160	0
0	0	0	2 420 430 000	1 210 215 000	0	0	0	0	0	452 078 160	0
0	0	0	2 258 356 340	1 129 178 170	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Uroge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
3432	AA - 26 - FG - L	Ceranesi	RIGUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA RIORDINO E SISTEMAZIONE DELLE PERCORRENZE PEDONALI REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO OPERE DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI A VERDE	COMUNITA' MONTANA ALTA VAL POLCEVERA	951.000.000	851.000.000	100.000.000	30/06/98	30/08/99	Unica soluzione
3451	AC - 12 - IA - L	Montechiaro D'Asti	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA ROMANICA SS. NAZARIO E CELSO MONTECHIARO D'ASTI	PARROCCHIA DEI SS. BARTOLOMEO E CATERINA REG. P.G.	800.000.000	800.000.000	0	23/04/99	31/05/99	
347	AC - 11 - FD - M	Benevento	CENTRO GIUBILARE LA PACE COMPLETAMENTO STRUTTURE ESISTENTI	ARCIDIOCESI DI BENEVENTO	3.930.000.000	3.930.000.000	0	06/07/98	31/10/99	
347	AC - 11 - FD - M	Benevento	CENTRO GIUBILARE LA PACE COMPLETAMENTO STRUTTURE ESISTENTI	ARCIDIOCESI DI BENEVENTO	3.930.000.000	3.930.000.000	0	06/07/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3472	AC - 41 - IA - B	Genova	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO	ARCIDIOCESI DI GENOVA	4.816.673.459	3.473.474.181	1.343.199.278	15/07/98	31/10/99	
3472	AC - 41 - IA - B	Genova	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO	ARCIDIOCESI DI GENOVA	4.816.673.459	3.473.474.181	1.343.199.278	15/07/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3474	AD - 11 - HA - L	Mercogliano	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP SENSORIALI E MOTORI PRESSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	DIOCESI DI MONTEVERGINE	4.300.000.000	4.300.000.000	0	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
3480	AC - 26 - GA - M	Cortona	RICETTIVITA' SORELLE DEI POVERI	CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI S. CATERINA DA	879.000.000	829.000.000	50.000.000	10/05/99	31/10/99	
3494	AA - 41 - FB - L	Napoli	RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ATTIVITA' RICETTIVA A BASSO COSTO CON RELATIVI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO NISIDA FUTURO RAGAZZI	MIN. GRAZIA GIUSTIZIA CENTRO GIUST. MINORILE	1.577.000.000	1.577.000.000	0	30/08/98	31/10/99	Unica soluzione
3505	AA - 11 - ED - B	Mercogliano	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIGUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DI SALERNO	2.540.600.000	2.540.600.000	0	15/08/98	30/09/99	Unica soluzione
3506	AC - 12 - GA - M	Arezzo	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	1.211.000.000	1.093.000.000	118.000.000	19/11/98	30/10/99	Unica soluzione
3506	AC - 12 - GA - M	Arezzo	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	1.211.000.000	1.093.000.000	118.000.000	19/11/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
351	AA - 26 - FD - L	Mores	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI, RESTAURO DELLA CASA DEL PELLEGRINO, RESTAURO DI ALTRO EDIFICIO ESISTENTE E CREAZIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORO CON ANNESSA AREA ATTREZZATA	COMUNE DI MORES	1.323.000.000	1.323.000.000	0	30/09/98	30/10/99	
3510	AA - 41 - FB - L	Firenze	RECUPERO LOCALI NEL COMPLESSO DEL CARMINE PER OSTELLO	COMUNE DI FIRENZE	2.647.000.000	2.250.000.000	397.000.000	30/01/99	31/10/99	Unica soluzione
352	AA - 26 - FD - L	Torralba	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABBATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI TORRALBA	741.000.000	741.000.000	0	30/09/98	30/10/99	
3524	AA - 25 - EA - M	San Marco in Lamis	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	2.620.000.000	2.220.000.000	400.000.000	28/10/98	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZI- ONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	851.781.600	425.890.800	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	799.356.500	399.678.250	319.742.600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.144.000.000	1.572.000.000	1.257.600.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	743.603.790	0	0	0	0	669.243.410	0	0	0
0	0	0	3.887.603.790	1.572.000.000	1.257.600.000	0	0	669.243.410	0	0	0
0	0	0	1.065.222.080	0	0	0	532.611.040	0	0	0	0
0	0	0	2.235.474.181	1.117.737.090	894.189.672	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.300.696.261	1.117.737.090	894.189.672	0	532.611.040	0	0	0	0
330.000.000	0	330.000.000	2.432.600.359	1.216.300.180	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	825.230.200	412.615.100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961.000.000
0	0	0	892.880.000	446.440.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	192.489.750	0	0	0	96.244.875	0	0	0	0
0	0	0	1.085.369.750	446.440.000	0	0	96.244.875	0	0	0	0
154.700.000	0	154.700.000	1.078.243.756	539.121.880	431.297.500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.833.249.718	916.624.860	733.299.887	0	0	0	0	0	0
83.900.000	0	83.900.000	606.600.878	303.300.440	121.320.176	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.819.882.000	909.941.000	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
3534	AC - 26 - GA - M	Cortona	RICETTIVITA' OASI S. MARGHERITA	PROVINCIA TOSCANA DI S. FRANCESCO STIMMATIZZATO	1.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	30/01/99	31/10/99	
3564	AA - 41 - EA - L	Firenze	PARCHEGGIO SCAMBIATORE E SVINCOLO DI RACCORDO IN LOCALITA' SAN LORENZO A GREVE	COMUNE DI FIRENZE	21.546.614.467	14.680.614.467	6.866.000.000	10/08/98	31/10/99	Unica soluzione
3565	AA - 41 - ED - F	Firenze	MATERIALE DI INFORMAZIONE TURISTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ITINERARI GIUBILARI	COMUNE DI FIRENZE	596.000.000	517.000.000	79.000.000	01/03/99	31/10/99	
3572	AC - 26 - LA - M	Savona	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA	DIOCESI DI SAVONA NOLI	506.000.000	506.000.000	0	26/09/98	31/10/99	Unica soluzione
3595	AA - 12 - LA - L	Campagna Lupia	RESTAURO CONSERVATIVO RIUTILIZZO FUNZIONALE CHIESA DI LUGO	COMUNE DI CAMPAGNA LUPA	1.158.000.000	712.000.000	444.000.000	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
3605	AA - 14 - EC - M	Sulmona	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO RELIGIOSO E CULTURALE	COMUNE DI SULMONA	1.705.267.200	1.705.267.200	0	19/08/98	30/07/99	Unica soluzione
3605	AA - 14 - EC - M	Sulmona	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO RELIGIOSO E CULTURALE	COMUNE DI SULMONA	1.705.267.200	1.705.267.200	0	19/08/98	30/07/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3627	AC - 11 - GA - M	Grottaglie	RESTAURO CONSERVATIVO A FINI DI RIUTILIZZO DELLA CHIESA E CONVENTO MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	2.422.976.000	2.392.976.000	30.000.000	05/07/98	31/10/99	Unica soluzione
3630	AC - 31 - FA - B	Bielva	RECUPERO DELLE POTENZIALITA' RICETTIVE E RELATIVI SERVIZI DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA D'OROPA - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO "CASA NUOVA" E DELLA "GALLERIA DEL TESORO"	ENTE DI CULTO SANT. N.S. D'OROPA	3.020.000.000	3.020.000.000	0	10/08/98	30/10/99	Unica soluzione
3663	AA - 14 - FB - L	Roccacasale	LAVORI DI COMPLETAMENTO OSTELLO	COMUNE DI ROCCACASALE	626.745.900	596.745.900	30.000.000	30/06/98	20/06/99	Unica soluzione
3673	AC - 41 - FB - L	Venezia	RISTRUTTURAZIONE DOMUS CAVANIS	CONGR. S. DI CARITA' IST. CAVANIS	1.698.000.000	1.398.000.000	300.000.000	05/09/98	31/10/99	Unica soluzione
3683	AA - 12 - EE - L	Carrodano	RIPISTINO DI UN TRATTO DELL' ANTICA VIA ROMEA CHE A PIEDI CONDUCEVA DA CARRODANO AL SANTUARIO DI N. S. DI ROVERANO AL PASSO DEL BRACCO CON RESTAURO DEL PONTE MEDIOEVALE A DUE ARCHI	COMUNE DI CARRODANO	306.000.000	258.000.000	50.000.000	30/01/99	31/10/99	Unica soluzione
3684	AC - 12 - FB - L	Carrodano	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA S. FELICITA	981.000.000	981.000.000	0	30/06/99	31/10/99	
3690	AC - 11 - GA - L	Matera	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUARE ED AUMENTARE LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO ESISTENTE	IST. SUORE RIPARATRICI SACRO CUORE	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	29/07/98	30/09/99	Unica soluzione
3696	AA - 14 - FB - B	Reggio Nell'Emilia	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L' ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA DELLA GHIARA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	5.232.598.781	3.632.598.781	1.600.000.000	15/12/98	30/10/99	Unica soluzione
3696	AA - 14 - FB - B	Reggio Nell'Emilia	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L' ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA DELLA GHIARA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	5.232.598.781	3.632.598.781	1.600.000.000	15/12/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3697	AD - 23 - LA - M	Camposampiero	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	580.209.720	410.209.720	170.000.000	20/02/99	30/10/99	
370	AC - 12 - GB - M	San Gimignano	RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO	MONASTERO BENEDETTINE VALLOMBROSIANE	893.627.000	843.627.000	50.000.000	14/09/98	29/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	997.901.243	498.950.620	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	13.480.814.467	6.740.407.230	5.392.325.787	0	0	0	0	0	0
0	0	0	516.602.000	258.301.000	0	0	0	0	0	0	0
53.000.000	0	53.000.000	452.157.014	226.078.510	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	639.609.574	319.804.790	255.843.830	0	0	0	0	0	0
180.200.000	0	180.200.000	905.067.200	452.533.600	362.026.880	0	0	0	0	0	0
0	0	0	451.402.000	0	0	0	0	406.261.800	0	0	0
180.200.000	0	180.200.000	1.356.469.200	452.533.600	362.026.880	0	0	406.261.800	0	0	0
252.600.000	0	252.600.000	2.140.375.400	1.070.187.700	856.150.160	0	0	0	0	0	0
302.000.000	0	302.000.000	2.291.207.667	1.145.603.830	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	496.295.088	248.147.540	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.322.989.000	661.494.500	529.195.600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	190.977.050	95.488.525	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	980.450.300	490.225.150	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	485.700.496	232.850.250	186.280.198	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.013.415.219	1.506.707.610	1.205.366.088	0	0	0	0	0	0
0	0	0	252.384.600	0	0	0	0	227.146.140	0	0	0
0	0	0	3.265.799.819	1.506.707.610	1.205.366.088	0	0	227.146.140	0	0	0
0	0	0	356.790.280	178.395.140	142.716.112	0	0	0	0	0	0
0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
370	AC - 12 - GB - M	San Gimignano	RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO	MONASTERO BENEDETTINE VALLOMBROSIANE	893.627.000	843.627.000	50.000.000	14/09/98	29/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3700	AC - 23 - HA - L	Padova	PARCHEGGIO AUTO E BUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI PERCORSO DI ACCESSIBILITA' ALLA CELLA DEL SANTO CON ADEGUAMENTO DELLA ZONA PRESBITERIALE	PARROCCHIA REG. S. ANTONIO D' ARCELLA	1.100.000.000	1.100.000.000	0	30/08/98	30/07/99	Unica soluzione
3703	AA - 12 - FB - B	Pavia	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA LEONA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER PELLEGRINI	COMUNE DI PAVIA	1.688.000.000	1.688.000.000	0	15/06/98	21/10/99	Unica soluzione
3714	AA - 41 - FB - M	Verona	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	COMUNE DI VERONA	4.104.000.000	4.104.000.000	0	05/12/98	29/10/99	Unica soluzione
3719	AD - 28 - GA - M	Camposampiero	RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO AD USO RICETTIVITA'	COLL. ANTONIANO MISSIONI ESTERE FRATI	3.897.000.000	1.797.000.000	2.100.000.000	20/10/97	30/08/99	Unica soluzione
3747	AA - 41 - HA - M	Firenze	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' NELLE CHIESE FIORENTINE DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	952.000.000	809.000.000	143.000.000	30/11/98	20/10/99	Unica soluzione
3750	AA - 26 - IA - M	Amantea	COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. BERNARDINO	COMUNE DI AMANTEA	1.800.000.000	1.200.000.000	600.000.000	01/02/99	31/10/99	
3751	AC - 12 - FB - M	Champorcher	RESTAURO DEL SANTUARIO MADONNA DELLE NEVI E AMPLIAMENTO DELL'ATTIGLIO OSTELLO DEL LAGO MISERIN	PARROCCHIA DI SAN NICOLA DI CHAMPORCHER	1.000.000.000	1.000.000.000	0	31/05/99	30/10/99	
3761	AC - 12 - LA - B	Susa	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA CROSTRI DI S. FRANCESCO	PROV. LIGURE PIEMONTESE FRATI MINORI	970.000.000	820.000.000	150.000.000	24/10/98	05/09/99	Unica soluzione
3768	AC - 26 - GB - M	Domodossola	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITA' ROSMINIANA	PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO	770.609.230	623.000.000	147.609.230	14/04/99	11/10/99	Unica soluzione
3771	AA - 41 - EB - F	Firenze	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	994.000.000	884.000.000	110.000.000	03/02/99	28/10/99	Unica soluzione
3773	AC - 26 - FD - M	Trapani	RESTAURO E SISTEMAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E SALE D'INCONTRO	DIOCESI DI TRAPANI	834.750.000	784.750.000	50.000.000	20/10/98	31/10/99	Unica soluzione
3792	AA - 26 - FB - M	Bonifati	OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER TURISMO SOCIALE	COMUNE DI BONIFATI COSENZA	2.765.000.000	2.265.000.000	500.000.000	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
3868	AC-31-GA-L	Arzignano	RECUPERO DELLA ROCCA SCALIGERA E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E DELL'EX CONVENTO FRANCISCANO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V.MARIA				30/07/98	30/10/99	Unica soluzione
3868/ A	AC - 31 - GA - L	Arzignano	RECUPERO DELLA ROCCA SCALIGERA E DELLE MURA DELLA PARROCCHIA E DELL'EX CONVENTO FRANCISCANO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	3.622.094.692	3.222.769.498	399.325.194	30/07/98	30/10/99	
3868/ B	AC - 31 - GA - L	Arzignano	EX CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	2.410.170.000	2.196.000.000	214.170.000	30/07/98	30/10/99	
3868/ C	AC - 31 - GA - L	Arzignano	LOGGIA DEL VICARIO DELLA SERENISSIMA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	447.515.308	244.010.502	203.504.806	30/07/98	30/10/99	
3868/ D	AC - 31 - GA - L	Arzignano	ARREDI ED ATTREZZATURE	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	405.650.000	405.650.000	0	30/07/98	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONI E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
38.500.000	0	38.500.000	755.127.151	377.563.570	302.050.860	0	0	0	0	0	0
38.500.000	0	38.500.000	805.127.151	377.563.570	302.050.860	0	0	45.000.000	0	0	0
110.000.000	0	110.000.000	989.460.000	494.730.000	0	0	0	0	0	0	0
168.800.000	0	168.800.000	1.272.250.000	636.125.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.091.661.572	2.045.830.790	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.796.497.600	898.248.800	0	898.248.800	0	0	0	0	0
0	0	0	808.235.957	404.117.978	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.077.510.155	538.755.075	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	993.517.500	496.758.750	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	820.000.000	410.000.000	328.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	617.639.921	308.819.960	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	882.990.960	441.495.480	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	778.225.000	389.612.500	311.690.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.264.272.659	1.132.136.329	905.709.060	0	0	0	0	0	0
616.900.000	0	616.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.895.195.584	1.447.597.797	1.158.070.238	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.972.682.200	986.341.100	789.072.880	0	0	0	0	0	0
0	0	0	219.325.032	109.662.516	87.730.013	0	0	0	0	0	0
0	0	0	405.650.000	0	0	0	202.825.000	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
3885	AC - 12 - GB - M	Siena	STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FERIE	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	1.063.770.000	823.770.000	240.000.000	15/11/98	30/10/99	Unica soluzione
3885	AC - 12 - GB - M	Siena	STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FERIE	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	1.063.770.000	823.770.000	240.000.000	15/11/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
3902	AA - 11 - EE - L	Ginosa	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GINOSA	303.965.000	203.965.000	100.000.000	30/12/98	31/10/99	Unica soluzione
3914	AA - 12 - EA - L	Morimondo	RECUPERO AI FINI RICETTIVI DI ALCUNI EDIFICI STORICI DISMESSI	COMUNE DI MORIMONDO	8.204.000.000	4.900.000.000	3.304.000.000	03/10/98	30/10/99	
3914	AA - 12 - EA - L	Morimondo	RECUPERO AI FINI RICETTIVI DI ALCUNI EDIFICI STORICI DISMESSI	COMUNE DI MORIMONDO	8.204.000.000	4.900.000.000	3.304.000.000	03/10/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
394	AC - 14 - GA - L	Fiorano Modenese	RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	ENTE DIOC. SALVEZZA E EDUCAZIONE	1.499.000.000	800.000.000	699.000.000			
3940	AD - 11 - EE - L	Mercogliano	RECUPERO DEI SENTIERI STORICI RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEI PELLEGRINAGGI VERSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	DIOCESI DI MONTEVERGINE	1.439.000.000	1.439.000.000	0	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
3943	AA - 14 - EC - M	Pordenone	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PERCORSI GIUBILARI	AMM. PROVINCIALE DI PORDENONE	2.000.000.000	1.950.000.000	50.000.000	15/01/99	31/10/99	Unica soluzione
3946	AC - 14 - FD - M	San Nazzaro Sesia	RISTRUTTURAZIONE AL 1° PIANO DELL'ALA EST E SUD DEL CHIOSTRO BENEDETTINO	ABBAZIA BENEDETTINA SS. NAZARIO E CELSO	500.000.000	450.000.000	50.000.000	30/08/98	31/07/98	Unica soluzione
396	AC - 12 - LA - M	Modena	REALIZZAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO DI MODENA	BASILICA METROPOLITANA	2.030.000.000	1.200.000.000	830.000.000	15/12/98	31/10/99	
397	AC - 12 - LA - L	Nonantola	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	5.584.000.000	3.584.000.000	2.000.000.000	20/06/98	31/10/99	
3971	AC - 26 - GA - B	Prepotto	RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA DEI PELLEGRINI MEDIANTE RECUPERO DI IMMOBILI ESISTENTI E SISTEMAZIONE DELLE RELATIVE PERTINENZE	SANTUARIO DELLA B. V. DI CASTELMONTE	972.000.000	772.000.000	200.000.000	27/06/98	30/10/99	Unica soluzione
3990	AA - 12 - LA - B	Stradella	RESTAURO CONSERVATIVO BASILICA S. MARCELLO CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO E RECUPERO AMBIENTALE	COMUNE DI STRADELLA	494.000.000	398.000.000	96.000.000	14/01/99	31/10/99	Unica soluzione
3992	AC - 11 - GA - M	Acerra	CENTRO DELL'AMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA	DIOCESI DI ACERRA	6.196.000.000	5.696.000.000	500.000.000	12/08/98	30/10/99	Unica soluzione
400	AA - 12 - IB - I	Modena	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTU'	ISTITUTO PROV. S. FILIPPO E S. BENARDINO	2.330.000.000	1.550.000.000	780.000.000	12/09/98	01/10/99	I° Stralcio
400	AA - 12 - IB - I	Modena	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTU'	ISTITUTO PROV. S. FILIPPO E S. BENARDINO	2.330.000.000	1.550.000.000	780.000.000	12/09/98	01/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4015/A	AC - 14 - FD - M	Alazio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL'ALIZIA	CURIA VESCOVILE DI NARDO' - GALLIPOLI	1.180.000.000	1.180.000.000	0	15/01/99	31/10/99	Unica soluzione
4015/B	AC - 14 - FD - M	Alazio	REALIZZAZIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA	CURIA VESCOVILE DI NARDO' - GALLIPOLI	2.722.000.000	2.722.000.000	0	15/01/99	31/10/99	Unica soluzione
4019	AC - 14 - GA - L	Avellino	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCINI	5.264.688.068	1.993.000.000	3.271.688.068	01/02/99	01/08/99	
4027	AA - 14 - FD - L	San Nazzaro Sesia	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN VIA BARBAVARA (EX FORNO)	COMUNE DI S. NAZZARO SESIA	550.000.000	500.000.000	50.000.000	19/10/98	31/07/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
84.600.000	0	84.600.000	539.170.000	269.585.000	215.668.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	195.200.000	0	0	0	0	175.680.000	0	0	0
84.600.000	0	84.600.000	734.370.000	269.585.000	215.668.000	0	0	175.680.000	0	0	0
0	0	0	203.964.388	101.982.190	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.990.610.018	1.995.305.010	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.990.610.018	1.995.305.010	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	800.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
150.000.000	0	150.000.000	1.288.010.206	644.005.100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.626.447.000	813.223.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	450.000.000	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	643.359.000	321.679.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.084.000.000	1.542.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	690.431.764	345.215.882	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	390.535.400	195.267.700	156.214.160	0	0	0	0	0	0
612.800.000	0	612.800.000	4.740.541.500	3.120.270.750	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.389.999.240	694.999.620	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.389.999.240	694.999.620	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.179.726.310	589.863.155	471.890.524	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.721.523.650	1.360.761.825	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.993.000.000	996.500.000	797.200.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	443.000.000	221.500.000	177.200.000	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcg	Comune di Localizzazione	TITOLO dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
4061	AC - 11 - ED - M	Orta	RESTAURO E RIUTILIZZO DEL RITIRO MARIA IMMACOLATA DA ADIBIRE A RISTORO PELLEGRINI, CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	SEM. VESCOVILE S. CARLO BORROMEO	1.544.400.000	1.344.400.000	200.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
4062	AC - 41 - GA - B	Firenze	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	CONVITTO ECCLESIASTICO DELLA CALZA	4.545.184.265	2.330.231.000	2.214.933.265	30/07/98	30/10/99	Unica soluzione
4083	AC - 41 - LA - B	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELLA BASILICA DELLA SALUTE	BASILICA DI S. MARIA DELLA SALUTE	1.909.313.412	1.406.313.412	501.000.000	03/07/98	30/10/99	Unica soluzione
4104	AA - 26 - GA - M	L'Aquila	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE	PROVINCIA DI L'AQUILA	2.532.000.000	2.532.000.000	0	15/04/99	31/10/99	
4105/ B	AA - 12 - IA - B	Castell'Arquato	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' (II° LOTTO)	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	595.000.000	195.000.000	400.000.000	30/10/98	30/09/99	Unica soluzione
4108	AC - 31 - GB - M	Chiusi Della Verna	RECUPERO DELLA PARTE DISMESSA DELL'ANTICO OSPIZIO FRANCESCO DELLA BECCIA PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA E ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI S. FRANCESCO	468.000.000	348.000.000	120.000.000	07/05/99	31/10/99	
4110	AC - 31 - GB - M	Chiusi Della Verna	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE CASI DI S. FRANCESCO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' INTERNA	ENTE MORALE ASS. LAIC. FEMM. SACRO CUORE	948.000.000	546.000.000	400.000.000	10/08/98	31/10/99	Unica soluzione
4111	AC - 31 - GB - M	Chiusi Della Verna	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA	PROV. TOSCANA FRATI MINORI S. FRANCESCO	1.115.000.000	715.000.000	400.000.000	10/08/98	31/10/99	Unica soluzione
415	AA - 26 - ED - M	Manoppello	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANOPPELLO	410.993.700	340.993.700	70.000.000	25/06/98	30/09/99	
4194	AA - 41 - EF - M	Firenze	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	1.287.237.200	1.034.000.000	253.237.200	16/03/99	31/10/99	Unica soluzione
4196	AA - 41 - EQ - L	Firenze	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	COMUNE DI FIRENZE	1.444.000.000	1.272.000.000	172.000.000	22/05/99	31/10/99	Unica soluzione
4198	AA - 41 - EA - L	Firenze	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE CASTELLO	COMUNE DI FIRENZE	1.460.000.000	1.241.000.000	219.000.000	09/02/99	31/10/99	Unica soluzione
4203	AC - 11 - GC - L	Otranto	CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SCAMBIO CULTURALE DI PROMOZIONE E FORMAZIONE	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	3.294.747.965	3.144.747.965	150.000.000	20/07/98	30/10/99	Unica soluzione
4203	AC - 11 - GC - L	Otranto	CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SCAMBIO CULTURALE DI PROMOZIONE E FORMAZIONE	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	3.294.747.965	3.144.747.965	150.000.000	20/07/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4245	AC - 11 - GA - L	Capua	AMPLIAMENTO DEL PENSIONATO FEMMINILE ISTITUTO G. PASCALE DI CURTI	CONGR. SUORE FRANCISCANE SACRI CUORI	1.000.000.000	1.000.000.000	0	31/07/98	31/10/99	
4245	AC - 11 - GA - L	Capua	AMPLIAMENTO DEL PENSIONATO FEMMINILE ISTITUTO G. PASCALE DI CURTI	CONGR. SUORE FRANCISCANE SACRI CUORI	1.000.000.000	1.000.000.000	0	31/07/98	31/10/99	I° Stralcio
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4246	AC - 26 - FB - L	Catania	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA STRUTTURA RICETTIVA COLONIA DON BOSCO	OPERA S. GIOVANNI BOSCO	933.000.000	653.000.000	280.000.000	30/07/98	30/05/99	Unica soluzione
4247	AC - 26 - LA - B	Agrigento	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIADATTAMENTO DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO E LOCALI ANNESSI	PARROCCHIA S. GERLANDO	1.463.300.000	1.463.300.000	0	02/09/98	30/09/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONI E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.307.400.000	653.700.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.330.231.000	1.165.115.500	932.092.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.408.313.412	704.156.710	563.325.364	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.152.000.000	1.076.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	160.119.770	80.059.885	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	347.861.414	173.930.707	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	452.400.000	226.200.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	610.000.000	305.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	252.993.700	126.496.850	101.197.200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	773.785.580	386.892.790	309.514.232	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.271.621.012	635.810.510	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.125.731.117	562.865.560	450.292.446	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.944.747.985	1.472.373.990	1.177.899.190	0	0	0	0	0	0
0	0	0	193.760.000	0	0	0	0	96.880.000	0	0	0
0	0	0	3.138.507.985	1.472.373.990	1.177.899.190	0	0	96.880.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.000.000	0	100.000.000	862.599.430	431.299.710	345.039.772	0	0	0	0	0	0
100.000.000	0	100.000.000	862.599.430	431.299.710	345.039.772	0	0	0	0	0	0
0	0	0	653.116.867	326.558.430	261.246.746	0	0	0	0	0	0
0	0	0	367.400.000	0	0	0	0	330.660.000	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
4247	AC - 26 - LA - B	Agrigento	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIADATTAMENTO DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO E LOCALI ANNESSI	PARROCCHIA S. GERLANDO	1.463.300.000	1.463.300.000	0	02/09/98	30/09/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4248	AC - 26 - LA - L	Vitoria	RIQUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	1.329.250.067	1.179.250.067	150.000.000	15/04/99	31/10/99	
4252	AC - 26 - GA - M	Monreale	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DEL CLERO DI MONREALE FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	ARCIDIOCESI DI MONREALE	1.627.501.000	1.627.501.000	0	10/11/98	05/10/99	Unica soluzione
4254	AC - 26 - GD - M	Caltanissetta	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	SEM. VESCOVILE DI CALTANISSETTA	4.665.000.000	3.821.000.000	844.000.000	21/10/98	20/10/99	Unica soluzione
4254	AC - 26 - GD - M	Caltanissetta	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	SEM. VESCOVILE DI CALTANISSETTA	4.665.000.000	3.821.000.000	844.000.000	21/10/98	20/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4262	AC - 26 - FD - L	Modica	RIPRISTINO E CONSERVAZIONE DELLA VILLA TEDESCHI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI ED ANZIANI	PARROCCHIA DI S. GIORGIO	1.674.290.340	1.649.290.340	25.000.000	30/08/98	30/09/99	Unica soluzione
4271	AC - 26 - LA - M	Nicosia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LITURGICI ED ARREDI DEL PRESBITERIO E DEL TRANSETTO DELLA CATTEDRALE	CATTEDRALE S. NICOLÒ DI BARI	1.120.000.000	1.070.000.000	50.000.000	24/01/99	31/10/99	Unica soluzione
4275	AC - 41 - LA - B	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'INTERNO DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE	PARROCCHIA DEL SS. REDENTORE	2.586.758.099	2.136.758.099	450.000.000	10/07/98	29/10/99	Unica soluzione
4279	AA - 26 - FD - M	Cava De' Tirreni	OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO SOCIALE RESTAURO E RECUPERO DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. MARIA AL RIFUGIO	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	4.442.855.963	3.442.855.963	1.000.000.000	25/07/98	31/10/99	Unica soluzione
4298	AA - 12 - EA - M	San Gimignano	COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO CON RIORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI VISITATORI DELLA CITTA'	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	4.000.000.000	3.500.000.000	500.000.000	30/11/98	31/10/99	Unica soluzione
4303	AC - 26 - FB - B	Avigliano	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVITA' PER OSTELLO	PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE	2.095.000.000	1.970.000.000	125.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
4304	AC - 26 - EA - L	Avigliano	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER GOSTA E RISTORO IN LOCALITA' MONTE CARMINE A SERVIZIO DEL SANTUARIO	PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE	906.000.000	650.000.000	256.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
4310	AA - 41 - EA - M	Firenze	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	21.702.339.998	18.044.339.998	3.658.000.000	15/01/99	30/10/99	Unica soluzione
4310	AA - 41 - EA - M	Firenze	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	21.702.339.998	18.044.339.998	3.658.000.000	15/01/99	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4334	AE - 12 - I		INTERVENTO SULLE DUE SALE CITTADINE E ALLE NORMATIVE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PUBBLICI SPETTACOLI	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA' PAPA' LUCIANI	230.000.000	180.000.000	50.000.000	20/06/99	31/10/99	
4376	AC - 14 - IA - B	Urbino	CONSOLIDAMENTO CAMPANILE DELLA CATTEDRALE	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	879.000.000	879.000.000	0	01/06/98	30/05/99	Unica soluzione
4377	AC - 14 - IA - B	Urbino	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO ALLO SCOPO DI RENDERE AGIBILE LA CATTEDRALE	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	1.331.000.000	1.331.000.000	0	01/06/98	30/06/99	Unica soluzione
4383	AC - 41 - LA - L	Napoli	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE SAN CARLO ALL'ARENA COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPRA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	893.000.000	580.000.000	313.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
4392	AA - 12 - IA - M	Monsummano Terme	SEZIONE DI MUSEO DI ARTE SACRA E RELIGIOSA POPOLARE CON ESPOSIZIONE DI EX VOTO	COMUNE DI MONSUMMANO TERME	500.000.000	330.000.000	170.000.000	18/09/98	01/04/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
150.000.000	0	150.000.000	945.900.000	472.950.000	378.360.000	0	0	0	0	0	0
150.000.000	0	150.000.000	1.313.300.000	472.950.000	378.360.000	0	0	330.660.000	0	0	0
0	0	0	982.824.600	491.412.300	0	0	0	0	0	0	0
167.500.000	0	167.500.000	1.239.249.932	619.624.970	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.633.416.744	1.316.708.370	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.633.416.744	1.316.708.370	0	0	0	0	0	0	0
142.500.000	0	142.500.000	1.506.790.340	753.395.170	602.716.140	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.019.025.832	509.512.920	407.610.332	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.833.758.099	916.879.050	733.503.240	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.442.855.963	1.721.427.980	1.377.142.385	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.711.253.910	1.355.626.750	1.084.501.564	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.817.100.000	908.550.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	588.800.000	294.400.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9.112.998.222	4.556.499.110	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9.112.998.222	4.556.499.110	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	179.935.160	89.967.580	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	718.902.600	359.451.300	287.561.040	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.297.443.776	648.721.888	518.977.510	0	0	0	0	0	0
0	0	0	477.800.000	238.900.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	283.987.600	141.993.800	113.585.040	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
440	AC - 12 - LA - B	Piacenza	PALAZZO VESCOVILE DI BOBBIO CAMINUS IANUE	ENTE CATTEDRALE DI BOBBIO	180.000.000	170.000.000	10.000.000	10/07/98	10/09/99	
4423	AC - 12 - FB - B	Piacenza	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL MONTALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO OSTELLO LUNGO IL TRACCIATO PRINCIPALE DELLA VIA ROMEA	PARROCCHIA S. LAZZARO E S. VINCENZO DE PAOLI	383.000.000	350.000.000	33.000.000	15/09/98	10/10/99	Unica soluzione
4442/ A	AA - 14 - LA - B	Bologna	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO (I° LOTTO)	SOPRINTENDENZA BENI AMB. ED ARCHITETTONICI EMILIA	1.000.000.000	1.000.000.000	0	02/03/98	31/10/99	
4442/ B	AA - 14 - LA - B	Bologna	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO (II° LOTTO)	SOPRINTENDENZA BENI AMB. ED ARCHITETTONICI EMILIA	2.900.000.000	2.900.000.000	0	02/03/98	31/10/99	
4463	AC - 14 - LA - M	Chiverna	ALLESTIMENTO MUSEO DEL TESORO	PARROCCHIA SAN LORENZO	1.018.255.685	490.000.000	528.255.685	30/09/97	30/10/99	Unica soluzione
450	AA - 12 - FD - M	Moconesi	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANABUONA GENOVA	COMUNE DI MOCONESI	283.000.000	263.000.000	20.000.000	09/02/99	30/10/99	
4530	AC - 23 - GA - M	Padova	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	MONASTERO SANTA GIUSTINA	59.000.000	59.000.000	0	03/03/99	29/10/99	Unica soluzione
4539	AS - 14 - GA - M	Foggia	AMPLIAMENTO DELL'OPERA PIA LORENZO SCILLITANI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA PER FAVORIRE GLI ACCESSI E LA MOBILITA' DEI DISABILI	OPERA PIA LORENZO SCILLITANI	2.098.223.524	2.096.223.524	0	17/07/98	31/10/99	Unica soluzione
4559	AA - 41 - ED - M	Firenze	SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'	COMUNE DI FIRENZE	300.000.000	267.000.000	33.000.000	08/01/99	31/10/99	
4559	AA - 41 - ED - M	Firenze	SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'	COMUNE DI FIRENZE	300.000.000	267.000.000	33.000.000	08/01/99	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4574	AC - 12 - LA - M	Filattiera	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PIEVE DI S. STEFANO DI SORANO	PARROCCHIA DI S. STEFANO DI FILATTIERA	2.616.000.000	2.296.000.000	320.000.000	31/01/99	31/10/99	
459	AA - 12 - ED - M	Lavagna	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	703.338.955	596.338.955	107.000.000	28/02/99	30/10/99	
4591	AA - 14 - EA - L	Lauria	SISTEMAZIONE DI UN'AREA ADIACENTE AL SANTUARIO MADONNA DELL'ARMO	COMUNE DI LAURIA	649.000.000	649.000.000	0	30/12/98	30/10/99	Unica soluzione
4592	AC - 11 - FD - B	Melfi	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX SEMINARIO DELLE AREE DELL'EPISCOPIO A FINI RICETTIVI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE	DIOCESI DI MELFI	2.646.974.059	2.646.974.059	0	30/06/98	30/10/99	Unica soluzione
4593	AA - 11 - FD - B	Venosa	RECUPERO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI (MADONNA DELLE GRAZIE) A FINI DI ACCOGLIENZA E DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VENOSA	2.916.030.739	2.916.030.739	0	30/08/98	31/10/99	Unica soluzione
4594	AA - 11 - FD - B	Melfi	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO	COMUNE DI MELFI	3.637.278.979	3.637.278.979	0	30/07/98	30/10/99	Unica soluzione
4609	AC - 41 - FD - M	Firenze	CASA DI ACCOGLIENZA VILLA PIERAGNOLI	ENTE ARCIDIOCESI DI FIRENZE	2.270.000.000	2.050.000.000	220.000.000	30/06/98	30/09/99	
4609	AC - 41 - FD - M	Firenze	CASA DI ACCOGLIENZA VILLA PIERAGNOLI	ENTE ARCIDIOCESI DI FIRENZE	2.270.000.000	2.050.000.000	220.000.000	30/06/98	30/09/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
461	AA - 31 - FB - L	Varallo	COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI VARALLO SESIA	1.249.000.000	793.000.000	456.000.000	31/03/99	30/10/99	
4619	AC - 12 - LA - M	Aosta	RESTAURO DEL PRIORATO DI S. ORSO	FONDAZIONE S. ORSO AOSTA	2.800.000.000	2.000.000.000	800.000.000			Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
7.000.000	0	7.000.000	141.322.000	70.661.000	56.528.800	0	0	0	0	0	0
0	0	0	349.500.000	174.750.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000.000
0	0	0	490.000.000	245.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	155.362.680	77.681.340	0	0	0	0	0	0	0
59.000.000	0	59.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.096.223.524	1.048.111.760	838.489.409	0	0	0	0	0	0
0	0	0	74.802.000	0	0	0	0	67.321.800	0	0	0
0	0	0	157.000.000	78.500.000	62.800.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	231.802.000	78.500.000	62.800.000	0	0	67.321.800	0	0	0
0	0	0	2.107.396.950	1.053.693.475	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	485.978.748	242.989.375	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	630.407.695	315.203.847	0	0	0	0	0	0	0
259.900.000	0	259.900.000	1.872.815.809	936.407.950	0	0	0	0	0	0	0
339.500.000	0	339.500.000	2.576.530.739	1.288.265.370	1.030.612.296	0	0	0	0	0	0
423.400.000	0	423.400.000	2.713.878.979	1.356.939.490	1.085.551.590	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.872.880.000	936.440.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.872.880.000	936.440.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	792.320.000	396.160.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.293.402.000	646.701.000	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
462	AA - 31 - EA - L	Varallo	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	COMUNE DI VARALLO SESIA	428.000.000	428.000.000	0	03/07/99	31/10/99	
4632	AA - 41 - ED - M	Trieste	ITINERARI D'ARTE E RELIGIOSITA' NEL FRIULI VENEZIA GIULIA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. FRIULI V.G.	1.367.000.000	1.307.000.000	60.000.000	20/08/98	30/10/99	Unica soluzione
464/B	AA - 26 - IA - L	Varallo	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STRUTTURALE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE (2° LOTTO)	COMUNE DI VARALLO SESIA	600.000.000	600.000.000	0	19/02/99	31/10/99	
4660	AA - 12 - FB - L	Lucca	SISTEMA MUSEALE DI ARTE SACRA DELLA DIOCESI DI LUCCA EX REAL COLLEGIO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NEL COMPLESSO DELL'EX REAL COLLEGIO	COMUNE DI LUCCA	7.137.000.000	6.083.000.000	1.054.000.000	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
4668	AD - 11 - ED - M	Mercogliano	REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	446.000.000	446.000.000	0	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
470	AA - 12 - IA - M	Codogno	OSPEDALE SOAVE CENTRO POLICULTURALE MUSEALE OPERE DI CONSERVAZIONE ARCHITETTONICHE E TECNOLOGICHE	COMUNE DI CODOGNO	1.255.000.000	1.255.000.000	0	20/10/98	30/09/99	
4707	AB - 41 - IA - L	Firenze	IL FULGINO RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI	I. P. A. B. EDUC. SS. CONCEZIONE	2.596.528.000	2.396.528.000	200.000.000	23/09/98	30/10/99	
4707	AB - 41 - IA - L	Firenze	IL FULGINO RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI	I. P. A. B. EDUC. SS. CONCEZIONE	2.596.528.000	2.396.528.000	200.000.000	23/09/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4708	AC - 25 - GA - M	San Giovanni Rotondo	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DENOMINATO CONGREGAZIONE DELLE SUORE TERZIARIE FRANCESCAE IMMACOLATINE	CONGR. SUORE TERZIARIE FRANCESCAE	5.709.200.000	5.509.200.000	200.000.000	25/07/98	30/10/99	Unica soluzione
4734	AC - 26 - OD - M	Montalto Uffugo	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL RESIDENCE DOMUS MARIA E CASA ALBERGO GIA' SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE DORA BIANCO PER RAGAZZI DISADATTATI	CONGR. PIU OPERAI CATEC. RURALI MISS.	1.692.000.000	1.442.000.000	250.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
475	AA - 26 - EC - L	Aquileia	SISTEMA DI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI E PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N. 352 A SUD DELL'ABITATO	COMUNE DI AQUILEIA	460.000.000	450.000.000	10.000.000	30/06/99	30/10/99	
4756	AC - 11 - EA - M	Siena	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIENZA SOSTA E RISTORO PELLEGRINI	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	197.000.000	167.000.000	30.000.000	15/11/98	30/10/99	Unica soluzione
476	AA - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL NUOVO CENTRO VISITE DELLA SOPRINTENDENZA	COMUNE DI AQUILEIA	691.000.000	681.000.000	10.000.000	30/05/99	30/10/99	
4767	AB - 41 - FB - M	Bari	OSTELLO DEL LEVANTE	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	13.116.346.000	12.616.346.000	500.000.000	05/10/98	30/10/99	Unica soluzione
4767	AB - 41 - FB - M	Bari	OSTELLO DEL LEVANTE	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	13.116.346.000	12.616.346.000	500.000.000	05/10/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4770	AC - 41 - LA - M	Firenze	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA DEL VESCOVO NEL CONVENTO DI S. MINATO	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OUVETANA	549.000.000	500.000.000	49.000.000	10/05/99	30/10/99	Unica soluzione
478	AA - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A. GRANDI	COMUNE DI AQUILEIA	290.000.000	270.000.000	10.000.000	10/06/99	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
45.000.000	0	45.000.000	384.611.500	192.305.750	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.000.000
0	0	0	586.649.300	293.324.650	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.132.448.000	2.566.224.000	0	0	0	0	0	0	0
46.500.000	0	46.500.000	399.500.000	199.750.000	0	0	0	0	0	0	0
144.500.000	0	144.500.000	1.192.098.723	596.049.360	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.196.528.000	1.098.264.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.196.528.000	1.098.264.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.503.141.000	2.251.570.500	1.801.256.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.442.000.000	721.000.000	576.800.000	144.200.000	0	0	0	0	0
0	0	0	444.475.374	222.237.687	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	135.618.137	67.809.068	0	0	0	0	0	0	0
58.100.000	0	58.100.000	573.948.898	338.834.449	188.091.559	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9.847.980.031	4.923.990.010	3.939.192.012	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.200.800.000	0	0	0	1.100.400.000	0	0	0	0
0	0	0	12.048.780.031	4.923.990.010	3.939.192.012	0	1.100.400.000	0	0	0	0
0	0	0	372.608.000	186.304.000	0	0	0	0	0	0	0
27.000.000	0	27.000.000	242.244.423	121.122.210	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
479	AA - 26 - HA - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI MUTE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	COMUNE DI AQUILEIA	1.059.000.000	1.049.000.000	10.000.000	24/11/98	17/07/99	
479	AA - 26 - HA - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI MUTE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	COMUNE DI AQUILEIA	1.059.000.000	1.049.000.000	10.000.000	24/11/98	17/07/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4808	AA - 11 - EA - M	Mercogliano	RIGUALIFICAZIONE URBANA AREA A VALLE DEL VIALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO	COMUNE DI MERCOGLIANO	2.080.000.000	2.080.000.000	0	01/07/99	31/10/99	
4814	AA - 14 - EC - M	Gorizia	LA REALIZZAZIONE DELLA PORTA INFORMATICA PRESSO LA STAZIONE CONFARMIA INTERNAZIONALE DI SANTANDREA	COMUNE DI GORIZIA	659.000.000	309.000.000	350.000.000	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
4817	AA - 14 - IA - M	Gorizia	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	COMUNE DI GORIZIA	3.994.842.630	3.994.842.630	0	31/05/99	31/10/99	Unica soluzione
4838/A	AA - 41 - EF - M	Verona	RECUPERO PER L'UTILIZZO DELLE AREE LIBERE E DEGLI EDIFICI DA RISTRUTTURARE DELL'EX MACELLO ZONA FILIPPINI - I° LOTTO	COMUNE DI VERONA	2.038.000.000	2.038.000.000	0	05/10/98	30/10/99	
484	AA - 26 - FD - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE BISSU	COMUNE DI AQUILEIA	1.659.000.000	1.649.000.000	10.000.000	30/03/98	31/10/99	
4847	AA - 11 - EA - M	Mercogliano	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE AVELLINO OVEST DA DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI MERCOGLIANO	225.000.000	225.000.000	0	08/03/99	31/08/99	Unica soluzione
4853	AD - 11 - FB - L	Ospedaletto D'Alpino	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' PER GIOVANI AL CENTRO NIDO DELLE AQUILE E DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE	1.074.000.000	1.074.000.000	0	30/03/98	30/05/99	Unica soluzione
4862	AC - 14 - LA - L	Crotone	COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA MINORE SANTUARIO BEATA VERGINE DI CAPO COLONNA	ENTE DIOCESI CROTONE SANTA SEVERINA	1.350.000.000	1.350.000.000	0	30/05/99	31/10/99	
4869	AC - 11 - IA - L	Brindisi	OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI E DEL PROTIRO E RISANAMENTO GENERALE	ARCIDIOCESI BRINDISI - OSTUNI	2.002.000.000	1.352.000.000	650.000.000	15/06/98	10/09/99	
4872	AC - 14 - FD - L	Nardo'	OASI TABOR COMPLESSO DI ACCOGLIENZA IN NARDO' - CONTRADA CENATE	DIOCESI DI NARDO' GALLIPOLI	2.608.000.000	2.000.000.000	608.000.000	31/01/99	31/10/99	Unica soluzione
4877	AC - 12 - OB - M	Colle Di Val D'Elsa	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	4.319.751.096	3.002.751.096	1.317.000.000	15/11/98	30/10/99	
4877	AC - 12 - OB - M	Colle Di Val D'Elsa	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	4.319.751.096	3.002.751.096	1.317.000.000	15/11/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4878	AC - 41 - LA - B	Milano	RISANAMENTO DELLE FACCIATE	PARROCCHIA DI S. LORENZO MAGGIORE	962.000.000	664.000.000	298.000.000	31/03/99	31/10/99	Unica soluzione
488	AA - 12 - EA - M	Codogno	RIGUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX MATTatoio COMUNALE AD AREA ATTREZZATA PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI CODOGNO	1.099.000.000	1.099.000.000	0	30/11/98	25/09/99	
4882	AC - 62 - OB - M	San Giuliano Milanese	RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTIERIA MONASTICA	MONASTERO BENEDETTINE SS. PIETRO E PAOLO	2.471.716.057	1.381.716.057	1.090.000.000	26/10/98	15/10/99	Unica soluzione
4884	AA - 13 - IA - B	Saludecio	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO FUNZIONALE	COMUNE DI SALUDECIO	357.000.000	357.000.000	0	31/10/98	31/07/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN LUNGA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	829.537.888	414.768.940	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	829.537.888	414.768.940	0	0	0	0	0	0	0
208.000.000	0	208.000.000	1.749.774.419	874.887.209	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	308.135.778	154.067.890	0	0	0	0	0	0	0
447.000.000	0	447.000.000	3.547.842.630	1.773.921.315	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.007.996.758	1.003.998.380	0	0	0	0	0	0	0
159.000.000	0	159.000.000	1.380.800.072	690.300.040	552.240.029	0	0	0	0	0	0
22.500.000	0	22.500.000	165.855.240	82.927.620	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.065.802.682	532.801.340	0	0	0	0	0	0	0
135.000.000	0	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.346.352.050	673.176.020	538.540.820	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.996.866.123	998.433.060	798.746.450	0	0	0	0	0	0
0	0	0	252.976.342	0	0	0	0	227.678.707	0	0	0
316.900.000	0	316.900.000	2.222.851.096	1.111.425.548	889.140.438	0	0	0	0	0	0
316.900.000	0	316.900.000	2.475.827.438	1.111.425.548	889.140.438	0	0	227.678.707	0	0	0
0	0	0	664.000.000	332.000.000	265.600.000	0	0	0	0	0	0
114.000.000	0	114.000.000	1.004.142.881	502.071.440	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.203.333.057	601.666.530	481.333.220	0	0	0	0	0	0
39.000.000	0	39.000.000	317.768.509	158.884.255	127.107.400	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
4886	AA - 13 - IA - M	Monte Colombo	RECUPERO DELLE MURA DEL CASTELLO DI SAN SAVINO	COMUNE DI MONTECOLOMBO	800.000.000	588.000.000	212.000.000	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
489	AA - 26 - FA - M	Pisa	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	9.860.256.000	6.660.256.000	3.200.000.000	15/02/99	31/10/99	
489	AA - 26 - FA - M	Pisa	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	9.860.256.000	6.660.256.000	3.200.000.000	15/02/99	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4892	AA - 13 - FB - L	Gemmano	RIPRISTINO DI EDIFICIO NEL COMPLESSO DI ONFERNO	COMUNE DI GEMMANO	752.000.000	752.000.000	0	31/07/98	20/08/99	Unica soluzione
4897	AC - 13 - LA - B	Rimini	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. FORTUNATO	PARROCCHIA DI SAN FORTUNATO	1.221.000.000	915.000.000	306.000.000	30/11/97	20/01/99	Unica soluzione
4899	AC - 13 - GA - L	Montefiore Conca	RECUPERO DELLA FORESTERIA DEL SANTUARIO	DIOCESI DI RIMINI	1.910.800.000	1.910.800.000	0	30/08/98	20/08/99	Unica soluzione
4910	AA - 14 - ED - F	Cagliari	SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI	3.890.000.000	3.200.000.000	690.000.000	14/07/99	28/10/99	Unica soluzione
4924	AC - 14 - GA - M	Lecco	RESTAURO DEL MONASTERO DELLE BENEDETTINE CON ANNESSA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DA DESTINARE AD USO RICETTIVO	MONASTERO DELLE BENEDETTINE	3.398.407.508	2.848.407.508	550.000.000	18/08/98	29/10/99	Unica soluzione
4943	AA - 12 - EE - M	Volterra	RESTAURO BASTIONE MEDICEO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI AREE DI SOSTA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI VOLTERRA	372.000.000	222.000.000	150.000.000	20/12/98	30/10/99	Unica soluzione
4949	AC - 41 - GA - B	Venezia	ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI	PARROCCHIA S. CRISTOFORO	236.000.000	206.000.000	30.000.000	30/05/99	31/10/99	Unica soluzione
4950	AC - 26 - LA - B	Salzano	RESTAURO ED AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI SAN PIO X	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP.	539.516.400	429.516.400	110.000.000	30/06/98	01/08/99	Unica soluzione
4955	AC - 11 - GA - M	Ostuni	RESTAURO CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. ORONZO E DELL'ANNESSA VILLA ESTIVA SEMINARIO PER FINI RICETTIVI	ENTE SEMINARIO VESCOVILE	2.175.000.000	2.175.000.000	0	22/06/98	01/09/99	Unica soluzione
4961	AA - 31 - EA - L	Pietrelcina	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	COMUNE DI PIETRELcina	6.212.680.000	6.212.680.000	0	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
4973	AC - 26 - GA - M	Patti	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SACRA FAMIGLIA DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	DIOCESI DI PATTI	4.296.922.000	4.246.922.000	50.000.000	08/10/98	27/10/99	Unica soluzione
4973	AC - 26 - GA - M	Patti	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SACRA FAMIGLIA DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	DIOCESI DI PATTI	4.296.922.000	4.246.922.000	50.000.000	08/10/98	27/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4978	AC - 52 - GA - M	Grosseto	OPERE DI MODIFICHE INTERNE AL FABBRICATO DETTO SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	565.900.000	490.900.000	75.000.000	16/09/98	29/10/99	
4978	AC - 52 - GA - M	Grosseto	OPERE DI MODIFICHE INTERNE AL FABBRICATO DETTO SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	565.900.000	490.900.000	75.000.000	16/09/98	29/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
4989	AA - 12 - FB - L	Castelfiorentino	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	2.243.000.000	1.943.000.000	300.000.000	12/08/98	31/10/99	Unica soluzione
4990	AC - 12 - FD - M	Vergemoli	ADATTABILITA' E RISTRUTTURAZIONE LOCALI DELLA FORESTERIA DELL'EREMO	PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO	370.000.000	300.000.000	70.000.000	30/06/98	08/05/99	Unica soluzione
4994	AC - 26 - LA - B	Albenga	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DEI LEONI PROSPICIENTE L'ABSIDE	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	667.408.000	707.408.000	160.000.000	30/11/88	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	562.883.015	281.441.505	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.549.090.948	2.274.545.470	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.549.090.948	2.274.545.470	0	0	0	0	0	0	0
75.200.000	0	75.200.000	642.227.994	321.114.000	256.891.197	0	0	0	0	0	0
0	0	0	907.436.673	453.718.335	0	0	0	0	0	0	0
147.000.000	0	147.000.000	1.234.035.854	617.017.930	0	0	0	0	0	0	0
320.000.000	0	320.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.848.407.508	1.424.203.750	1.139.363.003	0	0	0	0	0	0
0	0	0	214.002.929	107.001.465	85.601.171	0	0	0	0	0	0
0	0	0	206.000.000	103.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	324.516.400	162.258.200	129.806.560	0	0	0	0	0	0
219.600.000	0	219.600.000	1.954.440.800	977.220.400	0	0	0	0	0	0	0
780.000.000	0	780.000.000	4.941.165.155	2.470.582.080	1.976.466.062	0	0	0	0	0	0
440.000.000	0	440.000.000	2.961.541.414	1.480.770.710	1.184.616.565	0	0	0	0	0	0
0	0	0	525.357.790	0	0	0	0	472.822.011	0	0	0
440.000.000	0	440.000.000	3.486.899.204	1.480.770.710	1.184.616.565	0	0	472.822.011	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	440.900.000	220.450.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	440.900.000	220.450.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.918.031.395	959.015.695	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	177.686.189	88.833.090	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	707.408.000	353.704.000	282.963.200	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
4995	AC - 26 - LA - B	Albenga	CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI ALBENGA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	338.438.000	298.438.000	40.000.000	30/11/98	31/10/99	Unica soluzione
4997	AC - 26 - OA - M	Ceriale	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	1.300.000.000	1.050.000.000	250.000.000	15/04/99	31/10/99	
4998	AC - 26 - OA - M	Albenga	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI ALBENGA	SEM. VESCOVILE DI ALBENGA IMPERIA	1.248.216.000	1.148.216.000	100.000.000	25/09/98	30/05/99	Unica soluzione
5000	AC - 12 - HA - M	San'Ambrogio di Torino	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE	PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO						Unica soluzione
5000/A	AC - 12 - HA - M	San'Ambrogio Di Torino	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - MONASTERO NUOVO	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	2.168.844.047	2.168.844.047	0	11/09/98	20/10/99	
5000/B	AC - 12 - HA - M	San'Ambrogio Di Torino	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - FORESTERIA PICCOLA	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	367.920.000	367.920.000	0	08/10/98	20/10/99	
5000/C	AC - 12 - HA - M	San'Ambrogio Di Torino	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - STRADA PERIMETRALE	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	793.577.351	743.577.351	50.000.000	21/10/98	20/10/99	
5002	AC - 12 - LA - B	Siena	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CASA DI SANTA CATERINA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ANTI INTRUSIONE ALLESTIMENTO	ARC. DI SIENA COLLEVALD'ELSA MONTALCINO	2.358.496.000	2.248.496.000	110.000.000	15/11/98	30/10/99	Unica soluzione
5002	AC - 12 - LA - B	Siena	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CASA DI SANTA CATERINA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ANTI INTRUSIONE ALLESTIMENTO	ARC. DI SIENA COLLEVALD'ELSA MONTALCINO	2.358.496.000	2.248.496.000	110.000.000	15/11/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5006	AC - 12 - EA - M	Montalcino	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A SERVIZIO DELL'ABBZIA DI S. ANTIMO PER LA SOSTA ED IL RISTORO COSTITUITA DA SPAZI PER L'ACCOGLIENZA E LOCALI DEDICATI ALLA PREGHIERA PARCHEGGIO PUBBLICO ATTREZZATO CON SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI	PARROCCHIA DI SS. FILIPPO E GIACOMO	2.089.298.000	1.754.298.000	335.000.000	15/11/98	30/10/99	Unica soluzione
5023	AA - 53 - EA - M	Bologna	PARCHEGGIO SCAMBIATORI CERTOSA VIA TANARI ANTISTADIO MANIFATTURA VIA MICHELINO FIERA SUD PARCO NORD CARRACCI GIURIOLO ARCOVEGOLO	COMUNE DI BOLOGNA	1.855.560.000	1.855.560.000	0	03/09/98	30/10/99	Unica soluzione
5024	AA - 53 - EA - L	Bologna	PARCHEGGIO PUBBLICO GHISELLO	COMUNE DI BOLOGNA	1.843.000.000	1.843.000.000	0	20/10/98	15/06/99	Unica soluzione
5025	AA - 53 - EA - L	Bologna	PARCHEGGIO FOSCOLO PORTA SARAGOZZA	COMUNE DI BOLOGNA	3.167.690.000	2.735.690.000	432.000.000	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
5027	AA - 53 - HC - M	Bologna	PERCORSI PER NON VEDENTI	COMUNE DI BOLOGNA	1.550.000.000	1.550.000.000	0	24/09/98	01/06/99	Unica soluzione
5033	AA - 53 - IA - B	Bologna	MANUTENZIONE E RESTAURO DEGLI ARCHI DI PASSAGGIO VIARIO DEL PORTICO DI S. LUCA TRATTO DI PIANURA	COMUNE DI BOLOGNA	571.930.000	571.930.000	0	31/10/98	31/10/99	Unica soluzione
5036	AA - 53 - FD - L	Bologna	EX SCUOLA ADA NEGRI	COMUNE DI BOLOGNA	3.082.180.000	2.282.180.000	800.000.000	04/08/98	30/10/99	
5036	AA - 53 - FD - L	Bologna	EX SCUOLA ADA NEGRI	COMUNE DI BOLOGNA	3.082.180.000	2.282.180.000	800.000.000	04/08/98	30/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	298.438.400	149.219.200	119.375.360	0	0	0	0	0	0
0	0	0	919.271.000	459.635.500	367.708.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.148.216.000	574.108.000	459.286.400	0	0	0	0	0	0
270.000.000	0	270.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.904.436.062	952.218.030	761.774.424	0	0	0	0	0	0
0	0	0	338.482.000	169.241.000	135.392.800	0	0	0	0	0	0
0	0	0	669.178.952	334.589.476	267.671.580	0	0	0	0	0	0
121.200.000	0	121.200.000	1.923.296.000	961.648.000	769.318.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	156.860.000	0	0	0	0	141.174.000	0	0	0
121.200.000	0	121.200.000	2.080.156.000	961.648.000	769.318.400	0	0	141.174.000	0	0	0
0	0	0	1.629.328.400	814.664.200	651.731.360	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.855.548.939	927.774.470	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.642.181.044	821.090.520	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.767.588.428	1.383.794.215	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.550.000.000	775.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	571.930.000	285.965.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.982.156.750	991.078.370	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5038	AA-53-FA-L	Bologna	ALBERGO POPOLARE VIA DEL PALLONE	COMUNE DI BOLOGNA	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	19/08/98	30/10/99	Unica soluzione
5039	AA-53-FB-L	Bologna	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	COMUNE DI BOLOGNA	1.190.680.000	246.680.000	944.000.000	19/08/98	30/10/99	Unica soluzione
5042	AD-12-FB-L	Bobbio	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CANONICA DI MEZZANO	PARROCCHIA S. PAOLO	483.000.000	439.000.000	44.000.000	10/08/98	30/09/99	Unica soluzione
5046	AC-12-LA-L	Bobbio	CENTRO DI ACCOGLIENZA LE GRAZIE	PARROCCHIA DEL DUOMO	200.000.000	130.000.000	70.000.000	20/08/98	30/09/99	Unica soluzione
5050	AC-12-LA-B	Ottone	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIACOMO DI BERTONE	CHIESA DI S. ANDREA DI BARCHI	127.000.000	83.000.000	44.000.000	31/07/98	31/07/99	
5052	AC-12-LA-B	Ottone	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	350.000.000	350.000.000	0	18/09/98	31/10/99	Unica soluzione
5054	AA-12-EL-B	Ottone	RECUPERO DI EDIFICIO MUNICIPALE PER UFFICI E MUSEO DI ARTE SACRA	COMUNE DI OTTONE	778.000.000	698.000.000	80.000.000	30/11/99	31/10/99	Unica soluzione
5055	AC-12-LA-L	Ottone	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO	CHIESA DI S. MARZIANO DI OTTONE	276.883.000	176.883.000	100.000.000	31/08/98	30/10/99	Unica soluzione
5063	AC-12-LA-B	Ottone	RESTAURO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MONTE ALFEO	PARROCCHIA DI BARCHI	170.347.000	110.347.000	60.000.000	31/07/98	30/06/99	Unica soluzione
507	AC-28-GA-M	Avezzano	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	7.231.150.000	6.531.150.000	700.000.000	10/07/98	30/10/99	
5083	AC-14-LA-B	Catanzaro	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	4.699.475.000	2.199.475.000	2.500.000.000	28/09/98	01/10/99	Unica soluzione
5091	AA-31-IA-B	Aquilaia	RESTAURO VALORIZZAZIONE E RISUSO DEL BATTISTERO CHIESA DEI PAGANI ANNESSI AL COMPLESSO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B. A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	650.000.000	650.000.000	0	30/09/98	30/10/99	Unica soluzione
5094	AA-31-IA-B	Aquilaia	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO E SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	2.185.000.000	1.845.000.000	340.000.000	15/10/98	13/08/99	Unica soluzione
5103	AC-11-GB-B	Venezia	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO	CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA'	16.807.000.000	3.687.000.000	13.120.000.000			Unica soluzione
5106	AD-14-HA-B	Mercogliano	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SALA DEL PELLEGRINO E RELATIVI SERVIZI	DIOCESI DI MONTEVERGINE	147.000.000	147.000.000	0	30/03/98	30/05/99	Unica soluzione
5146	AA-41-IA-B	Milano	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PIAZZA DUOMO E AREE ADIACENTI	COMUNE DI MILANO	16.952.000.000	7.678.000.000	9.078.000.000	20/09/98	30/10/99	Unica soluzione
5200	AC-11-GA-L	Carinara	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE ED ALLESTIMENTO	CHIESA S. EUFEMIA CARINARA	1.900.000.000	1.900.000.000	0	30/01/99	30/10/99	
5200	AC-11-GA-L	Carinara	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE ED ALLESTIMENTO	CHIESA S. EUFEMIA CARINARA	1.900.000.000	1.900.000.000	0	30/01/99	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5214	AA-41-LA-B	Genova	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B. A. A. PER LA LIGURIA	3.629.000.000	3.379.000.000	250.000.000	20/07/98	20/10/99	Unica soluzione
5215	AA-41-LA-B	Genova	RESTAURO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI PRE'	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LA LIGURIA	1.847.000.000	1.247.000.000	600.000.000	10/03/99	31/10/99	Unica soluzione
5219	AC-14-IA-B	Napoli	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RISUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	DIOCESI DI NAPOLI	10.653.000.000	9.853.000.000	1.000.000.000	10/07/98	31/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 80%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.982.156.750	991.078.370		0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.499.970.200	749.985.100		0	0	0	0	0	0
0	0	0	246.655.780	123.327.890		0	0	0	0	0	0
0	0	0	414.235.935	207.117.970		0	0	0	0	0	0
0	0	0	103.260.000	51.630.000		0	0	0	0	0	0
0	0	0	76.354.800	38.177.400		0	0	0	0	0	0
35.000.000	0	35.000.000	281.888.132	140.934.070	112.747.253	0	0	0	0	0	0
0	0	0	677.744.526	338.872.263		0	0	0	0	0	0
0	0	0	178.882.800	88.441.400		0	88.016.948	0	0	0	0
0	0	0	110.346.720	55.173.360		0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.984.369.440	2.992.184.720	2.393.747.770	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.199.475.000	1.099.737.500		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	650.000.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.645.000.000
0	0	0	1.723.759.468	861.879.730		0	0	0	0	0	0
0	0	0	145.500.000	72.750.000		0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.435.000.000	2.217.500.000		0	0	0	0	0	0
0	0	0	136.824.220	0		0	0	123.141.789	0	0	0
0	0	0	1.378.224.112	689.112.060	551.289.645	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.515.048.332	689.112.060	551.289.645	0	0	123.141.789	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2.864.000.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	989.000.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
5219	AC - 14 - IA - B	Napoli	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	DIOCESI DI NAPOLI	10.653.000.000	9.653.000.000	1.000.000.000	10/07/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5229	AC - 12 - IA - L	San Miniato	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	520.257.000	309.257.000	211.000.000	01/01/98	01/07/99	Unica soluzione
5232	AC - 12 - LA - M	San Miniato	RESTAURO DEGLI AFFRESCI DELLA CAPPELLA DEI BEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI	PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	856.000.000	439.000.000	417.000.000	12/04/99	30/10/99	
5238	AC - 14 - LA - B	Bagno Di Romagna	RESTAURO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA	DIOCESI DI CESENA SASSINA	2.159.000.000	1.529.000.000	630.000.000	30/01/99	30/10/99	
5256	AC - 14 - FD - M	Grosseto	ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	633.000.000	443.000.000	190.000.000	01/01/98	30/09/99	
5257	AC - 14 - EA - M	Grosseto	AREA DI BOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI UFFICIO ACCOGLIENZA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	439.000.000	307.000.000	132.000.000	31/03/99	31/10/99	
5257	AC - 14 - EA - M	Grosseto	AREA DI BOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI UFFICIO ACCOGLIENZA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	439.000.000	307.000.000	132.000.000	31/03/99	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5301	AC - 26 - FD - L	Siracusa	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO	SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME	4.746.300.000	4.596.300.000	150.000.000	01/06/98	31/10/99	Unica soluzione
5311	AA - 26 - IA - B	Reggio	ABBAZIA DI VALLOMBROSA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ELETTRICHE ATMOSFERICHE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI FIRENZE	3.471.000.000	3.271.000.000	200.000.000	30/07/98	20/10/99	Unica soluzione
5321	AA - 53 - LA - B	Bologna	MANUTENZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELL'ORATORIO E DEI LOCALI DELL'EX OSPEDALE DI S. MARIA DELLA VITA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA SANITA' CITTADINA E DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA CHIESA DI BOLOGNA	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	4.949.000.000	3.448.000.000	1.501.000.000	07/01/99	31/10/99	Unica soluzione
5322/ A	AC - 53 - LA - B	Bologna	CATTEDRALE DI S. PIETRO A BOLOGNA - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - I° LOTTO	CATTEDRALE METROP. DI S. PIETRO	1.972.000.000	1.792.000.000	180.000.000	30/01/99	31/10/99	
5322/ B	AC - 53 - LA - B	Bologna	CATTEDRALE DI S. PIETRO A BOLOGNA - MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE - II° LOTTO	CATTEDRALE METROP. DI S. PIETRO	1.783.000.000	1.667.000.000	116.000.000	30/01/99	31/10/99	
5322/ B	AC - 53 - LA - B	Bologna	CATTEDRALE DI S. PIETRO A BOLOGNA - MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE - II° LOTTO	CATTEDRALE METROP. DI S. PIETRO	1.783.000.000	1.667.000.000	116.000.000	30/01/99	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5322/ D	AC - 53 - LA - B	Bologna	CATTEDRALE DI S. PIETRO A BOLOGNA - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA - II° LOTTO	CATTEDRALE METROP. DI S. PIETRO	2.267.000.000	2.067.000.000	180.000.000	30/01/99	31/10/99	
5324	AA - 12 - FB - L	Pellegrino Parmense	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTICO EDIFICIO CONVENTUALE	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	2.106.520.000	1.496.520.000	610.000.000	06/09/98	30/10/99	Unica soluzione
5326	AC - 12 - LA - B	Parma	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E PASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	3.420.868.000	1.960.868.000	1.460.000.000	10/06/98	31/10/99	Unica soluzione
5330	AA - 12 - EH - M	Parma	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGIO RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S. FRANCESCO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	3.174.457.000	2.634.457.000	540.000.000	30/11/98	30/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMMI. STATO
0	0	0	7.598.546.360	3.799.273.180	3.039.418.545	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7.598.546.360	3.799.273.180	3.039.418.545	0	0	0	0	0	0
0	0	0	309.256.335	154.628.170	123.702.534	0	0	0	0	0	0
0	0	0	438.631.246	219.315.623	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.461.990.325	730.995.162	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	442.920.472	221.460.240	177.168.189	0	0	0	0	0	0
0	0	0	26.096.926	0	0	0	0	23.487.233	0	0	0
0	0	0	280.860.000	140.430.000	112.344.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	306.956.926	140.430.000	112.344.000	0	0	23.487.233	0	0	0
429.600.000	0	429.600.000	4.166.628.390	2.083.314.190	1.666.651.355	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.941.000.000
0	0	0	3.347.329.212	1.673.664.610	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.780.651.190	890.325.595	712.260.476	0	0	0	0	0	0
0	0	0	366.560.000	0	0	0	0	329.904.000	0	0	0
0	0	0	1.271.544.454	635.772.230	508.617.782	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.638.104.454	635.772.230	508.617.782	0	0	329.904.000	0	0	0
0	0	0	1.646.728.457	823.364.230	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.212.290.400	606.145.200	484.916.160	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.010.868.000	505.434.000	404.347.200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.634.457.000	1.317.228.500	1.053.782.000	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgce	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini LeL c)	Termini LeL d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
5331	AA - 12 - EA - M	Fornovo Di Taro	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX FORO BOARIO	COMUNE DI FORNOVO TARO	3.277.000.000	2.294.000.000	983.000.000	04/09/98	30/10/99	Unica soluzione
5333	AA - 12 - FA - L	Parma	FORESTERIA DEL CENTRO CIVICO CINQUIO	COMUNE DI PARMA	401.000.000	263.000.000	138.000.000	01/10/98	30/08/99	Unica soluzione
5334	AA - 12 - EC - M	Terenzo	RISTRUTTURAZIONE DI EX CASA CANTONIERA DISMESSA AD USO RICETTIVITA' POVERA E PUNTO TAPPA INFORMAZIONI E RECUPERO ITINERARIO STORICO COME PERCORSO TREKKING	PROVINCIA DI PARMA	1.441.000.000	607.000.000	834.000.000	15/09/98	10/10/99	Unica soluzione
5335	AC - 12 - FB - L	Medesano	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMENSE	PARROCCHIA DI SAN PANTALEONE	1.407.000.000	832.000.000	575.000.000	15/07/98	20/10/99	Unica soluzione
5335	AC - 12 - FB - L	Medesano	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMENSE	PARROCCHIA DI SAN PANTALEONE	1.407.000.000	832.000.000	575.000.000	15/07/98	20/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5340	AC - 12 - FB - L	Berceto	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE DI PARMA	1.237.000.000	1.157.000.000	80.000.000	13/07/98	30/10/99	
5342	AA - 12 - IC - M	Fontanellato	RECUPERO DI PARTE DI ROCCA SANVITALE A MUSEO DI BENI CULTURALI A CARATTERE RELIGIOSO AD INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELL'ESISTENTE MUSEO ROCCA SANVITALE	COMUNE DI FONTANELLATO	1.031.000.000	781.000.000	250.000.000	15/10/98	30/09/99	Unica soluzione
5343	AA - 12 - FI - M	Compiano	FORESTERIA DEL CASTELLO A BASSO COSTO E SERVIZI CATEGORIA LF	COMUNE DI COMPIANO	2.352.000.000	1.002.000.000	1.350.000.000	24/06/98	30/10/99	1° Stralcio
5349	AC - 12 - LC - L	Fidenza	MUSEO DEL DUOMO DI FIDENZA	ENTE DIOCESI DI FIDENZA	991.678.000	991.678.000	0	31/07/98	30/10/99	Unica soluzione
5375	AC - 41 - GA - L	Incisa In Val D'Arno	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ED ESPERIENZE SOCIALI DI LOPPANO ALLOGGI CASETTE	P.A.M.O.M. PIA ASSOCIAZIONE MASCILE OPERA MARIA M	572.000.000	272.000.000	300.000.000	01/05/99	30/10/99	
5400/ A	AC - 12 - GA - B	Belluno	OPERE DI RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI: CHIOSTRO RINASCIMENTALE, CHIOSTRO GOTICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S.PIETRO - 1° LOTTO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	2.314.000.000	2.314.000.000	0	31/08/98	31/10/99	
5400/ B	AC - 12 - GA - B	Belluno	REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E SALA DI LETTURA, ESECUZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO ED ADEGUAMENTO PERCORSI DISABILI - 1° LOTTO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	780.000.000	658.000.000	122.000.000	30/06/98	31/10/99	
5405	AC - 14 - GA - B	Vibo Valentia	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO SANT'ANTONIO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	PROV. CALABRIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	3.211.434.000	2.911.434.000	300.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
5427	AC - 26 - FD - M	Ginigliano	CASA DI SPIRITUALITA' E DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE SANTUARIO MADONNA DI PORTO	928.000.000	638.000.000	292.000.000	31/03/99	31/10/99	
5451	AA - 11 - FD - B	Banzi	RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA DI BANZI	COMUNE DI BANZI	2.532.450.658	1.620.000.000	912.450.658	24/11/98	31/10/99	
5451	AA - 11 - FD - B	Banzi	RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA DI BANZI	COMUNE DI BANZI	2.532.450.658	1.620.000.000	912.450.658	24/11/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5484	AC - 61 - EF - L	Trieste	LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI IMPIANTISTICI E PERCORSI ATTREZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI	PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA	1.382.000.000	1.382.000.000	0	23/10/98	30/09/99	Unica soluzione
5485	AC - 61 - EF - M	Trieste	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	702.000.000	702.000.000	0	15/08/98	05/09/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMM. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.907.454.149	953.727.070	762.981.660	0	0	0	0	0	0
0	0	0	232.279.000	116.139.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	484.249.039	242.124.520	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	600.000.000	300.000.000	240.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	232.000.000	0	208.800.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	832.000.000	300.000.000	448.800.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.048.426.096	524.213.050	419.370.435	0	0	0	0	0	0
0	0	0	756.075.000	378.037.500	302.429.996	0	0	0	0	0	0
0	0	0	596.872.122	298.436.060	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	991.677.812	495.838.905	396.671.124	0	0	0	0	0	0
0	0	0	272.000.000	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.172.611.154	1.086.305.580	869.044.461	0	0	0	0	0	0
0	0	0	600.473.375	300.236.690	240.189.350	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.911.440.000	1.455.720.000	1.164.576.000	291.144.000	0	0	0	0	0
0	0	0	485.920.000	242.960.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.941.000	0
0	0	0	1.065.418.705	532.709.350	426.167.482	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.065.418.705	532.709.350	426.167.482	0	0	0	0	71.941.000	0
145.000.000	0	145.000.000	1.229.460.800	614.730.400	0	0	0	0	0	0	0
70.200.000	0	70.200.000	582.080.684	291.040.340	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prof.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
5486	AC - 26 - EA - M	Trieste	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI MUGGIA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	1.073.000.000	732.000.000	341.000.000	31/08/98	30/08/99	Unica soluzione
5487	AC - 51 - GB - L	Trieste	ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO	OPERA SAN GIUSEPPE	76.000.000	76.000.000	0	30/06/98	30/06/99	Unica soluzione
5488	AC - 51 - GA - M	Trieste	CASA RELIGIOSA ORATORIO SALESIANO S. G. BOSCO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZI INTERNI CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA'	ORATORIO SALESIANI S. G. BOSCO	625.000.000	495.000.000	130.000.000	20/07/98	30/07/99	Unica soluzione
5489	AC - 51 - GA - L	Trieste	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	CASA FAMIGLIA DELLA GIOVANE MATER DEI	328.812.106	328.812.106	0	31/08/98	30/07/99	Unica soluzione
5492	AA - 51 - EL - L	Trieste	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	1.137.650.000	891.150.000	246.500.000	30/09/98	01/10/99	Unica soluzione
5493	AA - 51 - FA - L	Trieste	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	2.113.880.000	2.086.380.000	27.500.000	21/10/98	30/10/99	Unica soluzione
5497	AB - 23 - FD - B	Padova	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA	IRPEA IST. RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE	3.947.240.032	2.197.240.032	1.750.000.000	15/09/98	20/10/99	Unica soluzione
5498	AA - 14 - FD - L	Casina	RECUPERO DEL COMPLESSO DI SARZANO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' E DELLA ACCOGLIENZA TURISTICA CANONICA DELLA EX CHIESA PARROCCHIALE	COMUNE DI CASINA	560.000.000	218.000.000	342.000.000	17/11/97	15/03/99	Unica soluzione
5502	AC - 14 - FD - L	Orvieto	ESPERIENZA FRANCISCANA NEL GIUBILEO	FAMIGLIA DEI DISCEPOLI IST. REL.	3.606.000.000	2.972.000.000	634.000.000	06/10/98	30/09/99	
5502	AC - 14 - FD - L	Orvieto	ESPERIENZA FRANCISCANA NEL GIUBILEO	FAMIGLIA DEI DISCEPOLI IST. REL.	3.606.000.000	2.972.000.000	634.000.000	06/10/98	30/09/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5512	AA - 14 - EA - M	Sepino	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	932.000.000	932.000.000	0	30/05/99	30/10/99	
5514	AA - 14 - ED - L	Sepino	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA SANTO STEFANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE ESPOSITIVA E PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	1.054.601.000	1.054.601.000	0	22/07/98	30/09/99	
5514	AA - 14 - ED - L	Sepino	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA SANTO STEFANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE ESPOSITIVA E PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	1.054.601.000	1.054.601.000	0	22/07/98	30/09/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5523	AC - 12 - GB - B	Monterosso Al Mare	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA	PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCCINI	1.759.470.000	1.280.470.000	479.000.000	05/11/98	10/10/99	Unica soluzione
5530	AC - 11 - EF - L	Marcoglianò	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA FORESTERIA DI MONTEVERGINE CON I RELATIVI SERVIZI ED IL PRESIDIO MEDICO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	632.000.000	632.000.000	0	30/03/98	30/05/99	Unica soluzione
5552	AD - 12 - IA - B	Cremolino	RESTAURO DEL PAVIMENTO DEL SANTUARIO DELLA BRUCETA	PARROCCHIA DI N.S. DEL CARMINE CREMOLINO	2.820.000.000	2.500.000.000	320.000.000	26/04/99	31/10/99	
5559	AC - 12 - EA - L	Tortona	OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA	PROV. REL. DI S. MARZIANO DON ORIONE	1.927.911.000	1.727.911.000	200.000.000	30/11/98	15/10/99	Unica soluzione
5561	AA - 12 - FC - L	Tortona	REALIZZAZIONE DI UN POLO INTEGRATO ATTREZZATO PER L'ACCOGLIENZA E LA BOSTA IN PROSSIMITA' DELL'ABBADIA CISTERCENSE DI RIVALTA SCRIVIA	COMUNE DI TORTONA	500.000.000	250.000.000	250.000.000	03/10/98	18/09/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 80%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	723.449.329	361.724.619	289.379.695	0	0	0	0	0	0
7.600.000	0	7.600.000	60.895.490	30.447.740	24.358.195	0	0	0	0	0	0
0	0	0	484.304.000	242.152.000	0	0	0	0	0	0	0
30.800.000	0	30.800.000	256.506.292	128.253.150	102.602.515	0	0	0	0	0	0
0	0	0	629.315.182	314.657.590	0	0	0	0	0	0	0
180.000.000	0	180.000.000	1.437.971.227	718.985.615	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.610.085.180	805.042.590	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	213.750.000	106.875.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	522.093.240	0	0	0	0	469.883.916	0	0	0
0	0	0	2.066.478.000	1.033.239.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.588.571.240	1.033.239.000	0	0	0	469.883.916	0	0	0
116.900.000	0	116.900.000	931.136.241	465.568.120	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.600.000	0	109.600.000	735.000.013	367.500.005	0	0	0	0	0	0	0
109.600.000	0	109.600.000	735.000.013	367.500.005	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.067.968.681	533.984.330	427.187.464	0	0	0	0	0	0
0	0	0	627.048.232	313.524.115	250.819.292	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.454.712.802	1.227.356.401	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.508.511.743	754.255.870	603.404.697	0	0	0	0	0	0
0	0	0	188.992.135	94.496.070	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
5564	AA - 12 - FB - M	Bosco Marengo	RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SANTA CROCE	COMUNE DI BOSCO MARENGO	2.145.000.000	2.145.000.000	0	15/07/98	31/10/99	1° Stralcio
5564	AA - 12 - FB - M	Bosco Marengo	RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SANTA CROCE	COMUNE DI BOSCO MARENGO	2.145.000.000	2.145.000.000	0	15/07/98	31/10/99	1° Stralcio
TOTALE PER L'INTERVENTO										
558	AA - 14 - FB - L	Bagnacavallo	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	COMUNE DI BAGNACAVALLO	6.616.756.653	5.616.756.653	1.000.000.000	11/07/98	21/10/99	
5593	AA - 26 - EA - L	Pavia	NUOVA AREA DI SOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL MONUMENTO	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	1.074.000.000	1.074.000.000	0	17/05/99	31/10/99	
5598	AC - 41 - GB - M	Venezia	RECUPERO DI PORZIONE DI SPAZI DISMESSI DEL MONASTERO DA DESTINARE A OSPITALITA' E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DELLA PARTE GIÀ FUNZIONANTE	COMUNITA' PADRI BENEDETTINI	1.972.404.000	1.772.404.000	200.000.000	25/08/98	29/10/99	Unica soluzione
5599	AC - 41 - GB - M	Venezia	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DI LOCALI DISMESSI	COMUNITA' PADRI BENEDETTINI	402.979.000	402.979.000	0	15/10/98	29/10/99	Unica soluzione
5638	AA - 12 - EE - L	Aosta	VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA E DEI PERCORSI PERIFERICI PER I TRATTI COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNITARIO	COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN	1.938.240.000	1.279.240.000	659.000.000	15/11/98	31/10/99	Unica soluzione
5643	AC - 31 - EF - L	Vicenza	PARCHEGGIO VERDE RISTRUTTURAZIONE TOTALE E AMPLIAMENTO DELL'ANNESSO RUSTICO IN DISUSO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI DEL SANTUARIO DI MONTE BERICO	PROV. VENETA DEI SERVI DI MARIA	3.328.836.000	2.115.836.000	1.213.000.000	24/08/98	30/10/99	Unica soluzione
5646	AC - 31 - LA - L	Vicenza	NUOVO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE DELLE CAMPANE DEL CAMPANILE DELLA BASILICA DI MONTE BERICO OPERE DI RESTAURO INTERNO AL CAMPANILE E RESTAURO DELLA CUPOLA IN RAME CON CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA LIGNEA	PROV. VENETA DEI SERVI DI MARIA	614.000.000	410.000.000	204.000.000	15/01/99	30/10/99	Unica soluzione
5656	AC - 12 - GA - L	La Spezia	IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L'OSPITALITA' BENEDETTINA	MONASTERO S. MARIA DEL MARE	11.196.000.000	7.291.000.000	3.905.000.000	30/10/98	30/10/99	Unica soluzione
5656	AC - 12 - GA - L	La Spezia	IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L'OSPITALITA' BENEDETTINA	MONASTERO S. MARIA DEL MARE	11.196.000.000	7.291.000.000	3.905.000.000	30/10/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
566	AC - 14 - GA - M	Martano	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DEL MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	871.791.259	871.791.259	0	03/08/98	30/10/99	
566	AC - 14 - GA - M	Martano	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DEL MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	871.791.259	871.791.259	0	03/08/98	30/10/99	1° Fornitura
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5673	AA - 12 - IA - B	Bagno A Ripoli	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	1.735.834.680	1.000.387.354	735.447.326	29/09/98	31/10/99	Unica soluzione
5688	AA - 12 - ED - L	Aulla	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA FORTEZZA DELLA BRUNELLA	COMUNE DI AULLA	612.600.000	462.600.000	150.000.000	27/07/98	30/09/99	Unica soluzione
5718	AC - 12 - EF - M	Venezia	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI PARI VOLUME COMPRENDENTE RILOCAZIONE FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DI MENSA CUCINA DISPENSA E LOCALI LAVAGGIO CREAZIONE SERVIZI PER ASSISTENZA IGIENICA E SANITARIA ADEGUAMENTO SALE DI INCONTRO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.	PROV. VENETA FRATI MINORI CAPPUCCINI	1.100.000.000	600.000.000	500.000.000	01/12/98	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZI- ONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	531.021.684	265.510.840	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.613.487.043	806.743.520	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.144.508.727	1.072.254.360	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.013.820.000	2.506.910.000	2.005.528.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	750.198.499	375.099.250	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.637.403.800	818.701.900	654.961.520	0	0	0	0	0	0
41.600.000	0	41.600.000	361.378.100	180.689.050	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.227.688.000	613.844.000	491.075.200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.844.718.720	922.359.360	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	382.370.000	191.185.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7.066.265.517	3.533.132.750	2.826.506.210	0	0	0	0	0	0
0	0	0	217.988.128	0	0	0	108.994.064	0	0	0	0
0	0	0	7.284.253.645	3.533.132.750	2.826.506.210	0	108.994.064	0	0	0	0
0	0	0	856.566.259	428.283.130	342.626.500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	18.270.000	0	0	0	0	0	18.270.000	0	0
0	0	0	874.836.259	428.283.130	342.626.500	0	0	0	18.270.000	0	0
0	0	0	814.612.646	407.306.320	325.845.058	0	0	0	0	0	0
0	0	0	451.941.440	230.970.720	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	597.270.900	298.635.450	238.908.360	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
5721	AA - 14 - ED - L	Lauria	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL PELLEGRINO	COMUNITA' MONTANA LAGONEGRESE	1.241.260.000	1.241.260.000	0	05/08/98	31/10/99	
5721	AA - 14 - ED - L	Lauria	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL PELLEGRINO	COMUNITA' MONTANA LAGONEGRESE	1.241.260.000	1.241.260.000	0	05/08/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5748/ A	AC - 26 - GA - L	Castelpetroso	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - VIABILITA' DI ACCESSO E SERVIZI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO	1.548.000.000	1.548.000.000	0	31/08/98	30/10/99	
5748/ B	AC - 26 - GA - L	Castelpetroso	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO	2.558.000.000	2.558.000.000	0	31/08/98	30/10/99	
5753	AD - 14 - EF - M	Genova	CREAZIONE DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO COSTO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DELLA COMMENDA DI PRE'	GRAN PRIORALE DI GENOVA E LIG.	933.000.000	933.000.000	0	10/08/98	30/10/99	Unica soluzione
5753	AD - 14 - EF - M	Genova	CREAZIONE DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO COSTO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DELLA COMMENDA DI PRE'	GRAN PRIORALE DI GENOVA E LIG.	933.000.000	933.000.000	0	10/08/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5759	AA - 12 - LA - L	Mortara	RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO DI SANTALBINO	COMUNE DI MORTARA	825.000.000	710.000.000	115.000.000	09/12/98	31/10/99	Unica soluzione
5763	AC - 12 - GA - L	Savona	CENTRO DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE	SEMINARIO VESCOVILE DI SAVONA	961.000.000	661.000.000	280.000.000	01/11/97	01/06/99	Unica soluzione
5764	AA - 23 - FB - L	Monseice	CENTRO DI OSPITALITA' PER I PELLEGRINI	COMUNE DI MONSEICE	5.500.000.000	3.850.000.000	1.650.000.000	26/08/98	31/10/99	Unica soluzione
5768	AC - 23 - FB - L	Monseice	OSTELLO S. GIACOMO	PROV. FRATI MINORI S. FRANCESCO	307.869.690	277.869.690	30.000.000	03/11/98	31/10/99	Unica soluzione
579	AC - 51 - GA - M	Reggio Di Calabria	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	6.968.059.000	6.188.059.000	780.000.000	20/11/98	31/10/99	
5793	AC - 11 - GA - M	Grottaglie	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA - AI FINI DELL'ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	PROV. S. FRANCESCO DI PAOLA	2.167.000.000	1.967.000.000	200.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
5797	AA - 53 - LA - B	Bologna	LAVORI DI RESTAURO E DI CONSOLIDAMENTO DEL PORTICO DI S. LUCA	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI BOLOGNA	5.000.000.000	5.000.000.000	0	14/12/98	31/10/99	Unica soluzione
5799	AA - 12 - LA - L	Asti	CHIESA DI S. GIUSEPPE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO	COMUNE DI ASTI	2.320.000.000	1.170.000.000	1.150.000.000	31/12/98	26/10/99	Unica soluzione
5806	AD - 11 - EF - L	Mercogliano	ACCOGLIENZA PRESSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE POTENZIAMENTO DELL'OSPIZIO VECCHIO	COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE	466.000.000	466.000.000	0	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
5848	AC - 14 - LA - B	Raccale	CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. M. LA NOVA ED ANNESSO CONVENTO	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE	1.797.020.944	1.797.020.944	0	30/07/98	30/09/99	Unica soluzione
5853	AA - 14 - FB - B	Corniglio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DI CORNIGLIO E RECUPERO FUNZIONALE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI CORNIGLIO	940.238.000	940.238.000	0	31/07/98	20/09/99	Unica soluzione
5868	AD - 12 - GB - B	Bagno Di Romagna	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FIERE	IST. CLARISSE SS SACRAMENTO	1.488.000.000	1.288.000.000	200.000.000	20/01/99	30/10/99	Unica soluzione
5869/ A	AC - 26 - FD - B	Ceranesi	OSPIZIO NUOVO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI E SERVIZI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	6.241.000.000	4.270.000.000	1.971.000.000	30/06/98	30/10/99	
5869/ B	AC - 26 - FD - B	Ceranesi	OSPIZIO VECCHIO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	1.535.000.000	1.050.000.000	485.000.000	30/06/98	30/10/99	
5869/ B	AC - 26 - FD - B	Ceranesi	OSPIZIO VECCHIO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	1.535.000.000	1.050.000.000	485.000.000	30/06/98	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5869/C	AC - 26 - FD - B	Ceranesi	AUDITORIUM - PIAZZALE SOSTA AUTOMEZZI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	2.456.000.000	1.681.000.000	775.000.000	15/05/99	30/10/99	
5869/C	AC - 26 - FD - B	Ceranesi	AUDITORIUM - PIAZZALE SOSTA AUTOMEZZI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	2.456.000.000	1.681.000.000	775.000.000	15/05/99	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
5873	AD - 41 - OA - B	Napoli	RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' DEI PELLEGRINI NELLA NAPOLI SACRA	ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO CASA DELLO ST	3.205.000.000	2.421.000.000	784.000.000	30/01/99	30/09/99	
5885	AA - 26 - EE - M	Iesolo	SISTEMA A CARTELLI A MESSAGGIO VARIABILE	COMUNE DI JESOLO	193.070.000	143.070.000	50.000.000	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
590	AC - 26 - FD - M	Cittanova	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO ALI MATERNE PER ADIBIRLO AD OPERE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	DIOCESI DI OPPIDO - PALMI	4.317.927.841	4.167.927.841	150.000.000	31/07/98	30/10/99	
5949	AC - 41 - LA - B	Sotto il Monte Giovanni XXIII	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	PARROC. S. CUORE DI GESU' E S. EGIDIO	2.906.000.000	1.209.000.000	1.697.000.000	01/06/98	01/09/99	Unica soluzione
5950	AC - 41 - FB - M	Bergamo	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"	DIOCESI DI BERGAMO	3.583.541.000	2.583.541.000	1.000.000.000	23/10/98	31/10/99	Unica soluzione
5951	AC - 41 - EL - L	Brescia	SISTEMAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CENTRO PASTORALE PAOLO VI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN CENTRO STORICO	FOND. CENTRO PASTORALE PAOLO VI	300.000.000	150.000.000	150.000.000	01/03/98	31/10/98	Unica soluzione
5954	AC - 41 - LA - B	Brescia	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE DELLA CHIESA CATTEDRALE	CATTEDRALE DI BRESCIA	2.595.000.000	425.000.000	2.170.000.000	19/01/98	15/05/99	Unica soluzione
5962	AA - 12 - IA - B	Noceto	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NELLA EX SCUOLA DI COSTAMEZZANA	COMUNE DI NOCETO	351.000.000	321.000.000	30.000.000	09/08/99	31/10/99	
5963	AA - 12 - FB - B	Noceto	RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DELLA ROCCA DI NOCETO	COMUNE DI NOCETO	570.000.000	320.000.000	250.000.000	01/09/98	31/10/99	Unica soluzione
5964	AA - 12 - FA - B	Fontevivo	RESTAURO DELL'EX COLLEGIO MARIA LUGIA GIA' ABBAZIA CISTERCENSE CON REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI FONTEVIVO PARMA	2.683.070.000	2.505.070.000	178.000.000	01/09/98	31/10/99	Unica soluzione
5968	AC - 12 - OA - M	Fontanafredda	MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA ACCESSIBILITA' RISTORO RICETTIVITA' POVERA RESTAURO DI LUOGHI DI IMPORTANZA RELIGIOSA E CULTURALE	MONASTERO SUORE CLAUSTRALI DOMENICANE S. GIUSEPPE	528.000.000	528.000.000	0	31/12/98	31/10/99	Unica soluzione
5972	AA - 12 - IA - B	Fidenza	RESTAURO DELLA CASA CREMONINI E DELLA TORRE MEDIEVALE LA PORTA DELLA VIA FRANCIGENA NELLA PROVINCIA DI PARMA	COMUNE DI FIDENZA	690.000.000	690.000.000	0	30/07/98	30/10/99	Unica soluzione
5973	AC - 12 - OA - M	Bore	RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO	507.000.000	370.000.000	137.000.000	14/04/99	30/10/99	
5976	AC - 12 - IA - B	Terenzo	RESTAURO DELLA PIEVE DI BARDONE E RECUPERO A FINI MUSEALI DI LOCALI ACCESSORI	PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA	1.282.000.000	977.000.000	305.000.000	01/02/99	31/10/99	Unica soluzione
5980	AC - 53 - LA - M	Bologna	RESTAURO DELL'ORGANO STORICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA'	PARROCCHIA S. MARIA DELLA PIETA'	150.000.000	100.000.000	50.000.000	30/10/98	30/10/99	Unica soluzione
5987	AC - 53 - GA - B	Bologna	RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENOBIO DI S. VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA RISTORO E LUOGO DI CULTO	CONGR. ORATORIO DI S. FILIPPO NERI	3.670.000.000	3.670.000.000	0	30/01/99	31/10/99	Unica soluzione
599	AB - 11 - FB - L	Matera	CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	4.691.651.000	3.746.651.000	945.000.000	20/08/98	30/10/99	
599	AB - 11 - FB - L	Matera	CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	4.691.651.000	3.746.651.000	945.000.000	20/08/98	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONI E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	874.882.734	437.441.365	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.419.660.837	709.830.420	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.419.660.837	709.830.420	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.420.703.208	1.210.351.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	141.842.944	70.921.470	56.737.180	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.284.036.961	1.642.018.480	1.313.614.784	0	0	0	0	0	0
0	0	0	626.275.000	313.137.500	0	0	0	0	0	550.000.000	0
0	0	0	2.537.844.240	1.268.922.120	1.015.137.696	0	0	0	0	0	0
0	0	0	149.975.304	0	0	149.975.300	0	0	0	0	0
0	0	0	425.000.000	212.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	320.437.130	160.218.565	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	296.920.466	148.460.230	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.383.666.667	1.191.833.330	953.466.670	0	0	0	0	0	0
0	0	0	524.304.000	262.152.000	209.721.600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	675.330.956	337.665.480	270.132.380	0	0	0	0	0	0
0	0	0	368.246.666	184.123.330	0	0	0	0	0	0	0
77.700.000	0	77.700.000	797.484.167	398.742.085	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100.000.000	50.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0
418.600.000	0	418.600.000	3.012.964.649	1.506.992.320	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411.400.000	0	411.400.000	2.515.251.915	1.257.625.960	1.006.100.768	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6000	AA-12-EL-L	Pontremoli	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	971.000.000	891.000.000	80.000.000	20/04/99	31/10/99	
6003	AA-12-FD-B	Pontremoli	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE FORESTERIA CASTELLO DEL PIAGNARO	COMUNE DI PONTREMOLI	666.000.000	531.000.000	135.000.000	01/07/98	01/09/99	Unica soluzione
6012	AC-11-LA-L	Matera	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	8.624.574.442	3.124.574.442	5.500.000.000	31/07/98	21/09/99	Unica soluzione
6012	AC-11-LA-L	Matera	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	8.624.574.442	3.124.574.442	5.500.000.000	31/07/98	21/09/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6092	AB-31-EA-L	Caravaggio	RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO	COMUNE DI CARAVAGGIO	3.075.000.000	2.075.000.000	1.000.000.000	10/09/98	31/10/99	Unica soluzione
6092	AB-31-EA-L	Caravaggio	RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO	COMUNE DI CARAVAGGIO	3.075.000.000	2.075.000.000	1.000.000.000	10/09/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6104/B	AC-12-LA-B	Pietrasanta	RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO.	PARROCCHIA S. MARTINO	2.666.000.000	1.981.000.000	685.000.000	30/06/98	20/10/99	Unica soluzione
6104/C	AC-12-LA-B	Pietrasanta	RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA. RESTAURO DI AFFRESCHI.	PARROCCHIA S. MARTINO	547.000.000	547.000.000	0	30/06/98	20/10/99	
6109	AC-14-GA-M	Paola	RISTRUTTURAZIONE RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL SANTUARIO DI S. FRANCESCO DI PAOLA AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	PROV. DI S. PAOLA DEI MINIMI	7.851.600.000	6.351.600.000	1.500.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
611	AA-41-LA-B	Firenze	BASILICA DI S. CROCE IN FIRENZE: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA	FONDO EDIFICI DI CULTO	5.860.274.727	5.260.274.727	600.000.000	30/09/98	31/10/99	
6121	AA-41-HA-L	Firenze	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	4.803.000.000	4.253.000.000	550.000.000	02/03/99	31/10/99	Unica soluzione
6122	AA-41-EA-L	Firenze	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	4.013.000.000	3.336.000.000	677.000.000	30/01/99	30/10/99	Unica soluzione
6153	AD-26-LA-B	Lodi Vecchio	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	BASILICA DEI XII APOSTOLI	120.000.000	80.000.000	40.000.000	31/05/98	15/07/99	Unica soluzione
6156	AC-41-LA-M	Mantova	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	2.034.000.000	1.824.000.000	210.000.000	22/04/99	31/10/99	
6159	AC-12-LA-B	Pavia	CONSERVAZIONE RESTAURO E ADEGUAMENTO AD USO LITURGICO CULTURALE DELLA CHIESA DI S. LUCA A PAVIA	PARROCCHIA S. PRIMO E FELICIANO	2.133.000.000	1.248.000.000	885.000.000	10/06/97	31/10/99	Unica soluzione
616	AC-51-GA-M	Massina	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	7.963.532.000	7.118.532.000	845.000.000	10/07/98	31/10/99	
6173	AA-12-FD-M	Santa Sofia	COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RUO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI	COMUNE DI SANTA SOFIA	2.357.516.376	978.516.376	1.381.000.000	31/08/98	31/10/99	Unica soluzione
6191	AC-12-LA-B	Pistoia	RESTAURO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CATTEDRALE	CATTEDRALE DIOCESI DI PISTOIA	880.698.000	680.698.000	200.000.000	30/06/98	30/10/99	Unica soluzione
6192	AC-12-FD-M	Pistoia	ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA ROSPIGLIOSI	DIOCESI DI PISTOIA	824.000.000	432.000.000	392.000.000	25/03/98	30/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
411.400.000	0	411.400.000	2.515.251.915	1.257.825.960	1.006.100.766	0	0	0	0	0	0
0	0	0	890.424.000	445.212.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	482.950.840	241.475.420	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.845.000.000	1.422.500.000	1.138.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	237.234.442	0	0	0	0	213.510.997	0	0	0
0	0	0	3.082.234.442	1.422.500.000	1.138.000.000	0	0	213.510.997	0	0	0
0	0	0	1.774.875.850	887.437.925	709.950.340	0	0	0	0	0	0
0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	270.000.000	0	0	0
0	0	0	2.074.875.850	887.437.925	709.950.340	0	0	270.000.000	0	0	0
0	0	0	1.966.819.999	983.410.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	543.793.811	271.896.805	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8.351.800.000	3.175.800.000	2.540.640.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.598.000.000
0	0	0	4.252.674.814	2.126.337.410	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.888.013.748	1.444.006.874	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	80.000.000	40.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.782.670.400	891.335.200	713.068.160	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.240.891.753	620.495.875	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6.368.532.000	3.184.266.000	2.547.412.800	0	0	0	0	0	0
0	0	0	467.076.580	233.538.290	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	652.900.000	326.450.000	261.160.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	431.613.835	215.806.915	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
6193	AC-12-FD-M	Pistoia	SEMINARIO VESCOVILE DI PISTOIA RECUPERO DELLA FORESTERIA COME RESIDENZA A BASSO COSTO TRAMITE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	SEMINARIO VESCOVILE LEONIANO DI PISTOIA	775.521.000	475.521.000	300.000.000	31/10/98	31/10/99	Unica soluzione
6201	AA-26-EE-B	Caorle	SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADO	COMUNE DI CAORLE	3.580.000.000	1.580.000.000	2.000.000.000	30/11/98	31/10/99	Unica soluzione
6219	AA-41-IC-M	Firenze	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.	COMUNE DI FIRENZE	1.386.000.000	1.160.000.000	226.000.000	07/01/99	20/10/99	Unica soluzione
6219	AA-41-IC-M	Firenze	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.	COMUNE DI FIRENZE	1.386.000.000	1.160.000.000	226.000.000	07/01/99	20/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6220	AA-41-EB-M	Firenze	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	1.246.000.000	844.000.000	402.000.000	10/03/99	31/10/99	Unica soluzione
6222	AA-41-EE-M	Firenze	SEGNALETICA E ARREDO GIUBILARE E DEI PERCORSI SPECIALI	COMUNE DI FIRENZE	1.348.000.000	1.183.000.000	165.000.000	15/03/99	30/10/99	Unica soluzione
6227	AA-41-LA-B	Firenze	CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULIZIA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI ED INFISSI	COMUNE DI FIRENZE	4.291.000.000	3.175.000.000	1.116.000.000	23/12/98	20/10/99	Unica soluzione
6229	AC-12-LA-L	ChioGGia	MUSEO DI ARTE SACRA PALAZZO VESCOVILE CHIOGGIA	ENTE DIOCESI DI CHIOGGIA	3.500.000.000	3.109.000.000	391.000.000	31/07/98	30/10/99	Unica soluzione
6230	AC-14-EF-M	Cesena	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE	MONASTERO DI S. MARIA DEL MONTE	1.515.000.000	1.515.000.000	0	02/11/98	30/10/99	Unica soluzione
6230	AC-14-EF-M	Cesena	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE	MONASTERO DI S. MARIA DEL MONTE	1.515.000.000	1.515.000.000	0	02/11/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6231	AC-26-LA-L	Como	RESTAURO FACCIATE DELLA BASILICA DI S. ABBONDIO	SEMINARIO VESCOVILE DI S. ABBONDIO	1.218.000.000	568.000.000	650.000.000	30/11/97	30/06/99	Unica soluzione
6233	AC-26-EF-M	Crema	CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL PELLEGRINO SANTUARIO S. MARIA DELLA CROCE	PARROCCHIA DI S. MARIA AD NIVES	2.116.000.000	1.516.000.000	600.000.000	01/09/98	30/10/99	Unica soluzione
6239	AB-53-FD-L	Bologna	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI	2.873.000.000	748.000.000	2.125.000.000	10/12/98	31/10/99	Unica soluzione
6240	AA-53-FD-L	Bologna	VILLA GUASTAVILLANI UNA RESIDENZA RINASCIMENTALE IMMERSA NEL VERDE COLLINARE RESTITUITA A NUOVA VITA CULTURALE E DI ACCOGLIENZA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	11.535.000.000	1.535.000.000	10.000.000.000	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
6243	AC-53-0A-M	Bologna	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PER POTENZIARE LA RICETTIVITA' DEL LUOGO CON INTERVENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI ROMAGNA DELL'ORDINE DEI SERVIZI DI MARI	1.775.923.821	1.571.126.821	204.797.000	21/05/99	29/10/99	
6244	AC-53-FD-L	Bologna	MAISON D'ACCUEIL DAL MONTE	FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO	1.583.000.000	650.000.000	933.000.000	26/11/98	30/09/99	Unica soluzione
6245	AA-53-0A-L	Bologna	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN DOMENICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	PREFETTURA DI BOLOGNA	365.000.000	365.000.000	0	15/09/98	31/07/99	Unica soluzione
6246	AA-53-0A-L	Bologna	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN SALVATORE DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	PREFETTURA DI BOLOGNA	350.000.000	350.000.000	0	15/09/98	31/07/99	Unica soluzione
625	AC-26-FB-M	Lendinara	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLVETANA	2.275.997.000	1.725.997.000	550.000.000	30/08/98	15/10/99	
625	AC-26-FB-M	Lendinara	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLVETANA	2.275.997.000	1.725.997.000	550.000.000	30/08/98	15/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	395.520.300	197.760.150	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.543.677.000	771.838.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.049.581.150	524.790.575	419.832.460	0	0	0	0	0	0
0	0	0	110.000.000	0	99.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.159.581.150	524.790.575	518.832.460	0	0	0	0	0	0
0	0	0	543.606.000	271.803.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	977.741.833	488.870.916	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.908.184.000	1.454.092.000	1.163.273.600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.085.926.400	1.542.963.200	0	0	0	0	0	0	0
153.600.000	0	153.600.000	1.310.881.977	655.440.988	524.352.790	0	0	0	0	0	0
0	0	0	49.455.450	0	0	0	0	44.509.905	0	0	0
153.600.000	0	153.600.000	1.360.337.427	655.440.988	524.352.790	0	0	44.509.905	0	0	0
0	0	0	567.378.145	283.689.070	226.851.250	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.479.808.980	739.904.490	591.923.592	0	0	0	0	0	0
0	0	0	622.185.117	311.092.560	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	815.839.934	407.919.970	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.547.289.701	773.644.850	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	650.000.000	325.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000
0	0	0	1.461.997.000	730.998.500	584.798.800	0	0	0	0	0	0
0	0	0	163.000.000	0	0	0	0	146.700.000	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AP Prot.	Codice Urgce	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6272	AB - 23 - FD - M	Padova	CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI CIECHI PLURIMINORATI	IST. CONFIGUACHI PER MINORATI	4.582.342.270	3.362.342.270	1.200.000.000	31/07/98	30/10/99	
6272	AB - 23 - FD - M	Padova	CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI CIECHI PLURIMINORATI	IST. CONFIGUACHI PER MINORATI	4.582.342.270	3.362.342.270	1.200.000.000	31/07/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6274	AC - 12 - LA - L	Amad	CASA PARROCCHIALE DI ACCOGLIENZA	IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	1.575.000.000	1.000.000.000	575.000.000	10/08/98	30/10/99	Unica soluzione
6279	AA - 12 - FB - M	Bionaz	RECUPERO DEL FABBRICATO LA BATISE AD USO OSTELLO	COMUNE DI BIONAZ	2.094.912.000	1.461.912.000	633.000.000	29/06/98	31/10/99	Unica soluzione
6283	AA - 22 - LA - B	Loreto	RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI DESTINATI AD ACCOGLIENZA DEL POMARANCIO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.150.000.000	1.150.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6287	AA - 22 - LA - B	Loreto	BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA ZONA ABSDALE CENTRALE DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.900.000.000	1.900.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6288	AA - 22 - LA - B	Loreto	COMPLETAMENTO DEI RESTAURI E CONSOLIDAMENTI DELLE FACCIATE E COPERTURE NELLA ZONA ADIACENTE AL POMARANCIO AREA SERVIZI DEL CLERO FRANCESCOANO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200.000.000	1.200.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6289	AA - 22 - LA - B	Loreto	RECUPERO FUNZIONALE AMBIENTI DEL PALAZZO APOSTOLICO DESTINATI A MUSEO E SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	2.850.000.000	2.850.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6290	AA - 22 - LA - B	Loreto	BONIFICA VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEGLI AMBIENTI DEL BOTTORETTO E STRUTTURE PORTANTI DELLA COPERTURA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.000.000.000	1.000.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6291	AA - 22 - LA - B	Loreto	IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DEL BOTTORETTO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	800.000.000	800.000.000	0	20/06/98	16/05/99	Unica soluzione
6292	AA - 22 - LA - B	Loreto	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA BASILICA DELLA S. CASA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200.000.000	1.200.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6293	AA - 22 - LA - B	Loreto	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA DELLE ABSIDI DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.500.000.000	1.500.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6294	AA - 22 - LA - B	Loreto	COMPLETAMENTO DEI CONSOLIDAMENTI E RESTAURI DELLE FACCIATE DELLA CUPOLA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	750.000.000	750.000.000	0	20/06/98	27/10/99	Unica soluzione
6295	AA - 22 - LA - B	Loreto	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVATA CENTRALE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI CULTO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.150.000.000	1.150.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6296	AA - 22 - LA - B	Loreto	BONIFICA VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEGLI AMBIENTI DEL BOTTORETTO E STRUTTURE PORTANTI DELLA COPERTURA DEGLI ABSIDI DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200.000.000	1.200.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6297	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI PIOMBI DELLA CUPOLA DELLA BASILICA DELLA S. CASA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.100.000.000	1.100.000.000	0	20/05/98	18/08/99	Unica soluzione
6299	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA DEL POMARANCIO SOFFITTO LIGNEO E COPERTURA E SUO RECUPERO FUNZIONALE	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.150.000.000	1.150.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6300	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI FINESTROMI ISTORIATI SULLE ABSIDI DELLA BASILICA DELLA S. CASA DI LORETO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200.000.000	1.200.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6301	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA ZONA ABSDALE DESTRA DELLA BASILICA DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI CULTO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.900.000.000	1.900.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
6302	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA ED OPERE DI FINITURA PITTORICA DEI PARAMENTI ALL'INTERNO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	750.000.000	750.000.000	0	20/06/98	15/10/99	Unica soluzione
6308	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DELLE NAVATE DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200.000.000	1.200.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6314	AC - 13 - GA - B	Foligno	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO AI FINI DELLA RICETTIVITA' DI DUE PORZIONI ATTUALMENTE NON UTILIZZATE DEL MONASTERO DI S. ANNA	IST. TERZIARIE FRANCESCAINE	3.568.000.000	3.388.000.000	178.000.000	01/07/98	29/10/99	Unica soluzione
6316	AC - 26 - GA - M	Cingoli	ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MONASTERO DI S. BENEDETTO AI FINI DELLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	IST. TERZIARIE FRANCESCAINE	4.387.000.000	4.167.000.000	220.000.000	26/07/98	29/10/99	Unica soluzione
6325	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI NEL SOTTOTETTO DEL CORPO CENTRALE DEL PALAZZO ILLIRICO DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.900.000.000	1.900.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6326	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA ZONA ABSIDALE SINISTRA DELLA BASILICA DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI CULTO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	2.250.000.000	2.250.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6327	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI RESTAURI DELLE FACCIATE NELLA ZONA ABSIDALE DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.100.000.000	1.100.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6328	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE COPERTURE NELLA ZONA DEL POMARANCIO (DESTINATA AD ACCOGLIENZA) AL SECONDO LIVELLO DEL PALAZZO APOSTOLICO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200.000.000	1.200.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6329	AA - 22 - LA - B	Loreto	COMPLETAMENTO DELLA PULITURA E CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI DELLE FACCIATE INTERNE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI BASE DELLA CUPOLA DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.000.000.000	1.000.000.000	0	20/05/98	27/10/99	Unica soluzione
6337	AA - 21 - EA - L	Assisi	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' PONTE SAN VETTURINO	COMUNE DI ASSISI	875.000.000	839.000.000	36.000.000	20/10/98	30/10/99	Unica soluzione
6344	AA - 21 - EL - B	Assisi	RIGUALIFICAZIONE DEGLI ITINERARI STORICI DI ACCESSO AD ASSISI	COMUNE DI ASSISI	1.282.000.000	1.282.000.000	0	20/10/98	30/10/99	Unica soluzione
6352	AA - 21 - EL - M	Assisi	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO MECCANIZZATO COMPOSTO DA TRATTI PEDONALI E COPPIE DI ASCENSORI DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI	COMUNE DI ASSISI	1.944.000.000	1.944.000.000	0	30/09/98	30/10/99	Unica soluzione
6359	AA - 21 - IC - M	Assisi	RIGUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ASSISI SANTA MARIA DEGLI ANGELI E SANTUARIO DI RIVOLTORTO	COMUNE DI ASSISI	3.974.000.000	3.179.000.000	795.000.000	30/09/98	30/10/99	Unica soluzione
6366	AA - 26 - LA - B	Periciale	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONGIOVINO	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. DELL'UMBRIA	4.332.000.000	4.322.000.000	10.000.000	24/06/98	29/10/99	Unica soluzione
6376	AA - 22 - FB - M	Loreto	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F.	COMUNE DI LORETO	4.350.000.000	4.350.000.000	0	20/12/98	30/10/99	Unica soluzione
6389	AC - 41 - GA - M	Orvieto	RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	PROV. ROMANA FRATI MINORI CAPPUCCINI	744.000.000	744.000.000	0	25/09/98	20/10/99	Unica soluzione
6389	AC - 41 - GA - M	Orvieto	RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	PROV. ROMANA FRATI MINORI CAPPUCCINI	744.000.000	744.000.000	0	25/09/98	20/10/99	Unica soluzione

TOTALE PER L'INTERVENTO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMM. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000
160.800.000	0	160.800.000	3.085.519.400	1.542.759.700	1.234.207.760	0	0	0	0	0	0
196.700.000	0	196.700.000	3.656.300.000	1.828.150.000	1.462.520.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
83.900.000	0	83.900.000	663.262.982	331.631.491	0	0	0	0	0	0	0
128.200.000	0	128.200.000	949.418.547	474.709.275	0	0	0	0	0	0	0
194.400.000	0	194.400.000	1.507.553.833	753.776.916	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.178.200.000	1.589.100.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000
0	0	0	4.349.409.574	2.174.704.787	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	703.856.000	351.928.000	281.542.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	33.900.000	0	0	0	16.950.000	0	0	0	0
0	0	0	737.756.000	351.928.000	281.542.400	0	16.950.000	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
6390	AA - 22 - EQ - B	Loreto	RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN VIA SOLARI CENTRO STORICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLEGATO PIANO GENERALE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI LORETO	340.000.000	340.000.000	0	30/11/98	30/10/99	Unica soluzione
6407	AB - 51 - EA - L	Ancona	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	742.000.000	567.000.000	175.000.000	15/02/99	31/10/99	
6409/ B	AA - 13 - EC - M	Norcia	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (II° LOTTO)	COMUNE DI NORCIA	4.607.000.000	4.607.000.000	0	27/07/98	25/10/99	Unica soluzione
6413	AA - 14 - FA - B	Ascoli Piceno	RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE	COMUNE DI ASCOLI PICENO	4.966.238.432	2.300.000.000	2.666.238.432	20/09/98	31/10/99	Unica soluzione
642	AA - 41 - LA - M	Napoli	DUOMO DI NAPOLI	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	6.036.151.345	6.036.151.345	0	04/08/98	31/10/99	
6424	AC - 14 - OB - M	Macerata	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI GIUBILARI E ASSISTENZA RELIGIOSA CON RISTORAZIONE E RICETTIVITA' NOTTURNA CENTRO STUDI RICCIANO	SEM. MISS. DIOC. REDEMPTORIS MATER	17.535.000.000	12.729.000.000	4.806.000.000	30/06/98	30/10/99	Unica soluzione
643	AC - 12 - OA - M	Monterosso Al Mare	COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	5.270.000.000	5.000.000.000	270.000.000	25/01/99	30/10/99	
6442/ B	AB - 13 - EA - M	Norcia	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI	COMUNE DI NORCIA	2.531.000.000	1.911.000.000	620.000.000	27/07/98	25/10/99	Unica soluzione
6442/ C	AB - 13 - EA - M	Norcia	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI NORCIA	6.257.000.000	6.257.000.000	0	27/07/98	25/10/99	Unica soluzione
6446	AA - 13 - LA - B	Pioraco	SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE	CONFR. SS. SACRAMENTO	575.000.000	350.000.000	225.000.000	01/09/98	31/08/99	Unica soluzione
6453	AC - 21 - OB - L	Assisi	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IL MIGLIORAMENTO L'ADEGUAMENTO E LA CRESCITA DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASA DI S. BRIGIDA	ORDINE DEL SS.MO SALVATORE DI S. BRIGIDA	950.000.000	950.000.000	0	25/02/99	31/10/99	
6476	AA - 26 - MA - M	San Venanzo	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO ABITATO FRAZ. COLLELUNGO	COMUNE DI SAN VENANZO	200.000.000	185.000.000	15.000.000	15/10/98	26/01/99	Unica soluzione
6480	AC - 14 - LA - B	Ascoli Piceno	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO GENERALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO	CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO	1.140.000.000	800.000.000	340.000.000	15/11/98	30/09/99	Unica soluzione
6481	AC - 14 - LA - B	Montegallo	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA S. MARIA IN LAPIDE	812.400.000	812.400.000	0	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
6488	AC - 14 - FD - M	Castelplanio	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ABBZIA DI SAN BENEDETTO IN CASTELPLANIO PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	DIOCESI DI JESI	2.479.008.968	2.103.005.269	376.003.699	15/08/98	30/10/99	Unica soluzione
6490	AA - 14 - LA - M	Serra De' Conti	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	714.000.000	614.000.000	100.000.000	29/09/98	15/10/99	Unica soluzione
6495	AA - 14 - LA - M	Sassoferrato	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIUSO DEL PALAZZO DEGLI SCALZI	COMUNE DI SASSOFERRATO	6.777.126.000	7.222.126.000	1.555.000.000	03/09/98	30/10/99	Unica soluzione
6495	AA - 14 - LA - M	Sassoferrato	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIUSO DEL PALAZZO DEGLI SCALZI	COMUNE DI SASSOFERRATO	6.777.126.000	7.222.126.000	1.555.000.000	03/09/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6498	AA - 14 - FB - M	Fabriano	RESTAURO E RIUSO DELLA ABAZIA DI S. BIAGIO IN CAPRIE (25 P.L.)	COMUNE DI FABRIANO	2.300.000.000	1.750.000.000	550.000.000	19/08/98	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMM. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	339.415.410	169.707.705	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	566.293.375	283.146.687	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.885.085.040	1.942.542.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.262.325.033	1.131.162.516	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.298.000.000
0	0	0	10.648.283.165	5.324.141.580	4.259.313.270	0	0	0	0	0	0
135.900.000	0	135.900.000	3.495.101.640	1.747.550.800	1.398.040.656	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.035.424.062	1.017.712.030	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.667.758.764	2.833.879.380	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	322.713.642	161.356.820	0	0	0	0	0	0	0
95.000.000	0	95.000.000	855.000.000	427.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	159.860.835	0	0	159.860.830	0	0	0	0	0
0	0	0	799.803.000	399.901.500	0	0	0	0	0	0	0
83.900.000	0	83.900.000	708.450.000	354.225.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.818.000.000	909.000.000	727.200.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	422.714.981	211.357.490	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6.479.764.724	3.239.882.360	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	581.988.578	0	0	0	280.994.289	0	0	0	0
0	0	0	7.041.753.302	3.239.882.360	0	0	280.994.289	0	0	0	0
0	0	0	1.183.538.850	581.769.475	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCD. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMMI. STATO
0	0	0	8 724 871.347	4 362.435.670	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 950 803 606	1 475 401.800	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	103 985.000	0	0	0	0	93.586.500	0	0	0
90 000.000	0	90 000 000	1.550.080 975	775 040.490	620 032.390	0	0	0	0	0	0
90.000.000	0	90.000 000	1.654 065 975	775.040 490	620 032.390	0	0	93.586.500	0	0	0
287.000.000	0	287.000 000	3.901.023 832	1.950 511.920	1.560 409 532	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 706 948 969	1.853 474 480	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 378.584.722	689.292 361	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 581.405 608	1.290.702.800	1.032.562.243	0	0	0	0	0	0
0	0	0	472.428.829	236.214.410	0	0	0	0	0	0	0
40.000.000	0	40.000.000	345.372.202	172.686.100	0	0	0	0	0	0	0
180.000.000	0	180.000 000	1.573.245.000	786.623.000	629.298.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	46 754.000	0	0	0	0	42.078.600	0	0	0
180.000.000	0	180.000.000	1.620.000.000	786.623.000	629.298.400	0	0	42.078.600	0	0	0
0	0	0	231.938 688	115.969.345	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	289 444 360	144.722.180	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	754.717.340	377.358.670	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	276.000.000	138.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.361.000.000	1.180.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12.877.000.000	6 438.500.000	0	0	0	0	0	0	0
40.000.000	0	40.000.000	337.759.326	168.879.660	135.103.730	0	0	0	0	0	0
0	0	0	240.590.000	0	0	0	120.295.000	0	0	0	0
0	0	0	510.790.500	255.395.250	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	751.380.500	255.395.250	0	0	120.295.000	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
6658	AB - 26 - FD - M	Todi	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO AGOSTINIANO DI S. PRASSEDE AI FINI DELL'ACCOGLIENZA POVERA DISABILE E DEI SERVIZI SOCIALI CULTURALI E INFORMATIVI	ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISPOLTI	5.484.000.000	5.394.000.000	70.000.000	15/09/98	31/10/99	Unica soluzione
6658	AB - 26 - FD - M	Todi	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO AGOSTINIANO DI S. PRASSEDE AI FINI DELL'ACCOGLIENZA POVERA DISABILE E DEI SERVIZI SOCIALI CULTURALI E INFORMATIVI	ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISPOLTI	5.484.000.000	5.394.000.000	70.000.000	15/09/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6659	AC - 26 - LA - B	Umbertide	RESTAURO DELL'ABBADIA DI MONTECORONA	PARROCCHIA DI SAN SALVATORE	1.017.953.844	897.953.844	120.000.000	30/07/98	30/09/99	Unica soluzione
6663	AC - 14 - FB - M	Citta' Di Castello	RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	1.700.245.000	1.444.245.000	256.000.000	30/06/98	31/10/99	
6663	AC - 14 - FB - M	Citta' Di Castello	RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	1.700.245.000	1.444.245.000	256.000.000	30/06/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6664	AC - 14 - LA - M	San Giustino	CHIESA DI S. SILVESTRO IN CORPOSANO	PARROCCHIA SAN GIUSTINO	314.000.000	100.000.000	214.000.000	10/11/98	31/10/99	Unica soluzione
6668	AA - 26 - IA - B	Santa Vittoria In Matenano	RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX CHIESA DELLA RESURREZIONE E ADIACENTE PARCO DELLE RIMEMBRANZE	COMUNE DI S. VITTORIA IN MATENANO	1.317.000.000	987.000.000	350.000.000	28/09/98	25/10/99	Unica soluzione
6669	AC - 26 - GB - L	San Benedetto Del Tronto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO GIA' EX STUDENTATO EUCARISTICO DEI PADRI SACRAMENTINI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNITA' ABITATIVE AUTONOME	PROV. ITAL. ISTITUTO DEI PRETI DEL SS.	1.214.656.000	807.656.000	407.000.000	23/09/98	30/10/99	Unica soluzione
6669	AC - 26 - GB - L	San Benedetto Del Tronto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO GIA' EX STUDENTATO EUCARISTICO DEI PADRI SACRAMENTINI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNITA' ABITATIVE AUTONOME	PROV. ITAL. ISTITUTO DEI PRETI DEL SS.	1.214.656.000	807.656.000	407.000.000	23/09/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6692	AC - 14 - GA - M	San Benedetto Del Tronto	RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO S. GIOVANNI B. PER LA CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	IST. S. GIOVANNI BATTISTA	1.477.765.064	730.000.000	747.765.064	30/08/98	25/10/99	Unica soluzione
6693	AC - 13 - FD - M	Candiano	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DESTINATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	1.000.000.000	900.000.000	100.000.000	10/08/98	30/09/99	Unica soluzione
6705	AA - 13 - EA - L	Montefalco	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO LA BOSTA E LA MOBILITA'	COMUNE DI MONTEFALCO	1.898.000.000	1.378.000.000	320.000.000	05/10/98	30/10/99	Unica soluzione
6706	AB - 13 - EH - M	Foligno	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO PER PELLEGRINI E O TURISTI PREVIA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI	AZIENDA U.S.L. N. 3	3.584.000.000	3.584.000.000	0	18/12/98	30/10/99	Unica soluzione
6712	AC - 12 - IA - M	Citta' Di Castello	MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	248.337.000	227.337.000	21.000.000	20/08/98	31/10/99	
6712	AC - 12 - IA - M	Citta' Di Castello	MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	248.337.000	227.337.000	21.000.000	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6717	AC - 21 - IA - B	Assisi	ADEGUAMENTO LITURGICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA	PROTOMONASTERO DI S. CHIARA ASSISI	2.360.000.000	2.260.000.000	100.000.000	10/04/99	29/10/99	
6734	AC - 21 - IA - B	Spello	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RISANAMENTO DI EDIFICI DELLA COLLAGIATA DI S. MARIA MAGGIORE	PARROCCHIA DI S. M. MAGGIORE	2.737.000.000	1.290.000.000	1.447.000.000	05/09/98	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
469.400.000	0	469.400.000	4.011.032.807	2.005.516.400	1.604.413.123	0	0	0	0	0	0
0	0	0	352.000.000	0	0	0	0	316.800.000	0	0	0
469.400.000	0	469.400.000	4.363.032.807	2.005.516.400	1.604.413.123	0	0	316.800.000	0	0	0
0	0	0	729.326.960	364.663.480	291.730.785	0	0	0	0	0	0
0	0	0	89.500.000	0	0	0	0	80.550.000	0	0	0
0	0	0	1.354.745.500	677.372.750	541.898.200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.444.245.500	677.372.750	541.898.200	0	0	80.550.000	0	0	0
0	0	0	60.883.200	30.441.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	837.371.418	418.685.710	334.948.570	0	0	0	0	0	0
0	0	0	621.000.000	310.500.000	248.400.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	154.964.000	0	0	0	0	139.467.600	0	0	0
0	0	0	775.964.000	310.500.000	248.400.000	0	0	139.467.600	0	0	0
0	0	0	730.000.000	365.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	899.152.835	449.576.420	359.661.130	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.127.565.267	563.782.635	0	0	0	0	0	0	0
400.000.000	0	400.000.000	2.258.213.827	1.129.106.910	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	17.676.000	0	0	0	0	15.908.400	0	0	0
0	0	0	209.336.100	104.668.050	83.734.440	0	0	0	0	0	0
0	0	0	227.012.100	104.668.050	83.734.440	0	0	15.908.400	0	0	0
0	0	0	1.984.647.381	982.323.890	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.075.592.500	537.796.250	430.237.000	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
6767	AA - 26 - FB - M	Jesi	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER GIOVANI	COMUNE DI JESI	3.500.000.000	2.450.000.000	1.050.000.000	17/11/98	25/10/99	Unica soluzione
6775	AC - 26 - LA - B	Jesi	RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMO DUOMO DI JESI	ENTE DIOCESI DI JESI	791.790.072	455.000.000	336.790.072	24/09/97	12/11/98	Unica soluzione
6782	AB - 26 - LA - L	Gubbio	RECUPERO DELL'EREMO DI S. AMBROGIO	CANONICI REGOLARI LATERANENSIS	2.000.000.000	700.000.000	1.300.000.000	30/05/98	31/10/99	Unica soluzione
6790	AC - 21 - FH - M	Spello	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S. VENTURA DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA POVERA	PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE	478.000.000	442.000.000	36.000.000	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
6800	AC - 13 - LA - B	Guaido Tadino	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GAIFANA	PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO	524.000.000	400.000.000	124.000.000	04/11/98	30/09/99	Unica soluzione
6804	AC - 13 - LA - B	Norcia	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	4.751.702.202	4.551.702.202	200.000.000	10/07/98	30/10/99	Unica soluzione
6808	AA - 13 - FD - M	Corinaldo	ACCOGLIENZA E RESIDENZA SANTA MARIA GORETTI	COMUNE DI CORINALDO	2.204.330.000	1.904.330.000	300.000.000	31/07/98	31/10/99	Unica soluzione
6821	AA - 22 - EC - M	Loreto	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	2.500.000.000	2.100.000.000	400.000.000	28/05/99	30/10/99	
6884	AA - 13 - IA - M	Spoleto	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLO' SPOLETO	PROVINCIA DI PERUGIA	2.432.000.000	2.207.000.000	225.000.000	15/07/98	31/10/99	Unica soluzione
6884	AA - 13 - IA - M	Spoleto	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLO' SPOLETO	PROVINCIA DI PERUGIA	2.432.000.000	2.207.000.000	225.000.000	15/07/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
6888	AC - 14 - GB - M	Montemonaco	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA CASA GIOIOSA	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN FERRA'	1.255.000.000	1.000.000.000	255.000.000	22/02/99	30/10/99	
6898	AA - 31 - EA - M	Cascia	SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI BOSTA E RISTORO TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAORATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO	COMUNE DI CASCIA	6.730.000.000	6.730.000.000	0	25/07/98	30/10/99	Unica soluzione
6905	AD - 21 - HA - L	Assisi	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	IST. TERZIARIE FRANCESCALE ALCANTARINE	3.208.560.393	1.642.619.082	1.565.941.311	17/07/98	31/10/99	Unica soluzione
6906	AC - 21 - LC - B	Assisi	REALIZZAZIONE DELLA BALIA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE ROSE	CATTEDRALE DI S. RUFINO	1.058.380.000	637.998.867	420.383.333	20/07/98	31/10/99	Unica soluzione
6921	AA - 14 - EA - L	Citta' Di Castello	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI BOSTA E RISTORO E OPERE PER IL MIGLIORAMENTO VEICOLARE E PEDONALE PER L'ACCESSO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI CAMOSCIO DALLE FRAZIONI DI FABBRECCO E BIVIO LUGNANO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	885.000.000	796.000.000	89.000.000	30/08/98	20/09/99	Unica soluzione
6928	AC - 13 - FD - L	Terni	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO IN TERNI VIA MOZZONI	PARROCCHIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	1.200.000.000	1.000.000.000	200.000.000	30/04/99	30/10/99	
6960/ A	AC - 22 - OA - B	Osimo	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - I° LOTTO - NUOVO REFETTORIO E GARAGE	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	1.771.000.000	1.571.000.000	200.000.000	15/06/98	31/10/99	
6960/ B	AC - 22 - OA - B	Osimo	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - II° LOTTO - CROSTRO E RESTAURO BASILICA	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	1.563.000.000	1.363.000.000	200.000.000	15/06/98	31/10/99	
6960/ C	AC - 22 - OA - B	Osimo	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - III° LOTTO - LATO OVEST - RISTRUTTURAZIONE PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	2.117.000.000	1.917.000.000	200.000.000	15/06/98	31/10/99	
6969	AA - 13 - HA - M	Spoleto	PIANO GENERALE E PROGETTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI LUNDO I PERCORSI E LE METE GIUBILARI NEL CENTRO STORICO DI SPOLETO	COMUNE DI SPOLETO	795.000.000	805.000.000	190.000.000	31/07/98	25/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.985.360.344	992.680.170	794.144.138	0	0	0	0	0	0
0	0	0	455.000.000	227.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	700.000.000	350.000.000	280.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	431.650.000	215.825.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	326.264.262	163.132.130	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.630.102.202	1.815.051.100	1.452.040.880	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.904.332.142	952.166.070	761.732.856	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.978.249.613	989.124.805	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.136.307.791	1.068.153.890	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.136.307.791	1.068.153.890	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	930.000.000	465.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.839.033.000	2.919.516.500	2.335.613.200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.500.560.393	750.280.200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	633.371.735	316.685.865	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	767.069.250	383.534.625	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.000.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.570.569.485	785.284.740	628.227.795	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.303.690.415	651.845.200	521.476.165	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.812.422.068	906.211.030	724.968.825	0	0	0	0	0	0
0	0	0	604.775.000	302.387.500	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMM. STATO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.838.598.263	1.419.299.130	567.719.652	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.838.598.263	1.419.299.130	567.719.652	0	0	0	0	0	0
0	0	0	111.454.316	55.727.160	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.344.020.540	672.010.270	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.268.076.789	634.038.395	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.268.076.789	634.038.395	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.525.659.987	1.262.829.990	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	787.349.167	393.674.580	314.939.667	0	0	0	0	0	0
0	0	0	434.160.000	217.080.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.523.352.088	1.261.678.040	1.009.340.835	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.867.263.044	1.933.631.520	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	93.517.554	46.758.780	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.136.934.256	1.068.467.130	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	526.993.502	263.496.750	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	293.052.290	146.526.145	0	0	0	0	0	0	0
17.400.000	0	17.400.000	110.218.798	55.109.400	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	194.000.000	0	174.600.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	190.120.000	0	0	0	0	171.108.000	0	0	0
127.500.000	0	127.500.000	2.767.486.283	1.383.743.140	1.106.994.510	0	0	0	0	0	0
127.500.000	0	127.500.000	3.151.606.283	1.583.743.140	1.281.594.510	0	0	171.108.000	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgan	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
7067	AA-12-IA-B	Urbino	PALAZZO BONAVENTURA ODASI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO	COMUNE DI URBINO	2.400.000.000	1.800.000.000	600.000.000	13/06/98	31/10/99	Unica soluzione
7068	AA-12-IA-B	Urbino	PALAZZO DEL COLLEGIO SISTEMAZIONE AREA MUSEO E COPERTURA	COMUNE DI URBINO	1.100.000.000	1.100.000.000	0	13/06/98	31/10/99	Unica soluzione
7068	AA-12-IA-B	Urbino	PALAZZO DEL COLLEGIO SISTEMAZIONE AREA MUSEO E COPERTURA	COMUNE DI URBINO	1.100.000.000	1.100.000.000	0	13/06/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7074	AC-13-GA-B	Urbino	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA	MONASTERO AGOSTINIANE DI S. CATERINA	1.930.000.000	1.645.000.000	285.000.000	10/10/98	31/10/99	
7074	AC-13-GA-B	Urbino	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA	MONASTERO AGOSTINIANE DI S. CATERINA	1.930.000.000	1.645.000.000	285.000.000	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7077	AC-14-GA-L	Todi	RESTAURO ED AMPLIAMENTO PER UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NELLA LOCALITA' COLLEVALENZA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	6.907.000.000	3.307.000.000	3.600.000.000	12/08/98	31/10/99	Unica soluzione
7081	AC-13-GA-M	Amelia	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA VILLA VESCOVILE IN LOC. PODERE ANGELETTI	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	1.222.000.000	922.000.000	300.000.000	31/07/98	15/10/99	Unica soluzione
7084	AA-26-FB-M	Vallo Di Nera	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	COMUNE DI VALLO DI NERA	2.056.470.000	1.956.470.000	100.000.000	15/07/98	30/10/99	
7084	AA-26-FB-M	Vallo Di Nera	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	COMUNE DI VALLO DI NERA	2.056.470.000	1.956.470.000	100.000.000	15/07/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7088	AC-21-GA-M	Assisi	CASA MADRE IN VIA SAN FRANCESCO	ISTITUTO FRANCESCA MISSIONARIE	386.000.000	300.000.000	86.000.000	27/09/98	31/10/99	Unica soluzione
7102	AD-21-IA-M	Assisi	PATRIARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO NORD PALAZZO OVEST RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	22.583.062.490	21.583.062.490	1.000.000.000	30/06/98	31/10/99	Unica soluzione
7102	AD-21-IA-M	Assisi	PATRIARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO NORD PALAZZO OVEST RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	22.583.062.490	21.583.062.490	1.000.000.000	30/06/98	31/10/99	
7102	AD-21-IA-M	Assisi	PATRIARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO NORD PALAZZO OVEST RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	22.583.062.490	21.583.062.490	1.000.000.000	30/06/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7129	AC-26-LC-B	Polverigi	UN CROCEVIA PER VIVERE IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000	ARCIDIOCESI DI ANCONA OSIMO	279.000.000	279.000.000	0	30/10/98	15/09/99	Unica soluzione
713	AA-23-LC-L	Tedo	PARCHIOGGIO DELL'ABBZIA DI PRAGLIA	COMUNE DI TEOLO	1.627.207.400	1.275.207.400	352.000.000			
7143	AA-22-EA-L	Porto Recanati	PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LORETO	COMUNE DI PORTO RECANATI	266.000.000	266.000.000	0	30/01/99	30/10/99	Unica soluzione
7163	AA-13-ED-F	Foligno	SISTEMI DI DIFFUSIONE CULTURALI E RELIGIOSI	COMUNE DI FOLIGNO	798.000.000	648.000.000	150.000.000	31/07/98	30/09/98	Unica soluzione
7166/ B	AA-13-IA-B	Foligno	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE. LAVORI DA ESEGUIRE.	COMUNE DI FOLIGNO	3.894.000.000	1.308.000.000	2.586.000.000	05/09/98	31/08/99	
7167	AC-13-GA-M	San'Anastasia Di Narco	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	2.109.396.415	1.909.396.415	200.000.000	28/07/98	20/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONI E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.445.000.000	722.500.000	578.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	816.000.000	408.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	816.000.000	408.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170.400.000	0	170.400.000	1.329.307.013	664.653.510	0	0	0	0	0	0	0
170.400.000	0	170.400.000	1.329.307.013	664.653.510	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.752.328.294	1.376.164.150	1.100.931.318	0	0	0	0	0	0
0	0	0	813.000.000	406.500.000	325.200.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
0	0	0	1.316.470.000	658.235.000	526.588.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.316.470.000	658.235.000	526.588.000	0	0	0	0	100.000.000	0
0	0	0	244.000.000	122.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	17.807.562.490	8.903.781.240	7.123.024.996	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.000.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	775.500.000	0	0	0	0	697.950.000	0	0	0
0	0	0	21.583.062.490	10.403.781.240	7.123.024.996	0	0	697.950.000	0	0	0
0	0	0	268.369.200	134.184.600	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.230.662.700	615.331.350	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	265.207.000	132.603.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	647.400.000	323.700.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.307.324.278	653.662.140	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.599.396.415	799.698.210	639.758.566	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
7171	AC - 13 - LA - B	Gubbio	RESTAURO DEL PALAZZO DEL CAPITULO DEI CANONICI ANNESSO ALLA CATTEDRALE DI GUBBIO MUSEO DIOCESANO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CAPITOLO CANONICI DELLA CATTEDRALE	5.017.000.000	4.079.000.000	938.000.000	15/07/98	31/10/99	Unica soluzione
7176	AC - 21 - FD - M	Foligno	REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFIORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LORETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	619.000.000	569.000.000	50.000.000	07/10/98	31/10/99	Unica soluzione
7176	AC - 21 - FD - M	Foligno	REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFIORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LORETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	619.000.000	569.000.000	50.000.000	07/10/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7201	AC - 13 - LA - B	Gubbio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCISCANO DI GUBBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI S. FRANCESCO GUBBIO	3.079.869.386	2.984.869.386	95.000.000	20/07/98	31/10/99	Unica soluzione
7201	AC - 13 - LA - B	Gubbio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCISCANO DI GUBBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI S. FRANCESCO GUBBIO	3.079.869.386	2.984.869.386	95.000.000	20/07/98	31/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7227	AA - 21 - IA - B	Assisi	RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI S. RUFINO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL'UMBRIA	750.000.000	400.000.000	350.000.000	05/08/98	29/10/99	Unica soluzione
7235	AC - 21 - GB - L	Assisi	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIOEVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	1.531.770.000	836.384.538	695.385.462	07/10/98	31/10/99	Unica soluzione
7241/ A/B	AC - 21 - GA - M	Assisi	RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS PACIS COME CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E DELLA FORESTERIA DEL CONVENTO, MODIFICHE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI PELLEGRINI ALL'INTERNO DEL SANTUARIO BASILICA S.M. DEGLI ANGELI	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO	22.765.193.000	22.765.193.000	0	30/08/98	30/10/99	Unica soluzione
7241/ A/B	AC - 21 - GA - M	Assisi	RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS PACIS COME CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E DELLA FORESTERIA DEL CONVENTO, MODIFICHE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI PELLEGRINI ALL'INTERNO DEL SANTUARIO BASILICA S.M. DEGLI ANGELI	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO	22.765.193.000	22.765.193.000	0	30/08/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7245	AC - 13 - LA - B	Fossombrone	CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FOSSOMBRONE	PARROCCHIA S. ALDEBRANDO E AGOSTINO	1.280.000.000	1.020.000.000	260.000.000	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
7257	AA - 22 - IA - B	Montelupone	RESTAURO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO	COMUNE DI MONTELUPONE	2.690.596.000	2.690.596.000	0	10/08/98	31/10/99	Unica soluzione
7258	AA - 13 - HA - L	Gubbio	RITORNO ALL'ACROPOLI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A SCALA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE DA VIA XX SETTEMBRE AGLI ORTI DELLA CATTEDRALE	COMUNE DI GUBBIO	2.538.800.000	2.538.800.000	0	30/10/98	30/10/99	Unica soluzione
7265	AA - 13 - IA - B	Terni	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTELORI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI TERNI	1.650.000.000	1.650.000.000	0	30/08/98	30/10/99	Unica soluzione
7266	AA - 13 - IA - B	Terni	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	COMUNE DI TERNI	882.000.000	882.000.000	0	10/04/99	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONI E	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	4 074 000 213	2 037 000 110	1 629 600 085	0	0	0	0	0	0
6 900.000	0	6 900 000	518 021.417	259 010 710	207.208 567	0	0	0	0	0	0
0	0	0	39 613 000	0	0	0	0	35 651.700	0	0	0
6.900.000	0	6 900 000	557.634 417	259.010.710	207.208 567	0	0	35 651.700	0	0	0
203 500.000	0	203 500 000	2 643 394.746	1 321.697.370	1 057.357.898	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100 000.000	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0
203.500.000	0	203 500 000	2 743 394.746	1 321.697.370	1 057.357.898	0	0	90 000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000 000
0	0	0	779.770 000	389 885 000	0	0	0	0	0	0	0
2.738 900 000	0	2 738 900 000	18 263 292 880	9 131.646 440	7 305 317.152	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 694.506.538	0	0	0	0	1 525 055 884	0	0	0
2.738.900.000	0	2 738 900 000	19 957 799 418	9 131.646 440	7 305 317.152	0	0	1 525 055 884	0	0	0
0	0	0	1 007 000.000	503.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 690.595.400	1 345.297.700	1 076.238.160	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 452.199.987	1 337.099.993	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 580.000 000	795.000.000	636.000.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	882.000.000	441.000 000	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
7268	AA - 13 - IA - M	Spoletto	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLICOLA IN SPOLETO QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIUBILARE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE INFORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE	COMUNE DI SPOLETO	5.708.100.515	4.708.100.515	1.000.000.000	31/07/98	25/10/99	Unica soluzione
7271	AC - 14 - LA - B	San Severino Marche	RESTAURO DELLA BASILICA DI S. LORENZO IN DOLIOLO	PARROCCHIA DI S. LORENZO	311.673.000	311.673.000	0	15/10/98	10/10/99	Unica soluzione
7278	AC - 21 - LA - M	Assisi	RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORZIUNCOLA	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO	17.279.571.000	8.579.571.000	8.700.000.000	30/08/98	15/10/99	
7278	AC - 21 - LA - M	Assisi	RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORZIUNCOLA	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO	17.279.571.000	8.579.571.000	8.700.000.000	30/08/98	15/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7297	AC - 14 - GA - M	Fermo	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO CASA DI SPIRITUALITÀ ED ACCOGLIENZA VILLA NAZARETH	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	1.639.435.000	1.439.435.000	200.000.000	28/09/98	30/10/99	
7297	AC - 14 - GA - M	Fermo	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO CASA DI SPIRITUALITÀ ED ACCOGLIENZA VILLA NAZARETH	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	1.639.435.000	1.439.435.000	200.000.000	28/09/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7301	AC - 14 - IA - B	Pieve Torina	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	370.000.000	330.000.000	40.000.000	30/07/98	01/09/99	Unica soluzione
7306	AC - 14 - IA - B	Monte Cavallo	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO	PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO	450.000.000	390.000.000	60.000.000	30/07/98	01/09/99	Unica soluzione
7323	AA - 31 - EC - M	Cascia	REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA ALL'ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI PER L'ACCESSO ALLA BASILICA DI S. RITA DA CASCIA	COMUNE DI CASCIA	12.077.198.000	5.953.198.000	6.124.000.000	25/07/97	29/10/99	Unica soluzione
7334	AA - 14 - IA - B	Senigallia	RECUPERO PIAZZA E PALAZZO DEL DUCA PER UBICAZIONE CENTRO LOGISTICO E PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI SENIGALLIA	6.832.000.000	6.832.000.000	0	24/09/98	31/10/99	Unica soluzione
7335	AA - 26 - FB - L	Macerata	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ANCHE IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EX ASILO PICCI PER REALIZZAZIONE DI OSTELLO	COMUNE DI MACERATA	5.877.372.000	4.677.372.000	1.200.000.000	10/08/98	31/10/99	Unica soluzione
7351	AC - 22 - FD - M	Loreto	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII	PROV. ITALIANA CONGR. MISSIONARI	3.402.245.000	2.802.245.000	600.000.000	19/08/98	30/10/99	Unica soluzione
7352	AC - 21 - EA - M	Assisi	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNO STABILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E PRIMO SOCCORSO NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI BOSTA E STOP CAMPER NEL COMUNE DI ASSISI	CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E SAN BERN	462.000.000	462.000.000	0	15/07/99	27/10/99	
7356/ B	AA - 13 - EF - M	Terni	RIQUALIFICAZIONE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	COMUNE DI TERNI	3.071.000.000	3.071.000.000	0	24/11/98	30/10/99	Unica soluzione
7367	AA - 26 - IA - B	Perugia	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL' UMBRIA	6.362.000.000	5.932.000.000	430.000.000	30/07/98	29/10/99	Unica soluzione
7374	AB - 13 - FB - M	Spoletto	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA SUD DELL'EX OSPEDALE S. CARLO BORROMEO IN OSTELLO	IST. CIV. RIUNITI DI BENEFICENZA I.C.R.B.	6.671.362.420	4.451.362.420	2.220.000.000	31/07/98	20/10/99	Unica soluzione
7377	AC - 14 - FB - L	Perugia	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTÙ VIA BONTEMPI 13	OPERA PIA M. PAOLETTI	2.166.000.000	1.936.000.000	230.000.000	21/01/99	29/10/99	
7377	AC - 14 - FB - L	Perugia	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTÙ VIA BONTEMPI 13	OPERA PIA M. PAOLETTI	2.166.000.000	1.936.000.000	230.000.000	21/01/99	29/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONI IN UNICA SOLUZIONE	AMM. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	4.257.654.000	2.128.827.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	311.070.000	155.535.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.692.126.302	0	2.422.913.672	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.895.571.000	947.785.500	758.228.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.587.697.302	947.785.500	3.181.142.072	0	0	0	0	0	0
0	0	0	160.602.400	0	0	0	0	144.542.160	0	0	0
0	0	0	1.269.435.000	634.717.500	507.774.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.430.037.400	634.717.500	507.774.000	0	0	144.542.160	0	0	0
0	0	0	321.580.561	160.790.280	128.632.224	0	0	0	0	0	0
0	0	0	380.100.000	190.050.000	152.040.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.952.698.000	2.976.349.000	2.381.079.200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6.126.425.127	3.063.212.560	2.450.570.050	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.977.656.204	1.988.828.100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.290.249.310	1.145.124.655	0	0	0	0	0	0	0
48.200.000	0	48.200.000	411.976.468	205.988.230	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.656.231.235	1.328.115.620	1.062.492.494	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457.000.000
0	0	0	3.597.084.201	1.798.542.100	1.438.833.680	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.501.125.000	750.562.500	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7381	AA - 13 - GC - L	Narni	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER AGEVOLARE L'ACCESSIBILITA' E LA SOSTA AL COMPLESSO ABBAZIALE DI S. CASSIANO	COMUNE DI NARNI	460.000.000	460.000.000	0	25/11/98	30/10/99	Unica soluzione
7394	AC - 13 - GA - L	Narni	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ABBAZIA DI S. CASSIANO AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	961.000.000	961.000.000	0	31/07/98	15/10/99	Unica soluzione
7401	AC - 21 - FD - L	Perugia	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ED ARCHITETTONICO DA DESTINARE A ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI PERUGIA	1.191.230.000	1.129.230.000	62.000.000	10/07/98	29/10/99	Unica soluzione
7416	AC - 14 - FD - L	Cascia	CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA	CHIESA SANTUARIO DI S. RITA	4.279.306.476	3.699.844.500	579.461.976	04/08/98	03/10/99	Unica soluzione
7420	AC - 13 - EA - B	Santa Sofia Abbondio	REALIZZAZIONE DI ZONE DI SOSTA E PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MONASTERO DI FONTE AVELLANA ED ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS NAVETTE	CONGREGAZIONE DEI MONACI CAMALDOLESI ORDINE DI SAN	750.000.000	700.000.000	50.000.000	20/07/99	30/10/99	
7454	AC - 14 - FD - M	Corridonia	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO SAN CLAUDIO PER DESTINARLO A RESIDENZE A BASSO COSTO	IST. DIOC. SOSTENTAMENTO CLERO	2.794.000.000	1.794.000.000	1.000.000.000	30/08/98	30/10/99	
7454	AC - 14 - FD - M	Corridonia	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO SAN CLAUDIO PER DESTINARLO A RESIDENZE A BASSO COSTO	IST. DIOC. SOSTENTAMENTO CLERO	2.794.000.000	1.794.000.000	1.000.000.000	30/08/98	30/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7465	AA - 51 - EA - M	Ancona	SOSTA PULMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	2.381.860.000	1.881.860.000	500.000.000	31/10/98	31/10/99	Unica soluzione
7502	AA - 14 - GA - B	Tolentino	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI TOLENTINO	847.575.000	847.575.000	0	10/10/98	20/10/99	Unica soluzione
7503	AA - 14 - GC - M	Tolentino	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI TOLENTINO	607.564.000	607.564.000	0	10/10/98	30/10/99	Unica soluzione
7505	AA - 14 - LA - B	Tolentino	RESTAURO AFFRESCI CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	717.521.000	717.521.000	0	10/10/98	30/10/99	Unica soluzione
7506	AA - 14 - LA - B	Tolentino	RESTAURO COLONNATO CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	377.261.000	377.261.000	0	10/10/98	20/10/99	Unica soluzione
7507	AA - 14 - LA - B	Tolentino	CONSERVAZIONE E RESTAURO TETTO ED INFRISI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	321.000.000	321.000.000	0	10/10/98	20/10/99	Unica soluzione
7509	AA - 14 - HA - B	Tolentino	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEGGIO DI OSMANI FILZI ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA	COMUNE DI TOLENTINO	600.000.000	600.000.000	0	25/10/98	15/10/99	Unica soluzione
7513	AA - 14 - EA - L	Tolentino	COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL PARCHEGGIO DEL FORO BOARIO	COMUNE DI TOLENTINO	1.100.000.000	400.000.000	700.000.000	30/07/98	30/04/99	Unica soluzione
7514	AC - 13 - IA - B	Foligno	ACCOGLIENZA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO E SANTUARIO DELLA BEATA ANGELA	PROV. UMBRIA DI SAN FRANCESCO	5.927.800.000	5.927.800.000	0	10/08/98	30/10/99	Unica soluzione
7516	AC - 13 - IA - B	Foligno	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	11.792.126.834	7.556.428.662	4.235.698.172	22/08/98	29/10/99	Unica soluzione
7528	AA - 13 - FA - M	Spoleto	VILLA REDENTA EX FRATERIA ED EX SCUODERIA DEL COMPLESSO PATRIMONIALE CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICO	PROVINCIA DI PERUGIA	2.382.000.000	1.882.000.000	500.000.000	14/08/98	31/10/99	
7528	AA - 13 - FA - M	Spoleto	VILLA REDENTA EX FRATERIA ED EX SCUODERIA DEL COMPLESSO PATRIMONIALE CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICO	PROVINCIA DI PERUGIA	2.382.000.000	1.882.000.000	500.000.000	14/08/98	31/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMMI. STATO
0	0	0	1.501.125.000	750.562.500		0	0	0	0	0	0
0	0	0	393.315.094	196.657.547		0	0	0	0	0	0
96.100.000	0	96.100.000	804.900.000	402.450.000		0	0	0	0	0	0
0	0	0	871.953.000	435.976.500		0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.172.283.268	1.586.141.630	1.268.913.310	0	0	0	0	0	0
0	0	0	694.354.960	347.177.480	277.741.984	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.565.800.000	782.900.000		0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.565.800.000	782.900.000		0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.231.860.000	615.930.000		0	0	0	0	0	0
92.800.000	0	92.800.000	754.775.000	377.387.500		0	0	0	0	0	0
69.000.000	0	69.000.000	538.564.000	269.282.000		0	0	0	0	0	0
74.000.000	0	74.000.000	643.521.000	321.760.500		0	0	0	0	0	0
39.200.000	0	39.200.000	338.060.454	169.030.230		0	0	0	0	0	0
32.100.000	0	32.100.000	286.018.054	143.009.030		0	0	0	0	0	0
0	0	0	577.568.504	288.784.250		0	0	0	0	0	0
0	0	0	398.599.515	199.299.760		0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.927.798.227	2.963.899.110	2.371.119.290	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.878.067.989	2.839.033.990	2.271.227.195	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.705.476.629	852.738.310		0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgce	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7560	AC - 11 - EA - L	Campi Salentina	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER BOSTA E RISTORO IN LOCALITA' PIROTTA	CASA RELIGIOSA DEI CHIERICI REGOLARI	2.764.000.000	750.000.000	2.014.000.000	20/06/98	30/10/99	Unica soluzione
757	AC - 41 - GB - L	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO	FONDAZ. DI CULTO OPERA FIDES INTREPIDA	1.056.000.000	686.000.000	370.000.000	03/11/97	01/04/99	
7570	AC - 14 - FD - B	Bevagna	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEI SS DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	2.425.984.000	1.925.984.000	500.000.000	29/10/98	25/08/99	Unica soluzione
7581	AD - 21 - LA - B	Assisi	RESTAURO PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	8.578.108.123	8.079.108.123	500.000.000	30/06/98	30/07/99	Unica soluzione
7581	AD - 21 - LA - B	Assisi	RESTAURO PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	8.578.108.123	8.079.108.123	500.000.000	30/06/98	30/07/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7605	AA - 14 - FD - B	Viggiano	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL DESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VIGGIANO	3.318.949.189	1.818.949.189	1.500.000.000	21/01/99	31/10/99	Unica soluzione
7622	AC - 26 - GA - M	Acireale	INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEL SEMINARIO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	SEMINARIO VESCOVILE ACIREALE	1.059.799.000	959.799.000	100.000.000	30/09/98	30/09/99	
7622	AC - 26 - GA - M	Acireale	INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEL SEMINARIO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	SEMINARIO VESCOVILE ACIREALE	1.059.799.000	959.799.000	100.000.000	30/09/98	30/09/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
7663	AA - 12 - EC - L	Carbonara Al Ticino	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEI COMUNI DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TICINO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TICINO	555.772.000	505.772.000	50.000.000	02/09/98	30/04/99	Unica soluzione
7902	AA - 26 - LA - B	Aquileia	RESTAURO DELLA CARENA LIGNEA DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	1.490.000.000	1.490.000.000	0	30/06/98	25/10/99	Unica soluzione
7903	AA - 26 - LA - B	Aquileia	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURATURE DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	900.000.000	900.000.000	0	30/06/98	30/10/99	Unica soluzione
791	AA - 26 - FB - L	Lanusei	RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARSI AD OSTELLO	COMUNE DI LANUSEI	1.224.684.685	1.104.684.685	120.000.000	17/09/98	30/09/99	
831	AC - 12 - LA - B	Torino	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI SUPERGA	PROV. PIEMONTESE ORDINE SERVI DI MARIA	2.902.000.000	2.902.000.000	0	15/11/98	30/10/99	
896	AC-31-GA-L	Vicenza	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONUMENTALE E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVITA' A BASSO COSTO E ASSISTITA PER PORTATORI DI HANDICAP FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTA' PERSONE EMARGINATE O DISADATTATE	ISTITUTO PALAZZOLO IN S. CHIARA DELLE POVERE	5.987.000.000	5.637.000.000	350.000.000			
896/A	AC - 31 - GA - L	Vicenza	PARTI MONUMENTALE E COSTITUITA DA: CHIESA, ORATORIO E CHIOSTRO DI S. CHIARA	ISTITUTO PALAZZOLO IN S. CHIARA DELLE POVERE	1.436.000.000	1.251.000.000	185.000.000	30/07/98	30/10/99	
896/B	AC - 31 - GA - L	Vicenza	STABILIZI AD USO CIVILE E INTERVENTI DI CARATTERE TECNOLOGICO	ISTITUTO PALAZZOLO IN S. CHIARA DELLE POVERE	4.044.136.056	3.879.136.056	165.000.000	30/07/98	30/10/99	
897	AC - 31 - GA - L	Vicenza	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CHIOSTRO MONUMENTALE DEL CONVENTO DA ADIBIRE A RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	COMUNITA' FRANCESCANI MINORI CONVENT.	180.000.000	180.000.000	0	30/07/98	30/10/99	
8976	AC - 21 - GB - M	Assisi	CASTELLO DI PORZIANO RECUPERO PARZIALE	PARROCCHIA SANTI LORENZO E ANNA	930.000.000	680.000.000	250.000.000	15/02/99	31/10/99	Unica soluzione
899	AA - 26 - EA - M	San Giovanni Rotondo	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	4.573.000.000	4.573.000.000	0	30/07/98	30/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	1.705.476.629	852.738.310	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	695.000.000	347.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	685.000.000	343.000.000	274.400.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.624.818.869	812.459.430	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6.418.697.500	3.209.348.750	2.567.479.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.148.339.903	0	0	0	0	0	1.148.339.903	0	0
0	0	0	7.567.037.403	3.209.348.750	2.567.479.000	0	0	0	1.148.339.903	0	0
0	0	0	1.149.062.627	574.531.310	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	599.798.146	299.899.070	239.919.258	0	0	0	0	0	0
0	0	0	599.798.146	299.899.070	239.919.258	0	0	0	0	0	0
0	0	0	428.248.390	214.123.195	171.298.560	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000
0	0	0	966.684.685	483.342.340	0	0	0	0	0	0	0
335.600.000	0	335.600.000	2.565.572.985	1.282.786.490	1.026.229.194	0	0	0	0	0	0
563.700.000	0	563.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.111.116.865	555.558.430	444.446.746	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.440.535.500	1.720.267.500	1.376.214.000	0	0	0	0	0	0
180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	632.400.000	316.200.000	0	0	0	0	0	0	0
570.000.000	0	570.000.000	4.002.779.960	2.001.389.980	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
904	AA - 25 - EA - M	San Giovanni Rotondo	PARCHEGGIO MULTIPIANO NORD OVEST	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	9.613.310.000	9.613.310.000	0	30/07/98	31/10/99	
905	AA - 25 - HA - L	San Giovanni Rotondo	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCCINI	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	1.601.000.000	1.601.000.000	0	30/07/98	30/10/99	
938	AC - 41 - GA - M	Napoli	CONVENTO DI S. LUCIA A MONTE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	PROVINCIA DI S. GIOVANNI DELLA CROCE	1.395.800.000	1.295.800.000	100.000.000	29/07/98	30/10/99	
938	AC - 41 - GA - M	Napoli	CONVENTO DI S. LUCIA A MONTE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	PROVINCIA DI S. GIOVANNI DELLA CROCE	1.395.800.000	1.295.800.000	100.000.000	29/07/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
951	AA - 12 - EA - L	Codigoro	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	560.000.000	444.000.000	116.000.000	03/05/99	20/10/99	
953	AA - 12 - EC - L	Codigoro	LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHeggi E DELLA VIABILITA' DI RACCORDO A SERVIZIO DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	4.197.070.000	3.277.070.000	920.000.000	31/08/98	31/10/99	
9700	AA - 61 - PD - F	Ambito Nazionale	MONITORAGGIO INTERVENTI, LEGGE 7/8/1997, N° 270	UFFICIO ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI	7.500.000.000	7.500.000.000	0	30/06/98	30/06/00	Unica soluzione
981	FB - 41 - PD - M	Venezia	CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	IST. PROV. PER L'INFANZIA S.MARIA	2.500.000.000	2.500.000.000	0	08/10/98	30/10/99	
Totale complessivo:					2.722.313.513.434	2.247.025.096.106	505.163.341.329			

Tot. Impegni:	1.437.644.252.415
Variaz. Comp.:	204.237.000.000
Risorse Attivate.:	1.641.881.252.415

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
1.388.700.000	0	1.388.700.000	8.224.610.000	4.112.305.000	0	0	0	0	0	0	0
199.800.000	0	199.800.000	1.400.972.000	700.486.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.239.348.888	619.674.440	495.739.555	0	0	0	0	0	0
0	0	0	52.500.000	0	0	0	0	47.250.000	0	0	0
0	0	0	1.291.848.888	619.674.440	495.739.555	0	0	47.250.000	0	0	0
0	0	0	443.867.151	221.933.570	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.277.070.845	1.638.535.420	1.310.828.338	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.356.570.251	1.300.415.920	1.697.175.080	0	0	0	0	0	0
250.000.000	0	250.000.000	2.204.891.386	1.102.445.690	0	0	0	0	0	0	0
46.910.600.000	0	46.910.600.000	1.387.753.704,0 79	678.567.936,70 6	275.924.975,86 4	2.035.730.197	3.487.349.268	10.428.931.768	1.531.919.903	2.979.948.336	204.237.000.000

Tot. Pagamenti: 1.021.868.392.042

Variaz. Comp.: 204.237.000.000

Risorse Trasferite.: 1.226.105.392.042

4. LA VIGILANZA**4.1. Il 4° Rapporto del Monitore (al 31.12.1999)**

Il 4° Rapporto elaborato dall'a.t.i. SOVIS - TECNIC nell'ambito del Servizio di Monitoraggio del Piano degli interventi del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, fa riferimento al periodo 1 novembre - 31 dicembre 1999 e tiene conto di tutte le variazioni/rimodulazioni del Piano intervenute sino alla data del 28 ottobre 1999, come da tabella riepilogativa che segue:

Estremi dei provvedimenti di modificazione ed integrazione del Piano

Delibera Commissione		Dec. Min.	Reg. Corte dei conti		Gazzetta Ufficiale	
Num.	Del	Del	Num.	Del	Num.	Del
3/98	28/03/98	21/04/98	1 Pres./258	20/05/98	122	28/05/98
4/98	13/05/98	02/06/98	2 Pres./274	03/07/98	171	24/07/98
5/98	16/07/98	06/08/98	3 Pres./ 27	10/10/98	252	28/10/98
6/98	08/10/98	20/11/98	3 Pres./173	23/12/98	31	08/02/99
7/98	10/12/98	27/01/99	1 Pres./115	12/03/99	76	01/04/99
8/98	16/12/98	27/01/99	1 Pres./116	12/03/99	77	02/04/99
9/99	27/01/99	09/02/99	1 Pres./142	31/03/99	91	20/04/99
10/99	04/05/99	01/06/99	2 Pres./278	30/07/99	191	16/08/99
11/99	19/05/99	05/08/99	3 Pres./99	11/10/99	247	20/10/99
12/99	28/07/99	13/09/99	3 Pres./141	22/10/99	260	05/11/99
13/99	28/10/99	16/11/99	3 Pres./342	16/12/99	19	25/01/2000

in particolare si fa riferimento alla legge n° 494/99 approvata in data 16/12/99 che ha fissato il termine di completamento degli interventi al 31/12/1999.

In base ai provvedimenti elencati nella tabella precedente, risultano inclusi nel Piano n. 1.108 interventi, come da dettaglio che segue:

Numero degli interventi del Piano

Decreto	Inser.	Elimin.	Accorpamenti		Disaggregazioni		Num. Progr.
	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	
21/04/98	1.050						1.050
02/06/98	1						1.051
06/08/98	10	4	2	1	8	20	1.068
20/11/98	4	6	11	5	7	17	1.070
27/01/99	1	2					1.069
27/01/99	59	25	2	1	11	28	1.119
09/02/99	47	4			1	3	1.164
01/06/99	1	3	51	1	6	16	1.122
05/08/99	22	11					1.133
13/09/99	1	5			2	4	1.131
16/11/99	2	30			5	10	1.108

Come da istruzioni ricevute dall'URCGE, sono rimasti **esclusi** dal servizio di monitoraggio:
gli interventi di competenza dell'ENIT;

l'intervento prot. n° 249 (codice URCGE BA 41 ED F) che si riferisce alla realizzazione di un circuito nazionale di comunicazione ed informazione relativo ai luoghi ed eventi particolari (proponente Factory S.r.l.).

gli interventi di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 270/97 (ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino);

l'intervento relativo al monitoraggio del Piano;

Risultano **inclusi**, invece, nel servizio di monitoraggio i n. 51 interventi dell'Ente Poste distribuiti su tutto il territorio nazionale che, ai soli fini amministrativi, sono stati accorpati con Delibera n. 10/99 ma che, ai fini del monitoraggio, continuano ad essere considerati separatamente.

In base a questo criterio, pertanto, il Rapporto fa riferimento a n. **1.151** interventi soggetti a monitoraggio come da tabella che segue:

Descrizione	Protocollo	Num.
Interventi ricompresi nel Piano al 28.10.99		1.108
Interventi ENIT	0001-0002-0003A	-3
Intervento Ambito Nazionale	249	-1
Interventi ex articolo 2, comma 8, Legge 270/97	10484-10484/A	-2

Monitoraggio interventi	9700	-1
Intervento Ente Poste unico ex Delibera 10/99	17729	-1
Interventi Ente Poste accorpati nel prot. 17729		+51
Interventi soggetti a monitoraggio		1.151

L'attività di raccolta delle informazioni e loro verifiche presso i Beneficiari, è proseguita durante il presente periodo 01/11/99 - 31/12/99 secondo i criteri e le modalità illustrate nei precedenti Rapporti.

Secondo quanto stabilito con l'U.R.C.G.E., le verifiche hanno avuto cadenza mensile per n°710 interventi, e relativi lotti, risultati, al termine del periodo precedente, ad Alta Criticità ed a Rischio Elevato, e bimestrale per tutti gli interventi e relativi lotti ricadenti nel Piano.

Ciò ha permesso di formulare con ottima approssimazione la percentuale di avanzamento di ciascun intervento al 31/12/99, anche in relazione ai nuovi contenuti della Legge n°494/99 che era in via di approvazione (e poi approvata in data 16/12/99).

La data del 31/12/99 è stata individuata come termine ultimo per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano dalla Legge 494/99, e pertanto tutti gli interventi non ultimati a tale data sarebbero risultati dal calcolo a «criticità infinita»; si è proceduto quindi a raggruppare i n°172 interventi, non completati a tale data in 4 gruppi caratterizzati da una stima avanzamento compresa tra:

- 0% e 49% : n° 39
- 50% e 69% : n° 38
- 79% e 89% : n° 62
- 90% e 99% : n° 78

A causa della brevità del presente periodo, non è stato prodotto alcun Rapporto Intermedio (i c.d. *termometri*), quali si erano invece elaborati al 15/04/99 (**Rapporto Intermedio n°1**), al 15/07/99 (**Rapporto Intermedio n°2**), ed al 15/09/99 (**Rapporto Intermedio n°3**).

Nel complesso, la ripartizione degli interventi per categoria è la seguente:

Categoria	Interventi		Finanziamenti	
	Num.	%	L./Mld.	%
Lavori	831	77.2%	1619.2	86.8%
Forniture	71	6.6%	128.7	6.9%
Beni Culturali	56	5.2%	117.2	6.3%
Totale	958	89.0%	1865.1	100.0%
Privati	119	11.0%	0	0.0%
Totale generale	1077	100.0%	1865.1	100.0%

La ripartizione in ambito regionale degli interventi finanziati, quindi esclusi INAIL (n. 23), ENTE POSTE (n.51) e Privati, in funzione della fase in corso di attuazione, è la seguente:

Fase	Lavori		Forniture		Beni culturali		Totale	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
T1/nd	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%
T2	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
T3	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.1%
T4	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
T5	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%
T6	1	0.1%	1	1.4%	0	0.0%	2	0.2%
T7	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
T8 < 100%	155	18.7%	12	16.9%	5	8.9%	172	18.0%
T8 = 100%	374	45.0%	51	71.8%	26	46.4%	451	47.1%
T9	264	31.8%	3	4.2%	25	44.6%	292	30.5%
TF	21	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	21	2.2%
Compl.	10	1.2%	3	4.2%	0	0.0%	13	1.4%
Totale	831	100.0%	71	100.0%	56	100.0%	958	100.0%

Il Piano comprende:

- 831 interventi della categoria Lavori, per un costo totale stimato di L./Mld. 2.124,6 e Finanziamenti per L./Mld. 1.619,2
- 71 interventi della categoria Forniture, per un costo totale stimato di L./Mld. 179,7 e Finanziamenti per L./Mld. 128,7
- 56 interventi della categoria Beni culturali, per un costo totale stimato di L./Mld. 126,3 e Finanziamenti richiesti per L./Mld. 117,2.

Nel complesso, dunque, il 18% degli interventi finanziati si trova in fase di esecuzione lavori (rispetto all' 81,9% della rilevazione al 31.10.1999) e l' 81,2% risulta in una fase successiva o ultimato (rispetto al 15,9% della rilevazione al 31.10.1999).

Per completezza di informazione, infine, sono state altresì presentate le informazioni alla data del 31/12/99 relative a:

- Interventi di competenza INAIL: n° 23;
- Interventi di competenza ENTE POSTE accorpati: n° 51.

Sono in corso di svolgimento le attività di ricerca, indagini ed elaborazioni convenute con l'URCGE:

Elaborazione del Rapporto Intermedio n°4 al 15/01/2000;

Adattamento del Sistema informatico progettuale sviluppato autonomamente dal Monitore per l'esecuzione delle attività di monitoraggio.

- Redazione di Schede aggiornate relative ai n° 887 interventi (cat. Lavori e Beni Culturali) con le seguenti informazioni aggiornate:

- nome dei progettisti
- nome del progettista responsabile

- nomi delle imprese esecutrici
- Redazione di Schede aggiornate relative a n° 71 interventi (cat. Forniture) con le seguenti informazioni aggiornate:
 - nome del responsabile del procedimento
 - nomi delle ditte fornitrici
- Rielaborazione dei Rapporti Intermedi per la creazione di un unico elaborato di insieme;
- Rilevazione, sviluppo, stampa e fornitura della documentazione relativa alle circa 5.000 immagini fotografiche riferite ai n° 1200 interventi monitorati con relative schede di riferimento locale e regionale;
- Monitoraggio e archiviazione della documentazione di supporto della autocertificazione da parte dei beneficiari sulla consistenza dei cantieri e forniture al 31/12/99, per gli interventi, risultati non completati alla data del 31/12/99;
- Ricerca analisi ed elaborazioni delle idonee informazioni per la «misurazione» ed il riscontro degli obiettivi programmati e la valutazione degli effetti socioeconomici degli investimenti, relativi ai n° 702 interventi completati al 31/12/99 di cui n° 651 di Cat. L e n° 51 di Cat. BC.

Per sviluppare l'analisi e la elaborazione valutativa di cui sopra sarà seguita la seguente metodologia:

Per ogni intervento sono state individuate tre diverse fasi temporali di valutazione:

La **prima fase** valuterà l'impatto economico-sociale dell'intervento nel corso della sua realizzazione. Il primo indicatore sarà espresso in termini di occupazione di cantiere attivata; il secondo gruppo di indicatori si riferisce agli effetti indotti dall'attività di cantiere e sarà espresso in termini di Produzione effettiva stimolata e di Valore Aggiunto.

La **seconda fase** valuterà sia la redditività del progetto che l'impatto economico-sociale di esso nel corso del suo primo anno di operatività (anno giubilare).

La redditività del progetto sarà misurata (ove applicabile) tramite l'utilizzo di due quozienti di redditività del capitale investito, da intendersi in senso economico più che in quello strettamente aziendalistico. Tali indici, rotazione del capitale investito e indice di intensità del capitale, per una maggiore oggettività del dato verranno calcolati sulla quota di ammortamento annuo del bene realizzato (sulla base di un termine di vita utile standardizzato a quindici anni) e, per praticità, senza la stima del valore residuo del bene.

Per la valutazione dell'impatto economico-sociale dell'investimento verrà considerata la capacità occupazionale della spesa generata dall'intervento stesso in un settore a buona attivazione come quello turistico. In questo caso il numero dei nuovi posti di lavoro creati verrà calcolato sulla base dei moltiplicatori dell'occupazione regionali generati da un miliardo di spesa aggiuntiva di consumi delle famiglie, così come valutati nell'ambito della ricerca FORMEZ «La distribuzione regionale della spesa sotto il profilo della capacità di attivazione del reddito e dell'occupazione».

La **terza fase** valuterà sia la redditività del progetto che l'impatto economico-sociale di esso nel corso del suo primo anno di operatività a regime (anno 2001), che verrà considerato come «anno tipo» per tutto il corso della vita economica dell'investimento realizzato. Le modalità per il calcolo degli indicatori saranno le stesse utilizzate nella seconda, tenendo conto delle nuove ipotesi di domanda previste nella situazione a regime.

5. APPENDICE**Decreto N. 223/RC del 16.11.1999***Rep. N. 223/RC*

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 13 del 28 ottobre 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. — serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 101 alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 13/99, adottata in data 28 ottobre 1999 dalla Commissione ex articolo n. 270/97;

VISTO il parere favorevole n. 777, reso in data 4 novembre 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 13/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

DECRETA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 10.556.000.000.

Sono defINANZIATI, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato e fatta salva l'eventuale maggiore o minore somma riveniente all'esito della procedura contabile di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 270/1997, i seguenti interventi, per i quali, in esito alla procedura di contestazione e messa in mora, risulta uno stato di avanzamento nullo ovvero la sospensione del cantiere:

<i>- 2770: "Sistemazione di aree attrezzate per sosta e ristoro in località Arenella"</i>	<i>£. 715.250.000</i>
<i>- 6333: "Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio in località Mojano"</i>	<i>£. 2.325.000.000</i>

Sono parzialmente defINANZIATI a seguito di riprogrammazione da parte dei rispettivi soggetti titolari e su loro richiesta, per un ammontare complessivo pari a £. 11.401.557.370, gli interventi meglio precisati nell'allegato "B".

Sono espunti dal Piano, su richiesta dei rispettivi soggetti privati titolari, gli interventi rubricati con nn. 2369, 2680, 3321, 6414, e meglio precisati nell'allegato "C".

Sono espunti dal Piano, in esito alla procedura di contestazione e messa in mora, gli interventi di titolarità dei soggetti privati, meglio precisati nell'allegato "C", per i quali non risultano ancora iniziati i lavori per la mancata acquisizione della concessione edilizia o di altri necessari atti autorizzativi.

Le risorse finanziarie disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £. 26.823.404.034.

E' revocata la statuizione di cui al punto 6 della deliberazione n. 12/99 del 28 luglio 1999 e pertanto riassume efficacia l'originaria statuizione di inclusione nel Piano dei seguenti interventi di titolarità INAIL:

- n. 6032: Soc. Rover Est s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna	£. 51.360.000.000
- n. 6024: Soc. Sparaco Spartaco S.p.A. - Verona	£. 40.866.000.000
- n. 6038: Soc. Grandi Lavori Fincosit S.p.A. - Pisa	£. 49.800.000.000.

E' reinserito nel Piano, con una complessiva assegnazione finanziaria di £. 2.642 milioni l'intervento: "Restauro ed adeguamento funzionale della cattedrale di Catania", già rubricato con prot. n. 4732.

E' incluso nel Piano il seguente intervento:

Prot. n. 6718

Soggetto beneficiario: Diocesi di Terni, Narni e Amelia

Titolo: Lavori di restauro e risanamento conservativo della facciata della Chiesa cattedrale di S. Maria Assunta in Terni

Localizzazione: Terni

Costo complessivo dell'intervento: £. 300.000.000

Finanziamento ex lege 270/97 £. 300.000.000

Termine ex art. 1, comma 4, lett. c, legge n. 270/97: 30 settembre 1999

Termine ex art. 1, comma 4, lett. d, legge n. 270/97: 31 ottobre 1999

Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevisi e imprevedibili o comunque necessarie per la piena funzionalità degli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 23.542.498.126; restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione £ 338.905.908.

Sono assentite le modifiche del Piano concernenti le variazioni del costo degli interventi, i cambi di titolo, i cambi di soggetto beneficiario, l'incremento delle quote di cofinanziamento e le disaggregazioni, le rettifiche per errore materiale, i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art.1, comma 4, della legge n. 270/1997, come specificato nell'allegato "B".

Gli eventuali costi suppletivi, a carico dei soggetti beneficiari, non gravano sui fondi della legge 7 agosto 1997, n. 270.

Le tariffe concretamente applicabili per le strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici si considerano a basso costo, se ricomprese nei limiti fissati dalla normativa in vigore a livello locale per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle.

I punti 7 ed 8 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 2 giugno 1998 sono modificati come segue: al punto 7 dopo le parole "a favore del soggetto beneficiario" aggiungere "di norma"; al punto 8 dopo le parole "50 % dell'importo impegnato" aggiungere "di norma".

Al punto 8 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 2 giugno 1998 è soppressa la locuzione: "al netto di quanto eventualmente già erogato ai sensi del punto 3 ovvero".

Roma, li 16/11/1999

IL MINISTRO

E. MICHELI

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
286	Nuxis	CA	SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S.ELIA	PROVINCIA DI CAGLIARI	37.000.000
336	Pisa	PI	AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO E SOSTA E QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA ADIACENTE ALLA BASILICA DI SAN PIERO A GRADO	COMUNE DI PISA	73.000.000
462	Varallo	VC	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	COMUNE DI VARALLO SESA	22.000.000
1088	San Giovanni Rotondo	FG	PREVISIONE PRENOTAZIONE GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DEI VISITATORI	SOCIETA' CONS. P. A. VIA SACRA DEL GARGANO	167.000.000
1121	Cattolica	RN	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	295.000.000

PIANO RIBASSI D'ASTA FUORI LAZIO (28 OTTOBRE 99) -

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
1149	Foggia	FG	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO - OPERA DON ORIONE	27.000.000
1172	Ancona	AN	LAVORI DI RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI SAN CIRIACO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	20.000.000
1195	Pompei	NA	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE	2.068.000.000
1237	Portacomaro	AT	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA ROMANICA CIMITERIALE DI SAN PIETRO CON REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO	COMUNE DI PORTACOMARO	19.000.000
1499	Ferrara	FE	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	26.000.000
1806	Nuoro	NU	RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE	CURIA VESCOVILE NUORO - CAPITULO CATTEDRALE NUORO	109.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
1852	Porto Torres	SS	RESTAURO COSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUMBESSIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	COMUNE DI PORTO TORRES	585.000.000
1869	Aosta	AO	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICO STRADALE LUNGO LA VIA FRANCIGENA E I PERCORSI PERIFERICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	260.000.000
2123	San Sosti	CS	AREA URBANA ATTREZZATA PER SOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO NAVETTE PER E DAL SANTUARIO	COMUNE DI SAN SOSTI	92.000.000
2515/ A	Venezia	VE	RESTAURO CASA STUDENTESCA S. FOSCA E AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	36.000.000
2662	Rocchetta Tanaro	AT	RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO	141.000.000
2764	Napoli	NA	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	600.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
2843	Cagliari	CA	RISTRUTTURAZIONE EX LAZZARETTO BORGO S. ELIA	COMUNE DI CAGLIARI	26.000.000
2886	Asti	AT	BATTISTERO DI S. PIETRO LAVORI DI RISANAMENTO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI	COMUNE DI ASTI	70.000.000
2949	Mogliano Veneto	TV	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	159.000.000
3048/C	Verona	VR	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATTI - OPERE DI RESTAURO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE	DIOCESI DI VERONA	35.000.000
3132	Bordighera	IM	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE DIOCESANO	SEMINARIO VESCOVILE	129.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
3133	Ventimiglia	IM	PROGETTO DI RESTAURO DELLE COPERTURE RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI E IMPIANTI NEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA CATTEDRALE	52.000.000
3135	Castellaro	IM	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SANTUARIO DI LAMPEDUSA	PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	70.000.000
3144/ A	Firenze	FI	ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - SEGNALETICA	REGIONE TOSCANA	466.000.000
3195	Firenze	FI	SERVIZIO DI ARREDO E ADDOBBO URBANO CON MATERIALE VEGETALE	COMUNE DI FIRENZE	393.000.000
3260	Bari	BA	VALORIZZAZIONE RESTAURO E MESSA A NORMA DELLA BASILICA DI SAN NICOLA E DEI LOCALI ANNESSI	ENTE BASILICA DI SAN NICOLA	676.000.000
3373	Nova Ponente	BZ	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI CON LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA TAVOLA CALDA SELF SERVICE	CONVENTO DI PIETRALBA	110.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
3565	Firenze	FI	MATERIALE DI INFORMAZIONE TURISTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ITINERARI GIUBILARI	COMUNE DI FIRENZE	118.000.000
3684	Carrodano	SP	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA S. FELICITA	19.000.000
3731	Taranto	TA	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX COVENTO DEI CAPPUCINI	COMUNE DI TARANTO	688.000.000
3971	Prepotto	UD	RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA DEI PELLEGRINI MEDIANTE RECUPERO DI IMMOBILI ESISTENTI E SISTEMAZIONE DELLE RELATIVE PERTINENZE	SANTUARIO DELLA B. V. DI CASTELMONTE	140.000.000
4196	Firenze	FI	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	COMUNE DI FIRENZE	123.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
4528	Massa	MS	MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' PALAZZO BOURDILLON E PALAZZO COLOMBINI	COMUNE DI MASSA	103.000.000
4732	Catania	CT	RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CATTEDRALE DI CATANIA	ENTE ECCL. BASILICA CATTEDRALE S. AGATA	66.000.000
4814	Gorizia	GO	LA REALIZZAZIONE DELLA PORTA INFORMATICA PRESSO LA STAZIONE CONFINARIA INTERNAZIONALE DI SANT'ANDREA	COMUNE DI GORIZIA	41.000.000
5000/ A	Sant'Ambrogio di Torino	TO	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - MONASTERO NUOVO	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	180.000.000
5232	San Miniato	PI	RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DEI SEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI	PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	50.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
5322/ B	Bologna	BO	CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE - II° LOTTO	CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO	94.000.000
5427	Gimigliano	CZ	CASA DI SPIRITUALITA' E DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE SANTUARIO MADONNA DI PORTO	14.000.000
5512	Sepino	CB	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	237.000.000
5564	Bosco Marengo	AL	RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SANTA CROCE	COMUNE DI BOSCO MARENGO	355.000.000
5748/ A	Castelpetroso	IS	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - VIABILITA' DI ACCESSO E SERVIZI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO	75.000.000
5748/ B	Castelpetroso	IS	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO	105.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
5799	Asti	AT	CHIESA DI S. GIUSEPPE-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO	COMUNE DI ASTI	330.000.000
5962	Parma	PR	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NELLA EX SCUOLA DI COSTAMEZZANA	COMUNE DI NOCETO	19.000.000
6000	Pontremoli	MS	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	39.000.000
6243	Bologna	BO	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PER POTENZIARE LA RICETTIVITA' DEL LUOGO CON INTERVENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI ROMAGNA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA	20.000.000
6405	Ancona	AN	COPERTURA IN TENSOSTRUTTURE PER AREE DI SOSTA VEICOLI LEGGERI IN ATTESA DI IMBARCO	AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA	73.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
6407	Ancona	AN	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA	33.000.000
6480	Ascoli Piceno	AP	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO GENERALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO	CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO	70.000.000
7031	Amelia	TR	OSTELLO DI PALAZZO GIUSTINIANI	COMUNE DI AMELIA	251.000.000
7036	Giove	TR	LA TORRE DEL BORGO	COMUNE DI GIOVE	42.000.000
7143	Porto Recanati	MC	PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LORETO	COMUNE DI PORTO RECANATI	34.000.000
7166/ B	Foligno	PG	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE, LAVORI DA ESEGUIRE	COMUNE DI FOLIGNO	436.000.000

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
7266	Terni	TR	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	COMUNE DI TERNI	38.000.000
Tot. Interventi					Tot. Disponibilità
56					10.556.000.000

Allegato "B"

Roma Capitale
e Grandi Comuni

ORDINE DEL GIORNO COMMISSIONE DEL 28 OTTOBRE 1999



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
191	AA-14-FB-M	Framura	PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO GIÀ HOSPITALE DEI PELLEGRINI E GIÀ E.C.A. COMUNALE	COMUNE DI FRAMURA	193.000.000	193.000.000	0			
327	AC-14-FB-L	Casali	OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO DEL PELLEGRINO	SEMINARIO ARCIV. DI ROSSANO CARIATI	2.345.528.877	2.345.528.877	0			Integrazione finanziaria di L. 7.104.482
329	AC-14-LA-B	Capezio	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	2.810.000.000	2.810.000.000	0			Integrazione finanziaria di L. 88.998.930
334	AC-12-FD-L	Pescia	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI S. MARGHERITA PER FORMAZIONE DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	DIOCESI DI PESCIA	670.000.000	288.000.000	402.000.000			Integrazione finanziaria di L. 150.831.533
397	AC-12-LA-L	Nonantola	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	5.584.000.000	3.584.000.000	2.000.000.000	10/10/99		Protezione termini Let. c) d)
450	AA-12-FD-M	Moconesi	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANABUONA GENOVA	COMUNE DI MOCONESI	192.000.000	172.000.000	20.000.000	13/07/98		Protezione termini Let. c) d)
					283.000.000	261.000.000	20.000.000			Integrazione finanziaria di L. 91.000.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
462	AA - 31 - EA - L	Varezzo	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	COMUNE DI VARALLO SESIA	450.000.000	450.000.000	0			
484	AA - 28 - FO - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	1.659.000.000	1.554.000.000	105.000.000	27/02/99		Precooper termini lettera c)
558	AA - 14 - FB - L	Bagnacavallo	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	COMUNE DI BAGNACAVALLLO	6.346.820.000	5.346.820.000	1.000.000.000			Integrazione finanziaria di L. 95.000.000 e riduzione cofinanziamento di L. 95.000.000
585	BA - 24 - FA - M	Pompei	HOTEL MEC	HOTEL M E C. DI MARIUS ET CAESAR S.A.S.	3.536.000.000	0	3.536.000.000			Integrazione finanziaria di L. 269.936.653
586	BA - 24 - FA - M	Pompei	HOTEL PALMA	HOTEL PALMA & C. S.A.S. DI DONNARUMMA	1.480.000.000	0	1.480.000.000			Espresso dal Piano
625	AC - 26 - FB - M	Lendinara	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA	2.176.997.000	1.626.997.000	550.000.000			Espresso dal Piano
642	AA - 41 - LA - M	Napoli	DUOMO DI NAPOLI	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	5.298.000.000	5.298.000.000	0			Integrazione finanziaria di L. 99.000.000
643	AC - 12 - GA - M	Monterosso Al Mare	COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	4.970.000.000	4.700.000.000	270.000.000			Integrazione finanziaria di L. 718.151.345
					5.278.000.000	5.000.000.000	278.000.000			Integrazione finanziaria di L. 100.000.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
711	BA - 24 - FA - L	Pompei	HOTEL ASTORIA	HOTEL ASTORIA DI DE FALCO CARMELA	1.818.000.000	0	1.818.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
731	BA - 24 - FA - M	Pompei	HOTEL ISIDE	HOTEL ISIDE DI BIANCO ANGELA & C. S.A.S.	3.198.000.000	0	3.198.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
881	BA - 41 - EF - L	Firenze	TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE CINEMA CAPITOL IN EDIFICIO POLIFUNZIONALE	RAFFAELLO ANDREA CASTELLANI	12.000.000.000	0	12.000.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
928	AC - 11 - GA - L	Venezia	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI S. MARIA IN MONTALTO	CURIA VESCOVILE	450.000.000	450.000.000	0			
								1.500.000		Prove termici lettera c)
1068	BA - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	PENSIONE SAN FRANCESCO	RISTORANTE SAN FRANCESCO DI MISICIO LUCIA	262.000.000	0	262.000.000			
										Espresso dal Piano
1098	AC - 14 - LA - L	Lecce	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTRORSOFFITO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	3.445.232.503	1.117.232.503	2.328.000.000			
										Prove termici lettera d)
1100	AA - 14 - GA - L	Cavallino	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI PADRI DOMINICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	COMUNE DI CAVALLINO	3.030.000.000	2.881.000.000	149.000.000			
										Prove termici lettera d)
					3.185.823.132	3.036.823.132	149.000.000			Integrazione finanziaria da L. 155.2.1.132
										Prove termici lettera d)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

N° Prot.	Codice Urege	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
11028/A	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO.	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	23 015 000 000	23 015 000 000	0			
			Restauri e consolidamento delle calotte di copertura sovrastanti le cupole dell'Angelo, dell'altare maggiore, dell'Arca, di S. Giacomo, del Coro, del Seminario delle reliquie, cupole prima e seconda, incluso il consolidamento dei pavimenti murari e degli intonaci interni ed esterni, anche laddove sono presenti affreschi; consolidamento e recupero dei locali della penitenzieria; interventi urgenti di consolidamento murario, lapideo e vitro della facciata principale.		22 100 000 000	22 100 000 000	0			Cambio titolo e riduzione del finanziamento di L. 915 000 000
11028/B	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO ARTISTICO E STRUTTURALE.	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	14 829 000 000	14 829 000 000	0			
11028/B1			Lavori di consolidamento della biblioteca antoniana e delle parti campanarie		6 514 000 000	6 514 000 000	0			Integrazione finanziaria di L. 915 000 000 - cambio titolo e frazionamento in due interventi
11028/B2			Ricupero e riedizione del monte di copertura delle falde in caso del complesso conventuale; eliminazione delle barriere architettoniche e segnalazione informativa di sicurezza; lavori di consolidamento pittorico e lapideo delle cupole dell'Arca, di S. Giacomo e delle reliquie, nonché rifacimento a norma dell'illuminazione, completamento del recupero della facciata principale; adeguamento funzionale edile della centrale tecnologica e del cortile del pont; restauro dei locali della Veneranda Arca del Santo, annessi al completamento del recupero della penitenzieria.		9 210 000 000	9 210 000 000	0			Cambio titolo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini (Let. c)	Termini (Let. d)	Note
11080	AA - 26 - IC - M	Concordia Sagittaria	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	7.576.000.000	6.776.000.000	800.000.000			
					7.576.000.000	7.576.000.000	800.000.000			Integrazione finanziaria di L. 374.000.000
1111	AC - 25 - EA - L	Pietrelcina	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI PIANA ROMANA PIETRELcina	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	3.900.000.000	3.400.000.000	500.000.000			
			Centro accoglienza visitatori di Padre Pio e per servizi religiosi		4.400.000.000	3.900.000.000	500.000.000			Integrazione finanziaria di L. 500.000.000 + conto di Stato
1125	AA - 26 - EA - L	Arcugnano	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	473.000.000	473.000.000	0			
					514.000.000	473.000.000	51.000.000			Aumento del cofinanziamento di L. 51.000.000
1138	AC - 41 - GA - M	Napoli	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI	CASA RELIGIOSA DELLA CUMP. DI GESU'	3.862.532.572	3.862.532.572	0			
								19/11/98		Proroga termini lettera c)
1139	AC - 11 - GA - M	Capua	RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DEL COMPLESSO EPISCOPIO SEMINARIO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAMPANO	3.538.000.000	3.184.000.000	354.000.000			
					3.848.933.144	3.312.933.144	334.000.000	20/11/98	30/10/99	Integrazione finanziaria di L. 330.933.144 Proroga termini lettera c) e d)
11622	AC - 12 - LA - L	Vercelli	PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	6.927.000.000	3.707.000.000	3.220.000.000			
					7.299.256.000	3.879.436.000	3.319.436.000			Integrazione finanziaria di L. 227.820.000 e aumento del cofinanziamento di L. 99.436.000
1177	AA - 31 - EE - M	Napoli	CAMPANIA ANNO SANTO 2000 SEGNALETICA E ITINERARI	REGIONE CAMPANIA	1.180.000.000	1.180.000.000	0			
				Ente Provinciale del Turismo di Napoli						Cambio soggetto beneficiario

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1255	AA - 12 - ED - F	Aosta	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INFORMATIZZATA DI DATI TURISTICO CULTURALI	AMMINISTRAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA	305.000.000	180.000.000	125.000.000			
								28/07/99	31/10/99	Proroga termini (lettere c) e d)
1258	AA - 12 - FD - L	Asti	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	5.329.328.000	5.293.328.000	36.000.000			
1258/A			Restauro e recupero funzionale dell'ex villa Badooglio - 1° stralcio		4.282.956.554	4.101.728.033	181.228.521			Frazionamento intervento ed aumento del cofinanziamento di L. 145.178.531
1258/B			Restauro e recupero funzionale dell'ex villa Badooglio - 2° stralcio		1.299.328.333	1.191.549.977	107.778.356			Frazionamento intervento ed aumento del cofinanziamento di L. 107.778.376
1269	BA - 24 - FA - M	Pompei	ALBERGO APOLLO	ALBERGO APOLLO	841.000.000	0	841.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
1276	DA - 24 - FA - M	Pompei	HOTEL MAIURI	SPARTACUS S.N.C. Di PIEDEPALUMBO G. & C.	682.000.000	0	682.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
13058	AA - 14 - EC - L	Alessandria	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S.MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	4.570.000.000	2.770.000.000	1.800.000.000			
					4.878.884.402	3.073.884.402	1.805.000.000	31/10/99	31/10/99	Proroga termini (lettera d) Integrazione finanziaria di L. 108.884.402
1330	BA - 41 - FD - M	Napoli	COMPLESSO RESIDENZIALE ACCOGLIENZA FEDELI	BAIANO NICOLA	20.000.000.000	0	20.000.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
1368	AA - 12 - ED - M	Piacenza	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEGLI ITINERARI FRANGIENI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA	700.000.000	455.000.000	245.000.000			
					0	0	0	30/10/99	31/10/99	Proroga termini (lettera d)
1374	BA - 41 - FA - L	Napoli	RECUPERO AD ALBERGO DI UNA STRUTTURA CELLULARE ABBANDONATA	IMMOBILIARE GOLFO S.R.L.	6.420.000.000	0	6.420.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano

N° Prot.	Codice Uurge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1375	AC - 11 - LA - M	Orta	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO CON SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO SAGRESTIA E CENTRO ASSISTENZA CON COPERTURA ALTARE ESTERNO E RISTRUTTURAZIONE DEI PORTICI CON CHIOSTRO	ENTE SANTUARIO S. COSIMO	5.696.000.000	4.000.000.000	1.696.000.000			
1375/A			Restauri e valorizzazione del santuario con sistemazione ed ampliamento sagrestia e centro assistenza con copertura altare esterno e ristrutturazione dei portici - completamento		2.496.000.000	2.000.000.000	496.000.000			Frazionamento
1375/B			Ristrutturazione del chiostro del Santuario di Orta		1.000.000.000	0	1.000.000.000			Frazionamento
1378	AC - 11 - EA - M	Orta	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' S. COSIMO ALLA MACCHIA	ENTE SANTUARIO S. COSIMO	17.083.000.000	9.000.000.000	8.083.000.000			
1378/A			Sistemazione di aree attrezzate per sosta e ristoro in località S. Cosimo alla Macchia		9.321.000.000	9.000.000.000	321.000.000			Frazionamento
1378/B			Sistemazione habitat in località S. Cosimo alla Macchia		7.762.000.000	0	7.762.000.000			Frazionamento
1413	BA - 25 - FA - M	San Giovanni Rotondo	AMPLIAMENTO ALBERGO RISTORANTE BIANCO	PENSIONE BIANCO	661.000.000	0	661.000.000		31/10/99	Proroga termini lettera d)
1425	AA - 14 - FA - L	Fiuggino	CENTRO RICETTIVO NELL'EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI FIVIZZANO	800.000.000	500.000.000	300.000.000			
					7.314.824.015	500.000.000	814.824.015			Aumento del cofinanziamento di L. 536.824.015 - Proroga termini lettera c)
1504	AA - 14 - EA - M	Sesto al Reghena	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	509.000.000	399.000.000	110.000.000		21/07/99	
1782	BA - 41 - IA - L	Firenze	EX CANONICA DI SAN GIOVANNI ADEGUAMENTO FUNZIONALE RESTAURO REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IGIENICI E TECNOLOGICI	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE	6.225.000.000	0	6.225.000.000			Integrazione finanziaria di L. 21.000.000
					0	0	0			Espresso dal Piano

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1873	AC - 41 - LA - B	Siracusa	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	475 000 000	475 000 000	0			
					555.630.963	555.630.963	0			Integrazione finanziaria di L. 10.630.963
1968	AC - 12 - LA - B	Tortona	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S. MASSIMILIANO DI RIVALTA SCRIVA	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	3 410 000 000	2 760 000 000	650 000 000			
					4.904.903.318	3.356.903.318	650.000.000			Integrazione finanziaria di L. 596.903.318
1984	AC - 12 - FB - L	Ivrea	RISTRUTTURAZIONE DI DUE EDIFICI E SISTEMAZIONE DELLA "VIALITÀ" URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA	ISTITUTO MISS SALESIANO CARDINAL CAGLIERO	5 590 000 000	5 530 000 000	60 000 000			
									31/10/99	Proroga termini letture d)
2055	AA - 41 - IA - B	Cimitile	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	SOPRINTENDENZA B A A. DI NAPOLI E PROV.	5 600 000 000	3 900 000 000	1 700 000 000			
					6.069.310.819	4.369.310.819	1.700.000.000			Integrazione finanziaria di L. 469.310.819
2107/B	AC - 12 - GB - B	Milano	CERTOSA COMPLESSO MONUMENTALE IN VIA GAREGNANO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	9 163 000 000	9 063 000 000	100 000 000			
					9.163.000.000	9.063.000.000	100.000.000	24/11/98		Proroga termini letture c)
2111	AA - 26 - EL - L	Confienti	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFIENTI	502 000 000	386 000 000	116 000 000			
					587.000.000	471.000.000	116.000.000			Integrazione finanziaria di L. 85.000.000
2114	AA - 26 - EA - L	Dipignano	INTERVENTI PER LA BASILICA DELLA MADONNA DELLA CATENA	COMUNE DI DIPIGNANO	500 000 000	500 000 000	0			
									31/10/99	Proroga termini letture d)
2190	BA - 24 - FA - M	Pompei	PENSIONE ANNA	MANZIANNA	868 000 000	0	868 000 000			
					0	0	0			Espresso dal Piano

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini (Let. c)	Termini (Let. d)	Note
2250	AA - 14 - FD - M	Acerenza	A VILLA CANADA MANUTENZIONE STRADINARIA B PALAZZO EX VESCOVADO RESTAURO CONSERVATIVO	COMUNE DI ACERENZA	1.950.000.000	1.250.000.000	700.000.000			
2284	AC - 41 - GB - M	Venezia	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO	ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO	3.922.784.700	2.692.784.700	1.230.000.000		15/07/99 31/10/99	Procedi termini lettere c) e d)
2296	AA - 31 - EA - L	Isola Del Gran Sasso d'Italia	SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	9.882.000.000	9.882.000.000	0			Assente del cofinanziamento di L. 313.707.708
2315/A	AA - 14 - VA - B	Riese Pio X	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BARCHESSA ZORZI PER IL RICAVO DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RECUPERO DI BENE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZ. DI AREA. LAVORI DI ULTIMAZIONE BARCHESSA ZORZI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	COMUNE DI RIESE PIO X	3.210.000.000	1.910.000.000	1.300.000.000			Integrazione finanziaria di L. 100.000.000
2326	BA - 41 - EA - M	Firenze	RECUPERO DELL'AREA F.LLI FRANCHI PER SISTEMA INTEGRATO DI PARCHEGGIO, SOSTA, RISTORO, SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL GRANDE GIUBILEO	F.LLI FRANCHI S.R.L.	20.199.000.000	0	20.199.000.000		16/10/98	Provoga termini lettera c)
2337	AC - 26 - GA - B	San Sosti	RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA DEL SANTUARIO	DIOC. DI SAN MARCO ARGENTANO	2.500.000.000	2.500.000.000	0			Espresso del Piano
					2.500.000.000	2.500.000.000	0			Integrazione finanziaria di L. 100.000.000

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2369	BA - 25 - FD - M	San Giovanni Rotondo	RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A RESIDENZA A BASSO COSTO ALLA CONTRADA CAMPOLATO	BISCEGLIA DOMENICO	1.650.000.000	0	1.650.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
2388	AC - 14 - GA - M	Bisignano	CONSOLIDAMENTO RECUPERO E RESTAURO DELL'IMPIANTO CONVENTUALE DEL BEATO UMILE E SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE	ORDINI FRATELLI MINORI BEATO UMILE DI BISIGNANO	2.400.000.000	2.000.000.000	400.000.000			
					2.400.000.000	2.000.000.000	400.000.000			Espresso dal Piano
2396	AA - 14 - FD - M	Romagnese	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	COMUNE DI ROMAGNESE	1.950.000.000	1.100.000.000	850.000.000	20/07/99		Prototipo termini lettera c)
2397	AA - 14 - EA - M	Romagnese	RECUPERO E RIPRISTINO ANTICA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI ROMAGNESE	1.809.000.000	1.809.000.000	0	31/10/99		Prototipo termini lettera d)
2433	BA - 24 - FD - M	Pompei	RESIDENCE BEATO BARTOLO LONGO	CAPRINI SETTIMIO	1.229.000.000	0	1.229.000.000	31/10/99		Prototipo termini lettera d)
					1.229.000.000	0	1.229.000.000			Espresso dal Piano
2448	BA - 24 - FA - M	Pompei	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MOTEL VILLA DEI MISTERI	MOTEL VILLA DEI MISTERI DI SABATINO F.	1.232.000.000	0	1.232.000.000			Espresso dal Piano
2468	AC - 26 - LA - B	Tagliacozzo	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DEL SANTUARIO MARIA SS. DELL'ORIENTE E SUO MUSEO ORIENTALE	PROV. ABRUZZI FRATELLI MINORI S. BERNARDINO	2.405.940.000	2.405.940.000	0			Espresso dal Piano
2533	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	RECUPERO TRAMITE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ABRESCH	FONDI CASA SOLIEVO SOFFERENZA	2.811.921.040	2.811.921.040	0	05/10/99		Prototipo termini lettera c)
					2.811.921.040	2.811.921.040	0			Integrazione finanziaria di L. 97.031.000

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2552/A	AC - 53 - IA - B	Bologna	RESTAURO DEL TRATTO URBANO DI PORTICO, ARCHI DA 1 a 66 e da 214 a 299	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	2.068.000.000	1.718.000.000	350.000.000			31/10/99 <i>Prospetto termini lettera d)</i>
2552/B	AC - 53 - IA - B	Bologna	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIATIONE (IL MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	798.100.000	648.100.000	150.000.000			31/10/99 <i>Prospetto termini lettera d)</i>
2565	BA - 24 - FA - M	Pompei	NUOVO COMPLESSO RICETTIVO IN VIA ANDOLFI	F. LLI SABATINO DOMENICO MASSIMO CLAUDIO ISABELLA	3.465.000.000	0	3.465.000.000			31/10/99 <i>Prospetto termini lettera d)</i>
2569	AC - 14 - FB - M	San Giovanni Vadame	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA IN MAMA AD USO OSTELLO E SERVIZI	PARROCCHIA DI SANTA TERESA D'AVILA	941.000.000	845.000.000	296.000.000			Espresso del Piano
2609	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	CENTRO DI ACCOGLIENZA GLI ANGELI DI PADRE PIO	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	13.541.000.000	11.041.000.000	2.500.000.000			31/10/99 <i>Prospetto termini lettera d)</i>
2611	AC - 12 - GA - L	Pienza	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	1.500.000.000	800.000.000	700.000.000			Integrazione finanziaria di L. 830.000.000 ed aumento del cofinanziamento di L. 64.000.000
2617	AC - 26 - UA - B	Messina	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI	3.509.348.000	3.364.348.000	145.000.000			30/10/98 <i>Prospetto termini lettera d)</i>
2680	BA - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	HOTEL CALIFORNIA	CALIFORNIA SRL	354.000.000	0	354.000.000			Aumento del cofinanziamento di L. 490.552.115
2739	AC - 12 - IA - B	Sarzana	ORATORIO DI SAN GEROLAMO	PARROCCHIA DI S MARIA ASSUNTA	721.000.000	577.000.000	144.000.000			Espresso del Piano 30/04/98 <i>Prospetto termini lettera d)</i>

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini (Let. c)	Termini (Let. d)	Note
2771	AC-12-GA-L	Sansepolcro	RECUPERO E ADEGUAMENTO DI VECCHIO FABBRICATO GIÀ DESTINATO AD ALBERGO IN CASA FRANCESCA PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATTI MINORI CAPPUCCINI	400.000.000	400.000.000	0	25/09/99		Proroga termini lettera c)
2775	AC-12-IA-B	Sarzana	MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL'ORATORIO DELLA MISERICORDIA	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	1.765.000.000	1.485.000.000	300.000.000	22/03/99		Proroga termini lettera c)
2777	AC-12-IA-B	La Spezia	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	3.751.000.000	3.751.000.000	0	04/01/99		Proroga termini lettera c)
2797	AB-41-FH-F	Venezia	STRUTTURE PREFABBRICATE E RIPRISTINO DI STRUTTURE IN MURATURA PER IL PERNOTTAMENTO A BASSO COSTO	A.M.V. AZIENDA MULTIS AMBIENT. VENEZIANA	2.701.000.000	1.981.000.000	720.000.000	22/04/99	31/10/99	Proroga termini lettera c) e d)
2802	AB-41-EG-F	Venezia	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI E AREE DI SOSTA PEDONALI E DI RISTORO E DI INFORMAZIONE PER I PELLEGRINI	A.M.V. AZIENDA MULTIS AMBIENT. VENEZIANA	4.433.000.000	2.218.000.000	2.217.000.000			Integrazione finanziaria di L. 800.000.000
2832	AC-12-GA-B	Poppi	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE NEL SACRO EREMO DI CANALDOLESI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA	CASA GENERALIZIA CONGR. DEGLI EREMITI CANALDOLESI	937.000.000	787.000.000	150.000.000			Proroga termini lettera c) e d)
2842	AA-26-HA-L	Cagliari	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI CAGLIARI	1.180.000.000	1.180.000.000	0	25/07/99	31/10/99	Proroga termini lettera c) e d)
2909	AC-12-FD-M	Bertinoro	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI	DIOCESI FORLÌ BERTINORO	5.483.044.000	3.633.044.000	1.850.000.000	15/09/99		Integrazione finanziaria di L. 1510.000.000

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2913	AA - 41 - ED - L	Fiesole	RISTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI	COMUNE DI FIESOLE	1.894.340.000	1.464.340.000	430.000.000			
2981	AC - 11 - GA - L	Capua	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONUMENTALE S. CATERINA	CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI	1.500.000.000	1.500.000.000	0			Integrazione finanziaria di L. 22.340.000
3008	AC - 23 - LA - B	Padova	RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MONASTERO SANTA GIUSTINA	784.000.000	778.000.000	6.000.000			Integrazione finanziaria di L. 240.000.000
3057	AC - 41 - IA - B	Genova	OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	504.000.000	234.000.000	270.000.000			Integrazione finanziaria di L. 276.000.000
3058	AC - 41 - GA - M	Genova	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER OSPITALITÀ IN COMUNITÀ RELIGIOSA	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	899.000.000	410.000.000	489.000.000	19/03/99	31/10/99	Proroga termini lettera c) e d)
3060	AA - 12 - EB - B	Siena	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI LITURGICI PER LA FRUIZIONE DEI PELLEGRINI CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA SAGRESTIA VECCHIA SANTA CATERINA DELLA NOTTE CAPELLA DEL MANTO	COMUNE DI SIENA	6.080.605.700	4.880.605.700	1.400.000.000	19/03/99	31/10/99	Proroga termini lettera c) e d)
3080	AA - 12 - LA - B	Siazzena	TERRINCA GLI ITINERARI DELLA FEDE	COMUNE DI STAZZEMA	354.000.000	248.000.000	106.000.000			Integrazione finanziaria di L. 1.000.000.000
3131	AA - 26 - FD - M	Venafro	RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000	COMUNE DI VENAFRO	2.000.000.000	2.000.000.000	0	10/10/99		Proroga termini lettera d)
								16/07/99		Proroga termini lettera c)

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3144/A	AA - 41 - EE - F	Firenze	ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - SEGNALETICA	REGIONE TOSCANA	3.237.000.000	3.237.000.000	0			
3185	AC - 26 - FD - B	Catani	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CONGR. SUORE SERVE DEI POVERI	278.000.000	254.000.000	24.000.000			Integrazione finanziaria di L. 142.000.000
3194	AA - 41 - EL - M	Firenze	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	2.000.000.000	1.769.000.000	231.000.000			Integrazione finanziaria di L. 140.000.000
3224	AC - 14 - FD - L	Pioggiano	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EX ASILO DI PITIGLIANO AD USO RESIDENZE RICETTIVE A BASSO COSTO PER BISOGNOSI E SCOPPI SOCIALI	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETTELLO	883.700.000	618.590.000	265.110.000			Integrazione finanziaria di L. 140.000.000
3258	AC - 26 - GD - B	Caltanissetta	DA HOTEL A CASA ALBERGO PER ANZIANI E SACERDOTI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO FINALE FONDAZIONE MAZZONE	FONDAZIONE CARLO MAZZONE	2.350.000.000	2.000.000.000	350.000.000			Proroga termini lettera c)
3314	AA - 41 - ED - F	Firenze	SERVIZI DI VISITA GUIDATA AI MUSEI DI FIRENZE CON I BAMBINI	COMUNE DI FIRENZE	1.080.000.000	961.000.000	119.000.000			Proroga termini lettera c)
3321	BA - 25 - FD - M	San Giovanni Rotondo	AMPLIAMENTO CON RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE AD AFFITTACAMERE	DE VITA CHIARA	561.000.000	0	561.000.000			Aumento del cofinanziamento di L. 67.200.000
3338	AA - 26 - GA - B	Montorio Inferiore	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DI S. LEUCIO DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI	COMUNE DI MONTORIO INFERIORE	2.442.300.000	2.142.300.000	300.000.000			Esiguità del Piano Proroga termini lettera d)

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3339	AC - 41 - LA - B	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI NELL'AREA PRESBITERIALE	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	2.217.428.561	1.817.428.561	400.000.000			
					2.217.428.561	1.817.428.561	400.000.000			Integrazione finanziaria di L. 535.072.852
3387	AC - 26 - GA - B	Prato	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI PORZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE FRANCESCO DEL XIII SECOLO	PARROCCHIA DI S. DONATO IN S. FRANCESCO	742.000.000	350.000.000	392.000.000			
					742.000.000	350.000.000	392.000.000			Integrazione finanziaria di L. 193.664.710 ed esonero del cofinanziamento di L. 108.000.000
3417	AC - 31 - GB - L	Varallo	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	1.884.000.000	1.394.000.000	500.000.000			
					1.884.000.000	1.394.000.000	500.000.000			Integrazione finanziaria di L. 193.664.710 ed esonero del cofinanziamento di L. 108.000.000
3472	AC - 41 - IA - B	Genova	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO	ARCIDIOCESI DI GENOVA	4.473.474.181	3.473.474.181	1.000.000.000			
					4.473.474.181	3.473.474.181	1.000.000.000			Integrazione finanziaria di L. 140.352.000
3474	AD - 11 - HA - L	Mercogliano	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP SENSORIALI E MOTORI PRESSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	DIOCESI DI MONTEVERGINE	3.300.000.000	3.300.000.000	0			
					3.300.000.000	3.300.000.000	0			Aumento del cofinanziamento di L. 341.199.278
3564	AA - 41 - EA - L	Firenze	PARCHEGGIO SCAMBIATORE E SVINCOLO DI RACCORDO IN LOCALITA' SAN LORENZO A GREVE	COMUNE DI FIRENZE	18.948.814.487	14.660.814.487	4.288.000.000			
					18.948.814.487	14.660.814.487	4.288.000.000			Integrazione finanziaria di L. 1.000.000.000
					21.346.814.487	14.660.814.487	6.686.000.000			Aumento del cofinanziamento di L. 2.600.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urege	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3605	AA - 14 - EC - M	Sulmona	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO RELIGIOSO E CULTURALE	COMUNE DI SULMONA	1.705.287.200	1.705.287.200	0			
								30/10/99		Proroga termini lettera d)
3684	AC - 12 - FB - L	Camdano	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA S. FELICITA	1.000.000.000	1.000.000.000	0			
								30/07/99		Proroga termini lettera c)
3690	AC - 11 - GA - L	Matera	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUARE ED AUMENTARE LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO ESISTENTE	IST. SUORE RIPARATRICI SACRO CUORE	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000			
									30/10/99	Proroga termini lettera d)
3696	AA - 14 - FB - B	Reggio Nell'Emilia	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA DELLA GHIARA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	4.994.014.000	3.394.014.000	1.600.000.000			
										Integrazione finanziaria di L. 238.384.781
3697	AD - 23 - LA - M	Camposampiero	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	527.000.000	357.000.000	170.000.000			
										Integrazione finanziaria di L. 51.209.720
3719	AD - 26 - GA - M	Camposampiero	RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO AD USO RICETTIVITA'	COLL. ANTONIANO MISSIONI ESTERE FRATI	3.897.000.000	1.797.000.000	2.100.000.000			
								30/10/99		Proroga termini lettera d)
3731	AA - 11 - LA - B	Taranto	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	COMUNE DI TARANTO	3.767.000.000	2.198.000.000	1.569.000.000			
								31/10/99		Proroga termini lettera d)
3962	AA - 14 - FB - M	Trento	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI TRENTO	3.950.000.000	3.750.000.000	200.000.000			
										Aridizione finanziamento di 1.600.000.000

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini (Let. c)	Termini (Let. d)	Note
3998	AC - 14 - GC - M	Santa Giustina	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL CENTRO PAPA LUCIANI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	330.000.000	180.000.000	150.000.000			
								22.07.99		Proroga termini lettera c)
4019	AC - 14 - GA - L	Avellino	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI	5.704.688.068	1.993.000.000	3.271.688.068			
								18.06.99	31/10/99	Proroga termini lettera c) e d)
4027	AA - 14 - FD - L	San Nazzaro Sesia	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN VIA BARBAVARA (EX FORNO)	COMUNE DI S. NAZZARO SEZIA	550.000.000	500.000.000	50.000.000			
								31/08/99		Proroga termini lettera d)
4062	AC - 41 - GA - B	Firenze	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' DI RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	CONVITTO ECCLESIASTICO DELLA CALZA	4.388.231.000	2.330.231.000	2.058.000.000			
					4.545.164.265	2.310.231.000	2.214.933.265			Aumento del cofinanziamento di L. 156.931.265
								06/12/98		Proroga termini lettera c)
4172	AA - 12 - LA - M	Asti	MUSEO LAPIDARIO E CRIPTA S. ANASTASIO RESTAURO CONSERVATIVO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AMPLIAMENTO RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI ED ALLESTIMENTO MUSEALE	COMUNE DI ASTI	1.950.000.000	750.000.000	1.200.000.000			
								24.06.99		Proroga termini lettera c)
4194	AA - 41 - EF - M	Firenze	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	1.175.000.000	1.034.000.000	141.000.000			
					1.285.237.200		1.014.000.000			Aumento del cofinanziamento di L. 112.237.200

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4247	AC - 26 - LA - B	Agropio	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RADATTAMENTO DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO E LOCALI ANNESSI	PARROCCHIA S. GERLANDO	1.463.300.000	1.463.300.000	0			31/10/99 Proiezione termini lettera d)
4248	AC - 26 - LA - L	Vittoria	RIQUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	1.150.000.000	1.000.000.000	150.000.000			Integrazione finanziaria di L. 179.250.067 1.379.250.067
4334	AE - 12 - EL - M	Santa Giustina	ADEGUATAMENTO DELLE DUE SALE CONFERENZE ALLE NORMATIVE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PUBBLICI SPETTACOLI	CENTRO DI SPIRITUALITÀ E CULTURA PAPA LUCIANI	230.000.000	180.000.000	50.000.000			28/07/99 Proiezione termini lettera c)
4381	AC - 14 - LA - B	Urbino	RECUPERO AMBIENTALE E RIPRISTINO DI LOCALI DI ALTO VALORE STORICO E RELIGIOSO DA INSERIRE NEL TOUR GIUBILARE DEGLI AVVENIMENTI LITURGICI LEGATI AL GIRO DELLE GROTT E DEGLI ORATORI	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	1.440.000.000	1.440.000.000	0			Integrazione finanziaria di L. 514.000.000 1.954.000.000
4442/B	AA - 14 - LA - B	Bologna	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO (P. LOTTO)	SOPRINTENDENZA BENI AMB. ED. ARCHITETTONICI EMILIA	2.800.000.000	2.800.000.000	0			Integrazione finanziaria di L. 300.000.000 3.100.000.000
4531	AA - 26 - LA - B	Impruneta	RESTAURO DEL LOGGIATO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI IMPRUNETA	450.000.000	200.000.000	250.000.000			30/09/99 Proiezione termini lettera c)
4576	AA - 26 - EA - L	Palena	RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPREZZIATE O SOTTOUTILIZZATE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIACENTI PER LA SOSTA RISTORO INFORMAZIONI E PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI INTERMODALI	COMUNITA' MONTANA PELIGNA ZONA F	342.000.000	342.000.000	0			30/09/99 Proiezione termini lettera c)

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4592	AC - 11 - FD - B	Melfi	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX SEMINARIO DELLE AREE DELL' EPISCOPATO A FINI RICETTIVI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE	DIOCESI DI MELFI	2.296.974.059	2.296.974.059	0			
4619	AC - 12 - LA - M	Aosta	RESTAURO DEL PRIORATO DI S. ORSO	FONDAZIONE S ORSO AOSTA	2.600.000.000	2.000.000.000	800.000.000			Integrazione finanziaria di L. 330.000.000
4619/A			Restauro interno del Priorato di Orso		2.000.000.000	2.000.000.000	0	31/10/92		Proseguo termini lettera d)
4619/B			Facile esterne del Priorato di S. Orso		800.000.000	0	800.000.000			Frazionamento in due interventi Frazionamento in due interventi
4729	BA - 41 - FC - M	Firenze	CAMPING COLLINE DI FIRENZE	ROMANO BALLONI	3.000.000.000	0	3.000.000.000			Espresso dal Piano
4807	BA - 41 - FD - M	Venezia	REALIZZAZIONE DI RESIDENZE A BASSO COSTO CON SERVIZI PARCHeggi AUTO E BUS SALA RECEPTION INFORMAZIONI E TELEFONO PISCINA E SPOGLIATOI CON DOCCIA AREA VERDE ATTREZZATA	MARINA FIORITA SPA	3.640.000.000	0	3.640.000.000			Espresso dal Piano
4808	AA - 11 - EA - M	Mercogliano	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA A VALLE DEL VALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED ANNESSO PARCHeggio PUBBLICO	COMUNE DI MERCUGLIANO	2.080.000.000	2.080.000.000	0			Espresso dal Piano
4817	AA - 14 - IA - M	Gorizia	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEA	COMUNE DI GORIZIA	4.470.000.000	4.470.000.000	0	12/08/99		Proseguo termini lettera c)
					3.992.822.630	3.992.822.630	0			Riduzione del finanziamento di L. 675.157.370

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4827	AA - 31 - ED - F	Trieste	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	REGIONE AUTONOMA FRIULI V. G.	13.078.000.000	6.518.000.000	6.560.000.000			
4853	AD - 11 - FB - L	Ospedaletto D'Alpino	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' PER GIOVANI AL CENTRO NIDO DELLE AQUILE DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE	1.074.000.000	1.074.000.000	0	21/05/99		Proroga termini lettera c)
4862	AC - 14 - LA - L	Crotone	COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA MINORE SANTUARIO BEATA VERGINE DI CAPO COLONNA	ENTE DIOCESI CROTONE SANTA SEVERINA	1.350.000.000	1.350.000.000	0	31/10/99		Proroga termini lettera d)
4897	AC - 13 - LA - B	Rimini	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. FORTUNATO	PARROCCHIA DI SAN FORTUNATO	1.221.000.000	915.000.000	306.000.000	20/05/99		Proroga termini lettera c)
4899	AC - 13 - GA - L	Montefiore Conca	RECUPERO DELLA FORESTIERIA DEL SANTUARIO	DIOCESI DI RIMINI	1.470.000.000	1.470.000.000	0	30/10/99		Proroga termini lettera d)
4910	AA - 14 - ED - F	Cagliari	SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI	3.890.000.000	3.200.000.000	890.000.000	30/10/99		Integrazione finanziaria di L. 440.800.000 Proroga termini lettera d)
4915	AA - 14 - LA - M	Cagliari	PALAZZO REALE CENTRO DI COORDINAMENTO GIUBILEO 2000 CAGLIARI CENTRO SERVIZI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI	2.438.000.000	1.825.000.000	610.000.000	28/7/99		Proroga termini lettera c)
4955	AC - 11 - GA - M	Ostuni	RESTAURO CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. ORONZO E DELL'ANNEXA VILLA ESTIVA SEMINARIO PER FINI RICETTIVI	ENTE SEMINARIO VESCOVILE	2.175.000.000	2.175.000.000	0	30/10/99		Proroga termini lettera d)

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4972	BA - 41 - FC - M	Venezia	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI E DELLA RECEPTION	CAMPING GARDEN PARADISO SRL	2.048.000.000	0	2.048.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
4979	BA - 41 - FA - M	Firenze	FLORENCE HOTEL	FIORITA SRL	6.000.000.000	0	6.000.000.000			
					0	0	0			Espresso dal Piano
5012	BA - 41 - ED - F	Napoli	CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER	INFORMACITY S.R.L.	3.997.000.000	0	3.997.000.000			
				Laritel S.r.l.						Cambio soggetto beneficiario
5014	BA - 41 - ED - F	Milano	CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER	INFORMACITY S.R.L.	3.997.000.000	0	3.997.000.000			
				Laritel S.r.l.						Cambio soggetto beneficiario
5015	BA - 41 - ED - F	Venezia	CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER	INFORMACITY S.R.L.	2.632.000.000	0	2.632.000.000			
				Laritel S.r.l.						Cambio soggetto beneficiario
5016	BA - 41 - ED - F	Firenze	CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER	INFORMACITY S.R.L.	2.632.000.000	0	2.632.000.000			
				Laritel S.r.l.						Cambio soggetto beneficiario
5018	BA - 23 - ED - F	Padova	CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER	INFORMACITY S.R.L.	1.843.000.000	0	1.843.000.000			
				Laritel S.r.l.						Cambio soggetto beneficiario
5020	BA - 21 - ED - F	Bari	CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER	INFORMACITY S.R.L.	2.632.000.000	0	2.632.000.000			
				Laritel S.r.l.						Cambio soggetto beneficiario
5024	AA - 53 - EA - L	Bologna	PARCHEGGIO PUBBLICO GHISSELLO	COMUNE DI BOLOGNA	1.643.000.000	1.643.000.000	0			
										31/10/99 Proroga termini lettera d)
5027	AA - 53 - HC - M	Bologna	PERCORSI PER NON VEDENTI	COMUNE DI BOLOGNA	1.550.000.000	1.550.000.000	0			
										31/10/99 Proroga termini lettera d)

N° Prot.	Codice Urg	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5083	AC - 14 - LA - B	Catanzaro	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO X E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	4.699.475.000	2.199.475.000	2.500.000.000			
								31/10/99		Proroga termini lettera d)
5094	AA - 31 - IA - B	Aquila	IMPIANTO ELETTRICO ANTICENDIO E SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	2.185.000.000	1.645.000.000	540.000.000			
								31/10/99		Proroga termini lettere c) e d)
5106	AD - 14 - HA - B	Mercogliano	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SALA DEL PELLEGRINO E RELATIVI SERVIZI	DIOCESI DI MONTEVERGINE	147.000.000	147.000.000	0			
								31/10/99		Proroga termini lettera d)
5147	AA - 41 - IA - R	Milano	ITINERARI RELIGIOSI NELLA CITTA': RIQUALIFICAZIONE DEL SACRATO DELLA BASILICA GIUBILARE DI S. LORENZO MAGGIORE	COMUNE DI MILANO	7.000.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000			
								25/01/99		Proroga termini lettera c)
5200	AC - 11 - GA - L	Carnaro	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE ED ALLESTIMENTO	CHIESA S. EUFEMIA CARINARO	1.900.000.000	1.900.000.000	0			
								31/10/99		Proroga termini lettera d)
5214	AA - 41 - LA - B	Genova	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B. A. A. PER LA LIGURIA	3.429.000.000	3.179.000.000	250.000.000			
										Integrazione finanziaria di L. 200.000.000
5219	AC - 14 - IA - B	Napoli	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI BASSO COSTO	DIOCESI DI NAPOLI	10.203.000.000	9.203.000.000	1.000.000.000			
										Integrazione finanziaria di L. 450.000.000
										Proroga termini lettera c)

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5238	AC-14-LA-B	Bagno Di Romagna	RESTAURO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA	DIOCESI DI CESENA SARSINA	2.159.000.000	1.529.000.000	630.000.000	3/10/99	31/10/99	Proroga termini lettera c) e d)
5324	AA-12-FB-L	Pellegrino Parmense	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTICO EDIFICIO CONVENTUALE	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	2.108.520.000	1.498.520.000	610.000.000	3/10/99	31/10/99	Proroga termini lettera d)
5326	AC-12-LA-B	Parma	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	2.470.868.000	1.010.868.000	1.460.000.000	3/10/99	31/10/99	Integrazione finanziaria di L. 930.000.000
5327	BA-12-FB-L	Fidenza	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE NUCLEO CABRIOLO	DOTT. CARLO GUASTALLA	11.721.000.000	0	11.721.000.000	0	0	Esente dal Piano
5330	AA-12-EH-M	Parma	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S. FRANCESCO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	3.174.457.000	2.634.457.000	540.000.000	3/10/99	31/10/99	Proroga termini lettera d)
5334	AA-12-EC-M	Terenzo	RISTRUTTURAZIONE DI EX CASA CANTONIERA DISMESSA AD USO RICETTIVITA' POVERA E PUNTO TAPPA INFORMAZIONI E RECUPERO ITINERARIO STORICO COME PERCORSO TREKKING	PROVINCIA DI PARMA	1.384.000.000	530.000.000	834.000.000	3/10/99	31/10/99	Integrazione finanziaria di L. 1.000.000.000
5335	AC-12-FB-L	Medesano	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMENSE	PARROCCHIA DI SAN PANTALEONE	1.407.000.000	832.000.000	575.000.000	3/10/99	31/10/99	Proroga termini lettera d)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5400/B	AC - 12 - GA - B	Belluno	REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E SALA DI LETTURA. ESECUZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO ED ADEGUAMENTO PERCORSI DISABILI - II° LOTTO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	780.000.000	658.000.000	122.000.000	31/03/98		Provoce terminali lettera c)
5400/C	AC - 12 - GA - B	Belluno	ARREDAMENTI: SALA DI LETTURA BIBLIOTECA, CAMERE PER IL POTENZIAMENTO RICETTIVITA' - III° LOTTO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	160.000.000	0	160.000.000	04/01/99		Provoce terminali lettera c)
5400/D	AC - 12 - GA - B	Belluno	RESTAURO DELL'ORGANO MECCANICO "DE LORENZI".	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	218.000.000	0	218.000.000	20/01/99		Provoce terminali lettera c)
5427	AC - 20 - FD - M	Gimigliano	CASA DI SPIRITUALITA' E DI ACCOLGIMENTO DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE SANTUARIO MADONNA DI PORTO	792.000.000	500.000.000	292.000.000			Integrazione finanziaria di L. 150.000.000
5451	AA - 11 - FD - B	Banzi	RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBAZIA DI S MARIA DI BANZI	COMUNE DI BANZI	1.907.000.000	1.207.000.000	700.000.000			Integrazione finanziaria di L. 413.000.000 e aumento del cofinanziamento di 212.450.638
5474	BA - 41 - FB - M	Venezia	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO CON CUCINA CAMERE SALA POLIVALENTE ED AREE ATTREZZATE UNICO TERMINAL PRIVATO NELLA LAGUNA DI VENEZIA REALIZZAZIONE SU TERRENI DI PROPRIETA'	MARINA FIORITA SPA	1.884.000.000	0	1.884.000.000			Espresso dal Piano
5475	BA - 26 - FC - L	Venezia	REALIZZAZIONE DI CAMPING AREE DI SOSTA PER CARAVANS E CAMPERS	MARINA FIORITA SPA	1.557.000.000	0	1.557.000.000			Espresso dal Piano

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5489	AC-51-GA-L	Trieste	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	CASA FAMIGLIA DELLA GIOVANE MATER DEI	308.000.000	308.000.000	0			
					328.812.108	328.812.108	0		31/10/93	Integrazione finanziaria di L. 30.112.108
									31/10/99	Provoga termini lettera d)
5492	AA-51-EL-L	Trieste	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	1.137.650.000	891.150.000	246.500.000		29/10/93	Provoga termini lettera d)
5497	AB-23-FD-B	Padova	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA	IRPEA IST. RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE	3.750.000.000	2.000.000.000	1.750.000.000			
					3.947.240.032	2.197.240.032	1.750.000.000			Integrazione finanziaria di L. 197.240.032
5530	AC-11-EF-L	Mercogliano	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA FORESTIERA DI MONTEVERGINE CON I RELATIVI SERVIZI ED IL PRESIDIO MEDICO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	632.000.000	632.000.000	0		31/10/93	Provoga termini lettera d)
5673	AA-12-IA-B	Bagno A Ripoli	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	1.447.000.000	815.000.000	632.000.000			
					1.735.834.680	1.000.387.354	735.447.326			Integrazione finanziaria di L. 185.387.354 e aumento del cofinanziamento di L. 185.447.326
5748/A	AC-26-GA-L	Castelpetroso	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - VIABILITA' DI ACCESSO E SERVIZI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO	1.623.000.000	1.623.000.000	0		31/10/99	Provoga termini lettera d)
5748/B	AC-26-GA-L	Castelpetroso	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO	2.663.000.000	2.663.000.000	0		31/10/99	Provoga termini lettera d)

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5759	AA - 12 - LA - L	Mortara	RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO DI SANT'ALBINO	COMUNE DI MORTARA	577.000.000	462.000.000	115.000.000			
					835.000.000	710.000.000	715.000.000			Integrazione finanziaria di L. 243.000.000
5815	AE - 53 - EC - M	Milano	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	4.800.000.000	4.800.000.000	0			
					1.807.000.000	1.807.000.000	0			Riduzione del finanziamento di 2.993.000.000
5816	AE - 53 - EC - M	Milano	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	4.880.000.000	4.880.000.000	0			
					2.624.000.000	2.624.000.000	0			Riduzione del finanziamento di 2.055.400.000
5853	AA - 14 - FB - B	Comiglio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DI CORNGIÙ E RECUPERO FUNZIONALE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI CORNGIÙ	940.238.000	940.238.000	0			
								31/10/99		Prioroga termini lettera d)
5949	AC - 41 - LA - B	Sotto il Monte Giovanni XXIII	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'ABBZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	PARROC. S. CUORE DI GESU' E S. EGIDIO	2.908.000.000	1.209.000.000	1.697.000.000			
				Diocesi di Bergamo				16/04/99	31/10/99	Variazione del soggetto beneficiario Prioroga termini lettera c) e d)
6000	AA - 12 - EL - L	Pontremoli	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	1.010.000.000	930.000.000	80.000.000			
								12/05/99		Prioroga termini lettera c)
6153	AD - 26 - LA - B	Lodi Vecchio	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	BASILICA DEI XII APOSTOLI	120.000.000	80.000.000	40.000.000			
								30/09/98		Prioroga termini lettera d)

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6173	AA - 12 - FB - M	Santa Sofia	COMPLETAMENTO DI STRUTTURAZIONE TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RISUSO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI	COMUNE DI SANTA SOFIA	2.143.076.980	762.076.980	1.381.000.000			
						2.357.316.376	976.516.376	1.381.000.000		Integrazione finanziaria di L. 214.439.396
6240	AA - 53 - FD - L	Bologna	VILLA GUASTAVILLANI UNA RESIDENZA RINASCIMENTALE INMERSA NEL VERDE COLLINARE RESTITUITA A NUOVA VITA CULTURALE E DI ACCOGLIENZA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	14.898.000.000	4.898.000.000	10.000.000.000			
						11.535.000.000	1.535.000.000	10.000.000.000		Riduzione del finanziamento di L. 3.363.000.000
6243	AC - 93 - GA - M	Bologna	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PER POTENZIARE LA RICETTIVITA' DEL LUOGO CON INTERVENTI ATTUALI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI ROMAGNA DELL'ORDINE DEI SERVIZI DI MARI	1.770.000.000	1.570.000.000	200.000.000			
						1.795.921.821	1.591.326.821	204.595.000		Integrazione finanziaria di L. 211.126.821 ed integrazione del cofinanziamento di L. 4.795.000
6272	AB - 23 - FD - M	Padova	CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI CIECHI PLURIMINORATI	IST. CONFUGIACHI PER MINORATI	4.350.916.760	3.150.916.760	1.200.000.000			
						4.362.142.270	3.163.342.270	1.200.000.000		Integrazione finanziaria di L. 211.423.510
6306	AA - 22 - LA - B	Loreto	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI NEL SOTTOTETTO DEL CORPO LATERALE DEL PALAZZO ILIRICO DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI	1.000.000.000	1.000.000.000	0			
								15.05.99		Proroga termini lettera c)
6337	AA - 21 - EA - L	Assisi	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' PONTE SAN VETTURINO	COMUNE DI ASSISI	839.000.000	839.000.000	0			
						875.000.000	819.000.000	56.000.000		Aumento del cofinanziamento di L. 56.000.000
6356	AA - 28 - LA - B	Panica	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONGIOVINO	SOPRINTENDENZA B A A S. DELL'UMBRIA	4.332.000.000	4.322.000.000	10.000.000			
								31/10/99		Proroga termini lettera d)

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6615	AA-41-FB-M	Perugia	OSTELLO PIAN DI MASSIANO E ANNESSO PARCO PUBBLICO	COMUNE DI PERUGIA	4.611.000.000	2.611.000.000	2.000.000.000			
					5.296.616.000	2.996.616.000	2.500.000.000			Integrazione finanziaria di L. 385.616.000 ed aumento del cofinanziamento di L. 300.000.000
6659	AC-26-LA-B	Umberto	RESTAURO DELL'ABBADIA DI MONTECORONA	PARROCCHIA DI SAN SALVATORE	850.000.000	730.000.000	120.000.000			
					1.072.951.844	897.851.844	170.000.000			Integrazione finanziaria di L. 167.951.844
6681	AC-22-FA-L	Lorito	AMMODERNAMENTO DELLA CASA SAN FRANCESCO	PROV. PICENA S. GIACOMO DELLA MARCA	680.000.000	80.000.000	600.000.000			
					825.280.088	229.280.088	600.000.000	31/10/99		Integrazione finanziaria di L. 149.280.088
								31/10/99		Provoce termini lettera d)
6692	AC-14-GA-M	San Benedetto Dei Trionfo	RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO S. GIOVANNI B. PER LA CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	IST. S. GIOVANNI BATTISTA	1.477.765.064	730.000.000	747.765.064			
								31/10/99		Provoce termini lettera d)
6717	AC-21-IA-B	Assisi	ADEGUAMENTO LITURGICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA	PROTONASTERO DI S. CHIARA ASSISI	2.000.000.000	2.000.000.000	0			
					2.160.000.000	2.240.000.000	100.000.000			Integrazione finanziaria di L. 260.000.000 ed aumento del cofinanziamento di L. 100.000.000
6734	AC-21-IA-B	Spello	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RISANAMENTO DI EDIFICI DELLA COLLAGIATA DI S. MARIA MAGGIORE	PARROCCHIA DI S. M MAGGIORE	2.537.000.000	1.090.000.000	1.447.000.000			
					2.737.000.000	1.290.000.000	1.447.000.000			Integrazione finanziaria di L. 200.000.000
6749	BA-21-FA-L	Assisi	RECUPERO DI VECCHI EDIFICI INDUSTRIALI PER ATTIVITA' RICETTIVE	GRAN PLAST SPA	6.901.000.000	0	6.901.000.000			
					0	0	0			Esiguo dal Piano
6775	AC-26-LA-B	Jesi	RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMO DUOMO DI JESI	ENTE DIOCESI DI JESI	720.895.036	455.000.000	265.895.036			
					791.790.072	455.000.000	336.790.072			Aumento del cofinanziamento di L. 70.895.036

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prol.	Codice Urgan	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6804	AC - 13 - LA - B	Norda	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	3.902.102.202	3.702.102.202	200.000.000			
					4.751.702.202	4.551.702.202	200.000.000			Integrazione finanziaria di L. 849.600.000
6898	AA - 31 - EA - M	Casca	SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E RISTORO TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGRATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO	COMUNE DI CASCIA	5.840.000.000	5.840.000.000	0			
					6.710.800.000	6.710.800.000	0			Integrazione finanziaria di L. 840.000.000
6905	AD - 21 - HA - L	Asisi	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	IST. TERZIARIE FRANCESCAINE ALCANTARINE	3.209.890.786	1.842.975.000	1.566.715.786			
					3.206.560.393	1.642.619.082	1.563.941.311			Correzione di errore materiale: riduzione di finanziamento di L. 355.918 e diminuzione del cofinanziamento di L. 714.475
6909	AA - 28 - EE - L	Ancona	SISTEMA DI SEGNALETICA STRADALE RIVOLTO ALLA INFORMAZIONE DEI VISITATORI SUGLI ITINERARI GIUBILARI E SULLE METE DI CARATTERE RELIGIOSO NEL TERRITORIO DELLE MARCHE	REGIONE MARCHE	1.468.000.000	1.218.000.000	250.000.000			
								16/02/99		Proroga termini letture c)
6970	AC - 13 - GA - M	Spoleto	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. PONZIANO TRASFORMAZIONE PARZIALE IN CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E RESTAURO DEL MONASTERO ESISTENTE	MONASTERO DI S. PONZIANO	3.908.000.000	3.408.000.000	500.000.000			
					4.906.000.000	4.406.000.000	500.000.000			Integrazione finanziaria di L. 1.000.000.000
7168/B	AA - 13 - IA - B	Foligno	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCEI ALL'ESTERNO MUSEALE. LAVORI DA ESEGUIRE	COMUNE DI FOLIGNO	4.320.000.000	1.744.000.000	2.576.000.000			
					4.318.000.000	1.744.000.000	2.574.000.000			Avanzo del cofinanziamento di L. 10.000.000
7201	AC - 13 - LA - B	Gubbio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCISCANO DI GUBBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI S. FRANCESCO GUBBIO	3.041.894.746	2.946.894.746	95.000.000			
					3.079.869.386	2.946.869.386	95.000.000			Integrazione finanziaria di L. 37.974.640

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7235	AC - 21 - GB - L	Assisi	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIEVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	1.532.356.677	836.384.538	895.972.139			
					1.531.770.000	835.797.861	695.972.139			Correzione di mera errore materiale: eliminazione finanziaria di L. 586.677
7356/B	AA - 13 - EF - M	Terni	RIQUALIFICAZIONE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	COMUNE DI TERNI	3.161.000.000	3.161.000.000	0			
					3.071.000.000	3.071.000.000	0			Correzione di mera errore materiale, senza oneri finanziari, di L. 90.000.000
7367	AA - 26 - IA - B	Perugia	RIPISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL'UMBRIA	5.887.000.000	5.457.000.000	430.000.000			
					4.362.000.000	5.932.000.000	430.000.000			Integrazione finanziaria di L. 475.000.000
7516	AC - 13 - IA - B	Foligno	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	11.078.067.969	6.842.389.817	4.235.698.172			
					11.792.126.834	7.556.478.662	4.235.698.172			Integrazione finanziaria di L. 714.038.845
7561	BA - 24 - FA - L	Pompei	HOTEL AMLETO	LOUISE HOTEL	700.000.000	0	700.000.000			
					0	0	0			Egualità del Piano
7570	AC - 14 - FD - B	Bevagna	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	2.425.984.000	1.925.984.000	500.000.000			
					2.425.984.000	1.925.984.000	500.000.000		31/10/1999	Proroga termini lettera d)
7605	AA - 14 - FD - B	Viggiano	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VIGGIANO	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000			
					3.318.949.189	1.818.949.189	1.500.000.000			Integrazione finanziaria di L. 318.949.189
7902	AA - 26 - IA - B	Aquileia	RESTAURO DELLA CARENA LIGNEA DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	1.490.000.000	1.490.000.000	0			
									31/10/99	Proroga termini lettera d)

INTERVENTI DI SOGGETTI PRIVATI ESPUNTI DAL PIANO O SU RICHIESTA DEI RISPETTIVI TITOLARI O IN QUANTO NON ANCORA INIZIATI										ALL. C
Prot.	Comune	titolo	beneficiario	utilizzo post giubilare	costo totale	finanziamento	Altre risorse	lett. c	lett. d	
585	pompei	hotel mec	hotel m.e.c. di marius et caesar s.a.s.	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	3.536.000.000	0,00	3.536.000.000	07/09/98	30/10/99	
586	pompei	hotel palma	hotel palma & c. s.a.s. di donnarumma	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	1.480.000.000	0,00	1.480.000.000	07/09/98	30/10/99	
711	pompei	hotel astoria	hotel astoria di de falco carmela	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	1.818.000.000	0,00	1.818.000.000	07/09/98	30/10/99	
731	pompei	hotel iside	hotel iside di bianco angela & c. s.a.s.	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	3.198.000.000	0,00	3.198.000.000	07/09/98	30/10/99	
881	firenze	trasformazione dell'immobile cinema capitol in edificio polifunzionale	raffaello andrea castellani	centro culturale, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	12.000.000.000	0,00	12.000.000.000	27/05/98	20/10/99	
1068	san giovanni rotondo	pensione san francesco	ristorante san francesco di miscio lucia	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	262.000.000	0,00	262.000.000	06/04/98	15/10/99	

1269	pompei	albergo apollo	albergo apollo	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	841.000.000	0,00	841.000.000	07/09/98	30/10/99	
1276	pompei	hotel maiuri	spartacus s.n.c. di piedepalumbo g. & c.	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	682.000.000	0,00	682.000.000	07/09/98	30/10/99	
1330	napoli	complesso residenziale accoglienza fedeli	balano nicola	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	20.000.000.000	0,00	20.000.000.000	03/04/98	30/10/99	
1374	napoli	recupero ad albergo di una struttura cellulare abbandonata	immobiliare golfo s.r.l.	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	6.420.000.000	0,00	6.420.000.000	15/08/98	01/09/99	
1782	firenze	ex canonica di san giovanni adeguamento funzionale restauro realizzazione di impianti igienici e tecnologici	opera di santa maria del fiore	centri sociali e di accoglienza	6.225.000.000	0,00	6.225.000.000	20/08/98	31/10/99	
2190	pompei	pensione anna	manzi anna	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	866.000.000	0,00	866.000.000	13/06/98	30/10/99	

2326	firenze	recupero dell'area f.lli franchi per sistema integrato di parcheggio, sosta, ristoro, servizi complementari per il grande giubileo	f.lli franchi s.r.l.	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	20.199.000.000	0,00	20.199.000.000	11/03/99	31/10/99	
2369	san giovanni rotondo	ristrutturazione di un fabbricato da adibire a residenza a basso costo alla contrada campolato	bisceglia domenico	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1.650.000.000	0,00	1.650.000.000	15/10/98	25/10/99	
2433	pompei	residenza beato bartolo fongg	caprini settimio	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1.229.000.000	0,00	1.229.000.000	07/09/98	30/10/99	
2448	pompei	riqualificazione ed ampliamento del motel villa dei misteri	motel villa dei misteri di sabatino f.	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1.232.000.000	0,00	1.232.000.000	07/09/98	30/10/99	
2565	pompei	nuovo complesso ricettivo in via andolfi	f.lli sabatino domenico massimo claudio isabella	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	3.465.000.000	0,00	3.465.000.000	07/09/98	30/10/99	
2680	san giovanni rotondo	hotel california	california srl	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	354.000.000	0,00	354.000.000	05/08/98	31/10/99	
3321	san giovanni rotondo	ampliamento con ristrutturazione di fabbricato da adibire ad affittacamere	de vita chiara	ricettività a basso costo, 1-2 stelle	561.000.000	0,00	561.000.000	10/10/98	15/07/99	

4729	firenze	camping colline di firenze	romano balloni	ricettività nomade, campeggi e/o aree di sosta caravan, camper	3.000.000.000	0,00	3.000.000.000	30/06/98	31/10/99
4807	venezia	realizzazione di residenze a basso costo con servizi parcheggi auto e bus sala reception informazioni e telefonp piscina e spogliatoi con doccia area verde attrezzata	marina fiorita spa	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	3.640.000.000	0,00	3.640.000.000	01/08/98	30/09/99
4972	venezia	ristrutturazione funzionale del centro servizi e della reception	camping garden paradiso srl	ricettività a basso costo	2.048.000.000	0,00	2.048.000.000	30/09/98	10/06/99
4979	firenze	florence hotel	fiorita srl	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	6.000.000.000	0,00	6.000.000.000	15/08/98	31/10/99
5327	fidenza	ristrutturazione e rifunionalizzazione nucleo cabriolo	dott. carlo guastalla	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	11.721.000.000	0,00	11.721.000.000	04/08/98	15/10/99
5474	venezia	realizzazione di un ostello con cucina camere sala polivalente ed aree attrezzate unico terminal privato nella laguna di venezia realizzazione su terreni di proprietà	marina fiorita spa	centri ricreativi e/o sportivi, sale per spettacoli teatrali e cinematografici	1.864.000.000	0,00	1.864.000.000	01/08/98	30/09/99

5475	venezia	realizzazione di camping aree di sosta per caravans e campers	marina fiorita spa	ricettività nomade, campeggi e/o aree di sosta caravan, camper	1.557.000.000	0,00	1.557.000.000	30/05/98	30/08/99	
6414	perugia	case vacanze e centro informativo e di turismo culturale e religioso	eredi baldelli bombelli	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	15.001.000.000	0,00	15.001.000.000	04/08/98	29/10/99	
6749	assisi	recupero di vecchi edifici industriali per attività ricettive	gran piast spa	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	6.901.000.000	0,00	6.901.000.000	10/05/98	30/09/99	
7561	pompei	hotel amleto	louise hotel	ricettività a basso costo, 1- 2 stelle	700.000.000	0,00	700.000.000	03/06/98	30/10/99	

Tabelle e rappresentazioni grafiche

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
(LEGGE 270/97)

TAVOLA 1

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI (INCLUSI I PRIVATI) ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO
PER REGIONE

REGIONI	NUMERO		FINANZIAMENTI ACCORDATI		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.	INTERV. NON ESEGUITI	INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE % (1)	INTERVENTI COMPLETATI	% TOTALE DI REALIZZAZ. (1)
		%	milioni	%	milioni	%					
VALLE D'AOSTA	15	1,4	12.079	0,6	18.407	0,5	34,4	0	0	15	100,0
PIEMONTE	41	3,7	157.316	7,9	177.858	5,0	10,8	1	8	32	94,2
LIGURIA	43	3,9	67.031	3,4	95.713	2,7	30,0	1	8	34	85,1
LOMBARDIA	47	4,2	75.785	3,8	209.821	5,9	63,9	1	9	37	80,9
FRIULI-VENEZIA GIULIA	42	3,8	45.700	2,3	57.297	1,6	20,2	1	7	34	91,8
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	0,5	14.434	0,7	22.258	0,6	35,2	0	4	1	87,1
VENETO	106	9,6	197.936	9,9	401.313	11,4	50,7	3	20	83	93,2
EMILIA-ROMAGNA	121	10,9	159.526	8,0	387.686	11,0	58,9	0	5	116	99,5
TOSCANA	125	11,3	211.164	10,6	351.318	9,9	39,9	4	32	89	93,2
UMBRIA	121	10,9	254.678	12,8	474.516	13,4	46,3	4	25	92	88,3
MARCHE	106	9,6	178.309	9,0	261.310	7,4	31,8	0	10	96	94,5
ABRUZZO	21	1,9	45.659	2,3	102.881	2,9	55,6	1	9	11	74,4
MOLISE	8	0,7	19.469	1,0	20.952	0,6	7,1	1	1	6	91,4
CAMPANIA	103	9,3	181.795	9,1	324.154	9,2	43,9	36	18	49	62,9
PUGLIA	102	9,2	151.323	7,6	289.051	8,2	47,6	18	38	46	77,3
BASILICATA	20	1,8	46.675	2,3	60.955	1,7	23,4	0	8	12	91,3
CALABRIA	24	2,2	43.283	2,2	75.764	2,1	42,9	1	6	17	96,8
SICILIA	29	2,6	58.738	3,0	63.794	1,8	7,9	0	2	27	98,7
SARDEGNA	23	2,1	43.624	2,2	109.244	3,1	60,1	2	7	14	68,9
Ambito nazionale	6	0,5	24.867	1,2	28.434	0,8	12,5	1	4	1	72,8
TOTALE	1.108	100,0	1.989.992	100,0	3.531.927	100,0	43,7	75	221	812	86,8

(1) La percentuale di realizzazione degli interventi dai soggetti pubblici e religiosi è calcolata sul costo totale comprensivo della quota di cofinanziamento, e non include gli interventi sul Duomo e sul Palazzo Reale di Torino, non soggetti a monitoraggio né alla scadenza del 31.XII.1999.

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
(LEGGE 270/97)

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO
PER REGIONE

REGIONI	NUMERO		FINANZIAMENTI ACCORDATI		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.	INTER. NON ESEGUITI		INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE % (1)		INTERVENTI COMPLETATI	% TOTALE DI REALIZZAZ. (1)
		%	milioni	%	milioni	%		NUMERO		NUMERO	realizzato	NUMERO	
SOGGETTI PUBBLICI	501	45,2	1.841.570	52,3	1.347.726	38,2	22,7	9		106	75,9	386	91,4
SOGGETTI RELIGIOSI	464	41,9	948.422	47,7	1.209.122	34,2	21,6	2		71	78,5	391	95,1
TOT. INTERVENTI FINANZIATI	965	87,1	1.989.992	100,0	2.556.848	72,4	22,2	11		177	76,9	777	93,2
INAIL	23	2,1			617.269	17,5	100,0	0		2	0,0	21	93,4
SOGGETTI PRIVATI	120	10,8			357.810	10,1	100,0	64		42	61,5	14	31,1
TOT. INTERV. AUTOFINANZIATI	143	12,9			975.079	27,6	100,0	64		44	48,0	35	70,5
TOTALE COMPLESSIVO	1.108	100	1.989.992	100	3.531.927	100	43,7	75		221	70,6	812	86,8

(1) La percentuale di realizzazione degli interventi dei soggetti pubblici e religiosi è calcolata sul costo totale comprensivo della quota di cofinanziamento, e non include gli interventi sul Duomo e sul Palazzo Reale di Torino, non soggetti a monitoraggio né alla scadenza del 31-XII-1999.

Grafico A 1a
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)




Grafico A 1a.1
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)
INTERVENTI FINANZIATI




Grafico A 1a.2
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)
INTERVENTI AUTOFINANZIATI




Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)




Grafico A 3
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE
(L. 270/97)




Grafico A 3a

COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE
(L. 270/97) (Esclusi gli interventi sul Duomo e sul Palazzo Reale di Torino)




Grafico A 3b

COSTO DEGLI INTERVENTI DEI SOGGETTI PUBBLICI E RELIGIOSI
INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)
(Esclusi gli interventi sul Duomo e sul Palazzo Reale di Torino)

