

**Allegato 2 - Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa
e dei trasferimenti, per progetto e per Parco**

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour

Parco nazionale d'Abruzzo						Avanzamento n° 2 al 20/3/2000						
Intervento/Località	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
1 Completamento informativo e riassetto (Convenzione) (1)	L. 833.556.000	L. 833.556.000	L. 431.830.309	L. 166.711.200	L. 166.711.200	L. 331.398.886	L. -	L. 331.398.886	39,76%	L. 265.119.109	L. -	L. 265.119.109
						al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000
2 Realizzazione di un Centro scuola sportivo (Convenzione) (1)	L. 1.475.534.000	L. 1.475.534.000	L. 678.402.800	L. 295.106.800	L. 295.106.800	L. 479.120.000	L. -	L. 479.120.000	32,47%	L. 383.296.000	L. -	L. 383.296.000
						al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000
3 Ristrutturazione fabbricato "C", Val Fondillo	L. 369.132.370	L. 306.215.691	L. 175.199.543	L. 175.199.543	L. 67.774.186	L. 137.959.748	L. 137.959.748	L. -	45,05%	L. 107.425.357	L. 107.425.357	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
4 Ristrutturazione fabbricato "D", Val Fondillo	L. 550.172.196	L. 456.540.308	L. 194.942.200	L. 194.942.200	L. 101.039.163	L. 120.591.796	L. 120.591.796	L. -	26,41%	L. 93.903.037	L. 93.903.037	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
5 Ristrutturazione Centro visita, Pescasseroli	L. 227.788.944	L. 191.610.700	L. 64.532.174	L. 64.532.174	L. 42.295.047	L. 28.536.000	L. 28.536.000	L. -	14,89%	L. 22.237.127	L. 22.237.127	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
6 Ristrutturazione Centro visita, Civitella Alfedena (2)	L. 239.705.749	L. 206.561.144	L. 165.759.393	L. 165.759.393	L. 43.909.544	L. 154.744.523	L. 154.744.523	L. -	74,91%	L. 121.849.849	L. 121.849.849	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
7 Impianto depurazione Centro visita, Pescasseroli (2)	L. 55.406.380	L. 44.734.323	L. 42.698.027	L. 42.698.027	L. 9.960.191	L. 42.698.027	L. 42.698.027	L. -	95,45%	L. 32.737.836	L. 32.737.836	L. -
							al 21.2.00			0	al 21.2.00 (al netto dell'intera)	
8 Centro visita, Opi	L. 68.892.466	L. 53.348.665	L. 11.971.010	L. 11.971.010	L. 11.971.010			L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
							al 21.2.00 Speso 0			0	al 21.2.00 Speso 0	
9 Centro visita Villavallunga (2)	L. 39.092.304	L. 36.928.475	L. 32.664.846	L. 32.664.846	L. 7.987.674	L. 31.488.083	L. 31.488.083	L. -	85,27%	L. 24.677.172	L. 24.677.172	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
10 Ufficio di zona Barrea (2)	L. 15.692.989	L. 13.253.158	L. 11.086.335	L. 11.086.335	L. 2.970.433	L. 10.460.392	L. 10.460.392	L. -	78,93%	L. 8.115.902	L. 8.115.902	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale d'Abruzzo						Avanzamento n° 2 al 20/3/2000						
Intervento/Località	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
11 Completamento fabbricato "B", Val Fondillo	L. 110.580.498	L. 93.007.397	L. 68.751.701	L. 68.751.701	L. 20.530.358	L. 61.880.861	L. 61.880.861	L. -	66,53%	L. 48.221.343	L. 48.221.343	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
12 Completamento fabbricato "A", Val Fondillo (2)	L. 416.350.000	L. 364.776.452	L. 139.332.881	L. 139.332.881	L. 77.476.025	L. 78.537.734	L. 78.537.734	L. -	21,53%	L. 61.856.856	L. 61.856.856	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
13 Museo della foresta, Val Fondillo	L. 352.786.431	L. 298.719.231	L. 175.208.599	L. 175.208.599	L. 65.854.312	L. 140.279.732	L. 140.279.732	L. -	46,96%	L. 109.354.287	L. 109.354.287	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
14 Impianto di fitodepurazione	L. 270.000.000	L. 209.306.470	L. 54.495.712	L. 54.495.712	L. 46.956.320	L. 9.720.000	L. 9.720.000	L. -	4,64%	L. 7.539.392	L. 7.539.392	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
15 Impianto di telecontrollo orso, sala proiezioni centro visita (2 lotti)	L. 176.000.000	L. 130.000.000	L. 65.294.240	L. 65.294.240	L. 27.820.000	L. 47.677.150	L. 47.677.150	L. -	36,67%	L. 37.474.240	L. 37.474.240	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
16 Ristrutturazione ufficio di zona, Pescasseroli (1)	L. 36.000.000	L. 36.000.000	L. 12.420.000	L. 7.704.000	L. 7.704.000	L. 6.000.000	L. -	L. 6.000.000	16,67%	L. 4.716.000	L. -	L. 4.716.000
						al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000	0	al 20/03/2000
17 Ristrutturazione centri-visita di S. Sebastiano e Pescasseroli (1)	L. 439.745.000	L. 439.745.000	L. 94.105.430	L. 94.105.430	L. 94.105.430		L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
						al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000
18 Impianto telecontrollo orso interno ed esterno del centro visita	L. 70.000.000	L. 67.952.000	L. 19.990.400	L. 19.990.400	L. 13.590.400	L. 8.000.000	L. 8.000.000	L. -	11,77%	L. 6.400.000	L. 6.400.000	L. -
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	
19 Impianto telecontrollo orso area faunistica (2)	L. 254.000.000	L. 254.000.000	L. 151.933.474	L. 151.933.474	L. 50.800.000	L. 125.416.842	L. 126.416.842	L. -	49,77%	L. 101.133.474	L. 101.133.474	L. 0
							al 21.2.00			0	al 21.2.00	

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale d'Abruzzo						Avanzamento n° 2 al 20/3/2000						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
20 Sistemazione strade e parcheggi VF4 (1)	L. 545.283.071	L. 534.763.071	L. 120.191.014	L. 106.952.614	L. 106.952.614	L. 16.548.000	L. -	L. 16.548.000	3,09%	L. 13.238.400	L. -	L. 13.238.400
						al 20/3/00		al 20/3/00		al 20/3/00		al 20/3/00
21 Completamenti centri visita (1)	L. 344.120.168	L. 344.120.168	L. 178.868.850	L. 68.824.034	L. 68.824.034	L. 137.556.020	L. -	L. 137.556.020	39,97%	L. 110.044.816	L. -	L. 110.044.816
						al 20/3/00		al 20/3/00		al 20/3/00		al 20/3/00
22 Circuiti per disabili ad attraversamento pedonale sul Fondillo (2 lotti)	L. 198.341.834	L. 166.553.885	L. 33.310.777	L. 33.310.777	L. 33.310.777	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
							al 21.2.00 Speso = 0			0	al 21.2.00 Speso = 0	
23 Ristrutturazione ambientale sterno del fabbricato "C" e "D" per attività del centro scuola educativo e ambientale	L. 80.000.000	L. 63.116.913	L. 12.623.383	L. 12.623.383	L. 12.623.383	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
							al 21.2.00 Speso = 0			0	al 21.2.00 Speso = 0	
24 Percorso attrezzato (1)	L. 41.819.600	L. 41.819.600	L. 8.363.920	L. 8.363.920	L. 8.363.920		L. -	L. -		L. -	L. -	L. -
						al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000		al 20/03/2000
Totali	L. 7.250.000.000	L. 6.662.162.651	L. 2.943.977.018	L. 2.167.562.693	L. 1.384.636.821	L. 1.969.813.794	L. 998.990.888	L. 970.622.906	29,56%	L. 1.559.340.197	L. 782.925.872	L. 776.414.325

R.R. (Dati rilevati dalla scheda di monitoraggio)

Speso su già erogato

91%

(1) Intervento riformulato a seguito riunione P.N.A./S.C.N. del 9/7/00

(2) Intervento variante

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano						Avanzamento n° 2 al 01/03/00						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Laboratorio didattico presso la ex tonnara dell'Enfola, Portoferraio (1)	L. 750.000.000	L. 696.865.660	L. 531.146.793	L. 277.445.881	L. 139.413.702	L. 489.702.000 al 15.02.00	L. 175.120.000 al 30.9.99	L. 814.582.000	70,27%	L. 391.733.091 al 15.02.00	L. 138.032.179 al 30.9.99	L. 253.700.912
Totale	L. 750.000.000	L. 696.865.660	L. 531.146.793	L. 277.445.881	L. 139.413.702	L. 489.702.000	L. 175.120.000	L. 814.582.000	70,27%	L. 391.733.091	L. 138.032.179	L. 253.700.912

Speso su già erogato 176,5%

R.S. 1 del corso rilevato dalla scheda di monitoraggio

(1) osservata varianza entro i limiti finanziari previsti dalla delibera CIPE 6.5.98.

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale dell'Aspromonte						Avanzamento n° 1 al						
Intervento/Località	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Riqualificazione ambientale e recupero patrimonio edilizio "Rudere Convento S. Francesco" per centro visita, museo e area espositiva, Gerace	L. 1.494.000.000	L. 1.278.033.310	L. 287.409.128	L. 287.409.128	L. 287.409.128		L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
						al 1.2.2000				al 1.2.2000		
Orto botanico a Bovallino	L. 380.000.000	L. 380.000.000	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
Realizzazione di itinerari naturalistici attrezzati con agriturismo e strutture complementari per la valorizzazione della montagna, Ciminà (*)	L. 1.200.000.000	L. 1.127.701.993	L. 206.801.321	L. 206.801.321	L. 206.801.321	L. 224.400.000	L. -	L. 224.400.000	19,90%	L. 183.248.865	L. -	L. 183.248.865
						al 1.2.2000				al 1.2.2000		
Totali	L. 3.074.000.000	L. 2.785.735.303	L. 570.210.449	L. 570.210.449	L. 570.210.449	L. 224.400.000	L. -	L. 224.400.000	8,06%	L. 183.248.865	L. -	L. 183.248.865

(*) A causa di rinuncia della ditta aggiudicataria, i lavori sono stati affidati alla ditta 2° classificata.

Speso/più erogato

39,4%

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano						Avanzamento n° 3 al 10/5/2000						
Interventi/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Interventi di riqualificazione di beni culturali ed ambientali del Monte Bulgheria e del Medio Mingardo	L. 4.669.000.000	L. 3.450.753.472	L. 2.268.096.592	L. 1.875.594.582	L. 818.944.887	L. 1.901.262.800	L. 1.387.016.447	L. 514.246.353	55,10%	L. 1.451.151.705	L. 1.058.649.695	L. 392.502.010
						10/05/2000	al 15.10.99			10/05/2000	al 15.10.99	L.
Totale	L. 4.669.000.000	L. 3.450.753.472	L. 2.268.096.592	L. 1.875.594.582	L. 818.944.887	L. 1.901.262.800	L. 1.387.016.447	L. 514.246.353	55,10%	L. 1.451.151.705	L. 1.058.649.695	L. 392.502.010

Spesa/ erogato precedente 101%

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale Dolomiti Bellunesi						Avanzamento n° 2 al 30.10.99						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Realizzazione Museo La Valle Agordina	L. 500.000.000	L. -	-	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	-	-	-	-
Rifacimento vesca anticoncilio Casera Ere (1)	L. 90.000.000	L. 90.000.000	L. 83.848.799	L. 83.848.799	L. 18.000.000	L. 88.348.799 al 14.4.99	L. 88.348.799 al 14.4.99	L. -	98,17%	L. 65.848.799 al 14.4.99	L. 65.848.799	L. 0
Ristrutturazione Caserma Monsampian	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 162.691.200	L. 162.691.200	L. 90.000.000	L. 90.864.000 al 14.9.99	L. 90.864.000 al 14.9.99	L. -	20,19%	L. 72.691.200 al 14.9.99	L. 72.691.200	L. -
Progetto sentieri: Comprensorio Monte S. Mauro - Monte Grave; Collegam. fra Forcella Franche e le miniere di Valle Imperina	L. 253.276.457	L. 253.150.000	L. 50.630.000	L. 50.630.000	L. 50.630.000	L. 80.838.480 al 25.8.99	L. - al 25.8.99	L. 80.838.480	31,93%	L. 64.670.784 al 25.8.99	L. -	L. 64.670.784 al 25.8.99
Sentiero "La via degli Ospiti" Sentiero S. Gottardo Valle Imperina -	L. 100.403.393	L. 100.403.393	L. 25.630.726	L. 25.630.726	L. 18.284.231	L. 8.982.228 al 8.6.99	L. 8.982.228 al 8.6.99	L. -	8,95%	L. 7.346.495 al 8.6.99	L. 7.346.495	L. 0
Sentiero Valle di S. Martino Feltre	L. 86.047.100	L. 86.047.100	L. 57.624.315	L. 57.624.315	L. 15.771.500	L. 51.245.572 al 1.9.99	L. 51.245.572 al 1.9.99	L. -	59,56%	L. 41.852.815 al 1.9.99	L. 41.852.815	L. 0
Manutenzione ordinaria sentieri "Col del Caval" Sovramonte (1)	L. 19.273.050	L. 16.243.650	L. 15.431.468	L. 15.431.468	L. 3.248.730	L. 16.243.650 al 18.8.99	L. 16.243.650 al 18.8.99	L. -	100,00%	L. 12.182.738 al 18.8.99	L. 12.182.738	L. 0
Completamento Pendana di Brendol	L. 90.000.000	L. 90.000.000	L. 27.547.968	L. 27.547.968	L. 18.000.000	L. 11.934.960 al 14.9.99	L. 11.934.960 al 14.9.99	L. -	13,26%	L. 9.547.968 al 14.9.99	L. 9.547.968	L. -
Riqualificazione dell'Azienda agricola Agre	L. 364.000.000	L. 336.394.138	L. 169.233.982	L. 169.233.982	L. 53.132.620	L. 137.879.010 al 1.9.99	L. 137.879.010 al 1.9.99	L. -	40,99%	L. 116.101.362 al 1.9.99	L. 116.101.362	L. 0
Ristrutturazione della Malga Pramper	L. 860.000.000	L. 835.404.800	L. 298.045.799	L. 298.045.799	L. 111.000.000	L. 215.706.685 al 1.9.99	L. 215.706.685 al 1.9.99	L. -	25,82%	L. 187.045.799 al 1.9.99	L. 187.045.799	L. 0

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour

Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona						Avanzamento n° 1 al 23/05/2000						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Vivato forestale di Cerreta, Poppi	L. 60.000.000	L. 54.370.166	L. 53.631.566	L. -		L. 53.631.566	L. -	L. 53.631.566	98,64%	L. 53.631.566	L. -	L. 53.63
						atto approvazione collegio D.D. 570 12/11/99		atto approvazione collegio D.D. 570 12/11/99		atto approvazione collegio D.D. 570 12/11/99		atto approvazione collegio D.D. 570 12/11/99
Manutenzione Giardino Botanico di Valbonella, S. Sofia	L. 80.000.000	L. 72.605.876	L. 14.521.175	L. 14.521.175	L. 14.521.175	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
Area di sosta Val della Meta, Chiusi della Verna	L. 20.000.000	L. 19.891.875	L. 19.199.875	L. 4.000.000	L. 4.000.000	L. 19.199.875	L. -	L. 19.199.875	96,52%	L. 15.199.875	L. -	L. 15.19
						atto approvazione collegio D.D. 251 19/5/99		atto approvazione collegio D.D. 251 19/5/99		atto approvazione collegio D.D. 251 19/5/99		atto approvazione collegio D.D. 251 19/5/99
Stralcio funzionale del Centro Congressi a Bagno di Romagna (1)	L. 800.000.000	L. 649.889.108	L. 304.264.803	L. 143.699.701	L. 143.699.701	L. 308.857.727	L. -	L. 308.857.727	47,52%	L. 240.564.902	L. -	L. 240.564
						al 19/4/2000		al 19/4/2000		al 19/4/2000		al 19/4/2000
Museo comunale, Palazzo Niccolini, Bibbiena (1)	L. 580.000.000	L. 519.052.576	L. 310.798.078	L. 111.077.251	L. 111.077.251	L. 254.097.744	L. -	L. 254.097.744	48,95%	L. 199.720.827	L. -	L. 199.720
						al 12/4/2000		al 12/04/2000		al 12/4/2000		al 12/04/2000
Struttura ricettiva a Chiusi della Verna	L. 450.000.000	L. 440.000.739	L. 116.488.209	L. 90.000.000	L. 90.000.000	L. 33.299.448	L. -	L. 33.299.448	7,57%	L. 26.488.209	L. -	L. 26.488
						al 31.8.99		al 31.8.99		al 31.8.99		al 31.8.99
Struttura a servizio del Centro visita del Parco a Londa (1)	L. 140.000.000	L. 119.095.222	L. 58.788.695	L. 26.676.436	L. 26.676.436	L. 41.381.377	L. -	L. 41.381.377	34,75%	L. 32.112.259	L. -	L. 32.112
						al 14.9.99		al 14.9.99		al 14.9.99		al 14.9.99
Struttura turistica a Badia Prataglia, Poppi	L. 620.000.000	L. 577.561.276	L. 123.598.113	L. 123.598.113	L. 123.598.113	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
						al 29.9.99				al 29.9.99		
Osservatorio faunistico a Moggiona, Poppi	L. 150.000.000	L. 138.326.105	L. 29.601.786	L. 29.601.786	L. 29.601.786	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour

Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona						Avanzamento n° 1 al 23/05/2000						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
						al 29.9.99				al 29.9.99		
Centro turistico in Portico S. Benedetto (1)	L. 450.000.000	L. 437.579.651	L. 288.142.457	L. 90.105.704	L. 90.105.704	L. 249.390.938	L. -	L. 249.390.938	56,99%	L. 198.036.753	L. -	L. 198.036.
						al 8/5/2000		al 8/5/2000		al 8/5/2000		al 8/5/2000
Ostello in loc. Casalino, Pratovecchio	L. 440.000.000	L. 375.070.853	L. 81.228.163	L. 81.228.163	L. 81.228.163	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
Completamento Centro visita e parcheggio, Premilcuore (1)	L. 230.000.000	L. 220.119.250	L. 46.000.000	L. 46.000.000	L. 46.000.000	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
						al 2.9.99				al 2.9.99		
Completamento Centro visita, Premilcuore	L. 220.000.000	L. 219.674.326	L. 217.714.327	L. 44.000.000	L. 44.000.000	L. 217.714.327	L. -	L. 217.714.327	99,11%	L. 173.714.327	L. -	L. 173.714,3
						Atto approv. cert. reg. esecuz. n. 68 del 15/12/99		Atto approv. cert. reg. esecuz. n. 68 del 15/12/99		Atto approv. cert. reg. esecuz. n. 68 del 15/12/99		Atto approv. cert. reg. esecuz. n. 68 del 15/12/99
Completamento Centro visita, S. Godenzo	L. 300.000.000	L. 287.833.899	L. 60.000.000	L. 60.000.000	L. 60.000.000	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
						al 14.9.99				al 14.9.99		
Completamento Rifugio "La Burrata", S. Sofia (1)	L. 450.000.000	L. 426.751.648	L. 90.000.000	L. 90.000.000	L. 90.000.000	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
						al 8.9.99				al 8.9.99		
Sistemazione area verde attrezzata Parco fluviale attrezzato, Sita	L. 340.000.000	L. 332.629.589	L. 128.861.492	L. 68.000.000	L. 68.000.000	L. 76.500.640	L. -	L. 76.500.640	23,00%	L. 60.861.492	L. -	L. 60.861,4
						al 21/4/2000		al 21/04/2000		al 21/4/2000		al 21/04/2000
Centro visita, Tredozio (1) (2)	L. 350.000.000	L. 321.808.442	L. 190.845.325	L. 70.000.000	L. 70.000.000	L. 154.439.007	L. -	L. 154.439.007	47,99%	L. 120.845.325	L. -	L. 120.845,3
						al 7.7.99		al 7.7.99		al 7.7.99		al 7.7.99
Area attrezzata per campeggio a Ridorcoli-Bagno di Romagna (1)	L. 200.000.000	L. 184.936.745	L. 39.576.463	L. 39.576.463	L. 39.576.463	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona						Avanzamento n° 1 al 23/05/2000						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Completamento campeggio a Premilcuore (1)	L. 41.000.000	L. 41.000.000	L. 27.447.896	L. 7.349.548	L. 7.349.548	L. 27.447.896 Cert. Reg. esec. n. 8 del 22.2.2000	L. -	L. 27.447.896 Cert. Reg. esec. n. 8 del 22.2.2000	66,95%	L. 20.098.348 Cert. Reg. esec. n. 8 del 22.2.2000	L. -	L. 20.098.348 Cert. Reg. esec. n. 8 del 22.2.2000
Adeguamento impianti elettrici, campeggio a Premilcuore (1)	L. 9.000.000	L. 9.000.000	L. 6.590.382	L. -		L. 6.590.382 Cert. Reg. esec. n. 9 del 22.2.2000	L. -	L. 6.590.382 Cert. Reg. esec. n. 9 del 22.2.2000	73,23%	L. 6.590.382 Cert. Reg. esec. n. 9 del 22.2.2000	L. -	L. 6.590.382 Cert. Reg. esec. n. 9 del 22.2.2000
Totali	L. 5.930.000.000	L. 5.447.197.346	L. 2.287.298.604	L. 1.139.434.340	L. 1.139.434.340	L. 1.442.550.926	L. -	L. 1.442.550.926	26,48%	L. 1.147.864.264	L. -	L. 1.147.864.264

Speso su già erogato 127%

N.B.: Importi in corso da rivedere.
 (1) Interventi cofinanziati
 (2) Interventi modifiche in corso d'opera

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale del Gargano						Avanzamento n° 1 al 27/9/99						
Intervento/Località	Importo del finanziamento (in lire)	Importo dell'intervento dopo aggiudicaz/ variante (in lire)	Totale importo Erogato cumulato + Anticipazione (in lire)	Totale importo Erogato precedente + Anticipazione (in lire)	Totale anticipaz. 20% erogata (in lire)	Spese sostenute cumulate (in lire)	Spese sostenute precedenti (in lire)	Spese sostenute attuali (in lire)	% Avanz	Importo Erogato cumulato (in lire)	Importo Erogato precedente (in lire)	Importo da Erogare attuale (in lire)
Oasi naturalistica lago Salaso ex Daunia Risi	L. 600.000.000					L.	L.	L.				
Restauro torre costiera loc. Torre Mileto, Sannicandro Garganico (*)	L. 500.000.000	L. 426.820.354	L. 342.514.045	L. 97.682.647	L. 97.682.647	L. 317.493.322	L.	L. 317.493.322	74,39%	L. 244.831.398	L.	L. 244.831.398
						al 31.7.99		al 31.7.99		al 31.7.99		al 31.7.99
Ristrutturazione ex caserma forestale-struttura ricettiva loc. Cutinelli, S. Marco in Lamis (*)	L. 265.000.000	L. 213.551.074	L. 127.328.128	L. 47.796.472	L. 47.796.472	L. 102.465.152	L.	L. 102.465.152	47,98%	L. 79.531.656	L.	L. 79.531.656
						al 29.7.99		al 29.7.99		al 29.7.99		al 29.7.99
Ristrutturazione caserma forestale, loc. Bosco Quarto (*)	L. 228.235.000	L. 189.507.535	L. 137.546.525	L. 40.150.667	L. 40.150.667	L. 123.578.174	L.	L. 123.578.174	65,21%	L. 97.395.858	L.	L. 97.395.858
						al 31.7.99		al 31.7.99		al 31.7.99		al 31.7.99
Restauro Centro Informazione loc. Quartiere S. Giacomo	L. 890.765.000	L. 598.365.000	L. 478.120.755	L. 128.050.110	L. 128.050.110	L. 445.382.500	L.	L. 445.382.500	74,43%	L. 350.070.645	L.	L. 350.070.645
						al 11.9.99		al 11.9.99		al 11.9.99		al 11.9.99
Aree sosta e sentieristica loc. Monte Castellana - S. Giovanni Rotondo	L. 300.000.000	L. 294.559.380	L. 241.885.125	L. 60.077.600	L. 60.077.600	L. 228.389.224	L.	L. 228.389.224	77,54%	L. 181.807.525	L.	L. 181.807.525
						al 15.5.99		al 15.5.99		al 15.5.99		al 15.5.99
Ristrutturazione ex caserma forestale loc. "Homo morto" a Vieste	L. 384.000.000	L. 310.087.691	L. 142.200.573	L. 68.194.301	L. 68.194.301	L. 94.870.034	L.	L. 94.870.034	30,59%	L. 74.006.272	L.	L. 74.006.272
						al 8.3.99		al 8.3.99		al 8.3.99		al 8.3.99
Ristrutturazione centro informazione loc. "Bosco Isola" Agro di Lesina	L. 900.000.000	L. 738.990.884	L. 257.321.798	L. 160.754.668	L. 160.754.668	L. 123.413.627	L.	L. 123.413.627	16,70%	L. 96.567.130	L.	L. 96.567.130
						al 4.8.99		al 4.8.99		al 4.8.99		al 4.8.99
Totali	L. 4.068.000.000	L. 2.771.881.918	L. 1.726.915.949	L. 602.706.465	L. 602.706.465	L. 1.435.592.033	L.	L. 1.435.592.033	51,79%	L. 1.124.210.484	L.	L. 1.124.210.484

N.B. : Dati rilevati dalle schede di monitoraggio

(*) Interventute perite di variante

Speso su già erogato 238%

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale del Gran Paradiso						Avanzamento n° 1 al 17/2/2000						
Intervento/Locidità	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Recupero e sistemazione sentieri, Valle Soana	L. 860.000.000	L. 788.464.725	L. 407.104.444	L. 172.000.000	L. 172.000.000	L. 300.701.002	L. -	L. 300.701.002	38,14%	L. 235.104.444	L. -	L. 235.104.444
						al 17/02/2000				al 17/02/2000		al 17/02/2000
Recupero e sistemazione sentieri, Valle Orco	L. 737.000.000	L. 595.856.781	L. 368.631.399	L. 133.191.473	L. 133.191.473	L. 303.218.059	L. -	L. 303.218.059	50,89%	L. 235.439.926	L. -	L. 235.439.926
						al 17/02/2000				al 17/02/2000		al 17/02/2000
Recupero baite della Vaudalettaz, Valle di Rhêmes	L. 1.478.000.000	L. 1.372.345.000	L. 850.948.434	L. 295.600.000	L. 295.600.000	L. 707.808.856	L. -	L. 707.808.856	51,58%	L. 555.348.434	L. -	L. 555.348.434
						al 17/02/2000				al 17/02/2000		al 17/02/2000
Centro museale Chiesa di S. Francesco di Locine, Valle Soana, allestimento museale fuochi del rame Ronco Canavese (1)	L. 750.000.000	L. 589.855.643	L. 402.637.456	L. 147.451.350	L. 147.451.350	L. 340.238.480	L. -	L. 340.238.480	57,68%	L. 255.186.106	L. -	L. 255.186.106
						al 17/02/2000				al 17/02/2000		al 17/02/2000
Recupero Casa reale di caccia del Gran Piano, Roasca	L. 1.000.000.000	L. 924.909.050	L. 472.399.632	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 347.553.786	L. -	L. 347.553.786	37,58%	L. 272.399.632	L. -	L. 272.399.632
						al 17/02/2000				al 17/02/2000		al 17/02/2000
Recupero antica fuochi del rame, Ronco Canavese, Valle Soana (1)	L. 1.190.000.000	L. 1.052.950.274	L. 238.000.000	L. 238.000.000	L. 238.000.000		L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -	L. -
						Richiesta revisione dei dati						
Totale	L. 6.013.000.000	L. 5.324.381.473	L. 2.739.721.385	L. 1.186.242.823	L. 1.186.242.823	L. 1.999.520.183	L. -	L. 1.999.520.183	37,55%	L. 1.553.478.642	L. -	L. 1.553.478.642

N.B.: I dati sono rilevati dalle schede di monitoraggio

Speso su già erogato 169%

(1) Co-finanziato

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga						Avanzamento al 30/08/99						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Recupero di capanne tholos nell'area dei Monti Gemelli	L. 1.000.000.000	L. 907.552.943	L. 189.452.996	L. 189.452.996	L. 189.452.996	L. 112.225.596 al 30.8.99	L. -	L. 112.225.596 al 30.8.99	12,37%	L. 88.798.340 al 30.8.99	L. -	L. 88.798.340 al 30.8.99
Area di sosta didattico-museale Valle del Chiarino	L. 500.000.000	L. 421.699.545	L. 91.640.061	L. 91.640.061	L. 91.640.061	L. 2.200.000 al 30.8.99	L. -	L. 2.200.000 al 30.8.99	0,52%	L. 1.721.915 al 30.8.99	L. -	L. 1.721.915 al 30.8.99
Centro servizi oritolano, Valle del Chiarino	L. 400.000.000	L. 319.550.235	L. 70.737.750	L. 70.737.750	L. 70.737.750	L. 74.384.341 al 30.8.99	L. -	L. 74.384.341 al 30.8.99	23,28%	L. 57.918.132 al 30.8.99	L. -	L. 57.918.132 al 30.8.99
Centro servizi Arischia, Valle del Chiarino	L. 500.000.000	L. 478.755.121					L. -					
Area di accesso alla Valle del Chiarino (1)	L. 1.600.000.000	L. 565.691.780					L. -					
Campaggio a Civitella Casanova	L. 527.000.000	L. 519.636.999	L. 105.400.000	L. 105.400.000	L. 105.400.000	L. 105.400.000 al 30.8.99	L. -	L. 105.400.000 al 30.8.99	20,28%	L. 84.021.307 al 30.8.99	L. -	L. 84.021.307 al 30.8.99
Centro accoglienza, aree sosta e sentieristica a Montebello Bertone	L. 395.000.000	L. 356.857.673	L. 75.000.439	L. 75.000.439	L. 75.000.439	L. 84.971.612	L. -	L. 84.971.612	23,81%	L. 67.113.209	L. -	L. 67.113.209
Totali	L. 4.922.000.000	L. 3.569.744.296	L. 532.231.246	L. 532.231.246	L. 532.231.246	L. 379.181.549	L. -	L. 379.181.549	10,62%	L. 299.572.903	L. -	L. 299.572.903

Speso su già erogato 71%

(1) Risultano aggiudicati solo 2 sui 4 previsti