

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale della Maiella						Avanzamento n° 3 al						
Intervento/Località	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Centro di accoglienza, Pizzoferrato	L. 1.628.000.000	L. 1.372.690.400	L. 369.598.056	L. 369.598.056	L. 293.755.746	L. 96.491.489 al 26.1.2000	L. 96.491.489	L. -	7,03%	L. 75.842.310 al 26.1.2000	L. 75.842.310 al 26.1.2000	L. - 0
Centro orientamento, Rapino (1)	L. 600.000.000	L. 526.344.154	L. 500.042.688	L. 500.042.688	L. 106.130.926	L. 509.622.152 al 26.1.2000	L. 509.622.152 SAL 1, 2 + vincolo	L. -	96,82%	L. 393.911.762 al 26.1.2000	L. 393.911.762 al 26.1.2000	L. - 0
Centro visita, Palena ex convento S. Antonio (2)	L. 1.362.000.000	L. 1.210.875.674	L. 1.017.546.129	L. 1.017.546.129	L. 246.527.861	L. 968.122.966 al 26.1.00	L. 968.122.966 SAL 1,2,3,4 + vincolo	L. -	79,95%	L. 771.018.268 al 26.1.00	L. 771.018.268 al 26.1.2000	L. - 0
Centro accoglienza, Fara S. Martino	L. 725.000.000	L. 617.909.120	L. 172.032.316	L. 172.032.316	L. 132.232.552	L. 50.635.832 al 26.1.2000	L. 50.635.832	L. -	8,19%	L. 39.799.764 al 26.1.2000	L. 39.799.764 al 26.1.2000	L. - 0
Centro visita, Montenerodomo	L. 528.000.000	L. 448.792.800	L. 129.181.387	L. 129.181.387	L. 96.041.659	L. 42.162.504 al 26.1.2000	L. 42.162.504	L. -	9,39%	L. 33.139.728 al 26.1.2000	L. 33.139.728 al 26.1.2000	L. - 0
Totali	L. 4.843.000.000	L. 4.176.612.148	L. 2.188.400.577	L. 2.188.400.577	L. 874.688.744	L. 1.667.034.943	L. 1.667.034.943	L. -	39,81%	L. 1.313.711.833	L. 1.313.711.833	L. - 0

Speso su già erogato 76,2%

N.B.: I dati aggiornati sono rilevati dalle schede di monitoraggio

(1) Il costo dell'intervento dopo variante, approvata con delibera presidenziale del 25.6.99, è pari a £ 540.726.280 (£ 14.594.094 in più); l'importo esposto è quello calcolato in base ai limiti stabiliti dalla delibera CIPE 6.5.98

(2) Interventiva variante entro i limiti finanziari previsti dalla delibera CIPE 6.5.98.

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour												
Parco nazionale del Pollino						Avanzamento n° 2 al 06/04/2000						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Recupero strutture ricettive C.M. Alto Sini	L. 1.000.000.000	L. 830.981.810	L. 330.849.250	L. 330.849.250	L. 179.970.107	L. 192.589.200 al 1.9.99	L. 192.589.200 al 1.9.99	L. - al 1.9.99	23,18%	L. 150.879.143 al 1.9.99	L. 150.879.143 al 1.9.99	L. 0
Completamento Ostello della gioventù, Chita	L. 379.000.000	L. 361.882.906	L. 324.950.064	L. 267.016.132	L. 75.800.000	L. 315.164.406 al 6/4/00	L. 241.880.406 al 14.10.99	L. 73.284.000 al 6/4/00	87,99%	L. 249.150.064 al 6/4/00	L. 191.216.132 al 14.10.99	L. 57.933.932 al 6/4/00
Arredamenti rifugi Parco comunale Cessuta, Cerchiara (1)	L. 106.000.000	L. 88.114.500	L. 88.114.500	L. 88.114.500	L. 18.856.503	L. 88.114.500 al 1.9.99	L. 88.114.500 al 1.9.99	L. - al 1.9.99	100,00%	L. 69.257.997 al 1.9.99	L. 69.257.997 al 1.9.99	L. -
Ampliamento rifugio Lungro	L. 612.000.000	L. 521.988.386	L. 111.705.515	L. 111.705.515	L. 111.705.515	L. - Spese pari a 0 al 14.10.99	L. - al 14.10.99	L. - al 14.10.99	0,00%	L. - Spese pari a 0 al 14.10.99	L. - al 14.10.99	L. -
Ristrutturazione rifugio Piano del Faggio (2)	L. 171.000.000	L. 152.133.367	L. 126.897.408	L. 92.888.053	L. 31.144.771	L. 120.401.191 06/04/2000	L. 77.637.180 al 1.9.99	L. 42.764.011	79,14%	L. 95.752.637 36.622	L. 61.743.282 al 1.9.99	L. 34.009.355
Adeguamento impianti Colonia Montana Castagnara (3)	L. 88.000.000	L. 84.080.000	L. 50.228.831	L. 50.228.831	L. 17.600.000	L. 41.267.029 al 29.4.99	L. 41.267.029 al 29.4.99	L. - al 29.4.99	49,08%	L. 32.628.831 al 29.4.99	L. 32.628.831 al 29.4.99	L. 0
Manutenzione, arredo e attrezzature rifugio montano Madonna del Pollino	L. 211.000.000	L. 202.319.624	L. 193.696.244	L. 73.288.609	L. 38.699.669	L. 192.110.285 al 6/4/00	L. 44.006.285 al 1.9.99	L. 148.104.000	95,90%	L. 154.996.575 al 6/4/00	L. 34.588.940 al 1.9.99	L. 120.407.635
Ristrutturazione rifugio De Gasperi, Viglianico	L. 650.000.000	L. 579.785.674	L. 184.322.850	L. 124.074.134	L. 124.074.134	L. 76.652.310 al 6/4/00	L. - al 6/4/00	L. 76.652.310	13,22%	L. 60.248.716 al 6/4/00	L. -	L. 60.248.716
Arredo struttura ricettiva comunale S. Sosti (2)	L. 654.000.000	L. 602.727.233	L. 602.727.198	L. 571.561.091	L. 119.139.095	L. 502.727.198 atto approvaz. collegato: DCG N.112 del 6/4/00	L. 571.561.091 al 1.9.99	L. 31.166.107	100,00%	L. 483.588.103	L. 452.421.996 al 1.9.99 - al netto dell'atere anticip. (Saldo dopo il collaudo)	L. 31.166.107 atto approvaz. collegato: DCG N.112 del 6/4/00
Ristrutturazione ostello della gioventù/ Bosco Magnano (2)	L. 390.000.000	L. 336.180.850	L. 306.155.600	L. 306.156.600	L. 58.717.486	L. 298.442.680 al 1.9.99	L. 298.442.680 al 1.9.99	L. - al 1.9.99	83,77%	L. 237.439.114 al 1.9.99	L. 237.439.114 al 1.9.99	L. 0

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour											
Parco nazionale dello Stelvio						Avanzamento n° 1 al					
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti
Centro di accoglienza visitatori Prato dello Stelvio (1)	L. 1.995.072.000	L. 1.881.228.549	L. 393.381.840	L. 393.381.840	L. 393.381.840	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -
Ristrutturazione malga Val Rabbi (*)	L. 240.000.000	L. 240.000.000	L. 48.000.000	L. 48.000.000	L. 48.000.000	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -
Restauro casellificio museo, Somrabbi (*)	L. 240.000.000	L. 240.000.000	L. 48.000.000	L. 48.000.000	L. 48.000.000	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -
Struttura accoglienza Vezza d'Oglio	L. 400.000.000	L. 361.114.093	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -
Recupero sentieristica e manufatti Prima Guerra mondiale (*)	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. -	L. -	L. -	0,00%	L. -	L. -
Totali	L. 3.275.072.000	L. 3.122.342.642	L. 649.381.840	L. 649.381.840	L. 649.381.840	L. -	-	-	0,00%	L. -	L. -

Speso su già erogato 0%

N.B.: Mancano i quadri economici

(*) Lavori eseguiti in economia

(1) Contributo a parziale copertura del progetto "Aquaprad" di importo pari a L. 7.893.000.000

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour

Parco nazionale della Val Grande						Avanzamento n° 2 al 30/10/99						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Sentieristica area Parco, Comunità montana Valle Ossola	L. 785.000.000	L. 729.661.361	L. 233.610.392	L. 233.610.392	L. 156.147.531	L. 98.553.258 L. -	L. 98.553.258 SAL 1	L. -	13,51%	L. 77.462.861	L. 77.462.861	L. -
Infrastrutture turistiche Pineta di S. Maria Maggiore	L. 1.581.000.000	L. 1.559.797.440	L. 908.863.181	L. 613.797.637	L. 316.200.000	L. 743.355.110 al 2.9.99	L. 373.265.510 SAL 1+progett.	L. 370.089.600	47,66%	L. 592.663.181	L. 297.597.637	L. 295.065
Museo del Parco, Malesco	L. 652.000.000	L. 646.288.089	L. 297.318.376	L. 297.318.376	L. 130.400.000	L. 209.110.000 L. -	L. 209.110.000 SAL 1, 2	L. -	32,36%	L. 166.918.376	L. 166.918.376	L. -
Scuola di educazione ambientale di Cossogno	L. 238.930.000	L. 237.364.595	L. 219.971.998	L. 219.971.998	L. 47.786.000	L. 215.587.945 L. -	L. 215.587.945 SAL 1,2 +parc., pubbl., piattaforma	L. -	90,83%	L. 172.185.998	L. 172.185.998	L. -
Costruzione di rifugio, Comune di Trontano	L. 573.000.000	L. 550.525.900	L. 236.342.935	L. 142.183.807	L. 114.600.000	L. 153.747.779 al 15.7.99	L. 34.835.279 SAL 1	L. 118.912.500	27,93%	L. 121.742.935	L. 27.583.807	L. 94.159
Centri visita, Comuni di Premosello Chiovenda	L. 250.000.000	L. 221.355.688	L. 166.983.875	L. 166.983.875	L. 47.370.117	L. 152.180.354 L. -	L. 152.180.354 SAL 1,2 +parc.+ pubbl.	L. -	68,75%	L. 119.613.758	L. 119.613.758	L. -
Totali	L. 4.079.930.000	L. 3.944.993.073	L. 2.063.090.757	L. 1.673.866.086	L. 812.503.648	L. 1.572.534.446	L. 1.083.532.346	L. 489.002.100	39,86%	L. 1.250.587.109	L. 861.362.438	L. 389.224.1

Speso/ erogato precedente: 94%

N.B.: I dati aggiornati sono rilevati dalle schede di monitoraggio

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour

Parco nazionale del Vesuvio						Avanzamento n° 1 al 15/11/99						
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento	Importo dopo aggiudicazione/ variante	Totale risorse erogate (Anticip. + Ratei cumulati)	Totale erogato precedente (Anticip. + Ratei precedenti)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate	Spese sostenute precedenti	Spese sostenute attuali	% Avanz.	Ratei cumulati	Ratei precedenti	Rateo attuale
Botteghe artigiane, S. Sebastiano al Vesuvio (1)	L. 500.000.000	L. 109.866.389	L. 87.954.429	L. 80.635.382	L. 80.635.382	L. 27.509.049 al 5.11.99	L. -	L. 27.509.049	25,04%	L. 7.319.047 al 5.11.99	L. -	L. 7.31
Sentieristica Treccase (2)	L. 500.000.000	L. 235.233.882	L. 152.992.997	L. 92.179.186	L. 92.179.186	L. 100.000.000 al 5.11.99	L. -	L. 100.000.000	42,51%	L. 60.813.811 al 5.11.99	L. -	L. 60.81
Progetto laboratorio artigianale MA.RI.CA. (prodotti con farine senza glutine) (3)	L. 665.000.000	L. 519.493.768	L. 264.889.177	L. 133.000.000	L. 133.000.000	L. 177.274.800 al 5.11.99	L. -	L. 177.274.800	34,12%	L. 131.889.177 al 5.11.99	L. -	L. 131.889
Totali	L. 1.665.000.000	L. 864.594.017	L. 505.836.602	L. 305.814.568	L. 305.814.568	L. 304.783.849	L. -	L. 304.783.849	35,25%	L. 200.022.034	L. -	L. 200.022
L. 463.387.598						Spesa/ erogato 100%		L. 157.573.030*				

N.B.: Dati rilevati dalle schede di monitoraggio

(1) Intervento cofinanziato: costo € 1.600.000.000, di cui € 600.000.000 PTA 91-93 e € 300.000.000 fondi comunitari

Il costo totale dopo la variante intervenuta risulta pari a € 1.209.827.785; l'importo esposto corrisponde al finanz. massimo erogabile ai sensi del punto 4.1 della Delibera CIPE 6.5.98

Le spese sostenute sono commisurate al finanziamento rideterminato dopo variante (9,08%)

(2) Il q.e. esposto nella scheda comprende le economie conseguite e gli espropri

(3) Oggetto di tre appalti (opere edili, macchinari, mezzi di trasporto). Escluso dal finanziamento l'affitto dei locali per 10 anni intervenuto variante limitatamente alle opere edili (ripetibili i limiti finanziari)

* Importo effettivamente trasferito con D.D. 1157 del 30.11.99, a causa di ridotta disponibilità di cassa

Programmi di interventi urgenti di cui al comma 2. dell'art. 1 del D.L. 180/93*

Disponibilità economiche - Il D.L. 180/98 (art. 8, comma 2) ha stanziato 1.100 miliardi di lire per il finanziamento di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico negli anni 1998, 1999 e 2000.

Tali fondi sono stati ridotti dalla legge finanziaria 1999 a 1.077 miliardi di lire dei quali complessivamente sono già stati trasferiti alle Regioni 923,75 miliardi di lire.

I rimanenti fondi previsti per le annualità 1999-2000, pari a 145,25 miliardi di lire, sono stati destinati, ai sensi del D.P.C.M. 30 settembre 1999[®], al finanziamento di un programma nazionale di interventi di particolare valenza ed urgenza, che è in fase di definizione.

Per l'annualità 2001 la legge finanziaria 2000 prevede un ulteriore stanziamento di 300 miliardi di lire.

Tale quadro economico generale è sintetizzato nella Tabella 1

A valere sui fondi già trasferiti alle regioni, sono stati approvati con DPCM programmi di interventi urgenti per 919 miliardi di lire che individuano 732 interventi (Tabella 3).

Va notato che per il solo completamento degli interventi urgenti parzialmente finanziati con programmi già approvati, sono necessari finanziamenti il cui importo è stimato in circa 800 miliardi di lire (Tabella 2).

Oltre al completamento degli interventi già parzialmente finanziati, si renderà, inoltre, necessario finanziare altri interventi urgenti ricadenti in aree a rischio molto elevato.

Con riferimento a tali situazioni di rischio, le Regioni e le Autorità di bacino hanno già predisposto la documentazione necessaria all'istruttoria di interventi urgenti i cui importi sono complessivamente stimati in oltre 1.600 miliardi di lire (Tabella 2).

* Il decreto, dal titolo *Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*, è stato convertito e modificato dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226; nel testo ci si riferisce a tale norma come D.L. 180/98

® Decreto dal titolo *Ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267*, nel quale è stata riconosciuta la non corrispondenza tra le tabelle di riparto dei fondi, stilate in base ai parametri superficie-popolazione, e le reali necessità di difesa del suolo delle Regioni. Nel decreto tale incongruenza è stata corretta con il finanziamento del programma nazionale di interventi di particolare valenza ed urgenza a valere su una quota dei fondi pari al 15%.

Tabella 1

**D.L. 180/98, ART. 1, COMMA 2: PROGRAMMI DI INTERVENTI URGENTI
ANNUALITA' 1998, 1999, 2000 e 2001**

Dati riepilogativi dei fondi disponibili, ripartiti, accantonati e previsti

	1998 *	1999 *	2000 *	2001 *	Totale *
Fondi stanziati dal D.L. 180/98	110	495	495		1.100
Decurtazioni apportate dalla finanziaria 1999	-33				-33
Previsione della finanziaria 2000				300	300
Fondi disponibili	77	495	495	300	1.367

Fondi trasferiti alle Regioni	77	426	420,75		923,75
Fondi da impegnare nel 2000**		69	74,25		143,25
Fondi da impegnare nel 2001				300	300

* Miliardi di lire

** Fondi da destinare al finanziamento del programma nazionale di interventi di particolare valenza ed urgenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 30/9/1999.
Tale programma può essere predisposto solo dopo la definizione, in base alle proposte delle Regioni, di tutti i programmi di interventi urgenti da finanziare con i fondi già ripartiti.
Si fa presente che il capitolo di spesa 7008 (U.P.B. n. 1.2.1.1.), sul quale grava il finanziamento, dispone solo di 8 miliardi di lire di cassa. Pertanto dovrà essere richiesto un aumento di cassa pari a lire 135,25 miliardi.

Tabella 2

*** dati forniti dalle Autorità di Bacino Nazionali e Interregionali

Tabella 3

D.L. 180/98 - Quadro di sintesi degli interventi urgenti finanziati a valere sui fondi dell'art. 8, comma 2

Annualità	Provvedimenti di approvazione	Importo complessivo (miliardi di lire)	Numero di interventi finanziati
1998-1999	D.P.C.M. 12/01/1999	110	109
1999-2000	D.P.C.M. 21/12/1999	809	623
	D.P.C.M. xx/8/2000 (in pubblicazione)		
Totale		919 *	732 *

* Altri tre interventi per un importo complessivo di 4,4 miliardi di lire devono ancora essere individuati dalle regioni Sicilia e Campania e dalla provincia autonoma di Trento

MONITORAGGIO DEL SOTTOPROGRAMMA 2

(Valutazione e salvaguardia delle aree naturali di interesse naturale)

INDICE

1. Programma
2. Stato di attuazione del Sottoprogramma 2
 - 2.1 Stato di attuazione finanziaria
 - 2.2 Stato di attuazione fisica
3. Stato di attuazione delle Misure
 - 3.1 Stato di attuazione finanziaria
 - 3.2 Stato di attuazione fisica

ALLEGATI

Allegato 1

Quadro di sintesi dello stato di attuazione degli impegni, per misura e per anno
Quadro di sintesi dello stato di attuazione della spesa, per misura e per anno
Quadro di sintesi dello stato di attuazione fisica, per misura e per indicatore
Quadro di sintesi dei trasferimenti risorse FESR accreditate

Allegato 2

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni, per misura, per progetto e per anno
Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa, per misura, per progetto e per anno
Tavola 3a - Stato di attuazione fisica della misura 1, per progetto e per indicatore
Tavola 3b - Stato di attuazione fisica della misura 3, per progetto e per indicatore
Tavola 3c - Stato di attuazione fisica della misura 4, per progetto e per indicatore
Tavola 4 - Stato di attuazione procedurale e tempi di realizzazione, per misura e per progetto

1. PROGRAMMA

Il programma approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 5.12.97 era articolato, per il sottoprogramma 2, nel seguente piano finanziario, espresso in ECU, dettagliato per misure.

Misure	Impegni previsti
2.1. Interventi di salvaguardia e recupero delle aree protette dei Parchi Nazionali	6.750.000
2.2. Interventi di promozione e valorizzazione delle Aree protette e dei Parchi Nazionali	2.340.000
2.3. Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	1.800.000
TOTALE	10.890.000

I risultati attesi dalla attuazione del programma, indicati nelle rispettive schede misura, erano i seguenti:

Misure	Indicatori	Risultati attesi
2.1. Interventi di salvaguardia e recupero delle aree protette dei Parchi Nazionali	- Creazione di vivai con essenze vegetali autoctone - Interventi di ricostruzione/riconversione boschiva - Riqualificazione di aree naturali e strutture ricettive	3 3 2
2.2. Interventi di promozione e valorizzazione delle Aree protette e dei Parchi Nazionali	- Sportelli informativi nei Parchi - Sportelli informativi nelle Comunità Montane - Nodo centrale presso il Ministero	7 30 1
2.3. Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	Realizzazione carta ecopedologica	1

Nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 9.12.98 è stata formalizzata la proposta di riprogrammazione delle misure e della relativa dotazione finanziaria, richiesta dal Ministero dell'ambiente - Servizio Conservazione Natura - con procedura scritta del 10.11.98, in considerazione dell'interesse dimostrato dai soggetti beneficiari alle tipologie di attività previste e delle esigenze dello stesso Ministero. Il programma rimodulato è stato notificato alla Commissione Europea il 23.3.99.

Nel seguente prospetto sono evidenziate le modifiche intervenute ed il piano finanziario rimodulato, espresso in EURO, per misure.

Misure	Modifiche apportate	Impegni previsti
2.1. Interventi di salvaguardia e recupero delle aree protette dei Parchi Nazionali	Incremento della dotazione finanziaria di 1.890.000 ECU	8.640.000
2.2. Interventi di promozione e valorizzazione delle Aree protette e dei Parchi Nazionali	Soppressa	-
2.3. Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	Inalterata	1.800.000
2.4. Iniziative di pubblicità e informazione finalizzate alla	Misura di nuova istituzione	810.000

promozione delle aree protette nelle regioni obiettivo I		
TOTALE		11.250.000

I risultati attesi a seguito della riprogrammazione, indicati nelle rispettive schede misura, sono i seguenti:

Misure	Indicatori	Risultati attesi
2.1. Interventi di salvaguardia e recupero delle aree protette dei Parchi Nazionali	• Creazione di vivai con essenze vegetali autoctone • Interventi di ricostruzione/riconversione boschiva • Riqualificazione di aree naturali e strutture ricettive	3 8 6
2.2. Interventi di promozione e valorizzazione delle Aree protette e dei Parchi Nazionali	-	-
2.3. Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	• Realizzazione carta ecopedologica	1
2.4. Iniziative di pubblicità e informazione finalizzate alla promozione delle aree protette nelle regioni obiettivo I	• Sito internet • N. campagne informative a mezzo stampa • N. conferenze	1 4 1

2. STATO DI ATTUAZIONE DEL SOTTOPROGRAMMA 2

2.1 Stato di attuazione finanziaria

Entro il termine ultimo fissato con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 5.12.97 al 31.12.99, risultano interamente impegnate le risorse previste per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma.

Nel seguente prospetto sono evidenziati, per misura, gli impegni assunti rapportati a quelli programmati.

Misure	Programma rimodulato	Impegni assunti
2.1. Interventi di salvaguardia e recupero delle aree protette dei Parchi Nazionali	8.640.000	8.821.773
2.3. Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	1.859.245	1.859.245
2.4. Iniziative di pubblicità e informazione finalizzate alla promozione delle aree protette nelle regioni obiettivo 1	810.000	810.374
TOTALE	11.309.245	11.491.401

Rispetto al Programma rimodulato, si evidenzia che l'ammontare degli impegni assunti risulta superiore rispetto alla disponibilità di 182.147 EURO (£ 352.686.047), di cui 118.870 EURO (£ 230.164.999) corrispondono a spese sostenute prima del termine iniziale di sovvenzionabilità (24.1.95).

Le spese sostenute eleggibili ammontano complessivamente al 63 % degli impegni programmati.

I quadri di sintesi dello stato di attuazione degli impegni e dello stato di attuazione della spesa, per misura e per anno, sono riportati nell'allegato 1.

2.2 Stato di attuazione fisica

Con riferimento agli indicatori previsti nelle schede misura del programma rimodulato, i risultati attesi in fase di programmazione risultano modificati in fase di attuazione in relazione alla tipologia delle iniziative in atto.

Le variazioni rilevate sono evidenziate nel seguente prospetto.

Misure	Indicatori	Risultati attesi	
		Programma rimodulato	Programma attuale
2.1	- Creazione di vivai con essenze vegetali autoctone - Interventi di ricostruzione/riconversione boschiva - Riqualificazione di aree naturali e strutture ricettive	3	0
		8	13
		6	10
2.3	Realizzazione carta ecopedologica	1	1
2.4	- Sito internet N. campagne informative a mezzo stampa N. conferenze	1	1
		4	16
		1	4

In fase di attuazione del programma, il Ministero del Tesoro, Bilancio e P.e. — Dipartimento R.G.S. — nell'ambito del proprio S.I., per la rilevazione dei dati di attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ha individuato nuovi indicatori di avanzamento fisico e di risultato rispetto a quelli previsti dal POMA nelle rispettive schede misura. Tali indicatori rappresentano quindi il punto di riferimento attuale per la rilevazione dell'avanzamento fisico del programma.

Tra gli indicatori previsti dalla R.G.S., sono stati scelti, in accordo con il monitore (ERNST & YOUNG), quelli più coerenti con le tipologie degli interventi finanziati.

Gli indicatori di avanzamento fisico e di risultato individuati sono esposti nel seguente prospetto.

Misure	Indicatori	Unità di misura
2.1. Interventi di salvaguardia e recupero delle aree protette dei Parchi Nazionali	- Aree attrezzate - Aree recuperate/ripristinate - Edifici ristrutturati - Percorsi turistici/didattici - Visitatori potenziali annuali	mq mq mq km n.
2.3. Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	- Banche dati - Carte tematiche - Aree bersaglio	n. n. kmq
2.4. Iniziative di pubblicità e informazione finalizzate alla promozione delle aree protette nelle regioni obiettivo I	- Iniziative di educazione, informaz. e sensibilizz. di cui: Siti di educazione ambientale - Pubblicazioni - Pannelli espositivi - Prodotti audiovisivi - Conferenze - Utenti potenziali annuali	n. n. n. n. n. n.

Per ciascuno degli indicatori di avanzamento fisico è anche prevista la specificazione del tipo di intervento cui fanno riferimento (nuovo, recupero, ampliamento, investimenti vari).

Attualmente risultano avviate il 100 % delle iniziative previste, mentre quelle ultimate rappresentano il 54 %.

Il quadro di sintesi dello stato di attuazione fisica, per misura, riferito ai nuovi indicatori fisici e di risultato individuati, è riportato nell'allegato 1.

3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

3.1 Stato di attuazione finanziaria

Misura II.1 – Interventi di salvaguardia e recupero delle aree protette e dei Parchi nazionali nelle regioni Obiettivo 1

Gli impegni assunti al 31.12.99 risultano pari a circa 8.821.773 EURO (£ 17.081.333.947) e riguardano la realizzazione di 23 interventi localizzati nelle aree dei Parchi Nazionali dell'Aspromonte, del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Pollino, del Vesuvio e della Riserva Marina dell'Isola di Ustica, ricadenti nelle regioni obiettivo 1. Dei 23 interventi, 5 sono stati suddivisi in sub interventi dagli Enti beneficiari (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e parco Nazionale del Gargano) in relazione alla localizzazione.

Rispetto al Programma rimodulato, l'ammontare degli impegni assunti risulta superiore rispetto alla disponibilità di una quota pari a 181.773 EURO (£ 351.961.147), di cui 118.870 EURO (£ 230.164.999) corrispondono a spese sostenute prima del termine iniziale di sovvenzionabilità (24.1.95).

Le spese sostenute eleggibili ammontano complessivamente a 6.867.133 EURO (£ 13.296.623.821), pari a circa il 79,0% degli impegni programmati.

Misura II.3 – Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica

Gli impegni previsti dal programma risultano pari a 1.859.245 EURO (£ 3.600.000.000) ed afferiscono alla realizzazione della carta ecopedologica nelle regioni obiettivo 1.

L'iniziativa in atto è oggetto di una apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e il Centro Comune di Ricerca di Ispra, in base alla quale il costo dell'intervento ammonta a £ 4.000.000.000, di cui £ 1.800.000.000 di contributo comunitario.

L'impegno è stato assunto con decreto del 31.12.97, registrato il 26.1.98.

Le spese sostenute e liquidate assommano a 206.583 EURO (£ 400.000.000), pari all'11% degli impegni programmati, e riguardano il 1° rateo delle attività di tipologia a) previsto dalla convenzione. Per quanto riguarda il 1° rateo delle attività di tipologia b), pari a £ 500.000.000, è stata riavviata la procedura per il relativo pagamento in quanto, trattandosi di fondi colpiti da perenzione amministrativa, la richiesta di reiscrizione per l'esercizio finanziario 1999 non è stata assentita.

E' stata certificata l'attuazione della seconde fase di lavoro sia per le attività di tipologia a) sia per quelle di tipologia b), per un importo previsto di £ 900.000.000; sono in corso le procedure previste dalla convenzione ai fini del relativo pagamento.

Misura II.4 – Iniziative di pubblicità e informazione finalizzate alla promozione delle aree protette nelle regioni Obiettivo 1

Gli impegni assunti al 31.12.99 ammontano complessivamente a 810.374 EURO (£ 1.569.103.600) e riguardano:

- iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attraverso la realizzazione di materiale relativo alla promozione delle aree protette ricadenti nell'obiettivo 1, oggetto di una apposita convenzione stipulata tra Ministero dell'ambiente e le due associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative – Legambiente e WWF, per un importo di £ 427.680.000, IVA inclusa, che risulta totalmente impegnato;
- pubblicazione di due volumi redatti a cura del Parco Nazionale del Vesuvio, concernenti "Interventi di sistemazione idrogeologica sul Somma-Vesuvio negli ultimi 250 anni" e "Elementi di biodiversità del parco Nazionale del Vesuvio", per un importo di £ 100.000.000, che risulta totalmente impegnato;
- realizzazione di un'area di educazione ambientale nell'ambito del sito del Servizio Conservazione Natura, oggetto di un apposito contratto con la società di servizi Orchestra s.r.l., vincitrice di gara, per un importo di £ 196.860.000, IVA inclusa, che risulta totalmente impegnato;
- realizzazione di 4 workshop all'interno delle aree dei Parchi Nazionali dell'Aspromonte, del Cilento, del Gargano e del Pollino, finalizzati alla programmazione integrata del territorio. Gli atti di impegno assunti dagli Enti Parco assommano a £ 400.000.000;
- realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla diffusione delle conoscenze sui siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ricadenti nelle regioni del Mezzogiorno, oggetto di una apposita convenzione stipulata tra Ministero dell'ambiente e la Società Botanica Italiana, per un importo di £ 320.000.000, IVA inclusa;
- fornitura di materiale divulgativo finalizzato ai workshop, oggetto di due contratti con la Società T-Scrivo, inerenti la fornitura di materiali con logo ed immagini personalizzate "Ministero Ambiente", per un importo di £ 94.803.600, IVA inclusa, e di borse, per un importo di £ 29.760.000, IVA inclusa.

Rispetto al Programma rimodulato, l'ammontare degli impegni assunti risulta superiore rispetto alla disponibilità di una quota pari a 374 EURO (£ 724.900).

Le spese sostenute e liquidate assommano a 61.002 EURO (£ 118.116.000), pari al 7,5% degli impegni programmati.