

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XIII
n. 5-septies**

RELAZIONE

**SULLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE INTEGRALMENTE
O PARZIALMENTE DALLO STATO PER UNA SPESA
SUPERIORE A CINQUANTA MILIARDI**

(AL 31 MAGGIO 2000)

*(Allegata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208,
alla Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2001)*

**Presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(VISCO)

Trasmessa alla Presidenza il 29 settembre 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	5
Quadro riepilogativo degli interventi censiti	»	7
ANAS, Azienda nazionale autonoma strade - Roma . .	»	9
Azienda autonoma ferrovie dello Stato - Roma	»	18
Dipartimento funzione pubblica - Lavoro (Presidenza del Consiglio dei ministri).	»	25
Ministero dei lavori pubblici	»	26
Ministero dei trasporti e della navigazione	»	29
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tec- nologica	»	35
Ministero dell'ambiente	»	36
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	»	37
Ministero della pubblica istruzione	»	38
Ministero per i beni e le attività culturali	»	39
Ministero per le politiche agricole	»	40
Provincia autonoma di Trento	»	41
Regione Basilicata - Potenza	»	42
Regione Calabria - Reggio Calabria	»	43
Regione Campania - Napoli	»	44
Regione Emilia Romagna	»	45
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	47
Regione Lazio - Roma	»	47
Regione Liguria	»	48
Regione Lombardia	»	49

Regione Piemonte	»	51
Regione Sardegna - Cagliari	»	53
Regione Sicilia - Palermo	»	54
Regione Toscana - Firenze	»	55
Regione Umbria	»	56
Regione Veneto	»	57



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Rilevazione al 31 maggio 2000 delle opere di cui all'art. 4 della L. 208/99

a cura del Sistema Informativo per gli Investimenti Territoriali

La rilevazione ha interessato 36 Amministrazioni (11 Enti Centrali, 21 Enti territoriali tra Regioni e Province autonome e 4 Aziende speciali); la modalità di rilevazione indicata è rappresentata dalla trasmissione dei dati mediante collegamento INTERNET ad apposito sito WEB del Ministero.

La rilevazione è stata eseguita secondo le modalità previste da 9 Amministrazioni, mentre 5 Amministrazioni (Ministero delle Comunicazioni, Ministero del Lavoro, Regione Marche e le aziende Telecom e SOGESID) hanno dichiarato di non avere interventi rientranti nel campo di rilevazione. Delle 9 Amministrazioni che hanno eseguito la rilevazione 4 sono Ministeri (Lavori Pubblici, Industria, Università e Trasporti), 4 Amministrazioni regionali (Prov. Autonoma di Trento, Lombardia, Campania, Friuli Venezia Giulia) a cui si aggiunge l'Azienda delle Ferrovie dello Stato: tali soggetti hanno fornito informazioni relative a 166 interventi.

Nel complesso la risposta delle Amministrazioni appare insoddisfacente (si deve considerare che anche nel caso del Ministero dei Lavori Pubblici la rilevazione appare parziale). Al fine di individuare un quadro di riferimento sia pure provvisorio del fenomeno sotto osservazione si è provveduto ad integrare i dati forniti direttamente dalle Amministrazioni con altre informazioni disponibili presso il SINIT. In particolare si sono verificati i dati disponibili nella Banca Dati delle Intese Istituzionali di Programma, quelli derivanti dalla precedente rilevazione effettuata nell'anno 1999 ai fini dell'art. 4 della Legge 208/99 e i dati relativi agli interventi finanziati dalle leggi in favore delle aree depresse (Legge n. 341/95 e successive). Utilizzando tali informazioni (escludendo i progetti che ad un preliminare esame risulterebbero già acquisiti con la rilevazione in corso) il complesso degli interventi di interesse ammonterebbe a circa 524, così distribuiti per fonte di rilevazione:

Rilevazione 2000	166
Rilevazione 1999	222
Rilevazione Intese	104
Rilevazione aree depresse	<u>32</u>
Totale	524

Considerando tale universo di progetti, l'ammontare delle opere da realizzare è stimato in circa 150.000 miliardi di lire.

Va rilevato, con riferimento agli importi finanziati ed allo stato di avanzamento dei lavori, che occorre conseguire una puntuale informativa da parte delle Amministrazioni competenti. La base dati ricostruita con le informazioni disponibili presso il SINIT andrebbe infatti validata dalle Amministrazioni titolari delle competenze al fine di aggiornare i dati di attuazione ed il potersi riferire ad un insieme pre-caricato di progetti dovrebbe valere solo ad agevolare le Amministrazioni nel fornire le informazioni richieste ed eventualmente integrare il parco progetti definito.

Con riferimento all'attuale livello conoscitivo, si può comunque osservare che quasi i 2/3 degli interventi oggetto di rilevazione risultano concentrati su tre Amministrazioni centrali (Ferrovie, ANAS, Ministero Trasporti) che operano nelle infrastrutture di trasporto; tale quota è ancora più elevata in termini di costo delle opere (oltre l'80% degli importi programmati).

Negli elaborati allegati si riporta il dettaglio relativo all'attuale livello di censimento effettuato per le finalità dell'art.4 della Legge 208/99, in particolare è riportato un quadro riepilogativo degli interventi censiti per Amministrazione competente a cui segue l'elenco dei singoli progetti rilevati per ciascuna Amministrazione. Per le finalità dell'art. 4 della Legge 208/99, in particolare è riportato un quadro riepilogativo degli interventi censiti per Amministrazione competente a cui segue l'elenco dei singoli progetti rilevati per ciascuna Amministrazione.

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI CENSITI**OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**

AMMINISTRAZIONE	NUMERO	COSTO	FINANZIATO	
			TOTALE	EROGATO
ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA	116	L. 11.451.958.143.869	L. 10.861.958.343.869	L. 2.449.746.341.783
AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA	118	L. 85.343.771.125.781	L. 34.753.889.009.471	
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - LAVORO (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)	2	L. 113.892.000.000	L. 113.892.000.000	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	43	L. 8.577.875.499.903	L. 7.140.901.311.106	L. 1.766.904.742.154
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	99	L. 24.617.645.100.000	L. 6.103.183.903.773	L. 3.040.019.994.143
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	6	L. 648.387.000.000	L. 507.193.000.000	L. 180.185.500.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE	12	L. 1.060.742.000.000	L. 1.060.742.000.000	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	8	L. 1.619.396.682.489	L. 1.619.396.682.489	L. 1.412.943.168.809
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1	L. 58.298.000.000	L. 58.298.000.000	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1	L. 90.048.000.000	L. 90.048.000.000	L. 46.148.000.000
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	5	L. 314.833.913.032	L. 166.733.913.032	L. 15.293.820.730
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1	L. 110.000.000.000	L. 69.920.000.000	L. 30.670.168.453
REGIONE BASILICATA - POTENZA	2	L. 108.000.000.000	L. 108.000.000.000	
REGIONE CALABRIA - REGGIO CALABRIA	3	L. 371.000.000.000	L. 371.000.000.000	
REGIONE CAMPANIA - NAPOLI	8	L. 645.504.000.000	L. 645.504.000.000	L. 278.170.367.562
REGIONE EMILIA ROMAGNA	6	L. 711.317.189.651	L. 477.628.873.651	L. 405.000.000.000
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	3	L. 221.610.181.000	L. 149.610.181.000	L. 121.815.181.000
REGIONE LAZIO - ROMA	1	L. 51.158.000.000	L. 51.158.000.000	
REGIONE LIGURIA	2	L. 134.050.000.000	L. 134.050.000.000	L. 109.102.000.000
REGIONE LOMBARDIA	29	L. 5.705.983.289.433	L. 5.707.347.415.000	L. 271.239.794.815
REGIONE PIEMONTE	25	L. 3.837.767.000.000	L. 2.515.867.000.000	L. 20.000.000.000
REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI	13	L. 1.547.723.000.000	L. 1.547.723.000.000	
REGIONE SICILIANA - PALERMO	2	L. 223.500.000.000	L. 223.500.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE		NUMERO	COSTO	FINANZIATO		EROGATO
		11	L. 1.149.976.000.000	TOTALE		L. 264.279.274.623
REGIONE TOSCANA - FIRENZE		3	L. 375.000.000.000			
REGIONE UMBRIA		4	L. 471.619.000.000			
REGIONE VENETO						L. 298.786.000.000
TOTALI		524	L. 149.561.055.125.158	L. 76.348.101.711.434		L. 10.710.304.354.072

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMIA STRADE - ROMA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO		
				FINANZIATO	IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Anni di ammodernamento S.P. IV tratto Tomini-Barghe da statizzare come S.S. 237-lotto 1°			L. 78.169.280.708	L. 78.169.280.708	L. 78.169.280.708	L. 35.138.270.485
Aut. G.R.A. adeguamento a 3 corsie dal Km. 36,100 al Km. 40,022			L. 81.578.445.749	L. 81.578.445.749	L. 81.578.445.749	L. 28.554.698.612
Autostrada G.R.A. Adeguamento a 3 corsie-Lotto 22/A-III stralcio-Svincolo SS 8 e 8bis e Mezzocammino			L. 66.476.676.800	L. 66.476.676.800	L. 66.476.676.800	L. 32.567.335.219
Autostrada G.R.A. Adeguamento tre corsie Lotto 22/A-Terzo stralcio			L. 67.210.521.200	L. 67.210.521.200	L. 67.210.521.200	L. 36.211.991.663
Autostrada GRA Lotto 19 Parco Appia Antica			L. 161.851.133.135	L. 161.851.133.135	L. 161.851.133.135	L. 64.673.298.818
Autostrada ME-PA Contributo ANAS previsto piano triennale 91/93 - ultima tranche			L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 65.381.457.482
Autostrada Roma-Fiumicino Lotto II Terza corsia			L. 77.344.981.094	L. 77.344.981.094	L. 77.344.981.094	L. 43.299.944.583
Autostrada SA-RC - Adeguam. Norme CNR Tipo 1a Costruz. Corsia di emergenza Tronco 3 Tratto 1 Lotto 3			L. 63.366.961.320	L. 63.366.961.320	L. 63.366.961.320	L. 152.322.260
Autostrada SA-RC adeguam. Carreg. Nord tronco 1 tratto 1 lotto 2			L. 56.940.063.406	L. 56.940.063.406	L. 56.940.063.406	L. 20.974.564.532
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR lipo 1a Costruz. Corsi emergenza tronco 2 tratto 4 lotto 2			L. 56.913.654.407	L. 56.913.654.407	L. 56.913.654.407	L. 10.602.900
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR lipo 1a Costruz. Corsia di Emergenza Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2			L. 72.945.161.239	L. 72.945.161.239	L. 72.945.161.239	L. 2.988.024.800
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR lipo 1a Costruz. Corsia di emergenza tronco 3 tratto 1 lotto 1			L. 63.574.859.217	L. 63.574.859.217	L. 63.574.859.217	L. 4.699.684.380
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR lipo 1a Costruz. Corsia emergenza Tronco II Tratto 5 Lotto IV			L. 64.196.631.883	L. 64.196.631.883	L. 64.196.631.883	L. 47.912.400
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR lipo 1a Tronco 2 Tratto 5 Lotto			L. 56.905.663.454	L. 56.905.663.454	L. 56.905.663.454	L. 8.070.986.369
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR Tipo 1a Tronco II Tratto 5 Lotto			L. 74.868.324.639	L. 74.868.324.639	L. 74.868.324.639	L. 3.553.434.646
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR lipo 1b Tronco 1 tratto 3 lotto			L. 74.280.231.980	L. 74.280.231.980	L. 74.280.231.980	L. 5.804.777.068
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR-Tipo 1a Tronco III Tratto I Lotto			L. 58.719.015.011	L. 58.719.015.011	L. 58.719.015.011	L. 80.537.255

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMIA STRADE - ROMA****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Autostrada SA-RC Ammod.to e adegu.to Tipo 1b norme CNR-Costruz. 3ª	L. 157.715.505.862	L. 157.715.505.862	L. 157.715.505.862	L. 1.740.000
Corsia Tronco 1 tratto 5 lotto 2				
Autostrada SA-RC Ammodemam. E adeguam. Norme CNR tipo b tronco 1 tratto 1 lotto 2 sede Nord	L. 56.940.063.401	L. 56.940.063.401	L. 56.940.063.401	L. 20.862.794.232
Collegamento Maipensa SS.527-A4 (Boffalora)-SS.11	L. 350.000.000.000	L. 350.000.000.000	L. 350.000.000.000	
Completamento allacciamento porto di Olbia alla viabilità esterna	L. 56.283.961.554	L. 56.283.961.554	L. 56.283.961.554	L. 14.391.024.562
E78 Grosseto-Fano Tronco Siena-Bettolle Adeguamento a 4 corsie-lotto 3ª Bettolle-Arnaiolo	L. 111.364.457.705	L. 111.364.457.705	L. 111.364.457.705	L. 1.740.661.534
Lavori di adeguamento in sede ed in variante del tratto Muccia-Cofforito	L. 96.480.000.000	L. 96.480.000.000	L. 96.480.000.000	
Lavori di adeguamento in sede ed in variante della ss.256 nel tratto Muccia-Cerreto d'Es	L. 125.000.000.000	L. 125.000.000.000	L. 125.000.000.000	
Lavori di realizzazione in variante del tratto di Pedemontana	L. 61.500.000.000	L. 61.500.000.000	L. 61.500.000.000	
Lavori di realizzazione in variante del tratto di ss.16 Serra	L. 249.500.000.000	L. 249.500.000.000	L. 249.500.000.000	
Lavori di realizzazione in variante del tratto Sfercia-Muccia	L. 168.500.000.000	L. 168.500.000.000	L. 168.500.000.000	
Pedemontana delle Marche-Tronco Piane di Matelica-Serras Abondio-Tratto S.S.76-Berbentina	L. 58.173.924.538	L. 58.173.924.538	L. 58.173.924.538	L. 23.062.200
Pedemontana delle Marche-Tronco S Angelo in Vado-S.S.258-Tratto S. Angelo in Vado - Lunano	L. 63.901.525.031	L. 63.901.525.031	L. 63.901.525.031	L. 43.040.126.909
Penetrazione A1 Stralcio 1 dallo svincolo con GRA a Via Vigne Nuove	L. 85.029.494.161	L. 85.029.494.161	L. 85.029.494.161	L. 46.983.047.940
Raddoppio a 4 corsie del lotto 1° lungo la S.S.268	L. 71.372.027.026	L. 71.372.027.026	L. 71.372.027.026	L. 85.574.518.373
Realizzazione incrocio S.S.96 e S.S.98-Area di svincolo di Modugno	L. 53.632.139.852	L. 53.632.139.852	L. 53.632.139.852	L. 37.051.829.862
Roma Giubileo Autostrada Roma-Fiumicino - 3ª corsia - G.R.A. - Fosso	L. 50.952.062.030	L. 50.952.062.030	L. 50.952.062.030	L. 24.038.897.412
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto Arezzo-Confini regionale - Lotto 4	L. 52.597.000.000	L. 52.597.000.000	L. 52.597.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA**

OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 1	L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000	
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 2	L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000	
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Stralcio funzionale Lotto 10	L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000	
S.S.1 Completamento della S.S. Aurelia con la S.S.582 tra Villanova di Albenga ed Alassio	L. 105.031.090.642	L. 105.031.090.642	L. 105.031.090.642	L. 0
S.S.1 variante di Livorno-lotto 1°-completamento funzionale interventi canna dx galleria Montenero	L. 66.064.560.612	L. 66.064.560.612	L. 66.064.560.612	L. 0
S.S.1 variante tra Ortonovo e Borghetto Vara-1° lotto completamento	L. 92.339.480.000	L. 92.339.480.000	L. 92.339.480.000	L. 112.443.360
S.S.106 Ammodernamento e adeguamento tra Amendolara e Rocca Imperiale-3° lotto-2° stralcio	L. 75.555.204.113	L. 75.555.204.113	L. 75.555.204.113	L. 838.784.486
S.S.106 E534 adeguamento s.v. allacciamento all'autostrada SAVRC	L. 64.642.308.000	L. 64.642.308.000	L. 64.642.308.000	L. 12.271.141.140
S.S.106 variante eserna abitato di Roccella Ionica-2° lotto-tronco RC Monasterace Marina	L. 104.198.361.197	L. 104.198.361.197	L. 104.198.361.197	L. 85.197.711.350
S.S.131 svincoli altimetrici Saldara e Villanova Farrau	L. 75.714.776.676	L. 75.714.776.676	L. 75.714.776.676	L. 24.100.674.065
S.S.145 variante tra Km. 11,600 e 14,000	L. 58.725.758.460	L. 58.725.758.460	L. 58.725.758.460	L. 30.477.984.775
S.S.16 bis asse attrezzato-Tronco Cerignola-Barletta-Bari-Compl.to funz.le opere sicurezza stradale	L. 74.423.367.232	L. 74.423.367.232	L. 74.423.367.232	L. 12.180.690.160
S.S.16 variante esterna Temoli-2° stralcio completamento lato Pescara	L. 58.803.611.227	L. 58.803.611.227	L. 58.803.611.227	L. 13.353.495.054
S.S.16-Variante esterna Montesilvano e marina di Città S. Angelo-1° lotto	L. 60.302.691.725	L. 60.302.691.725	L. 60.302.691.725	L. 0
S.S.16-Variante Francavilla Mare cong.to var. Pescara con var. Ortonova-stralcio 16°-lotto1°	L. 111.697.230.336	L. 111.697.230.336	L. 111.697.230.336	L. 100.239.069.888
S.S.20 sistemazione variante tra i Km. 138 e 143,300	L. 69.201.516.708	L. 69.201.516.708	L. 69.201.516.708	L. 67.136.260.029
S.S.28 Sistemazione e ammodernamento-1° stralcio-variante di	L. 60.156.823.336	L. 60.156.823.336	L. 60.156.823.336	L. 14.961.722.273

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE		ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA					
		OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO	
S.S.3	variante di Foligno-risanamento e adeguamento corpo stradale tra S.Eracio e S.S.75		L. 70.197.328.852	L. 70.197.328.852	L. 70.197.328.852	L. 55.323.277.086	
S.S.336	collegamento nuova aerostazione di Malpensa e raccordo alla		L. 99.513.227.423	L. 99.513.227.423	L. 99.513.227.423	L. 73.738.483.220	
S.S.340	sistemazione tra Rezzonico e Dongo in comuni vari		L. 61.548.646.310	L. 61.548.646.310	L. 61.548.646.310	L. 54.191.559.585	
S.S.340	sistemazione tra Rezzonico e Dongo-variante abitati Pianello-Musso-Dongo		L. 61.005.619.466	L. 61.005.619.466	L. 61.005.619.466	L. 48.639.600.000	
S.S.38	ricostruzione in variante tratto Grosio-Sondalo-Bornio completamente lotto 4*		L. 70.480.234.504	L. 70.480.234.504	L. 70.480.234.504	L. 51.613.836.500	
S.S.42	ammodernamento lotto 4*-variante abitati Nirdo e altri		L. 65.392.117.040	L. 65.392.117.040	L. 65.392.117.040	L. 2.929.647.180	
S.S.42 e S.P.35	raccordo Seriate-Nembro-lotto 1*-svincolo tangenziale sud di Bergamo-S.P.65		L. 121.371.745.948	L. 121.371.745.948	L. 121.371.745.948	L. 94.229.525.530	
S.S.45	tangenziale tra Peasso e Costafontana-lotto 2*		L. 655.266.256.060	L. 65.266.256.060	L. 65.266.256.060	L. 63.800.090.694	
S.S.470	completamento variante San Pellegrino Terme		L. 57.068.859.966	L. 57.068.859.966	L. 57.068.859.966	L. 15.622.794.989	
S.S.487	Eliminazione interruzione frana Km. 19,500-Variante in galleria Caramanico Terme e S.Eufemia		L. 78.303.811.116	L. 78.303.811.116	L. 78.303.811.116	L. 7.002.515.150	
S.S.510	ammodernamento tratto Brescia-Iseo-Pisogne-lotto 5*		L. 77.857.472.176	L. 77.857.472.176	L. 77.857.472.176	L. 43.080.414.736	
S.S.510	completamento opere civili 5* lotto ed opere adiacenti		L. 90.055.388.879	L. 90.055.388.879	L. 90.055.388.879	L. 53.206.361.000	
S.S.62	variante abitati Gualtieri-Boretto-Brescello		L. 69.488.461.916	L. 69.488.461.916	L. 69.488.461.916	L. 2.465.618.545	
S.S.63	Completamento variante tra lo svincolo di Migliaro e lo svincolo di CA' del Merlo		L. 59.860.082.381	L. 59.860.082.381	L. 59.860.082.381	L. 55.892.245.381	
S.S.63	variante abitato di Casina		L. 55.561.009.956	L. 55.561.009.956	L. 55.561.009.956	L. 53.826.019.485	
S.S.671	raccordo Seriate-Nembro-Albino-Gazzaniga		L. 107.051.757.822	L. 107.051.757.822	L. 107.051.757.822	L. 58.477.480	
S.S.7	ter-linerario bradanico-salentino-Tronco Manduria-Lecce-lotto 1* stralcio 1*		L. 58.054.074.831	L. 58.054.074.831	L. 58.054.074.831	L. 54.734.373.381	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE
ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA

<i>OPERA FINANZIATA</i>	<i>COSTO TOTALE</i>	<i>IMPORTO FINANZIATO</i>	<i>IMPEGNATO</i>	<i>IMPORTO EROGATO</i>
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 1	L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000	
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 2	L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000	
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Stralcio funzionale Lotto 10	L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000	
S.S.1 Completamento della S.S. Aurelia con la S.S.582 tra Villanova di Albenga ed Alasio	L. 105.031.090.642	L. 105.031.090.642	L. 105.031.090.642	L. 0
S.S.1 variante di Livorno-lotto 1°-completamento funzionale interventi canna dx galleria Montenero	L. 66.064.560.612	L. 66.064.560.612	L. 66.064.560.612	L. 0
S.S.1 variante tra Ortonovo e Borghetto Vara-1° lotto completamento	L. 92.339.480.000	L. 92.339.480.000	L. 92.339.480.000	L. 112.443.360
S.S.106 Ammodernamento e adeguamento tra Amendolara e Rocca Imperiale-3° lotto-2° stralcio	L. 75.555.204.113	L. 75.555.204.113	L. 75.555.204.113	L. 838.784.486
S.S.106 E534 adeguamento s.s.v. allacciamento all'autostrada SARC	L. 64.642.308.000	L. 64.642.308.000	L. 64.642.308.000	L. 12.271.141.140
S.S.106 variante esterna abitato di Roccella Ionica-2° lotto-tronco RC Monasterace Marina	L. 104.198.361.197	L. 104.198.361.197	L. 104.198.361.197	L. 85.197.711.350
S.S.131 svincoli altimetrici Sardara e Villanova Farrau	L. 75.714.776.676	L. 75.714.776.676	L. 75.714.776.676	L. 24.100.674.065
S.S.145 variante tra Km. 11,600 e 14,000	L. 58.725.758.460	L. 58.725.758.460	L. 58.725.758.460	L. 30.477.984.775
S.S.16 bis asse attrezzato-Tronco Cerignola-Barletta-Bari-Compl.to funz.le opere sicurezza stradale	L. 74.423.367.232	L. 74.423.367.232	L. 74.423.367.232	L. 12.180.690.160
S.S.16 variante esterna Temoli-2° stralcio completamento lato Pescara	L. 58.803.611.227	L. 58.803.611.227	L. 58.803.611.227	L. 13.353.495.054
S.S.16-Variante esterna Montesilvano e marina di Città S. Angelo-1° lotto	L. 60.302.691.725	L. 60.302.691.725	L. 60.302.691.725	L. 0
S.S.16-Variante Francavilla Mare cong.to var. Pescara con var. Ortonova-stralcio 16°-lotto1°	L. 111.697.230.336	L. 111.697.230.336	L. 111.697.230.336	L. 100.239.069.888
S.S.20 sistemazione variante tra i Km.138 e 143,300	L. 69.201.516.708	L. 69.201.516.708	L. 69.201.516.708	L. 67.136.260.029
S.S.28 Sistemazione e ammodernamento-1° stralcio-variante di	L. 60.156.823.336	L. 60.156.823.336	L. 60.156.823.336	L. 14.961.722.273

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART. 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO		
				FINANZIATO	IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
S.S.3 variante di Foligno-risanamento e adeguamento corpo stradale tra S.Eracio e S.S.75			L. 70.197.328.852	L. 70.197.328.852	L. 70.197.328.852	L. 55.323.277.086
S.S.336 collegamento nuova aerostazione di Malpensa e raccordo alla S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo in comuni vari			L. 99.513.227.423	L. 99.513.227.423	L. 99.513.227.423	L. 73.738.483.220
S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo-variante abitati Pianello-Musso-Dongo			L. 61.548.646.310	L. 61.548.646.310	L. 61.548.646.310	L. 54.191.559.585
S.S.38 ricostruzione in variante tratto Grosio-Sondalo-Bormio completamento lotto 4*			L. 61.005.619.466	L. 61.005.619.466	L. 61.005.619.466	L. 48.639.600.000
S.S.42 ammodernamento lotto 4*-variante abitati Nirdo e altri			L. 70.480.234.504	L. 70.480.234.504	L. 70.480.234.504	L. 51.613.836.500
S.S.42 e S.P.35 raccordo Seriate-Nembro-lotto 1*-svincolo tangenziale sud di Bergamo-S.P.65			L. 65.392.117.040	L. 65.392.117.040	L. 65.392.117.040	L. 2.929.647.180
S.S.45 tangenziale tra Peasso e Costafontana-lotto 2*			L. 121.371.745.948	L. 121.371.745.948	L. 121.371.745.948	L. 94.229.525.530
S.S.470 completamento variante San Pellegrino Terme			L. 655.266.256.060	L. 65.266.256.060	L. 65.266.256.060	L. 63.800.090.694
S.S.487-Eliminazione interruzione frana Km.19.500-Variante in galleria Caramanico Terme e S.Eufemia			L. 57.068.859.966	L. 57.068.859.966	L. 57.068.859.966	L. 15.622.794.989
S.S.510 ammodernamento tratto Brescia-Iseo-Pisogne-lotto 5*			L. 78.303.811.116	L. 78.303.811.116	L. 78.303.811.116	L. 7.002.515.150
S.S.510 completamento opere civili 5* lotto ed opere adiacenti			L. 77.857.472.176	L. 77.857.472.176	L. 77.857.472.176	L. 43.080.414.736
S.S.62 variante abitati Gualtieri-Boretto-Brescello			L. 90.055.388.879	L. 90.055.388.879	L. 90.055.388.879	L. 53.206.361.000
S.S.63 Completamento variante tra lo svincolo di Migliaro e lo svincolo di CA' del Merlo			L. 69.488.461.916	L. 69.488.461.916	L. 69.488.461.916	L. 2.465.618.545
S.S.63 variante abitato di Casina			L. 59.860.082.381	L. 59.860.082.381	L. 59.860.082.381	L. 55.892.245.381
S.S.671 raccordo Seriate-Nembro-Albino-Gazzaniga			L. 55.561.009.956	L. 55.561.009.956	L. 55.561.009.956	L. 53.826.019.485
S.S.7 ter-linerario bradanico-salentino-Tronco Manduria-Lecce-lotto 1*-sifalcio 1*			L. 107.051.757.822	L. 107.051.757.822	L. 107.051.757.822	L. 58.477.480
			L. 58.054.074.831	L. 58.054.074.831	L. 58.054.074.831	L. 54.734.373.381

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMIA STRADE - ROMA								
OPERA FINANZIATA		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO				
S.S.73 bis-Bretella di Urbino dal bivio Borzaga-Grosseto-Fano alla località Le Conceurbino		L. 59.730.352.086	L. 59.730.352.086	L. 59.730.352.086	L. 17.056.348.940				
S.S.80 del Gran Sasso d'Italia-Variante tra Teramo e Giulianova-lotto 2°-stralcio 2°		L. 67.820.285.081	L. 67.820.285.081	L. 67.820.285.081	L. 0				
S.S.86 tronco 2-svincolo con S.S.652 f.v. Sangro		L. 70.351.971.000	L. 70.351.971.000	L. 70.351.971.000	L. 28.673.883.398				
S.S.9 lotto 2° della secante di Cesena-Variante		L. 128.639.383.462	L. 128.639.383.462	L. 128.639.383.462	L. 7.460.584.455				
S.S.9 lotto 3° secante di Secesa variante alla statale		L. 63.637.847.437	L. 63.637.847.437	L. 63.637.847.437	L. 10.727.803.080				
S.S.98 Andriese Coralina-Tronco Canosa Andria sud-Ammodernamento tra Canosa e Andria		L. 58.279.255.254	L. 58.279.255.254	L. 58.279.255.254	L. 39.883.671.955				
SGC E45 tratto tra Lago di Quarto e Valbiano-lotto 4°		L. 144.661.024.690	L. 144.661.024.690	L. 144.661.024.690	L. 144.535.616.684				
Sistema tangenziale di Bergamo - 1° stralcio da Treviolo (SS.671) a Villa d'Alme (SS.470) e da Slezzano (SS.42) a Zanica (SS.591)		L. 222.000.000.000	L. 222.000.000.000	L. 222.000.000.000					
Sistemazione tronco Manfredonia-Vieste-lotto 2°-Variante di Mattinata della S.S.89		L. 86.974.867.444	L. 86.974.867.444	L. 86.974.867.444	L. 71.589.778.521				
SS 14 Variante Statale Sud di S. Donà di Piave lotto 2 dalla SP 47 alla SS 231 e 661 Variante Ovest di Bra.		L. 67.033.104.178	L. 67.033.104.178	L. 67.033.104.178	L. 0				
SS 239 Completamento variante Madonna di Campiglio km. 16,500 - confine di stato Lotto I-Stralcio 2		L. 72.176.494.915	L. 72.176.494.915	L. 72.176.494.915	L. 58.331.009.727				
SS 33 Tronco Gravelona-Toce-Iselle Ammoder. tratto km 131,750 e confine di stato Lotto I-Stralcio 2		L. 53.576.463.892	L. 53.576.463.892	L. 53.576.463.892	L. 27.541.578.790				
SS 338 Variante Ira Biella e Mongrando Lotto 1b e completamento I lotto SS 353 e 56 - Collegamento tra SS 13 e Tangenz. Sud di Udine-Tra SS 353 e SS 56		L. 103.024.117.355	L. 103.024.117.355	L. 103.024.117.355	L. 0				
SS 434 completam. e adeguam. Norme CNR tipo III-barriera sicurezza e eliminaz.incroci raso lotto 1		L. 50.195.770.800	L. 50.195.770.800	L. 50.195.770.800	L. 18.237.366.358				
SS 52 Variante tra km. 41,600 e 44,400		L. 62.991.320.950	L. 62.991.320.950	L. 62.991.320.950	L. 39.325.120.452				
		L. 107.130.137.735	L. 107.130.137.735	L. 107.130.137.735	L. 78.594.142.748				
		L. 54.620.645.576	L. 54.620.645.576	L. 54.620.645.576	L. 40.096.017.966				

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE

ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA				
SS 555 BRADANICA I Tronco, il lotto, "La Martella"	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000
SS. 106 JONICA Variante Nova Siri - I, II, III, IV Lotto - Studio di fattibilità e progettazione	L. 104.000.000.000	L. 104.000.000.000	L. 104.000.000.000	L. 104.000.000.000
SS. 106 JONICA - IX Lotto - (Bernalda)	L. 101.000.000.000	L. 101.000.000.000	L. 101.000.000.000	L. 101.000.000.000
SS. 106 JONICA - VIII? Lotto (Scanzano J. - Pisticci)	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000
SS. 658 Nuovo itinerario "POTENZA - MELFI" . Studio di fattibilità; Interventi prioritari per la sicurezza	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000
SS. 95 "TITO - BRIENZA" - VI Lotto	L. 80.000.000.000	L. 80.000.000.000	L. 80.000.000.000	L. 80.000.000.000
SS. 99 MATERA - ALTAMURA III Lotto	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000
SS. 106 JONICA - VII Lotto (Scanzano Jonico)	L. 94.700.000.000	L. 94.700.000.000	L. 94.700.000.000	L. 94.700.000.000
SS. 11 (Magenta) - SS. 494 (Vermezzo) - Tangenziale Ovest di Milano con stazione di interscambio FS	L. 400.000.000.000	L. 400.000.000.000	L. 400.000.000.000	L. 400.000.000.000
SS. 11 - Tangenziale Sud di Brescia - 1° lotto: Riquadrificazione tra i caselli BS Ovest e BS Centro	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000
SS. 12 - Variante all'abitato di Ponte a Morlano - Lotto 2	L. 50.272.000.000	L. 50.272.000.000	L. 50.272.000.000	L. 50.272.000.000
SS. 320 - Lavori di adeguamento al tipo IV delle norme CNR del tratto Serravalle-Cascia	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000
SS. 340 - Regina - Variante di Menaggio (2° stralcio: Granite-Pastura-Menaggio)	L. 98.000.000.000	L. 98.000.000.000	L. 98.000.000.000	L. 98.000.000.000
SS. 36 - Monza-Cinisello	L. 255.000.000.000	L. 255.000.000.000	L. 255.000.000.000	L. 255.000.000.000
SS. 415 - Paullese - Tratta Peschiera Borromeo-Spino d'Adda (1° e 2° stralcio)(comprensivo del Ponte sull'Adda)	L. 136.000.000.000	L. 136.000.000.000	L. 136.000.000.000	L. 136.000.000.000
SS. 415 Paullese - Tratta Spino d'Adda-Crema	L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000
SS. 429 - Costruzione della variante esterna all'abitato di Certaldo	L. 180.000.000.000	L. 180.000.000.000	L. 180.000.000.000	L. 180.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA	OPERA FINANZIATA			
		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
SS.62/10 - Sistema tangenziale di Mantova - Asse interurbano da Angeli a Cerese		L. 110.900.000.000	L. 110.900.000.000	L. 110.900.000.000	
SS.655 BRADANICA 1° Tronco - 3° Lotto, S. Maria D'Irsi		L. 63.418.000.000	L. 63.418.000.000	L. 63.418.000.000	
SS.67 - Variante all'abitato di Pontassieve e San Francesco - Lotto 2		L. 72.689.000.000	L. 72.689.000.000	L. 72.689.000.000	
SS.SS. 16 e 379 ammodernamento sezione tipo III nome C.N.R. in agro Fasano		L. 71.799.727.182	L. 71.799.927.182	L. 71.799.927.182	L. 24.916.257.280
SS.SS.7 e 265 variante tra Capua e Maddaloni-variante estrema Caserta-lotto2°-stralcio 2° e 3°		L. 98.826.013.562	L. 98.826.013.562	L. 98.826.013.562	L. 60.670.624.390
SS.SS.9 -235-472 interconnessione tra le SS.SS-tangenziale est di Lodi		L. 59.865.308.800	L. 59.865.308.800	L. 59.865.308.800	L. 27.070.725.079
SSV Caltanissetta-Gela Concess.Prog.ne ed esecuz.lotto 6 stralcio 2 tra Contrade Carobba e Tenutella		L. 61.178.658.085	L. 61.178.658.085	L. 61.178.658.085	L. 17.893.448.942
SSV Licodia Eubea-A19 PA-CT Tronco svinc.Regalseni-SS 117bis Contrade Fontana e Morgi Lot.5 Stral.2		L. 68.261.753.073	L. 68.261.753.073	L. 68.261.753.073	L. 0
Strada di fondo valle del SAURO Tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra 2° Lotto		L. 135.000.000.000	L. 135.000.000.000	L. 135.000.000.000	
Strada di fondo valle del SAURO Tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra - 3° lotto		L. 55.000.000.000	L. 55.000.000.000	L. 55.000.000.000	
Strada di fondo valle del SAURO Tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra - 1° lotto.		L. 130.000.000.000	L. 130.000.000.000	L. 130.000.000.000	
Tangenz. Padova lotto 2 stralcio 2 tra SP 92 e racc. autostradale A13 Variante SS.33 Rho-Gallarate		L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 40.000.000.000
Variante SS.341 Turbigo-Vanzaghello-Samarate con collegamento SS.336 comprensivo del ponte sul Ticino		L. 140.000.000.000	L. 140.000.000.000	L. 140.000.000.000	
		L. 150.000.000.000	L. 150.000.000.000	L. 150.000.000.000	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA				
BAB Bologna- Padova	L. 184.423.587.297	L. 184.420.219.460	L. 184.420.219.480	
Acquisizione carri per siderurgia	L. 108.279.900.734	L. 108.281.660.000	L. 108.281.660.000	
Acquisizione complessi per servizi a bassa frequentazione trazione	L. 70.000.000.000	L. 70.000.000.000	L. 70.000.000.000	
Acquisizione complessi rimorchiati per servizi a media frequentazione	L. 73.689.996.948	L. 73.700.000.000	L. 73.700.000.000	
Acquisizione di 27 complessi TAF per servizi metropolitani	L. 351.000.000.000	L. 351.000.000.000	L. 351.000.000.000	
Acquisizione per servizi metropolitani (TAF)	L. 613.500.391.288	L. 613.500.000.000	L. 613.500.000.000	
Acquisizione servizi regionali	L. 285.499.635.915	L. 285.500.000.000	L. 285.500.000.000	
Acquisto 90 locomotive E464 per ASA TMR	L. 378.000.000.000	L. 378.000.000.000	L. 378.000.000.000	
Acquisto carri serie H per trasporto merci (Habiliss e Hbbiliss)	L. 433.399.815.789	L. 433.445.220.000	L. 433.445.220.000	
Acquisto di materiale rotabile per servizi di notte	L. 64.200.345.113	L. 64.200.000.000	L. 64.200.000.000	
Acquisto locomotive alta potenza	L. 668.000.032.933	L. 665.987.879.445	L. 665.987.879.445	
Acquisto locomotive alta potenza	L. 1.004.356.714.442	L. 1.004.357.448.869	L. 1.004.357.448.869	
Acquisto locomotive media potenza	L. 203.400.944.250	L. 203.400.944.250	L. 203.400.944.250	
Acquisto locomotive prototipo	L. 233.709.967.430	L. 233.705.000.000	L. 233.705.000.000	
Acquisto materiale ETR	L. 3.978.100.097.656	L. 3.977.084.999.542	L. 3.977.084.999.542	
Acquisto materiale IC/EC	L. 573.860.403.068	L. 573.858.000.000	L. 573.858.000.000	
Adeguamento a norma Ponte sul fiume PO	L. 67.000.000.000	L. 67.000.000.000	L. 67.000.000.000	
Adeguamento al traffico merci linea	L. 291.346.952.934	L. 251.685.638.277	L. 251.685.638.277	
Dormosola-Luino-Novara-Ovada-Genova				
Ammodernamento e velocizzazione rete Sarda				
ATC- 1 ^a fase sottosistema di bordo	L. 223.000.000.000	L. 7.230.000.000	L. 7.230.000.000	
	L. 83.300.003.052	L. 83.300.000.000	L. 83.300.000.000	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

	COSTO TOTALE	OPERA FINANZIATA	IMPORTO		IMPORTO	
			FINANZIATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	EROGATO
Carrozze tipo UIC-X trasformazione in carrozze di 1° e 2° classe	L. 132.100.006.104		L. 132.100.000.000	L. 132.100.000.000	L. 132.100.000.000	
Carrozze tipo UIC-X trasformazione in carrozze IR semipilota	L. 135.800.003.052		L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000	
Collegamento con aeroporto Punta Raisi e sistemazione tecnologica del nodo di Palermo	L. 538.997.502.606		L. 390.619.023.458	L. 390.619.023.458	L. 390.619.023.458	
Collegamento aeroporto Malpensa	L. 90.000.000.000		L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000	
Collegamento Volkri- Borzoli	L. 383.002.294.386		L. 383.000.000.000	L. 383.000.000.000	L. 383.000.000.000	
Complessi immobiliari Roma Termini	L. 141.469.135.339		L. 141.500.000.000	L. 141.500.000.000	L. 141.500.000.000	
Copertura radio in galleria	L. 128.237.828.878		L. 128.245.000.000	L. 128.245.000.000	L. 128.245.000.000	
Firenze-Osmannoro: costruzione Impianto dinamico Polifunzionale	L. 250.905.356.089		L. 250.655.531.727	L. 250.655.531.727	L. 250.655.531.727	
Fornitura e messa in opera di dispositivi di registrazione statica di eventi (scatole nere) e relativi sistemi di comunicaz. a terra	L. 108.164.001.465		L. 13.771.590.000	L. 13.771.590.000	L. 13.771.590.000	
Genova Terralba: Costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	L. 57.000.000.000		L. 2.501.000.000	L. 2.501.000.000	L. 2.501.000.000	
Impianti Polifunzionali Milano Firenze	L. 496.233.973.212		L. 496.234.479.000	L. 496.234.479.000	L. 496.234.479.000	
Infrastrutturazione Roma Tiburtina	L. 161.000.000.000		L. 158.252.958.661	L. 158.252.958.661	L. 158.252.958.661	
Interventi tecnologici Milano-Venezia	L. 92.066.613.173		L. 92.067.000.000	L. 92.067.000.000	L. 92.067.000.000	
LINEA LAMEZIA TERME - CATANZARO. STAZIONE DI CATANZARO E VELOCIZZAZIONE LINEA	L. 225.000.000.000		L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000		
Linea MATERA - BARI : Prolungamento della linea Ferrandina-Matera La Martella fino a Venustio e adeguamento a standard F.S. del tratto F.A.L. Matera C.le- Venustio - Altamura	L. 160.000.000.000		L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000	
Messa in sicurezza Galleria di Orte	L. 117.800.000.000		L. 117.800.000.000	L. 117.800.000.000	L. 117.800.000.000	
Napoli smistamento: costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	L. 270.000.000.000		L. 131.564.000.000	L. 131.564.000.000	L. 131.564.000.000	
Nuova linea a Monte Vesuvio	L. 583.801.661.445		L. 560.787.030.162	L. 560.787.030.162	L. 560.787.030.162	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPECNATO	IMPORTO EROGATO
Nuova linea Ferrandina-Matera	L. 582.018.047.949	L. 489.018.047.949	L. 489.018.047.949	
Passante milanese	L. 224.170.848.500	L. 74.664.964.020	L. 74.664.964.020	
Passante Porta Susa- Lingotto e colleg. Porta Susa Porta Nuova	L. 565.803.999.231	L. 565.803.930.101	L. 565.803.930.101	
PGR e ACEI Roma Tiburtina e sestuplicamento fino a Smitamento	L. 73.000.000.000	L. 84.070.175.490	L. 84.070.175.490	
Potenz. infr. e tecnol. VE-UD-Tarvisio escluso posto centrale	L. 1.592.159.983.819	L. 1.552.160.466.275	L. 1.552.160.466.275	
Potenz. infrastr. TS-Cervignano-Udine e scalo Cervignano	L. 651.366.433.504	L. 656.755.484.116	L. 656.755.484.116	
Potenziamento dell'asse Pisa-Livorno - Sistemazione degli impianti del nodo di Pisa, elettrificazione Pisa-Collesalveti-Vada, potenziamento impianti merci di Livorno	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000	
Potenziamento Gronda Nord-Est - I fase con esame del problema dell'attraversamento dell'Adda e Paderno e progettazione del collegamento Bergamo-Orio al Serio	L. 120.000.000.000	L. 120.000.000.000	L. 120.000.000.000	
Potenziamento impianti manutenzione Milano martesana	L. 83.602.996.826	L. 73.602.830.000	L. 73.602.830.000	
Potenziamento infrastrutturale Milano-Lecco	L. 291.877.958.814	L. 31.017.679.815	L. 31.017.679.815	
Potenziamento infrastrutturale Prato-Firenze	L. 421.776.281.206	L. 354.431.770.034	L. 354.431.770.034	
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Caserta-Foggia	L. 1.108.492.719.282	L. 593.492.671.957	L. 593.492.671.957	
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo di Verona con potenziamento dell'area urbana	L. 80.179.000.000	L. 77.179.000.000	L. 77.179.000.000	
Potenziamento infrastrutturale Firenze-Empoli	L. 392.264.660.223	L. 256.282.779.517	L. 256.282.779.517	
Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara	L. 1.185.001.854.594	L. 792.236.236.583	L. 792.236.236.583	
Potenziamento infrastrutture Pontremolese	L. 1.071.963.172.188	L. 1.071.963.192.411	L. 1.071.963.192.411	
Potenziamento Passante Villa Literno Gianturco-Cancello-Caserta/Torre Annunziata	L. 372.101.470.919	L. 372.110.270.919	L. 372.110.270.919	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Potenziamento scali di Bologna per servizi accessori	L. 58.162.389.926	L. 47.159.761.789	L. 47.159.761.789	
Potenziamento sistema comando e controllo del nodo di Genova	L. 237.958.809.954	L. 215.964.112.965	L. 215.964.112.965	
Potenziamento tecnologico Bologna-Bari	L. 428.573.310.119	L. 428.584.115.955	L. 428.584.115.955	
Potenziamento tecnologico Bologna-Verona-Brennero	L. 481.652.155.825	L. 483.451.439.401	L. 483.451.439.401	
Potenziamento tecnologico del nodo di Torino	L. 140.000.000.000	L. 1.181.000.000	L. 1.181.000.000	
Potenziamento tratto urbano linea Roma-Viterbo	L. 638.000.000.000	L. 638.165.100.000	L. 638.165.100.000	
PRG ACEI Ostiense /Trastevere e Tuscolana	L. 98.000.000.000	L. 100.834.820.000	L. 100.834.820.000	
PRG e ACEI Roma Termini	L. 142.763.171.395	L. 126.274.383.395	L. 126.274.383.395	
Progettazione del quadruplicamento della linea Milano - Genova, incluso il nodo di Genova.	L. 221.000.000.000			
Progettazione del quadruplicamento della linea Milano - Venezia, inclusi	L. 223.000.000.000			
Progetto di ristrutturazione di carrozze UIC-X	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000	
Progetto ripetizione discontinua del nodo di Milano (1° fase)	L. 121.000.000.000	L. 73.200.000.000	L. 73.200.000.000	
Progetto ripetizione discontinua nodo di Roma	L. 64.000.000.000	L. 42.618.000.000	L. 42.618.000.000	
Quadruplicamento Porta Susa- Stura	L. 515.000.000.000	L. 198.819.000.000	L. 198.819.000.000	
Quadruplicamento MI-VE tratto Lambrate Treviglio	L. 673.001.653.908	L. 108.958.397.030	L. 108.958.397.030	
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di BOLOGNA	L. 2.000.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di FIRENZE	L. 2.200.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di MILANO	L. 140.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di NAPOLI	L. 630.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di ROMA	L. 1.000.000.000.000			

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Realizzazione fermate ed adeguamento stazioni per servizio metropolitano di Bologna	L. 90.000.000.000	L. 1.415.315.000	L. 1.415.315.000	
Realizzazione nuovo collegamento al Porto di Civitavecchia	L. 74.980.224.200	L. 73.787.883.182	L. 73.787.883.182	
Realizzazione sistema di comando e controllo area veneta centrale	L. 216.582.104.477	L. 201.792.064.723	L. 201.792.064.723	
Realizzazione variante in galleria di Monte Zucco	L. 54.000.000.000	L. 54.000.000.000	L. 54.000.000.000	
Reingegnerizzazione ciclo della manovra	L. 140.891.006.470	L. 120.500.000.000	L. 120.500.000.000	
Revamping di materiale per servizio notte	L. 278.002.122.321	L. 277.730.544.311	L. 277.730.544.311	
Ripulizione discontinua nodo di Napoli	L. 51.000.000.000	L. 33.969.670.000	L. 33.969.670.000	
Ripristino linea Faentina	L. 245.606.548.630	L. 245.607.210.959	L. 245.607.210.959	
Risoluzione del nodo di Novara	L. 90.000.000.000	L. 90.000.000.000	L. 90.000.000.000	
Roma smistamento: ampliamento rinessa Ale e realizzazione polo	L. 109.000.000.000	L. 48.859.500.000	L. 48.859.500.000	
Sistema comando/controllo di Bologna C.le e del nodo	L. 200.000.000.000	L. 5.822.226.000	L. 5.822.226.000	
Sistema comando/controllo GE-RM e Pontremolese	L. 711.484.406.755	L. 641.690.937.636	L. 641.690.937.636	
Sistemazione a P.R. Pomezia Santa Palombara	L. 64.126.468.192	L. 64.126.000.000	L. 64.126.000.000	
Sistemazione Bologna S. Donato	L. 78.508.693.861	L. 78.508.647.066	L. 78.508.647.066	
Sistemazione nodo di Bari	L. 280.000.000.000	L. 92.000.000.000	L. 92.000.000.000	
Sistemazione PRG - Milano Certosa	L. 142.546.389.755	L. 142.546.055.283	L. 142.546.055.283	
Sistemazione PRG - Milano Rogoredo	L. 523.613.853.597	L. 338.493.605.531	L. 338.493.605.531	
Sistemazione tecnologica Milano-Genova	L. 72.379.082.900	L. 72.378.928.608	L. 72.378.928.608	
Soppressione P.L.	L. 779.999.799.967	L. 760.169.013.417	L. 760.169.013.417	
Sviluppo tecnologico del nodo di Milano	L. 139.000.000.000	L. 5.551.768.000	L. 5.551.768.000	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO		
				FINANZIATO	IMPEGNATO	EROGATO
		Sviluppo tecnologico nodo di Roma	L. 70.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	
		Torino smistamento: costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	L. 210.751.998.901	L. 7.956.000.000	L. 7.956.000.000	
		Varianti Verona-Brennero realizzazione sagoma C	L. 864.733.658.578	L. 874.734.082.713	L. 874.734.082.713	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - LAVORO (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)			
	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA				
ALTRE REGIONI CENTRO-NORD - - - - - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO LOCALE. INIZ. PER LA COESIONE E PER L'INNOV. ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'IMPIEGO	L. 57.649.000.000	L. 57.649.000.000		
CAMPANIA - - - - - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO LOCALE. INIZ. PER LA COESIONE E L'INNOVAZIONE. ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'IMPIEGO	L. 56.243.000.000	L. 56.243.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI****OPERA FINANZIATA****COSTO TOTALE**

	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
--	-------------------------------	------------------------------	----------------------------

14/8270/A/1 - ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO, DIGA DI ACERENZA - (PZ)	L. 254.166.404.281	L. 254.166.404.281	L. 223.994.965.344
A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3ª corsia - Tratti Barberino di Mugello-Firenze Nord e Firenze Sud-Incisa.	L. 542.000.000.000	L. 542.000.000.000	
A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord-Firenze Sud, compresi raccordi	L. 683.000.000.000	L. 683.000.000.000	
A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello (tratto toscano, compresi interventi sul territorio in regione)	L. 1.240.000.000.000	L. 1.240.000.000.000	
A1 Milano-Napoli - Variante di Valico: galleria di base, cunicoli pilota e viabilità di servizio, campi e cantieri (lotto propedeutico)	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000	
ABR/01 - Opere di captazione e difesa igienica delle acque scaturite dal traforo autost. Gran Sasso TE - Imp. polab. - op. diff. igien.	L. 53.493.068.964	L. 53.493.068.964	L. 42.794.455.170
BAS/03 - Compl. ristrutturaz. imp. irriguo del metapontino in Valle Bradano e Metaponto per il recupero della risorsa idrica potabile	L. 116.438.040.180	L. 116.438.040.180	L. 63.514.892.744
CAL/08 - Utilizzazione acque regolate da invaso sul fiume Metramo - 1° lotto esecutivo	L. 51.350.884.315	L. 51.350.884.315	L. 24.689.841.098
CL/RC/343 - Opere di adduzione dell'invaso sul torrente Menta: galleria di derivazione - stralcio del progetto esecutivo - 1° lotto	L. 59.060.233.544	L. 59.060.233.544	L. 31.070.878.000
Completamento autostrada Messina-Palermo	L. 272.100.000.000	L. 272.100.000.000	L. 0
Completamento serbatoio di Ravedis sul torrente Cellina ad uso regolazione delle piene	L. 177.000.000.000	L. 177.000.000.000	L. 0
Costruzione diga sul fiume Tirso alla cantoniera di Busachi	L. 81.841.666.774	L. 81.841.666.774	L. 39.805.479.129
DIFESA DEL LITORALE DI JESOLO - OP/180	L. 57.000.000.000	L. 57.000.000.000	L. 77.474.263.728
DIFESA LITORALE PELLESTRINA 8° STRALCIO - OP/146	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 34.000.000.000
Diga sul fiume Alaco	L. 104.000.000.000	L. 104.000.000.000	L. 102.430.100.000
Diga sul fiume Melito	L. 503.000.000.000	L. 502.918.183.969	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Diga sul torrente Menta	L. 1.380.000.000.000	L. 138.000.000.000	L. 138.000.000.000	L. 109.000.000.000
DIGA SUL TORRENTE MENTA - PS 26/3059	L. 138.000.000.000	L. 138.000.000.000	L. 138.000.000.000	L. 115.000.000.000
DISCARICHE PASSO CAMPALTO	L. 52.000.000.000	L. 52.000.000.000	L. 52.000.000.000	L. 16.963.703.559
Dissalatori per le isole minori siciliane	L. 175.199.744.000	L. 175.199.744.000	L. 175.199.744.000	L. 173.806.141.000
INTER - REGIONALE - --- - VARI - DICOTER - PROGETTO PILOTA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE AREE DELL'OBIETTIVO 1: CHIETI, PESCARA, TERAMO, TARANTO, FOGGIA, POTENZA, NUORO, QUARTU S.ELENA(1), SASSARI, BENEVENTO, CAPACCIO, SALERNO, S.GIOVANNI LA PUNTA,	L. 60.500.000.000	L. 60.500.000.000		
INTER - REGIONALE - --- - VARI - DICOTER - PROGETTO PILOTA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE AREE DELL'OBIETTIVO 2: ASCOLI P., TERNI, REGGIO EMILIA, FERRARA, FROSINONE, ISOLA LIRI, COLLEFERRO, TROFARELLO, LIVORNO, PRATO, QUARRATA, ALBISOLA MARINA, VARA	L. 56.259.000.000	L. 56.259.000.000		
INTERVENTI DI DIFESA LITORALE CAVALLINO - COMPLETAMENTO OP/073	L. 90.501.446.009	L. 90.501.446.009	L. 90.501.446.009	L. 83.904.155.278
Invaso di Pietrarsa	L. 209.202.563.000	L. 145.506.563.000	L. 145.506.563.000	L. 158.342.235
LAZIO - (RM) - CIVITAVECCHIA - COSTRUZIONE DELL'ANTEMURALE CRISTOFORO COLOMBO DALLA PROG.863,50 ALLA 1401 (13.61)	L. 75.200.000.000	L. 75.200.000.000		
MA/CLURC/1 - Polenzamento imp. dep. agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - S. Ferdinando e raccolta liquami da Comuni vari	L. 116.205.691.309	L. 116.205.691.309	L. 116.205.691.309	L. 49.495.952.000
MA/SC/SR/22 - Sistema fognario dell'area metropolitana siracusana per il disinquinamento della costa e riutilizzazione acque reflue	L. 94.880.597.600	L. 94.880.597.600	L. 94.880.597.600	L. 37.952.239.040
MOL/01 - COMPLETAMENTO DIGA DI ARCICHIARO SUL TORRENTE QUIRINO	L. 61.652.103.603	L. 61.652.103.603	L. 61.652.103.603	L. 34.429.120.000
Polenzamento e interconnessione degli schemi idrici Alto Calore, Pizzo e Grotte	L. 74.092.898.880	L. 74.092.898.880	L. 74.092.898.880	L. 29.637.159.552

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Prog.5202 - Strada a s.v. di saldatura tra variante di Prossedi e la s.s. 7 (Apulia-Regione Lazio-Prov. Latina)	L. 174.066.395.906	L. 174.066.395.906	L. 174.066.395.906	L. 105.593.492.121
Prog.5314 - Strada a s.v. in variante alla s.s. 18 nel Cilento - tronco Vallo Scalo-Policastro 3° lotto - da Fulani allo scalo di Centola	L. 139.000.000.000	L. 139.000.000.000	L. 139.000.000.000	L. 14.355.000.000
Programma di consolidamento di centri storici di interesse turistico	L. 87.000.000.000	L. 53.838.600.080	L. 53.838.600.080	L. 10.767.720.015
Programma di salvaguardia idrogeologica del sottosuolo napoletano	L. 103.000.000.000	L. 35.890.674.963	L. 35.890.674.963	L. 7.178.134.992
Programma integrato di consolidamento e salvaguardia idrogeologica (Polenza e Matera)	L. 53.000.000.000	L. 22.074.352.191	L. 22.074.352.191	L. 4.414.870.438
pug01 - RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RISTRUTTURAZIONE DEL SIFONE LECCESE - RAMO ADRIATICO DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE	L. 33.590.523.685	L. 33.590.523.685	L. 33.590.523.685	L. 20.253.545.200
SA/SS 1080 - Impianto di depurazione industriale di Porto Torres	L. 64.377.975.732	L. 64.377.975.732	L. 64.377.975.732	L. 61.726.934.541
SAR/110 - COMUNE DI SASSARI - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE IDRICO FOGNARIE DEL COMUNE DI SS ALLA LEGGE GALLIED ALLE DIRETTIVE CEE	L. 55.013.725.529	L. 55.013.725.529	L. 55.013.725.529	L. 19.200.000.000
SAR/13 - UTILIZZAZ. IRRIGUA E POTABILE DEI RII MONTE NIEDDU, IS CANARGIUS E BACINI MINORI, LIMITATAMENTE ALLA DIGA DI SASTRIA SUL RIO MONTE NIEDDU	L. 106.897.150.592	L. 106.897.150.592	L. 106.897.150.592	L. 49.200.000.000
SICILIA - --- - CAMASTRA-CASTELBUONO - AUTOSTRADA ME-PA TRATTO S. STEFANO DI CAMASTRA-CASTELBUONO	L. 99.000.000.000	L. 99.000.000.000	L. 99.000.000.000	
SICILIA - --- - MESSINA-PALERMO - A20 ME-PA - TRATTO DI COMPLETAMENTO DI CARONIA-CASTELBUONO (13.104/BIS)	L. 320.000.000.000	L. 320.000.000.000	L. 320.000.000.000	
Sistema acquedottistico Ancipa - 1° lotto	L. 118.116.850.000	L. 118.116.850.000	L. 118.116.850.000	L. 108.636.627.000
Sistema di collegamento esterno fra i serbatoi della città di Palermo	L. 51.668.536.000	L. 51.668.536.000	L. 51.668.536.000	L. 75.456.729.970
Viabilità: autostrada Siracusa-Gela	L. 233.000.000.000	L. 233.000.000.000	L. 233.000.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

OPERA FINANZIATA		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Adria - Mestre Gestione commissariale		L. 73.700.000.000	L. 52.500.000.000	L. 52.500.000.000	L. 46.861.497.270
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Adriatico - Sangritana. Gestione commissariale		L. 152.000.000.000	L. 65.000.000.000	L. 65.000.000.000	L. 44.226.923.780
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Alifana. Gestione commissariale		L. 210.000.000.000	L. 91.418.000.000	L. 91.418.000.000	L. 74.668.914.327
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Appulo Lucane. Gestione commissariale.		L. 272.500.000.000	L. 114.750.000.000	L. 114.750.000.000	L. 86.298.261.768
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Arezzo - Stia Sinalunga. Ferrovie italiana s.p.a		L. 120.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 68.804.359.808
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Bari - Barletta Ferrovie in concessione		L. 154.000.000.000	L. 99.600.000.000	L. 99.000.000.000	L. 82.193.082.039
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Benevento - Napoli. Gestione commissariale		L. 183.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 23.030.473.120
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Bologna - Portomaggiore. Gestione commissariale		L. 133.500.000.000	L. 79.100.000.000	L. 79.100.000.000	L. 48.725.600.532
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Brescia - Iseo Edolo. Ferrovie in concessione		L. 131.000.000.000	L. 81.700.000.000	L. 81.700.000.000	L. 71.747.094.041
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Canavesana. SAITI s.p.a.		L. 120.400.000.000	L. 60.100.000.000	L. 60.100.000.000	L. 54.719.082.224
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Casalecchio - Vignola. ACT Bologna		L. 118.000.000.000	L. 74.920.000.000	L. 74.920.000.000	L. 58.041.108.149
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Centrale Umbra. Gestione commissariale		L. 142.000.000.000	L. 116.000.000.000	L. 116.000.000.000	L. 105.268.452.558
Ammodernamento e potenziamento ferrovie Circumelnea. Gestione commissariale		L. 293.900.000.000	L. 195.000.000.000	L. 195.000.000.000	L. 94.477.252.291
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Circumflegrea. Ferrovie in concessione		L. 226.000.000.000	L. 71.000.000.000	L. 71.000.000.000	L. 62.469.127.607

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	
OPERA FINANZIATA		COSTO TOTALE	
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Circumvesuviana	L. 540.000.000.000	
Gestione commissariale			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Cumana	L. 186.500.000.000	
SEPSA S.p.a.			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia del Gargano.	L. 88.000.000.000	
Ferrovia in concessione			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia del Sud Est	L. 358.500.000.000	
Gestione commissariale			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia della Calabria. Gestione	L. 112.400.000.000	
commissariale			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Domodossola - Confine di	L. 55.500.000.000	
Stato.			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Ferrara - Codigoro.	L. 57.000.000.000	
Gestione commissariale			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Modena - Sassuolo.	L. 81.000.000.000	
Ferrovia in concessione			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Roma - Pantano.	L. 400.000.000.000	
Ferrovia in concessione			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Roma - Prima Porta.	L. 91.500.000.000	
Ferrovia in concessione			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Roma Lido.	L. 122.000.000.000	
Ferrovia in concessione			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Suzara - Ferrara.	L. 310.000.000.000	
Gestione commissariale			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Torino - Ceres.	L. 251.100.000.000	
SATTI s.p.a.			
Anni di ammodernamento e potenziamento	Ferrovia Trento - Malè	L. 71.500.000.000	
Ferrovia in concessione			
		IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO
			EROGATO
		L. 174.000.000.000	L. 174.000.000.000
		L. 148.000.000.000	L. 127.917.625.104
		L. 14.700.000.000	L. 14.323.591.307
		L. 167.000.000.000	L. 159.700.891.328
		L. 60.250.000.000	L. 57.733.719.181
		L. 40.000.000.000	L. 39.899.141.064
		L. 46.000.000.000	L. 42.764.324.233
		L. 36.000.000.000	L. 18.696.571.418
		L. 75.600.000.000	L. 64.559.321.726
		L. 63.200.000.000	L. 56.114.616.704
		L. 61.600.000.000	L. 46.846.007.049
		L. 211.379.000.000	L. 153.540.698.537
		L. 99.600.000.000	L. 87.183.939.914
		L. 30.500.000.000	L. 25.948.769.771

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE **MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

OPERA FINANZIATA

OPERA FINANZIATA		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Anno	Descrizione	L. 213.310.000.000	L. 143.070.000.000	L. 143.070.000.000	L. 140.624.512.694
		L. 799.000.000.000	L. 484.896.290.000	L. 484.896.290.000	L. 415.419.980.885
		L. 157.000.000.000	L. 71.300.000.000	L. 71.300.000.000	L. 66.957.676.731
		L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000		
		L. 574.993.000.000		L. 0	L. 0
		L. 143.000.000.000		L. 0	L. 0
		L. 397.438.900.000		L. 0	L. 0
		L. 689.636.000.000		L. 0	L. 0
		L. 247.526.000.000		L. 0	L. 0
		L. 107.365.000.000		L. 0	L. 0
		L. 752.000.000.000		L. 0	L. 0
		L. 579.160.000.000	L. 256.000.000.000	L. 256.000.000.000	L. 40.940.968.433
		L. 114.000.000.000		L. 0	L. 0
		L. 134.783.800.000		L. 0	L. 0
		L. 178.811.700.000	L. 89.405.900.000	L. 89.405.900.000	L. 3.102.954.683
		L. 86.057.000.000		L. 0	L. 0
		L. 250.000.000.000		L. 0	L. 0
		L. 104.732.100.000		L. 0	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

OPERA FINANZIATA		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Comune di Monza	Tramvia Monza - Lissone Sud	L. 175.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Napoli	Prolungamento Metro Linea 1 Vanvitelli - Dante	L. 1.028.717.000.000	L. 313.500.000.000	L. 313.500.000.000	L. 138.954.058.070
Comune di Palermo	- tramvia e passante ferroviario	L. 665.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Pisa	Tramvia urbana.	L. 100.996.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma	- Ferrovia Roma - Pantano	L. 200.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma	Ampliamento deposito Osteria del Curato	L. 143.900.900.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma	Linea Tramviaria P. Beccaria - Peretola.	L. 260.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma	Metropolitana linea B Bologna - Conca D'Oro	L. 748.400.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma	Parco rotabili linea A	L. 246.994.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Salerno	- metropolitana Centro storico - Staz. C.le - Stadio	L. 80.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Torino	Metropolitana di Torino	L. 1.267.829.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Alifana	- Completamento tratta S.M. Capua Vetere - Piscinola	L. 275.000.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Alifana	Tratta Piscinola - Capodichino	L. 192.282.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Bari	- Barletta - Collegamento Bari Centro quartiere S. Paolo	L. 145.603.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Centrale Umbra	Ammodernamento e riqualificazione	L. 164.375.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Centrale Umbra	Metropolitana di superficie	L. 74.350.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Circumetnea	Ammodernamento tratta urbana di Catania	L. 143.000.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Circumvesuviana		L. 227.000.000.000		L. 0	L. 0
Triplicamento tratta Napoli - Barra.					
Ferrovia Circumvesuviana	Tratta S. Giorgio - Volla	L. 387.500.000.000	L. 27.000.000.000	L. 27.000.000.000	L. 0
Ferrovia del Sud	- Est. Potenziamento tratta Bari - Mungivacca	L. 125.635.000.000		L. 0	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE****OPERA FINANZIATA****COSTO TOTALE****IMPORTO
FINANZIATO****IMPORTO
IMPEGNATO****IMPORTO
EROGATO**

Ferrovia della Sardegna. Completamento Monserrato - S. Paolo	L. 69.060.000.000	L. 0	L. 0
Ferrovia Nord - Milano. Tratta C.so Sempione Bovisa	L. 256.000.000.000	L. 0	L. 0
Ferrovia Nord Milano. Tratta Saronno - Malpensa	L. 585.000.000.000	L. 0	L. 0
Ferrovia Penne - Pescara. Filovia Pescara - Montesilvano	L. 60.150.000.000	L. 0	L. 0
Ferrovia Roma - Lido. Prolungamento Mezzo Cammino - Tor De' Cenci	L. 242.300.000.000	L. 0	L. 0
Ferrovie della Calabria - Ammodernamento ed interventi sul segnalamento Linea Cosenza - Calanzaro	L. 144.000.000.000	L. 11.454.717.410	L. 2.290.943.400
Filovia Rimini - Riccione	L. 122.930.000.000	L. 0	L. 0
FS s.p.a. Programma di miglioramento e riqualificazione delle stazioni del	L. 91.400.000.000	L. 2.971.933.013	L. 287.703.698
FS spa. Miglioramento tecnologie per la rete ferroviaria delle regioni	L. 137.000.000.000	L. 0	L. 0
FS spa. Velocizzazione Sibari - Cosenza	L. 50.000.000.000	L. 0	L. 0
INTER - REGIONALE - - - - - ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO NELLE REG. MERID.	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000	
INTER - REGIONALE - - - - - RAZIONALIZZAZIONE TRAFFICO RINFUSE SOLIDE	L. 70.000.000.000	L. 70.000.000.000	
INTER - REGIONALE - - - - - MATERIALE ROTABILE ALLE REG. MERID.	L. 300.000.000.000	L. 300.000.000.000	
Interporto di Bologna	L. 58.000.000.000	L. 87.000.000.000	L. 40.600.000.000
Interporto di Marcianise - Nola	L. 60.000.000.000	L. 90.000.000.000	L. 17.500.000.000
Interporto di Padova	L. 61.000.000.000	L. 91.500.000.000	L. 42.700.000.000
Interporto di Torino - Orbassano	L. 54.000.000.000	L. 81.000.000.000	L. 37.800.000.000
Interporto di Verona	L. 62.000.000.000	L. 93.000.000.000	L. 43.400.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

OPERA FINANZIATA**COSTO TOTALE**

	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Linea Metropolitana di Napoli: Integrazione fondi tratta Dante-Garibaldi	L. 175.000.000.000		
Linea Milano-Saronno FNM - Quadruplicamento Cadoma-Bovisa	L. 375.000.000.000	L. 375.000.000.000	
Materiale rotabile per le regioni meridionali	L. 300.000.000.000	L. 105.450.000.000	L. 33.469.839.669
Metropolitana di Napoli - Linea 1 tratta Vanvitelli - Garibaldi	L. 1.028.717.000.000	L. 0	L. 0
Metropolitana di Roma Linea G. Tratta S. Giovanni - Grano	L. 807.300.000.000	L. 0	L. 0
Porto di Cagliari. Progettazione esecutiva e fornitura di attrezzature	L. 80.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 18.017.327.600
Porto di Savona. Progetto per la razionalizzazione del traffico delle rinfuse solide	L. 70.000.000.000	L. 0	L. 0
Porto di Taranto. Riquadrificazione ed ammodernamento del molo	L. 100.000.000.000	L. 39.006.063.350	L. 7.193.581.430
Potenziamento metropolitana Ferr. Circumetnea	L. 270.000.000.000	L. 0	L. 0
Potenziamento metropolitana Padova Venezia Mestre	L. 659.420.000.000	L. 0	L. 0
Raddoppio selettivo linea FNM Novara-Malpensa (I fase funzionale)	L. 90.450.000.000	L. 90.450.000.000	
Realizzazione Malpensa Express - Interramento di Castellanza	L. 277.430.000.000	L. 277.430.000.000	
Saronno-Seregno: itinerari alternativi di scorrimento delle merci Gronda Nord ferroviaria - I fase: Saronno-Seregno	L. 50.432.000.000	L. 50.432.000.000	
Tramvia Bergamo - Boldone		L. 0	L. 0
Tratta funzionale Mostra - Soccavo.	L. 161.447.700.000	L. 0	L. 0
SEPSA	L. 259.213.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA					
Completamento Università della Calabria		L. 234.454.000.000	L. 141.541.000.000	L. 141.541.000.000	L. 141.541.000.000
Univ. Pisa - realizzazione sede Dip.to Informatica (Ed.C) e completamento polo scientifico (Ed.F)		L. 71.510.000.000	L. 60.879.000.000	L. 60.879.000.000	L. 10.563.500.000
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA - REALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA - MESSINA					
Università di Chieti - Complesso universitario di Chieti - Facoltà di Farmacia (I° lotto)		L. 142.923.000.000	L. 142.923.000.000	L. 49.926.000.000	L. 8.660.000.000
Università di Sassari - Rfunzionalizzazione e potenziamento delle strutture universitarie ...		L. 59.700.000.000	L. 49.926.000.000	L. 59.235.500.000	L. 10.278.000.000
Università di Teramo - Sede della Facoltà di Scienze Politiche		L. 74.500.000.000	L. 59.235.500.000	L. 52.688.500.000	L. 9.143.000.000

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA				
BASILICATA - (PZ) - TITO - DELOCALIZZAZIONE DEL DEPURATORE DI POTENZA CON RIUTILIZZO INDUSTRIALE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE (04.18-DELIB.9.7.98)	L. 51.538.000.000	L. 51.538.000.000		
CAMPANIA - (SA) - SARNO - ORDINANZA SARNO	L. 110.204.000.000	L. 110.204.000.000		
CAMPANIA - (SA) - VARI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE MEDIO SARNO(RIDUZ.DI 100MLD CON D.M.4.11.97)	L. 145.000.000.000	L. 145.000.000.000		
CAMPANIA - --- - VARI - EMERGENZA SARNO: IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE NEL COMPENSORIO MEDIO SARNO (04.6)	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		
CAMPANIA - --- - VARI - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (04.9)	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		
FRIULI - VENEZIA GIULIA - (VE) - MARGHERA - SISTEMAZIONE DELLE SPONDE E DEI CANALI DI PORTO MARGHERA(D.M.4.11.97)	L. 97.000.000.000	L. 97.000.000.000		
INTER - REGIONALE - --- - VARI - PROGRAMMA NATOUR PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE AREE NATURALI PIEMONTE - --- - VARI - INTERVENTI SUI SISTEMI DEPURATIVI NEL BACINO DEL PO E RISANAMENTO BASSA DI STURA (04.27)	L. 71.000.000.000	L. 71.000.000.000		
PIEMONTE - --- - VARI - INTERVENTI SUI SISTEMI DEPURATIVI NEL BACINO DEL PO E RISANAMENTO BASSA DI STURA (04.27)	L. 80.000.000.000	L. 80.000.000.000		
PUGLIA - --- - VARI - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (04.7)	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		
SARDEGNA - (CA) - CAGLIARI - PIATTAFORMA AMBIENTALE PER DEPURAZIONE CON RIUSO E TRATTAMENTO R.S.U. (04.14)	L. 50.500.000.000	L. 50.500.000.000		
SICILIA - (PA) - VARI - INTERVENTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE A PRESIDIANA E ROSAMARINA (04.10)	L. 55.500.000.000	L. 55.500.000.000		
VENETO - --- - VARI - INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI VENEZIA (1 LOTTO)	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO				
OPERA FINANZIATA		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
infrastrutturazione nucleo industriale di buccino		L. 127.920.900.454	L. 127.920.900.454	L. 127.920.900.454	L. 115.875.298.471
ofantina - muro lucano		L. 403.539.725.256	L. 403.539.725.256	L. 403.539.725.256	L. 380.187.776.276
strada a scorrimento veloce fondo valle sele - lotto 1		L. 419.290.900.454	L. 419.290.900.454	L. 419.290.900.454	L. 397.443.394.544
strada a scorrimento veloce fondo valle sele - lotto 3		L. 347.896.295.811	L. 347.896.295.811	L. 347.896.295.811	L. 297.939.313.026
strada calitri - ofantina		L. 103.995.249.399	L. 103.995.249.399	L. 103.995.249.399	L. 98.879.139.138
strada isca - polla		L. 83.930.468.575	L. 83.930.468.575	L. 83.930.468.575	L. 63.354.613.020
strada isca - polla lotto 2		L. 69.791.760.300	L. 69.791.760.300	L. 69.791.760.300	L. 6.500.000.000
strada muro lucano - baragiano scalo		L. 63.031.382.240	L. 63.031.382.240	L. 63.031.382.240	L. 52.763.634.334

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	
Ricostruzione e rimessa in ripistino del Duomo e del Palazzo Ducale di	OPERA FINANZIATA	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO
		L. 90.048.000.000	L. 90.048.000.000
	COSTO TOTALE		IMPORTO EROGATO
	L. 90.048.000.000		L. 46.148.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE**

OPERA FINANZIATA		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
CAMPANIA - (SA) - EBOLI - RISTRUTTURAZIONE CANALE PRINCIPALE CON AMMODERNAMENTO RETE IDRICA IN DESTRA SELE (03.2)		L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000		
Prog. A/G C. n. 4 - Rete idrica per utilizzaz. invaso del Garcia nel comprensorio Della Nivolelli		L. 96.000.000.000		L. 0	L. 0
Prog. A/G C. n. 1 - Completamento funzionale schema idrico Velia		L. 61.226.164.829	L. 61.226.164.829	L. 61.226.164.829	L. 8.765.281.989
Prog. A/G C. n. 2 - Ristrutt. canale principale con ammod. rete idrica in destra Sele - 3° lotto		L. 45.507.748.203	L. 45.507.748.203	L. 45.507.748.203	L. 6.528.538.741
Prog. A/G C. n. 18 - Traversa sul torr. Vulgano in loc. Mezzana Grande e addutt. da trav. a inv. Celone		L. 52.100.000.000		L. 0	L. 0

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO	
				FINANZIATO	EROGATO
NUOVA SEDE OSPEDALIERA NEL DISTRETTO ALTO GARDA E			L. 110.000.000.000	L. 82.149.113.000	L. 30.670.168.453

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE BASILICATA - POTENZA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO		
				FINANZIATO	IMPEGNATO	EROGATO
Interventi di ammodernamento tecnologico e di mantenimento straordinario delle linee FF.SS. Lucane, e miglioramento del servizio tra Potenza e San Nicola di Melfi.			L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	
			L. 55.000.000.000	L. 55.000.000.000	L. 55.000.000.000	

Progetto per la realizzazione dell'ospedale unico per acuti del

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE		REGIONE CALABRIA - REGGIO CALABRIA				
		OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
		Acquedotto del Menta - Impianto di potabilizzazione e opere di distribuzione - 2° lotto	L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000	
		Diga dell'Alto Esaro a Cameli e collegamento all'acquedotto Abatemarco per Cosenza	L. 126.000.000.000	L. 126.000.000.000	L. 126.000.000.000	
		Riefficientamento delle reti idriche urbane mediante interventi di ricerca e recupero delle perdite localizzate e finisizione di sistemi di controllo permanente dei flussi e delle pressioni	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE CAMPANIA - NAPOLI								
		OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO			
		"Consorzio di bonifica della valle Telesina"	L. 142.033.000.000	L. 142.033.000.000	L. 142.033.000.000	L. 69.686.633.000			
		Strada agrituristica fondo valle Isclero-1,2 e 3 lotto							
		Alternativa alla SS18 nell'Agro nocerino-Sarnese	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000				
		Amministrazione Provinciale di Salerno							
		Comune di Cerreto Sannita	L. 120.526.000.000	L. 120.526.000.000	L. 120.526.000.000	L. 34.159.018.000			
		Bretella di collegamento Caianello/Benevento							
		Comunità montana "ALBURNI"	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 4.250.000.000			
		Strada fondo valle del Calore Salernitano							
		Comunità montana "TABURNO"	L. 62.011.000.000	L. 62.011.000.000	L. 62.011.000.000	L. 49.268.000.000			
		Progetto esecutivo infrastrutturale per lo sviluppo agriturismo							
		INTERRAMENTO DELLE FERROVIE CIRCUMVESUVIANA ED ALIFANA NEL C.D.N.	L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000	L. 58.982.592.000	L. 58.982.592.000			
		IRRIGAZIONE DELLE VALLI DEL PECCIA E DEL GARIGLIANO	L. 62.934.000.000	L. 62.934.000.000	L. 62.505.582.997	L. 61.824.124.562			
		Progetto per la costruzione dell'asse attrezzato Valle Caudina Pianodardine - II? lotto funzionale S. Martino Valle Caudina.	L. 63.000.000.000	L. 63.000.000.000	L. 63.000.000.000				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA						
Azienda ospedaliera di Ferrara			L. 114.400.000.000	L. 110.000.000.000	L. 110.000.000.000	L. 30.000.000.000
Nuovo ospedale di Cona						
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia			L. 81.829.891.955	L. 81.829.891.955	L. 81.829.891.955	L. 250.000.000.000
Ampliamento ospedale di S. Maria Nuova						
Azienda USL di Ferrara			L. 60.000.000.000	L. 37.000.000.000	L. 37.000.000.000	L. 30.000.000.000
Nuovo Ospedale di LAGOSANTO						
Azienda USL di Forlì			L. 125.087.297.696	L. 125.087.297.696	L. 125.087.297.696	L. 35.000.000.000
Completamento ospedale di Vecchiazzano						
Azienda USL di Modena			L. 240.000.000.000	L. 87.185.684.000	L. 87.185.684.000	L. 45.000.000.000
Nuovo ospedale di Baggiovara						
Azienda Usl di Modena			L. 90.000.000.000	L. 36.526.000.000	L. 36.526.000.000	L. 15.000.000.000
Nuovo ospedale di Sassuolo						

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA				
			IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
			FINANZIATO	IMPEGNATO	EROGATO
	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE			
Completamento interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo alluvioni (1996)		L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 47.205.000.000
Intervento di riordino della rete Ospedaliera Triestina		L. 74.610.181.000	L. 74.610.181.000	L. 74.610.181.000	L. 74.610.181.000
Opere di laminazione sul fiume Tagliamento		L. 72.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE LAZIO - ROMA				

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE LIGURIA****OPERA FINANZIATA**

COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE S. CATERINA DI
GENOVA - PROGETTO FIO 154/86 - VIABILITA' VALPOLCEVERA,
LOTTO FUNZIONALE VIA POLONIO - PONTE DI TEGLIA - PONTE DI
RIVAROLO

COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
L. 72.200.000.000	L. 72.200.000.000	L. 72.200.000.000	L. 47.252.000.000
L. 61.850.000.000	L. 61.850.000.000	L. 61.850.000.000	L. 61.850.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE LOMBARDIA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
		Az. Osp. Bolognini Seriate - Nuova costruz. per dipartim. Chirurg. e servizi; ristruttur. per patologia neonatale, rianimazione, ostetricia, pediatria, medicina, ambulatori, anatomia patologica, solventi; nuova costruz. laboratori, ambulatori e dialisi	L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000	
		Az. Osp. G.Pini - Completamento ristrutturazione sede di p.zza Cardinal Ferrari (gruppi operatori, ambulatori, degenze, servizi, depositi) e realizzazione nuovo edificio per riabilitazione in via Isocrate (124 p.l.,	L. 62.492.000.000	L. 62.492.000.000	L. 62.492.000.000	
		Az. Osp. Macchi - Nuova costruz. con piastra servizi (econom., serv. sanitari, ambulat. e urg.) e tori degenze (medicina, chir. gen. e toracica, nefrolog., oncolog., broncop., gastroent., geriatria, odontost., cardiolog., cardiobchir., un. spinale)	L. 206.000.000.000	L. 206.000.200.000	L. 206.000.200.000	
		Az. Osp. Niguarda Ca Granda - Ristr. pad. Ponti (medic.-bronco pneumo), Carali (chir. gen. e vasc.-urol.-ocul.-ortop.-solventi), Pizzamiglio (emat.-nefr.-medicina-epai.-diabet.-reumat.-ch), Talamona(chir. gen. day surgery-solventi), piastra op. 16 sale	L. 135.446.000.000	L. 135.445.970.000	L. 135.445.970.000	
		Az. Osp. Ospedali Riuniti - Costruzione nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca	L. 550.000.000.000	L. 550.000.000.000	L. 550.000.000.000	
		Az. Osp. S. Anna - Adeguamento strutturale ed impiantistico normativa vigente e d.p.r. 14.1.97	L. 330.000.000.000	L. 331.535.000.000	L. 331.535.000.000	
		Completamento collegamento passante ferroviario A - Tratta urbana Venezia-Porta Vittoria	L. 228.822.000.000	L. 228.822.000.000	L. 228.822.000.000	
		F.S. Milano - Lecco raddoppio Carnate-Airuno	L. 265.000.000.000	L. 265.000.000.000	L. 70.000.000.000	L. 0
		FSM Ferrovia Brescia-Iseo-Edo. Risanamento e sicurezza	L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 3.280.524.381
		FS - Ferrovia Lecco-Tirano e Colico-Chiavenna, composto da più opere che realizzano l'ammodernamento e potenziamento delle relative tratte	L. 146.069.435.000	L. 146.069.345.000	L. 90.000.000	L. 0
		Lavori di sistemazione della frana di Val Pola e delle aree limitrofe	L. 63.000.000.000	L. 63.000.000.000	L. 1.740.270.434	L. 1.740.270.434
		Malpensa Express - Saronno-Busto Arsizio-Malpensa (esclusa	L. 289.000.000.000	L. 289.000.000.000	L. 289.000.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE **REGIONE LOMBARDIA**

OPERA FINANZIATA

OPERA FINANZIATA		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
PROGETTO DI SALVAGUARDIA E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE AREE INQUINATE INTERESSATE DA DISCARICHE ABUSIVE DI MELME ACIDE E TERRE DECOLORANTI ESAUSTE POSTE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME LAMBRO, IN LOCALITA' CASCINA		L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000	
Realizzazione nuovo dipartimento emergenza accettazione dell'ospedale di Niguarda		L. 51.300.000.000	L. 51.300.000.000	L. 51.300.000.000	L. 26.785.000.000
Realizzazione nuovo ospedale di Lecco		L. 323.155.854.433	L. 322.984.900.000	L. 323.155.854.433	L. 239.433.000.000
Ristrutturazione ed ampliamento del padiglione malattie infettive dell'Ospedale Niguarda.		L. 51.203.000.000	L. 51.203.000.000	L. 51.203.000.000	L. 0
S.S. 340 - Variante Dongo-Gravedona		L. 151.000.000.000	L. 151.000.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 340 - Variante Gravedona-Domaso		L. 251.775.000.000	L. 251.775.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 36 - Riquifica e statizzazione alternativa tratto Gera Lario Chiavenna, compresa variante di Chiavenna		L. 150.170.000.000	L. 150.170.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 38 - Completamento tangenziale di Sondrio fino a Tresivio		L. 68.000.000.000	L. 68.000.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 38 - Tresivio/Slazzona		L. 458.000.000.000	L. 458.000.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 38 - Variante del Tartano (escluso) a Sondrio		L. 456.000.000.000	L. 456.000.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 38 - Variante di Bomio		L. 136.000.000.000	L. 136.000.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 38 - Variante di Tirano		L. 325.000.000.000	L. 325.000.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 470 - Variante di S. Giovanni Bianco		L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000	L. 0	L. 0
S.S. 470 - Variante di Zogno		L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000	L. 0	L. 0
Santa Caterina Valfurva galleria del Ruinon		L. 70.000.000.000	L. 70.000.000.000	L. 0	L. 0
SS. 38 - Variante di Morbegno da Fuentes al Tartano		L. 457.000.000.000	L. 457.000.000.000	L. 0	L. 0
Tratta ferroviaria extraurbana dalla stazione di P.ta Vittoria a bivio Ambro/Rogoredo e attrezzaggio P.ta Venezia/P.ta Vittoria		L. 150.000.000.000	L. 150.000.000.000	L. 150.000.000.000	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE PIEMONTE		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA						
A.S.L. 11 - P.O. S.Andrea di Vercelli - Riorganizzazione globale con interventi di ristrutturazione, umanizzazione e messa a norma. 1° e 2°			L. 73.452.000.000	L. 73.452.000.000	L. 73.452.000.000	
A.S.L. 11 - P.O. SS.Pietro e Paolo di BORGOSIESA - Realizzazione Nuovo Presidio Ospedaliero			L. 59.983.000.000	L. 59.983.000.000	L. 59.983.000.000	
A.S.L. 12 - Nuovo P.O. di Biella - Realiz. nuovo P.O. in Regione Vitanetto Ponderano in sostituzione attuale nosocomio (800 p.l.) localiz. in area centrale della città di Biella.			L. 260.130.000.000	L. 260.130.000.000	L. 260.130.000.000	
A.S.L. 16 - Nuovo P.O. di Mondovì - Realizzazione nuovo P.O. in località S.Rocchetto-Mondovì in sostituzione attuale nosocomio.			L. 99.000.000.000	L. 99.000.000.000	L. 99.000.000.000	
A.S.L. 18 - P.O. di Alba-Bra - Realizzazione del nuovo Presidio			L. 243.980.000.000	L. 243.980.000.000	L. 243.980.000.000	
A.S.L. 19 - Presidi Ospedalieri Riuniti di Azienda - Riordino complessivo da realizzarsi mediante nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione. Intervento articolato in 3 lotti, il PRIMO e suddiviso in due stralci e riguarda il nuovo osp. di Asti, (il			L. 109.398.000.000	L. 109.398.000.000	L. 109.398.000.000	
A.S.O. - S.Giovanni Battista di Torino- Completamento interventi di adeguamento a norme di sicurezza e requisiti minimi funzionali, potenziamento day Hospital, day Surgery, attività intramoenia e aree ambulatoriali, razionalizzazione servizi e degenze. Il"			L. 99.008.000.000	L. 99.008.000.000	L. 99.008.000.000	
Ammodernamento ferrovia Torino-Ceres			L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000	L. 0
Asti-Marene			L. 170.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0
Azienda Ospedaliera "C.T.O./C.R.F./M. Adelaide. Presidio Ospedaliero C.T.O. - Adeguamento impianti elettrici e meccanici, costruzione nuovo blocco ascensori esterni, D.H., reparto operatorio neurochirurgia, nuovo fabbricato morgue, nistruitt. radiologia piano			L. 58.439.000.000	L. 58.439.000.000	L. 58.439.000.000	
Centro di Riabilitazione regionale di Stupinigi. Recupero ex area industriale Fiat Allis con ristrutturazione fabbricati per la realizzazione di riabilitazione posti acuzie.			L. 59.062.000.000	L. 59.062.000.000	L. 59.062.000.000	
Linea metropolitana 1 di Torino			L. 1.273.900.000.000	L. 1.273.900.000.000	L. 1.273.900.000.000	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE PIEMONTE		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
		OPERA FINANZIATA				
		P.O. di Chivasso. Complei. e ristruttur. del presidio a seguito di intervento sulla piastra tecnico-clinica, sopraelev. della piastra tecnico clinica per quattro piani di degenza per libera profess. intramoenia, riorg. servizi esistenti, parcheggio, viab. i	L. 52.065.000.000	L. 52.065.000.000	L. 52.065.000.000	
		Presidio Ospedaliero "Umberto I°" - Completamento interventi 1° triennio e ristrutturazione presidio per adeguamento a norme di sicurezza - 1° stralcio - Pad. 14 Servizio radiodiagnostica - Pad. 15 Serv. di sterilizzazione centrale; DEA; Camere operatorie chi	L. 54.900.000.000	L. 54.900.000.000	L. 54.900.000.000	
		Restauro e valorizzazione reggia di Venaria Reale e Borgo Castello	L. 380.900.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000
		S.S. 11 - Circonvallazione di Vercelli e Borgo Vercelli	L. 100.000.000.000		L. 0	L. 0
		S.S. 142 - Biella Rogino - 3° lotto	L. 50.000.000.000		L. 0	L. 0
		S.S. 23 - Pinerolo-Perosa Argentina nuova sede	L. 65.000.000.000		L. 0	L. 0
		S.S. 29 - Variante di Montà	L. 70.000.000.000		L. 0	L. 0
		S.S. 30 - Variante esterna abitato di Strevi e collegamento alla A26 - 1°	L. 50.000.000.000		L. 0	L. 0
		S.S. 33 - ammodernamentoda Km. 131,750 al confine - 2° stralcio	L. 70.000.000.000		L. 0	L. 0
		S.S. 338 - Variante Biella Occhieppo e Mongrando - lotto 1B	L. 59.000.000.000		L. 0	L. 0
		S.S. 457 - Tangenziale di Asti - lotto 1 - 2° stralcio	L. 72.000.000.000		L. 0	L. 0
		Tangenziale di Novara - 4° lotto	L. 85.000.000.000		L. 0	L. 0
		Torino - Savona	L. 170.000.000.000		L. 0	L. 0

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE
REGIONE SICILIANA - PALERMO

OPERA FINANZIATA

Completamento diga Blufi

SICILIA - (CL) - CALTANISSETTA - REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI SALUTE PUBBLICA CIO IL CEFPAS DI CALTANISSETTA

COSTO TOTALE

L. 133.000.000.000

L. 90.500.000.000

**IMPORTO
FINANZIATO**

1. 133.000.000.000

L. 90,500.000.000

**IMPORTO
IMPEGNATO**

IMPORTO
EROGATO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE

REGIONE TOSCANA - FIRENZE

OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Centro Dinamica Sperimentale di Osmannoro	L. 203.698.000.000	L. 203.698.000.000	L. 203.698.000.000	
Cisanello - Riorganizzazione funzionale e pot. D.E.U.	L. 126.900.000.000	L. 126.900.000.000	L. 126.900.000.000	
Completamento dell'Asse Stradale Firenze-Prato	L. 73.000.000.000	L. 73.000.000.000	L. 73.000.000.000	
Direzione e multizonale oncologico	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000	
FIO 1985-Prog. 109-Disinquinamento Arno comprensorio del Cuoto	L. 55.228.000.000	L. 55.100.553.642	L. 55.100.553.642	L. 54.873.366.552
FIO 85-Prog. 108-Impianto consortile del comprensorio fiorentino(1° lotto)-Sistema collettori	L. 89.500.000.000	L. 87.490.524.401	L. 87.490.524.401	L. 86.617.908.071
FIRENZE - CENTRO DI ARTE CONTEMPORANEA MECCANOTESSILE AREA GALILEO	L. 65.031.000.000	L. 65.031.000.000	L. 65.031.000.000	
Opere di completamento dell'invaso di Bilancino	L. 222.619.000.000	L. 191.719.000.000	L. 191.719.000.000	L. 122.788.000.000
Realiz. piastra serv. e riorg. funz. P.O. S.G. di Dio Torregalli	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	
Riorganizzazione funzionale e ampliamento C.T.O.	L. 84.000.000.000	L. 84.000.000.000	L. 84.000.000.000	
Riorganizzazione funzionale e ampliamento chirurgie generali	L. 118.000.000.000	L. 118.000.000.000	L. 118.000.000.000	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE UMBRIA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
		Civitavecchia Orte Terni Rieti - Realizzazione tratto Terni-Moggio (confine regionale)	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	
		SS.3 Flaminia - Lavori di realizzazione in variante del tratto Nocera Umbra-Fossato di Vico	L. 170.000.000.000	L. 170.000.000.000	L. 170.000.000.000	
		SS.318 di Valfabbrica - Lavori di realizzazione in variante del tratto Pianello-Valfabbrica	L. 152.000.000.000	L. 152.000.000.000	L. 152.000.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE VENETO		COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
	OPERA FINANZIATA					
	Completamento ospedale		L. 135.786.000.000	L. 105.786.000.000	L. 105.786.000.000	L. 105.786.000.000
	Idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco e armamento foci del PO		L. 131.833.000.000	L. 131.833.000.000	L. 131.833.000.000	L. 100.000.000.000
	N. C. Ospedale		L. 101.000.000.000	L. 68.000.000.000	L. 68.000.000.000	L. 68.000.000.000
	Polo ospedaliero San Bonifacio		L. 103.000.000.000	L. 73.000.000.000	L. 73.000.000.000	L. 25.000.000.000