

Opere funzionali affidate e da cantierizzare

(importi in ML)

Aggregazione	Descrizione Sottoprogetto	Valore dell'opera	Pagamenti al 31.12.2005	Finanziamenti autorizzati in competenza	Da Pagare a Finire	Finanziamenti da reperire in competenza
Aree metropolitane MI	Raddoppio S. Cristoforo-Cascina Bruciata e Parona-Mortara	184	15	184	169	-
	Raddoppio Cascina Bruciata-Parona	45	-	45	45	-
Aree metropolitane PA	Potenziamento Passante di Palermo	757	33	757	724	-
Aree metropolitane RM	Nuova stazione AV di Roma Tiburtina	181	5	181	176	-
Corridoio adriatico	Bretella di collegamento Bari-Taranto e Taranto-Metaponto	44	-	44	44	-
	Galleria Castellano	0	-	0	0	-
Interventi su rete complementare /regionali	Nuova linea Ferrandina-Matera	85	-	85	85	-
Progetto prioritario n. 1 Berlino-Palermo (Brennero - Palermo)	Partecipazione al capitale sociale "Stretto di Messina Spa"	375	23	23	352	353
	Raddoppio Fiumetorto-Ogliastro	424	-	424	424	-
Trasversali	Raddoppio Solignano-Osteriazza	274	-	274	274	-
Totale complessivo		2,370	75	2,017	2,295	353

Altre Opere in stato
Progettazione Definitiva

(importi in ML)							
Livello	Aggregazione	Descrizione Sottoprogetto	Valore dell'opera	Pagamenti al 31.12.2005	Finanziamenti autorizzati in competenza	Da Pagare a Finire	Finanziamenti da reperire in competenza
Livello 1	Aree metropolitane GE	Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole	624	11	624	613	-
	Aree metropolitane FI	Ristrutturazione fabbricato tecnologico del Romito e prolungamento sottopasso pedonale di stazione	15	0	15	15	-
	Aree metropolitane MI	Sviluppo Tecnologico Nodo MI su MI C.le-Malpensa	9	-	9	9	0
	Aree metropolitane RM	1° fase PRG di Roma Tuscolana e Casilina	54	0	54	54	-
		Completamento PRG di Roma Tiburtina	62	33	2	29	61
		Fermate del nodo di Roma 2° fase	6	-	6	6	-
		Nuova fermata Ponte di Nona	15	-	15	15	-
		Progettazione Area Roma Ostiense	1	1	1	-	(0)
		Progettazione preliminare e definitiva della Guidonia - Pescara	1	0	1	1	(0)
		Realizzazione nuovi uffici RFI e valorizzazione aree stazione	87	-	-	87	87
		Sviluppo tecnologico del nodo di Roma 1° Fase	1	0	10	1	(9)
	Corridolo adriatico	Raddoppio Bari S. Andrea-Billetto e tecnologie telecomandabili Bari-Taranto	218	-	194	218	24
		Raddoppio Termoli-Lesina e a nord di Ortona, PRG di Foggia	192	-	192	192	-
	Interventi alla rete storica connessi con AVIAC	Raddoppio Lunghezza Guidonia	102	2	102	100	0
		Interventi alla Rete connessi al sistema AV	263	-	73	263	190
		PRG e ACEI di Ciampino	62	0	1	62	61
	Interventi di connessione alla rete europea	Progettazione preliminare e definitiva della bretella Treviglio Ovest-Treviglio	3	1	3	2	-
		Nuovo collegamento Arcisate-Stabio	204	0	-	203	204
	Interventi su rete complementare /regionali	Raddoppio Finale-Andora	1,540	10	620	1,531	921
		Casalecchio di Reno - interramento Porrettiana-VCDP	20	-	20	19	-
	Porti, interporti e impianti merci	Realizzazione PRG e ACEI stazione di Bergamo	29	-	-	29	29
		Nuovi Centri Mercati di Milano Roma e per l'Area Meridionale	150	1	150	149	(0)
	Progetto prioritario n. 1 Berlino-Palermo (Brennero - Palermo)	Potenziamento infrastrutture ferroviarie e collettore fognario di Segrate	17	1	17	16	(0)
		Sistemazione a PR Pomezia Santa Palomba (completamento)	18	-	20	18	(2)
		Nuovo valico del Brennero	2.550	26	45	2.525	2.505
	Progetto prioritario n. 24 Genova - Rotterdam	Raddoppio Giampilieri - Fiumefreddo	1.970	16	1.970	1.954	-
		Raddoppio Ogliastrello-Castelbuono	551	-	551	551	-
		Scavalco linee Novara-Mortara e Novara-Milano	200	2	49	198	151
	Progetto Prioritario n. 6 Lisbona - Kiev (Modane - Trieste)	Nuova linea Torino - Bussoleno	2,375	6	66	2,369	2,309
		Nuova SSE Torino	13	-	-	13	13
		Nuovo valico del Frejus	4,383	-	-	4,383	4,383
		Rete AC/AV Brescia- Verona	3,061	67	67	2,995	2,995
		Rete AC/AV Milano Brescia	2,674	42	42	2,632	2,632
		Studio nuova linea ferroviaria Torino - Lione (comprese progettazioni)	349	143	349	206	-
	Rete Av/AC Torino-Milano-Napoli	AC/AV Nodo di Firenze - Interventi propedeutici	88	12	88	76	-
		Dorsale Mercati Isola di Bergamo	18	0	16	17	2
	Rete merci	Scalo merci di Livorno e potenziamento Pisa-Vada	23	-	23	23	-
		Raddoppio Spoleto-Termini	532	2	529	530	3
	Trasversali	Nodo di Falconara	210	-	6	210	204
			22,689	377	5,928	22,313	16,762
Totale Livello 1			22,689	377	5,928	22,313	16,762
Livello 2	Interventi su rete complementare /regionali	Raddoppio linea Fossano-Cuneo	77	-	-	77	77
	Progetto prioritario n. 24 Genova - Rotterdam	Rete AC/AV Terzo Valico dei Giovi	5,080	196	196	4,884	4,884
Totale Livello 2			5,136	196	196	4,960	4,960
Livello 3	Interventi su rete complementare /regionali	Nuova linea Passo Corese - Rieti	350	-	-	350	350
	Porti, interporti e impianti merci	Nuovo collegamento di Padova Interporto con la linea Bologna-Padova	240	-	-	240	240
	Progetto prioritario n. 1 Berlino-Palermo (Brennero - Palermo)	Opere connesse al Ponte sponda calabrese - Variante di Cannitello	19	-	-	19	19
Totale Livello 3			609	-	-	609	609
Totale complessivo			28,434	573	6,124	27,862	22,311

Altre Opere in stato
Progettazione Preliminare

			(Importi in ML)				
Livello	Aggregazione	Descrizione Sottoprogetto	Valore dell'opera	Pagamenti al 31.12.2005	Finanziamenti autorizzati in competenza	Da Pagare a Fine	Finanziamenti da reperire in competenza
Livello 1	Area metropolitana GE	Studio per la sistemazione del Nodo ferroviario di Genova	8	8	8	0	-
	Area metropolitana MI	Raddoppio Cascina Bruciata-Parona	377	-	377	377	-
		Sviluppo tecnologico del Nodo di Milano	72	3	12	69	60
		Terzo binario Gallarate - Reno	302	-	-	302	302
	Area metropolitana PE	Sistemazione Nodo di Pescara	38	-	38	38	-
	Area metropolitana RM	PRIGIA/CEI CABINA C RM Smitamento	5	-	-	5	5
		Raddoppio Bari S. Andrea-Bellio e tecnologie telecomandabili Bari-Taranto	31	-	31	31	-
		Soppressione PL Intera linea e tecnologie telecomandabili	53	-	53	53	-
		Diffusi	8	-	8	8	0
		SCC rete forte	103	-	-	103	103
	Impianti industriali di trazione	Completamento impianto di Milano Martesana	33	0	33	33	-
		Genova Terralba: costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	29	-	29	-	-
		Potenziamento impianti manutenzione e pulizia Milano Martesana ultima fase	25	-	14	25	11
		Ultima fase Centro Dinamica Sperimentale Osannoro	-	-	-	-	-
		Progettazione delle opere per la permeabilità della Linea Storica TORINO - GENOVA, nell'ambito della realizzazione del Terzo Valico del Giovi	3	-	3	3	-
	Interventi alla rete storica connessi con AVIAC	Estensione linea Malera-Venustio	48	-	48	48	-
	Interventi su rete complementare / regionali	Progettazione Roma - Rieti (Passo Corras)	1	1	1	0	-
		Velocizzazione Catania-Siracusa	76	0	5	76	71
	Linee di Aggregamento Area Metropolitana MI	Quadruplicamento linea Voghera - Tortona	600	0	4	600	596
	Linee di Aggregamento Area Metropolitana RM	Realizzazione grande marci di Roma	1.392	3	41	1.389	1.352
		Catania/Reggio: ricalificazione scalo e polo logistico	11	0	11	11	-
	Porti, Interporti e Impianti merci	Castelluccio: raccordo con stabilimento Marcegaglia	10	0	10	10	(0)
	Progetto prioritario n. 1 Berlino-Palermo (Brennero - Palermo)	Adeguamento Ballapaglia-Reggio C. *	230	0	-	230	230
	Progetto prioritario n. 24 Genova - Rotterdam	Interventi di ristrutturazione Nodo di Novara	66	-	6	66	60
		Raddoppio Vignale-Oleggio-Arona	535	1	3	534	532
	Progetto Prioritario n. 6 Lisbona - Kiev (Modane - Trieste)	Rete AC/AV Nodo di Verona	657	3	3	654	654
		Nuova linea Seregno - Bergamo	1.003	3	83	997	917
		Quadruplicamento Chiasso - Monza	1.412	3	-	1.409	1.412
		Studio e Progettazione Preliminare del radd. Palmiano - Udine e Nodo di Udine	1	0	1	1	-
		SCC rete forte	1.087	-	155	1.087	932
	Tecnologie di efficientamento gestionale	Trasversali	2.500	3	213	2.497	2.287
		Itinerario Napoli-Bari Raddoppio Apice-Orsara	10.715	28	1.180	10.658	9.525
Totale Livello 1							
Livello 2	Collegamento rete ferroviaria e sistema Aeroportuale	Accessibilità da nord a Melipense	1.200	-	-	1.200	1.200
		Collegamento ferroviario aeroporto di Verona	90	0	1	90	89
		Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	224	1	1	223	223
	Interventi su rete complementare / regionali	Velocizzazione/Potenziamento Ballapaglia-Potenza	426	-	11	426	415
		Velocizzazione/Potenziamento Metaponto-Sibar-Bivio San'Antonio	452	-	-	452	452
		Velocizzazione/Potenziamento Potenza - Metaponto	439	-	-	439	439
		Velocizzazione/Potenziamento Roma - Pescara	1.184	0	34	1.184	1.150
		Velocizzazione/Potenziamento S. Gavino-Sassari	550	-	10	550	540
		Velocizzazione/Potenziamento Siracusa-Regusa-Gela	183	0	5	183	178
		Velocizzazione/Potenziamento Taranto - Metaponto	340	-	6	340	334
	Progetto prioritario n. 1 Berlino-Palermo (Brennero - Palermo)	Quadruplicamento Salerno-Ballapaglia	1.855	9	53	1.846	1.802
		Raddoppio Fortezza-Verona	2.500	-	-	2.500	2.500
	Progetto Prioritario n. 6 Lisbona - Kiev (Modane - Trieste)	Nuova AVIAC Venezia-Trieste Italia Ronchi-Trieste	1.929	5	42	1.924	1.887
		Rete AC/AV Verona-Padova	5.130	168	168	4.962	4.962
	Trasversali	Radd. Berceto-Chiesaccia e Parma-Fornova	2.194	4	6	2.190	2.188
Totale Livello 2			19.265	188	336	19.082	18.933
Livello 3	Area Metropolitana CT	Interamento stazione centrale e raddoppio Bivio Zuria-Catania Acquedotto	507	1	13	506	494
	Interventi su rete complementare / regionali	Nuova linea Passo Corras - Rieti	442	4	-	438	442
		Velocizzazione/Potenziamento Palermo-Trapani	432	0	12	432	420
		Velocizzazione/Potenziamento Veralto - Temoli	50	-	2	50	48
	Progetto prioritario n. 1 Berlino-Palermo (Brennero - Palermo)	Opere connesse al Ponte sponda siciliana	285	1	1	285	285
	Progetto Prioritario n. 6 Lisbona - Kiev (Modane - Trieste)	AVIAC Venezia-Trieste Italia Venezia-Ronchi	4.200	2	6	4.198	4.194
Totale Livello 3	Trasversali	Raddoppio Foligno-Fabiano	1.868	-	-	1.868	1.868
			7.785	8	35	7.777	7.750
Totale complessivo			37.765	224	1.561	37.517	36.208

* Investimento alternativo alla nuova linea Av/AC Ballapaglia-Reggio C.

Altre Opere in stato
Studi di Fattibilità

							(importi in ML)	
Livello	Aggregazione	Descrizione Sottoprogetto	Valore dell'opera	Pagamenti al 31.12.2005	Finanziamenti autorizzati in competenza	Da Pagare e Finire	Finanziamenti da reperire in competenza	
Livello 1	Acquisto/Costruzione Navi Traghetto	Acquisto/Costruzione Navi Traghetto	7	-	7	7	(0)	
		Progettazione preliminare e definitiva del quadruplicamento Brignole - Pieve Ligure e della sistemazione degli impianti industriali di trazione del Nodo di Genova	39	-	-	39	39	
	Aree metropolitane GE	Nuovo PRG di RHO	100	-	-	100	100	
	Aree metropolitane MI	Studio per il potenziamento della linea Monza-Milano	1	0	1	1	-	
		Sviluppo tecnologico del Nodo di Milano	98	-	-	98	98	
		Terzo binario Gallarate - Rho	3	3	3	0	-	
	Aree metropolitane RM	PRG area casina (quadruplicamento casina di campagna)	73	-	73	73	-	
		Realizzazione finale FM Roma 2° fase	20	-	20	20	(0)	
	Collegamento rete ferroviaria a sistema Aeroportuale	Accessibilità a Malpensa da sud	470	-	14	470	456	
	Corridoio adriatico	Raddoppio Termoli-Lesina e a nord di Ortona, PRG di Foggia	21	-	21	21	-	
	Corridoio Tirrenico	Centro Intermodale del Tevere	55	-	-	55	55	
	Diffusi	Nuova linea Trieste-Venezia Lubiana (Valico Orientale)	3	3	3	0	0	
		Piano di Potenziamento e sviluppo terminali viaggiatori e merci	1.153	-	-	1.153	1.153	
		Quadruplicamento linea Voghera - Tortona	0	0	0	0	-	
		Raddoppio Desimonmanno - S. Gavino	1	0	1	1	-	
		Raddoppio Messina-Siracusa (tratte Fiumefreddo-Giarre e Targia-Siracusa)	0	0	1	-	(0)	
		Ricerca e sviluppo - INV	2	-	2	2	-	
		Studio trasportistico Nodo di Catania	0	-	0	0	-	
		Velocizzazione/Potenziamento Ballipaglia-Potenza	1	0	1	0	-	
		Velocizzazione/Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio Sant'Antonio	0	0	0	0	-	
		Velocizzazione/Potenziamento Palermo-Trapani	0	0	0	-	-	
		Velocizzazione/Potenziamento Siracusa-Ragusa-Gela	0	0	0	-	-	
	Impianti industriali di trazione	Costruzione fosse da visita a treno completo per manutenzione corrente rotabili	3	2	3	0	-	
	Interventi alla rete storica con AVIAC	Interventi linea Cancelli-Napoli	329	-	7	329	322	
		Interventi vari connessi con FAVIAC	168	-	127	168	41	
	Interventi di connessione alla rete europea	Integrazione Corridoio VIII con Orte/Falconara/Ancona (Studio)	1	-	1	1	-	
		Studio Potenziamento asse del Goltardo Valichi	5	5	5	0	-	
			258	-	-	258	258	
	Interventi su rete complementare / regionali	Collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con la TO-MI (Lunetta di Chivasso)	20	-	-	20	20	
		Fondo Riserva progetti sud	15	-	15	15	(1)	
		Potenziamento infrastrutturale Pistola-Viareggio	254	3	4	250	250	
		Progettazione preliminare e definitiva della Variante Selingiano - Lamezia Terme e del collegamento con l'aeroporto	101	-	-	101	101	
		Raddoppio Cesano-Bracciano	250	-	-	250	250	
		Raddoppio Foligno-Fabriano	4	4	4	1	-	
		Studi di fattibilità	8	1	8	8	0	
		Studio di fattibilità per la riqualificazione ed il potenziamento delle linee CO-Molteni-Lecco e Monza-Molteni	2	1	2	0	(0)	
	Linee di Aggiramento Aree Metropolitane MI	Nuova Linea Cintura Meridionale sul Nodo di Milano	1.201	-	57	1.201	1.144	
		Studio e progettazione preliminare	-	-	-	-	-	
	Linee di Aggiramento Aree Metropolitane UD	circonvallazione e nodo di Udine	1	-	1	1	-	
	Porti, Interporti e Impianti merci	Centro intermodale Milano Smitamento	21	-	21	21	-	
		Collegamento con molo polifunzionale di Taranto	19	-	19	19	-	
		Collegamento ex zuccherificio di Lallina	-	-	2	-	(2)	
		Infrastrutture ferroviarie in Porti ed Interporti	150	-	-	150	150	
		Itinerario Venezia-Tarvisio Villa Opicina	62	-	62	62	0	
		potenziamento itinerari merci ulteriore fase	0	-	-	0	0	
		Mantenimento in Efficienza Impianti Merci	2	-	2	2	0	
		Piattaforma Logistica di Brescia	17	-	17	17	-	
		Potenziamento Impianti Intermodali	3	-	3	3	-	
		Potenziamento itinerari alternativi merci	191	-	139	191	52	
		Potenziamento, collegamento tra porti e la rete ferroviaria	77	-	77	77	-	
		Sviluppo Rete Merci	-	-	-	-	-	
	Progetto prioritario n. 1 Berlino-Palermo (Brennero - Palermo)	Nuova fermata Vesuvio Est	0	-	-	0	0	
		Nuova linea a monte del Vesuvio	81	-	-	81	81	
		Nuovo collegamento Palermo-Catania	4.000	1	3	3.999	3.997	
		Nuovo valico del Brennero	10	8	10	2	-	
		Potenziamento itinerari Tirano-Brennero e Transpadano	127	-	127	127	0	
	Progetto prioritario n. 24 Genova - Rotterdam	Potenziamento Terminale CIM Novara	23	-	23	23	-	
		Raddoppio Vignale-Oleggio-Arona	2	0	2	2	-	
		Transito di Luino-Allungamento a modulo	21	11	21	10	-	
		Impianti della linea e collegamento con Malpensa	-	-	-	-	-	
	Progetto Prioritario n. 6 Lisbona - Kiev (Modane - Trieste)	Nuova linea Torino - Bussolengo	3	3	3	0	-	
	Rete merci	Costruzione di un impianto ad Alessandria	6	-	6	6	-	
		Costruzione di un nuovo impianto a Genova	7	-	7	7	-	
		Sanpiandarena	221	-	160	221	61	
		Itinerari merci	23	22	23	1	(0)	
		Itinerari merci: potenziamento merci della Direttiva Tirrenica Nord e linea afferenti	9	-	9	9	0	
		Itinerario Venezia-Tarvisio Villa Opicina	67	-	67	67	0	
		potenziamento itinerari merci 1° fase	36	-	36	36	0	
		Potenziamento Impianti Intermodali	284	-	280	284	(6)	
		Riqualificazione Itinerario Merci RC-G.T.-TA-BA	175	-	69	175	105	
	Tecnologie di efficientamento gestionale	Altrezaggi Tecnologici	41	-	41	41	-	
		Ricerca e Sviluppo	-	-	-	-	-	
		Upgrading Pescara Roma	-	-	-	-	-	

Altre Opere in stato
Studi di Fattibilità

(Importi in ML)						
Livello	Aggregazione	Descrizione Sottoprogetto	Valore dell'opera	Pagamenti al 31.12.2005	Finanziamenti autorizzati in competenza	Da Pagare a Fine
Livello 1	Tecnologie di sicurezza	Velocizzazione/Potenziamento Roma - Pescara	0	0	0	0
		Ricerca e Sviluppo	0	-	-	0
		Trasversali	6	1	6	5
		Linea Pontremolese: Efficientamento linea attuale	48	-	-	48
		Studio del collegamento della linea Orte-Falconara con la Linea Adriatica	1	0	1	0
		Studio potenziamento Infrastrutturale Foligno-Fabiano	1	-	-	1
		Transito Luino-allung.modulo imp-3In	4	-	-	4
		Totale Livello 1	10,402	70	1,025	10,332
		Livello 2	3,905	0	-	3,905
		Interventi su rete complementare /regionali	2,050	1	-	2,049
Livello 2	Porti, Interporti e Impianti merci	Raddoppio Patti - Castelbuono	129	-	26	129
		Raddoppio Iralta Catania-Siracusa	100	-	-	100
		Rete sarda:Ulteriore fase di pot. CA-Oriстано	63	-	-	63
		Upgrading collegamento Caltanissetta-Enna con Palermo e Catania	100	-	-	100
		Delocalizzazione scalo merci di Trapani e realizzazione bretella di collegamento	22,000	2	10	21,998
		Infrastrutture ferroviarie in Porti ed Interporti	1,270	0	-	1,270
		Progetto prioritario n. 24 Genova - Rotterdam	107	-	-	107
		Trasversali	107	-	-	107
		Totale Livello 2	29,724	3	36	29,721
		Livello 3	12	-	12	-
Livello 3	Impianti industriali di trazione	Bologna Ravene: Impianto di manutenzione	2	-	2	-
		rotabili di Bologna Ravene	5	-	5	(0)
		Copertura fossa da visita (Lecce - Surbo)	2	-	2	-
		Fosse da visita Trieste	2	2	4	(2)
		Torino Smitamento: costruzione impianto dinamico polifunzionale	14	-	14	(0)
		Nuovo terminal intermodale di Sesto San Giovanni	35	2	37	(2)
		Porti, Interporti e Impianti merci	40,161	74	1,698	40,087
		Totale Livello 3	35	2	37	(2)
		Totale complessivo	40,161	74	1,698	40,087
						38,463

PAGINA BIANCA

Allegato
Opere Legge Obiettivo
(valori in M€)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - riepilogo

	opere cantierate (elenco All.1)						
	costo dell'opera	finanziamento disponibile	autofinanziamento	importo ammesso 2002-2004	importo ammesso 2005-2006	FAS	residuo da finanziare
opere stradali	4,607.18	711.53	636.60	1,499.80	1,234.15	0.00	525.10
opere ferroviarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
metropolitane	1,037.45	678.37	0.00	325.28	0.00	0.00	33.80
altre opere in ambito urbano	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
hub portuali ed interportuali	59.94	17.39	20.81	21.70	0.00	0.00	0.04
schemi idrici	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
reti elettriche	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI	5,831.57	1,407.29	726.91	1,904.28	1,234.15	0.00	558.93
MOSE Venezia	4,271.63	108.87	0.00	450.00	1,089.00	0.00	2,623.76
TOTALE CON MOSE	10,103.20	1,516.16	726.91	2,354.28	2,323.15	0.00	3,182.69
* opere ultimate (All.6)	717.09	564.40	0.00	67.09	0.00	85.60	0.00

	opere affidate (elenco All.2)						
	costo dell'opera	finanziamento disponibile	autofinanziamento	importo ammesso 2002-2004	importo ammesso 2005-2006	FAS	residuo da finanziare
opere stradali	4,136.02	1,110.07	452.88	192.82	829.96	794.02	756.27
opere ferroviarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
metropolitane	3,630.34	1,540.29	0.00	316.00	100.00	0.00	1,674.05
altre opere in ambito urbano	578.21	317.40	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00
hub portuali ed interportuali	72.43	1.60	0.00	11.18	0.00	0.00	59.65
schemi idrici	230.68	61.98	0.00	93.13	75.57	0.00	0.00
reti elettriche	532.00	0.75	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI	9,179.68	3,032.09	1,723.39	873.94	1,005.53	794.02	2,489.97
Ponte sullo stretto	6,099.23	0.00	6,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE CON PONTE	15,278.91	3,032.09	7,822.62	873.94	1,005.53	794.02	2,489.97

	opere in gara (All.3)						
	costo dell'opera	finanziamento disponibile	autofinanziamento	importo ammesso 2002-2004	importo ammesso 2005-2006	FAS	residuo da finanziare
opere stradali	2,867.55	646.80	769.30	14.56	0.00	1,436.89	0.00
opere ferroviarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
metropolitane	540.43	135.93	183.56	0.00	215.67	0.00	5.27
altre opere in ambito urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
hub portuali ed interportuali	297.00	92.10	0.00	0.00	32.00	0.00	204.90
schemi idrici	124.66	0.00	0.00	16.00	49.15	59.51	0.00
reti elettriche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI	3,829.64	874.83	952.86	30.56	296.82	1,496.40	210.17

	altre opere (All.4)						
	costo dell'opera	finanziamento disponibile	autofinanziamento	importo ammesso 2002-2004	importo ammesso 2005-2006	FAS	residuo da finanziare
opere stradali	21,745.85	3,164.78	12,083.94	0.00	754.38	0.00	5,742.76
opere ferroviarie	31,193.66	5,545.95	12,091.60	0.00	245.14	0.00	12,960.97
metropolitane	3,743.81	1,162.47	555.70	0.00	450.58	0.00	1,575.06
altre opere in ambito urbano	340.26	53.76	0.00	0.00	250.00	0.00	36.50
hub portuali ed interportuali	1,038.39	288.62	37.54	63.00	81.01	0.00	568.22
schemi idrici	941.16	186.82	12.49	19.47	248.31	239.10	234.97
reti elettriche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE	59,003.13	10,402.39	24,781.27	82.47	2,029.42	239.10	21,118.48

TOTALE PROGRAMMA OPERE STRATEGICHE APPROVATE DAL CIPE (All.5)							
	costo dell'opera	finanziamento disponibile	autofinanziamento	importo ammesso 2002-2004	importo ammesso 2005-2006	FAS	residuo da finanziare
opere stradali	34,006.60	6,197.58	13,942.72	1,707.18	2,818.49	2,316.51	7,024.13
opere ferroviarie	31,193.66	5,545.95	12,091.60	0.00	245.14	0.00	12,960.97
metropolitane	8,952.03	3,517.06	739.26	641.28	766.25	0.00	3,288.17
altre opere in ambito urbano	955.97	371.16	0.00	298.31	250.00	0.00	36.50
hub portuali ed interportuali	1,467.76	399.71	58.35	95.88	113.01	0.00	832.81
schemi idrici	1,383.59	248.80	12.49	215.69	373.03	298.61	234.97
reti elettriche	601.50	0.75	600.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Mo.se	4,271.63	108.87	0.00	450.00	1,089.00	0.00	2,623.76
Ponte sullo stretto	6,099.23	0.00	6,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	88,931.96	16,389.88	33,544.40	3,408.34	5,654.92	2,615.12	27,001.31

	residuo da finanziare All.1	residuo da finanziare All.2	residuo da finanziare All.3	residuo da finanziare All.3
opere stradali	525.10	756.27	0.00	5,742.76
opere ferroviarie	0.00	0.00	0.00	12,960.97
metropolitane	33.80	1,674.05	5.27	1,575.06
altre opere in ambito urbano	0.00	0.00	0.00	36.50
hub portuali ed interportuali	0.04	59.65	204.90	568.22
schemi idrici	0.00	0.00	0.00	234.97
reti elettriche	0.00	0.00	0.00	0.00
Mo.se	2,623.76	-	-	-
Ponte sullo stretto	-	0.00	-	-
TOTALE	3,182.69	2,489.97	210.17	21,118.48

TOTALE GENERALE 1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

DELIBERA CIPE 121/2001

125,861.41 mld euro

PROGETTI APPROVATI 70.66%

di cui

ULTIMATI	0.57%	717.09
CANTIERATI	8.03%	10,103.20
AFFIDATI	12.14%	15,278.91
IN GARA	3.04%	3,829.64
IN PROGETTAZIONE	46.88%	59,003.13



Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - cantierate (All.1)

N tot	N Op.	Primo Programma infrastrutturale	Infrastruttura strategica / Opera	Soggetto aggiudicatore	Delibera CIPE di riferimento	Costo dell'opera	Finanziamenti disponibili	Autofinanziamento	Importi ammessi al finanziamento per il triennio 2002-04	Importi ammessi al finanziamento per il 2005-06	Fondi FAS	Fabbisogno residuo da finanziare	Note	Progetti in gara /appaltati / cantieri aperti	Fase progettuale in corso
OPERE STRADALI															
1	1	17,a	Salerno Reggio Calabria: 1° megalotto	ANAS SpA	96/2002	597.04	0.00	0.00	597.04	0.00	0.00	0.00		C	-
2	2	17,a	Salerno Reggio Calabria: da Km 393+500 sv Gioia Tauro escluso a Km 423+300 sv Scilla escluso 5° maxilotto (2° megalotto)	ANAS SpA	14/2004	1193.68	0.00	0.00	83.58	1110.10	0.00	0.00		C	-
4	4	13,a	Roma C/B1/GRA: Grande Raccordo Anulare Roma	ANAS SpA	107/2002	613.07	220.84	0.00	392.23	0.00	0.00	0.00		C	-
5	5		Benevento Caserta Autostrada A1 - Caianello - Grazzanise e Variante di Caserta: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina ed in direzione Valle di Maddaloni	Provincia di Benevento	110/2002	61.79	0.00	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00		C	-
6	6		Adeguamento SS 156 dei Monti Lepini: 2° Tronco 2° Lotto Pontinia-Sezze	Regione Lazio	144/2002	67.12	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	7.12		C	-
7	7		Accessibilità stradale Fiera di Milano	Provincia di Milano	22/2003	387.14	204.38	0.00	182.76	0.00	0.00	0.00	A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo sono risultati maggiori costi per i quali MIT dovrà individuare la copertura che dovrà essere validata dal CIPE.	C	-
8	8	17,c	Asse Autostradale Messina Siracusa Gela: tronco Catania Siracusa	ANAS SpA	55/2003	804.00	277.02	0.00	9.00	0.00	0.00	517.98	Il restante sarà a carico ANAS SpA	C	-
11	11	5,a	Passante di Mestre	ANAS SpA	80/2003	750.00	0.00	636.60	113.40	0.00	0.00	0.00		C	-
15	15		SS 131 'Carlo Felice': da Km 23+885 a Km 47+600 - Abitato di Sanluri (3 lotti funzionali)	ANAS SpA	29-set-04	133.34	9.29	0.00	0.00	124.05	0.00	0.00		C	-
TOTALE OPERE STRADALI						4,607.18	711.53	636.60	1,499.80	1,234.15	-	525.10		-	-
OPERE FERROVIARIE															
TOTALE OPERE FERROVIARIE						-	-	-	-	-	-	-		-	-
METROPOLITANE															
81	1	14	Napoli Metropolitana: collegamento Linea Alifana - Linea 1 Metropolitana di Napoli (Aversa - Piscinola) Linea C	Ferrovia Alifana Benevento Napoli S.r.L.	111/2002	232.40	108.60	0.00	90.00	0.00	0.00	33.80		C	-
82	2	14	Napoli Metropolitana: completamento Linea 1 Metropolitana di Napoli: Dante- Centro Direzionale	Comune di Napoli	141/2002	689.00	564.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00		C	-
83	3		Accessibilità Metropolitana Fiera di Milano: prolungamento della Linea M1	A.T.M. SpA	22/2003	116.05	5.77	0.00	110.28	0.00	0.00	0.00		C	-
TOTALE METROPOLITANE						1,037.45	678.37	-	325.28	-	-	33.80		-	-
ALTRE OPERE IN AMBITO URBANO															
98	1		Napoli risanamento sottosuolo: consolidamento dei costoni della Collina dei Camaldoli - lato Soccavo	Commissario straordinario - sindaco di Napoli	112/2002	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00		C	-
99	2		Napoli risanamento sottosuolo: risanamento igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone S. Rocco	Commissario straordinario - sindaco di Napoli	113/2002	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00		C	-
TOTALE ALTRE OPERE IN AMBITO URBANO						37.50	-	-	37.50	-	-	-		-	-
HUB PORTUALI E INTERPORTUALI															
105	3		Hub interportuali - Catania 1° stralcio fase 1	Interporto Catania Spa	75/2003	59.94	17.39	20.81	21.70	0.00	0.00	0.04		C	-



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - cantierate (All.1)

N tot.	N. tip. Op.	Primo Programma infrastrutturale	Infrastruttura strategica / Opera	Soggetto aggiudicatore	Delibera CIPE di riferimento	Costo dell'opera	Finanziamenti disponibili	Autofinanziamento	Importi ammessi al finanziamento per il triennio 2002-04	Importi ammessi al finanziamento per il 2005-06	Fondi FAS	Fabbisogno residuo da finanziare	Note	Progetti in gara /appaltati / cantieri aperti	Fase progettuale in corso
TOTALE HUB PORTUALI E INTERPORTUALI						59.94	17.39	20.81	21.70	-	-	0.04		-	-
SCHEMI IDRICI															
124	5	21	Schemi idrici Puglia: completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in Agro di Lavello	consorzio Bonifica Vulture alto Bradano	140/2002	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		C	-
TOTALE SCHEMI IDRICI						20.00	-	-	20.00	-	-	-		-	-
146	1	9	Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia Progetto Mo.Se. ed opere strettamente connesse	Consorzio Venezia Nuova	109/2002; 29/09/04; 29/036/06	4271.63	108.87	0.00	450.00	1089.00	0.00	2623.76	con seduta del 29/09/03 Meuro dei 450 sono stati assegnati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treponti; nella seduta del 29-09/2004 stato concessa una II tranche di finanziamento pari a 709 milioni di euro di cui 71 ai Comuni di Chioggia e Venezia	C	C
RETE ELETTRICA															
147	1		Rete Elettrica - Elettrodotto a 380 KV S. Fiorano (I) / Robbia (CH) in doppia trasse d'interconnessione	GRTN-Gestore Rete Trasm. Naz.	29-apr-04	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00		C	-
148	2		Rete Elettrica - Linea Turbigo-Bovisio tratta Turbigo-Rho	Terna- gruppo Enel	29-set-04	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00		C	-
TOTALE RETE ELETTRICA						69.50	-	69.50	-	-	-	-		-	-
Totale opere strategiche cantierate						10,103.20	1,516.16	726.91	2,354.28	2,323.15	-	3,182.69		-	-



Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - affidate (All.2)

N. tot.	N. tip. Op.	Primo Programma Infrastrutture	Infrastruttura strategica / Opera	Soggetto aggiudicatore	Delibera CIPE di riferimento	Costo dell'opera	Finanziamenti disponibili	Autofinanziamento	Importi ammessi al finanziamento per il triennio 2002-04	Importi ammessi al finanziamento per il 2005-06	Fondi FAS	Fabbisogno residuo da finanziare	Note	Progetti in gara /appalti / cantieri aperti	Fase progettuale in corso
OPERE STRADALI															
3	3	17.a	Salerno Reggio Calabria: dallo svincolo di Scilla incluso al Km 442+920 3° Megalotto	ANAS SpA	20-dic-04	674.98	0.00	0.00	102.96	0.00	572.02	0.00	102.96 importo recuperato dal finanziamento del 1° megalotto Fondi FAS	A	E
12	12		Terni-Rieti: Terni confine regionale	ANAS SpA	131/2003	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		A	E
14	14	11	Asse viario Umbria Marche e quadrilatero di penetrazione (SS 76, SS 318, SS 77, Pedemontana delle Marche e intervallive) suddiviso in 8 interventi + PAV Piano di Area Vasta	Quadrilatero Umbria Marche SpA	27/05/04 29/03/06	2156.71	166.72	432.48	89.86	829.96	0.00	637.69		A	D/E
20	20		Completamento funzionale SS 16 SS613 variante esterna di Lecce	ANAS SpA	20-dic-04	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	A	E
23	23		S.S. 106 megalotto 5 bis - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina 2 lotto km 49+485 al km 51+750	ANAS SpA	20-dic-04	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00		A	E
24	24		S.S. 106 megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace a Simeri Crichi (lotti 1-2-3-4-5) e prolungamento della S.S. 280 (lotti 1-2)	ANAS SpA	20-dic-04	740.00	652.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00		A	E
34	34	11	SS 78 Val di Fiastra: tratto Samano - Sforzacosta (1°maxilotto - 3°stralcio)	Quadrilatero Umbria Marche SpA	2-dic-05	72.51	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	52.11	solo approvazione tecnica	A	D
35	35	11	SS 3 Via Flaminia tratto Pontecentesimo - Foligno (Maxil. I str. 3°)	Quadrilatero Umbria Marche SpA	2-dic-05	86.87	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66.47	solo approvazione tecnica	A	E
TOTALE OPERE STRADALI						4,136.02	1,110.07	452.88	192.82	829.96	794.02	756.27		-	-
OPERE FERROVIARIE															
TOTALE OPERE FERROVIARIE						-	-	-	-	-	-	-		-	-
METROPOLITANE															
84	4	13,c	Metropolitana di Roma Linea C (1 lotto funzionale)	Comune di Roma in data 27/05/2005 il CIPE ha deliberato la sostituzione del Soggetto aggiudicatore con Roma Metropolitana srl	65/2003	3047.42	1194.37	0.00	316.00	0.00	0.00	1537.05	primo lotto funzionale di 1.510.368 Meurc rappresentato dalle tratte T3, T4 e T5, ed ulteriori attività di indagini e progettazione definitiva delle altre tratte del "tracciato fondamentale"	A	D
85	5	13,c	Metro C di Roma tratta T7		20-dic-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione T7 e nuovo piano economico	A	D
89	9	14	Completamento Linea 6 Metropolitana di Napoli "Mostra-S.Pasquale-Municipio" lotto 2	Comune di Napoli	20/12/04 29/03/06	582.92	345.92	0.00	0.00	100.00	0.00	137.00	20.12.04 solo approvazione tecnica; 29.03.06 approvazione e finanziamento	A	E
TOTALE METROPOLITANE						3,630.34	1,540.29	-	316.00	100.00	-	1,674.05		-	-
ALTRE OPERE IN AMBITO URBANO															
100	3		Stazioni ferroviarie: Milano, Torino, Venezia, Mestre, Verona, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo.	Grandi Stazioni SpA	10/2003 29/03/06	578.21	317.40	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00	Nella seduta del 29/09/2004 è stato approvato il progetto definitivo del sistema di videosorveglianza per un importo di 51.06 milioni di euro. Nella seduta del 29/03/06 approvazione tecnica delle opere complementari	A	E
TOTALE ALTRE OPERE IN AMBITO URBANO						578.21	317.40	-	260.81	-	-	-		-	-
HUB PORTUALI E INTERPORTUALI															
103	1		Hub interportuali Area Romana: piastra logistica interporto di Civitavecchia	Comune di Civitavecchia	57/2003	11.18	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00		A	E
112	10		Nuova Conca di Cremona	Az. Reg. Porti Cremona-Mantova	20-dic-04	61.25	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65	da definire la richiesta di finanziamento in seguito alla definizione del finanziamento ex L. 413/98	A	D
TOTALE HUB PORTUALI E INTERPORTUALI						72.43	1.60	-	11.18	-	-	59.65		-	-



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - affidate (All.2)

N tot	N tip. Op.	Primo Programma infrastrutture	Infrastruttura strategica / Opera	Soggetto aggiudicatore	Delibera CIPE di riferimento	Costo dell'opera	Finanziamenti disponibili	Autofinanziamento	Importi ammessi al finanziamento per il triennio 2002-04	Importi ammessi al finanziamento per il 2005-06	Fondi FAS	Fabbisogno residuo da finanziare	Note	Progetti in gara /appaltati / cantieri aperti	Fase progettuale in corso
SCHEMI IDRICI													-	-	-
120	1	21	Schemi idrici Sicilia: acquedotto Gela Aragona	Commissario straordinario per l'emergenza idrica per la Sicilia	136/2002	89.21	35.64	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00		A	E
121	2	21	Schemi idrici Sicilia: acquedotto Favara di Burgio	Commissario straordinario per l'emergenza idrica per la Sicilia	137/2002	65.90	26.34	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00		A	E
133	14	21	Schemi idrici Calabria: Completamento dello schema idrico sulla diga torrente Menta, opere di presa e galleria di derivazione	Regione Calabria	29-set-04	23.24	0.00	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00		A	E
134	15	21	Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lotto 1 (fase 1 e completamento)	Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale	29-set-04	52.33	0.00	0.00	0.00	52.33	0.00	0.00		A	E
TOTALE SCHEMI IDRICI						230.68	61.98	-	93.13	75.57	-	-		-	-
RETE ELETTRICA													-	-	-
149	3		Rete Elettrica - Elettrodotto 380kV Matera - S.Sofia variante nei comuni di Rampolla, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza)	Terna- gruppo Enel	02/12/2005 29/03/06	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La società TERNIA è ritenuto anche soggetto realizzatore degli espropri	A	E
150	4		Rete Elettrica - Collegamento sottomarino SAPEI 500KVcc tra Fiume Santo (SS) e S.E. di Latina	Terna- gruppo Enel	2-dic-05	520.00	0.75	519.25	0.00	0.00	0.00	0.00		A	E
TOTALE RETE ELETTRICA						532.00	0.75	531.25	-	-	-	-		-	-
Totale opere strategiche affidate						9,179.68	3,032.09	984.13	873.94	1,005.53	794.02	2,489.97		-	-



Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - in gara (All.3)

N tot	N tip. Op.	Primo Programma Infrastrutture	Infrastruttura strategica / Opera	Soggetto aggiudicatore	Delibera CIPE di riferimento	Costo dell'opera	Finanziamenti disponibili	Autofinanziamento	Importi ammessi al finanziamento per il triennio 2002-04	Importi ammessi al finanziamento per il 2005-06	Fondi FAS	Fabbisogno residuo da finanziare	Note	Progetti in gara /appaltati / cantieri aperti	Fase progettuale in corso
OPERE STRADALI															
9	9		Strada tre Valli: tratta Eggi San Sabino	Regione Umbria	56/2003	14.56	0.00	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00		G	E
13	13		(P) Raccordo Autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia	ANAS SpA	27-mag-04	769.30	0.00	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		G	E
39	39	11.a	Salerno Reggio Calabria Km 47+800-53+800. Da sv Contursi Terme Postiglione a sv Sicignano	ANAS	2-dic-05	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00		G	E
40	40	11.a	Salerno Reggio Calabria Km 222+000-225+800 - Tronco 2° tratto 4° lotto 3° stralci 1° e 2° Ammodernamento e adeguamento	ANAS	2-dic-05	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	150.12	0.00		G	E
41	41		Agrigento-Caltanissetta A19: Agrigento Canicatti (Porto Empedocle) lotto 1 tratto Km9+800 al Km 44+400	ANAS	2-dic-05	594.58	389.00	0.00	0.00	0.00	205.58	0.00		G	E
42	42	11.a	Sa-Rc Km 108+000-139+000 2° maxilotto: lavori di ammodernamento ed adeguamento tipo 1/a norme CNR/80 (4° megalotto)	ANAS	29-mar-06	1038.98	257.80	0.00	0.00	0.00	781.18	0.00	453,004 recuperate o liberate da fondi FAS di cui alle CIPE 14/04 e 98/05; 328,182 fondi FAS relativi alla Finanziaria 2006	G	E
TOTALE OPERE STRADALI						2,867.55	646.80	769.30	14.56	-	1,436.89	-		-	-
OPERE FERROVIARIE															
TOTALE OPERE FERROVIARIE						-	-	-	-	-	-	-		-	-
METROPOLITANE															
88	8		Nuova metropolitana M5 da p.za Garibaldi a Monza Bettola tratta Garibaldi - Bignami	Comune di Milano	29-set-04	495.16	135.93	183.56	0.00	175.67	0.00	0.00	Il restante 319,49 milioni di euro è a carico degli Enti locali e del promotore	G	D
94	14		Metropolitana Brescia tratta Prealpino - S.Eufemia opere migliorative ed interventi correlati - 1° lotto funzionale	Brescia Mobilità SpA	29-mar-06	45.27	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	5.27		G	E
TOTALE METROPOLITANE						540.43	135.93	183.56	-	215.67	-	5.27		-	-
ALTRE OPERE IN AMBITO URBANO															
TOTALE ALTRE OPERE IN AMBITO URBANO						-	-	-	-	-	-	-		-	-
HUB PORTUALI E INTERPORTUALI															
107	5		Hub interportuali Nola - Battipaglia - Marcanise: Interporto di Battipaglia - primo lotto funzionale	Salerno Interporto SpA	112/2003-27-05-2005	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		G	E
113	11		Hub Portuali Trieste - Piattaforma logistica tra lo Scalo Legnami ed il P.F. Oli Minerali, opere di infrastrutturazione stradale/ferroviaria	Autorità portuale di Trieste	20/12/2004 02/12/05 29/03/06	278.80	73.90	0.00	0.00	32.00	0.00	204.90	Il 02/12/05 solo approvazione tecnica con il relativo piano di finanziamento ed ai soli fini della gara per concessione; il 29/03/06 finanziamento di 32 Meuro	G	D
TOTALE HUB PORTUALI E INTERPORTUALI						297.00	92.10	-	-	32.00	-	204.90		-	-
SCHEMI IDRICI															
123	4	21	Schemi idrici Basilicata: acquedotto del Frida Sinni e Pertusillo - completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale	Regione Basilicata	139/2002	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00		G	E
130	11	21	Schemi idrici Basilicata: Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 1 lotto funzionale	Regione Basilicata	29-set-04	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00		G	E
135	16	21	Schemi idrici Basilicata: Schema idrico S. Giuliano-Ginosa	Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto	20-dic-04	31.87	0.00	0.00	0.00	31.87	0.00	0.00		G	E
136	17	21	Schemi idrici Basilicata: Conturizzazione utenze civili	Regione Basilicata	20-dic-04	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51	0.00		G	E
TOTALE SCHEMI IDRICI						124.66	-	-	16.00	49.15	59.51	-		-	-



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - in gara (All.3)

N tot	N tip. Op.	Primo Program ma infrastrut ture	Infrastruttura strategica / Opera	Soggetto aggiudicatore	Delibera CIPE di riferimento	Costo dell' opera	Finanziamenti disponibili	Autofinanziamen to	Importi ammessi al finanziamento per il triennio 2002-04	Importi ammessi al finanziamento per il 2005-06	Fondi FAS	Fabbisogno residuo da finanziare	Note	Progetti in gara /appaltati / cantieri aperti	Fase progettuale in corso
RETE ELETTRICA														-	-
TOTALE RETE ELETTRICA														-	-
														-	-
Totale opere strategiche in gara						3,829.64	874.83	952.86	30.56	296.82	1,496.40	210.17		-	-



Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - altre opere (All.4)

N tot	N tip. Op.	Primo Program ma infrastrut ture	Infrastruttura strategica / Opera	Soggetto aggiudicatore	Delibera CIPE di riferimento	Costo dell' opera	Finanziamenti disponibili	Autofinanzia mento	Importi ammessi al finanziamento per il triennio 2002-04	Importi ammessi al finanziamento per il 2005-06	Fondi FAS	Fabbisogno residuo da finanziare	Note	Progetti in gara (appalti / cantieri aperti)	Fase progettuale in corso
OPERE STRADALI															
16	16		Corridoio tirrenico meridionale - Collegamento A12 - Appia (Formia) (1° stalcio funzionale)	Regione Lazio	29-set-04	1854.00	0.00	1594.44	0.00	259.56	0.00	0.00		-	D
17	17		Cisterna-Valmontone - Bretella autostradale	Regione Lazio	29-set-04	641.00	0.00	384.60	0.00	100.00	0.00	156.40		-	D
18	18		SS 28 del Colle di Nava galleria di valico Armo-Cantarana e bretella di collegamento alla SS 28	ANAS SpA	20-dic-04	200.67	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	195.92	richiesta di finanziamento per la sola progettazione	-	D
19	19		SS 1 Aurelia bis - Variante all'abitato di Imperia	ANAS SpA	20-dic-04	213.85	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00	208.87		-	D
21	21		S.S. 275 Strada Maglie / S.M. di Leuca - Lavori di adeguamento alla sezione B Decreto	ANAS SpA	20-dic-04	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
22	22		Raccordo Autostradale CISA Fontevivo (PR) - Autostrada Brennero Nogarole Rocca (VR)	ANAS SpA	20/12/04 9/05/06	1832.00	0.00	1832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Approvazione completa del definitivo e del piano finanziario; ipotizzando un ribasso d'asta del 20% il costo di 1832,72 scenderebbe a 1550 il tutto a carico della concessionaria	-	E
25	25		(P) Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'aeroporto di Montichiari	ANAS SpA	18-mar-05	295.82	0.00	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	E
26	26		(P) Collegamento stradale Campogalliano - Sassuolo. A22 - A1 Campogalliano Km 313+000	ANAS SpA	18-mar-05	284.76	0.00	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
27	27		Adeguamento Cassia Roma-Viterbo (4 corsie)	Regione Lazio	18-mar-05	295.02	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	288.42	solo approvazione tecnica e finanziamento progettazione	-	D
28	28		A4 Venezia Trieste - Ampliamento a tre corsie: tratto Quarto d'Altino-Villesse	ANAS SpA	18-mar-05	746.85	0.00	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
29	29		A4 Raccordo autostradale Villesse - Gorizia: ampliamento ed adeguamento a sezione autostradale	ANAS SpA	27-mag-05	100.98	14.60	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	il restante 14,60 sarà a carico della Regione Friuli Venezia Giulia	-	D
30	30		Pedemontana Lombarda: Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere varie connesse	ANAS SpA	29-07-05 29-03-06	4665.50	0.00	4665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica, nella seduta del 29 marzo 2006 reiterazione dell'approvazione del progetto preliminare	-	D
31	31		Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) km. 61,5 collegamento SP19	ANAS SpA	29-07-05 02-12-05	1580.18	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	714.18	solo approvazione tecnica	-	D
32	32		(P) Tangenziale EST esterna di Milano	ANAS SpA	29-lug-05	999.70	0.00	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica. A seguito delle prescrizioni del MA e della Regione tale importo potrà salire a 1742,00 Meuro	-	D
33	33		Nodo stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 ed al raccordo autostradale Perugia A1	ANAS SpA	3-ago-05	732.43	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	422.43	copertura finanziaria Contratto di programma 2003/2005 ANAS di un primo lotto funzionale	-	D
36	36		Strada Tre valli - Tratto Flaminia(Eggi)/E45(Acquasparta): variante alla SR 418 Spoletina	Regione Umbria	2-dic-05	630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.45	solo approvazione tecnica	-	D
37	37		(P) Riqualifica SS 415 Paulese - Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte)	Provincia di Milano	2-dic-05	162.80	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48	solo approvazione tecnica. Seguirà Accordo tra Regione e Provincia di Milano per la copertura di relativo residuo	-	E
38	38		Accessibilità Stradale Valtellina S.S. 38 - Fuentes-Tartano (variante di Morbegno) 1° Lotto 1° Stalcio	ANAS	02/12/2005; 29/03/06	279.95	139.95	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	il 2/12/05 solo approvazione tecnica; il 29/03/06 finanziamento	-	E
43	43		SS 7 Quater Domitiana: tratta Garigliano - Castelvolturno compresa la variante di Mondragone	ANAS	29-mar-06	1049.05	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	939.05		-	D
44	44		Itinerario A12 Pontina-Appia. Variante alla SS7 Appia in comune di Formia	ANAS	29-mar-06	439.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	420.52		-	D



Opere approvate al CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 - altre opere (All.4)

N tot	N tip. Op.	Primo Programma infrastrutturale	Infrastruttura strategica / Opera	Soggetto aggiudicatore	Delibera CIPE di riferimento	Costo dell'opera	Finanziamenti disponibili	Autofinanziamento	Importi ammessi al finanziamento per il triennio 2002-04	Importi ammessi al finanziamento per il 2005-06	Fondi FAS	Fabbisogno residuo da finanziare	Note	Progetti in gara /appalti / cantieri aperti	Fase progettuale in corso
45	45		Benvento - Caserta - A1 - Caianello. Adeguamento a 4 corsie della SS372 'Telesina' dal Km 0+000 al km 60+900	ANAS	29-mar-06	708.38	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	598.38		-	D
46	46		Ragusa-Catania - Adeguamento SS 514 Chiaramonte e SS 194 Ragusana (svincolo con SS 115 e SS 114) alla sezione tipo B (4 corsie)	ANAS	29-mar-06	1269.00	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1117.15	solo approvazione tecnica	-	D
47	47		(P) SS 415 Paullese - da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda: Ponte sull'Adda.	Provincia di Milano	29-mar-06	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
48	48		Accessibilità Malpensa. Collegamento A8 e A4 - Variante alla S.S. 341 Gallaratese: tratta tra A8 e la S.S. 527 (Bustese)	ANAS	29-mar-06	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
49	49		Bergamo - Lecco: collegamento Calusco d'Adda - Terno d'Isola	Provincia di Bergamo	29-mar-06	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
50	50		Bergamo - Lecco: variante ex SS 639 all'abitato di Cisano Bergamasco	Provincia di Bergamo	29-mar-06	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
51	51		Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno - S.S. 64 Porrettana	ANAS	29-mar-06	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
52	52		Superstrada Pedemontana Veneta	Regione Veneto	29-mar-06	1989.69	1971.80	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
53	53		(P) Collegamento tra la S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano-Variante di Abbiategrasso sulla S.S. 494	ANAS	29-mar-06	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	solo approvazione tecnica	-	D
54	54		Nodo Stradale ed Autostradale di Genova: vallata dell'Entella prolungamento viale Kasman connessione con casello Lavagna e viale Parma	Provincia di Genova	29-mar-06	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	solo approvazione tecnica	-	D
55	55		S.S. 106 megalotto 4 - Tratto 9° Variante di Nova Siri lotti 1-2-3-4 (4 corsie)	ANAS	29-mar-06	53.67	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	solo approvazione tecnica	-	D
TOTALE OPERE STRADALI						21,745.85	3,164.78	12,083.94	-	754.38	-	5,742.76		-	-
OPERE FERROVIARIE															-
56	1	6,a	Asse Ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano: potenziamento infrastrutturale Voltri - Brignole	RFI	79/2003 29/03/06	623.60	0.00	623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29/03/06 solo approvazione tecnica	-	D
57	2	6,b	Asse Ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano: linea AV/AC Milano - Genova: terzo valico dei Giovi	TAV Spa	78/2003 29/03/06	4979.00	0.00	4979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Finanziamenti ISPA che si dovranno confermare	-	E
58	3	4,c	Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste): linea AV/AC Milano-Verona	TAV Spa	120/2003	4720.00	0.00	4720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Finanziamenti ISPA	-	D
59	4	1	Frejus: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione	LTF SAS	113/2003	2278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2278.00	importo previsto nel piano delle priorità, l'intero importo (parte italiana e francese) corrisponde a 4686,35 Meuro	-	D
60	5		Nuova linea Passo Corese-Rieti	RFI	124/2003	792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.20	Il 29 marzo 2006 è stato approvato il tratto funzionale Passo Corese - Osteria Nuova il cui costo di 350 Meuro è stato detratto dal fabbisogno residuo.	-	D
61	6	16	Nodo di Catania, interrimento stazione centrale	RFI	29-set-04	507.00	0.00	0.00	0.00	11.61	0.00	495.39	finanziamento per la sola progettazione definitiva	-	D
62	7		Linea Ferroviaria Saronno - Seregno	Ferr Nord Milano Esercizio	29/09/04 29/03/06	75.50	26.98	0.00	0.00	48.53	0.00	-0.01	il 29/03/06 solo approvazione tecnica	-	E
63	8		Linea Bari-Taranto/ tratta Bari S. Andrea - Bitetto	RFI	29/09/04 29/03/06	219.00	169.00	19.00	0.00	31.00	0.00	0.00	il 29/03/06 solo approvazione tecnica	-	E
64	9	3	Nuovo Valico del Brennero (galleria di base)	RFI - GEIE Galleria di base del Brennero	20-dic-04	2550.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	2505.00	si propone al CIPE l'erogazione di 45 meuro secondo quanto previsto dal CdP a valere sui fondi Legge Obiettivo	-	D
65	10		Accessibilità Malpensa: Nuovo collegamento Arcisate-Stabio	RFI	20-dic-04	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.71	solo approvazione tecnica il costo passa a 203,7 considerando le prescrizioni	-	D