

Tab. A.16.2 – Elenco interventi nella Provincia di Sondrio, suddiviso per programmi di intervento, e relativo stato di attuazione

Prov	Prog	ente attuatore	Scheda	comunità montana/Comune	descrizione	contributo richiesti	1ª rata 30%	2ª rata 30%	3ª rata 30%	saldo 10%	Totale liquidato	liquidato nel 2005	Economie	da erogare	note	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	problematici
SO	1°	Albaredo S.Marco	P/OR/25	CM MORBEGNO	Porta del Parco	490.634,05	147.190,22	147.190,22	147.190,22	49.063,41	490.634,05		-	-		1			
SO	1°	Albaredo S.Marco	P/OR/57	CM MORBEGNO	Parcheggio	77.468,53	23.240,56	23.240,56	23.240,56	3.873,28	73.594,96		3.873,58	-		1			
SO	1°	Albosaggia	P/OR/58	CM SONDRIO	Parcheggio	19.625,36	10.070,91	1.704,31	4.462,19		16.237,40			3.387,96			1		
SO	1°	Albosaggia	P/OR/69 e 97	CM SONDRIO	Parcheggio e punto attrezzato	23.757,02	15.493,71	-	5.887,61		21.381,32			2.375,70			1		
SO	1°	Albosaggia	P/OR/70 e 90	CM SONDRIO	Parcheggio e accesso	27.372,22	10.070,91	6.352,42	5.766,24		22.189,57			5.182,64			1		
SO	1°	Albosaggia	P/OR/??	CM SONDRIO	Nuovo intervento	48.030,49					-			48.030,49	Intervento da definire finanziato con la riduzione dei tre interventi del comune				1
SO	1°	Andalo Valtellino	P/OR/2	CM MORBEGNO	Sentiero	36.151,98	10.845,59	10.845,59	10.845,59	3.206,60	35.743,39		408,59	-		1			
SO	1°	Andalo Valtellino	P/OR/71	CM MORBEGNO	Parcheggio-Piazzo	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	-	23.240,56		2.582,28	-		1			
SO	1°	Andalo Valtellino	P/OR/98	CM MORBEGNO	Punto Attrezzato	15.493,71	4.648,11	4.648,11	4.648,11	-	13.944,34		1.549,37	-		1			
SO	1°	Aprica	P/OR/115	CM TIRANO	Porta del Parco	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	10.329,14	103.291,38		-	-0,00		1			
SO	1°	Aprica	P/OR/116	CM TIRANO	Recinto faunistico	180.759,91	54.227,97	54.227,97	54.227,97		162.683,92			18.075,99			1		
SO	1°	Aprica	P/OR/3	CM TIRANO	Sentiero	20.658,28	6.197,48	6.197,48	6.197,48		18.592,45			2.065,83			1		
SO	1°	Aprica	P/OR/59	CM TIRANO	Parcheggio	2.582,28	774,69	774,69	-	-	1.549,37		-	1.032,91			1		
SO	1°	Aprica	P/OR/60	CM TIRANO	Parcheggio	2.582,28	774,69	774,69	-	-	1.549,37		-	1.032,91			1		
SO	1°	Aprica	P/OR/91	CM TIRANO	Accesso al Parco	2.582,28	774,69	774,69	774,69	-	2.324,06			258,23			1		
SO	1°	Aprica	P/OR/99	CM TIRANO	Punto Attrezzato	2.582,28	774,69	774,69	774,69		2.324,06			258,23			1		
SO	1°	Bema	P/OR/26	CM MORBEGNO	Ristrutturazione edifici	129.114,22	38.734,27	38.734,27	38.734,27	11.206,27	127.409,07		1.705,15	-		1			
SO	1°	Bema	P/OR/49	CM MORBEGNO	Sentiero	25.822,84	7.746,85	7.746,85	-	10.329,14	25.822,84		-	-0,00		1			
SO	1°	Bema	P/OR/72 e 100	CM MORBEGNO	Parcheggio e punto attrezzato	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	4.374,16	97.336,40		5.954,98	-		1			
SO	1°	Bema	P/OR/73	CM MORBEGNO	Parcheggio	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	10.329,14	103.291,38		-0,00	-		1			
SO	1°	C.M. Chiavenna	M/CA/1	CM VALCHIAVENNA	1° piano attuativo del pr. pl. gest.	103.291,38	30.987,41	30.987,41	-	41.316,55	103.291,38		0,00	-		1			
SO	1°	C.M. Chiavenna	R/MG/1	CM VALCHIAVENNA	1° programma plur. di gestione	154.937,07	46.481,12	30.987,41	15.493,71	61.974,83	154.937,07		-0,00	-		1			
SO	1°	C.M. Sondrio	P/OR/17	CM SONDRIO	Recupero mulattiere di collegamento al Dosso del grillo e sistemazione strutture ricettive	103.291,38	30.987,41	-	-	-	30.987,41			72.303,97				1	

Prov	Prog	ente attuatore	Scheda	comunità montana/Comune	descrizione	contributo richiesti	1^ rata 30%	2° rata 30%	3^ rata 30%	saldo 10%	Totale liquidato	liquidato nel 2005	Economie	da erogare	note	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	problematici
SO	1°	C.M. Sondrio	P/OR/23	CM SONDRIO	Sentiero	103.291,38	30.987,41	30.987,41	-	35.896,81	97.871,63		5.419,75	-		1			
SO	1°	C.M. Sondrio	P/OR/4	CM SONDRIO	Sentiero	20.658,28	6.197,48	6.197,48	5.472,30	-	17.867,26		2.791,01	-		1			
SO	1°	C.M. Sondrio	P/OR/48	CM SONDRIO	Valorizzazione bene culturale	1.032,91	309,87	309,87	-	-	619,75		-	413,17		1			
SO	1°	C.M. Sondrio	P/OR/50	CM SONDRIO	Valorizzazione bene culturale	30.987,41	9.296,22	9.296,22	9.296,22	3.098,75	30.987,42		-0,00	-		1			
SO	1°	C.M. Sondrio	P/OR/51	CM SONDRIO	Valorizzazione bene culturale	2.582,28	774,69	774,69	-	1.032,92	2.582,29		-0,00	-		1			
SO	1°	C.M. Sondrio	P/OR/54	CM SONDRIO	Valorizzazione bene culturale	2.065,83	619,75	619,75	-	826,33	2.065,82		0,00	-		1			
SO	1°	C.M. Sondrio	P/OR/6	CM SONDRIO	Sentiero	67.139,40	20.141,82	20.141,82	-	23.691,32	63.974,96		3.164,44	-		1			
SO	1°	C.M. Tirano	P/OR/24	CM TIRANO	Sentiero	103.291,38	30.987,41	30.987,41	-	13.688,09	75.662,92		27.628,46	-		1			
SO	1°	C.M. Tirano	P/OR/55	CM TIRANO	Valorizzazione bene culturale	7.746,85	2.324,06	-	-	-	2.324,06			5.422,80				1	
SO	1°	C.M. Tirano	P/OR/56	CM TIRANO	Valorizzazione bene culturale	2.582,28	774,69	-	-	-	774,69			1.807,60				1	
SO	1°	C.M. Tirano	R/PG/1	CM TIRANO	Acquedotto e Fognatura	309.874,14	92.962,24	24.789,93	68.172,31	-	185.924,48			123.949,66				1	
SO	1°	C.Parco Incisioni Rupestri	L/IR/1	CM TIRANO	Recupero edificio Centro servizi	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	10.329,14	103.291,38		-	-0,00		1			
SO	1°	Caiolo	P/OR/5	CM SONDRIO	Sentiero	28.405,13	8.521,54	8.521,54	-	10.197,77	27.240,84		1.164,29	-		1			
SO	1°	Castello dell'Acqua	P/OR/101	CM SONDRIO	Punto Attrezzato	15.493,71	4.648,11	4.648,11	4.648,11	1.549,37	15.493,71		-	-		1			
SO	1°	Castello dell'Acqua	P/OR/74	CM SONDRIO	Parcheggio	52.678,60	15.803,58	15.803,58	15.803,58	5.267,86	52.678,60		-	-		1			
SO	1°	Castello dell'Acqua	P/OR/75	CM SONDRIO	Parcheggio	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	2.582,28	25.822,84		-	-		1			
SO	1°	Castello dell'Acqua	P/OR/92	CM SONDRIO	Accesso al Parco	2.582,28	774,69	774,69	774,69	258,23	2.582,28		-	-		1			
SO	1°	Cedrasco	P/OR/102	CM SONDRIO	Punto attrezzato	15.493,71	4.648,11	4.648,11	3.751,94	-	13.048,17		2.445,54	-		1			
SO	1°	Cedrasco	P/OR/35	CM SONDRIO	Ristrutturazione baita	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	2.582,28	25.822,84		-	-0,00		1			
SO	1°	Cedrasco	P/OR/76	CM SONDRIO	Parcheggio	51.645,69	15.493,71	15.493,71	-	10.290,32	41.277,73		10.367,96	-		1			
SO	1°	Colorina	P/OR/27	CM SONDRIO	Edificio per attività parco	51.645,69	15.493,71	15.493,71	15.493,71	5.164,57	51.645,69		-	-0,00		1			
SO	1°	Colorina	P/OR/36	CM SONDRIO	Punto d'appoggio	89.863,50	26.959,05	26.959,05	26.959,05	-	80.877,15		-	8.986,35				1	
SO	1°	Consorzio Parco Orobie	P/OR/118	Cons.Parco Orobie	Segnaletica	68.172,31	20.451,69	20.451,69	20.451,69	-	61.355,08		-	6.817,23				1	
SO	1°	Cosio Valtellino	P/OR/28	CM MORBEGNO	Edificio per attività parco	232.405,60	69.721,68	69.721,68	-	-	139.443,36			92.962,24				1	
SO	1°	Cosio Valtellino	P/OR/61	CM MORBEGNO	Parcheggio	10.329,14	3.098,74	3.098,74	-	4.131,66	10.329,14		-	0,00		1			
SO	1°	Delebio	P/OR/103	CM MORBEGNO	Punto attrezzato	7.746,85	2.324,06	2.324,06	-	3.098,74	7.746,85		-	-		1			

Prov	Prog	ente attuatore	Scheda	comunità montana/Comune	descrizione	contributo richiesti	1° rata 30%	2° rata 30%	3° rata 30%	saldo 10%	Totale liquidato	liquidato nel 2005	Economie	da erogare	note	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	problematici
SO	1°	Delebio	P/OR/7	CM MORBEGNO	Mulattiera	82.633,10	24.789,93	24.789,93	24.789,93	8.263,31	82.633,10		-	0,00		1			
SO	1°	Faedo Valtellino	P/OR/78-104	CM MORBEGNO	Parcheggio e area attrezzata	36.151,98	10.845,59	10.845,59	-	14.460,79	36.151,98		-	-		1			
SO	1°	Forcola	P/OR/79-80-105	CM MORBEGNO	Parcheggi	46.481,12	13.944,34	13.944,34	-	18.051,64	45.940,31		540,81	-		1			
SO	1°	Fusine	P/OR/37	CM SONDRIO	Sistemazione edificio	74.886,25	22.465,88	22.465,88	-	29.675,41	74.607,16		279,09	-		1			
SO	1°	Fusine	P/OR/8	CM SONDRIO	Sentiero	25.822,84	7.746,85	7.746,85	-	-	15.493,71			10.329,14			1		
SO	1°	Fusine	P/OR/81	CM SONDRIO	Parcheggio	11.878,51	3.563,55	3.563,55	309,87	4.211,97	11.648,95		229,56	-		1			
SO	1°	Fusine	P/OR/9 e 106	CM SONDRIO	Sentiero e punto attrezzato	45.448,21	13.634,46	13.634,46	13.634,46	3.864,90	44.768,29		679,92	-		1			
SO	1°	Gerola Alta	P/OR/10	CM MORBEGNO	Sentiero	25.822,84	7.746,85	7.746,85	-	7.379,41	22.873,11		2.949,73	-		1			
SO	1°	Gerola Alta	P/OR/107	CM MORBEGNO	Punto attrezzato (manifestazioni)	129.114,22	38.734,27	38.734,27	-	51.526,69	128.995,22		119,00	-		1			
SO	1°	Gerola Alta	P/OR/38	CM MORBEGNO	Edificio	77.468,53	23.240,56	23.240,56	-	30.676,88	77.158,00		310,54	-		1			
SO	1°	Gerola Alta	P/OR/62-82-83	CM MORBEGNO	Parcheggi	92.962,24	27.888,67	27.888,67	24.280,59	-	80.057,93			12.904,31			1		
SO	1°	Morbegno	P/OR/1	CM MORBEGNO	Sentiero	77.468,53	23.240,56	23.240,56	-	30.524,88	77.006,00		462,53	-		1			
SO	1°	Morbegno	P/OR/22	CM MORBEGNO	Sentiero	95.544,53	28.663,36	28.663,36	28.663,36	9.554,45	95.544,53		-	-0,00		1			
SO	1°	Morbegno	P/OR/52 e 53	CM MORBEGNO	Ristrutturazione calec	20.658,28	6.197,48	6.197,48	-	8.140,92	20.535,89		122,39	-		1			
SO	1°	Pedesina	P/OR/11-12-63-108	CM MORBEGNO	Parcheggio, punto attrezzato, sentieri	61.974,83	18.592,45	18.592,45	17.089,07		54.273,96		7.700,86	-		1			
SO	1°	Piantedo	P/OR/13	CM MORBEGNO	Sentieri	7.746,85	2.324,06	2.324,06	-	-	4.648,11			3.098,74			1		
SO	1°	Piantedo	P/OR/15	CM MORBEGNO	Sentieri	12.911,42	3.873,43	3.873,43	-	-	7.746,85			5.164,57			1		
SO	1°	Piantedo	P/OR/93	CM MORBEGNO	Accesso al Parco	2.582,28	774,69	774,69	-	-	1.549,37			1.032,91			1		
SO	1°	Piantedo-Delebio	P/OR/14	CM MORBEGNO	Sentiero	5.164,57	1.549,37	-	-	3.615,20	5.164,57		-	0,00		1			
SO	1°	Piateda	P/OR/109	CM SONDRIO	Punto attrezzato	15.493,71	4.648,11	4.648,11	4.648,11	-	13.944,34			1.549,37			1		
SO	1°	Piateda	P/OR/16	CM SONDRIO	Sentieri	18.075,99	5.422,80	5.422,80	5.422,80	-	16.268,39			1.807,60			1		
SO	1°	Piateda	P/OR/39	CM SONDRIO	Punto d'appoggio Alpe Grassi	56.810,26	17.043,08	17.043,08	17.043,08	-	51.129,23			5.681,03			1		
SO	1°	Piateda	P/OR/46	CM SONDRIO	Rifugio	41.316,55	12.394,97	-	-	27.875,10	40.270,07		1.046,49	-		1			
SO	1°	Piateda	P/OR/64	CM SONDRIO	Parcheggio	12.911,42	3.873,43	3.873,43	3.873,43	-	11.620,28			1.291,14			1		
SO	1°	Piateda	P/OR/84	CM SONDRIO	Parcheggio	7.746,85	2.324,06	2.324,06	2.324,06	-	6.972,17			774,69			1		
SO	1°	Piateda	P/OR/94	CM SONDRIO	Accesso al parco	2.582,28	774,69	774,69	-	-	2.324,06			258,23			1		
SO	1°	Ponte in Valtellina	P/OR/110	CM SONDRIO	Area sosta attrezzata	10.329,14	3.098,74	3.098,74	3.098,74	-	9.296,22			1.032,91			1		
SO	1°	Ponte in Valtellina	P/OR/111	CM SONDRIO	Area sosta attrezzata	10.329,14	3.098,74	3.098,74	3.098,74	-	9.296,22			1.032,91			1		

Prov	Prog	ente attuatore	Scheda	comunità montana/Comune	descrizione	contributo richiesti	1^ rata 30%	2^ rata 30%	3^ rata 30%	saldo 10%	Totale liquidato	liquidato nel 2005	Economie	da erogare	note	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	problematici
SO	1°	Ponte in Valtellina	P/OR/119	CM SONDRIO	Edificio Rifugio	30.987,41	9.296,22	9.296,22	9.296,22	1.173,56	29.062,23		1.925,18	-		1			
SO	1°	Ponte in Valtellina	P/OR/18	CM SONDRIO	Sentieri	15.493,71	4.648,11	4.648,11	2.805,53	-	12.101,75		3.391,95	-		1			
SO	1°	Ponte in Valtellina	P/OR/29	CM SONDRIO	Ampliamento edificio	170.430,78	51.129,23	51.129,23	51.129,23	-	153.387,70			17.043,08			1		
SO	1°	Ponte in Valtellina	P/OR/47	CM SONDRIO	Edificio Rifugio	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.187,03	-	22.680,74		3.142,11	-		1			
SO	1°	Ponte in Valtellina	P/OR/65	CM SONDRIO	Parcheggio	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	-	23.240,56			2.582,28			1		
SO	1°	Ponte in Valtellina	P/OR/66	CM SONDRIO	Parcheggio	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	-	23.240,56			2.582,28			1		
SO	1°	Postalesio	R/PP/1	CM SONDRIO	Sistema antincendio-Sentierò	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	-	92.962,24			10.329,14			1		
SO	1°	Rasura	P/OR/30	CM MORBEGNO	Edificio per attività parco	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	8.380,33	101.342,57		1.948,81	-		1			
SO	1°	Rogolo	P/OR/44	CM MORBEGNO	Edificio Cascina Mezzana	18.075,99	5.422,80	5.422,80	5.422,80	1.807,60	18.075,99		0,00	-		1			
SO	1°	Rogolo	P/OR/67	CM MORBEGNO	Parcheggio Masonaccia	12.911,42	3.873,43	3.873,43	3.873,43	1.291,14	12.911,42		-	-		1			
SO	1°	Talamona	P/OR/85	CM MORBEGNO	Parcheggio La Bianca	41.316,55	12.394,97	12.394,97	-	16.526,62	41.316,55		-	0,00		1			
SO	1°	Talamona	P/OR/95	CM MORBEGNO	Accesso al Parco	2.582,28	774,69	774,69	-	1.032,91	2.582,28		-	-		1			
SO	1°	Tartano	P/OR/112	CM MORBEGNO	Area sosta attrezzata	2.582,28	774,69	-	-	1.807,60	2.582,28		-	0,00		1			
SO	1°	Tartano	P/OR/19	CM MORBEGNO	Sentieri	34.086,16	17.043,08	17.043,08	-	-	34.086,16				- Con D.g.r. VII/5779 del 27/7/01 è stato modificato l'importo dell'intervento ed aumentato il contributo per int. P/OR/68		1		
SO	1°	Tartano	P/OR/31	CM MORBEGNO	Edificio per attività parco	41.316,55	12.394,97	12.394,97	-	9.121,62	33.911,55	9.121,62	7.405,00	-		1			
SO	1°	Tartano	P/OR/32	CM MORBEGNO	Edificio per attività parco	51.645,69	15.493,71	15.493,71	-	20.658,27	51.645,68	20.658,27	0,01	-		1			
SO	1°	Tartano	P/OR/68	CM MORBEGNO	Parcheggio	45.448,20	6.817,23	6.817,23	-	7.953,43	21.587,89		-	23.860,31		1			
SO	1°	Teglio	P/OR/113	CM TIRANO	Punto attrezzato Val Caronella	36.151,98	10.845,59	10.845,59	8.113,14	-	29.804,33			6.347,65			1		
SO	1°	Teglio	P/OR/114	CM TIRANO	Punto attrezzato Ponte Frera	103.291,38	30.987,41	30.987,41	23.209,70	-	85.184,53			18.106,85			1		
SO	1°	Teglio	P/OR/20	CM TIRANO	Sentiero	12.911,42	3.873,43	3.873,43	-	-	7.746,85			5.164,57			1		
SO	1°	Teglio	P/OR/21	CM TIRANO	Sentiero	23.757,02	7.127,11	7.127,11	5.888,26	-	20.142,47			3.614,55			1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prov	Prog	ente attuatore	Scheda	comunità montana/Comune	descrizione	contributo richiesti	1^ rata 30%	2^ rata 30%	3^ rata 30%	saldo 10%	Totale liquidato	liquidato nel 2005	Economie	da erogare	note	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	problematici
SO	1°	Teglio	P/OR/34	CM TIRANO	Edificio per attività parco	15.493,71	4.648,11	-	-	-	4.648,11	-	-	10.845,59	-	-	-	1	-
SO	1°	Teglio	P/OR/40	CM TIRANO	Edificio malga di Campo	36.151,98	10.845,59	10.845,59	10.522,21	-	32.213,40	-	3.938,59	-	-	-	1	-	-
SO	1°	Teglio	P/OR/41	CM TIRANO	Edificio malga	36.151,98	10.845,59	10.845,59	10.529,12	-	32.220,31	-	-	3.931,67	-	-	1	-	-
SO	1°	Teglio	P/OR/42	CM TIRANO	Edificio Steppaseghel	41.316,55	12.394,97	12.394,97	11.963,20	-	36.753,14	-	4.563,42	-	-	-	1	-	-
SO	1°	Teglio	P/OR/88	CM TIRANO	Parcheggio	46.481,12	13.944,34	13.944,34	-	9.350,33	37.239,00	-	9.242,12	-	-	-	1	-	-
SO	1°	Teglio	P/OR/89	CM TIRANO	Parcheggio	46.481,12	13.944,34	13.944,34	2.906,16	-	30.794,83	-	15.686,29	-	-	-	1	-	-
SO	1°	Teglio	P/OR/96	CM TIRANO	Accesso al Parco Bondone	7.746,85	2.324,06	2.324,06	1.002,09	-	5.650,20	-	-	2.096,65	-	-	-	1	-
SO	1°				TOTALE PRIMO PROGETTO	5.500.265,97	1.650.079,79	1.485.381,69	1.016.624,73	666.613,91	4.818.700,12	29.779,89	134.739,77	546.826,08	Totale Interventi 105	63	37	4	1
SO	2°	C.M. Morbegno	P/OR/117	Albaredo per San Marco	Centro sperimentale	232.405,60	69.721,50	69.721,68	-	92.962,24	232.405,42	92.962,24	0,18	-	-	-	1	-	-
SO	2°	C.M. Sondrio	R/BB/1	Montagna in Valtellina	Ristrutturazione fabbricato centro visite	51.645,69	15.493,71	-	-	-	15.493,71	-	-	36.151,98	-	-	-	1	-
SO	2°	C.M. Alta Valtellina	R/PO/1 E R/PO/3	Valdisotto	Sistemazione edificio Forte venini e aree demaniali circostanti	123.949,66	123.949,66	-	-	-	123.949,66	-	-	-	- riuniti con delibera 18146 9/7/04	-	1	-	-
SO	2°	C.M. Alta Valtellina	R/PO/2	Valdisotto	Fornitura e posa tabelle didattiche - itinerario didattico-naturalistico Paulaccio di Oga	5.164,57	1.549,37	1.549,37	-	2.065,83	5.164,57	-	-	-	-	-	1	-	-
SO	2°	C.M. Alta Valtellina	R/PO/4	Valdisotto	Razionalizzazione viabilità interna dell'area- itinerario didattico-naturalistico Paulaccio di Oga	25.822,84	7.746,85	7.746,85	-	10.329,14	25.822,84	-	-	-	-	-	1	-	-
SO	2°	Consorzio Pian di Spagna-	R/PS/2		ALTRE ACQUISIZIONI (dgr 15488 DEL 5/12/03)	81.611,80	81.611,80	-	-	-	81.611,80	-	-	-	- con DGP Como N. 20/3902 del 31/1/03 e recepito da D.g.r. VII/15488 del 5/12/2003 la cifra erogata a Sondrio serve per acquisire le aree del Pian di Spagna (vedi progetto Como)	-	1	-	-

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prov	Prog	ente attuatore	Scheda	comunità montana/Comune	descrizione	contributo richiesti	1^ rata 30%	2^ rata 30%	3^ rata 30%	saldo 10%	Totale liquidato	liquidato nel 2005	Economie	da erogare	note	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	problematici
SO	2°	Consorzio Pian di Spagna-	R/PS/4	Dubino e Sorico	Percorso ecologico	275.000,00	94.240,09	77.468,53			171.708,62			103.291,38					1
SO	2°	Consorzio Pian di Spagna-	R/PS/5	Dubino, Sorico e Gera	Schermatura strade e corsi acqua	36.560,30	11.253,91	-			11.253,91			25.306,39					1
SO	2°	Consorzio Pian di Spagna-	R/PS/6	Dubino e Sorico	Acquisizione di aree	123.284,98	123.284,98	-			123.284,98			0,00		1			
SO	2°				TOTALE SECONDO PROGETTO	955.445,44	528.851,86	156.486,44	-	105.357,21	790.695,51	92.962,24	0,18	164.749,75	Totale interventi 9	6	-	1	2
SO	3°	Comune di Novate Mezzola	P/BD/C1	Novate Mezzola	Teleferica trasporto merci Novate M.	232.405,60	185.924,48			45.977	231.901		505	-	La 1° rata è pari al 80%	1			
SO	3°	C.M. della Valchiavenna	P/BD/C2	Novate Mezzola, Verceia	Sistemaz. e ripr. rete sentieri	284.051,29	227.241,03				227.241			56.810	La 1° rata è pari al 80%			1	
SO	3°	C.M. Valtellina di Morbegno	P/BD/M1	Val Masino	Compl. rete sentieri e segnal.	232.405,60	185.924,48				185.924			46.481	La 1° rata è pari al 80%			1	
SO	3°	C.M. Valtellina di Morbegno	P/BD/M2	Val Masino	Compl. centro polif. montagna	103.291,38	82.633,10				82.633			20.658	La 1° rata è pari al 80%			1	
SO	3°	C.M. Valtellina di Sondrio	P/BD/S1	Torre S Maria, Caspoggio	Riqualf. e valorizz. sentieri	180.759,93	144.607,94				144.608			36.152	La 1° rata è pari al 80%			1	
SO	3°				Totale III progetto	1.032.913,80	826.331,04	-	-	45.976,59	872.307,63	-	504,53	160.101,64	Totale interventi 5	1	-	4	-
SO	4°	C.M. Alta Valtellina	P/LV/01	Valdidentro	Punto di approdo all'inizio della Val Viola in località Arnoga	185.000,00	148.000,00				148.000			37.000	La 1° rata è pari al 80%			1	
SO	4°	C.M. Alta Valtellina	P/LV/02	Livigno	Miglioramento sentieristico e zone di ritrovo turistico nella Valle delle mine	73.228,00	58.582,40				58.582			14.646	La 1° rata è pari al 80%			1	
SO	4°				Totale IV progetto	258.228,00	206.582,40	-	-	-	206.582,40	-	-	51.645,60	Totale interventi 2	-	-	2	
SO					Totale complessivo	7.746.853,21	3.211.845,09	1.641.868,13	1.016.624,73	817.947,71	6.688.285,65	122.742,13	135.244,48	923.323,08	Totale interventi 121	70	37	11	3

AZIONE DI PIANO 17: Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici – Cap. 5.3.3. 1ª parte

Tab. A.17.1 - Stato di attuazione degli interventi in corso finanziati in conto capitale ex L. 102/90

prov	ENTE ATTUATORE	comune	INTERVENTO	IMPORTO	EROGATO	DA LIQUIDARE	stato intervento/note
BG	Parrocchia di Valleve	Valleve	Chiesa di SS Pietro e Paolo	258.228,44	105.404,96	152.823,48	La Parrocchia chiede un saldo di circa € 28.878,62 per lavori eseguiti anteriormente al '96 anche tramite volontariato
BG	Parrocchia di Valleve	Valleve	Chiesa S. Elisabetta	103.291,32	59.743,78	43.547,54	La Parrocchia chiede un saldo di circa € 14.198,69 per lavori eseguiti anteriormente al '96 anche tramite volontariato
-	Totale BG			361.519,76	165.148,74	196.371,02	
BS	Comune di Vezza d'Oglio	Vezza d'Oglio	Torre Federici	278.886,72	164.777,71	114.109,01	La ditta appaltatrice è fallita, lavori effettuati per il 45%.
-	Totale BS			278.886,72	164.777,71	114.109,01	
CO	Associazione Giardino del Merlo ONLUS		Giardino del Merlo	723.039,65	264.120,77	458.918,88	sospensione lavori in attesa di variante urbanistica al PDF del Comune di Dongo
							in attesa aggiornamento con nuovo cronoprogramma lavori
CO	GRAVEDONA		ex convento S.Maria Delle Grazie	301.202,24	136.514,73	164.687,51	Lavori iniziati 21/5/03 - lavori edili conclusi al 22 aprile 2005
							in attesa fine lavori e contabilità finale per la quota dei lavori edili
CO	COMUNITA MONTANA ALTO LARIO OCCIDENTALE		Palazzo Gallio	103.291,38	90.354,39	12.936,99	in attesa fine lavori e contabilità finale
-	Totale CO			1.127.533,27	490.989,89	636.543,38	
LC	Colico	Colico	Recupero e conservazione del complesso edilizio di interesse storico-architettonico denominato Forte Montecchio in Comune di Colico	365.218,15	48.333,00	316.885,15	Il progetto prevede un intervento pari a 516.000€, a fronte del quale sono stati stanziati € 365.218,15. L'intero ammontare è stato erogato alla Provincia in un'unica soluzione.
-	Totale LC			365.218,15	48.333,00	316.885,15	
SO	Parrocchia di Vervio	Vervio	Restauro Chiesa S. Antonio di Vervio	333.750,00	33.375,00	300.375,00	Costo complessivo intervento € 445000 - eseguiti circa 75% dei lavori
SO	Sovrintendenza di Milano		Castello Masegra	271.139,80	85.351,96	185.787,84	Costo complessivo intervento € 374431,25 - eseguiti circa metà dei lavori
SO	Comunità Montana di Morbegno		Castello Mediovale Domofole	154.937,06	30.987,00	123.950,06	La C.M. riguardo allo stesso intervento è beneficiaria di un aggiuntivo contributo CDDPP. Costo complessivo intervento € 309874,14
-	Totale SO			759.826,86	149.713,96	610.112,90	
-	Totale complessivo			2.892.984,76	1.018.963,30	1.874.021,46	

Tab. A.17.2 - Interventi finanziati con la L. 483/98, quadro economico e stato di avanzamento

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2005	stato intervento/note	ultimato	in corso	in progetto
storico-arch	BG	Provincia di Bergamo	Acquisizione del Grand Hotel S. Pellegrino Terme	1.649.046,88	0	0	1.649.046,88	1.649.046,88	0		ultimato	1		
storico-arch	BS	Comune di Niardo	Completamento casa Beato Innocenzo	72.303,97	14.460,79	43.382,38	14.460,80	72.303,97	0,00	14.460,80	ultimato 2004.	1		
storico-arch	LC	Comune di Bellano	Recupero ex Chiesa di San Nicolao	128.969,62	25.793,92	77.381,77		103.175,70	25.793,92	77.381,77	Il conto nel 2005 - lavori ultimati - il Comune deve chiedere il saldo (dal lettera LC 4168/2006)		1	
		TOTALE STORICO ARCHITETTONICO		1.850.320,47	40.254,71	120.764,15	1.663.507,68	1.824.526,55	25.793,92	91.842,57	0,00	2	1	-

Tab. A.17.3 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento

conv	Posizione	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	4347628	00	BG	COMUNE DI AVERARA	RECUPERO E RESTAURO VIA PUBBLICA MEDIEVALE "I PORTICI"	ULTIMATO (per quanto concerne la parte finanziata ai sensi della Legge 102/90)	171.980,15	171.892,24	87,91		171.892,24	0,00	0%	1		
1	4323105	00	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	RECUPERO MUSEO TASSIANO	ULTIMATO	129.114,22	129.114,22	-		129.114,22	-	0%	1		
1	4323349	00	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	RECUPERO E CONSERVAZIONE EDIFICI PUBBLICI	ULTIMATO	171.980,15	171.980,15	-		171.980,15	-	0%	1		
1	4321190	00	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	IMMOBILE COMUNALE LOCALITÀ ONETA "CASA D'ARLECCHINO"	ULTIMATO	171.980,15	171.980,15	-		171.980,15	-	0%	1		
1	4333565	00	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINO MUNICIPAL	Problematico a causa del fallimento della ditta appaltatrice.	918.260,37	737.881,93	-		737.881,93	180.378,44	20%		1	
1	4328084	00	BG	COMUNE DI VALTORTA	MUSEO ETNOGRAFICO COMUNALE	IN CORSO	129.114,22	90.338,24	-		90.338,24	38.775,98	30%		1	
1	4073590	02	BG	COMUNE DI ZOGNO	INTERVENTI DI RESTAURO DI PALAZZO RIMANI	ULTIMATO	287.150,04	283.675,81	3.474,23		283.675,81	-0,00	0%	1		
				Totale 1° convenzione			1.979.579,30	1.756.862,74	3.562,14	-	1.756.862,74	219.154,42	11%	5	2	0
3	4382260	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	ACQUISTO DEL "GRAND HOTEL" DI S. PELLEGRINO TERME	ULTIMATO - E' stata costituita la società finalizzata all'acquisizione del Grand Hotel	1.032.913,80	1.032.913,80	-		1.032.913,80	-	0%	1		
				Totale 3° convenzione			1.032.913,80	1.032.913,80	-	-	1.032.913,80	-	0%	1	0	0
				Totale BERGAMO			3.012.493,10	2.789.776,54	3.562,14	-	2.789.776,54	219.154,42	7,27%	6	2	0
1	4321097	00	BS	COMUNE DI INCUDINE	SPOSTAMENTO FALEGNAMERIA COMUNALE	Ultimato il 30/11/99	232.405,60	231.481,35	924,25		231.481,35	-	0%	1		
				Totale 1° convenzione			232.405,60	231.481,35	924,25	-	231.481,35	-	0%	1	0	0
2	4332722	00	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	SEGHERIA VENEZIANA I LOTTO	Ultimato il 18/05/04	69.721,68	69.721,68	-		69.721,68	-	0%	1		
2	4332723	00	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	SEGHERIA VENEZIANA II LOTTO	Ultimato il 18/05/04	139.443,36	136.387,61	-	3.055,75	139.443,36	-	0%	1		
2	4332717	00	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	CASA NATALE CAMILLO GOLGI	Ultimato il 30/08/03	153.387,70	153.387,70	-		153.387,70	-	0%	1		
2	4340424	00	BS	COMUNE DI EDOLO	PONTE FABIOLA	Ultimato 2005	4.648,11	-	-		-	4.648,11	100%			1
2	4340427	00	BS	COMUNE DI EDOLO	RUDERI ROCCA FEDERICI 2° LOTTO	Ultimato il 05/06/01 e 07/08/01	30.212,73	27.491,90	2.720,83		27.491,90	-	0%	1		
2	4340428	00	BS	COMUNE DI EDOLO	RUDERI ROCCA FEDERICI I LOTTO	Ultimato il 05/06/01 e 07/08/01	39.508,95	37.055,95	2.453,00		37.055,95	-	0%	1		
2	4340425	00	BS	COMUNE DI EDOLO	PONTE MEDIOEVALE	Ultimato il 13/01/00	74.369,79	73.189,73	1.180,06		73.189,73	-0,00	0%	1		
2	4342839	00	BS	COMUNE DI INCUDINE	PONTE "SALTO DEL LUPO" - MANUFATTI DELLA GRANDE GUERRA	Ultimato il 24/09/00	30.057,79	30.057,79	-		30.057,79	-	0%	1		
2	4333178	00	BS	COMUNE DI NIARDO	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO III LOTTO	ultimato - 2005	197.286,54	-	-	197.286,54	197.286,54	-	0%	1		
2	4333175	00	BS	COMUNE DI NIARDO	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO II LOTTO	ultimato - 2005	294.380,43	280.451,39	-	13.929,04	294.380,43	-	0%	1		
				Totale 2° convenzione			1.033.017,08	807.743,75	6.353,89	214.271,33	1.022.015,08	4.648,11	0%	9	0	1
				Totale BRESCIA			1.265.422,68	1.039.225,10	7.278,14	214.271,33	1.253.496,43	4.648,11	0,37%	10	0	1

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto	
1	4440713	00	SO	CM VALTELLINA DI MORBEGNO	RESTAURO CASTELLO DI DOMOFOLE IN COMUNE DI MELLO	intervento realizzato con economie di pos. 4338632, 4328442 e 4331949 (vedi D.g.r. 11922 del 24/1/03) - lavori in corso (finora utilizzate altre fonti di finanziamento)	D.g.r. 11922 del 24/1/03	77.468,53	0,00	0,00	0,00	77.468,53	100%			1	
1	4416404	00	SO	COMUNE DI BORMIO	INTERVENTO CASTELLO S.PIETRO	appaltati lavori estate 05		97.093,90	0,00	0,00	0,00	97.093,90	100%			1	
1	4334882	00	SO	COMUNE DI CHIAVENNA	PALAZZO VERTEMATE E CASA DEL CUSTODE	ultimato		503.545,48	503.545,48	0,00	503.545,48	0,00	0%	1			
1	4323833	00	SO	COMUNE DI CHIURO	RESTAURO TORRE MEDIOEVALE DI CASTIONETTO DI CHIURO	ultimato		174.562,43	174.562,43	0,00	174.562,43	0,00	0%	1			
1	4328442	00	SO	COMUNE DI GORDONA	TORRE DI SIGNAME	ultimato (le economie sono state già impiegate per nuovo intervento castello di Domofole e santuario di Montagna di Tirano e gli importi sono stati corretti) (vedi D.g.r. 11922 del 24/1/03)	D.g.r. 11922 del 24/1/03	139.443,36	139.443,36	0,00	139.443,36	0,00	0%	1			
1	4338632	00	SO	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	CASTELLO MANCAPANE	ultimato (le economie sono state già impiegate per nuovo intervento castello di Domofole e santuario di Montagna di Tirano e gli importi sono stati corretti) (vedi d.g.r. 11922 del 24/1/03). In realtà dovrebbe essere 202745,50	D.g.r. 11922 del 24/1/03	205.984,26	205.984,26	0,00	205.984,26	0,00	0%	1			
1	4331108	00	SO	COMUNE DI SERNIO	RESTAURO PALAZZO OMODEI	ultimato, in corso contabilità finale		232.405,60	232.405,60	0,00	232.405,60	0,00	0%	1			
1	4331949	00	SO	COMUNE DI TEGLIO	TORRE MEDIEVALE	ultimato, le economie sono già impiegate (vedi D.g.r. 11922 del 24/1/03)	D.g.r. 11922 del 24/1/03	242.304,38	242.304,38	0,00	242.304,38	0,00	0%	1			
1	4438382	00	SO	COMUNE DI TIRANO	RESTAURO STUCCHI E DECORAZIONI CUPOLA SANTUARIO MADONNA DI TIRANO	ultimato - intervento realizzato parz. con econ.di 4331949 (vedi D.g.r. 11922 24/1/03). Corretti importi conc. Att. Verificare cddpp originale	D.g.r. 11922 del 24/1/03	73.989,43	73.989,43	0,00	73.989,43	0,00	0%	1			
1	4330518	00	SO	COMUNE DI TIRANO	CASTELLO DI S.MARIA E PORTA MILANESE	ultimato		445.702,30	445.702,30	0,00	445.702,30	0,00	0%	1			
1	4354792	00	SO	COMUNE DI VALDIDENTRO	RECUPERO TORRI STORICHE DI FRAELE	ultimato		193.671,34	193.671,34	0,00	193.671,34	0,00	0%	1			
1	4330642	00	SO	COMUNE DI VILLA DI TIRANO	RESTAURO PONTE DI SASSO	ultimato		232.405,60	232.405,60	0,00	232.405,60	0,00	0%	1			
1	4331362	00	SO	CONS. COM. DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA E DEL MERA	PALAZZO "EX GUICCIARDI"	ultimato		387.342,67	387.342,67	0,00	387.342,67	0,00	0%	1			
1	4332399	00	SO	CONS. PER IL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI DI GROSIO	RECUPERO CASTELLI VISCONTI VENOSTA	ultimato		464.811,21	464.811,21	0,00	464.811,21	0,00	0%	1			
				Totale 1° convenzione				3.470.730,49	3.296.168,06	0,00	-3.296.168,06	174.562,43	5%	12	0	2	
				Totale SONDRIO				3.470.730,49	3.296.168,06	0,00	-3.296.168,06	174.562,43	5,03%	12	0	2	
				Totale complessivo				7.748.646,27	7.125.169,70	10.840,28	214.271,33	7.339.441,03	398.364,96	5,14%	28	2	3

AZIONE DI PIANO 20: Qualificazione dei servizi socio-culturali – Cap. 5.3.4. (1)

Tab. A.20.1 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento

conv	Posizione	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	proget
1	4352632	00	BG	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	CENTRO PER ANZIANI DON STEFANO PALLA	RICONFERMATO Nel corso degli anni l' Ente attuatore ha subito modifiche; è confermato definitivamente il Comune di Piazza Brembana quale Ente attuatore	516.456,90	27.287,32	-	190.675,21	217.962,53	298.494,37	58%		1	
1	4322697	00	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT E SIST. AREA ESTERNA	ULTIMATO	258.228,45	258.228,45	-		258.228,45	-	0%	1		
1	4335817	01	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	PISCINA - completamento con economie		108.028,23	-	-	65.344,46	65.344,46	42.683,77	40%		1	
1	4335817	00	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	PISCINA	ultimato	1.916.482,81	1.916.482,81	-		1.916.482,81	-	0%	1		
1	4332396	00	BG	COMUNE DI ZOGNO	POLO SPORTIVO DI CAMANGHE'	ultimato - in attesa di agibilità	516.456,90	510.549,62	-		510.549,62	5.907,28	1%	1		
				Totale 1			3.315.653,29	2.712.548,20	-	256.019,67	2.968.567,87	347.085,42	10%	3	2	0
				Totale BG			3.315.653,29	2.712.548,20	-	256.019,67	2.968.567,87	347.085,42	10%	3	2	0
1	4320692	02	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI - COMPLETAMENTO EDIFICIO 2	Intervento cofinanziato con fondi in CC ex 102/90 - variazione di Piano	62.898,17	-	-			62.898,17	100%		1	
1	4320692	01	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI - COMPLETAMENTO EDIFICIO	Ultimato il 09/03/04	64.150,23	62.950,04	1.200,19		62.950,04	0,00	0%	1		
1	4320692	00	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI	Ultimato il 07/12/01	905.865,40	903.815,25	2.050,15		903.815,25	-	0%	1		
1	4320984	01	BS	COMUNE DI SONICO	OPERE COMPLEMENTARI (CENTRO ANZIANI)	Ultimato il 10/07/01	47.829,66	47.829,66	-		47.829,66	-	0%	1		
1	4320961	01	BS	COMUNE DI SONICO	COMPLETAMENTO	Ultimato 2003	67.592,51	67.592,51	-		67.592,51	-	0%	1		
1	4320984	00	BS	COMUNE DI SONICO	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI	Ultimato il 10/07/01	623.564,31	623.564,31	-		623.564,31	-	0%	1		
				Totale 1			1.771.900,28	1.705.751,77	3.250,34	-	1.705.751,77	62.898,17	4%	5	0	1
2	4341250	00	BS	COM.TÀ MONT. DI VALLE CAMONICA	CENTRO SERVIZI COMUNE DI EDOLO	Ultimato il 08/06/03	113.357,97	112.791,18	-		112.791,18	566,79	1%	1		
				Totale 2			113.357,97	112.791,18	-	-	112.791,18	566,79	1%	1	0	0
				Totale BS			1.885.258,25	1.818.542,95	3.250,34	-	1.818.542,95	63.464,96	3%	6	0	1
1	4425632	00	SO	COM.TÀ MONT. VALTELLINA DI TIRANO	REALIZZAZIONE CONVITTO PER STUDENTI, MEDIANTE SISTEMAZIONE ED INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMMOBILE DELLA FONDAZIONE CAMAGNI (adesione 13/6/2003)	affidata progettazione nel 2004 - non perfezionata la pratica quindi annullato dalla CDDPP -redatto preliminare- Il progetto ha trovato solo recentemente l'intera copertura finanziaria. Intervento condiviso anche da Provincia e ASL pertanto verrà ripresentata richiesta di finanziamento alla CDDPP.	D.g.r. VII/11106 del 14/11/02	1.032.913,80		annullato		1.032.913,80	100%			1
1	4329797	00	SO	COMUNE DI MORBEGNO	NUOVA MENSA SOCIALE	ultimato	774.685,35	774.685,35	0,00		774.685,35	0,00	0%	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	proget
1	4363700	00	SO	COMUNE DI SONDRIO	REALIZZAZIONE NUOVO MODULO R.S.A. (adesione 8/11/2001)	Destinazione modificata con D.g.r. VII/4080 del 30/03/01 - Successivamente richiesta altra modifica con delib. n. 25 del 29.03.04 del Consiglio Provinciale. Non Esaminata dalla Giunta reg.: il pres. Bordoni nel CI 16/9/04 ha invitato la Provincia a riflettere su tale destinazione - questione sospesa.- non perfezionata la pratica quindi annullato dalla CDDPP - redatto preliminare - Il Comune di Sondrio, d'accordo con Provincia, presenterà agli inizi del 2006 richiesta alla CDDPP di finanziamento.	D.g.r. VII/4080 del 30/03/01	1.652.662,08	0,00	annullato		1.652.662,08	100%			1
				Totale 1			3.460.261,23	774.685,35	0,00	-	774.685,35	2.685.575,88	78%	1	0	2
				Totale SO			3.460.261,23	774.685,35	0,00	-	774.685,35	2.685.575,88	78%	1	0	2
				Totale complessivo			8.661.172,77	5.305.776,50	3.250,34	256.019,67	5.561.796,17	3.096.126,26	36%	10	2	3

AZIONE DI PIANO 23/24: Riassetto infrastrutture tecnologiche - Cap. 5.3.5. (1,2,3) e salvaguardia delle acque del lago di Como - Cap. 5.3.5. (4)

Tab. A.23/24.1 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento

conv	Posizione	PROV	Ente Attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica conv.	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	4327361	10	BG COMUNE DI AVERARA	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		82.633,10	-	82.633,10	-		82.633,10	-	0%	1		
1	4328067	00	BG COMUNE DI BRANZI	ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ PONTE MORENGO	ULTIMATO		113.620,52	-	111.400,86	2.219,66		111.400,86	0,00	0%	1		
1	4323107	00	BG COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO		98.126,81	-	98.126,81	-		98.126,81	-	0%	1		
1	4328820	00	BG COMUNE DI CARONA	ACQUEDOTTO COMUNALE CONTRADA MADDALENE E FRAZIONI.	ULTIMATO		61.974,83	-	61.974,83	-		61.974,83	-	0%	1		
1	4327696	00	BG COMUNE DI CASSIGLIO	SORGENTE CHINOLO	ULTIMATO		13.427,88	-	13.427,88	-		13.427,88	-	0%	1		
1	4327939	00	BG COMUNE DI CASSIGLIO	SORGENTE CANTEL	ULTIMATO		38.217,81	-	38.217,81	-		38.217,81	-	0%	1		
1	4348401	10	BG COMUNE DI CUSIO	RETE IDRICA	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		46.481,12	-	46.481,12	-		46.481,12	-	0%	1		
1	4331113	00	BG COMUNE DI FORPOLO	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		173.013,06	-	173.013,06	-		173.013,06	-	0%	1		
1	4336343	00	BG COMUNE DI ISOLA DI FONDRA	RETE ACQUEDOTTISTICA	IN CORSO		82.633,10	-	72.291,78	-		72.291,78	10.341,32	13%		1	
1	4390966	00	BG COMUNE DI LENNA	RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO		77.468,53	-	77.468,53	-		77.468,53	-	0%	1		
1	4342488	00	BG COMUNE DI MEZZOLDO	IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI	ULTIMATO - utilizzate le economie del ribasso d'asta 5%	D.g.r. VII/7594 del 21/12/01	98.126,81	-	98.126,81	-		98.126,81	-	0%	1		
1	4366772	00	BG COMUNE DI MOIO DE CALVI	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		49.063,41	-	49.063,41	-		49.063,41	-	0%	1		
1	4328121	00	BG COMUNE DI OLMO AL BREMBO	OPERE IDRICHE	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla Cassa DD.PP per utilizzo della somma residua per collettamento fognario)		92.962,24	-	90.777,21	-		90.777,21	2.185,03	2%	1		
1	4327276	00	BG COMUNE DI ORNICA	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		25.822,84	-	25.822,84	-		25.822,84	-	0%	1		
1	4325150	00	BG COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla CDDPP per utilizzo dell'economie)		116.202,80	-	107.981,22	8.221,58		107.981,22	-	0%	1		
1	4341610	00	BG COMUNE DI PIAZZATORRE	RETE ACQUEDOTTISTICA LOCALITÀ CANALE DELLA CALDAIA	ULTIMATO		103.291,38	-	103.291,38	-		103.291,38	-	0%	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione	PROV	Ente Attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica conv.	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	4334226	00	BG COMUNE DI PIAZZOLO	IMPERMEABILIZZAZIONE BACINO IN LOCALITÀ "RONCO"	ULTIMATO		25.822,84	-	25.437,36	385,48		25.437,36	-0,00	0%	1		
1	4349582	00	BG COMUNE DI RONCOBELLO	ACQUEDOTTO COMUNALE I LOTTO	ULTIMATO		149.772,50	-	148.755,94	1.016,56		148.755,94	-0,00	0%	1		
1	4343227	00	BG COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA ADDUTTRICE SORGENTE	L'assegazione dei lavori è prevista per febbraio 2006 - durata 1 anno		335.696,98	-	-	-		-	335.696,98	100%			1
1	4332397	00	BG COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO		284.051,29	-	284.051,29	-		284.051,29	-	0%	1		
1	4329617	10	BG COMUNE DI SANTA BRIGIDA	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		116.202,80	-	116.202,80	-		116.202,80	-	0%	1		
1	4337642	00	BG COMUNE DI TALEGGIO	LOCALITÀ PEGHERA	ULTIMATO		129.114,22	-	128.751,29	362,93		128.751,29	0,00	0%	1		
1	4337805	01	BG COMUNE DI VALLEVE	OPERE IDRICHE VARIE	ULTIMATO		51.645,69	-	51.645,69	-		51.645,69	-	0%	1		
1	4358302	00	BG COMUNE DI VALNEGRA	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	ULTIMATO		38.734,27	-	38.734,27	-		38.734,27	-	0%	1		
1	4350644	10	BG COMUNE DI VALTORTA	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		123.949,66	-	123.949,66	-		123.949,66	-	0%	1		
1	4352202	00	BG COMUNE DI VEDESETA	REGGETTO-CASANUOVA-LAVINA - I LOTTO	ULTIMATO		54.227,97	-	52.268,71	1.959,26		52.268,71	0,00	0%	1		
1	4410317	10	BG COMUNE DI ZOGNO	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	IN CORSO (in appalto a nov.'03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		2.065.827,60	-	-	-	1.185.050,98	1.185.050,98	880.776,62	43%		1	
			Totale 1				4.648.112,07	-	2.219.895,67	14.165,47	1.185.050,98	3.404.946,65	1.228.999,95		24	2	1
2	4327361	20	BG COMUNE DI AVERARA	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		39.250,73	-	39.250,73	-		39.250,73	-	0%	1		
2	4348401	20	BG COMUNE DI CUSIO	RETE IDRICA	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		22.207,65	-	22.207,65	-		22.207,65	-	0%	1		
2	4341609	00	BG COMUNE DI PIAZZATORRE	ACQUEDOTTO IN LOC. TORCOLA SOLIVA.POSA TUBAZ VIA FRASSA	ULTIMATO		284.051,29	-	284.051,29	-		284.051,29	-	0%	1		
2	4349641	00	BG COMUNE DI RONCOBELLO	ACQUEDOTTO II LOTTO	ULTIMATO		149.772,50	-	148.881,76	890,74		148.881,76	-0,00	0%	1		
2	4343175	00	BG COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PARZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	IN CORSO		438.988,36	-	157.343,20	-	1.439,25	158.782,45	280.205,91	64%		1	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione	PROV	Ente Attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica conv.	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
2	4329617/20	BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		54.744,43	-	54.744,43	-		54.744,43	-	0%	1		
2	4350644/20	BG	COMUNE DI VALTORTA	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		547.444,31	-	547.444,31	-		547.444,31	-	0%	1		
2	4410317/20	BG	COMUNE DI ZOGNO	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	IN CORSO (in appalto a nov.'03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		158.530,67	-	-	-		-	158.530,67	100%			1
			Totale 2				1.694.989,93	-	1.253.923,36	890,74	1.439,25	1.255.362,61	438.736,58		6	1	1
			Totale BG				6.343.102,00	-	3.473.819,03	15.056,21	1.186.490,23	4.660.309,26	1.667.736,53		30	3	2
1	4319564/00	BS	COMUNE DI CEVO	INFRASTRUTTURE IGIENICO SANITARIE VIE ROMA E ADAMELLO	Ultimato il 31/10/02		309.874,14	-	307.144,22	-		307.144,22	2.729,92	1%	1		
1	4319561/00	BS	COMUNE DI CEVO	VIA TRENTO	Ultimato il 02/05/02		490.634,05	-	488.903,81	-		488.903,81	1.730,24	0%	1		
1	4319562/00	BS	COMUNE DI CEVO	FRAZIONE ANDRISTA	Ultimato il 05/05/00		116.202,80	-	116.202,80	-		116.202,80	-	0%	1		
1	4319563/00	BS	COMUNE DI CEVO	VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE	Ultimato il 28/07/04		438.988,36	-	438.988,36	-		438.988,36	-	0%	1		
1	4335896/00	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	CAPTAZIONE SORGENTE E RELATIVA CONDOTTA E SERBATOIO	In esecuzione-realizzato 80% - variante approvata a luglio 2005		1.291.142,25	-	427.417,80	-	139.298,82	566.716,62	724.425,63	56%		1	
1	4333841/01	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE IDRICA - COMPLETAMENTO	In esecuzione al 90%		56.901,69	-	47.811,47	-		47.811,47	9.090,22	16%		1	
1	4333840/01	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE FOGNARIA IN LOC.NICOLINA	Ultimato 2004		33.212,99	-	30.838,46	2.374,53		30.838,46	-	0%	1		
1	4333840/00	BS	COMUNE DI EDOLO	OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI	Ultimato il 07/07/00		225.015,46	-	225.015,46	-		225.015,46	-	0%	1		
1	4333841/00	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE IDRICA	Ultimato il 21/07/00		459.555,21	-	459.555,21	-		459.555,21	-	0%	1		
1	4320694/01	BS	COMUNE DI NIARDO	RIFACIMENTO VASCA DI ACCUMULO ACQUEDOTTO SAN GIORGIO	Ultimato il 05/09/03		19.571,94	-	19.571,94	-		19.571,94	-	0%	1		
1	4320694/00	BS	COMUNE DI NIARDO	ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO	Ultimato il 26/04/01		238.656,51	-	238.656,51	-		238.656,51	-	0%	1		
1	4327886/00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	OPERE DI CAPTAZIONE - RISORSE IDRICHE	Ultimato il 25/09/02		108.455,95	-	94.323,94	14.132,01		94.323,94	-	0%	1		
			Totale 1				3.788.211,35	-	2.894.429,98	16.506,54	139.298,82	3.033.728,80	737.976,01		10	2	0
3	4385076/00	BS	AMM.NE PROV.LE DI BRESCIA	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESINE E REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO	Intervento in progettazione		1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	100%			1
			Totale 3				1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03		0	0	1
			Totale BS				5.256.207,38	-	2.894.429,98	16.506,54	139.298,82	3.033.728,80	2.205.972,04		10	2	1

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONT	Posizione	PROV	Ente Attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica conv.	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	4345186	00	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	RETE FOGNARIA E COLLETTORE DEPURATORE	intervento in fase di conclusione mancano opere da realizzare nei Comuni di Gravedona e Domaso	4.028.363,81	-	3.331.023,08	-	192.286,52	3.523.309,60	505.054,21	13%		1	
				Totale 1			4.028.363,81	-	3.331.023,08	-	192.286,52	3.523.309,60	505.054,21		0	1	0
2	0000002	X	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ANNESSI COLLETTORI	Opera cofinanziata con L. 483/98 - Lavori aggiudicati il 27/5/2005, ma l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo non è ancora avvenuta, in quanto l'amm. Comunale non ha i pareri degli organi competenti (Regione e ARPA). Per questo non è stato possibile assumere il mutuo.	-	453.419,94	-	-	-	-	-	100%			1
				Totale 2			-	453.419,94	-	-	-	-	-		0	0	1
3	4453291	00	CO	COMUNE DI DONGO	OPERE DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO DELL'ALBANO	Progettazione definitiva/ esecutiva approvata il 16/11/2005. Chiesta attivazione del mutuo.	-	473.808,37	-	-	-	-	-	100%			1
				Totale 3			-	473.808,37	-	-	-	-	-		0	0	1
				Totale CO			4.028.363,81	927.228,31	3.331.023,08	-	192.286,52	3.523.309,60	505.054,21		0	1	2
1	4334351	X	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	da sottoscrivere economie Ombrìaco D.g.r. VII/20084 del 23/12/04	5.357,03	-	-	-	-	-	5.357,03	100%		1	
1	4321708	X	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	da sottoscrivere economie da Bosio D.g.r. VII/20084 del 23/12/04	42.879,13	-	-	-	-	-	42.879,13	100%		1	
1	4334368	X	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	da sottoscrivere economie da via dell'Achille D.g.r. VII/20084 del 23/12/04	27.158,18	-	1,00	-	-	1,00	27.157,18	100%		1	
1	4321709	00	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER PORTONE	Lavori ultimati - in attesa di contabilità finale	191.089,05	-	97.616,30	-	-	97.616,30	93.472,75	49%	1		
1	4337325	00	LC	COMUNE DI BELLANO	DEPURATORE -FOGNATURA E CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE	Lavori in corso	449.317,50	-	-	-	271.315,00	271.315,00	178.002,50	40%		1	
1	4322169	01	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA -via Taceno	economie di altro intervento 4322169	13.629,20	-	13.629,20	-	-	13.629,20	-	0%	1		
1	4334351	00	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA COMUNALE VIA ALTA PER OMBRIACO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)	41.124,09	-	41.124,09	-	-	41.124,09	-	0%	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONV	Posizione	PROV	Ente Attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica conv.	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	4334368	00	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA DELL'ACHILLE	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)	86.463,34	-	86.463,34	-	-	86.463,34	-	0%	1		
1	4321708	00	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)	112.057,94	-	112.057,94	-	-	112.057,94	-	0%	1		
1	4322169	00	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA	ultimato	115.485,02	-	115.485,02	-	-	115.485,02	-	0%	1		
1	4339581	00	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	ultimato	361.519,83	-	354.081,51	7.438,32	-	354.081,51	-	0%	1		
1	4339583	00	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	ultimato	361.519,83	-	358.256,51	3.263,32	-	358.256,51	-	0%	1		
1	4339580	00	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA, ACQUEDOTTI E DEPURAZIONE - INTERVENTO A	ultimato	366.684,40	-	359.097,57	7.586,83	-	359.097,57	-	0%	1		
1	4323165	00	LC	COMUNE DI DERVIO	DEPURATORE	Ultimato	573.267,16	-	573.267,16	-	-	573.267,16	-	0%	1		
1	4339601	10	LC	COMUNE DI DORIO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	Ultimato; unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°	242.710,00	-	242.710,00	-	-	242.710,00	-	0%	1		
				Totale 1			2.990.261,70	-	2.353.789,64	18.288,47	271.315,00	2.625.104,64	346.868,59		11	4	0
2	4343561	01	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA -via Taceno	economie di altro intervento 4343561	2.605,49	-	2.605,49	-	-	2.605,49	-	0%	1		
2	4343561	00	LC	COMUNE DI BELLANO	LOCALITÀ NOVARENO	Ultimato nel 2002. Importo al netto di ec. Di € 2.605,49, per via taceno	25.799,64	-	25.799,64	-	-	25.799,64	-	0%	1		
2	4432916	20	LC	COMUNE DI COLICO	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	Lavori ultimati in attesa di contabilità finale; Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3	122.400,29	-	104.929,26	-	10.704,65	115.633,91	6.766,38	6%	1		
2	4323165	01	LC	COMUNE DI DERVIO	DEPURATORE - REALIZZAZIONE FOGNATURA	Ultimato	64.557,11	-	64.557,11	-	-	64.557,11	-	0%	1		
2	4339601	20	LC	COMUNE DI DORIO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	Ultimato; unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°	27.577,80	-	26.537,15	1.040,65	-	26.537,15	-	0%	1		
				Totale 2			242.940,33	-	224.428,65	1.040,65	10.704,65	235.133,30	6.766,38		5	0	0
3	4452867	00	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE - fraz. Rivalba	Lavori in corso	145.100,00	-	-	-	-	-	145.100,00	100%		1	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONV	Posizione	PROV	Ente Attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica conv.	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
3	4437643	00	LC	COMUNE DI BELLANO	COSTRUZ.TRONCO FOGNATURA SU S.P. VIA TACENO	Ultimato (da lettera 6/02/06 prot.n. 4168) - opera appaltata il 20/05/2004. Lavori sospesi in attesa di perizia suppletiva di variante. 1° SAL 29/10/04	81.892,12		36.125,31			36.125,31	45.766,81	56%	1		
3	4432916	30	LC	COMUNE DI COLICO	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	Lavori ultimati in attesa di contabilità finale;Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3	127.811,62	-	-	-	127.811,62	127.811,62	-	0%	1		
3	4383098	00	LC	COMUNE DI DERVIO	FOGNATURA CASTELLO	Ultimato	36.260,44	-	35.884,17	376,27		35.884,17	-	0%	1		
3	4383099	00	LC	COMUNE DI DERVIO	FOGNATURA IN VIA BERTANI	Ultimato	30.987,41	-	30.695,18	292,23		30.695,18	-0,00	0%	1		
3	4432346	00	LC	COMUNE DI DORIO	FOGNATURA E DEPURAZIONE LOC. OLGASCA-DORIO	Ultimato: il Comune provvederà a richiedere il saldo	28.474,66	-	17.374,61	-	5.711,54	23.086,15	5.388,51	19%	1		
				Totale 3			450.526,25	-	120.079,27	668,50	133.523,16	253.602,43	196.255,32		5	1	0
				Totale LC			3.683.728,28	-	2.698.297,56	19.997,62	415.542,81	3.113.840,37	549.890,29		21	5	0
1	4337713	00	SO	COM.TÀ MONT. DELLA VALCHIAVENNA	CASA DI RIPOSO CITTÀ DI CHIAVENNA	Intervento in via di ultimazione.Richiesti, all'inizio di dic. 05, altri € 120.412,04	774.685,35	0,00	387.933,96	0,00		387.933,96	386.751,39	50%		1	
1	4411481	00	SO	COM.TÀ MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROGOLO	ultimato	1.213.673,71	0,00	1.104.862,52	0,00	108.811,19	1.213.673,71	0,00	0%	1		
1	4328241	00	SO	COMUNE DI APRICA	IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITÀ LISCIDINI	ultimato	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00		516.456,90	0,00	0%	1		
1	4353682	00	SO	COMUNE DI ARDENNO	IMP. DEPURAZ. DI MEDIA VALLE E TRATTO COLL. FOGNARIO	lavori appaltati in autunno 2005	1.446.079,32	0,00	277.142,34	0,00	180.730,95	457.873,29	988.206,03	68%			1
1	4318254	00	SO	COMUNE DI FAEDO VALTELLINO	OPERE DI COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SONDRIO	ultimato	304.709,57	0,00	304.709,57	0,00		304.709,57	0,00	0%	1		
1	4337388	01	SO	COMUNE DI MADESIMO	COLLETTORI FOGNARI MADESIMO-MESE	ultimato	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00		516.456,90	0,00	0%	1		
1	4330209	00	SO	COMUNE DI MELLO	COLLETTORI SPONDA DESTRA ADDA	ultimato	419.879,46	0,00	419.879,46	0,00		419.879,46	0,00	0%	1		
1	4330361	00	SO	COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO	COLLETTORE FOGNARIO LOC.PORRETTINA FRAZ.SAN CASSIANO	ultimato (intervento sdoppiato con Samolaco)	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00		103.291,38	0,00	0%	1		
1	4330852	00	SO	COMUNE DI RASURA	COLLETTORE DA SACCO A REGOLEDO	ultimato	174.045,97	0,00	174.045,97	0,00		174.045,97	0,00	0%	1		
1	4332425	00	SO	COMUNE DI SAMOLACO	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	ultimato - problemi per liquidazione professionisti	1.446.079,32	0,00	1.370.605,35	0,00	41.129,01	1.411.734,36	34.344,96	2%	1		
1	4329749	00	SO	COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	ultimato, in attesa di contabilità finale - problemi per liquidazione terreni occupati	1.032.913,80	0,00	995.256,63	0,00		995.256,63	37.657,17	4%	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione	PROV	Ente Attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/ modifica conv.	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	4373454	00	SO	CONS. DEP. ALTA-VALLE COM. BORMIO-VALDIDENTRO-VALDISOTTO	COLLETTORI E SOSTITUZIONE PRESSA IMP. DEPURAZIONE	ultimato	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00		774.685,35	0,00	0%	1		
1	4351483	00	SO	CONS. DEP.NE ACQUE REF. DELLA VALMALENCO	COLLETTORE E DEPURATORE FOGNATURA DELLA VALMALENCO	terminati i lavori di collettamento. (Il progetto beneficia di un mutuo regionale aggiuntivo di € 3.264.007,60; di questi sono già stati incassati € 2.585.067,69). Appaltati, nell'autunno 2005, i lavori del depuratore	4.906.340,54		2.997.386,11	0,00	915.653,77	3.913.039,88	993.300,66	20%		1	
1	4326044	00	SO	CONS. GEST. IMP.TO DEP.NE - SONDRIO	DEPURATORE CONSORTILE	ultimato - in corso contabilità finale	1.244.661,13	0,00	1.112.342,90	0,00	52.715,70	1.165.058,60	79.602,53	6%	1		
1	4367035	00	SO	CONS. REAL.NE GEST. COLL.RE PRINC. E IMP.TO DEP.NE COM. GROSIO	COMPLETAMENTO_IMPIANTO DEPURAZIONE	ultimato, in attesa di contabilità finale	1.051.506,25	0,00	1.051.506,25	0,00		1.051.506,25	0,00	0%	1		
1	4280331	01	SO	SOC. DI DEP.NE MEDIA VALLE S.P.A	COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	ultimato	131.944,64	0,00	131.944,64	0,00		131.944,64	0,00	0%	1		
1	4280331	00	SO	SOC. DI DEP.NE MEDIA VALLE S.P.A.	COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	ultimato, in attesa di contabilità finale (sdoppiato con int. analogo)	2.062.997,18	0,00	2.052.000,75	0,00	10.996,43	2.062.997,18	0,00	0%	1		
				Totale 1			18.120.406,77	0,00	14.290.506,98	0,00	1.310.037,05	15.600.544,03	2.519.862,74		14	2	1
4	4336427	00	SO	COM.TÀ MONT. DELLA VALCHIAVENNA	COLLETTORI FOGNARI DEPURATORE MESE E AREA I.GORDONA	intervento ultimato, in attesa contabilità finale. Richiesti, all'inizio di dic. 05, altri € 59.280,82	774.685,35	0,00	709.188,42	0,00		709.188,42	65.496,93	8%	1		
4	4440750	00	SO	COM.TÀ MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	COLLETTAMENTO CONSORTILE IN DESTRA ADDA - ADEGUAMENTO IMPIANTO CONSORTILE	delibera 31/10/2003 modificato ente attuatore (ex Comuni di Cosio Valtellino, Morbegno, Rogolo, Andalo Valtellino, Traona, Cercino, Mello, Mantello, Cino, e Rasura)	258.228,45	0,00	0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	0,00	0%	1		
4	4370352	00	SO	COMUNE DI ARDENNO	COLLETTAMENTO COMUNI E OPERE SUL COLLETTORE ESISTENTE - IN SPONDA OROBICA - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEPURATORE CONSORTILE	lavori in via di ultimazione	516.456,90	0,00	445.764,79	0,00	29.040,00	474.804,79	41.652,11	8%		1	
				Totale 4			1.549.370,70	0,00	1.154.953,21	0,00	287.268,45	1.442.221,66	107.149,04		2	1	0
				Totale SO			19.669.777,47	0,00	15.445.460,19	0,00	1.597.305,50	17.042.765,69	2.627.011,78		16	3	1
				Totale complessivo			38.981.178,94	927.228,31	27.843.029,84	51.560,37	3.530.923,88	31.373.953,72	7.555.664,85		77	14	6

Tab. A.23/24.2 - Interventi finanziati con L. 483/98, quadro economico e stato di avanzamento

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	D.G.R. DI MODIFICA DI INTER- VENTO	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONO- MIE	ECONOMIE RIMODU- LATE	LIQUIDATO	DA LIQUI- DARE	LIQUIDA- TO NEL 2005	stato intervento/note	ultimato	in corso	in progetto
infrast	BS	Comune di Cevo		Rifacimento reti tecnologiche di via SS Nazzaro e Celso in Andrista di Cevo Rifacimento tratti di reti tecnologiche di diverse vie di Cevo	242.734,74	48.546,94	145.640,85	48.546,95	0,00		242.734,74	0,00		ultimato 2003	1		
infrast	BS	Comune di Cevo		Compl. marciapiede via Roma	35.635,53	7.127,11	21.381,32	7.122,48	4,63		35.630,90	0,00	7.122,48	ultimato 2005	1		
infrast	BS	Comune di Corteno Golgi		Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni.	254.415,81	55.674,05	167.022,16	31.719,60	0,00		254.415,81	0,00		Ultimato 2002. Le economie (23.954,46) sono state riutilizzate per opere di completamento	1		
infrast	BS	Comune di Corteno Golgi		Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni - COMPLETAMENTO	23.954,46						23.954,46	0,00		ultimato 2004	1		
infrast	BS	Comune di Edolo		Acquedotto Mola Alta - Mola Bassa - S. Sebastiano	154.937,07	30.987,41	0,00	0,00	0,00		30.987,41	123.949,66		In corso progettazione - l'Amministrazione comunale ha comunicato che causa problemi idrici è in fase di modifica il progetto che verrà inoltrato per le approvazioni di rito nei prossimi mesi del 2006.			1
infrast	BS	Comune di Incudine		Separação delle acque bianche in località Fase con smaltimento delle stesse in Val Moriana Innalzamento della vasca di accumulo/ sedimentazione - acquedotto loc. Giarelle	278.370,27	55.674,05	167.022,16	55.674,05	0,00		278.370,26	0,01	55.674,05	ultimato 2005	1		
infrast	BS	Comune di Saviore		Ripristino rete acquedottistica esistente	51.645,69	10.329,14	30.987,41	9.065,45	1.263,69		50.382,00	0,00		Ultimato 2003	1		
infrast	BS	Comune di Saviore		Ripristino rete fognaria esistente	20.141,82	4.028,36	12.085,05	3.527,57	500,84		19.640,98	0,00		Ultimato 2003	1		
infrast	BS	Comune di Sonico		Rifacimento rete acqua potabile e rete fognaria (Fraz. Garda)	77.468,53	15.493,71	46.481,12	15.493,71	0,00		77.468,54	-0,01		Ultimato 2002. Le economie (23.954,46) sono state riutilizzate per opere di completamento	1		
infrast	BS	Comune di Vezza D'Oglio		Adeguamento degli impianti fognari e della pavimentazione delle vie "Don Citroni e S. Giovanni". 2. Realizzazione del collegamento stradale di via "Naset".	278.370,27	55.674,05	167.022,16		0,00		222.696,21	55.674,06		opere realizzate per il 20%		1	
		Totale BS			1.417.674,19	283.534,82	757.642,23	171.149,81	1.769,16	0,00	1.236.281,31	179.623,72	62.796,53		8	1	1
infrast	CO	Comune di Dongo		Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	188.134,92	37.626,98	112.880,95	0	0		150.507,94	37.626,98		ultimato, in attesa contabilità finale	1		

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	D.G.R. DI MODIFICA DI INTER- VENTO	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONO- MIE	ECONOMIE RIMODU- LATE	LIQUIDATO	DA LIQUI- DARE	LIQUIDA- TO NEL 2005	stato intervento/note	ultimato	in corso	in progetto
infrast	CO	Comune di Gravedona		Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	253.063,88	50.612,78		0	0		50.612,78	202.451,10		Opera cofinanziata con CDDPP. Lavori aggiudicati il 27/5/2005, ma l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo non è ancora avvenuta, in quanto l'amm. Comu- nale non ha i pareri degli organi competenti (Regione e ARPA)			1
		Totale CO			441.198,80	88.239,76	112.880,95	0	0	0	201.120,71	240.078,09	0		1	-	1
infrast	LC	Comune di Dorio		Opere adeguamento acquedotto	25.822,84	5.164,57	0	0	0		5.164,57	20.658,27		lavori ultimati - in attesa di contabilità finale	1		
		Totale LC			25.822,84	5.164,57	0	0	0	0	5.164,57	20.658,27	0		1		
infrast	SO	C.M. di Tirano	49944/2000	Concorso nella costruzione di acquedotto comprensoriale.	258.228,00	51.646,00	0	0			51.646,00	206.582,00		Costo complessivo dell'opera € 4.648.112 - con D.g.r. del 24/3/05 n. VII/21157 la Regione Lombardia ha approvato una modifica al progetto originario (finanziato in parte dalla l.r. 31/96), che è suddiviso in 2 lotti. Il 1° (€ 2.236.640,00), interessa le opere di protezione della sorgente in galleria e la posa della condotta comprensoriale da Grosio a Mazzo. Sono tut-tavia sorte diffi- coltà con ANAS per avere l'autoriz- zazione ad entrare nella galleria.			1
infrast	SO	Comune di Chiavenna	49944/2000	Miglioramento rete idrica	206.583,00	41.317,00	123.949,66	41.316,34			206.583,00	0,00		ultimato 2003	1		
infrast	SO	Comune di Faedo V.	49944/2000	Ristrutturazione condotte per carezza idrica	103.291,00	20.658,00	61.974,82	0			82.632,82	20.658,18		ultimato 2004, contabilità finale prevista inizi 2006	1		
infrast	SO	Comune di Poggiridenti	49944/2000	Rifacimento di adduzione principale di acquedotto	103.291,38	20.658,28	61.974,82	20.458,28	200,00		103.091,38		20.458,28	ultimato 2005	1		
infrast	SO	Comune di Prata Camporaccio	49944/2000	Raddoppio condotta adduttrice da Chiavenna per carezza idrica.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.493,88			77.469,00	0,00		ultimato 2003	1		
infrast	SO	Comune di Teglio	49944/2000	Realizzazione vasche di carico e sistemazione di opere di presa.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.494,18			77.469,30	-0,30		ultimato 2004	1		
infrast	SO	Comune di Tresivio	49944/2000	Potabilizzazione e riordino acquedotto comunale	103.291,00	20.658,00	61.974,83	20.658,00	0,00		103.290,83	0,17		ultimato 2004	1		
infrast	SO	Comune di Valdisotto	49944/2000	Potenziamento acquedotto di Cepina a favore anche dei nuovi insediamenti degli abitanti della frazione distrutta di S. Antonio Morignone.	619.748,00	123.950,00	371.848,97	0			495.798,97	123.949,03		ultimato 2005 - in corso collaudo	1		
infrast	SO	Comune di Valmasino	49944/2000	Ristrutturazione di opera di presa a causa di inquinamento	129.114,00	25.823,00	77.468,53	21.890,47	3.932,00		125.182,00	0,00		ultimato 2004 - economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		
infrast	SO	Comune di Villa di Tirano	49944/2000	Ristrutturazione condotte per carezza idrica	129.114,22	25.822,84	77.468,53				103.291,37	25.822,85		ultimato 2004, chiesto saldo fine 2005 - In liquidazione 2/2006	1		
		Totale SO			1.807.598,60	361.521,12	929.622,40	135311,154	4.132,00	0,00	1.426.454,67	377.011,93	20.458,28		9	-	1
		TOTALE INFRASTRUTTURE			3.692.294,43	738.460,26	1.800.145,58	306.460,96	5.901,16	0,00	2.869.021,27	817.372,00	83.254,81	0,00	19	1	3