

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CVIII**

n. **2**

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE
DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA
DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE
PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHÉ
DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE
ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI MESI DI
LUGLIO ED AGOSTO 1987**

(Anno 2006)

(Articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102)

Presentata dalla Regione Lombardia

Trasmessa alla Presidenza il 24 settembre 2007


PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE I — INQUADRAMENTO GENERALE E GESTIONE FINANZIARIA	Pag.	11
PARTE II — PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO	»	15
Piano di prima fase	»	16
Integrazione allo schema previsionale e programmatico	»	20
Piano di seconda fase	»	21
Piano di utilizzo delle economie accertate	»	23
PARTE III — PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO	»	25
<i>Descrizione generale dei contenuti</i>	»	25
Azione 1: Verifiche di scenario — cap. 5.1.2	»	29
Azione 2: Sistema stradale — cap. 5.1.3.1	»	30
Azione 3: Sistema ferroviario — cap. 5.1.3.2	»	34
Azione 4: Viabilità valliva e intervalliva — cap. 5.1.4	»	36
Azione 5: Aviosuperficie di Caiolo ed eliporto di Bormio — cap. 5.1.5	»	37
Azione 6: Miglioramento dei sistemi di comunicazione — cap. 5.1.6	»	38
Azione 7: Agevolazioni fiscali — cap. 5.2.1 (1)	»	40
Azione 8: Agevolazioni finanziarie — cap. 5.2.1 (2)	»	41
Azione 9: Miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le piccole e medio imprese	»	43
Azione 10: Azioni strutturali — settore Manifatturiero — cap. 5.2.3	»	44
Azione 11: Azioni strutturali area agronomico-zootecnica — cap. 5.2.4 (1)	»	46
Azione 12: Azioni strutturali area agro-forestale — cap. 5.2.4 (2)	»	48
Azione 13: Azioni strutturali settore turistico — cap. 5.2.5	»	50
Azione 14: Azioni strutturali servizi allo sviluppo — cap. 5.2.6 ...	»	52
Azione 15: indirizzi di politica territoriale — cap. 5.3.1	»	53
Azione 16: Tutela dei beni ambientali — parchi e riserve — cap. 5.3.2	»	54
Azione 17: Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici — cap. 5.3.3 1 ^a parte	»	55
Azione 18: Progetto Archidata — cap. 5.3.3 (1) 2 ^o parte	»	57
Azione 19: Recupero dei centri e nuclei di antica formazione — cap. 5.3.3 (2)	»	58
Azione 20: Qualificazione dei servizi socio-culturali — cap. 5.3.4 (1)	»	59
Azione 21: Qualificazione dei servizi socio-culturali; istruzione e formazione superiore — cap. 5.3.4. (2) 3	»	60
Azione 22: Qualificazione dei servizi socio-culturali: Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine — cap. 5.3.4 (3)	»	61
Azione 23/24: Riaspetto infrastrutture tecnologiche — cap. 5.3.5 (1, 2, 3) e salvaguardia delle acque del lago di Como — cap. 5.3.5 (4) 5	»	62
Azione 25: Piano di metanizzazione — cap. 5.3.6.7	»	64
Azione 26: Cassa depositi e prestiti — cap. 6.3 e riepilogo interventi rifinanziati con la legge 483/80	»	66
Azione 27: Completamento degli indennizzi per i danni del 1987 — cap. 6.4.4	»	69
Azione 28: Oneri di gestione — cap. 6.5	»	70
Azione 30: Elementi e parametri di controllo — cap. 8.3 ...	»	72

ALLEGATO — INDICE DELLE TABELLE

Azione di piano 4: Viabilità valliva e intervalliva — cap. 5.1.4	Pag.	75
Tab. A.4.1 — Interventi di viabilità valliva e intervalliva finanziati con la CDDPP	»	75
Azione di piano 11: Azioni strutturali area agronomico zootecnica — cap. 5.2.4 (1)	»	82
Tab. A.11.1 — Interventi finanziari con la legge 102/90 delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco	»	82
Tab. A.11.2 — Descrizione degli interventi nelle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco e stato di attuazione — Fondi legge 483/98	»	84
Tab. A.11.3 — Dettagli interventi in provincia di Sondrio, finanziati con legge 102/90	»	85
Tab. A.11.4 — Elenco progetti degli alpeggi in provincia di Sondrio, finanziati in parte con legge 102/90 e in parte con la legge di rifinanziamento legge 483/98	»	87
Azione di piano 12: Azioni strutturali area agro-forestale — cap. 5.2.4 (2)	»	90
Tab. A.12.1 — Interventi e relativo stato di avanzamento, ripartito per province e comunità montane	»	90
Azione di piano 13: Azioni strutturali settore turistico — cap. 5.2.5 .	»	105
Tab. A.13.1 — Quadro economico degli interventi in provincia di Brescia	»	105
Tab. A.13.2 — Provincia di Sondrio — elenco degli interventi per singolo filone, con gli importi relativi a costo dell'intervento, contributo concesso, pagamenti effettuati, nonché lo stato di avanzamento e l'ente attuatore	»	105
Azione di piano 16: Tutela dei beni ambientali — parchi e riserve — cap. 5.3.2	»	109
Tab. A.16.1 — Elenco interventi nelle province di Bergamo, Brescia e Como e relativo stato di attuazione	»	109
Tab. A.16.2 — Elenco interventi nella provincia di Sondrio, suddiviso per programmi di intervento, e relativo stato di attuazione .	»	113
Azione di piano 17: Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici — cap. 5.3.3 1 ^a parte	»	119
Tab. A.17.1A — Stato di attuazione degli interventi finanziati in conto capitale ex legge 102/90 delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco	»	119
Tab. A.17.1B — Stato di attuazione degli interventi finanziati in conto capitale ex legge 102/90 della provincia di Sondrio	»	121
Tab. A.17.2 — interventi finanziati con la legge 483/98, quadro economico e stato di avanzamento	»	122
Tab. A.17.3 — Interventi finanziati con la CDD.PP, relativi importi e stato di avanzamento	»	123
Azione di piano 20: Qualificazione dei servizi socio-culturali — cap. 5.3.4 (1)	»	125
Tab. A.20.1 — Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento	»	125
Tab. A.20.2 — Interventi finanziati con la CDR 8/114/2006 della variazione di piano, relativi importi e stato di avanzamento ..	»	126
Azione di piano 23/24: Riassetto infrastrutture tecnologiche — cap. 5.3.5 (1, 2, 3) e salvaguardia delle acque del lago di Como — cap. 5.3.5 (4)	»	127
Tab. A.23/24.1 — Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento	»	127
Tab. A.23/24.2 — Interventi finanziati con legge 483/98, quadro economico e stato di avanzamento	»	135



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 21 AGOSTO 2007

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007/031)

(4.1.0)

D.g.r. 18 luglio 2007 - n. 8/5099**Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge n. 102/90 («Legge Valtellina») - Anno 2006****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»;

Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale n. V/376 del 3 dicembre 1991 e n. V/508 del 19 marzo 1992, con cui sono state adottate rispettivamente la proposta di Piano per la difesa del suolo e la proposta di Piano per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree di cui trattasi, ex artt. 3 e 5 della sopracitata legge 102/90;

Visti il d.p.c.m. del 28 dicembre 1991 ed il d.p.c.m. del 4 dicembre 1992 di approvazione, nei termini e con le prescrizioni indicati dagli stessi provvedimenti, dei piani suddetti e della relativa modulazione delle risorse finanziarie;

Preso atto altresì di quanto stabilito dalla l.r. n. 23/92 - Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987 - che prevede all'art. 3 l'approvazione della suddetta relazione annuale da parte della Giunta Regionale secondo le procedure previste dall'art. 9 della stessa legge, che al 2° comma stabilisce che la Giunta predispone e presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge 102/90;

Visto il decreto n. 347 del 14 gennaio 2002 del Dirigente dell'Organizzazione e personale che approva il passaggio alla gestione ordinaria del Piano Valtellina attraverso l'assegnazione delle azioni dell'Unità Organizzativa «Piano Socio Economico Valtellina» alle Direzioni Generali competenti della Giunta Regionale;

Visto il documento, allegato sub 1, predisposto con il contributo specifico delle Direzioni Generali e delle Province interessate, preposte all'attuazione della legge 102/90, contenente la Relazione da presentarsi al Parlamento relativa allo stato di attuazione della sopracitata legge al 31 dicembre 2006;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:


DELIBERA

- di approvare l'allegato documento «Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 102/90. Anno 2006» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere copia della suddetta Relazione al Consiglio Regionale;
- di trasmettere copia della suddetta Relazione al Parlamento, come previsto dalla legge;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

— • —

PAGINA BIANCA



Regione Lombardia

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 102/90

(Legge 102/90 - Art.10)

ANNO 2006

L'art. 10 della Legge 102/90 avente ad oggetto: "Piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone" stabilisce che la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino del Fiume Po provvedano alla redazione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Piani predisposti in attuazione agli articoli 3 (Piano della difesa del suolo) e 5 (Piano di ricostruzione e sviluppo) della medesima legge.

La presente relazione al Parlamento aggiorna lo sviluppo delle fasi attuative del piano al 31 dicembre 2006.

PAGINA BIANCA

PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE E GESTIONE FINANZIARIA

Nell'estate 1987 la Valtellina ed altre aree limitrofe delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, sono state colpite da avversità atmosferiche di portata eccezionale che hanno portato conseguenze disastrose a tutto il territorio coinvolto (tab. 1.1).

Tab. 1.1 – Province e relativi comuni interessati dalla Legge Valtellina.

Provincia	Comuni
Sondrio	Tutti i comuni
Bergamo	26 Comuni della Comunità Montana Valle Brembana: Camerata, Valtorta, S. Pellegrino, Zogno, S. Giovanni, Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Isola di F., Lenna, Mezzoldo, Moio de C., Olmo di B., Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, S. Brigida, Taleggio, Valleve, Valnegrà, Veduggio, Foppolo
Brescia	8 Comuni della Comunità Montana Alta Valcamonica: Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Niardo, Saviore dell'Adamello, Sonico, Vezza d'Oglio
Como	5 Comuni della Comunità Montana Alto Lario: Domaso, Dongio, Gera Lario, Gravedona, Sorico
Lecco	4 Comuni della Provincia di Lecco: Bellano, Colico, Dervio, Dorio

Lo Stato, con la Legge Speciale 102/90 detta Legge Valtellina, ha stanziato nel 1990 circa € 1.239.500.000 (L. 2.400 Mld) con l'obiettivo principale di raggiungere condizioni di stabilità idrogeologica dei territori e di creare migliori condizioni di sviluppo socio-economico per le popolazioni residenti nel territorio coinvolto.

Una piccola parte di queste risorse è stata direttamente trasferita ad altri Enti per la gestione delle emergenze e in parte ridotte nel corso degli anni dalle Leggi Finanziarie dal 1992 al 2003. Con la L. 483/98 lo Stato ha successivamente ridestinato ulteriori fondi per la realizzazione di alcune specifiche azioni dei due Piani.

Regione Lombardia, incaricata di elaborare il Piano di intervento, ha ripartito le risorse disponibili su due Piani, uno per la Ricostruzione e Sviluppo (approvato d.p.c.m. 4/12/92) e l'altro per la Difesa del Suolo (a sua volta distinto in tre sottofasi: 1° Fase - d.p.c.m. 28/12/91, Integrazione - d.p.c.m. 24/05/01 e 2° Fase - d.p.c.m. 10/01/03). Regione Lombardia ha inoltre emanato la l.r. 23/1992 con la quale sono definite procedure e modalità di attuazione degli interventi.

La tabella 1.2 riporta in definitiva le somme stanziati per la realizzazione dei due Piani e il relativo Ente a cui sono state direttamente erogate e che è responsabile della gestione finanziaria.

Tab. 1.2 - Riparto dei fondi destinati all'attuazione dei Piani della Legge Valtellina.

Ente	Oneri di gestione	Piano di ricostruzione e sviluppo	Piano di difesa del suolo	TOTALE
Regione Lombardia	10.329.137,97	492.491.232,69	500.232.364,01	1.003.052.734,67
AIPO			27.630.444,10	27.630.444,10
CDDPP		117.752.172,99		117.752.172,99
Stato/ ex Ministero Finanza e Bilancio (per Agevolazioni fiscali)		72.303.965,87		72.303.965,87
totali	10.329.137,97	682.547.371,55	527.862.808,11	1.220.739.317,63

Le risorse statali trasferite alla Regione Lombardia sono state stanziati su due specifici capitoli di entrata ai quali si riferiscono ora cinque capitoli di spesa, come indicato nella tabella 1.3, che riporta anche in dettaglio l'anno del finanziamento e la percentuale trasferita rispetto al totale.

Tab. 1.3 – Stanziamento dei finanziamenti statali nei capitoli di spesa della Regione Lombardia, ripartiti per Piano e relativo anno di accertamento.

	Piano di ricostruzione e sviluppo					Piano di difesa del suolo	totale		
stanziamento di Piano per azioni veicolate attraverso il bilancio regionale	502.820.371					500.232.364	1.003.052.735		
	Oneri di gestione	sistema produttivo	sistema insediativo ambientale	sistema relazionale	totale Piano			% introitata rispetto al totale introitato	% introitata rispetto allo stanziamento di Piano
ANNO	cap. 3646	cap. 3645	cap. 5542	cap. 5543		cap. 3530	totale per anno		
1992						256.531.372,17	256.531.372,17	25,58%	25,58%
1993	4.131.655,19	126.421.418,50			130.553.073,69		130.553.073,69	13,02%	13,02%
1994					0,00		-	0,00%	0,00%
1995					0,00		-	0,00%	0,00%
1996					0,00		-	0,00%	0,00%
1997	2.065.827,59	214.071.384,67			216.137.212,26		216.137.212,26	21,55%	21,55%
1998		14.047.627,65			14.047.627,65		14.047.627,65	1,40%	1,40%
1999	4.131.655,19	34.086.155,34			38.217.810,53	65.073.569,29	103.291.379,82	10,30%	10,30%
2000		53.432.630,78			53.432.630,78		53.432.630,78	5,33%	5,33%
2001		-61.853.976,98	16.513.192,89	93.621.240,84	48.280.456,75		48.280.456,75	4,81%	4,81%
2002					0,00	51.645.689,91	51.645.689,91	5,15%	5,15%
2003					0,00	129.059.907,00	129.059.907,00	12,87%	12,87%
totale	10.329.137,97	380.205.239,96	16.513.192,89	93.621.240,84	500.668.811,66	502.310.538,37	1.002.979.350,03	100,00%	99,99%

Per quanto riguarda l'avanzamento della spesa nella tabella 1.4 sono riportati gli importi erogati annualmente ripartiti per capitoli del bilancio regionale e per Piano di riferimento. Da essa si evince che rispetto alle risorse stanziare e gestite da Regione Lombardia l'avanzamento raggiunto dai due piani complessivamente è pari al 72% e che mediamente la spesa annua è del 5.5%.

Tab. 1.4 – Andamento annuale della spesa per quanto attiene i Piani di Ricostruzione e sviluppo e di Difesa del suolo, ripartito per i capitoli di competenza.

Piano	Ricostruzione e Sviluppo					Difesa del Suolo			
esercizio finanziario	3645	3646	5543	5542	totale	% avanzamento sullo stanziamento	3530	% avanzamento sullo stanziamento	totale Piani
1993	1.535.560	2.143.942			3.679.502	1%	2.219.037	0%	5.898.539
1994	17.330.144	134.184			17.464.328	3%	7.786.641	2%	25.250.969
1995	10.435.623	117.557			10.553.180	2%	27.794.473	6%	38.347.653
1996	7.180.817	173.643			7.354.460	1%	21.199.568	4%	28.554.028
1997	39.987.810	1.106.154			41.093.964	8%	23.938.331	5%	65.032.295
1998	20.594.900	213.794			20.808.694	4%	21.399.655	4%	42.208.349
1999	33.158.898	2.353.323			35.512.221	7%	8.507.325	2%	44.019.546
2000	38.641.580	771.699			39.413.279	8%	12.940.494	3%	52.353.773
2001	24.706.873	99.198	659.237	374.638	25.839.946	5%	9.460.999	2%	35.300.945
2002	33.430.153	1.892.803	3.470.091	1.178.368	39.971.415	8%	27.705.478	6%	67.676.893
2003	17.607.307	166.959	8.368.130	2.787.721	28.930.117	6%	66.916.728	13%	95.846.845
2004	15.737.866	44.002	7.896.231	1.329.859	25.007.958	5%	99.438.809	20%	124.446.767
2005	34.118.023	-	1.816.825	263.254	36.198.102	7%	31.594.038	6%	67.792.140
2006	10.324.812	-	2.077.687	671.681	13.074.179	3%	5.807.216	1%	18.881.395
Totale	304.790.366	9.217.258	24.288.201	6.605.521	344.901.345	69%	366.708.792	73%	711.610.137

Nel seguito si analizza in sintesi la gestione finanziaria ripartita dei cinque capitoli di spesa del Bilancio Regionale che veicolano i trasferimenti statali destinati all'attuazione dei due Piani.

Capitolo 3530: "Conferimenti Statali per gli interventi di difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina previsti nello stralcio di schema previsionale e programmatico"

Con questo capitolo sono veicolate le risorse corrispondenti agli obiettivi di cui all'art. 3 della legge 102/90, concretizzati attraverso il piano di Difesa del Suolo, che raccoglie gli interventi finalizzati alla difesa del suolo e delle acque ed al riassetto idrogeologico della Valtellina. L'investimento è previsto in conto capitale e la tabella 1.5 presenta la dinamica delle entrate e dei pagamenti totali.

Tab. 1.5 – Dinamica dei pagamenti correnti e perenti sul cap. 3530 (valori arrotondati all'euro)

anno	ENTRATE				PAGAMENTI			
	per anno	cumulate	correnti	Residui	residui perenti	totale per anno	cumulati	% cumulati / entrate totali
1992	256.531.372	256.531.372	-			-	-	0,00%
1993	-	256.531.372	-	2.219.037		2.219.037	2.219.037	0,40%
1994	-	256.531.372	5.916.437	1.870.204		7.786.641	10.005.678	2,00%
1995	-	256.531.372	-	27.794.473		27.794.473	37.800.151	7,50%
1996	-	256.531.372	12.743.244	8.430.602	25.722	21.199.568	58.999.718	11,70%
1997	-	256.531.372	13.299.755	9.878.486	760.090	23.938.331	82.938.050	16,50%
1998	0	256.531.372	12.080.600	4.130.635	5.188.420	21.399.655	104.337.705	20,80%
1999	65.073.569	321.604.941	1.500.906	1.913.912	5.092.506	8.507.325	112.845.030	22,50%
2000	-	321.604.941	6.320.834	737.661	5.882.000	12.940.494	125.785.524	25,00%
2001	0	321.604.941	6.818.561	147.965	2.494.473	9.460.999	135.246.523	26,90%
2002	51.645.690	373.250.631	23.585.025	372.842	3.747.611	27.705.478	162.952.000	32,40%
2003	129.059.907	502.310.538	52.702.715	10.827.419	3.386.594	66.916.728	229.868.729	45,80%
2004	-	502.310.538	98.544.442	62.135	832.232	99.438.809	329.307.538	65,60%
2005	-	502.310.538	31.155.692	3.330	435.016	31.594.038	360.901.576	71,80%
2006	-	502.310.538	5.661.273	-	145.943	5.807.216	366.708.792	73,00%
TOTALE	502.310.538	502.310.538	264.668.212	68.388.700	27.844.664	360.901.576	360.901.576	73,00%

Capitolo 3646: "Contributi Statali per gli oneri di gestione dei piani per la difesa del suolo e la ricostruzione della Valtellina"

Il capitolo è stato istituito per veicolare le risorse necessarie alla gestione operativa dei Piani da parte delle Amministrazioni provinciali coinvolte e della regione Lombardia. Il dettaglio relativo alla dinamica degli stanziamenti e dei pagamenti è sintetizzato in tabella 1.6.

Tab. 1.6 – Dinamica dei pagamenti correnti e perenti sul cap. 3646 (valori arrotondati all'euro)

anno	ENTRATE				PAGAMENTI		
	per anno	cumulate	correnti	residui	totale per anno	cumulati	% cumulati/entrate
1993	4.131.655	4.131.655	2.143.942	-	2.143.942	2.143.942	20,8%
1994	-	4.131.655	21.016	113.169	134.184	2.278.126	22,1%
1995	-	4.131.655	70.875	46.682	117.557	2.395.683	23,2%
1996	-	4.131.655	43.041	130.602	173.643	2.569.327	24,9%
1997	2.065.828	6.197.483	71.859	1.034.295	1.106.154	3.675.480	35,6%
1998	-	6.197.483	147.994	65.800	213.794	3.889.274	37,7%
1999	4.131.655	10.329.138	2.213.147	140.176	2.353.323	6.242.598	60,4%
2000	-	10.329.138	738.710	32.988	771.699	7.014.297	67,9%
2001	-	10.329.138	99.198	-	99.198	7.113.495	68,9%
2002	-	10.329.138	1.888.470	4.332	1.892.803	9.006.298	87,2%
2003	-	10.329.138	158.570	8.389	166.959	9.173.257	88,8%
2004	-	10.329.138	-	44.002	44.002	9.217.259	89,2%
2005	-	10.329.138	-	-	-	9.217.259	89,2%
2006	-	10.329.138	-	-	-	9.217.259	89,2%
Totale	10.329.138	10.329.138	7.596.822	1.620.435	9.217.258	9.217.259	89,2%

Capitolo 3645: "Contributi Statali per gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e sviluppo socioeconomico della Valtellina" – sistema produttivo

Il cap. 3645 fino al 2000 è stato il capitolo unico per la gestione dei pagamenti delle azioni relative al Piano di Ricostruzione e Sviluppo, mentre dal 2001 afferiscono solo le azioni relative al sistema produttivo. Infatti, con D.g.r. 4402 del 4/5/2001, si è ridotto tale capitolo per un importo di € 61.853.976,98 a fronte della contemporanea istituzione dei capp. 5542 e 5543 per la gestione rispettivamente dei sistemi insediativi-ambientale e relazionale rispettivamente. L'andamento della spesa di questo capitolo, indicato in tab. 1.7, pertanto non esprime esattamente l'andamento delle singole azioni del sistema produttivo, ma comprende anche una parte degli altri due sistemi. Nel luglio 2006 sono stati economizzati gli impegni perenti ed è stata fatta una variazione di bilancio per trasferire le risorse agli altri capitoli 5542 e 5543, tenendo conto anche della variazione di Piano, approvata con DCR 8/114/2006.

Tab. 1.7 - Dinamica dei pagamenti correnti e perenti sul cap. 3645 (valori arrotondati all'euro)

anno	ENTRATE				PAGAMENTI			
	per anno	cumulate	correnti	Residui	residui perenti	totale per anno	cumulati	% cumulati / entrate totali
1993	126.421.419	126.421.419	1.535.560	-	-	1.535.560	1.535.560	0,46%
1994	-	126.421.419	-	17.330.144	-	17.330.144	18.865.704	5,61%
1995	-	126.421.419	3.811.457	6.624.165	-	10.435.623	29.301.327	8,71%
1996	-	126.421.419	5.403.172	1.777.645	-	7.180.817	36.482.143	10,84%
1997	214.071.385	340.492.804	12.768.754	27.219.056	-	39.987.810	76.469.954	22,72%
1998	14.047.628	354.540.432	12.912.790	6.359.068	1.323.042	20.594.900	97.064.853	28,84%
1999	34.086.155	388.626.587	17.393.961	5.807.594	9.957.343	33.158.898	130.223.751	38,69%
2000	53.432.631	442.059.218	28.097.637	1.195.669	9.348.273	38.641.580	168.865.330	50,17%
2001	-61.853.977	380.205.241	21.451.088	-	3.255.785	24.706.873	193.572.203	57,52%
2002	-	380.205.241	14.141.012	141.430	19.147.712	33.430.153	227.002.356	67,45%
2003	-	380.205.241	15.349.614	157.519	2.100.173	17.607.307	244.609.663	72,68%
2004	-	380.205.241	13.898.984	-	1.838.882	15.737.866	260.347.529	77,36%
2005	-	380.205.241	5.419.905	223.834	28.474.284	34.118.023	294.465.552	87,49%
2006	-43.651.279	336.553.962	10.014.728	164.775	145.310	10.324.812	304.790.364	90,56%
Totale	336.553.962	336.553.962	162.198.662	67.000.899	75.590.804	304.790.366	304.790.364	90,56%

Capitolo 5542: "Contributi Statali per gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina – sistema insediativo ambientale"

Il dettaglio relativo alla dinamica degli stanziamenti e dei pagamenti su questo capitolo è esposto nella tabella 1.8. Da sottolineare che in realtà, essendo il capitolo di recente istituzione, l'andamento della spesa non rappresenta fedelmente lo stato di avanzamento delle azioni del sistema insediativo-ambientale, in quanto le risorse per queste azioni sono state erogate dal capitolo 3645 prima del 2001 e fino al giugno 2006 sono state erogate da impegni perenti del cap. 3645. Nel 2006 inoltre si è proceduto ad una variazione di bilancio in accordo alla variazione di Piano ex DCR 8/114/2006.

Tab. 1.8 – Stanziamento e dinamica dei pagamenti su cap. 5542 (valori arrotondati all'euro)

anno	ENTRATE			PAGAMENTI			
	per anno	cumulate	correnti	Residui	totale per anno	cumulati	% cumulati / entrate totali
2001	16.513.193	16.513.193	374.638	-	374.638	374.638	2,53%
2002	-	16.513.193	1.178.368	-	1.178.368	1.553.005	10,50%
2003	-	16.513.193	1.857.535	930.186	2.787.721	4.340.727	29,36%
2004	-	16.513.193	1.283.882	45.977	1.329.859	5.670.586	38,36%
2005	-	16.513.193	263.254	-	263.254	5.933.840	40,14%
2006	- 1.729.232	14.783.961	671.681	-	671.681	6.605.520	44,68%
Totale	14.783.961	14.783.961	5.629.358	976.163	6.605.520	6.605.520	44,68%

Capitolo 5543: "Contributi Statali per gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina – sistema relazionale"

Il dettaglio relativo alla dinamica degli stanziamenti e dei pagamenti su questo capitolo è esposto nella tabella 1.9. Come per il capitolo 5542 si sottolinea che in realtà, essendo il capitolo di recente istituzione, l'andamento della spesa non rappresenta fedelmente lo stato di avanzamento delle azioni del sistema relazionale, in quanto le risorse per queste azioni sono state erogate dal capitolo 3645 prima del 2001 e fino al giugno 2006 sono state erogate su impegni perenti del cap. 3645. Nel 2006 inoltre si è proceduto ad una variazione di bilancio in accordo alla variazione di Piano ex DCR 8/114/2006.

Tab. 1.9 – Stanziamento e dinamica dei pagamenti su cap. 5543 (valori arrotondati all'euro)

anno	ENTRATE			PAGAMENTI			
	per anno	Cumulate	correnti	residui	totale per anno	cumulati	% cumulati / entrate totali
2001	93.621.241	93.621.241	659.237	-	659.237	659.237	0,47%
2002	-	93.621.241	2.583.933	886.158	3.470.091	4.129.327	2,97%
2003	-	93.621.241	8.297.962	70.168	8.368.130	12.497.457	8,99%
2004	-	93.621.241	7.896.231	-	7.896.231	20.393.689	14,67%
2005	-	93.621.241	1.666.825	150.000	1.816.825	22.210.514	15,98%
2006	45.380.511	139.001.751	2.077.687	-	2.077.687	24.288.200	17,47%
Totale	139.001.751	139.001.751	21.104.188	1.106.326	22.210.514	24.288.200	17,47%

PARTE II - PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO

La Legge 102/90, prevede la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico, volti al recupero dei territori delle province colpite ed alla prevenzione del rischio in Valtellina e nelle adiacenti province di Como, Lecco, Bergamo e Brescia.

Il Piano di difesa del suolo organizza gli interventi, prevedendone la gestione principalmente da parte degli Enti Locali (Province, Comunità Montane e Comuni). Si è reso necessario uno sforzo iniziale di tipo amministrativo e organizzativo ingente, nonché la creazione di strutture tecniche, gli "staff" dotati di personale assunto *ad hoc*. I primi anni hanno visto concretizzarsi pochissime azioni: ne fanno fede i numeri evidenziati nelle prime relazioni al Parlamento.

La piena operatività si è raggiunta solo con gli anni successivi al '95, nel corso dei quali si è assistito ad un'implementazione significativa delle azioni previste dal Piano. Peraltro la legge 102/90 prevede la suddivisione degli interventi in due distinte fasi: una prima volta principalmente alla realizzazione delle opere più urgenti sui dissesti a maggior rischio; la seconda fase avrebbe dovuto svilupparsi a seguito di una verifica degli effetti indotti dalle azioni di prima fase, configurandosi principalmente come un naturale completamento delle stesse.

Nei fatti, il Piano è stato attivato in tre fasi, le due sopra descritte, ed una intermedia, predisposta per poter far fronte al ripetersi di fenomeni calamitosi di una certa gravità.

L'anno 2006 ha visto la prosecuzione dell'attività di completamento degli interventi della Prima fase del Piano e di quelli del Piano di Integrazione, oltre ad un forte sviluppo delle progettazioni degli interventi del Piano di Seconda Fase.

L'articolazione della legge prevede che il Piano si espliciti su più azioni in modo da fronteggiare sia in forma puntuale che estensiva, i fenomeni e le cause – naturali ed antropiche – che vengono a generare condizioni di rischio. In particolare sono previsti:

- **Interventi di tipo strutturale** volti alla sistemazione urgente di aree dissestate o a elevato rischio di dissesto, per la regimazione dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione delle pendici montuose;
- **Manutenzione territoriale diffusa**, consistente principalmente in piccole opere di sistemazione e ripristino dell'assetto naturale dei luoghi e delle infrastrutture, quali la ripulitura e la risagomatura dei corsi d'acqua, interventi sulle opere idrauliche esistenti, il ripristino dei sentieri e della viabilità minore per consentire accessi alle zone in dissesto.
- **Azioni di indirizzo e controllo delle trasformazioni urbanistiche** del territorio, con promozione di una revisione generalizzata dei piani urbanistici comunali vigenti, in funzione della conoscenza delle condizioni di rischio idrogeologico presenti.
- **Interventi di monitoraggio e studio** delle aree instabili attraverso un progressivo potenziamento del sistema strumentale, la cui installazione è iniziata nel 1987 per consentire principalmente gli interventi più urgenti in zona Val Pola, per il controllo anche dei fenomeni di dissesto più rilevanti nei bacini montani compresi nel Piano.

Per il Piano di difesa del suolo sono stati messi a disposizione complessivamente circa 528 milioni di Euro (1022 miliardi di lire), 284 dei quali (550 mld di lire) destinati al finanziamento della prima fase, 67 (129 mld di lire) per il piano integrativo intermedio e 177 (343 mld di lire) per la seconda fase, come riassunto nella tabella 2.1.

Tab. 2.1 – Quadro economico del Piano di difesa del suolo, distinto per prima fase, integrazione e seconda fase

			1 ^a FASE		ISPP		2 ^a FASE			
AZIONI DI PIANO			IMPORTO DI PIANO	n° Int.	IMPORTO DI PIANO	n° Int.	IMPORTO DI PIANO	n° Int.	TOTALE DI PIANO	n° Int.
1	PROV. SO	STRUTTURALI	143.495.834,64	102	35.925.031,13	26	60.917.413,40	40	240.338.279,17	168
		MANUTENZIONI	18.959.649,22	253	0	0	28.618.054,30	163	47.577.703,52	416
		totale SO	162.455.483,86	355	35.925.031,13	26	89.535.467,70	203	287.915.982,69	584
2	PROV. CO	STRUTTURALI	7.666.554,75	12	898.635,00	1	7.061.287,95	7	15.626.477,70	20
		MANUTENZIONI	614.067,25	9	0	0	245.058,80	7	859.126,05	16
		totale CO	8.280.622,00	21	898.635,00	1	7.306.346,75	14	16.485.603,75	36
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	3.115.268,01	6	2.096.815,01	5	0	0	5.212.083,02	11
		MANUTENZIONI	872.812,16	11	0	0	245.058,80	1	1.117.870,96	12
		totale LC	3.988.080,17	17	2.096.815,01	5	245.058,80	1	6.329.953,98	23
3	PROV. BS	STRUTTURALI	11.173.028,55	13	3.894.085,01	4	14.305.959,39	8	29.373.072,95	25
		MANUTENZIONI	2.375.185,28	29	0	0	1.387.203,23	15	3.762.388,51	44
		totale BS	13.548.213,83	42	3.894.085,01	4	15.693.162,62	23	33.135.461,46	69
4	PROV. BG	STRUTTURALI	23.688.018,66	51	6.745.753,43	3	28.092.445,70	56	58.526.217,79	110
		MANUTENZIONI	4.034.044,84	42	0	0	2.908.685,26	51	6.942.730,10	93
		totale BG	27.722.063,50	93	6.745.753,43	3	31.001.130,96		65.468.947,89	203
Totale STRUTTURALI			189.138.704,61	184	49.560.319,58	39	110.377.106,44	111	349.076.130,63	334
Totale MANUTENZIONI			26.855.758,75	344	0	0	33.404.060,39	237	60.259.819,14	581
5	MONITORAGGI		7.746.853,49		3.098.741,39		5.164.568,99		16.010.163,87	
6	REGOLAZIONE LAGO DI COMO		774.685,35		0		0		774.685,35	
7	DIFESA CITTÀ DI COMO		8.263.310,39		0		2.065.827,60		10.329.137,99	
8	BONIFICHE		7.746.853,49		0		0		7.746.853,49	
9	TERRAZZAMENTI		10.329.137,98		0		15.493.706,97		25.822.844,95	
10	REVISIONE PIANI URBANISTICI		2.582.284,50		0		0		2.582.284,50	
11	STUDI EFFETTI INDOTTI		516.456,90		0		0		516.456,90	

		1 ^a FASE		ISPP		2 ^a FASE		TOTALE DI PIANO	n° Int.
AZIONI DI PIANO		IMPORTO DI PIANO	n° Int.	IMPORTO DI PIANO	n° Int.	IMPORTO DI PIANO	n° Int.		
12	PIANA DELLA SELVETTA	2.582.284,50		0		0		2.582.284,50	
13	FORESTAZIONE	0		0		10.329.137,98		10.329.137,98	
IMPORTO REGIONE		256.536.329,96		52.659.060,97		176.834.408,37		486.029.799,30	
14	GENERALITÀ (AIPO)	27.630.444,10		14.202.564,73		0		41.833.008,83	
IMPORTO TOTALE DI PIANO		284.166.774,06		66.861.625,70		176.834.408,37		527.862.808,13	

PIANO DI PRIMA FASE

1) Interventi strutturali

Il Piano di prima fase prevede 184 interventi strutturali su frane, arginature, regimazioni idrauliche e consolidamento di pareti rocciose, per un importo complessivo di circa 189 milioni di € (366 miliardi di lire).

Ad oggi, risultano completati 162 interventi, con la chiusura contabile definitiva e conseguenti atti regionali, a seguito dell'approvazione del collaudo da parte dell'ente attuatore. Dei rimanenti interventi, n. 18 sono in corso di realizzazione (per n. 9 di questi sono state completate le opere ed avviate le fasi di collaudo) e n. 4 sono in fase di progettazione e/o di approvazione. Va precisato che gli interventi non ancora conclusi sono, per la maggior parte, interventi di completamento, finanziati utilizzando le economie accertate in chiusura dei lavori prioritari, autorizzati negli anni precedenti per dare migliore funzionalità o completezza a queste opere.

Un discorso a parte occorre fare per i 27 interventi previsti nei cosiddetti "Bacini prioritari" del Mallero, del Tartano e di Val Pola, ubicati nel territorio della provincia di Sondrio, per i quali, date le caratteristiche ambientali, il numero e le tipologie di interventi previsti, il Ministero dell'Ambiente ha posto particolari vincoli, subordinando la progettazione e realizzazione degli interventi alla Valutazione di Impatto Ambientale. Per quanto riguarda il bacino del Mallero, alla Provincia di Sondrio compete la realizzazione delle opere idrauliche lungo l'asta torrentizia principale, alla Regione invece compete la sistemazione idraulica e il consolidamento dei versanti della Val Torreggio, sottobacino in destra idrografica del Mallero, responsabili dei maggiori dissesti occorsi alla Val Malenco e Sondrio.

Sono anche in capo alla Regione Lombardia gli interventi previsti sull'area del conoide del Tartano e nell'area della Val Pola, località particolarmente colpite anche in termini di vite umane nel 1987.

E' stata definita e perfezionata la procedura con cui la Regione, una volta terminata la fase progettuale di competenza, affiderà le fasi attuative degli interventi nei Bacini Prioritari alla Provincia di Sondrio, mantenendo in capo alla Regione le sole funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, come prevede la nuova organizzazione degli Enti Locali, prevista dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

In sintesi, la situazione degli interventi nei bacini prioritari è la seguente:

Bacino del Mallero

Dei 21 interventi previsti in Prima fase, n. 16 sono già conclusi, n. 4 sono in avanzato stato di esecuzione e n. 1 in progettazione. Quest'ultimo intervento è quello relativo alla sistemazione del torrente Torreggio, in capo alla Regione, per il quale era stato espresso parere negativo dal Ministero dell'Ambiente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale. Nel corso del 2006 ARPA Lombardia ha provveduto all'appalto dei lavori previsti dal Piano di indagini geognostiche, propedeutiche al perfezionamento della progettazione. Parallelamente all'esecuzione di tali indagini, è stato predisposto il progetto definitivo ed è stato rielaborato ed aggiornato lo Studio di Impatto Ambientale, con l'obiettivo di riavviare nei primi mesi del 2007 la Procedura di V.I.A. statale.

Bacino del Tartano

Dei n. 5 interventi previsti dal Piano, n. 3 sono in capo alla Provincia di Sondrio di cui n. 2 in esecuzione ed n. 1 ultimato, in fase di collaudo.

I rimanenti due interventi, di competenza regionale, sono stati accorpati in un unico progetto che è stato sviluppato dai professionisti a livello esecutivo e che ai primi di dicembre del 2004, a completamento delle procedure di asservimento dei terreni necessari, è stato validato ed approvato dalla Regione. È stato inoltre predisposto il relativo disciplinare per l'affidamento alla Provincia di Sondrio delle funzioni di stazione appaltante che è stato sottoscritto nell'aprile del 2005. Le difficoltà tecnico-economiche incontrate da ANAS nella progettazione del 1° lotto della nuova SS. 38, soprattutto in materia di approvvigionamento di materiale inerte, hanno indotto Provincia di Sondrio e Regione Lombardia, in sede di predisposizione e valutazione del Piano cave, a rivedere le previsioni per l'ambito estrattivo della conoide del Tartano, proponendo di riservarlo a beneficio esclusivo della SS. 38. Questo, di fatto comporterà una rivisitazione del progetto già approvato, con la necessità di una estrapolazione di 1° stralcio funzionale, relativo agli interventi di consolidamento spondale e stabilizzazione dell'alveo nella parte apicale del conoide ed allo sbocco in Adda, rinviando ad un successivo piano di cava la parte relativa alla realizzazione del canale del vallo di sicurezza in sinistra idraulica.

Bacino dell'Alto Adda - Val Pola

Il Piano di prima fase prevede il finanziamento dell'intervento di sistemazione idraulica della Val Pola, di competenza regionale. Dal progetto preliminare, sottoposto positivamente a Valutazione di Impatto Ambientale, sono stati stralciati 5 interventi minori sulle valli laterali che interessano l'area di frana. Per 3 di questi interventi sono state completate le progettazioni fino al livello esecutivo e sono stati predisposti i disciplinari per il trasferimento alla Provincia di Sondrio delle funzioni di stazione appaltante, sottoscritti i quali, nel corso del 2004, si è provveduto ad avviare il completamento delle pratiche espropriative propedeutiche all'avvio dei lavori.

Per quanto riguarda il progetto principale, il progetto esecutivo è stato consegnato nel febbraio del 2005 ed è stato approvato nel dicembre dello stesso anno, al termine delle procedure di validazione affidate nel luglio 2005, con apposita gara, ad una società

certificata ai sensi dell'art. 30, comma 6 della l. 109/94 e s.m.i. E' stata poi avviata la procedura per l'affidamento alla Provincia di Sondrio delle funzioni di stazione appaltante con la stesura del relativo disciplinare che è stato sottoscritto nel mese di maggio 2006. Successivamente, la Provincia ha indetto la gara d'appalto che si è conclusa alla fine del mese di dicembre con l'apertura delle buste. È presumibile l'affidamento, salvo imprevisti entro l'estate del 2007.

La tabella 2.2 riepiloga lo stato di attuazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Prima Fase.

Tab. 2.2 - Stato di attuazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Prima Fase.

Province		Importo di Piano	Stato attuazione interventi			
			Previsti	In progettazione	In esecuzione	Ultimati
Sondrio	Interventi strutturali ad esclusione dei Bacini Prioritari	54.238.014,20	75	0	7	6
	Bacini Prioritari	89.257.820,44	27	4	7	1
	Totale Sondrio	143.495.834,64	102	4	14	8
Como		7.666.554,75	12	0	3	
Lecco		3.115.268,01	6	0	1	
Brescia		11.173.028	13	0	0	1
Bergamo		23.688.018,66	51	0	0	5
Totale Strutturali		189.138.704,61	184	4	18(*)	16

(*) di cui 9 in fase di collaudo da parte dell'Ente attuatore.

2) Manutenzione territoriale diffusa

L'instabilità dei versanti, strettamente correlata all'assetto geologico del territorio, è per altro molto legata anche al crescere dei fenomeni di abbandono e scarsa manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua. La L. 102/90 prevede una specifica disponibilità finanziaria per interventi di manutenzione territoriale diffusa.

Con il Piano di prima fase, su tutto il territorio di interesse, sono stati originariamente individuati 517 interventi di questo tipo, per un costo complessivo di circa 26,9 milioni di euro (52 miliardi di lire); essi comprendono la manutenzione e l'integrazione di opere idrauliche longitudinali e trasversali, di opere di difesa attiva e passiva dei versanti, oltre alla pulizia di torrenti e boschi.

Nel corso degli anni, le Comunità Montane, enti attuatori degli interventi, hanno proposto diversi aggiornamenti ai propri originari Programmi, accorpando tra loro interventi lungo la medesima asta torrentizia o talvolta eliminandone alcuni, perché già realizzati con altri finanziamenti o per poter incrementare i fondi a disposizione per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari.

Allo stato attuale risulta pertanto un totale di 344 interventi programmati al posto dei 517 originari, 340 dei quali sono già stati approvati e 4 sono in avanzata fase di revisione progettuale da parte delle competenti Comunità montane, individuate quali enti attuatori, a seguito delle mutate condizioni al contorno. Degli interventi approvati, 334 sono già stati completati, mentre 6 sono in avanzata fase di esecuzione. I dati presentati illustrano chiaramente come gli interventi di manutenzione territoriale diffusa di prima fase risultano ormai per il 97% completati, avendo così recuperato gran parte del ritardo accumulato negli anni precedenti al 2000 per le motivazioni già più volte sottolineate nelle precedenti relazioni e di seguito riassunte:

- iniziale ritardo, che ha caratterizzato alcune Comunità Montane, nel presentare i progetti alla Regione Lombardia per l'approvazione di competenza;
- continue richieste, da parte delle Comunità Montane, di aggiornamenti e modifiche del Piano, che, seppure a volte giustificate dal mutamento dello stato dei luoghi, soprattutto a seguito degli eventi calamitosi del 1997 e 2000, hanno provocato un rallentamento dell'approvazione degli interventi;
- scarsità di vere e proprie manutenzioni: in realtà molti progetti si configurano come degli interventi strutturali in piccolo, presentando quindi le stesse problematiche tecnico-amministrative dei progetti strutturali, ma con somme a disposizione ridotte.

Tab. 2.3 - Stato di attuazione degli interventi di manutenzione territoriale diffusa previsti dal Piano di Prima Fase.

Province	Comunità Montane	Importo di Piano	Stato attuazione interventi			
			Previsti	In progettazione	In esecuzione	Ultimati
Sondrio	Morbegno	3.215.977,11	52	0	0	52
	Sondrio	4.374.389,94	56	0	1	55
	Tirano	3.042.964,05	34	0	1	33
	Valchiavenna	3.533.598,10	57	1	1	55
	Alta Valtellina	4.792.720,02	54	3	1	50
	Totale Sondrio	18.959.649,22	253	4	4	245
Como	Alto Lario Occ.	614.067,25	9	0	0	9
Lecco	Valsassina	872.812,16	11	0	0	11
Brescia	Valle Camonica	2.375.185,28	29	0	0	29
Bergamo	Valle Brembana	4.034.044,84	42	0	2	40
Totale Manutenzioni		26.855.758,75	344	4	6	334

3) Studi e monitoraggio

Tra gli obiettivi raggiunti dalla Regione, va ricordato il sofisticato sistema di monitoraggio che ha il compito di tenere costantemente sotto controllo le zone geologicamente instabili. Il Centro di Monitoraggio Geologico, istituito a questo scopo in seguito agli eventi catastrofici del luglio 1987, ha sede a Sondrio ed opera 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno.

Nel corso del 2006 sono proseguite le attività del Centro Monitoraggio, ora in capo all'ARPA, con l'utilizzo dei fondi assegnati in relazione ai piani di gestione e sviluppo concordati e approvati da Regione Lombardia.

Le aree attualmente monitorate sono 17, di cui 9 gestite tramite la trasmissione automatica dei dati.

La strumentazione utilizzata in queste aree è costituita da estensimetri, inclinometri, fessurimetri, estenso-inclinometri, piezometri e antenne GPS per rilevamenti satellitari di precisione. I dati vengono acquisiti principalmente ogni mezz'ora e trasmessi in tempo reale tramite una rete comprendente radio, trasmettitori, ponti radio e ricevitori.

E' inoltre in funzione una rete di rilevamento idro-meteorologico, composta da pluviometri, termometri, nivometri, barometri ed idrometri, che copre la Valmalenco e l'Alta Valle a monte del Lago di Pola; tale strumentazione consente la previsione, con buona approssimazione, delle portate in transito nelle sezioni idrometriche di fondovalle.

Il Centro di Monitoraggio acquisisce ed elabora i dati registrati, predispone i necessari controlli alla strumentazione e fornisce consulenza specialistica agli Enti Locali. Svolge inoltre attività di supporto tecnico specialistico sia per una migliore definizione degli interventi nelle aree ad alto rischio idrogeologico, individuate ai sensi della L. 267/98, sia durante il verificarsi di eventi calamitosi.

4) Azioni speciali

Il piano prevede "azioni speciali" sul territorio per la riduzione di particolari situazioni di rischio; le risorse finanziarie destinate a queste azioni sono pari a circa 29,7 milioni di euro (57 miliardi e mezzo di lire).

Le opere previste riguardano:

□ La regolazione automatica del lago di Como.

L'intervento consiste nella sistemazione della traversa della diga di Olginate e nella sua regolazione con l'ausilio di una rete pluviometrica e di un programma di manovra coordinato ed automatizzato, al fine di ridurre i rischi alluvionali delle aree di valle, attraverso la modulazione degli sfiori.

Il progetto, costato circa 775 mila euro (1,5 miliardi di lire), è stato completato e portato a termine dal Consorzio dell'Adda; sono stati proposti, attivati e completati aggiornamenti progettuali per un importo pari a circa 138 mila euro (267 milioni di lire).

A fine 2003, i tecnici del Consorzio, pur con qualche mese di ritardo sui tempi previsti, anche a seguito del passaggio del Centro di Monitoraggio all'ARPA, hanno completato le attività necessarie per l'adeguamento hardware e software per il miglioramento dei collegamenti e l'interscambio dei dati con il Centro di Monitoraggio stesso. Allo scopo, per garantire copertura finanziaria all'intervento sono stati utilizzati fondi per monitoraggio e studi, oltre ai fondi economizzati sugli altri interventi dell'azione stessa. Nel 2004 si è data formale chiusura dell'azione di Piano, con accertamento definitivo delle somme spese.

□ La difesa della città di Como dalle esondazioni del lago.

A causa della subsidenza del suolo, la zona centrale della città di Como, in particolare piazza Cavour, viene periodicamente sommersa, anche in seguito a piene ordinarie del lago.

Il progetto approntato prevede di realizzare opere di difesa fisse e mobili al fine di garantire la sicurezza dalle esondazioni. Il progetto esecutivo completo prevede interventi per circa 14 milioni di euro (27 miliardi di lire), di cui circa 8,3 milioni (16 miliardi di lire) finanziati con la prima fase del Piano Valtellina ed una previsione di ulteriori 2 milioni circa (4 miliardi di lire) nella seconda fase.

Nei primi mesi del 2003 sono state completate le procedure tecnico amministrative per la definizione dell'inserimento del progetto nell'ambito del Piano Infrastrutturale regionale, così da garantire al comune di Como, ente attuatore dell'intervento, la necessaria copertura finanziaria dell'opera.

Nel corso del 2004, il Comune ha indetto la gara d'appalto che, purtroppo è andata deserta, a seguito della crisi del mercato dell'acciaio, con impennate dei prezzi anche per i materiali ferrosi per l'edilizia. Il Comune è stato quindi costretto a sospendere la gara e dare corso ad un aggiornamento del progetto, onde poter nuovamente procedere con la gara, svoltasi tra luglio e settembre del 2005. A seguito dell'affidamento provvisorio, è stato presentato ricorso al TAR da parte di una delle ditte concorrenti avverso la decisione del Comune di Como, ottenendo in prima istanza la sospensione dell'aggiudicazione.

Le procedure del ricorso di sono dilungate per tutto il 2006 e solo a dicembre è arrivata la sentenza decisoria finale a favore del Comune. Successivamente, bisognerà attendere la revisione del progetto esecutivo da parte della ditta vincitrice, secondo le proposte migliorative ammesse dalle procedure di gara (offerta economicamente più vantaggiosa), prima di procedere con la sua riapprovazione e successivo avvio dei lavori (presumibilmente nella tarda primavera o inizio estate 2007).

□ Bonifiche in Provincia di Sondrio.

Tra gli effetti delle esondazioni del fiume Adda dell'87, rilevanti sono risultati i danni provocati alle aree agricole del fondovalle sondriese lungo l'asta dell'Adda, e più in particolare in corrispondenza della Piana della Selvetta e del Pian di Spagna.

I 18 interventi programmati, finanziati con circa 7,8 milioni di euro (a cui va aggiunto un ulteriore intervento di completamento sulle Merette in CM di Valchiavenna e l'intervento nella Piana della Selvetta), la cui esecuzione è stata affidata alle Comunità Montane territorialmente competenti, mirano al riassetto agricolo e alla bonifica dei terreni resi improduttivi dagli eventi alluvionali.

Nella quasi totalità dei casi, alla bonifica agraria, si accompagna quella idraulica, con la sistemazione, il drenaggio e il potenziamento dei canali di scolo. Complessivamente, 16 interventi sono stati terminati e collaudati, mentre 3 sono in fase di avanzata esecuzione.

La bonifica della Piana della Selvetta, per un finanziamento totale di circa 7,1 milioni di euro (13,8 miliardi di lire) prevede due distinte aree d'azione, la prima delle quali riguarda la risistemazione di valgelli pedemontani nei Comuni di Ardenno e Fusine, la

seconda prevede invece la costruzione di un nuovo canale di fuga delle piene con sbocco in Adda a valle dello sbarramento Enel di Ardenno.

Nel corso del 2003, si è provveduto alla predisposizione del progetto esecutivo relativo alla sistemazione dei valgelli pedemontani ed alla bonifica agraria; è stata altresì completata, da parte regionale, la procedura per il reperimento dei fondi necessari alla copertura finanziaria dell'intervento per la realizzazione della via di fuga, tramite l'utilizzo delle economie di Piano, presentando una proposta in tal senso all'Autorità di Bacino del fiume Po.

Nel corso del 2004, ottenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del fiume Po, sentito il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, la Comunità Montana di Morbegno, ente attuatore dell'intervento, ha potuto completare le procedure di validazione ed approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento e successivamente alla presa d'atto regionale, procedere con l'indizione della gara d'appalto. I lavori, avviati nei primi mesi del 2005, e perseguiti per tutto il 2006, sono in fase di avanzata esecuzione.

□ **Terrazzamenti in Provincia di Sondrio.**

Grande importanza per la stabilità dei versanti riveste il consolidamento delle zone terrazzate, danneggiate durante gli eventi catastrofici del 1987, e la regimazione idraulica delle acque sul fronte retico della Valtellina.

Le azioni previste sui terrazzamenti sono articolate in due tipologie di intervento:

- rifacimento dei muretti a secco, a carico dei privati, con un contributo della Legge Valtellina pari all'80% delle spese sostenute; per questi contributi sono stati spesi finora circa 5,4 milioni di €;
- interventi di regimazione idraulica dei valgelli del versante retico e di sistemazione delle strade di accesso alle zone terrazzate, suddivisi in 2 aree omogenee, per un totale di circa 3 milioni di €.

A tutto dicembre 2006 sono stati completati i lavori per una delle 2 aree comprensoriali, mentre per l'altra i lavori sono in corso di esecuzione.

5) Azioni diverse

Nell'ambito del Piano, i comuni sono chiamati a rivedere i **piani urbanistici** alla luce delle condizioni di rischio individuate dal piano di assetto idrogeologico e da appositi studi di settore.

Per questo obiettivo, le amministrazioni locali hanno a disposizione 2,6 milioni di €. Operativamente il lavoro di revisione e adeguamento dei PRG si è basato sull'applicazione della l.r. 41/97, che prevede la realizzazione di studi geologici a supporto dei piani regolatori.

Nel corso del 2006 è proseguita l'azione per l'adeguamento dei Piani regolatori al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), approvato nel 2001 quale strumento tecnico per le verifiche di compatibilità cui sottoporre gli strumenti urbanistici in sede di loro formazione ed adozione, in particolare per i comuni dell'area montana.

A fine 2006 risultano erogati circa 1,79 milioni di euro, quali contributi ai comuni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici. In particolare su un totale di 121 comuni sono stati erogati contributi a 103 comuni. Inoltre si ricorda che negli anni precedenti sono stati erogati contributi a 4 Comunità Montane per la realizzazione di aereofotogrammetrie necessarie per la realizzazione di cartografie di dettaglio.

Per quanto concerne l'azione relativa allo "studio degli effetti indotti" è stato affidato, e procede nello sviluppo, l'incarico ad IREALP per la raccolta dei dati di dettaglio relativo alle opere finora realizzate e la successiva analisi sviluppando una metodologia di valutazione di impatto elaborata dalla Regione Lombardia in collaborazione con IRER e Università Milano Bicocca sul bacino idrografico pilota del torrente Mallero.

6) Identificazione delle aree a rischio

Le azioni di piano sono state condotte sulla base delle identificazioni del rischio idrogeologico nei bacini coinvolti, confermate dal Piano di Assetto Idrogeologico definito dall'Autorità di Bacino del fiume Po ed approfondite, per alcune situazioni di particolare gravità, con le modalità indicate dalla legge 267/1998.

7) Interventi in capo all'A.I.P.O.

L'esecuzione delle opere di difesa spondale del fiume Adda, nella sua parte classificata di III categoria, è di competenza dell'A.I.P.O. (ex Magistrato del Po). Le risorse destinate in prima fase ammontano a circa 27,4 milioni di euro.

Alcuni interventi sono stati realizzati, altri sono rimasti a livello di progettazione preliminare e parte dei finanziamenti sono stati destinati dall'A.I.P.O. su altri interventi, poiché non inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici di competenza, come previsto dalla Legge 109/94 e successive integrazioni.

Nel seguito si riporta la tab. 2.4 aggiornata al 31/12/2006, relativa all'avanzamento degli interventi di Prima fase ed al loro quadro economico.

Tab. 2.4 - Quadro economico degli interventi di Prima fase.

			1 ^A FASE						
AZIONI DI PIANO			IMPORTO DI PIANO	% Avanz. Lavori	IMPORTO IMPEGNATO	% imp/ piano	IMPORTO LIQUIDATO	% liq/ piano	% liq/ imp
1	PROV. SO	STRUTTURALI	143.495.834,64	91,45	93.348.873,53	65,05	85.564.041,54	59,63	91,66
		MANUTENZIONI	18.959.649,22	96,80	18.959.649,22	100,00	18.011.666,77	95,00	95,00
		totale SO	162.455.483,86		112.308.522,75	69,13	103.575.708,31	63,76	92,22
2	PROV. CO	STRUTTURALI	7.666.554,75	80,00	6.629.457,19	86,47	6.620.160,94	86,35	99,86
		MANUTENZIONI	614.067,25	100,00	548.818,93	89,37	548.818,93	89,37	100,00
		totale CO	8.280.622,00		7.178.276,12	86,69	7.168.979,87	86,58	99,87
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	3.115.268,01	87,00	2.487.173,01	79,84	2.487.173,01	79,84	100,00
		MANUTENZIONI	872.812,16	100,00	814.088,31	93,27	814.088,31	93,27	100,00
		totale LC	3.988.080,17		3.301.261,32	82,78	3.301.261,32	82,78	100,00
3	PROV. BS	STRUTTURALI	11.173.028,55	100,00	10.062.888,02	90,06	10.062.888,02	90,06	100,00
		MANUTENZIONI	2.375.185,28	100,00	2.363.427,51	99,50	2.363.427,51	99,50	100,00
		totale BS	13.548.213,83		12.426.315,53	91,72	12.426.315,53	91,72	100,00
4	PROV. BG	STRUTTURALI	23.688.018,66	100,00	22.418.524,03	94,64	22.418.524,03	94,64	100,00
		MANUTENZIONI	4.034.044,84	95,23	4.034.044,84	100,00	3.832.342,60	95,00	95,00
		totale BG	27.722.063,50		26.452.568,87	95,42	26.250.866,63	94,69	99,24
		Totale STRUTTURALI	189.138.704,61		134.946.915,78	71,35	127.152.787,54	67,23	94,22
		Totale MANUTENZIONI	26.855.758,75		26.720.028,81	99,49	25.570.344,12	95,21	95,70
5	MONITORAGGI		7.746.853,49	100,00	7.746.853,49	100,00	7.746.853,49	100,00	100,00
6	REGOLAZIONE LAGO DI COMO		774.685,35	100,00	774.685,35	100,00	774.685,35	100,00	100,00
7	DIFESA CITTA' DI COMO		8.263.310,39	0,00	4.957.986,23	60,00	4.957.986,23	60,00	100,00
8	BONIFICHE		7.746.853,49	84,21	6.107.271,55	78,84	6.107.271,55	78,84	100,00
9	TERRAZZAMENTI		10.329.137,98	73,00	8.671.721,93	83,95	8.671.721,93	83,95	100,00
10	REVISIONE PIANI URBANISTICI		2.582.284,50	69,50	1.950.852,57	75,55	1.794.752,57	69,50	92,00
11	STUDI EFFETTI INDOTTI		516.456,90	30,00	260.000,00	50,34	260.000,00	50,34	100,00
12	PIANA DELLA SELVETTA		2.582.284,50	58,00	1.898.122,69	73,51	1.898.122,69	73,51	100,00
	IMPORTO REGIONE		256.536.329,96		194.034.438,40	75,64	184.934.525,47	72,09	95,31
	AIPO		27.630.444,10	100,00	27.630.444,10	100,00	27.630.444,10	100,00	100,00
	IMPORTO TOTALE 1^A FASE		284.166.774,06		221.664.882,50	78,01	212.564.969,57	74,80	95,89

INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO

Nel corso del 1998 la Regione Lombardia, su proposta del Comitato Istituzionale ex L.R. 23/92, in applicazione dell'Ordinanza di protezione Civile 2622 ha approvato l'**Integrazione del piano di prima fase**, che prevede:

- 39 nuovi interventi strutturali su dissesti aggravati dalle calamità sopravvenute successivamente alla redazione del Piano di Prima Fase, per un totale di circa 49,5 milioni di €
- l'estensione della rete di monitoraggio su nuovi dissesti, per circa 3,1 milioni di €;
- 5 interventi di difesa spondale sui fiumi Adda e Mera, per un importo pari a circa 14,2 milioni di €, di competenza dell'A.I.P.O. (ex Magistrato per il Po).

Il totale delle opere ammonta a circa 66,6 milioni di €.

Il programma è stato approvato dal Consiglio regionale nel settembre del 1998 ed è stato definitivamente approvato con la pubblicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio, in data 24/5/2001.

Nel corso del 2006 sono stati portati a completamento i lavori di molti degli interventi previsti. In particolare, a dicembre 2006, dei 39 interventi previsti, 12 risultano completati, altri 25 sono in fase di avanzata esecuzione (di 8 di essi è stata comunicata la fine lavori), 2 sono in fase di avanzata progettazione. Per quanto riguarda i 5 interventi di competenza dell'A.I.P.O., a fine dicembre 2006 ne risultano 3 ultimati, 1 in esecuzione ed 1 in progettazione.

Le tab. 2.5 e 2.6 riepilogano, al 31 dicembre 2006, lo stato di attuazione dei progetti previsti dal Piano di Integrazione e l'avanzamento degli interventi di piano.

Tab. 2.5 - Stato di avanzamento degli interventi del Piano di Integrazione.

Province		Importo di Piano	Stato attuazione interventi			
			Previsti	In progettazione	In esecuzione	Ultimati
Sondrio	Interventi strutturali ad esclusione dei Bacini Prioritari	12.011.754,56	8	1	2	5
	Bacini Prioritari	23.913.276,57	18	0	14	4
	Totale Sondrio	35.925.031,13	26	1	16	9
Como		898.635,00	1	0	1	0
Lecco		2.096.815,01	5	1	2	2
Brescia		3.894.085,01	4	0	4	0

Bergamo	6.745.753,43	3	0	2	1
Totale Strutturali	49.560.319,58	39	2	25	12
AIPO	14.202.564,73	5	1	1	3
Totale Piano Integrazione	63.762.884,31	44	3	26	15

Tab. 2.6 - Quadro economico degli interventi del Piano di Integrazione.

AZIONI DI PIANO		PIANO DI INTEGRAZIONE (ISPP)						
		IMPORTO DI PIANO	% Avanz. Lavori	IMPORTO IMPEGNATO	% imp/ piano	IMPORTO LIQUIDATO	% liq/ piano	% liq/ imp
1	PROV. SONDRIO	35.925.031,13	60,00	27.476.316,63	76,48	27.476.316,63	76,48	100,00
2	PROV. COMO #	898.635,00	85,00	#1.148.800,00	127,84	1.148.800,00	127,84	100,00
2'	PROV. LECCO	2.096.815,01	60,00	1.384.289,14	66,02	1.384.289,14	66,02	100,00
3	PROV. BRESCIA	3.894.085,01	60,00	3.115.268,00	80,00	3.115.268,00	80,00	100,00
4	PROV. BERGAMO	6.745.753,43	80,00	5.456.511,75	80,89	5.456.511,75	80,89	100,00
	Totale Strutturali	49.560.319,58		38.581.185,52	77,85	38.581.185,52	77,85	100,00
5	MONITORAGGI	3.098.741,39	100,00	3.098.741,39	100,00	3.098.741,39	100,00	100,00
	IMPORTO REGIONE	52.659.060,97		41.679.926,91	79,15	41.679.926,91	79,15	100,00
	AIPO	14.202.564,73	65,00	14.202.564,72	100,00	14.202.564,72	100,00	100,00
	IMPORTO TOTALE ISPP	66.861.625,70		55.882.491,63	83,58	55.882.491,63	83,58	100,00

Utilizzate economie intervento di Prima Fase per finanziamento maggiore importo.

PIANO DI SECONDA FASE

Il Piano di seconda fase, mirato alla definitiva sistemazione del territorio ed alla prevenzione dei dissesti, prevede opere per circa 176,6 milioni di € e completa la programmazione dell'utilizzo delle risorse del piano di difesa del suolo.

Tale piano, approvato dal Consiglio regionale il 29 settembre 1999, ha superato la fase di verifica presso il Ministero dell'Ambiente e l'Autorità di bacino del Po e prevede:

- opere di difesa del suolo, per un totale di 111 progetti con una spesa di circa 110,4 milioni di €;
- manutenzione territoriale diffusa a scopo preventivo per circa 33,5 milioni di €;
- ampliamento e adeguamento tecnologico della rete di monitoraggio con una spesa di circa 5,1 milioni di €;
- completamento del finanziamento destinato alla difesa della città di Como per ulteriori 2,1 milioni di €;
- nuovi interventi per i versanti terrazzati della Provincia di Sondrio per circa 15,5 milioni di € anche con interventi di manutenzione preventiva;
- riforestazione di boschi distrutti da incendi e controllo dei conoidi attivi e con presenza di insediamenti residenziali per circa 10,3 milioni di €.

Con la pubblicazione nell'aprile del 2003 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito del pronunciamento definitivo della Corte dei Conti, si è potuto procedere alla verifica della congruità degli interventi di Piano con quelli previsti dalle altre programmazioni (Ordinanze di Protezione Civile, L. 183/89, L. 267/98), così da poter valutare la necessità o meno di un aggiornamento del Piano, o addirittura una sua rimodulazione.

1) Interventi strutturali

Conclusa la fase di verifica, tra i mesi di luglio e di settembre 2003 si sono svolti gli incontri con gli Enti locali per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e con l'autunno ha avuto inizio la fase di progettazione che si è sviluppata nel corso del 2004, con la conseguente erogazione dei fondi a disposizione.

Nel corso del 2006 la fase di progettazione si è quasi completamente esaurita, completando per quasi la totalità dei progetti l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica, come stabilito dal parere del Ministero dell'Ambiente e Territorio.

La tab. 2.7 riepiloga lo stato di attuazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Seconda Fase.

Tab. 2.7 - Stato di attuazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Seconda Fase.

Province		Importo di Piano	Stato attuazione interventi			
			Previsti	In progettazione	In esecuzione	Ultimati
Sondrio	Interventi strutturali ad esclusione dei Bacini Prioritari	29.537.017,06	25	10	14	1
	Bacini Prioritari	31.380.396,34	15	1	14	0
	Totale Sondrio	60.917.413,40	40	11	28	1
Como		7.061.287,95	7	7	0	0
Lecco		0,00	0	0	0	0
Brescia		14.305.959,39	8	8	0	0
Bergamo		28.092.445,70	56	50	5	1
Totale Strutturali		110.377.106,44	111	76	33	2

2) Manutenzione territoriale diffusa

L'esperienza maturata nel corso della prima fase delle manutenzioni territoriali diffuse ha costituito la base per avviare in modo ottimale la programmazione della seconda fase del Piano. Nel settembre 2003 si sono svolti gli incontri con le Comunità Montane, enti attuatori degli interventi, per avviare la fase di predisposizione dei relativi programmi secondo i criteri definiti dalle Linee guida predisposte da un apposito Gruppo di Lavoro istituito nel 2001.

Tali criteri prevedono di procedere a scala di bacino idrografico, analizzando tutte le opere già eseguite e da eseguire in quella stessa area, in modo che le manutenzioni completino e integrino in maniera funzionale altri interventi realizzati o in programmazione con altri finanziamenti.

Nel corso del 2006 ha avuto un forte sviluppo la fase progettuale degli interventi con l'avvio generalizzato dei lavori ed il completamento per alcuni di essi. Inoltre nei primi mesi dell'anno sono state approvate due proposte di aggiornamento del proprio programma, a parità di finanziamento, presentate dalla C.M di Vallè Camonica, con l'incremento degli interventi a 15 unità, e dalla C.M Valtellina di Sondrio.

Tab. 2.8 - Stato di attuazione degli interventi di manutenzione territoriale diffusa previsti dal Piano di Seconda Fase.

Province	Comunità Montane	Importo di Piano	Stato attuazione interventi			
			Previsti	In progettazione	In esecuzione	Ultimati
Sondrio	Morbegno	2.224.462,50	27	10	16	1
	Sondrio	7.498.954,17	34	15	19	0
	Tirano	5.217.908,66	50	50	0	0
	Valchiavenna	1.949.046,36	28	9	17	2
	Alta Valtellina	11.727.682,61	24	18	6	0
	Totale Sondrio	28.618.054,30	163	102	58	3
Como	Alto Lario Occ.	245.058,80	7	4	1	2
Lecco	Valsassina	245.058,80	1	0	1	0
Brescia	Valle Camonica	1.387.203,23	15	0	14	1
Bergamo	Valle Brembana	2.908.685,26	51	5	39	7
Totale Manutenzioni		33.404.060,39	237	111	113	13

3) Monitoraggi e studi

Anche nel 2006 quota parte dei finanziamenti sono stati erogati ad ARPA per la gestione ordinaria e per gli investimenti relativi al funzionamento ed alle attività del proprio Centro di Monitoraggio Geologico di Sondrio. L'erogazione successiva procederà in relazione all'avanzamento dei programmi di ARPA in accordo con la Regione.

4) Azioni speciali**□ Terrazzamenti in Provincia di Sondrio.**

La Provincia di Sondrio ha presentato una proposta di riparto dei finanziamenti, approvata dal Comitato di coordinamento Istituzionale per la Valtellina che, oltre ad una quota parte da destinarsi alle spese di gestione dell'azione nel suo complesso, prevede 3 linee di azione:

- interventi strutturali di regimazione idraulica, sistemazione valgelli e strade del versante retico terrazzato su 4 aree comprensoriali, per un totale di circa 7,8 milioni di euro;
- contributi ai privati (per un massimo dell'80% delle spese sostenute) per il rifacimento dei muretti a secco, per circa 2,8 milioni di euro;
- istituzione di un fondo di rotazione, per circa 4,5 milioni di euro, destinato al finanziamento di interventi preventivi di manutenzione del versante retico terrazzato, da parte dei privati.

A dicembre 2006 risultano predisposti i progetti esecutivi relativi alle 4 aree comprensoriali, di cui la Provincia di Sondrio ha avviato le fasi di validazione.

Forestazione.

Il Piano di seconda Fase, ha previsto apposita azione finalizzata alla riforestazione delle aree percorse da incendio, al fine di ridurre le possibilità di innesco di ulteriori situazioni di rischio idrogeologico lungo i versanti montani, riqualificando i boschi, tramite interventi di rinverdimento, piantumazione di essenze autoctone di pregio e manutenzione del reticolo idrico minore, creando al contempo i presupposti per l'avvio di attività produttive utili al rilancio socio-economiche (filiera bosco-legno) delle aree interessate.

Nel corso del 2006 è stata approvata la delibera di Giunta regionale che ha definito le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento, i criteri attuativi ed il programma di riparto dei fondi così sintetizzabile:

- Azioni di indirizzo tecnico scientifico e di promozione della filiera bosco-legno in capo ad ERSAF ed IREALP, per un totale di circa 0,5 milioni di euro.
- Progetti forestali di interesse regionale, in capo alle Province ed ai Consorzi del Parco delle Orobie bergamasche e valtellinese, per 2,3 milioni di euro.
- Interventi su aree boscate percorse da incendi, individuati a seguito della pubblicazione di appositi bandi e gestiti dalle Comunità Montane territorialmente competenti, per circa 7,6 milioni di euro.

A dicembre 2006 risultano predisposti e pubblicati i bandi da parte delle Comunità Montane e si è dato avvio a 4 progetti forestali di interesse regionale (So, Lc, Co, Bs).

La tab. 2.9 riassume, al 31/12/2006 l'avanzamento degli interventi del Piano di Seconda Fase ed il relativo quadro economico.

Tab. 2.9 – Avanzamento lavori e relativo quadro economico degli interventi del Piano di Seconda Fase.

AZIONI DI PIANO			2 ^a FASE						
			IMPORTO DI PIANO	% Avanz. Lavori	IMPORTO IMPEGNATO	% imp/piano	IMPORTO LIQUIDATO	% liq/piano	% liq/imp
1	PROV. SO	STRUTTURALI	60.917.413,40	15,00	42.011.710,27	68,97	42.011.710,27	68,97	100,00
		MANUTENZIONI	28.618.054,30	16,00	25.756.248,86	90,00	25.756.248,86	90,00	100,00
		totale SO	89.535.467,70		67.767.959,13	75,69	67.767.959,13	75,69	100,00
2	PROV. CO	STRUTTURALI	7.061.287,95	0,00	5.649.030,35	80,00	5.649.030,35	80,00	100,00
		MANUTENZIONI	245.058,80	43,00	220.552,92	90,00	220.552,92	90,00	100,00
		totale CO	7.306.346,75		5.869.583,27	80,34	5.869.583,27	80,34	100,00
2'	PROV. LC	STRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONI	245.058,80	25,00	220.552,92	90,00	220.552,92	90,00	100,00
		totale LC	245.058,80		220.552,92	90,00	220.552,92	90,00	100,00
3	PROV. BS	STRUTTURALI	14.305.959,39	5,00	8.102.688,16	56,64	8.102.688,16	56,64	100,00
		MANUTENZIONI	1.387.203,23	60,00	1.248.482,91	90,00	1.248.482,91	90,00	100,00
		totale BS	15.693.162,62		9.351.171,07	59,59	9.351.171,07	59,59	100,00
4	PROV. BG	STRUTTURALI	28.092.445,70	1,00	18.935.259,86	67,40	18.935.259,86	67,40	100,00
		MANUTENZIONI	2.908.685,26	70,00	2.617.816,73	90,00	2.617.816,73	90,00	100,00
		totale BG	31.001.130,96		21.553.076,59	69,52	21.553.076,59	69,52	100,00
Totale STRUTTURALI			110.377.106,44		74.698.688,64	67,68	74.698.688,64	67,68	100,00
Totale MANUTENZIONI			33.404.060,39		30.063.654,34	90,00	30.063.654,34	90,00	100,00
5	MONITORAGGI		5.164.568,99	71,79	3.707.681,06	71,79	3.707.681,06	71,79	100,00
7	DIFESA CITTÀ DI COMO		2.065.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TERRAZZAMENTI		15.493.706,97	35,00	11.162.294,00	72,04	11.162.294,00	72,04	100,00
13	FORESTAZIONE		10.329.137,98	2,00	720.000,00	6,97	640.000,00	6,20	88,89
IMPORTO TOTALE 2^a FASE			176.834.409,37		120.352.318,04	68,06	120.272.318,04	69,81	99,93

PIANO DI UTILIZZO DELLE ECONOMIE ACCERTATE

La Provincia di Bergamo ha presentato nel novembre 2004 un proposta di Piano Integrativo, finanziato con le economie accertate a seguito del completamento degli interventi previsti nel Piano di Prima Fase nel territorio di competenza. La proposta di Piano, predisposta ai sensi della Delibera n. 8/2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, è stata validata ed approvata da Regione Lombardia nel gennaio 2005 e prevede 5 interventi per un importo complessivo di circa 1,27 milioni di euro. Nel febbraio successivo è stata trasmessa all'Autorità di Bacino per l'approvazione di competenza, di concerto col Ministero dell'Ambiente. L'approvazione definitiva è avvenuta nel settembre 2006 e pertanto solo sul finire dell'anno è stato possibile concordare ed attivare con gli Enti attuatori individuati, le procedure di avvio per la progettazione degli interventi.

Tab. 2.10 - Quadro di sintesi del Piano di Difesa del Suolo al 31 dicembre 2006.

PIANO DIFESA DEL SUOLO		1 ^a FASE (Apprv. 28/12/91)						ISPP (Apprv. 24/05/2001)						2 ^a FASE (Apprv. 10/01/2003)						TOTALE				
		IMPORTO DI PIANO	n° Int.	PROGETTO	ESECUZIONE	ULTIMATI	PAGATO	IMPORTO DI PIANO	n° Int.	PROGETTO	ESECUZIONE	ULTIMATI	PAGATO	IMPORTO DI PIANO	n° Int.	PROGETTO	ESECUZIONE	ULTIMATI	PAGATO	PAG/PIANO %				
1	PROV. SO	AZIONI DI PIANO																						
		STRUTTURALI	54.238.014,20	75	0	7	68	48.701.942,93	12.011.754,56	8	1	2	5	9.138.745,98	29.537.017,06	25	10	14	1	23.714.312,82	95.786.785,82	81.555.001,53	85,14	
		STRUTT. BACINI PRIORITARI	89.257.820,44	27	4	7	16	36.862.098,61	23.913.276,57	18	0	14	4	18.337.570,65	31.380.396,34	15	1	14	0	18.297.397,65	144.551.493,35	73.497.066,91	50,84	
		MANUTENZIONI	18.959.649,22	253	4	4	245	18.011.666,77	0,00	0	0	0	0	0,00	28.618.054,30	163	102	58	3	25.756.248,86	47.577.703,52	43.767.915,63	91,99	
		totale SO		162.455.483,86	355	8	18	329	103.575.708,31	35.925.031,13	26	1	16	9	27.476.316,63	89.535.467,70	203	113	86	4	67.767.959,13	287.915.982,69	198.819.984,07	69,05
2	PROV. CO	STRUTTURALI	7.666.554,75	12	0	3	9	6.620.160,94	898.635,00	1	0	1	0	1.148.800,00	7.061.287,95	7	7	0	0	5.649.030,35	15.626.477,70	13.417.991,29	85,87	
		MANUTENZIONI	614.067,25	9	0	0	9	548.818,93	0,00	0	0	0	0	0,00	245.058,80	7	4	1	2	220.552,92	859.126,05	769.371,85	89,55	
		totale CO		8.280.622,00	21	0	3	18	7.168.979,87	898.635,00	1	0	1	0	1.148.800,00	7.306.346,75	14	11	1	2	5.869.583,27	16.485.603,75	14.187.363,14	86,06
		STRUTTURALI	3.115.268,01	6	0	1	5	2.487.173,01	2.096.815,01	5	1	2	2	1.384.289,14	0,00	0	0	0	0	0,00	5.212.083,02	3.871.462,15	74,28	
3	PROV. LC	MANUTENZIONI	872.812,16	11	0	0	11	814.088,31	0,00	0	0	0	0,00	245.058,80	1	0	1	0	220.552,92	1.117.870,96	1.034.641,23	92,55		
		totale LC		3.988.080,17	17	0	1	16	3.301.261,32	2.096.815,01	5	1	2	2	1.384.289,14	245.058,80	1	0	1	0	220.552,92	6.329.953,98	4.906.103,38	77,51
		STRUTTURALI	11.173.028,55	13	0	0	13	10.062.888,02	3.894.085,01	4	0	4	0	3.115.268,00	14.305.959,39	8	8	0	0	8.102.688,16	29.373.072,95	21.280.844,18	72,45	
		MANUTENZIONI	2.375.185,28	29	0	0	29	2.363.427,51	0,00	0	0	0	0	0,00	1.387.203,23	15	0	14	1	1.248.482,91	3.762.388,51	3.611.910,42	96,00	
4	PROV. BG	totale BS		13.548.213,83	42	0	42	12.426.315,53	3.894.085,01	4	0	4	0	3.115.268,00	15.693.162,62	23	8	14	1	9.351.171,07	33.135.461,46	24.892.754,60	75,12	
		STRUTTURALI	23.688.018,66	51	0	51	22.418.524,03	6.745.753,43	3	0	2	1	5.456.511,75	28.092.445,70	56	50	5	1	18.935.259,86	58.526.217,79	46.810.295,64	79,98		
		MANUTENZIONI	4.034.044,84	42	0	2	40	3.832.342,60	0,00	0	0	0	0	0,00	2.908.685,26	51	5	39	7	2.617.816,73	6.942.730,10	6.450.159,33	92,91	
		totale BG		27.722.063,50	93	0	91	26.250.866,63	6.745.753,43	3	0	2	1	5.456.511,75	31.001.130,96	107	55	44	8	21.553.076,59	65.468.947,89	53.260.454,97	81,35	
		Totale STRUTTURALI		189.138.704,61	184	4	18	162	127.152.787,54	49.560.319,58	39	2	25	12	38.581.185,52	110.377.106,44	111	76	33	2	74.541.897,32	349.076.130,63	240.432.661,70	68,88
		Totale MANUTENZIONI		26.855.758,75	344	4	6	334	25.570.344,12	0,00	0	0	0	0,00	33.404.060,39	237	111	113	13	30.063.654,34	60.259.819,14	55.633.998,46	92,32	
		TOTALE		215.994.463,36	528	8	24	496	152.723.131,66	49.560.319,58	39	2	25	12	38.581.185,52	143.781.166,83	348	187	146	15	104.605.551,66	409.335.949,77	296.066.660,16	72,33
5	MONITORAGGI								7.746.853,49	3.098.741,39				3.098.741,39	5.164.568,99				3.707.661,06	16.010.163,87	14.553.275,94	90,90		
6	REGOLAZIONE LAGO DI COMO								774.685,35	1	0	1	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	774.685,35	774.685,35	100,00		
7	DIFESA CITTÀ DI COMO								8.263.310,39	1	0	1	0	0,00	2.065.827,60	0	0	0	0,00	10.329.137,98	4.957.986,23	48,00		
8	BONIFICHE								7.746.853,49	19	0	3	16	6.107.271,55	0,00	0	0	0	0,00	7.746.853,49	6.107.271,55	78,84		
9	TERRAZZAMENTI								10.329.137,98	2	0	1	1	8.671.721,93	0,00				11.162.294,00	25.822.844,95	19.834.015,93	76,81		
10	REVISIONE PIANI URBANISTICI								2.582.284,50					0,00	0,00				0,00	2.582.284,50	1.794.752,57	69,50		
11	STUDI EFFETTI INDOTTI								516.456,90					0,00	0,00				0,00	516.456,90	260.000,00	50,34		
12	PIANA DELLA SELVETTA								2.582.284,50	1	0	1	0	1.898.122,69	0,00	0	0	0	0,00	2.582.284,50	1.898.122,69	73,51		
13	FORESTAZIONE								0,00					0,00	0,00				640.000,00	10.329.137,98	640.000,00	6,20		
IMPORTO REGIONE		256.536.329,96	552	8	30	514	184.934.525,47	52.659.060,97	39	2	25	12	41.679.926,91	176.834.408,37	348	187	146	15	120.272.318,04	486.029.799,30	346.886.770,42	71,37		
IMPORTO GENERALITÀ (AIPO)		27.630.444,10					27.630.444,10	14.202.564,73	5	1	1	3	14.202.564,72	0,00	0	0	0	0	0,00	41.833.008,83	41.833.008,82	100,00		
IMPORTO TOTALE		284.166.774,06	552	8	30	514	212.584.696,57	66.861.625,70	44	3	26	15	55.882.491,63	176.834.408,37	348	187	146	15	120.272.318,04	527.862.808,13	388.719.779,24	73,64		

PARTE III - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO**DESCRIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI**

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo socio-economico, elaborato dalla Regione Lombardia, si articola in tre distinti sistemi (relazionale, produttivo e insediativi-ambientale) all'interno dei quali sono state articolate le azioni e programmati gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa L. 102/90, art. 5:

- riassetto urbano e infrastrutturale;
- ammodernamento dei sistemi di accesso e integrazione rete stradale e ferroviaria;
- impulso alle attività produttive;
- articolazione dei servizi sul territorio;
- salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e ambientale.

Per il raggiungimento di tali finalità si sono individuati interventi che permettano:

- l'inserimento dell'area, in particolare quella montana, nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento delle connessioni esterne e interne;
- l'integrazione nell'economia regionale e nazionale ed individuazione di un sistema di sviluppo del territorio non solo sostenibile, ma soprattutto compatibile;
- lo sviluppo di condizioni per la permanenza della presenza antropica a mezzacosta con la razionalizzazione delle tendenze agglomerative verso il fondovalle.

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Difesa del Suolo, nonché il possibile coordinamento con le azioni a livello internazionale poste in essere attraverso accordi tra gli Stati e le Regioni.

Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un nuovo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.S. 38) e di un insieme di interventi di sistemazione e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.

Per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (artt. 11, 12, 13 L. 102/90) per il potenziamento delle attività agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarità economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutture di base.

Per l'intervento sul sistema insediativo-ambientale, infine, sono previste iniziative per:

- la realizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti;
- il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di antica formazione e di interesse storico-ambientale;
- il potenziamento dei servizi sociali e formativi;
- il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in particolare acquedotti, fognature e depuratori.

Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, con cui sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Essa inoltre collabora con gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi della L. 102/90 e della l.r. 23/92, agli Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane, l'attuazione dei singoli interventi.

Nella tabella seguente sono elencate le azioni afferenti ai tre sistemi individuati.

Sistema	Azione di Piano		Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo
RELAZIONALE	1	Verifiche di scenario	5.01.02
	2	Sistema stradale	5.1.3.1
	3	Sistema ferroviario	5.1.3.2
	4	Viabilità valliva e intervalliva	5.01.04
	5	Aviosuperficie di Caiolo e eliporto Bormio	5.01.05
	6	Miglioramento sistema comunicazione	5.01.06
PRODUTTIVO	7	Agevolazioni fiscali	5.2.1(1)
	8	Agevolazioni finanziarie	5.2.1(2)
	9	Accesso al credito P.M.I.	5.02.02
	10	Interventi strutturali settore manifatturiero	5.02.03
	11	Interventi strutturali settore agro-zootecnico	5.2.4(1)
	12	Interventi strutturali settore agro-forestale	5.2.4(2)
	13	Interventi strutturali settore turistico	5.02.05
	14	Interventi strutturali servizi allo sviluppo	5.02.06

Sistema	Azione di Piano		Capitolo di Piano di Ricostruzione e sviluppo
INSEDIATIVO - AMBIENTALE	15	Indirizzi di politica territoriale	5.03.01
	16	Parchi e riserve	5.03.02
	17	Complessi edilizi storico-architettonici	5.3.3(1)1
	18	Archidata	5.3.3(1)2
	19	Centri e nuclei di antica formazione	5.3.3(2)
	20	Qualificazione dei servizi socio-culturali	5.3.4(1)
	21	Servizi culturali - Formazione professionale	5.3.4(2)
	22	Istituto di ricerca	5.3.4(3)
	23	Infrastrutture tecnologiche	5.3.5(1,2,3)
	24	Salvaguardia Lago di Como	5.3.5(4)
	25	Piano di metanizzazione	5.03.06
	29	V.I.A.	7.01
	29 bis	V.I.A. BIS	7.02
AZIONI TRASVERSALI	26	Cassa Depositi e Prestiti (Mutui ex art. 13)	6.03
	27	Completamento indennizzi	6.04
	28	Oneri di gestione	6.05
	30	Elementi e parametri di controllo	8.03

Le schede per categorie di azioni (da n.1 a n.30), di seguito riportate, descrivono sinteticamente lo stato di attuazione del Piano alla data del 31 dicembre 2006. Negli Allegati invece si riporta l'elenco dettagliato degli interventi programmati ed il loro stato di avanzamento.

Nella tabella riepilogativa sono riportati i pagamenti relativi alle singole azioni di piano riferiti al 2006 ed i pagamenti complessivi relativi alla L. 102/90 ed alla L. 483/98 di rifinanziamento. Si è inoltre indicato l'importo delle azioni come variato secondo la D.g.r. di Variazione di Piano n.988 del 7/11/05, recepita dalla DCR 8/114/2006.

Tab. 3.1 – Quadro economico riepilogativo dei pagamenti relativi alle azioni comprese nel Piano di Ricostruzione e sviluppo finanziati dalla L. 102/90 e 483/98, come rimodulato dalla prima variazione di piano ex DCR 8/114/2006.

L. 102/90											L. 483/98				avanzamento complessivo % compresa la variazione di piano		
STANZIATO		STANZIATO		STANZIATO		STANZIATO		STANZIATO		STANZIATO		STANZIATO		STANZIATO		STANZIATO	
ex L. 102/90	variazione di piano ex DCR 8/114/2006	al 31/12/2004	Effettuati nel 2005	Effettuati nel 2006	Totale 31/12/06	Stanzionato	al 31/12/2004	effettuati nel 2005	effettuati nel 2006	totale 31/12/06							
1- VERIFICHE DI SCENARIO	3.615.198	801.793	511.292	108.456	619.748	-	-	-	-	-	77%						
2- SISTEMA STRADALE Conv. ANAS - Generali SS 36-38	80.891.380	104.891.380	13.345.796	2.482.333	377.861	16.205.990	4.154.379	4.154.379	-	4.154.379	19%						
2- Conv. ANAS - Valbrenbana	7.746.853	8.050.477	3.873.427	-	3.873.427	-	-	-	-	-	48%						
2- Conv. ANAS - Regina	7.746.853	7.746.853	1.768.865	-	1.768.865	-	-	-	-	-	23%						
2- Conv. ANAS - Castasegna	1.032.914	1.032.914	1.032.914	-	1.032.914	-	-	-	-	-	100%						
2- Conv. ANAS - Castasegna bis	2.118.738	2.118.738	1.738.000	6.165	23.127	1.767.292	-	-	-	-	83%						
2- Conv. ANAS - Generali SS 36-38 - tornanti di Gallivaggio	655.900	655.900	655.900	-	655.900	-	-	-	-	-	100%						
2- Conv. FS - Sicurezza	8.263.310	8.263.310	516.457	1.234.769	1.751.226	-	-	-	-	-	21%						
3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM	8.779.767	8.779.767	8.413.621	286.498	8.700.119	2.065.828	1.013.667	243.717	-	1.257.384	92%						
3- Conv. FS - Ammodernamento	46.481.121	46.481.121	13.944.336	27.888.673	41.833.009	-	-	-	-	-	90%						
4- VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA CDDPP	24.616.685	24.616.685	19.280.211	1.959.838	689.243	21.929.291	-	-	-	-	39%						
4- opere di interesse locale - L. 483/98	-	-	-	-	-	-	6.122.281	176.352	569.276	5.909.093	97%						
4- stanziamento per interventi "frana del Ruinon"	-	-	-	-	-	-	516.257	-	-	-	0%						
5- AVIOSUPERFICIE CAIOLO E ELIPORTO BORMIO	2.582.284	2.582.284	1.807.599	150.000	2.407.599	-	-	-	-	-	93%						
6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE (compreso interventi Brescia della variazione di piano)	1.549.371	2.650.164	823.561	142.542	333.474	1.299.577	-	-	-	-	49%						
7- AGEVOLAZIONI FISCALI	72.303.966	72.303.966	72.303.966	-	72.303.966	-	-	-	-	-	100%						
8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	134.278.794	110.358.264	77.321.328	10.030.679	96.410.701	-	-	-	-	-	87%						
9- ACCESSO AL CREDITO PMI	8.779.767	8.779.767	8.779.767	-	8.779.767	-	-	-	-	-	100%						
10- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE MANIFATTURIERO	6.972.168	4.648.112	3.615.198	-	3.615.198	-	-	-	-	-	78%						
11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	17.043.078	16.997.629	14.368.319	452.253	84.662	14.905.234	-	-	-	-	38%						
11- Alpeggi	-	-	-	-	-	-	4.479.747	4.197.254	26.009	67.411	96%						
12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE AGRO-FORESTALE	17.043.078	17.007.996	13.893.693	662.461	915.737	15.471.891	-	-	-	-	91%						
13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO	11.878.509	16.275.063	10.200.662	112.696	640.407	10.953.765	-	-	-	-	67%						
14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655	4.131.655	4.131.655	-	4.131.655	-	-	-	-	-	100%						
15- INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.457	516.456	516.457	-	516.457	-	-	-	-	-	100%						
16- PARCHI E RISERVE	12.136.737	12.136.737	10.050.110	459.554	90.141	10.599.805	-	-	-	-	87%						
17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	22.207.647	23.110.073	22.207.647	32.324	22.239.971	-	-	-	-	-	96%						

azioni di piano di ricostruzione e sviluppo	L. 102/90					L. 483/98				avanzamento complessivo % compresa la variazione di piano	
	STANZIATO		L. 102/90			Stanzialto	L. 483/98				
	ex L. 102/90	variazione di piano ex DCR 8/1/14/2006	al 31/12/2004	Effettuati nel 2005	Effettuati nel 2006		Totale 31/12/06	al 31/12/2004	effettuati nel 2005		totale 31/12/06
17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDDPP	7.748.646	7.748.646	7.125.169	214.272	3.840	7.343.281	-	-	-	95%	
17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98			-	-	-	-	1.850.320	91.843	37.996	1.862.523	101%
18- PROGETTO ARCHIDATA	1.032.914	1.032.914	1.032.914	-	-	1.032.914	-	-	-	-	100%
19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (*)	15.493.707	11.179.579	15.183.833	-	-	15.113.833	-	-	-	-	135%
20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI (variazione di piano prov.Brescia)		614.340	-	-	29.165	29.165	-	-	-	-	5%
20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDDPP	8.661.173	8.661.173	5.305.776	256.020	190.265	5.752.061	-	-	-	-	66%
21- SERVIZI CULTURALI - FORMAZ. PROFESSIONALE	3.615.198	3.615.198	2.427.347	-	-	2.427.347	-	-	-	-	67%
22- ISTITUTO DI RICERCA	5.164.569	5.164.569	5.164.569	-	-	5.164.569	-	-	-	-	100%
23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE (variazione di piano prov.Brescia e prov di Lecco)	-	1.405.409	-	-	95.769	95.769	-	-	-	-	7%
23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE / 24- SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDDPP	39.908.407	39.908.407	27.843.030	3.443.465	3.448.717	34.735.212	-	-	-	-	87%
23 e 24 - opere di interesse locale 483/98	-	-	-	-	-	-	3.692.294	139.275	353.256.25	3.278.299	89%
25- PIANO DI METANIZZAZIONE	26.339.302	26.339.302	18.592.448	-	-	18.592.448	-	-	-	-	71%
25- Feeder distribuzione CODPP	10.587.366	10.587.366	5.262.974	601.762	252.900	6.117.636	-	-	-	-	58%
26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (solo interessi di mutuo, per importi opere vedi i singoli int.)	26.229.895	26.229.895	26.229.895	-	-	26.229.895	-	-	-	-	100%
27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	11.512.857	11.512.857	11.149.845	-	-	11.149.845	-	-	-	-	97%
28- ONERI DI GESTIONE - Province (*)	5.164.569	5.100.538	5.164.569	-	-	5.100.538	-	-	-	-	100%
28- ONERI DI GESTIONE- Regione	5.164.569	5.164.569	4.052.690	-	-	4.052.690	-	-	-	-	78%
(TOTALE Piano Res	669.995.402	669.201.866	439.635.840	49.149.212	17.925.518	506.710.570	19.047.216	677.196	1.027.940	20.752.352	76%
							22.881.106				
piano di difesa del suolo - bacino San Vincenzo		793.533	-	-	-	-	-	-	-	-	
totale	669.995.402	669.995.399	439.635.840	49.149.212	17.925.518	506.710.570	19.047.216	677.196	1.027.940	20.752.352	76%

AZIONE 1: VERIFICHE DI SCENARIO - CAP. 5.1.2.**PREVISIONI DI PIANO**

La prospettiva di Piano, volta al miglioramento dei collegamenti con le aree circostanti ed in particolare con le direttrici di interesse internazionale e nazionale, quale premessa essenziale al futuro sviluppo socio - economico del territorio interessato, pone la necessità di procedere alle verifiche ed agli approfondimenti (analisi di fattibilità e prefattibilità) occorrenti per giungere alla individuazione del quadro definitivo di riferimento. I soggetti attuatori sono le Province di intesa con la Regione, che provvede anche alla approvazione.

Impegno finanziario iniziale previsto € 3.615.198 (in conto capitale)

Impegno finanziario rimodulato con la variazione € 801.793 (in conto capitale)

di piano ex DCR 8/114/2006

STATO DI ATTUAZIONE

Gli studi di fattibilità effettuati, descritti in dettaglio nella passate reazioni al parlamento hanno riguardato i seguenti argomenti:

- Trafori stradali Mesolcina e/o S.Jorio
- Traforo stradale e ferroviario Mortirolo
- Traforo stradale Stelvio
- Ferrovia Tirano-Bormio
- Riattivazione ferrovia Val Brembana

L'azione di piano è quindi conclusa e una parte delle risorse rimanenti, pari a € 2.813.405, sono state rimodulate su altre attività del Piano, deliberate con la D.g.r. VIII/988/2005 e successiva DCR 8/114/2006. Le ulteriori economie, pari a € 145.893, verranno rimodulate con la prossima variazione di Piano.

Nel corso del 2007 si procederà alla chiusura della contabilità finale relativa all'intervento priorità n. 5 come da tabella di seguito riportata.

Tab. 3.1.1 – Definizione degli interventi completati o in via di attuazione e relativo quadro economico

	DENOMINAZIONE	IMPORTO	ACCONTO (30%)	SALDO (70%)	EROGATO	DA EROGARE
BG Priorità 1	progetto preliminare da Ranica ad Albino (ora Torre Boldone ad Albino)	180.759,91	54.227,97	126.531,94	180.759,91	0
BG Priorità 2	progetto preliminare da Bergamo/S. Antonio a Villa d'Almè	180.759,91	54.227,97	126.531,94	180.759,91	0
BG Priorità 3	studio di fattibilità del tratto da Villa d'Almè a San Pellegrino e da Albino a Gazzaniga/Vertova	51.645,69	15.493,71	36.151,98	51.645,69	0
BG Priorità 4	progetto preliminare da Villa d'Almè a San Pellegrino	154.937,07	46.481,12	108.455,95	154.937,07	0
BG Priorità 5	progetto definitivo per la realizzazione di pista ciclo-pedonale lungo i tratti non utilizzati per sistemi di trasporto su rotaia	51.645,69	15.493,71		15.493,71	36.151,98
	Totali provincia di Bergamo	619.748,27	185.924,48	397.671,81	583.596,29	36.151,98
SONDRIO	Studio di fattibilità del Traforo dello Stelvio	36.151,98		36.151,98	36.151,98	0
	TOTALE	655.900,25	185.924,48	433.823,79	619.748,27	36.151,98

AZIONE 2: SISTEMA STRADALE - CAP. 5.1.3.1**PREVISIONI DI PIANO**

In attuazione della Legge 102/90, per migliorare le condizioni generali del sistema di mobilità vallivo ed intervallivo, il piano ha individuato interventi prioritari strettamente coordinati tra ANAS, Province, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia.

Gli interventi previsti sono elencati nella tabella sottostante; con relativo impegno finanziario e spesa fino ad oggi sostenuta.

Tab. 3.2.1 - Interventi previsti, relativo impegno finanziario e spesa fino ad oggi sostenuta.

AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO	L. 102/90 e L. 483/98 e DCR 8/114/2006	Pagato al 31/12/2005	Pagamenti al 31/12/2006	Pagato al 31/12/2006	da erogare
SS 36-38 - Valtellina	109.045.759	19.982.508	377.861	20.360.369	88.685.390
Variante di Zogno - Valbrembana	7.746.853	3.873.427	0	3.873.427	3.873.426
SS 340 Regina - Riquifica e sistemazione SS 36 svincolo di S.Agata	7.746.853	1.768.865	0	1.768.865	5.977.988
SS 37 - Valico doganale di Castasegna	3.157.154	2.777.079	23.126	2.800.205	357.611
Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria da Colico a Tirano	8.263.310	516.457	1.234.769	1.751.226	6.512.084
SS 36 - tornanti di Gallivaggio	655.900	655.900	0	655.900	0
totale	136.615.829	29.574.236	1.635.756	31.209.992	105.406.499

STATO DI ATTUAZIONE

Dalla Tab. 3.2.1 si evince che l'intervento relativo all'ampliamento dei tornanti di Gallivaggio è concluso, come già indicato nelle precedenti relazioni al parlamento, mentre per gli altri interventi in corso si descrive nel seguito lo stato di avanzamento.

1- Progettazione di interventi generali in Valtellina SS 36-38

Nell'ambito del Piano "Valtellina" è stato previsto il potenziamento e la riqualificazione dell'intera viabilità della Valtellina e della Valchiavenna.

L'intervento interessa il percorso della S.S.n. 38 da Colico a Bormio ed il percorso della S.S. n. 36 da Colico a Chiavenna.

Con la D.g.r. n. 29969 del 15-07-1997 è stata approvata la Convenzione tra ANAS e la Regione Lombardia "per la progettazione di interventi generali in Valtellina", (stipulata il 14/10/97), che prevede, fra l'altro, che la progettazione degli interventi, da realizzarsi da parte di ANAS, venga pagata e affidata dalla Regione; in accordo con ANAS la progettazione è stata suddivisa in sette lotti.

I progetti, sviluppati al livello di "definitivo per appalto integrato", sono stati conclusi e consegnati nel 2003 ad esclusione di quello relativo al lotto 6 che, causa forti indecisioni iniziali nella fase di avvio della progettazione, ha seguito un diverso iter.

In considerazione delle criticità degli interventi e delle concrete disponibilità finanziarie complessive rispetto ai nuovi costi derivanti dalle progettazioni concluse, sono stati ritenuti prioritari, da tutte le Amministrazioni interessate, i lotti 1 (Variante di Morbegno), 4 (Variante di Tirano) e 7 (Tangenziale di Sondrio). Tra essi al lotto 1 è stata attribuita assoluta priorità, mentre la realizzazione di alcuni interventi facenti parte del lotto 6 è stata prevista nell'ambito dell'Accordo di programma Quadro Mondiali di sci 2005.

I progetti dei lotti 1, 4 e 7 sono stati approvati nel corso del 2003 dal Consiglio di Amministrazione ANAS. Nel 2004 sono state attivate le procedure approvative di Legge Obiettivo, si sono svolte le relative Conferenze di Servizi e nel corso del 2005 tali progetti sono stati inviati al CIPE per l'approvazione.

Il 2 dicembre 2005 il CIPE ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo per appalto integrato del lotto 1 individuando un primo stralcio "da Fuentes a Cosio a 4 corsie e da Cosio a sx Bitto a 2 corsie" del costo complessivo di € 279.951.000. Per la copertura finanziaria è stata prevista una quota di 140 Milioni di euro rispetto alle risorse già disponibili.

La Legge Finanziaria 2006 - art.1, comma 78, punto g) - ha autorizzato un contributo annuale a decorrenza 2007 per un importo pari a 13 Milioni di euro per quindici anni per la realizzazione delle opere di cui al sistema "Accessibilità della Valtellina".

In data 29 marzo 2006 il CIPE, con Deliberazione n. 75 pubblicata il 25 agosto 2006, ha destinato l'utilizzo della somma di cui alla legge finanziaria 2006 in parte per la copertura del lotto 1, stabilendo che la quota residua e le economie realizzate a seguito dell'espletamento della gara per la realizzazione del lotto 1 saranno riservate all'intervento riguardante la variante di Tirano - lotto 4.

I progetti dei lotti 4 e 7 sono in attesa di approvazione del CIPE.

I progetti dei lotti 2, 3 e 5 sono in attesa di approvazione del CdA ANAS.

La progettazione del lotto 6 si è articolata in distinti interventi con differenti fasi progettuali e realizzative:

- Galleria per Livigno
- Tangenziale di Bormio lotto A
- Tangenziale di Bormio lotto B
- Variante di S.Lucia

Per quanto riguarda la Galleria per Livigno è stato previsto solo lo sviluppo dello studio di fattibilità, consegnato nel 2005.

L'intervento relativo alla Tangenziale di Bormio lotto A è stato realizzato dalla Provincia di Sondrio.

Per la Tangenziale di Bormio lotto B, il progetto preliminare è stato approvato con Conferenza di Servizi in data 27 ottobre 2005; in base agli esiti della Conferenza di servizi, il progetto definitivo deve essere reso compatibile con il progetto di sistemazione idraulica

del Torrente Frodolfo (previsto nell'ambito del Piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina ai sensi della legge 102/90 e sviluppato a livello di progettazione definitiva dalla stessa Provincia); lo sviluppo della progettazione della Tangenziale è quindi al momento sospeso in attesa della configurazione definitiva del progetto di sistemazione idraulica.

Il progetto preliminare della Variante di S. Lucia è stato approvato in Conferenza di servizi il 27 ottobre 2005; il progetto definitivo per appalto integrato è stato consegnato nel dicembre 2006. Per tale intervento nel corso del 2007 verrà effettuata la procedura di V.I.A. regionale e verrà indetta apposita conferenza dei servizi per la definitiva approvazione; la realizzazione è prevista con finanziamenti extra L. 102/90.

In data 18 dicembre 2006, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, l'ANAS S.p.A., la C.C.I.A.A. di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, il Comune di Chiavenna, il Comune di Sondrio, il Comune di Tirano e il Comune di Bormio hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l'attuazione immediata del 1° stralcio della "S.S. n. 38 'dello Stelvio': 1° lotto - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano (compreso)" promosso con delibera della Giunta regionale della Lombardia in data 21 ottobre 2006.

Per poter procedere all'appalto integrato del lotto 1, 1° stralcio individuato dal CIPE il 30 novembre 2006 Regione Lombardia ha affidato un incarico professionale per la riedizione e l'adeguamento degli elaborati progettuali relativi alla suddivisione in stralci del lotto 1.

Nel corso del 2007 è prevista l'approvazione in CdA ANAS del progetto definitivo, l'indizione della gara e l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.

Tab. 3.2.2 - Quadro riassuntivo delle opere previste per SS. 36-38.

LOTTO	TITOLO	importi di progettazione a carico della L. 102/90		Quadro economico complessivo		Note
		Erogati nel 2005	Erogati al 31/12/2005	Importo dei lavori	Importo lavori a carico della L. 102/90	
1°	SS n. 38 - Variante di Morbegno dallo svincolo Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)	1.274.400,80	4.577.278,79	671.850.000,00	89.000.000,00 più 2.000.000,00 per 15 anni con rifinanz. L. 102/90	Il progetto è stato approvato con prescrizioni dal CIPE il 2 dicembre 2005. E' stato approvato il lotto 1 con presa d'atto di stralcio da 280 Mln € circa.
2°	SS n. 38 dallo svincolo del Tartano (escluso) allo svincolo di Sondrio (compreso) a quattro corsie	1.207.932,05	3.233.601,36	415.000.000,00		Il progetto non è ancora stato approvato in CdA ANAS.
3°	SS n. 38 dallo svincolo di Tresivio (escluso) allo svincolo di Stazzona (escluso)		4.269.186,32	448.460.000,00		Il progetto non è ancora stato approvato in CdA ANAS.
4°	SS n. 38 Variante di Tirano dallo svincolo di Stazzona (compreso) allo svincolo di Lovero (con collegamento alla dogana di Poschiavo)		3.215.002,67	337.700.000,00		Il progetto (approvato dal CdA ANAS il 9 dicembre 2003) è ancora in attesa dell'approvazione e del finanziamento CIPE.
5°	SS n. 36 Riquifica e statizzazione alternativa del tratto Gera Lario-Chiavenna		1.728.278,08	155.926.296,00		Il progetto non è ancora stato approvato in CdA ANAS.
6°	SS n. 38 variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno		661.924,00	174.680.000,00		Tangenziale di Bormio lotto A e variante di S. Lucia sono finanziati con fondi extra L.102/90
7°	SS n. 38 Completamento della tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna (compreso) allo svincolo di Tresivio (compreso)		1.089.304,84	44.520.552,00		Il progetto (approvato dal CdA ANAS il 9 dicembre 2003) è ancora in attesa dell'approvazione e finanziamento CIPE.
Totale		2.482.332,85	19.982.508,1	2.248.136.848,00	119.000.000,0	

2 - Variante all'abitato di Zogno tra le progressive km 15+000 e km 21+000 lungo la S.S. 470 della Valle Brembana

L'intervento è regolato da apposita Convenzione tra ANAS e Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n. 17583 dell'1/8/96 e successivamente modificata con atto sottoscritto il 29/10/1996.

Inizialmente è stato previsto lo sviluppo di un progetto con esecuzione di preforo esplorativo, del costo complessivo di € 8.211.222,79. La progettazione è stata redatta dalla Comunità Montana Valle Brembana ed approvata da ANAS con D.A. n. 5158 del 14.12.2000; con lo stesso dispositivo era stata approvata l'aggiudicazione dei lavori per il preforo.

A causa di un contenzioso con la ditta proprietaria di una delle aree interessate dai lavori, non era stato però possibile effettuare la consegna parziale degli stessi alla ditta aggiudicataria.

Nel frattempo a seguito della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, del D.Lgs.112/98 e del d.p.c.m. del 21.02.2000 la S.S.470 "Valbrembana", con le relative pertinenze ed accessori, è stata trasferita al demanio provinciale.

Di fronte a tale presupposto e a causa di alcune problematiche tecniche emerse in fase di esecuzione, ANAS ha deciso di recedere dal contratto e di trasferire le restanti risorse alla Provincia di Bergamo, in qualità di nuovo soggetto responsabile della strada.

Il 14 settembre 2005 è stata sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti una Convenzione modificativa (approvata con D.g.r. n. 20127 del 23/12/04) con la quale è stato effettuato il cambio di soggetto attuatore da ANAS a Provincia di Bergamo e si è previsto il trasferimento delle risorse già previste da ANAS alla stessa Provincia compreso l'acconto già versato dalla Regione Lombardia ad ANAS di € 3.873.426,71, dedotto quanto già utilizzato, oltre al restante finanziamento regionale.

Alla luce di quanto sopra, nel 2006 la Provincia di Bergamo ha affidato l'incarico di progettazione preliminare per l'individuazione di nuove soluzioni progettuali. Il progetto preliminare, che prevede più ipotesi di tracciato da svilupparsi in fase di progettazione definitiva, è stato consegnato alla Provincia nel novembre 2006. Nel corso del 2007 verrà indetta apposita conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare e verrà redatto il progetto definitivo.

La progettazione e realizzazione è prevista con finanziamenti per € 7.746.853,49 con fondi della L.102/90, e per la restante parte con altre fonti.

3 - Interventi di riqualifica e sistemazione della S.S. 340 dir Regina nel tratto Dongo innesto S.S. 36, per la progettazione preliminare della riqualifica in variante agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, nonché la progettazione esecutiva del primo stralcio funzionale dell'ultimo intervento

L'azione comprende interventi regolati da una Convenzione sottoscritta il 29/10/1996 tra Regione Lombardia, Provincia di Como e ANAS.

Gli interventi riguardano la progettazione della variante in galleria agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, la progettazione e sistemazione di tre tratti stradali tra gli abitati di Domaso e Sorico e la progettazione e la sistemazione dell'incrocio tra la SS 340/dir e la SS 36 in località Pian di Spagna (S. Agata) come specificato nella tabella 3.2.3.

Tab. 3.2.3 - Interventi di riqualifica e sistemazione della S.S. 340 dir Regina.

N. INT.	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA INCARICO	soggetto incaricato		COSTO
			PROGETTAZIONE	ESECUZIONE	
1	Ricostruzione opere sostegno piano viabile tra il Km 20+000 e 22+100	Progettazione ed esecuzione	ANAS	ANAS	1.575.193,54
2	Rettifica plano-altimetrica ed adeguamento della sede stradale e relative intersezioni tra il km 22+200 e 27+000	Progettazione ed esecuzione	ANAS	ANAS	1.575.193,54
3	Rafforzamento e consolidamento del corpo stradale in frana tra il Km 27+100 e il Km 29+000	Progettazione ed esecuzione	ANAS	ANAS	1.575.193,54
4	Sistemazione a livelli sfalsati dell'incrocio tra la S.S. n. 340 Regina e la S.S. n. 36 in località Pian di Spagna (S. Agata)	Progettazione ed esecuzione	ANAS	ANAS	1.575.193,54
5	Aggiornamento della progettazione del lotto di completamento ed adeguamento della variante Pionella-Dongo, Progettazione esecutiva del Peduncolo di collegamento Dongo-Musso	Progettazione	ANAS	ANAS	25.822,84
TOTALE PROGETTI ANAS					6.326.597,01
6	Progetto preliminare riqualifica in variante agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso. Progettazione esecutiva della variante Dongo-Gravedona-Domaso 1° stralcio	Progettazione	Provincia di Como	ANAS	1.420.256,47
TOTALE COMPLESSIVO					7.746.853,49

I fondi complessivamente previsti sono di € 7.746.853, di cui € 1.768.865 già erogati per la progettazione (632.000 € ad ANAS e 1.136.205 € alla Provincia di Como).

Per quanto riguarda l'intervento di Dongo (int. n. 6 della tabella), la cui progettazione è stata affidata alla Provincia di Como, la stessa Provincia ha chiesto ad ANAS, attraverso la revisione della Convenzione, di procedere con la progettazione definitiva per appalto integrato anziché con la progettazione esecutiva.

L'approvazione dei progetti relativi agli interventi n. 1, 2, 3 e 4 della tabella di cui sopra, la cui progettazione ed esecuzione è in capo ad ANAS per un totale di € 6.326.597, era stata sospesa in sede di Conferenza di servizi per problematiche ambientali, con la richiesta di alcune modifiche progettuali.

Nel corso del 2006 si sono svolti incontri con ANAS e gli enti interessati in merito alle problematiche riscontrate ed in merito ai costi risultanti dalle proposte progettuali sviluppate, risultati molto superiori a quelli previsti in convenzione. Nel corso di tali incontri è stato individuato come prioritario l'intervento n. 4. Per tale intervento è stata sviluppata una nuova ipotesi progettuale, condivisa dagli enti interessati, semplificata ma non meno efficace dal punto di vista viabilistico e nel contempo meno impattante dal punto di vista ambientale; anche tale nuova soluzione comporta un notevole aumento dei costi rispetto alla previsione iniziale di Convenzione. Ciò rende necessaria una revisione della convenzione stessa, anche in riferimento alle risorse residue per la realizzazione degli altri interventi.

Nel corso del 2007 si prevede quindi la revisione della convenzione, l'approvazione del progetto definitivo e lo sviluppo del progetto esecutivo e l'avvio delle procedure per l'affidamenti dei lavori dell'intervento n. 4, la quantificazione delle risorse per gli altri interventi.

4 - Interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la realizzazione del valico doganale di Castasegna S.S.37

Per migliorare i collegamenti viabilistici tra la Valchiavenna e la Confederazione Elvetica è stato predisposto un programma di interventi congiunti Italia-Svizzera per rinnovare il sistema stradale del valico doganale al fine di snellire il traffico in entrata ed in uscita dall'Italia. I lavori relativi alla viabilità di accesso, in capo ad ANAS e degli edifici doganali, in capo al Provveditorato OO.PP, sono stati ultimati ed il valico è in esercizio.

Al 31/12/2006 è pervenuta solo parte della relativa contabilità finale ed il collaudo tecnico. Nel corso del 2007, ad avvenuta consegna dell'atto di collaudo amministrativo, si procederà alla approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e al saldo della quota di finanziamento spettante al provveditorato Opere Pubbliche per i lavori relativi agli edifici doganali.

Riguardo alle opere stradali, nel corso del 2007, ad avvenuta consegna degli atti di contabilità finale e collaudo tecnico-amministrativo, si provvederà alla chiusura della contabilità finale.

Tab. 3.2.4 – Quadro riassuntivo delle Convenzioni stipulate per gli interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la realizzazione del valico doganale di Castasegna S.S. 37 e relativi importi erogati

	1 ^a conv. (D.g.r. 29986 del 15/7/97) stanziati nel piano ReS	1 ^a conv. Integrativa (D.g.r. 44952 del 5/8/99) stanziati nel piano ReS per SS 36-38	2 ^a conv. Integrativa (D.g.r. 5777 del 17/7/01)	3 ^a conv. Integrativa (D.g.r. 20033 del 23/12/04)	totale stanziamento di piano ReS	Erogato al 31/12/2006	da erogare	1 ^a conv. Integrativa (D.g.r. 44952 del 5/8/99) stanziati nel piano DdS
progettazione definitiva ed esecutiva	51.645,69		99.391,57		151.037,26	151.037,26	0	
Realizzazione lavori	981.268,11	968.356,69			1.949.624,80	1.687.092,54	262.532,26	581.014,01
Realizzazione edifici doganali			1.050.989,79	6.164,57	1.057.154,36	962.075,26	95.079,10	
TOTALE AZIONE	1.032.913,80	968.356,69	1.150.381,36	6.164,57	3.157.816,42	2.800.205,06	357.611,36	581.014,01

5 - Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria da Colico a Tirano e da Colico a Chiavenna" Convenzione FS, ANAS, Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n. 32595 il 21 novembre 1997 sottoscritta il 22 dicembre 1997.

Con Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 1997, la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, l'ANAS Compartimento della Lombardia e la Società Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana) hanno concordato sulla necessità di procedere alla messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e stradale lungo le S.S. 36 e 38 rispettivamente da Colico a Chiavenna e da Colico a Tirano, identificando a tal fine una serie di passaggi a livello da eliminare mediante opere di sostituzione e interventi di potenziamento della sede ferroviaria.

L'impegno finanziario previsto è di € 8.263.310, di cui € 516.457 alla Provincia di Sondrio per spese di progettazione e € 7.746.853,5 ad ANAS per spese di realizzazione.

Con convenzione modificativa sottoscritta in data 13 dicembre 2005 dagli stessi soggetti, la Provincia di Sondrio è subentrata quale soggetto attuatore per l'esecuzione delle predette opere in luogo di ANAS ed è stato aggiornato il piano complessivo dei finanziamenti, così articolato:

Tratta Colico – Sondrio

1. Opera sostitutiva in corrispondenza della progressiva stradale Km 26+800, ferroviaria Km 29+614, chiusura P.L. Km 30+239 in Comune di Berbenno di Valtellina: realizzazione sovrappasso con strada di collegamento (€ 2.582.280,5);
2. Opera sostitutiva in corrispondenza della progressiva stradale Km 30+600, ferroviaria Km 33+308, chiusura P.L. Km 32+012 e 32+968 in Comune di Postalesio: realizzazione sottopasso con strada di collegamento (€ 1.704.307,77);
3. Opera sostitutiva parallela alla S.S. n. 38 ed alla ferrovia per la chiusura di n. 3 P.L.: al Km 33+926, 34+167 e 34+362 nei Comuni di Postalesio e Castione Andevenno: realizzazione strada di collegamento (€ 1.155.000,00);

Tratta Sondrio – Tirano

4. Opera sostitutiva in corrispondenza della progressiva stradale Km 47+300, ferroviaria Km 9+678, chiusura P.L. Km. 9+412, P.L. Km 9+678 e Km. 10+005 in Comune di Chiuro: realizzazione sottopasso con strada di collegamento (€ 2.000.000).

Nel corso del 2006 si sono concluse le progettazioni esecutive e sono iniziati i lavori degli interventi n. 1, 2 e 4.

In attuazione della convenzione sono pertanto stati erogati acconti per un totale di € 1.234.769.000,00

Nel corso del 2007 si concluderà la progettazione esecutiva e si procederà all'affidamento dei lavori dell'intervento n. 3 e si procederà ad ulteriori erogazione in base alle scadenze stabilite dalla Convenzione. Verso la fine dello stesso anno è prevista la conclusione degli interventi n. 2 e 4; nel 2008 è prevista la conclusione dell'intervento n. 1.

AZIONE 3: Sistema ferroviario – Cap. 5.1.3.2.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il Piano riguarda il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina, nonché la riqualificazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo.

I soggetti attuatori degli interventi sono rispettivamente Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie Nord Milano Esercizio.

Tab. 3.3.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	A carico della L. 102/90	Rifinanziamento L. 483/98	A carico della l.r. 31/96	Tipo di finanziamento
Brescia	8.779.767,88	2.065.828,00		Conto capitale
Lecco			25.822.844,96	Conto capitale
Sondrio	46.481.120,90			Conto capitale
TOTALE	55.260.888,78	2.065.828,00	25.822.844,96	

STATO DI ATTUAZIONE

Le tabelle seguenti riportano l'elenco degli interventi e il relativo quadro economico, distinte per legge di finanziamento. Nel corso del 2006 non vi sono state erogazioni.

Tab. 3.3.2 - Interventi e relativo quadro economico a carico della L. 102/90 e della L. 483/98

prov	Ente Attuatore	Interventi finanziati con la L. 102/90 e rifinanziamento L. 483/98	Importo Intervento	Pagato al 31/12/2004	Pagamenti al 31/12/2005	Pagamenti al 31/12/2006	totale erogato	da erogare
BS	FNME	Riqualificazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo ex L. 102/90	8.779.767,68	8.413.620,93	286.498,19	0,00	8.700.119,12	79.648,56
BS	FNME	Riqualificazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo ex L. 483/98	2.065.828,00	1.013.666,77	243.717,35	0,00	1.257.384,12	808.443,88
	FNME	TOTALE	10845595,68	9.427.287,70	530.215,54	0,00	9.957.503,24	888.092,44
SO	RFI	Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina ex L. 102/90	46.481.120,90	13.944.336,27	27.888.672,55	0,00	41.833.008,82	4.648.112,08
		TOTALE sistema ferroviario	57.326.716,58	23.371.623,97	28.418.888,09	0,00	51.790.512,06	5.536.204,52

Il contributo regionale per la tratta Carnate-Airuno (l.r. 31/96), pari a € 25.822.844,95, copre parte dell'importo complessivo dell'intervento che ammonta a € 187.479.000,00. I lavori sono stati appaltati per la loro totalità e l'attività di cantiere è regolarmente iniziata. Nel corso del 2005 è stato erogato l'intero contributo a carico della legge regionale.

Per quanto concerne il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina le risorse messe a disposizione sono quelle previste dal primo lotto della sottostante tabella.

Per quanto riguarda il secondo lotto, ossia il potenziamento della linea aerea nella tratta Morbegno-Sondrio, RFI si è impegnata ad effettuare i lavori utilizzando propri fondi. Il comune di Tirano si è attivato con la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, la Camera di Commercio e RFI per trovare finanziamenti alternativi stante l'impossibilità di accedere ad ulteriori risorse della L. 102/90.

Tab. 3.3.4 – Definizione degli interventi e dei relativi costi della rete ferroviaria in Valtellina, finanziati con i fondi della L. 102/90

PRIMO LOTTO		Importo
A	Tratta Piona – Lecco velocizzazione della tratta con interventi al binario e alla sede.	17.043.000,00
B	Linea Colico Chiavenna realizzazione CTC	10.830.000,00
C	Delebio realizzazione nuova S.S.E.	3.615.000,00
D	Castione Andevenno realizzazione nuova S.S.E.	4.132.000,00
E	Stazioni di: Bellano; Mandello; Lierna; Dervio; Ardenno; Ponte V.; Tresenda Messa a modulo stazioni per permettere movimenti contemporanei	10.874.000,00
	TOTALE (primo lotto)	46.481.000,00

STATO DI ATTUAZIONE E PREVISIONI DI LAVORO*Linea Milano-Lecco: raddoppio tratta Carnate-Airuno*

I lavori sono stati appaltati per la loro totalità e l'attività di cantiere è regolarmente iniziata, la conclusione degli interventi è prevista entro la fine del 2007.

Linea Colico-Chiavenna e linea Lecco-Sondrio-Tirano

La maggior parte dei lavori è ultimata, sono stati collaudati ed attivati i nuovi ACEI (Apparato Centrale Elettrico a pulsanti per Itinerario).

Entro 2007 saranno completati i lavori riguardanti le radici dei binari e i relativi scambi per i quali si è in attesa della consegna dei materiali di armamento.

Riqualificazione della linea Brescia-Iseo-Edolo

I lavori finanziati con la L. 102/90 sono terminati e verrà chiusa la contabilità finale nei primi mesi del 2007. Per quanto riguarda gli interventi finanziati con la L. 483/98 sono conclusi i lavori a Edolo e Cedegolo. E' in fase di istruttoria il progetto preliminare relativo agli interventi a Capo di Ponte.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Convenzione del 17 novembre 2003: "Convenzione tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per il finanziamento degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria della Valtellina in parziale sostituzione della precedente convenzione di pari titolo sottoscritta il 26 febbraio 2001".

AZIONE 4: VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA - CAP. 5.1.4**PREVISIONI DI PIANO**

Nel settore della viabilità valliva e intervalliva, il Piano prevede interventi di miglioramento e riqualificazione delle strade provinciali, nonché interventi sulle strade statali.

Parte degli interventi è finanziata tramite mutui con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'articolo 13, 3° comma, delle L. 102/90. Altri interventi sono finanziati con i fondi della legge di rifinanziamento L. 483/98.

Tab. 3.4.1 - Impegno finanziario previsto. Gli importi della CDDPP sono al netto degli interessi di mutuo

PROVINCE	CDDPP	1ª convenzione	2ª convenzione	3ª convenzione	L.483/98 (contributo in conto capitale)
BERGAMO	5.877.551,69	5.138.746,15		738.805,54	
BRESCIA	6.705.739,72	6.705.739,72			572.234,24
COMO		0,00	0,00	0,00	0,00
LECCO	3.174.419,89	2.582.284,50	289.215,86	302.919,53	454.482,07
SONDRIO	8.858.974,06	4.389.781,06	4.469.193,00		5.095.564,96
TOTALE INTERVENTI	24.616.685,36	18.816.551,43	4.758.408,86	1.041.725,07	6.122.281,27

STATO DI ATTUAZIONE

I dati relativi alla CDDPP sono sintetizzati nella tab. 3.4.2, ripartiti per provincia e convenzione, dalla quale si evince che lo stato di avanzamento degli interventi è pari al 90%, con solo 3 interventi ancora in corso.

Tab. 3.4.2 - Sintesi degli importi relativi agli interventi finanziati con la CDDPP, suddivisi per provincia e convenzione.

Conv	provincia	Importo concesso	erogato al 31/12/2005	erogato nel 2006	erogato al 31/12/2006	economie	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	Bergamo	5.138.746,15	4.701.428,23	15.353,15	4.716.781,38	36.913,59	385.051,18	8%	5	1	0
3	Bergamo	738.805,54	647.219,23	-	647.219,23	91.586,31	-	0%	1	0	0
	Totale BG	5.877.551,69	5.348.647,46	15.353,15	5.364.000,61	128.499,90	385.051,18	7%	6	1	0
1	Brescia	6.705.739,72	6.372.445,74	255.806,87	6.628.252,61	77.487,11	0,00	0%	15	0	0
	Totale BS	6.705.739,72	6.372.445,74	255.806,87	6.628.252,61	77.487,11	0,00	0%	15	0	0
1	Lecco	2.582.284,50	2.582.284,50	-	2.582.284,50	-	-	0%	1	0	0
2	Lecco	289.215,86	289.215,86	-	289.215,86	-	-	0%	1	0	0
3	Lecco	302.919,53	302.919,53	-	302.919,53	-	-	0%	1	0	0
	Totale LC	3.174.419,89	3.174.419,89	-	3.174.419,89	-	-	0%	3	0	0
1	Sondrio	4.389.781,06	2.239.015,73	54.409,81	2.293.425,34	-	2.096.355,72	48%	4	2	0
2	Sondrio	4.469.193,00	4.105.520,01	363.672,99	4.469.193,00	-	0,00	0%	23	0	0
	Totale SO	8.858.974,06	6.344.535,74	418.082,80	6.762.618,34	-	2.096.355,72	24%	27	2	0
	Totale Province	24.616.685,36	21.240.048,83	689.242,62	21.929.291,45	205.987,01	2.481.406,90	10%	51	3	0

Dalla tab. 3.4.3, che sintetizza i dati relativi agli interventi finanziati con la L. 483/98, si osserva che lo stato di avanzamento dell'azione è complessivamente pari al 99% e vi è un solo intervento in corso; inoltre parte delle economie sono già state rimodulate nella variazione di Piano con DCR 8/114/2006.

Tab. 3.4.3 - Sintesi degli importi relativi agli interventi finanziati con la L. 483/98, suddivisi per provincia.

provincia	importo	I acconto (20%)	II acconto (60%)	saldo (20%)	economie	economie rimodulate	liquidato	da liquidare	liquidato nel 2006	ultimato	in corso	in progetto
Brescia	572.234,24	114.446,85	353.392,87	102.313,87	2.080,65	0,00	570.153,59	0,00	0,00	5	0	0
Lecco	454.482,07	90.896,41	272.689,24	90.862,95	33,47	0,00	454.448,60	0,00	90.862,95	1	0	0
Sondrio	5.095.564,96	1.019.112,82	3.057.338,98	808.039,80	78.702,34	104.204,00	4.884.491,60	28.167,02	478.413,07	19	1	0
Totale	6.122.281,27	1.224.456,08	3.683.421,10	1.001.216,62	80.816,46	104.204,00	5.909.093,79	28.167,02	569.276,02	25	1	0

Nelle tabelle A.4.1 e A.4.2 degli Allegati sono indicati dettagliatamente gli interventi finanziati rispettivamente con la CDDPP e con la L. 483/98 e relativo stato di avanzamento.

L'azione è quindi quasi conclusa: nel corso del 2007 continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi ancora in corso e la verifica di eventuali economie da reimpiegare per l'attuazione di azioni conformi alle finalità del Piano Valtellina.

AZIONE 5: AVIOSUPERFICIE DI CAIOLO ED ELIPORTO DI BORMIO - CAP. 5.1.5**PREVISIONI DI PIANO**

L'azione prevede il potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo, con annessa realizzazione della pista atterraggio per elicotteri, da utilizzare anche per il soccorso sanitario 118 e l'ampliamento e il potenziamento dell'eliporto di Bormio. I soggetti attuatori sono la Provincia di Sondrio (aviosuperficie di Caiolo) e la Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio (eliporto di Bormio).

Tab. 3.5.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di Sondrio	Euro	Tipo di finanziamento
Aviosuperficie di Caiolo	1.807.599,14	Conto capitale
Eliporto di Bormio	774.685,35	Conto capitale
Totale	2.582.284,50	

STATO DI ATTUAZIONE**Aviosuperficie di Caiolo**

Nel corso del 2004 sono stati ultimate e collaudate le opere integrative ai lavori di riqualificazione della pista e di realizzazione della piazzola elicotteri e gli ulteriori interventi per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi sull'aviosuperficie di Caiolo. Queste ultime opere, oltre ad utilizzare per intero la residua parte di economie disponibili, pari a 315.999,00 euro, hanno utilizzato un finanziamento proprio di Aviovaltellina pari a 47.635,04 €.

Con l'esecuzione di queste opere l'originario finanziamento assegnato dalla legge Valtellina per la riqualifica e potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo è stato integralmente utilizzato e liquidato. L'aviosuperficie è funzionante e accoglie permanentemente un presidio della protezione civile con elicotteri antincendio ed soccorso.

Eliporto di Bormio

Nel corso del dicembre 2003 è stato elaborato il progetto preliminare per la realizzazione dell'elisuperficie, utile sia per esigenze di protezione civile sia di elisoccorso, e nel corso del 2004 è stato completato l'iter per l'assegnazione del finanziamento di € 774.685,35 alla C.M. Alta Valtellina di Bormio per il completamento della progettazione (progetto definitivo ed esecutivo) e la realizzazione dell'opera. E' stata sottoscritta in data 26 ottobre 2004 la relativa convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e C.M. Alta Valtellina di Bormio che affida a quest'ultima, oltre alla realizzazione dell'opera, anche la gestione dell'elisuperficie una volta completata. Nei primi mesi del 2005 è stato erogato il primo acconto pari a € 150.000.

I lavori, consegnati nel novembre 2006, si concluderanno entro febbraio 2008. A dicembre 2006 è stato erogato il II acconto pari a € 450.000.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

D.g.r. IV/23288 del 9 ottobre 1987 (piano trasporto aereo in Valtellina);

D.c.r. V/508 del 19 marzo 1992 (piano ricostruzione e sviluppo della Valtellina ex legge 102/90) approvato con d.p.c.m. 4 dicembre 1992;

D.g.r. VI/22974 del 20 dicembre 1996, rettificata con D.g.r. VI/31775 del 17 ottobre 1997 (programma Operativo per la riqualificazione di Caiolo);

D.g.r. 48909 del 1 marzo 2000 (approvazione convenzione 2655/RCC del 2 maggio 2000);

D.g.r. VII/19041 del 15 ottobre 2004 (approvazione convenzione 7210/RCC del 26 ottobre 2004 per la realizzazione dell'elisuperficie di Bormio).

AZIONE 6: MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE — CAP. 5.1.6.

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede interventi relativi al miglioramento dei sistemi di comunicazione, quali accessi, parcheggi, porti lacuali. I soggetti attuatori sono Province per la definizione degli interventi; Comuni per l'esecuzione; la Regione la approvazione.

TAB. 3.6.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	516.456,90	Conto capitale
Brescia	1.100.793,02	Conto capitale – nuovo stanziamento ex DCR 8/114/206 di variazione di piano
Como	516.456,90	Conto capitale
Lecco	516.456,90	Conto capitale
TOTALE	2.650.163,72	

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2006 si è concluso l'intervento in comune di Colico, come illustrato nella Tab. 3.6.2, e sono state avviati i nuovi interventi approvati con la variazione di piano in provincia di Brescia, come dettagliato nella Tab. 3.6.3.

Tab. 3.6.2 - Descrizione degli interventi precedenti alla variazione di piano e loro stato di attuazione.

Comune	Intervento	Importo Intervento (stanziato ex L. 102/90)	I acconto 20%	II acconto 30%	III acconto 30%	saldo 20%	economie	totale erogato	da erogare	Stato d'avanzamento
Piazza Brembana e Zogno	Riqualificazione aree di interscambio	516.456,90	103.291,38					103.291,38	413.165,52	Richiesta la modifica dell'intervento
<i>totale provincia di Bergamo</i>		516.456,90	103.291,38	0	0	0	0	103.291,38	413.165,52	
Bellano	Costruzione passerella a lago, parcheggio e passeggiata pedonale	185.924,48	37.184,90	55.777,35	55.777,35	37.184,90		185.924,50		Concluso
Colico	Percorso pedonale di collegamento con le banchine di attracchi e nuovi parcheggi	237.570,17	47.514,03	71.271,05	71.271,05	42.053,90	5.460,20	232.110,03		Concluso
Dervio	Strutture a servizio del sistema relazionale. Parcheggio pubblico via Don Penati	92.962,24	18.592,45	27.888,67	27.888,67	17.079,53	1.512,92	91.449,32	0	Concluso
<i>totale provincia di Lecco</i>		516.456,89	103.291,38	154.937,07	154.937,07	96.318,33	6.973,12	509.483,85	0	
Sorico	Realizzazione parcheggi e viali pedonali	129.114,22	25.822,84	38.734,27	38.734,27	25.327,82	495,02	128.619,20	0	Concluso
Gera Lario	Infrastrutture in loc. 5, case e centro paese	129.114,22	25.822,84	38.734,27	38.734,27	25.431,88	390,96	128.723,26	0	Concluso
Domaso	Ampliamento parcheggio piazzale Madonnina	30.987,41	6.197,48	9.296,22		8.924,89	6.568,82	24.418,59	0	Concluso
Dongo	Parcheggio area adiacente fiume Albano	103.291,38	20.658,28	30.987,41				51.645,69	51.645,69	Modificato l'intervento nel 2006
Gravedona	Parcheggio via Paradiso	123.949,66	24.789,93	37.184,90				61.974,83	61.974,83	in corso
<i>totale provincia di Como</i>		516.456,89	103.291,37	154.937,07	77.468,54	59.684,59	7.454,80	395.381,57	113.620,52	
<i>totale province</i>		1.549.370,68	309.874,13	309.874,14	232.405,61	156.002,92	14.427,92	1.008.156,80	526.786,04	

Tab. 3.6.3 - Descrizione degli interventi approvati con la variazione di piano e loro stato di attuazione.

Comune	Intervento	importo stanziato ex DCR 8/114/2006	I acconto all'approvazione progetto (10%)	II acconto consegna lavori (30%)	III acconto all'approvazione del 50 % delle opere (40%)	IV acconto ultimazione lavori (10%)	saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	totale erogato	da erogare	note
Cevo	Realizzazione percorsi viari e riqualificazione urbana in Cevo capoluogo	167.000,00	-	-	-	-	-	-	167.000,00	
Cevo	Realizzazione di percorso di collegamento Via Roma - Via Androla in Cevo capoluogo	55.689,00	-	-	-	-	-	-	55.689,00	
Cevo	Arredo urbano: realizzazione strada di collegamento fra Piazzale della Resistenza e Spazio pubblico Attrezzato in località Pineta in Cevo capoluogo	100.000,00	10.000,00					10.000,00	90.000,00	Approvato con DGP 514/2006. Verbale consegna lavori: 20/10/2006- ultimazione lavori prevista entro 27/1/2007
Corteno Golgi	Realizzazione marciapiede in via Cavour	55.000,00	5.500,00					5.500,00	49.500,00	Approvato con DGP 345/2006.
Corteno Golgi	Riqualificazione della Piazza Marconi	116.689,00							116.689,00	
Incudine	Realizzazione percorso pedonale e arredo urbano lungo la SS 42 del Tonale e della Mendola	322.689,00	32.268,90	96.806,70	129.075,60			258.151,20	64.537,80	Approvato con DGP 346/2006.
Niardo	Riqualificazione urbana del capoluogo	106.037,02	-					-	106.037,02	
Saviore	Ampliamento e manutenzione strade comunali e rete illuminazione pubblica	177.689,00	17.768,90					17.768,90	159.920,10	Approvato con DGP 534/2006.
totale provincia di Brescia		1.100.793,02	65.537,80	96.806,70	129.075,60	-	-	291.420,10	809.372,92	

AZIONE 7: AGEVOLAZIONI FISCALI - CAP. 5.2.1. (1)**PREVISIONI DI PIANO**

L'art.11 della legge 102/90 prevede misure agevolative fiscali per le nuove imprese che si siano insediate nei territori dei Comuni della Provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate del 1987 e che rientrino nei criteri e nelle suddette localizzazioni, risultanti dal Piano di ricostruzione e sviluppo.

Impegno finanziario previsto:

€ 72.303.966 (pari a L. 140 miliardi)

Soggetti attuatori:

Stato per competenza diretta;

Regione (decreti di ammissibilità ad usufruire delle Agevolazioni ex art.11, comma 6°);

Enti erogatori di energia elettrica (ENEL, ASM, SIEC, AEM TIRANO, SSV, CONS. EDOLO).

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 1996 sono stati rimborsati al Tesoro € 72.303.966, previsti dal Piano Valtellina a forfettario reintegro del minor introito fiscale derivante dalle agevolazioni previste dalla legge.

Le domande pervenute agli Uffici preposti, presentate entro i termini, sono state n. 5251, così distribuite per provincia.

PROVINCIA	TOTALE DOMANDE PRESENTATE	TOTALE DOMANDE AMMESSE
BERGAMO	614	560
BRESCIA	393	343
COMO	188	170
LECCO	254	237
SONDRIO	3802	3534
TOTALE	5251	4844

L'intervento è concluso. Il 92% delle domande ha usufruito dei benefici di legge, mentre 407 domande, pari al 18%, non sono state ammesse per via delle attività svolte dai richiedenti, considerate non compatibili dalla legge per l'agevolazione.

AZIONE 8: AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - CAP. 5.2.1. (2)**PREVISIONI DI PIANO**

L'art. 12 della L. 102/90, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5 della stessa, prevede, a sostegno delle attività produttive, la concessione da parte della Regione Lombardia di contributi in conto interessi ed in conto canoni al fine di rendere più agevole e meno oneroso l'accesso delle imprese al credito bancario.

Nella concessione di detti contributi sono privilegiate le imprese che incrementano l'occupazione, utilizzano aree già attrezzate, eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti, anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti, con la realizzazione di idonei impianti di smaltimento di rifiuti nonché gli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed ad alto contenuto tecnologico innovativo. La disponibilità è così ripartita per tipologia di azienda: 20% per le attività agricole, forestali, agro-industriali ed agro-turistiche; 40% per le attività manifatturiere; 40% per le attività turistiche e di servizi terziari.

L'entità del contributo è determinato sulla base dell'importo agevolato (non superiore al 70% dell'investimento globale) e calcolato quale differenza tra le rate semestrali di ammortamento, considerate costanti di capitale più interessi, per la durata del finanziamento concesso, ad un tasso pari al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento, e le rate, come sopraindicate, calcolate ad un tasso pari al 25% del tasso di riferimento come sopra definito. Il contributo così determinato resta costante per tutta la durata dell'agevolazione.

I soggetti attuatori sono Province in collaborazione con Comunità Montane (istruttoria delle domande e formulazione delle proposte conseguenti). Alla Regione compete la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito e approvazione dei contributi.

Tab. 3.8.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
BERGAMO	15.493.706,97	conto interessi e conto canoni
BRESCIA	7.746.853,49	conto interessi e conto canoni
COMO/LECCO	6.713.939,69	conto interessi e conto canoni
SONDRIO	104.324.293,62	conto interessi e conto canoni
TOTALE	134.278.793,77	
TOTALE RIMODULATO dopo la variazione di Piano ex DCR 114/2006	110.358.264,00	

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività di collaudo delle imprese che hanno richiesto il contributo si è concluso nel 2005 e nella tab. 3.8.2 è riportato il dettaglio per le 5 province.

Tab. 3.8.2 Numero di imprese che sono state coinvolte nell'azione.

Provincia	Imprese collaudate			Imprese rinunciarie o revocate			Totale
	totale	% sul totale per provincia	% sul totale collaudate	totale	% sul totale	% sul totale rinunciarie o revocate	
BERGAMO	69	62%	8%	43	38%	9%	112
BRESCIA	49	70%	6%	21	30%	4%	70
COMO	28	56%	3%	22	44%	5%	50
LECCO	21	72%	3%	8	28%	2%	29
SONDRIO	648	63%	80%	376	37%	80%	1024
TOTALE	815	63%	100%	470	37%	100%	1285

Le agevolazioni approvate ammontano complessivamente a € 105.682.947,64 su uno stanziamento iniziale di € 134.261.233,58, decurtato degli importi erogati nel 1994 per la pubblicazione dei bandi € 17.560,19). Nella tab. 3.8.3 sono indicati, complessivamente per ambito provinciale, gli importi agevolati e i contributi su interessi totali erogati e da erogare complessivamente.

Nella tab. 3.8.4 si sono riportati i pagamenti emessi annualmente per ambito provinciale, al netto degli accertamenti effettuati ed introitati da RL.

Le risorse disponibili derivanti da rinunce, revoche e cessazioni di attività ammontano a € 28.578.285,94 e sono in parte state già inserite nella variazione di piano approvata con DCR 114/06.

L'erogazione dei contributi terminerà il 31/12/2012, data di estinzione dell'ultima rata di mutuo.

Tab. 3.8.3 - Stato di attuazione, suddiviso per Provincia, e relativi importi degli investimenti e dei contributi.

Provincia	Imprese ammesse	Investimento Ammesso	Investimento Realizzato	Importo agevolato	Contributi su interessi		
					Collaudi	Erogati al 31/12/2006	da erogare
Bergamo	69	50.237.869,81	46.811.532,33	26.025.032,72	8.595.916,10	8.103.826,28	492.089,82
Brescia	49	21.375.195,29	21.150.022,83	12.652.299,08	4.165.859,68	4.057.903,43	107.956,25
Como	28	18.952.988,21	18.389.338,09	9.781.209,68	2.758.851,33	2.490.307,89	268.543,44
Lecco	21	18.707.958,86	15.043.169,27	7.870.075,43	2.692.609,43	2.594.530,10	98.079,33
Sondrio	648	562.231.359,93	470.789.218,77	303.145.121,19	87.469.711,10	79.146.572,63	8.323.138,47
Totale	815	671.505.372,10	572.183.281,29	359.473.738,10	105.682.947,64	96.393.140,33	9.289.807,31

Tab. 3.8.4 - Andamento dei pagamenti delle rate negli anni e per Provincia al netto delle somme reintroitate da RL, quali recuperi.

Anno	Bergamo	Brescia	Como	Lecco	Sondrio	Totali per anno
1997	511.083,45	68.763,48	5.873,13	87.981,95	1.311.948,64	1.985.650,65
1998	1.060.084,29	626.955,56	463.735,43	518.160,42	7.652.291,44	10.321.227,13
1999	969.197,15	571.685,46	219.280,45	293.588,40	8.394.834,98	10.448.586,44
2000	1.059.679,84	505.933,54	271.311,86	303.372,71	10.603.822,46	12.744.120,41
2001	906.367,42	401.894,05	274.881,92	239.645,87	9.041.416,31	10.864.205,58
2002	779.030,94	391.833,02	264.210,97	293.558,26	8.878.811,02	10.607.444,21
2003	829.175,44	394.836,78	251.994,64	227.947,99	8.217.012,20	9.920.967,05
2004	689.661,74	388.268,69	292.964,00	210.091,50	8.830.580,46	10.411.566,39
2005	646.252,49	361.083,48	258.647,29	210.091,50	8.554.604,39	10.030.679,15
2006	653.293,52	346.649,37	187.408,20	210.091,50	7.661.250,74	9.058.693,33
totale	8.103.826,28	4.057.903,43	2.490.307,89	2.594.530,10	79.146.572,63	96.393.140,33

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

D.g.r. 3/8/1994 n.V/56372 Attuazione art. 12 L. 102/90 Approvazione del bando per la presentazione delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie e della allegata modulistica in attuazione del punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como. Assunzione impegno di spesa per la divulgazione del bando.

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 2 luglio 1996 1° supplemento straordinario al n. 27 contenente le seguenti deliberazioni:

- D.g.r. del 2 aprile 1996 n.VI/11249 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore turistico-commerciale della provincia di Sondrio, beneficiarie delle agevolazioni finanziarie di cui agli artt. 5 e 12 della legge 2 maggio 1990, n.102;
- D.g.r. del 2 aprile 1996 n.VI/11250 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore manifatturiero della provincia di Sondrio;
- D.g.r. del 2 aprile 1996 n.VI/11251 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore agricoltura della provincia di Sondrio;
- D.g.r. del 18 aprile 1996 n.VI/12113 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore turistico-commerciale della provincia di Bergamo;
- D.g.r. del 18 aprile 1996 n.VI/12114 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore agricolo della provincia di Bergamo;
- D.g.r. del 3 maggio 1996 n.VI/12666 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore manifatturiero della provincia di Brescia;
- D.g.r. del 3 maggio 1996 n.VI/12667 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore turistico-commerciale della provincia di Brescia;
- D.g.r. del 3 maggio 1996 n.VI/12668 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore agricolo della provincia di Brescia;
- D.g.r. del 10 maggio 1996 n.VI/12945 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore turistico-commerciale della provincia di Como;
- D.g.r. del 10 maggio 1996 n.VI/12946 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore agricolo della provincia di Como;
- D.g.r. del 10 maggio 1996 n.VI/12947 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore manifatturiero della provincia di Como;
- D.g.r. del 17 maggio 1996 n.VI/13232 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore manifatturiero della provincia di Bergamo.

**AZIONE 9: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PICCOLE E MEDIO IMPRESE –
CAP. 5.2.2**

PREVISIONI DI PIANO

Ai fini della riattivazione e del sostegno alle attività produttive, l'art. 5 della L. 102/90 al punto c) del 1° comma prevede l'erogazione da parte della Regione Lombardia di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, per un più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario.

La finalità dell'intervento è anche quella di aumentare l'operatività di consorzi in termini di volume di credito erogabile assistito da garanzia sussidiaria da parte dei consorzi stessi.

La procedura prevede l'attribuzione delle risorse previste dal Piano ai consorzi garanzia fidi previa stipula di convenzione con gli stessi. La Provincia di Sondrio è responsabile della procedura, mentre alla Regione spetta la approvazione.

Tab. 3.9.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
SONDRIO	€ 8.779.767,28	Conto capitale

STATO DI ATTUAZIONE

Le risorse finanziarie, previste dal Piano, sono state ripartite, a seguito delle convenzioni stipulate dalla Provincia di Sondrio con i Consorzi garanzia fidi come da tab. 3.9.2. Il 10% costituisce il fondo di garanzia, mentre il 90% è contributo al finanziamento per l'abbattimento degli interessi.

Settore	Consorzio	Importo assegnato	Fondo di garanzia (10%)	Contributi per finanziamenti (90)%
Industria	Confidi Sondrio	2.065.827,60	206.582,76	1.859.244,84
Artigianato	AR.CO.FIDI	3.356.969,84	335.696,98	3.021.272,86
Commercio Turismo Servizi	Coop. Commercio Turismo e Servizi	3.356.969,84	335.696,98	3.021.272,86
		8.779.767,28	877.976,72	7.901.790,56

A seguito di tale ripartizione il rendiconto al 31 dicembre 2006 è illustrato nella tab. 3.9.3, dalla quale si evince che la azione si sta concludendo e che sono disponibili risorse rimodulabili con una seconda variazione di Piano.

Tab. 3.9.3 - Rendiconto dell'azione al 31/12/2006

Consorzi	Imprese finanziate	Importo finanziato	Contributi assegnati	Contributi erogati	da erogare	Risorse rimodulabili
CONFIDI SONDRIO	259	26.471.082	1.834.774	1.672.083	162.691	24.470
AR.CO.FIDI	765	32.427.038	2.921.539	2.921.539	-	99.734
COOP.COMMERCIO – TURISMO – SERVIZI	1024	30.007.602	3.021.273	3.021.273	-	-
TOTALE	2048	88.905.722	7.777.586	7.614.895	162.691	124.204

AZIONE 10: AZIONI STRUTTURALI - SETTORE MANIFATTURIERO - CAP. 5.2.3.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il piano prevede lo sviluppo del settore industriale e dell'artigianato manifatturiero tramite il miglioramento dei fattori di localizzazione e la realizzazione di centri di servizio per la produzione e l'innovazione. I soggetti attuatori sono le Province, cui spetta la definizione degli interventi, i Comuni per l'esecuzione delle opere e la Regione per l'approvazione. Parte dei fondi sono stati inizialmente trasferiti al piano di metanizzazione (int. 25)

Tab. 3.10.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Stanziamento di Piano	Stanziamento rimodulato con DCR 114/2006	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.291.142,25	1.291.142,25	conto capitale
Como	516.456,90	516.456,90	conto capitale
Lecco	516.456,90	516.456,90	conto capitale
Sondrio	4.648.112,09	2.324.056,05	conto capitale
TOTALE	6.972.168,14	4.648.112,10	

STATO DI ATTUAZIONE**Tab. 3.10.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione**

Prov	Ente Attuatore	Intervento	Importo Intervento	Totale erogato	Da erogare	Stato intervento
BG	C.M. Valle Brembana	Settore Manifatturiero: lavori di sistemazione dell'ingresso dalla ex SS 470 all'area industriale Falck in via Locatelli (comune di Zogno)	350.000,00	258.228,45*	91.771,55	Approvato il 26/7/2006 in Conferenza Servizi il progetto definitivo. Costo complessivo € 390.000 di cui 40.000 a carico della CM Valle Brembana. Da lettera del comune del 29/8/2006 il cronoprogramma è il seguente: progettazione esecutiva 12/2006, appalto 2/2007, inizio lavori + 60 giorni da appalto, fine lavori 120 gg da inizio lavori. Stato di attuazione: è in corso la procedura di definizione della Convenzione.
BG	C.M. Valle Brembana	Settore Manifatturiero: lavori di ristrutturazione palazzina ex Falck in comune di Zogno	125.142,25		125.142,25	Il costo complessivo dell'intervento è stimato pari a € 810.000 di cui 125.142,25 ex 102/90, la restante a carico della CM. Il cronoprogramma è il seguente: Progettazione definitiva 7/2007, esecutiva 10/2007; appalto 12/2007, inizio lavori 60gg da appalto, fine lavori 250gg da inizio lavori. Da lettera del comune del 29/8/2006 il grado di progettazione è preliminare.
BG	Comune di Branzi	Settore Manifatturiero: realizzazione 1° lotto piano insediamenti produttivi	730.000,00		730.000,00	Comune di Branzi: DGP 40 del 7/6/2006 approva lo Schema di Convenzione tra prov. BG e Comune di Branzi per l'intervento " Piano di insediamenti produttivi in loc. Gardata per € 1.493.400, come da progetto preliminare, di cui a valere 102/90 € 730.000. In data 10/8/2006 stipulata la Convenzione con la Provincia, che deve trasferire i soldi al Comune. Il comune afferma che è in corso la stesura del progetto definitivo, a giugno 2007 appalto, fine lavori dicembre 2008.
BG	Comune di Isola di Fondra	Progetto di potenziamento aree insediamenti artigianali loc. Fontane.	86.000,00		86.000,00	con deliberazione DGP n. 19 del 26.01.2006 è stato approvato lo schema di convenzione per l'intervento di potenziamento dell'insediamento artigianale in località "Fontane" per costo complessivo di €161.600,00, a cui ha fatto seguito la deliberazione del Comune di Isola di Fondra ed il successivo atto del Consiglio Provinciale n. 66 del 03.10.2006. In data 04.12.2006 è stata sottoscritta la convenzione fra questa Provincia ed il Comune di Isola di Fondra.
CO	Provincia di Como	Realizzazione delle opere di urbanizzazione di un Piano per insediamenti Produttivi e la costruzione di un incubatore per imprese artigiane, in località Fuentes- Comune di Gera Lario	516.456,90	516.456,90	0,00	in corso
LC	Provincia di Lecco	Progetto per la costruzione di un laboratorio per il trasferimento di Know How, finalizzato alla modernizzazione delle imprese industriali e artigiane	516.456,90	516.456,90	0,00	in corso
SO	Provincia di Sondrio	Polo fieristico di Morbegno	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	concluso
SO	Provincia di Sondrio	Centro servizi artigianato	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	concluso
		totale Province	4.648.112,10	3.615.198,30	1.032.913,80	

* La somma è stata erogata alla provincia di Bergamo quale anticipo per la realizzazione del programma e dovrà essere ripartita per i singoli soggetti attuatori conformemente allo stato di avanzamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

D.g.r. n. VI/17416 dell'1 agosto 1996 "Attuazione del punto 5.2.3 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como 'azioni di politica settoriale e strutturale: l'area manifatturiera'. completamento del polo fieristico di Morbegno"

D.g.r. n. VI/22964 del 20 dicembre 1996 "Approvazione della bozza di convenzione con SNAM S.P.A." che è stata stipulata in data 11 febbraio 1997.

D.g.r. n. VI/46319 del 12 novembre 1999 "Approvazione dei progetti di azione strutturale nel settore manifatturiero predisposti dalla provincia di Bergamo in attuazione del punto 5.2.3 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como " Conferimento alla provincia di Bergamo di un contributo di lire 2.500.000.000 per la realizzazione delle azioni.

D.g.r. n. VII/4595 del 11 maggio 2001 "Ripartizione dei fondi ex art. 13 della legge 2 maggio 1990, n. 102 per metanodotto e ulteriore assegnazione alla provincia di Sondrio di lire 1.000.000.000 (pari a euro 516.456,90) per la metanizzazione della Valchiavenna a valere sui fondi di cui al punto 5.2.3 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina".

D.g.r. n. VII/10145 del 6 agosto 2002 "Attuazione del punto 5.2.3. del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como ' azioni di politica settoriale e strutturale: area manifatturiera ' – Assegnazione di un contributo all'amministrazione provinciale di Sondrio, per la realizzazione del centro di eccellenza, servizi avanzati e formazione".

D.g.r. n. VII/19592 del 26 novembre 2004 "Attuazione del punto 5.2.3. del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como "azioni di politica settoriale e strutturale area manifatturiera".

AZIONE 11: AZIONI STRUTTURALI AREA AGRONOMICO-ZOOTECNICA – CAP. 5.2.4.(1)**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il piano finanzia diverse tipologie di intervento a sostegno dell'agricoltura di montagna. Sono previsti sia interventi strutturali (nelle aziende agricole, agriturismo, viabilità interpodere, irrigazione, alpeggi, ecc.), sia interventi per la cooperazione, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole, per il riordino fondiario, sperimentazione ed assistenza tecnica, per la riduzione dei costi di produzione delle aziende agricole (tramite prestiti agevolati).

Le Province, di intesa con le Comunità Montane competenti per territorio, predispongono ed attuano i programmi degli interventi, mentre la Regione li approva e li finanzia.

I beneficiari degli aiuti, pubblici e privati, sono i Comuni (per gli interventi strutturali negli alpeggi), le Comunità Montane, le imprese agricole associazioni di produttori.

Tab. 3.11.1 – Impegno finanziario previsto L. 102/90 e L. 483/98

Provincia	L. 102/90	L. 483/98	totale L. 102/90 e L. 483/98	nuovo stanziamento di piano ex DCR 114/2006	Tipo di finanziamento
Bergamo	2.065.827,60	1.016.903,63	3.082.731,23	3.091.777,78	In conto capitale
Brescia	2.582.284,50	164.749,75	2.747.034,25	2.747.034,25	In conto capitale
Como	491.739,27	323.818,48	815.557,75	815.557,75	In conto capitale
Lecco	541.174,53	323.818,48	864.993,01	848.339,61	In conto capitale
Sondrio	11.362.051,78	2.650.456,81	14.012.508,59	13.974.666,59	In conto capitale e prestiti per € 516.456,90.
TOTALE	17.043.077,68	4.479.747,15	21.522.824,83	21.477.375,98	

STATO DI ATTUAZIONE

Le tabelle 3.11.2 e 3.11.3 relative alle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco mostrano il raggiungimento di un'elevata percentuale di realizzazione dei programmi, pari a circa l'88% complessivo. La Provincia di Bergamo ha completato il programma con una economia di € 62.862,47 ed ha inserito un nuovo intervento, denominato "recupero pascoli frananti in loc. Passo San Marco", con la variazione di Piano approvata con DCR 114/2006 di importo pari a € 71.909, rimodulando in parte risorse derivanti da altre azioni. Detto intervento verrà presentato in Conferenza di Servizi nei primi mesi del 2007.

Tab. 3.11.2 – Quadro complessivo dei programmi finanziati con fondi della L. 102/90 per le Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco.

Provincia	Stanziamento rimodulato (€)	PAGAMENTI					da erogare	STATO INTERVENTI				
		I Acconto 20%	II Acconto 30%	III Acconto 30%	Saldo 20%	Totale liquidato		concluso	in corso	in progetto	problematico	totale
Bergamo	2.074.874,15	413.165,52	605.537,43	433.944,63	550.317,57	2.002.965,15	71.909,00	13	-	1	-	14
Brescia	2.582.284,50	516.456,90	774.685,35	697.216,81	464.811,21	2.453.170,27	129.114,22	8	-	1	-	9
Como	491.739,27	206.582,76	0	0	0	206.582,76	285.156,51	-	1	-	-	1
Lecco	524.522,50	121.326,05	149.261,17	162.352,26	50.265,93	483.205,41	41.317,09	3	-	-	-	3
Totale	5.673.420,42	1.257.531,23	1.529.483,95	1.293.513,70	1.065.394,71	5.145.923,59	527.496,82	24	1	2	0	27

Tab. 3.11.3 – Quadro complessivo dei fondi ex L. 483/98 erogati per gli interventi sugli alpeggi in provincia di Bergamo, Brescia, Como e Lecco.

Provincia	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo	Economie	Liquidato	Da liquidare	Liquidato NeL 2006	ultimato	in corso	in progetto
Bergamo	1.016.903,63	203.380,73	610.142,18	180.472,97	22.907,76	993.995,88	0,00	26.766,29	17	0	0
Brescia	164.749,75	32.949,95	98.849,85	8.263,31	0,00	140.063,11	24.686,64	8.263,31	2	0	0
Como	323.818,48	64.763,70	194.291,09	32.381,85	0	291.436,63	32.381,85	32.381,85	1	1	0
Lecco	323.818,48	64.763,70	123.949,66	26.009,36	15.307,19	214.722,71	93.768,57	0,00	1	0	1
Totale	1.829.290,34	365.858,07	1.027.232,77	247.127,49	38.214,95	1.640.218,33	150.857,05	67.411,45	21	1	1

La Provincia di Sondrio mostra uno stato di avanzamento delle erogazioni pari al 90%, mentre per quanto concerne gli interventi conclusi la percentuale sale al 96%; inoltre si evidenzia una economia pari a circa il 4,4% della somma complessivamente stanziata dal Piano.

Tab. 3.11.4 – Quadro complessivo degli interventi finanziati con fondi L. 102/90 e L. 483/98 per la provincia di Sondrio

Tipologia di intervento	Stanziamento di piano corretto	I Acc. 20%	II Acc. 30%	III Acc. 30%	Saldo (€)	Totale pagamenti	Economia	Pagamenti da effettuare (€)	Totale contributo erogato dalla Provincia	Chiuso	In corso	In progetto	Problematico
Riordino fondiario	510.404	57.458	86.187	83.604	278.950	506.198	4.206	-	506.198	104	-	-	-
Irrigazioni	3.061.952	672.744	991.927	468.602	10.636	2.143.908	17.188	900.855	2.143.908	3	1	-	-
Viabilità Valchiavenna	180.348	41.317	61.975	61.975	15.081	180.348	-	-	180.348	1	-	-	-
Sperimentazione e assistenza tecnica	516.457	103.291	154.937	154.937	103.291	516.457	-	-	516.457	1	-	-	-
Cooperazione e valorizzazione prodotti	1.343.924	274.075	399.027	394.699	258.560	1.326.360	17.564	-	1.326.360	11	-	-	-
Agriturismo	2.065.828	413.166	619.748	619.748	408.483	2.061.145	4.682	-	2.061.145	32	-	-	-
Agrifidi	516.457	103.291	154.937	-	258.228	516.457	-	0	516.457	-	-	-	1
Standardizzazione e valorizzazione prodotti	1.539.124	466.215	306.058	411.797	328.752	1.512.823	-	26.301	1.294.536	6	3	-	-
Somme rimodulabili non impegnate nel programma	336.417	-	-	-	-	-	336.417	-	-	1	-	-	-
Totale agrozootecnico	10.070.910	2.131.556	2.774.796	2.195.363	1.661.982	8.763.696	380.057	927.156	8.545.410	158	4	-	1
Alpeggi programma iniziale	3.412.737	706.960	2.018.399	-	600.527	3.325.887	75.038	11.812	3.311.578	78	1	-	-
Alpeggi nuovo programma	367.642	73.528	246.481	-	174	320.183	5.619	41.839	243.784	6	2	-	-
Somme rimodulabili non impegnate nel programma	161.220	-	-	-	-	-	161.220	-	-	-	-	-	-
Totale Alpeggi	3.941.599	780.489	2.264.880	-	600.701	3.646.070	241.878	53.651	3.555.362	84	3	-	-
Totale complessivo	14.012.509	2.912.044	5.039.676	2.195.363	2.262.683	12.409.766	621.935	980.808	12.100.772	242	7	-	1

Per quanto concerne il quadro dettagliato degli interventi ricompresi nei programmi delle varie province si rimanda alle tabelle dell'Allegato.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- D.g.r. VI/3668 del 20/10/1995 - Approvazione programma interventi della Provincia di Bergamo, assunzione impegno di spesa di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60) e contestuale liquidazione di L. 800.000.000 (€ 413.165,52).
- D.g.r. VI/3667 del 20/10/1995 - Approvazione programma interventi della Provincia di Brescia, assunzione impegno di spesa di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) e contestuale liquidazione di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90).
- D.g.r. VI/3666 del 20/10/1995 - Approvazione programma interventi della Provincia di Como, assunzione impegno di spesa di L. 2.000.000.000 (€ 1.32.913,80) e contestuale liquidazione di L. 1.000.000.000 (€ 206.582,76).
- D.g.r. VI/11248 del 02/04/1995 Approvazione programma interventi della Provincia di Sondrio, assunzione impegno di spesa di L. 14.225.000.000 (€ 7.346.599,39) e contestuale liquidazione di L. 2.845.000.000 (€ 1.469.319,88). PRIMA PARTE PROGRAMMA.
- D.g.r. VI/41918 del 12/03/1999 Approvazione programma interventi della Provincia di Sondrio, assunzione impegno di spesa di L. 14.225.000.000 (€ 7.346.599,39) e contestuale liquidazione di L. 2.845.000.000 (€ 1.469.319,88). PRIMA PARTE PROGRAMMA.
- D.g.r. VI/46156 del 08/11/1999 - Approvazione programma dettagliato interventi I^ parte della Provincia di Sondrio.
- D.g.r. VI/8003 del 29/12/1995 - Integrazioni alle D.g.r. n. 3665, 3666 e 3667 del 20/10/1995.
- D.g.r. VII/1837 del 27/10/2000 - Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Bergamo e finanziamento per L. 1.969.000.000 (€ 1.016.903,63), ex L. 483/98.
- D.g.r. VII/847 del 03/08/2000 - Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Brescia e finanziamento per L. 1.645.000.000 (€ 849.571,60), ex L. 483/98.
- D.g.r. VII/6765 del 09/11/2001 - Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Como e finanziamento per L. 627.000.000 (€ 323.818,48), ex L. 483/98.
- D.g.r. VII/4081 del 30/03/2001 - Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Lecco e finanziamento per L. 627.000.000 (€ 323.818,48), ex L. 483/98.
- D.g.r. VII/4079 del 30/03/2001 - Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Sondrio e finanziamento per L. 5.132.000.000 (€ 2.650.456,81), ex L. 483/98.

AZIONE 12: AZIONI STRUTTURALI AREA AGRO-FORESTALE - CAP. 5.2.4. (2)

PREVISIONI DI PIANO

Per l'area forestale il Piano individua due obiettivi specifici da perseguire:

- la realizzazione di azioni dirette sul sistema fisico-territoriale attraverso opere leggere di natura idraulico- forestale, la difesa dei boschi, la difesa del territorio;
- la realizzazione di azioni per lo sviluppo economico del "sistema foresta-legno" tra loro complementari e collegate, che consentano una gestione integrata della risorsa legno.

Soggetti attuatori sono le Comunità Montane d'intesa con le Province, cui spetta la definizione del programma di intervento, la Regione per l'approvazione.

Tab. 3.12.1 – Impegno finanziario previsto, in conto capitale

Provincia di	Stanziamento ex L. 102/90	Stanziamento rimodulato Ex DCR 8/114/2006
Bergamo	1.291.142,25	1.282.104,36
Brescia	2.065.827,60	2.065.827,60
Como	267.452,37	267.452,37
Lecco	507.232,98	481.188,73
Sondrio	12.911.422,48	12.911.422,48
TOTALE	17.043.077,67	17.007.995,54

STATO DI ATTUAZIONE

Nella tabella 3.12.2 si riporta lo stato di avanzamento complessivo dell'azione, che risulta essere al 91% circa, mentre per il dettaglio degli interventi si rimanda alla tabella in Allegato. Su un totale di 294 interventi 234 sono conclusi, mentre 8 sono stati revocati e in parte già sostituiti da altri.

Molti dei progetti saranno conclusi nel 2007. Quelli che ad oggi risultano problematici, sono in fase di valutazione. Alcune economie sono già state rimodulate nella prima variazione di piano ed in particolare la provincia di Bergamo ha rimodulato € 9.037,98, mentre Lecco tutte le economie a disposizione pari a € 26.044,25. Le ulteriori risorse derivanti dai progetti revocati nel corso del 2006, unitamente alle economie, non utilizzate per l'accastamento delle strade forestali, saranno rimodulate con la prossima variazione di piano.

Tab. 3.12.2 – Quadro economico complessivo per Ente Attuatore degli interventi agro-forestali.

Prov.	Comunità montana	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	da erogare	erogato nel 2006	Concluso	In corso	In progetto	Problematico	Revocato
BG	Valle Brembana		1.291.142,25	258.228,45	774.685,35	221.247,19	1.254.160,99	36.981,26	0,00	30.081,11	29	-	-	-	1
BS	Val Camonica		2.065.827,60	413.165,52	1.239.496,56	413.165,53	2.065.827,60	-	0,00	0,00	16	-	-	-	-
LC	Alto Lario		267.452,37	53.490,47	160.471,42	50.911,95	264.873,85	2.578,52	0,00	23.165,48	3	-	-	-	-
LC	Valsassina		507.232,98	101.446,60	304.339,79	75.402,34	481.188,72	26.044,26	0,00	0,00	4	-	-	-	-
SO	Alta Valtellina		3.105.971,79	621.194,36	1.781.879,59	243.360,07	2.646.434,01	50.426,18	409.111,60	172.546,10	37	15	5	-	8
SO	Morbegno		2.336.451,01	467.290,20	1.401.870,61	119.713,27	1.988.874,07	17.044,52	330.532,42	96.887,31	14	8	-	-	5
SO	Tirano		2.382.932,13	476.586,43	1.425.111,17	207.491,18	2.109.188,77	69.226,43	204.516,93	184.609,96	23	4	1	-	-
SO	Valchiavenna	11	2.155.691,10	431.138,22	1.260.661,13	302.112,43	1.991.845,95	48.155,11	105.360,90	151.165,19	58	6	-	-	3
SO	Valtellina di Sondrio	9	2.878.730,76	575.746,15	1.727.238,43	325.195,89	2.628.180,47	120.537,87	130.012,41	133.797,36	48	2	1	-	-
SO	Amm. Provinciale		51.645,69	10.329,14	30.987,41	-	41.316,55	-	10.329,14	30.987,41	-	-	1	-	-
	Totale complessivo	20	17.043.077,68	3.408.615,53	10.106.741,46	1.958.599,84	15.471.891,00	370.994,15	1.189.863,38	915.737,35	234	35	8	8	9

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- D.g.r. n. 44322 del 16 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 44426 del 23 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Brescia in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 44427 del 23 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 44429 del 23 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Lecco in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 44278 del 23 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Como in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 6649 del 29 ottobre 2001 “Modifica al programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, in attuazione delle richieste pervenute alle Comunità Montane e recepite dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, per la sostituzione degli interventi già previsti e non realizzabili, o finanziati con regolamenti CE, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 3752 del 9 marzo 2001 “Modifica al programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agroforestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 18323 del 23 luglio 2004 “Modifica parziale alla D.g.r. n. 6649 del 29 ottobre 2001 relativamente al programma d’interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina (art. 5 Legge 102/90).
- D.g.r. n. 18324 del 23 luglio 2004 “Modifica parziale alla D.g.r. n. 44278 del 23 luglio 1999 relativamente al programma d’interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Como, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina (art. 5 Legge 102/90).

AZIONE 13: AZIONI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO - CAP. 5.2.5

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede una serie di azioni riconducibili a diversi obiettivi per lo sviluppo del settore turistico. I soggetti coinvolti sono le Province (individuazione interventi), Regione (approvazione e perimetrazione aree ad alta vocazione turistica), soggetti competenti (esecuzione).

Tab. 3.13.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	stanziamento ex L. 102/90	stanziamento rimodulato con la variazione di Piano ex DCR 8/114/2006	Tipo di finanziamento
Brescia	1.549.370	1.549.370	conto capitale
Sondrio	10.329.139	14.725.693	conto capitale
TOTALE	11.878.509	16.275.063	

STATO DI ATTUAZIONE**Provincia di Brescia**

Con D.g.r. 21330 del 18/4/2005 è stata approvata la proposta di variazione dell'intervento del Comune di Vezza d'Oglio "ricostruzione Baita del Turista" a favore del completamento del campo da calcio", di importo complessivo pari a € 206.582,76, di cui è già stato erogato il 50%. Gli altri 6 interventi sono conclusi e rendicontati, come indicato nella Tab. 3.13.2.

Tab. 3.13.2. – Elenco interventi e loro stato di attuazione in Provincia di Brescia.

Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Pagamenti effettuati totali	Economie	Da erogare	% Da erogare	Note
Comune di Cevo	Lavori di completamento Campeggio	619.748	619.748	619.748		0	0%	Intervento ultimato in data 28/08/2000
Comune di Corteno Golgi	Realizzazione Ufficio Turistico	180.760	180.760	180.760		0	0%	Intervento ultimato in data 25/10/1999
Comune di Edolo	Rifacimento segnaletica abbellimento ecc.	206.583	206.583	206.583		0	0%	Intervento ultimato in data 06/03/2001
Comune di Incudine	Realizzazione di opuscolo plastico ecc.	51.646	51.646	49.903	1.743	0	0%	Intervento ultimato in data 27/07/1998
Comune di Saviore dell'Adamello	Opere aree attrezzate per il turismo	206.583	206.583	206.583		0	0%	Intervento ultimato in data 03/06/2000
Comune di Sonico	Ristrutturazione fabbricato loc. Baitone	77.469	77.469	77.469		0	0%	Intervento ultimato in data 30/10/1999
Comune di Vezza d'Oglio	Realizzazione del completamento campo di calcio	206.583	206.583	103.291		103.291	50%	Riassegnato con D.g.r. 21330 del 18/04/2005 lavori in corso
TOTALE		1.549.371	1.549.371	1.444.337	1.743	103.291	50%	

Provincia di Sondrio

Lo stato di attuazione al 31/12/2006 è riportato sinteticamente per tipologia di interventi nella Tab. 3.13.3, dalla quale si evince che la maggior parte dei progetti risulta conclusa o in avviata fase di conclusione. Solo due progetti hanno riscontrato difficoltà nella progettazione, che nel 2007 si cercherà di superare.

Tab. 3.13.3 – Quadro economico sintetico per tipologia di interventi della Provincia di Sondrio.

Tipologia di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Totale pagamenti al 31/12/2005	Pagamenti effettuati nel 2006	Totale pagamenti al 31/12/2006	Da erogare	Economie	Concluso	In corso	In progetto	Problematico
A CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO	9.884.720	3.460.261	3.340.409	103.291	3.443.700	- 0	16.562	16	0	0	0
B MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE	2.152.953	1.601.017	1.290.960	61.975	1.352.935	237.569	10.513	11	0	1	0
C INTERVENTI PER LA VIVIBILITÀ ED IL CONFORT	1.891.782	1.291.142	1.040.953	144.608	1.185.561	101.225	4.356	6	0	1	0
D AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE	378.046	232.405	149.772	82.633	232.405	0	-	2	0	0	0
E CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA	788.630	516.457	354.805	-	354.805	161.652	-	5	2	0	0
F PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA	693.602	619.749	467.394	61.975	529.369	90.380	-	6	0	0	0
G PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"	490.634	490.634	355.154	-	355.154	129.114	6.366	3	0	0	0

Tipologia di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Totale pagamenti al 31/12/2005	Pagamenti effettuati nel 2006	Totale pagamenti al 31/12/2006	Da erogare	Economie	Concluso	In corso	In progetto	Problematico
H CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE	2.065.828	1.032.914	1.032.914	-	1.032.914	-	-	1	0	0	0
I SEGNALETICA TURISTICA	309.874	309.874	61.975	185.924	247.899	61.975	-	0	1	0	0
L REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA	774.685	774.685	774.685	-	774.685	-	-	1	0	0	0
Totale	19.430.755	10.329.139	8.869.021	640.407	9.509.427	781.915	37.796	51	3	2	0

La Tab. A.13.1, in Allegato, elenca dettagliatamente gli interventi, suddivisi per tipologia, il relativo rendiconto nonché lo stato di avanzamento.

Il programma dei nuovi interventi proposti con la prima variazione di Piano ed approvato dalla Giunta Provinciale con DGP 59/2006, verrà approvato dalla giunta Regionale nei primi mesi del 2007. Nella Tab. 3.13.4 è riportato sinteticamente lo stato di avanzamento della progettazione.

Tab. 3.13.4 – Programma degli interventi presentati in accordo al nuovo stanziamento approvato con la variazione di Piano.

Ente	Intervento	Costo	Contributo Dgp 59/06	Delibera Giunta Comunale di approvazione del progetto	Note
Comune di Aprica	potenziamento della parte alta del comprensorio sciistico Palabione-Magnolta e del Bardello	400.000	400.000		intervento progettato
Comune di Aprica	realizzazione parcheggio in loc. Parade	600.000	600.000		intervento progettato (di massima)
Comune di Teglio	potenziamento delle opere di acquedotto ai fini potabili e di innevamento artificiale	750.000	750.000	176 del 28/12/06	progetto presentato in RL in attesa di approvazione
Unione dei Comuni della Valmalenco	ristrutturazione e sistemazione esterna palazzetto dello sport di Chiesa V. e costruzione pista ciclabile loc. Vassalini sempre in Comune di Chiesa Valmalenco	530.960	500.000		progetto esecutivo redatto ed approvato
Unione dei Comuni della Valmalenco	realizzazione sovrappasso da adibire a pista da sci in comune di Caspoggio	900.000	500.000		progetto esecutivo redatto, 1^ lotto, ed approvato
Unione dei Comuni della Valmalenco	realizzazione e miglioramento della pista ciclabile intercomunale dal centro sportivo Vassalini a Lanzada	500.000	500.000		in progettazione
Comune di Gerola Alta	Interventi vari su piste Pescegallio, sistemazione viaria interna e realizzazione centro del Bitto	2.270.000	750.000	99 del 15/12/06	progetto presentato in RL in attesa di approvazione
Comune di Rasura	realizzazione di palestra polifunzionale intercomunale	1.100.000	150.000	49 del 10/06/06	progetto presentato in RL in attesa di approvazione
CM Valtellina di Tirano	valorizzazione del sistema dei castelli di Tovo e Grosio	250.000	225.000		Castello di Grosio: progetto presentato in RL in attesa di approvazione
Comune di Novate Mezzola	Realizzazione di infrastruttura presso gli impianti turistico sportivi sulla spiaggia del lago di Mezzola	110.000	53.535		intervento in fase di progettazione
TOTALE		7.410.960	4.428.535		

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- D.g.r. n. 34383 del 23 marzo 1993; D.g.r. n. 66572 del 11 aprile 1995; D.g.r. n. 69819 del 16 giugno 1995

AZIONE 14: AZIONI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO - CAP. 5.2.6.**PREVISIONI DI PIANO**

Per l'attuazione di interventi diretti ed indiretti nei settori industriale, turistico, finanziario e dei servizi, il Piano ravvisa l'opportunità di individuare un Soggetto operatore, distinto dalla Pubblica Amministrazione.

La Società di Sviluppo (SSL) di cui trattasi, costituita dalla Provincia di Sondrio, con la partecipazione di altri soggetti istituzionali e privati, previa predisposizione di un apposito programma organico, dispone del fondo previsto in questo capitolo (fondo di dotazione).

Tab. 3.14.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Sondrio	4.131.655,20	conto capitale

STATO DI ATTUAZIONE

La Società è stata costituita nel 1997, con un capitale sociale di 350.000 euro, pari a 3500 azioni così ripartite: 1900 azioni per la componente pubblica e 1600 azioni per la componente privata.

L'intero capitale è nella disponibilità di SSL SpA a far data dal 1999. L'azione è da ritenersi quindi conclusa per quanto riguarda l'erogazione del fondo di dotazione, non per l'attività di controllo sul funzionamento di SSL SpA in conformità con la Convenzione stipulata con Regione Lombardia.

L'Assemblea dei Soci è costituita dall'Amministrazione provinciale di Sondrio oltre a Camera di Commercio, Comunità Montane, Istituti di credito, unioni e federazioni di categoria, associazioni sindacali della provincia di Sondrio.

Nel 2006 l'attività della Società di Sviluppo Locale si è basata sulla individuazione delle esigenze e sulle criticità avvertite dagli attori locali ed ha portato all'individuazione di tre principali fattori di sviluppo:

- *l'Infrastrutturazione del territorio;*
- *l'Innovazione;*
- *le Risorse umane.*

Alla luce di queste considerazioni, gli interventi prioritari della Società di Sviluppo Locale per il 2006 si sono articolati in tre aree, tra loro strettamente correlate:

- innovazione dei servizi e prodotti;
- miglioramento qualitativo del rapporto tra impresa e scuola/formazione;
- promozione di infrastrutture avanzate.

Le principali iniziative che hanno caratterizzato l'attività 2006 sono state:

- studio di fattibilità tecnico-economica di una infrastruttura di rete di telecomunicazioni a larga banda sul territorio della provincia di Sondrio
- il trasporto pubblico di persone nelle aree montane a domanda debole: il caso dell'Alta Valtellina
- filiera legno (tutte e tre terminate)
- rapporto sull'innovazione tecnologia - dall'analisi delle esigenze degli attori locali al progetto del polo dell'innovazione
- Valtellina Innova
- Polo formativo (tutte e tre in corso).

Gli interventi prioritari della Società di Sviluppo Locale per il 2007 proseguiranno sulle tre aree individuate per l'anno 2006.

Per quanto riguarda il prossimo mandato la Società di sviluppo locale incentrerà la sua attività sull'approfondimento dei temi centrali per lo sviluppo provinciale e definirà una visione ed una pianificazione strategica per la soluzione degli stessi.

Effettuerà quindi attività quali:

- suggerire agli enti pubblici e privati le linee di intervento ed orientamento socio-economico;
- definire gli obiettivi di investimento e sostegno alle attività economiche;
- promuovere la diffusione delle best practice;
- coordinare le varie iniziative ed i soggetti presenti sul territorio che si occupano di tali temi quale ente capofila per lo sviluppo del territorio provinciale;
- ricercare finanziamenti e progettare bandi anche per conto di enti pubblici e privati in considerazione del maggiore impegno dimensionale che la nuova programmazione comunitaria richiederà.

AZIONE 15: INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE — CAP. 5.3.1.**STATO DI ATTUAZIONE**

L'intervento in oggetto, oggi concluso, prevedeva l'impegno finanziario di € 516.456, pari a 1 miliardo di lire per la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento provinciale avente anche valenza paesistica. La Regione in particolare ha richiesto alla Provincia di Sondrio l'individuazione di massima dei tracciati delle nuove S.S. 38 e 36 entro un "Inquadramento territoriale per il fondovalle", come peraltro richiesto dal Ministero dell'Ambiente in sede di d.p.c.m. di approvazione del Piano di Ricostruzione e sviluppo. La provincia di Sondrio ha speso € 466.591 ed ha consegnato alla Regione nel 1995 il piano direttore del fondovalle. La disponibilità finanziaria residua è stata impegnata dalla provincia di Sondrio per il finanziamento parziale del Piano Territoriale Provinciale.

AZIONE 16: TUTELA DEI BENI AMBIENTALI - PARCHI E RISERVE – CAP. 5.3.2.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il Piano incentiva azioni volte alla attuazione della legge regionale n. 86/1983 e successive modifiche in materia di aree protette e, in particolare, iniziative atte a coniugare le finalità di stretto contenuto ambientale con l'esigenza di contribuire al sostegno economico delle aree interessate, prevedendo allo scopo il finanziamento di progetti integrati di intervento in Parchi e Riserve Naturali.

In particolare i finanziamenti sono finalizzati a: recuperare edifici e complessi di interesse storico-ambientale utili allo svolgimento delle attività proprie delle aree protette, realizzare forme di fruizione turistica quali sentieri, percorsi, punti di informazione e attrezzature complementari, promuovere attività agro-forestali e acquisire nuove aree.

I soggetti attuatori sono la Regione Lombardia - DG Qualità dell'Ambiente che approva i programmi di intervento, le Province che definiscono gli interventi e controllano la loro esecuzione, gli Enti gestori delle aree protette, le Comunità Montane e i Comuni che eseguono gli interventi.

Tab. 3.16.1– Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento (es conto capitale, mutuo, fondo ecc.)
Bergamo	1.291.142,25	Conto capitale
Brescia	2.582.284,50	Conto capitale
Como	516.456,90	Conto capitale
Lecco	-	-
Sondrio	7.746.853,49	Conto capitale
TOTALE	12.136.737,14	

STATO DI ATTUAZIONE

Nella tab. 3.16.2 è riportato lo stato di avanzamento dei vari programmi provinciali e il relativo quadro economico, mentre nelle tabelle successive sono indicati nel dettaglio gli interventi programmati nei singoli comuni delle province coinvolte (tab. 3.16.3 e tab. 3.16.4).

Tab. 3.16.2 – Quadro riassuntivo dei programmi in corso nelle province interessate

prov.	Intervento	Importo Intervento	totale erogato al 31/12/2005	totale erogato al 31/12/2006	economie	Da erogare	% da erogare	n° progetti conclusi	in corso	in progetto	problematici/revocabili
BG	Programma integrato degli interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche	1.291.142,25	1.232.137,82	1.232.137,82	59.004,43	0,00	0%	110	110		
BS	Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nella Riserva Naturale Valli di S. Antonio	2.582.284,50	2.209.128,02	2.234.950,86	16,37	347.317,27	13%	14	12		2
CO	Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna	516.456,90	380.112,28	516.456,90	0,00	0,00	0%	3	3	0	
SO	4 programmi in provincia di Sondrio	7.746.853,49	6.688.285,65	6.969.095,96	127.111,71	650.646,30	8%	127	105	12	7
	Totale	12.136.737,14	10.509.663,77	10.952.641,54	186.132,51	997.963,58	8%	254	230	12	9

Come si evince dalla tabella riepilogativa i programmi finanziati volgono alla conclusione. Vi sono tuttavia 2 interventi problematici in provincia di Brescia, mentre in provincia di Sondrio sono stati revocati 7 interventi. Come per le altre azioni le risorse rese disponibili verranno rimodulate nella II variazione di Piano. Per il dettaglio dei programmi si rimanda alle tabelle in allegato.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

D.g.r. n.V/56376 del 3 agosto 1994 "Approvazione dei criteri di individuazione degli interventi in aree protette ammissibili a finanziamento";

Provincia di Sondrio

D.g.r. n. V/67111 del 19 aprile 1995 "Approvazione del Primo progetto integrato di interventi nel settore dei beni ambientali";
D.g.r. n. VI/22975 del 20 dicembre 1996 "Approvazione del secondo progetto integrato di interventi nel settore dei beni ambientali";
D.g.r. n. VII/13036 del 16 maggio 2003 "Approvazione del Terzo progetto integrato degli interventi nel settore dei beni ambientali";
D.g.r. n. 60 del 9/2/2004 "Approvazione del Quarto progetto integrato degli interventi nel settore dei beni ambientali";

Provincia di Brescia

D.g.r. n. 22970 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nella Riserva Naturale Valli di S. Antonio";

Provincia di Bergamo

D.g.r. n. 22972 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma integrato di interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche";

Provincia di Como

D.g.r. 22963 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna";

AZIONE 17: TUTELA DEI COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI — CAP. 5.3.3. 1ª PARTE**PREVISIONI DI PIANO**

La legge 102/90 individua tra gli obiettivi la tutela dei complessi edilizi di interesse storico-culturale per garantirne la conservazione e la valorizzazione.

Con d.p.r. 68560/99 è stato approvato l'Accordo di programma per l'esecuzione degli interventi in attuazione del cap. 5.3.3. del Piano Valtellina con coinvolgimento della regione Lombardia, delle Amministrazioni Provinciali di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como e Lecco e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della lombardia occidentale e orientale.

Soggetti attuatori:

- alla Soprintendenza, Regione e Province è affidata la definizione delle modalità esecutive degli interventi
- alle Province è affidato il coordinamento operativo
- ai proprietari dei beni, o agli aventi titolo, è affidata l'esecuzione dei lavori.

Tab. 3.17.1 — Impegno finanziario previsto

Provincia	conto capitale L. 102/90	conto capitale L. 483/98	CDDPP totale	variazione di Piano DCR8/114/2006	TOTALI
Bergamo	3.098.741,40	1.649.046,88	3.012.493,10		7.760.281,38
Brescia	1.549.370,70	72.303,97	1.265.422,68		2.887.097,35
Como	1.639.161,46			117.277,00	1.756.438,46
Lecco	426.666,14	128.969,62		794.664,00	1.350.299,76
Sondrio	15.493.706,98		3.470.730,49	-9.514,68	18.954.922,79
TOTALE	22.207.646,68	1.850.320,47	7.748.646,27	902.426,32	32.709.039,74

STATO DI ATTUAZIONE

L'importo complessivo dell'intervento, per quanto concerne il finanziamento in conto capitale ex L. 102/90, è stato interamente trasferito dalla Regione alle Province, mentre le restanti risorse vengono erogate a stati di avanzamento lavori. La tab. 3.17.2 indica, per ciascuna Provincia, lo stato di attuazione degli interventi, focalizzando l'attenzione su quelli ancora in corso e le relative risorse da erogare ai soggetti attuatori, mentre nelle tabelle in Allegato sono elencati gli interventi suddivisi per fonti di finanziamento.

Tab. 3.17.2 — Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Tipo finanziamento	Prov	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Economie	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Da erogare	Ultimato	In corso	In progetto	Totale
CC	Bergamo	3.098.741,40	2.902.370,31	128.192,04	0,00	2.902.370,31	68.179,05	21	-	-	21
483/98	Bergamo	1.649.046,88	1.649.046,88			1.649.046,88		1	-	-	1
CDDPP - 1° conv.	Bergamo	1.979.579,30	1.756.862,74	3.562,14	0	1.756.862,74	219.154,42	5	2	-	7
CDDPP - 3° conv.	Bergamo	1.032.913,80	1.032.913,80	-	0	1.032.913,80	-	1	-	-	1
Totale		7.760.281,38	7.341.193,73	131.754,18	0,00	7.341.193,73	287.333,47	28	2	-	30
CC	Brescia	1.549.370,70	1.337.383,76	33.424,09		1.337.383,76	178.562,83	16	1	-	17
483/98	Brescia	72.303,97	72.303,97		14.460,80	86.764,77		1	-	-	1
CDDPP - 1° conv.	Brescia	232.405,60	231.481,35	924,25	0	231.481,35	-	1	-	-	1
CDDPP - 2° conv.	Brescia	1.033.017,08	1.022.015,08	7.162,00	3.840,00	1.025.855,08	0,00	10	-	-	10
Totale		2.887.097,35	2.663.184,16	41.510,34	18.300,80	2.681.484,96	178.562,83	28	1	-	29
CC	Como	1.639.161,46	1.002.618,08	9.297,43	167.209,57	1.179.125,08	450.738,95	7	1	-	8
Totale		1.639.161,46	1.002.618,08	9.297,43	167.209,57	1.179.125,08	450.738,95	7	1	-	8
CC	Lecco	426.666,14	110.447,99		10.169,97	120.617,96	306.048,18	1	1	-	2
483/98	Lecco	128.969,62	103.175,70	2.258,34	23.535,58	126.711,28	25.793,92	1	-	-	1
Totale		555.635,76	213.623,69	2.258,34	33.705,55	247.329,24	331.842,10	2	1	-	3
CC	Sondrio	15.493.706,98	14.995.511,00	9.514,90	424.324,63	15.419.835,63	64.356,45	56	-	-	56
CDDPP - 1° conv.	Sondrio	3.470.730,49	3.296.168,06		0	3.296.168,06	174.562,43	13	-	1	14
Totale		18.964.437,47	18.291.679,06	9.514,90	424.324,63	18.716.003,69	238.918,88	69	-	1	70
Totale complessivo		31.806.613,42	29.512.298,72	194.335,19	643.540,55	30.165.136,70	1.487.396,23	134	5	1	140

Con la Prima variazione di Piano la Provincia di Sondrio ha riutilizzato le proprie economie per altre azioni di Piano, mentre le province di Lecco e Como hanno individuato nuovi interventi, come dettagliati nella tab. 3.17.3.

Tab. 3.17.3 – Stato di attuazione al 31/12/2006 per gli interventi approvati con la variazione di Piano.

Comune	Intervento	Importo stanziato ex DCR 8/114/2006	I acconto all'approvaz. Progetto (10%)	II acconto consegna lavori (30%)	III acconto all'approvaz. del 50 % delle opere (40%)	IV acconto ultimazione lavori (10%)	Saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	Totale erogato	Da erogare	Note
Colico	Sistemazione e recupero del compendio immobiliare del "Forte di Fuentes"	414.782,00	41.478,20					41.478,20	373.303,80	Progetto approvato con DGP 203 del 7/9/06
Colico	Sistemazione e recupero del compendio storico - architettonico denominato "Forte di Fuentes"	379.882,00						-	379.882,00	
totale Provincia di Lecco		794.664,00	41.478,20					41.478,20	753.185,80	
Como	Catalogazione dei beni storico-architettonici dell'area omogenea	117.277,00							117.277,00	
totale Province		911.941,00	41.478,20					41.478,20	870.462,80	

AZIONE 18: PROGETTO ARCHIDATA – CAP. 5.3.3. (1) 2ª PARTE
(informatizzazione degli Archivi storici della Provincia di Sondrio).

PREVISIONI DI PIANO

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il piano ha inteso agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete di servizi presenti sul territorio, con priorità per quanto riguarda la cultura alla riqualificazione e sviluppo di biblioteche e musei, con particolare riferimento a quelli dell'area valtellinese, incentivando anche i servizi archivistici con la realizzazione del Progetto "Archidata" per l'informatizzazione degli Archivi storici locali.

Impegno finanziario previsto: € 1.032.913,80

STATO DI ATTUAZIONE

Il progetto predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento del Progetto "Archidata", composto da funzionari della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Consorzio Archidata, è stato portato a termine nel 2000, ed è stato speso l'intero importo stanziato.

AZIONE 19: RECUPERO DEI CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE – CAP. 5.3.3. (2)**PREVISIONI DI PIANO**

Peculiarità e caratteristiche di molti centri di antica formazione presenti sul territorio interessato dal piano hanno indotto a predisporre interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri stessi. Da qui la promozione e l'aggiornamento di procedure attuative semplificate e la concessione di contributi che consentono ai privati di ridurre i costi di intervento. Allo scopo è stato costituito un fondo di rotazione, a sostegno di iniziative private o pubbliche per una durata non superiore a 10 anni, con finanziamenti a tassi agevolati non superiori al 5% per i privati, a tasso zero per interventi pubblici.

Il fondo di rotazione viene gestito interamente dalle Province. La Regione svolge funzioni di coordinamento ed indirizzo.

Tab. 3.19.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Tipo di finanziamento fondo di rotazione	stanziamento rimodulato con DCR 8/114/2006
Bergamo	1.549.370,70	1.549.370,70
Brescia	1.032.913,80	1.032.913,80
Como	516.456,90	399.179,90
Lecco	516.456,90	136.574,76
Sondrio	11.878.508,68	8.061.539,68
TOTALE	15.493.706,98	11.179.578,84

STATO DI ATTUAZIONE

Le Province hanno proceduto alla erogazione delle risorse in base agli stati di avanzamento e a seguito di verifica delle competenti Soprintendenze. Alcune Province hanno effettuato più bandi, reimpiegando i rientri dei precedenti. La Tab. 3.19.2 riassume le caratteristiche di questa azione, che si concluderà nel 2017 con il recupero degli ultimi rientri. In sede di variazione di Piano verrà ridefinito l'impiego di tali risorse, in parte già rimodulate nella prima variazione di piano.

Tab. 3.19.2 – Quadro complessivo delle voci riguardanti il fondo di rotazione, distinto per Province.

Prov.	Contributo concesso	Numero di beneficiari	Importo progetti finanziati con più bandi	Somma rimodulata nella d.g.r. 988 del 7/11/05	Economie derivanti da rinunce e non impegnati nel bando al 31/12/2006	Rientri dei bandi al 31/12/2006	Rientri totali a fine azione, comprensivi di eventuali interessi	Note
BG	1.549.370,70	32	1.375.660,53		173.710,17	138.932,85	1.236.727,68	Nel 2005 è stato attivato il secondo bando, i cui rientri avverranno tra il 2007 e il 2017. Il primo bando si chiuderà nel 2013
BS	1.032.913,80	54	1.367.817,42			232.974,14	1.032.913,80	effettuati 3 bandi nel 1997, 1999 e 2003 in cui si sono rimessi in gioco i rientri dei primi due bandi. Ultimo rientro nel 2015
CO	516.456,90	4	399.179,49	117.277,00		210.737,00	399.179,49	ultimo rientro 2009
LC	516.456,90	8	136.574,54	379.882,14		86.240,55	136.574,54	La somma rimodulata finanzia l'intervento di recupero del Forte di Fuentes. Ultimo rientro nel 2010
SO	11.878.508,68	432	17.385.995,80	3.816.969,00			8.732.790,86	ultimo rientro nel 2017
Totali	15.493.706,98	530	20.665.227,78	4.314.128,14	173.710,17	668.884,54	11.538.186,37	

AZIONE 20: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – CULTURALI – CAP. 5.3.4. (1)**PREVISIONI DI PIANO**

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete dei servizi socio-assistenziali e culturali presenti nel territorio, dando priorità alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, comunità alloggio, centri diurni per anziani, centri per anziani non autosufficienti, biblioteche e musei.

Soggetti attuatori:

- Comuni; Province per la definizione dei programmi degli interventi;
- Regione per l'approvazione;
- Comuni e Comunità Montane per l'attuazione degli interventi.

Tab. 3.20.1 - Impegno finanziario previsto come finanziamento ex art.13 – C.DD.PP, ripartito per Convenzioni e per la variazione di Piano ex DCR 8/114/2006.

Provincia	totale	1 ^a convenzione	2 ^a convenzione	DCR 8/114/2006
BERGAMO	3.315.653,29	3.315.653,29		
BRESCIA	2.499.599,23	1.771.900,28	113.357,97	614.340,98
SONDRIO	3.460.261,23	3.460.261,23		
TOTALE INTERVENTI SOCIO CULTURALI	9.275.513,75	8.547.814,80	113.357,97	614.340,98

STATO DI ATTUAZIONE

Lo stato complessivo degli interventi è riassunto nella Tab. 3.20.2, mentre è dettagliato per singolo intervento nelle Tab. A.20.1, A.20.2 degli Allegati. La maggior parte degli interventi finanziati con la CDDPP risulta conclusa o in fase di conclusione, mentre sono avviati gli interventi rifinanziati con la variazione di piano.

Tab. 3.20.2 – Sintesi degli importi relativi agli interventi finanziati con la CDDPP, suddivisi per provincia e convenzione, e con la variazione di piano.

Prov	Finanziamento	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Da erogare	Economie	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
BG	1° conv. CDDPP	3.315.653,29	2.968.567,87	189.698,14	3.158.266,01	157.387,28	0	5%	3	2	-
	Totale Bergamo	3.315.653,29	2.968.567,87	189.698,14	3.158.266,01	157.387,28	0,00	5%	3	2	-
BS	1° conv. CDDPP	1.771.900,28	1.705.751,77	-	1.705.751,77	62.898,17	3.250,34	4%	5	-	1
BS	2° conv. CDDPP	113.357,97	112.791,18	566,79	113.357,97	0	0	0%	1	-	-
BS	DCR 8/114/2006	614.340,98	-	29.165,20	29.165,20	585.175,78	0	95%	-	2	1
	Totale Brescia	2.499.599,23	1.818.542,95	29.731,99	1.848.274,94	648.073,95	3.250,34	26%	6	2	2
SO	1° conv. CDDPP	3.460.261,23	774.685,35	-	774.685,35	2.685.575,88	0	78%	1	-	2
	Totale Sondrio	3.460.261,23	774.685,35	-	774.685,35	2.685.575,88	0,00	78%	1	-	2
	Totale complessivo	9.275.513,75	5.561.796,17	219.430,13	5.781.226,30	3.491.037,11	3.250,34	38%	10	4	4

**AZIONE 21: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE -
CAP.5.3.4.(2)**

PREVISIONI DI PIANO

L'intervento è considerato prioritario per la qualificazione del sistema socio-produttivo complessivo delle aree montane interessate dal Piano.

Alla luce dell'assetto della rete formativa esistente, il Piano propone un ampio ventaglio di azioni, privilegiando la formazione nel campo della prevenzione idrogeologica e della manutenzione forestale. I soggetti attuatori sono le Province, per quanto attiene la definizione dei programmi degli interventi, Regione Lombardia per l'approvazione.

Tab. 3.21.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Brescia	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Lecco	516.456,90	Contributo in conto capitale
Sondrio	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
TOTALE	3.615.198,30	

STATO DI ATTUAZIONE

I progetti definiti dalle varie amministrazioni Provinciali sono indicati nella tab. 3.21.2. Nel corso del 2006 si sono conclusi gli interventi nelle provincie di Bergamo e di Lecco. Nei primi mesi del 2007 verranno liquidati gli importi a saldo.

Tab. 3.21.2 - Definizione degli interventi, stato di avanzamento e relativo quadro economico.

Provincia	Atto di approvazione	Descrizione intervento	Importo finanziamento	Importi totali erogati	Da erogare	Economie/risorse rimodulabili	Stato intervento
Brescia	D.g.r. n. 38209 del 6/8/1998	ristrutturazione e riqualificazione immobile convitto B.I.M. in Edolo	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	Ultimato
		gestione sede università di Edolo	309.874,14	309.874,14	0,00	0,00	Ultimato
		attività pluriennale di "Telelavoro"	206.582,76	206.582,76	0,00	0,00	Ultimato
Bergamo	D.g.r. n. 42919 del 7/5/1999	ampliamento dell'Istituto Professionale "Puglisi" in comune di Zogno	1.032.913,80	877.976,73	133.838,01	21.099,06	Ultimato, in attesa erogazione saldo
Lecco	D.g.r. n. 46453 del 16/11/1999	l'ampliamento dell'edificio adibito scolastico T.C. "Marco Polo" nel comune di Colico	516.456,90	309.874,14	206.582,76	0,00	Ultimato, in attesa di contabilità finale
Sondrio	D.g.r. n. 44323 del 16/7/1999	Amico Treno	206.582,76	206.582,76	0,00	0,00	
		Risorse da rimodulare	826.331,24	0	0,00	826.331,24	Le risorse residue verranno rimodulate nella II variazione di Piano.
TOTALI			3.615.198,50	2.427.347,43	340.420,77	847.430,30	

AZIONE 22: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTITUTO DI RICERCA PER L'ECOLOGIA E L'ECONOMIA APPLICATE ALLE AREE ALPINE - CAP.5.3.4. (3)**PREVISIONI DI PIANO**

IREALP è un istituto di ricerca applicata che opera sui territori montani per favorirne uno sviluppo armonico e sostenibile mediante la promozione di una nuova concezione di *montagna*, fondata su una visione olistica e sistemica. Esso è stato istituito, con la forma giuridica della Fondazione, dalla Regione Lombardia in coerenza con quanto disposto dall'art. 14, comma 2 della L. 102/90, è inoltre Ente strumentale della Regione per il territorio montano. La Regione è il soggetto attuatore con un'assegnazione di risorse pari a € 5.164.569 per le spese di impianto iniziali di cui € 3.098.741,39 assegnate al fondo di dotazione.

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività dell'Istituto è impostata a partire dalla volontà di acquisire una conoscenza diretta e approfondita della realtà montana, operando internamente al territorio montano stesso, ritenendo fondamentale l'approccio di esperienza diretta degli ambiti montani per comprenderne le caratteristiche, le fragilità e peculiarità.

In tal modo, impostando anche per il 2006 l'attività attraverso numerose azioni concrete sul campo, incontri diretti, visite al territorio e attività di scambio e confronto non solo con i rappresentanti degli Enti Locali montani ma anche con coloro che lavorano sul territorio, IREALP ha potuto proseguire a sviluppare una complessa rete di relazioni e collaborazioni con i diversi soggetti che a vario titolo operano sul territorio montano non solo lombardo.

Nell'impostazione generale dell'attività sono state sviluppate due principali tipologie di approccio alle azioni: la prima, che può essere definita "*tradizionale*", è la modalità di approccio applicata da IREALP nell'affrontare tutto quel complesso di attività che per loro natura rappresentano azioni strategiche, finalizzate al raggiungimento di un obiettivo specifico di sviluppo, la seconda, a carattere "*strategico-innovativo*", è costituita da una modalità di approccio propria di tutte le attività che oltre ad avere uno o più obiettivi da raggiungere non terminano la loro funzione con il raggiungimento di questi ma svolgono una funzione di divulgazione di impostazione metodologica e contribuiscono ad una sorta di "*crescita culturale*" degli Enti locali montani e di coloro che vi operano, valorizzando e accrescendo così le competenze locali.

Alcuni esempi di azioni sviluppate da IREALP possono essere: il censimento e aggiornamento cartografico delle opere di difesa suolo presenti nell'area del Piano Valtellina, il progetto per la realizzazione dei nuovi sistemi verdi di fondovalle in Valtellina, il censimento degli antichi nuclei rurali, il DTM della città di Lecco, le linee guida per la rivitalizzazione dell'antico borgo "La Foppa" nell'area della Presolana, il progetto di recupero e valorizzazione dei terrazzamenti di Valtellina. Inoltre IREALP ha sviluppato e supportato gli Enti Locali montani nella realizzazione di azioni "*strategico-innovative*" mediante progetti quali la certificazione ambientale degli Enti Locali, la promozione e il supporto tecnico all'implementazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL), la proposta di un nuovo approccio alla gestione e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali promossa con il progetto Sistema Integrato dei Beni Culturali ed Ambientali di Valle Trompia (SIBCA), elaborati in stretta collaborazione con i soggetti locali e anche con diverse DG della Regione Lombardia. Una nota a parte è necessaria per la creazione e la gestione del servizio di Rete di stazioni GPS permanenti gestito dall'Istituto stesso e che nel 2005 ha visto l'installazione delle ultime stazioni GPS e l'avvio del funzionamento a pieno regime garantendo la copertura di tutto il territorio regionale. Tale rete, prima in Italia, garantisce un servizio a copertura regionale rivolto ai privati e alla pubblica amministrazione.

**AZIONE 23/24: RIASSETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - CAP. 5.3.5. (1, 2, 3)
E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI COMO - CAP. 5.3.5. (4)**

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede una serie di azioni da attuarsi nel settore "acquedotti, fognature, collettamento e depurazione", miranti al ripristino ed adeguamento degli impianti danneggiati ed al completamento o potenziamento delle infrastrutture igienico-sanitarie esistenti, con riferimento ai contenuti dell'All. A6 al Piano e sulla base del quadro programmatico fornito dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque). Il Piano prevede inoltre azioni di salvaguardia dello stato delle acque del Lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso l'attuazione di opere da definirsi in uno specifico programma, approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle proposte in merito formulate dall'Amministrazione Provinciale di Como e delle previsioni del P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Soggetti attuatori:

- Province, per quanto attiene la individuazione opere;
- Regione Lombardia per approvazione, previo coordinamento con Autorità di Bacino;
- Comuni, Comunità Montane, Consorzi e Province per l'attuazione degli interventi.

Tab. 3.23/24.1 - Impegno finanziario previsto, suddiviso per Convenzioni con la CDDPP e L. 483/98

Provincia	CDDPP					L. 483/98	TOTALE
	totale	1° conv.	2° conv.	3° conv.	4° conv.		
BERGAMO	6.343.102,00	4.648.112,07	1.694.989,93				
BRESCIA	5.256.207,38	3.788.211,35		1.467.996,03		1.417.674,19	
COMO	4.955.592,12	4.028.363,81	453.419,94	473.808,37		441.198,80	
LECCO	3.683.727,28	2.990.260,70	242.940,33	450.526,25		25.822,84	
SONDRIO	19.669.777,47	18.120.406,77			1.549.370,70	1.807.598,00	
TOTALE STANZIAMENTO	39.908.406,25	33.575.354,70	2.391.350,20	2.392.330,65	1.549.370,70	3.692.293,83	43.600.700,08

STATO DI ATTUAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati gli importi per ciascuna Provincia relativi agli interventi finanziati rispettivamente con la CDDPP e la L. 483/98.

Nella tab. 3.23/24.2 si riportano gli importi complessivi per Provincia e convenzione con la CDDPP.

Conv	Provincia	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	Bergamo	4.648.112,07	-	3.404.946,65	511.477,80	3.916.424,45	16.350,50	715.337,12	15%	24	3	0
2	Bergamo	1.694.989,93	-	1.255.362,61	438.736,58	1.694.099,19	890,74	- 0,00	0%	7	1	0
	Totale BG	6.343.102,00	-	4.660.309,26	950.214,38	5.610.523,64	17.241,24	715.337,12	11%	31	4	0
1	Brescia	3.788.211,35	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	348.768,28	9%	10	2	0
3	Brescia	1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	100%	0	0	1
	Totale BS	5.256.207,38	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	1.816.764,31	35%	10	2	1
1	Como	4.028.363,81	-	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	377.014,32	9%	0	1	0
2	Como	-	453.419,95	-	-	-	-	453.419,95	100%	0	1	0
3	Como	-	473.808,37	-	-	-	-	473.808,37	100%	0	0	1
	Totale CO	4.028.363,81	927.228,32	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	1.304.242,64	32%	0	2	1
1	Lecco	2.990.261,70	-	2.625.104,64	68.544,11	2.693.648,75	103.181,86	193.431,09	7%	13	2	0
2	Lecco	242.940,33	-	232.937,01	207,79	233.144,80	9.795,53	-	0%	5	0	0
3	Lecco	450.526,25	-	168.340,49	248.466,60	416.807,09	1.074,79	32.644,37	7%	6	0	0
	Totale LC	3.683.728,28	-	3.026.382,14	317.218,50	3.343.600,64	114.052,18	226.075,46	6%	24	2	0
1	Sondrio	18.120.406,77	-	15.600.544,03	1.563.248,70	17.163.792,73	-	956.614,04	5%	15	2	0
4	Sondrio	1.549.370,70	-	1.442.221,66	100.787,71	1.543.009,37	6.361,33	0,00	0%	3	0	0
	Totale SO	19.669.777,47	-	17.042.765,69	1.664.036,41	18.706.802,10	6.361,33	956.614,04	5%	18	2	0
	Totale PROVINCE	38.981.178,94	927.228,32	31.286.495,49	3.448.716,91	34.735.212,40	154.161,29	5.019.033,57	13%	83	12	2

Tab. 3.23/24.3 - Importi relativi alle singole Province degli interventi finanziati con la L. 483/98

Prov.	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Ultimato	In corso	In progetto
Brescia	1.417.674,19	283.534,82	757.642,23	195.104,27	1.769,16	-	1.236.281,31	179.623,72	-	8	1	1
Como	441.198,80	88.239,76	264.719,28	35.362,63	2.264,35	-	388.321,67	50.612,78	151.838,33	1	1	0
Lecco	25.822,84	5.164,57	15.493,70	5.164,57	-	-	25.822,84	- 0,00	-	1	0	0
Sondrio	1.807.598,60	361.521,00	1.084.559,19	181.792,55	200,00	3.932,00	1.627.872,74	175.593,86	201.417,92	9	1	0
Totale	3.692.294,43	738.460,14	2.122.414,40	417.424,02	4.233,51	3.932,00	3.278.298,57	405.830,35	353.256,25	19	3	1

Tab. 3.23/24.4 - Importi relativi alle singole Province degli interventi finanziati con la variazione di piano ex DCR 8/114/2006

Prov.	Importo stanziato ex DCR 8/114/2006	I acconto all'approvazione progetto (10%)	II acconto consegna lavori (30%)	III acconto all'approvazione del 50 % delle opere (40%)	IV acconto ultimazione lavori (10%)	Saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	Totale erogato	Da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
Brescia	866.378,00	47.368,90	-	-	-	-	47.368,90	819.009,10	3	2	
Lecco	647.167,00	48.400,00	-	-	-	-	48.400,00	598.767,00	1	1	
Totale province	1.513.545,00	95.768,90	-	-	-	-	95.768,90	1.417.776,10	4	3	

Nelle tab. A.23/24.1, A.23/24.2 e A.23/24.3 in allegato si riporta l'elenco degli interventi, tra cui quelli relativi alla salvaguardia del lago di Como, con i relativi importi sottoscritti, erogati e relativo stato di avanzamento dei lavori.

Nel corso del 2007 continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi in corso, con una attenzione particolare a eventuali economie o risorse che potranno essere oggetto di variazione di Piano.

AZIONE 25: PIANO DI METANIZZAZIONE – CAP. 5.3.6.**PREVISIONI DI PIANO**

Le reti di adduzione e di distribuzione del gas metano rientrano fra gli interventi prioritari per la distribuzione di energia a basso grado d'inquinamento.

Le opere in alta pressione (adduzione principale) sono di competenza della Regione Lombardia, attraverso SNAM, mentre le opere in media pressione sono di competenza delle amministrazioni locali.

Tab. 3.25.1 - Impegno finanziario e gli importi erogati, suddivisi per legge e tipologia di finanziamento.

Provincia		L.102/90	L.r. 21/97	mutuo CDDPP	Tipo di finanziamento
Brescia	Metanodotto Polàveno-Darfo per la media-alta Valle Camonica (trasf. da int. 10 - settore Manifatturiero)	5.164.569,00	2.065.827,60		Conto capitale
	Metanizzazione e opere di feeder			258.228,45	mutuo CDDPP
Sondrio/Lecco	Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	20.658.275,96	10.329.137,98		Conto capitale
	(trasferimento dal sett. Manifatturiero- int. 10 alla Provincia)	516.456,90			Conto capitale
Sondrio	Metanizzazione e opere di feeder			10.329.137,98	mutuo CDDPP
TOTALE	49.321.633,87	26.339.301,86	12.394.965,58	10.587.366,43	

STATO DI ATTUAZIONE*Interventi in provincia di Sondrio*Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina

I lavori, comprensivi delle opere complementari, sono ultimati. È in corso la valutazione degli esiti dei ripristini arborei. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio. Entro l'estate del 2007 è prevista la acquisizione della documentazione di collaudo degli interventi e dei relativi ripristini, con particolare riferimento all'attecchimento delle essenze arboree piantumate.

Verranno quindi predisposte le procedure per la verifica della corretta esecuzione degli interventi, cui consegnerà, a norma di convenzione, la liquidazione dell'ultima quota del finanziamento.

C.M. Valtellina di Tirano - Metanizzazione e opere di feeder

Al termine del 2006 è stata approvata la progettazione delle opere. Non è stato ancora sottoscritto il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. L'appalto dei lavori viene stimato al principio del 2007.

C.M. Valchiavenna - Metanizzazione

La Provincia ha erogato il 20% dell'importo assegnato in conto capitale. L'appalto di concessione è stato affidato al termine del 2003. Nel corso del 2005 è stata acquisita la progettazione esecutiva e di dettaglio degli interventi. Nel maggio del 2006 il progetto è stato approvato in sede di conferenza dei servizi e il 1° ottobre 2006 sono iniziati i lavori.

Il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti è stato sottoscritto. Al 31 dicembre 2006 è stata completata la rete di distribuzione delle frazioni di S. Giacomo e Filippo e Villa di Tirano.

C.M. Valtellina di Sondrio - Metanizzazione e opere di feeder suddiviso in tre sotto-interventi

I lavori sono stati ultimati e collaudati e tutte le tratte sono in esercizio.

Solo per il tratto da Albosaggia a Chiuro restano da completare le procedure per la registrazione degli atti relativi ai terreni interessati dalle opere, che verranno espletate al principio del 2007.

Con atto del 31 luglio 2006 l'impianto è stato conferito al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas appositamente costituito fra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Provincia di Sondrio.

*Interventi in provincia di Brescia*Metanodotto Polàveno-Darfo per la media-alta Valle Canonica

I lavori, comprensivi delle opere complementari, sono ultimati. È in corso la valutazione degli esiti dei ripristini arborei. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio. Entro l'estate del 2007 è prevista la acquisizione della documentazione di collaudo degli interventi e dei relativi ripristini, con particolare riferimento all'attecchimento delle essenze arboree piantumate.

Verranno quindi predisposte le procedure per la verifica della corretta esecuzione degli interventi, cui consegnerà, a norma di convenzione, la liquidazione dell'ultima quota del finanziamento.

C.M. Valle Canonica - Rete metanizzazione nel comune di Saviore dell'Adamello

I lavori, avviati il 13 giugno 2002, sono stati ultimati nel luglio del 2003. Le attività di collaudo sono state positivamente espletate con l'emissione del certificato di regolare esecuzione nell'ottobre 2003.

Nelle tabelle sottostanti è riportato lo stato di avanzamento dei singoli interventi, sia finanziati in conto capitale sia mutui con la CDDPP.

Tab. 3.25.2 - Interventi e stato di attuazione dei progetti e finanziaria

prov	ente attuatore e intervento	importo complessivo intervento	importo int. (ex L. 102/90)	importo int. (ex L. 21/97)	Erogato (ex L. 102/90)	Erogato (ex L. 21/97)	da erogare (ex L. 102/90)	da erog. (ex 21/97)	concluso	In corso
Sondrio/Lecco	SNAM Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	30.987.413,96	20.658.275,96	10.329.138,00	15.493.706,96	10.329.138,00	5.164.569,00	0	1	
sondrio	C.M.Valchiavenna metanizzazione	516.456,90	516.456,90		516.456,90		0			1
	totale Sondrio	31.503.870,86	21.174.732,86	10.329.138,00	16.010.163,86	10.329.138,00	5.164.569,00	0	1	1
Brescia	SNAM Metanodotto Polaveno-Darfo per la media-alta Valle Camonica	7.230.397,00	5.164.569,00	2.065.828,00	2.582.284,09	2.065.828,00	2.582.284,91	0	1	
	totale Brescia	7.230.397,00	5.164.569,00	2.065.828,00	2.582.284,09	2.065.828,00	2.582.284,91	0	1	
	totale Province	38.734.267,86	26.339.301,86	12.394.966,00	18.592.447,95	12.394.966,00	7.746.853,91	0	2	1

Tab. 3.25.3 - Interventi finanziati con i mutui con la CDDPP

Ente Attuatore	Intervento	Importo Intervento	Pagato al 2005	Pagamenti nel 2006	totale erogato	da erogare	economie	concluso	In corso	In progetto
PROVINCIA DI SONDRIO										
C.M. Valchiavenna	Metanizzazione Valchiavenna Note: sottoscritta convenzione/contratto con la Arcalgas Progetti spa di Milano il 22.7.05. Costo totale delle opere è di € 4.826.394,00. Lavori iniziati nel giugno 06 e per il Comune di Villa conclusi. (ripartizione degli importi definiti nella l conv. con successiva D.g.r. VII/4595 del 11/05/01)	1.032.913,80	-	49.004,06	49.004,06	983.909,74			1	
C.M. Valtellina di Sondrio (Metanizzazione e opere di feeder suddiviso in tre sotto-interventi tot € 5.939.254,34)	Cabina REMI-SNAM a Berbenno	964.000,00	919.533,40	-	919.533,40		44.466,60	1		
	metanodotto 3ª specie da Berbenno a Fusine	990.000,00	981.486,14	-	981.486,14		8.513,86	1		
	Metanodotto 3ª Specie da Albosaggia a Chiuro	3.985.000,00	3.919.545,98	203.896,06	3.919.545,98		65.454,02	1		
C. Valtellina di Tirano	Metanizzazione e opere di feeder INTERVENTO DA SOTTOSCRIVERE – approvato progetto preliminare dal costo di € 5.835.575,00 (ripartizione degli importi definiti nella l conv. con successiva D.g.r. VII/4595 del 11/05/01)- La CM in data 28 dicembre 2006 ha inviato specifica nota al Ministero e alla CDDPP. La stessa Provincia all'inizio del 2007 ha scritto al Ministero e alla CDDPP per evitare la cancellazione del mutuo.	3.356.969,84	0		0	3.356.969,84				1
PROVINCIA DI BRESCIA										
C.M. Valle Camonica	Rete metanizzazione nel comune di Saviore dell'Adamello	258.228,45	248.066,24		248.066,24		10.162,21	1		
Totale		10.587.112,09	6.068.631,76	252.900,12	6.117.635,82	4.340.879,58	128.596,69	4	1	1

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Metanodotto della Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna, Valtellina: Convenzione del 30 dicembre 1994, Rep. N. 3091/UR

Metanodotto Polaveno-Darfo della Media-Alta Valle Camonica: Convenzione dell'11 febbraio 1997

Metanizzazione Valchiavenna, Metanizzazione e opere di feeder – CM Valtellina di Sondrio; metanizzazione e opere di feeder CM Valtellina di Tirano: Prima Convenzione CDDPP (D.g.r. 31774 del 17 ottobre 1997)

Rete Metanizzazione nel Comune di Saviore dell'Adamello CM Valle Canonica: Seconda Convenzione (D.g.r. 36815 del 12 giugno 1998)

AZIONE 26: CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CAP. 6.3 E RIEPILOGO INTERVENTI RIFINANZIATI CON LA L. 483/98**PREVISIONI DI PIANO**

L'art.13 della legge 102/90, relativo alle disposizioni per gli Enti Locali, al 3° comma autorizza la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di convenzioni stipulate tra la stessa Cassa DD.PP. e la Regione Lombardia, a concedere mutui agli Enti Locali della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como per la realizzazione di interventi di carattere provinciale, comprensoriale e comunale. Successivamente sono stati finanziati ulteriori interventi analoghi a valere della L. 483/98 di rifinanziamento.

Le categorie di intervento finanziario possono individuarsi nelle seguenti:

- ✓ opere di riqualificazione della rete stradale provinciale;
- ✓ strutture sportive polivalenti;
- ✓ concorso nella realizzazione delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali;
- ✓ opere di infrastrutturazione igienico sanitaria con preferenza per quelle di carattere sovracomunale o, a livello comunale, per le adduttrici principali di acquedotto e per il collegamento dei reflui a collettori consortili o impianti di depurazione;
- ✓ opere sociali con particolare riferimento a centri diurni per gli anziani, iniziative per minori a rischio, comunità alloggio ed interventi di agevolazione della fruizione del diritto allo studio;
- ✓ interventi per la riqualificazione di musei e biblioteche;
- ✓ urbanizzazione di aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi;
- ✓ realizzazione di strutture di coordinamento fra i servizi ferroviari ed automobilistici;
- ✓ opere di viabilità comunale od intercomunale nonchè di elevato interesse agricolo e turistico;
- ✓ realizzazione di parcheggi filtro, in zone di elevata densità turistica.

Tab. 3.26.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Finanziamento a copertura degli ammortamenti per capitale ed interessi dei mutui da stipularsi ex art. 13 della L. 102/90	Rifinanziamento ex L. 483/98
Bergamo	23.188.914,77	2.665.950,51
Brescia	19.367.133,72	2.226.962,15
Como	6.195.931,61	765.017,28
Lecco	8.574.735,69	933.093,01
Sondrio	60.425.457,19	10.069.877,11
TOTALE	117.752.172,98	16.660.900,06

I soggetti attuatori sono Regione Lombardia con C.DD.PP. per la definizione modalità generali di erogazione finanziamenti, programmi di intervento e successive modifiche; le Province per l'individuazione degli interventi sulla base delle proposte degli enti locali; gli Enti locali per l'esecuzione degli interventi.

STATO DI ATTUAZIONE

L'impegno finanziario previsto dalla L. 102/90 è stato ripartito sulla base della stipula di 4 convenzioni come riportato nella tab. 3.26.2, al netto degli interessi dei mutui.

Tab. 3.26.2 - Impegno finanziario previsto dalla L. 102/90 ripartito per le 4 Convenzioni stipulate con la CDDPP, al netto degli interessi dei mutui

CONVENZIONE	BERGAMO	BRESCIA	COMO	LECCO	SONDRIO	TOTALE CONVENZIONE
1ª CONV. (D.g.r. 31774 del 17/10/97)	15.082.090,81	12.498.256,95	4.028.363,81	5.572.546,19	39.770.317,53	76.951.575,29
2ª CONV. (D.g.r. 36815 del 12/06/98)	1.694.989,93	1.404.603,50	453.419,94	532.156,19	4.469.193,00	8.554.362,57
3ª CONV. (D.g.r. 44430 del 23/7/1999)	1.771.719,34	1.467.996,03	473.808,37	753.445,79		4.466.969,53
4ª CONV. (D.g.r. 49945 del 19/5/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70
TOTALE PROVINCE	18.548.800,08	15.370.856,48	4.955.592,12	6.858.148,17	45.788.881,23	91.522.278,08

Con successive deliberazioni sono stati variati alcuni interventi e/o enti attuatori previsti nelle precedenti Convenzioni e si è giunti alla attuale definizione degli interventi come già evidenziati nei rispettivi capitoli:

- int. 4 - Viabilità valliva intervalliva;
- int. 17 - Edifici storico-architettonici;
- int. 20 - Servizi Socio-culturali;
- int. 23 - Infrastrutture tecnologiche;
- int. 24 - Salvaguardia del lago di Como;
- int. 25 - Metanizzazione.

Nella tab. 3.26.3 è sintetizzato il quadro economico per ciascun filone di interventi, mentre per il dettaglio si rimanda ai rispettivi capitoli e agli allegati.

Tab. 3.26.3 - Quadro sintetico degli interventi finanziati con la CDDPP distinto per tipologia e Provincia

tipologia	PROV	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	erogato al 31/12/2005	erogato nel 2006	erogato al 31/12/2006	economie	da erogare (2007)	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
infrastrutture tecnologiche	BG	6.343.102,00	-	4.660.309,26	950.214,38	5.610.523,64	17.241,24	715.337,12	11%	31	4	0
	BS	5.256.207,38	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	1.816.764,31	35%	10	2	1
	CO	4.028.363,81	927.228,32	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	1.304.242,64	26%	0	2	1
	LC	3.683.728,28	-	3.026.382,14	317.218,50	3.343.600,64	114.052,18	226.075,46	6%	24	2	0
	SO	19.669.777,47	0,00	17.042.765,69	1.664.036,41	18.706.802,10	6.361,33	956.614,04	5%	18	2	0
	Totale	38.981.178,94	927.228,32	31.286.495,49	3.448.716,91	4.735.212,40	154.161,29	5.019.033,57	13%	83	12	2
opere di metanizzazione	BS	258.228,45	-	248.066,24	-	248.066,24	10.162,21	0,00	0%	1	0	0
	SO	6.972.168,14	3.356.969,84	5.616.669,46	252.900,12	5.869.569,58	118.688,82	4.340.879,58	62%	1	1	1
	Totale	7.230.396,59	3.356.969,84	5.864.735,70	252.900,12	6.117.635,82	128.851,03	4.340.879,58	41%	2	1	1
servizi socio- culturali	BG	3.315.653,29	-	2.968.567,87	189.698,14	3.158.266,01	-	157.387,28	5%	3	2	0
	BS	1.885.258,25	-	1.818.542,95	566,79	1.819.109,74	3.250,34	62.898,17	3%	6	0	1
	SO	3.460.261,23	0,00	774.685,35	-	774.685,35	0,00	2.685.575,88	78%	1	0	2
	Totale	8.661.172,77	0,00	5.561.796,17	190.264,93	5.752.061,10	3.250,34	2.905.861,33	34%	10	2	3
interventi storico- architettonici	BG	3.012.493,10	-	2.789.776,54	-	2.789.776,54	3.562,14	219.154,42	7%	6	2	0
	BS	1.265.422,68	-	1.253.496,43	3.840,00	1.257.336,43	8.086,25	- 0,00	0%	11	0	0
	SO	3.470.730,49	0,00	3.296.168,06	-	3.296.168,06	0,00	174.562,43	5%	13	0	1
	Totale	7.748.646,27	0,00	7.339.441,03	3.840,00	7.343.281,03	11.648,39	393.716,85	5%	30	2	1
viabilità	BG	5.877.551,69	-	5.348.647,46	15.353,15	5.364.000,61	128.499,90	385.051,18	7%	6	1	0
	BS	6.705.739,72	-	6.372.445,74	255.806,87	6.628.252,61	77.487,11	0,00	0%	15	0	0
	LC	3.174.419,89	-	3.174.419,89	-	3.174.419,89	-	- 0%	0%	3	0	0
	SO	8.858.974,06	0,00	6.344.535,74	418.082,60	6.762.618,34	0,00	2.096.355,72	24%	27	2	0
	Totale	24.616.685,36	0,00	21.240.048,83	689.242,62	1.929.291,45	205.987,01	2.481.406,90	10%	51	3	0
Totale complessivo		87.238.079,93	4.284.198,16	71.292.517,22	4.584.964,58	75.877.481,80	503.898,06	15.140.898,23	17%	176	20	7

Tab. 3.26.4 - Totali complessivi degli interventi finanziati con la CDDPP suddivisi per Provincia e Convenzioni.

Conv	PROVINCIA	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	erogato al 31/12/2005	erogato nel 2006	erogato al 31/12/2006	economie	da erogare (2007)	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	BG	15.082.090,81	-	12.831.805,49	716.529,09	13.548.334,58	56.826,23	1.476.930,00	10%	37	8	0
2	BG	1.694.989,93	-	1.255.362,61	438.736,58	1.694.099,19	890,74	- 0,00	0%	7	1	0
3	BG	1.771.719,34	-	1.680.133,03	-	1.680.133,03	91.586,31	- 0%	0%	2	0	0
	TOTALE BERGAMO	18.548.800,08	-	15.767.301,13	1.155.265,67	16.922.566,80	149.303,28	1.476.930,00	8%	46	9	0
1	BS	12.498.256,95	-	11.343.407,66	645.014,60	11.988.422,26	98.168,24	411.666,45	3%	31	2	1
2	BS	1.404.603,50	-	1.382.872,50	4.406,79	1.387.279,29	17.324,21	0,00	0%	12	0	0
3	BS	1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	100%	0	0	1
	TOTALE BRESCIA	15.370.856,48	-	12.726.280,16	649.421,39	13.375.701,55	115.492,45	1.879.662,48	12%	43	2	2
1	CO	4.028.363,81	-	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	377.014,32	9%	0	1	0
2	CO	-	453.419,95	-	-	-	-	453.419,95	100%	0	1	0
3	CO	-	473.808,37	-	-	-	-	473.808,37	100%	0	0	1
	TOTALE COMO	4.028.363,81	927.228,32	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	1.304.242,64	26%	0	2	1
1	LC	5.572.546,19	-	5.207.389,13	68.544,11	5.275.933,24	103.181,86	193.431,09	4%	14	2	0
2	LC	532.156,19	-	522.152,87	207,79	522.360,66	9.795,53	- 0%	0%	6	0	0

Conv	PROVINCIA	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	erogato al 31/12/2005	erogato nel 2006	erogato al 31/12/2006	economie	da erogare (2007)	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
3	LC	753.445,79	-	471.260,03	248.466,60	719.726,63	1.074,79	32.644,37	4%	7	0	0
TOTALE LECCO		6.858.148,17	-	6.200.802,03	317.218,50	6.518.020,53	114.052,18	226.075,46	3%	27	2	0
1	SO	36.413.347,69	3.356.969,84	27.527.082,63	1.870.558,43	29.397.641,06	118.688,82	10.253.987,65	26%	34	5	4
2	SO	4.469.193,00	0,00	4.105.520,01	363.672,99	4.469.193,00	0,00	0,00	0%	23	0	0
4	SO	1.549.370,70	0,00	1.442.221,66	100.787,71	1.543.009,37	6.361,33	0,00	0%	3	0	0
TOTALE SONDRIO		42.431.911,39	3.356.969,84	33.074.824,30	2.335.019,13	35.409.843,43	125.050,15	10.253.987,65	22%	60	5	4
Totale complessivo		87.238.079,93	4.284.198,16	71.292.517,22	4.584.964,58	75.877.481,80	503.898,06	15.140.898,23	17%	176	20	7

Dalle tabelle si evince quanto segue:

- gli Enti Locali hanno sottoscritto con la CDDPP il 95% della disponibilità totale;
- la CDDPP ha erogato al 31/12/2006 circa l'83% dell'importo degli interventi sottoscritti;
- vi sono ancora interventi da sottoscrivere per un importo complessivo di quasi 4,2 mln€;
- le economie ad oggi disponibili sono pari a circa 503.898,06€;
- le economie già reimpiegate sono pari a circa 1.600.000€.

Nel seguito è riportato il quadro riassuntivo degli interventi finanziati con la L. 483/98 distinto per provincia e tipologia di intervento. Per il dettaglio delle singole azioni si rimanda ai relativi capitoli e agli allegati.

Tab. 3.26.5 - Quadro riassuntivo degli interventi finanziati con la L. 483/98 distinto per Provincia e tipologia di intervento.

Tipologia E prov	Importo	I acconto (20%)	II acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Ultimato	In corso	progettato
Alpeggio	1.016.903,63	203.380,73	610.142,18	180.472,97	22.907,76	-	993.995,88	-	26.766,29	17	-	-
storico-arch.	1.649.046,88	-	-	1.649.046,88	-	-	1.649.046,88	-	-	1	-	-
Bergamo	2.665.950,51	203.380,73	610.142,18	1.829.519,85	22.907,76	-	2.643.042,76	-	26.766,29	18	-	-
Alpeggio	164.749,75	32.949,95	98.849,85	8.263,31	0,00	-	140.063,11	24.686,64	8.263,31	2	-	-
Infrastrutture	1.417.674,19	283.534,82	757.642,23	195.104,27	1.769,16	-	1.236.281,31	179.623,72	-	8	1	1
storico-arch.	72.303,97	14.460,79	43.382,38	14.460,80	-	-	72.303,97	-	-	1	-	-
Viabilità	572.234,24	114.446,85	353.392,87	102.313,87	2.080,65	-	570.153,59	0,00	-	5	-	-
Brescia	2.226.962,15	445.392,41	1.253.267,33	320.142,25	3.849,81	-	2.018.801,98	204.310,36	8.263,31	16	1	1
Alpeggio	323.818,48	64.763,70	194.291,09	32.381,85	-	-	291.436,63	32.381,85	32.381,85	1	1	-
Infrastrutture	441.198,80	88.239,76	264.719,28	35.362,63	2.264,35	-	388.321,67	50.612,78	151.838,33	1	1	-
Como	765.017,28	153.003,46	459.010,37	67.744,48	2.264,35	-	679.758,30	82.994,62	184.220,18	2	2	-
Alpeggio	323.818,48	64.763,70	123.949,66	26.009,36	15.307,19	-	214.722,71	93.788,57	-	1	-	1
Infrastrutture	25.822,84	5.164,57	15.493,70	5.164,57	-	-	25.822,84	-0,00	-	1	-	-
storico-arch.	128.969,62	25.793,92	77.381,77	23.535,58	2.258,34	-	126.711,28	-	23.535,58	1	-	-
Viabilità	454.482,07	90.896,41	272.689,24	90.862,95	-	-	454.448,60	33,47	90.862,95	1	-	-
Lecco	933.093,01	186.618,60	489.514,37	145.572,46	17.565,54	-	821.705,43	93.822,04	114.398,53	4	-	1
Alpeggio	2.650.456,81	530.091,36	1.590.274,09	530.091,36	-	-	2.650.456,81	-	-	58	1	-
Difesa del suolo	516.256,74	-	-	-	-	-	-	516.256,74	-	-	-	1
infrastrutture	1.807.598,60	361.521,00	1.084.559,19	181.792,55	200,00	3.932,00	1.627.872,74	175.593,86	201.417,92	9	1	-
Viabilità	5.095.564,96	1.019.112,82	3.057.338,98	808.039,80	78.702,34	104.204,00	4.884.491,60	28.167,03	296.194,64	19	1	-
Sondrio	10.069.877,11	1.910.725,18	5.732.172,26	1.519.923,71	78.902,34	108.136,00	9.162.821,15	720.017,63	497.612,56	86	3	1
Totale	16.660.900,06	2.899.120,37	8.544.106,50	3.882.902,75	125.489,80	108.136,00	15.326.129,62	1.101.144,64	831.260,86	126	6	3

AZIONE 27: COMPLETAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER I DANNI DEL 1987- CAP. 6.4.**PREVISIONI DI PIANO**

Il 5° comma dell'art.15 della legge 102/90 prevede che si dispongano gli indennizzi relativi agli immobili ed alle unità immobiliari non adibite a residenza principale, ampliandone il concetto anche a quelle non abitate o non ultimate o vuote ed anche adibite ad attività artigianale o commerciali, nonché gli indennizzi competenti ad altro titolo non precedentemente considerati dalla legge 470/87 o da altre precedenti disposizioni.

Il Piano prevede inoltre il riconoscimento agli Operatori Agricoli dell'indennità compensativa della perdita di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette a bonifica in Provincia di Sondrio. I soggetti attuatori sono rispettivamente le Province per le stime dei danni e le proposte di contributo; la Provincia di Sondrio per i terreni nei comuni di Valdisotto e Torre S.Maria e per le perdite di reddito agricolo; la Regione per l'approvazione delle proposte di indennizzo e le relative liquidazioni.

Tab. 3.27.1 – Impegno finanziario previsto in conto capitale

Provincia	previsione di piano aggiornata
Bergamo	1.019.285,37
Brescia	417.313,79
Como	31.810,32
Sondrio	10.044.447,71
TOTALE	11.512.857,19

STATO DI ATTUAZIONE

Ad esclusione degli indennizzi per mancato raccolto, l'azione è da ritenersi conclusa e in tab. 3.27.2 è illustrato il quadro delle risorse complessivamente erogate per provincia.

Tab. 3.27.2 – Indennizzi complessivi erogati per Province.

Provincia	erogato
Totale Bergamo	1.019.285,37
Totale Brescia	417.313,79
Totale Como	31.810,32
SONDRIO - indennizzi agricoli per mancato raccolto	1.108.700,96
SONDRIO - indennizzi vari	8.860.189,35
SONDRIO - somme restituite	- 656.535,51
totale Sondrio	9.312.354,80
Totale complessivo erogato	10.780.764,27

Sono tuttora in corso gli adempimenti relativi agli indennizzi per la perdita di reddito per le aree agricole di fondovalle soggette a bonifica, ove questa non risulti essere completata. La Regione Lombardia sulla base delle richieste di indennizzo trasmesse dal Servizio Agricoltura della Provincia di Sondrio ha provveduto alla liquidazione delle somme per tutti gli anni dal 1990 al 2002. Considerati i ritardi nell'approvazione dei progetti dei Bacini Prioritari si continua a riconoscere agli Operatori Agricoli l'indennizzo per mancato raccolto e utilizzo dei terreni. Le risorse disponibili per il completamento dell'intervento ammontano a € 672.912, oltre agli indennizzi riconosciuti per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, che verranno erogati nei primi mesi del 2007, per un totale di € 59.181,41.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Proroghe di indennizzo per gli Operatori Agricoli: D.g.r. n. VII/7593 del 21/12/01; D.g.r. 11623 del 20/12/02; D.g.r. VIII/2998 del 27/07/2006.

AZIONE 28: ONERI DI GESTIONE - CAP. 6.5**PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano finanziario allegato al Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina prevede all'interno della complessiva autorizzazione di spesa come quantificata dall'art.1 della legge 102/90, la somma di 20mld di lire, pari a € 10.329.137,98, per oneri di gestione ed utilizzabili per la copertura delle spese collegate alla gestione dei due Piani ex L.102/90.

Debbono intendersi per oneri di gestione tutte le spese riconducibili al settore "risorse operative", per l'adempimento delle funzioni normali; si tratta quindi di tutte le spese necessarie per: personale, materiale informatico, risorse strumentali diverse, ricerche e consulenze, informazioni e convegni, pubblicazioni, altre spese generali.

Tab. 3.28.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	previsione di piano aggiornata (€)	Tipo di finanziamento
Bergamo	568.103	Contributi in conto capitale
Brescia	413.166	Contributi in conto capitale
Como	204.801	Contributi in conto capitale
Lecco	156.719	Contributi in conto capitale
Sondrio	3.821.781	Contributi in conto capitale
TOTALE PROVINCE	5.164.569	
Regione Lombardia	5.164.569	Contributi in conto capitale
TOTALE	10.329.138	

STATO DI ATTUAZIONE

La Regione Lombardia ha erogato alle Province l'intera somma spettante ed è in attesa della rendicontazione finale degli oneri sostenuti.

La provincia di Lecco ha rimodulato parte del finanziamento (€ 64.031), come approvato con DCR 8/114/2006.

Per quanto concerne la Regione la spesa sostenuta è riassunta nella tab. 3.28.2.

Tab. 3.28.2 - Oneri di gestione diretti della Regione (importi espressi in euro)

SPESE DIRETTE	importo previsto	Spese sostenute al 31/12/04	Spese sostenute nel 2005	Totale al 31/12/2005	da erogare
Commissione scientifica		534.146,29		534.146,29	
compensi per studi		242.591,12		242.591,12	
materiale informatico e vario		176.521,60		176.521,60	
Monitoraggio		76.848,79		76.848,79	
recupero fondi		511.561,42		511.561,42	
spese di pubblicazione		270.555,67		270.555,67	
spese per ricerca		60.941,91		60.941,91	
stipendi al personale		2.179.523,22		2.179.523,22	
Totale complessivo	5.164.568,99	4.052.690,02		4.052.690,02	1.111.878,97

La rendicontazione degli oneri di gestione da parte delle Province, in Tab. 3.28.3, evidenzia che vi sono alcune province che hanno ancora risorse disponibili che, unitamente alle risorse della Regione Lombardia, saranno oggetto di rimodulazione con la prossima variazione di Piano.

Tab. 3.28.3 – Rendicontazione degli oneri di gestione delle Province.

Prov	Tipologia di spesa	Contributo ex legge 102/90	Erogato al 2006	Erogato in eccesso	Da erogare	Rimodulato nella prima variazione di piano
BG	personale		369.234,20			
BG	bando		1.500,00			
BG	stipendi		98.697,56			
BG	consulenze		510,47			
BG	incarichi professionali		107.740,90			
BG	commissioni		10.458,25			
BG	prestazione servizi		5.051,10			
BG	disponibilità	568.102,59	593.192,47	- 25.089,88		
SO	personale		2.602.009,53			
SO	acquisto beni		160.798,89			
SO	prestazione servizi		142.787,49			
SO	consulenze		841.634,22			
SO	consulenze legali		64.980,46			
SO	altro		9.570,46			

Prov	Tipologia di spesa	Contributo ex legge 102/90	Erogato al 2006	Erogato in eccesso	Da erogare	Rimodulato nella prima variazione di piano
SO	disponibilità	3.821.781,05	3.821.781,05		0,00	
LC	personale		92.687,70			64.031,35
LC	disponibilità	156.719,05	92.687,70			64.031,35
CO	personale		2.153,63			
CO	incarichi professionali		90.199,20			
CO	commissioni		8.392,425			
CO	disponibilità	204.800,78	100.745,25		104.055,53	
BS	personale		88.977,37			
BS	consulenze		155.177,83			
BS	acquisto beni		6.933,27			
BS	bando		1.807,87			
BS	altro		36.760,11			
BS	commissioni		4.819,57			
BS	disponibilità	413.165,52	294.476,02		118.689,50	
	TOTALE PROVINCE	5.164.568,99	4.902.882,49	-25.089,88	222.745,03	64.031,35


AZIONE 30: ELEMENTI E PARAMETRI DI CONTROLLO - CAP.8.3**PREVISIONI DI PIANO**

Allo scopo di valutare l'avanzamento e l'efficacia degli interventi programmati dai Piani, sono state previste dal piano stesso le indicazioni metodologiche per assicurare l'efficacia del processo di pianificazione – attuazione – controllo – adeguamento ed integrazione della pianificazione.

STATO DI ATTUAZIONE

Oltre all'analisi di avanzamento globale operato attraverso la rendicontazione operativa finanziaria di dettaglio e aggregata per settore di attività, nel 2006 si è proceduto alla variazione di bilancio ed all'economizzazione degli impegni perenti sia a seguito dell'approvata variazione di Piano (DCR 8/114/2006) sia della attenta verifica contabile nei diversi settori di intervento operata nel corso del 2005.

Nel corso del 2006 inoltre si è attivata una puntuale analisi dei casi più complessi ossia di quegli interventi che ancora non hanno trovato una completa attuazione. Nel corso del 2007, in accordo con gli enti attuatori e programmatori verranno chiarite queste situazioni critiche e si procederà ad una seconda riprogrammazione delle risorse disponibili, sia a seguito di revoche e/o rinunce degli interventi sia delle economie che si sono contabilizzate, per le singole azioni di intervento.



Regione Lombardia

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 102/90

(Legge 102/90 - Art.10)

ANNO 2006

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

AZIONE DI PIANO 4: VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA - CAP. 5.1.4

Tab. A.4.1 - Interventi di viabilità valliva e intervalliva finanziati con la CDDPP

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	4326474	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	S.P. N.7 - S.P.6 ORNIGA	ULTIMATO		464.811,21	458.235,20		458.235,20	6.576,01	0,00	0%	1		
1	4326475	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	S.P.N.10 S.P.N.1-PIAZZATORRE	I Lavori sono ultimati, in corso il collaudo, si sta provvedendo alla liquidazione degli ultimi oneri al fine di richiedere il saldo alla CDDPP		464.811,21	457.274,67		457.274,67	7.536,54	0,00	0%	1		
1	4326478	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	SP.1 IN COMUNE DI MEZZOZOLDI	ULTIMATO		1.162.028,02	1.159.333,50		1.159.333,50	2.694,52	0,00	0%	1		
1	4326477	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	S.P.N.6 CUGNO-VALTORTA COMUNI DI CASSIGLIO E VALTORTA	ULTIMATO/COLLAUDATO: in corso la liquidazione rata di saldo, onorario collaudatore ed inc. progett. Interna		1.859.244,84	1.802.173,78	12.353,15	1.814.526,93	-	44.717,91	2%	1		
1	4326476	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	S.P.N.8 OLMO-CUSIO COMUNI DI AVERARA E SANTA BRIGIDA	ULTIMATO		464.811,21	444.704,69		444.704,69	20.106,52	-	0%	1		
1	4373146	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	SULLA VALLE BODESIGLI IN COMUNE DI VEDESETA - S.P.25 S.GIOVANNI BIANCO-VAL BODESIGLI	IN CORSO		723.039,66	379.706,39	3.000,00	382.706,39	-	340.333,27	47%		1	
		Totale 1					5.138.746,15	4.701.428,23	15.353,15	4.716.781,38	38.913,59	385.051,18		5	1	0
3	4383256	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	LOCALITA' TRABUCCELLO S.P. N.2 LENNA FOPPOLO	ULTIMATO - richiesto uso economie il 14/01/2004 prot. 3860		738.805,54	647.219,23		647.219,23	91.586,31	-	0%	1		
		Totale 3					738.805,54	647.219,23		647.219,23	91.586,31	-		1	0	0
		Totale BG					5.877.551,69	5.348.647,46	15.353,15	5.364.000,63	128.499,90	385.051,18		6	1	0
1	4339814	BS	COMUNE DI EDOLO	VIA ROMA	Ultimato il 30/10/01		516.456,90	516.456,90		516.456,90	-	-	0%	1		
1	4321102	BS	COMUNE DI INCUDINE	PIAZZA MARCONI - sistemazione	ULTIMATO NEL 2005		490.634,05	490.634,05		490.634,05	-	-	0%	1		
1	4319537	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	SAVIORE FABREZZA	Ultimato il 11/05/00		219.494,18	219.494,18		219.494,18	-	-	0%	1		
1	4324975	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	PARCHEGGIO - FRAZIONE VALLE	Ultimato 2004		413.165,52	413.165,52		413.165,52	-	-	0%	1		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesta economie/modifici la convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	4319536	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	FRESINE VALLE E FRESINE PONTE	Ultimato il 17/06/03. Aggiornato importo dedotte economie vedi intervento di completamento		694.813,63	694.813,63		694.813,63			0%	1		
1	4320961	BS	COMUNE DI SONICO	VIA BAITONE E VIA VICO	Ultimato il 30/10/01		552.155,77	552.155,77		552.155,77			0%	1		
1	4320066	BS	COMUNE DI MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA NAZIONALE	MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA NAZIONALE	Ultimato il 15/05/01		165.266,21	165.266,21		165.266,21			0%	1		
1	4320067	BS	COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	PIAZZA IV LUGLIO E PIAZZA IV NOVEMBRE	Ultimato il 01/03/01		619.748,28	619.748,28		619.748,28			0%	1		
1	4321107	BS	COMUNE DI INCUDINE	VIABILITA' CENTRO STORICO	Ultimato il 01/09/00		335.604,98	335.604,60		335.604,60	92,38		0%	1		
1	4321099	BS	COMUNE DI INCUDINE	PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Ultimato il 04/09/99		186.733,74	186.733,74		186.733,74			0%	1		
1	4339676	BS	AMM.NE PROV.LE DI BRESCIA	S.P. N.6	Ultimato 2003		2.065.827,60	2.013.388,14	9.965,13	2.023.353,27	42.474,33	0,00	0%	1		
1	4320068	BS	COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	PARCHEGGIO IN VIA GARIBOLDI	Ultimato 2005 - in attesa di contabilità finale		284.051,29	160.420,65	88.990,19	249.410,94	34.640,45		0%	1		
1	4327918	BS	COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	ATTRAVERSAMENTO PEDONALI TORRENTE VALGRANDE	Ultimato		113.620,52	4.564,07	109.056,45	113.620,52			0%	1		
1		BS	COMUNE DI INCUDINE	PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO completamente con impiego economie pos. 4321099	Ultimato	d.g.r. VII/20085 del 23/12/04	19.849,02		19.849,02	19.849,02			0%	1		
1	4319536	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	FRESINE VALLE E FRESINE PONTE COMPLETAMENTO	utilizzo di economie. d.g.r. 180 del 22/6/2005	d.g.r. VIII/180 del 22/06/05	28.226,03		27.946,08	27.946,08	279,95	- 0,00	0%	1		
		Totale 1					6.705.739,72	6.372.445,74	255.806,87	6.628.252,61	77.487,11	0,00		15	0	0
		Totale BS					6.705.739,72	6.372.445,74	255.806,87	6.628.252,61	77.487,11	0,00		15	0	0
1	4364673	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1 2 e 3		2.582.284,50	2.582.284,50		2.582.284,50			0%	1		
		Totale 1					2.582.284,50	2.582.284,50		2.582.284,50				1	0	0
2	4364673	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1 2 e 3		289.215,86	289.215,86		289.215,86			0%	1		
		Totale 2					289.215,86	289.215,86		289.215,86				1	0	0

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesta economie/modifiche convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
3	4364673	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1, 2 e 3		302.919,53	302.919,53		302.919,53			0%	1		
			Totale 3				302.919,53	302.919,53		302.919,53				1		0
			Totale LC				3.174.419,89	3.174.419,89		3.174.419,89				3	0	0
1	4327954	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	VARIANTE FAEDO-DAVAGLIONE E PIATEDA-SS 38	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)		845.438,24	845.438,24		845.438,24	0,00		0%	1		
1	4331924	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	NUOVA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEGLI ABITATI DI TRACONA E PIUSSOGNO	ex ponte sull'Adda	d.g.r. VII/14712 del 24/10/03	122.427,59	122.427,59		122.427,59	0,00		0%	1		
1	4422930	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1 LOTTO SOTTOPASSO STRADA STATALE N. 38	in corso. Intervento da completare con int. Ancora da sottoscrivere Variante strada provinciale n. 1 in prossimità di P.zza S. Antonio (l'CONV) d.g.r. 10455 del 30/9/02	d.g.r. 10455 del 30/9/02	981.268,11	981.268,11		981.268,11	0,00		0%	1		
1	4327954	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano - completamento	costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - la differenza finanziata dalle altre economie per € 363.673 autorizzate da d.g.r. n.14713 del 24.10.03	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	187.475,56	133.065,95	54.409,61	187.475,56	0,00		0%	1		
1	4457702	SO	COMUNE DI MORBEGNO	Variante strada provinciale n. 1 in prossimità di P.zza S. Antonio	definita l'acquisizione aree intervento. d.g.r. 10455 del 30/9/02 per cambio titolarità e definizione intervento importo iniziale 568.102,59 - progetto esecutivo - appalto lavori previsto inizio 2007	d.g.r. 10455 del 30/9/02	568.000,00	103.159,90		103.159,90	0,00	464.840,10	82%		1	
1	4331924	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	nuova strada di circonvallazione degli abitati di Tracona e Piussogno	Eseguito progetto definitivo. d.g.r. n. 14712 del 24/10/03 (modifica di intervento: ex ponte sull'Adda) - intervento sospeso - Falta richiesta da parte della Provincia di devoluzione a favore di altri due interventi stradali di cui uno inerente la sicurezza lungo la SS 36 in comune di Novate Mezzola	d.g.r. VII/14712 del 24/10/03	1.685.171,56	53.655,94		53.655,94	0,00	1.631.515,62	97%	1		
			Totale 1				4.389.781,06	2.239.015,73	54.409,61	2.293.425,34	0,00	2.096.355,72		4	2	0

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conv	Posizione Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesta economie/modific (a convenzione)	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato corso	In progetto
2	4327131	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.S. N.38 E.S.P. N.28 IN COMUNE DI BIANZONE (INCROCIO A RASO)	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		197.250,62	197.250,62		197.250,62	0,00	-	0%	1	
2	4327132	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	OP.DA DIFESA CADUTA MASSI S.P.TART ANO-PONTE DEL DESCO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		210.512,31	210.512,31		210.512,31	0,00	-	0%	1	
2	4331414	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROV.LE MELLO TRAONA	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		271.224,68	271.224,68		271.224,68	0,00	-	0%	1	
2	4331415	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE NOVATE SAMOLACO (TRIVULZIA)	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		125.696,21	125.696,21		125.696,21	0,00	-	0%	1	
2	4331944	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE ARDENNO BERBENNO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		372.983,53	372.983,53		372.983,53	0,00	-	0%	1	
2	4331945	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE MORBEGNO DAZIO CASPANO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		1.542.731,66	1.542.731,66		1.542.731,66	0,00	-	0%	1	
2	4335474	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	CIRCONVALLAZIONE NORD CAIOLO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		194.558,75	194.558,75		194.558,75	0,00	-	0%	1	
2	4335475	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P. VALMALENCO (SONDRIO-CHIESA-LANZADA)	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		280.590,45	280.590,45		280.590,45	0,00	-	0%	1	
2	4335476	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	PONTE LOC. ALBOSAGGIA E PONTE IN COM.COLORINA	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		264.375,97	264.375,97		264.375,97	0,00	-	0%	1	
2	4335477	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P. TRESVIO-S.S. N.38	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		133.383,78	133.383,78		133.383,78	0,00	-	0%	1	
2	4335511	SO AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P. SANTA LUCIA-S.S. N.301	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspiano)		236.055,05	236.055,05		236.055,05	0,00	-	0%	1	
2	4324844	SO COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	ACCESSO ALL'AREA INDUSTRIALE DI GORDONA	ultimato		276.157,00	276.157,00		276.157,00	0,00	-	0%	1	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conv.	Posizione	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modific. convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso progetto	In progetto
2	4331945	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	6.639,04	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00	-	0%	1		
2	4335474	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	12.024,01	0,00	12.024,01	12.024,01	0,00	-	0%	1		
2	4335477	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	21.553,29	0,00	21.553,29	21.553,29	0,00	-	0%	1		
2	4335511	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	22.173,40	0,00	22.173,40	22.173,40	0,00	-	0%	1		
2	4331415	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	29.240,86	0,00	29.240,86	29.240,86	0,00	-	0%	1		
2	4331414	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	38.649,46	0,00	38.649,46	38.649,46	0,00	-	0%	1		
2	4335476	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	45.498,17	0,00	45.498,17	45.498,17	0,00	-	0%	1		
2	4327132	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	47.716,14	0,00	47.716,14	47.716,14	0,00	-	0%	1		
2	4331944	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	86.069,08	0,00	86.069,08	86.069,08	0,00	-	0%	1		
2	4327131	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	24.825,85	0,00	24.825,85	24.825,85	0,00	0,00	0%	1		
2	4335475	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	certificato ultimazione lavori del 8/9/2006 - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03)	d.g.r. VII/14713 del 24/10/03	29.283,69	0,00	29.283,69	29.283,69	0,00	0,00	0%	1		
Totale 2							4.469.193,00	4.105.520,01	363.672,99	4.269.193,00	0,00	0,00		23	0	0
Totale SO							8.858.974,06	8.344.535,74	418.082,60	8.762.616,34	0,00	2.086.355,72		27	2	0
Totale complessivo							24.616.655,36	21.240.048,63	669.242,62	21.929.291,45	205.987,01	2.481.406,90		51	3	0

Tab. A.4.2 - Interventi di viabilità valliva e intervalliva finanziati con la legge 483/98

Prov	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Ultimato	In corso progetto	In corso progetto
BS	Comune di Nardo	Realizzazione opere ed acquisto attrezzature per miglioramento viabilità interna. Intervento A) "lavori di costruzione di un autorimessa"; intervento B "fornitura di autocarro per la manutenzione strade"	164.749,75	32.949,95	108.902,17	21.430,42	1.467,21		163.282,54	0,00		1		
BS	Comune di Saviore	Ripristino strada comunale	206.582,76	41.316,55	123.949,66	41.237,53	79,02		206.503,74	0,00		1		
BS	Comune di Sonico	Raccordo in via Vico con via Sperti in Sonico	78.049,55	15.609,91	46.829,73	15.609,91	0,00		78.049,55	0,00		1		
BS	Comune di Sonico	Parcheggio nel vecchio nucleo di Sonico	45.383,65	9.076,73	27.230,19	9.076,73	0,00		45.383,65	0,00		1		
BS	Comune di Sonico	Strada consortile Sonico- Berzo Demo- Malonno e messa in sicurezza del tratto in località Teleferica	77.468,53	15.493,71	46.481,12	14.959,28	534,42		76.934,11	0,00		1		
	Totale provincia di Brescia		572.234,24	114.446,85	353.382,87	102.313,87	2.080,65	0,00	570.153,59	0,00	0%	5	0	0
LC	Provincia di Lecco	Comune di Devio per interventi di riqualificazione viabilità locale di interesse provinciale a servizio svincolo SS36	454.482,07	90.896,41	272.689,24	90.862,95	33,47		454.448,60	0,00	90.862,95	1	0	
	Totale provincia di Lecco		454.482,07	90.896,41	272.689,24	90.862,95	33,47	0	454.448,60	0,00	90.862,95	1	0	0
SO	C.M. Valtellina di Morbegno	SP Morbegno - Albaredo - Variante a Morbegno per nuovo imbocco - Finanziamento integrativo.	258.228,45	51.646,69	154.937,07	51.646,69	0,00		258.228,45	0,00	51.646,69	1		
SO	Provincia di Sondrio	Cervo-Caspano: sopraelevazione di muri esistenti, protezioni laterali, manutenzione del ponte del Baifo.	387.342,67	77.468,53	232.405,60	70.157,74	7.310,80		380.031,87	0,00	70.157,74	1		
SO	Provincia di Sondrio	Galleria paravalanghe tra Campodolcino - Isola- Pianazzo.	929.622,42	185.924,32	557.773,45	182.218,44	3.706,21		925.916,21	0,00	182.218,44	1		
SO	Provincia di Sondrio	Intervento di sistemazione della SP Mazzo- Grosotto-Grosio-Sondalo	464.811,21	92.962,24	278.886,73	83.494,91		9.467,33	455.343,88	0,00		1		
SO	Provincia di Sondrio	Manutenzione straordinaria del cavalcavia di Morbegno e rifacimento manto stradale a Delebio.	129.114,22	25.822,84	77.468,53	13.431,48		12.391,37	116.722,85	0,00	0,00	1		
SO	Provincia di Sondrio	Messa a norma dell'intersezione stradale tra la SP e la SS 38 ad Ardenno	309.874,14	61.974,83	185.924,48	51.393,97	10.580,86		299.293,28	0,00	51.393,97	1		
SO	Provincia di Sondrio	Messa a norma dell'intersezione stradale tra la SP e la SS 38 in località Piani di Forcola	206.582,76	41.316,55	123.949,66	4.699,95	36.616,60		169.966,16	0,00		1		
SO	Provincia di Sondrio	Rifacimento asfalti sulla SP 14 per Forcola e manutenzione ponti sui torrenti Madrasco e Livrio.	361.519,83	72.303,97	216.911,90	58.939,49	45,04		348.155,36	0,00		1		
SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione della SP63 "Sondrio-Berbenno" nel tratto Postalesio - Castione Andevenno"	154.937,07	30.987,41	92.962,24	24.061,80	6.925,62		148.011,45	0,00	0,00	1		

Prov	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Ultimato	In corso progetto
SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione SP n.29 - SS 38 Buglio in Monte.	269.074,04	53.814,81	161.444,43	29.233,17		24.581,63	244.492,41	0,00	0,00	1	
SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione strada per Platèda	258.228,45	51.645,69	154.937,07	43.977,13		7.668,56	250.559,89	0,00		1	
SO	Provincia di Sondrio	SP Castello dell'Acqua - stazione FS - Adeguamento su tratti vari.	77.469,53	15.493,71	46.481,12	14.404,04	1089,66		76.378,87	0,00		1	
SO	Provincia di Sondrio	SP Chiuro - Teglio e Tresenda Teglio. Interventi di consolidamento su murature di sostegno e opere di protezione da caduta massi.	206.582,75	41.316,55	123.949,65	26.219,36		15.097,19	191.485,56	0,00		1	
SO	Provincia di Sondrio	SP n.17 "Mese - Menarola" (trasferimento alla CMI Valchiavenna)	51.645,69	10.329,14	30.987,41	10.329,14	0		51.645,69	0,00	10.329,14	1	
SO	Provincia di Sondrio	SP S. Lucia - SS301 Adegamenti vari.	103.291,39	20.658,28	61.974,83	20.658,28	0		103.291,39	0,00		1	
SO	Provincia di Sondrio	SP Sernio - Grosio (ex SS 38)- Riprofilatura sede stradale e rifacimento muri nel tratto Grosotto -Grosio.	206.582,75	41.316,55	123.949,65	31.894,08	9.422,47		197.160,28	0,00		1	
SO	Provincia di Sondrio	SP Sondrio - Chiesa Valmalenco - Lanzada. Interventi di consolidamento su murature e opere di protezione.	180.759,91	36.151,98	108.455,95	17.088,05	3.005,08	16.058,85	161.695,98	0,00		1	
SO	Provincia di Sondrio	Viabilità interferente con le SS 36 e SS 38. Comune di Cosio Valtellino	140.835,11	28.167,02	84.501,07				112.668,09	28.167,02	84.501,07		1
SO	Provincia di Sondrio	Viabilità interferente con le SS 36 e SS 38 - Comune di Morbegno	140.835,12	28.167,02	84.501,07	28.167,03	0		140.835,12	0,00	28.167,03	1	
SO	Provincia di Sondrio	Strade provinciali Valmalenco: manutenzione straordinaria.	258.228,45	51.645,69	154.937,07	46.026,05		5.619,64	252.608,81	0,00		1	
	Totale provincia di Sondrio		5.095.564,96	1.019.112,82	3.057.338,98	808.039,50	78.702,34	104.204,00	4.884.491,60	28.167,02	478.413,07	19	0
	Totale complessivo		6.122.281,27	1.224.455,08	3.683.421,10	1.001.216,62	80.816,46	104.204,00	5.909.093,79	28.167,02	569.276,02	25	0

Tab. A.11.1 – Interventi finanziati con la legge 102/90 delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco

AZIONE DI PIANO 11: AZIONI STRUTTURALI AREA AGRONOMICO-ZOOTECNICA – CAP. 5.2.4.(1)

Prov	Beneficiario	Progetto	Spesa prevista (€)	I Acconto 20%	Il Acconto 30%	Il Acconto 30%	Saldo 20%	Anno	Totale liquidato	Economie	Da erogare	NOTE	Concluso	In corso progetto	In problematico
BG	Comune di Taleggio	Alpe Arate e d'Alben	104.955,53	20.991,11	31.486,67	31.486,67	20.991,11	2000	104.955,56	-0,03	0,00		1		
BG	Comune di Veduggia	Alpe Aralaia	93.155,22	18.631,04	27.946,52	27.946,52	18.631,04	1999	93.155,12	0,10			1		
BG	Comune di Valtorta	Alpe Camisolo-Lavezzo e Radici	101.852,50	20.370,50	30.555,66	30.555,66	20.370,50	2001	101.852,31	0,19			1		
BG	Comune di Ornica	Alpe Valle Inferno	72.606,92	14.521,38	21.782,09	21.782,09	14.521,22	1999	72.606,77	0,14			1		
BG	Comune di Cusio	Alpe Partita di Mezzo	65.873,54	13.174,71	19.762,02	19.762,02	13.174,76	2000	65.873,51	0,04			1		
BG	Comune di Carona	Alpe Valle Sambuzza	112.623,20	22.524,64	33.786,92	33.786,92	22.524,64	2000	112.623,12	0,08			1		
BG	Comune di Branzi	Alpe Laghi Gerrelli	106.785,49	21.356,17	32.034,25	32.034,25	21.356,17	2001	106.780,85	4,65			1		
BG	Comune di Roncobello	Alpe Mezzeno	96.636,83	19.327,37	28.981,05	28.981,05	19.327,37	1999	96.636,83	0,00			1		
BG	Comune di Moio De Calvi	Alpe Torreggella, Prato Gervasio del Torracchio	68.351,91	13.670,38	20.505,40	20.505,40	13.670,72	1999	68.351,91	0,00			1		
BG	Comune di Piazzatore	Baita Gremelli-Caldala, Baita Casera, Baita di Mezzo, Baita Piccola Baita Cima e Baitone di Mezzo	65.872,41	13.174,69	19.762,02	19.762,02	13.174,69	2001	65.873,42	-1,00			1		
BG	C.M. Valle Brembana	Lavori di completamento Casificio Coop. Agricola S. Antonio	247.899,31	49.579,86	74.369,79	74.369,79	49.579,86	2002	247.899,31	0,00			1		
BG	C.M. Valle Brembana	Sistemazione casificio di Valtorta	309.874,14	61.974,83	92.962,24	92.962,24	61.974,83	2002	309.874,14	0,00			1		
BG	Provincia di Bergamo	Acquisto immobile a Piazza Brembana per creazione centro stoccaggio prodotti tipici	619.340,59	123.868,84	171.582,80	0,00	261.020,66	2000	556.482,31	62.858,28			1		
		Totale BG	2.065.827,60	413.165,52	605.537,43	433.944,63	550.317,57		2.002.965,15	62.862,45	0,00	totale interventi: 13	13		
BS	Comune di Cervo	Malghe Arel, Corti, Dos del Curù	103.291,38	20.658,28	30.987,41	30.987,41	20.658,28	2000	103.291,38	0,00			1		
BS	Comune di Corteno Golgi	2 malghe in Val Brandet	206.582,76	41.316,55	61.974,83	0,00			103.291,38		103.291,38	Il Comune ha approvato l'aggiudicazione dei lavori con determinazione n. 245 del 12/11/2005. I lavori dovrebbero essere ultimati entro settembre 2006.		1	
BS	Comune di Edoio	Malga Mola	51.645,69	10.329,14	15.493,71	0,00			25.822,84		25.822,84	In attesa di rendicontazione finale	1		
BS	Comune di Incudine	Malga Salina	103.291,38	20.658,28	30.987,41	30.987,41	20.658,28	2001	103.291,38	0,00	0,00		1		
BS	Comune di Niarlo	Malghe Campadelli, Ferone, Stabbio	309.874,14	61.974,83	92.962,24	92.962,24	61.974,83	2001	309.874,14	0,00	0,00		1		
BS	Comune di Savore d'A.	Viabilità rurale	103.291,38	20.658,28	30.987,41	30.987,41	20.658,28	2000	103.291,38	0,00	0,00		1		

Prov	Beneficiario	Progetto	Spesa prevista (€)	I Acconto 20%	II Acconto 30%	Saldo 20%	Anno	Totale liquidato	Economie	Da erogare	NOTE	Concluso	In corso progetto	In problematico
BS	Comune di Sonico	Malga Battone di sopra	103.291,38	20.658,28	30.987,41	20.658,28	2000	103.291,38	0,00	0,00		1		
BS	Comune di Vezza d'Oglio	Malga Val Grande e Caseificio locale	206.582,76	41.316,55	61.974,83	41.316,55	2001	206.582,76	0,00	0,00		1		
BS	Comunità Montana	Realizzazione Centro Servizi per la promozione zootecnica (in Edolo)	1.394.433,63	278.886,73	418.330,09	278.886,73	2004	1.394.433,62	0,00	0,00		1		
		Totale BS	2.582.284,50	516.456,90	774.685,35	464.811,21		2.453.170,27	0,00	129.114,22	totale interventi: 9	8	1	-
CO			491.739,27	206.582,76				206.582,76		285.156,51	Sono in via di conclusione i lavori strutturali del fabbricato, la CM in difficoltà per situazioni imprevedibili sta cercando, in accordo con la Provincia, di arrivare ad una soluzione per il completamento funzionale delle opere entro il 2007. E' stato pagato il primo SAL.			
	Comunità Montana Alto Lario Occidentale	centro Agro-Zootecnico Polivalente								285.156,51	totale interventi: 1	-	1	-
LC	Comune di Bellano	Ripristino viabilità minore	491.739,27	206.582,76	0,00	0	0,00	165.265,67	0,00	41.317,09	in attesa di rendicontazione finale	1		
LC	Comune di Colico	Ripristino viabilità minore	296.048,59	59.210,00	88.814,58	44.852,13	2003	281.691,29	14.357,30			1		
LC	Comune di Dorio	Ripristino e manutenzione viabilità minore	38.543,18	7.708,85	11.562,95	5.413,80	2002	36.248,45	2.294,73			1		
		Totale LC	541.174,53	121.326,05	149.261,17	50.265,93		483.205,41	16.652,03	41.317,09	totale interventi: 3	3	-	-
		Totale complessivo	5.681.025,89	1.257.531,22	1.529.483,95	1.283.513,70		5.145.923,59	79.514,47	455.387,83	totale interventi: 26	24	1	1

Tab. A.11.2 - Descrizione degli interventi nelle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco e stato di attuazione - Fondi legge 483/98

Prov	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Stato intervento/note	Ultimato	In corso	In progetto
BG	Comune di Averara	Viabilità d'accesso	92.962,24	18.592,45	55.777,35	18.592,45	0,00	92.962,24	0,00			1		
BG	Comune di Branzi	Alpeggio Monte Foppe	41.316,55	8.263,31	24.789,93	7.580,75	682,56	40.633,99	0,00			1		
BG	Comune di Branzi	Alpeggio Monte Colle	108.455,95	21.691,19	65.073,57	18.141,24	3.549,95	104.906,00	0,00	18.141,24		1		
BG	Comune di Carona	Adegamenti igienico sanitari	48.546,95	9.703,39	29.128,17	7.640,90	2.068,49	46.478,46	0,00			1		
BG	Comune di Cusio	Adegamenti igienico sanitari Baita Foppa Buona e Baita Foppa Casera	41.833,01	8.366,60	25.099,81	5.813,57	2.553,03	39.279,98	0,00			1		
BG	Comune di Forcola	Adegamenti igienico sanitari	62.491,28	12.498,26	37.494,77	12.498,26	0,00	62.491,29	0,00			1		
BG	Comune di Mezzoldo	Adegamenti igienico sanitari	56.293,80	11.258,76	33.776,28	8.459,08	2.799,68	53.494,12	0,00			1		
BG	Comune di Ornica	Adegamenti igienico sanitari	45.964,66	9.192,93	27.578,80	9.089,16	103,77	45.860,89	0,00			1		
BG	Comune di Piazzatorre	Adegamenti igienico sanitari	59.392,54	11.878,51	35.635,53	11.730,34	148,17	59.244,37	0,00			1		
BG	Comune di Roncobello	Adegamenti igienico sanitari	33.053,24	6.610,65	19.831,94	6.610,65	0,00	33.053,24	0,00			1		
BG	Comune di Santa Brigida	Adegamenti igienico sanitari	47.514,03	9.502,81	28.508,42	9.502,80	0,01	47.514,03	0,00			1		
BG	Comune di Taleggio	Viabilità d'accesso	92.962,24	18.592,45	55.777,35	18.303,59	288,86	92.673,38	0,00			1		
BG	Comune di Valleva	Adegamenti igienico sanitari	57.843,17	11.568,63	34.705,90	9.230,27	2.338,36	55.504,81	0,00			1		
BG	Comune di Vainegra	Adegamenti igienico sanitari	46.997,58	9.399,52	28.198,55	5.321,81	4.077,71	42.919,87	0,00			1		
BG	Comune di Valtorta	Adegamenti igienico sanitari	65.073,57	13.014,71	39.044,14	10.925,65	2.089,06	62.984,51	0,00			1		
BG	Comune di Veduggia	Adegamenti igienico sanitari	64.557,11	12.911,42	38.734,27	12.407,4	504,02	64.053,09	0,00			1		
BG	Comune Moio De Calvi	Adegamenti igienico sanitari	51.645,69	10.329,14	30.987,41	8.625,05	1704,09	49.941,60	0,00	8.625,05		1		
Totale provincia di Bergamo			1.016.903,63	203.380,73	610.142,18	180.472,97	22.907,76207	993.995,88	-0,01	26.786,29		17	0	0
BS	Comune di Edoio	Opere di completamento Malga Mola Bassa	123.433,20	24.686,64	74.059,92	0	0	98.746,56	24.686,64	0	In attesa c.f.	1		
BS	Comune di Nardo	Completamento Malga Ferone	41.316,55	8.263,31	24.789,93	8.263,31	0,00	41.316,55	0,00	8.263,31		1		
Totale provincia di Brescia			164.749,75	32.949,95	98.849,85	8.263,31	0,00	140.063,11	24.686,64	8.263,31		2	0	0
CO	Comune di Gravedona	Strada di collegamento Monti S. Carlo	161.909,24	32.381,85	97.145,54			129.527,39	32.381,85		In corso approvazione di perizia di variante prevista la conclusione entro fine 2007		1	
CO	Comune di Sorico	Strada di collegamento Alpeggi	161.909,24	32.381,85	97.145,54	32.381,85		161.909,24	0,00	32.381,85		1		
Totale provincia di Como			323.818,48	64.763,70	194.291,09	32.381,85	0	291.436,63	32.381,85	32.381,85		1	1	0
LC	Comune di Colico	Alpeggio località Alpe Rossa	117.235,72	23.447,14				23.447,14	93.788,57		0 In fase di approvazione il progetto definitivo-esecutivo			1
LC	Comune di Dervio	Alpeggio località pratolungo	206.582,76	41.316,55	123.949,66	26.009,36	15.307,19	191.275,57	0,00		0 richiesto impiego economie di € 15307,19 per completamento	1		
Totale provincia di Lecco			323.818,48	64.763,70	123.949,66	26.009,36	15.307,19	214.722,71	93.788,57	0		1	0	1
Totale complessivo			1.829.290,34	365.858,07	1.027.232,77	247.127,49	38.214,95	1.640.218,33	150.837,05	67.411,45		21	1	1

Tab. A.11.3 — Dettagli interventi in provincia di Sondrio, finanziati in con legge 102/90

Capitolo	Progetto/beneficiario	Stanziamiento di piano corretto	I Acconto	II Acconto	III Acconto	Saldo	Totale Pagamenti alla provincia	Da erogare alla provincia	Totale Contributo Erogato dalla Provincia ai beneficiari	Economie	Economie In cassa Provincia	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	PROBLEMATICO
Riordino fondiario	Affitto: 51 beneficiari	59.139,53	11.827,90	17.741,85	17.741,85	11.827,92	59.139,53	0,00	57.345,21	0,00	1.794,32	51			
	Permuta e comprav. 9 benef.	22.793,83	4.558,77	6.838,15	6.838,15	4.558,77	22.793,83	0,00	22.005,40	0,00	788,43	9			
	Conduz. associata: 4 benef.	75.466,91	15.093,38	22.640,07	22.640,07	15.093,40	75.466,91	0,00	75.466,89	0,00	0,02	4			
	ricomposizione fondiaria, Coop. "Le Piramidi"	128.387,14	25.977,78	38.966,67	38.966,67	24.476,01	128.387,14	0,00	128.387,14	0,00	0,00	1			
	affitto 39 beneficiari -permuta comprav 74 beneficiari (secondo bando)	224.616,52				224.616,52	224.616,52	0,00	222.993,62	0,00	1.622,90	39			
	TOTALE	510.403,93	57.457,83	86.186,74	86.186,74	280.572,62	510.403,93	0,00	506.188,26	0,00	4.205,67	104			
Irrigazioni	Cons. Sponda Soliva	1.145.503,91	286.375,98	429.583,97	429.583,97		1.145.503,91	0,00	1.128.315,53	0,00	17.188,38	1			
	Comune di Postalesio	23.794,63	5.071,74	7.607,61	7.607,61	3.507,66	23.794,63	0,00	23.794,63	0,00	0,00	1			
	C. M. Valtellina di Tirano	1.801.710,83	360.342,17	540.513,25	540.513,25	0,00	900.855,42	900.855,42	900.855,41	0,00	0,01	1			
	C.M. Valchiavenna	90.942,66	20.953,69	31.430,53	31.430,53	7.127,90	90.942,66	0,00	90.942,65	0,00	0,01	1			
	TOTALE	3.061.952,02	672.743,57	1.009.115,36	1.009.115,36	10.635,56	2.161.096,61	900.855,42	2.143.905,22	0,00	17.188,39	3	1		
Viabilità interpodereale	C. M. Valchiavenna	180.347,64	41.316,55	61.974,83	61.974,83	15.081,43	180.347,64	0,00	180.347,64	0,00	0,00	1			
	Prov. di Sondrio rilevamento rete strutturale esistente	25.822,84	5.164,57	7.746,85	7.746,85	0,00	12.911,42	0,00	0,00	0,00	12.911,42				1
	TOTALE	206.170,48	46.481,12	69.721,68	69.721,68	15.081,43	193.259,06	0,00	180.347,64	12.911,42	12.911,42	1			1
	Fondazione Fojanini di studi superiori	516.456,90	103.291,38	154.937,07	154.937,07	103.291,38	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00	1			
	TOTALE	516.456,90	103.291,38	154.937,07	154.937,07	103.291,38	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00	1			
Cooperazione e valorizzazione dei prodotti	Latteria sociale Isolaccia	9.765,92	2.881,22	4.321,83	4.321,83	2.562,86	9.765,92	0,00	9.765,92	0,00	0,00	1			
	Latteria sociale Polaggia	11.230,54	3.414,30	5.121,44	5.121,44	2.894,79	11.230,54	0,00	6.109,09	0,00	5.121,44	1			
	Nuova Latteria soc. Vailone	237.577,08	47.515,41	71.273,12	71.273,12	47.515,42	237.577,08	0,00	237.577,07	0,00	0,01	1			
	Latteria sociale Grosio	35.304,98	7.061,00	10.591,49	10.591,49	7.060,99	35.304,98	0,00	35.304,98	0,00	0,00	1			
	Latteria soc. Valtellina (Latt. Soc. di Dolebio)	172.644,34	34.528,87	51.793,30	51.793,30	34.528,87	172.644,34	0,00	172.644,34	0,00	0,00	1			
	Cons. tutela Casera e Bitto	206.543,87	41.308,77	61.963,16	61.963,16	41.308,78	206.543,87	0,00	206.543,86	0,00	0,01	1			
	Assoc. Prov. Viticoltori	17.094,21	6.837,68	10.256,52	10.256,52	0,00	17.094,21	0,00	4.646,28	0,00	12.447,93	1			
	IS. VAL. - C.C.I.A.A.	322.355,04	66.437,02	99.655,52	99.655,52	56.606,98	322.355,04	0,00	322.360,21	0,00	-5,16	1			
	Amm. Prov. Sondrio	185.923,92	37.184,90	55.777,35	55.777,35	37.184,33	185.923,92	0,00	185.924,48	0,00	-0,57	1			
	Cons. tutela vini Valtellina	115.686,35	23.137,27	34.705,90	34.705,90	23.137,27	115.686,35	0,00	115.686,35	0,00	0,00	1			
	Assoc. Produtt. Apistici	29.797,50	5.959,50	8.939,25	8.939,25	5.959,50	29.797,50	0,00	29.797,50	0,00	0,00	1			
	TOTALE	1.343.923,73	276.265,93	414.398,90	414.398,90	258.559,80	1.343.923,73	0,00	1.326.360,07	0,00	17.563,66	11			
	Beneficiari 32	2.065.827,60	413.165,52	619.748,28	619.748,28	266.992,91	1.919.654,99	141.490,32	1.919.654,99	4.662,29	0,00	32			
	TOTALE	2.065.827,60	413.165,52	619.748,28	619.748,28	266.992,91	1.919.654,99	141.490,32	1.919.654,99	4.662,29	0,00	32			
	Consorzio Agrifidi	516.456,90	103.291,38	154.937,07	154.937,07	258.228,45	516.456,90	0,00	258.228,45	0,00	0,00				1
	TOTALE	516.456,90	103.291,38	154.937,07	154.937,07	258.228,45	516.456,90	0,00	258.228,45	0,00	0,00				1

Capitolo	Progetto/beneficiario	Stanziamen- to di piano corretto	I Acconto	II Acconto	III Acconto	Saldo	Totale pagamenti alla provincia	Da erogare alla provincia	Totale contributo erogato dalla Provincia ai beneficiari	Economie	Economie In cassa Provincia	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	PROBLEMATICO
Standardizzazione e valorizzazione prodotti	Arm. Prov. Sondrio	123.949,66	30.987,43	30.987,41	37.184,90		99.159,74	24.789,92	99.159,72	0,00	0,02		1		
	Associazione A.P.O.L.	283.018,37	76.087,01	65.422,18	84.905,50	56.603,68	283.018,37	0,00	283.018,30	0,00	0,07	1			
	Associazione produttori epistici	17.987,08	3.718,49	5.577,73	5.577,73	3.113,13	17.987,08	0,00	9.296,22	0,00	8.690,86	1			
	Consorzio Tutela nome Bresaola della Valtellina	307.808,31	82.749,28	71.154,84	92.342,49	53.078,50	299.325,11	8.483,20	299.325,15	0,00	-0,04	1			
	C.T.C.B.-C.T.V.V. - C.T. Bresaola	23.240,56	4.648,11	6.972,18			11.620,29	11.620,27	0,00	0,00	0,00		1		
	Consorzio Tutela Formaggi Valtellina Casera e Blito	255.646,17	68.730,06	59.093,00			127.823,06	127.823,10	127.823,08	0,00	-0,02		1		
	Consorzio Tutela Vini di Valtellina	394.215,86	130.256,83	66.851,07	118.264,76		315.372,66	78.843,20	296.267,56	0,00	0,00		1		
	Consorzio Produttori vino Maroggia	32.052,98	16.026,49	0,00		16.026,49	32.052,98	0,00	32.052,97	0,00	0,00	1			
	Viticoltori Valtellinesi Associati SCARL (VIVASS)	101.204,89	50.602,45	0,00	30.361,46	20.240,98	101.204,89	0,00	101.204,89	0,00	0,00	1			
	TOTALE	1.539.123,86	466.214,82	424.221,29	368.636,85	149.062,78	1.408.135,73	130.988,13	1.248.147,89	0,00	129.262,44	4	5	1	
somme rimodulabili derivanti da economie di progetti conclusi		310.594,13			0,00			0,00	0,00	310.594,13	0,00			1	
TOTALE COMPLESSIVO		10.070.909,54	2.138.911,55	2.933.266,39	2.154.784,97	1.342.424,93	8.569.387,84	1.173.333,87	8.099.302,42	328.187,84	181.131,57	156	6	4	

Tab. A.11.4 – Elenco progetti degli Alpeggi in provincia di Sondrio, finanziati in parte con legge 102/90 e in parte con la legge di rifinanziamento legge 483/98

Scheda	Categoria int	Comune	Progetto	Importo rimodulato	I Acconto	Il Acconto	Saldo	Totale liquidato dalla Regione alla provincia al 31/12/2006	Economie	Da erogare al 31/12/2006	Contributo erogato dalla Provincia al beneficiario al 31/12/2006	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO
SO/73	1-reg-corso		Alpe Sclardalco	47.695,11	9.539,02	28.617,06		38.156,08	0,00	9.539,03	23.847,55	1	1	
	Totale 1-reg-corso			47.695,11	9.539,02	28.617,06	0,00	38.156,08	0,00	9.539,03	23.847,55	-	1	0
SO/03	1-regolare	Tirano	Alpe Biancotti (Trivigno)	42.637,97	8.527,59	25.582,78	8.208,87	42.319,25	318,72	0,00	42.319,25	1		
SO/07	1-regolare	Bema	Alpe Vesenda Bassa	20.916,50	4.183,30	12.549,90	4.183,30	20.916,50	0,00	0,00	20.916,50	1		
SO/08	1-regolare	Tartano	Alpe Gavedo	67.033,77	13.406,75	40.220,26	13.406,75	67.033,76	0,00	0,00	67.033,76	1		
SO/100	1-regolare	Calio	Alpe Forno	46.899,45	9.379,89	28.139,67	9.379,89	46.899,45	0,00	0,00	46.899,45	1		
SO/101	1-regolare	Gerola Alta	Alpe Bormio soliva	49.889,74	9.977,95	29.933,94	9.977,85	49.889,74	0,10	-0,10	49.889,74	1		
SO/102	1-regolare	Chiuro	Alpe Alada e Piano delle Ortiche	34.207,91	6.841,58	20.524,74	5.610,14	32.976,47	1.231,44	0,00	32.976,47	1		
SO/104	1-regolare	Valmasino	Alpe Oro	45.272,91	9.064,58	27.163,75	8.455,37	44.673,70	599,21	0,00	44.673,70	1		
SO/108	1-regolare	Torre S. Maria	Alpe Arcoglio alto	13.493,56	2.698,71	8.096,14	2.698,71	13.493,56	0,00	0,00	13.493,56	1		
SO/109	1-regolare	Torre S. Maria	Alpe Musella	17.662,83	3.532,57	10.597,70	3.532,57	17.662,83	0,00	0,00	17.662,83	1		
SO/110	1-regolare	Torre S. Maria	Alpe Arcoglio Basso	17.662,83	3.532,57	10.597,70	3.273,89	17.404,15	258,68	0,00	17.404,15	1		
SO/111	1-regolare	Torre S. Maria	Alpe Pali	16.733,20	3.346,64	10.039,97	3.240,70	16.627,31	105,94	-0,05	16.627,31	1		
SO/113	1-regolare	Cino	Alpe Bassetta	21.626,44	4.325,29	12.975,86	3.791,68	21.092,83	533,61	0,00	21.092,83	1		
SO/117	1-regolare	Valfurva	Alpe Cerena	9.435,91	1.887,18	5.661,55	1.887,18	9.435,91	0,00	0,00	9.435,91	1		
SO/118	1-regolare	Aprica	Alpe Magnola	77.600,23	15.520,05	48.560,14	14.384,04	76.464,23	1.136,01	0,00	76.464,23	1		
SO/119	1-regolare	Valfurva	Alpe Ables - Manzina	50.354,55	10.070,91	30.212,73	9.347,96	49.631,60	722,95	0,00	49.631,60	1		
SO/12	1-regolare	Gerola Alta	Alpe Valvedrano	90.379,96	18.075,99	54.227,97	18.076,00	90.379,97	-0,01	0,00	90.379,97	1		
SO/120	1-regolare	Valmasino	Alpe Ferro	85.791,21	17.158,24	51.474,73	17.158,24	85.791,21	0,00	0,00	85.791,21	1		
SO/122	1-regolare	Mezzo di Valtellina	Alpe Montirolo	16.308,55	3.261,71	9.785,13	1.845,12	14.891,96	1.416,59	-0,00	14.891,96	1		
SO/127	1-regolare	Tartano	Alpe Pala	26.037,02	5.207,40	15.622,21	5.202,25	26.031,86	5,15	0,00	26.031,87	1		
SO/128	1-regolare	Ponte in Valtellina	Alpe S. Stefano	63.183,62	12.636,72	37.910,17	12.636,72	63.183,62	0,00	0,00	63.183,62	1		
SO/13	1-regolare	Buglio in Monte	Alpe Scermendone	73.695,40	14.739,08	44.217,24	14.739,08	73.695,40	0,00	0,00	73.695,40	1		
SO/132	1-regolare	Mello	Alpe Visogno	17.897,92	7.122,97	10.738,75		17.861,73	36,19	0,00	17.861,73	1		
SO/134	1-regolare	Cosio Valtellino	Alpe Tagliata	69.793,73	13.958,75	41.876,24	13.958,74	69.793,72	0,01	0,00	69.793,73	1		
SO/15	1-regolare	Torre S. Maria	Alpe Motta - Boschetto	52.958,27	10.591,65	31.775,06	10.260,79	52.627,50	330,86	-0,10	52.627,50	1		
SO/19	1-regolare	Colorina	Alpe Azzolo	51.119,21	10.223,84	30.671,53	10.223,84	51.119,21	0,00	0,00	51.119,21	1		
SO/21	1-regolare	Cerino	Alpe Scerola	101.465,10	40.586,04	60.879,06		101.465,10	0,00	0,00	101.465,10	1		
SO/22	1-regolare	Tartano	Alpe Porcile	33.423,61	6.684,72	20.054,16	350,85	27.089,73	6.333,87	0,00	27.089,73	1		
SO/23	1-regolare	Tartano	Alpe Sirencia	64.557,11	12.911,42	38.734,27	12.911,42	64.557,11	0,00	0,00	64.557,11	1		
SO/25	1-regolare	Validentro	Alpe Val Viola	15.385,25	3.077,05	5.828,84		8.905,89	6.479,36	0,00	8.905,89	1		
SO/26	1-regolare	Validentro	Alpe Funera	13.711,93	2.742,39	8.227,16	2.462,80	13.432,34	279,59	0,00	13.432,35	1		
SO/27	1-regolare	Valmasino-Buglio	Alpe Preda Rossa	40.680,78	8.136,16	24.408,47	7.468,26	40.012,88	667,90	0,00	40.012,88	1		
SO/28	1-regolare	Piuro	Alpe Mulacetto	27.900,33	5.580,07	16.740,20	5.580,07	27.900,34	0,00	0,00	27.900,34	1		
SO/29	1-regolare	Piuro	Alpe Motta	21.891,43	4.378,29	13.134,86	4.378,29	21.891,44	0,00	0,00	21.891,44	1		
SO/33	1-regolare	Livigno	Alpe Vago	71.966,90	14.393,38	43.180,13	14.044,92	71.618,40	348,46	0,01	71.618,40	1		
SO/34	1-regolare	Livigno	Alpe La Rocca	15.785,42	3.157,08	9.471,25	3.079,10	15.707,43	77,98	0,00	15.707,43	1		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	Categoria int	Comune	Progetto	Importo rimodulato	I Acconto	Il Acconto	Saldo	Totale liquidato dalla Regione alla provincia al 31/12/2006	Economie	Da erogare al 31/12/2006	Contributo erogato dalla Provincia al beneficiario al 31/12/2006	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO
SO/35	1-regolare	Livigno	Alpe Vallaccia	53.713,58	10.742,72	32.228,15	10.223,45	53.194,32	519,27	0,00	53.194,32	1		
SO/36	1-regolare	Bormio-Valdidentro	Alpe Stelvio	4.845,66	969,13	2.907,39	969,13	4.845,66	0,00	0,00	4.845,66	1		
SO/37	1-regolare	Valmasino	Alpe Valle dei laghi	30.814,57	6.162,91	18.488,74	6.162,91	30.814,57	0,00	0,00	30.814,57	1		
SO/38	1-regolare	Berbenno	Alpe Prato Maslino e Vignone	41.107,75	8.221,55	24.664,65	7.996,35	40.882,55	225,20	0,00	40.882,55	1		
SO/39	1-regolare	Berbenno	Alpe Isio, Calderno, Le Piazze	59.451,49	11.890,30	36.670,90	10.336,98	57.898,18	1.553,32	0,00	57.898,18	1		
SO/41	1-regolare	Chiesa Valmenengo	Alpe Dell'Oro	18.414,22	3.682,84	11.048,53	3.475,54	18.206,92	207,30	0,00	18.206,92	1		
SO/45	1-regolare	Torre S. Maria	Alpe Mastabbia	38.105,27	7.621,05	22.863,16	7.467,79	37.952,01	153,26	0,00	37.952,01	1		
SO/48	1-regolare	Grosotto	Alpe Carrette	37.656,37	7.531,27	22.593,82	7.531,27	37.656,37	0,00	0,00	37.656,37	1		
SO/50	1-regolare	Grosotto	Alpe Guinzana	16.237,65	3.247,53	9.742,59	3.247,53	16.237,65	0,00	0,00	16.237,65	1		
SO/51	1-regolare	Gordona	Alpe Corte Terza	28.522,03	5.704,41	17.113,22	5.704,41	28.522,03	0,00	0,00	28.522,03	1		
SO/55	1-regolare	Albaredo	Alpe Corto	57.210,53	11.442,11	34.326,32	11.336,33	57.104,75	105,78	0,00	57.104,75	1		
SO/56	1-regolare	Cedrasco	Alpe Caprarezza	39.490,36	7.898,07	23.694,22	5.491,30	37.083,59	2.406,77	0,00	37.083,59	1		
SO/57	1-regolare	Madesimo	Alpe Frondaglio	53.044,19	10.608,84	31.826,52	10.608,84	53.044,19	0,00	0,00	53.044,19	1		
SO/58	1-regolare	Chiesa Valmenengo	Alpe Pian del Lupo - Laresin - Sentì	4.434,30	886,86	2.660,58	681,54	4.228,98	205,32	0,00	4.228,98	1		
SO/59	1-regolare	Caiolo	Alpe Sasso Chiaro	84.081,56	16.816,31	50.448,94	16.816,31	84.081,56	0,00	0,00	84.081,56	1		
SO/60	1-regolare	Postalesio	Alpe Collina	40.366,62	8.073,32	24.219,97	7.704,67	39.997,97	368,65	0,00	39.997,97	1		
SO/61	1-regolare	Alpe Pescogallo	Foppe	103.142,31	20.628,46	61.895,38	20.028,81	102.542,65	599,65	0,00	102.542,65	1		
SO/63	1-regolare	Tartano	Alpe Corte Postareccio	26.286,71	5.833,79	15.772,02		21.605,82	4.680,89	0,00	21.605,82	1		
SO/65	1-regolare	Tartano	Alpe Bodria	19.509,94	3.901,99	11.706,07	3.901,99	19.509,94	0,10	-0,10	19.509,94	1		
SO/68	1-regolare	Tartano	Alpe Sona, Val Lavoro	64.557,11	12.911,42	18.871,01		31.782,43	32.774,68	0,00	31.782,43	1		
SO/69	1-regolare	Madesimo	Alpe Valle di dentro	34.915,38	6.983,08	20.949,23	5.534,21	33.466,51	1.443,87	0,00	33.466,51	1		
SO/71	1-regolare	Piuro	Alpe Lago	38.236,13	7.647,23	22.941,68	7.552,44	38.141,34	94,79	0,00	38.141,34	1		
SO/78	1-regolare	Lanzada	Alpe Prabello	26.901,33	5.380,27	18.140,80	5.380,27	26.901,33	0,00	0,00	26.901,33	1		
SO/80	1-regolare	Gerola Alta	Alpe Tronella	10.871,52	2.174,30	2.816,71	1.248,25	6.241,26	4.630,25	0,00	6.241,26	1		
SO/81	1-regolare	Gerola Alta	Alpe Bormio Vaga	43.261,34	8.652,27	23.683,38	8.652,27	40.987,92	0,00	2.273,42	40.987,92	1		
SO/82	1-regolare	Pedesina	Alpe Combana dentro	24.512,25	4.902,45	14.707,35	4.902,45	24.512,25	0,00	0,00	24.512,25	1		
SO/82	1-regolare	Pedesina	Alpe Combana fuori	30.224,28	6.044,86	18.134,57	6.044,86	30.224,28	0,01	0,00	30.224,28	1		
SO/84	1-regolare	Lanzada	Alpe Campagneda	97.407,47	19.481,49	58.444,48	19.481,49	97.407,47	0,00	0,00	97.407,47	1		
SO/86	1-regolare	Lanzada	Alpe Valle Poschiavina	42.716,54	8.543,31	25.629,93	8.376,28	42.549,51	167,03	0,00	42.549,51	1		
SO/88	1-regolare	Teglio	Alpe Campo - Pisa	34.359,41	6.871,88	20.615,65	5.505,75	32.993,28	1.366,13	0,00	32.993,28	1		
SO/89	1-regolare	Fusine	Alpe Dordona - Grassone	38.415,02	7.683,00	23.049,01	7.183,80	37.915,81	498,20	0,00	37.915,81	1		
SO/89	1-regolare	Fusine	Alpe Valcervia	35.935,48	7.187,10	21.561,29	7.154,33	35.902,72	32,77	0,00	35.902,72	1		
SO/90	1-regolare	Plateda	Alpe Dossello	50.716,16	10.143,23	30.429,70	9.871,03	50.443,96	272,20	0,00	50.443,96	1		
SO/94	1-regolare	Plateda	Alpe Caronno	10.473,17	2.094,63	6.283,90	2.094,64	10.473,17	0,00	0,00	10.473,17	1		
SO/96-92	1-regolare	Plateda	Alpe La Pessa - Camptone	116.202,80	23.240,56	69.721,68	22.749,73	115.711,97	490,83	0,00	115.711,97	1		
SO/99	1-regolare	Costo Valtellino	Alpe Olano	72.520,88	14.504,18	43.512,53	14.489,70	72.506,40	14,48	0,00	72.506,40	1		
Totale 1-regolare				3.014.021,92	627.217,24	1.779.170,30	531.661,93	2.938.049,47	73.699,37	2.273,08	2.938.049,47	71		
SO/16	2-rimodulato	Montagna	Alpe Val di Tognò	116.091,25	23.218,25	69.654,75	23.218,25	116.091,25	0,00	0,00	116.091,25	1		

Scheda	Categoria int	Comune	Progetto	Importo rimodulato	I Acconto	Il Acconto	Saldo	Totale liquidato dalla Regione alla provincia al 31/12/2006	Economie	Da erogare al 31/12/2006	Contributo erogato dalla Provincia al beneficiario al 31/12/2006	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO
SO/53	2-rimodulato	Ardenno	Alpe Granda	78.609,85	15.721,97	47.165,90	15.721,97	78.609,84	0,01	0,00	78.609,84	1		
SO/70	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Piano dei Cavalli	7.826,77	1.565,35	4.696,06	1.565,35	7.826,77	0,00	0,00	7.826,77	1		
SO/70	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Campiascio	4.566,07	913,21	2.739,64	913,22	4.566,07	0,00	0,00	4.566,07	1		
SO/91	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Campondola alpe Rhon	37.020,69	7.404,14	22.212,41	7.404,14	37.020,69	0,00	0,00	37.020,69	1		
SO/93	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Campet	45.038,21	9.007,64	27.022,93	8.231,55	44.262,12	776,09	0,00	44.262,12	1		
SO/95	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Armisola	61.867,36	12.373,47	37.120,41	11.810,58	61.304,46	562,90	0,00	61.304,46	1		
	Totale 2-rimodulato			351.020,20	70.204,04	210.612,10	68.865,06	349.681,20	1.339,00	0,00	349.681,20	7		
SO/05	3-nuovo		Corte Terza	5.474,17	1.094,83	3.284,50		4.379,34	0,00	1.094,83	0,00	1		
SO/06	3-nuovo		Alpe La Presa	871,52	174,30	522,91	174,30	871,52	0,00	0,00	871,52	1		
SO/09	3-nuovo		Piempo	90.379,96	18.075,99	54.227,98		72.303,97	0,00	18.075,99	45.189,98	1		
SO/11	3-nuovo		Metalia (staz. Di Mulacetto)	21.807,19	4.361,44	13.084,31		17.445,75	0,00	4.361,44	0,00	1		
SO/55	3-nuovo	Albaredo Marco	Alpe Lago	49.798,48	9.959,70	39.130,68		49.090,37	708,11	0,00	49.090,37	1		
SO/61	3-nuovo	Gerola Alta	Trona Soliva	79.834,75	15.966,95	47.900,85		63.867,80	0,00	15.966,95	39.917,37	1		
SO/61	3-nuovo	Gerola Alta	Trona Vaga	11.700,00	2.340,00	7.020,00		9.360,00	0,00	2.340,00	5.850,00	1		
SO/87	3-nuovo	Teglio	Frattina-Torena	107.775,78	21.555,16	81.309,31		102.864,46	4.911,32		102.864,46	1		
	Totale 3-nuovo			367.641,85	73.528,37	246.480,54	174,30	320.183,21	5.619,43	41.839,22	243.783,71	6	2	
SO/09	4-revocato		somma revocati non impegnati	161.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161.220,04	0,00	0,00			
	Totale 4-revocato			161.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161.220,04	0,00	0,00	0	0	0
	Totale complessivo			3.941.599,11	780.488,67	2.264.680,00	600.701,29	3.646.069,96	241.877,83	53.651,32	3.555.361,92	84	3	

AZIONE DI PIANO 12: AZIONI STRUTTURALI AREA AGRO-FORESTALE - CAP. 5.2.4. (2)

Tab. A.12.1 - Interventi e relativo stato di avanzamento, ripartito per province e comunità montane

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
Bergamo - CM Valle Brembana																	
BG/1	Averara	Sistemazione strada forestale Valmorecca		51.129,23	10.225,85	30.677,54	10.225,85	51.129,24	- 0,00		0,00			1			
BG/2	Branzi	Sistemazione strada forestale Belfiore		46.481,12	9.296,22	27.888,67	9.248,76	46.433,66	47,46		0,00			1			
BG/3	Branzi	Sistemazione strada forestale Vendullo		23.240,56	4.648,11	13.944,34	3.972,71	22.565,16	675,40		0,00			1			
BG/4	Camerata Cornello	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Cima Bruga		19.625,36	3.925,07	11.775,22	3.925,07	19.625,36	-		0,00			1			
BG/5	Camerata Cornello	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Era - Cup		13.427,88	2.685,58	8.056,73	2.685,58	13.427,88	-		0,00			1			
BG/6	Carona	Sistemazione strada forestale Alpe Carisole		59.909,00	11.981,80	35.945,40	11.981,80	59.909,00	-		0,00			1			
BG/7	Cassiglio	Sistemazione strada forestale Muscialli		81.083,73	16.216,75	48.650,24	16.216,75	81.083,73	-		0,00			1			
BG/8	Custo	Realizzazione Talleggio Alto		46.481,12	9.296,22	27.888,67	9.296,22	46.481,12	-		0,00			1			
BG/9	Foppolo	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Convento		20.658,28	4.131,66	12.394,97	2.655,03	19.181,65	1.476,63		0,00			1			
BG/10	Foppolo	Diradamento e tagli in località Convento		9.812,68	1.962,54	5.887,61	1.860,50	9.710,64	102,04		0,00	1.860,50		1			
BG/11	Isola di Fondra	Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Isola		5.164,57	1.032,91	3.098,74	1.032,91	5.164,57	-		0,00	1.032,91		1			
BG/12	Isola di Fondra	Sistemazione piazzale di esbosco in loc. Gere		20.658,28	4.131,66	12.394,97	4.131,66	20.658,28	-		0,00	4.131,66		1			
BG/13	Isola di Fondra	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale loc. Frazioni		25.306,39	5.061,28	18.503,73	1.741,03	25.306,04	0,35		0,00	1.741,03		1			
BG/14	Lenna	Realizzazione strada forestale Ortighera		40.800,10	8.160,02	21.160,16	-	29.320,18	11.479,92		0,00	0,00	la somma degli acconti erogati è superiore all'importo finale. Quindi si compensano con gli altri interventi i saldati col medesimo decreto				
BG/15	Mezzoldo	Realizzazione strada forestale Dei Ronchi		58.359,63	11.671,93	35.015,78	11.238,61	57.926,31	433,32		0,00			1			
BG/16	Mio di Calvi	Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Fiora		38.217,81	7.643,56	22.930,69	7.643,56	38.217,81	-		0,00			1			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 50%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
BG/17	Olmo al Brembo	Realizzazione strada forestale Acquacalda		56.293,80	11.258,76	33.776,28	8.541,34	53.576,38	2.717,42		0,00			1			
BG/18	Ornica	Realizzazione strada forestale Chiusuro		52.162,15	10.432,43	31.297,29	8.371,22	50.100,94	2.061,21		0,00			1			
BG/19	Piazza Brembana	Strada del Palazzo - Rifacimento ponte loc. Passerella		42.865,92	8.573,18	25.719,55	8.508,50	42.801,24	64,68		0,00			1			
BG/20	Piazzatore	Sistemazione e prolungamento strada forestale Valle Torcola		86.764,76	17.352,95	52.058,86	16.521,33	85.933,14	831,62		0,00			1			
BG/22	Roncobello	Sistemazione strada forestale Alpe Mezzeno		76.952,08	15.390,42	46.171,25	14.977,25	76.538,91	413,17		0,00			1			
BG/23	San Giovanni B.	Sistemazione mulattiere denominate Torre e Trinità		33.053,24	6.610,65	19.831,94	5.297,29	31.739,88	1.313,36		0,00			1			
BG/24	San Pellegrino Terme	Completamento strada agro-silvo-pastorale Cà Boffelli		28.405,13	5.681,03	17.043,08	5.180,44	27.884,54	520,59		0,00			1			
BG/25	Santa Brigida	Realizzazione strada forestale Losco Serrata		66.106,48	13.221,30	39.663,89	13.221,30	66.106,48	-		0,00			1			
BG/26	Taleggio	Completamento strada forestale Bonetto-Campo Fiorito		41.316,55	8.263,31	24.789,93	8.256,26	41.309,50	7,05		0,00			1			
BG/27	Valleneve	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale loc. Cambrenbo		40.283,64	8.056,73	24.170,18	8.056,73	40.283,64	-		0,00			1			
BG/30	Valtorta	Realizzazione strada forestale Colle Dudello		106.906,58	21.381,32	64.143,95	21.315,01	106.840,27	66,31		0,00	21.315,01		1			
BG/31	Vedeseta	Realizzazione strada agro-silvo-pastorale Casere		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,50	25.822,78	0,07		0,00			1			
BG/21	Piazzolo	Realizzazione strada forestale Careff		40.283,64	8.056,73	32.226,91		40.283,64	-		0,00	0,00		1			
BG/29	Valnegrà	Diradamento e tagli in località Chignolo-Genasio ecc.		18.075,99	6.713,94	11.002,66	-	17.716,60	359,39		0,00	0,00		1			
BG/28	Valnegrà	Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Fiora		15.493,71		1.082,42		1.082,42	14.411,28		0,00		Revocato				1
Totale Valle Brembana				1.291.142,25	258.228,45	774.685,35		1.254.160,99	36.981,26	0,00	0,00	30.081,11		29	-	-	1
Brasile - CM Val Camonica																	
BS/1	Cevo	Miglioramenti boschivi		36.151,99	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,99	-		0,00			1			
BS/2	Cevo	Sistemazione e prolungamento strada forestale		41.316,55	8.263,31	24.789,93	8.263,31	41.316,55	-		0,00			1			
BS/3	Corteno Golgi	Miglioramenti boschivi		57.326,72	11.465,34	34.396,03	11.465,34	57.326,72	-		0,00			1			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 50%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Problematico	Revocato
BS/4	Corteno Golgi	Costruzione nuova strada forestale		175.078,89	35.015,78	105.047,33	35.015,78	175.078,89	-	-	0,00			1				
BS/5	Edölo	Miglioramenti boschivi		72.303,97	14.460,79	43.382,38	14.460,80	72.303,97	-	-	0,00			1				
BS/6	Edölo	Sistemazione strada forestale d'accesso all'area boscata		134.278,79	26.855,76	80.567,28	26.855,76	134.278,80	-	-	0,00			1				
BS/7	Incidine	Miglioramenti boschivi		109.488,86	21.897,77	65.693,32	21.897,77	109.488,86	-	-	0,00			1				
BS/9	Niardo	Miglioramenti boschivi		103.291,38	20.658,28	61.974,83	20.658,28	103.291,38	-	-	0,00			1				
BS/10	Niardo	Allargamento, sistemazione one esistenti, nuove strade realizzazioni		180.759,91	36.151,98	108.455,95	36.151,98	180.759,91	-	-	0,00			1				
BS/11	Savio dell'Adamello	Miglioramenti boschivi		86.764,76	17.352,95	52.058,86	17.352,95	86.764,76	-	-	0,00			1				
BS/12	Savio dell'Adamello	Realizzazione nuovi tracciati		145.640,85	29.128,17	87.384,51	29.128,17	145.640,85	-	-	0,00			1				
BS/13	Sonico	Miglioramenti boschivi		99.417,95	19.883,59	59.650,77	19.883,59	99.417,95	-	-	0,00			1				
BS/16	Verza d'Oglio	Realizzazione nuovi tracciati e sistemazione tracciati esistenti		180.759,91	36.151,98	108.455,95	36.151,98	180.759,91	-	-	0,00			1				
BS/15	Verza d'Oglio	Miglioramenti boschivi		180.759,91	36.151,98	108.455,95	36.151,98	180.759,91	-	-	0,00			1				
BS/14	Sonico	Realizzazione nuovi tracciati		210.456,19	42.091,24	126.273,71	42.091,24	210.456,19	-	-	0,00	42.091,24		1				
BS/8	Incidine	Costruzione nuova strada forestale		252.030,97	50.406,19	151.218,58	50.406,19	252.030,96	-	-	0,00	50.406,19		1				
Totale Val Camonica				2.065.827,60	413.165,52	1.239.496,56	413.165,53	2.065.827,60	-	-	0,00	0,00		16				
Lecco - CM Alto Lario																		
CO/1	Dongo	Realizzazione piste forestali		140.992,73	28.198,55	84.595,84	27.746,47	140.540,66	452,08	-	0,00			1				
CO/2	Dongo	Realizzazione rimboschimento		62.491,28	12.498,26	37.494,77	12.416,42	62.409,45	81,84	-	0,00	12.416,42		1				
CO/3	Domaso	Pista forestale Gaggio Badalone		63.968,35	12.793,67	38.381,01	10.749,06	61.923,74	2.044,61	-	0,00	10.749,06		1				
Totale Alto Lario				267.452,37	53.490,47	160.471,42	50.911,95	264.873,85	2.578,52	-	0,00	23.165,48		3				
Lecco - CM Valsassina																		
LC/01	Dervio	Bosco ceduo conversione terreni rinfoltimenti a larice		61.974,83	12.394,97	37.184,80	5.614,31	55.194,17	6.780,66	-				1				
LC/02	Dorio	Bosco ceduo coniferato completamente tagliato, rinfoltimenti		30.987,41	6.197,48	18.592,45	5.547,27	30.337,20	650,21	-				1				
LC/03	Colico	Ripuliture urgenti all'interno del popolamento artificiale		56.810,26	11.362,05	34.086,16	5.682,80	51.131,01	5.679,25	-				1				
LC/04	Colico	Completamento e		129.728,81	25.945,76	77.837,29	14.527,75	118.310,80	11.418,01	-				1				

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto problematico	Revocato
LC/05	Dervio	miglioramento viabilità		124.440,29	24.888,06	74.664,17	24.888,06	124.440,29	-0,00					1			
		Malga e Pascolo costruzione acquedotto funzione antincendio															
LC/06	Dorio	Completamento e miglioramento viabilità		103.291,38	20.658,28	61.974,83	19.142,15	101.775,25	1.516,13					1			
	Totale Valsassina			507.232,98	101.446,60	304.339,79	75.402,34	481.188,72	26.044,26		0,00	0,00		4			
	Sondrio - Cif Alta Valtellina																
BO/04/01	Sondalo	Pista forestale		77.468,53	15.493,71	46.481,12	15.493,71	77.468,54	-0,00		0,00			1			
BO/04/02	Sondalo	Sistemazione mulattiera		15.493,71	3.098,74	9.296,22	3.098,74	15.493,71	0,00		0,00			1			
BO/04/10	Sondalo	Diradamento e tagli fitosanitari		28.921,59	5.784,32	17.352,95	5.784,32	28.921,59	-		0,00			1			
BO/04/11	Sondalo	Diradamento e tagli fitosanitari		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,98	-		0,00			1			
BO/04/12	Sondalo	Sistemazione sentieri		25.822,84	5.164,57	15.493,71	4.732,13	25.390,41	432,43		0,00			1			
BO/04/13	Sondalo	Sistemazione mulattiera		5.681,03	1.136,21	3.408,62	1.136,21	5.681,03	-		0,00			1			
BO/05/01	Valdisotto	Riprisino e prolungamento pista forestale Campello-Campaccio		37.184,90	7.436,98	22.310,94	6.456,73	36.204,65	980,25		0,00			1			
BO/06/02	Valdisotto	Allargamento mulattiera		15.493,71	3.098,74	9.296,22	1.631,47	14.026,44	1.467,27		0,00			1			
BO/06/03	Valdisotto	Allargamento mulattiera		15.493,71	3.098,74	9.296,22	1.631,47	14.026,44	1.467,27		0,00			1			
BO/06-09/09	Valdisotto	Rimboschimento		30.987,41	6.197,48	18.592,45	6.197,48	30.987,41	0,00		0,00			1			
BO/07/04	Valdisotto	Tagli fitosanitari		18.075,99	3.615,20	10.845,59	3.615,20	18.075,99	-		0,00			1			
BO/09/09	Valdisotto	Creazione di pozzi e bocchette antincendio		51.645,69	10.329,14	30.987,41	6.804,59	48.121,14	3.524,55		0,00			1			
BO/11-14/17	Valfurva NUOVO	Strada bosco di Cornogna - Valle Sobretta		232.405,60	46.481,12	139.443,36	36.980,96	222.905,44	9.500,16		0,00			1			
BO/11/01	Bormio	Diradamenti		8.779,77	1.755,95	5.267,86	1.755,95	8.779,77	-		0,00			1			
BO/11/04	Valfurva	Tagli fitosanitari		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,98	-		0,00			1			
BO/11/05	Valfurva	Tagli fitosanitari		25.306,39	5.081,28	15.183,83	5.081,28	25.306,39	-		0,00			1			
BO/14/01	Bormio	Ripuliture		3.615,20	723,04	2.169,12	723,04	3.615,20	-		0,00			1			
BO/15/01	Bormio	Creazione di pozzi e bocchette antincendio		20.658,28	4.131,66	12.394,97		16.526,62	-		4.131,66		LAVORI CONCLUSI: è in fase di approvazione contabilità finale	1			
BO/15/03	Bormio	Costruzione acquedotto e vasche antincendio		10.329,14	2.065,83	6.197,48		8.263,31			2.065,83		LAVORI CONCLUSI: è in fase	1			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Selec	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 50%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
BO/15/18	Bormio Validentro	Migl. boschivo Bagni Nuovi		46.481,12	9.296,22	27.888,67	8.425,87	45.610,76	870,36		0,00		approvazione contabilità finale	1			
BO/16/01	Validentro	Prosecuzione Cardonè	P.E.	69.721,68	13.944,34	41.833,01		55.777,35	-		13.944,34		Modifica programma (d.g.r. del 18/3/2004) Approvata variante in CS 4/5/2006	1			
BO/16/02	Validentro	Tagli fitosanitari		10.845,59	2.169,12	6.507,36	2.169,12	10.845,59	-		0,00			1			
BO/16-17/06	Validentro	Pista forestale al maggengo di Pauletta		69.721,68	13.944,34	41.833,01		55.777,35	-		13.944,34		Modifica programma (d.g.r. del 18/3/2004) Approvata variante in CS 4/5/2006	1			
BO/17/04	Validentro NUOVO	Pista forestale		311.939,97	62.387,99	187.163,98	52.005,06	301.557,03	10.382,93		0,00	52.005,06		1			
BO/17/11	Validentro	Diradamenti		10.845,59	2.169,12	6.507,36	2.169,12	10.845,59	-		0,00			1			
BO/19-10	Validentro	Migl. boschivo Sopra Pedenosso		18.075,99	3.615,20	10.845,59	2.744,84	17.205,63	870,36		0,00			1			
BO/19-11	Validentro	Migl. boschivo Sopra S. Antonio		43.898,84	8.779,77	26.339,30	7.909,41	43.028,48	870,36		0,00			1			
BO/20-1	Livigno	Migl. boschivo Campaccio		51.645,69	10.329,14	30.987,41	9.057,86	50.374,41	1.271,28		0,00			1			
BO/20-2	Livigno	Migl. boschivo Bosc di Mur		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,57	25.822,84	-		0,00			1			
BO/23-1	Livigno	Migl. boschivo Bosc da Poz		38.734,27	7.746,85	23.240,56	7.679,18	38.666,60	67,67		0,00			1			
BO/23-4	Livigno	Migl. boschivo Costaccia		51.645,69	10.329,14	30.987,41	10.329,14	51.645,69	-		0,00			1			
BO/23-6	Livigno	Migl. boschivo Bosc dal Dos Grand		18.075,99	3.615,20	10.845,59	3.615,20	18.075,99	-		0,00			1			
BO/24-2	Livigno	Migl. boschivo Paris		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,57	25.822,84	-		0,00			1			
BO/24-4	Livigno	Migl. boschivo Palluaccia		15.493,71	3.098,74	9.296,22	3.098,74	15.493,71	-		0,00			1			
BO/7/6	Validisotto	Migl. boschivo Valcepina		41.316,55	8.263,31	24.789,93	8.263,31	41.316,55	0,00		0,00			1			
BO/15/02	Bormio	Pista forestale prati di Sotto-Pedemontana		169.914,32	33.982,86	101.948,59	-	135.931,46	325,00		33.657,86		saldo in corso	1			
BO/15/04	Bormio	Pista forestale manutenzione		15.493,71	3.098,74	9.296,22	-	12.394,97	3.098,74		0,00		saldo in corso	1			
BO/19/14	Validentro	Pista forestale manutenzione		20.658,28	4.131,66	12.394,97	-	16.526,82	4.131,66		0,00		saldo in corso	1			
BO/19/12	Validentro	Manutenzione e ripristino ponte strada della Val Viola		134.278,79	26.855,76	80.567,28	-	107.423,04	11.165,90		15.689,86		saldo in corso	1			

Scheda	Comune	Progetto	Strada recata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ad utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
BO/01/01	Sondalo	Pista forestale con valenza antincendio		257.195,64	51.439,11	154.317,32		205.756,43	-	-	51.439,11				1		
BO/01/02	Sondalo	Sistemazione sentiero		6.197,48	1.239,50	3.718,49		4.957,99	-	-	1.239,50	3.718,49			1		
BO/02/03	Sondalo	Sistemazione sentieri		11.362,05	2.272,41	6.817,23		9.089,64	-	-	2.272,41	6.817,23			1		
BO/02/04	Sondalo	Sistemazione sentieri		18.075,99	3.615,20	10.845,59		14.460,79	-	-	3.615,20	10.845,59			1		
BO/03/02	Sondalo	Ripristino strada		25.822,84	5.164,57	15.493,71		20.658,28	-	-	5.164,57	15.493,71			1		
BO/03/10	Sondalo	Consolidamento aree franse con ingegneria naturalistica		51.645,69	10.329,14	30.987,41		41.316,55	-	-	10.329,14				1		
BO/07/01	Validisotto	Allargamento strada irregolare		20.658,28	4.131,66	12.394,97		16.526,62	-	-	4.131,66				1		
BO/07/02	Validisotto	Sistemazione mulattiera		38.734,27	7.746,85	23.240,56		30.987,41	-	-	7.746,85				1		
BO/09/04	Validisotto	Sistemazione strada		11.362,05	2.272,41	6.817,23		9.089,64	-	-	2.272,41				1		
BO/09/10	Validisotto	Recupero smottamento con ingegneria naturalistica		103.291,38	20.658,28	61.974,83		82.633,10	-	-	20.658,28				1		
BO/10/07	Vairiva	Consolidamento aree franse con ingegneria naturalistica		154.937,07	30.987,41	92.962,24		123.949,66	-	-	30.987,41				1		
BO/11/13	Bornio	Pista forestale manutenzione		18.592,45	3.718,49	11.155,47		14.873,96	-	-	3.718,49				1		
BO/11/15	Bornio	Allargamento mulattiera		54.227,97	12.911,42	30.470,96		43.382,38	-	-	10.845,59				1		
BO/11/16	Bornio	Pista forestale manutenzione		8.263,31	1.652,66	4.957,99		6.610,65	-	-	1.652,66				1		
BO/11- 14/18	Bornio	Sistemazione p.f. e manutenzione pozze e idranti antincendio		8.263,31	1.652,66	4.957,99		6.610,65	-	-	1.652,66				1		
BO/19/07	Validentro NUOVO	Manutenzione Pista forestale Morzaglia Descò		29.954,50	5.990,90	17.972,70		23.963,60	-	-	5.990,90				1		
BO/23/2	Livigno	Consolidamento versante Bosc da Poz		139.443,36	27.888,67	83.666,02		111.554,69	-	-	27.888,67	83.666,02			1		
BO/1/1	Sondalo	Pista for. Nalont- Tarono-Mezzano- Madrisio		129.114,22	25.822,84	77.468,53		103.291,37	-	-	25.822,85				1		
BO/06/04	Validisotto	Allargamento mulattiera		24.273,47	4.854,69			4.854,69	-	-	19.418,78		Revocato				1
BO/06/06	Validisotto	Sistemazione sentieri		20.658,28	2.065,83			2.065,83	-	-	18.592,45		Revocato				1
BO/19/15	Validentro	Sistemazione pista forestale Morzaglia strada "S. Antonio- deconville"		87.797,67	17.559,53			17.559,53	-	-	70.238,14		Revocato				1
BO/06/05	Validisotto	Sistemazione sentieri (€ 13944,34)			0,00			0,00	-	-	0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004				1

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In progetto	Revocato
BO/17/05	Validentoro	Pista forestale Boron manutenzione (€ 61974,83)			0,00			0,00			0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004			1
BO/17/13	Validentoro NUOVO	Manutenzione pista sponda destra torrente Viola (€ 51645,69)			0,00			0,00			0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004			1
BO/21/05	Livigno	Pista forestale Freita- Rin di Cius (€ 61974,83)			0,00			0,00			0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004			1
BO/21- 22/02	Livigno	Pista forestale 3° torrente Alpe Mine-Rin di Cius (€ 77468,53)			0,00			0,00			0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004			1
Totale Alta Valtellina				3.105.971,79	621.194,36	1.781.879,59	243.360,07	2.646.434,01	50.426,18		409.111,60	172.546,10		37	15	8
Sondrio - CM Valtellina di Morbegno																
MO/	Delebio Nuovo	F/MO/sost. 1 Strada al servizio della Valsesina		154.937,07	30.987,41	92.962,24	30.987,41	154.937,07	0,00		0,00	30.987,41		1		
MO/03/05	Ardenno	Pista forestale Ebbolo- Soglio anche antincendio		82.633,10	16.526,62	49.579,86	16.526,62	82.633,10			0,00	16.526,62		1		
MO/03/06	Ardenno	Pista forestale Lur di Cima-Granda anche antincendio		30.987,41	6.197,48	18.592,45	6.197,48	30.987,41			0,00	6.197,48		1		
MO/15/11	Buglio in M.	Pista forestale e tagliafuoco Lur-Granda (prevista P.A.)		43.382,38	8.676,48	26.029,43	8.676,48	43.382,38			0,00	8.676,48		1		
MO/17/02	Morbegno Nuovo	Prolungamento strada F/MO/17/02 var.		28.405,13	5.681,03	17.043,08	5.681,03	28.405,13			0,00			1		
MO/19/01	Plantedo	Pista forestale Verdione-Prato Ciliegia		51.645,69	10.329,14	30.987,41	10.329,14	51.645,69	-0,00		0,00			1		
MO/23/04	Tartano	Tagli di diradamento, ripuliture e rinoltimenti (previsto dal P.A.)		13.427,88	2.685,58	8.056,73	2.685,58	13.427,88	-0,00		0,00			1		
MO/25/01	Valmasino	Ricostruzione boschiva		20.658,28	4.131,66	12.394,97	4.130,21	20.658,83	1,45		0,00			1		
MO/22/02	Talamona	Pista forestale Faedo di Sopra-Lumiga- Albaredo (previsto P.A.)		79.534,36	15.906,87	47.720,62	15.906,87	79.534,36			0,00	15.906,87		1		
MO1	Cino	Miglioramento boschivo loc. Maronara		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,99	-0,00		0,00	7.230,40		1		
MO2	Dubino	Migl. bosch. Alpe Piazza - Pozzacher - Foffriccio		30.987,41	6.197,48	18.592,45	6.197,48	30.987,41	0,00		0,00	6.197,48		1		
MO3	Buglio in Monte	Migl. boschivo Volte - Primaveria		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,57	25.822,85	-0,00		0,00	5.164,57		1		
MO/	Buglio in M. Nuovo	Nuova strada F/MO/sost. 2		85.215,39	17.043,08	51.129,23		68.172,31	17.043,08		0,00			1		

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
MO/	Andalo Rogolo Nuovo	Nuova strada FMO/Sost. 3		103.291,38	20.658,28	61.974,83		82.633,10	-		20.658,28			1			
MO/06/06	Cercino	Pista silvo-pastorale anche tagliatuoco Prati Bioggio-Cuper		123.949,66	24.789,93	74.369,79		99.159,72	-		24.789,93		1° lotto - perizia di variante Approvata variante in Conf. Servizi 29/06/06	1	1		1
MO/07/03	Cino	Pista silvo-pastorale anche tagliatuoco Nestrelli-Prati dell'Or		162.663,92	32.536,78	97.610,35		130.147,14	-		32.536,78		1° lotto - perizia di variante Approvata variante in Conf. Servizi 29/06/06	1	1		1
MO/08/05	Civo	Pista silvo-pastorale anche tagliatuoco Caspano-Fontanili ecc.		377.013,54	75.402,71	226.208,12		301.610,83	-		75.402,71		in fase di esecuzione - pista dei Cech:lotto 2	1	1		
MO/12/03	Dubino	Pista forestale e tagliatuoco Alpe Piazza-Confini con Mantello		54.227,97	10.845,59	32.536,78		43.382,38	-		10.845,59		1° lotto - perizia di variante Approvata variante in Conf. Servizi 29/06/06	1	1		1
MO/15/03	Mantello	Pista forestale e tagliatuoco Confini con Dubino-Puggera		77.468,53	15.493,71	46.481,12		61.974,83	-		15.493,71		1° lotto - perizia di variante Approvata variante in Conf. Servizi 29/06/06	1	1		1
MO/16/05	Mello	Pista forestale e tagliatuoco Poira di Mello-Prati Ovest-Prati Soc		309.874,14	61.974,83	185.924,48		247.899,31	-		61.974,83		in fase di esecuzione - pista dei Cech:lotto 2	1	1		
MO/24/06	Traona	Pista forestale e tagliatuoco Prati Bioggio-Cuper-Nestrelli		30.987,41	6.197,48	18.592,45		24.789,93	-		6.197,48		1° lotto - perizia di variante Approvata in Conferenza Servizi 29/06/06	1	1		1
MO1	Dubino, Mantello, Cino, Cercino ecc.	Pista forest. Piazza, Prati dell'Or, Prati Cuper, Sponcione, Aragno, Pra Socc, Rigorso, Ca Bianca		413.165,52	82.633,10	247.899,31		330.532,42	-		82.633,10		in fase di esecuzione - pista dei Cech:lotto 2	1	1		
Totale Morbegno				2.336.451,01	467.290,20	1.401.970,61	119.713,27	1.988.874,07	17.044,52		330.532,42	96.887,31		14	8	5	
Sondrio - Chi Valtellina di Tirano																	
F/TI/07/03	Semio	Pista tagliatuoco Pergul		180.759,91	36.151,98	108.455,95	27.863,67	172.471,60	8.288,31		0,00			1			
F/TI/11/06	Vervio	Pista forestale La Palude-Campascieul		61.974,83	12.394,97	37.184,90	12.394,97	61.974,83	-		0,00	12.394,97		1			
TI02	Grosio, Grosotto, Iovero, Mazzo, Semio, Teglio, Tirano, Tovo, Vervio, Villa di Tirano.	Miglioramento boschivo loc. Varte		247.899,31	49.579,96	148.739,59	48.985,49	247.304,94	594,37		0,00	48.985,49		1			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Problematico	Revocato
FTI/03/39	Grosio	Rinfoltimenti Alta Valle Lago		20.658,28	4.131,66	12.394,97	4.085,27	20.611,89	46,39		0,00	4.085,27		1				
FTI/03/40	Grosio	Rinfoltimenti Borsech Superiore		46.481,12	9.296,22	23.240,56	9.296,22	41.833,00	4.648,12		0,00	9.296,22		1				
FTI/03/41	Grosio	Ricostruzione boschiva S. Carlo Nord		12.911,42	2.582,28	7.746,85	-	10.329,14	2.582,28		0,00	0,00		1				
FTI/03/42	Grosio	Rinfoltimenti S. Carlo Nord		25.822,84	5.164,57	15.493,71	-	20.658,28	5.164,57		0,00	0,00		1				
FTI/03/43	Grosio	Ricostruzione boschiva S. Carlo Nord		12.911,42	2.582,28	7.746,85	-	10.329,14	2.582,28		0,00	0,00		1				
FTI/03/44	Grosio	Rinfoltimenti S. Carlo Nord		12.911,42	2.582,28	7.746,85	-	10.329,14	2.582,28		0,00	0,00		1				
FTI/03/45	Grosio	Ricostruzione boschiva Mut		77.468,53	15.493,71	46.481,12	-4.982,45	56.992,38	20.476,16		0,00	0,00		1				
FTI/03/46	Grosio	Rinfoltimenti Mut		46.481,12	9.296,22	27.888,67	-	37.184,90	9.296,22		0,00	0,00		1				
FTI/03/56	Grosio	Pista forestale Scandorale-Martinaccio		258.228,45	51.645,69	154.937,07	51.645,69	258.228,45	-		0,00	51.645,69		1				
FTI/08/12	Teglio	Tagli colturali e ripuliture Brate di Gaudali		12.911,42	2.582,28	7.746,85	2.582,28	12.911,42	0,00		0,00	2.582,28		1				
FTI/08/14	Teglio	Tagli colturali e ripuliture Pianella		10.329,14	2.085,83	6.197,48	-	8.263,31	2.085,83		0,00	0,00		1				
FTI/08/21	Teglio	Tagli colturali, ripuliture e rinfoltimenti La Sacca		20.658,28	4.131,66	12.394,97	3.974,35	20.500,97	157,31		0,00	3.974,35		1				
FTI/08/22	Teglio	Tagli colturali, ripuliture e rinfoltimenti Vagel del Frot		20.658,28	4.131,66	12.394,97	-	16.526,62	4.131,66		0,00	0,00		1				
FTI/08/23	Teglio	Tagli colturali, ripuliture e rinfoltimenti Cascina di Caccia		20.658,28	4.131,66	12.394,97	-	16.526,62	4.131,66		0,00	0,00		1				
FTI/08/24	Teglio	Tagli colturali, ripuliture e rinfoltimenti Cascina di Caccia l'istr.		12.394,97	2.478,99	7.436,98	-	9.915,97	2.478,99		0,00	0,00		1				
TI01	Grosio - Sondalo	Pista forestale Valle del Crosc, Martinaccio		258.228,45	51.645,69	154.937,07	51.645,69	258.228,45	-		0,00	51.645,69		1				
FTI/01/04	Aprica	Pista forestale Val De Li Stel-Vago		82.633,10	16.526,62	49.579,86	-	66.106,48	-		16.526,62			1				
FTI/02/02	Bianzone	Pista forestale e tagliafuoco Bratta-Borgetti		61.974,83	12.394,97	37.184,90	-	49.579,86	-		12.394,97			1				
FTI/04/15	Grosotto	Strada forestale FTI/04/15		51.645,69	10.329,14	30.987,41	-	41.316,55	-		10.329,14			1				
FTI/04/15	Grosotto	opere complementare importo € 19.131,34												1				
													Approvato in Conf. Servizi 23 Feb 2006 RECUPERO ECONOMIE					

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
FT/04/16	Grosotto	Strada forestale FT/04/16		154.937,07	30.987,41	92.982,24		123.949,66	-		30.987,41			1			
FT/06/05	Mazzo di Valtellina	Sistemazione strada Pian di Copp-Lot		129.114,22	25.822,84	77.468,53		103.291,38	-		25.822,84			1			
FT/08/44	Taglio	Pista silvo-pastorale anche tagliafuoco Baile Bollone-Nerina		232.405,60	46.481,12	139.443,36		185.924,48	-		46.481,12			1			
FT/09/01	Tirano	Ripristino strada Piazzo-Sasso del Gallo		206.582,76	41.316,55	123.949,66		165.266,21	-		41.316,55			1			
FT/11/04	Villa di Tirano	Pista forestale Matt-Gradesc		103.291,38	20.658,28	61.974,83		82.633,10	-		20.658,28			1			
	Totale Tirano			2.382.932,13	476.586,43	1.425.111,17	207.491,18	2.109.188,77	69.226,43	-	204.516,93	184.609,96		23	4	1	
	Sondrio - CM Valchiavenna																
CH/00/06	Comune Vari	Corsi informativi aperti agli operatori pratici		19.625,36	3.925,07	15.700,29		19.625,36	- 0,00		0,00			1			
CH/01/04	Campodolcino	Diradamenti di media intensità in boschi d'alto fusto		7.746,85	1.549,37	4.648,11	1.549,37	7.746,85	-		0,00			1			
CH/02/01	Prata Camp Chiavenna Puro	Pista forestale Uscione-Pratella, inerbimento scarpe, palif.	1	146.056,26	36.151,98	108.455,95	1.448,33	146.056,26	- 0,00		0,00			1			
CH/02/01	Prata Camp Chiavenna Puro	opere di completamento funzionale dell'int. CH/02/01		20.000,00		16.000,00	4.000,00	20.000,00	-		0,00	4.000,00		1			
CH/02/02	S. Giacomo Filippo Chiavenna	Sistemazione sentiero Pianazzola-Dalo-Olcera-Avero		12.911,42	2.582,28	7.746,85	1.142,54	11.471,68	1.439,74		0,00	1.142,54		1			
CH/03/02	Gordona	Pista forestale Montello	1	92.995,03	20.658,28	61.974,83	10.253,37	92.886,47	-	108,56	0,00			1			
CH/03/03	Gordona	Fascia tagliafuoco		7.746,85	1.549,37	4.648,11	1.549,37	7.746,85	-		0,00			1			
CH/04/01	Madesimo	Migl. boschivo Macolini Cava del Gesso		10.329,14	2.065,83	6.197,48	2.065,83	10.329,14	-		0,00			1			
CH/04/02	Madesimo	Diradamento, recupero tratti di chiudenda in bosco alto fusto		10.329,14	2.065,83	6.197,48	2.065,83	10.329,14	-		0,00			1			
CH/04/03	Madesimo	Diradamento rinfoltimento in bosco alto fusto		12.911,42	2.582,28	7.746,85	2.582,28	12.911,42	-		0,00			1			
CH/04/04	Madesimo	Pista forestale Stabio-Varniera, inerbimento scarpe	1	103.291,38	20.658,28	61.974,83	6.914,90	89.548,01	13.743,37		0,00			1			
CH/04/09	Madesimo	Opere anti valanga, e rimboschimenti protettivi		77.468,53	15.493,71	46.481,12	3.263,13	65.237,96	12.230,58		0,00	3.263,13		1			
CH/05/03	Menarola	Pista forestale Solerolo-Dardano-Albe		103.291,38	20.658,28	61.974,83	15.797,60	98.430,70	-	4.860,68	0,00		accatastamento	1			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
CH/07/01	Novate Mezzola	Buglio		10.329,14	2.065,83	6.197,48	2.065,83	10.329,14			0,00			1			
		Diradamento con rifoltimento latifoglie															
CH/07/02	Novate Mezzola	Manutenzione sentiero, sistemazione scalinata in pietra		12.911,42	2.582,28	7.746,85	2.582,28	12.911,42			0,00			1			
CH/08/03	Piuro	Pista forestale Crana, inerbimento scarpate	1	51.645,69	10.329,14	30.987,41	8.947,82	50.264,37	-	1.381,32	0,00		accatastamento	1			
CH/11/1	Campodolcino	Migli. boschivo		10.329,14	2.065,83	6.197,48	2.065,83	10.329,14	-		0,00	2.065,83		1			
CH/11/2	Campodolcino	Migli. bosch. Sasso Marcio, Spondella, Starleggia		10.329,14	2.065,83	6.197,48	2.065,83	10.329,14	-		0,00	2.065,83		1			
CH/11/3	Campodolcino	Migli. boschivo Portezza, Alpe servizio		10.329,14	2.065,83	6.197,48	2.065,83	10.329,14	-0,00		0,00			1			
CH/10/01	Samolaco	Diradamenti di media intensità recupero tratti di chiudenda		5.164,57	1.032,91	3.098,74	528,74	4.660,40	504,17		0,00	528,74		1			
CH/10/02	Samolaco Gordona	Manutenzione sentiero, San Pietro-Alpe Manco-Val Bodengo		10.329,14	2.065,83	6.197,48	2.065,83	10.329,14	-		0,00			1			
CH/10/03	Samolaco	Pista forestale Laresuolo, inerbimento scarpate	1	25.822,84	5.164,57	15.493,71	3.834,81	24.493,09		1.329,76	0,00		accatastamento	1			
CH/11/05	S. Giacomo Filippo	Manutenzione pista forestale Malona-Carlino, Calones	1	176.628,26	35.325,65	105.976,96	29.609,34	170.911,95		5.716,31	0,00		accatastamento	1			
CH/11/07	S. Giacomo Filippo Campodol	Manutenzione sentiero, Bodeno-Avero-Olcera-Dalco-Uggia		12.911,42	2.582,28	7.746,85	1.142,54	11.471,88	1.439,74		0,00	1.142,54		1			
CH/11/09	S. Giacomo Filippo	Pista forestale Dalo	1	77.468,53	15.493,71	46.481,12	3.425,54	65.400,37		12.068,17	0,00		accatastamento	1			
CH/12/01	Vercella	Cure culturali ai giovani rimboschimenti		12.911,42	2.582,28	7.746,85	2.582,28	12.911,42	0,00		0,00			1			
CH/12/02	Vercella	Manutenzione pista forestale Pradello-Pesciallo	1	82.633,10	16.526,62	49.579,86	8.124,66	74.231,14		8.401,96	0,00		accatastamento	1			
CH/13/01	Villa di Chiavenna	Cure culturali ai giovani rimboschimenti		2.582,28	516,46	1.549,37	516,46	2.582,28	-		0,00			1			
CH/13/03	Villa di Chiavenna	Manutenzione pista forestale Scialotta-Laghetto (previsto P.A.)	1	180.759,91	36.151,98	108.455,95	36.151,98	180.759,91	-		0,00			1			
CH/00/01	S. Giacomo F. - Piuro - Vercella	Miglioramento boschivo loc. Varie		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,99	-0,00		0,00	7.230,40		1			
CH/00/02	Tutti escluso Campodolcino e	Miglioramento boschivo loc. Varie		25.822,84	5.164,57	15.493,71	2.500,00	23.158,28	2.664,57		0,00	2.500,00		1			

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
CH/02/05	Madesimo	Ricostruzione boschiva		51.645,69	10.329,14	30.987,41	5.053,25	46.369,80	5.275,89		0,00	5.053,25		1			
CH/03/01	Chiavenna	Miglior. boschivo loc. Alpe Corte Terza		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,57	25.822,85	- 0,00		0,00	5.164,57		1			
CH/04/07	Madesimo	Opere anti valanga, manutenzione		10.329,14	2.065,83	6.197,48	2.015,15	10.278,46	50,68	0,00	0,00	2.015,15		1			
CH/04/08	Madesimo	Creazione percorsi naturalistici		15.493,71	3.098,74	9.296,22	3.041,04	15.436,01	5,86	51,84	0,00	3.041,04	accatastamento	1			
CH/07/03	Novate Mezzola	Valorizzazione casignetti		15.493,71	3.098,74	9.296,22	2.213,68	14.608,65	885,06		0,00	2.213,68		1			
CH/09/01	Prata Camporacioso	Interventi culturali in boschi d'alto tusto		15.493,71	3.098,74	9.296,22	2.702,97	15.097,94	395,77		0,00	2.702,97		1			
CH/1/6	Campodolcino	Migli. boschivo Alpe Boggi-Spondavella		77.468,53	15.493,71	46.481,12	5.974,04	67.948,87	9.519,67		0,00	5.974,04		1			
CH/11/02	S. Giacomo Filippo	Diradamenti di media intensità recupero tratti di chiudenda		12.911,42	2.582,28	7.746,85	2.582,28	12.911,42	-		0,00	2.582,28		1			
CH/11/06	S. Giacomo Filippo	Manutenzione ampliamento pista forestale S. Bernardo ecc.	1	180.759,91	36.151,98	108.455,95	26.752,52	171.360,45	-	9.399,46	0,00	26.752,52	accatastamento	1			
CH/11/06	S. Giacomo Filippo	opere di completamento funzionale int. Scheda CH/11/06		25.000,00			25.000,00	25.000,00	-		0,00	25.000,00		1			
CH/00/03	Tutti	Piano di indirizzo forestale		10.329,14	2.065,83	6.197,48		8.263,31	-		2.065,83			1	1		
CH/00/04	Tutti	Piano di indirizzo forestale		46.481,12	9.296,22	27.988,67		37.184,90	-		9.296,22			1	1		
CH/00/07	Comune Vari	Corsi di perfezionamento per manodopera e guardie ecol.		5.681,03	1.136,21	3.408,62		4.544,83	-		1.136,20	3.408,62		1			
CH/00/08	Tutti escluso Campodolcino e Madesimo	Piano di indirizzo forestale		10.329,14	2.065,83	6.197,48		8.263,31	-		2.065,83			1			
CH/00/08 B	Madesimo Campodolcino	Rimboschimento		10.329,15	2.065,83											1	
CH/01/05	Campodolcino	Pista forestale Zancle-Sasso Marcio inerbimento scarpate	1	77.468,53	15.493,71	46.481,12		61.974,83	-		15.493,71			1			
CH/03/05	Gordona	Miglior. boschivo Val Soe		41.316,55	8.263,31	24.789,93		33.053,24	-		8.263,31			1			
CH/00/05	Comune Vari	Corso di formazione per il taglio del legname e uso appropriato della motosega (nuovi int. Sostituisce		20.658,28	4.131,66			4.131,66	-		-16.526,62			1			

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
CH/00/09	Comune Vari (Piuro)	precedente) Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza pista forestale di Crana (sostituisce il prec. Interv.)		25.822,84	5.164,57			5.164,57			20.658,28			1			
CH/00/10	Comuni Vari (Chiavenna e Piuro)	Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza in località Pianazzola - Dalò - Uscione - Savogno (sostituisce il prec. Interv.)		30.987,41	6.197,48			6.197,48			24.789,93			1			
CH/05/01	Menarola	Cure culturali ai giovani rimboschimenti		15.493,71	3.098,74	9.296,22	3.098,74	15.493,71	0,00		0,00			1			
CH/08/01	Piuro Campodolcino	Manutenzione sentiero, Borgonuovo-Bondeno-Vai di Lei		36.151,98	7.230,40	21.691,19	2.977,11	31.898,70			4.253,29			1			
CH/11/01	S. Giacomo Filippo	Sfolli pulizia fascia tagliatuoco controllo ritenzione natura chiud.		14.460,79	2.892,16	8.676,48	2.080,47	13.649,10			811,89			1			
	Accatastamento strade	11 strade accatastate					43.318,06	43.318,06		-43.318,06	0,00	43.318,06		11			
	Totale Valchiavenna		11	2.155.691,10	431.138,22	1.260.661,13	302.112,43	1.991.845,95	48.155,11	-0,00	105.360,90	151.165,19		58	6	3	
	Sondrio - CM Valtellina di Sondrio																
SO/01/20	Albosaggia NUOVO	Miglioramento boschivo località Bratta		30.987,41	6.197,48	18.592,45	6.197,48	30.987,41			0,00	6.197,48		1			
SO/01/93	Albosaggia NUOVO	Miglioramento boschivo località Bratta		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,99			0,00	7.230,40		1			
SO/02/13	Berberno NUOVO	F7/SO/02/13		61.974,83	12.394,97	37.184,90	4.778,62	54.359,48		7.616,35	0,00		accatastamento	1			
SO/02/16	Berberno	Rimboschimento superficie percorsa da incendio		72.303,97	14.460,79	43.382,38	13.913,80	71.756,97			546,99			1			
SO/02/38	Berberno	Conversione da ceduo ad alto fusto		36.151,98	7.230,40	21.691,19	6.988,70	35.910,29	241,70		0,00	6.988,70		1			
SO/04/06	Caspoggio	F7/SO/04/6 Realizzazione pista di collegamento "Planaccio-Motta di Caspoggio"	1	51.645,69	10.329,14	30.987,41	5.883,83	47.200,38		4.445,31	0,00	5.883,83	accatastamento	1			
SO/05/42	Castello dell'Acqua NUOVO	F7/SO/05/42		38.734,27	7.746,85	23.240,56	2.847,18	33.834,59	4.899,67		0,00			1			
SO/05/73	Castello dell'Acqua NUOVO	Miglioramento boschivo "sopra baite Carro		35.067,42	7.013,48	21.040,45	716,00	28.769,94	6.297,48		0,00			1			
SO/06/17	Castione Andevenno	Rimboschimento superficie percorsa da incendio		180.759,91	36.151,98	108.455,95	28.909,88	173.517,81	7.242,10		0,00			1			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
SO/06/33	Castione Andevenno	Rinfrimento		10.019,26	2.003,85	6.011,56	2.003,81	10.019,22	0,04		0,00			1			
SO/07/3	Cedrasco	Ripuliture e diradamenti		18.075,99	3.615,20	10.845,59	3.615,20	18.075,99	- 0,00		0,00			1			
SO/08/14	Chiesa in Valmanenco	Allargamento mulattiera alpeggio Alpe Forà	1	21.691,19	4.338,24	13.014,71	2.306,75	19.659,70		2.031,49	0,00		accatastamento	1			
SO/08/7	Chiesa in Valmanenco	Pista forestale	1	103.291,38	20.658,28	61.974,83	15.218,39	97.851,49		5.439,89	0,00	15.218,39	accatastamento	1			
SO/09/34	Chiuro	Diradamento		18.075,99	3.615,20	10.845,59	1.976,74	16.437,53	1.638,46		0,00			1			
SO/10/172	Colorina NUOVO	F7/ISO/10/172		10.845,59	2.189,12	6.507,36	2.189,10	10.845,58	0,02		0,00			1			
SO/10/239	Colorina NUOVO	F7/ISO/10/239		14.460,79	2.892,16	8.676,48	2.892,16	14.460,79	- 0,00		0,00			1			
SO/11/83	Faedo Valtellino NUOVO	Miglioramento boschivo località Vaga Sud		14.460,79	2.892,16	8.676,48	1.235,94	12.804,57	1.656,22		0,00			1			
SO/11/9	Faedo Valtellino	Strada Cà Romet-S. Bernardo		77.468,53	15.493,71	46.481,12	1.363,78	63.338,61	14.129,93		0,00	1.363,78		1			
SO/12/185	Fusine NUOVO	Miglioramento boschivo "Bosco della Ca"		35.067,42	7.013,48	21.040,45	2.371,93	30.425,87	4.641,55		0,00			1			
SO/13/1	Lanzada	Tagli fitosanitari		10.845,59	2.189,12	6.507,36	1.567,83	10.244,31	601,29		0,00			1			
SO/14/30	Montagna in Valtellina	Pista forestale Alpe Largone-Largone Superiore	1	77.468,53	15.493,71	46.481,12	8.074,65	70.049,48		7.419,05	0,00		accatastamento	1			
SO/14/31	Montagna in Valtellina	Realizzazione pozza antincendio		15.493,71	3.098,74	9.296,22	3.098,74	15.493,71	0,00		0,00			1			
SO/15/10	Platada	Pista silvo-pastorale Legnomarcio-Pessa		51.645,69	10.329,14	30.987,41	4.569,60	45.886,15	5.759,54		0,00			1			
SO/15/35	Platada NUOVO	F7/ISO/15/35		36.151,98	7.230,40	21.691,19	5.279,33	34.200,92	1.951,07		0,00			1			
SO/16/21	Poggiridenti	Diradamento		36.151,98	7.230,40	21.691,19	488,86	29.410,45	6.741,54		0,00	488,86		1			
SO/16/37	Poggiridenti	Rinfrimento		18.075,99	3.615,20	10.845,59	2.964,45	17.425,24	650,75		0,00			1			
SO/17/24	Ponte in Valtellina	Ripuliture		10.845,59	2.189,12	6.507,36	2.188,96	10.845,44	0,16		0,00			1			
SO/17/28	Ponte in Valtellina	Allargamento strada Massarescia-Il Guado		46.481,12	9.296,22	27.888,67	3.892,60	41.077,50	5.403,62		0,00			1			
SO/18/11	Postalesio	Strada trattabile Piane-Vai Calchiera		64.557,11	12.911,42	38.734,27	11.954,65	63.600,34	956,77		0,00			1			
SO/18/18	Postalesio	Rimboscimento superficie percorsa da incendio		289.215,86	57.843,17	173.529,52	46.771,64	278.144,33	11.071,53		0,00			1			
SO/18/40	Torre Santa Maria	Strada trattabile di collegamento Alpe 1	1	25.822,84	5.164,57	15.493,71	2.768,23	23.416,51		2.406,34	0,00		accatastamento	1			
SO/19/5	Chiesa in Valmanenco	Sist. Sentieri segnaletica didattica int. selvicolturali		51.645,69	10.329,14	30.987,39	6.845,97	48.162,50	3.483,19		0,00			1			
SO/20/12	Sprina NUOVO	F7/ISO/20/12 pista forestale Miali -Portola	1	51.645,69	10.329,14	30.987,41	10.329,14	51.645,69		0,00	0,00	10.329,14	accatastamento	1			

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
SO/20/25	Spriana	Miglioramento boschivo "sopra Marveggia"		14.460,79	2.892,16	8.676,48	561,17	12.129,80	2.330,99		0,00			1			
SO/21/29	Lanzada NUOVO	F7/SO/21/29		154.937,07	30.987,41	92.962,24	6.532,00	130.481,66		24.455,41	0,00		accatastamento	1			
SO/22/15	Tresivio	Tagli fitosanitari		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.127,10	36.048,69	103,30		0,00			1			
SO/22/2	Tresivio fraz. Acqua	Collegamento alpeggio Rogneda Alpe Mara	1	51.645,69	10.329,14	30.987,41	4.500,44	45.816,99	19,57	5.809,13	0,00		accatastamento	1			
SO/24/SO	Torre di Santa Maria	MIGLIORAMENTI BOSCHIVI		144.607,93	28.921,59	86.764,76	2.994,06	118.660,41	25.927,53		0,00			1			
SO/13/36	Lanzada	Strada Curada-Sessa-Prato Cumino	1	176.318,39	35.263,68	105.791,03	20.473,82	161.528,53	14.789,86	0,00	0,00	20.473,82	accatastamento	1			
SO/02/32	Berbenno	Pista forestale Coenelli-Val Fontain-Val Finale	1	154.937,07	30.987,41	92.962,24		123.949,66		0,00	30.987,41		accatastamento	1			
SO/10/08	Colorina NUOVO	F7/SO/10/8		103.291,38	20.658,28	61.974,83		82.633,10			20.658,28				1		
SO nuovo	Montagna in Valtellina NUOVO	Strada con opere antincendio		389.098,63	77.819,73	233.459,18		311.278,90			77.819,73				1		
	Accatastamento strade	9 strade accatastate					59.622,96	59.622,96		-59.622,96	0,00	59.622,96		9			
	Totale Valtellina di Sondrio		9	2.878.730,76	575.746,15	1.727.238,43	325.195,89	2.628.180,47	120.537,87	0,00	130.012,41	133.797,36		48	2	1	
Sondrio - Amministrazione provinciale																	
So/01	Ann. Provinciale	manuale divulgativo silvo-culturale		51.645,69	10.329,14	30.987,41		41.316,55			10.329,14	30.987,41			1		
	Totale Amministrazione Provinciale			51.645,69	10.329,14	30.987,41		41.316,55			10.329,14	30.987,41			1		
	Totale complessivo		20	17.043.077,68	3.408.615,53	10.106.741,46	1.968.599,84	15.471.881,00	370.994,15	0,00	1.189.863,32	915.737,35		234	35	8	9

AZIONE DI PIANO 13: AZIONI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO - CAP. 5.2.5

Tab. A.13.1 - Quadro economico degli interventi in Provincia di Brescia

Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	1 Acconto 20%	2° Rata	3° Rata	Saldo	Pagamenti effettuati totali	Da erogare	Note
Comune di Cervo	Lavori di completamento Campeggio	619.748	619.748	123.950	185.924	185.924	123.950	619.748	0	Ultimato in data 28/08/2000
Comune di Cortone Golgi	Realizzazione Ufficio Turistico	180.760	180.760	36.152	54.228	54.228	36.152	180.760	0	Ultimato in data 25/10/1999
Comune di Edoio	Rifacimento segnaletica abbellimento ecc.	206.583	206.583	41.317	61.975	61.975	41.317	206.583	0	Ultimato in data 06/03/2001
Comune di Incudine	Realizzazione di opuscolo plastico ecc.	51.646	51.646	10.329	15.494	15.494	8.586	49.903	1.743	Ultimato in data 27/07/1998
Comune di Saviore dell'Adamello	Opere aree attrezzate per il turismo	206.583	206.583	41.317	61.975	61.975	41.317	206.583	0	Ultimato in data 03/06/2000
Comune di Sonico	Ristrutturazione fabbricato loc. Baitone	77.469	77.469	15.494	23.241	23.241	15.494	77.469	0	Ultimato in data 30/10/1999
Comune di Vezza d'Oglio	Realizzazione del completamento campo di calcio	206.583	206.583	41.317	61.975	61.975	0	103.291	103.291	Riassegnato con d.g.r. 21330 del 18/04/2005 - Lavori appaltati
TOTALI COMPLESSIVI		1.549.371	1.549.371	309.874	464.811	402.937	266.815	1.444.337	105.034	

Tab. A.13.2 - Provincia di Sondrio - Elenco degli interventi per singolo filone, con gli importi relativi a costo dell'intervento, contributo concesso, pagamenti effettuati, nonché lo stato di avanzamento e l'Ente Attuatore.

Scheda	N	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Totale Pagamenti al 31/12/2005	Pagamenti effettuati nel 2006	Totale Pagamenti al 31/12/2006	Da erogare	Economie	Note	Concluso	In corso	In progetto	Problematico
CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO																
A 1	Comune di Madesimo	Comune di Madesimo	Centro servizi con ufficio turistico	1.239.497	413.166	413.166	413.166	0	413.166	-	-	Intervento ultimato	1			
A 2	Comune di Campodolcino	Comune di Campodolcino	A2 - Centro direzionale - Sede Pro Loco, sala riunioni, ecc., C6 Arredo urbano Area Camper Infrastrutture per il confort	552.609	154.937	154.937	154.937	0	154.937	-	-	Intervento ultimato	1			
A 3	Comune di Chiavenna	Comune, C.M. e APT	Punto inform. acc. e assistenza turistica (perizia di varie in corso)	107.423	103.291	103.291	103.291	0	103.291	-	-	Intervento ultimato	1			
A 4	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Scuola alpinismo - Casa delle Guide - Valmasino - sede ass.	1.673.320	206.582	206.582	123.949	82.633	206.582	0	-	dgr 21330 18/4/2005 - MODIFICA PROGRAMMA intervento ultimato	1			
A 5	Comune di Chiesa in Valmalenco	Comune / APT/ Privati	Centro servizio supporto attività turistica di valle	619.748	413.166	413.166	413.166	0	413.166	-	-	Intervento ultimato	1			
A 6	Comune di Caspoggio	Comune di Caspoggio	Sede assoc. sportiva turismo. inf.	51.646	51.646	51.646	51.328	0	51.328	-	-	Intervento ultimato	1			
A 7	C.M. Tirano e Comune di Aprica	Comune di Aprica	Nuovo centro polifunzionale e Porta del Parco Orobie Valtellinesi	884.288	413.166	413.166	413.166	0	413.166	-	-	Intervento ultimato	1			
A 8	C.M. Tirano e Comune di Teglio	Comune di Teglio	Centro turistico direzionale	1.107.284	103.291	103.291	103.291	0	103.291	-	-	Intervento ultimato	1			
A 10	C.M. Tirano e Comune di Grosio	Comune di Grosio	Ufficio turistico zonale	51.646	51.646	51.646	50.507	0	50.507	-	-	Intervento ultimato	1			
A 11	Comune di Valldentro	Comune e Pro Loco	Sede servizi informazioni turistiche presso fabbricato ex scuole elementari	1.549.371	335.697	335.697	335.697	0	335.697	-	-	Intervento ultimato	1			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	N.	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Totale Pagamenti al 31/12/2005	Pagamenti effettuati nel 2006	Totale Pagamenti al 31/12/2006	Da erogare	Economie	Note	Concluso	In corso	In progetto
A	12	Comune di Valfurva	Comune e Pro Loco S. Caterina	Sede servizi inf. turistica a S. Caterina	413.166	232.405	232.405		232.405	- 0		Accordo di programma l.r. 31/96	1		
A	13	Comune di Valfurva	Comune di Valfurva	Centro Servizi loc. Niblogo	154.937	103.291	82.632	20.658	103.290	- 0		1 Accordo di programma l.r. 31/96	1		
A	14	Comune di Livigno	Comune di Livigno	Centro servizi turismo di Trepalle	826.331	361.520	361.520		361.520	-		- intervento ultimato	1		
A	15	Comune di Bormio	Comune e APT	Centro servizi turistici comprensoriale	493.610	361.520	361.520		361.520	-		- intervento ultimato	1		
A	16	Comune di Sondalo	Comune di Sondalo	Centro servizi turistici	108.198	103.291	88.187		88.187	-	15.104	intervento ultimato. Richiesto utilizzo economie	1		
A	17	Comune di Valdisotto	Comune e APT	Sede servizi informazione turistiche presso palazzo comunale a Cepha	51.646	51.646	51.646		51.646	-		- intervento ultimato	1		
		Totale CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO													
				MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE	9.884.720	3.460.261	3.340.409	103.291	3.443.700	- 0	16.592		16	0	0
B	1	C.M. Bormio	C.M. Bormio	Passeggiata/pista ciclabile Bormio/S. Antonio Valfurva	103.291	103.292	103.292		103.292	-		- intervento ultimato	1		
B	2	Comune di Valdidentro	Valdidentro	Percorso ciclo-pedonale Semogio-Isolaccia-Pendosso	103.291	103.291	103.291		103.291	-		- intervento ultimato	1		
B	3	Comune di Livigno	Comune di Livigno	Sentiero Val di Tort - Livigno	411.616	154.937	123.950		123.950	30.987		intervento ultimato - da erogare saldo	1		
B	4	Comune di Bormio	Comune di Bormio	Passeggiata/pista ciclabile "S. Lucia-Pollenziale"	170.431	154.937	77.469		77.469	77.468		intervento ultimato - in attesa contabilità finale	1		
B	5	Comune di Sondalo	Comune di Sondalo	B5 con B7 - B5 - Passeggiata/pista ciclabile, Sponda sx Adda; B7 - Passeggiata/pista ciclabile/pista di fondo - Villa Manara	129.114	129.114	64.557		64.557	64.557		in attesa progetto		1	
B	6	C.M. Alta Valle, Comuni di Bormio e Valdidentro	C.M. Alta Valle, Comuni di Bormio e Valdidentro	Passeggiata/pista ciclabile - Bormio/Premadio (interv. AEM)	309.874	309.874	247.899	61.975	309.874	0		intervento ultimato	1		
B	8	Comune di Valfurva	Comune di Valfurva	Sentiero S. Caterina	51.646	51.646	51.646		51.646	-		- intervento ultimato	1		
B	9	Comune di Valdisotto	Comune di Valdisotto	Passeggiata/pista ciclabile "Dosso-Presure-Calosio"	129.114	129.114	126.359		126.359	-	2.755	intervento ultimato	1		
B	10	C.M. Valchiavenna	C.M. e Comuni di Chiav. Mad. e Campodolcino	Passeggiata/pista ciclabile interessanti più comuni della C.M.	260.139	206.583	206.583		206.583	-		- intervento ultimato	1		
B	12	Comune di Lanzada	Comune di Lanzada	Pista da sci di fondo	77.469	77.469	77.469		77.469	-		- intervento ultimato	1		
B	13	C.M. di Sondrio	C.M. di Sondrio	Compi.to sentieri di collegamento comuni Valmalenco	51.646	51.646	43.888		43.888	-	7.758	intervento ultimato	1		
B	14	C.M. di Tirano	C.M. di Tirano	Passeggiata/pista ciclabile/sentiero I. Loto	355.322	129.114	64.557		64.557	64.557		intervento ultimato - da erogare saldo	1		
		Totale MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE													
				INTERVENTI PER LA VIVIBILITÀ ED IL CONFORT	2.152.953	1.601.017	1.290.960	51.975	1.352.935	237.569	10.513		17	0	1
C	1	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	C1 con B11: C1 - Pista ciclopedonale; B11 - Completamento del campeggio in Valmasino - lotto A	702.381	309.874	268.557	41.317	309.874	- 0		- dgr 21330 18/4/2005 - MODIFICA PROGRAMMA intervento ultimato	1		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Scheda	N.	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Totale Pagamenti al 31/12/2005	Pagamenti effettuati nel 2006	Totale Pagamenti al 31/12/2006	Da erogare	Economie	Note	Concluso	In corso	In progetto	Problematico
C	2	C.M. di Sondrio	C.M. di Sondrio	Infrastrutture per il confort (creazione di aree attrezzate nei Comuni della C.M.)	154.937	154.937	150.581		150.581		4.356	Intervento ultimato - approvato G.R. del 16.07.99 - approvato d.d.g. del 3.12.03 integrativo	1			
C	3	C.M. Bormio	C.M. Alta Valle e Comuni	Area Camper e Strutture per il confort	671.394	516.457	413.166	103.291	516.457			Intervento ultimato	1			
C	4	C.M. Tirano + Comune di Teglio	C.M. Tirano	Arredo urbano	61.975	61.975	12.395		12.395	49.580		Approvato progetto esecutivo - in attesa liquidazione II acconto	1			
C	5	C.M. Tirano e Comune di Teglio	Comune di Teglio	Arredo urbano Infrastrutture per il confort - Area "Pra de Resa"	94.512	92.962	92.962		92.962			Intervento ultimato	1			
C	7	C.M. Valchiavenna e Comuni di: Mad. Campo, Novate, Vercella e Chiavenna	Comuni di: Mad. Campo, Novate, Vercella e Chiavenna	Arredo urbano, Area Camper e Infrastrutture per il confort	154.937	103.291	51.646		51.646	51.645		In attesa contabilità finale	1			
C	8	C.M. Tirano e Comune di Tirano	Comunità Montana di Tirano	ex A9 - Realizzazione area per servizio al turismo - Area camper in comune di Tirano	51.646	51.646	51.646		51.646			Intervento ultimato	1			
		Totale interventi per la vivibilità ed il confort			1.891.782	1.291.142	1.040.953	144.608	1.185.561	101.225	4.356		6	0	1	0
		AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI														
D	1	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Intervento informativo promozionale (ex Punto informazioni (Trivio di Fuentes) - ridotto l'importo da € 258.228 a 103.291,38)	103.291	103.291	20.658	82.633	103.291	0		progetto originario annullato e importo ripartito su 3 progetti con D.G.R. 21330 del 18/04/2005	1			
D	2	C.M. Sondrio	C.M. Sondrio	Punto informazioni area COLAVEV	274.755	129.114	129.114		129.114			Ridotto importo per nuovo intervento G3 di € 129.114,22 riconvertiti su Sentiero Valtellina	1			
		Totale aree di sosta e punti informazione			378.046	232.405	149.772	82.633	232.405	0			2	0	0	0
		CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA														
E	1	C.M. Alta Valle di concerto con i Comuni	C.M. Alta Valle di concerto con i Comuni	7 interventi su piste fondo, sulle apparecchiature della medicina sport etc.	788.630	516.457	354.805		354.805	161.652		COMPLETATI 5 INTERVENTI su 7 erogato saldo parziale il 27.11.03. 1 intervento modificato don d.g.r. 18/4/2005 21330 la DG: decreto n.9865 del 17/04/2000 (A.P.) Piste Alti (Bormio) - Mulin (Livigno) - entro 1° semestre 2006	5	2	0	0
		Totale centro di allenamento in quota			788.630	516.457	354.805		354.805	161.652			5	2	0	0
		PROGETTO SPECIALE PIANI DI SPAGNA														
F	1	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	F1 + G3 - Passeggiata / Pista ciclabile / Percorso canoistico	309.874	309.874		61.975	309.874	0		Intervento ultimato	1			
F	2	C.M. Valchiavenna	C.M. Valchiavenna	Passeggiata / Pista ciclabile / Sentieri	242.735	180.760	90.380		90.380	90.380		In attesa contabilità finale	1			
F	3	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Area servizio di riserva presso Stazione F.S. di Dubino	25.823	25.823	25.823		25.823			Intervento ultimato	1			
F	4	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Area Camper / Area attrezzata Zona filiro S. Martino e Filolera in Valmasino	63.524	51.646	51.646		51.646			Intervento ultimato	1			
F	5	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Centro Servizi in località	25.823	25.823	25.823		25.823			Intervento ultimato	1			

Scheda	N.	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Totale pagamenti al 31/12/2006	Pagamenti effettuati nel 2006	Totale pagamenti al 31/12/2006	Da erogare	Economie	Note	Concluso	In corso	Problematico
				Pescogallo a Gerola Alta											
F	6	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Scenic Point nei Comuni di Cino, Civo e Ardenno	25.823	25.823	25.823	25.823	25.823	-	-	intervento ultimato	1		
				Totale PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA	693.602	613.749	467.394	61.975	529.369	90.380	-		6	0	0
				PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"											
G	1	C.M. Sondrio	C.M. Sondrio	Sentieri Piste ciclabili aree di sosta	129.114	129.114	122.749		122.749	-	6.365	intervento ultimato	1		
G	2	CC.MM. Sondrio e Tirano	CC.MM. Sondrio e Tirano	pista di atletica e passeggiata lungo il torrente Fontana a Chiuro	232.406	232.406	232.406		232.406	-	-	1 intervento ultimato	1		
G	3	C.M. Sondrio	C.M. Sondrio	completamento, sistemazione e messa in sicurezza del sentiero Valtellina	129.114	129.114				129.114	-	in attesa contabilità finale	1		
				Totale PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"	490.634	490.634	355.154	-	355.154	129.114	5.365		3	0	0
				CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE											
H	1	Provincia/CM. Valchi na	C.M. Valchiavenna	Creazione di un Centro di formazione manageriale per il turismo alpino	2.065.828	1.032.914	1.032.914		1.032.914	-	-	intervento ultimato	1		
				Totale CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE	2.065.828	1.032.914	1.032.914	-	1.032.914	-	-		1	0	0
				SEGNALETICA TURISTICA											
I	1	A.P. Sondrio	delega C.M. Valchi na progetto pilota	Segnaletica turistico-stradale (approvati progetti CCM. Valtch. Morbegno e Tirano)	309.874	309.874	61.975	185.924	247.899	61.975	-	in via di completamento	1		
				Totale SEGNALETICA TURISTICA	309.874	309.874	61.975	185.924	247.899	61.975	-		0	1	0
				REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA											
L	1	A.P. Sondrio	Provincia con altri enti	Creazione di un Portale Internet per la promozione e informatizzazione turistica	774.685	774.685	774.685		774.685	-	-	intervento ultimato	1		
				Totale REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA	774.685	774.685	774.685	-	774.685	-	-		1	0	0
				Totale complessivo	19.430.755	10.329.139	8.669.021	640.407	9.509.427	731.915	37.796		51	3	2

Prov	Ente attuatore	Scheda	Comunità montana	Descrizione	Contributo per intervento	Contributo previsto per comune	1° Acconto	2° Acconto	3° Acconto	Saldo	Totale liquidato	Economie	Da erogare	Note	Conclusioni
BG	Averara	1	VALLE BREMBANA	Percorso autoguidato	40.283,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BG		2	VALLE BREMBANA	Punti sosta	4.648,11	44.931,75	13.479,53	13.479,53	5.143,91	9.697,18	41.800,14	3.131,61			1
BG	Branzi	3	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	68.172,31	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		4	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	15.493,71	83.666,02	25.099,81	25.099,81	1.242,70	23.943,67	75.385,98	8.280,04			1
BG	Camerala Cornello	5	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	23.757,02	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		6	VALLE BREMBANA	Punti sosta	5.681,03	29.438,04	8.831,41	8.831,41	-	10.484,32	28.147,15	1.290,89			1
BG	Carona	7	VALLE BREMBANA	Punti tappa	56.810,26	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		8	VALLE BREMBANA	Pista per sci nordico	30.987,41	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		9	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	18.075,99	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		10	VALLE BREMBANA	Punti sosta	32.020,33	-	-	41.678,07	-	-	41.678,07	-			1
BG		10A	VALLE BREMBANA	Punti tappa	18.075,99	155.989,98	46.791,00	5.422,80	-	53.453,60	105.667,39	8.624,52			1
BG	Cassiglio	11	VALLE BREMBANA	Ristrutturazione fornace	3.098,74	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		12	VALLE BREMBANA	Punti sosta	2.582,28	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		13	VALLE BREMBANA	Punti sosta	12.911,42	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		14	VALLE BREMBANA	Parco	4.131,66	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		15	VALLE BREMBANA	Punti sosta	6.713,94	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		16	VALLE BREMBANA	Punti tappa	1.549,37	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		17	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	27.888,67	58.876,09	17.662,83	17.662,83	17.662,83	5.620,47	58.608,95	267,14			1
BG	Cusio	18	VALLE BREMBANA	Punti tappa	12.911,42	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		19	VALLE BREMBANA	Pista per sci nordico	8.263,31	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		20	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	10.329,14	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		21	VALLE BREMBANA	Punti di sosta	5.164,57	36.668,44	11.000,53	11.000,53	-	13.162,78	35.153,84	1.514,60			1
BG	Foppolo	22	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	51.845,69	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		23	VALLE BREMBANA	Punti sosta	8.779,77	60.425,46	18.127,64	18.127,64	-	21.809,39	58.064,66	2.360,80			1
BG	Isola di Fondra	24	VALLE BREMBANA	Percorso autoguidato	2.582,28	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		25	VALLE BREMBANA	Punti tappa	8.779,77	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		26	VALLE BREMBANA	Punti tappa	11.362,05	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		27	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	1.549,37	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		28	VALLE BREMBANA	Itinerario escursionistico	2.065,83	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		29	VALLE BREMBANA	Realizzazione bacheche	7.746,85	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		30	VALLE BREMBANA	Punti sosta	11.362,05	45.448,21	13.634,46	13.634,46	8.447,92	9731,39	45.448,23	- 0,03			1
BG	Lenna	31	VALLE BREMBANA	Itinerari escursionistici	5.164,57	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		32	VALLE BREMBANA	Itinerari escursionistici	2.582,28	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		33	VALLE BREMBANA	Itinerari escursionistici	1.549,37	-	-	-	-	-	-	-			1
BG		34	VALLE BREMBANA	Percorso autoguidato	12.394,97	-	-	-	-	-	-	-			1

Prov	Ente attuatore	Scheda	Comunità montana	Descrizione	Contributo per intervento	Contributo previsto per comune	1° Acconto	2° Acconto	3° Acconto	Saldo	Totale liquidato	Economie	Da erogare	Note	Concluso	Problematico revocabile
BG		35	VALLE BREMBANA	Percorso podistico-equestre	7.746,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		36	VALLE BREMBANA	Punti sosta	9.812,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		37	VALLE BREMBANA	Realizzazione bacheche	2.065,83	41.316,55	12.394,97	12.394,97	-	16.526,62	41.316,55	-	-	-	1	
BG	Mezzoldo	38	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	7.746,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		39	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	8.263,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		40	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	20.658,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		41	VALLE BREMBANA	attrezzature sportive	8.263,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		42	VALLE BREMBANA	Punti sosta	14.460,79	-	-	19.589,59	-	-	-	19.589,59	-	-	1	
BG		43	VALLE BREMBANA	Abbeveratoio	12.911,42	72.303,97	21.691,19	3.873,43	-	14.991,33	40.556,95	12.158,43	-	-	1	
BG	Molo de' Calvi	44	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	3.098,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		45	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	6.197,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		46	VALLE BREMBANA	Punti sosta	11.362,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		47	VALLE BREMBANA	realizzazione bacheche	5.164,57	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	2.582,29	25.822,85	- 0,01	-	-	1	
BG	Olimo	48	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	3.615,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG	ai Brembo -	49	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	10.329,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		50	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	6.197,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		51	VALLE BREMBANA	Punti sosta	4.131,66	24.273,47	7.282,04	7.282,04	-	7.775,04	22.339,12	1.934,35	-	-	1	
BG	Omica	52	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	10.329,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		53	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	41.316,55	51.645,69	15.493,71	15.493,71	-	19.163,50	50.150,92	1.494,77	-	-	1	
BG	Piazza Brembana	54	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	4.131,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		55	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	2.065,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		56	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	3.098,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		57	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	2.065,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		58	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	2.065,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		59	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	1.549,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		60	VALLE BREMBANA	Punti sosta	11.362,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		61	VALLE BREMBANA	Punti sosta	2.582,28	28.921,59	8.676,48	8.676,48	8.676,48	-	26.029,43	2.892,16	-	-	1	
BG	Piazzatorre	62	VALLE BREMBANA	Punti tappa	23.240,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		63	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	18.075,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		64	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	18.075,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		65	VALLE BREMBANA	Punti tappa	22.724,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		66	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	2.582,28	84.698,93	25.409,68	25.409,68	-	28.515,91	79.335,27	5.363,66	-	-	1	
BG	Piazzolo	67	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	6.197,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		68	VALLE BREMBANA	itinerari escursionistici	10.329,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		69	VALLE BREMBANA	punti sosta	3.615,20	20.141,82	6.042,55	6.042,55	2.628,52	3.048,54	17.762,15	1.351,93	-	-	1	
BG	Roncobello	70	VALLE BREMBANA	pista di sci nordico	76.435,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG		71	VALLE BREMBANA	punti sosta	3.615,20	80.050,82	24.015,25	24.015,25	13.944,34	14.004,31	75.979,14	4.071,68	-	-	1	

Prov. Ente attuatore	Scheda	Comunità montana	Descrizione	Contributo per intervento	Contributo previsto per comune	1° Acconto	2° Acconto	3° Acconto	Saldo	Totale liquidato	Economie	Da erogare	Note	Concluso	Problematico
BG	107	VALLE BREMBANA	Itinerari escursionistici	5.164,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG	108	VALLE BREMBANA	infrastrutture divulgative	18.075,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BG	109	VALLE BREMBANA	Punti sosta	9.812,69	98.126,82	29.438,04	29.438,04	-	38.558,07	97.434,16	692,66	-	-	1	
Totale complessivo Bergamo				1.291.142,25	1.291.142,25	387.342,67	389.424,37	91.522,96	363.847,80	1.232.137,82	59.004,43	-	-	110	-
BS	1/1	VALLE CAMONICA	acquisto immobili e terreni	258.228,45	-	258.228,45	-	-	-	258.228,45	-	-	-	1	
BS	1/1	VALLE CAMONICA	progetto ristrutturazione	748.862,50	-	149.772,50	299.545,00	224.658,75	-	673.976,25	-	74.886,25	in attesa c.f.	1	
BS	1/2	VALLE CAMONICA	recupero sentieristica	51.645,69	-	10.329,14	20.658,28	15.493,71	5.164,57	51.645,69	-	-0,00	-	1	
BS	1/3	VALLE CAMONICA	riqualif. Aree didattiche	51.645,69	-	10.329,14	20.658,28	15.493,71	5.164,57	51.645,69	-	-0,00	-	1	
BS	1/4	VALLE CAMONICA	acquisto immobili (ex-situ)	154.937,07	-	154.937,07	-	-	-	154.937,07	-	-	-	1	
BS	1/5	VALLE CAMONICA	stazione meteo	38.734,27	-	7.746,85	15.493,71	11.620,28	-	34.860,94	-	3.873,43	in attesa c.f.	1	
BS	2/U	VALLE CAMONICA	aree attrezzate	258.228,45	-	51.645,69	103.291,38	-	103.291,38	258.228,45	-	-0,00	-	1	
BS	3/U	VALLE CAMONICA	progetto/piano acquisti	12.911,42	-	2.582,28	5.164,57	-	5.148,21	12.895,06	-	16,36	-	1	
BS	3/U	VALLE CAMONICA	progetto	51.645,69	-	10.329,14	20.658,28	-	20.658,27	51.645,68	-	0,01	-	1	
BS	4/U	VALLE CAMONICA	progetto piano acquisto	154.937,07	-	154.937,07	-	-	-	154.937,07	-	-	-	1	
BS	4/2	VALLE CAMONICA	realizz. Castagneto e viv.	103.291,38	-	20.658,28	41.316,55	-	41.316,55	103.291,38	-	0,00	-	1	
BS	4/3	VALLE CAMONICA	recupero sentieristica	154.937,07	-	30.987,41	61.974,83	46.481,12	15.493,71	154.937,07	-	-	-	1	
BS	5/U	VALLE CAMONICA	laboratorio di filopatologia	103.291,38	-	20.658,28	41.316,55	30.987,41	10.329,14	103.291,38	-	-0,00	-	1	
BS			interventi sull'abitato (Riserva Naturale delle Valli di S. Antonio)	258.228,45	-	51.645,69	103.291,38	77.468,53	25.822,84	258.228,44	-	0,00	-	1	
Totale complessivo Brescia				2.582.284,50	-	846.989,31	739.366,80	422.203,51	232.389,23	2.234.950,86	16,37	347.317,27	-	12	2
CO	Consorzio Pian di Spagna	Gera Lario e Sorico	percorso ecologico attrezzato per la fruizione turistica-didattica del Pian di Spagna	139.443,36	-	40.842,71	-	-	98.600,66	139.443,37	-	-0,01	in attesa erogazione saldo	1	
CO		Gera Lario	acquisizione aree in zone RN1 e RN2	284.999,00	-	284.999,00	-	-	-	284.999,00	-	-	-	1	
CO		Gera Lario	recupero zone degradate - creazione biotopi secondari artificiali	92.014,54	-	54.270,58	-	-	37.743,96	92.014,54	-	0,00	in attesa erogazione saldo	1	
Totale complessivo Como				516.456,90	-	380.112,28	-	-	136.344,62	516.456,90	-	-0,00	-	3	-
Totale complessivo Province				4.389.883,65	-	1.614.444,27	1.122.793,17	513.726,48	732.581,65	3.983.545,68	59.020,80	347.317,27	-	125	2

Tab. A.16.2 – Elenco interventi nella Provincia di Sondrio, suddiviso per programmi di intervento, e relativo stato di attuazione

Ente attuatore	Scheda	Comunità montana	Descrizione	Contributo richiesto	1° Acconto	2° Acconto	3° Acconto	Saldo	Totale liquidato	Economie	Da erogare	Note	Concluso	In corso	In progetto / revocabili
SO Albaredo S. Marco	P/OR/25	CM MORBEGNO	Porta del Parco	490.634,05	147.190,22	147.190,22	147.190,22	49.063,41	490.634,05	-	-	-	1		
SO Aprica	P/OR/115	CM TIRANO	Porta del Parco	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	10.329,14	103.291,38	-	- 0,00	-	1		
SO Bena	P/OR/49	CM MORBEGNO	Sentiero	25.822,84	7.746,85	7.746,85	-	10.329,14	25.822,84	-	- 0,00	-	1		
SO Bena	P/OR/73	CM MORBEGNO	Parcheggio	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	10.329,14	103.291,38	- 0,00	-	-	1		
SO C.M. Chiavenna	M/CA/1	CM VALCHIAVENNA	1° piano attuativo del pr. pl. gest.	103.291,38	30.987,41	30.987,41	-	41.316,55	103.291,38	0,00	-	-	1		
SO C.M. Chiavenna	R/MG/1	CM VALCHIAVENNA	1° programma plur. di gestione	154.937,07	46.481,12	30.987,41	15.493,71	61.974,83	154.937,07	- 0,00	-	-	1		
SO C.M. Sondrio	P/OR/51	CM SONDRIO	Valorizzazione bene culturale	2.582,28	774,69	774,69	-	1.032,92	2.582,29	- 0,00	-	-	1		
SO C.Parco Incisioni Rupestri	L/IR/1	CM TIRANO	Recupero edificio Centro servizi	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	10.329,14	103.291,38	-	- 0,00	-	1		
SO Castello dell'Acqua	P/OR/101	CM SONDRIO	Punto Attrezzato	15.493,71	4.648,11	4.648,11	4.648,11	1.549,37	15.493,71	-	-	-	1		
SO Castello dell'Acqua	P/OR/74	CM SONDRIO	Parcheggio	52.678,60	15.803,58	15.803,58	15.803,58	5.267,86	52.678,60	-	-	-	1		
SO Castello dell'Acqua	P/OR/75	CM SONDRIO	Parcheggio	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	2.582,28	25.822,84	-	-	-	1		
SO Castello dell'Acqua	P/OR/92	CM SONDRIO	Accesso al Parco	2.582,28	774,69	774,69	774,69	258,23	2.582,28	-	-	-	1		
SO Cedrasco	P/OR/35	CM SONDRIO	Ristrutturazione baita	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	2.582,28	25.822,84	-	- 0,00	-	1		
SO Colorina	P/OR/27	CM SONDRIO	Edificio per attività parco	51.645,69	15.493,71	15.493,71	15.493,71	5.164,57	51.645,69	-	- 0,00	-	1		
SO Consorzio Parco Orobie	P/OR/118	Consorzio Parco Orobie	Segnaletica	68.172,31	20.451,69	20.451,69	20.451,69	6.817,24	68.172,31	- 0,00	-	-	1		
SO Costo Valtellino	P/OR/61	CM MORBEGNO	Parcheggio	10.329,14	3.098,74	3.098,74	-	4.131,66	10.329,14	-	0,00	-	1		
SO Delebio	P/OR/103	CM MORBEGNO	Punto attrezzato	7.746,85	2.324,06	2.324,06	-	3.098,74	7.746,85	-	-	-	1		
SO Delebio	P/OR/7	CM MORBEGNO	Mulattiera	82.633,10	24.789,93	24.789,93	24.789,93	8.263,31	82.633,10	-	0,00	-	1		
SO Faedo Valtellino	P/OR/78-104	CM MORBEGNO	Parcheggio e area attrezzata	36.151,98	10.845,59	10.845,59	-	14.460,79	36.151,98	-	-	-	1		
SO Morbegno	P/OR/22	CM MORBEGNO	Sentiero	95.544,53	28.663,36	28.663,36	28.663,36	9.554,45	95.544,53	-	- 0,00	-	1		
SO Piattedo-Delebio	P/OR/14	CM MORBEGNO	Sentiero	5.164,57	1.549,37	-	-	3.615,20	5.164,57	-	0,00	-	1		
SO Rogolo	P/OR/44	CM MORBEGNO	Edificio Cascina Mezzana	18.075,99	5.422,80	5.422,80	5.422,80	1.807,60	18.075,99	0,00	-	-	1		
SO Rogolo	P/OR/67	CM MORBEGNO	Parcheggio Masonaccia	12.911,42	3.873,43	3.873,43	3.873,43	1.291,14	12.911,42	-	-	-	1		
SO Talamona	P/OR/85	CM MORBEGNO	Parcheggio La Bianca	41.316,55	12.394,97	12.394,97	-	16.526,62	41.316,55	-	0,00	-	1		
SO Talamona	P/OR/95	CM MORBEGNO	Accesso al Parco	2.582,28	774,69	774,69	-	1.032,91	2.582,28	-	-	-	1		
SO Tartano	P/OR/112	CM MORBEGNO	Area sosta attrezzata	2.582,28	774,69	-	-	1.807,60	2.582,28	-	0,00	-	1		
SO Tartano	P/OR/32	CM MORBEGNO	Edificio per attività parco	51.645,69	15.493,71	15.493,71	-	20.688,27	51.645,69	0,00	-	-	1		
Totale interventi conclusi senza economie				7.696.049,46	2.066.213,34	2.066.213,34	2.066.213,34	391.061,16	7.696.049,46	0,00	0,00	-	22		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pro	Ente attuatore	Scheda	Comunità montana	Descrizione	Contributo richiesto	1° Acconto	2° Acconto	3° Acconto	Saldo	Totale liquidato	Economie	Da erogare	Note	Concluso	In corso	Problematici / revocabili
SO	Albaredo S. Marco	P/OR/57	CM MORBEGNO	Parcheggio	73.594,96	23.240,56	23.240,56	23.240,56	3.873,28	73.594,96	-	0,00		1		
SO	Albosaggia	P/OR/58	CM SONDRIO	Parcheggio	19.625,36	10.070,91	1.704,31	4.462,19	3.161,46	19.398,86	226,50	-0,00		1		
SO	Albosaggia	P/OR/69 e 97	CM SONDRIO	Parcheggio e punto attrezzato	23.757,02	15.493,71	-	5.887,61	2.180,65	23.581,97	195,05	0,00		1		
SO	Albosaggia	P/OR/70 e 90	CM SONDRIO	Parcheggio e accesso	27.372,22	10.070,91	6.352,42	5.766,24	4.866,37	27.055,94	316,28	-0,00		1		
SO	Andalo Valtellino	P/OR/2	CM MORBEGNO	Sentiero	35.743,39	10.845,59	10.845,59	10.845,59	3.206,60	35.743,39	-	0,00		1		
SO	Andalo Valtellino	P/OR/71	CM MORBEGNO	Parcheggio-Piazzo	23.240,56	7.746,85	7.746,85	7.746,85	-	23.240,56	0,00	-		1		
SO	Andalo Valtellino	P/OR/98	CM MORBEGNO	Punto Attrezzato	13.944,34	4.648,11	4.648,11	4.648,11	-	13.944,34	-	0,00		1		
SO	Berna	P/OR/26	CM MORBEGNO	Ristrutturazione edifici	127.409,07	38.734,27	38.734,27	38.734,27	11.206,27	127.409,07	0,00	-		1		
SO	Berna	P/OR/72 e 100	CM MORBEGNO	Parcheggio e punto attrezzato	97.336,40	30.987,41	30.987,41	30.987,41	4.374,16	97.336,40	-0,00	-		1		
SO	C.M. Sondrio	P/OR/23	CM SONDRIO	Sentiero	100.973,11	30.987,41	30.987,41	-	38.998,29	100.973,11	-0,00	-		1		
SO	C.M. Sondrio	P/OR/4	CM SONDRIO	Sentiero	17.867,26	6.197,48	6.197,48	5.472,30	-	17.867,26	0,00	-		1		
SO	C.M. Sondrio	P/OR/48	CM SONDRIO	Valorizzazione bene culturale	1.032,91	309,87	309,87	-	413,17	1.032,92	-	-0,00		1		
SO	C.M. Sondrio	P/OR/50	CM SONDRIO	Valorizzazione bene culturale	27.911,35	9.296,22	9.296,22	9.296,22	22,69	27.911,36	-0,00	-		1		
SO	C.M. Sondrio	P/OR/54	CM SONDRIO	Valorizzazione bene culturale	2.040,41	619,75	619,75	-	387,74	1.627,23	413,17	-		1		
SO	C.M. Sondrio	P/OR/6	CM SONDRIO	Sentiero	63.974,96	20.141,82	20.141,82	-	23.691,32	63.974,96	-	-		1		
SO	C.M. Tirano	P/OR/24	CM TIRANO	Sentiero	88.862,74	30.987,41	30.987,41	-	13.688,09	75.662,92	13.199,82	-		1		
SO	Calio	P/OR/5	CM SONDRIO	Sentiero	27.240,84	8.521,54	8.521,54	-	10.197,77	27.240,84	0,00	-		1		
SO	Cedrasco	P/OR/102	CM SONDRIO	Punto attrezzato	13.048,17	4.648,11	4.648,11	3.751,94	-	13.048,17	0,00	-		1		
SO	Cedrasco	P/OR/76	CM SONDRIO	Parcheggio	41.277,73	15.493,71	15.493,71	-	10.290,32	41.277,73	-0,00	-		1		
SO	Forcola	P/OR/79-80-105	CM MORBEGNO	Parcheggi	45.940,31	13.944,34	13.944,34	-	18.051,64	45.940,31	-	0,00		1		
SO	Fusine	P/OR/37	CM SONDRIO	Sistemazione edificio	74.607,16	22.465,88	22.465,88	-	29.675,41	74.607,16	-	-0,00		1		
SO	Fusine	P/OR/81	CM SONDRIO	Parcheggio	11.648,95	3.563,55	3.563,55	309,87	4.211,97	11.648,95	-	0,00		1		
SO	Fusine	P/OR/9 e 106	CM SONDRIO	Sentiero e punto attrezzato	44.768,29	13.634,46	13.634,46	13.634,46	3.864,90	44.768,29	-	-0,00		1		
SO	Gerola Alta	P/OR/10	CM MORBEGNO	Sentiero	22.873,11	7.746,85	7.746,85	-	7.379,41	22.873,11	-	-0,00		1		
SO	Gerola Alta	P/OR/107	CM MORBEGNO	Punto attrezzato (manifestazioni)	128.995,22	38.734,27	38.734,27	-	51.526,69	128.995,22	0,00	-		1		
SO	Gerola Alta	P/OR/38	CM MORBEGNO	Edificio	77.158,00	23.240,56	23.240,56	-	30.676,88	77.158,00	-	0,00		1		
SO	Morbegno	P/OR/1	CM MORBEGNO	Sentiero	77.006,00	23.240,56	23.240,56	-	30.524,88	77.006,00	-	0,00		1		
SO	Morbegno	P/OR/52 e 53	CM MORBEGNO	Ristrutturazione calec	20.535,89	6.197,48	6.197,48	-	8.140,92	20.535,89	-0,00	-		1		
SO	Pedesina	P/OR/11-12-63-108	CM MORBEGNO	Parcheggio, punto attrezzato.	58.144,40	18.592,45	18.592,45	17.089,07	3870,44	58.144,40	-0,00	-		1		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pro	Ente attuatore	Scheda	Comunità montana	Descrizione	Contributo richiesto	1° Acconto	2° Acconto	3° Acconto	Saldo	Totale liquidato	Economie	Da erogare	Note	Concluso	In corso	Problematici / revocabili
SO	Plateda	P/OR/46	CM SONDRIO	sentieri	40.270,07	12.394,97	-	-	27.875,10	40.270,07	-	-0,00	-	1		
SO	Ponte in Valtellina	P/OR/119	CM SONDRIO	Rifugio	29.062,23	9.296,22	9.296,22	9.296,22	1.173,56	29.062,23	-0,00	-	-	1		
SO	Ponte in Valtellina	P/OR/18	CM SONDRIO	Edificio Rifugio	12.101,75	4.648,11	4.648,11	2.805,53	-	12.101,75	-	0,00	-	1		
SO	Ponte in Valtellina	P/OR/47	CM SONDRIO	Sentieri	22.680,74	7.746,85	7.746,85	7.187,03	-	22.680,74	-	-0,00	-	1		
SO	Resura	P/OR/30	CM MORBEGNO	Edificio Rifugio	101.342,57	30.987,41	30.987,41	30.987,41	8.380,33	101.342,57	-0,00	-	-	1		
SO	Tartano	P/OR/31	CM MORBEGNO	Edificio per attività parco	33.911,55	12.394,97	12.394,97	-	9.121,62	33.911,55	-	-0,00	-	1		
SO	Tartano	P/OR/68	CM MORBEGNO	Edificio per attività parco	22.724,10	6.817,23	6.817,23	1.136,21	7.953,43	22.724,10	-	-	-	1		
SO	Teglio	P/OR/40	CM TIRANO	Parcheggio	32.213,40	10.845,59	10.845,59	22.724,10	-	44.415,29	-12.201,90	-	-	1		
SO	Teglio	P/OR/42	CM TIRANO	Edificio Steppaseghel	36.753,14	12.394,97	12.394,97	11.963,20	-	36.753,14	-	-0,00	-	1		
SO	Teglio	P/OR/88	CM TIRANO	Parcheggio	37.239,00	13.944,34	13.944,34	-	9.350,33	37.239,00	-0,00	-	-	1		
SO	Teglio	P/OR/89	CM TIRANO	Parcheggio	30.794,83	13.944,34	13.944,34	2.906,16	-	30.794,83	-0,00	-	-	1		
Comunità montane della Provincia di Sondrio																
SO	Plateda	P/OR/109	CM SONDRIO	Punto attrezzato	15.493,71	4.648,11	4.648,11	4.648,12	1.549,36	15.493,70	-	0,00	-	1		
SO	Ponte in Valtellina	P/OR/110	CM SONDRIO	Area sosta attrezzata	10.329,14	3.098,74	3.098,74	1.676,31	-	7.873,79	2.455,34	-	-	1		
SO	Ponte in Valtellina	P/OR/111	CM SONDRIO	Area sosta attrezzata	10.329,14	3.098,74	3.098,74	3.098,74	-	9.296,22	-	1.032,91	-	1		
SO	Teglio	P/OR/113	CM TIRANO	Punto attrezzato Val Caronella	36.151,98	10.845,59	10.845,59	8.097,90	-	29.789,09	6.362,89	-	-	1		
SO	Teglio	P/OR/114	CM TIRANO	Punto attrezzato Ponte Frera	103.291,38	30.987,41	30.987,41	23.197,54	-	85.172,37	18.119,01	-	-	1		
SO	Aprica	P/OR/116	CM TIRANO	Recinto faunistico	180.759,91	54.227,97	54.227,97	54.227,97	3.155,81	165.839,73	14.920,18	0,00	-	1		
SO	Plantedo	P/OR/13	CM MORBEGNO	Sentieri	7.746,85	2.324,06	2.324,06	-	-	4.648,11	-	3.098,74	-	1		
SO	Plantedo	P/OR/15	CM MORBEGNO	Sentieri	12.911,42	3.873,43	3.873,43	-	-	7.746,85	-	5.164,57	-	1		
SO	Plateda	P/OR/16	CM SONDRIO	Sentieri	18.075,99	5.422,80	5.422,80	5.422,79	-	16.268,38	1.807,61	-0,00	-	1		
SO	Tartano	P/OR/19	CM MORBEGNO	Sentieri	56.810,26	17.043,08	17.043,08	22.724,10	-	56.810,26	-	0,00	-	1		
SO	Teglio	P/OR/21	CM TIRANO	Sentiero	23.757,02	7.127,11	7.127,11	5.866,08	-	20.120,29	3.636,73	-0,00	-	1		
SO	Cosio Valtellino	P/OR/28	CM MORBEGNO	Edificio per attività parco	232.405,60	69.721,68	69.721,68	69.721,68	23.240,56	232.405,60	-	0,00	-	1		
SO	Ponte in Valtellina	P/OR/29	CM SONDRIO	Ampliamento edificio	170.430,78	51.129,23	51.129,23	51.129,23	8.459,97	161.847,67	8.583,11	-	-	1		
SO	Aprica	P/OR/3	CM TIRANO	Sentiero	20.658,28	6.197,48	6.197,48	6.197,48	2.065,83	20.658,28	-0,00	-0,00	-	1		
SO	Colorina	P/OR/36	CM SONDRIO	Punto d'appoggio	89.863,50	26.959,05	26.959,05	26.959,05	8.814,83	89.691,98	171,52	0,00	-	1		
SO	Plateda	P/OR/39	CM SONDRIO	Punto d'appoggio Alpe Grassi	56.810,26	17.043,08	17.043,08	17.043,08	1.597,59	52.726,82	4.083,44	0,00	-	1		
SO	Teglio	P/OR/41	CM TIRANO	Edificio malga	36.151,98	10.845,59	10.845,59	10.529,12	1,01	32.221,32	3.930,66	-	-	1		
SO	Gerola Alta	P/OR/62-82-	CM MORBEGNO	Parcheggi	92.962,24	27.888,67	27.888,67	24.280,59	-	80.057,93	-	12.904,31	in attesa c.f.	1		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ente attuatore	Scheda	Comunità montana	Descrizione	Contributo richiesto	1° Acconto	2° Acconto	3° Acconto	Saldo	Totale liquidato	Economie	Da erogare	Note	Concluso	In corso	In progetto / Problematici / revocabili
SO Piaveda	83														
SO Ponte in Valtellina	P/OR/64	CM SONDRIO	Parcheggio	12.911,42	3.873,43	3.873,43	3.873,43	854,79	12.475,07	436,35	- 0,00		1		
SO Ponte in Valtellina	P/OR/65	CM SONDRIO	Parcheggio	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	1849,91	25.090,47	732,37	-		1		
SO Ponte in Valtellina	P/OR/66	CM SONDRIO	Parcheggio	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	-	23.240,56		2.582,28 in attesa c.f.		1		
SO Fusine	P/OR/8	CM SONDRIO	Sentiero	25.822,84	7.746,85	7.746,85	7.746,85	-	15.493,71		10.329,14 in attesa c.f.		1		
SO Piaveda	P/OR/84	CM SONDRIO	Parcheggio	7.746,85	2.324,06	2.324,06	2.324,06	-	6.972,16	774,69	0,00		1		
SO Aprica	P/OR/91	CM TIRANO	Accesso al Parco	2.582,28	774,69	774,69	774,69	258,23	2.582,29		- 0,00		1		
SO Piaveda	P/OR/93	CM MORBEGNO	Accesso al Parco	2.582,28	774,69	774,69	774,69	-	1.549,37		1.032,91 in attesa c.f.		1		
SO Piaveda	P/OR/94	CM SONDRIO	Accesso al parco	2.582,28	774,69	774,69	774,69	-	2.324,06	258,22	0,00		1		
SO Teglio	P/OR/96	CM TIRANO	Accesso al Parco Bondone	7.746,85	2.324,06	2.324,06	2.324,06	-	5.602,52	2.144,33	0,00		1		
SO Aprica	P/OR/99	CM TIRANO	Punto Attrezzato	2.582,28	774,69	774,69	774,69	258,23	2.582,29		- 0,00		1		
SO C.M. Tirano	R/PG/1	CM TIRANO	Aquedotto e Fognatura	309.874,14	92.962,24	24.789,83	68.172,31	113.445,55	299.370,03	10.504,11	- 0,00		1		
SO Postalesio	R/PP/1	CM SONDRIO	Sistema antincendio-Sentiero	103.291,38	30.987,41	30.987,41	30.987,41	8.690,73	101.652,97	1639,41	- 0,00		1		
Totale progetti conclusi in attesa contabilità finale e erogazione															
SO C.M. Sondrio	P/OR/17	CM SONDRIO	Recupero mulattiere di collegamento al Dosso del grillo e sistemazione strutture ricettive	103.291,38	30.987,41	-	-	-	30.987,41	-	72.303,97 lavori quasi conclusi		1		
SO Albosaggia	P/OR/120	CM SONDRIO	Realizzazione rifugio in località Lago delle Zocche	48.000,00	-	-	-	-	-	-	48.000,00 nuovo progetto (d.g.r. 20654/2005)		1		
SO Albosaggia	P/OR/126	CM SONDRIO	Completamento fabbricato baia nuova nel comune di Albosaggia	26.000,00	-	-	-	-	-	-	26.000,00 nuovo progetto (d.g.r. 20654/2005)		1		
SO Aprica	P/OR/124	CM TIRANO	Palestra per arrampicata su roccia in località monte Palabione	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00 nuovo progetto (d.g.r. 20654/2005)		1		
SO Aprica	P/OR/125	CM TIRANO	Allestimento percorso per attività di mountain fitness in comune di Aprica	4.200,00	-	-	-	-	-	-	4.200,00 nuovo progetto (d.g.r. 20654/2005)		1		
SO Castello dell'Acqua	P/OR/122	CM SONDRIO	Completamento centro visite in comune di	12.500,00	30.987,41	-	-	-	-	-	12.500,00 nuovo progetto (d.g.r. 20654/2005)		1		

Prov	Ente attuatore	Scheda	Comunità montana	Descrizione	Contributo richiesto	1° Acconto	2° Acconto	3° Acconto	Saldo	Totale liquidato	Economie	Da erogare	Note	Concluso	In corso	In progetto	Problematici / revocabili
SO	Gerola Alta	P/OR/121	CM MORBEGNO	Castello dell'Acqua													
				Completamento centro visite "La casa del tempo" in comune Gerola Alta	25.000,00							25.000,00	nuovo progetto (d.g.r. 20654/2005)		1		
SO	Rasura	P/OR/123	CM MORBEGNO	Realizzazione sentiero ornitologico "Edgardo Molteni" allestimento interattivo	40.000,00							40.000,00	nuovo progetto (d.g.r. 20654/2005)		1		
totale interventi in corso					268.991,38	30.937,41				30.937,41		238.003,97			8		
SO	Teglio	P/OR/20	CM TIRANO	Sentiero	12.911,42						12.911,42	- 0,00				1	
SO	Teglio	P/OR/34	CM TIRANO	Edificio per attività parco	15.493,71						15.493,71	- 0,00				1	
SO	C.M. Tirano	P/OR/55	CM TIRANO	Valorizzazione bene culturale	7.746,85						7.746,85	0,00				1	
SO	C.M. Tirano	P/OR/56	CM TIRANO	Valorizzazione bene culturale	2.582,28						2.582,28	0,00				1	
SO	Aprica	P/OR/59	CM TIRANO	Parcheggio	2.582,28						2.582,28	- 0,00				1	
SO	Aprica	P/OR/60	CM TIRANO	Parcheggio	2.582,28						2.582,28	- 0,00				1	
totale progetti revocati					43.898,82						43.898,82	0,00				6	
totale complessivo primo progetto					5.500.265,95	1.636.910,14	1.479.955,89	1.120.888,92	861.732,47	5.099.510,42	125.606,70	274.148,83		97	8		6
SO	C.M. Morbegno	P/OR/117	Albaredo per San Marco	Centro sperimentale	232.405,60	69.721,68	69.721,68		92.962,24	232.405,60	0,00			1			
SO	C.M. Sondrio	R/BB/1	Montagna Valtellina	Ristrutturazione fabbricato centro visite	51.645,69	15.493,71				15.493,71		36.151,98	in attesa c.f.		1		
SO	C.M. Alta Valtellina	R/PO/1	Valdisotto	Sistemazione edificio Forte venini e aree demaniali circostanti	123.949,66	98.643,27				98.643,27		25.306,39	riuniti con d.g.r. 18146 del 9/7/04 gli interventi R/PO/01 + R/PO/03			1	
SO	C.M. Alta Valtellina	R/PO/2	Valdisotto	Fornitura e posa tabelle didattiche - itinerario didattico-naturalistico	5.164,57	1.549,37	1.549,37		2.065,83	5.164,57				1			
SO	C.M. Alta Valtellina	R/PO/4	Valdisotto	Razionalizzazione viabilità interna dell'area - itinerario didattico-naturalistico	25.822,84	7.746,85	7.746,85		10.329,14	25.822,84				1			
SO	Consorzio Pian di R/PS/2			Risorse trasferite al Paulaccio di Oga	81.611,62	81.611,62				81.611,62				1			

[illegible]

AZIONE DI PIANO 17: TUTELA DEI COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI — CAP. 5.3.3. 1^ PARTE

Tab. A.17.1a - Stato di attuazione degli interventi finanziati in conto capitale ex legge 102/90 delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco

Prov	Comune di intervento	Denominazione interv.	Importo finanziato	Liquidato	Da liquidare	Economie	Note	Concluso	In corso	Problematico
BS	Cevo	Bait Zonta	139.443,36	129.534,10	0,00	9.909,26		1		
BS	Cevo	Chiesa S. Sisto	92.962,24	91.137,08	0,00	1.825,16		1		
BS	Cevo	Torre campanaria	61.974,83	55.777,34	0,00	6.197,49		1		
BS	Cevo	Immobile in Piazza Beato Innocenzo	32.536,78	32.536,78	0,00	0,00		1		
BS	Corteno Golgi	Chiesa S. Martino	108.455,95	108.455,95	0,00	0,00		1		
BS	Edolo	Campanile S. Gregorio	6.197,48	6.197,48	0,00	0,00		1		
BS	Incudine	Manufatti Grande Guerra	37.081,60	31.433,09	0,00	5.648,51		1		
BS	Incudine	Parrocchiale	37.184,90	30.439,97	0,00	6.744,93		1		
BS	Incudine	Santuario SS. Vito e Anna	30.987,41	27.888,67	0,00	3.098,74		1		
BS	Niardo	Casa natale Beato Innocenzo	344.993,21	344.993,21	0,00	0,00		1		
BS	Savio dell'Adamello	Chiesa S. Bernardino	99.779,47	99.779,47	0,00	0,00		1		
BS	Savio dell'Adamello	S. Giovanni B.	68.172,31	68.172,31	0,00	0,00		1		
BS	Sonico	Parrocchia S. Antonio	61.974,83	61.974,83	0,00	0,00		1		
BS	Sonico	Parrocchia S. Lorenzo	61.974,83	61.974,83	0,00	0,00		1		
BS	Edolo	Chiesa S. Clemente	24.789,93	22.310,94	2.478,99	0,00	In attesa contabilità finale	1		
BS	Edolo	Chiesa S. Giovanni	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	In attesa contabilità finale	1		
							L'iter dell'intervento ha subito notevoli vicissitudini. Purtroppo il Comune ha dovuto provvedere alla risoluzione del contratto per le inadempienze dell'impresa che poi è fallita. E' stato appaltato un progetto stralcio per i lavori specialistici di consolidamento della Torre onde evitare problemi strutturali in attesa dell'ultimazione del progetto per i lavori di completamento dell'opera.			
BS	Veza d'Oglio	Torre Federici	278.886,72	184.777,71	114.109,01	0,00		1		
Totale BS			1.543.370,68	1.337.383,76	178.562,83	33.424,09		16	1	0
BG	Averara	Chiesa S. Giacomo	216.911,90	216.911,90				1		
BG	Roncobello	Chiesa S. Giovanni	98.126,82	98.126,82				1		
BG	Isola di Fondra	Chiesa S. Margherita	184.891,57	184.891,57				1		
BG	Ortica	Chiesa S. Ambrogio	113.620,52	113.620,52				1		
BG	Mezzoldo	Chiesa S. Rocco	72.303,97	72.303,97				1		
BG	Averara	Dogana veneta	77.468,54	77.468,54				1		
BG	Santa Brigida	Chiesa di S. Brigida	1.026.199,86	1.026.199,86				1		
BG	Valtoria	Chiesa S. Antonio	113.620,52	113.620,52				1		
BG	Piazza Brembana	Chiesa S. Martino	139.443,37	139.443,37				1		
BG	Carona	Chiesa S. Giovanni B.	103.291,38	103.291,38				1		
BG	Branzi	Chiesa S. Barolomeo	51.654,69	51.654,69				1		
BG	Cassiglio	Santuario Immacolata	56.810,26	56.810,26				1		
BG	Camerata Cornello	Chiesa S. Ombreno	25.822,85	25.822,85				1		
BG	Roncobello	Cappella S. Rocco	41.316,56	41.316,56				1		

Prov	Comune di intervento	Denominazione interv.	Importo finanziato	Liquidato	Da liquidare	Economie	Note	Concluso	In corso	Problematico
BG	Mezzoldo	Chiesa Madonna delle Nevi	61.974,83	61.974,83				1		
BG	Averara	Chiesa s. Pantaleone	67.139,40	67.139,40				1		
BG	Santa Brigida	Chiesa dell'Addolorata	103.291,38	103.291,38				1		
BG	Piazzatorre	Casa Arioli	51.645,69	51.645,69				1		
BG	Camera Cornello	Edifici privati	131.696,51	131.696,51				1		
BG	Valleve	Chiesa SS Pietro e Paolo	258.228,45	105.404,96	59.743,78	93.685,93	mandata rendicontazione prot. 5574 del 18/1/2007	1		
BG	Valleve	Chiesa S. Elisabetta	103.291,38	59.743,78	9.041,49	34.506,11	mandata rendicontazione prot. 5574 del 18/1/2007	1		
Totale BG			3.038.750,45	2.302.575,56	58.179,05	123.192,04		24	0	0
CO	Dongo	Santuario Madonna delle lacrime	78.360,53	78.360,53		0,00	Concluso con economie reimpiagate per S.Maria delle Grazie Gravedona - ridotto importo finanziamento (corretto solo i centesimi)	1		
CO	Gera Lario	Chiesa di S. Vincenzo	172.648,33	172.648,33		0,00	Concluso con economie reimpiagate per S.Maria delle Grazie Gravedona - ridotto importo finanziamento (corretto solo i centesimi)	1		
CO	Sorico	Chiesa di S. Stefano	54.036,57	54.036,57		0,00	Concluso con economie reimpiagate per S.Maria delle Grazie Gravedona - ridotto importo finanziamento (corretto solo i centesimi)	1		
CO	Domaso	Villa Camilla	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00		1		
CO	Dongo	Palazzo Manzi	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00		1		
CO	Dongo	Giardino del Merlo	723.039,65	344.946,10	378.093,55		lettera prot. 8271 del 14/02/07 della Prov. Como: da cronoprogramma i lavori dovrebbero concludersi entro 20/4/2007	1		
CO	Gravedona	S. Maria delle Grazie	301.202,24	228.556,94	72.645,40		Concluso - in attesa di parere della Soprintendenza circa la conformità dei lavori per l'erogazione del saldo (come da lettera prot. 8271 del 14/02/07 della Prov. Como)	1		
CO	Gravedona	Palazzo Gallo	103.291,38	93.993,95	0,00	9.297,43	concluso (come da lettera prot. 8271 del 14/02/07 della Prov. Como)	1		
Totale CO			1.639.161,46	1.179.125,06	450.738,95	9.297,43		7	1	0
LC	Colico	Parrocchia di San Bernardino	61.458,37	61.458,37	0,00	0,00		1		
LC	Colico	Parrocchia di S. Maria delle Grazie	385.247,77	385.247,77	0,00	0,00	importo riportato nel documento della Prov. Como di Leca e relativo al 100% - Chiese s. Maria delle Grazie e s. Maria delle Grazie - prov. Di Como e relativo 100% - opere sanitarie state spese da parte della LC	1		
Totale LC			426.666,14	426.666,14	306.048,16	0,00		1	1	0
Totale complessivo			5.713.946,73	5.676.859,92	1.093.723,01	170.913,56		45	9	0

Tab. A.17.1b- Stato di attuazione degli interventi finanziati in conto capitale ex legge 102/90 della Provincia di Sondrio

Comune di intervento	Denominazione interv.	Contributo iniziale concesso	Contributo € corretto delle economie	Economie già impiegate	Economie	Erogato	Da erogare	Concluso	In corso
Comune di Brianzone	Chiesa di S. Siro	1.603.598,67	1.603.590,26	8,42		1.603.590,26		1	
Comune di Valdicentro	Chiesa di Turriano	38.734,27	38.693,87	40,40		38.693,87		1	
Comune di Valdicentro	Chiesa di San Gallo	135.828,16	130.431,31	5.396,86		130.431,31		1	
Comune di Berbenno	Chiesa di S. Pietro	213.296,70	213.158,60	138,10		213.158,60		1	
Comune di Morbegno	Chiesa di San Martino	232.405,60	232.405,59	0,02		232.405,59		1	
Comune di Tresivio	S. Casa Lauretana	503.545,48	503.545,48	-		503.545,48		1	
Comune di Chiavenna	portone di Santa Maria	23.240,56	23.178,08	62,48		23.178,08		1	
Comune di Montagna in Valtellina	Castello de Piro al Grumello	426.076,94	426.076,94	-		426.076,94		1	
Comune di Sizzo	Chiesa di S. Luigi di Sizzo	484.436,57	484.436,57	-		484.436,57		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Chiesa di S. Maria e battistero	523.170,84	523.170,84	-		523.170,84		1	
Comune di Caiolo	Chiesa di San Vittore	542.279,74	542.279,74	-		542.279,74		1	
Comune di Pedenosso	Chiesa di Pedenosso	309.874,14	309.874,14	-		309.874,14		1	
Comune di Albosaggia	Chiesa di S. Antonio da Padova	185.924,48	184.803,59	1.120,89		184.803,59		1	
Comune di Poggiridenti	Madonna del Carmine	252.030,97	252.030,97	-		252.030,97		1	
Comune di Piuro	Vecchio Hospitale	232.405,60	232.405,60	-		232.405,60		1	
Comune di Caspiano	Chiesa San Bartolomeo AP.	290.765,23	245.878,55	44.886,69		245.878,55		1	
Comune di Montagna in Valtellina	Chiesa di S. Giorgio	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Montagna in Valtellina	Casa parrocchiale	368.233,77	368.233,44	0,33		368.233,44		1	
Comune di Albosaggia	Chiesa S. Caterina e oratorio	302.127,29	302.127,29	-		302.127,29		1	
Comune di Albosaggia	Chiesa S. Maria dei Mosconi	151.321,87	143.946,69	7.375,18		143.946,69		1	
Comune di Grosotto	Chiesa S. Eusebio	368.233,77	368.233,77	-		368.233,77		1	
Comune di Vervio	Chiesa S. Ilario e oratorio	368.233,77	368.233,77	-		368.233,77		1	
Comune di Ponte in Valtellina	Chiesa S. Maurizio	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Platèda	Chiesa S. Antonio	329.499,50	317.833,18	11.666,32		317.833,18		1	
Comune di Sondrio	Chiesa della Sassella	309.874,14	309.874,14	-		309.874,14		1	
Comune di Grosio	Chiesa di S. Giacomo ravoleto	193.671,34	186.860,82	6.810,52		186.860,82		1	
Comune di Lovero	Chiesa S. Alessandro	193.671,34	193.671,34	-		193.671,34		1	
Comune di Ponte in Valtellina	Chiesa S. Rocco	348.608,41	234.792,57	113.815,83		234.792,57		1	
Comune di Grosio	Chiesa di S. Giorgio	271.139,87	267.332,50	3.807,37		267.332,50		1	
Comune di Chiavenna	Chiesa S. Maria	232.405,60	232.342,72	62,89		232.342,72		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Chiesa di S. Abbondio	154.937,07	154.937,07	-		154.937,07		1	
Comune di Tartano	Chiesa Beata Vergine del Rosario	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Colorina	Chiesa di S. Giacomo Rodolo	193.671,34	162.899,05	30.772,29		162.899,05		1	
Comune di Sondalo	Chiesa di S. Giovanni Battista	271.139,87	228.783,92	42.355,95		228.783,92		1	
Comune di Chiesa in Valmalenco	Chiesa di SS. Filippo e Giacomo	232.405,60	225.647,02	6.758,58		225.647,02		1	
Comune di Morbegno	Chiesa Assunta	271.139,87	258.263,93	12.875,94		258.263,93		1	
Comune di Sondalo	Chiesa di S. Maria	116.202,80	110.640,83	5.561,97		110.640,83		1	
Comune di Tirano	Oratorio S. Pietro	193.671,34	189.905,98	3.765,36		189.905,98		1	
Comune di Tovo S. Agata	Chiesa di S. Marco	193.671,34	185.232,38	8.438,95		185.232,38		1	
Comune di Albosaggia	castello Parbelli	232.405,60	229.139,43	3.266,17		229.139,43		1	

Comune di intervento	Denominazione interv.	Contributo iniziale concesso	Contributo € corretto delle economie	Economie già impiegate	Economie	Erogato	Da erogare	Concluso	In corso
Comune di Poggiridenti	Chiesa S. Fedele	271.139,87	270.989,71	150,17		270.989,71		1	
Comune di Teglio	Chiesa di San Martino	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Palazzo Lavizzari (privato)	123.949,66	123.949,66	-		123.949,66		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Palazzo Lavizzari - parrocchia	123.949,66	123.949,66	-		123.949,66		1	
Comune di Civo	Chiesa di S. Giacomo	348.608,41	333.422,47	15.185,94		333.422,47		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Chiesa S. Matteo Mortirolo	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Stazzona	Chiesa di S. Abbondio	329.499,50	324.037,64	5.461,86		324.037,64		1	
Comune di Tirano	Chiesa S. Rocco	290.765,23	285.449,47	5.315,77		285.449,47		1	
Comune di Chiuro	Chiesa di S. Bartolomeo di Castiglionetto	38.734,27	38.734,27	-		38.734,27		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Chiesa di S. Stefano	290.765,23	290.765,23	-		290.765,23		1	
Comune di Castione Andevenno	Chiesa di San Martino	252.030,97	248.980,36	3.050,60		248.980,36		1	
Comune di Teglio	Oratorio dei Neri S. Eufemia	193.671,34	188.564,29	5.107,05		188.564,29		1	
Comune di Sondrio	Castello Masegra	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Sernio	Palazzo Ormelli	154.937,07	154.937,07	-		154.937,07		1	
Comune di Mello	Castello Medievale di Domofole	154.937,07	154.937,07	-		123.949,66	30.987,41	1	
Comune di Vervio	Chiesa di S. Antonio	-	333.744,00	-		300.374,97	33.369,03	1	
economie rimborsate					9.514,90				
TOTALE		15.493.706,97	15.484.192,07	343.258,90	9.514,90	15.419.835,63	64.356,44	56	-

Tab. A.17.2 - Interventi finanziati con la legge 483/98, quadro economico e stato di avanzamento

Tipologia	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2005	Stato intervento/note	Ultimato	In corso progetto
storico-arch	BG	Provincia di Bergamo	Acquisizione del Grand Hotel S. Pellegrino Terme	1.849.046,88	0	0	01.849.046,88	1.849.046,88	0	0	ultimato	1	
storico-arch	BS	Comune di Niardo	Completamento casa Beato Innocenzo	72.303,97	14.460,79	43.382,38	14.460,80	72.303,97	0,00	14.460,80	ultimato 2004.	1	
storico-arch	LC	Comune di Bellano	Recupero ex Chiesa di San Nicolao	128.969,62	25.793,92	77.381,77		103.175,70	25.793,92	77.381,77	Il conto nel 2005 - lavori ultimati - il Comune deve chiedere il saldo (dal lettera LC 4168/2006)		1
TOTALE STORICO ARCHITETTONICO				1.850.320,47	40.254,71	120.764,15	1.663.807,68	1.824.526,55	25.793,92	91.842,57		2	1

Tab. A.17.3 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento

Conv/Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo al 31/12/2005	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare (2007)	% da erogare	Ultimo da erogare	In corso	In Progetto
1	4073590	BG	COMUNE DI ZOGNO	INTERVENTI DI RESTAURO DI PALAZZO RIMANI	ULTIMATO	287.150,04	283.675,81		283.675,81	3.474,23	- 0,00	0%	1		
1	4323105	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	RECUPERO MUSEO TASSIANO	ULTIMATO	129.114,22	129.114,22		129.114,22	-	-	0%	1		
1	4323349	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	RECUPERO E CONSERVAZIONE EDIFICI PUBBLICI	ULTIMATO	171.980,15	171.980,15		171.980,15	-	-	0%	1		
1	4321190	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	IMMOBILE COMUNALE LOCALITA' ONETA "CASA D'ARLECCHINO"	ULTIMATO	171.980,15	171.980,15		171.980,15	-	-	0%	1		
1	4347628	BG	COMUNE DI AVERARA	RECUPERO E RESTAURO VIA PUBBLICA MEDIEVALE "I PORTICI"	ULTIMATA la parte finanziata ex l. 102/90	171.980,15	171.892,24		171.892,24	87,91	0,00	0%	1		
1	4333565	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINO MUNICIPAL	IN CORSO	918.260,37	737.881,93		737.881,93	-	180.378,44	20%	1		
1	4328084	BG	COMUNE DI VALTORTA	MUSEO ETNOGRAFICO COMUNALE IN CORSO		129.114,22	90.338,24		90.338,24	-	38.775,98	30%	1		
3	4322260	BG	Totale 1° conv. Bergamo AMME PROV. LE DI BERGAMO	ACQUISTO DEL "GRAND HOTEL" DI S. PELLEGRINO TERME	ULTIMATO	1.032.913,80	1.032.913,80		1.032.913,80	-	-	0%	1		
			Totale 3° conv. Bergamo			1.032.913,80	1.032.913,80		1.032.913,80	-	-	0%	1		
1	4321097	BS	COMUNE DI INCUDINE	SPOSTAMENTO FALGIGNAMERIA COMUNALE	Ultimato il 30/11/99	3.012.493,10	2.789.776,54		2.789.776,54	3.562,14	219.154,42	0%	1		
			Totale 1° conv. Brescia			232.405,60	231.481,35		231.481,35	924,25	-	0%	1		
2	4340425	BS	COMUNE DI EDOLO	PONTE MEDIOEVALE	Ultimato il 13/01/00	74.369,79	73.189,73		73.189,73	1.180,06	- 0,00	0%	1		
2	4332722	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	SEGHERIA VENEZIANA I LOTTO	Ultimato il 18/05/04	69.721,68	69.721,68		69.721,68	-	-	0%	1		
2	4332723	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	SEGHERIA VENEZIANA II LOTTO	Ultimato il 18/05/04	139.443,36	139.443,36		139.443,36	-	-	0%	1		
2	4332717	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	CASA NATALE CAMILLO GOLGI	Ultimato il 30/08/03	153.387,70	153.387,70		153.387,70	-	-	0%	1		
2	4342839	BS	COMUNE DI INCUDINE	PONTE "SALTO DEL LUPO" - MANUFATTI DELLA GRANDE GUERRA	Ultimato il 24/09/00	30.057,79	30.057,79		30.057,79	-	-	0%	1		
2	4333178	BS	COMUNE DI NIARDO	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO III LOTTO	ultimato - 2005	197.286,54	197.286,54		197.286,54	-	-	0%	1		
2	4333175	BS	COMUNE DI NIARDO	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO II LOTTO	ultimato - 2005	294.380,43	294.380,43		294.380,43	-	-	0%	1		
2	4340428	BS	COMUNE DI EDOLO	RUDERI ROCCA FEDERICI I LOTTO	Ultimato il 05/06/01 e 07/08/01	39.508,95	37.055,95		37.055,95	2.453,00	-	0%	1		
2	4340427	BS	COMUNE DI EDOLO	RUDERI ROCCA FEDERICI 2 LOTTO	Ultimato il 05/06/01 e 07/08/01	30.212,73	27.491,90		27.491,90	2.720,83	-	0%	1		
2	4340424	BS	COMUNE DI EDOLO	PONTE FABIOLA	Ultimato 2005	4.648,11	-	3.840,00	3.840,00	808,11	-	0%	1		
			Totale 2° conv. Brescia			1.033.017,08	1.022.015,08	3.840,00	1.025.855,08	7.162,00	- 0,00	0%	10	0	0
			Totale Bergamo			1.265.422,68	1.253.496,43	3.840,00	1.257.336,43	8.086,25	- 0,00	0%	11	0	0

Conv	Postazione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie (2007)	Da erogare % da erogare	Ultimato	In corso	In Progetto
1	4334882	SO	COMUNE DI CHIAVENNA	PALAZZO VERTEMATTE E CASA DEL CUSTODE	ultimato		503.545,48	503.545,48		503.545,48	0,00 -	0%	1		
1	4323833	SO	COMUNE DI CHIURO	RESTAURO TORRE MEDIOEVALE DI CASTIGNETTO DI CHIURO	ultimato		174.562,43	174.562,43		174.562,43	0,00 -	0%	1		
1	4328442	SO	COMUNE DI GORDONA	TORRE DI SIGNORE	ultimato	d.g.r. 11922 del 24/1/03	139.443,36	139.443,36		139.443,36	0,00 -	0%	1		
1	4338632	SO	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	CASTELLO MANCAPANE	ultimato	d.g.r. 11922 del 24/1/03	205.984,26	205.984,26		205.984,26	0,00 -	0%	1		
1	4331108	SO	COMUNE DI SERNO	RESTAURO PALAZZO OMODEI	ultimato, in corso contabilità finale		232.405,60	232.405,60		232.405,60	0,00 -	0%	1		
1	4331949	SO	COMUNE DI TEGLIO	TORRE MEDIOEVALE	Ultimato		242.304,38	242.304,38		242.304,38	0,00 -	0%	1		
1	4438382	SO	COMUNE DI TIRANO	RESTAURO STUCCHI E DECORAZIONI CUPOLA SANTUARIO MADONNA DI TIRANO	ultimato - intervento realizzato parz. con econ. di 4331949 (vedi d.g.r. 11922 24/1/03). Corretti importi conc. Att. Verificare cddpp originale	d.g.r. 11922 del 24/1/03	73.989,43	73.989,43		73.989,43	0,00 -	0%	1		
1	4330518	SO	COMUNE DI TIRANO	CASTELLO DI S. MARIA E PORTA MILANESE	ultimato		445.702,30	445.702,30		445.702,30	0,00 -	0%	1		
1	4354792	SO	COMUNE DI VALDIDENTRO	RECUPERO TORRI STORICHE DI FRAELE	ultimato		193.671,34	193.671,34		193.671,34	0,00 -	0%	1		
1	4330642	SO	COMUNE DI VILLA DI TIRANO	RESTAURO PONTE DI SASSO	ultimato		232.405,60	232.405,60		232.405,60	0,00 -	0%	1		
1	4331382	SO	CONS. COM. DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA E DEL MERA	PALAZZO "EX GUICCIARDI"	ultimato		387.342,67	387.342,67		387.342,67	0,00 -	0%	1		
1	4332399	SO	CONS. PER IL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI DI GROSIO	RECUPERO CASTELLI VISCONTI VENOSTA	ultimato		464.811,21	464.811,21		464.811,21	0,00 -	0%	1		
1	4440713	SO	COM. TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	RESTAURO CASTELLO DI DOMOFOLE IN COMUNE DI MELLO	ULTIMATO - in attesa erogazione - intervento realizzato con economie di pos. 4338632, 4328442 e 4331949 (vedi d.g.r. 11922 del 24/1/03)	d.g.r. 11922 del 24/1/03	77.468,53	0,00			0,00 77.468,53	100%	1		
1	4416404	SO	COMUNE DI BORMIO	INTERVENTO CASTELLO S.PIETRO	appaltati lavori estate 05		97.093,90	0,00		-0,00	0,00 97.093,90	100%		1	
Totale 1° conv. Sondrio							3.470.730,49	3.296.168,06		-3.296.168,06	0,00 174.562,43		13	0	1
Totale Province							7.748.646,27	7.339.441,03	3.240,00	7.343.281,03	11.648,39 393.716,85		30	2	1

Tab. A.20.1 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

AZIONE DI PIANO 20: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - CULTURALI - CAP. 5.3.4. (1)

Cont.	Posizione	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesta economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare % (2007)	Ultimato	In corso
1	432697	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT E SIST. AREA ESTERNA	ULTIMATO		258.228,45	258.228,45		258.228,45		0%	1	
1	4335817	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	PISCINA	ultimato					1.916.482,81		0%	1	
1	4332398	BG	COMUNE DI ZOGNO	POLO SPORTIVO DI CAMANCHE'	DI IN CORSO DI ULTIMAZIONE (in attesa di agibilità)		516.456,90	510.549,62		510.549,62		5.907,28	1%	1
1	4335817	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	PISCINA con completamento economie			108.028,23	65.344,46	18.145,52	83.489,98		24.538,25	23%	1
1	4352632	BG	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	CENTRO PER ANZIANI IN CORSO			516.456,90	217.962,53	171.552,62	389.515,15		126.941,75	25%	1
Totale BG														
1	4320984	BS	COMUNE DI SONICO	OPERE COMPLEMENTARI (CENTRO ANZIANI)	Ultimato il 10/07/01		47.829,66	47.829,66		47.829,66		0%	1	
1	4320961	BS	COMUNE DI SONICO	COMPLETAMENTO	Ultimato 2003		67.592,51	67.592,51		67.592,51		0%	1	
1	4320984	BS	COMUNE DI SONICO	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI	Ultimato il 10/07/01		623.564,31	623.564,31		623.564,31		0%	1	
1	4320692	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI	Ultimato il 07/12/01		905.865,40	903.815,25		903.815,25	2.050,15	0%	1	
1	4320692	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI - COMPLETAMENTO EDIFICIO	Ultimato il 09/03/04		64.150,23	62.950,04		62.950,04	1.200,19	0,00	0%	1
1	4320692	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI - COMPLETAMENTO EDIFICIO 2	In corso intervento cofinanziato con fondi in CC ex 102/90 - variazione di Piano		62.898,17					62.898,17	100%	1
2	4341250	BS	COM.TA' MONT. VALLE CAMONICA	DICENTRO SERVIZI COMUNI DI EDOLO	Ultimato il 08/06/03		113.357,97	112.791,18	566,79	113.357,97		0,00	0%	1
Totale BS														
1	4329797	SO	COMUNE MORBEGNO	DI NUOVA SOCIALE	MENSA ultimato		774.685,35	774.685,35		774.685,35	0,00	0%	1	
1	4425632	SO	COM.TA' VALTELLINA TIRANO	REALIZZAZIONE DI CONVITTO STUDENTI, MEDIANTE SISTEMAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO IMMOBILE	INTERVENTO ANCORA in corso progetto, 14/11/02		1.032.913,80					1.032.913,80	100%	1

Comune	Posizione	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare (2007)	% Da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
			FONDAZIONE CAMAGNI (adesione 13/6/2003)	CDDPP. La stessa Provincia all'inizio del 2007 ha scritto al Ministero e alla CDDPP per evitare la cancellazione del mutuo.											
1	4363700	SO COMUNE DI SONDRIO	REALIZZAZIONE NUOVO MODULO R.S.A. (adesione 8/11/2001)	Destinazione modificata con d.g.r. VII/4080 del 30/03/01 - Successivamente richiesta del 30/03/04, altra modifica con delib. n. 25 del 29.03.04 del Consiglio Provinciale. Non Esaminata dalla Giunta reg.: il pres. Bordoni nel CI 16/9/04 ha invitato la Provincia a riflettere su tale destinazione - questione sospesa - non perfezionata la pratica quindi annullato dalla CDDPP - redatto preliminare - Il Comune di Sondrio, durante il 2006, ha scritto alla CDDPP - La stessa Provincia all'inizio del 2007 ha scritto al Ministero e alla CDDPP per evitare la cancellazione del mutuo.	VII/4080 del 30/03/01	1.652.662,08				0,00	1.652.662,08	100%			1
Totale SO						3.450.261,23	774.685,35		774.685,35	0,00	2.685.575,88	78%	1	0	2
Totale complessivo						8.661.172,77	5.561.796,17	190.264,93	5.752.061,10	3.250,34	2.905.861,33	34%	10	2	3

Tab. A.20.2 - Interventi finanziati con la d.c.r. 8/114/2006 della variazione di piano, relativi importi e stato di avanzamento

Comune	Intervento	Importo stanziato ex DCR 8/114/2006	I Acconto all'approvazione progetto (10%)	II Acconto consegna lavori (30%)	III Acconto all'approvazione del 50 % delle opere (40%)	IV Acconto ultimazione lavori (10%)	Saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	Da erogare	Note
Edolo	Riqualificazione dell'immobile sito in Via Monte Grappa da adibire a centro diurno integrato con mini alloggi per anziani	322.689,00						322.689,00	Il Comune sta reperendo i fondi necessari per integrare il finanziamento in quanto le opere da realizzare ammontano ad € 1.350.000,00 (circa); progetto approvato con DGP 674 del 7/11/06
Niardo	Interventi di completamento e ottimizzazione del fabbricato di proprietà comunale adibito a centro diurno integrato per anziani	216.651,98	21.665,20					194.986,78	
Savore	Lavori di ristrutturazione fabbricato ex scuola in Frazione Ponte - lotto 1 -	75.000,00	7.500,00					67.500,00	533 del 18/9/06674 del 7/11/06
Totale Provincia di Brescia		614.340,98	29.165,20					585.175,78	

AZIONE DI PIANO 23/24 : RIASSETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - CAP. 5.3.5. (1,2,3) E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI COMO - CAP. 5.3.5. (4)

Tab. A.23/24.1 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento

Com	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimo corso	In progetto
1	4349582	BG	COMUNE DI RONCOBELLO	ACQUEDOTTO COMUNALE IL LOTTO	ULTIMATO		149.772,50	-	148.755,94		148.755,94	1.016,56	- 0,00	0%	1	
1	4344226	BG	COMUNE DI PIAZZOLO	IMPERMEABILIZZAZIONE BACINO IN LOCALITA' "RONCO"	ULTIMATO		25.822,84		25.437,36		25.437,36	385,48	- 0,00	0%	1	
1	4327361	BG	COMUNE DI AVERARA	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		82.633,10		82.633,10		82.633,10			0%	1	
1	4323107	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO		98.126,81		98.126,81		98.126,81			0%	1	
1	4328820	BG	COMUNE DI CARONA	ACQUEDOTTO COMUNALE CONTRADA MADDALENE E FRAZIONI	ULTIMATO		61.974,83		61.974,83		61.974,83			0%	1	
1	4327686	BG	COMUNE DI CASSIGLIO	SORGENTE CHINOLO	ULTIMATO		13.427,88		13.427,88		13.427,88			0%	1	
1	4327939	BG	COMUNE DI CASSIGLIO	SORGENTE CANTEL	ULTIMATO		38.217,81		38.217,81		38.217,81			0%	1	
1	4348401	BG	COMUNE DI CUSIO	RETE IDRICA	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		46.481,12		46.481,12		46.481,12			0%	1	
1	4331113	BG	COMUNE DI FOPPOLO	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		173.013,06		173.013,06		173.013,06			0%	1	
1	4390966	BG	COMUNE DI LENNA	RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE			77.468,53		77.468,53		77.468,53			0%	1	
1	4342488	BG	COMUNE DI MEZZOLO	IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI	ULTIMATO	d.g.r. VII/7594 del 21/12/01	98.126,81		98.126,81		98.126,81			0%	1	
1	4366772	BG	COMUNE DI MOIO DE CALVI	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		49.063,41		49.063,41		49.063,41			0%	1	
1	4327276	BG	COMUNE DI ORNICA	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		25.822,84		25.822,84		25.822,84			0%	1	
1	4341610	BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	RETE ACQUEDOTTISTICA LOCALITA' CANALE DELLA CALDAIA	ULTIMATO		103.291,38		103.291,38		103.291,38			0%	1	
1	4332397	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO		284.051,29		284.051,29		284.051,29			0%	1	
1	4329617	BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		116.202,80		116.202,80		116.202,80			0%	1	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	4337805	BG	COMUNE DI VALLEVE	OPERE IDRICHE VARIE	ULTIMATO		51.645,69	-	51.645,69		51.645,69	-	-	0%	1		
1	4358302	BG	COMUNE DI VALNEGRA	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	ULTIMATO		38.734,27	-	38.734,27		38.734,27	-	-	0%	1		
1	4350644	BG	COMUNE DI VALTORTA	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		123.949,66	-	123.949,66		123.949,66	-	-	0%	1		
1	4325150	BG	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla CDDPP per utilizzo della somma per collettamento fognario e condutture idriche. Il Comune dichiara che si tratta di economie e si rende disponibile nell'ipotesi in cui si potesse riutilizzarle, a utilizzare tale economie		116.202,80	-	107.981,22		107.981,22	8.221,58	-	0%	1		
1	4352202	BG	COMUNE DI VEDESETA	REGGETTO-CASANOVA-LAVINAJ LOTTO	ULTIMATO		54.227,97	-	52.288,71		52.288,71	1.959,26	0,00	0%	1		
1	4328067	BG	COMUNE DI BRANZI	ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PONTE MORENGO	ULTIMATO		113.620,52	-	111.400,86		111.400,86	2.219,66	0,00	0%	1		
1	4337842	BG	COMUNE DI TALEGGIO	LOCALITA' PEGHERA	ULTIMATO		129.114,22	-	128.751,29		128.751,29	362,93	0,00	0%	1		
1	4328121	BG	COMUNE DI OLMO AL BREMO	OPERE IDRICHE	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla Cassa DD.PP per utilizzo della somma residua per collettamento fognario)		92.962,24	-	90.777,21		90.777,21	2.185,03	-	0%	1		
1	4336343	BG	COMUNE DI ISOLA DI FONDRA	RETE ACQUEDOTTISTICA	IN CORSO		82.633,10	-	72.291,78		72.291,78	-	10.341,32	13%	1		
1	4410317	BG	COMUNE DI ZOGNO	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	IN CORSO (in appalto a nov./03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		2.065.827,60	-	1.185.050,98	489.603,94	1.674.654,92	-	391.172,68	19%	1		
1	4343227	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA ADDUTTRICE SORGENTE	costo del progetto per il 2° lotto è pari a € 987.000,00 (pos. 4343175 e 4343227). I lavori sono stati appaltati febbraio 2006 - durata prevista 1 anno		335.696,98	-	-	21.873,86	21.873,86	-	313.823,12	93%	1		
2	4349641	BG	Totale 1 COMUNE DI	ACQUEDOTTO II LOTTO	ULTIMATO		4.648.112,07	-	3.404.946,65	511.477,30	3.916.424,45	16.350,50	715.337,12	15%	24	3	0
							149.772,50	-	148.881,76		148.881,76	890,74	- 0,00	0%	1		

Comuni	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
			RONCOBELLO														
2	4327361	BG	COMUNE DI AVERARA	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		39.250,73	-	39.250,73		39.250,73	-	-	0%	1		
2	4348401	BG	COMUNE DI CUSIO	RETE IDRICA	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		22.207,65	-	22.207,65		22.207,65	-	-	0%	1		
2	4341609	BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	ACQUEDOTTO IN LOC. TORCOLA SOLIVA, POSA TUBAZ, VIA FRASSA.	ULTIMATO		284.051,29	-	284.051,29		284.051,29	-	-	0%	1		
2	4329617	BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		54.744,43	-	54.744,43		54.744,43	-	-	0%	1		
2	4350644	BG	COMUNE DI VALTORTA	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		547.444,31	-	547.444,31		547.444,31	-	-	0%	1		
2	4410317	BG	COMUNE DI ZOGLNO	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	IN CORSO (in appalto a nov. '03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		158.530,67	-	-	158.530,67	158.530,67	-	-	0%	1		
2	4343175	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PARZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	costo del progetto per il 2° lotto è pari a € 987.000,00(pos. 4343175 e 4343227). I lavori sono stati appaltati febbraio 2006 - durata prevista 1 anno		438.988,36	-	158.782,45	280.205,91	438.988,36	-	-	0%	1		
			Totale 2				1.694.989,93	-	1.255.362,61	438.736,58	1.694.099,19	890,74	-0,00	0%	7	1	0
			Totale BG				6.343.102,00	-	4.680.309,26	950.214,38	5.610.523,64	17.241,24	715.337,12	11%	31	4	0
1	4319562	BS	COMUNE DI CEVO	FRAZIONE ANDRISTA	Ultimato il 05/05/00		116.202,80	-	116.202,80		116.202,80	-	-	0%	1		
1	4319563	BS	COMUNE DI CEVO	VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE	Ultimato il 28/07/04		438.988,36	-	438.988,36		438.988,36	-	-	0%	1		
1	4333840	BS	COMUNE DI EDOLO	OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI	Ultimato il 07/07/00		225.015,46	-	225.015,46		225.015,46	-	-	0%	1		
1	4333841	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE IDRICA	Ultimato il 21/07/00		459.555,21	-	459.555,21		459.555,21	-	-	0%	1		
1	4320684	BS	COMUNE DI NIARDO	RIFACIMENTO VASCA DI ACCUMULO ACQUEDOTTO SAN GIORGIO	Ultimato il 05/09/03		19.571,94	-	19.571,94		19.571,94	-	-	0%	1		
1	4320684	BS	COMUNE DI NIARDO	ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO	Ultimato il 26/04/01		238.656,51	-	238.656,51		238.656,51	-	-	0%	1		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conv.	Posizione	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimo	In corso	In progetto
1	4333840	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE FOGNARIA IN LOC. NICOLINA	Ultimato 2004		33.212,99	-	30.838,46	-	30.838,46	2.374,53	-	0%	1		
1	4327886	BS	COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	OPERE DI CAPTAZIONE - RISORSE IDRICHE	Ultimato il 25/09/02		108.455,95	-	94.323,94	-	94.323,94	14.132,01	-	0%	1		
1	4319561	BS	COMUNE DI CEVO	VIA TRENTO	Ultimato il 02/05/02		480.634,05	-	488.903,81	1.730,24	490.634,05	-	-	0%	1		
1	4319564	BS	COMUNE DI CEVO	INFRASTRUTTURE IGIENICO SANITARIE VIE ROMA E ADAMELLO	Ultimato il 31/10/02		309.874,14	-	307.144,22	2.729,92	309.874,14	-	0,00	0%	1		
1	4333841	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE IDRICA - COMPLETAMENTO	In esecuzione al 90%		56.901,69	-	47.811,47	-	47.811,47	-	9.090,22	16%		1	
1	4335896	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	CAPTAZIONE SORGENTE E RELATIVA CONDOTTA E SERBATOIO	In esecuzione-realizzato 80% - variante approvata a luglio 2005		1.291.142,25	-	566.716,62	384.747,57	951.464,19	-	339.678,06	26%		1	
			Totale 1				3.788.211,35	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	348.768,28	9%	10	2	0
3	4385076	BS	AMM.NE PROV.LE DI BRESCIA	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESINE E REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO	Intervento in progettazione		1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	100%		1	
			Totale 3				1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	100%	0	0	1
1	4345186	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	RETE FOGNARIA E COLLETTORE DEPURATORE	Intervento in fase di conclusione mancano opere da realizzare nei Comuni di Gravedona e Domaso		5.256.207,38	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	1.816.764,31	35%	10	2	1
							4.028.363,81	-	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	377.014,32	9%		1	
			Totale 1				4.028.363,81	-	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	377.014,32	9%	0	1	0
2	4492726	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ANNESSI COLLETTORI	Opera cofinanziata con L. 483/98 - Lavori aggiudicati il 27/5/2005, ma l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo non è ancora avvenuta, in quanto l'amm. Comunale non ha i pareri degli organi competenti (Regione e ARPA). Per questo non è stato possibile assumere il mutuo.		-	453.419,95	-	-	-	-	453.419,95				
			Totale 2				-	453.419,95	-	-	-	-	-				
3	4453291	CO	COMUNE DI DONGO	OPERE DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO DELL'ALBANO	Progettazione definitiva/esecutiva approvata il 16/11/2005. Chiesta attivazione del mutuo.		-	473.808,37	-	-	-	-	473.808,37	#DIV/0!		1	
			Totale 3				-	473.808,37	-	-	-	-	473.808,37	100%	0	0	1

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	4322169	LC	Totale CO COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA - via Taceno	economie di altro intervento 4322169	d.g.r. VII/17131 del 16/04/04	4.028.363,81	927.228,32	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	1.304.242,64	32%	0	2	1
							13.629,20	-	13.629,20	-	13.629,20	-	-	0%	1		
1	4334351	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA COMUNALE VIA ALTA PER OMBRIACO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)		41.124,09	-	41.124,09	-	41.124,09	-	-	0%	1		
1	4334368	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA DELL'ACHILLE	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)		86.463,34	-	86.463,34	-	86.463,34	-	-	0%	1		
1	4321708	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)		112.057,94	-	112.057,94	-	112.057,94	-	-	0%	1		
1	4322169	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA	ultimato		115.485,02	-	115.485,02	-	115.485,02	-	-	0%	1		
1	4323165	LC	COMUNE DI DERVIO	DEPURATORE	Ultimato		573.267,16	-	573.267,16	-	573.267,16	-	-	0%	1		
1	4339601	LC	COMUNE DI DORIO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPA E RETE	Ultimato; unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°		242.710,00	-	242.710,00	-	242.710,00	-	-	0%	1		
1	4339583	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA ACQUEDOTTI O E DEPURAZIONE	ultimato		361.519,83	-	358.256,51	-	358.256,51	3.263,32	-	0%	1		
1	4339581	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA ACQUEDOTTI E DEPURAZIONE	ultimato		361.519,83	-	354.081,51	-	354.081,51	7.438,32	-	0%	1		
1	4339580	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA ACQUEDOTTI E DEPURAZIONE - INTERVENTO A	ultimato		366.684,40	-	359.097,57	-	359.097,57	7.586,83	-	0%	1		
1	4337325	LC	COMUNE DI BELLANO	DEPURATORE - FOGNATURA E CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE	Lavori in corso - in attesa di perizia di variante		449.317,50	-	271.315,00	-	271.315,00	-	178.002,50	40%	1		
1	4321709	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER PORTONE	Intervento concluso - chiedono uso economie per "Nuovo acquedotto - Portone" inserito nel programma triennale 2007-2009		191.089,05	-	97.616,30	8.044,11	105.660,41	84.893,39	535,25	1%	1		
1	4334368	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA	economie da via	d.a.r. VII/20084	27.158,18	-	1.00	12.263,84	12.263,84	-	14.893,34	55%	1		

Com	Posizione Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
		BELLANO	ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	dell'Achille d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	del 23/12/04											
1	4334351	LC COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	economie Ombriaco d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	5.357,03			5.357,03	5.357,03			0%	1		
1	4321708	LC COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	economie da Bosio d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	42.879,13			42.879,13	42.879,13			0%	1		
		Totale 1				2.990.261,70		2.625.104,64	68.544,11	2.693.648,75	103.181,36	193.431,09	7%	13	2	0
2	4343561	LC COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA - via Taceno	economie di altro intervento 4343561	d.g.r. VII/7131 del 16/04/04	2.605,49		2.605,49		2.605,49			0%	1		
2	4343561	LC COMUNE DI BELLANO	LOCALITA' NOVARENO	Ultimato nel 2002. Importo al netto di ec. Di € 2.605,49, per via taceno		25.799,64		25.799,64		25.799,64			0%	1		
2	4323165	LC COMUNE DI DERVIO	DEPURATORE - REALIZZAZIONE FOGNATURA	Ultimato		64.557,11		64.557,11		64.557,11			0%	1		
2	4432916	LC COMUNE DI COLICO	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	Lavori ultimati in attesa di contabilità finale; Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3		122.400,29		113.437,62	207,79	113.645,41	8.754,88		0%	1		
2	4339601	LC COMUNE DI DORIO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	Ultimato; unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°		27.577,90		26.537,15		26.537,15	1.040,65		0%	1		
		Totale 2				242.940,33		232.937,01	207,79	233.144,80	9.795,53	-0,00	0%	5	0	0
3	4383099	LC COMUNE DI DERVIO	FOGNATURA IN VIA BERTANI	Ultimato		30.987,41		30.695,18		30.695,18	292,23		0%	1		
3	4432916	LC COMUNE DI COLICO	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	Lavori ultimati in attesa di contabilità finale; Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3		127.811,62		42.549,68	85.261,94	127.811,62		-0,00	0%	1		
3	4383098	LC COMUNE DI DERVIO	FOGNATURA CASTELLO	Ultimato		36.260,44		35.884,17		35.884,17	376,27		0%	1		
3	4432346	LC COMUNE DI DORIO	FOGNATURA E DEPURAZIONE LOC. OLGIASCA-DORIO	Ultimato: il Comune provvederà a richiedere il saldo		28.474,66		23.086,15	4.982,22	28.068,37	406,29	-0,00	0%	1		
3	4437643	LC COMUNE DI BELLANO	COSTRUZ. TRONCO FOGNATURA SU S.P. VIA TACENO	Ultimato (da lettera 6/02/06 prot.n. 4168) - opera appaltata il 20/05/2004. Lavori sospesi in attesa di perizia suppletiva di variante. 1° SAL 29/10/04		81.892,12		36.125,31	18.616,42	54.741,73		27.150,39	33%	1		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
3	4452867	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE - fraz. Rivalba	in attesa c.f.		145.100,00			139.806,02	139.806,02		5.493,98	4%	1		
			Totale 3				450.526,25		168.340,49	248.466,60	416.807,09	1.074,79	32.544,37	7%	6	0	0
1	4411481	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MOREGNO	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROGOLO	ultimato		3.683.728,28		3.026.382,14	317.218,50	3.343.600,64	114.052,18	226.075,46	6%	24	2	0
1	4328241	SO	COMUNE DI APRICA	IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITALISCIDINI	ultimato		1.213.673,71	0,00	1.213.673,71		1.213.673,71	0,00		0%	1		
1	4318254	SO	COMUNE DI FAEDO	OPERE DI COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SONDRIO	ultimato		516.456,90	0,00	516.456,90		516.456,90	0,00		0%	1		
1	4337388	SO	COMUNE DI VALTELLINO	COLLETTORI FOGNARI	ultimato		304.709,57	0,00	304.709,57		304.709,57	0,00		0%	1		
1	4330209	SO	COMUNE DI MADESIMO	COLLETTORI SCONDA DESTRA ADDA	ultimato		516.456,90	0,00	516.456,90		516.456,90	0,00		0%	1		
1	4330361	SO	COMUNE DI PRATA	COLLETTORI FOGNARIO LOC.PORRETTINA	ultimato		419.879,46	0,00	419.879,46		419.879,46	0,00		0%	1		
1	4330852	SO	CAMPOTACCIO	FRAZ SAN CASSIANO	ultimato		103.291,38	0,00	103.291,38		103.291,38	0,00		0%	1		
1	4373454	SO	CONS. DEP. ALTA-VALLE COM. BORMIO-VALDIDENTRO-VALDISOTTO	COLLETTORI DA SACCO A REGOLEDO	ultimato		174.045,97	0,00	174.045,97		174.045,97	0,00		0%	1		
1	4367035	SO	CONS. REALNE GEST. COLL. RE PRINC. E IMP. TO DEP. NE COM. GROSIO	COLLETTORI E SOSTITUZIONE PRESSA IMP. DEPURAZIONE	ultimato		774.685,35	0,00	774.685,35		774.685,35	0,00		0%	1		
1	4280331	SO	SOC. DI DEP. NE MEDIA VALLE S.P.A.	COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	ultimato		1.051.506,25	0,00	1.051.506,25		1.051.506,25	0,00		0%	1		
1	4280331	SO	SOC. DI DEP. NE MEDIA VALLE S.P.A.	COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	ultimato, in attesa di contabilità finale (sdoppiato con int. analogo)		2.062.997,18	0,00	2.062.997,18		2.062.997,18	0,00		0%	1		
1	4332425	SO	COMUNE DI SAMOLACO	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	ultimato in attesa contabilità finale		1.446.079,32	0,00	1.411.734,36		1.411.734,36	0,00	34.344,96	2%	1		
1	4329749	SO	COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	ultimato, in attesa collaudo		1.032.913,80	0,00	995.256,63		995.256,63	0,00	37.657,17	4%	1		
1	4326044	SO	CONS. GEST. IMP. TO DEP. NE	DEPURATORE CONSORTILE	ultimato - in corso contabilità finale		1.244.661,13	0,00	1.165.058,60		1.165.058,60	0,00	79.602,53	6%	1		

Conv.	Posizione	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	4351483	SO	SONDRIO CONS. DEPN ACQUE REF. DELLA VALMALENCO	COLLETTORE E DEPURATORE FOGNATURA DELLA VALMALENCO	Ultimata la parte finanziata con L.102/80 (il progetto beneficia di un mutuo regionale aggiuntivo di € 3.264.007,60; di questi sono già stati incassati € 2.585.067,69)		4.906.340,54		3.913.039,88	993.300,66	4.906.340,54	0,00		0%	1		
1	4337713	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	CASA DI RIPOSO CITTA' DI CHIAVENNA	Intervento in corso		774.885,35	0,00	387.933,96	120.412,04	508.346,00	0,00	266.339,35	34%	1		
1	4353882	SO	COMUNE DI ARDENNO	IMP. DEPURAZ. DI MEDIA VALLE E TRATTO COLL. FOGNARIO	lavori in corso		1.446.079,32	0,00	457.873,29	449.536,00	907.409,29	0,00	538.670,03	37%	1		
4	4440750	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	COLLETTAMENTO CONSORTILE IN DESTRA ADDA - ADEGUAMENTO IMPIANTO CONSORTILE	delibera 31/10/2003 modificato ente attuatore (ex Comuni di Costo Vallellino, Morbegno, Rogolo, Andalo Valtellino, Traona, Cercino, Mello, Mantello, Cino, e Rasura)	d.g.r. VII/14794 del 31/10/2003	18.120.406,77	0,00	15.600.544,03	1.563.249,70	17.163.792,73	0,00	956.614,04	5%	15	2	0
			Totale 1				258.228,45	0,00	258.228,45		258.228,45	0,00			1		
4	4370352	SO	COMUNE DI ARDENNO	COLLETTAMENTO COMUNI E OPERE SUL COLLETTORE ESISTENTE - IN SPONDA OROBICA - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEPURATORE CONSORTILE	ultimato		516.456,90	0,00	474.804,79	41.506,89	516.311,68	145,22	0,00		0%	1	
4	4336427	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	COLLETTORI FOGNARI DEPURATORE MESE E AREA I.GORDONA	ultimato		774.885,35	0,00	709.188,42	59.280,82	768.469,24	6.216,11	-0,00		0%	1	
			Totale 4				1.549.370,70	0,00	1.442.221,66	100.787,71	1.543.009,37	6.361,33	0,00		0%	3	0
			Totale SO				19.669.777,47	0,00	17.042.765,69	1.664.036,41	19.706.802,10	6.361,33	956.614,04		5%	18	2
			Totale complessivo				38.981.176,94	927.228,32	31.286.495,49	3.448.716,91	34.735.212,40	154.161,29	5.019.033,57		13%	83	12

Tab. A.23/24.2 - Interventi finanziati con legge 483/98, quadro economico e stato di avanzamento

Prov	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Stato intervento/note	Ultimo	In corso	In progetto
BS	Comune di Cervo	Rifacimento reti tecnologiche di via SS Nazario e Celso in Andrista di Cervo Rifacimento tratti di reti tecnologiche di diverse vie di Cervo	242.734,74	48.546,94	145.640,85	48.546,95	0,00	242.734,74	0,00			1		
BS	Comune di Cervo	Compl. marciapiede via Roma	35.635,53	7.127,11	21.381,32	7.122,48	4,63	35.630,90	0,00			1		
BS	Comune di Corteno Golgi	Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni.	254.415,81	55.674,05	167.022,16	31.719,60	0,00	254.415,81	0,00			1		
BS	Comune di Corteno Golgi	Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni - COMPLETAMENTO con economie	23.954,46			23.954,46		23.954,46	0,00			1		
BS	Comune di Etolo	Acquedotto Mola Alta - Mola Bassa - S. Sebastiano	154.937,07	30.987,41	0,00	0,00	0,00	30.987,41	123.949,66		In corso progettazione l'Amministrazione comunale ha comunicato che causa problemi idrici è in fase di modifica il progetto			1
BS	Comune di Incudine	Separazione delle acque bianche in località Fase con smaltimento delle stesse in VaL Moriana Innalzamento della vasca di accumulo/ sedimentazione - acquedotto loc. Gharelle	278.370,27	55.674,05	167.022,16	55.674,05	0,00	278.370,26	0,01	0,00		1		
BS	Comune di Savio	Ripristino rete fognaria esistente	51.645,69	10.329,14	30.987,41	9.065,45	1.263,69	50.382,00	0,00			1		
BS	Comune di Savio	Rifacimento rete acqua potabile e rete fognaria (Fraz. Garda)	20.141,82	4.028,36	12.085,05	3.527,57	500,84	19.640,98	0,00			1		
BS	Comune di Sonico	Rifacimento rete fognaria esistente	77.468,53	15.493,71	46.481,12	15.493,71	0,00	77.468,54	-0,01			1		
BS	Comune di Vezza D'Oglio	Adeguamento degli impianti fognari e della pavimentazione delle vie "Don Cironi e S. Giovanni" 2. Realizzazione del collegamento stradale di via "Naset".	278.370,27	55.674,05	167.022,16		0,00	222.696,21	55.674,06		opere realizzate per il 56%		1	
		totale provincia di Brescia	1.417.674,19	283.534,82	757.642,23	195.104,27	1.769,16	1.236.281,31	179.623,72	0,00		8	1	1
	Comune di Dongo	Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	188.134,92	37.626,98	112.880,95	35.362,63	2.264,35	185.870,57	0,00			1	0	
	Comune di Gravedona	Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	253.063,88	50.612,78	151.838,33	0	0	202.451,10	50.612,78	151.838,33	Opera cofinanziata con CDDPP - lavori iniziati nel 2006	1		
		totale provincia di Como	441.198,80	88.239,76	264.719,28	35.362,63	2.264,35	388.321,67	50.612,78	151.838,33		1	1	0
	Comune di Dorio	Opere adeguamento acquedotto	25.822,84	5.164,57	15.493,70	5.164,57	0	25.822,84	0,00			1		
		totale provincia di Lecco	25.822,84	5.164,57	15.493,70	5.164,57	0	25.822,84	0,00	0		1	0	0
	C.M. di Tirano	Concorso nella costruzione di acquedotto comprensoriale.	258.228,00	51.646,00	154.936,80	0		206.582,80	51.645,20	154.936,80			1	
	Comune di Chiavenna	Miglioramento rete idrica	206.583,00	41.317,00	123.949,66	41.316,34		206.583,00	0,00			1		
	Comune di Faedo V.	Ristrutturazione condotte per carenza idrica	103.291,00	20.658,00	61.974,82	20.658,27		103.291,09	-0,09	20.658,27		1		
	Comune di Poggiondenti	Rifacimento di adduzione principale di acquedotto	103.291,38	20.658,28	61.974,82	20.458,28	200,00	103.091,38				1		

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Stato intervento/note	Ultimato	In corso	In progetto
	Comune di Prato	Raddoppio condotta adduttrice da Chiavenna per carenza idrica.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.493,88		77.469,00	0,00			1		
	Comune di Teglio	Realizzazione vasche di carico e sistemazione di opere di presa.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.494,18		77.469,30	-0,30			1		
	Comune di Tresivio	Piabilizzazione e riordino acquedotto comunale	103.291,00	20.658,00	61.974,83	20.658,28	0,00	103.291,11	-0,11			1		
	Comune di Valdisotto	Potenziamento acquedotto di Capina a favore anche dei nuovi insediamenti degli abitanti della frazione distrutta di S. Antonio Morignone.	619.748,00	123.949,88	371.848,96	0		495.798,84	123.949,16		in attesa c.f.	1		
	Comune di Valmasino	Ristrutturazione di opera di presa a causa di inquinamento	129.114,00	25.823,00	77.468,53	21.890,47		125.182,00	0,00			1		
	Comune di Villa di Tirano	Ristrutturazione condotte per carenza idrica	129.114,22	25.822,84	77.468,53	25.822,85	0,00	129.114,22	0,00	25.822,85		1		
		totale provincia di Sondrio	1.807.598,60	361.521,00	1.084.559,19	181.792,55	200,00	3.932,00	1.627.872,74	175.583,86		9	1	0
		Totale complessivo	3.692.294,43	738.460,14	2.122.414,40	424,02	4.233,51	3.932,00	3.278.298,57	408.830,35		19	2	1

Tab. A.3.23/24.3 - Importi relativi agli interventi finanziati con la variazione di piano ex DCR

Comune	Intervento	Importo stanziato ex DCR 8/11/4/2006	I acconto all'approvazione progetto (10%)	II Acconto - consegna lavori (30%)	III Acconto all'approvazione e del 50 % delle opere (40%)	IV Acconto - ultimazione lavori (10%)	Saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	Totale erogato	Da erogare	Note
Dervio	Impianto di depurazione comunale - lavori di realizzazione della vasca di equalizzazione e impianto di deodorizzazione	484.000,00	48.400,00					48.400,00	435.600,00	progetto approvato con DGP 284 del 16/1/06
Dorfo	opere di adeguamento fognatura	163.167,00							163.167,00	
	totale Provincia di Lecco	647.167,00	48.400,00					48.400,00	588.767,00	
Corteno Golgi	Opere di urbanizzazione in frazione Ronco	151.000,00	15.100,00					15.100,00	135.900,00	progetto approvato con DGP 344 del 21/6/2006
Savio	Realizzazione infrastrutture tecnologiche	70.000,00							70.000,00	
Veza d'Oglio	Lavori di sistemazione rete idrica in frazione Davena	322.689,00							322.689,00	
Sonico	Lavori di riqualificazione del centro storico di Rino - Via Villa	220.000,00	22.000,00					22.000,00	198.000,00	progetto approvato con DGP 347 del 21/6/06
Sonico	Completamento dell'intervento "Lavori di riqualificazione del centro storico di Rino" DGP 347/2006 - Via S. Croce	102.689,00	10.268,90					10.268,90	92.420,10	progetto approvato con DGP 673 del 7/1/06
	totale Provincia di Brescia	866.378,00	47.368,90					47.368,90	819.009,10	
	Totale province	1.513.545,00	95.768,90					95.768,90	1.417.776,10	

Il **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA** si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali unitamente alla **Serie Ordinaria bis** che riporta l'elenco degli atti approvati dalla Giunta Regionale;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Inserzioni e Concorsi**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti degli enti locali, gli avvisi di gara e i bandi di concorso, la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità;
- **Serie Inserzioni bis**, pubblica gli atti delle Province, Consorzi e Comunità Montane assunti per delega della Regione.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2007

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese S.p.A.** - Via Cherso, 2 - Varese - Tel. 0332/332160,
a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 10413219 intestato a **La Tipografica Varese S.p.A.** - Abbonamenti BURL
o con carta di credito  **CARTASÌ**  **MASTERCARD**  **VISA**

Gli abbonamenti cartacei hanno validità ad anno solare; in caso di sottoscrizione infrannuale, ove non sia richiesto l'invio di copie arretrate, il canone sarà ridotto di 1/12 per ogni mese fino ad un massimo di 3/12 per gli abbonamenti sottoscritti dal 1° ottobre, ferma restando la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

ABBONAMENTO CUMULATIVO A PREZZO SPECIALE

CUM 1	Invio di tutti i bollettini cartacei in abbonamento postale (v. TIPO 1 e TIPO 2) Invio di CD-ROM trimestrale con riepilogo a fine anno completo di indici per ricerca cronologica, sistematica e per parole (hypertextuale) (v. TIPO 3)	€ 536,00 (i.i.)
--------------	--	-----------------

SINGOLI TIPI DI ABBONAMENTO

	CARTACEO	CD-ROM
TIPO 1) Serie Ordinaria, Supplementi Ordinari, Supplementi Straordinari	TIPO 1 € 152,46	TIPO 3 € 357,30 (i.i.)
TIPO 2) Serie Inserzioni e Concorsi e Serie Inserzioni bis	TIPO 2 € 112,70	

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Il testo degli annunci da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge, e deve essere accompagnato dalla ricevuta di versamento attestante il pagamento dell'avviso.

Il prezzo delle pubblicazioni e degli avvisi è di € 53,13 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa.

La pubblicazione degli Statuti, o di relative modifiche, ha un costo di € 27,66 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa, per un minimo di 6 pagine e comprende la fornitura di copie 200 del Bollettino.

I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 12085213 intestato a **B.U.R.L. - La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese**

La consegna del testo degli annunci da pubblicare può essere effettuata:

- alla postazione BURL presso **SpazioRegione - via Taramelli 20 - Milano**, nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,30 alle 12,00.
- allo sportello del protocollo federato di Milano - via Taramelli 20, nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
- allo sportello del protocollo federato delle sedi territoriali (STER) come sottoindicato:

Bergamo - via XX Settembre 18/A	Lecco - corso Promessi Sposi 132	Monza - piazza Cambiaghi 3
Brescia - via Dalmazia 92/94C	Legnano - via Cavallotti 11/13	Pavia - via Cesare Battisti 150
Como - via Luigi Einaudi 1	Lodi - via Haussman 7/11	Sondrio - via del Gesù 17
Cremona - via Dante 136	Mantova - corso Vittorio Emanuele 57	Varese - viale Belforte 22

 nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per gli avvisi consegnati alla postazione BURL presso SpazioRegione e allo sportello del protocollo federato di Milano entro giovedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledì; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledì successivo.

Per gli avvisi consegnati alle sedi territoriali (STER) entro martedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il mercoledì della settimana successiva; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il terzo mercoledì successivo.

L'eventuale mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso dà luogo al solo rimborso dell'importo anticipato senza riconoscimento alcuno di danni o indennizzi per ulteriori possibili spese sostenute dall'inserzionista.

Prezzo di copertina per le prime 16 pagine: € 1,15 / costo massimo per copia € 9,20

I fascicoli del bollettino sono in vendita presso le seguenti librerie

- | | |
|--|--|
| Milano - Libreria Il Sole 24 Ore S.p.A. - via Cavallotti 16 | Bresso - Libreria Corridoni - via Corridoni 11 |
| Milano - Libreria degli Uffici - via Turati 26 | Como - Libreria Giuridica Bemasconi DECA - via Mentana 15 |
| Milano - Libreria Nova Lex - via San Siro 2 | Lodi - La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s. - via Defendente 32 |
| Milano - Libreria Concessionaria I.P.Z.S. s.r.l. - p.zza Duomo 21 | Monza - Libreria dell'Arengario - via Mapelli 4 |
| Milano - Sportello BUR presso SpazioRegione - via Taramelli 20 | Varese - Libreria Pirola - via Albuzzi 8 |

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burt: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: bollettino@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977