ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XLIX** n. **4**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE (AGGIORNATA AL 30 GIUGNO 2009)

(Articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)

Trasmessa alla Presidenza il 25 novembre 2010





1. Premessa

Il decreto legge n. 120 del 1 aprile 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

A fronte dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, è stata ravvisata l'opportunità di continuare l'attuazione del Piano di promozione industriale anche in favore di nuove aree di crisi industriale, individuate con successive estensioni.

La presente relazione, che concerne il primo semestre 2009, viene accompagnata dal documento illustrativo predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto attuatore del Piano di promozione industriale.



2. Stato di avanzamento al 30 giugno 2009

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 30 giugno 2009, suddivisa per area di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia nazionale:

	ogo Regioni ea di crisi	Leggi di finanziamento	Occupazione (n°unità)	Occupazione (n°unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
		IIIIaiiziaiiieiilo		, ,		, ,
REGIONI	AREA DI CRISI		Prevista	Realizzata al 30.06.2009	Previsti	Realizzati al
				30.06.2009		30.06.2009
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	126	20.490	20.729
	ARESE	LF 2005				
	NERVIANO	L.80/05				
F.V. GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	860	911	104.300	104.985
	GENOVA	LF 2001	4		3.000	
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	86	68	20.716	17.779
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI	L.80/05				
LAZIO	LATINA	Fondo Unico				
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico				
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.838	2.693	353.201	290.931
	CASERTA	Fondo Unico				
	MARCIANISE	LF 2005				
	ACERRA	L.80/05	111	105	30.507	25.500
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.400	2.094	472.556	471.527
	BRINDISI	LF 2005				
	BRINDISI	L.80/05	303	35	46.165	6.450
	L'AQUILA	Fondo Unico				
BASILICATA	PISTICCI	L.80/05				
SICILIA	GELA	Fondo Unico				
	PALERMO	Fondo Unico	95		16.356	
	PRIOLO	L.80/05		100		
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico				
	OTTANA	L.80/05				
	ASSEMINI	L.80/05				
	PORTO TORRES	L.80/05				
TOTALI			8.467	7.633	1.268.149	1.132.138



Nella Tabella di cui sopra e nel documento dell'Agenzia nazionale, i dati sono illustrati in appositi prospetti, raggruppati per Regione e, all'interno di ciascuna Regione, articolati:

- per aree di crisi siderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere sul fondo unico);
- 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004;
- 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al secondo semestre 2008 di n. 69 unità (da n. 7.564 unità a n. 7.633).

L'ammontare complessivo degli investimenti è aumentato rispetto al secondo semestre 2008 per l'importo di Euro/milioni 29,384 (da Euro/milioni 1.102,754 ad Euro/milioni 1.132,138).

Dall'inizio della propria attività fino al 30 giugno 2009, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia nazionale sono complessivamente pari a n. 126. In n. 114 di esse l'Agenzia nazionale ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, del decreto legge 120/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 88 delle iniziative attuate). Per n. 12 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 30 giugno 2009.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre venticinque partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.



3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati nel tempo in favore dell'Agenzia nazionale S.p.A. per l'attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 30 giugno 2009, a 658,44 milioni di euro (Fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all'attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell'alta tecnologia.

A tali fondi si aggiungono le risorse di € 94,6 milioni stanziati per gli interventi agevolativi ex art. 1, commi 265-268, L. n. 311/2004 nonché quelle di € 170 milioni per gli interventi nelle aree di crisi ex art. 11, commi 8 e 9, L. n. 80/2005.

Le erogazioni complessive al 30 giugno 2009 in favore dell'Agenzia nazionale, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, ammontano a 520 milioni di euro, di cui 129,8 milioni di euro autorizzate a valere sui fondi ex LL. n. 408/89 e n. 38/90. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore dell'Agenzia nazionale, ricomprese nel totale di €/mil.ni 520 sopra citato, ammontano ad €/mil.ni 22,716.

L'Agenzia nazionale ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 743,458 milioni di euro, e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 605,066 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo l'apposito prospetto di riepilogo "Sintesi Stato di attuazione" della situazione impegni, erogazioni, nuova occupazione, investimenti, contenuto nel documento di attuazione al 30 giugno 2009 delle iniziative ex L. 181/89 e successive estensioni.



4. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Con l'art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolato ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell'ambito territoriale delle Province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo.

Inoltre, come già fatto cenno nelle premesse, ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 sono state approvate con le norme di seguito elencate:

- art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 legge finanziaria 2005, con il quale sono state introdotte tre nuove aree di crisi: taluni Comuni della Provincia di Milano nei quali è compreso il sito ex Fiat-Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho); il Comune di Marcianise; il distretto di Brindisi. Inoltre, con il comma 266 della richiamata L. n. 311/2004, è stata anche introdotta la possibilità per l'Agenzia nazionale di effettuare, nell'ambito dell'attività di reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all'acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
- articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005, che ha introdotto l'estensione al territorio dei Comuni interessati da accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Al riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi, situate in sette diverse regioni del territorio nazionale (Acerra, Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni). Per talune di dette aree sono stati già siglati accordi di programma nonché avviati gli interventi ivi previsti.



Con i due provvedimenti sopra descritti sono stati stanziati rispettivamente € 106,4 milioni (ridotto a 94,6 milioni di euro dall'art. 1, comma 507, L. n. 296/2006) ed €. 170 milioni, come ridotti dalla Tab. E della L. n. 266/2005.

Con l'art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia. Il decreto interministeriale di attuazione è stato approvato l'11 dicembre 2006.

Ulteriori estensioni sono state approvate, senza peraltro risorse finanziarie aggiuntive:

- con l'art. 37 della L. n. 51 del 23 Febbraio 2006, riguardante alcune aree ad elevata specializzazione del settore Tessile Abbigliamento Calzature individuate dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi in taluni PIT (Progetti integrati territoriali);
- con la Delibera del CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, con la quale gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche a otto aree interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia – Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicite in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

Poiché le cennate disposizioni di legge hanno introdotto criteri e procedure disomogenee per l'individuazione delle nuove aree di crisi (delibera del CIPE su proposta del Ministro delle Sviluppo Economico; indicazione diretta ope legis; D.P.C.M.; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia), è emersa la necessità di pervenire ad un riordino normativo o per lo meno all'indicazione di una scala di priorità delle



estensioni da effettuare, considerata anche l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili in presenza di un sempre maggior numero di aree di crisi. Obiettivo, questo, che è stato raggiunto con l'art. 2 della Legge n. 99/2009 (c.d. "Legge Sviluppo") che ha stabilito, fra l'altro, un'unica procedura (con rinvio ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Conferenza Permanente Stato - Regioni) per l'individuazione delle aree di crisi nelle quali è possibile l'intervento agevolativo con l'utilizzo dei fondi di cui alla Legge n. 181/89 tramite la sottoscrizione di appositi accordi di programma.

Il predetto decreto è stato siglato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 24 marzo 2010.

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate all'Agenzia nazionale al 30 giugno 2009 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa 520 milioni di euro. Le erogazioni disposte invece dalla stessa Agenzia nazionale S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a 605,066 milioni di euro.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 30 giugno 2009 n 7.633 unità occupate (n. 69 unità in più rispetto al 31.12.2008) ed Euro milioni 1.132,138 di investimenti (Euro milioni 29,384 in più rispetto al 31.12.2008).



STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE EX LEGE 181/89 (Situazione al 30/06/2009)



INDICE

Sintesi

Sintesi Stato di Attuazione

Regione Piemonte - Area Villadossola

Regione Lombardia - Area Lovere

Regione Friuli V.Giulia - Area Trieste

Regione Liguria - Area Genova

Regione Toscana - Area Massa

Regione Toscana - Area Piombino

Regione Umbria - Area Terni

Regione Campania - Area Napoli

Regione Campania - Area Acerra

Regione Puglia - Area Taranto

Regione Puglia - Area Brindisi

Regione Basilicata - Area Pisticci

Regione Sicilia - Area Palermo

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

Indice alfabetico delle iniziative



SINTESI

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 30/06/2009 del programma di promozione industriale predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 941 milioni di Euro, ivi compresi 20 milioni ex L.F. 2006, ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 641 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (iniziali 26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto spettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti dai rientri conseguiti fino al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 705 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (22 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa n. 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (Palermo) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 12 milioni di Euro. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 62 milioni di Euro. Sono attualmente in fase di valutazione n. 2 iniziative in fase di istruttoria a Taranto per un impegno di fondi pubblici pari a 6 milioni di Euro, 2 a Napoli per un impegno fondi di 4 milioni di Euro e n. 1 in fase di ammissibilità a Caserta per un impegno pari a 1,7 milioni di Euro.
- B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech.
 3 milioni di Euro sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.
- C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a 106,4 milioni di Euro dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcianise e nel distretto di Brindisi.
 - La L.F. 2007 ha previsto un ulteriore definanziamento che ha ridotto a 95 milioni lo stanziamento complessivo.

Per quanto riguarda Arese, i fondi disponibili (53 milioni), risultano impegnabili, solo successivamente alla definizione di un nuovo piano delle attività rimodulato secondo nuove configurazioni dell'intervento.

Le risorse finanziarie dedicate a Brindisi (21 milioni circa), sono state assorbite nell'ambito dello specifico Accordo di Programma e risultano pertanto impegnabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

I 21 milioni circa destinati agli interventi su Marcianise sono stati resi impegnabili a valle della conclusione di uno specifico Accordo di Programma per l'area di Crisi di Caserta.

D) Euro 250 milioni, ridotti a 170 milioni di Euro dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del cosiddetto "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione di detti accordi sono stati già stipulati 5 Accordi di Programma (Acerra – AdP e Protocolli Integrativi – Pisticci, Brindisi, Nerviano e TAC Pugliese), per la realizzazione dei quali sono state stanziate risorse finanziarie (parte dei 170) complessivamente pari a 166 milioni di Euro (oltre ai 20,6 milioni di Euro su Brindisi rinvenienti dalla L.F. 2005), secondo la seguente allocazione:

Acerra 55 €milioni
Pisticci 54 €milioni
Brindisi 51 €milioni
Nerviano 6 €milioni
TAC Pugliese 20 €milioni
188 €milioni

ACERRA

Sono in corso di realizzazione n. 2 iniziative a favore delle quali sono stati deliberati interventi per 22 milioni di Euro, sono, inoltre, in fase di valutazione ulteriori 4 progetti per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici stimabile in 57 milioni di Euro.

BRINDISI

Sono in corso di realizzazione n. 5 iniziative imprenditoriali che comporteranno un impegno per 36 milioni di Euro e sono in fase istruttoria n. 2 progetti che comporteranno un impegno valutabile in ulteriori 9 milioni di Euro.

NERVIANO

E' in valutazione istruttoria una iniziativa imprenditoriale per un impegno stimabile in 3 milioni di Euro.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 30 giugno 2009, a fronte di 498 milioni di Euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, l'Agenzia ha erogato nel complesso, come sopra accennato, 605 milioni di Euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di Euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati dall'Agenzia al bilancio dello Stato). Al 30/06/2009 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso l'Agenzia di circa 19 milioni di Euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 30 giugno 2009 suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazi	one (n° unità)	Investin	nenti (€/mgl)
AREA	Di Piano	Realizzata al 30/06/2009	Di Piano	Realizzati al 30/06/2009
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	126	20.490	20.729
TRIESTE	48	113	10.554	7.920
GENOVA	864	911	107.300	104.985
MASSA	86	68	20.716	17.779
PIOMBINO	417	411	72.886	70.738
TERNI	1.135	1.017	111.696	109.632
NAPOLI	2.838	2.693	353.201	290.931
ACERRA	111	105	30.507	25.500
TARANTO	2.400	2.094	472.556	471.527
BRINDISI	303	35	46.165	6.450
PALERMO	95	-	16.356	-
PISTICCI	<u>-</u>	-	-	-
TOTALE	8.467	7.633	1.268.149	1.132.138

Dall'inizio dell'attività fino al 30 giugno 2009, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia sono complessivamente pari a n. 126. In n. 114 di esse l'Agenzia ha assunto una partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 88 delle iniziative attuate). Per n. 12 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 30 giugno 2009.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, ulteriori 25 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le 126 iniziative promosse dall'Agenzia al 30/06/2009 impegnano fondi ex lege 181/89 (riferibili ai summenzionati punti A), B) e D)) per 768 milioni di Euro (ivi compresi 23 milioni di Euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 30/06/2009), e sviluppano a regime nuova occupazione per 8.467 unità ed investimenti per 1.268 milioni di Euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 7.633 unità, investimenti per 1.132 milioni di Euro ed a favore delle stesse, sono stati sinora erogati fondi di legge complessivamente pari a 605 milioni di Euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione di piano, nonostante la non attuabilità di un progetto a suo tempo deliberato nell'area di Acerra che prevedeva 13 nuove unità, si è incrementato, rispetto al 31 dicembre 2008 di n. 101 unità (da n. 8.366 a n. 8.467): 17 unità nell'area di Napoli, 27 nell'area di Taranto e 70 nuovi addetti nell'area di Brindisi. Nel 1° semestre 2009, sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori nuovi investimenti per 29 milioni di Euro e assunzioni per 69 unità.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni).

Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 30 giugno 2009 e quelli previsti al 31 dicembre 2009 attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

LOMBARDIA LO AR NE F.V.GIULIA TR LIGURIA GE	AREA DI CRISI ILLADOSSOLA DVERE RESE LF 2005 ERVIANO L80/05 RIESTE ENOVA ENOVA LF2001 ASSA EOMBINO	impegnati per progetti approvati 1.084 6.511 6.197 26.437 3.000	1.084 3.382 - 5.255 25.793	progetti approvati 48 122 48	ccupazione obiettivi conseguiti al 30/06/2009 60 126 -	progetti approvati 5.721 20.490	conseguiti al 30/06/2009 5.949 20.729
PIEMONTE VII LOMBARDIA LO AR NE F.V.GIULIA TR LIGURIA GE	ILLADOSSOLA DVERE RESE LF 2005 ERVIANO L80/05 RIESTE ENOVA ENOVA LF2001	1.084 6.511 - 6.197 26.437	1.084 3.382 - - 5.255	48 122	conseguiti al 30/06/2009 60 126	approvati 5.721	30/06/2009 5.949
LOMBARDIA LO AR NE F.V.GIULIA TR LIGURIA GE	OVERE RESE LF 2005 ERVIANO L80/05 RIESTE ENOVA ENOVA LF2001	6.511 - - 6.197 26.437	3.382 - - 5.255	122 - -	126 - -		
LOMBARDIA LO AR NE F.V.GIULIA TR LIGURIA GE	OVERE RESE LF 2005 ERVIANO L80/05 RIESTE ENOVA ENOVA LF2001	6.511 - - 6.197 26.437	3.382 - - 5.255	122 - -	126 - -		
AR NE F.V.GIULIA TR LIGURIA GE	RESE LF 2005 ERVIANO L80/05 RIESTE ENOVA ENOVA LF2001 ASSA	- - 6.197 26.437	5.255	-	-	20.490	20.729
F.V.GIULIA TR	ERVIANO L80/05 RIESTE ENOVA ENOVA LF2001 ASSA	26.437	5.25 5	•	-	•	-
LIGURIA GE	ENOVA ENOVA LF2001 ASSA	26.437		48	112		
	ENOVA LF2001 ASSA		25.793		113	10.554	7.920
GE	ASSA	3.000		860	911	104.300	104.985
			-	4	•	3.000	-
	OMBINO	16.723	16.699	86	68	20.716	17.779
PIG		34.406	34.405	417	411	72.886	70.738
	ERNI ERNI L.80/05	29.709 -	29.709 -	1.135	1.017	111.696	109.632
LAZIO LA	ATINA	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		124.067	116.326	2.720	2.706	349,363	337.730
ABRUZZO L'A	AQUILA	-	-	-	-		-
CAMPANIA NA	APOLI	228.429	164.552	2.838	2.693	353.201	290.931
	ASERTA	•	•	•	-	•	-
	ARCIANISE LF 2005 CERRA L.80/05	21.870	16.913	- 111	105	30.507	25.500
	ADANTO	221 610	202 420	2.400	2.004	472.556	471 522
	ARANTO RINDISI LF 2005	321.618	303.420	2.400	2.094	472.556	471.527
	RINDISI L.80/05	35.766	3.855	303	35	46.165	6.450
BASILICATA PI	ISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	
SICILIA GE	ELA		_	-	-	-	-
PA	ALERMO	11.708	-	95	-	16.356	-
PR	RIOLO L.80/05	•	•	-	-	•	-
SARDEGNA OT	TTANA	-	-	-	-		-
	SSEMINI L.80/05	-	•	-	-	-	-
	TTANA L.80/05	-	•	-	-	-	-
PC	ORTO TORRES L.80/05	-	-	•	-	-	-
SUD		619,391	488.740	5.747	4,927	918.785	794.408
TOTALE GENERA	4CE	743,458	605.066	8.467	7.633	1,268,149	1,1377,138

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

			Piano		Cons.vo al	30/06/2009	Prev. al 31	/12/2009
REGIONE	AREA DI CRISI	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	374	126	374	126
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	_	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	168	113	168	113
LIGURIA	GENOVA	806	860	1.666	1.717	911	1.717	911
	GENOVA LF2001	-	4	4	-	-	•	-
TOSCANA	MASSA	50	86	136	108	68	111	68
	PIOMBINO	115	417	532	526	411	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017
	TERNI L.80/05	-	-	-	•	•	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORE		1.725	2.720	4.445	4.421	2.706	4,424	2.706
<u> </u>								
40011770	Magnetia a							
ABRUZZO	L'AQUILA	-	•	•	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	643	2.838	3.481	3.302	2.693	3.336	2.728
	CASERTA	-	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	-	111	111	105	105	110	110
PUGLIA	TARANTO	1.418	2.400	3.818	3.512	2.094	3.537	2.119
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	173	303	476	208	35	208	35
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	•	-	•
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	- ~	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		2/2/4	57/47	7.981	7.127	4,927	7,191	4.992
TOTALE GENE	IALE	3.959	9.467	12.426	11.548	7,833	11,615	7.598

REGIONE	AREA DI CRISI	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
IEMONTE	VILLADOSSOLA	5.721	5.949	5.949
OMBARDIA	LOVERE	20.490	20.729	21.115
	ARESE LF 2005	-	•	-
	NERVIANO L80/05	-	•	-
.v.GIULIA	TRIESTE	10.554	7.920	7.920
IGURIA	GENOVA	104.300	104.985	104.985
	GENOVA LF2001	3.000	•	-
TOSCANA	MASSA	20.716	17.779	17.779
	PIOMBINO	72.886	70.738	70.738
UMBRIA	TERNI	111.696	109.632	109.632
OFIDRIA	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
enysko nort		349,363	337,730	338.116
	L'AQUILA	349.363	337,730	238.116
ABRUZZO	L'AQUILA NAPOLI	348-363 - 353.201	- 290.931	338.116 - 307.708
ABRUZZO	L'AQUILA NAPOLI CASERTA	-	-	-
ABRUZZO	L'AQUILA NAPOLI	-	-	-
ABRUZZO CAMPANIA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05	- 353.201 - - - 30.507	- 290.931 - - 25.500	- 307.708 - - - 29.500
ABRUZZO CAMPANIA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO	- 353.201 - -	- 290.931 - -	- 307.708 - -
ABRUZZO CAMPANIA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05	- 353.201 - - - 30.507	- 290.931 - - 25.500	- 307.708 - - - 29.500
ABRUZZO CAMPANIA PUGLIA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005	- 353.201 - - - 30.507 472.556 -	- 290.931 - - 25.500 471.527 -	- 307.708 - - 29.500 475.212
CENTRO-NORI ABRUZZO CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05	- 353.201 - - - 30.507 472.556 -	- 290.931 - - 25.500 471.527 -	29.500 475.212
ABRUZZO CAMPANIA PUGLIA BASILICATA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO	- 353.201 - - - 30.507 472.556 -	- 290.931 - - 25.500 471.527 -	- 307.708 - - 29.500 475.212
ABRUZZO CAMPANIA PUGLIA BASILICATA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA	- 353.201 - - 30.507 472.556 - 46.165	- 290.931 - - 25.500 471.527 -	- 307.708 - - 29.500 475.212
ABRUZZO CAMPANIA PUGLIA BASILICATA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO PRIOLO L.80/05	- 353.201 - - 30.507 472.556 - 46.165	- 290.931 - - 25.500 471.527 -	- 307.708 - - 29.500 475.212
ABRUZZO CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO PRIOLO L.80/05 OTTANA ASSEMINI L.80/05	- 353.201 - - 30.507 472.556 - 46.165	- 290.931 - - 25.500 471.527 -	- 307.708 - - 29.500 475.212
ABRUZZO CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA	L'AQUILA NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO PRIOLO L.80/05	- 353.201 - - 30.507 472.556 - 46.165	- 290.931 - - 25.500 471.527 -	- 307.708 - - 29.500 475.212

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 31/12/2009
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	-	1.08
LOMBARDIA	LOVERE	3.382	2.815	6.19
	ARESE LF 2005	-		
	NERVIANO L80/05	-	-	
F.V.GIULIA	TRIESTE	5.255	-	5.25
LIGURIA	GENOVA	25.793	-	25.79
	GENOVA LF2001	-	-	
TOSCANA	MASSA	16.699	-	16.69
	PIOMBINO	34.405	-	34.40
UMBRIA	TERNI	29.709	-	29.70
	TERNI L.80/05	•	-	
LAZIO	LATINA	-	-	
CENTRO-NORD		116.326	2.81S	119.14
4 B D U 7 7 0	NACUTI A			
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	
ABRUZZO CAMPANIA	NAPOLI	164.552	27.331	191.88
	NAPOLI CASERTA	- 164.552 -	- 27.331 -	191.88
	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005	-	- 27.331 - -	
	NAPOLI CASERTA	- 164.552 - - 16.913	27.331 - -	
	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO	-	27.331 - - - 11.840	16.91
CAMPANIA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005	16.913 303.420	11.840	16.91 315.26
CAMPANIA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO	16.913	-	16.91 315.26
CAMPANIA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005	16.913 303.420	11.840	16.91 315.26
CAMPANIA PUGLIA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05	16.913 303.420	11.840 - 582	16.91 315.26
CAMPANIA PUGLIA BASILICATA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05	16.913 303.420	11.840 - 582	16.91 315.26
CAMPANIA PUGLIA BASILICATA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA	16.913 303.420	11.840 - 582	16.91 315.26
CAMPANIA PUGLIA BASILICATA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO	16.913 303.420	11.840 - 582	191.88 16.91 315.26 4.43
CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO OTTANA ASSEMINI L.80/05	16.913 303.420	11.840 - 582	16.91 315.26
CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO OTTANA ASSEMINI L.80/05 OTTANA L.80/05	16.913 303.420	11.840 - 582	16.91 315.26
CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO OTTANA ASSEMINI L.80/05	16.913 303.420	11.840 - 582	16.91 315.26
CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA	NAPOLI CASERTA MARCIANISE LF 2005 ACERRA L.80/05 TARANTO BRINDISI LF 2005 BRINDISI L.80/05 PISTICCI L.80/05 GELA PALERMO OTTANA ASSEMINI L.80/05 OTTANA L.80/05	16.913 303.420	11.840 - 582	16.91 315.26

REGIONE PIEMONTE



AREA VILLADOSSOLA



Nell'area di Villadossola al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- <u>occupazione</u>: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

			Piano		Cons.vo al	Cons.vo al 30/06/2009	Prev. al 31/12/2009	/12/2009	
	"	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova	
EL.VI - VILLADOSSOLA	~	87	28	115	121	34	121	34	
METALLURGICA GALLINA	~	19	20	39	45	56	45	56	
		i i	0.4		99,	02	994	69	

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Inve	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
EL.VI VILLADOSSOLA METALLURGICA GALLINA	α α	2.039 3.681	2.039 3.909	2.039
TOTALE		5.721	5.949	5,949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni Erogazioni Erogazioni Erogazioni 30/06/2009 II°Sem.2009 40178	708	Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 40178
EL.VI - VILLADOSSOLA	~	366	1	366
METALLURGICA GALLINA	∝	718		718
J : 1 2 C 2		*00,		

REGIONE LOMBARDIA



AREA LOVERE



Nell'area di Lovere al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 20.729 e se ne prevedono €mgl. 21.115 al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 3.382 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009 per €mgl.2.815.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

			Piano		Cons.vo al	10/06/2009	Prev. al 31	/12/2009
	-	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Totale Nuova	Totale Nuov	Nuova
			-					
FACIX	∝	23	23	46	46	23	46	23
ISEO S.	~	172	28	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	~	1	41	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	~	23	25	78	78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		•	S	S	•	1		
totan		a Kr	crt	Crr	Y P P	yr.	YPP	YC.

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		di piano	al 30/06/2009	al 31/12/2009
FACIX	œ	2.364	2.420	2.420
ISEO S.	~	5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC, FERR.	∝	5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	~	3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		3.873	2.742	3.128

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	30	Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 31/12/2009
FACIX ISEO S. LOVERE MECC. FERR. METALLURGICA PASOTTI SI - INCUBATORE LOMBARDIA	ккк	738 517 1.301 826	2.815	738 517 1.301 826 2.815

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)

• Scopi ed attività svolta: Centro per la creazione di nuova

imprenditorialità

• Localizzazione: Piancamuno (Brescia)

• Data di costituzione:

• Data delibera Agenzia: 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.

2.093

Obiettivi indicati nel progetto approvato

 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto

 Investimenti previsti (€/mgl.): 	3.873
Nuova occupazione a regime (N° addetti):	5
Anno di avvio dell'attività:	2005
Anno di regime:	2006

Grado di conseguimento degli obiettivi	
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009	2.742 3.128
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009	·
Previsione aggiornata avvio attività	2010
Previsione aggiornata anno di regime	2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel II semestre 2009	Contr.to 2.815 313

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare. In concomitanza con l'assegnazione dei lavori è stato effettuato un aggiornamento del progetto dal quale è emersa la necessità di effettuare alcune migliorie ed integrazioni non previste inizialmente. Con tali interventi il costo del progetto è aumentato a €mgl. 3.128 rispetto ai 2.093 previsti. L'Agenzia ha quindi deliberato un intervento integrativo di €mgl. 1.035 che è stato approvato dal MISE in data 15/12/2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

I lavori di ristrutturazione sono in fase di completamento e si prevede la consegna dell'immobile entro fine 2009.

La rendicontazione al MSE delle spese sostenute è prevista nel corso del secondo semestre 2009

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica.



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



AREA TRIESTE



Nell'area di Trieste al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2009;
- <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

l	ı	ı
•	-	į
1	۹	ľ
2	7	ì
7	ï	
١	•	•
i		ì
ľ	`	į
•		Ļ
ĺ	3	-
:		1
ī		į
ì		ì
3	ì	:
•		Ì
L	1	ı
5	7	,
2		
ì	•	•
I	`	į
•	Ş	Ļ
:)
I		
į	-	ŧ
l	ı)
	_	
(_)
Į	Ŀ)
Ć	•	ì
•		í
i		i
ĺ	1	
i	i	i
i		i
ſ	3	į
		_

		Piano		Cons.vo al	ons.vo al 30/06/2009	Prev. al 31/12/2009	12/2009
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.GAMPLIAMENTO 1 E 2	1	m	m	,	ı	ı	1
TELITAL	R 55	45	100	168	113	168	113
TOTALE	55	48	103	168	113	168	113

RIEPILOG	O SITUAZI	RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)	:NTI (€.mgl.)	
		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
BIC FRIULI V.GAMPLIAM.1 E 2 TELITAL	α	4.235 6.319	1.464 6.456	1.464
TOTALE		10.554	7.920	7.920

(€.mgl.)	Erogazioni 40178	1.743 3.512	5.255
DELLA L.181/89	Erogazioni II°Sem.2009		-
OGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)	Erogazioni 30/06/2009	1.743 R 3.512	5.255
RIEPILOGO SITUAZIONE		BIC FRIULI V.GAMPLIAM.1 E 2 TELITAL	TOTALE

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

· Denominazione:

INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (già Bic

Friuli Venezia Giulia S.p.A.)

Scopi ed attività svolta: Centro per la creazione di nuova imprenditorialità

• Localizzazione: Trieste

• Data di costituzione:

22.05.1986

Data delibera Agenzia:

24.07.1997

Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

Investimenti previsti (€/mgl.): 4.235
 Nuova occupazione a regime (N° addetti): 3

Anno di avvio dell'attività:
 2000

Anno di regime: 2000

• Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): 2.686

Grado di conseguimento degli obiettivi	
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 31/12/2008 Previsione al 30/06/2009	1.464 1.464
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 30/06/2009	- -
Previsione aggiornata avvio attività	2010
Previsione aggiornata anno di regime	2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel II semestre 2009	Contr.to 1.743

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo incubatore nell'area industriale di Trieste; il costo, previsto inizialmente in €mgl. 4.237 è stato successivamente aggiornato a €mgl. 4.650 a seguito di migliorie ed implementazioni apportate allo stesso. Le coperture finanziarie sono garantite, oltre che dalla L.181/89, per complessivi €mgl. 2.686 (di cui già erogati per €mgl. 1.743), anche da fondi locali per circa €mgl. 2.000 (Camera di Commercio e Fondo Trieste). Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione che, per vicissitudini successive, sono stati, e risultano a tutt'oggi, sospesi.

In data 23 giugno 2009, l'Agenzia ha ceduto alla finanziaria regionale Friulia Spa la partecipazione detenuta in Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia previa acquisizione del ramo d'azienda relativo al nuovo progetto. Tale operazione si inquadra nell'ambito della dismissione della partecipazione detenuta dall'Agenzia nella società regionale.

L'Agenzia pertanto procederà a realizzare direttamente il nuovo incubatore.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Con l'operazione di acquisto del ramo d'azienda l'Agenzia diventa il soggetto attuatore del progetto e beneficiaria diretta delle agevolazioni.

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo incubatore si è in attesa della delibera da parte della Conferenza dei Servizi che dovrebbe riunirsi a fine 2009 inizi 2010. Considerato il tempo trascorso e il cambiamento delle modalità attuative, l'Agenzia sta predisponendo un nuovo piano sia per l'aggiornamento del costo delle opere, sia per pianificare la tempistica dei lavori, prima di sottoporre ad approvazione ministeriale il progetto aggiornato.



REGIONE LIGURIA



AREA GENOVA



Nell'area di Genova al 30/06/2009 i configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . <u>occupazione</u>: sono state assunte n. 911 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni entro il 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 104.985 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 25.793 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

			Piano		Cons.vo al 30/06/2009	0/06/2009	Prev. al 31/12/2009	/12/2009
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	∝	,	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	∝	17	78	43	45	28	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	∝	ı	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	∝	7	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)		1	ß	2	2	2	7	7
CCRT CAVI					ш	ALIZ		
CEAL	~	1	43	43	43	43	43	43
FIP	~	238	28	566	267	29	267	53
GELOFOOD	~	1	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	~	20	64	114	115	65	115	65
IGE PAGANO					NON	ALIZZABILE		
IGNAZIO MESSINA	∝	338	53	391	404	99	404	99
ISTITUTO IL BALUARDO	∝	ı	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA								
MGM	∝	36	24	9	61	25	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.	∝	19	81	100	100	81	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp AMPL		1	119	119	167	167	167	167
O.M.G.	∝	16	14	30	31	15	31	15
SELOM	∝	42	36	78	109	29	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	∝	m	25	28	53	56	59	26
SLAM	∝	14	14	28	28	14	28	14
TECNO PLASTIC	∝	19	52	71	71	52	71	52
TELCO IC	∝	12	19	31	31	19	31	19
THEMA (CST)	∝	ı	17	17	17	17	17	17

_
RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENT

		Investimenti di	Consuntivo al	Previsione al
		piano	20/00/2003	6007/77/76
AMICO	~	2.048	2.245	2.245
-	~	1.630	1.644	1.644
	~	15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	~	3.988	4.028	4.028
		2.221	2.517	2.517
CCRT CAVI			Z 0	REALIZZABILE
CEAL	~	2.543	2.448	2.448
	~	9.010	8.559	8.559
GELOFOOD	~	1.893	2.006	2.006
MINAL	~	14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO			z o	REALIZZABILE
IGNAZIO MESSINA	~	10.265	10.267	10.267
IRDO	~	7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA			•	•
	∝	3.532	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	~	6.972	6.838	6.838
	~	096.6	9.927	9.927
	~	1.336	1.391	1.391
	∝	915	927	927
TEL.PORTO GENOVA	~	4.442	4.508	4.508
SLAM	~	1.144	1.151	1.151
PLASTIC	~	3.410	3.661	3.661
	~	802	908	908
THEMA (CST)	~	1.086	1.112	1.112

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

31/12/2009	- 362	- 366	- 4.081	- 1.947		IZZABILE 663		- 1.136	- 349	- 1.373		- 1.549	- 1.587	•	- 873	- 1.841	- 2.587	- 303	- 137	- 1.085	- 258	- 655	- 102	- 139
Erogazioni II°Sem.2009						NON REALIZZABILE					NON REALIZZABILE													
Erogazioni 30/06/2009	362	366	4.081	1.947	2.970	663	228	1.136	349	1.373	1.201	1.549	1.587	1	873	1.841	2.587	303	137	1.085	258	655	102	139
	~	∝	∝	∝			∝	∝	∝	∝		~	∝		~	~	∝	๙	∝	ፈ	ፚ	∝	~	∝
	AMICO	ARNAU'	ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	BIC LIGURIA	BIC LIGURIA (Savona)	CCRT CAVI	CEAL	FIP	GELOFOOD	GENOA TERMINAL	IGE PAGANO	IGNAZIO MESSINA	ISTITUTO IL BALUARDO	LIGURIA INFORMATICA	MGM	MSC MARCONI Soft. e Comp.	MSC MARCONI Soft.e Comp AMPL.	O.M.G.	SELOM	SIST.E TEL.PORTO GENOVA	SLAM	TECNO PLASTIC	TELCO IC	THEMA (CST)

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

Denominazione: INVITALIA LIGURIA SpA (già BIC Liguria SpA

Nuovo workshop a Savona)

• Scopi ed attività svolta: Centro per la creazione di nuova imprenditorialità

• Localizzazione: Savona

• Data di costituzione: 08.09.1986

• Data delibera Agenzia: 18.04.1997

· Capitale sociale:

	Attuale		A regime		
	€/mgl.	%	€/mgl.	%	
Agenzia	4.035	74,16	4.035	74,16	
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99	
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22	
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04	
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04	
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42	
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38	
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99	
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76	
Altri	327	6,00	327	6,00	
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00	

Obiettivi indicati nel progetto approvato

 Investimenti previsti (€/mal.): 	2.221

Nuova occupazione a regime (N° addetti):
 5

Anno di avvio dell'attività:
 1998

Anno di regime: 1999

• Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):

Contributo a fondo perduto 3.254

Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi		
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009		2.517 2.517
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009		2 2
Previsione aggiornata avvio attività		2007
Previsione aggiornata anno di regime		2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Contr.to 1.937 - 262	F. Rischi 1.033 - -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva), sia la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221 aumentata in sede di realizzazione a €mgl. 2.768. L'Agenzia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati a fine 2006, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore ad oggi risolti. La società ha presentato la rendicontazione finale di spesa, sulla quale è attualmente in corso la verifica tecnica della SIE.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, l'Agenzia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

	Prev. al 31/12/2009	Totale Nuova	1 1	0
. 1	0/06/2009	Nuova		0
ILUGU SILUAZIONE OCCUPAZIONALE	Cons.vo al 30/06/2009	Totale	,	0
AZIONE OCC		A regime	4	4
0.116 0.50-	Piano	Nuova	4	4
KIEPII		Iniziale	1	0
			SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	TOTALE

(€.mgl.)
INVESTIMENTI
SITUAZIONE
RIEPILOGO

Previsione al 31/12/2009	•	
Consuntivo al 30/06/2009	•	
Investimenti di piano	3.000	
	- INCUBATORE TECNOLOGICO	

SI

_
ngl
Ψ
ັ ດ
χ (χ
181
i -
ELLA
<u> </u>
ISN
I SEN
ΑI
Z
GAZIO
ERO
JNC
01
UAZ
SIT
Ö
RIEPILOG
EPII
RIE

Erogazioni	Erogazioni	Erogazioni
30/06/2009	II°Sem.2009	40178

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO

TOTALE

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

Denominazione: INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA

• Scopi ed attività svolta: Centro per la creazione di nuova

Imprenditorialità

3.000

• Localizzazione: Genova

• Data di costituzione: N.A.

• Data delibera AD Agenzia: 23/06/2005

Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

• Investimenti previsti (€/mgl.):

•	Nuova occupazione a regime (N° addetti):	4
•	Anno di avvio dell'attività:	2006
•	Anno di regime:	2007
•	Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto	3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

 Investimenti contabilizzati: consuntivo al 31/12/2008 previsione al 30/06/2009

-

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata prevista al 30/06/2009

• Previsione aggiornata avvio attività

2010

• Previsione aggiornata anno di regime

2011

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

Contr.to

erogato al 31/12/2008 da erogare 30/06/2009 da erogare nel II semestre 2009

-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà l'Agenzia, mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Nel progetto iniziale era prevista la collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico sia in termini di risorse umane, sia di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa.

Purtroppo l'operazione con Ansaldo Energia non è andata a buon fine e sono in corso di valutazione ipotesi alternative fermo restando l'intenzione da parte dell'Agenzia di realizzare il progetto.

Recentemente è stato individuato un immobile idoneo alla realizzazione dell'incubatore e sono state avviate trattative per la definizione degli accordi per l'acquisizione dello stesso a titolo concessorio.



REGIONE TOSCANA



AREA MASSA



Nell'area di Massa al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 68 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.779 e non se ne prevedono al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 16.699 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

щ
⋖
\rightarrow
_
0
H
N
⋖
Φ.
\Box
$\overline{}$
×
Ž
0
111
Ž
0
ĭ
2
4
\supset
77
V)
0
Ö
ŏ
٧.
=
$\overline{}$
1
ш
\mathbf{H}
~
_

		Piano		Cons.vo al 30/06/2009	Prev. al 31/12/2009	/12/2009
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	H	23	54	34 33	34	33
BIC TOSCANA - MASSA R		9	9	9 9	9	9
BSI				NON REALIZZABILE		
CLIMAS				NON REALIZZABILE		
CSRA	30	15	45	37 17	40	17
NASA				NON REALIZZABILE		
ROSSI LEAUTO	19	12	31	31 12	31	12
TIRRENA MACCHINE				NON REALIZZABILE		
TIRRENA MACCHINE AMPL.				NON REALIZZABILE		

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
ALBA VENTURA		11.653	8.515	8.515
BIC TOSCANA - MASSA	∝	4.390	4.390	4.390
BSI			NON REALIZZA	BILE
CLIMAS			NON REALIZZABILE	BILE
CSRA	œ	2.915	2.958	2.958
NASA			NON REALIZZABILE	BILE
ROSSI LEAUTO	~	1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE				BILE
TIRRENA MACCHINE AMPL.		•	NON REALIZZABILE	BILE

_
(€.mg
Ė
Ŵ
0
/89
\geq
8
H
<u>ن</u> ـ
⋖
Ļ
山
IE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89
<u>s</u>
ร
H
⋖
Ħ
5
ĭ
Ŋ
9
EROG
~
Ш
Щ
Ž
2
Ŋ
₹
2
H
S
Ö
ă
7
IEPILOGO SITUAZIONE E
Ш
Ħ

	м	Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 40178
ALBA VENTURA		2.640		2.640
BIC TOSCANA - MASSA	∝	5.165	1	5.165
BSI		1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS		620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	~	1.288	1	1.288
NASA		1.782	ı	1.782
ROSSI LEAUTO	~	388		388
TIRRENA MACCHINE		2.866	1	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.		256	•	256
3 - 1 = 3a (Val)		16 600		16 600

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: ALBA VENTURA S.r.l.

• Scopi ed attività svolta: Escavazione e trasformazione di marmi

• Localizzazione: Carrara (MS)

• Data di costituzione: 16/04/2004

• Data delibera AD Agenzia: 21/03/2005

• Capitale sociale:

	Attuale		A regin	ne
	€/mgl.	<u>%</u>	€/mgl.	<u>%</u>
Zappellone S.r.I.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.I.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0
Obiettivi indicati nel progetto approvato				

<u>~</u>	olettivi indicati nei progetto approvato		
•	Investimenti previsti (€/mgl.):	11.653	
•	Nuova occupazione a regime (N° addetti):	53	
•	Anno di avvio dell'attività:	2006	
•	Anno di regime:	2007	
•	Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo	1600	

Grado di conseguimento degli obiettivi	,	
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009		8.515 8.515
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009		33 33
Previsione aggiornata avvio attività		Già avviata
Previsione aggiornata anno di regime		2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 1.600 - -	Contr.to 1.040 - -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo.

Il programma degli investimenti è stato completato a gennaio 2008 e si è chiuso con una spesa complessiva di €/000 8.515, inferiore di €/000 3.100 ca. rispetto alle previsioni iniziali e una conseguente riduzione del programma occupazionale (33 addetti incrementali rispetto ai 53 inizialmente previsti).

La riduzione del programma è riconducibile a fattori esogeni all'azienda, tra cui la oggettiva impossibilità di installazione dell'impianto di frantumazione a seguito del protrarsi delle attività di bonifica delle cave imposte dalla competente ASL, nonché l'acquisto di alcuni macchinari usati anziché nuovi, oltre a sconti ottenuti dai fornitori in sede di perfezionamento dei contratti. Infine, minori spese sono state registrate per l'acquisto delle cave "Cattani" dal concordato preventivo. La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2008 ha realizzato un fatturato di ca. €/000 1.700, ancora lontano da quello di regime (€/000 7.740) in quanto la fase di preparazione delle cave è risultata più lunga e costosa di quanto previsto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), ha riguardato la riattivazione e sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, ai fini dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara" (blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio).

Il progetto è stato portato a compimento, pur con slittamenti temporali e maggiori fabbisogni finanziari legati alla necessità di effettuare maggiori investimenti, non finanziabili, di natura infrastrutturale ed impiantistica.

Permangono problemi finanziari, generati del mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali, che i Soci stanno fronteggiando con apporto di risorse aggiuntive.



AREA PIOMBINO



Nell'area di Piombino al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2009;
- <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

			Piano		Cons.vo al 30/06/2009	0/06/2009	Prev. al 31/12/2009	/12/2009
	-	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	~		22	22	22	22 22 22		22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	~	1	4	4	4	4		4
B-PACK DUE	~	1	22	22	22	22		22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	~	45	45	06	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	~	22	16	38	38	16		16
CST NET	∝		220	220	221	221		221
DALCOES - AMPL.	∝	48	14	62	62	14		14
DALCOES (EX DALPEX)	~	1	34	34	34	34		34
GRC ITALIA IND.					NON	ALIZZABILE		
GSI LUCCHINI	~	1	40	40	40	40	40	40
ONE COMM					NON	REALIZZABILE		
SICALP						ALIZZABILE		

(€.mgl.)
AZIONE INVESTIMENTI
SIT
RIEPILOGO

		Investimenti di	Consuntivo al	Previsione al
		piano	30/06/2009	31/12/2009
AGROITTICA TOSCANA	œ	6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	∝	4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	~	3.752	3.872	3.872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	~	9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	~	2.718	2.725	2.725
CST NET	~	37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	~	2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	~	3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.			NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	~	3.061	3.110	3.110
ONE COMM			NON REALIZZABIL	ILE
SICALP			ALIZZ	[L E

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mal.)

(1)	Erogazioni 10/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 40178
~	1.087	,	1.087
~	4.132		4.132
~	1.306	ı	1.306
~	1.486		1.486
~	893	ı	893
œ	14.821	ı	14.821
∝	456		456
~	1.426	•	1.426
	1.484	NON REALIZZABILE	1.484
~	335	,	335
	5.542	NON REALIZZABILE	5.542
	1.436	NON REALIZZABILE	1.436
	704 AC		34 40E
	א ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה	Erogazioni 30/06/2009 R 1.087 R 1.306 R 1.486 R 14.821 R 1.426 I 1.436	

REGIONE UMBRIA



AREA TERNI



Nell'area di Terni al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- <u>occupazione</u>: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

			Piano		Cons.vo al	Cons.vo al 30/06/2009	Prev. al 31	Prev. al 31/12/2009
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACOUA PANNA	~	•	81	81	82	82	82	82
AGINOX	~	•	47	47	47	47	47	47
АРН					2 0 2	REALIZZAB	ILE	
BIC UMBRIA	~	•	7	7	9	9	9	9
BIC UMBRIA (Foligno)	~	ı	4	4	m	m	ო	က
DI-TEC	~	•	18	18	19	19	19	19
ELECTROTERNI	œ		20	20	20	20	20	20
ELECTROTERNI - AMPL.	~	21	19	40	40	19	40	19
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	~	,	43	43	53	53	53	53
F,LLI FEDERIČI	~	102	20	122	122	20	122	20
FATTORIA NOVELLI	~	ı	19	19	19	19	19	19
FATTORIE UMBRE	~	4	14	18	18	14	18	14
GTI	~	•	64	64	29	29		29
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)					N 0 N	REALIZZAB	ILE	
MERAKLON	∝	,	350	350	280	280		280
TEXOFIL	~	m	40	43	43	40		40
TEXOFIL - AMPL.	~	43	92	135	100	57	100	22
TI-TECH	∝	•	46	46	20	20		20
TRE T					2 0 2	REALIZZABIL	ILE	
VIPAL	~	12	16	28	28	16	28	16
ZEUNA STARKER	~	•	160	160	160	160	160	160
ZEUNA STARKER AMPL.	ፈ	160	75	235	235	75	235	75

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di	Consuntivo al	Previsione al	
		piano	30/06/2009	31/12/2009	_
ACOUA PANNA	œ	17.770	20.263	20.263	63
AGINOX	~	2.703	2.703	2.703	03
АРН			\ L I	ZZABILE	
BIC UMBRIA	∝	2.066	2.108	2.10	08
BIC UMBRIA (Foligno)	~	3.873	3.873	3.873	73
DI-TEC	~	2.384	2.420	2.42	20
ELECTROTERNI	~	1.812	1.765	1.76	65
ELECTROTERNI - AMPL.	~	2.080	2.242	2.24	42
EUROTRAFO (EX TREFOMEC)	α.	2.113	2.176	2.17	9/
F.LLI FEDERICI	α.	3.205	3.192	3.19	92
FATTORIA NOVELLI	~	2.832	3.206	3.206	90
FATTORIE UMBRE	α.	1.592	1.567	1.56	67
GTI	α.	1.534	1.534	1.53	34
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)			NON REALI	ZZABILE	
MERAKLON	~	23.092	23.481	23.481	81
TEXOFIL	∝	1.148	1.143	1.143	43
TEXOFIL - AMPL.	α.	12.121	6.508	6.50	80
TI-TECH	α.	6.559	6.620	6.620	20
TRET		•	NON REALI	ZZABILE	
VIPAL	∝	752	808	80	808
ZEUNA STARKER	∝	14.566	14.575	14.575	75
ZEUNA STARKER AMPL.	∝	9.495	9.447	9.447	47

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	es.	Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 40178
ACOUA PANNA	œ	1.808		1.808
AGINOX	· ~	516		516
APH		57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	~	2.066	•	2.066
BIC UMBRIA (Foliano)	∝	4.906	ı	4.906
DI-TEC	~	460	•	460
ELECTROTERNI	∝	369	ł	369
ELECTROTERNI - AMPL.	∝	713	1	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	∝	491	1	491
F.LLI FEDERICI	∝	438	ı	. 438
FATTORIA NOVELLI	~	682	,	682
FATTORIE UMBRE	∝	380	ı	380
GTI	∝	345	1	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	∝	4.789	,	4.789
TEXOFIL	~	395	1	395
TEXOFIL - AMPL.	α.	1.341	1	1.341
TI-TECH	∝	2.355	ı	2.355
TRET		245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	~	144	1	144
ZEUNA STARKER	∝	4.041	1	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	∝	2.050		2.050

REGIONE CAMPANIA



AREA NAPOLI



Nell'area di Napoli al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.693 unità e si prevede di arrivare a 2.728 unità al 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 290.931 e se ne prevedono €mgl. 307.708 al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 164.552 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009 per €mgl. 27.331.

ш
₫
\vec{z}
Ξ
Ö
H
Ŋ
록
о.
\supset
C
O
0
Щ
Z
0
Ĥ
Ŋ
⋖
\supset
F
н
S
_
$\tilde{\mathbf{c}}$
U
0
Ĭ
Н
Δ
Ш
Ħ
Œ

			Piano		Cons.vo al 30/06/200	0/06/2009	Prev. al 31/12/2009	12/2009
	=	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		ı	205	205	140	140	164	164
B-PACKAGING			88	88	•	•	•	•
CATWOK	∝		33	33	33	33	33	33
CODELCA DUE	∝	•	97	6	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	∝	•	425	425	429		429	429
ELA					NON	ALIZZABILE		
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)		20	46	99	28	38	9	4
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		28	15	43	28		28	1
ICE					NON	7		
ICIMENDUE			•	•	N O	UABIL	•	•
IFA (EX FILCAR)	œ		23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	~	23	9	53	29	9	29	9
IPI	≃	•	133	133	146	146	146	146
ISEDIFORM	~	23	52	75	70	64	70	64
ITS		267	9	327	267		267	•
IT SOFT	~		27	27	45	45	45	45
MARCONI SUD	~		470	470	700	700	700	700
MECFOND	~	ı	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD					NON	1 7		
METALFER SUD - AMPLIAM.					N N	LIZZABIL		
METECNO IND. AMPL.	껕	70	10	80	80	10	80	10
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	∝	,	70	70	70	70	70	70
MEXALL SISTEMI		13	46	29	28	15	31	18
NUOVA BIT	∝	12	28	70	35	23	35	23
OMA SUD	∝	29	122	151	. 151	122	151	122
SEDA CONE			9	09	45	45	20	20
SEDA LOG		•	20	20	20	20	20	20
SILIA	∝	12	431	443	318	306	318	306
SILICALCITE	∝		9	9	20	20	20	20
SIRAL	∝		36	36	36	36	36	36
SOCIETA' ITTICA EUROPEA					NON	ALIZZABILE		
TESSECI	∝	66	40	139	139	40	139	40
TMA	∝	46	93	139	147	101	147	101
TMS			17	18	17	16	18	17
TOTALE		CYY	0000	2 404	COEC	2,03	2000	1300
COUNTY		212	7777	425:3	42222	7,77,7	>>>>	2777

	XVI	LEGISLATURA	_	DISEGNI	DΙ	LEGGE	Е	RELAZIONI	—	DOCUMEN'	ГΤ
--	-----	-------------	---	---------	----	-------	---	-----------	---	----------	----

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI	JAZION	E INVESTIM	ENTI (€.mgl.)	
	I	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		44.342	22.000	37,000
B-PACKAGING CATWOK	α	19.077 6 197	- 280 9	- 286 9
CODELCA DUE	ک ک	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	: œ	28.788	29.462	29.462
ELA			NON REALIZZABILE	
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)		7.645	7.793	7.793
ICE			NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE			NONATTUABILE	
IFA (EX FILCAR)	~	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	~	1.135	1.137	1.137
IPI	~	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	~	8.154	8.186	8.186
ПS		8.285	ı	•
IT SOFT	~	2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	~	38.741	39.144	39.144
MECFOND	~	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD		•	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.			NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	~	3.104	3.535	3,535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	~	10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI		6.941	2.200	3.500
NUOVA BIT	~	8.515	4.787	4.787
OMA SUD	~	4.946	5.316	5.316
SEDA CONE		14.000	14.000	14.000
SEDA LOG		14.000	13.795	14.000
SILIA	~	43.363	38.129	38,129
SILICALCITE	~	20.658	20.479	20.479
SIRAL	~	7.540	7.540	7.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA			NON REALIZZABILE	
TESSECI	~	5.537	6.007	6.007
ТМА	~	3.249	4.383	4.383
TMS		3.688	3.416	3.688
TOTALE		353,201	290.931	307.708

€.mgl.
D
Ē
Ξ.
$\boldsymbol{\omega}$
9
58/
~
81/89
∞
Ħ
j
_
⋖
_
믔
¥
H
S
Z
Ш
S
I SEN
-
AZIONI /
5
<u> </u>
O
Z
7
×
\mathbf{Q}
Œ
ш
ш
Z
$\overline{}$
ZIO
N
⋖
\supset
F
H
S
ğ
×
2
0
Ш
Η

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89	AZIONI AI SEN	ISI DELLA L.181/89	(€.mgl.)
	Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 31/12/2009
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	300	19.963	20.263
D-FACKAGING	4.900	. 1	4.900
<u> </u>		,	5.425
ш	R 11.362	•	11.362
		NON REALIZZABILE	2.221
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	5.113	522	5.635
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	•		•
ICE	2.748	ı	2.748
ICIMENDUE	•	NON ATTUABILE	ILE
IFA (EX FILCAR)	1.707		1.707
IFA AMPL.	R 795	•	795
IPI F	3.165	•	5.165
ISEDIFORM	6.044	•	6.044
ITS	•	•	•
IT SOFT		1	1.430
MARCONI SUD	R 17.728	•	17.728
MECFOND		,	4.056
METALFER SUD	3.113	NON REALIZZABILE	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.	4.966	NON REALIZZABILE	4.966
METECNO IND. AMPL.	2.427	•	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI) F	R 7.718	•	7.718
MEXALL SISTEMI	1.860	•	1.860
-	R 3.420	•	3.420
OMA SUD			2.479
SEDA CONE	1.000	5.274	6.274
SEDA LOG	6.525	1.474	7.999
		•	24.100
SILICALCITE	R 12.602	•	12.602
SIRAL	3.808		5.808
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	14.293	•	14.293
iECI	R 3.751		3.751
TMA	١.498	•	1.498
TMS	•	86	86
TOTALE	164,552	27,331	191.883

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

Denominazione:
 ALENIA IMPROVEMENT SpA (già Alenia Aeronautica)

SpA)

• Scopi ed attività svolta: Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili

• Localizzazione: Pomigliano d'Arco (NA)

• Data di costituzione: 21/07/2000

• Data delibera CdA Agenzia: 04/08/2006

Capitale sociale:

	<u>Attual</u>	<u>e</u>	A regime	
Finmeccanica S.p.A. Agenzia	<u>€/mgl.</u> 722.114	<u>%</u> 100,0	€/mgl. 722.114	<u>%</u> 99,96
TOTALE	 722.114	 100,0	0,300 722.414	0,04 100,0
Obiettivi indicati nel proge	etto approvato	·		
Investimenti previsti (€	/mgl.):		44.342	
Nuova occupazione a r	egime (N° addetti):	205	
Anno di avvio dell'attiv	ità:		2008	
Anno di regime:			2009	
 Agevolazioni L. 181/89 Contributo a fondo perdu	. • /		13.000 13.000	

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			22.000 37.000
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			140 164
Previsione aggiornata avvio attività			2008
Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 300 - -	Contr.to - 9.456 -	Mutuo - 10.507 -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa fosse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica SpA come nuova unità produttiva. Successivamente il partner ha deciso di realizzare il progetto attraverso la costituzione di una nuova società, Alenia Improvement SpA, controllata al 100% da Alenia Aeronautica.

In relazione alle diverse modalità attuative del progetto, la società ha predisposto un aggiornamento del piano originario, che ha ricevuto formale approvazione dall'Agenzia nel mese di aprile 2008.

Nel mese di giugno 2008, con la sottoscrizione della partecipazione e la stipula dell'atto di concessione del contributo e del finanziamento decennale agevolato, è stata data attuazione all'intervento.

La società ha presentato il primo SAL, pari ad €/000 22.000 ca., a fronte del quale sono maturate agevolazioni per €/000 5.603, quanto a contributo a fondo perduto, ed €/000 6.225, quanto a mutuo agevolato. Si precisa che, per motivi legati alla complessità delle procedure di richiamo dalla "perenzione amministrativa" dei fondi ex lege 181/89, le rimesse dal MSE sono risultate insufficienti rispetto alle necessità erogative dell'Agenzia, non consentendo di procedere all'erogazione delle agevolazioni maturate.

Successivamente all'erogazione della prima quota delle agevolazioni, la società presenterà il secondo SAL di ca. €/000 15.000.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale.

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Napoli, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si inserisce in uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello Europeo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

• Denominazione: B-PACKAGING S.r.I.

• Scopi ed attività svolta: Produzione di cartone ondulato

• Localizzazione: Calvi Risorta (CE)

• Data di costituzione: 13/07/2004

• Data delibera Agenzia: 05/12/2007

• Capitale sociale:

	<u>Attuale</u> €/mgl.	<u>%</u>	<u>A regime</u> €/mgl.	<u>%</u>
Pasquale Busto Antonella Pandolfi Agenzia	9 1 	90 10 	6.709 394 1.897	74,5 4,4 21,1
TOTALE	10	100	9.000	100,0
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
 Investimenti previsti (€/mgl.): 			19.077	
Nuova occupazione a regime (N° add	etti):		88	
Anno di avvio dell'attività:		2009		
Anno di regime:			2012	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			7.589 5.692	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Grado di conseguimento degli obiettivi

 Investimenti contabiliz 	izzati:
---	---------

consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata prevista al 31/12/2009

2010 • Previsione aggiornata avvio attività

• Previsione aggiornata anno di regime 2013

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

, ,,	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	•	-	-
da erogare 31/12/2009	-	-	-
da erogare nel I semestre 2010	1.897	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata dall'Agenzia in data 5.12.2007.

Dal 2008 i Proponenti sono impegnati nella ricerca del suolo da destinare all'iniziativa: la scelta definitiva viene ritardata a causa dei problemi amministrativi e burocratici che bloccano l'operatività dei locali Consorzi ASI, proprietari dei suoli di maggiore interesse per l'iniziativa. In data 25.3.2009, su richiesta della Società, il termine di validità della delibera è stato prorogato fino al 30.9.2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la creazione nel comune di Calvi Risorta (CE) di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il Proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

Denominazione: GETRA DISTRIBUTION Srl (già NUOVA CONATO Srl)

• Scopi ed attività svolta: produzione di trasformatori elettrici di

distribuzione e di potenza

• Localizzazione: Torre Annunziata (NA)

• Data di costituzione: 18.10.2001

• Data delibera AD Agenzia: 20.01.2004

• Capitale sociale:

	<u>Attua</u>	<u>Attuale</u>		me
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	€/mgl.	<u>%</u>
Getra S.p.A.	1.436	49	1.436	49
Marco Zigon	527	18	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	723	25	723	25
TOTALE	2.930	100,00	2.930	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

•	Investimenti previsti (€/mgl.):	7.645
•	Nuova occupazione a regime (N° addetti):	46
•	Anno di avvio dell'attività:	2004
•	Anno di regime:	2007
•	Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo	2.891 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			7.793 7.793
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			38 40
Previsione aggiornata avvio attività			2007
Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 723 -	Contr.to 2.395 412	Mutuo 1.995 110 -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/08) il programma di investimenti, come attestato con apposita dichiarazione, rendicontando investimenti per complessivi €/000 7.793, contro €/000 7.349 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 2.395 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 1.995 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

Il collaudo finale sul programma di investimenti ha avuto esito positivo ed è pertanto in corso l'erogazione del saldo delle agevolazioni.

In data 28/01/2009 la Getra SpA ha richiesto, ricorrendone le condizioni e con l'approvazione di tutti gli altri soci, l'acquisto dell'intera partecipazione, di nominali €/000 723, detenuta dall'Agenzia nel capitale sociale della Getra Distribution Srl. La cessione della partecipazione è in fase di perfezionamento.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

In considerazione del ritardo nell'erogazione di alcuni servizi primari (linea telefonica ed impianto di sicurezza), che ha rallentato il piano di assunzione dei dipendenti, non consentendo l'introduzione del terzo turno di lavoro, la Nuova Conato ha ottenuto dall'Agenzia una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale dal 30/06/09 al 31/03/10.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. Srl

• Scopi ed attività svolta: Produzione di tessuti di pregio

• Localizzazione: Piana di Monteverna (CE)

• Data di costituzione: 19/10/1998

• Data delibera Agenzia: 12/10/2005

• Capitale sociale:

	Attual	e	A regi	me
	€/mgl.	<u>%</u>	€/mgl.	<u>%</u>
Gustavo De Negri Filomena Bove Marcello Zagarella	33 33 33	33,33 33,33 33,33	254 254 254	25,30 25,30 25,30
Agenzia	-	-	242	24,10
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
 Investimenti previsti (€/mgl.): 		2.586	3	
Nuova occupazione a regime (N° adde	tti):	15	5	
Anno di avvio dell'attività:		2004	ļ	
Anno di regime:		2008	3	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 		968 72 6		

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:

consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata prevista al 31/12/2009

• Previsione aggiornata avvio attività

• Previsione aggiornata anno di regime

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	-	-	-
da erogare 31/12/2009	-	-	-
da erogare nel I semestre 2010	242	_	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Grazie anche alle modifiche recentemente intervenute nelle modalità attuative della L.181, con particolare riferimento al sistema garantuale, tali difficoltà sono state superate.

Di conseguenza, l'Agenzia ha confermato alla società la propria disponibilità a riprendere l'iter attuativo della delibera. A tal fine la società ha presentato un aggiornamento del piano d'impresa, sul quale è in corso un supplemento di istruttoria tecnica.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato all'incremento della capacità produttiva ed all'ammodernamento tecnologico degli impianti.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: I.T.S. S.p.A.

• Scopi ed attività svolta: Servizi di consulenza in materia informatica

e sviluppo software

• Localizzazione: Torre del Greco (NA)

• Data di costituzione: 04/05/1994

• Data delibera CdA Agenzia: 15/12/2006

• Capitale sociale:

	<u>Attual</u>	<u>le</u>	<u>A regim</u>	<u>ie</u>
	€/mgl.	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TPM Technology Project Management Srl Altri	1.549	83	3.067 794	63 16
Agenzia	325 ⁽¹⁾	17	1.045	21
TOTALE	1.874	100	4.906	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

•	Investimenti previsti (€/mgl.):	8.285	
•	Nuova occupazione a regime (N° addetti):	60	
•	Anno di avvio dell'attività:	2007	
•	Anno di regime:	2009	
•	Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo decennale agevolato	2.878 2.158	

⁽¹⁾Partecipazione detenuta dall'agenzia a titolo di Equity, in corso di cessione.

Grado di conseguimento degli obiettivi

•	Investimenti contabilizzati:

consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009

-

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata prevista al 31/12/2009

• Previsione aggiornata avvio attività

2007

• Previsione aggiornata anno di regime

2011

Mutuo

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	i aitecip.	Conta.to	Matao
erogato al 30/06/2009	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2009	-	-	-
da erogare nei I semestre 2010	-	-	-

Partecin

Contr to

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Ad oggi la società non ha ancora fornito evidenza del rispetto di tali pre-condizioni.

In data 22.4.2008 è stata concessa la proroga della validità della delibera al 11.10.2008.

La società ha inviato, entro il termine previsto dalla proroga della delibera, un aggiornamento del piano. Tale aggiornamento prevede, in sintesi, un ridimensionamento degli investimenti, mentre dall'analisi di bilancio dell'esercizio 2007 e del 2008 è emerso che l'aumento di capitale di .€/mgl 4.000 non è stato sufficiente, a differenza di quanto previsto nel piano iniziale, a risolvere la tensione finanziaria, restando peraltro pressoché inalterato il livello dell'esposizione di origine tributaria e contributiva.

Con comunicazione del 31.3.2009, è stato richiesto alla società di fornire un nuovo aggiornamento della situazione finanziaria, compatibile con le condizioni di delibera.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo. In base alle valutazioni effettuate circa la recente situazione patrimoniale e finanziaria, si rende necessario un ulteriore apporto di liquidità per sostenere il progetto di ampliamento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

• Denominazione: SEDA CONE Srl

• Scopi ed attività svolta: Produzione cialde e coperchi ad uso alimentare

• Localizzazione: Arzano (NA)

• Data di costituzione: 24/10/2005

Data delibera Agenzia: 25/06/2008

Capitale sociale:

	Attuale A regime			
	€/mgl.	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda Italy SpA	6	60,0	2.300	51,0
Antonio Amato	2	20,0	605	13,4
Gianfranco Amato	2	20,0	605	13.4
Agenzia			1.000	22,2
TOTALE	10	100,0	4.510	100,0
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
 Investimenti previsti (€/mgl.): 			14.000	
Nuova occupazione a regime (N° adde	etti):		60	
Anno di avvio dell'attività:			Già avviata	

Anno di regime: 2008

Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):

Contributo a fondo perduto

Mutuo

4.000

3.000

603

1.123

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Grado di conseguimento degli obiettivi

da erogare nel I semestre 2010

Oraco ar correct arministrative			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009			14.000 14.000
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			45 50
Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009	Part.ne 1.000 -	Contr.to - 2.877	Mutuo - 2.397

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 17.12.2008.

La SEDA CONE ha rendicontato con un unico SAL, presentato in data 3.2.2009, l'intero programma degli investimenti: sono attualmente in corso le procedure di erogazione delle agevolazioni.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, che riguarda la realizzazione di due nuovi impianti per la produzione di cialde per gelati e di coperchi per uso alimentare, è proposta dal Gruppo SEDA, leader europeo nel settore del packaging alimentare, e dai suoi titolari Antonio e Gianfranco D'Amato.

Le capacità tecniche ed imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro risulta già realizzato con risorse anticipate dalla società controllante.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: SEDA LOG S.r.l.

• Scopi ed attività svolta: Packaging e logistica

• Localizzazione: Arzano (NA)

• Data di costituzione: 24/10/2005

• Data delibera AD Agenzia: 28/04/2006

• Capitale sociale:

•	Attuale A regime		me_	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	2.225	50	2.225	50
Antonio Amato	658	14	658	14
Gianfranco Amato	658	14	658	14
Agenzia	1.000	22	1.000	22
TOTALE	4.541	100	4.541	100
Obiettivi indicati nel progetto approvato				

•	Investimenti previsti (€/mgl.):	14.000
•	Nuova occupazione a regime (N° addetti):	50
•	Anno di avvio dell'attività:	2006
•	Anno di regime:	2008
•	Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo	4.000 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009			13.795 14.000
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			50 50
Previsione aggiornata avvio attività			2006
Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 1.000 - -	Contr.to 3.013 986	Mutuo 2.512 488

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA). L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006.

In data 19.12.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 9.498, di cui 9.196 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 2.109 a titolo di finanziamento agevolato in data 18.5.2007 e €/000 2.531 a titolo di contributo in data 4.6.2007.

In data 16.11.2007 la SEDA LOG ha chiesto (e poi ottenuto) la proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti dal 31.12.2007, previsto in delibera, al 30.6.2008, a causa della momentanea indisponibilità di uno dei capannoni ricompresi nel progetto.

In data 7.3.2008 è stata trasmessa la documentazione di spesa del secondo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 2.774, di cui 1.756 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 483 a titolo di contributo ed €/000 403 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 27.6.2008 la SEDA LOG ha chiesto (e poi ottenuto) un'ulteriore proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti fino al 30.9.2009, in vista della risoluzione della citata problematica relativa al capannone. Problematica che ha trovato definitiva soluzione nel febbraio 2009, con la liberazione del suddetto capannone ed il conseguente avvio delle opere di sistemazione.

La SEDA LOG è pertanto in condizione di ultimare il programma degli investimenti ed occupazionale entro la citata scadenza del 30.9.2009 e, conseguentemente, i Soci potranno richiedere di rilevare la partecipazione detenuta dall'Agenzia entro i 3 anni dalla sottoscrizione.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da oltre 20 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare.

L'iniziativa costituisce una razionalizzazione dell'attività logistica del Gruppo SEDA nel comprensorio napoletano. Le capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti assicurano un'agevole attuazione del progetto, che peraltro è stato già in buona parte realizzato con risorse anticipate dalla società capofila del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

Denominazione: TEKLA (già MEXALL SISTEMI) Srl

• Scopi ed attività svolta: produzione di serramenti finiti in legno,

alluminio e legno-alluminio

• Localizzazione: Sarno (NA)

• Data di costituzione: 11/02/1999

• Data delibera Agenzia: 27/09/2005

• Capitale sociale:

	<u>Attua</u>	Attuale A re		me
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete	31,2	34	621,2	25,1
Salvatore Prete	30,3	33	602,9	24,3
Domenico Prete	30,3	33	602,9	24,3
Agenzia	· 		653,0	26,3
TOTALE	91,8	100	2.480,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

Investimenti previsti (€/mgl.):	6.941
Nuova occupazione a regime (N° addetti):	46
Anno di avvio dell'attività:	2005
Anno di regime:	2008
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 	2.609 1.956

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			2.200 3.500
 Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009 			15 18
Previsione aggiornata avvio attività			2009
Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 653 - -	Contr.to 659 - 450	Mutuo 548 - 375

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per ritardi inerenti il rilascio della Concessione Edilizia relativa allo stabilimento da edificare, l'Agenzia ha concesso una proroga del termine di validità della delibera e, conseguentemente, dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 31/12/08 ed al 30/06/09.

In considerazione di ulteriori ritardi nelle fasi di autorizzazione da parte del Genio Civile, esecuzione e collaudo strutturale delle opere di fondazione, nonché delle difficoltà di accesso al lotto a causa dei rallentamenti nei lavori di urbanizzazione primaria dell'area, in data 22/12/08 la Mexall Sistemi ha richiesto una nuova proroga del termine per il completamento del programma di investimenti al 31/12/09 e del programma occupazionale al 30/06/10.

In data 22/10/07 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 653, pari al 26,3% del capitale sociale di €/000 2.480.

In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente le relative garanzie: fidejussione bancaria da parte della Banca Antonveneta di €/000 2.739 per l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto e ipoteca sui beni immobili oggetto del programma di investimenti per €/000 2.934 a garanzia del finanziamento agevolato.

La società, che ha cambiato la propria denominazione sociale in Tekla Srl, ha presentato due SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 2.200, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 659 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 548 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

• Denominazione: TMS Srl

• Scopi ed attività svolta: Produzione di cabine elettriche di trasformazione

• Localizzazione: Valle di Maddaloni (CE)

• Data di costituzione: 05/12/2007

• Data delibera Agenzia: 23/04/2009

• Capitale sociale:

	Attuale	<u>A regime</u>		
	€/mgl.	<u>%</u>	€/mgl.	
Majorano SpA Agenzia	20,0	100,00	1.110,0 98,0	91,89 8,11
TOTALE	46,8	100,00	1.208,0	100,00
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
Investimenti previsti (€/mgl.):			3.688	
Nuova occupazione a regime (N° add	etti):	17		
Anno di avvio dell'attività:		2009		
Anno di regime:			2010	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			1.082 984	

Grado di conseguimento degli obiettivi

•	Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009			3.416 3.688
•	Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			16 17
•	Previsione aggiornata avvio attività			2009
•	Previsione aggiornata anno di regime			2011
•	Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne - 98 -	Contr.to - - 1.082	Mutuo - - 984

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Non si rilevano particolari problematiche in ordine alla realizzazione dell'investimento che la società ha già avviato e prevede di completare entro il 31/12/2009. La società sta completando la presentazione della documentazione necessaria per procedere alla sottoscrizione della partecipazione e alla stipula degli atti di concessione delle agevolazioni. La firma dei contratti è prevista nel corso del secondo semestre 2009. Successivamente la società procederà alla presentazione del primo SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione da parte della Majorano S.p.A. – società attiva nella commercializzazione di materiali e componentistica elettrica ed elettronica – di uno stabilimento per la produzione di cabine elettriche nel comune di Valle di Maddaloni (CE). Le capacità tecniche e imprenditoriali della società proponente, dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati, grazie anche alle sinergie che si prevede di realizzare tra l'iniziativa e la controllante.



AREA ACERRA



Nell'area di Acerra al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 105 unità e si prevede di arrivare a 110 unità al 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per per €mgl. 25.500 e se ne prevedono €mgl 29.500 al 31/12/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.913 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		riano		Cons.vo al	50/00/5003	Prev. al 31/	12/2009
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Totale Nuova	Totale Nuova	Nuova
PRO.S.IT	ı	35	35	34	34	34	34
JANNONE FERRO TUBI	•	•	,	NON ATTUABI	TUABILE	,	
SIMPE	•	9/	9/	71	7.1	92	92
TOTALE .	•	111	-11	105	105	110	110

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI	(€.mgl.)
_	IEPILOGO SITUAZIONE INVEST

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/200
PRO.S.IT.	8.507	4.500	8.5
SIMPE	22.000	21.000	21.0

(€.mgl.)	
EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€	
RIEPILOGO SITUAZIONE ERO	

Erogazioni 31/12/2009	499 499 - 16.913 NON ATTUABILE
Erogazioni II°Sem.2009	499 - NON
Erogazioni 30/06/2009	- 16.913 -
	PRO.S.IT. SIMPE JANNONE FERRO TUBI

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Acerra)

• Denominazione: PRO.S.IT. SRL

• Scopi ed attività svolta: Produzione porte e finestere legno/alluminio

• Localizzazione: Acerra

• Data di costituzione: 19/10/2007

• Data delibera Agenzia: 24/01/2008

• Capitale sociale:

	<u>Attuale</u> €/mgl.	<u>%</u>	A regime €/mgl.	<u>%</u>
Angelo Senatore Raffaele Senatore Agenzia	46,5 46,5 	50 50	672,5 672,5 499,0	36,5 36,5 27,0
TOTALE	93,0	100	1.844,0	100,0
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
Investimenti previsti (€/mgl.):			8.507	
Nuova occupazione a regime (N° add	etti):		35	
Anno di avvio dell'attività:			Già avviata	
Anno di regime:		;	2011	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			1.997 1.498	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Grado di conseguimento degli obiettivi

Crado di conseguiniento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009			4.500 8.500
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			34 34
Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 499 -	Contr.to - 1.370	Mutuo - 1.030

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata dall'Agenzia in data 24.1.2008.

I Proponenti hanno già avviato gli investimenti, sostenendone i relativi fabbisogni con risorse proprie.

L'attuazione dell'iniziativa, ritardata a causa delle difficoltà incontrate dai Proponenti per ottenere la polizza fideiussoria prevista, dovrebbe aver luogo a breve, considerato che i Soci della PROSIT hanno proposto di garantire l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto con un'ulteriore ipoteca sull'immobile in cui viene realizzato il progetto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, inserita nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra (NA), riguarda l'ampliamento della PROSIT Srl, società specializzata nella produzione di porte e finestre in legno e legno/alluminio, che fa capo ai fratelli Senatore.

I proponenti costituiscono la terza generazione di una famiglia operante dalla metà del secolo scorso nello specifico settore: si ritiene pertanto che possano offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: SIMPE S.p.A.

• Scopi ed attività svolta: Produzione di poliestere in granuli e allo

stato liquido

• Localizzazione: Acerra (NA)

• Data di costituzione: 28/07/2005

• Data delibera Agenzia: 24/11/2005

• Capitale sociale:

	<u>Attuale</u>	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	€/000	<u>%</u>	
NGP S.p.A.	26.070	100	25.020	43,61	
LSB			28.750	50,11	
Agenzia			3.600	6,28	
TOTALE	26.070	100	57.370	100.00	

Obiettivi indicati nel progetto approvato

•	Investimenti previsti (€/mgl.):	22.000
•	Nuova occupazione a regime (N° addetti):	76
•	Anno di avvio dell'attività:	2007
•	Anno di regime:	2008
•	Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo Prefinanziamento agevolato	5.750 6.523 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

•	Investimenti	contabilizzati:
---	--------------	-----------------

consuntivo al 30/06/2009 21.000 previsione al 31/12/2009 21.000

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata 71 prevista al 31/12/2009 71

Previsione aggiornata avvio attività
 2010

• Previsione aggiornata anno di regime 2011

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre.

Il Socio di riferimento è la società spagnola LA SEDA DE BARCELONA (LSB), holding dell'omonimo gruppo leader europeo nella produzione di polimero per bottiglie, che è subentrata nella compagine azionaria al posto di MONTEFIBRE e si è accollata, in solido con NGP, tutte le obbligazioni discendenti dal patto parasociale e dal preliminare di compravendita delle azioni detenute dall'Agenzia.

Nel maggio 2006 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale della SIMPE ed ha successivamente erogato il prefinanziamento agevolato.

Tra il dicembre 2006 ed il novembre 2008 la Società ha presentato 4 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 18.366, di cui €/000 17.313 riconosciuti ammissibili, a fronte dei quali sono stati complessivamente erogati €/000 4.120 a titolo di contributo a fondo perduto, €/000 5.193 a titolo di finanziamento decennale agevolato, nonché €/000 3.582 a titolo di contributo a fondo perduto della Regione Campania.

Per la realizzazione del programma degli investimenti la SIMPE, che è ancora inattiva, si è avvalsa soprattutto del sostegno finanziario del Socio di riferimento LSB: quest'ultimo, tuttavia, si trova a sua volta in una situazione di crisi finanziaria ed ha dovuto avviare una ristrutturazione che ha determinato, tra l'altro, anche la sospensione del sostegno finanziario della SIMPE.

La beneficiaria, pertanto, ha rinviato al 2010 la previsione di completamento del programma agevolato e di avvio della produzione, con conseguente riscadenza mento dei debiti sia commerciali che finanziari.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la riconversione del ciclo produttivo della SIMPE e costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del Territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti dall'Agenzia con le modalità attuative della L. 181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa 181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

Poiché l'attuale Socio di riferimento LSB, nell'ambito del citato processo di ristrutturazione, considera non più strategica la partecipazione in SIMPE, tanto il Socio NGP quanto il Ministero dello Sviluppo Economico sono attualmente impegnati nella ricerca di un nuovo socio industriale, alla cui individuazione appare subordinato il buon esito dell'iniziativa.

REGIONE PUGLIA



AREA TARANTO



Nell'area di Taranto al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . <u>occupazione</u>: sono state assunte n. 2.094 unità e si prevede di arrivare a 2.119 unità al 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 471.527 e se ne prevedono €mgl. 475.212 al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 303.420 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009 per €mgl. 11.840.

	RIE	EPILOG	O SITUAZI	PILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE	AZIONALE			
			Piano		Cons.vo al 30/06/2009	60/06/2009	Prev. al 31/12/2009	/12/2009
	F	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENTA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)			550	550	200	200	495	495
ATTTECH	~	26	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI	:				≃	EALIZZABILE		
CISI PUGLIA	~	,	7	7	2	2	7	2
CURVET MANUFACTORING	:	,	86	98	54	54	54	54
D'AMORE SUD	~	4	24	28	28	24	28	24
FL.MI.RAD	<u>~</u>		25	25	26	26	26	26
FILATURA PUGLIA	~	•	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA - AMPL.	~	407	21	428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	~	428	25	453	447	19	447	19
FINAPPLE	ď	•	82	82	66	66	66	66
FONDERIE					N N	ALIZZABIL		
FONDERIE - AMPL, 2					NON	EALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.					N N	ALIZZABIL		
GIOIATECH			133	133	62	62	62	62
HYDROM	~	•	9/	9/	9/	76	92	9/
MARCEGAGLIA TARANTO (qià CCT)		•	208	208	208	208	208	208
MASTER ARREDAM.					NON	EALIZZABILE		
POLIBECK	~	13	17	30	30	17	30	17
OUATTROPIU'	~	٣	32	35	35	32	35	32
SACHIM		24	20	44	44	20	44	20
SAIL	~	123	•	123	123		123	
SIA					NON	EALIZZABILE		
SMA			51	51	38	38	41	41
STAMPA SUD		45	20	65	29	22	65	20
SURAL	~		212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.					NON	EALIZZABILE		
TECPLAST			18	18		1	•	,
TESSITURA DI GINOSA		1	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	~	ı	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		110	13	123	123	13	123	13
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		123	27	150	123		150	27
ZANZAR SYSTEM		62	16	78	75	13	77	.15
TOTALE		017	7 400	0100	2 517	2 004	2 537	2 110
CIALE		27.457			7100	tion: T		,,,,,

XVI	LEGISLATURA	_	DISEGNI	DI	LEGGE	E	RELAZIONI	_	DOCUMENTI

RIEPILOGO SI	TUAZI	RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI	VTI (€.mgl.)	
		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE) ATITECH	8	154.000 29.009	163.748 29.164	163.748 29.164
C.S. AKKEDI CISI PUGLIA	α.	3.731	4.789	4.789
D'AMORE SUD	~	2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD FILATURA PUGLIA	~ ~	3.087 73.540	3.525 77.383	3.525 77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	∝ c	7.405	7.869	7.869
FILATORA POGLIA - AMPL. Z FINAPPLE	۷ د	6.076	5.996	5.996
FONDERIE	ž	NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2 FONDERIE - AMPLIAM.	ZZ	NON REALIZZABILE NON REALIZZABILE		
GIOIATECH			7.379	7.379
HYDROM	∝	6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		26.582	26.576	26.576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE		,
POLIBECK	<u>د</u> د	1.363	1.521	1.521
QUALIROPIU: SACHIM	¥	3.988	3.753	4.12/
SAIL	~	3.051	3.051	3.051
SIA	ž	NON REALIZZABILE		
SMA		8.461	8.120	8.120
STAMPA SUD		2.904	2.838	2.904
SURAL	~	44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.	ž	NON REALIZZABILE		
TECPLAST		4.095		•
TESSITURA DI GINOSA	∝	15.902	15.708	15.708
	~	15.462	15.434	15.818
AMPL.	∝	2.108	2.028	2.028
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		2.607	2.800	5.607
ZANZAR SYSTEM		3.281	2.864	3.292
TOTALE		472.556 -	471,527	475.212

Ü
. :
€ .п
こ
•
181/89
∞
•
$\boldsymbol{\vdash}$
\mathbf{c}
œ
_
•
_
_
⋖
Ĺ
-;
Ш
_
-
S
7
_
ш
10
v,
_
7
Q
\vdash
~
=
0
ĭ
Ŋ
⋖
1
U
\mathbf{Z}
~
īīī
-
Ш
NE EROGAZIONI AI SENSI DELI
NE
ONE
6
ZIONE
6
6
AZION
AZION
AZION
AZION
ITUAZION
ITUAZION
ITUAZION
ITUAZION
AZION
ITUAZION
JGO SITUAZION
JGO SITUAZION
JGO SITUAZION
ILOGO SITUAZION
ILOGO SITUAZION
ILOGO SITUAZION
ILOGO SITUAZION
JGO SITUAZION
ILOGO SITUAZION

		•	,
	Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 31/12/2009
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	58.609	9.691	68.300
ATITECH	R 20.563	,	20.563
C.S. ARREDI	369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R 2.698	•	2.698
CURVET MANUFACTORING	16.670		16.670
D'AMORE SUD	R 1.586	•	1.586
EL.MI.RAD	R 637		637
FILATURA PUGLIA	R 62.890	•	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 3.295		3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 3.873	•	3.873
FINAPPLE	R 3.773		3.773
FONDERIE	6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2	5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.	3.412	NON REALIZZABILE	3.412
GIOIATECH		•	5.943
HYDROM	R 5.585	•	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	19.945		19,945
MASTER ARREDAM.	R 451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R 919	•	919
QUATTROPIU'		•	2.763
SACHIM	3.002	•	3.002
SAIL	R 1.920		1.920
SIA	5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA	5.530	,	5.530
STAMPA SUD	2.162	•	2.162
SURAL	R 34.163		34.163
SURAL - AMPLIAM.	253	NON REALIZZABILE	253
TAREST	•		•
TECPLAST	•	•	•
TESSITURA DI GINOSA			11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R 11.647	•	11.647
	R 1.614	•	1.614
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2	•	280	280
ZANZAR SYSTEM	328	1.869	2.197
TOTALE	303.420	11.840	315.260

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

Denominazione:
 ALENIA. COMPOSITE SpA (già Selex Composite SpA)

Scopi ed attività svolta:
 Progettazione e realizzazione componenti per

aeromobili

• Localizzazione: Grottaglie (TA)

• Data di costituzione: 11/10/2005

• Data delibera CdA Agenzia: 23/02/2005

· Capitale sociale:

	<u> Attuale</u>	1	A regin	ne	
Alenia Aeronautica S.p.A.	<u>€/mgl.</u> 9.700	<u>%</u> 97	<u>€/mgl.</u> 9,700	<u>%</u> 97	
Agenzia	300	3	300	3	
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0	
Obiettivi indicati nel progetto approvato					
 Investimenti previsti (€/mgl.): 			154.000		
Nuova occupazione a regime (N° addette	ti):		550		
Anno di avvio dell'attività:			2008		
Anno di regime:			2009		
Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):					
Contributo a fondo perduto Mutuo			34.000 34.000		
Muluo			34.000		

Grado di conseguimento degli obiettivi			
• Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			163.748 163.748
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			500 495
Previsione aggiornata avvio attività			2008
Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 300 -	Contr.to 27.620 6.380	Mutuo 30.689 3.311

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €/000 300, pari al 3% del capitale sociale di €/000 10.000, interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranche, €/000 40.000 in conto futuro aumento di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, ad €/000 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€/000 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€/000 34.000) e sono state acquisite le relative garanzie: fidejussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€/000 35.700), fidejussione bancaria per il finanziamento agevolato (€/000 37.400).

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/09 in relazione alla complessità del progetto ed in particolare a causa dello slittamento del programma B787) il programma di investimenti, rendicontando investimenti per complessivi €/000 163.748, contro €/000 154.000 previsti.

A fronte dei primi quattro SAL sono stati erogati €/000 27.620 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 30.689 a titolo di finanziamento decennale agevolato. Sono in corso la valutazione tecnica sul quinto SAL ed il collaudo finale sul programma di investimenti, a seguito dei quali saranno erogate le residue agevolazioni.

Alenia Aeronautica SpA è in procinto di richiedere l'acquisto della partecipazione, di nominali €/000 300, detenuta dall'Agenzia nel capitale sociale di Alenia Composite SpA.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: CURVET MANUFACTURING S.p.A.

• Scopi ed attività svolta: Taglio e lavorazione vetro

• Localizzazione: Laterza (TA)

• Data di costituzione: 19.01.2001

• Data delibera AD Agenzia: 30.10.2002

• Capitale sociale:

	Attuale		A regir	ne
	€/mgl.	<u>%</u>	€/mgl.	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A. Agenzia	5.758 1.370	80,8 19,2	5.758 1.370	80,8 19,2
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
 Investimenti previsti (€/mgl.): 		:	22.830	
Nuova occupazione a regime (N° addette	i):		86	
Anno di avvio dell'attività:			2004	
Anno di regime:			2006	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			8.978 6.733	

Grado di conseguimento degli obiettivi

•	Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009			21.886 21.886
•	Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			54 54
•	Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
•	Previsione aggiornata anno di regime			2010
•	Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 1.370 - -	Contr.to 8.743 - -	Mutuo 6.557 - -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento. A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale . E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risultava raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva a partire da luglio 2005 attestandosi su volumi di attività comunque lontani da quanto previsto a regime (ricavi consuntivi di circa €/mln 5 a fronte di previsioni di circa €/mln 15).

La società ha risentito della crisi economica e finanziaria che ha investito il Gruppo che, dopo aver effettuato importanti investimenti nell'ultimo quinquennio, in Italia e all'Estero, finalizzati ad aumentare la capacità produttiva ed ampliare la gamma della produzione, non ha realizzato una adeguata crescita dei volumi di fatturato.

Dopo alcuni tentativi finalizzati al coinvolgimento di nuovi partner, la Capogruppo è stata posta in liquidazione e la proprietà ha avviato un piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di alcuni siti produttivi a bassa redditività e la focalizzazione dell'attività negli stabilimenti di Pesaro, Taranto e in Polonia.

La crisi ha comportato per la Curvet Manufacturing il ricorso alla CIG e una riduzione di personale di 32 unità rispetto alle 86 in forza al 31.12.2007.

Permanendo la situazione di difficoltà finanziaria, in data 4 settembre 2008, a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato e dei premi assicurativi sui beni oggetto di agevolazioni, l'Agenzia ha: revocato il contributo a fondo perduto (€/000 8.743), risolto il contratto di finanziamento (€/000 6.557) ed escusso la fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca Popolare dell'Adriatico (€/000 4.706).

Successivamente la società ha pagato i premi assicurativi, rimuovendo così le motivazioni alla base della revoca, e, con lettera del 25.05.2009, ha chiesto all'Agenzia l'annullamento della revoca del contributo, il consolidamento del mutuo residuo e una proroga fino al 31.12.2009 per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali.

Il partner ha anche dichiarato di essere intenzionato a riacquistare la partecipazione, purché con pagamento dilazionato.

L'Agenzia con lettera del 16.06.2009 ha espresso la disponibilità a valutare la possibilità di un annullamento della revoca subordinatamente alla presentazione di un piano di riassetto economico-finanziario del Gruppo, non ancora fornito.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, con la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento a Laterza (TA) per la produzione di manufatti in vetro, ha messo a disposizione del Gruppo Curvet una potenzialità produttiva che consente con lo sviluppo di politiche di efficientamento e razionalizzazione la possibilità di affrontare in modo più competitivo il mercato di riferimento.

Il buon esito finale dell'operazione è condizionato dalla capacità della proprietà di portare a compimento la ristrutturazione finanziaria e produttiva del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: SMA INDUSTRIA SpA

• Scopi ed attività svolta: Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti

e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e

gestione integrata del territorio

• Localizzazione: Noci (BA)

• Data di costituzione: 17/10/2002

• Data delibera Agenzia: 15/12/2004

· Capitale sociale:

	<u>Attua</u>	<u>le</u>	<u>A regi</u>	<u>me</u>
	€/mgl.	<u>%</u>	€/mgl.	<u>%</u>
SMA S.p.A.	2.984		2.984	81,18
Agenzia	692	18,82	692	18,82
TOTALE	3.676	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

•	Investimenti previsti (€/mgl.):	8.461
•	Nuova occupazione a regime (N° addetti):	51
•	Anno di avvio dell'attività:	2005
•	Anno di regime:	2008
•	Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo decennale	2.765 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			8.120 8.120
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			38 41
Previsione aggiornata avvio attività			2008
Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Partecip. 692 - -	Contr.to 2.765 -	Mutuo 2.073 - -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha subito alcuni ritardi imputabili, principalmente, ai tempi per l'ottenimento della concessione edilizia. Conseguentemente il termine per il completamento del programma degli investimenti, inizialmente previsto per il 31/12/2006, è stato prorogato al 31/12/2007.

La società ha completato nei termini il programma di investimenti, come attestato con l'apposita dichiarazione presentata in data 31/12/2007, rendicontando investimenti per complessivi €/000 8.120, contro €/000 8.461 previsti, ed ha avviato l'attività e le assunzioni a gennaio 2008.

In data 29/04/09 l'Agenzia ha ceduto la propria partecipazione nella SMA Industria SpA, di nominali €/000 692, al socio di riferimento SMA SpA.

In considerazione del ritardo nella realizzazione del programma di investimenti, che ha determinato un conseguente differimento dell'entrata a regime dello stesso, la SMA Industria SpA è in procinto di richiedere una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale, già prorogato al 30/09/09, al 31/03/10.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA SpA (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA SpA, controllata al 100% dalla H.I.P.E. SpA, holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: Stampa Sud S.p.A.

• Scopi ed attività svolta: Tipografia industriale

• Localizzazione: Mottola (TA)

• Data di costituzione: 19/12/1978

• Data delibera Agenzia: 26/06/2007

• Capitale sociale:

	<u> Attuale</u>		A regime	<u>e</u>
	€/mgl.	<u>%</u>	€/mgl.	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	728	34,50	728	34,50
Maria LANEVE	273,25	12,95	273,25	12,95
Attilio POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Bianca POSA	273,25		273,25	12,95
Sara POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Agenzia	289	13,70	289	13,70
TOTALE	2.110	100	2.110	100
Obiettivi indicati nel progetto appro-	vati			
 Investimenti previsti (€/mgl.): 			2.904	
Nuova occupazione a regime (N°	addetti):		20	
Anno di avvio dell'attività:			2007	
Anno di regime:			2008	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			1.154 865	

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			2.838 2.904
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			22 20
Previsione aggiornata avvio attività			2007
Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 289 - -	Contr.to 1.022 - 132	Mutuo 926 - 14

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 30.06.2008 sono stati stipulati l'atto di concessione del contributo ed il contratto di finanziamento tra la Stampa Sud e l'Agenzia che ha contestualmente sottoscritto e versato la prevista quota del capitale sociale della beneficiaria.

La società in data 23.12.2008 ha rendicontato il 2° SAL con il quale ha realizzato il 98% dell'investimento previsto.

Contestualmente ha fatto richiesta di concessione di una proroga per la rendicontazione della conclusione del piano degli investimenti al 30.06.09.

La società ha informato l'Agenzia che a tale data l'investimento è concluso e sta provvedendo ad inviare la documentazione relativa al 3° SAL a saldo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dello stabilimento aziendale della Stampa Sud SpA, situato a Mottola (TA), attivo nel settore tipografico con la produzione e la vendita di stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Il progetto ha per oggetto l'acquisizione di nuovi macchinari, l'acquisto di software riguardanti sia la fase tecnico-produttiva, sia gli aspetti più strettamente gestionali-amministrativi.

Proponenti dell'iniziativa sono i membri della Famiglia Posa che detengono il controllo dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA.

Il progetto d'ampliamento di Stampa Sud appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre quarant'anni nel settore tipografico - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato poligrafico, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato e dal prezzo competitivo rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza dei soci proponenti dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

Attualmente la società ha di fatto completato la realizzazione del piano degli investimenti e del piano occupazionale, come da previsioni del piano originario.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

• Denominazione: TECPLAST S.r.l.

Scopi ed attività svolta: Produzione di tubi in gomma ed elastomeri

per il settore "automotive"

• Localizzazione: Taranto (TA)

• Data di costituzione: 22/04/1999

• Data delibera Agenzia: 05/12/2007

• Capitale sociale:

Mutuo

	<u>Attuale</u> <u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>A regime</u> €/mgl.	<u>%</u>
Tecprind Srl	-	_	746	53,6
RE.SE.CO. Srl	_	-	278	20,0
Pietro Quaranta	7,21	70	7	0,5
Eredi Quaranta Antonio	3,09	30	3	0,2
Agenzia			357	25,7
TOTALE	10,3	100	1.390	100,0
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
Investimenti previsti (€/mgl.):			4.095	
Nuova occupazione a regime (N° adde	tti):		18	
Anno di avvio dell'attività:			2008	
Anno di regime:			2012	
Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):				
Contributo a fondo perduto			1.426	
			4 000	

1.069

Grado di conseguimento degli obiettivi

•	Investimenti	contabilizzati:
---	--------------	-----------------

consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata prevista al 31/12/2009

Previsione aggiornata avvio attività
 non prevedibile

Previsione aggiornata anno di regime
 non prevedibile

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	-	-	-
da erogare 31/12/2009	-	-	-
da erogare nel I semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il mancato avvio dell'iniziativa è legato all'attuale fase congiunturale negativa, che ha colpito pesantemente il settore dell'auto.

La società ha ottenuto una proroga del termine di validità della delibera fino al 31.12.2009.

I problemi che hanno indotto un allungamento dei tempi per l'ottenimento della concessione edilizia e le difficoltà, che a partire da settembre 2008 hanno interessato le attività del proponente, saranno superate, presumibilmente, non prima del 2010.

La società formalizzerà una nuova richiesta di proroga fino a giugno 2010, supportandola con una relazione accompagnatoria sullo stato dell'arte.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è proposto dal Dr. Piero Quaranta e dalla TECPRIND S.r.l., società facente capo al medesimo, e sorgerà nell'area di Taranto.

Nella stessa area la famiglia Quaranta opera attraverso alcune aziende di medio-piccola dimensione nel settore degli articoli industriali in gomma e silicone, principalmente tubi e manicotti per il mercato "automotive", cui si aggiunge una marginale presenza anche nel settore delle macchine industriali.

L'iniziativa concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di tubi dritti e manicotti sagomati in gomma per il settore "automotive".

TECPLAST si concentrerà su produzioni in piccole e medie serie, con elevata specializzazione e qualità del prodotto, evitando così di entrare in competizione diretta con le multinazionali del settore.

Se la concessione edilizia sarà ottenuta in tempi ragionevoli e se la ripresa attesa per il 2010 consentirà di superare le attuali difficoltà commerciali del Gruppo proponente, il progetto potrà essere agevolmente realizzato anche grazie alla tecnologia ed al portafoglio clienti detenuto dal Gruppo medesimo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: Tessitura di Mottola S.p.A. Ampliamento 2

• Scopi ed attività svolta: Produzione di tessuto greggio per camiceria

• Localizzazione: Mottola (TA)

• Data di costituzione: 22/12/2001

• Data delibera Agenzia: 04/03/2009

• Capitale sociale:

	Attuale €/mgl.	<u>%</u>	<u>A regime</u> €/mgl.	<u>%</u>
Cotonificio Albini Agenzia	5.643	100,0	7.325 280	96,23 3,68
TOTALE	5.643	100	7.605	100
Obiettivi indicati nel progetto approv	<u>rati</u>			
Investimenti previsti (€/mgl.):			5.607	
Nuova occupazione a regime (N°	addetti):		27	
Anno di avvio dell'attività:			2009	
Anno di regime:			2010	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			1.401 1.121	

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			2.800 5.607
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			- 27
Previsione aggiornata avvio attività			2009
Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 280	Contr.to 700	Mutuo 560

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 04/03/2009 l'Agenzia ha deliberato l'ammissione alle agevolazioni del progetto presentato dalla Tessitura di Mottola SpA.

Attualmente la società è in fase di predisposizione della documentazione propedeutica all'ingresso dell'Agenzia nel capitale sociale ed alla stesura dei relativi contratti.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda l'ammodernamento dello stabilimento di Taranto della TESSITURA DI MOTTOLA SpA, società facente capo al Gruppo ALBINI, leader mondiale nella produzione di tessuti di altissima qualità per camiceria "tinti in filo" e "tinti in pezza", in cotone e altre fibre naturali.

TESSITURA DI MOTTOLA è specializzata, in particolare, nella produzione di tessuto greggio, tinto in filo, in cotone ed altre fibre naturali.

TESSITURA DI MOTTOLA ha completato con successo e nei termini previsti già due programmi di investimento e ha altresì conseguito l'obiettivo occupazionale (un primo intervento per complessivi 10,7 milioni di Euro, di cui 6,1 €/MI per contributo a fondo perduto e 4,6 €/MI per finanziamento decennale agevolato, a fronte di un investimento di 15,8 milioni di Euro e nuova occupazione per 110 unità. Un secondo intervento che ha previsto nuovi investimenti per 2,1 €/MI e 13 nuovi addetti).

L'attuale progetto concerne l'ammodernamento dello stabilimento di Mottola, da realizzarsi mediante l'inserimento di nuovi impianti e macchinari di processo all'interno dello stesso opificio, ed è finalizzato ad aumentare la capacità produttiva e consolidare il posizionamento del Gruppo nel mercato di riferimento grazie alla realizzazione di articoli di altissima gamma.

L'investimento risulta in linea con la strategia del GRUPPO ALBINI, orientata a potenziare la capacità produttiva, migliorare i livelli di produttività ed efficienza e consolidare il posizionamento nella specifica nicchia di mercato.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

• Denominazione: ZANZAR SYSTEM

• Scopi ed attività svolta: Produzione zanzariere

• Localizzazione: Abbadia (TA)

• Data di costituzione: 25/05/1995

• Data delibera Agenzia: 11/10/2007

• Capitale sociale:

	<u>Attuale</u> <u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>A regime</u> €/mgl.	<u>%</u>
Penta Group Srl Agenzia	1.000	100	1.820 328	84,73 15,27
TOTALE	1.000	100	2.148	100,00
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
 Investimenti previsti (€/mgl.): 			3.281	
Nuova occupazione a regime (N° add	etti):		16	
Anno di avvio dell'attività:			2007	
Anno di regime:			2011	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			1.312 984	

Grado di conseguimento degli obiettivi

Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009			2.864 3.292
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			13 15
Previsione aggiornata avvio attività			2007
Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 328 - -	Contr.to - 1.019 293	Mutuo - 850 134

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento da ubicare a Taranto, località Abbadia, a circa 5 km dall'attuale sede produttiva, comprendente un magazzino automatico e due nuove linee per la produzione di zanzariere.

In data 21/11/2008 l'Agenzia è entrata nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni.

Alla data del 30/06/2009 la Società ha presentato il I SAL per un importo di €/000 1.941, prevedendo di completare gli investimenti entro il 31/12/2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dell'attività produttiva della Zanzar System SpA, azienda con stabilimento a Grottaglie (TA) che produce zanzariere modulari in alluminio e che fa capo al Sig. Angelo L'Angellotti.

Il progetto d'ampliamento di Zanzar System appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre vent'anni nel settore delle zanzariere - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato ed integrato rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza del socio proponente costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.



AREA BRINDISI



Nell'area di Brindisi al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 35 unità e non si prevede di implementare unità al 31/12/2009;
- . <u>investimenti</u>: sono stati contabilizzati per €mgl. 6.450, e se ne prevedono €mgl. 12.050 al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: sono stati erogati €mgl. 3.855 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009 per €mgl. 582.

	RIEPIL	.0GO SITU	JAZIONE OCC	ILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE	tu i		
	Iniziale	Piano	A regime	Cons.vo al 30/06/2009 Totale Nuova	0/06/2009 Nuova	Prev. al 31/12/2009 Totale Nuove	/12/2009 Nuova
ATA SYSTEM	•	19	19	•		,	,
DEMA	7	70	72	2		7	
PERITAS	4	14	18	17	13	17	13
SALVER	167	180	347	167	•	167	
TI AUTOMOTIVE BRINDISI		20	20	22	22	22	22
TOTALE	173	303	476	208	35	208	35

_	
Ξ	
്.mg	
=	
$\widehat{m{\omega}}$	
Ľ	
Ż	
Ш	
_	
STIM	
ູຕ	
5	
>	
—	
ž	
ō	
ĭ	
₹	
ITUA	
Ŋ	
ö	
Ö	
٦,	
딥	
ᇤ	
Z	

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
ATA SYSTEM	3.570	1	•
	10.182		•
PERITAS	2.947	2.650	2.750
SAIVER	25.970	•	5.500
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	3.496	3.800	3.800

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni Erogazioni Erogazioni	Erogazioni	Erogazioni	Erogazioni
	30/06/2009	II°Sem.2009	40178
ATA SYSTEM	•		ı
PERITAS	1.434	210	1.644
SALVER	1	•	,
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	2.421	372	2.793

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Brindisi)

Denominazione: ATA SYSTEM Srl

 Scopi ed attività svolta: Progettazione e produzione macchine destinate a settore aerospaziale

• Localizzazione: San Vito dei Normanni (BR)

• Data di costituzione: 22/12/1994

• Data delibera Agenzia: 24/01/2008

• Capitale sociale:

Mutuo

	Attuale		A regime	<u> </u>
	€/mgl.	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gallo Assunta	21,76	46,50	529,5	35,4
Granisso Felice	12,94	27,66	314,9	21,1
Bartoli Luciano	6,48	13,84	157,7	10,5
Greco Enrico	2,34	5,00	56,9	3,8
Mazzeo Fulvio	2,34	5,00	56,9	3,8
Civetta Ornella	0,94	2,00	22,9	1,5
Agenzia			357,0	23,9

TOTALE	46,8	100,00	1.495,8	100,0
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
Investimenti previsti (€/mgl.):			3.570	
Nuova occupazione a regime (N° add	etti):		19	
Anno di avvio dell'attività:			2009	
Anno di regime:			2011	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto 			1.428	

1.071

Grado di conseguimento degli obiettivi

Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009			-
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			- -
Previsione aggiornata avvio attività			2010
Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne - - -	Contr.to - - -	Mutuo - - -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso dell'esercizio 2008 Alenia Aeronautica, principale cliente di Ata System in area Brindisi/Taranto, è stata costretta, in seguito al rallentamento del programma Boeing 787, a procrastinare il proprio piano di investimenti e quindi la definizione delle commesse assegnate ad Ata System.

Conseguentemente, la Ata System Srl, pur confermando la propria volontà di realizzare il programma degli investimenti approvato, si è trovata nelle condizioni di dover richiedere all'Agenzia una proroga del termine di validità della delibera ex lege 181/89. In considerazione della richiesta presentata e delle relative motivazioni, è stata accordata alla società una proroga al 31/12/09.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02/08/06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi di Brindisi, riguarda l'ampliamento dell'attività di Ata System Srl mediante la realizzazione, a San Vito dei Normanni (BR), di un nuovo stabilimento da utilizzarsi per la progettazione, produzione e manutenzione di software, prototipi, macchine ed impianti industriali per il mercato locale. Ata System Srl, costituita nel 1994 a Napoli da ex dipendenti Olivetti, esperti nel campo del controllo numerico, opera attualmente nella zona industriale di Pomigliano d'Arco (NA) in uno stabilimento di proprietà, rivolgendosi prevalentemente ad un mercato rappresentato da grandi imprese del settore aerospaziale (Alenia Aeronautica, Agusta, Avio, Magnaghi). Con la realizzazione dell'iniziativa, ubicata nell'ambito del distretto aeronautico di Brindisi, Ata System intende incrementare il volume d'affari riferibile alla clientela storica, sfruttando, in particolare, la prossimità logistica rispetto alla sede di Grottaglie (TA) di Alenia Aeronautica.

La storia imprenditoriale dei soci proponenti, le loro competenze professionali, nonché l'apporto previsto in termini di mezzi propri, dovrebbero garantire il buon esito dell'operazione. Resta inteso che il progetto ha una sua validità in quanto legato alle previsioni di sviluppo delle attività delle grandi imprese del settore aereonautico, clienti della Ata System. Allo stato attuale, tenendo conto che il programma Boeing 787 continua ad avere dei rallentamenti e considerato che l'investimento della Ata System è direttamente collegato alle commesse della Alenia Aereonautica, si ritiene che esista la possibilità di un ulteriore slittamento del piano se non di una rinuncia allo stesso da parte della società

2.967

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione:

DEMA SpA

• Scopi ed attività svolta:

Prodotti e servizi nel settore aeronautico

• Localizzazione:

Brindisi (BR)

• Data di costituzione:

20/10/1993

• Data delibera CdA Agenzia: 29/01/2009

• Capitale sociale:

Mutuo

	<u> Attuale</u>	1	<u>A regime</u>	
	€/mgl.	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Vemainvest Srl Sanpaolo IMI Investimenti per	763	50,8	5.842	46,8
lo sviluppo SGR SpA	739	49,2	5.658	45,3
Agenzia			990	7,9
TOTALE	1.502	100,0	12.490	100,0
Obiettivi indicati nel progetto	approvato			
Investimenti previsti (€/mg	jl.) :		10.182	
Nuova occupazione a regi	me (N° addetti)	:	70	
Anno di avvio dell'attività:			2008	
Anno di regime:			2010	
Agevolazioni L. 181/89 (€/r	mgl.):			•
Contributo a fondo perduto			3.956	
• • •			2.007	

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			:
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			:
Previsione aggiornata avvio attività			-
Previsione aggiornata anno di regime			-
 Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010 	Part.ne - - 990	Contr.to - - -	Mutuo - - -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Design Manifacturing (in sigla DEMA) SpA, operante nel settore aeronautico ed aerospaziale e facente capo, attraverso la Vemainvest SrI, all'ing. Vincenzo Starace.

DEMA è un'azienda operante nel settore aeronautico ed aerospaziale, strutturata per offrire servizi e/o prodotti verticalizzati che vanno dallo studio preliminare alla manutenzione, comprendendo lo sviluppo, l'industrializzazione, la produzione, l'assemblaggio e i test di componenti, sia con tecnologie tradizionali che avanzate.

L'ampliamento dello stabilimento di Brindisi è inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto il 02/08/06 dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Presidente della Regione Puglia, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, dall'Agenzia e da Confindustria Brindisi, per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nella relativa area di crisi.

Lo specifico investimento s'inserisce in un più ampio programma che la società intende attuare per razionalizzare ed ampliare in modo significativo la propria capacità produttiva, conseguentemente ad una previsione di rilevante sviluppo dell'attività e ad un consistente portafoglio di ordini acquisiti dai principali attori nazionali del settore facenti capo al gruppo FINMECCANICA.

In particolare, lo stabilimento di Brindisi è destinato alle commesse Augusta nonché ad alcune lavorazione meccaniche per Aermacchi relative a componenti del cofano motore del nuovo aereo B787 della Boeing.

Il progetto risponde all'esigenza di ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Brindisi, al fine di meglio soddisfare la domanda dei principali committenti nel mercato della componentistica per l'industria aeronautica civile e, in particolare, di Alenia e Augusta.

Considerato il trend di sviluppo che ha caratterizzato DEMA nell'ultimo triennio, unitamente al fatto che l'investimento di Brindisi è stato quasi completamente realizzato, si valuta favorevolmente la possibilità di raggiungimento degli obiettivi, sfidanti ma possibili, che il progetto sottende.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Brindisi)

• Denominazione: PERITAS S.r.l.

• Scopi ed attività svolta: Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione

• Localizzazione: Brindisi

• Data di costituzione: 25/02/2000

• Data delibera Agenzia: 26/06/2007

• Capitale sociale:

	Attuale		A regim	<u>e</u>
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	€/mgl.	<u>%</u>
Ferrero Cafaro Giovanni Cafaro Agenzia	374 374 252	37,40 37,40 25,20	374 374 252	37,40 37,40 25,20
TOTALE	1.000	100,00	1.000	100,00
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
Investimenti previsti (€/mgl.):			2.947	
Nuova occupazione a regime (N° adde	etti):		14	
Anno di avvio dell'attività:			2007	
Anno di regime:			2009	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			1.005 753	

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 Previsione al 31/12/2009			2.650 2.750
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			13 13
Previsione aggiornata avvio attività			2007
Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 252 - -	Contr.to 645 115 245	Mutuo 537 95 121

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 22.4.2008 sono stati stipulati gli atti di concessione, finanziamento ed è stata sottoscritta la partecipazione della Peritas.

Conseguentemente al prolungarsi della fase preliminare all'attuazione dell'iniziativa, la conclusione della fase di realizzazione degli investimenti è stata prorogata al 31.12.2009. Presumibilmente verrà richiesta una ulteriore proroga al primo semestre 2010, in quanto l'iter per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dell'ultimo impianto, quello per la produzione di urea, richieste ad aprile, non si è ancora concluso.

Si precisa che è in corso di valutazione il progetto di ampliamento presentato dalla società.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Peritas S.r.I. concerne la realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione, sostanze utilizzate nelle centrali elettriche convenzionali per l'abbattimento delle emissioni di ossido di azoto. La Peritas ha sottoscritto un accordo di conto lavorazione con Yara Italia SpA, azienda fornitrice di ammoniaca diluita alla centrale Enel di Brindisi, che prevede l'assorbimento dell'intera produzione Peritas. Lo stabilimento è strategicamente localizzato vicino al polo energetico di Brindisi dove, oltre alla citata centrale ENEL, sono presenti altri grandi produttori di energia elettrica quali Edipower. La società ha iniziato gli investimenti dopo la domanda di intervento del 17.8.2006, realizzando l'impianto per la diluizione di ammoniaca, entrato in funzione il 27.11.2006, e la palazzina uffici. Il bilancio al 31.12.2008 evidenzia ricavi per €/000 1.459, superiori a quanto previsto in progetto,

prevedono ricavi in linea con il 2008. L'occupazione ad oggi è pari 17 unità, con un incremento di 13 unità rispetto a quella iniziale. L'esistenza del citato contratto pluriennale sottoscritto con la Yara Italia SpA, la vicinanza di altri produttori di energia elettrica, la mancanza di concorrenti nel territorio, l'elevato livello tecnologico e di innovazione dell'impianto, e i buoni risultati produttivi ed economici fin qui ottenuti, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

a regime, per la linea ammoniaca. Al 30.6.2009 i ricavi ammontano a €/mgl 714: per il 2009 si

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: SALVER S.p.A.

Scopi ed attività svolta: Produzione manufatti in materiale composito

per il settore aeronautico

• Localizzazione: Brindisi

• Data di costituzione: 20/06/1970

• Data delibera CdA Agenzia: 11/10/2007

• Capitale sociale:

		<u> Attuale</u>		<u>A regime</u>
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Magnaghi Aeronautica SpA (*)	8.622	99,9	15.110	85,6
Paolo Graziano	5	0,1	9	0,1
Agenzia	-	-	2.524	14,3
TOTALE	8.627	100,00	17.643	100,0

(*) a far data dal 21.10.2008, la Magnaghi Aeronautica SpA ha incorporato la holding Invesco SpA

Obiettivi indicati nel progetto approvato

•	Investimenti previsti (€/mgl.):	25.970	
•	Nuova occupazione a regime (N° addetti):	180	
•	Anno di avvio dell'attività:	2007	
•	Anno di regime:	2010	
•	Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo decennale agevolato	10.097 7.572	

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

erogato al 30/06/2009 da erogare entro il 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010

Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009	5.500
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009	- -
Previsione aggiornata avvio attività	2010
Previsione aggiornata anno di regime	2012

Partecip.

500

Contr.to

1.980

Mutuo

1.650

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione da parte del MISE in data 30.10.2007, come comunicato in data 7.11.2007 alla società che ha accettato le condizioni di delibera il 17.12.2007.

L'iter attuativo sta subendo ritardi, principalmente a causa di un riassetto societario del Gruppo Graziano, mirato a patrimonializzare le aziende operanti nel settore aeronautico, creando una capogruppo, operativa, in grado di sostenere i progetti di sviluppo delle controllate, Salver compresa. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata effettuata l'incorporazione inversa della Invesco, holding del Gruppo, nella controllata Magnaghi Aeronautica SpA con il conseguente subentro di quest'ultima nei rapporti giuridici della Invesco a far data dal 21.10.2008.

Ulteriori ritardi sono stati causati da difficoltà nell'ottenimento della certificazione del bilancio al 31.12.2007 (correlate al trattamento contabile dei contributi ex L. 808/85), ottenuta in data 23 dicembre 2008.

Per quanto sopra, la società, con lettera del 3.11.2008, ha chiesto all'Agenzia la concessione di una proroga di sei mesi del termine della validità della delibera fissato al 7.11.2008.

L'Agenzia, con lettera del 2.12.2008, ha concesso tale proroga fino al 7.05.2009, subordinatamente all'accertamento della validità del business plan aggiornato e del nuovo assetto societario.

Nel mese di aprile 2009 la società ha presentato un aggiornamento del business plan, in corso di verifica.

Per quanto riguarda i beni da ipotecare a garanzia del finanziamento agevolato, è stata effettuata perizia su beni immobili il cui valore cauzionale è risultato insufficiente. La società ha pertanto individuare altri beni da ipotecare per i quali verrà effettuata perizia.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02.08.06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Brindisi, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, facente capo alla famiglia Graziano.

La Salver sviluppa e produce manufatti in materiale composito destinati prevalentemente al settore aeronautico. Come fornitore strategico di Alenia, è coinvolta, sia direttamente che indirettamente, nel progetto Boeing 787, fortemente innovativo sia sotto il profilo dei materiali utilizzati sia sotto quello delle tecnologie di costruzione impiegate.

Il progetto presenta una forte valenza settoriale nel polo aeronautico italiano: la partecipazione al programma Boeing B787 apre, infatti, importanti prospettive per Alenia e per tutta l'industria aeronautica italiana sotto il profilo industriale ed occupazionale per le opportunità di aggiornamento e avanzamento tecnologico che offre.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto, pur con uno slittamento temporale di circa 2 anni.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: TI AUTOMOTIVE BRINDISI Srl

• Scopi ed attività svolta: Produzione tubi freno e tubi gasolio per motori diesel

• Localizzazione: Brindisi

• Data di costituzione: 11/08/2005

• Data delibera Agenzia: 26/06/2007

• Capitale sociale:

	Attua	ale	A regi	<u>me</u>
	€/mgl.	<u>%</u>	€/mgl.	<u>%</u>
TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL Agenzia	500 -	100,00	1.051 349	75,07 24,93
TOTALE	500	100,00	1.400	100,00
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
Investimenti previsti (€/mgl.):		3.49	6	
Nuova occupazione a regime (N° addett	i):	2	0	
Anno di avvio dell'attività:		200	6	
Anno di regime:		200	8	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 		1.39 ³ 1.048		

Grado di conseguimento degli oblettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			3.800 3.800
Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009			22 22
Previsione aggiornata avvio attività			2006
Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne 349 -	Contr.to 1.130 266	Mutuo 942 106

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'investimento, così come il relativo piano occupazionale, è stato completato nel 2008. Attualmente è in corso, da parte di Sviluppo Italia Engineering, il collaudo dell'impianto che consentirà l'erogazione delle intere agevolazioni concesse entro il secondo semestre 2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è stato proposto dalla TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL società totalmente controllata da TI AUTOMOTIVE HOLDING LIMITED con sede nel Regno Unito.

Il Gruppo TI AUTOMOTIVE è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi meccanici destinati all'industria automobilistica, in particolare nella realizzazione di:

- sistemi di iniezione, immagazzinamento e trasporto carburante;
- sistemi per impianti frenanti.

Il progetto realizzato concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di sistemi di iniezione carburante per motori diesel common rail e per la lavorazione di tubi freno per autoveicoli, da destinare agli stabilimenti FIAT di Pratola Serra e di Bielsko-Biala (Polonia). L'iniziativa ha quale finalità quella di espandere il gruppo TI AUTOMOTIVE nel settore della produzione dei sistemi iniezione carburante e quella di consolidare il segmento dei tubi freno.

L'investimento, ha costituito il primo intervento relativo all'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Brindisi, e ha rappresentato un'opportunità occupazionale nell'area in questione.

L'iniziativa TI AUTOMOTIVE BRINDISI risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo TI con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia di espansione commerciale perseguita dalla multinazionale inglese, che ha deciso di incrementare la propria capacità produttiva in Italia.

La consolidata esperienza dei soci proponenti ha rappresentato un elemento di affidabilità per l'avvenuta realizzazione del progetto.



REGIONE BASILICATA



AREA PISTICCI



Nell'area di Pisticci al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . <u>occupazione</u>: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2009;
- . investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 31/12/2009;
- . <u>interventi fondo 181</u>: non sono stati erogati fondi, e non si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

/12/2009	Totale Nuova	ı	
Prev. al 31	Totale		
Cons.vo al 30/06/2009	Totale Nuova	NON ATTUABILE	
	Nuova A regime	ı	
Piano	Nuova	1	
	Iniziale	ı	

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

Investimenti

Consuntivo

Previsione

30/06/2009

NONATTUABILE

ALE

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni II°Sem.2009 Erogazioni 30/06/2009

Erogazioni 40178

NON ATTUABILE

REGIONE SICILIA



AREA PALERMO



Nell'area di Palermo al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2009;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 31/12/2009;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, né si prevedono erogazioni nel II° semestre del 2009.

ш
_
⋖
Ż
ō
ĭ
N
⋖
Δ.
\supset
Ç
Ç
0
ш
7
\overline{a}
Ħ
N
⋖
\supset
\vdash
ᅜ
S
0
G
Ó
Ĭ
Ă
<u></u>
H
2

		Piano		COIIS.VO at 30/00/2003	LICA. OI OT/ TO	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)		95	95		•	
			Į.			

RIEPILOGO SITU	RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)	(€.mgl.)	
	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	ı	•
TOTALE	16,356	•	•

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 40178 Erogazioni II°Sem.2009 Erogazioni 30/06/2009

MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)

TOTALE

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

• Denominazione: MED STUDIOS S.p.A. (già Bottega della Fiction)

• Scopi ed attività svolta: Produzione di fiction di lunga durata e format televisivi

• Localizzazione: Termini Imerese (PA)

• Data di costituzione: 15.09.2005

• Data delibera Agenzia: 28.07.2005

· Capitale sociale:

	<u>Attuale</u>		A regin	<u>ne</u>
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A. EF Srl Agenzia	120 0 0	100,0 0,0 0,0	2.812 1.875 1.463	45,7 30,5 23,8
Agenzia			1.403	23,0
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0
Obiettivi indicati nel progetto approvato				
 Investimenti previsti (€/mgl.): 			16.356	
Nuova occupazione a regime (N° addetti	i):		95	
Anno di avvio dell'attività:			2006	
Anno di regime:			2006	
 Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): Contributo a fondo perduto Mutuo 			5.854 4.391	

Grado di conseguimento degli obiettivi			
Investimenti contabilizzati: consuntivo al 30/06/2009 previsione al 31/12/2009			-
 Nuova occupazione (N° addetti): realizzata prevista al 31/12/2009 			- -
Previsione aggiornata avvio attività			2010
Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 30/06/2009 da erogare al 31/12/2009 da erogare nel I semestre 2010	Part.ne - - 1.463	Contr.to - - -	Mutuo - - -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione della delibera è condizionata alla preventiva sottoscrizione di un "contratto di commissione" triennale con la RAI, per la realizzazione di una soap-opera; la sottoscrizione dipende a sua volta dalla concessione alla stessa RAI di agevolazioni finanziarie regionali.

Poiché tali pre-condizioni non si sono ancora verificate, i Proponenti hanno avviato la produzione di una prima serie della prevista soap-opera (in onda su RAI 3 nella stagione 2008-2009), in forza di un contratto tra la Beneficiaria ed il committente RAI limitato ad una sola annualità e con opzione per le due successive.

À tal fine è stato utilizzato un sito provvisorio concesso in fitto dalla Provincia di Palermo; i Soci hanno fatto fronte con risorse proprie alle relative esigenze finanziarie.

Per le stesse motivazioni sopra esposte, l'Agenzia, su richiesta dei Proponenti, ha più volte prorogato la validità della delibera, attualmente fissata al 30.9.2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, società rapidamente affermatasi nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction SrI, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI, dovrebbero garantire, una volta risolte le problematiche sopra menzionate, il buon esito dell'iniziativa.



Iniziative che hanno riggiunto gli obiettivi di piano



INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIM	ENTI (€mgl.)	NUOVA OCC	UPAZIONE (n.)
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17.770	20.263	81	82
1 AGINOX	Terni	2.703	2.703	47	47
1 AGROITTICA TOSCANA	Piombino	6.479	6.731	22	22
1 ALBA VENTURA	Massa	11.653	8.515	53	33
1 AMICO	Genova	2.048	2.245	21	22
1 AMPLIAMENTO CISI	Taranto	3.731	4.789	2	2
1 ARNAU'	Genova	1.630	1.644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15.625	14.987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29.009	29.164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3.988	4.028	10	10
1 BIC PIOMBINO	Piombino	4.132	4.510	4	4
1 BIC TOSCANA	Massa	4.390	4.390	6	6
1 BIC UMBRIA	Terni	2.066	2.108	7	6
1 BIC UMBRIA-Foligno	Terni	3.873	<i>3.873</i>	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	<i>3.752</i>	3.872	22	22
1 B-PACK DUE - 2° Ampl.	Piombino	9.372	6.56 4	45	38
1 B-PACK DUE - Ampl.	Piombino	2.718	2.725	16	16
1 CATWOK	Napoli	6.197	6.232	33	33
1 CE.AL.	Genova	2.543	2.448	43	43
1 CODELCA DUE	Napoli	13.978	14.076	97	120
1 CSRA	Massa	2.915	2.958	15	17
1 CST NET	Piombino	37.893	38.042	220	221
1 DALCOES - Ampl.	Piombino	2.221	2.221	14	14
1 DALCOES (ex DALPEX)	Piombino	3.259	2.962	34	34
1 D'AMORE SUD	Taranto	2.661	2. <i>750</i>	24	24
1 DI-TEC	Terni	2.384	2.420	18	19
1 EDS SOFTWARE	Napoli	28.788	29. <i>4</i> 62	<i>425</i>	429
1 EL.VI	Villadossola	2.039	2.039	28	34
1 ELECTROTERNI	Terni	1.812	1.765	20	20
1 ELECTROTERNI - Ampl.	Terni	2.080	2.242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3.087	3.525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2.113	2.176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9.010	8.559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3.205	3.192	20	20
1 FACIX	Lovere	2.364	2.420	23	23
1 FATTORIA NOVELLI	Lovere	2.832	3.206	19	19

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIME	NTI (€mgl.)	NUOVA OCC	UPAZIONE (n.)
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 FATTORIE UMBRE	Terni	1.592	1.567	14	14
1 FILAT. PUGLIA	Taranto	73.540	77.383	407	<i>373</i>
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.	Taranto	7.405	7.869	21	21
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.2	Taranto	6.744	6.094	25	19
1 FINAPPLE	Taranto	6.076	5.996	82	99
1 GELOFOOD	Genova	1.893	2.006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14.142	14.262	64	<i>65</i>
1 GIOIATECH	Taranto	15.778	7.379	133	62
1 GSI Lucchini	Piombino	3.061	3.110	40	40
1 GTI	Terni	1.534	1.534	64	67
1 HYDROM	Taranto	6.233	6.439	<i>7</i> 6	<i>7</i> 6
1 I.P.I.	Napoli	16.296	16.262	133	146
1 IFA - Ampl.	Napoli	1.135	1.137	6	6
1 IFA (ex FILCAR)	Napoli	2.499	2.487	23	23
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10.265	10.267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8.154	8.186	52	64
1 ISEO S.	Lovere	5.217	5.939	28	<i>37</i>
1 IST.MED.PREVENT.	Genova	7.337	7.765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2.095	2.375	27	45
1 LOVERE MEC.FER.	Lovere	5.533	5.636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3.532	3.935	24	25
1 MARCEGAGLIA TARANTO (CCT)	Taranto	26.582	26.576	208	208
1 MARCONI SUD	Napoli	38.741	39.144	470	700
1 MECFOND	Napoli	6.901	6.816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23.092	23.481	350	280
1 MET. GALLINA	Villadossola	3.681	3.909	20	26
1 MET.PASOTTI	Lovere	3.503	3.993	25	25
1 METECNO IND.(exErregi)	Napoli	10.941	11.375	70	70
1 METECNO INDAmpl.	Napoli	3.104	3.535	10	10
1 MSC-MARCONI SOFT.	Genova	6.972	6.838	81	81
1 MSC-MARCONI-AMPL.	Genova	9.960	9.92 <i>7</i>	119	167
1 NUOVA BIT	Napoli	8.515	4.787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4.946	5.316	122	122
1 OMG	Genova	1.336	1.391	14	15
1 POLIBECK	Taranto	1.363	1.521	17	17
1 QUATTRO PIU'	Taranto	3.988	4.127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1.758	1.916	12	12
1 SAIL	Taranto	3.051	3.051	-	-

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

	INIZIATIVA	AREA	INVESTIM	ENTI (€mgl.)	NUOVA OCC	CUPAZIONE (n.)
			Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 SACHIM		Taranto	<i>3.753</i>	<i>3.753</i>	20	20
1 SEDA LO	G (già DAMA)	Napoli	14.000	14.000	50	50
1 SELOM		Genova	915	92 <i>7</i>	36	67
1 SILIA		Napoli	43.363	38.129	431	306
1 SILICALO	CITE	Napoli	20.658	20.479	60	50
1 SIRAL		Napoli	7.540	7.540	36	36
1 SIST.E T	EL.P.GEN.	Genova	4.442	4.508	25	26
1 SLAM		Genova	1.144	1.151	14	14
1 SURAL		Taranto	44.904	45.684	212	189
1 T.M.A.		Napoli	3.249	4.383	93	101
1 TECNO P	PLASTIC	Genova	3.410	3.661	52	52
1 TELCO I	C ITALIANA	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL		Trieste	6.319	6.456	45	113
1 TESS.DI	MOTTOLA	Taranto	15.462	15.434	110	110
1 TESS.DI	MOTTOLA ampl	Taranto	2.108	2.028	13	13
1 TESSECI	•	Taranto	<i>5.537</i>	6.007	40	40
1 TESSITU	RA DI GINOSA	Taranto	15.902	15.708	74	74
1 TEXOFIL		Terni	1.148	1.143	40	40
1 TEXOFIL	- Ampl.	Terni	12.121	6.508	92	<i>57</i>
1 THEMA (CST)	Genova	1.086	1.112	17	17
1 TI-TECH		Terni	6.559	6.620	46	20
1 TI AUTO	MOTIVE BRINDISI	Brindisi	3.496	3.800	20	22
1 VIPAL		Terni	<i>752</i>	808	16	16
1 ZEUNA S	STARKER	Terni	14.566	14.575	160	160
1 ZEUNA S	STARKER Ampl.	Terni	9.495	9.447	<i>75</i>	<i>75</i>
99 TOTALE			857.546	845.806	6.656	6.632

INDICE ALFABETICO DELLE INIZIATIVE

ALBA VENTURA ALENIA COMPOSITE ALENIA IMPROVEMENT ATA SYSTEM

B-PACKAGING

DEMA

CURVET MANIFACTURING

GETRA DISTRIBUTION (GIA' NUOVA CONATO)

GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.

I.T.S.

INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA

INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (GIA' BIC FRIULI V.G.)

INVITALIA LIGURIA S.p.A. (GIA' BIC LIGURIA - AMPLIAMENTO SAVONA)

INVITALIA S.p.A. (INCUBATORE LOMBARDIA)

MED STUDIOS

PERITAS

PRO.S.IT.

SALVER

SEDA CONE

SEDA LOG

SIMPE

SMA INDUSTRIA

STAMPA SUD

TECPLAST

TEKLA (GIA' MEXALL SISTEMI)

TMS

TESSITURA DI MOTTOLA AMPLIAMENTO 2

TI AUTOMOTIVE

ZANZAR SYSTEM