

Infatti, siccome le scelte di ogni Intesa Generale Quadro vengono trasferite nell'Allegato Infrastrutture al Disegno di Legge Finanziaria e siccome tale Allegato è approvato dalla Conferenza Stato – Regioni e dal CIPE, l'intero processo decisionale si configura come un atto decisionale democraticamente condiviso.

2.5 La identificazione di un quadro finanziario “fonti – impieghi” attraverso il quale costruire tutti gli itinerari, tutti i prodotti finanziari capaci di dare certezza dei finanziamenti.

Proprio per la stretta ed obbligata correlazione annuale tra il quadro programmatico delle opere della Legge Obiettivo ed il Disegno di Legge Finanziaria, si è dovuto, sin dall'inizio, supportare ogni proposta programmatica annuale con un dettagliato quadro “fonti – impieghi”.

Anche questa caratteristica, questa peculiare identificazione delle esigenze finanziarie e della contestuale disponibilità, costituisce un fatto nuovo nella storia del nostro Paese.

Bisogna andare alla metà degli anni '80 per trovare una esperienza interessante di ottimizzazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali nel comparto dei trasporti: il Piano Generale dei Trasporti, quello del 1986, propose la redazione di un Fondo Unico delle infrastrutture e dei trasporti e la istituzione di un Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica dei Trasporti (CIPET). Sia il Fondo Unico che il CIPET furono attivati ma durarono solo un anno. Il Fondo Unico consentiva, in modo trasparente ed immediato, la lettura delle esigenze e delle disponibilità ma, al tempo stesso, evitava i residui passivi, evitava le sovrapposizioni di spesa, evitava l'utilizzo scorretto di alcune disponibilità in conto esercizio.

Purtroppo questo approccio non fu ampiamente condiviso in quanto incrinava una consolidata tradizione di settorializzazione della spesa.

Con la Legge Obiettivo e, soprattutto, con lo strumento annuale dell'Allegato Infrastrutture, in fondo, si è consentito al Parlamento, al Governo ed alle Regioni di leggere in modo organico la provenienza delle risorse, la loro destinazione e, soprattutto, la distanza tra esigenze finanziarie e disponibilità.

Una trasparenza nel processo informativo che consente al mondo privato di proporsi come promotore di iniziative infrastrutturali proprio in quei casi in cui la componente pubblica non è in grado di garantire adeguata copertura. In realtà questo tipo di informazione agevola, specialmente oggi che si dispone dello strumento del Fondo di Garanzia

Opere Pubbliche, sia forme di Partenariato Pubblico Privato, sia forme di project financing.

**Capitolo 3: Stato di avanzamento del Piano Decennale
delle Infrastrutture Strategiche (Legge Obiettivo)**

3.1 Opere istruite dalla Struttura Tecnica di Missione e sottoposte al CIPE (2002 – 2008)

Regioni	Infrastruttura/Intervento	Delibera CIPE	Soggetto Aggiudicatore	Costo Milioni €	Finanz. to L.O.	Altri Finanz. ti	Fabbisogno residuo o aggiornato	Stato progettuale
Valichi								
Piemonte	Corridoio 5 collegamento internazionale Torino - Lione: tratta Bruzolo/Confine di Stato	113/2003	LYON TURIN FERROVIAIRE	5.365,00	-	349,00	5.016,00	PP approvato CIPE
Trentino Alto Adige	Nuovo Valico del Brennero (galleria di base)	89/2004	Brenner Base Tunnel	3.575,00	45,00	667,00	2.863,00	PP approvato CIPE
Corridoio Plurimodale Padano								
Lombardia	AV/AC: Treviglio - Brescia	120/2003	RFI	2.000,00	-	175,00	1.825,00	PD in istruttoria MIT
Lombardia Veneto	AV/AC: Brescia - Verona	120/2003	RFI	2.738,00	-	-	2.738,00	PP approvato CIPE
Veneto	Sistemazione del Nodo AV/AC di Verona	Seduta del 31/01/2008	RFI	670,00	16,00	-	654,00	PP approvato CIPE
Veneto	Tratta AV/AC Verona - Padova I fase: tratte Verona - Montebello e Grisignano di Zocco - Padova	94/2006	RFI	3.333,00	-	162,00	3.171,00	PP approvato CIPE
Veneto	Tratta AV/AC Verona - Padova: completamento	94/2006	RFI	1.727,00	-	-	1.727,00	PP approvato CIPE
Lombardia	(P) Tratta Bergamo-Seregno: Corridoio Europeo 5 e collegamenti (Gronda Est MI)	150/2005	RFI	1.000,00	-	82,63	917,37	PP approvato CIPE
Lombardia	(P) Raddoppio Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata - Parona	76/2006	RFI	391,90	-	391,90	-	PP approvato CIPE
Lombardia	Riqualificazione Linea ferroviaria Saronno - Seregno (FNME)	41/2004 ; 86/2006	FERROVIENORD Milano	75,51	48,53	26,98	-	PD approvato CIPE - in gara
Lombardia	Malpensa - Potenziamento Gallarate-Rho Realizzazione 3° Binario	65/2005	RFI	302,00	-	10,00	292,00	PD approvato CIPE
Lombardia	Malpensa - Nuovo collegamento Arcisate-Stabio (confine di Stato)	82/2004; Seduta del 31/01/2008	RFI	223,00	-	223,00	-	PD approvato CIPE

Piemonte	Linea Novara-Seregno: potenziamento e variante della tratta di Galliate	21/2005	FERROVIENORD Milano	87,42	-	-	87,42	PD approvato CIPE
Piemonte	Grande Ferroviaria Merce Nord Torino: potenziamento Bussoleno-Torino e cintura merci Bussoleno	119/2005	RFI	2.375,00	-	65,60	2.309,40	PP approvato CIPE
Piemonte Lombardia	Autostrada A4 Torino Milano Tratta Novara Milano dal KM 91+00 al KM 127+00	Seduta del 21/12/2007	ANAS	265,32	-	265,32	-	PD approvato CIPE
Lombardia	(P) Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'aeroporto di Montichiari	24/2005	ANAS	288,00	-	288,00	-	Cantieri
Friuli Venezia Giulia	A4 Raccordo autostradale Villesse - Gorizia: ampliamento ed adeguamento a sezione autostradale	61/2005	ANAS	142,06	-	100,99	41,07	PP approvato CIPE
Friuli Venezia Giulia Veneto	A4 Venezia Trieste - Ampliamento a tre corsie: tratto Quarto d'Altino-Villesse-Sistiana	13/2005	ANAS	1.198,54	-	1.198,54	-	PP approvato CIPE
Lombardia	Accessibilita' Stradale Valtellina S.S. 38 - Fuentes-Tartano (variante di Morbegno) 1° Lotto 1° Stralcio Fuentes Cosio	151/2005; 75/2006	ANAS	254,82	140,00	114,82	-	PD approvato CIPE
Lombardia	Accessibilita' Stradale Valtellina S.S. 38 - Fuentes-Tartano 1° Lotto 2° Stralcio Cosio Tartano	Seduta del 31/01/2008	ANAS	195,48	60,00	135,18	0,30	PD approvato CIPE
Lombardia	(P) Collegamento tra la S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano-Variante di Abbiategrasso sulla S.S. 494	Seduta del 31/01/2008	ANAS	281,09	65,29	215,80	-	PP approvato CIPE
Piemonte	Circonvallazione di cuneo fino alla SS 22 del tronco " dalla città di Cuneo all' autostrada A6"	Seduta del 21/02/2008	Asti - Cuneo SpA	118,49	-	118,49	-	PP approvato CIPE
Lombardia	Pedemontana lombarda Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo	77/2006	ANAS	4.200,00	916,90	2.832,94	450,16	PP approvato CIPE
Lombardia	Bergamo - Lecco: collegamento Calusco d'Adda - Terno d'Isola opera connessa alla pedemontana	126/2006	Provincia di Bergamo	58,00	-	-	58,00	PP approvato CIPE
Lombardia	Bergamo - Lecco: variante ex SS 639 all' abitato di Cisano Bergamasco opera connessa alla pedemontana	89/2006 seduta del 27/03/2008	Provincia di Bergamo	25,82	25,82	-	-	PP approvato CIPE
Veneto	Superstrada Pedemontana Veneta	96/2006	Regione Veneto	2.177,30	-	1.989,69	187,61	PP approvato CIPE
Lombardia	Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) km. 61,5 collegamento SP19	93/2005;	ANAS	1.685,12	-	1.685,12	-	PP approvato CIPE
Veneto	Passante di Mestre	80/2003	Commissario Str. Emerg. Settore Traffico Mobilità	1.134,54	180,38	954,16	-	Cantieri

Lombardia	(P) Tangenziale EST esterna di Milano	95/2005	ANAS	1.578,00	-	1.578,00	-	PP approvato CIPE
Lombardia	(P) Raccordo Autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia	12/2004;	ANAS	923,05	-	258,60	664,45	PD approvato CIPE
Lombardia	(P) Riqualifica SS 415 Paullese - Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte)	149/2005	Provincia di Milano	162,80	-	162,80	-	PD approvato CIPE - in gara
Lombardia	(P) SS 415 Paullese - da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda: Ponte sull' Adda.	Seduta del 09/11/2007	Provincia di Milano	5,13	-	5,13	-	PP approvato CIPE
Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero								
Emilia Romagna Toscana	Raddoppio ferroviario Pontremolese; tratta Berceto-Chiesaccia e Parma - Fornovo	Seduta del 21/12/2007	RFI	2.303,76	-	54,00	2.249,76	PP approvato CIPE
Lombardia Veneto Emilia Romagna	Raccordo Autostradale CISA Fontevivo (PR) - Autostrada Brennero Nogarole Rocca (VR) (detta TiBre : Tirreno Brennero)	94/2004;13 2/2006	ANAS	1.809,65	-	1.809,65	-	PD approvato CIPE
Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa								
Liguria	Potenziamento Infrastrutturale Voltri-Brignole	79/2003 ; 85/2006	RFI	622,00	-	622,00	-	PD approvato CIPE
Liguria	Raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora - Finale Ligure Marina	91/2005	RFI	1.540,10	-	619,80	920,30	PP approvato CIPE
Piemonte Liguria	Tratta AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi.	78/2003; 80/2006	COCIV	5.060,00	-	197,00	4.863,00	PD approvato CIPE
Sicilia	Messina- Catania: raddoppio Giampileri - Fiumefreddo	62/2005	RFI	1.970,00	-	1.970,00	-	PP approvato CIPE
Sicilia	Catania-Siracusa adeguamento tecnologico ed infrastrutturale (velocizzazione). Tratta Bicocca - Targia	147/2005	RFI	81,00	-	81,00	-	PP approvato CIPE
Calabria	Infrastruttura ferroviaria variante di Cannitello	83/2006	RFI	19,00	19,00	-	-	PD approvato CIPE
Liguria	SS 28 del Colle di Nava galleria di valico Armo-Cantarana e bretella di collegamento alla SS 28	93/2004	ANAS	194,04	4,78	-	189,26	PP approvato CIPE
Liguria	SS 1 Aurelia bis - Variante all'abitato di Imperia	93/2004	ANAS	207,87	4,99	-	202,88	PP approvato CIPE
Lazio	Adeguamento Cassia Roma-Viterbo (4 corsia)	11/2005;	Regione Lazio	295,02	6,63	-	288,39	PP approvato CIPE

Lazio	SS 675 tronco 3 Lotto 1 stralcio A: tra S.S. 1 Aurelia km 21+500 e S.P. Vetralla-Tuscania km 5+800	Seduta del 27/03/2008	ANAS	52,05	52,05	-	-	PD approvato CIPE
Lazio	SS 156 Monti Lepini - 2° Tronco 2° Lotto Pontinia/Sezze	144/2002	Regione Lazio	65,96	60,00	5,96	-	Cantierato
Lazio	Corr. tirrenico meridionale 1° stralcio f.le e bretella Cisterna Valmontone	50/2004	Regione Lazio	1.668,44	359,56	1.001,06	307,82	PD in istruttoria MIT
Lazio	Variante alla SS7 Appia in comune di Formia	98/2006	ANAS	625,00	23,43	53,00	548,57	PP approvato CIPE
Campania	SS 7 Quater Domitiana: tratta Garigliano - Castelvolturno compresa la variante di Mondragone	97/2006	ANAS	1.073,29	-	378,60	694,69	PP approvato CIPE
Campania Calabria	Sa-Rc ultimati		ANAS	1.000,96	-	1.000,96	-	Ultimati
Calabria	Sa-Rc ulteriori lotti cantierati e in gara rescissi		ANAS	2.440,68	-	2.440,68	-	Rescisi, in gara, Cantierati
Campania	Sa-Rc Km 47+800-53+800. Da sv Contursi Terme Postiglione a sv Sicignano	115/2005	ANAS	240,74	-	300,01	- 59,27	Cantierato
Campania	Sa-Rc Km 053+800-082+330. Da svincolo Sicignano a svincolo Atena 1° macrolotto (1° megalotto)	96/2002	ANAS	597,03	597,04	-	0,01	Cantierato
Campania Basilicata	Sa-Rc Km 108+000-139+000 2° maxilotto: lavori di ammodernamento ed adeguamento tipo 1/a norme CNR/80 (4° megalotto)	116/2006	ANAS	1.038,99	128,49	910,50	-	Cantierato
Calabria	Sa-Rc Km 222+000-225+800 - Tronco 2° tratto 4° lotto 3° stralci 1° e 2° Ammodernamento e adeguamento	115/2005	ANAS	150,12	-	150,12	-	Lavori affidati
Calabria	Sa-Rc Km 393+500 - 423+300 - Dallo svincolo Gioia Tauro escluso allo svincolo Scilla escluso 5° macrolotto (2° megalotto)	14/2004; 73/2006	ANAS	1.065,19	1.065,19	-	-	Cantierato
Calabria	Sa-Rc da Km 423+300 sv Scilla incluso a Km 442+920 sv RC 6° maxilotto (3° Megalotto)	95/2004	ANAS	634,22	302,98	331,24	-	Cantierato
Calabria	Sa-Rc lotti di completamento		ANAS	2.500,59	-	377,60	2.122,99	PP e PD in redazione
Sicilia	Autostrada Catania-Siracusa. Localita' Passo Martino: progressiva 130+400 della S.S. 114	55/2003	ANAS	694,45	9,00	795,00	109,55	Cantierato
Sicilia	Asse autostradale Palermo - Messina: completamento	68/2003; 108/2004	Consorzio autostrade siciliane S.p.A.	1.032,68	-	1.032,68	-	Ultimato

Sicilia	Agrigento-Caltanissetta A19: Agrigento Canicatti (Porto Empedocle) lotto 1 tratto Km9+800 al Km 44+400	156/2005	ANAS	516,34	-	594,58	-	78,24	PD approvato CIPE - in gara
Sicilia	Ragusa-Catania - Adeguamento SS 514 Chiaramonte e SS 194 Ragusana (svincolo con SS 115 e SS 114) alla sezione tipo B (4 corsie)	79/2006; 20/07/2007	ANAS	1.268,58	-	1.033,49	-	235,09	PP approvato CIPE - gara promotore
Sicilia	Palermo - Agrigento: tratta Bolognetta - Lercara Friddi	Seduta del 27/03/2008	ANAS	832,24	222,19	610,05	-	-	PP approvato CIPE
Corridoio Plurimodale Adriatico									
Puglia	Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto	46/2004; 95/2006	RFI	200,00	31,00	169,00	-	-	PD approvato CIPE
Marche	Nodo Ferroviario di Falconara e collegamento con la linea Adriatica	96/2005	RFI	210,00	-	210,00	-	-	PP approvato CIPE
Puglia	S.S. 275 Strada Maglie / S.M. di Leuca - Lavori di adeguamento alla sezione B Decreto 05/11/2001	92/2004	ANAS	152,50	-	197,63	-	45,13	PD istruttoria MIT
Puglia	(P) Completamento funzionale SS 16 SS 613 variante esterna di Lecce 2° stralcio	98/2004	ANAS	47,00	-	35,53	-	11,47	Ultimato
Corridoio Plurimodale Dorsale Centrale									
Trentino Alto Adige Veneto	Quadruplicamento Fortezza-Verona: Lotti 1 e 2	Seduta del 30/08/2007	RFI	2.500,40	53,00	61,00	-	2.386,40	PP approvato CIPE
Emilia Romagna	Collegamento stradale Campogalliano - Sassuolo. A22 - A1 Campogalliano Km 313+000	20/2005 seduta del 27/03/2008	ANAS	563,00	232,67	-	-	330,33	PD istruttoria MIT
Salvaguardia Laguna e città di Venezia									
Veneto	Progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia - Sistema MOSE	109/2002; 72/2003; 40/2004; 75/2004; 74/2006; Seduta del 03/08/2007 e del 31/01/2008	Magistrato alle acque	4.271,63	2.161,27	281,73	-	1.828,63	Cantierato
Ponte sullo Stretto di Messina									
Calabria Sicilia	Ponte Stretto di Messina - Collegamento stabile stradale e ferroviario tra la Sicilia ed il Continente	66/2003	Stretto di Messina	5.500,00	-	-	-	5.500,00	PP approvato CIPE
Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico									

Umbria Marche	Direttrice Orte Falconara: Raddoppio Foligno-Fabriano	87/2006	RFI	1.918,50	-	-	1.918,50	MD
Umbria	Raddoppio Spoleto - Terni	68/2005	RFI	532,00	-	529,00	3,00	PP approvato CIPE
Lazio	Nuova linea Passo Corese - Rieti	124/2003	RFI	442,00	-	-	442,00	PP approvato CIPE
Lazio	Nuova linea Passo Corese - Rieti. Tratta funzionale Passo Corese - Osteria Nuova	124/2003; 105/2006	RFI	350,00	90,00	-	260,00	PD approvato CIPE
Toscana	Tratto1 : Grosseto-Siena (lotti 5-6-7-8): da prog. 30+040 (Comune Civitella Paganico) a prog. 41+600 (Comune Monticiano)	123/2007	ANAS	271,12	271,12	-	-	PD approvato CIPE
Marche	SS 77 Val di Chienti: tratto Pontelatrive - Collesentino II (1° maxilotto - 1° stralcio - sub lotto 1.1)	13/2004	Quadrilatero Umbria Marche SpA	40,55	40,55	-	-	Cantierato
Umbria Marche	SS 77 Val di Chienti: Foligno-Pontelatrive. Allacci SS3 e SS16 (1° maxilotto - 2° stralcio) 1° lotto funz.le sub 1.2	13/2004	Quadrilatero Umbria Marche SpA	424,88	378,98	45,90	-	Cantierato
Umbria Marche	SS 77 Val di Chienti: Foligno-Pontelatrive (1° maxilotto - 2° stralcio) 2° lotto funzionale sub lotto 2.1	13/2004 seduta del 27/03/2008	Quadrilatero Umbria Marche SpA	673,13	536,13	137,00	-	Cantierato
Umbria Marche	Allaccio SS 77 - SS 16 - SS 3 (1° maxilotto - 1° lotto funz.le sub 1.3 e 1.4)	13/2004	Quadrilatero Umbria Marche SpA	34,40	1,30	-	33,10	PP approvato CIPE
Marche	Intervallive Macerata e Tolentino-San Severino (1° maxilotto - 2°stralcio) 2°lotto funz.le	13/2004	Quadrilatero Umbria Marche SpA	55,98	1,45	-	54,53	PP approvato CIPE
Marche	SS 78 Val di Fiastra: tratto Samano - Sforzacosta (1°maxilotto - 3°stralcio)	145/2005	Quadrilatero Umbria Marche SpA	59,74	1,52	-	58,22	PP approvato CIPE
Umbria	SS 3 Via Flaminia tratto Pontecentesimo - Foligno (Maxil. 1 str. 3°)	145/2005	Quadrilatero Umbria Marche SpA	11,34	0,32	-	11,02	PP approvato CIPE
Umbria	SS 76 Val d' Esino ed SS 318 Pianello - Valfabbrica (2° maxilotto - 1°stralcio)	13/2004	Quadrilatero Umbria Marche SpA	502,59	475,86	26,86	0,13	Cantierato
Marche	Pedemontana Marche: tratto Fabriano-Muccia/Sfercia (2°maxilotto - 2°stralcio)	13/2004	Quadrilatero Umbria Marche SpA	293,00	-	90,19	202,81	PP approvato CIPE
Umbria Marche	Piano di Area Vasta per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici.	101/2006	Quadrilatero Umbria Marche SpA	88,48	17,32	-	71,16	PP approvato CIPE
Umbria	Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Collestrada/Ellera	120/2005; 156/2006	ANAS	1.093,12	-	-	1.093,12	PP approvato CIPE

Umbria	Strada Tre valli - Tratto Eggi / S. Sabino	56/2003	Regione Umbria	12,87	14,56	-	-	1,69	Cantierato
Umbria	Strada Tre valli - Tratto Flaminia(Eggi)/E45(Acquasparta) : variante alla SR 418 Spoletina	146/2005	Regione Umbria	615,89	-	-	615,89		PP approvato CIPE
Umbria	Terni-Rieti strada: tratta Terni - confine Regionale	131/2003	ANAS	234,74	-	234,74	-		Cantierato
Abruzzo	Tronco Antrodoco Navelli: Variante Sud all'abitato di l'Aquila raccordo tra Strada consortile Mausonia e la S.S. 17 Ter	Seduta del 04/10/2007	ANAS	21,16	10,83	10,33	-		PD approvato CIPE
Campania	Strada "Fondo Valle Isclero"	110/2002	Provincia di Benevento	57,30	61,79	-	-	4,49	Cantierato
Campania	Adeguamento a 4 corsie della SS372 'Telesina' dal Km 0+000 al km 60+900	100/2006	ANAS	708,38	110,00	598,38	-		PP approvato CIPE - gara promotore
Calabria	S.S. 106 megalotto 5 bis - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina 2 lotto km 49+485 al km 51+750	106/2004 (FAS)	ANAS	116,80	-	116,80	-		Cantierato
Calabria	S.S. 106 megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace a Simeri Crichi (lotti 1-2-3-4-5) e prolugamento della S.S. 280 (lotti 1-2)	106/2004 (FAS)	ANAS	652,99	-	652,99	-		Cantierato
Basilicata	S.S. 106 tratto 9° - Variante di Nova Siri lotti 1-2-3-4 (4 corsie)	91/2006; Seduta del 21/12/2007	ANAS	88,06	9,24	44,43	34,39		PD in istruttoria MIT
Calabria	S.S. 106 megalotto 3 - S.S. 534 e Roseto Capo Spulico	Seduta del 28/09/2007 e 27/03/2008	ANAS	1.234,18	698,08	536,35	-	0,25	PP approvato CIPE
Emilia Romagna	Nodo ferroviario di Casalecchio di Reno - S.S. 64 Porrettana	81/2006	ANAS	147,36	-	-	147,36		PP approvato CIPE
Sistemi Urbani									
Piemonte Lombardia Veneto emilia Romagna Toscana Lazio Campania Puglia Sicilia	Grandi Stazioni - Riqualficazione Stazioni	10/2003;60/2003; 44/2004 Videos.	Grandi Stazioni	236,83	-	243,54	-	-6,71	Cantierato
Piemonte Lombardia Veneto emilia Romagna Toscana Lazio Campania Puglia Sicilia	Grandi Stazioni - Infrastrutture Complementari	10/2003; 60/2003; 44/2004 Videos.; 129/2006;130/2006; Seduta del 09/11/2007	Grandi Stazioni	214,51	264,58	19,89	-	-69,96	Lavori Affidati

Lazio	Interporto Roma Fiumicino: svincolo autostradale tra l' A12 Roma-Civitavecchia e l'interporto	66/2005; 109/2006	Regione Lazio	18,00	18,00	-	-	PD approv ato CIPE
Emilia Romagna	Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera Cattolica: 1 tratta funzionale Rimini Fs - Riccione Fs	86/2004;93/ 2006	Agenzia Mobilità - ex TRAM	92,05	42,86	38,76	10,43	Lavori Affidati
Lombardia	Metropolitana Brescia tratta Prealpino - S.Eufemia opere migliorative ed interventi correlati - 1° lotto funzionale	104/2006;S eduta del 23/11/2007	Brescia Mobilità	655,82	40,00	615,82	-	Cantier ato
Lombardia	Nodo d'interscambio AC/SFR/MM/trasporto Pubblico- Privato su gomma	63/2005;Se duta del 21/12/2007	Comune Milano	18,80	-	18,80	-	PP approv ato CIPE
Lombardia	Milano Prolungamento della linea Metropolitana M1 + materiale Rotabile	22/2003 63/2003 97/2005	A.T.M. SpA	264,40	110,28	154,12	-	Ultimat o
Lazio	GRA Grande raccordo Anulare	107/2002	ANAS	571,19	392,23	220,84	41,88	Cantier ato
Lazio	Metropolitana linea C: opere d' adeguamento tratta T6A, T7 'Torrenova-Pantano' e del Deposito-officina di Graniti	65/2003; 105/2004; 39/2005;78/ 2006; 144/2006; Seduta del 28/06/2007 e del 09/11/2007	Roma Metropolitane srl	774,16	494,92	310,78	31,54	Lavori Affidati
Lazio	Metropolitana di Roma Linea C: Tratte T4, T5 e Stazione Teano	65/2003;10 5/2004; 39/2005; 78/2006; 144/2006; Seduta del 03/08/2007	Roma Metropolitane srl	849,45	51,92	824,93	27,40	Cantier ato
Lazio	Metropolitana linea C "Tracciato Fundamentale": tratte T2, T3	65/2003;10 5/2004; 39/2005; 78/2006;14 4/2006;	Roma Metropolitane srl	1.423,81	22,08	1.055,3 3	346,40	PP approv ato CIPE
Campania	Collegamento linea Alifana - linea 1 Metropolitana di Napoli (Aversa Piscinola)	111/2002	Metrocampania Nord-Est	294,71	90,00	189,03	15,68	Cantier ato
Campania	Metropolitana di Napoli Linea 6 2° lotto 1° tratta funzionale (Deposito Mostra Mergellina Municipio)	111/2004;	Comune Napoli	436,11	94,66	341,45	-	PD approv ato CIPE
Campania	Metropolitana di Napoli Linea 6: completamento	111/2004; 29/03/2006	Comune Napoli	141,47	-	141,47	-	PD approv ato CIPE
Campania	Metropolitana di Napoli Linea 1 tratta Dante-Garibaldi / centro direzionale	141/2002; Seduta del 31/01/2008	Comune Napoli	1.375,72	222,96	1.152,7 6	-	Cantier ato

Campania	Tronco Capodichino Aeroporto-Centro Direzionale tratta Capodichino Aeroporto/Centro Direzionale	90/2005	Comune Napoli	365,12	-	245,42	119,70	PP approvato CIPE
Campania	Risanamento igienico/sanitario vallone S.Rocco incluso risanamento idrogeologico (I lotto)	113/2002	Commissario Str. Emerg. Sottosuolo Na	12,07	16,60	-	4,53	Cantierato
Campania	Risanamento igienico/sanitario vallone S.Rocco incluso risanamento idrogeologico (II lotto)	113/2002	Commissario Str. Emerg. Sottosuolo Na	14,40	14,40	-	-	Cantierato
Campania	Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo zona A	112/2002	Commissario Str. Emerg. Sottosuolo Na	2,89	3,97	-	1,08	Ultimati
Campania	Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo zona B	112/2002	Commissario Str. Emerg. Sottosuolo Na	1,92	2,53	-	0,61	Ultimati
Emilia Romagna	Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 2B (Ospedale Maggiore-Capolinea Normandia Borgo Panigale)	67/2003 annullata; 89/2005	Comune Bologna	102,97	-	-	102,97	PP approvato CIPE
Emilia Romagna	Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 1 (Fiera Michelino-Stazione FS)	67/2003 annullata; 89/2005 ; Seduta del 31/01/2008	Comune Bologna	305,47	210,60	94,87	-	PD in istruttoria MIT
Emilia Romagna	Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 2A (Stazione FS - Ospedale Maggiore)	67/2003 annullata; 89/2005	Comune Bologna	299,25	-	-	299,25	PP approvato CIPE
Suicilia	Linea ferroviaria circumetnea di Catania: tratta Stesicoro - Aereoporto	111/2006	Ferrovia Circumetnea	425,00	90,00	335,00	-	PD approvato CIPE
Sicilia	Sistemazione Nodo di Catania: interrimento stazione centrale	45/2004	RFI	507,00	11,61	-	495,39	PP approvato CIPE
Lombardia	Accesso Stradale Fiera Milano - Realizzazione viabilità nuovo Polo fieristico Rho-Pero	22/2003	Provincia di Milano	336,56	182,76	159,08	5,28	Cantierato
Lombardia	Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Desio - Seregno	Seduta del 27/03/2008	Provincia di Milano	214,21	128,53	85,68	-	PP approvato CIPE
Lombardia	Monza Metropolitana - Prolungamento della linea metropolitana M1: Monza - Bettola (lotto 1)	56/2004 seduta del 27/03/2008	Comune Milano	205,94	54,00	151,94	-	PD approvato CIPE
Lombardia	M2 - Prol. Cologno nord-Vimercate	Seduta del 21/12/2007	Provincia di Milano	533,00	-	6,00	527,00	PP approvato CIPE
Lombardia	M3 - Tratta S.Donato-Paullo	Seduta del 21/12/2007	Comune Milano	798,02	-	8,60	789,42	PP approvato CIPE

Lombardia	Monza Metropolitana - Nuova metropolitana M5 da P.ta Garibaldi a Monza Bettola: tratta Garibaldi - Bignami	56/2004	Comune Milano	557,83	175,67	382,16	-	PD approvato CIPE
Lombardia	M5 lotto 2 : Garibaldi-S.Siro	Seduta del 09/11/2007	Comune Milano	657,05	-	6,00	651,05	PP approvato CIPE
Piemonte	Metropolitana di Torino tratta 4 Lingotto - Bengasi	Seduta del 31/01/2008	Comune Torino	193,55	106,13	87,42	-	PP approvato CIPE
Veneto	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - II fase tratte Vicenza/Castelfranco, Treviso/Conegliano, Quarto d'Altino/Portogruaro, Padova/Monselice	Seduta del 02/04/2008	Regione Veneto	140,00	-	140,00	-	PD approvato CIPE
Veneto	Infrastrutture correlate alla celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia - Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia	Seduta del 04/10/2007	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	79,56	-	79,56	-	PP approvato CIPE
Piastra Logistica Sardegna								
Sardegna	SS 131 "Carlo Felice" da Km 32+300 a Km 41+000	43/2004	ANAS	53,93	61,10	-	7,17	Cantierato
Sardegna	SS 131 "Carlo Felice" da km 23+475 a km 32+300	43/2004	ANAS	27,00	31,10	-	4,10	Cantierato
Sardegna	SS 131 "Carlo Felice" da Km 41+000 a Km 47+600 - Abitato di Sanluri	43/2004	ANAS	34,43	31,85	9,30	6,72	Ultimato
Hub Portuali								
Lazio	Hub portuale di Civitavecchia (lotto 1)	103/2004; 75/2006; Seduta del 21/12/2007 e del 25/01/2008	Aut. Port. Civitavecchia	194,65	145,10	49,55	-	PD approvato CIPE - in gara
Lazio	Hub portuale di Civitavecchia (lotto 2)	103/2004; Seduta del 21/12/2007	Aut. Port. Civitavecchia	273,56	5,99	-	267,57	PP approvato CIPE
Puglia	Hub portuale di Taranto	74/2003	Aut. Port. Taranto	156,15	21,52	134,63	-	PD in istruttoria MIT
Liguria	Genova: riassetto accesso portuale Voltri	84/2006	Aut. Port. di Genova	35,00	-	-	35,00	PP approvato CIPE
Liguria	Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore	77/2007	ANAS	239,41	239,41	-	-	PD approvato CIPE
Liguria	Nuova Aurelia - Viabilità di accesso all' hub portuale di La Spezia: variante alla S.S. Aurelia (lotto 3°) tra Filettino ed il raccordo autostradale.	Seduta del 02/04/2008	ANAS	239,35	214,16	25,19	-	PD approvato CIPE

Friuli Venezia Giulia	Piattaforma Logistica Trieste - Opere di infrastrutturazione stradale/ferroviaria tra Scalo Legnami e P.F. Oli Minerali	99/2004; 148/2005(P P mod.)	Aut. port. di Trieste	278,90	32,00	46,80	200,10	PP approvato CIPE
Hub Interportuali								
Calabria	Hub Interportuali: Gioia Tauro	89/2003	Aut. Port. Gioia Tauro	76,16	12,19	-	63,97	PP approvato CIPE
Campania	Hub Interportuali - Battipaglia 1 lotto funzionale: ferrovia intermodale, capannone C3 etc.	112/2003; 67/2005	Salerno Interporto	17,35	-	18,20	- 0,85	Lavori Affidati
Campania	Interporto di Battipaglia - lotto di completamento	82/2006	Salerno Interporto	74,92	-	74,92	-	PD in istruttoria MIT
Campania	Hub Interportuali Nola - Potenziamento infrastrutture esterne viabilità d'accesso	112/2003; 17/2005; 67/2005	Presidente della regione Campania	16,63	-	16,63	-	Cantierato
Lazio	Piastra logistica di Civitavecchia	57/2003	Comune Civitavecchia	11,17	11,17	-	-	Ultimato
Pe	(P) Hub Interportuali Novara centro merci: nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio.	90/2006	CIM centro interportuale merci				-	PD approvato CIPE - in gara
Piemonte	Centro Interportuale Merci di Novara Terminale Ovest	90/2006	CIM centro interportuale merci	108,33	21,00	87,33	-	Cantierato
Sicilia	Hub Interportuali Catania 1° stralcio della fase 1 - Piastra infrastrutture trasporto gomma-binario-mare e ruota	75/2003; 103/2006	Società degli Interporti Siciliani S.p.A.	113,62	33,70	68,59	11,33	Cantierato
Sicilia	Hub Interportuali - Catania 2° stralcio fase 1	75/2003; 103/2006	Società degli Interporti Siciliani S.p.A.				-	PD approvato CIPE - in gara
Toscana	Livorno-Guasticce	Seduta del 04/10/2007	Interporto Toscano A. Vespucci	26,08	26,08	-	-	PD approvato CIPE
Umbria	Piastra Logistica Umbra - Citta' di Castello / S.Giustino.	15/2004; 90/2007; Seduta del 30/08/2007	Regione Umbria	19,29	6,25	13,04	-	PD approvato CIPE
Umbria	Piastra Logistica Umbra - Foligno.	15/2004	Regione Umbria	38,74	13,47	13,47	11,80	PD in istruttoria MIT
Umbria	Piastra Logistica Umbra - Terni e Nami.	15/2004	Regione Umbria	39,02	9,56	9,56	19,90	PD in istruttoria MIT
Lombardia	Nuova Conca di Cremona	100/2004	Az. Reg. Porti Cremona-Mantova	61,25	-	35,69	25,56	PP approvato CIPE
Grandi Hub Aeroportuali								

Veneto	Collegamento ferroviario Aeroporto di Venezia	69/2005	RFI	223,92	-	1,00	222,92	PP approvato CIPE
Emilia Romagna	Metropolitana di Parma	107/2004; 64/2005; 158/2005 mod. Sogg. Agg. 92/2006	Metro Parma S.p.A.	306,80	172,11	96,84	37,85	PD approvato CIPE - in gara
Lombardia	Nuova linea Metropolitana M4 Lorenteggio-Linate - Prima Tratta Funzionale	Seduta del 30/08/2007	Comune Milano	788,70	240,00	548,70	-	PP approvato CIPE
Lombardia	Nuova linea Metropolitana M4 Lorenteggio- Linate: Tratta Sforza Policlinico- Linate	Seduta del 09/11/2007	Comune Milano	910,00	-	9,90	900,10	PP approvato CIPE
Schemi Idrici								
Abruzzo	Potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo	47/2004	Regione Abruzzo	36,81	36,81	-	-	Cantier ato
Basilicata	Acquedotto Frida-Sinni- Pertusillo: impianto di potabilizzazione di Montalbano Ionico 1° lotto funzionale	139/2002	Regione Basilicata	16,00	16,00	-	-	Cantier ato
Basilicata	Acquedotto dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie 1° lotto funzionale	53/2004	Regione Basilicata	12,82	17,28	-	4,46	PD approvato CIPE - in gara
Basilicata	Ristrutturazione e telecontrollo adduttore Sinni	138/2002; 54/2004 (Sostituz. Sogg. Agg.)	Ente Irrigazione Puglia Lucania Irpinia	18,40	18,40	1,60	- 1,60	Cantier ato
Basilicata	Completamento schema idrico Basento-Bradano. Attrezzamento settori G	107/2006	Regione Basilicata	85,70	69,30	16,40	-	PD approvato CIPE - in gara
Basilicata	Conturizzazione completa Utenze Civili, Industriali ed Agricole e misurazione acqua fornita (schema Sinni)	20/12/2004 (FAS)	Regione Basilicata	59,52	-	59,52	-	Cantier ato
Basilicata	Adeguamento Opere di Captazione, Riefficientamento adduzioni ed opere connesse valli Noce e Sinni	52/2004	Regione Basilicata	21,57	21,57	-	-	Lavori Affidati
Basilicata	Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S.Giuliano - Ginosà (lotto 2)	113/2004	Cons. Bonif. Bradano/Metaponto	31,88	31,88	-	-	PD approvato CIPE
Basilicata	Schema idrico Basento-Bradano tronco di Acerenza-distribuzione 3° lotto	106/2006; Seduta del 25/01/2008	Regione Basilicata	101,77	101,77	-	-	PD approvato CIPE - in gara
Calabria	Condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica ed interventi a valle (II lotto)	154/2005; 7/2007	SoRiCal - Società Risorse Idriche Calabresi	75,35	79,65	25,39	- 29,69	PD approvato CIPE - in gara

Calabria	Completamento galleria di derivazione ed opera di presa diga torrente Menta; pozzo piezometrico (I lotto)	49/2004; 8/2007	SoRiCal - Società Risorse Idriche Calabresi	19,02	23,24	-	- 4,22	Cantier ato
Campania	Galleria di valico Caposele - Pavoncelli bis	75/2006; 148/2006	Regione Campania	128,47	22,88	115,73	- 10,14	Lavori Affidati
Molise	Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema B.M.	62/2003; 20/12/2004 (FAS);110/2 006	Regione Molise	83,27	0,37	92,59	- 9,69	Cantier ato
Molise	Irrigazione del basso Molise acque fiumi Biferno e Fortore	153/2005; 99/2006; 147/2006	Cons. Bonif. Integr.Larinese	75,00	75,00	-	-	PD approv ato CIPE - in gara
Abruzzo Molise	Diga di Chiauci: opere di completamento	Seduta del 04/10/2007	Consorzio di bonifica Sud di Vasto	25,01	25,01	-	-	PD approv ato CIPE
Molise	Ristrutturazione Acquedotto Molisano destro	61/2003; 152/2005	Regione Molise	28,67	0,19	30,28	- 1,80	Cantier ato
Puglia	Acquedotto del Sinni	72/2007	A.Q.P.	76,70	-	76,70	-	PD approv ato CIPE
Puglia	Completamento impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina in agro di Lavello	140/2002	Cons. Bonif Vulture Alto Brandano	19,88	19,88	-	-	Cantier ato
Puglia	Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'Invaso di Conza della Campania	96/2004; 108/2006; 145/2006	A.Q.P.	52,62	38,62	14,00	-	PD approv ato CIPE - in gara
Sardegna	Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lotto 1 (fase 1 e completamento)	48/2004	Cons. Bonif. Sardegna Merid.	80,22	52,33	27,89	-	Lavori Affidati
Sardegna	Opere di Collegamento Flumineddu - Tirso lavori di indagine e sviluppo progetto definitivo	59/2003; 88/2004	Cons. Bonif. dell'Oristanese	39,19	0,16	-	39,03	PP approv ato CIPE
Sardegna	Schema n° 39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° Lotto - Picocca	58/2003; 93/2007	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	55,20	55,20	-	-	PD approv ato CIPE
Sardegna	Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 1°e 2° lotto	60/2003; Seduta del 16/03/2007	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	55,51	46,09	9,42	0,00	Ultimat o
Sardegna	Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 3° lotto	Seduta del 16/03/2007	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	18,58	13,58	5,00	-	Cantier ato
Sicilia	Acquedotto Favara di Burgio lavori di rifacimento	137/2002	Commissario Emerg. Idrica Sicilia	52,32	39,56	26,33	- 13,57	Cantier ato