

Cod. Cipe	Piano Nazionale x il SUD	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni
		Nodo stradale e autostradale di Genova		1.071,13	326,00	745,13	Liguria,
		Genova - Tunnel Sottomarino/Sotterraneo infrastruttura subportuale	Tunnel di Genova SpA	421,00	326,00	95,00	Liguria,
		Genova - Strada di scorrimento a mare del Ponente genovese (riassetto impianti ferroviari)	ANAS	650,13	-	650,13	Liguria,
		Firenze sistema Tramviario	Comune di Firenze	640,42	-	640,42	Toscana,
		Roma Metro C/B1 e Grande Raccordo Anulare		2.440,30	2.442,81	- 2,51	Lazio,
8		Grande Raccordo Anulare di Roma Quadrante Nord - Ovest	ANAS	622,05	624,56	- 2,51	Lazio,
33		Metropolitana linea C: tratte T6A, T7	Roma Metropolitane srl	881,09	881,09	-	Lazio,
33		Metropolitana linea C: tratte T4, T5 e stazione Teano	Roma Metropolitane srl	937,16	937,16	-	Lazio,
		Nodo Urbano di Roma	RFI	1.392,00	16,00	1.376,00	Lazio,
		Nodo Urbano di Roma Cintura Sud	RFI	847,00	-	847,00	Lazio,
		Nodo Urbano di Roma Cintura Nord e shunt merci	RFI	545,00	16,00	529,00	Lazio,
		Viabilità complementare dell'autostrada Roma - aeroporto Fiumicino	Regione Lazio	151,50	151,50	-	Lazio,
97		Roma Fiumicino: svincolo autostradale tra l' A12 Roma - Civitavecchia e l'interporto	Regione Lazio	19,50	19,50	-	Lazio,
		Viabilità complementare dell'autostrada Roma - aeroporto Fiumicino potenziamenti	Regione Lazio	132,00	132,00	-	Lazio,
		Area castelli	Regione Lazio	245,00	-	245,00	Lazio,
		Tangenziale Appia - 2° stralcio funzionale dal km 2,690 (svincolo del Crocefisso) al km 5,165 (svincolo del Ginestreto)	Regione Lazio	93,00	-	93,00	Lazio,
		Tangenziale Appia - 3° stralcio funzionale dal km 5,165 (svincolo del Ginestreto) al km 9,223 (innesto S.S. nr. 7 "Appia")	Regione Lazio	152,00	-	152,00	Lazio,
		Sistema metropolitano regionale campano		2.661,94	2.626,68	35,26	Campania,
7		Metropolitana di Napoli linea 1 - Collegamento linea Alifana (Aversa Piscinola)	Metrocampania Nord-Est	385,72	349,62	36,10	Campania,
371		Metropolitana di Napoli linea 1 - Collegamento linea Alifana (Aversa Piscinola) - adeguamenti stazione e impianti	Metrocampania Nord-Est	312,00	312,00	-	Campania,
16		Metropolitana di Napoli linea 1 - Tratta Dante - Garibaldi / Centro Direzionale	Comune di Napoli	1.375,72	1.376,56	- 0,84	Campania,
72		Metropolitana di Napoli linea 6 - 1° e 2° lotto tratta Mostra - Mergellina - Municipio	Comune di Napoli	588,50	588,50	-	Campania,
		Napoli risanamento del sottosuolo	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	29,23	30,97	- 1,74	Campania,
5		Risanamento igienico/sanitario vallone S.Rocco incluso risanamento idrogeologico (II lotto)	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	9,66	9,67	- 0,01	Campania,
5		Risanamento igienico/sanitario vallone S.Rocco incluso risanamento idrogeologico (I lotto)	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	11,43	12,07	- 0,64	Campania,

Cod. Cipe	Piano Nazionale x il SUD	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni
4		Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo zona A	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	2,38	3,00	- 0,62	Campania,
4		Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo zona B	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	1,45	1,92	- 0,47	Campania,
		Consolidamento statico della cavità n° 385 Cupa Spinelli	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	4,31	4,31	-	Campania,
		Bari - Tangenziale	ANAS	80,00	-	80,00	Puglia,
		Bari nodo ferroviario e metropolitana		66,21	51,21	15,00	Puglia,
		Fabbricato servizi e nodo di scambio intermodale di Bari del Sud Est in località Mungivacca	Ferrovie del Sud-Est e servizi	15,00	-	15,00	Puglia,
		Completamento linea Bari Bitritto: nuovo percorso da S.Andrea a Bari C.le	RFI	25,78	25,78	-	Puglia,
		Collegamento ferroviario Bari - Quartiere S. Paolo: prolungamento da fermata Ospedale a St. delle Regioni	Ferrotramvia Bari	25,43	25,43	-	Puglia,
		Linea metropolitana di Messina	Comune di Messina	2,07	2,07	-	Sicilia,
146		150 Anniversario Unità d'Italia - Nuovo palazzo del cinema, dei congressi di Venezia	MBAC - Dip. per lo sviluppo e competitività turismo	79,56	79,56	-	Veneto,
-		Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna	*	354,93	171,35	183,58	----
		Adeguamento SS 131 "Carlo Felice" Cagliari - Sassari	ANAS	115,13	133,35	- 18,22	Sardegna,
55		SS 131 "Carlo Felice" da km 23+475 a km 32+300	ANAS	28,15	31,10	- 2,95	Sardegna,
55		SS 131 "Carlo Felice" da Km 32+300 a Km 41+000	ANAS	53,64	61,10	- 7,46	Sardegna,
55		SS 131 "Carlo Felice" da Km 41+000 a Km 47+600 - Abitato di Sanluri	ANAS	33,34	41,15	- 7,81	Sardegna,
		SS 131-SS 125 Interconnessioni con l'Aeroporto di Olbia	ANAS	37,37	-	37,37	Sardegna,
		SS 131-SS 125 Interconnessione aeroporto Olbia "Costa Smeralda" - lotto 1	ANAS	16,91	-	16,91	Sardegna,
		SS 131-SS 125 Interconnessione aeroporto Olbia "Costa Smeralda" - lotto 2	ANAS	20,46	-	20,46	Sardegna,
		Interconnessione: asse mediano di scorrimento di Cagliari con le SS 130, 131, 554 e 195 - L Funzionale	Regione Sardegna	30,99	-	30,99	Sardegna,
		Fermata di collegamento ferroviario tra Cagliari e l'aeroporto Cagliari-Elmas	RFI	8,64	4,24	4,40	Sardegna,
		Porto di Golfo Aranci	Regione Sardegna	2,99	-	2,99	Sardegna,
		Porto di Porto Torres	Regione Sardegna	74,73	23,15	51,58	Sardegna,
		Porto di Olbia	Regione Sardegna	85,08	10,61	74,47	Sardegna,
-		HUB Portuali	*	1.251,61	673,41	578,20	----
70		Hub Portuale Civitavecchia - Opere strategiche per il Porto	Autorità portuale di Civitavecchia	194,65	194,65	-	Lazio,

Cod. Cipe	Piano Nazionale x il SUD	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni
70		<i>Civitavecchia - Realizzazione antemurale C. Colombo, nuova darsena traghetti e nuova darsena servizi. (lotto 1°)</i>	<i>Autorità portuale di Civitavecchia</i>	194,65	194,65	-	Lazio,
		Hub Portuale - Allacciamenti plurimodali Genova Savona La Spezia		768,52	478,76	289,76	Liguria,
169		<i>La Spezia: variante SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino e raccordo autostradale.</i>	ANAS	239,35	239,35	-	Liguria,
		<i>La Spezia: variante SS 1 Aurelia - 4° lotto tra San Benedetto e Beverino</i>	ANAS	152,22	-	152,22	Liguria,
147		<i>Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore</i>	ANAS	239,41	239,41	-	Liguria,
		<i>Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra torrente Letimbro e Savona/casello autostradale</i>	ANAS	137,54	-	137,54	Liguria,
		Hub Portuale di Ravenna	Autorità portuale di Ravenna	70,00	-	70,00	Emilia Romagna,
		<i>Realizzazione approfondimento fondali a -14,50 metri e sistemazione banchine</i>	<i>Autorità portuale di Ravenna</i>	70,00	-	70,00	Emilia Romagna,
		Hub Portuali di Napoli e di Salerno - Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali	Autorità portuale di Napoli/Salerno	218,44	-	218,44	Campania,
-		HUB Interportuali	*	1.341,24	451,85	889,39	----
		Hub Interportuale Poggio Mirteto - (C.I. Tevere)	RFI	55,00	0,00	55,00	Lazio,
		<i>Poggio Mirteto - C.I. Tevere a Stimigliano in sostituzione Scalo Mercè Roma/San Lorenzo</i>	RFI	55,00	0,00	55,00	Lazio,
		Hub Interportuale Nola, Battipaglia, Marcianise/Maddaloni		205,59	109,75	95,84	Campania,
85		<i>Hub Interportuali Nola - Potenziamento infrastrutture esterne viabilità d'accesso</i>	<i>Presidente Regione Campania</i>	17,00	16,63	0,37	Campania,
42		<i>Hub Interportuali - Battipaglia 1 lotto funzionale: ferrovia intermodale, capannone C3 etc.</i>	<i>Salerno Interporto</i>	10,80	18,20	-	7,40 Campania,
43		<i>Interporto di Battipaglia - 2° lotto</i>	<i>Salerno Interporto</i>	23,58	0,00	23,58	Campania,
43		<i>Interporto di Battipaglia - completamento</i>	<i>Salerno Interporto</i>	74,92	74,92	-	Campania,
		<i>Interporto di Marcianise / Maddaloni</i>	<i>Interporto Sud Europa</i>	79,29	0,00	79,29	Campania,
		Hub Interportuale Area romana	Regione Lazio	522,18	11,18	511,00	Lazio,
31		<i>Piastra logistica di Civitavecchia</i>	<i>Regione Lazio</i>	11,18	11,18	-	0,00 Lazio,
		<i>Interporto Roma - Fiumicino</i>	<i>Regione Lazio</i>	102,06	0,00	102,06	Lazio,
		<i>Piastra logistica Bagni di Tivoli</i>	<i>Regione Lazio</i>	408,94	0,00	408,94	Lazio
		Hub Interportuale Segrate - Opere complementari al centro intermodale 1° lotto, 2° stralcio	Comune di Milano	86,30	0,00	86,30	Lombardia,
		Hub Interportuale Jesi - Infrastrutture di allaccio	Società Interporto Jesi	30,09	0,00	30,09	Marche,
		Hub interportuale Novara	CIM Centro Interportuale Mercè	94,64	107,01	-	12,37 Piemonte,
119		<i>Hub Interportuali Novara centro merci - Nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio.</i>	<i>CIM Centro Interportuale Mercè</i>	3,99	2,05	1,94	Piemonte,
118		<i>Hub Interportuali Novara centro merci - Terminale Ovest</i>	<i>CIM Centro Interportuale Mercè</i>	90,65	104,96	-	14,31 Piemonte,

Cod. Cipe	Piano Nazionale x il SUD	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni
		Hub Interportuale area brindisina	Regione Puglia	88,98	0,00	88,98	Puglia,
38		Hub Interportuale Catania	Società degli Interporti Siciliani SpA	113,66	91,83	21,83	Sicilia,
38		<i>Hub Interportuali Catania 1° stralcio della fase 1 - Piastra infrastrutture trasporto gomma-binario-mare e ruota</i>	<i>Società degli Interporti Siciliani SpA</i>	<i>85,60</i>	<i>73,95</i>	<i>11,65</i>	<i>Sicilia,</i>
38		<i>Hub Interportuali - Catania 2° stralcio fase 1</i>	<i>Società degli Interporti Siciliani SpA</i>	<i>28,06</i>	<i>17,88</i>	<i>10,18</i>	<i>Sicilia,</i>
		Hub Interportuale Palermo, Messina, Trapani - Piastra portuale	Regione Sicilia	-	0,00	-	Sicilia,
47		Hub Interportuale Piastra Logistica Umbra - Terni, Foligno e Città' di Castello.	Regione Umbria	94,72	70,31	24,41	Umbria,
47		<i>Piastra Logistica Umbra - Città' di Castello / S. Giustino.</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>16,97</i>	<i>16,97</i>	-	<i>Umbria,</i>
47		<i>Piastra Logistica Umbra - Foligno 1° stralcio</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>30,52</i>	<i>30,52</i>	-	<i>Umbria,</i>
47		<i>Piastra Logistica Umbra - Foligno 2° stralcio</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>8,22</i>	<i>0,00</i>	<i>8,22</i>	<i>Umbria,</i>
47		<i>Piastra Logistica Umbra -Terni e Nami 1° stralcio</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>22,82</i>	<i>22,82</i>	-	<i>Umbria,</i>
47		<i>Piastra Logistica Umbra -Terni e Nami 2° stralcio</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>16,19</i>	<i>0,00</i>	<i>16,19</i>	<i>Umbria,</i>
69		Hub Interportuale Porto di Cremona	Agenzia Regionale Porti di Cremona - Mantova	24,00	35,69	-	11,69 Lombardia,
156		Hub Interportuale Livorno Guasticce	Interporto Toscano A. Vespucci	26,08	26,08	-	Toscana,
-		Grandi HUB aeroportuali - Allacciamenti ferroviari e stradali *		621,12	269,95	351,17	-----
83		Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata - Parma	Metro Parma SpA	306,80	268,95	37,85	Emilia Romagna,
94		Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	RFI	223,92	1,00	222,92	Veneto,
		Collegamento ferroviario aeroporto di Verona (linea Modena-Verona)	RFI	90,40	0,00	90,40	Veneto,
-		Schemi Idrici - Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare *		1.363,30	1.399,87	36,57	-----
		Schemi Idrici Abruzzo		36,81	36,81	-	Abruzzo,
50		<i>Potenziamento acquedotto del Ruzzo - lotto 1</i>	<i>Regione Abruzzo</i>	<i>36,81</i>	<i>36,81</i>	-	<i>Abruzzo,</i>
		Schemi Idrici Basilicata		365,22	352,11	13,11	Basilicata,
		<i>Acquedotto Basento-Camastra, integrazione condotte maestre 1° lotto funzionale</i>	<i>Regione Basilicata</i>	<i>22,69</i>	<i>0,00</i>	<i>22,69</i>	<i>Basilicata,</i>
52		<i>Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 1° lotto funzionale</i>	<i>Regione Basilicata</i>	<i>12,99</i>	<i>17,28</i>	-	<i>4,29</i> Basilicata,
13		<i>Acquedotto Frida-Sinni-Pertusillo: impianto di potabilizzazione di Montalbano Ionico 1° lotto funzionale</i>	<i>Regione Basilicata</i>	<i>14,74</i>	<i>16,00</i>	-	<i>1,26</i> Basilicata,
77		<i>Conturizzazione completa utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita (schema Sinni)</i>	<i>Regione Basilicata</i>	<i>46,49</i>	<i>59,52</i>	-	<i>13,03</i> Basilicata,
51		<i>Adeguamento opere di captazione, riefficientamento ed opere connesse valli Noce e Sinni</i>	<i>Regione Basilicata</i>	<i>22,64</i>	<i>21,57</i>	<i>1,07</i>	<i>Basilicata,</i>
122		<i>Completamento schema idrico Basento-Bradano. Attrezzamento settori G</i>	<i>Regione Basilicata</i>	<i>85,70</i>	<i>85,70</i>	-	<i>Basilicata,</i>

Cod. Cipe	Piano Nazionale x il SUD	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni
133		Schema idrico Basento-Bradano tronco di Acerenza, distribuzione 3° lotto	Regione Basilicata	110,87	101,77	9,10	Basilicata,
66		Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa (lotto 2)	Consorzio Bonifica Bradano/Metaponto	31,88	31,87	0,01	Basilicata,
12		Ristrutturazione e telecontrollo adduttore Sinni	Ente Irrigazione Puglia-Lucania-Irpinia	17,22	18,40	- 1,18	Basilicata,
		Schemi Idrici Calabria		93,23	91,07	2,16	Calabria,
49		Completamento galleria di derivazione ed opera di presa diga torrente Menta; pozzo piezometrico (I lotto)	Regione Calabria	22,37	20,60	1,77	Calabria,
110		Condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica (II lotto)	SoRiCal - Società Risorse Idriche Calabresi	17,12	17,12	-	Calabria,
110		Schema Menta: opere a valle della centrale idroelettrica (II lotto)	SoRiCal - Società Risorse Idriche Calabresi	53,74	53,35	0,39	Calabria,
		Schemi Idrici Campania		127,29	128,55	- 1,26	Campania,
123		Galleria di valico Caposele - Pavoncelli bis	Regione Campania	127,29	128,55	- 1,26	Campania,
		Schemi Idrici Molise		188,15	188,74	- 0,59	Molise,
22		Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema B.M.	Regione Molise	82,76	83,27	- 0,51	Molise,
23		Ristrutturazione Acquedotto Molisano destro	Regione Molise	30,39	30,47	- 0,08	Molise,
115		Irrigazione del basso Molise acque fiumi Biferno e Fortore	Consorzio Bonifica Integrata Larinese	75,00	75,00	-	Molise,
		Schemi Idrici Puglia		142,67	149,58	- 6,91	Puglia,
14		Completamento impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina in agro di Lavello	Consorzio Bonifica Vulture Alto Bradano	19,68	19,88	- 0,20	Puglia,
78		Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'Invaso di Conza della Campania	AQP	53,00	53,00	-	Puglia,
149		Acquedotto del Sinni - Condotta Adduttrice dal Torrino di Monte Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al serbatoio Secli e ampliamento lotti 1,2,3	AQP	69,99	76,70	- 6,71	Puglia,
		Schemi Idrici Sardegna		207,52	211,72	- 4,20	Sardegna,
26		Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 1° e 2° lotto	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	53,87	54,56	- 0,69	Sardegna,
27		Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 3° lotto	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	15,10	18,58	- 3,48	Sardegna,
54		Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu Is Canargius e bacini minori - lotto 1	Consorzio Bonifica della Sardegna	83,22	83,22	-	Sardegna,
25		Schema n° 39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto - Picocca	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	55,17	55,20	- 0,03	Sardegna,
24		Opere di Collegamento Flumineddu - Tirso lavori di indagine e sviluppo progetto definitivo	Consorzio di Bonifica dell'Oristanese	0,16	0,16	-	Sardegna,
		Schemi idrici Sicilia		202,41	241,29	- 38,88	Sicilia,

Cod. Cipe	Piano Nazionale x il SUD	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni
10		Acquedotto Favara di Burgio lavori di rifacimento	Commissario Emergenza Idrica Sicilia	38,16	65,89	- 27,73	Sicilia,
11		Acquedotto Gela - Aragona	Commissario Emergenza Idrica Sicilia	89,94	89,20	0,74	Sicilia,
82		Acquedotto Montescuro Ovest	Agenzia regionale rifiuti e acque regione Sicilia	74,31	86,20	- 11,89	Sicilia,
-		Piano degli interventi nel comparto energetico	*	1.656,20	1.656,20	-	-----
160		Giacimenti idrocarburi	Total Italia SpA	964,70	964,70	-	Basilicata,
160		Sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rossa	Total Italia SpA	964,70	964,70	-	Basilicata,
		Rete elettrica di trasmissione	Terna SpA	691,50	691,50	-	Basilicata, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana
62		Rete Elettrica - Linea Turbigio-Bovisio tratta Turbigio-Rho	Terna SpA	46,50	46,50	-	Lombardia,
46		Rete Elettrica - Elettrodotto a 380 kV S. Fiorano (I) / Robbia (CH) in doppia terna d' interconnessione	Terna SpA	23,00	23,00	-	Lombardia,
107		Rete Elettrica - Elettrodotto 380 kV Matera - S.Sofia variante nei comuni di Rampolla, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza)	Terna SpA	12,00	12,00	-	Basilicata,
108		Rete Elettrica - Collegamento sottomarino SAPEI 500KVcc tra Fiume Santo (SS) e S.E. di Latina	Terna SpA	520,00	520,00	-	Lazio, Sardegna,
157		Rete elettrica - Elettrodotto 380KV S.Barbara-Tavarnuzze-Casellina e opere connesse	Terna SpA	90,00	90,00	-	Toscana,
-		Mantenimento in efficienza edifici sedi di organi istituzionali	*	1.338,68	1.277,91	60,77	-----
81		Edifici istituzionali	Provveditore Abruzzo-Lazio-Sardegna	346,30	285,53	60,77	Lazio
366		Edilizia carceraria	Ministero della Giustizia	503,30	503,30	-	Multiregionale,
84		Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Comuni e Province	489,08	489,08	-	Multiregionale,
-		Riepilogo globale	*	122.342,80	49.975,71	72.498,90	-----

TABELLA 4

Opere di valenza regionale realizzabili entro il 2013

Cod. Cipe	Del. 31/2010 Criteri	Richieste Regioni	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni
-	x		Corridoio Plurimodale Padano	*	2.449,16	2.249,02	200,14	----
	convergenza regionale	nuovo inserimento	(P) Completamento raccordo ferroviario Y a Busto Arsizio	RFI	-	-	-	Lombardia
	convergenza regionale		Accessibilita' Ferroviaria Valtellina	RFI	90,38	-	90,38	Lombardia,
	convergenza regionale		SS 38 Stelvio - Tirano Stazzona-Lovero Str. A lotto 4°	ANAS	211,76	85,00	126,76	Lombardia,
	convergenza regionale		SS 38 Stelvio - Completamento Tang. di Sondrio lotto 7°	ANAS	65,50	44,52	20,98	Lombardia,
134	convergenza regionale		Bergamo - Lecco: variante ex SS 639 all' abitato di Cisano Bergamasco opera connessa alla pedemontana	Provincia di Bergamo	53,05	25,82	27,23	Lombardia,
135	convergenza regionale		Bergamo - Lecco: collegamento Calusco d'Adda - Terno d'Isola opera connessa alla pedemontana	Provincia di Bergamo	64,00	-	64,00	Lombardia,
372	convergenza regionale	rettifiche materiali	Collegamento Lecco-Bergamo. variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte.	Provincia di Lecco	130,50	98,86	31,64	Lombardia,
139	convergenza regionale		Superstrada pedemontana Veneta	Regione Veneto	1.828,84	1.989,69	160,85	Veneto
113	convergenza regionale		SS 415 Paullese - da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda: Ponte sull' Adda.	Provincia di Milano	5,13	5,13	-	Lombardia,
-	x		Corridoio Plurimodale Tirreno - Nord Europa	*	6.854,26	948,05	5.906,21	----
	convergenza regionale		SS 4 "Via Salaria" Potenziamento nel tratto regionale. Tratta da Passo Corese a Rieti	ANAS	1.500,00	60,00	1.440,00	Lazio,
	convergenza regionale		Dorsale stradale Atina-Colli al Volturno	Regione Lazio	271,38	7,75	263,63	Lazio,
	convergenza regionale		Sistema Intermodale Integrato RM-LT (EX CTM) - 2° stralcio f.le Latina Circonvallazione - Terracina	Regione Lazio	1.473,55	-	1.473,55	Lazio,
131	convergenza regionale		Variante alla SS7 Appia in comune di Formia	ANAS	625,00	78,50	546,50	Lazio,
121	convergenza regionale		SS 7 Quater Domitiana: Ammodernamento del tratto tra il km 0+000 e il km 27+000, compresa la variante di Mondragone	ANAS	1.380,00	378,60	1.001,40	Campania,
	convergenza regionale		Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 9 "Scioli"	ANAS	150,44	150,44	-	Sicilia,
	convergenza regionale		Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 10 Irminio	ANAS	103,90	-	103,90	Sicilia,
	convergenza regionale		Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 11 Ragusa	ANAS	152,90	-	152,90	Sicilia,
	convergenza regionale		Asse Stradale Nord/Sud Stefano di Camastra - Gela	ANAS	810,92	272,76	538,16	Sicilia,
	convergenza regionale		Adeguamento della SS121 completamento	ANAS	386,17	-	386,17	Sicilia,
-	x		Corridoio Plurimodale Adriatico	*	260,92	226,15	34,77	----
	convergenza regionale		Bari - Matera (strada)	ANAS	179,17	144,40	34,77	Puglia,Basilicata,
	convergenza regionale		Gioia del Colle - Matera (Strada)	ANAS	-	-	-	Puglia,Basilicata,
	convergenza regionale		SS 16 Adriatica tronco Maglie/Otranto - Ammodernamento per Km. 16	ANAS	81,75	81,75	-	Puglia,
-	x		Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninica	*	6.866,01	159,35	6.706,66	----
96	convergenza regionale		Raddoppio Spoleto - Terni	RFI	532,37	17,55	514,82	Umbria
130	convergenza regionale		Direttrice Orte Falconara: Raddoppio Foligno-Fabriano	RFI	1.918,50	-	1.918,50	Umbria,Marche,

Cod. Cipe	Del. 31/2010 Criteri	Richieste Regioni	Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Costo	Finanz.ti Disponibili Totali	Ulteriori finanz.ti necessari	Regioni
	convergenza regionale		Raddoppio Orte - Falconara: tratta Posto 228 - Castelplanio	RFI	573,10	-	573,10	Marche,
	convergenza regionale		S.S. 63 Toscana - rettifiche Fivizzano - Interventi di miglioramento della viabilità tra il Km 11+970 e il Km 14+386	ANAS	20,00	-	20,00	Toscana,
2	convergenza regionale		Piano di Area Vasta per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici.	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	88,49	20,00	68,49	Umbria, Marche,
103	convergenza regionale		Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Collestradal/Ellera	ANAS	144,95	121,80	23,15	Umbria,
102	convergenza regionale	rettifiche materiali	Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Corciano II° stralcio	ANAS	430,00	-	430,00	Umbria,
30	convergenza regionale		Strada Tre valli - Tratto Flaminia(Eggi)/E45(Acquasparta): variante alla SR 418 Spoletina	Regione Umbria	800,00	-	800,00	Umbria,
	convergenza regionale		Collegamento autostradale Caserta-Benevento con bretelle di collegamento alla variante di Caserta ed alla Tangenziale di Benevento	ANAS	957,20	-	957,20	Campania,
	convergenza regionale		Salerno - Potenza - Bari (Strada)	ANAS	552,00	-	552,00	Campania, Puglia, Basilicata,
	convergenza regionale		Murgia - Pollino	ANAS	849,40	-	849,40	Puglia, Basilicata,
-	x		Sistemi Urbani	*	1.498,18	66,15	1.432,03	----
	convergenza regionale		Torino - Metropolitana: tratte di completamento.	Comune di Torino	306,07	-	306,07	Piemonte,
	convergenza regionale		Metropolitana Brescia tratta Prealpino-Concesio	Brescia Mobilità	37,43	-	37,43	Lombardia,
	convergenza regionale		Metropolitana Brescia tratta La Marmora - Fiera	Brescia Mobilità	144,84	-	144,84	Lombardia,
	convergenza regionale		Padova - Trasporto a guida vincolata SIR2 (Sistema Intermedio a Rete) : Rubano-Stazione-Vigonza	Comune di Padova	122,20	38,09	84,11	Veneto,
	convergenza regionale		Padova - Trasporto a guida vincolata SIR3: Stazione-Ospedali- Voltabarozzo	Comune di Padova	52,45	15,81	36,64	Veneto,
32	convergenza regionale		Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 2B (Ospedale Maggiore-Capolinea Normandia Borgo Panigale)	Comune di Bologna	102,97	-	102,97	Emilia Romagna,
	convergenza regionale		Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini: tratta Rimini Fs - Rimini Fiera	Agenzia Mobilità ex TRAM	32,67	12,25	20,42	Emilia Romagna,
	convergenza regionale		Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini: tratta Riccione Fs - Cattolica	Agenzia Mobilità ex TRAM	44,13	-	44,13	Emilia Romagna,
	convergenza regionale		Firenze sistema Tramviario	Comune di Firenze	640,42	-	640,42	Toscana,
	convergenza regionale		Fabbricato servizi e nodo di scambio intermodale di Bari del Sud Est in località Mungivacca	Ferrovie del Sud-Est e servizi	15,00	-	15,00	Puglia,
-	x		HUB Portuali	*	70,00	-	70,00	----
	convergenza regionale	nuovo inserimento	Realizzazione approfondimento fondali a -14,50 metri e sistemazione banchine	Autorità portuale di Ravenna	70,00	-	70,00	Emilia Romagna,
-	x		HUB Interportuali	*	24,41	-	24,41	----
47	convergenza regionale		Piastra Logistica Umbra - Foligno 2° stralcio	Regione Umbria	8,22	0,00	8,22	Umbria,
47	convergenza regionale		Piastra Logistica Umbra - Terni e Narni 2° stralcio	Regione Umbria	16,19	0,00	16,19	Umbria,
-	x		Grandi HUB aeroportuali - Allacciamenti ferroviari e stradali	*	314,32	1,00	313,32	----
94	convergenza regionale		Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	RFI	223,92	1,00	222,92	Veneto,
	convergenza regionale		Collegamento ferroviario aeroporto di Verona (linea Modena-Verona)	RFI	90,40	0,00	90,40	Veneto,
-	x		Riepilogo globale	*	18.337,26	3.649,72	14.687,54	

TABELLA 5

Stato attuativo dei progetti approvati al CIPE 2002-2011(marzo)

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
01.Valichi	Brennero	67	Nuovo Valico del Brennero	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	3.574,40	agg RUP al 30.09.2010
	Frejus	40	Corridoio 5 potenziamento Torino Lione	2003 2010	Approvazione Progettazione Preliminare	6.521,00	Osservatorio Milano
	Trafo del Frejus	173	Trafo di sicurezza del Frejus (parte italiana)	2009-2010	Progettazione Definitiva	204,71	agg RUP al 30.09.2010
02.Corridoio Plurimodale Padano	Accessibilita' stradale Malpensa	141	Milano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa	2008	Progettazione Definitiva	418,30	agg RUP al 30.09.2010
		142	Collegamento A8 e A4 Variante SS 341 Gallaratese	2008	Progettazione Definitiva	163,00	agg RUP al 30.09.2010
	Accessibilita' stradale Valtellina	116	SS 38 Stelvio 1°Lotto 1°Str. Fuentes Cosio	2006	In realizzazione	221,53	lotto iter LO agg RUP al 30.09.2010
		165	SS 38 Stelvio - 1°Lotto 2°Str. Cosio Tartano	2008	Progettazione Definitiva	279,90	agg RUP al 30.09.2010
	Accessibilità Ferroviaria Malpensa	57	Linea Saronno Seregno	2006	Attesa Progetto esecutivo approvato	65,79	agg RUP al 30.09.2010
		63	Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	2008	Attesa consegna lavori	182,46	agg RUP al 30.09.2010
		86	Linea Novara Seregno potenzi. e variante Galliate	2005	Progettazione Definitiva	78,85	agg RUP al 30.09.2010
		95	Potenziamento linea Gallarate - Rho	2009-2010	Approvazione Progettazione Definitiva	727,70	agg RUP al 30.09.2010
		127	Raddoppio MI-Mortara: Cascina Bruciata-Parona	2006	Progettazione Definitiva	391,90	agg RUP al 30.09.2010
	Asse Autostradale Medio Padano	1	Passante autostradale di Mestre	2008	ultimato	986,43	-
		100	(P) Tangenziale EST Milano	2011	Progettazione Definitiva Iter istruttorio in corso	1.578,00	agg RUP al 30.09.2010
		105	Brescia-Bergamo-Milano Brebemi	2009-2010	In realizzazione	1.611,30	agg RUP al 30.09.2010
	Asse Ferroviario Corridoio 5 LYON-KIEV	41	AV/AC: Brescia Verona	2009-2010	Progettazione Definitiva	2.800,00	agg RUP al 30.09.2010
			Linea AV/AC MI - VR (tratta Treviglio - Brescia)		Attesa Progetto esecutivo approvato	2.050,00	
		114	Tratta Bergamo Seregno	2005	Progettazione Definitiva	1.000,00	agg RUP al 30.09.2010
138		Tratta AV / AC Verona Padova	2006	Progettazione Definitiva	5.130,00	agg RUP al 30.09.2010	
164		Nodo AV/AC di Verona	2008	Progettazione Definitiva	670,00	agg RUP al 30.09.2010	
Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto	99	Dalmine Como Varese Valico G. opere varie connesse	2009-2010	In realizzazione	4.166,00	agg RUP al 30.09.2010	
	134	Bergamo Lecco: variante ex SS 639	2008	Progettazione Definitiva	53,05	agg RUP al 30.09.2010	

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM	
		135	Bergamo Lecco: collegamento Calusco - Terno	2006	Progettazione Definitiva	64,00	agg RUP al 30.09.2010	
		139	Superstrada pedemontana Veneta	2006	Progettazione Definitiva	1.828,84	agg RUP al 30.09.2010	
		372	Bergamo Lecco: Variante SS 639 in prov. Lecco	2009-2010	In realizzazione	130,50	agg RUP al 30.09.2010	
		Autostrada Asti Cuneo.	166	05 Asti Cuneo - tangenziale di Cuneo	2008	Progettazione Definitiva	127,70	agg RUP al 30.09.2010
	Completamento stradale Corridoio 5		48	(P) A4 la Valtrompia (coll. Brescia - Lumezzane)	2004	Attesa consegna lavori	923,46	agg RUP al 30.09.2010
			87	(P) Tang. Sud Brescia Ospitaletto (A4) Montichiari	2005	In realizzazione	345,72	agg RUP al 30.09.2010
		89	A4 VE-TS S.Donà di PIAVE - Sv.lo di Alvisopoli	2005	Progettazione Definitiva	560,65	agg RUP al 30.09.2010	
			A4 VE-TS - Quarto D'Altino - S. Donà di Piave		Attesa Progetto esecutivo approvato	365,55		
			A4 VE-TS Casello Alvisopoli e coll. con la S.S. 14		Progettazione Definitiva	67,35		
			A4 VE-TS Nuovo Casello Auto.le di Meolo KM 19+690		Attesa Progetto esecutivo approvato	35,19		
			A4 VE-TS P.te sul Tagliamento e Sv.lo Palmanova		Progettazione Definitiva	440,69		
			A4 VE-TS Tratto Gonars - Villesse		Progettazione Definitiva	215,28		
			92	A4 Raccordo autostradale Villesse Gorizia	2005	Attesa consegna lavori	160,22	agg RUP al 30.09.2010
			148	Autostrada A4 Torino Milano	2007	Attesa consegna lavori	374,00	agg RUP al 30.09.2010
		171	Autostrada A4 Torino Milano variante Bernate	2008	Attesa Progetto esecutivo approvato	261,00	agg RUP al 30.09.2010	
	Grande Ferroviaria Merici - Nord Torino	104	Grande Ferroviaria Merici Nord To	2005	Progettazione Definitiva	2.375,00	agg RUP al 30.09.2010	
Riqualfica SS 415 Pausane		112	SS 415 Pausane Peschiera Borromeo Spino d'Adda	2005	In realizzazione	162,22	agg RUP al 30.09.2010	
		113	SS 415 Pausane: Ponte sull' Adda.	2007	Progettazione Definitiva	5,13	agg RUP al 30.09.2010	
03. Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero	Asse Autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia	65	Raccordo Autostradale CISA Autostrada Brennero	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	1.832,00	attesa pubblicazione G.U.	
		368	Autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara(VR)-Mare Adriatico	2009-2010	Progettazione Definitiva	934,52	agg RUP al 30.09.2010	
	Asse Ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia	159	Raddoppio Berceto - Chiesaccia e Parma - Fornovo	2009-2010	Progettazione Definitiva	2.304,00	agg RUP al 30.09.2010	
04. Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa	A1(Capua) - Domiziana ed Adeguamento	121	SS 7 Quater Domitiana - Garigliano e C.Volturno N	2007	Progettazione Definitiva	870,00	agg RUP al 30.09.2010	
			SS 7 Quater Domitiana-sv.S.Aurunca sv.Mondragone S		Progettazione Definitiva	510,00		
	Adeguamento Cassia Roma-Viterbo	88	Adeguamento Cassia Roma-Viterbo (4 corsie)	2005	Progettazione Definitiva	295,02	agg RUP al 30.09.2010	

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
	Adeguamento SS 156	15	S.S. 156 Monti Lepini	2002	In esercizio	65,96	lotto iter LO agg RUP al 30.09.2010
	Agrigento-Caltanissetta. A19 SS640	111	Agrigento Caltanissetta: A19 lotto 1	2009-2010	In realizzazione	435,47	agg RUP al 30.09.2010
		358	Agrigento-Caltanissetta A19: lotto 2	2009-2010	Attesa progettazione esecutiva	990,00	agg RUP al 30.09.2010
	Asse Autostradale Cecina-Civitavecchia	172	Cecina-Civitavecchia Corrid. Autostr. Tirrenico L1	2009-2010	In realizzazione	44,37	agg RUP al 30.09.2010
			Cecina-Civitavecchia Corrid. Autostr. Tirrenico L2		Progettazione Definitiva	3.738,71	
	Asse Autostradale Messina - Siracusa - Gela	28	Catania-Siracusa. Localita' Passo Martino	2003	In esercizio	573,61	agg RUP al 30.09.2010
	Asse autostradale Palermo-Messina	73	Asse autostradale Palermo Messina: completamento	2004	In esercizio	1.032,68	agg RUP al 30.09.2010
	Asse autostradale Salerna - Reggio Calabria	3	Sa Rc Km 369+800-378+500	2002/2010	Attesa consegna lavori	108,80	agg RUP al 30.09.2010
			Sa-Rc Km 012+800-014+454		In esercizio	13,90	
			Sa-Rc Km 022+400-023+000		In realizzazione	34,68	
			Sa-Rc Km 088+657-103+840		In realizzazione	45,59	
			Sa-Rc Km 139+000-148+000 3^ maxilotto/1		Attesa Consegna lavori	443,98	
			Sa-Rc Km 153+400-173+900 3^ maxilotto/2		Attesa Progetto esecutivo approvato	511,65	
			Sa-Rc Km 173+900-185+000 3^ maxilotto/3		In realizzazione	245,50	
			Sa-Rc Km 206+500-213+500		In realizzazione	22,32	
			Sa-Rc Km 382+475-383+100		Attesa consegna lavori	18,02	
			Sa-Rc: Nuovo svincolo di Pontecagnano km 17+750		In esercizio	3,97	
			Sa-Rc Km 003+000-008+000		Esercizio	85,01	
			Sa-Rc Km 004+500-005+500		Esercizio	8,07	
			Sa-Rc Km 029+400-030+000		Collaudo	9,49	
			Sa-Rc Km 047+800-053+800		Collaudo	218,78	
			Sa-Rc Km 053+800-082+330		Iter completato	509,63	
			Sa-Rc Km 108+000-139+000		In realizzazione	877,07	
			Sa-Rc Km 222+000-225+800		In realizzazione	140,18	
			Sa-Rc Km 286+000-304+200		In realizzazione	403,87	
			Sa-Rc Km 353+000-355+700		In realizzazione	31,93	
			Sa-Rc Km 393+500-423+300		In realizzazione	1.090,53	
	Sa-Rc Km 423+300-442+920	In realizzazione	634,28				
	Sa-Rc Km 148+000-153+400	Attesa progetto esecutivo approvato	0,00				

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
			Sa-Rc Km 185+000-206+500 3^ maxilotto/4		Progettazione Definitiva	427,04	
			Sa-Rc Km 259+700-270+700 4^ maxilotto/1		Progettazione Definitiva	588,52	
			Sa-Rc Km 270+700-286+000 4^ maxilotto/2		Progettazione Definitiva	780,78	
			Sa-Rc Km 337+800-348+600		Progettazione Preliminare	451,84	
			Sa-Rc Svincolo Laureana km 377+750		Progettazione Preliminare	25,34	
			Sa-Rc Svincolo Padula km 103+207		Progettazione Preliminare	18,86	
			Sa-Rc Svincolo Sala Consilina km 95+244		Progettazione Preliminare	15,51	
			Sa-Rc Svincolo di Eboli km 31+600		Progettazione Preliminare	15,76	
			Sa-Rc Ulteriori interventi		Progettazione Preliminare	1.479,23	
			Sa Rc Km 320+164-331+400		Collaudo	46,53	
			Sa Rc Km 359+400-369+800		Collaudo	103,35	
			Autosctr. Sa Rc Km 008+000-012+800 carr. Nord		In esercizio	30,06	
			Autostr. Sa Rc Consuntivo lotti rescissi		In esercizio	75,24	
			Autostr. Sa Rc Km 008+000-012+800 carr. Sud		In esercizio	55,92	
			Autostr. Sa Rc Km 014+544-016+890		In esercizio	14,06	
			Autostr. Sa Rc Km 016+890-022+400		In esercizio	26,34	
			Autostr. Sa Rc Km 023+000-029+400		In esercizio	31,82	
			Autostr. Sa Rc Km 030+000-036+000		In esercizio	21,69	
			Autostr. Sa Rc Km 036+000-037+500		In esercizio	15,42	
			Autostr. Sa Rc Km 037+500-040+100		In esercizio	19,78	
			Autostr. Sa Rc Km 040+100-044+100		In esercizio	85,81	
			Autostr. Sa Rc Km 044+100-047+800		In esercizio	142,74	
			Autostr. Sa Rc Km 082+330-088+657		In esercizio	39,02	
			Autostr. Sa Rc Km 103+840-108+000		In esercizio	7,79	
			Autostr. Sa Rc Km 213+500-222+000		In esercizio	30,99	
			Autostr. Sa Rc Km 225+800-234+700		In esercizio	29,38	
			Autostr. Sa Rc Km 234+700-244+700		In esercizio	37,67	
			Autostr. Sa Rc Km 244+700-253+700		In esercizio	38,66	
			Autostr. Sa Rc Km 253+700-258+200		In esercizio	33,15	
			Autostr. Sa Rc Km 258+200-259+700		In esercizio	33,15	
			Autostr. Sa Rc Km 304+200-312+400		In esercizio	32,83	

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
			Autostr. Sa Rc Km 312+400-320+400		In esercizio	22,76	
			Autostr. Sa Rc Km 331+400-337+800		In esercizio	28,25	
			Autostr. Sa Rc Km 348+600-359+400		In esercizio	81,98	
			Autostr. Sa Rc Km 378+500-383+000		In esercizio	38,39	
			Autostr. Sa Rc Km 383+000-393+500		In esercizio	50,87	
			Autostr. Sa Rc: Sv. di Fratte km 002+500-003+000		In esercizio	12,45	
			Asse ferroviario Salerno-RCalabria-Palermo-Catania		91	Messina Catania radd. Giampilieri - Fiumefreddo	
109	Velocizzazione tratta Catania - Siracusa	2005		Progettazione Definitiva	81,00	agg RUP al 30.09.2010	
124	Infrastruttura ferroviaria variante di Cannitello	2009-2010		In realizzazione	26,00	agg RUP al 30.09.2010	
Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano	35	Linea MI - GE - Terzo Valico dei Giovi.	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	6.200,00	agg RUP al 30.09.2010	
	36	Potenziamento Infrastrutturale Voltri Brignole	2008	In realizzazione	622,40	agg RUP al 30.09.2010	
	98	Compl. Raddoppio GE Ventimiglia Andora F. Ligure	2005	Progettazione Definitiva	1.540,10	agg RUP al 30.09.2010	
Palermo-Agrigento: SS 189-SS 121	168	Adeguamento SS 121 - Completamento	2008	Progettazione Definitiva	386,17	agg RUP al 30.09.2010	
		Palermo Agrigento-tratta Palermo Lercara Friddi		Progettazione Definitiva	296,43		
Pontina-A12-Appia e bretella Cisterna Valmontone	131	Variante alla S.S. 7 Appia in comune di Formia	2006	Progettazione Definitiva	625,00	agg RUP al 30.09.2010	
	58/59	CTM 1str. Roma Latina e Cisterna - Valmontone	2008	Progettazione Definitiva	2.143,53	istruttoria in corso	
Ragusa - Catania	126	Ragusa-Catania - Adeguamento	2009-2010	Progettazione Definitiva	815,38	agg RUP al 30.09.2010	
SS 28	71	SS 28 del Colle di Nava gall. Armo-Cantarana	2004	Progettazione Definitiva	194,04	agg RUP al 30.09.2010	
	76	SS 1 Aurelia bis: Variante all'abitato di Imperia	2004	Progettazione Definitiva	344,05	agg RUP al 30.09.2010	
Trasversale Nord Orte-Civitavecchia	154	SS 675 tronco 3 Lotto 1 stralcio A	2008	In realizzazione	46,61	agg RUP al 30.09.2010	
05.Corridoio Plurimodale Adriatico	Asse Ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	56	Raddoppio Bari-Taranto (tratta S.Andrea-Bitetto)	2006	Attesa Progetto esecutivo approvato	219,27	agg RUP al 30.09.2010
		101	Nodo di Falconara	2005	Progettazione Definitiva	210,00	agg RUP al 30.09.2010
	Complet. SS16-SS613 variante esterna di Lecce	64	Completamento variante est.Lecce 2° str.	2004	In esercizio	36,21	agg RUP al 30.09.2010
	Strada Maglie - S.M. Leuca	68	Strada Maglie S.M. di Leuca	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	288,00	agg RUP al 30.09.2010
06.Corridoio Plurimodale Dorsale Centrale	Asse Ferroviario Bologna-Verona-Brennero	152	Quadruplicamento Fortezza Verona L 1 -	2008-2010	Attesa progettazione definitiva	1.618,40	Delibera CIPE registrata
			Fluidificazione del traffico		Progettazione Esecutiva		
		Quadruplicamento Fortezza Verona L 2	Progettazione Preliminare	852,00			

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
	Collegamento strad. Campogalliano-Sassuolo	90	Colleg. strad. Campogalliano-Sassuolo	2009-2010	Progettazione Definitiva	570,50	agg RUP al 30.09.2010
07.Salvaguardia della Laguna e Città di Venezia	Progetto salvaguardia della laguna e di Venezia	9	MO.S.E. 1° assegnazione	2002/2008	In realizzazione	450,00	agg RUP al 30.09.2010
			MO.S.E. 2° assegnazione		In realizzazione	689,00	
			MO.S.E. 3° assegnazione		In realizzazione	380,00	
			MO.S.E. 4° assegnazione		In realizzazione	243,17	
			MO.S.E. 5° assegnazione		In realizzazione	400,00	
			MO.S.E. 6° assegnazione		In realizzazione	320,00	
			MO.S.E. 6° assegnazione 7 stralcio		Attesa consegna lavori	480,00	
			MO.S.E. Fondi D.L. 159/2007 art.22 c.2		In realizzazione	170,00	
			MO.S.E. Ulteriori assegnazioni future		Attesa Progetto esecutivo approvato	2.252,29	
			MO.S.E. opere complementari (legge speciale)		Esercizio	111,73	
08.Ponte Stretto di Messina	Ponte Stretto di Messina-Collegamento stabile	34	Ponte Stretto di Messina Collegamento stabile	2009-2010	Progettazione Definitiva	6.100,00	istruttoria in corso
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	(*) Bologna Casalecchio di Reno	129	Nodo ferrostradale Casalecchio di Reno	2006	Progettazione Definitiva	219,76	agg RUP al 30.09.2010
	Asse viario Fano-Grosseto	155	Tratto1 : Grosseto Siena (lotti 5-6-7-8)	2007	Attesa Progetto esecutivo approvato	271,12	agg RUP al 30.09.2010
	Asse viario Marche-Umbria	2	Area sosta Gualdo Tadino A. sosta bifronte (AL 14)	2002/2008	Progettazione Definitiva	88,49	agg RUP al 30.09.2010
Fabriano Centro innov.ne incubatore impresa (AL11)	Progettazione Definitiva						
Fabriano – "Piastra logistica" (AL 12);	Progettazione Definitiva						
Falconara – "Polo fieristico direzionale" (AL 5);	Progettazione Definitiva						
Foligno – "Servizi alla piastra logistica" (AL 13)	Progettazione Definitiva						
Muccia – "polo produttivo agroalimentare" (AL 9);	Progettazione Definitiva						
Serrapetrona – "Polo turistico commerciale" (AL);	Progettazione Definitiva						
Valfabbrica Att. prod.sett tessile servizi (AL 6)	Progettazione Definitiva						
01 S.S.77 Collesentino Il-Pontelatrave ML1/L1/1.1	Collaudo		481,09				
02 SS77 Foligno-Pontelatrave ML1/L1/1.2	In realizzazione						
03 Allaccio SS77 - SS16 ML1/L1/1.3	Progettazione Definitiva						
04. Allaccio SS77 - SS3 ML1/L1/1.4	Progettazione Definitiva						

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM				
			05. SS77 Foligno-Pontelatrave ML1 / L2 / 2.1		In realizzazione	801,56					
			06. Intervalliva Macerata ML1 / L2 /2.2		Progettazione Definitiva						
			07. Intervalliva Tolentino-San Severino ML1 /L2/2.3		Progettazione Definitiva						
			08 SS78 Sforzacosta-Sarnano ML1/L2/2.4		Progettazione Definitiva						
			09 SS3 Pontecentesimo-Foligno ML1/L2/2.5		Attesa progetto esecutivo approvato	502,59					
			10 SS76 F. di Vico e Serra San Quirico ML2 /L1/1.1		In realizzazione						
			11 SS318 Pianello-Valfabbrica ML2 / L1 / 1.2		In realizzazione						
			12 Pedemontana Marche-sub lotto n. 1 ML2 / L2/2.1		Progettazione Definitiva	303,53					
			13 Pedemontana Marche-sub lotto n. 2 ML2 / L2/2.2		Progettazione Definitiva						
			Benev.-Caserta-A1-Caian.-Grazz. e variante Caserta		6	Strada "Fondo Valle Isclero" 4° lotto ex 6°		2002	Collaudo	45,81	agg RUP al 30.09.2010
						Strada "Fondo Valle Isclero" 5° lotto ex 4°			Esercizio	20,33	
						Strada fondo valle isclero svincolo SS 7 Appia			In realizzazione	0,00	
					120	Adeguamento Telesina dal Km 0+000 al km 60+900		2006-2009	Progettazione Definitiva	585,62	agg RUP al 30.09.2010
Corridoio stradale Jonico Taranto-Sibari-RCalabria	74	S.S. 106 megalotto 2 Tratto 4° Squillace S.Crichi	2009-2010	In realizzazione	538,59	agg RUP al 30.09.2010					
	75	S.S. 106 megalotto 5 bis lotto 2 Palizzi Marina	2004	Collaudo	98,00	agg RUP al 30.09.2010					
	150	SS 106 megalotto 3 - SS 534 e Roseto Capo S.	2008	Progettazione Definitiva	1.234,73	agg RUP al 30.09.2010					
	153	S.S. 106 - Tratto 9° lotti 1-2-3-4 (4 corsie)	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	88,06	agg RUP al 30.09.2010					
Linea ferroviaria Passo Corese Rieti	45	Nuova linea Passo Corese Rieti	2006-2010	Progettazione Definitiva	442,20	agg RUP al 30.09.2010					
		Tratta Passo Corese Osteria Nuova		Attesa Progetto esecutivo approvato	350,00						
Nodo Stradale Perugia	102	Nodo Stradale di Perugia: M. del Piano- Corciano	2006	Progettazione Definitiva	947,95	agg RUP al 30.09.2010					
	103	Nodo Stradale di Perugia: M.del Piano -Collestrada	2006	Progettazione Definitiva	145,00	agg RUP al 30.09.2010					
Rieti L'Aquila Navelli (Strada)	136	Variante Sud all'abitato de L'Aquila 2° Lotto	2008	Collaudo	17,38	agg RUP al 30.09.2010					
Strada Tre valli	29	Strada Tre valli - Tratto Eggi S. Sabino	2003	Esercizio	9,83	agg RUP al 30.09.2010					
	30	Strada Tre valli - Tratta Eggi Acquasparta	2005	Progettazione Definitiva	800,00	agg RUP al 30.09.2010					
Terni-Rieti (Strada)	44	Terni Rieti strada stralci A e B	2003	Collaudo	216,10	agg RUP al 30.09.2010					

Sistema	Infrastruttura	Progr. Cipe	Intervento	Anno ultima delibera	Stato Attuativo	Valore dell'intervento aggiornato	Rilevazione MIT/STM
	Trasv. ferroviaria Orte-Falconara	96	Raddoppio Spoleto - Terni	2005	Progettazione Definitiva	532,37	agg RUP al 30.09.2010
		130	Orte Falconara: Raddoppio Foligno Fabriano	2006	Progettazione Definitiva	1.918,50	agg RUP al 30.09.2010
10.Sistemi Urbani	Access. Metropolitana Fiera di Milano	20	Milano Prol.M1+ 13 unità di trazione	2005	In esercizio	264,40	agg RUP al 30.09.2010
		93	Nodo di interscambio AC/SFR/MM	2007	Progettazione Definitiva	18,80	agg RUP al 30.09.2010
	Accesso Fiera di Milano	21	Accesso Strad. Fiera Milano polo fiera Rho-Pero	2003	Esercizio	267,75	agg RUP al 30.09.2010
	Bologna - Metropolitana	32	Bologna Metropolitana Linea 1 Lotto 1 +op. L. 2A	2009-2010	Attesa Progetto esecutivo approvato	388,86	agg RUP al 30.09.2010
			Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 2B		Progettazione Definitiva	102,97	
			Bologna - Metropolitana Linea 1 compl. Lotto 2A		Progettazione Definitiva	297,03	
	Brescia - Metropolitana	117	Metropolitana Brescia tratta Prealpino S.Eufemia	2007	In realizzazione	655,82	agg RUP al 30.09.2010
	Costa Romagnola - Metropolitana	80	T. R. C. 1 tratta Rimini Fs Riccione Fs	2007	Attesa consegna lavori	86,64	agg RUP al 30.09.2010
	Grandi Stazioni Infrastrutture opere complementari	19	Bo e Fi - Infrastrutture stazione	2003	Attesa Progetto esecutivo approvato	33,20	agg RUP al 30.09.2010
			RM - Infrastrutture stazione		Attesa consegna lavori	102,86	
Ve - Infrastrutture stazione			Attesa consegna lavori		6,32		
Vr - Infrastrutture stazione			Attesa consegna lavori		15,25		
GE - Infrastrutture stazione			Attesa consegna lavori		14,74		
MI - Infrastrutture stazione			Attesa consegna lavori		7,77		
TO - Infrastrutture stazione			Attesa consegna lavori		9,87		
BA - Infrastrutture stazione			Attesa consegna lavori		14,78		
NA - Infrastrutture stazione			Attesa Progetto esecutivo approvato		23,72		
PA - Infrastrutture stazione			Attesa Progetto esecutivo approvato		4,89		
		Realizzazione sistema di videosorveglianza		In realizzazione	9,00		
Grandi Stazioni Riqualficazione, edifici stazione	18	Staz. Bologna - Riqualficazione stazione	2009-2010	In realizzazione	18,96	attesa pubblicazione G.U.	
		Staz. Firenze - Riqualficazione stazione		In realizzazione	10,02		
		Staz. Venezia Mestre - Riqualficazione stazione		Attesa Progetto esecutivo approvato	6,48		
		Staz. Venezia S. Lucia - Riqualficazione stazione		In realizzazione	11,22		
		Staz. Verona - Riqualficazione stazione		Attesa consegna lavori	4,46		