

3.3.3 INTERVENTI IN CORSO IN PROVINCIA DI COMO

Tab. 3.3.3.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Como, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano

Azione di Piano	Classificazione	Intervento	Ente attuatore	Costo complessivo	Finanziamento ex 102/90	Altri finanziamenti	Erogato al 2007	Da erogare	Economie	Note
2	PR&S	Sistemazione dello svincolo tra S.S. 340 dir. Regina e la S.S. 36 in località Pian di Spagna - S. Agata	ANAS	4.300.774,18	4.300.774,18	-	606.836,86	3.693.937,32	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	PR&S	S.S. 340 - Regina. Progetto definitivo per appalto integrato della variante di Dongo-Gravedona-Domaso	Provincia di Como	1.420.256,47	1.420.256,47	-	1.136.205,18	284.051,29	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	II VP	S.S. 340 Regina - svincolo a rotatoria in prossimità del ponte sul fiume Mera: progettazione ed esecuzione	Provincia di Como ANAS	432.000,00	432.000,00	-	-	432.000,00	-	Vedi cap 3.4 per approfondimenti
2	II VP	S.S. 340 Regina - allargamento passerelle pedonali sui due lati del ponte sul fiume Mera in Comune di Gera Lario	Provincia di Como ANAS	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	II VP	S.S. 340 Regina - rettifica strada in corrispondenza della Via Poncione in Comune di Sorico	Provincia di Como ANAS	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	II VP	S.S. 340 Regina - rettifica ed allargamento tra il ponte sul torrente Sorico e la località Madonnina in Comune di Sorico	Provincia di Como ANAS	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	II VP	S.S. 340 Regina - rettifica strada in Comune di Gera Lario in prossimità del confine con il Comune di Sorico	Provincia di Como ANAS	350.000,00	148.000,00	202.000,00	-	148.000,00	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
6	PR&S	Intervento in Comune di Dongo - bacino Albano	Comune di Dongo	103.291,38	103.291,38	-	100.665,38	-	2.626,00	Intervento concluso
6	PR&S	Parcheggi in Gravedona	Comune di Gravedona	123.949,66	123.949,66	-	123.949,66	-	0	Intervento concluso
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	Vari beneficiari	2.758.851,33	2.758.851,33	-	2.618.980,06	139.871,27	-	-
10	PR&S	Opere di urbanizzazione PIP "Fossa Spagnola"	Comune di Gera Lario	516.456,90	516.456,90	-	516.456,90	-	-	Intervento in corso
11-483	PR&S	Strada forestale per alpeggio dei Monti S. Carlo in Gravedona	Comune di Gravedonà	161.909,24	161.909,24	-	125.779,37	36.129,87	-	Approvato il completamento dell'intervento, per il rinforzo ai muri di sostegno causa presenza di venute d'acqua diffuse combinata con la pendenza longitudinale del versante

Azione di Piano	Classificazione	Intervento	Ente attuatore	Costo complessivo	Finanziamento ex 102/90	Altri finanziamenti	Erogato al 2007	Da erogare	Economie	Note
11	PR&S	Centro polivalente (lavorazione casearia)	C.M. Alto Lario	491.739,27	491.739,27	-	245.869,64	245.869,63	-	Cofinanziato con Mutuo della C.M.
17	I VP	Catalogazione beni architettonici	Provincia di Como	117.277,00	117.277,00	-	46.910,80	70.366,20	-	Intervento in corso
17	PR&S	Giardino del Merlo	Comune di Dongo	1.032.913,80	723.039,65	309.874,15	344.946,10	378.093,55	-	Intervento complesso, cofinanziato da altri Enti
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	Vari beneficiari	516.456,90	516.456,90	-	516.456,90	-	-	Fine rientri bando 2009. Le risorse sono state reimpiegate per i nuovi progetti della II VP
23	II VP	Opere di collettamento fognatura Valle Albano al depuratore di Gravedona 3° lotto	Comune di Dongo	473.808,38	326.809,00	146.999,38	-	326.809,00	-	Ex CDP negata l'erogazione del mutuo a causa del decreto "taglia spese". Finanziato in parte in conto capitale con II VP, il restante con la CDP non 102/90
23	II VP	Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile ed un anno di gestione del medesimo impianto	Comune di Gravedona	666.936,11	475.000,00	191.936,11	-	475.000,00	-	Gli altri finanziamenti sono in capo alla l. 483/98 e APQ
23 CDP	PR&S	Rete fognaria e collettore depuratore	Comune di Gravedona	4.028.363,81	4.028.363,81	-	3.694.367,99	333.995,82	-	Intervento in fase di conclusione mancano opere da realizzare nei Comuni di Gravedona e Domaso
23 - 483	PR&S	Impianto di depurazione in Gravedona	Comune di Gravedona	253.063,89	253.063,89	-	202.451,10	50.612,79	-	Quota parte di finanziamento dell'impianto che è stato rifinanziato con la II VP
DDS	I VP	Bacino torrente San Vincenzo	Provincia di Como	793.533,00	793.533,00	-	-	793.533,00	-	
DDS	II VP	Lavori complementari difesa spondale lungolago di Sorico	Comune di Sorico	86.000,00	86.000,00	-	-	86.000,00	-	
DDS	II VP	Cedimento a lago - opera di consolidamento nel centro abitato lungolago	Gravedona	1.200.000,00	546.580,00	653.420,00	-	546.580,00	-	
TOTALE				20.327.581,32	18.823.351,68	1.504.229,64	10.279.875,94	8.540.849,74	2.626,00	

LEGENDA

Classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	Piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano - DCR VIII/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR VIII/514/2008

3.3.4 INTERVENTI IN CORSO IN PROVINCIA DI LECCO

Tab. 3.3.4.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Lecco, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano

Azione di Piano	Classificazione	Intervento	Ente attuatore	Costo complessivo	Finanziamento ex 102/90	Altri finanziamenti	Erogato al 2007	Da erogare	Economie	Note
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	Vari beneficiari	2.692.609,43	2.692.609,43	-	2.656.615,38	35.994,05	-	
10	PR&S	Realizzazione di un Laboratorio Macchine e Palazzina Servizi presso I.T.C. Marco Polo - di Colico.	Provincia di Lecco	516.456,90	516.456,90	-	516.456,90	-	-	A causa dell'interferenza dell'attività del cantiere con la didattica è stato necessario posticipare l'inizio dei lavori - La stessa problematica potrebbe ripresentarsi per altre fasi lavorative
11-483	PR&S	Sistemazione Alpeggio località Alpe Rossa	Comune di Colico	117.235,72	117.235,72	-	93.788,57	23.447,15	-	
11	PR&S	Lavori di ripristino, manutenzione e consolidamento viabilità minore	Comune di Bellano	206.582,76	206.582,76	-	165.265,67	41.317,09	-	Lavori in fase di conclusione
17	I VP	Lavori di recupero del compendio storico architettonico del Forte di Fuentes di Colico	Provincia di Lecco	414.782,00	414.782,00	-	41.478,20	373.303,80	-	
17	I VP	Lavori di sistemazione e recupero del complesso immobiliare del Forte di Fuentes di Colico	Provincia di Lecco	379.875,10	379.875,10	-	151.950,04	227.925,06	-	
17	II VP	Intervento di restauro, consolidamento statico e sistemazione aree, nell'ambito del complesso storico - architettonico di Forte Fuentes in Colico.	Provincia di Lecco	174.253,00	174.253,00	-	-	174.253,00	-	L'intervento consiste nel completamento delle strutture e degli impianti del Compendio immobiliare Forte Fuentes
17	PR&S	Restauro e risanamento conservativo ex chiesa di San Nicolao	Comune di Bellano	128.969,62	128.969,62	-	126.711,28	-	2.258,34	Lavori conclusi
17	PR&S	Recupero e conservazione complesso edilizio di interesse storico e architettonico denominato Forte Montecchio	Comune di Colico	529.048,88	365.218,15	163.830,73	365.218,15	-	-	Lavori in corso
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	Vari beneficiari	516.456,90	516.456,90	-	516.456,90	-	-	Fine rientri bando 2010. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano
21	PR&S	Lavori di ampliamento del Fabbricato I.T.C. Marco Polo - di Colico.	Provincia di Lecco	2.478.993,11	516.450,00	1.962.543,11	309.874,14	206.575,86	-	Lavori ultimati - in attesa della contabilità finale

Azione di Piano	Classificazione	Intervento	Ente attuatore	Costo complessivo	Finanziamento ex 102/90	Altri finanziamenti	Erogato al 2007	Da erogare	Economie	Note
23	I VP	Adeguamento rete fognaria esistente	Comune di Dorio	163.000,00	163.000,00	-	16.300,00	146.700,00	-	L'Amministrazione si riserva di trasmettere cronoprogramma dei lavori non necessita di espropri
23	I VP	Sistemazione e potenziamento del depuratore comunale	Comune di Dervio	763.000,00	484.000,00	279.000,00	193.600,00	290.400,00	-	
23 CDP	PR&S	Depuratore -fognatura e convogliamento acque reflue	Comune di Bellano	449.317,50	449.317,50	-	271.315,00	178.002,50	-	Lavori in corso - perizia di variante approvata verrà trasmessa alla cassa DDPP
23 CDP	PR&S	Costruzione tronco fognatura su S.P. via Taceno	Comune di Bellano	81.892,12	81.892,12	-	62.170,98	19.721,14	-	Ultimato (da lettera 6/02/06 prot. n. 4168) - opera appaltata il 20 maggio 2004. Lavori sospesi in attesa di perizia suppletiva di variante.
23 CDP	PR&S	Fognatura, acquedotto e metanizzazione fraz. Rivalba	Comune di Bellano	27.158,18	27.158,18	-	26.315,51	842,67	-	Lavori conclusi - in attesa di contabilità finale
TOTALE				9.639.631,22	7.234.257,38	2.405.373,84	5.513.516,72	1.720.740,66	2258,34	

LEGENDA

Classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	Piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano - DCR VIII/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR VIII/514/2008

3.3.5 INTERVENTI IN CORSO IN PROVINCIA DI SONDRIO

Tab. 3.3.5.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Sondrio, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano

Azione di Piano	Classificazione	Intervento	Ente attuatore	Costo complessivo	Finanziamento ex 102/90	Altri finanziamenti	Erogato al 2007	Da erogare	Economie	Note
2	PR&S	2- Conv. ANAS – Castasegna	ANAS	3.157.816,42	3.157.816,42	-	2.900.767,67	257.048,75	-	
2	PR&S	Messa in sicurezza - Postalesio - realizzazione sottopasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	1.704.307,00	1.704.307,00	-	979.873,27	529.019,48	195.414,25	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	PR&S	Messa in sicurezza - Chiuro: realizzazione sottopasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	2.000.000,00	2.000.000,00	-	1.072.473,33	601.451,67	326.075,00	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	PR&S	Messa in sicurezza - Postalesio-Castione Andevenno: realizzazione strada di collegamento	Provincia di Sondrio	1.155.000,00	1.155.000,00	-	-	1.155.000,00	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	PR&S	Messa in sicurezza - Berbenno: realizzazione sovrappasso con strada di collegamento	Provincia di Sondrio	2.887.545,20	2.887.545,20	-	1.771.374,36	924.101,10	192.069,74	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	PR&S e I VP	S.S. 36 - 38 Valtellina (compresi fondi l. 483/98)	ANAS	2.248.136.848,00	109.039.594,00	2.139.097.254,00	25.671.873,76	83.367.720,24	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	II VP	S.S. 38 - ulteriori fondi - Soluzione dei nodi di MORBEGNO E TIRANO	ANAS	13.014.120,00	13.014.120,00	-	-	13.014.120,00	-	Vedi cap. 3.4 per approfondimenti
2	II VP	Collegamento viario tra la S.S. 36 dello Spluga e la S.P. n. 2 Trivulzia con adeguamenti /eliminazioni di punti strutturali critici lungo la S.P. n. 2	Provincia di Sondrio	2.768.484,34	1.800.000,00	968.484,34	-	1.800.000,00	-	Quota parte di intervento in parte finanziato con la CDP (vedi altra riga 2 - CDP)
3	PR&S	SISTEMA FERROVIARIO - potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina	RFI	46.481.120,90	46.481.120,90	-	41.833.008,82	4.648.112,08	-	
4 - 483	PR&S	Viabilità interferente - Cosio Saltellino	Provincia di Sondrio	281.670,21	140.835,11	140.835,10	112.667,09	28.168,02	-	In attesa contabilità finale
4 -CDP	II VP	Collegamento viario tra la S.S. 36 dello Spluga e la S.P. n. 2 Trivulzia con adeguamenti /eliminazioni di punti strutturali critici lungo la S.P. n. 2	Provincia di Sondrio	1.231.515,66	1.231.515,66	-	-	1.231.515,66	-	Quota parte di finanziamento di intervento (vedi azione di piano 2 - II VP)
4 -CDP	PR&S	Nuovo Ponte in Val di Pai	Provincia di Sondrio	3.000.000,00	400.000,00	2.600.000,00	-	400.000,00	-	

Azione di Piano	Classificazione	Intervento	Ente attuatore	Costo complessivo	Finanziamento ex 102/90	Altri finanziamenti	Erogato al 2007	Da erogare	Economie	Note
4 -CDP	PR&S	Variante strada provinciale n. 1 in prossimità di p.zza S. Antonio	Comune di Morbegno	568.102,59	568.000,00	102,59	103.159,90	464.840,10		Affidata redazione progetto esecutivo - inizio lavori previsto luglio 2008
5	PR&S	Eliporto Di Bormio	C.M. Alta Valtellina	774.685,35	774.685,35	-	600.000,00	174.685,35	-	
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	Vari beneficiari	87.469.711,10	87.469.711,10	-	83.068.989,50	4.400.721,60	-	
8	PR&S	Accesso al credito PMI	Vari beneficiari	8.686.371,71	8.686.371,71	-	8.680.033,28	-	6.338,43	
11	PR&S	Agro-zootecnico: Agrifidi	Provincia di Sondrio	516.456,90	516.456,90	-	516.456,90	0,00	-	Si prevede la conclusione del programma entro 2012
11	PR&S	Agro-zootecnico: standardizzazione e valorizzazione prodotti	Provincia di Sondrio	123.949,66	123.949,66	-	117.752,26	6.197,40	-	
11	PR&S	Alpelli - SO/73 - Alpe Sciardalco	Privato	47.695,11	47.695,11	-	23.847,55	-	23.847,56	Intervento revocato: attivata azione per recuperare le risorse
12	PR&S	Agroforestale: MANUALE DIVULGATIVO - intervento modello L. 102/90 I FASE	Provincia di Sondrio	51.645,69	51.645,69	-	41.316,55	10.329,14	-	
12	PR&S	Azioni strutturali area agroforestale - Interventi vari	C.M. Valtellina di Morbegno	2.336.451,01	2.336.451,01	-	2.009.532,35	326.917,22	1,44	
12	PR&S	Azioni strutturali area agroforestale - Interventi vari	C.M. Valtellina di Tirano	2.382.932,13	2.382.932,13	-	2.201.656,99	131.180,05	50.095,09	
12	PR&S	Azioni strutturali area agroforestale - Interventi vari	C.M. Valchiavenna	2.155.691,10	2.155.691,10	-	2.075.352,87	11.362,05	68.976,18	
12	PR&S	Azioni strutturali area agroforestale - Interventi vari	C.M. Valtellina di Sondrio	2.878.730,76	2.878.730,76	-	2.693.292,74	108.807,14	76.630,87	
13	I VP	Potenziamento della parte alta del comprensorio sciistico Palabione-Baradello	Comune di Aprica	310.000,00	200.000,00	110.000,00	-	200.000,00	-	Il progetto definitivo è stato approvato in settembre 2007
13	I VP	Potenziamento della parte alta del comprensorio sciistico Palabione- Magnolta	Comune di Aprica	1.405.000,00	800.000,00	605.000,00	640.000,00	160.000,00	-	Lavori ultimati in attesa di rendicontazione finale
13	I VP	Realizzazione bacino artificiale per l'innevamento ski area e potenziamento dell'acquedotto comunale	Comune di Teglio	750.000,00	750.000,00	-	-	750.000,00	-	Approfondimenti in corso
13	I VP	Chiesa Valmalenco: ristrutturazione e ampliamento Palazzetto dello Sport	Unione dei Comuni	530.960,00	500.000,00	30.960,00	50.000,00	450.000,00	-	Lavori in via di ultimazione
13	I VP	Lanzada: realizzazione e miglioramento pista ciclabile di collegamento con Chiesa Valmalenco	Unione dei Comuni	500.000,00	500.000,00	-	50.000,00	450.000,00	-	

Azione di Piano	Classificazione	Intervento	Ente attuatore	Costo complessivo	Finanziamento ex 102/90	Altri finanziamenti	Erogato al 2007	Da erogare	Economie	Note
13	I VP	Caspoggio: riqualificazione area centrale del paese dedicata alle attività ricreative e sportive (Calcio, Tennis, ecc.)	Unione dei Comuni	900.000,00	500.000,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00		Lavori in via di ultimazione
13	I VP	Interventi vari su piste Pescegallo, sist. Viaria interna e realizzazione del centro del Bitto	Comune di Gerola Alta	2.279.000,00	750.000,00	1.529.000,00	75.000,00	675.000,00		Lavori in via di ultimazione
13	I VP	Realizzazione di palestra polifunzionale intercomunale	Comune di Rasura	1.100.000,00	150.000,00	950.000,00	15.000,00	135.000,00		Lavori conclusi
13	I VP	Valorizzazione del sistema dei castelli di Tovo S. Agata e Grosio	C.M. Valtellina di Tirano	250.000,00	225.000,00	25.000,00	22.500,00	202.500,00		Int. Grosio: in corso appalto Int. Tovo: in corso progettazione
13	I VP	Realizzazione di infrastruttura presso impianti turistico sportivi sulla spiaggia del lago di Mezzola	Comune di Novate Mezzola	110.000,00	53.535,00	56.465,00	-	53.535,00		
13	PR&S	B4 - Passeggiata/pista ciclabile "S. Lucia-Polifunzionale"	Comune di Bormio	170.431,00	154.937,00	15.494,00	77.469,00	77.468,00		Intervento ultimato - in attesa contabilità finale
13	PR&S	B5 con B7: B5 - Passeggiata/pista ciclabile, Sponda sx Adda; B7- Passeggiata/pista ciclabile/pista di fondo - Villa Manara	Comune di Sondalo	129.114,22	129.114,22	-	64.557,00	64.557,22		Inizio lavori previsto per luglio 2008
13	PR&S	C4 Arredo urbano nei comuni della Comunità Montana di Tirano	C.M. di Tirano	61.974,82	61.974,82	-	12.395,00	49.579,82		Lavori conclusi
13	PR&S	C7 Arredo urbano, Area Camper e infrastrutture per il confort	C.M. Valchiavenna	154.937,07	103.291,38	51.645,69	51.646,00	51.645,38		L'Ente attuatore ha presentato solo nel 2007 la contabilità finale per la richiesta del saldo
13	PR&S	E1 -Centro allenamento in quota (7 interventi su piste fondo, sulle apparecchiature della medicina sport)	C.M. Alta Valtellina	788.629,68	516.456,90	272.172,78	454.481,18	61.975,72		In corso l'ultimo intervento di Bormio (pista ALUTE) per il quale è prevista la conclusione lavori entro primavera 2009
13	PR&S	F2 Passeggiate, piste ciclabili e arredo urbano lungo il lago di Mezzola	C.M. Valchiavenna	258.228,44	180.759,91	77.468,53	90.380,00	90.379,91		Intervento concluso in attesa di contabilità finale
13	PR&S	I1 Segnaletica turistico-stradale (approvati progetti CC.MM. Valch. Morbegno e Tirano)	C.M. Valch.na progetto pilota	309.874,14	309.874,14	-	247.899,32	61.974,83		Conclusione prevista entro fine 2008
15	II VP	Piano territoriale d'area della media e alta Valtellina	Provincia di Sondrio	780.000,00	620.000,00	160.000,00	-	620.000,00		

Azione di Piano	Classificazione	Intervento	Ente attuatore	Costo complessivo	Finanziamento ex 102/90	Altri finanziamenti	Erogato al 2007	Da erogare	Economie	Note
16	PR&S	P/OR/17- Recupero mulattiere di collegamento al Dosso del grillo e sistemazione strutture ricettive	C.M. Sondrio	103.291,38	103.291,38	-	61.974,83	41.316,55		In attesa erogazione II rata. Lavori conclusi, in attesa c.f.
16	PR&S	P/OR/124 Palestra per arrampicata su roccia in località monte Palabione	Aprica	10.000,00	10.000,00		-	10.000,00		In attesa contabilità finale
16	PR&S	P/OR/125 Allestimento percorso per attività di mountain fitness in comune di Aprica	Aprica	3.000,00	3.000,00		-	3.000,00		In attesa contabilità finale
16	PR&S	P/OR/122 Completamento centro visite in comune di Castello dell'Acqua	Castello dell'Acqua	12.500,00	12.500,00		-	12.500,00		Intervento in fase di conclusione
16	PR&S	P/OR/123 - Realizzazione sentiero ornitologico "Edgardo Moltoni" allestimento interattivo	Rasura	40.000,00	40.000,00		-	40.000,00		In attesa contabilità finale
16	PR&S	Parchi e riserve II progetto: intervento RPS/004	Cons. Pian di Spagna	275.000,00	275.000,00		146.402,22	128.597,78	-	
16	PR&S	Parchi e riserve II progetto: intervento R/PO/1-3	C.M. Alta Valtellina	219.975,39	123.949,66	96.025,73	123.949,66	-	-	Lavori in fase di conclusione
16	PR&S	Parchi e riserve III progetto: PBD/M2 CENTRO POLIFUNZIONALE	Provincia di Sondrio	103.291,38	103.291,38		82.633,10	20.658,28	-	
16	PR&S	Parchi e riserve III progetto: Compl. rete sentieri e segnaletica in val Masino	Provincia di Sondrio	232.405,60	232.405,60		185.924,48	46.481,12		Lavori in fase di conclusione
16	PR&S	Parchi e riserve IV progetto	Provincia di Sondrio	258.228,00	258.228,00		196.289,18	-	61.938,82	Concluso
17	PR&S	Chiesa San Antonio di Vervio	Comune di Vervio	333.744,00	333.744,00		300.374,97	33.369,03		Lavori conclusi
17 + CDP	PR&S	Castello Medioevale di Domofole	C.M. Morbegno e Comune del Mello	361.797,76	232.405,60	129.392,16	201.418,19	30.987,41		Lavori conclusi
17 CDP	PR&S	Intervento Castello di S. Pietro	Comune di Bormio	97.093,90	97.093,90		-	97.093,90		I lavori sono in corso di ultimazione (effettuati 90%). Le fatture attestanti la liquidazione dei lavori saranno trasmesse a breve alla CDP per la richiesta del contributo