

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato da iniziare in corso	ultimato nel 2008
10	PR&S	Settore Manifatturiero: realizzazione 1° lotto piano insediamenti produttivi	Comune di Branzi	1.493.400	730.000	763.400	-	-	730.000	Intervento revocato dalla provincia con D.G.P 604/2007. Risorse destinate alla Variante di Zogno - az. 2.	1	
11	I VP	SP 9 Mezzoldo confine valtellinese - intervento di recupero pascoli frananti in loc. passo San Marco	Provincia di Bergamo	71.909	71.909	-	61.729	-	10.180	erogato novembre 2008		1
17	II VP	Ristrutturazione e recupero conservativo di un fabbricato di valenza storico-architettonica da adibire a museo etnografico	Comune di Santa Brigida	300.000	300.000	-	120.000	180.000	-			1
17	II VP	Completamento (2° lotto) dell'intervento di recupero e restauro della via pubblica "i portici"	Comune di Averara	297.818	297.818	-	29.782	268.036	-			1
17 - CDP	PR&S	Casino San Pellegrino	Comune di San Pellegrino Terme	918.260	918.260	-	787.032	131.228	-			1
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	1.011.075	1.011.075	-	1.011.075	-	-	RISORSE GIÀ AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri primo bando 2013, secondo bando 2017. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano		1
20 - CDP	PR&S	Opere di riqualificazione della palestra del centro sportivo comunale di Camanghè	Comune di Zogno	5.907	5.907	-	-	-	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008- rinuncia utilizzo economie	1	1
20 - CDP	PR&S	Acquisto di attrezzature per sistemazione esterna piscina comunale	Comune di San Pellegrino Terme	1.202	1.202	-	-	-	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 rinuncia utilizzo economie	1	1
20 - CDP	PR&S	Centro per anziani Don Stefano Palla	Comune di Piazza Brembana	516.457	516.457	-	404.738	111.719	-	Causa ritardi ed inadempienze dell'appaltatore sono state stralciate alcune opere ora è in corso il progetto di completamento da affidare a nuova impresa per l'esecuzione delle opere stralciate ad esaurimento economie.		1
21	PR&S	Ampliamento dell'ITC Puglisi	Provincia di Bergamo	1.032.914	1.032.914	-	1.012.331	20.583	-	L'intervento è concluso - Si è autorizzato l'uso delle economie di € 20.582,63 per il completamento		1
23 - CDP	PR&S	Posa di barriere sul bacino dell'acquedotto comunale	Comune di Roncobello	1.907	1.907	-	-	1.907	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1
23 - CDP	PR&S	Completamento, rifacimento ed adeguamento acquedotto comunale collegamento zona centro con località Castello	Comune di Piazza Brembana	8.222	8.222	-	8.222	-	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 - concluso 2008		1
23 - CDP	PR&S	Manutenzione straordinaria della sorgente Chignolo	Comune di Vedeseta	1.959	1.959	-	-	1.959	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1
23 - CDP	PR&S	Sistemazione idraulico forestale in località ponte Morengo 2° lotto	Comune di Branzi	2.220	2.220	-	-	2.220	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
23 - CDP	PR&S	Rete acquedottistica	Comune Isola di Fondra	82.633	82.633	-	72.292	10.341	-	intervento concluso - in attesa erogazione saldo				1
		Totale provincia di BERGAMO		79.160.127	24.945.006	54.215.121	17.418.174	6.779.542	740.180		3	5	12	9

LEGENDA

Classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano - DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

3.3.2 Interventi in corso in provincia di Brescia

Tab. 3.3.2.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Brescia finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
3	PR&S	SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM- compreso 483/98 € 2065828	FNME	10.845.595	10.845.595	-	10.104.988	740.608					1	
4 - CDP	PR&S	Opere di completamento della S.P. n. 6 tratto Fresine-Cevo	Provincia di Brescia	34.905	34.905			34.905		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 Approvazione progetto definitivo giugno 2009				1
6	I VP	Realizzazione percorsi viari e riqualificazione urbana in Cevo capoluogo	Comune di Cevo	167.000	167.000	-	133.600	33.400		Aggiornato cronoprogramma come da nota dell'1 dicembre 2008 prot. 0151431/08			1	
6	I VP	Realizzazione percorso di collegamento Via Roma e Via Androla in Cevo capoluogo	Comune di Cevo	55.689	55.689	-	55.689	-		concluso dicembre 2008				1

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
6	I VP	Arredo urbano: realizzazione strada di collegamento fra Piazzale della Resistenza e Spazio pubblico Attrezzato in località Pineta in Cevo capoluogo - completamento con economie	Comune di Cevo	55.689	1.539			1.539		Chiesto utilizzo economie per completamento dell'intervento				1
6	I VP	Riqualificazione architettonica della piazza Marconi	Comune di Corteno Golgi	170.000	116.689	53.311	116.689	-	-	concluso 2008				1
6	I VP	Realizzazione marciapiede in via Cavour	Comune di Corteno Golgi	170.000	6.941			6.941		Chiesto utilizzo economie per completamento dell'intervento				1
6	I VP	Realizzazione marciapiede e arredo urbano lungo la SS 42 del Tonale e della Mendola	Comune di Incudine	322.689	322.689	-	322.689	-	-	concluso 2008				1
6	I VP	Riqualificazione urbana nel capoluogo	Comune di Niardo	130.000	106.037	23.963	84.830	21.207	-			1		
6	I VP	Ampliamento e manutenzione strade comunali e rete illuminazione pubblica	Comune di Saviore dell'Adamello	206.074	177.689	28.385	177.689	-	-	concluso 2008				1
11	PR&S	2 malghe in Val Brandet	Comune di Corteno Golgi	206.582	206.582	-	188.643	17.938		Intervento ultimato, chiesto e accordato utilizzo di economie di € 17.938,53				1
16	II VP	Ristrutturazione scuola elementare a Rino di Sonico - struttura ricettiva	CM Valle Camonica - parco dell'Adamello	335.697	335.697	-	67.139	268.558	-			1		
16	PR&S	Piano Parchi: Colonia Ferrari	CM Valle Camonica	903.780	795.344	108.436	716.584	78.760	-	Intervento ultimato e collaudato a maggio 2008, in attesa di contabilità finale				1
17	PR&S	Beni Storico-Architettonici: Torre Federici	Comune di Vezza d'Oglio	384.700	278.867	105.833	278.867	-	-	Intervento ultimato nel dicembre 2007 ma contabilizzato e collaudato nel mese di luglio del 2008. Vi sono stati ritardi nella conclusione delle opere causa fallimento della ditta appaltatrice				1
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	530.515	530.515		530.515	-	-	RISORSE GIÀ AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri bando 2015. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II VP.				1
20	I VP	Riqualificazione dell'immobile sito in via Monte Grappa da adibire a centro diurno integrato con mini alloggi per anziani	Comune di Edolo	1.408.419	322.689	1.085.730		-	322.689	REVOCATO	1			

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
20	I VP	Interventi di completamento e ottimizzazione del fabbricato di proprietà comunale adibito a centro diurno integrato per anziani	Comune di Niardo	216.652	216.652	-	173.322	43.330		IN Attesa EROGAZIONE III ACCONTO € 86.660,79 intervento cofinanziato con CDP			1	
20	I VP	Recupero edificio ex scuola elementare in frazione Ponte	Comune di Saviore dell'Adamello	75.000	75.000	-	75.000	-		chiuso con utilizzo delle piccole economie				1
20 - CDP	PR&S	Centro diurno anziani - completamento edificio 2	Comune di Niardo	62.898	62.898	-	-	62.898				1		
20 - CDP	PR&S	Opere di completamento centro diurno anziani	Comune di Niardo	3.250	3.250	-	-	3.250		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1		
20 - CDP	PR&S	Opere di completamento arredo urbano (panchine) nel centro storico	Comune di Incudine	1.017	1.017	-	1.017	-						1,00
23	I VP	Realizzazione tratti di fognatura comunale in Saviore dell'Adamello	Comune di Saviore dell'Adamello	70.000	70.000	-	7.000	63.000					1	
23	I VP	Opere di urbanizzazione in frazione Ronco	Comune di Corteno Golgi	151.000	15.300	-	-	15.300		Chiesto utilizzo economie per completamento dell'intervento				1
23	I VP	Lavori di riqualificazione centro storico di Rino	Comune di Sonico	220.000	220.000	-	220.000	-		concluso nel 2008				1
23	I VP	Lavori di completamento nuova pavimentazione Via Villa	Comune di Sonico	102.689	102.689	-	102.518	-0	171	concluso nel 2008				1
23	I VP	Rifacimento condotta acquedotto Val Bighera-Val Paraolo	Comune di Vezza d'Oglio	206.000	206.000	-	82.400	123.600		Intervento ultimato inizio 2009 in attesa contabilità finale.				1
23	I VP	Ampliamento vasca acquedotto frazione Davena	Comune di Vezza d'Oglio	116.689	116.689	-	46.676	70.013		Intervento ultimato inizio 2009 in attesa contabilità finale.				1
23	II VP	Completamento sistema di collettamento della media Valle Camonica e ampliamento dell'impianto di depurazione di Esine - 2° lotto 2° stralcio	CM Valle Camonica	8.449.296	1.200.000	7.249.296	-	1.200.000		ATTENZIONE: Intervento cofinanziato tra Regione e ATO prov. di Brescia. Problematiche emerse con la CDP legate al decreto "tagliaspese", per il quale erano stanziati € 1.467.966,03. Con la variazione di piano stanziati € 1.200.000. Per il reperimento delle risorse mancanti provvederà la Provincia. Necessità di espropri Approvato progetto definitivo agosto 2008		1		
23 - 483	PR&S	Nuovo tratto di acquedotto e nuova vasca di accumulo in loc. Fontana Luna - Mola	Comune di Edolo	154.937	154.937	-	123.950	30.987		intervento riconfermato finanziato con legge 483/98 rifinanziamento legge 102/90.			1	

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
23 - 483	PR&S	Rifacimento reti tecnologiche	Comune di Vezza d'Oglio	278.370	278.370	-	222.696	55.674		aggiudicazione appalto 31/10/2007 per il II lotto. L'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali in quanto l'inizio delle opere relative alla loc. Naset ha necessitato della definizione degli accordi bonari per l'acquisizione delle aree interessate ai lavori mentre la parte riguardante le vie San Giovanni e Don Citroni (I Lotto) non ha presentato tale problematica. Pertanto il I Lotto è stato interamente realizzato. Il II Lotto è in fase di conclusione			1	
23 - CDP	PR&S	Realizzazione opere di captazione in Val Brandet	Comune di Corteno Golgi	1.291.142	1.291.142	-	1.218.678	72.464		concluso nel 2008 - manca saldo spese tecniche				1
23 - CDP	PR&S	Opere di completamento lavori di captazione risorse idriche	Comune di Vezza d'Oglio	31.738	31.738			31.738		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008	-	1		
23 - CDP	PR&S	Opere di completamento rete idrica nel capoluogo	Comune di Edolo	18.627	18.627			18.627		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1		
25	PR&S	Metanodotto Polavento -Darfo per la media-alta Valle Camonica	SNAM	7.230.397	5.164.569	2.065.828	2.582.285	2.582.285		intervento concluso - in attesa della contabilità finale			1	
25 - CDP	PR&S	Opere di completamento rete di metanizzazione inerenti I lavori di adduzione e distribuzione del gas metano in comune di Savioere dell'Adamello	CM Valle Camonica	10.162	10.162			10.162		nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008		1		
		totale provincia di BRESCIA		34.617.198	23.543.507	10.720.782	17.633.462	5.587.185	322.860		1	6	9	19

LEGENDA

Classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano - DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008

3.3.3 Interventi in corso in provincia di Como

Tab. 3.3.3.1 - Elenco interventi in corso in provincia di Como, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
2	PR&S	Sistema Stradale- Sistemazione dello svincolo tra SS 340 dir. Regina e la SS 36 in località Pian di Spagna - S.Agata	ANAS	4.300.774	4.300.774	-	606.837	3.693.937	-	Intervento confermato, ma ridotto di importo con la II VP. L'approvazione del progetto definitivo è prevista per il 31/10/2008, considerato che l'opera è soggetta a VIA regionale in quanto ricadente parzialmente nell'area della riserva naturale del Pian di Spagna.			1	
2	PR&S	Sistema Stradale - SS 340 - Regina. Progetto definitivo per appalto integrato della variante di Dongo-Gravedona-Domaso	Provincia di Como	1.420.256	1.420.256	-	1.136.205	284.051	-	Il progetto dovrà essere sottoposto a procedure V.I.A. da parte della Regione Lombardia. Dovranno essere reperite le risorse economico-finanziarie per l'esecuzione delle opere.			1	
2	II VP	SS 340 Regina - svincolo a rotatoria in prossimità del ponte sul fiume Mera: progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	432.000	432.000	-	-	432.000	-	Il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, l'ANAS e la Provincia di Como convengono che l'ANAS provvederà all'esecuzione degli interventi di rafforzamento, consolidamento e riqualificazione della S.S. n. 340 dir Regina, come di seguito elencati e secondo l'ordine di priorità sotto evidenziato, fino alla concorrenza del finanziamento regionale di cui alla L.102/90 pari a € 5.380.774,16 a seguito della rideterminazione del Comitato di Coordinamento Istituzionale "Valtellina" in data 17 luglio 2007, dedotto quanto già sostenuto da ANAS per la progettazione degli interventi previsti nella Convenzione 29 ottobre 1996		1		
2	II VP	SS 340 Regina - allargamento passerelle pedonali sui due lati del ponte sul fiume Mera in Comune di Gera Lario (CO): progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	200.000	200.000	-	-	200.000	-	oltre ai progetti indicati vi sono i seguenti - allargamento e rettificazione strada nel centro abitato del Comune di Gera Lario (CO): progettazione ed esecuzione dell'importo di € 300.000,00; - formazione marciapiedi in località "5 case" in Comune di Gera Lario (CO): progettazione ed esecuzione dell'importo di € 200.000,00; - formazione di marciapiede in prossimità del confine tra i comuni di Gera Lario (CO) e Sorico (CO): Progettazione ed esecuzione dell'importo di € 50.000; - formazione marciapiedi in località Madonnina in Comune di Sorico (CO): progettazione ed esecuzione dell'importo di € 200.000,00.		1		

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
2	II VP	SS 340 Regina - rettifica strada in corrispondenza della Via Poncione in Comune di Sorico (CO): progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	150.000	150.000	-	-	150.000	-			1		
2	II VP	SS 340 Regina - rettifica ed allargamento tra il ponte sul torrente Sorico e la località Madonnina in Comune di Sorico (CO): progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	150.000	150.000	-	-	150.000	-			1		
2	II VP	SS 340 Regina - rettifica strada in Comune di Gera Lario (CO) in prossimità del confine con il Comune di Sorico: progettazione ed esecuzione	progettazione Provincia di Como realizzazione ANAS	350.000	148.000	202.000	-	148.000	-			1		
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	2.743.139	2.743.139	-	2.699.863	43.276	0				1	
10	PR&S	Opere di urbanizzazione PIP "Fossa Spagnola"	Comune di Gera Lario	516.457	516.457	-	516.457	-	-	intervento in corso - in attesa della rendicontazione da parte della provincia				1
11	PR&S	Strada forestale per alpeggio dei - 483 Monti S. Carlo in Gravedona	Comune di Gravedona	161.909	161.909	-	161.909	-0	1	Approvato e CONCLUSO il completamento dell'intervento, finanziato con le economie realizzate, per il rinforzo ai muri di sostegno causa presenza di venute d'acqua diffuse combinata con la pendenza longitudinale del versante				1
11	PR&S	Centro polivalente (lavorazione casearia)	CM Alto Lario	491.739	491.739	-	393.391	98.348	-	CONFERMATO - cofinanziato con Mutuo della CM gennaio 2009: in attesa EMISSIONE MANDATO € 147.521,8				1
17	I VP	Catalogazione beni architettonici	Provincia di Como	117.277	117.277	-	93.822	23.455	-	Intervento in corso				1
17	PR&S	Giardino del Merlo	Comune di Dongo	1.032.914	723.040	309.874	723.040	-	-	RL ha erogato tutto alla provincia - Intervento complesso, cofinanziato da altri Enti. La Provincia ha in cassa € 378.093,55				1
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	104.145	104.145	-	104.145	-	-	RISORSE GIÀ AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri bando 2009. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano				1
23	II VP	Opere di collettamento fognatura Valle Albano al depuratore di Gravedona 3° lotto	Comune di Dongo	473.808	326.809	146.999	32.680	294.129	-	ex CDP è stata negata l'erogazione del mutuo a causa del decreto "taglia spese". Finanziato in parte in conto capitale con il VP, il restante con la CDP non 102/90				1

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2008	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato nel 2008
23	II VP	Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile ed un anno di gestione del medesimo impianto	Comune di Gravedona	666.936	475.000	191.936	380.000	95.000	-	- Gli altri finanziamenti sono € 253.063,88 dalla legge 483/98 e € 213.516,16 da APQ -->per un totale superiore di € 21580 al costo dichiarato dell'opera			1	
23 - 483	PR&S	Impianto di depurazione in Gravedona	Comune di Gravedona	253.064	253.064	-	253.064	-0	-	- quota parte di finanziamento dell'impianto che è stato rifinanziato con la II VP			1	
23 - CDP	PR&S	Rete fognaria e collettore depuratore	Comune di Gravedona	4.028.364	4.028.364	-	3.841.870	186.494	-	- intervento in fase di conclusione mancano opere da realizzare nei Comuni di Gravedona e Domaso			1	
DDS	I VP	Bacino torrente San Vincenzo	Provincia di Como	793.533	793.533	-	-	793.533	-			1		
DDS	II VP	Lavori complementari difesa spondale lungolago di Sorico	Comune di Sorico	86.000	86.000	-	-	86.000	-				1	
DDS	II VP	Cedimento a lago - opera di consolidamento nel centro abitato lungolago.	Comune di Gravedona	1.200.000	546.580	653.420	-	546.580	-				1	
		totale provincia di COMO		19.672.316	18.168.086	1.504.230	10.943.282	7.224.804	1				6	12 3

LEGENDA

Classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	I variazione di piano - DCR 8/114/2006
II VP	II variazione di piano - DCR 8/514/2008